Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства и пассажирского транспорта ЮКО"
Подрядчик: ТОО "ОТЫРАБАТ-КУРЫЛЫС"
Инженер: ТОО "Инжиниринг сервис Групп"
Договор: №024-15/11 от 25.05.2015г.

Наименование объекта: **Строительство водовода и повысительной насосной установки для птицефабрики "Кызыл-Жар" в Толебийском районе, ЮКО**

# АКТ

## выполненных работ за июнь 2015 год

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед. тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | эксп. машин | Всего | эксп. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Локальная смета 2-2. Сети электроснабжение.** | | | | | | | | |
| | | ВЛ-10кВ | | | | | | | | |
| 1 | F0133-117-1 | Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам | 1 | 2238.10 | 1743.10 | 2238 | 1743 | 997 | 3.00 | 3 |
| | | | чел.-ч | 495.00 | 451.41 | 495 | 454 | 105 | 1.81 | 2 |
| 2 | F0133-117-2 | Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам | 1 | 4098.19 | 1460.06 | 4098 | 1460 | 2765 | 12.10 | 12 |
| | | | чел.-ч | 2191.50 | 441.68 | 2192 | 442 | 105 | 1.90 | 2 |
| 3 | 75-4-53 | Комплектная трансформаторная подстанция, типа КТП 40/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 40 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6,10 кВ, номинальный ток-36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, габаритные размеры 1500х1800х2450 мм | 1 | 166100.00 | -- | 166100 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 25-3-2 | Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ<br>марка ТМ, ТМГ 40/6-10 У1, мощность 40 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1080х410х1150 мм | | | | | | | | |
| | | шт | 1 | 135400.00 | – | 135400 | – | – | – | – |
| | | | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | E0107-1-15 | Укладка фундаментных балок длиной до 6 м | 6 | 1327.33 | 328.93 | 7964 | 1974 | 6428 | 1.75 | 25 |
| | | шт | | 650.25 | 115.04 | 3902 | 690 | 140 | 0.46 | 3 |
| 6 | C143014-3 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ | 1.152 | 22000.00 | – | 25344 | – | – | – | – |
| | | м3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 341144 | 5177 | | | 38 |
| | | | Тенге | | | 6588 | 1586 | | | 6 |
| Стоимость оборудования - | | | Тенге | | | 301500 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | | Тенге | | | 301500 | | | | |
| Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | 6336 | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | 447 | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 3583 | | | |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 3762 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость в НР - | | чел.-ч | | | | | | | 2 |
| | Сметная заработная плата в НР - | | Тенге | | | | 564 | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 606 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | 10704 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | 21 |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | 4147 | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 33308 | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | 267 | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 4592 | | | |
| Местные материалы - | | | Тенге | | | 27166 | | | | |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 6428 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость в НР - | | чел.-ч | | | | | | | 3 |
| | Сметная заработная плата в НР - | | Тенге | | | | 964 | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 2384 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 42121 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | | | | | 28 |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | 5556 | | | |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | Тенге | | | **354324** | | | | |

**Локальная смета 2-1. Наружные сети водопровода.**

Земляные работы

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | [illegible] "Враглайн" [illegible] с ковшом вместимостью 0,25 м3 | | | | | | | | | |
| | | | 5245,2071 | 33,67 | 32,10 | 176612 | 168377 | 70698 | 0,01 | [illegible] | |
| | | м3 | | 1,57 | 12,33 | 8235 | 64639 | 97 | 0,05 | 264 | |
| 2 | Е0101-164-2 т.ч. п-1,55 п-3,180 к=1,2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 162,2229 | 262,72 | – | 42619 | – | 48159 | 1,85 | 300 | |
| | | м3 | | 262,72 | – | 42619 | – | 113 | – | – | |
| 3 | Е0123-1-1 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | 400 | 2484,20 | 152,52 | 993680 | 61008 | 109632 | 1,02 | 408 | |
| | | м3 | | 153,68 | 57,15 | 61472 | 22860 | 130 | 0,28 | 112 | |
| 4 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | 3409,365 | 6,48 | 6,48 | 22091 | 22091 | 6957 | – | – | |
| | | м3 | | – | 2,10 | – | 7172 | 97 | 0,01 | 27 | |
| 5 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 3409,365 | 21,55 | 4,52 | 73458 | 15397 | 56320 | 0,11 | 368 | |
| | | м3 | | 17,03 | – | 58061 | – | 97 | – | – | |
| 6 | Е0101-135-1 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | 3409,365 | 14,12 | 12,00 | 48132 | 40904 | 14435 | 0,01 | 42 | |
| | | м3 | | 1,62 | 2,75 | 5523 | 9359 | 97 | 0,01 | 42 | |
| 7 | Е0101-166-1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | 1136,455 | 122,18 | – | 138852 | – | 156903 | 0,89 | 1006 | |
| | | м3 | | 122,18 | – | 138852 | – | 113 | – | – | |
| 8 | Е0101-85-2 | Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м (лишний грунт) | 461,61 | 12,34 | 12,34 | 5697 | 5697 | 1566 | – | – | |
| | | м3 | | – | 3,50 | – | 1614 | 97 | 0,01 | 6 | |
| | | Сети водопровода | | | | | | | | | |
| 9 | Е0122-11-3 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм | 5 | 58881,69 | 25695,31 | 294408 | 128477 | 259275 | 194,00 | 970 | |
| | | км | | 33075,00 | 6813,45 | 165375 | 34067 | 130 | 26,38 | 132 | |
| 10 | С130804-1005 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - Н0Х10 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 | 5050 | 678,00 | – | 3423900 | – | – | – | – | |
| | | м | | – | – | – | – | – | – | – | |
| 11 | Е0122-8-3 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием | 0,025 | 70153,47 | 106[illegible] | 1754 | 267 | 1718 | 270,00 | [illegible] | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] электросварные ГОСТ 10705-80 общего [illegible] прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм | км | 48825,00 | 4037,00 | 1221 | 101 | 1,00 | 19,69 | — |
| | 25,1 | 670,00 | — | 16817 | — | — | — | — |
| | м | — | — | — | — | — | — | — |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 5238019 | 442217 | | | 3157 |
| | Тенге | | | 481358 | 139823 | | | 580 |
| Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 3423900 | | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 3423900 | | | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 205434 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 3629334 | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1797302 | | | | |
| Материалы - | Тенге | | | 371 | | | | |
| Всего заработная плата - | Тенге | | | | 621181 | | | |
| Местные материалы - | Тенге | | | 873357 | | | | |
| Накладные расходы - | Тенге | | | 725662 | | | | |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 363 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 108849 | | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 151378 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 2674343 | | | | |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 4101 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 730030 | | | |
| Стоимость прочих работ - | Тенге | | | 16817 | | | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1009 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость прочих работ - | Тенге | | | 17826 | | | | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 6321503 | | | | |
| **Всего, сметная стоимость СМР -** | Тенге | | | | | | **6675827** | |
| - в том числе оборудование | Тенге | | | | | | **301500** | |
| Временные здания и сооружения | Тенге | | | 2,9% | | | 184855 | |
| Итого с временными | Тенге | | | | | | 6860682 | |
| Производства работ в зимнее время | Тенге | | | 0,84% | | | 55097 | |
| Затраты на дополнительные отпуска | Тенге | | | 0,4% | | | 26237 | |
| Затраты на выслугу лет | Тенге | | | 1% | | | 65592 | |
| Итого в ценах 2001 года | Тенге | | | | | | 7007608 | |
| Пересчет в текущих ценах 2014 года | Тенге | | | 2,38968 | | | 16745923 | |
| Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет | Тенге | | | 2% | | | 334918 | |
| Сметная стоимость строительства | Тенге | | | | | | 17080841 | |
| Налог на добавленную стоимость | Тенге | | | 12% | | | 2049701 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого к оплате с НДС | Тенге | | | | | | 19130542 | |
| - в том числе оборудование | Тенге | | | | | | 823085 | |

**Принял:**

**ТОО "Инжиниринг сервис Групп"**

_____ Ж.Сыдыков

**Сдал:**

**Подрядчик: ТОО "ОТЫРАБАТ-КУРЫЛЫС"**

_____ Ж.Омірзак