Заказчик: Государственное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства и пассажирского транспорта ЮКО"
Инженер: ТОО "Инжиниринг сервис Групп"
Генподрядчик: ТОО "ОТЫРАБАТ-КҰРЫЛЫС"
Договор: №024-15/11 от 25.05.2015г.

Форма №3-КС
Утверждена постановлением Госкомстата РК от 16.01.04г. №73

Наименование объекта: **Строительство водовода и повысительной насосной установки для птицефабрики "Кызыл-Жар" в Толебийском районе, ЮКО**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
от 12.08.2015г.

(в тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начало года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начало года	за отчетный месяц		приобретение материалов	другие доп.расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты Подрядчика	32990452	3534691	5076951	13859910	4247256	3424171	-	-	-	1484990	13859910
Инжиниринговые услуги			-		-		-	-	-		
Авторский надзор			-	-	-		-	-	-		
Всего по стройке	**32990452**	**3534691**	**5076951**	**13859910**	-		-	-	-	**1484990**	**13859910**

Заказчик:
Заместитель руководителя управления жилищно-коммунального хозяйства и пассажирского транспорта ЮКО"
С.Сарыжанов

Инженер:
Директор ТОО "Инжиниринг сервис Групп"
А.Дуйсебаев

Подрядчик:
Директор ТОО "ОТЫРАБАТ-КҰРЫЛЫС"
Р.Э.Ташев

Подрядчик: **ТОО "ОТЫРАБАТ-ҚҰРЫЛЫС"**
Инженер: **ТОО "Инжиниринг сервис Групп"**
Договор: **№024-15/11 от 25.05.2015г.**

Наименование объекта: **Строительство водовода и повысительной насосной установки для птицефабрики "Кызыл-Жар" в Толебийском районе, ЮКО**

АКТ
выполненных работ за август 2015 год

п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-
								%	на един.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Локальная смета 2-2. Сети электроснабжение.							
		Раздел 1. ВЛ-6кВ.							
	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	0,002	41504,56	31105,06	83	62	33	51,10
		1км		9157,50	6414,57	18	13	105	22,72
2	С151607-916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1Х50-35 ГОСТ Р 52373-2005	0,006	67572,00	--	405	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-55-1	Разъединитель однополюсный с одной тягой, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	3	213,40	7,00	640	21	514	1,00
		к-т		178,00	2,30	534	7	95	0,01
4	Ц0108-57-1	Привод с одной тягой, рычажный	3	943,80	3,80	2831	11	2161	4,00
		шт		756,00	2,30	2268	7	95	0,01
5	Прайс-лист	РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ЛИНЕЙНЫЙ SZ24	3	15161,23	--	45484	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			49444	95		

	Непредвидимые и непредвиденные затраты -					Тенге			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:					Тенге			
						Тенге			
	РАЗДЕЛ 2. КЛ-0,4кВ								52552

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

12	Е0101-13-5 -Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях с откосами	11,7079	40,41	38,52	473	451	189	0,01	-
т.ч. п-3.37 К=1,2			1,88	14,79	22	173	97	0,06	1
	м3								
13	Е0101-164-2-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,3621	262,72	-	95	-	107	1,85	1
т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			262,72	-	95	-	113	-	-
	м3								
14	Е0101-27-2 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	7,2	6,48	6,48	47	47	15	-	-
			-	2,1	-	15	97	0,01	-
	м3								
15	Е0101-134-1-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	7,2	21,55	4,52	155	33	119	0,11	1
			17,03	-	123	-	97	-	-
	м3								
16	Е0101-135-1-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	7,2	14,12	12	102	86	30	0,01	-
			1,62	2,75	12	20	97	0,01	-
	м3								
17	Е0101-166-2-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,8	134,1	-	241	-	273	0,97	2
			134,1	-	241	-	113	-	-
	м3								
18	Е0101-85-2 -Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами	1,99	12,34	12,34	25	25	7	-	-

		м3						
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						
19 Ц0108-142-1-Устройство постели при одном кабеле в траншее	12	36,7	27,8	440	334	179	0,06	1
		8,8	6,9	106	83	95	0,04	-
		м						
20 Ц0108-142-2-На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	12	11,2	7,9	134	95	60	0,02	-
		3,3	2	40	24	95	0,01	-
		м						
21 Ц0108-143-1-Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	12	32,4	23,7	389	284	165	0,06	1
		8,6	5,9	103	71	95	0,03	-
		м						
22 Ц0108-143-2-На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	12	18,8	14,2	226	170	91	0,03	-
		4,5	3,5	54	42	95	0,02	-
		м						
23 С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	0,144	9010	-	1297	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		1000шт						
4								
24 Ц0108-141-1-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	26	26,4	3,1	686	81	484	0,11	3
		19,1	0,5	497	13	95	-	-
		м						
25 Ц0108-148-1-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	16	27,7	2,1	443	34	307	0,1	2
		19,7	0,5	315	8	95	-	-
		м						

	установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг		11,5	0,3	66	1	95	-	-
	м								
27	С151601-593-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	0,024	248700	-	5969	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002		-	-	-	-	-	-	-
	1000м								
28	С151601-129-Кабели силовые АВВГ 3х16+1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,022	114600	-	2521	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	км								
29	Е0134-103-1-Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,016	621603,38	-	9946	-	366	133	2
			20790	-	333	-	110	-	-
	кан.-км								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			23282	1647			12
	Накладные расходы -	Тенге			1351	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			735	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			1106	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			809	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**27284**	-	-		-
	РАЗДЕЛ 3. Кабель (воздушно для контроля)								
30	Е0133-108-1-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	5,214	7259,41	4310,78	37851	22476	21430	16,1	84
			2745	1169,46	14312	6098	105	4,45	23
	1км								

доп.вып.5 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2 1000м		-	-	-	-	-	-	-
32 Ц0108-407-3	-Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм м	3	155,6 / 63	92,6 / 24,5	467 / 189	278 / 74	249 / 95	0,4 / 0,14	1 / -
33 С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм м	3	250 / -	- / -	750 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
34 С11011-180	-Канат двойной свивки типа ЛК-Р 6х19 (1+6+6/6)+1 о.с. без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее d 12 мм 10м	519,9	1210 / -	- / -	629079 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
	Опора								
35 Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 2	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ (УСТАНОВКА Ж/Б ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПОРЫ П2 НА СТОЙКЕ СВ105-2) опора	1	1534,11 / 506,25	878,23 / 246,42	1534 / 506	878 / 246	790 / 105	3,06 / 1,03	3 / 1
36 С143019-91 Изм. и	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий	1	17700	-	17700	-	-	-	-

	02, СВ 16								
	8.02-040-2	шт							
4									
37	Прайс-лист -Крюк СВ 16		2	388,77	-	778	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-
38	Прайс-лист -Лента металлическая F207		2	136,15	-	272	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-
39	Прайс-лист -Скрепа ВС20		2	2038,87	-	4078	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-
40	Прайс-лист -Анкерный зажим РА4/35		2	259,87	-	520	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-
	Крепление к существующим опорам кабеля для контроля								
41	Прайс-лист -Крюк СВ 16		166	388,77	-	64535	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-
42	Прайс-лист -Лента металлическая F207		166	136,15	-	22602	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-
43	Прайс-лист -Скрепа ВС20		166	2038,87	-	338452	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-
44	Прайс-лист -Анкерный зажим РА4/35		166	259,87	-	43138	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Также			2629804	-	-	-

РАЗДЕЛ 4. Заземление.

		Заземление КТП							
1	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм длиной 5м(заземление КТП)	4	140.10	24.10	560	96	450	0.70
		шт		116.00	2.50	464	10	85	0.01
2	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18мм	0,0316	44300.00	-	1400	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-

			м	40	33,00 33,40	3,60 0,40	1440 1296	180 16	1246 93	0,16 -
6	С5001-83	Сталь толстолистовая 10ХСНД лист ГОСТ 103-76/	т	0,01024	46400,00	-	1403	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			4799	236		
		Накладные расходы -		Тенге			1697			
		Непланируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			390			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			6886			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			**2716526**			

Локальная смета 2-2. Сети электроснабжение.

Повысительная насосная установка

1	Ц0107-218-4	Насосные агрегаты жидкостные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.6 т		1	8082,00	972,00	8082	972	5103	32,00
			шт		5490,00	180,00	5490	180	90	1,04
2	Прайс-лист	Насосная станция HUDRO MICO S2 (CR 115-0)		1	1208805,61	-	1208806	-	-	-
			к-т		-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			1216898			
	ВСЕГО Стоимость оборудования -			Тенге			1208806			
		Накладные расходы -		Тенге			5103			
		Непланируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			762			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			**1222762**			

Локальная смета 2-3. Насосная.

Земляные работы

1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		7,20128	27,84	26,18	200	188	62	0,01
			м3		1,06	7,20	12	52	97	0,03
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1,55 п-3,180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		0,22272	262,72	-	59	-	88	1,89
			м3		262,72	-	59	-	113	-
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		2,7702	6,48	6,48	18	18	6	-
			м3		-	2,10	-	6	97	0,01

5	E0101-235-3	Полив водой уплотненного грунта насыпей	м3	2,7702	33,55 17,03	4,55 –	93 47	33 –	93 47	0,13 –
6	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,7702	14,12 1,62	12,09 2,75	39 5	33 8	32 97	0,09 0,03
7	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (разравнивание лишнего грунта)	м3	0,6948	134,10 134,10	– –	93 93	– –	105 113	0,97 –
		Ленточный фундамент	м3	3,95	218,93 218,93	– –	865 865	– –	977 113	1,54 –
8	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В3,5	м3	0,7	9051,97 195,75	66,01 24,93	6336 137	46 17	162 105	1,25 0,12
9	E0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм из бетона кл.В12,5	м3	3,25	10761,12 585,00	353,46 133,52	34974 1901	1149 434	2652 105	3,60 0,65
10	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,3037	65900,00 –	– –	20014 –	– –	– –	– –
11	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00295	65000,00 –	– –	192 –	– –	– –	– –
12	E0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная 2 слоя стен, фундаментов (рубероидом)	м2	4,64	722,66 31,50	11,21 4,21	3353 146	52 20	596 118	0,20 0,02
		СТЕНЫ								
13	E0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	9	2626,64 699,75	335,84 126,90	23640 6298	3025 1134	8769 118	4,54 0,61
14	С14.1001-58	Шлакоблоки, 400х200х200 мм		562	43,00	–	24166	–	–	–

15	E0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	м2	22,5	-38,93 -38,93	-- --	-876 -876	-- --	-1034 118	-0,22 --
16	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,003758	8679,65 8257,50	422,15 157,50	33 31	2 1	37 118	56,40 0,77
17	C12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,003758	53000,00 --	-- --	199 --	-- --	-- --	-- --
18	E0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона кл.В12,5	м3	0,93	12259,07 1368,00	316,01 119,39	11401 1272	294 111	1452 105	8,25 0,58
19	C12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0278	67700,00 --	-- --	1882 --	-- --	-- --	-- --
20	C12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,064	65000,00 --	-- --	4160 --	-- --	-- --	-- --
				КРОВЛЯ						
21	E0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	13,7	207,95 27,00	1,19 0,45	2849 370	16 6	448 119	0,16 --
22	E0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	13,7	189,45 70,88	4,72 1,78	2595 971	65 24	1185 119	0,40 0,01
23	C11031-93	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 75	м3	2,8222	6190,00 --	-- --	17469 --	-- --	-- --	-- --
24	E0109-42-1	Монтаж покрытия из профилированного листа	м2	13,7	112,45 51,08	34,24 8,45	1541 700	469 116	734 90	0,32 0,03
25	C11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7 (Н60-845-0,7)	м2	15,1522	1190,00 --	-- --	18031 --	-- --	-- --	-- --
26	E0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,141	22541,72 3487,50	316,57 119,25	3178 492	45 17	610 120	22,50 0,58
27	E0110-14-1	Установка стропил	м3	0,14	21304,82 3397,50	334,28 126,00	2983 476	47 18	592 120	22,10 0,62
28	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,281	573,75 123,75	28,11 10,58	161 35	8 3	45 120	0,78 0,05
				ДВЕРИ						

			т	0,078	14806,01 12892,50	1133,18 398,25	1155 1006	88 31	933 90	82,10 1,95
30	С12021-85 прим.	Ворота различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания (двери металлические)	т	0,078	120300,00 --	-- --	9383 --	-- --	-- --	-- --
31	Е0115-165-4	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов дверных	м2	1,68	208,02 142,88	0,18 0,07	349 240	-- --	252 105	0,84 --
		2.244-1 вып.4								
32	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	м2	8,41	51,34 10,51	2,62 0,99	432 88	22 8	119 123	0,07 --
33	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (100мм)	м2	8,41	410,34 52,43	14,76 5,54	3451 441	124 47	600 123	0,36 0,03
34	Е0111-15-2 к=14	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	8,41	689,92 23,66	9,38 3,50	5802 199	79 29	281 123	0,15 0,02
35	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	м2	8,41	127,03 115,20	9,83 3,69	1068 969	83 31	1230 123	0,69 0,02
36	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	8,8305	30,29 18,50	0,22 0,09	267 163	2 1	202 123	0,10 --
		Отделка фасада								
37	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен (стен и цоколя)	м2	32,64	254,12 108,90	1,96 0,45	8295 3554	64 15	3748 105	0,61 0,03
38	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная (стен и цоколя)	м2	32,64	73,83 10,24	1,65 0,63	2410 334	54 21	373 105	0,06 --
39	С12041 тех.часть п.3	Доплата за введение цветных пигментов	м3	0,616896	40,00 --	-- --	25 --	-- --	-- --	-- --
40	С11011-296	Краска порошковая П-ВЛ-212, разных цветов	кг	0,29376	786,00 --	-- --	231 --	-- --	-- --	-- --

			км	--	7379,00 4770,00	2609,00 599,00	--	--	--	29,00 3,47
42	Е0115-53-3	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине более 200мм	5		176,72	0,97	884	5	503	0,53
			м		95,40	0,36	477	2	105	--
		ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА СТЕН								
43	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	20,61		309,82	4,07	6385	84	2957	0,74
			м2		135,68	0,97	2796	20	105	0,05
44	Е0115-79-5	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7мм	20,61		693,43	1,83	14292	38	1339	0,30
			м2		61,20	0,68	1261	14	105	--
45	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	6,96		306,50	2,10	2133	15	481	0,39
			м2		65,03	0,79	453	5	105	--
46	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером мас ляным разбеленным по штукатурке	13,65		173,10	1,88	2363	26	1133	0,47
			м2		78,30	0,72	1069	10	105	--
47	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	1		618,63	6,33	619	6	331	1,79
			м2		312,75	2,39	313	2	105	0,01
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОТОЛКА								
48	Е0109-42-1	Монтаж покрытия из профилированного листа (облицовка потолка)	6,25		112,45	34,24	703	214	335	0,32
			м2		51,08	8,45	319	53	90	0,03
49	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7 (Н60-845-0,7)	6,9125		1190,00	--	8226	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--
50	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,05655		47200,00	--	2669	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--
51	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	17,2		51,34	2,62	883	45	243	0,07
			м2		10,51	0,99	181	17	123	--

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	м3	1,72	10040,78 567,00	-- --	17270 975	-- --	1200 123	3,66 --
		Накладные расходы -		Тенге			268910			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			33181			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			18125			
				Тенге			320216			
		Локальная смета 2-1. Наружные сети водопровода								
1	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	9	411,46 231,75	17,71 6,75	3703 2086	159 61	2790 130	1,40 0,03
2	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	шт	9	6480,00 --	-- --	58320 --	-- --	-- --	-- --
3	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	5,025	8287,75 8032,50	-- --	41646 40363	-- --	52472 130	51,50 --
4	Е0116-26-2	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 50 мм	1счетчик	1	952,37 211,50	36,99 13,50	952 212	37 14	288 128	1,22 0,07
5	С131102-6 прим.	Счетчики /водомеры/ горячей воды турбинные ВТГ-50 (водосчетчик с обводной линией ВТ-50)	шт	1	11400,00 --	-- --	11400 --	-- --	-- --	-- --
6	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	2	858,70 40,50	1,57 --	1717 81	3 --	104 128	0,22 --
7	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам.100-250 мм	т	0,0621	121294,13 62775,00	49389,75 18657,00	7532 3898	3067 1159	6574 130	312,70 91,12
8	С130810-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 108х4 мм (тройник стальной сварной Д100х100)	шт	4	741,00 --	-- --	2964 --	-- --	-- --	-- --
9	С130810-151 прим.	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 108х6-76х5 мм (тройник стальной сварной Д100х50)	шт	2	979,00 --	-- --	1958 --	-- --	-- --	-- --
10	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм		6	401,00	--	2406	--	--	--

11	С130810-111	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 108х4-89х3,5 мм шт	5	330,00 --	-- --	1650 --	-- --	-- --	-- --
12	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм врезка	1	916,73 396,00	180,25 67,50	917 396	180 68	603 130	2,01 0,33
13	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза м2	8,5	43,60 11,62	0,10 0,04	371 99	1 --	89 90	0,06 --
14	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	8,5	40,72 8,32	0,04 --	346 71	-- --	64 90	0,04 --
15	Е0126-27-2	Изоляция поверхностей трубопроводов известково-кремнеземистыми скорлупами (толщиной 70мм) м3	0,497	18885,84 5265,00	76,23 29,25	9386 2617	38 15	2631 100	31,40 0,14
16	Е0126-23-9	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 80 мм м	25	171,84 35,78	11,17 4,28	4296 895	279 107	1001 100	0,23 0,02
17	С11011-726	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б м2	18,1	89,00 --	-- --	1611 --	-- --	-- --	-- --
18	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных шт	2	378,84 272,25	17,71 6,75	758 545	35 14	725 130	1,62 0,03
19	С130903-3	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа /10 кгс/см2/, диаметр 50мм компл	2	13000,00 --	-- --	26000 --	-- --	-- --	-- --
20	С130901-29	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм шт	2	1060,00 --	-- --	2120 --	-- --	-- --	-- --
		Колодец водопроводный диаметром 1500мм-2шт							
21	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах м3	5,88	21113,57 1435,50	1879,87 538,43	124148 8441	11054 3166	15089 130	8,86 2,06

		канализационных сетей высотой 0,85-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м. Dн 1500 мм КС15-9 (8шт)							
		м	7,12	8530,00	--	60734	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
23	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые ПП-15-1(2шт)							
		м3	1,08	32800,00	--	35424	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
24	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20							
		м3	1,08	-250,00	--	-270	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
25	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5							
		м3	1,08	-134,00	--	-145	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
26	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки КО-6 (4шт)							
		шт	4	913,00	--	3652	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
27	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуа ров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого б етона класса В22,5, круглые ПН-15(2шт)							
		м3	0,712378	32800,00	--	23366	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
28	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20							
		м3	1,52	-250,00	--	-380	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
29	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5							
		м3	1,52	-134,00	--	-204	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
30	С131104-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79							
		шт	4	8060,00	--	32240	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
31	С12021-222	Стремянка С1-(4шт)							
		т	0,06832	151200,00	--	10330	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
32	Е0115-172-4	Масляная окраска стремянок							
		м2	1,57136	148,40	0,07	233	--	178	0,65
				108,00	0,02	170	--	105	--

		фундаментов	м2	38,44	245,44 37,35	3,82 1,44	9435 1436	147 55	1759 118	0,21 0,01
34	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки (бетонная отмостка вокруг лока)	м3	3,204	9051,97 195,75	66,01 24,93	29003 627	211 80	742 105	1,35 0,12
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				507619	15213		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				355561			
		Материалы -	Тенге				99280			
		Всего заработная плата -	Тенге					66365		
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1611			
		Местные материалы -	Тенге				177856			
		Накладные расходы -	Тенге				84719			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					12708		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				26417			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				466697			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге					79073		
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				10330			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				10330			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				620			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				10950			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				141728			
		Материалы -	Тенге				2337			
		Всего заработная плата -	Тенге					306		
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				139058			
		Накладные расходы -	Тенге				392			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					59		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				8527			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				150647			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге					365		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				628293			
Всего, сметная стоимость СМР -			Тенге							**4887827**
- в том числе оборудование			Тенге							**1254290**
Временные здания и сооружения			Тенге				2,9%			105373
Итого с временными			Тенге							4993199
Производства работ в зимнее время			Тенге				0,84%			31407

Затраты на выслугу лет	Тенге			0,4%			14956
Итого в ценах 2001 года	Тенге			1%			37389
Пересчет в текущих ценах 2014 года	Тенге						5076951
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	Тенге			2,38968			12132274
Сметная стоимость строительства	Тенге			2%			242645
Налог на добавленную стоимость	Тенге						12374920
Итого к оплате с НДС	**Тенге**			12%			1484990
- в том числе оборудование	Тенге						**13859910**
							3424171

Принял:

ТОО "Инжиниринг сервис Групп"

_____ Ж.Сыдыков

Сдал:

Подрядчик: ТОО "ОТЫРАБАТ-ҚҰРЫЛЫС"

_____ Ж.Өмірзақ