Сметная стоимость строительства							
Налог на добавленную стоимость	Тенге			12%			53571
Итого с НДС	Тенге						500000

Принял:

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Женнского аульного округа"

Сдал:

Подрядчик: ТОО "ОТЫРАБАТҚҰРЫЛЫС"

Ж.Өмірзак

Инженер:

ТОО "Акниет-Нуркурылыс" _____ Ж.Жумбаева Ж.

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Женисского аульного округа"
Инженер: "Акшет-Нур Курылыс"
Подрядчик: ТОО "ОТЫРАБАТКУРЫЛЫС"
Договор: №25 от 18.06.2015г.

Наименование объекта: Устройство тротуара по ул.Абая ауле Женис Ордабасынского района ЮКО

АКТ

выполненных работ за июнь 2015 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	300	1.41	1.41	423	423	87	--	--
		м2		--	0.30	--	90	93	--	--
2	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые ГОСТ 6665-91/ М-300	6.45175	24600.00	--	158713	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**159136**				
		Накладные расходы -	Тенге			**87**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**9553**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**168776**				
Всего, сметная стоимость СМР -			Тенге						**168776**	
Затраты на выслугу лет						1%			**1688**	
Затраты на дополнительные отпуска						0.4%			**675**	
Итого в ценах 2001 года			Тенге						171139	
Пересчет в текущих ценах			Тенге			2.55742			437675	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет			Тенге			2%			8753	

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Тортколского аульного округа"
Подрядчик: ТОО "ОТЫРАБАТКУРЫЛЫС"
Договор: №25 от 05.06.2015г.

Наименование объекта: Средний ремонт улицы Жамбыла в ауле Торткол Орлабасынского района ЮКО

АКТ
выполненных работ за июнь 2015 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство дорог								
1	E0127-21-1 27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	5620	71,47	17,83	401652	100177	85790	0,04	234
		м2		6,41	5,07	36024	28479	133	0,02	103
2	E0127-72-1 27-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,78388	40097,59	339,59	31432	266	147	0,58	--
		т		--	140,94	--	110	133	0,58	--
3	E0127-53-1 27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ (6см)	2580	484,34	15,35	1249591	39607	37745	0,03	87
		м2		5,94	5,06	15325	13055	133	0,02	46
4	E0127-54-1 27-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2580	115,23	--	297299	--	69	--	--
		м2		0,02	--	52	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1979973**				

Накладные расходы -	Тенге			123751					
Непредвиденные затраты -	Тенге			126223					
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2229947					
Всего, сметная стоимость СМР -	Тенге						2235000		
Итого в ценах 2001 года	Тенге						2235000		
Пересчет в текущих ценах	Тенге			2.55742			5715832		
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	Тенге			2%			114317		
Сметная стоимость строительства	Тенге						5830149		
Налог на добавленную стоимость	Тенге			12%			699618		
Итого с НДС	Тенге						6529767		

Принял:

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Отырарского аульного округа"

Сдал:

Генеральный директор ТОО "ОТЫРАБАТКУРЫЛЫС"

Ж.Омірзак

Инженер:

ТОО "Акниет-Нуркурылыс" Нупбаева Ж.

Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства и пассажирского транспорта ЮКО"
Подрядчик: ТОО "ОТЫРАБАТ-КҰРЫЛЫС"
Инженер: ТОО "Инжиниринг сервис Групп"
Договор: №024-15/11 от 25.05.2015г.

Наименование объекта: Строительство водовода и повысительной насосной установки для птицефабрики "Кызыл-Жар" в Толебийском районе, ЮКО

АКТ

выполненных работ за июнь 2015 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета 2-2. Сети электроснабжение.										
		ВЛ-10кВ								
1	F0133-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	1	2238,10	1743,10	2238	1743	997	3,00	3
		шт		495,00	454,41	495	454	105	1,81	2
2	F0133-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,10	12
		шт		2191,50	441,68	2192	442	105	1,90	2
3	75-4-53	Комплектная трансформаторная подстанция, типа КТП 40/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 40 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальный ток-36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, габаритные размеры 1500х1800х2450 мм	1	166100,00	--	166100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

4	75-3-2	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 40/6-10 У1, мощность 40 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1080х410х1150 мм								
		шт	1	135400,00	--	135400	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	--
5	E0107-1-15	Укладка фундаментных балок длиной до 6 м	6	1327,33	328,93	7964	1974	6428	3,75	23
		шт		650,25	115,04	3902	690	140	0,46	3
6	C143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подпальные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	1,152	22000,00	--	25344	--	--	--	--
		м3	--		--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			341144	5177			38
			Тенге			6588	1586			6
Стоимость оборудования -			Тенге			301500				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			301500				
Стоимость монтажных работ -			Тенге			6336				
Материалы -			Тенге			447				
Всего заработная плата -			Тенге				3583			
	Накладные расходы -		Тенге			3762				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				564			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			606				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			10704				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							21
	Сметная заработная плата -		Тенге				4147			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			33308				
Материалы -			Тенге			267				
Всего заработная плата -			Тенге				4592			
Местные материалы -			Тенге			27166				
	Накладные расходы -		Тенге			6428				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				964			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2384				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			42121				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							28
	Сметная заработная плата -		Тенге				5556			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			**354324**				

Локальная смета 2-1. Наружные сети водопровода.

Земляные работы

		[illegible] в отвал экскаваторами "Драглайн" [illegible] ковшом вместимостью 0,25 м3									
			5245,2071	33,67	32,10	176612	168277	70698	0,01	57	
		м3		1,57	12,33	8235	64659	97	0,05	261	
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1 55 п-3 180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	162,2229	262,72	--	42619	--	48159	1,85	300	
		м3		262,72	--	42619	--	113	--	--	
3	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	400	2484,20	152,52	993680	61008	109632	1,02	408	
		м3		153,68	57,15	61472	22860	130	0,28	112	
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	3409,365	6,48	6,48	22091	22091	6957	--	--	
		м3		--	2,10	--	7172	97	0,01	27	
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3409,365	21,55	4,52	73458	15397	56320	0,11	368	
		м3		17,03	--	58061	--	97	--	--	
6	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	3409,365	14,12	12,00	48132	40904	14435	0,01	42	
		м3		1,62	2,75	5523	9359	97	0,01	42	
7	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	1136,455	122,18	--	138852	--	156903	0,89	1006	
		м3		122,18	--	138852	--	113	--	--	
8	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м (лишний грунт)	461,61	12,34	12,34	5697	5697	1566	--	--	
		м3		--	3,50	--	1614	97	0,01	6	
		Сети водопровода									
9	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	5	58881,69	25695,31	294408	128477	259275	194,00	970	
		км		33075,00	6813,45	165375	34067	130	26,38	132	
10	С130804-1005	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110Х10 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	5050	678,00	--	3423900	--	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
11	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,025	70153,47	106[illegible]	1754	267	3718	270,00	7	

км		48825,00	4032,00	1221	1,01	1,30	19,69	--	
	25,1	670,00	--	16817	--	--	--	--	
м		--	--	--	--	--	--	--	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5238019	442217			3157	
	Тенге			481358	139823			580	
Стоимость монтажных работ -	Тенге			3423900					
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3423900					
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			205434					
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			3629334					
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1797302					
Материалы -	Тенге			371					
Всего заработная плата -	Тенге				621181				
Местные материалы -	Тенге			873357					
Накладные расходы -	Тенге			725662					
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							363	
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				108849				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			151378					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2674343					
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4101	
Сметная заработная плата -	Тенге				730030				
Стоимость прочих работ -	Тенге			16817					
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1009					
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			17826					
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6321503					
Всего, сметная стоимость СМР -	Тенге						6675827		
- в том числе оборудование	Тенге						**301500**		
Временные здания и сооружения	Тенге			2,9%			184855		
Итого с временными	Тенге						6860682		
Производства работ в зимнее время	Тенге			0,84%			55097		
Затраты на дополнительные отпуска	Тенге			0,4%			26237		
Затраты на выслугу лет	Тенге			1%			65592		
Итого в ценах 2001 года	Тенге						7007608		
Пересчет в текущих ценах 2014 года	Тенге			2,38968			16745923		
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	Тенге			2%			334918		
Сметная стоимость строительства	Тенге						17080841		
Налог на добавленную стоимость	Тенге			12%			2049701		

Итого к оплате с НДС	Тенге						19130542	
- в том числе оборудование	Тенге						823085	

Принял:

ТОО "Инжиниринг сервис Групп"

_____ Ж.Сыдыков

Сдал:

Подрядчик: ТОО "ОТЫРАБАТ-КУРЫЛЫС"

_____ Ж.Омірзак

Форма 2

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства и пассажирского траспорта ЮКО"**
Подрядчик: **ТОО "ОТЫРАБАТ-ҚҰРЫЛЫС"**
Инженер: **ТОО "Service Pro&Co"**
Договор: **№024-15/10 от 22.05.2015г.**

Наименование объекта: **Строительство внеплощадочных сетей и сооружений водоснабжения для тепличного комплекса ТОО "КазАгроном" в Сайрамском районе Карасуйский с/о 057 квартал**

АКТ

выполненных работ за октябрь 2015 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета 2-4-1. Здание бактерицидной установки.										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м Срезка растительного грунта толщ.0,1м	47,628	7,91	7,91	377	377	119	--	--
		м3		--	2,57	--	122	97	0,01	--
2	Е0101-24-9 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	47,628	14,65	14,65	698	698	220	--	--
		м3		--	4,76	--	226	97	0,02	1
3	Е0101-13-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	291,35448	22,38	21,57	6520	6284	2076	0,01	2
		м3		0,81	6,53	236	1904	97	0,02	7

4	E0101-165-1 т.ч. п-1 55 п-3 180 к=1,2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы /заработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	5,18952	313,20	--	1625	--	1817	2,17	11	
		м3		313,20	--	1625	--	113	--	--	
5	E0101-169-1	Разработка грунта 1 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами	40,183	134,39	29,31	5400	1178	5422	0,76	31	
		м3		105,08	11,32	4222	575	113	0,97	3	
6	E0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки из местной супеси	123,56	89,00	88,73	10997	10964	2980	--	--	
		м3		0,25	24,61	31	3041	97	0,08	10	
7	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	83,48382	6,48	6,48	541	541	170	--	--	
		м3		--	2,10	--	176	97	0,01	1	
8	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы с уплотнением	35,77878	122,18	--	4371	--	4940	0,89	32	
		м3		122,18	--	4371	--	113	--	--	
9	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	83,48382	21,55	4,52	1799	377	1379	0,11	9	
		м3		17,03	--	1422	--	97	--	--	
		ФУНДАМЕНТЫ									
10	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки бетон В3,5	2,4984	9051,97	66,01	22615	165	579	1,35	3	
		м3		195,75	24,93	489	62	105	0,12	--	
11	E0106-1-20	Устройство бетонных ленточных фундаментов из бетона В7,5	12,48	10706,65	311,32	133619	3885	7320	2,82	35	
		м3		441,00	117,61	5504	1468	105	0,37	7	
12	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0561	5239,08	327,33	294	18	119	11,60	1	
		т		1890,00	123,75	106	7	105	0,60	--	
13	C12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,010185	65000,00	--	662	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
14	C12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,045905	67700,00	--	3108	--	--	--	--	

		состава 1:2 стен толщиной 20мм									
16	E0108-4-3	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен фундаментов	м2	9,6	244,87 58,05	4,19 1,58	2351 557	40 15	675 118	0,38 0,01	4 --
		ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКУ	м2	33,28	245,44 37,35	3,82 1,44	8168 1243	127 48	1523 118	0,21 0,01	7 --
17	E0111-2-9	Устройство фундаментов под перегородку из бетона В12,5	м3	1,3488	10407,98 567,00	-- --	14038 765	-- --	941 123	3,66 --	5 --
18	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок (АС-7)	т	0,012586	5239,08 1890,00	327,33 123,75	66 24	4 2	27 105	11,60 0,60	-- --
19	C12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,002183	65000,00 --	-- --	142 --	-- --	-- --	-- --	-- --
20	C12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,010403	67700,00 --	-- --	704 --	-- --	-- --	-- --	-- --
21	E0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная стен цементно-песчаным р-ром состава 1:2 стен толщиной 20мм	м2	0,675	244,87 58,05	4,19 1,58	165 39	3 1	47 118	0,38 0,01	-- --
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
22	E0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	25,71976	6605,04 699,75	335,84 126,00	169880 17997	8638 3241	25061 118	4,54 0,61	117 16
23	E0108-11-1	Вычитается позиция: Расшивка швов кладки из кирпича	м2	73,25	-38,93 -38,93	-- --	-2852 -2852	-- --	-3365 118	-0,22 --	-16 --
24	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (СТ-1)	т	0,044175	8679,65 8257,50	422,15 157,50	383 365	19 7	439 118	56,40 0,77	2 --
25	C12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,002945	64100,00 --	-- --	189 --	-- --	-- --	-- --	-- --

		низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	т	0.04123	41200.00	–	[illegible]	–	–	–	–
27	Е0108-7-1	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	14.8514	408.04 225.00	34.73 15.04	[illegible] 3342	516 193	4171 118	1.43 0.06	21 1
28	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм (СГ-4)	т	0.006131	50800.00 –	– –	311 –	– –	– –	– –	– –
29	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм (СГ-1)	т	0.000682	64100.00 –	– –	44 –	– –	– –	– –	– –
30	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	31.62	432.33 193.05	4.92 1.87	13670 6104	156 59	6472 105	1.15 0.01	36 –
31	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм (СГ-3)	т	0.018656	64100.00 –	– –	1196 –	– –	– –	– –	– –
32	Е0106-19-1	Укладка сетки СГ-2 в слое цементно-песчаного р-ра М-100	м3	0.02	9396.77 1368.00	316.01 119.39	188 27	6 2	31 105	8.25 0.58	– –
33	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм (СГ-2)	т	0.00191	41200.00 –	– –	79 –	– –	– –	– –	– –
34	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм (СГ-2)	т	0.000136	64100.00 –	– –	9 –	– –	– –	– –	– –

36	С12041-4 Изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь глалкая класса А-I, d 6 мм т	0,0021	9660,00	–	20	–	–	–	–	–
		МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ ПМ1(3шт), ПМ2(1шт), ПМ3(1шт)		–	–	–	–	–	–	–	–
37	Е0106-18-9	Устройство перемычек из бетона В15 м3	0,43064	16546,67 2202,75	367,51 138,83	7126 949	158 68	6059 807	13,69 5,89	46 6	–
38	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,044746	64400,00	–	2882	–	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–	–
39	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь глалкая класса А-I, d 6 мм т	0,013111	69000,00	–	905	–	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–	–
40	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,002629	65900,00	–	173	–	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–	–
41	С12041-93	Каркасы и сетки плоские: сталь глалкая класса А-I, d 6 мм т	0,002486	65000,00	–	162	–	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–	–
		АНТИСЕЙСМОПОЯС									
42	Е0106-19-1	СЕЙСМОПОЯС ИЗ БЕТОНА В12,5 м3	1,71	12259,07 1368,00	316,88 119,39	20963 2339	540 204	3671 627	8,25 0,58	14 1	–
43	С12041-110 Изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,059232	71100,00	–	4211	–	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–	–
44	С12041-94 Изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь глалкая класса А-I, d 6 мм т	0,0205	69000,00	–	1415	–	–	–	–	–



		ПОКРЫТИЕ										
45	Е0107-46-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2										
			шт	5	1884,51	403,26	9423	2016	4158	2,74	14	
					447,75	146,29	2239	731	140	0,66	3	
46	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см										
			м2	32,523	3160,00	--	102773	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
47	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов										
			м2	32,523	45,00	--	1464	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
48	С143017-70-7	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м										
			м2	32,523	223,00	--	7253	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
49	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т ПК-1										
			шт	4	399,66	24,15	1599	97	1012	1,03	4	
					171,90	8,83	688	35	140	0,04	--	
50	С143021-29	Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские										
			м3	0,356	17300,00	--	6159	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
51	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок АНКЕР										
			т	0,005918	41008,57	2434,57	243	14	272	170,00	1	
					31950,00	920,25	189	5	140	4,40	--	
52	С12041-10 Изм. и доп. вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм										
			т	0,005918	42500,00	--	252	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
53	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия										
			т	0,005918	18000,00	--	107	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
		КРОВЛЯ										

			толщиной 30 мм										
56	E0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек (с 15 до 30мм)	м2	36	204,04	15,94	7346	574	1740	0,24	9
					34,65	5,96	1247	215	119	0,03	1
61	E0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м /ПАРАПЕТ/	м2	36	93,71	2,10	3374	76	103	0,01	--
					1,65	0,75	59	27	119	--	--
62	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м3	2,736	6605,04	335,84	18071	919	2666	4,54	12
					699,75	126,00	1915	345	118	0,61	2
			м2	9	544,76	1,24	4903	11	1646	0,97	9
					153,23	0,47	1379	4	119	--	--
		КОЗЫРЕК КВ-1									
65	E0109-61-13	Монтаж каркаса козырька	т	0,116483	9883,80	2860,42	1151	333	738	36,30	4
					6300,00	736,43	734	86	90	3,51	--
66	C12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т /уголок 63х5,50х5/	т	0,116483	154400,00	--	17985	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
67	E0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	3,34457	40,72	0,04	136	--	25	0,04	--
					8,32	--	28	--	90	--	--
68	E0110-5-1	Установка элементов каркаса-обрешетки из брусьев 50х50	м3	0,016	20687,72	316,57	331	5	69	22,50	--
					3487,50	119,25	56	2	120	0,58	--
69	E0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов	м3	0,016	1862,35	14,17	30	--	6	1,88	--
					303,75	5,40	5	--	120	0,03	--
70	E0112-10-1 прим.	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	6	544,76	1,24	3269	7	1097	0,97	6
					153,23	0,47	919	3	119	--	--
71	E0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	2,5	112,45	34,24	281	86	334	0,32	1
					51,08	8,45	128	21	90	0,03	--

				м2	2,5	1190,00	--	2975	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
73	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, оставшихся в теле бетона										
				т	0,8062	18837,97	11119,34	117	69	77	42,50	--
						7360,00	4200,75	47	26	105	20,52	--
74	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СВ РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм										
				т	0,006208	42500,00	--	264	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
75	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры										
				т	0,0062	40200,00	--	249	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
76	Е0106-19-1	Бетонные вкладыши В10										
				м3	0,094	12259,07	316,01	1152	30	147	8,25	1
						1368,00	119,39	129	11	105	0,58	--
77	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа										
				м2	2,6	112,45	34,24	292	89	139	0,32	1
						51,08	8,45	133	22	90	0,03	--
78	С11011-3593	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15мм, толщиной 0,7 мм										
				м2	2,6	492,00	--	1279	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
		ПОЛЫ										
79	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем										
				м2	30,91	53,38	2,62	1650	81	437	0,07	2
						10,51	0,99	325	31	123	--	--
80	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона В7,5 толщ.80мм										
				м3	2,4728	10040,78	--	24829	--	1725	3,66	9
						567,00	--	1402	--	123	--	--
81	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 20 мм										
				м2	30,91	410,34	14,76	12684	456	2204	0,36	11
						52,43	5,54	1621	171	123	0,03	1
82	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (с 30 до 20мм)										
				м2	30,91	-98,56	-1,34	-3046	-41	-148	-0,02	-1
						-3,38	-0,50	-104	-15	123	--	--

84	E0115-165-8	Масляная окраска оконных блоков	м²	32,5	36,29	0,27	984	7	743	0,16	5
					18,50	0,09	401	3	123	–	–
			м²	3,25	153,16	1,88	563	6	750	0,47	2
					78,65	0,72	254	2	165	–	–
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
		ВНУТРЕННИЕ									
96	E0115-69-4	Затирка швов камня									
				30,91	97,96	0,33	1791	11	1602	0,30	9
97	E0115-152-2	Окраска известковая потолков	м²		51,98	0,14	1607	4	105	–	–
				30,91	9,90	0,12	306	4	221	0,04	1
98	E0115-61-1	Окрашивание простой поверхностей цементно-известковым или цементным растворами по камню и бетону стен и откосов	м²		6,75	0,05	209	2	105	–	–
				56,16	248,91	3,39	14029	191	6966	0,65	37
99	E0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м²		117,00	0,72	6594	41	105	0,05	3
				87,98	17,43	0,12	1533	11	1273	0,09	8
100	E0115-65-1	Шпатлевка известковая поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м²		11,71	0,05	1298	4	105	–	–
				3,202	618,63	6,33	1981	20	1066	1,79	6
101	E0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м²		112,75	2,39	1001	8	105	0,01	–
				3,202	17,43	0,12	56	–	46	0,09	–
			м²		13,73	0,05	44	–	105	–	–
		НАРУЖНЫЕ									
102	E0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен									
				88,07	254,12	1,96	22380	175	10112	0,61	54
			м²		108,90	0,45	9591	40	105	0,03	2
103	E0115-155-2	Окраска фасадов и цоколя с подготовкой поверхности силикатная									
				88,07	48,49	0,14	4271	12	2959	0,19	16
			м²		11,95	0,05	2814	4	105	–	–

		штукатурка/ цементно-известковым раствором стен (цоколя)										
105	E0115-155-3	Окраска цоколя с подготовкой поверхности цементная	3,83	106,97	1,19	410	5	244	0,37	1		
		м2		60,38	0,45	231	2	165	--	--		
106	E0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при оштрихе до 200см	3,83	51,64	0,85	198	3	61	0,09	--		
		м2		14,85	0,32	57	1	105	--	--		
107	E0115-155-2	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности силикатная	16,01	108,77	0,60	1741	10	968	0,32	5		
		м		57,38	0,23	919	4	105	--	--		
		ОТМОСТКА	3,202	48,49	0,14	155	--	108	0,19	1		
		м2		31,95	0,05	102	--	105	--	--		
108	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона В7,5 толщ.150мм	6,642	10040,78	--	66691	--	4632	3,66	24		
		м3		567,00	--	3766	--	123	--	--		
109	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	44,28	449,08	--	19885	--	1458	0,14	6		
		м2		24,75	--	1096	--	133	--	--		
		КРЫЛЬЦО КР-1										
110	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	0,58	21,55	4,52	12	3	10	0,11	--		
		м3		17,03	--	10	--	97	--	--		
111	E0106-3-1	Устройство бетонных крылец из бетона В10	0,27	10874,11	260,48	2936	70	200	3,94	1		
		м3		614,25	89,46	166	24	105	0,35	--		
112	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,00527	5239,08	327,33	28	2	11	11,60	--		
		т		1890,00	123,75	10	1	105	0,60	--		
113	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,00527	41200,00	--	217	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		

			1,44	343,32	14,76	494	21	103	0,36	1
		м2		52,43	5,54	72	8	123	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			824348				
		Накладные расходы -	Тенге			118313				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56560				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			999221				

Локальная смета 2-4-2. Здание бактерицидной установки. Технологическое оборудование.

2	Прайс-лист	Стоимость бактерицидной установки УУФОВ-30	3	215422,60	--	646268	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0118-22-3)	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	1	65,18	1,62	65	2	74	0,32	--
		комплект		57,94	--	58	--	128	--	--
4	170491-20014	Манометр МП-3У	1	732,32	--	732	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0116-26-3	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 80 мм	1	1069,83	60,08	1070	60	403	1,68	2
		1счетчик		292,50	22,50	293	23	128	0,11	--
6	С131102-11	Счетчик холодной воды крыльчатый СТВХ-80	1	15600,00	--	15600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	8	891,93	90,13	7135	721	4931	2,60	21
		1шт		447,75	33,75	3582	270	128	0,16	1
8	ПРАЙС-ЛИСТ	Задвижки чугунная, Dy 100 мм	7	14304,44	--	100131	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	ПРАЙС-ЛИСТ	Клапан обратный из чугуна. Dy 100 мм	1	5376,54	--	5377	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С130904-29	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла. Ру 1 МПа. Dy 15 мм	1	350,00	--	350	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

			50 мм										
	12	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском пайковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), Ду 15 мм	1шт	1	473,47 254,25	39,24 15,73	473 254	39 16	346 128	1,47 0,07	1 --	
	13	Е0118-21-7	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 100 мм	шт	1	331,00 --	-- --	331 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
	14	СПрайс-лист	Фильтр сетчатый фланцевый Ру 1 МПа Ду 100, FAF2500	1фильтр	1	460,26 289,29	148,97 55,54	460 289	149 56	441 128	1,63 0,26	2 --	
	15	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	шт	1	9792,85 --	-- --	9793 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
	16	С130806-83 Изм. и доп.вып 9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5.0 мм	м	38	160,75 130,50	20,80 7,79	6109 4959	790 296	6726 128	0,73 0,04	28 1	
	17	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	38	828,00 --	-- --	31464 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
	18	С130806-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4.0 мм	м	12	160,75 130,50	20,80 7,79	1929 1566	250 93	2124 128	0,73 0,04	9 --	
	19	Е0116-10-10	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 300 мм	м	12	509,00 --	-- --	6108 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
				м	3	600,07 407,25	85,00 31,84	1800 1222	255 96	1686 128	2,31 0,16	7 --	

		РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С - 2004	[illegible] Ø 325 мм, толщина стенки 6,9 мм									
21	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	м	3	3560,00	--	10680	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
22	С130809-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	фланец	20	156,43	21,43	3129	429	3276	0,60	12	
					126,00	--	2520	--	130	--	--	
23	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	шт.	20	384,00	--	7680	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
24	С130809-11	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	фланец	14	118,85	16,47	1664	231	1761	0,46	6	
					96,75	--	1355	--	130	--	--	
25	Е0118-14-6)	Установка виброизолирующих вставок диаметром 100 мм к насосам давлением 1,6 МПа	шт.	14	272,00	--	3808	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
26	СПрайс-лист	Гибкая вставка, д-100мм, FAF5000	1вставка	3	388,47	63,50	1165	190	1255	1,77	5	
					303,59	23,18	911	70	128	0,11	--	
			шт	3	5567,09	--	16701	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			880023					
		Стоимость оборудования -		Тенге			647000					
		Накладные расходы -		Тенге			23023					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			15363					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			918409					
		Локальная смета 7-1. Благоустройство.										
5	У1-33-7	Насадка из колючей проволоки стальной,высотой 0,5 м. типа М11, строительные работы										
			м ограды	205,6	31,27	--	6429	--	3491	0,07	15	
					12,13	--	2494	--	140	--	--	
6	У1-33-8	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м. типа М11, монтаж металлоконструкций										
			м ограды	205,6	29,27	0,05	6018	10	625	0,02	4	
					3,36	0,02	691	4	90	--	--	

		столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В,строительные работы								
8	У1-34-14	Ворота металлические глухие с калиткой железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В,монтаж металлоконструкций	1	47820.30	2530.32	47820	2530	6426	23.60	23
		ворота		3811.50	778.32	3812	778	140	3.80	4
			1	28439.52	49.96	28440	50	3060	20.00	20
		ворота		3384.96	14.96	3385	15	90	0.06	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			88707				
		Накладные расходы -	Тенге			13602				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6139				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			108448				

Локальная смета 2-4-4. Здание бактерицидной установки. Электроосвещение.

		СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
1	110108-524-1	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на полу, на ток до 100 А	1	1514.60	39.60	1515	40	391	2.00	2
		шт		405.00	6.80	405	7	95	0.04	–
2	Прайс-лист	Стоимость ящика РУСМ 8205-4030А	1	5805.10	–	5805	–	–	–	–
		компл		–	–	–	–	–	–	–
3	Прайс-лист	Переключатель ВР32-31А61250	1	1315.18	–	1315	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
4	110108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514.00	105.00	514	105	261	2.00	2
		шт		254.00	20.30	254	20	95	0.12	–
5	Прайс-лист	Стоимость корпуса ЩРН-24 ПЩС	1	1500.13	–	1500	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
6	110108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	6	501.20	13.20	3007	79	1305	1.80	6
		шт		227.00	2.30	1362	14	95	0.01	–
7	Прайс-лист	Выключатель ВА-47-29/3Р/25А	2	238.38	–	477	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

9	Прайс-лист	Выключатель ВА-47-29/1Р/25А	шт	2	238.38	--	477	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--	--
10	Прайс-лист	Дифференциальный автомат АД12/2/25/30мА	шт	1	80.33	--	80	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--	--
11	ЦО108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1	632.93	--	633	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--	--
12	Прайс-лист	Выключатель ВА-47-29/3Р/63А	шт	3	862.00	28.00	2586	84	982	2.00	6		
					340.00	4.50	1020	13	95	0.03	--		
13	Прайс-лист	Выключатель ВА-47-100/3Р/80А	шт	2	304.14	--	608	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--	--
14	ЦО108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	шт	1	1224.76	--	1225	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--	--
15	ЦО108-146-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг	м	90	27.70	2.10	2493	189	1727	0.10	9		
					19.70	0.50	1773	45	95	--	--		
16	С151601-593	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	м	23	82.30	24.80	1893	570	734	0.16	4		
					28.40	5.20	653	120	95	0.03	1		
17	С151601-584	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 3х25+1х16 мм2	1000м	0,02	248700.00	--	4974	--	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--	--		
18	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,023	1039900.00	--	23918	--	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--	--		
			1000м	0,025	60500.00	--	1513	--	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--	--		

20	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	1000м	0,045	52100,00	--	2345	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
21	СПрайс-лист	Труба ПВХ гофрированная диам.25 мм	м	75	108,60	48,50	8145	3668	3691	0,22	17	
					39,60	12,20	2970	915	95	0,07	5	
22	СПрайс-лист	Труба ПВХ гофрированная диам.20 мм	м	20	17,56	--	351	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
23	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	55	11,21	--	616	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
24	С130806-57 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные. D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	15	125,60	64,10	1884	962	815	0,26	4	
					41,40	15,80	621	237	95	0,09	1	
25	Ц0108-591-10	Розетки штепсельные полугерметические герметические	м	15	99,00	--	1485	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
26	С151801-144	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 У3 РА16-254	шт	4	133,40	3,60	534	14	438	0,68	3	
					115,00	0,30	460	1	95	--	--	
27	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	4	105,00	--	420	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
28	С11041-82	Сталь полосовая 4х25 мм /ГОСТ 103-76/	т	36	31,00	3,10	1116	112	964	0,16	6	
					27,90	0,30	1004	11	95	--	--	
29	С151803-68 прим.	Держатель шин заземления	шт	0,02826	48400,00	--	1368	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
				60	45,00	--	2700	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	

31	С151803-2	Полоса монтажная К106	шт	4	313.00	–	1252	–	–	–	–	–	–
32	Прайс-лист	Скобы К1423-2	шт	6	313.00	–	1878	–	–	–	–	–	–
33	С151803-51	Коробки распределительные огнестойкие КР2601	шт	65	6.73	–	437	–	–	–	–	–	–
34	С151803-8	Стойка напольная СН20 УХЛ2	1000шт	0.003	24200.00	–	73	–	–	–	–	–	–
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	шт	3	6750.00	–	20250	–	–	–	–	–	–
35	Ц0108-573-4	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм											
36	Прайс-лист	Стоимость корпуса ШРН-П-9 ШО	шт	1	514.00 254.00	105.00 20.30	514 254	105 20	261 95	2.00 0.12	2 1		
37	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1	1154.89	–	1155	–	–	–	–	–	–
38	Прайс-лист	Выключатель ВА-47-29/3P/25A	шт	6	501.20 227.00	13.20 2.30	3007 1362	79 14	1307 95	1.00 0.01	6 1		
39	Прайс-лист	Выключатель ВА-47-29/1P/16A	шт	1	238.38	–	238	–	–	–	–	–	–
40	Прайс-лист	Дифференциальный автомат АД12/2/20/30мА	шт	3	80.33	–	241	–	–	–	–	–	–
41	Прайс-лист	Автоматический выключатель АП-50Б-2МТ	шт	1	632.93	–	633	–	–	–	–	–	–
42	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	шт	1	749.13	–	749	–	–	–	–	–	–
				3	342.80 158.00	134.00 37.80	1028 474	402 113	558 95	0.99 0.22	3 1		

44	Ц0108-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	м	3	1746,72	–	5240	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
45	С151702-39	Светильники тип ЛП030-40-101Е-УХЛ4	шт	1	269,90	98,00	270	98	143	0,76	1
					122,00	29,00	122	29	95	0,17	–
46	Ц0108-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	шт	1	1400,00	–	1400	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
47	С151701-17	Светильник подвесной, тип НСП11Х100-231-У3	шт	2	216,30	120,00	433	240	189	0,41	1
					65,00	34,40	130	69	95	0,20	–
48	С151701-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м	шт	2	757,00	–	1514	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
49	С151706-80прим.	Лампы люминисцентные тип ЛБ36	шт	1	443,00	–	443	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
50	С151706-78прим.	Лампы люминисцентные 1х32 Т9	шт	6	101,00	–	606	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
51	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	шт	1	81,00	–	81	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
52	С151706-24	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип БК220-230-60	шт	6	14,00	–	84	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
53	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	шт	2	42,00	–	84	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
54	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	м	35	27,70	2,10	970	74	672	0,10	4
					19,70	0,50	690	18	95	–	–
			1000м	0,01	60500,00	–	605	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–

			0,025	52100,00	--	1301	--	--	--	--
56	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	1000м	--	--	--	--	--	--	--
			35	108,60	48,90	3801	1712	1722	0,22	8
57	СПрайс-лист	Труба ПВХ гофрированная диам.20 мм	м	39,60	12,20	1386	427	95	0,07	2
			35	11,21	--	392	--	--	--	--
58	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	м	--	--	--	--	--	--	--
			1	228,80	13,20	229	13	197	1,00	1
59	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	205,00	2,30	205	2	95	0,01	--
			1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
60	Ц0108-591-10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	шт	--	--	--	--	--	--	--
			2	133,40	3,60	267	7	219	0,68	1
61	С151801-144	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 У3 РА16-254	шт	115,00	0,30	230	1	95	--	--
			2	105,00	--	210	--	--	--	--
62	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	--	--	--	--	--	--	--
			5	55,00	0,90	275	5	237	0,33	2
63	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип А14-116 10А, 220В	шт	49,70	0,20	249	1	95	--	--
			5	134,00	--	670	--	--	--	--
64	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	шт	--	--	--	--	--	--	--
			1	134,80	3,60	135	4	109	0,68	1
65	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-6-01-6/220	шт	115,00	0,20	115	--	95	--	--
			1	215,00	--	215	--	--	--	--
66	Ц0108-353-2	Кронштейн "Переход" на стене	шт	--	--	--	--	--	--	--
			2	247,35	73,12	495	146	317	0,84	2

								308	26	95	0.07	–
		шт	2	584.00	--	1168	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			Тенге			--	--	--	--	--	--
Стоимость оборудования -			Тенге			132559	8706				88
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			16046	2102				12
Стоимость монтажных работ -			Тенге			15137					
Материалы -			Тенге			15137					
Всего заработная плата -			Тенге			115938					
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			10356					
	Накладные расходы -		Тенге				18149				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			80829					
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			17241					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				2586				9
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			7991					
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			141170					
	Сметная заработная плата -		Тенге				20735				108
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1485					
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1485					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			89					
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1574					
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге			**157881**					

Локальная смета 2-2-1.

26	РДС РК8.02-03-2002 таб.299 пар-ф.90 стр.221	Сокращенный химический анализ воды	6	733.00	--	4398	--	--	--		
		проба	--	--	--	--	--	--	--		
27	РДС РК8.02-03-2002 таб.299 пар-ф.91 стр.221	Химический, радиологический анализы воды подземных источников хоз.-питьевого водоснабжения	8	4318.00	--	34544	--	--	--		
		проба	--	--	--	--	--	--	--		
28	РДС РК8.02-03-2002 таб.316 пар-ф.23 стр.241	Бактериологический анализ воды подземных источников хоз.-питьевого водоснабжения	4	1992.00	--	7968	--	--	--		
		проба	--	--	--	--	--	--	--		
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			Тенге			46910	--				
			Тенге			--	--				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			46910					

		[illegible]	Тенге			[illegible]				
		[illegible] Стоимость общестроительных работ -	Тенге			[illegible]				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			[illegible]				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ (2 метод)	Тенге			[illegible]				

Локальная смета 4-1.

Опора со светильником наружного освещения Н=6,5м (8шт)

49	Е0106-12-1	Установка опоры т	0,134776	4588,45 1579,50	2285,57 617,13	618 213	308 83	266 90	5,35 2,34	1 –
50	С12023-285	Опоры из труб и стали для наружного освещения т	0,134776	172800,00 –	– –	23289 –	– –	– –	– –	– –
51	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. безводная с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	3,908456	148,40 108,00	0,07 0,02	580 422	– –	443 105	0,65 –	3 –
52	Е0109-48-2	Сварочные работы т	0,134776	519,16 292,50	120,84 –	70 39	16 –	35 90	1,34 –	– –
53	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными шт	8	1745,18 333,00	1411,25 239,85	13961 2664	11290 1919	4832 105	2,01 0,81	16 6
54	С155?95-18	Светильники тип РКУ08-125 шт	8	4800,00 –	– –	38400 –	– –	– –	– –	– –
55	С151?06-84	Лампы ртутные дуговые высокого давления ГОСТ 16354-77, тип ДРЛ125/10 шт	8	619,00 –	– –	4952 –	– –	– –	– –	– –
56	Ш0108-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг м	104	34,10 25,00	2,70 0,40	3546 2600	281 42	2510 95	0,15 –	16 –
57	С151607-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2 1000м	0,104	16322,00 –	– –	1697 –	– –	– –	– –	– –

		6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством вводов до 10										
59	С151803-53	Коробка протяжная /ТУ 36-1689-78/, тип У994 У2	шт	8 843,50 479,00	19,50 2,50	6748 3832	156 18	3658 95	3,00 0,01	24 --
60	Ц0108-61-1	Предохранитель	шт	8 244,00 --	-- --	1952 --	-- --	-- --	-- --	-- --
61	Прайс лист	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ РЕЗЬБОВОЙ Е27, 220В 6А	шт	8 276,50 200,00	18,60 4,50	2212 1600	149 36	1554 95	1,00 0,03	8 --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	ШТ	8 224,18 --	-- --	1793 --	-- --	-- --	-- --	-- --
	Стоимость оборудования -		Тенге			99822				
		Накладные расходы -	Тенге			1793				
		Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			13279				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6678				
			Тенге			119779				

Локальная смета 6-1. Водопровод.

53	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	0,02 8097,13 8032,50	-- --	162 161	-- --	209 130	51,50 --	1 --
54	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	0,67 8287,75 8032,50	-- --	5553 5382	-- --	6996 130	51,50 --	35 --
55	С143001-4 Изм. и доп.№6 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В7,5 /М-100/	м3	0,7 8630,00 --	-- --	6041 --	-- --	-- --	-- --	-- --
56	Е0109-34-4	Монтаж подвесок и хомутов для крепления труб в колодцах	т	0,008 18278,07 16627,50	927,19 101,25	146 133	7 1	120 90	99,90 0,49	1 --
57	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8 200,00 --	-- --	1600 --	-- --	-- --	-- --	-- --
58	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных БМ В7,5 /отмостка у колодца/		1,7 9426,98	--	16026	--	1186	3,66	6

		Установка стальных крупногабаритных элементов, монтажных массой до 20 кг										
60	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия т	0,126	175710,10 8100,00	1026,19 690,75	22139 1021	230 87	1551 140	42,70 3,37	5 --		
61	Е0106-33-1	Устройство стен и плоских днищ круглых сооружений при толщине до 150 мм т	0,126	18000,00 --	-- --	2268 --	-- --	-- --	-- --	-- --		
62	Е0101-195-2	Корчевка деревьев диаметром до 24 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.) м3	0,2	14410,57 2792,25	1343,81 463,29	2882 558	269 93	684 105	16,06 1,77	3 --		
63	Е0147-11-7	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную, с добавлением растительной земли до 25% дерево	30	54,90 9,79	45,11 16,59	1647 294	1353 498	554 70	0,07 0,05	2 2		
64	Е0147-13-2	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 1,0х0,8 м яма	30	258,30 258,30	-- --	7749 7749	-- --	9996 129	1,79 --	54 --		
65	С143012-39	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, лиственница, карагач, черемуха), с комом размером 0,8х0,6м, высотой более 3 м шт	30	190,24 188,33	-- --	5707 5650	-- --	7288 129	1,04 --	31 --		
			30	649,00 --	-- --	19470 --	-- --	-- --	-- --	-- --		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			91391						
		Накладные расходы -	Тенге			28584						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7198						
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			127173						
		ИТОГО ПО СМЕТЕ /2 ШТ/:	Тенге			254346						
		Локальная смета 2-3-2. Вентиляция.										
1	Е0120-23-2	Установка дефлекторов диаметром патрубка 315 мм	1	3355,12	42,95	3355	13	689	3,30	3		
		шт		533,93	4,73	534	5	128	0,02	--		

3	E0126-14-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм	м2	0.7	1009.91 259.88	13.82 5.18	707 182	16 4	237 128	1.62 0.03	1 --
4	С131306-2	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением, d-200 мм	шт	1	255.17 184.28	5.65 2.36	255 184	6 2	239 128	1.11 0.01	1 --
5	E0123-2-2	Укладка воздуховода из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм	шт	1	3600.00 --	-- --	3600 --	-- --	-- --	-- --	-- --
6	С31011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм	км	0.002	515300.06 66471.30	20860.31 7812.79	1031 133	42 16	193 130	393.75 38.16	1 --
7	E0120-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	м2	0.05	257.00 --	-- --	13 --	-- --	-- --	-- --	-- --
			м2	0.16171	1009.91 259.88	13.82 5.18	163 42	2 1	55 128	1.62 0.03	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				9124	72			7
		Накладные расходы -	Тенге				1414				
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				632				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				11170				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ /2 ШТ/	Тенге				**22340**				
		Локальная смета 2-4-2, Здание бактерицидной установки									
1	ЦЕ118-1-4	Монтаж бактерицидной установки	шт	3	8888.23 5805.00	1264.10 294.75	26665 17415	3792 884	16469 90	37.00 1.71	111 5
2	E0118-14-5	Установка виброизолирующих вставок диаметром 80 мм к насосам давлением 1,6 МПа	1вставка	6	327.73 259.56	52.42 18.54	1966 1557	315 111	2136 128	1.50 0.09	9 1
3	ПРАЙС	Гибкая вставка, диам. 80мм	шт	6	4416.31 --	-- --	26498 --	-- --	-- --	-- --	-- --

5	С130810-299 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-03- 2002	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R-1,5, Dy 100, 108 x 4 мм /ГОСТ 17375-2001/	0,0922	121294,13 62775,00	49389,75 18657,00	11183 5788	4554 1720	9760 330	312,70 91,12	29 8	
		шт	11	340,70 --	-- --	3748 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
6	С130810-297 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-03- 2002	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R-1,5, Dy 80, 89x3,5 мм /ГОСТ 17375-2001/									
		шт	8	198,87 --	-- --	1591 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
7	С130810-311 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-03- 2002	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа, /ГОСТ 17376-2001/ диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм									
		шт	5	1809,75 --	-- --	9049 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
8	С130810-150	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108x6-89x6 мм									
		шт	4	796,00 --	-- --	3184 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
9	С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108x4-57x3 мм									
		шт	4	338,00 --	-- --	1352 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
10	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115									
		м2	12	40,72 8,32	0,04 --	489 100	-- --	90 90	0,04 --	1 --	
11	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз									
		м2	12	21,80 5,81	0,05 0,02	262 70	1 --	63 90	0,03 --	-- --	

		[illegible] на стальные трубопроводы диам. 100 мм									
13	Е0122-13-8	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	км	0,014	232335,64 27900,00	23876,89 9020,25	3253 391	334 126	672 130	161,00 44,05	2 1
14	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	км	0,003	661964,51 45900,00	75373,88 28473,75	1986 138	226 85	290 130	263,00 139,06	1 --
15	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	м	50	11,13 10,69	-- --	557 535	-- --	684 128	0,05 --	3 --
16	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	т	0,058	149300,00 --	-- --	8659 --	-- --	-- --	-- --	-- --
17	Е0106-3-1	Устройство бетонных упоров из бетона кл.В7,5	кг	4	200,00 --	-- --	800 --	-- --	-- --	-- --	-- --
18	СБ.8.1 СТР.12	Компьютер	м3	0,01	10506,91 614,25	260,48 89,46	105 6	3 1	7 105	3,94 0,35	-- --
19	Ц0111-91-1 прим.	Установка компьютера	шт	1	57760,00 --	-- --	57760 --	-- --	-- --	-- --	-- --
20	СБ.5.1 П.38	Стол компьютерный	шт	1	247,20 236,25	8,59 2,25	247 236	9 2	215 90	1,00 0,01	1 --
21	СБ.5.1 П.65	Стул	шт	1	6665,00 --	-- --	6665 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				167631	9233			156
		ВСЕГО. Стоимость оборудования -	Тенге				66038				
		Накладные расходы -	Тенге				30387				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				7919				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**205936**				

Локальная смета 2-4-3. Здание бактерицидной установки. Отопление и вентиляция.

ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЕ-1

2	E0120-4-1	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	шт	1	2268,80 448,87	3,30 2,36	2269 449	2 2	578 128	2,78 0,01	1 --
3	E0120-14-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм	м2	1,9	1909,91 259,88	43,82 5,18	1919 494	26 10	645 128	1,62 0,03	1 --
4	C131306-2	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением, d-200 мм	шт	1	255,17 184,28	5,65 2,36	255 184	6 2	239 128	1,11 0,01	1 --
			шт	1	3600,00 --	-- --	3600 --	-- --	-- --	-- --	--
		ОТОПЛЕНИЕ									
5	Ц0108-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт	шт	4	763,40 626,00	5,40 2,30	3054 2504	22 9	2388 95	2,00 0,01	8 --
6	Прайс-лист	Печь ПЭТ-4	шт	4	2241,78 --	-- --	8967 --	-- --	-- --	-- --	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				20064	61			15
	Стоимость оборудования -		Тенге				8967				
		Накладные расходы -	Тенге				3849				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				896				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				24809				

Локальная смета 4-1. Сети КЛ-0,4 кВ.

		Опора со светильником наружного освещения Н=4,0м										
1	E0101-149-1	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м										
			100 ямка	1	154,07 20,75	133,32 40,27	154 21	133 40	59 97	0,14 0,16	--
2	E0133-255-1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой										
			м3	0,588	9944,09 231,75	132,50 49,50	5847 136	78 29	174 105	1,48 0,24	1 --
3	E0109-17-1	Опора из труб и стали для наружного освещения										
			т	0,07699	4646,85 1579,50	2285,57 617,13	358 122	176 48	152 90	9,35 2,34	1 --

		преобладанием трубосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т										
5	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,07699	172800,00 --	-- --	13304 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
6	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	т	0,07699	542,84 292,50	144,52 --	42 23	11 --	20 90	1,34 --	-- --	
7	Ц0108-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м2	2,23271	148,40 108,00	0,07 0,02	331 241	-- --	253 105	0,65 --	1 --	
8	С151607-117	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	м	15	34,10 25,00	2,70 0,40	512 375	41 6	362 95	0,15 --	2 --	
9	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	1000м	0,015	10001,00 --	-- --	150 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
10	С151803-53	Коробка протяжная /ГУ36-1689-78/, тип У994 У2	шт	1	843,50 479,00	19,50 2,30	844 479	20 2	457 95	3,00 0,01	3 --	
11	Ц0108-61-1	Предохранитель	шт	1	244,00 --	-- --	244 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
12	ПРАЙС	Предохранитель резбовый Е27 220В 6А	шт	1	276,50 200,00	18,60 4,50	277 200	19 5	194 95	1,00 0,03	1 --	
13	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	1	224,18 --	-- --	224 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
			шт	1	431,60 149,00	21,60 2,90	432 149	22 3	144 95	0,90 0,02	1 --	

		диаметр 6 мм										
15	E0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	м	2.5	51.70 27.50	2.80 0.20	129 69	7 1	86 95	0.36	--	--
16	C151703-8	Светильники тип ЖКУ07-100-001-УХЛ1	шт	1	1745.38 333.00	1411.25 239.85	1745 333	1411 240	601 105	2.01 0.81	2 1	
17	C151706-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления/ГОСТ 16354-77/, тип ДНаТ-70	шт	1	6490.00 --	-- --	6490 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	шт	1	496.00 --	-- --	496 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге				31578	1917				13
		Накладные расходы -	Тенге				224					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				2483					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				2031					
			Тенге				36092					

Локальная смета 7-1. Благоустройство.

		ОЗЕЛЕНЕНИЕ										
1	E0147-11-7	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную, с добавлением растительной земли до 25%	яма	22	258.30 258.30	-- --	5683 5683	-- --	7331 129	1.79 --	39 --	
2	E0147-13-2	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 1.0x0.8 м	шт	22	190.24 188.33	-- --	4185 4143	-- --	5345 129	1.04 --	23 --	
3	C143012-34	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, без кома, высотой 1.5 м	шт	22	649.00 --	-- --	14278 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
4	E0147-25-3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	м2	2253	39.58 39.24	0.34 0.13	89183 88408	775 294	114425 129	0.27 --	603 1	

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	га	0,2253	104327,81	1224,31	23505	276	170	0,59	--	
		Накладные расходы -	Тенге		103,50	482,13	23	109	129	1,99	--	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				136834	1051			666	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				127271					
			Тенге				15846					
							279951					

Включить к смете:

Локальная смета 2-4-1. Здание бактерицидной установки

		Кровля										
1	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты толщ.80мм	м2	36	189,45	4,72	6820	170	3113	0,40	15	
					70,88	1,78	2552	64	119	0,01	--	
2	С11031-95	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 150	м3	2,88	7530,00	--	21686	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
3	Е0110-14-1	Установка стропил,мауэрлат,прогоны	м3	1,58852	21304,82	334,28	33843	531	6717	22,10	35	
					3397,50	126,00	5397	200	120	0,62	1	
4	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	1,58852	573,75	28,11	911	45	256	0,78	1	
					123,75	10,58	197	17	120	0,05	--	
5	Е0158-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	м2	36	164,33	2,55	5916	92	1125	0,20	7	
					28,78	0,41	1036	15	107,1	0,01	--	
6	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	36	20,48	0,91	737	33	217	0,03	1	
					4,68	0,34	168	12	120	--	--	
7	Е0112-7-8	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из штампованного листа	м2	36	121,68	8,30	4380	299	4085	0,57	20	
					94,18	1,17	3390	42	119		-	
8	С11011-3797	Штампованный настил оцинкованный толщиной стали 0,7 мм	м2	41,4	619,00	--	25627	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
		Проемы										

10	С12021-85	Стоимость металлических дверей	т	0.148644	14806.01 12892.50	1151.15 998.25	2201 1916	168 99	1778 80	82.30 1.95	12 --
11	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	т	0.15013	129300.00 --	-- --	19061 --	-- --	-- --	-- --	-- --
12	Е0115-172-4	Масляная окраска металлических дверей за 2 раза	шт	2	844.00 --	-- --	1688 --	-- --	-- --	-- --	-- --
13	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	8.1 1.98	148.40 108.00	0.07 0.02	1202 875	1 --	919 105	0.65 --	5 --
14	С12061-182 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой, одноэлементные поворотные	м2	1.98 1.98	472.81 217.73	19.00 6.18	936 431	38 12	532 120	1.30 0.03	3 --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			134317				
		Накладные расходы -		Тенге			18741				
		Непормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			9183				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			162241				

Локальная смета . На ограждение.

Локальная смета на ограждение

4	Е0108-22-1 прим.	Кладка стен из шлакоблока, под расшивку	м3	114.8496	1713.41 594.00	372.83 139.50	196784 68221	42819 16022	99406 118	3.72 0.68	427 78
5	Торговая сеть	Стоимость шлакоблоков	шт	5000	74.36 --	-- --	371817 --	-- --	-- --	-- --	-- --
6	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке /Вверх шлакоблока В12.5/	м3	8.227	12259.07 1368.00	316.01 119.39	100855 11255	2600 982	12849 105	8.25 0.58	6
7	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен ЦОКОЛЯ		328.96	254.12	1.96	83596	644	37770	0.61	2

Пересчет в текущих ценах 2014 года	Тенге						
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	Тенге			3,36%			
Сметная стоимость строительства	Тенге			2%			
Налог на добавленную стоимость	Тенге			12%			
Итого к оплате с НДС	Тенге						

Принял:

ТОО "ServicePro&Co"

К.Калауов

Сдал:

Подрядчик: ТОО "ОТЫРАБАТ

Генподрядчик: ТОО "ОТЫРАБАТ-КУРЫЛЫС"
Договор: №024-15/10 от 22.05.2015г.

Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.01.04г. №13

Наименование объекта: **Строительство внеплощадочных сетей и сооружений водоснабжения для тепличного комплекса ТОО "КазАгроном" в Сайрамском районе Карасуйский с/о 057 квартал**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
от 17.07.2015г.

(в тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начало года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всег опла
					с начало года	за отчетный месяц		приобретение материалов	другие доп.расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты Подрядчика	20515173	2198054	7514805	20515173	3997	3997	-	-	-	2198054	20513
Всего по стройке	**20515173**	**2198054**	**7514805**	**20515173**	-		-	-	-	**2198054**	**20515**

Заказчик:
Заместитель руководителя управления жилищно-коммунального хозяйства и пассажирского транспорта ЮКО"
_____ **С.Сарымсаков**

Инженер:
Директор ТОО "Service Pro&Co"
_____ **Т.Турсынкулулы**

Подрядчик:
Директор ТОО "ОТЫРАБАТ-ҚҰРЫЛЫС"
_____ **Р.Утешов**