Генподрядчик: ТОО "ОТЫРАБАТ-ҚҰРЫЛЫС"
Договор: №024-15/10 от 22.05.2015г.

Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.01.04г. №73

Наименование объекта: **Строительство внеплощадочных сетей и сооружений водоснабжения для тепличного комплекса ТОО "КазАгроном" в Сайрамском районе Карасуйский с/о 057 квартал**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
от 17.07.2015г.

(в тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начало года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начало года	за отчетный месяц		приобретение материалов	другие доп.расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты Подрядчика	20515173	2198054	7514805	20515173	3997	3997	-	-	-	2198054	20515173
Всего по стройке	**20515173**	**2198054**	**7514805**	**20515173**	-		-	-	-	**2198054**	**20515173**

Заказчик:
Заместитель руководителя управления жилищно-коммунального хозяйства и пассажирского транспорта ЮКО"
С.Сарымсаков

Инженер:
Директор ТОО "Service Pro&Co"
Т.Турсынкулулы

Подрядчик:
Директор ТОО "ОТЫРАБАТ-ҚҰРЫЛЫС"
Р.Утешов

коммунального хозяйства и пассажирского траспорта ЮКО"
Подрядчик: ТОО "ОТЫРАБАТ-ҚҰРЫЛЫС"
Инженер: ТОО "Service Pro&Co"
Договор: №024-15/10 от 22.05.2015г.

Наименование объекта: **Строительство внеплощадочных сетей и сооружений водоснабжения для тепличного комплекса ТОО "КазАгроном" в Сайрамском районе Карасуйский с/о 057 квартал**

АКТ

выполненных работ за июль 2015 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета 2-2-1. Скважина.										
1	Е0104-10-3 Т.Ч. П.3.1 К=1,2	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы, глубиной до 200 м, диаметром бурения 295мм, станками с дизельным двигателем, /долота диаметром до 300мм/(в интервале 0-11м)	11	3092,70	1493,25	34020	16426	6700	1,68	19
		м		286,20	299,42	3148	3294	104	1,34	15
2	Е0104-10-5 Т.Ч. П.3.1 К=1,2	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы, глубиной до 200 м, диаметром бурения 295мм, станка ми с дизельным двигателем, /долота диаметром до 300мм/(в интервале 11-59м)	48	5655,24	3198,28	271451	153518	58659	3,59	172
		м		621,00	554,07	29808	26595	104	2,36	113
3	Е0104-10-7 Т.Ч. П.3.1 К=1,2	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 7 группы, глубиной до 200 м, диаметром бурения 295мм, станка ми с дизельным двигателем, /долота диаметром до 300мм/(в интервале 59-96м)	37	11575,77	6164,90	428303	228101	80940	6,88	254

4	*Е0104-10-9 Т.Ч. П.3.1 К=1,2*	*Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 9 группы, глубиной до 200 м, диаметром бурения 295мм, станка ми с дизельным двигателем, /долота диаметром до 300мм/(в интервале 96-110м)*	14	25206,15	13846,79	352886	193855	65702	15,42	216
		м		2748,60	1763,92	38480	24695	104	6,47	91
5	С11061-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	20	6450,00	--	129000	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С143101-1	Вода	50	5,00	--	250	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0104-46-5 Т.Ч.П-3.12 К=1	Крепление скважин глубиной до 200 м в грунтах 1 группы по устойчивости трубами диаметром 219мм с муфтовым соединением при роторном бурении (в интервале +0,5-110м)	110,5	375,56	280,83	41499	31032	15344	0,54	60
		м		94,73	38,79	10468	4286	104	0,15	16
8	С130806-311 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 219х12,7 мм	110,5	4830,00	--	533715	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0104-49-1	Свободный спуск или подъем обсадныхтруб /надфильтровых	155	113,79	94,21	17637	14603	5366	0,11	18
		м		19,58	13,71	3035	2125	104	0,05	8
10	С130806-67 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х4 мм (водоподъемные)	75	320,00	--	24000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

12	Е0110-5-1	Установка деревянных пробок	м	80	56,00	--	4480	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			м3	0,022	22541,72	316,57	496	7	95	22,50	--
13	Е0104-57-2	Установка фильтров на колонне водоподъемных/обсадных/ труб			3487,50	119,25	77	3	120	0,58	--
			м	21	360,74	321,86	7575	6759	1877	0,23	5
14	С11061-224 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Фильтры для буровых скважин на воду длиной 3м			38,88	47,07	816	989	104	0,18	4
			шт	7	14800,00	--	103600	--	--	--	--
15	Е0104-60-3	Откачка воды из скважины глубиной до 700 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания			--	--	--	--	--	--	--
			сутки	3	141675,74	130403,24	425027	391210	98516	57,30	172
16	Е0104-61-2 прим.	Промывка скважины водой/деглинизация/			11272,50	20303,10	33818	60909	104	70,94	213
			сутки	1	59811,48	51666,48	59811	51666	17851	42,00	42
17	С143101-1	Вода			8145,00	9019,81	8145	9020	104	37,55	38
			м3	200	5,00	--	1000	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
18	СПрайс-лист стр.1	Оборудование скважины оголовком									
			шт	1	8574,39	--	8574	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
19	Е0106-1-15	Бетонирование устья скважины бетоном кл.В15									
			м3	2,5	9724,22	100,65	24311	252	484	0,97	2
					146,25	38,03	366	95	105	0,19	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				2467637	1087428			960
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				173016	164982			627
		Материалы -	Тенге				1905442				
		Всего заработная плата -	Тенге				379115				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					337998			
		Местные материалы -	Тенге				241174				
		Накладные расходы -	Тенге				24710				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				351535				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге								176
		Неормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				135419	52730			

			Тенге			562195					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			562195					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			33732					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ (1 СКВАЖИНА):				595927					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ (2 СКВАЖИНА):				2988323					
			Тенге			5976646					

Локальная смета 2-3-1. Строительные работы насосной станции

		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	143,65312	22,04	20,73	3166	2978	977	0,01	1
		м3		1,31	5,70	188	819	97	0,02	3
2	Е0101-165-1 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	4,44288	313,20	--	1392	--	1572	2,17	10
		м3		313,20	--	1392	--	113	--	--
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	97,3182	6,48	6,48	631	631	199	--	--
		м3		--	2,10	--	205	97	0,01	1
4	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	41,7078	122,18	--	5096	--	5758	0,89	37
		м3		122,18	--	5096	--	113	--	--
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	97,3182	21,55	4,52	2097	439	1608	0,11	11
		м3		17,03	--	1657	--	97	--	--
6	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	139,026	14,12	12,00	1963	1668	589	0,01	2
		м3		1,62	2,75	225	382	97	0,01	2
		ДНИЩЕ ПОДЗЕМНАЯ КАМЕРА									
7	Е0106-34-2	Устройство днищ толщиной более 400 мм подземной камеры из бетона В12,5	2,18	10113,38	380,42	22047	829	1169	2,33	5
		м3		378,00	132,89	824	290	105	0,58	1
8	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,5	258,92	9,95	647	25	172	0,36	1
		м2		52,20	3,74	131	9	123	0,02	--

			м3	1,235	1893,95	1247,36	2339	1540	1595	3,00	4
		Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм			503,55	418,91	622	517	140	1,76	2
				0,09	2831,00	1856,11	255	167	178	4,93	--
			м3		812,93	597,97	73	54	140	2,37	--
11	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500мм /ГОСТ 8020-90/ КЦ-15-6, КЦ 15-6а, КЦ-15-6-1		2,36	9383,00	--	22144	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
12	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/ КЦ 7-3		0,29	5025,00	--	1457	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
13	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки - КО6		2	913,00	--	1826	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые 2ПП15-1		0,27	32800,00	--	8856	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
15	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5		0,27	-134,00	--	-36	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
16	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка илискидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20		0,27	-250,00	--	-68	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0123-24-1	Установка люков		1	8354,03	35,42	8354	35	290	1,31	1
			шт		209,25	13,50	209	14	130	0,07	--
18	Е0146-33-4	Заделка отверстий бетоном кл.В15		0,5	25944,51	355,81	12972	178	4626	61,11	31

20	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0069	63800,00	--	440	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
21	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	т	5,72	40200,00	--	277	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
22	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	0,858	21,55	4,52	123	26	94	0,11	1
					17,03	--	97	--	97	--	--
23	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м3	5,72	1696,20	--	1455	--	560	3,24	3
					531,00	--	456	--	123	--	--
24	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	22,412692	965,54	39,28	5523	225	552	0,42	2
					63,73	14,72	365	84	123	0,07	--
25	Е0106-33-1	Устройство стен и плоских днищ круглых сооружений при толщине до 150 мм	м3	0,23	245,44	3,82	5501	86	1026	0,21	5
					37,35	1,44	837	32	118	0,01	--
		ДЕРЕВЯННАЯ КРЫШКА ЛЮКА									
26	Е0110-55-1	Укладка деревянной крышки люка	м2	0,302	14410,57	1343,81	3314	309	786	16,06	4
					2792,25	463,29	642	107	105	1,77	--
27	С11021-68	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0,01579	70,06	29,74	21	9	16	0,23	--
					32,85	11,23	10	3	120	0,05	--
28	С11021-76	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0,00042	10200,00	--	161	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
29	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами дер.крышки люка	м2	0,302	9700,00	--	4	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
					131,98	0,55	40	--	2	0,04	--
					6,48	0,20	2	--	120	--	--

		Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0236	175710,10	1826,10	4147	43	290	42,70	1
		т		8100,00	690,75	191	16	140	3,37	--
32	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,0236	18000,00	--	425	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	1	770,63	--	771	--	386	1,80	2
		1сальник		301,50	--	302	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			117347	9189			119
			Тенге			17878	2600			11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			116576				
		Материалы -	Тенге			23730				
		Всего заработная плата -	Тенге				20176			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1308				
		Местные материалы -	Тенге			64773				
		Накладные расходы -	Тенге			22062				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3309			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8318				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			146956				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							139
		Сметная заработная плата -	Тенге				23486			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			771				
		Материалы -	Тенге			469				
		Всего заработная плата -	Тенге				302			
		Накладные расходы -	Тенге			386				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				58			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1226				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				359			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ (на 1 насосную станцию):	Тенге			148182				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ (на 2 насосную станцию):	Тенге			296364				
		Локальная смета 2-3-3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ насосной станции								
1	Ц0107-247-14	Насос артезианский с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 8-40-120	1	54613,00	31700,00	54613	31700	20392	90,00	90

3	E0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном шт	1	112500,00 --	-- --	112500 --	-- --	-- --	-- --	-- --
4	170491-20014	Манометр МП-3У комплект	1	65,18 57,94	1,62 --	65 58	2 --	74 128	0,32 --	-- --
5	E0116-26-3	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 80 мм шт	1	732,32 --	-- --	732 --	-- --	-- --	-- --	-- --
6	C131102-11прим.	Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные СТВ-80 1счетчик	1	1069,83 292,50	60,08 22,50	1070 293	60 23	403 128	1,68 0,11	2 --
7	E0122-37-1	Установка вантузов одинарных шт	1	15600,00 --	-- --	15600 --	-- --	-- --	-- --	-- --
8	E0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1шт	3	22878,84 272,25	17,71 6,75	22879 272	18 7	363 130	1,62 0,03	2 --
9	C130902-51	Задвижки из чугуна Dy 50 мм шт	2	473,47 254,25	39,24 15,75	1420 763	118 47	1037 128	1,47 0,07	4 --
10	C130904-46	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, Ру 0,6 МПа, Dy 25 мм шт	1	6816,89 --	-- --	13634 --	-- --	-- --	-- --	-- --
11	E0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм 1шт	3	1770,00 --	-- --	1770 --	-- --	-- --	-- --	-- --
12	C130902-52	Задвижки из чугуна Dy 80 мм шт	2	891,93 447,75	90,13 33,75	2676 1343	270 101	1849 128	2,60 0,16	8 --
13	C130903-34	Клапаны обратные из чугуна, Dy 80 мм шт	1	10943,64 --	-- --	21887 --	-- --	-- --	-- --	-- --
			1	4223,89 --	-- --	4224 --	-- --	-- --	-- --	-- --

16	С131103-3	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа /12 кгс/см2/	шт	1	5571,47 157,50	23,09 9,00	5571 158	23 9	213 128	0,90 0,04	1 --
17	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	шт	2	194,00 --	-- --	388 --	-- --	-- --	-- --	-- --
18	С130810-297 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-03- 2002	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 80, 89х3,5 мм /ГОСТ 17375-2001/	т	0,0144	121294,13 62775,00	49389,75 18657,00	1747 904	711 269	1524 130	312,70 91,12	5 1
19	С130810-149	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х6-57х4 мм	шт	4	198,87 --	-- --	795 --	-- --	-- --	-- --	-- --
20	С130810-309 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-03- 2002	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа, /ГОСТ 17376-2001/ диаметром условного прохода 80мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5мм	шт	2	680,00 --	-- --	1360 --	-- --	-- --	-- --	-- --
21	С130810-111	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4-89х3,5 мм	шт	1	1137,20 --	-- --	1137 --	-- --	-- --	-- --	-- --
22	С130810-18	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 89х3,5 мм	шт	1	330,00 --	-- --	330 --	-- --	-- --	-- --	-- --
23	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. до 50 мм		1	215,00 --	-- --	215 --	-- --	-- --	-- --	-- --
				6	74,06	9,93	444	60	491	0,32	2

		Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 12816-80 фланец		96,75	--	968	--	130	--	--		
			шт.	2	128,00	--	256	--	--	--	--	
26	С130809-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80			--	--	--	--	--	--	--	
			шт.	4	202,00	--	808	--	--	--	--	
27	С130809-11	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80			--	--	--	--	--	--	--	
			шт.	10	272,00	--	2720	--	--	--	--	
28	Е0118-21-6	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм			--	--	--	--	--	--	--	
			1фильтр	1	370,72	115,00	371	115	368	1,42	1	
					243,34	44,03	243	44	128	0,21	--	
29	СПрайс-лист	Фильтр сетчатый фланцевый Ру 1 МПа Ду 80, FAF2500			8160,09	--	8160	--	--	--	--	
			шт	1	--	--	--	--	--	--	--	
30	Е0118-14-5	Установка виброизолирующих вставок диаметром 80 мм к насосам давлением 1,6 МПа			327,72	52,42	328	52	356	1,50	2	
			1вставка	1	259,56	18,54	260	19	128	0,09	--	
31	С131206-17 прим.	Гибкая вставка, d-80 мм FAF2500			4416,31	--	4416	--	--	--	--	
			компл	1	--	--	--	--	--	--	--	
32	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами			149300,00	--	3016	--	--	--	--	
			т	0,0202	--	--	--	--	--	--	--	
33	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм			160,75	20,80	1608	208	1770	0,73	7	
			м	10	130,50	7,79	1305	78	128	0,04	--	
34	С130806-83 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм			828,00	--	8280	--	--	--	--	
			м	10	--	--	--	--	--	--	--	
35	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2раза			40,72	0,04	61	--	11	0,04	--	
				1,5								

37	E0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м2	1,3	43,60	0,16	65	--	16	0,06	--
					11,62	0,04	17	--	90	--	--
			м	10	11,13	--	111	--	137	0,05	1
38	E0122-13-3	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 114х5,0 мм			10,69	--	107	--	128	--	--
			км	0,005	232335,64	23876,89	1162	119	240	161,00	1
39	E0116-10-12	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 530х7,0 мм			27900,00	9020,25	140	45	130	44,05	--
			м	1	767,90	117,36	768	117	710	2,91	3
40	C130806-129 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм			510,75	43,94	511	44	128	0,21	--
			м	1	7392,00	--	7392	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			--	--	--	--	--	--	--
	Стоимость оборудования -		Тенге				311340				
		Накладные расходы -	Тенге				732				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				31425				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				20522				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ (на 2 насосную станцию):	Тенге				363288				
Всего, сметная стоимость СМР -			Тенге				**726576**				
- в том числе оборудование			Тенге							**6999586**	
Временные здания и сооружения			Тенге							**1464**	
Итого с временными			Тенге			3,4%				237936	
Производства работ в зимнее время			Тенге							7237522	
Затраты на дополнительные отпуска			Тенге			0,91%				65848	
Затраты на выслугу лет			Тенге			0,4%				28944	
Геофизические затраты в скважинах - 8% от стоимости буровых работ			Тенге			1%				72361	
Итого в ценах 2001 года			Тенге							110130	
Пересчет в текущих ценах 2014 года			Тенге							7514805	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет			Тенге			2,38968				17957960	
						2%				359159	

Сметная стоимость строительства	Тенге			2%			359159	
Налог на добавленную стоимость	Тенге			12%			2198054	
Итого к оплате с НДС	Тенге						**20515173**	

Принял:

ТОО "ServicePro&Co"

_____ К.Калауов

Сдал:

Подрядчик: ТОО "ОТЫРАБАТ-ҚҰРЫЛЫС"

_____ Ж.Өмірзақ