«УТВЕРЖДЕН»
Аким Тупкараганского района
_____С.Трумов
(дата и номер решения Постановленияи др.), фамилия имя, отчество и должность лица, подписавшего решение (приказ, постановление др.))
«__»_____20 __г.

АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

п. Аташ **«31» августа 2010г.**

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением (приказом, постановлением и др.) Акима Тупкараганского района
(наименование организации-заказчика,назначившей приемочную комиссию)
Распоряжением от «27» августа № 200
в составе:

председателя комиссии:
Д.О.Мендиханов — зам.Акима Тупкар. района
(фамилия,имя,отчество) (должность)

Заместителя председателя комиссии
М.Рымбаев — начальник отдела архитектурно-строительного контроля по Мангистауской области
(фамилия, имя) (должность)

членов комиссии-представителей:
заказчика:
Г.Ибраева — начальник отдела образования Тупкараганского района
(фамилия,имя,отчество) (должность)

генерального подрядчика
К.Епенов — директор ТОО «Сенімді»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственной санитарно-эпидемиологической службы
Р.Жанабергенов — начальник УГСЭН района
(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственного пожарного надзора
С.С.Хайрушев — начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистаусой области
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора
К. Акыбаев — Начальник. отд.архитектуры, градостроительства и строительства
(фамилия,имя,отчество) (должность)

Ж.Сисенбаев — Гос. экологический инспектор по Тупкараганскому району Мангистауского филиала «Жайык Каспийского Департамента Экологии»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

И.Нурбайулы — начальник районного участка АО «МРЭК»
(фамилия,имя,отчество) (должность)

Е.Абдигалиев — аким поселка Баутино
(фамилия,имя,отчество) (должность)

Б.Аккенже — директор МКК «Каспий коммуналдық қызметі»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Х.Сүйесін — директор средней школы им. Ж.Мынбаева
(фамилия,имя,отчество) (должность)

М.Конысов — директор ТОО «АскоСервисШетпе»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

УСТАНОВИЛА:

1. заказчиком: (подрядчиком совместно с заказчиком)
Отдел образования Тупкараганского района
(наименование организации)

предъявлено к приемке в эксплуатацию построенного объекта
«Капитальный ремонт филиала в поселке Аташ (начальная школа) средней школы им. Ж.Мынбаева»
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое переворужение)

по адресу : **Мангистауская область Тупкараганский район, ж.м. Аташ**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)
_____.
(наименование органа, выдавшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ
_____
(наименование органа, выдавшего разрешение)

9. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком:
ТОО «Сенімді»
выполнившим **«Капитальный ремонт филиала в поселке Аташ (начальная школа) средней школы им. Ж.Мынбаева»**
(виды работ)

и субподрядными организациями_____
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении … к акту))

4. Проектно-сметная документация на строительство разработано
ТОО «DS&V»
(наименование организации и их ведомственная подчиненность)

5.Исходные данные для проектирования выданы
_____
(наименование научно-исследовательских и изыскательных организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении … к акту))

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому **индивидуальный проект**
(номер проекта, номер серии(по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7.Проектно-сметная документация утверждена
_____
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект(очередь, пусковой комплекс))
_____

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ апрель 2010г. — **окончание работ август 2010г.**
(месяц и год) (месяц и год)

при продолжительности строительства, 5 мес.:
по норме или ПОС_____, фактически 5 мес

9. Государственной приемочной комиссии предоставлена следующая документация

_____
(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

_____

мощности, производительности, производительной площади, протяженности, вместимости, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.:(заполняется по всем объектам(кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):
продукции (оказание услуг), предусмотренный проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных решений в начальный период

_____
(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

11.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:__ Замена оконных блоков, дверных блоков, полового покрытия; устройство кровельного покрытия из асбестноцементных листов на металлочерепицу; замена электропроводки, светильников дневного освещения, выключателей и розеток; ремонт ограждения территории, ремонт надворного туалета.
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении ... к настоящему акту)

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающейприродной среде и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом_____выполнены_____
(сведения о выполнении)
Характеристика мероприятий приведена в приложении ... к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплутационными организациями. Перечень справок городских эксплутационных организаций приведен в приложении ... к акту.

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделкеэлементов фасадов зданий должны быть выполнены:

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего **37 662 000,0 тенге**, в том числе строительно-монтажных работ **31 909 000,0тенге,** оборудования, инструмента и инвентаря
18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **36 117 800,0 тенге.**

19. На основании осмотра объкта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
технологических_____**удовлетворительно**_____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные ипо применению материалов и конструкций)_____**удовлетворительно**_____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект:
«Капитальный ремонт филиала в поселке Аташ (начальная школа) средней школы им. Ж.Мынбаева»
(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель Государственной приемочной комиссии _____ Д.О.Мендиханов
(подпись)

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии _____ М.Рымбаев
(подпись)

Члены Государственной приемочной комиссии

_____ Г.Ибраева
(подпись)

_____ К.Епенов
(подпись)

_____ Р.Жанабергенов
(подпись)

_____ С.С.Хайрушев
(подпись)

_____ К.Акыбаев
(подпись)

_____ Ж.А. Сисенбаев
(подпись)

_____ И.Нурбайулы
(подпись)

_____ Е.Абдигалиев
(подпись)

_____ Б.Аккенже
(подпись)

_____ Х.Сүйесін
(подпись)

_____ М.Конысов
(подпись)

Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта

Заказчик: Жалау Мыңбаев атындағы орта мектебі мемлекеттік мекеме
Подрядчик: ТОО «Сенімді»

А К Т

выполненных работ

за **май** месяц 2010 г.

объект: Капитальный ремонт здания филиала средней школы имени Жалау Мынбаева в поселке Аташ

№	Наименование работ	Шифр и номер позиции норматива	Ед. измер	Кол-во.	Стоимость ед. (тенге)	Общая стоимость (тенге)	Накладные расходы (тенге)
	ПРИСТРОЙКА						
1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	Е0156-11-1	шт	6	385.02	2310	2283
2	Снятие дверных полотен	Е0156-12-1	м2	13.86	71.86	996	977
8	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	Е0161-7-1	м2	47.36	1374.11	65078	35211
11	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	Е0115-61-3	м2	440,32	412,65	181697	78516
15	Разборка подвесных потолков из ДВП	Е0154-4-2	м2	218,93	26,38	5774	6072
20	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	Е0157-3-1	м2	151,1	6,77	1023	1098
	ИТОГО прямые затраты		**тенге**			**256878**	**124157**
	ОТДЕЛКА ФАСАДА						
1	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	Е0146-24-2	м2	204,44	39,44	8064	8064
2	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	Е0115-51-1	м2	204,44	372,46	76146	29164
3	Штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	Е0115-53-1	м2	24,96	157,8	3939	1876
4	Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками-огрунтовка фасадов простых с лесов и земли	ЕО162-25-1	м2	229,4	40,71	9340	1740
	ИТОГО Прямые затраты:					**97489**	**40844**
	ОГРАЖДЕНИЕ						
1	Разборка кладки стен	Е0146-34-5	м3	66,7	1505,8	100437	81761
2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных	Е0146-24-2	м2	114,8	39,44	4528	4528

	стен						
3	Кладка рядовая из известняка стен неармированных при высоте этажа 4м	Е0108-23-3	м3	78,4	2332,33	182855	84178
4	Стоимость камня ракушечника	СПрайс	м3	76,83	3500	268912	0
5	Оштукатуривание улучшенной поверхностей цементно-известковым раствором по камню	Е0115-61-3	м2	248,7	412,65	102625	44347
6	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2раза с лесов и земли	Е0162-26-4	м2	248,7	111,37	27698	6839
7	Демонтаж ворот распашных	Е0107-25-1	шт	1	2634,2	2634	2686
8	Демонтаж калиток	Е0107-25-8	шт	2	881,38	1763	2190
9	Установка оград металлических	Е0107-24-11	м/п	52	800,57	41630	27530
10	Сварная решетка ограждения	С12021-268	т	2,36	134000	316240	0
11	Устройство калиток с установкой столбов металлических	Е0107-25-8	шт	2	2492,64	4985	4866
12	Установка ворот распашных с установкой металлических столбов	Е0107-25-1	шт	1	9686,66	9687	5968
13	Ворота распашные огрунтованные и окрашенные	С12022-4	шт	1	131400	131400	0
14	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовки ПФ-020 за один раз	Е0113-17-1	м2	176,3	21,64	3815	1106
15	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1126	Е0113-27-2	м2	176,3	63,55	11204	792
16	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	С01031-А26-1	т	48,04	27,1	1302	0
17	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами	С010333-А10-1	т	48,04	79,66	3827	883
	ИТОГО прямые затраты:					**1215542**	**267674**
	Раздел 3 НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА						
1	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	Е0146-24-2	м2	319,8	39,44	12614	12614
2	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	Е0115-51-1	м2	319,8	372,46	119113	45621
3	Штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	ЕО115-53-1	м	45,8	157,8	7227	3442
4	Подготовка поверхностей фасадов под камню плоских откосов при ширине до 200мм лесов и земли	ЕО162-25-1	м2	365,6	40,71	14885	2774
5	Устройство бетонной отмостки толщ.50мм	ЕО106-1-1	м3	3,35	14779,56	49585	975
6	Установка и разборка	ЕО108-35-2	м2	389,34	164,83	64175	38211

	инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ						
	ИТОГО прямые затраты по разделу:		тенге			**267599**	**103637**
	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ						
1	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	Е0158-2-4	м2	519,58	58,04	30159	29842
2	Разборка деревянных элементов конструкции крыши, стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	Е0158-1-3	м2	519,58	52,74	27403	28053
3	Очистка мягкой кровли (пола чердака) от мусора и остатков утепления	Е0169-18-1	м2	432,98	7,3	3159	2843
4	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой из рулонных материалов	ЕО158-21-1	м2	432,98	225,25	97530	10935
5	Устройство теплоизоляции насухо изсыпучих теплоизоляционных материалов	ЕО158-22-3	м2	432,98	560,48	242677	20873
6	Устройство выравнивающей цементной стяжки	ЕО158-20-1	м2	432,98	332,08	143782	39804
7	Армирование стяжки	ЕО106-11-10	1т	1,15	6120,95	7045	3039
8	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I д 6мм	С12011-53	т	1,15	109900	126495	
	ИТОГО прямые затраты по разделу :					**678250**	**135389**
	РЕМОНТ НАДВОРНОГО ТУАЛЕТА						
1	Демонтаж панелей с опиранием на две стороны площадью до 10м2	Е0107-45-6	шт	2	805,72	1611	1454
2	Разборка кладки стен	Е0146-34-5	м3	19,3	1505,8	29062	23658
3	Кладка рядовая из известняка стен неармированных при высоте этажа до 4м	Е0108-23-3	м3	36,2	2332,33	84430	38968
4	Стоимость камня ракушечника	СПрайс	м3	35,48	3500	124166	0
5	Укладка перемычек масса до 0,3т	Е0107-44-10	шт	4	155,64	623	346
6	Перемычка из тяжелого бетона класса В15	С143015-64	м3	0,544	26800	14579	0
7	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных, откидных, поворотно-откидных, одностворчатых площадью проема до 2 м2	Е0110-91-3	м2	3,4	565,05	1921	1137
8	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные	С12061-183	м2	3,4	30700	104380	0
9	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11см	С143017-8	м2	14,7	3360	49392	0

10	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой из рулонных материалов	Е0158-21-1	м2	14,7	225,25	3311	371
11	Оштукатуривание улучшенной поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетонных стен	Е0115-61-3	м2	83,2	412,65	34332	14836
12	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	Е0115-152-1	м2	99,8	22,82	2277	1794
13	Установка стропил	Е0110-14-1	м3	4,38	26758,95	117204	23073
14	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков	Е0158-14-4	м2	16,4	131,89	2163	533
15	Устройство бетонной отмостки толщиной 50мм	Е0106-1-1	м3	0,672	14779,56	9932	195
16	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	Е0115-51-1	м2	41,5	372,46	15457	5920
17	Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками- огрунтовка фасадов простых с лесов и земли	Е0162-25-1	м2	41,5	40,71	1690	315
18	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с лесов и земли	Е0162-26-4	м2	41,5	111,37	4622	1141
	ИТОГО Прямые затраты:		**тенге**			**601152**	**113741**

Учебный корпус (Учебные кабинеты и коридоры)

1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	ЕО156-11-1	шт	15	385,02	5775	5708
2	Снятие дверных полотен	ЕО156-12-1	м2	36,81	71,86	2645	2594
3	Установка дверей с тепловой изоляцией в кирпичных стенах	ЕО126-34-2	м2				
4	Двери стальные 21×10 огрунтованные и окрашенные	С12022-1	шт	2	25100	50200	
5	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	ЕО110-23-1	м2	24,78	509,49	12625	7033
6	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	ЕО146-44-1	м2	69,12	325,08	22470	21242
7	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	ЕО146-24-2	м2	987,26	39,44	38941	38941
8	Оштукатурование улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	ЕО115-61-3	м2	886,9	412,65	365976	158148
9	Разборка подвесных потолков из ДВП	ЕО154-4-2	м2	323,82	26,38	8541	8981
10	Разборка плинтусов	ЕО157-3-1	1м	284,1	6,77	1923	2064

	деревянных и из пластмассовых материалов						
11	Разборка дощатого покрытия полов	ЕО157-2-1	1м2	74,46	61,6	4586	4676
	ИТОГО прямые затраты по разделу		**тенге**			**513682**	**249387**
	Стоимость общестроительных работ		**тенге**			**3630592**	**1034829**
	Накладные расходы		тенге			1034829	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		тенге			268664	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		**тенге**			**4934085**	
	Временное здания и сооружения, 1,44%	СН РК 8.02-02-2002	тенге			71051	
	Итого		**тенге**			**5005136**	
	Дополнительные затраты припроизводстве работ в зимнее время, 0,58 %	СН РК 8.02-02-2002	тенге			29030	
	Затраты на выслугу лет, 1%		тенге			50051	
	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %		тенге			20020	
	Итого		**тенге**			**5104237**	
	ИТОГО по СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ в ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2001 г.		тенге			5104237	
	ИТОГО по СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ в ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010 г.	СН РК 8.02-02-2002 К-1,77419	**тенге**			**9055886**	
	Налоги,сборы,объязательные платежи, 2%		тенге			181118	
	Итого		**тенге**			**9237004**	
	Решение правительства		тенге			1108443	
	Всего к оплате		**тенге**			**10345447**	
	Сумма по договору		тенге			36117858	
	Выполнение с начала строительства		**тенге**			**10345447**	
	В том числе за май 2010 г.		тенге			10345447	
	Удержан аванс		**тенге**			**3103634**	
	Удержание суммы 5%		тенге			517272	
	ИТОГО к перечислению		**тенге**			**6724541**	

Подрядчик: Технадзор: Заказчик:

Заказчик: **Жалау Мыңбаев атындағы орта мектебі мемлекеттік мекеме**
Подрядчик: **ТОО «Сенімді»**

А К Т

выполненных работ
за **июнь** месяц 2010 г.

объект: Капитальный ремонт здания филиала средней школы имени Жалау Мынбаева в поселке Аташ

№	Наименование работ	Шифр и номер позиции норматива	Ед. измер	Кол-во.	Стоимость ед. (тенге)	Общая стоимость (тенге)	Накладные расходы (тенге)
	ПРИСТРОЙКА						
1	Установка дверей и тепловой изоляций в кирпичных стенах	Е0126-34-2	м2	2,1	4232,31	8888	1176
2	Двери стальные 21*10 огрунтованные и окрашенные	С12022-1	шт	1	25100	25100	
3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема 3 м2	Е0110-23-1	м2	10,08	509,49	5136	2861
4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9п, ДГ 21-10п внутренние	С12062-3	м2	10,08	4010	40421	
5	Скобяные изделья для однопольных входных дверей в помещение	С11011721	компл.	5	1380	6900	
6	Укладка лаг по кирпичным столбиком из брусков площадью свыше 10 м2	ЕО157-12-2	1м2	69,1	679,25	46936	10662
7	Устройство дощатых покрытий толщиной 36мм площадью свыше 10 м2	ЕО157-17-4	1м2	69,1	2635,52	182114	11101
	ИТОГО прямые затраты		**тенге**			**315495**	**25800**
	РЕМОНТ НАДВОРНОГО ТУАЛЕТА						
1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	Е0110-23-1	м2	3,36	509,49	1712	954
2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние	С12062-2	м2	3,36	4250	14280	
3	Скобяные изделья для однопольных входных дверей в помещение	С11011-791	Ком плект	2	1380	2760	
4	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	Е0107-45-6	шт	2	2032,82	4066	2130
	ИТОГО Прямые затраты:		**тенге**			**22818**	**3084**
	ОТДЕЛКА ФАСАДА						
1	Устройство бетонной	ЕО106-1-1	м3	18,75	14779,56	277191	5451

	отмостки толщ.50мм						
2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	ЕО108-35-2	м2	242,72	164,83	40008	23821
	ИТОГО Прямые затраты:					**317199**	**29272**
	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ						
1	Установка стропил	ЕО110-14-1	м3	8,53	26758,95	228254	44934
2	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам	ЕО110-52-1	м2	519,58	22,72	11802	3910
3	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	ЕО112-7-5	м2	519,58	2007,34	1042976	212177
4	Подшивка карниза кровли пролистом	ЕО109-42-1	м2	35,76	1338,99	47882	2409
	ИТОГО прямые затраты по разделу :					**1330914**	**263430**

Учебный корпус (Учебные кабинеты и коридоры)

№	Наименование работ	Шифр и номер позиции норматива	Ед. измер	Кол-во.	Стоимость ед. (тенге)	Общая стоимость (тенге)	Накладные расходы (тенге)
1	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	С12062-3	м2	24,78	4010	99368	
2	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	С11011-791	комплект	12	1380	16560	
3	Установка дверных замков врезных	ЕО156-27-1	шт	15	93,19	1398	1486
4	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	С11011-815	шт	15	844	12660	
5	Установка наличников	ЕО156-26-1	м	69,4	128,25	8900	1083
6	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	ЕО146-44-1	м2				
7	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	ЕО110-91-8	м2	25,92	407,32	10558	5539
8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых / в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	ЕО110-91-8	м2	43,2	386,91	16715	11047
9	Блоки сконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные,остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост поворотная створка	С12061-184	м2	25,92	11500	298080	
10	Блоки сконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные,остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками	С12061-188	м2	43,2	12400	535680	

11	Установка подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	ЕО156-10-1	м	106	82,86	8783	3459
12	Стоимость пластиковых подоконных досок шир.400 мм	Спрайс	М	106	3015	319590	
	ИТОГО прямые затраты по разделу		**тенге**			**1328292**	**22614**
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ							
1	Очистка труб теплоснабжения от старой краски	ЕО162-36-4	м2	9,4	44,45	418	395
2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	ЕО113-16-6		9,4	24,03	226	61
3	Огрунтовка металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1126	ЕО113-27-2		9,4	64,31	605	44
4	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150*150 мм	ЕО120-12-10	шт	8	386,77	3094	2354
	Итого прямые затраты					**4343**	**2854**
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ							
1	Демонтаж кабеля	ЕО167-6-1	м	363	16,73	6072	5877
2	Демонтаж светильников	ЕО167-7-5	шт	36	35,22	1268	1134
3	Демонтаж выключателей,розеток	ЕО167-7-1	шт	32	10,1	323	314
4	Демонтаж щитка осветительного,установливаемого в нише болтами на конструкции,масса щитка до 6 кг	ЦО108-599-5	шт	2	365	730	614
5	Демонтаж ВРУ	ЦО108-572-3	шт	1	269,96	270	196
6	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	ЕО169-4-2	м	367	136,25	50003	26869
	ИТОГО Прямые затраты:		**тенге**			**58666**	**35004**
	Стоимость общестройтельных работ		тенге			**3377727**	**382058**
	Накладные расходы		тенге			382058	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		тенге			249952	
	ВСЕГО- стоимость общестроительных работ		**тенге**			**4009737**	
	Временное здания и сооружения, 1,44%	СН РК 8.02-02-2002	Чел-час			57740	
	Итого		**тенге**			**4067477**	
	Допольнительные затраты при пройзводстве работ в зимнее время, 0,58 %	СН РК 8.02-02-2002	тенге			23591	
	Затраты на выслугу лет, 1%		тенге			40675	
	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%		тенге			16270	
	Итого		**тенге**			**4148013**	
	ИТОГО по СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ в ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2001 г.		тенге			4148013	

	ИТОГО по СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ в ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010 г.	**СН РК 8.02-02-2002 К-1,77419**	**тенге**			**7359363**	
	Налоги,сборы,обьязательные платежи, 2%		тенге			147187	
	Итого		тенге			**7506550**	
	Решение правительства	**НДС 12%**	тенге			**900786**	
	Всего к оплате		тенге			**8407336**	
	Сумма по договору		тенге			36117858	
	Выполнение с начала строительства		тенге			18752783	
	В том числе за июнь месяц 2010 г		тенге			8407336	
	Удержан аванс		тенге			2522201	
	Удержание суммы 5%		тенге			420367	
	ИТОГО к ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ		тенге			**5464768**	

Подрядчик: Технадзор: Заказчик