«УТВЕРЖДЕН»
Аким Тупкараганского района
_____ С.Трумов
(дата и номер решения Постановлениями др.), фамилия имя, отчество и должность лица, подписавшего решение (приказ, постановление др.))
«26» 12 20 11 г.

АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

г. Форт-Шевченко **«23» декабрь 2011г**

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением (приказом, постановлением и др.) Акима Тупкараганского района
(наименование организации-заказчика,назначившей приемочную комиссию)
Распоряжением от «20» декабрь 2011г № 340

в составе:
председателя комиссии:

Д.Мендиханов — зам.Акима Тупкараганского района
(фамилия,имя,отчество) (должность)

представителя государственной архитектурно-строительной инспекции
М.Рымбаев — начальник отдела архитектурно-строительного контроля по Мангистауской области
(фамилия, имя) (должность)

заказчика:
К. Акыбаев — Начальник. отд.архитектуры, градостроительства и строительства
(фамилия,имя,отчество) (должность)

генерального подрядчика
К.Епенов — директор ТОО «Сенімді»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального проектировщика
Б.Бисенгужиев — директор ТОО «Мунайгазпроект-Сервис»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственной санитарно-эпидемиологической службы
Саралтаев Б. — начальник УГСЭН района
фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственного пожарного надзора
С.С.Хайрушев — начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора
Ж.Сисенбаев — Гос. экологический инспектор по Тупкараганскому району Мангистауского филиала «Жайык Каспийского Департамента Экологии»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

УСТАНОВИЛА:

1. заказчиком: (подрядчиком совместно с заказчиком)

ГУ «Тупкараганский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

(наименование организации)

предъявлено к приемке в эксплуатацию построенного объекта

«Строительство 2-х двухквартирных жилых домов в г. Форт-Шевченко»

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое переворужение)

по адресу : **Мангистауская область Тупкараганский район, г. Форт-Шевченко**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)

_____

(наименование органа, выдавшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ

_____

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком:

ТОО «Сенімді» выполнившим **строительно-монтажные работы**

(виды работ)

и субподрядными организациями_____

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении … к акту))

4. Проектно-сметная документация на строительство разработано

ТОО «Мунайгазпроект-Сервис»

(наименование организации и их ведомственная подчиненность)

5.Исходные данные для проектирования выданы

_____

(наименование научно-исследовательских и изыскательных организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении … к акту))

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) **индивидуальный проект**

(номер проекта, номер серии(по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7.Проектно-сметная документация утверждена

_____

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект(очередь, пусковой комплекс))

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ноябрь 2011 г.; **окончание работ декабрь 2011 г.**

(месяц и год) (месяц и год)

при продолжительности строительства, 2 мес.:

по норме или ПОС_____, фактически 2 мес

9. Государственной приемочной комиссии предоставлена следующая документация

_____

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Общая площадь Здания, -140,16 м²;

Общая площадь Квартир - 122,73м²;

Жилая площадь квартир, -73,3м²;

Площадь застройки - 170,0м²;

Строительный объем – 688,5 м²;

Надворный туалет с размерами в плане 1,5х1,3м, высота 2,5м. на одно очко.

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

11.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Жилой дом запроектирован двухквартирным.

Здание а плане прямоугольной конфигурации, размеры в осях 15,0х10,0 м, одноэтажное, с высотой помещений 2,7 м.
Фасады решены в простых лаконичных формах. Наружная отделка-штукатурка по сетке о последующей покраской фасадными красками. Внутренняя отделка помещений водоэмульсионная и масленая окраска потолков, улучшенная водоэмульсионная и масленая окраска стен, облицовка керамической плиткой. Жилые помещения и кухни имеют естественное освещение.
Надворный туалет с размерами в плане 1,5х1,3м, высота 2,5м. на одно очко.
Отделка фасада-расшивка швов.
Внутренняя отделка потолка- подшивка фанерой и клеевая окраска, стен-штукатурка и клеевая окраска.
Конструктивная схема здания бескаркасная с продельными несущими стенами.
Осгнавнием фундаментом проектируемого здания принята супесь бурая. Расчетное сопротивление грунта R=2,24 кгс/см²
Среднее давление под подошвой фундамента 1,02 кгс/см²
Конструктивные элементы приняты следующие:
фундаменты под стены монолитные бетонные из бетона класса В12,5.Ширина подошвы 0,6 и0,4м;
наружные стены толщиной 590 мм, из камня-ракушечника М-35 (ГОСТ 4001-84) на цементно-песчаном растворе М-50;
внутренние стены толщиной 390 мм, из камня-ракушечника М-35 (ГОСТ 4001-84) на цементно-песчаном растворе М-50;
перегородки из камня-ракушечника М-35 (ГОСТ 4001-84) на цементно-песчаном растворе М-50, толщиной 190мм;
перемычка сборные железобетонные
покрытие деревянное по несущим деревянным балкам
крыша чердачная, вентилируемая по деревянным стропилам, с покрытием из асбестоцементных листов;
оконные блоки со стеклопакетами;
дверные блоки внутренние деревянные;
наружные дверные блоки деревянные;
полы из линолеума по ДСП и по лагам деревянным, и керамическая напольная плитка;
под всем фундаментами, полами, крыльцами предусмотрена битумощебеночная подготовка толщиной 50 мм;
по периметру здания предусмотрена отмастка из асфальтобетона шириной 2000 мм
Конструктивные элементы приняты следующие:
фундаменты - плита днища сборные железобетонная по серии 3.900-2, вып.5;
стены колодца ниже 0,000 – сборные железобетонные по серии 3.900-2, вып.5;
плита перекрытия колодца сборные железобетонные по серии 3.900-2, вып.5;
стены туалета из камня-ракушечника М25 на цементно-песчаном растворе М-10, толщиной
190мм;
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении ... к настоящему акту)

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающейприродной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены
(сведения о выполнении)
Характеристика мероприятий приведена в приложении ... к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную

эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплутационными организациями. Перечень справок городских эксплутационных организаций приведен в приложении ... к акту.

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделкеэлементов фасадов зданий должны быть выполнены:

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации всего: **26 633 000,0 тенге** в том числе строительно-монтажных работ **21 126 000,0 тенге,** оборудования, инструмента и инвентаря

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **26 550 000,0 тенге.**

19. На основании осмотра объкта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
технологических **удовлетворительно**
(по жилым домам не заполняется)
архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные ипо применению материалов и конструкций) **удовлетворительно**

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект:
«Строительство 2-х двухквартирных жилых домов в г. Форт-Шевченко»
(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель Государственной приемочной комиссии _____ (подпись) Д.О.Мендиханов

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии _____ (подпись) М.Рымбаев

Члены Государственной приемочной комиссии:

_____ (подпись) К. Акыбаев

_____ (подпись) К.Епенов

_____ (подпись) Б.Бисенгужиев

_____ (подпись) Б.Саралтаев

_____ (подпись) С.С.Хайрушев

_____ (подпись) Ж.А.Сисенбаев

Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта

Форма N 2в

Заказчик Тупкараганский районный акимат

Подрядчик ТОО "Сенимди"

Договор № 69 21.11.2011г

Наименование строительства и его адрес: «Строительство 2-х квартирных одноэтажных муниципальных двух жилых домов в Тупкараганском районе г.Форт-Шевченко»

Наименование объекта: Строительство 2-х квартирных одноэтажных муниципальных двух жилых домов в г.Форт-Шевченко» дом №1

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего (осн. з/п.)	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Общая стоим., тенге: Всего (осн. з/п.)	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Затраты труда, чел.-ч: На един. (осн./мех.)	Затраты труда, чел.-ч: Всего (осн./мех.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-127	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	104,40	18,51 1,01	17,50 4,41	1933 105	1827 460	0,01 0,02	1 2
2.	E0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	2,93	200,88 200,88	-- --	589 589	-- --	1,42 --	4 --
3.	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	1,65	122,18 122,18	-- --	202 202	-- --	0,89 --	1 --
4.	E0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	53,46	5,55 --	5,55 1,80	297 --	297 96	-- 0,01	-- 0
5.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	53,46	21,55 17,03	4,52 --	1152 910	241 --	0,11 --	6 --
6.	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	55,00	790,75 39,83	24,55 9,20	43491 2191	1350 506	0,26 0,04	14 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		покрытий с пропиткой битумом м2		39,83	9,2	2191	506	123	0,04	2
7	Е0106-1-20	-Устройство ленточных фундаментов бетонных м3	48,2	16497,7	311,32	795189	15006	28271	2,82	136
				441	117,61	21256	5669	105	0,57	28
8	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	48,2	183	-	8821	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм м3	3,34	16064,84	353,46	53657	1181	2520	3,6	12
				585	133,52	1954	446	105	0,65	2
10	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,005	95500	-	478	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,055	100000	-	5500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	3,34	183	-	611	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	138,7	245,44	3,82	34043	530	6349	0,21	29
				37,35	1,44	5180	200	118	0,01	1
14	Е0108-4-1	-Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов м2	40	310,55	4,19	12422	168	2815	0,38	15
				58,05	1,58	2322	63	118	0,01	-
						Стены и перегородки				
15	Е0108-23-1	-Кладка обычная из известняка стен наружных неармированных толщ. 590мм при высоте этажа до 4 м м3	78,09	2334,87	309,62	182322	24177	52867	3,13	244
				456,75	117	35666	9136	118	0,57	45
16	Е0108-23-1	-Кладка обычная из известняка стен внутренних неармированных толщ. 390мм при высоте этажа до 4 м м3	22,54	2334,87	309,62	52639	6980	15263	3,13	71
				456,75	117	10297	2638	118	0,57	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0108-23-1	-Кладка обычная из известняка перегородок толщ. 190мм при высоте этажа до 4 м	14,31	2334,87	309,62	33423	4432	9691	3,13	45
		м3		456,75	117	6538	1675	118	0,57	8
18	С ПРАЙСТ	-Стоимость камня ракушечника м3	112,65	3500 -	-	394264 -	-	-	-	-
19	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	82	113,36	66,43	9295	5448	5476	0,15	12
		шт		23,85	23,85	1956	1956	140	0,11	9
20	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	2,63	26800 -	-	70457 -	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
					Кровля					
21	Е0110-11-3	-Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок	150	491,81	28,55	73772	4283	34625	1,19	179
		м2		181,58	10,78	27237	1617	120	0,05	8
22	С11021-29	-Брусья обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	7,9	23058 -	-	182158 -	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
23	С11021-63	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, II сорта	3,02	17388 -	-	52581 -	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
24	Е0110-54-3	-Антисептирование пастами перекрытий прогонов, балок, накатов	150	101,55	0,35	15233	53	2027	0,07	10
		м2		11,12	0,14	1668	21	120	-	-
25	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	150	229,96	1,19	34493	179	4900	0,16	23
		м2		27	0,45	4050	67	119	-	-
26	Е0112-13-3	-Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	150	189,45	4,72	28417	708	12970	0,4	60
		м2		70,88	1,78	10632	267	119	0,01	1
27	С11031-169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50 м3	15	4500 -	-	67500 -	-	-	-	-
28	Е0110-14-1	-Установка стропил	8,03	25300,76	334,28	203064	2683	33936	22,1	177
		м3		3397,5	126	27268	1011	120	0,62	5
29	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	8,03	573,75	28,11	4605	226	1294	0,78	6
				123,75	10,58	993	85	120	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
30	Е0112-7-1	-Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	225	588,61	8,2	132436	1845	18959	0,42	95
				67,73	3,08	15239	693	119	0,02	3
		м2								
31	Е0110-52-1	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	225	20,48	0,91	4608	205	1355	0,03	7
		м2		4,68	0,34	1053	76	120	-	-
32	Е0110-15-1	-Устройство слуховых окон	2	3581,74	81,61	7163	163	2387	6,08	12
		шт		963	31,5	1926	63	120	0,15	-
33	С12061-150	-Блоки оконные глухие одинарной конструкции СГО 6-9 для сельхозяйственных зданий	1	1990	-	1990	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
34	Е0110-73-3	-Сборка фронтонов из строганых досок	10	128,53	8,26	1285	83	1290	0,68	7
		м2		104,4	3,13	1044	31	120	0,02	-
35	С11021-59	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, II сорта	0,16	21546	-	3447	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
36	Е0110-13-1п рим.	-Укладка ходовых досок	60	29,47	0,9	1768	54	415	0,03	2
		м		5,42	0,34	325	20	120	-	-
					Проемы					
37	Е0110-91-5	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	18	427,5	19,32	7695	348	4152	1,11	20
				185,83	6,39	3345	115	120	0,03	1
		м2								
38	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створка	18	11500	-	207000	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
39	Е0110-22-2	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	18	243,8	5,58	4388	100	2077	0,59	11
		м2		94,05	2,12	1693	38	120	0,01	-
40	Е0110-91-3	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	1,11	472,81	19	525	21	298	1,3	1
				217,73	6,18	242	7	120	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
41	С12061-182 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	1,11	20700 -	- -	22977 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
42	Е0110-22-1	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м	1,11	443,51 177,3	10,41 3,94	492 197	12 4	241 120	1,11 0,02	1 -
		м2								
43	С12069-17	-Доски подоконные, марка с ПД7-45 по ПД16-45, толщина 34 мм, шириной 450 мм	17,2	1270 -	- -	21844 -	- -	- -	- -	- -
		м								
44	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	28,56	400,6 151,65	102,53 35,67	11441 4331	2928 1019	6420 120	0,9 0,14	26 4
		м2								
45	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	5,88	4250 -	- -	24990 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
46	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	22,68	4010 -	- -	90947 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
47	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	4	1960 -	- -	7840 -	- -	- -	- -	- -
		комплект								
48	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	12	1380 -	- -	16560 -	- -	- -	- -	- -
		комплект								
49	Е0156-27-1	-Установка дверных /оконных/ приборов врезных	4	77,9 76,46	- -	312 306	- -	330 108	0,39 -	2 -
		шт								
50	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	4	844 -	- -	3376 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
					Полы Тип 1					
51	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	115,34	790,75 39,83	24,55 9,2	91206 4594	2832 1061	6956 123	0,26 0,04	30 5
		м2								
52	Е0111-12-1	-Укладка лаг по кирпичным столбикам	115,34	539,61 69,53	6,38 2,39	62239 8020	736 276	10203 123	0,45 0,01	52 1
		м2								
53	Е0111-9-2	-Устройство тепло- и	115,34	450,59	4,37	51971	504	1727	0,07	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых		10,53	1,64	1215	189	123	0,01	1
		м2								
54	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	115,34	1494,08	4,9	172327	565	8562	0,38	44
		м2		58,5	1,85	6747	213	123	0,01	1
55	Е0111-39-1	-Устройство плинтусов деревянных	126,87	109,84	0,46	13936	58	1907	0,08	10
		м		12,04	0,18	1528	23	123	-	-
56	Е0115-165-3	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов	12,69	184,99	1,88	2347	24	1053	0,47	6
		м2		78,3	0,72	993	9	105	-	-
					Тип 2					
57	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	9,52	790,75	24,55	7528	234	574	0,26	3
		м2		39,83	9,2	379	88	123	0,04	-
58	Е0111-8-3	-Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	0,76	5895,06	261,86	4480	199	559	3,44	3
		м3		499,5	99	380	75	123	0,48	-
59	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	9,52	323,65	18,42	3081	175	1087	0,42	4
		м2		85,95	6,91	818	66	123	0,03	-
60	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	9,52	215,39	9,05	2050	86	635	0,25	2
		м2		50,85	3,4	484	32	123	0,02	-
61	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	9,52	327,36	9,95	3116	95	655	0,36	3
		м2		52,2	3,74	497	36	123	0,02	-
62	Е0111-27-2	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	9,25	2388,8	11,72	22096	108	2003	1,06	10
		м2		171,68	4,39	1588	41	123	0,02	-
63	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	10,18	304,8	0,32	3101	3	522	0,24	2
		м		41,63	0,11	424	1	123	-	-
					Отделочные работы					
					Внутренние работы					
64	Е0115-37-4	-Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с установкой нащельников, с установкой каркасов	124,88	1839,28	18,49	229689	2309	130000	5,91	738
		м2		986,89	4,54	123243	566	105	0,02	3
65	Е0115-69-2	-Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и	124,88	98,86	0,65	12345	81	6110	0,29	37
				46,35	0,25	5788	31	105	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		перегородок из блоков и плит м2								
66	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	124,88	358,39	2,33	44756	291	5839	0,26	32
				43,65	0,88	5451	110	105	-	1
		м2								
67	Е0115-165-9	Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке	9,52	217,09	2,95	2067	28	960	0,57	5
				94,95	1,1	904	10	105	0,01	-
		м2								
68	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	305,7	359,06	4,07	109763	1243	43863	0,74	226
				135,68	0,97	41477	297	105	0,05	16
		м2								
69	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	238,43	407,75	2,1	97221	501	16478	0,39	93
				65,03	0,79	15505	188	105	-	1
		м2								
70	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	67,27	185,63	1,88	12487	126	5581	0,47	31
				78,3	0,72	5267	48	105	-	-
		м2								
71	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	58,54	2230,36	2,1	130565	123	20517	2	117
				333	0,79	19494	46	105	-	-
		м2								
		Наружные отделочные работы								
72	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	132,35	164,72	50,15	21801	6637	14652	0,53	71
		м2		92,03	18,68	12180	2472	100	0,09	12
73	С11031-170 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	11,91	5450	-	64918	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
74	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	132,35	1067,8	4,92	141323	651	27088	1,15	152
				193,05	1,87	25550	247	105	0,01	1
		м2								
75	Е0115-156-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	132,35	162,12	1,65	21457	218	3496	0,13	17
				24,53	0,63	3247	83	105	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76.	Е0101-164 -1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1,53	167,40 167,40	-- --	256 256	-- --	1,18 --	2 --
77.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	6,46	790,75 39,83	24,55 9,20	5108 257	159 59	0,26 0,04	2 0
78.	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	1,74	15806,87 272,25	196,62 74,27	27504 474	342 129	1,79 0,36	3 1
79.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,02	51500,00 --	-- --	1257 --	-- --	-- --	-- -
80.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	5,10	327,36 52,20	9,95 3,74	1670 266	51 19	0,36 0,02	2 0
81.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	5,10	103,97 0,63	1,34 0,50	530 3	7 3	0,01 0,00	0 0
82.	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	м2	5,10	2388,80 171,68	11,72 4,39	12183 876	60 22	1,06 0,02	5 0
83.	Е0101-164 -1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	0,90	167,40 167,40	-- --	151 151	-- --	1,18 --	1 --
84.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	4,08	790,75 39,83	24,55 9,20	3226 163	100 38	0,26 0,04	1 0
85.	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	1,38	15806,87 272,25	196,62 74,27	21813 376	271 102	1,79 0,36	2 1
86.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,01	51500,00 --	-- --	739 --	-- --	-- --	-- --
87.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	3,00	327,36 52,20	9,95 3,74	982 157	30 11	0,36 0,02	1 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	3,00	103,97	1,34	312	4	0,01	0
					0,63	0,50	2	1	0,00	0
89.	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	м2	3,00	2388,80	11,72	7166	35	1,06	3
					171,68	4,39	515	13	0,02	0
90.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	9,32	3591,33	73,75	33471	687	0,14	1
					21,38	11,67	199	109	0,04	0
91.	Е0127-55-1-	Устроиство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой Асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	42,72	551,13	-	23544	-	3068	13
					24,75	-	1057	-	-	-
ИТОГО:							4407754	95100		2965
							482489	34698		181

Накладные расходы : 575722

На общестроительные работы

Всего накладных расходов:	575722
Итого с накладными	4983476

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	300421
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5283897
Итого с временными, 3,4 %	5463549
Итого с зимними удорожаниями, 0,732 %	5503543
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5525557
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5580813
Пересчет в текущих ценах, К-1,81829	10147536
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	202951
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	10350487
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1242059
Итого с НДС	11592546

Принял: Сдал:

Заказчик ГУ "Тупкараганский отдел архитектуры, градостроительство и строительство " Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сенимди"

Договор №69 21.11.2011г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство 2-х квартирных одноэтажных муниципальных двух жилых домов в Тупкараганском районе г.Форт-Шевченко» на Отопление и вентиляция

Наименование объекта: Строительство 2-х квартирных одноэтажных муниципальных двух жилых домов в г.Форт-Шевченко» дом №1

А К Т N 1/2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.: в т.ч. з/п:		осн. з/п.: в т.ч. з/п:		осн./мех.:	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: отопление								
1.	Е0118-6-2	Установка стальных радиаторов	1кВт	15,23	1741,30	18,61	26521	283	0,59	9
					97,43	6,98	1484	106	0,03	1
2.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	55,00	266,48	3,96	14656	218	0,30	16
					52,20	1,49	2871	82	0,01	0
3.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	30,00	318,48	57,96	9554	1739	0,30	9
					52,20	1,49	1566	45	0,01	0
4.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	6,00	418,48	78,96	2511	474	0,30	2
					52,20	1,49	313	9	0,01	0
5.	Е0115-172 -3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	7,00	117,45	0,07	822	--	0,37	3
					60,30	0,02	422	--	0,00	0
6.	Е0118-2-1	Установка мини котельной в комплекте с насосом и расширительным бачком "РТЕ12"	1котел	2,00	10558,27	1712,39	21117	3425	46,00	92
					7965,00	641,25	15930	1283	3,13	6
7.	С	Стоимость мини котельной в комплекте с насосом и расширительным бачком "РТЕ12"	шт	2,00	51250,34	--	102501	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	С130904-56	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные	шт	8,00	34,00 --	-- --	272 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: отопление								177954
		Раздел: вентиляция								
9.	Е0120-19-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	шт	1,00	1124,70 81,00	6,95 2,25	1125 81	7 2	0,49 0,01	0 0
10.	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	шт	2,00	311,15 177,75	16,15 6,75	622 356	32 14	1,07 0,03	2 0
		Итого по разделу: вентиляция								1747
		ИТОГО:					179701 23023	6179 1541		133 8

Накладные расходы :

На общестроительные работы	443
На сантехнические работы	30900
Всего накладных расходов:	31344
Итого с накладными	211044

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	12663
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	223707
Итого с временными, 3,4 %	231313
Итого с зимними удорожаниями, 0,735 %	233013
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	233938
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	236251
Пересчет в текущих ценах, К-1,81829	429573
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	8591
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	438164
Налог на добавленную стоимость, 12 %	52580
Итого с НДС	490744

Принял: Сдал:

Заказчик ГУ "Тупкараганский отдел архитектуры, градостроительство и строительство " Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сенимди"

Договор №69 21.11.2011г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство 2-х квартирных одноэтажных муниципальных двух жилых домов в Тупкараганском районе г.Форт-Шевченко»

Наименование объекта: Строительство 2-х квартирных одноэтажных муниципальных двух жилых домов в г.Форт-Шевченко» дом№1

А К Т N 1/3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2011 г.
на электроосвещение

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0121-23-1	Монтажщита распределительного ЩРН-1х12-1УХЛ4	шкаф	2,00	2070,00	--	4140	--	6,98	14
					1215,00	--	2430	--	--	--
2.	С	Стоимость щита распределительного ЩРН-1х12-1УХЛ4	шт	2,00	--	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	2,00	166,90	5,40	334	11	1,00	2
					158,00	2,30	316	5	0,01	0
4.	С	Стоимость счетчика СЭЗ-80-5А	шт	2,00	--	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	8,00	313,00	131,00	2504	1048	0,75	6
					119,00	36,90	952	295	0,21	2
6.	Ц0108-593-7	Светильник потолочный или настенный двухламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	20,00	357,50	164,00	7150	3280	0,82	16
					131,00	46,60	2620	932	0,27	5
7.	С151701-8	Светильники тип	шт	20,00	365,00	--	7300	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	НП001-2Х60/Н-01-УХЛ								
					--	--	--	--	--	--
8.	С	Стоимость светильникаНПБ1301-60	шт	4,00	359,37	--	1437	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С	Стоимость щита распределительного ЩРН-1х12-1УХЛ4	шт	4,00	429,74	--	1719	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	шт	48,00	24,00	--	1152	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Ц0108-595 -1	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на мостиках, включая установку ПРА	шт	2,00	731,00	282,00	1462	564	2,30	5
					410,00	80,80	820	162	0,47	1
12.	С151703-4	Светильники тип РКУ07-125-001-У1	шт	2,00	4460,00	--	8920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С151706-8 4	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/10/	шт	2,00	619,00	--	1238	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Ц0108-403 -3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	м	320,00	47,20	14,80	15104	4736	0,16	51
					26,30	4,30	8416	1376	0,02	8
15.	С151607-1 78	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х4 мм2	1000м	0,02	58200,00	--	1164	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С151607-1 76	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,26	39800,00	--	10348	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С151607-1 66	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1000м	0,04	16600,00	--	664	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Ц0108-399 -1	Провод в коробах, провод, сечение до 6 мм2	м	4,00	10,00	4,50	40	18	0,03	0
					4,90	1,30	20	5	0,01	0
19.	Ц0108-409 -1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением	м	4,00	108,60	48,90	434	196	0,22	1
					39,60	12,20	158	49	0,07	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		скобами, диаметр до 25 мм								
20.	С	Стоимость кабеля ВВг 5х4	м	20,00	175,92	--	3518	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С	Стоимость кабеля ВВГ 5х2,5	м	20,00	890,06	--	17801	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С	Стоимость кабельного канала длиной 2 м DLP 50х34	м	4,00	150,79	--	603	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С130804-69	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25х4,2 мм	м	4,00	149,00	--	596	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	26,00	62,70	0,20	1630	5	0,34	9
					57,80	0,10	1503	3	0,00	0
25.	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	шт	2,00	134,80	3,60	270	7	0,68	1
					115,00	0,20	230	--	0,00	0
26.	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	10,00	47,00	0,20	470	2	0,29	3
					45,50	0,10	455	1	0,00	0
27.	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	4,00	48,50	0,20	194	1	0,29	1
					47,00	0,10	188	--	0,00	0
28.	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	шт	26,00	68,00	--	1768	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	2,00	215,00	--	430	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	10,00	134,00	--	1340	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С151801-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	шт	4,00	182,00	--	728	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Ц0108-420-1	Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу:	шт	48,00	578,10	31,10	27749	1493	2,09	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения			403,00	7,60	19344	365	0,04	2
33.	С151803-52	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У198 УХЛ3	1000шт	0,05	60400,00 --	-- --	2899 --	-- --	-- --	-- --
34.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	1000шт	0,04	16300,00 --	-- --	652 --	-- --	-- --	-- --
35.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	12,25	218,93 218,93	-- --	2682 2682	-- --	1,54 --	19 --
36.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	12,25	134,10 134,10	-- --	1643 1643	-- --	0,97 --	12 --
37.	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	25,00	61,90 23,00	3,30 0,40	1548 575	82 10	0,14 0,00	4 0
38.	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	6,00	431,60 149,00	21,60 2,90	2590 894	130 17	0,90 0,02	5 0
39.	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,03	46400,00 --	-- --	1462 --	-- --	-- --	-- --
40.	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	т	0,05	83500,00 --	-- --	3958 --	-- --	-- --	-- --
ИТОГО:							139643 43246	11573 3220		249 19

Накладные расходы :

На монтажные работы	40350
На общестроительные работы	4887
Всего накладных расходов:	45236
Итого с накладными	184880

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	11093
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	195973
Итого с временными, 3,4 %	202636
Итого с зимними удорожаниями, 0,735 %	204125
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	204936
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	206962
Пересчет в текущих ценах, К-1,81829	376317
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	7526
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	383843
Налог на добавленную стоимость, 12 %	46061
Итого с НДС	429904

Принял: Сдал:

Заказчик ГУ "Тупкараганский отдел архитектуры, градостроительство и строительство "

Подрядчик ТОО "Сенимди"

Договор №69 21.11.2011г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство 2-х квартирных одноэтажных муниципальных двух жилых домов в Тупкараганском районе г.Форт-Шевченко» Уборная на 1 очко

Наименование объекта: Строительство 2-х квартирных одноэтажных муниципальных двух жилых домов в г.Форт-Шевченко» дом№1

А К Т N 1/4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	18,43	18,51	17,50	341	323	0,01	0
					1,01	4,41	19	81	0,02	0
2.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	0,40	218,93	--	88	--	1,54	1
					218,93	--	88	--	--	--
3.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	0,60	122,18	--	73	--	0,89	1
					122,18	--	73	--	--	--
4.	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	11,43	5,55	5,55	63	63	--	--
					--	1,80	--	21	0,01	0
5.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	11,43	21,55	4,52	246	52	0,11	1
					17,03	--	195	--	--	--
6.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	6,25	790,75	24,55	4942	153	0,26	2
					39,83	9,20	249	57	0,04	0
7.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих	м3	2,08	12440,26	4753,47	25876	9887	8,86	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		грунтах			1435,50	538,43	2986	1120	2,06	4
8.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	1,10	28100,00	--	30910	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	1,50	12400,00	--	18600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	14,40	245,44	3,82	3534	55	0,21	3
					37,35	1,44	538	21	0,01	0
11.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	16,80	297,22	3,39	4993	57	0,65	11
					117,00	0,72	1966	12	0,05	1
12.	Е0108-23-1	Кладка обычная из известняка перегородок толщ. 1390 мм при высоте этажа до 4 м	м3	2,87	2334,87	309,62	6696	888	3,13	9
					456,75	117,00	1310	336	0,57	2
13.	С	Стоимость камня ракушечника	м3	2,81	3500,00	--	9837	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,02	26791,16	316,57	643	8	22,50	1
					3487,50	119,25	84	3	0,58	0
15.	Е0112-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	3,36	588,61	8,20	1978	28	0,42	1
					67,73	3,08	228	10	0,02	0
16.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	1,47	400,60	102,53	589	151	0,90	1
					151,65	35,67	223	52	0,14	0
17.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	1,47	4250,00	--	6248	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	1,00	1500,00 --	-- --	1500 --	-- --	-- --	-- --
19.	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	м2	0,99	266,09 51,53	2,58 0,97	263 51	3 1	0,32 0,00	0 0
20.	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м2	0,99	1905,05 95,18	11,03 4,14	1886 94	11 4	0,60 0,02	1 0
21.	Е0110-12-3	Подшивка потолков плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2	0,99	384,13 106,65	4,48 1,69	380 106	4 2	0,67 0,01	1 0
22.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	7,65	297,22 117,00	3,39 0,72	2274 895	26 6	0,65 0,05	5 0
23.	Е0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	м2	8,64	23,93 15,75	0,16 0,07	207 136	1 1	0,10 0,00	1 0
24.	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	0,99	184,99 78,30	1,88 0,72	183 78	2 1	0,47 0,00	0 0
25.	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	км	0,00	391770,87 45900,00	1984,82 749,25	1097 129	6 2	270,00 3,66	1 0
26.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	0,70	3591,33 21,38	73,75 11,67	2514 15	52 8	0,14 0,04	0 0
27.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	7,00	57,76 24,75	-- --	404 173	-- --	0,14 --	1 --
28.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	т	0,50	7610,00 --	-- --	3805 --	-- --	-- --	-- --
	ИТОГО:						130170	11768		59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							9636	1738		8

Накладные расходы :

На общестроительные работы	13513
Всего накладных расходов:	13513
Итого с накладными	143683

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	8621
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	152304
Итого с временными, 3,4 %	157482
Итого с зимними удорожаниями, 0,735 %	158639
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	159269
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	160844
Пересчет в текущих ценах, К-1,81829	292461
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	5849
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	298310
Налог на добавленную стоимость, 12 %	35797
Итого с НДС	334107

Принял: Сдал:

Заказчик ГУ "Тупкараганский отдел архитектуры, градостроительство и строительство "

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сенимди"

Договор № 69 21.11.2011г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство 2-х квартирных одноэтажных муниципальных двух жилых домов в Тупкараганском районе г.Форт-Шевченко» на Вертикальная планировка

Наименование объекта: Строительство 2-х квартирных одноэтажных муниципальных двух жилых домов в г.Форт-Шевченко» дом №1

А К Т N 1/5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	198,00	7,91	7,91	1566	1566	--	--
					--	2,57	--	509	0,01	2
2.	E0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	198,00	14,65	14,65	2900	2900	--	--
					--	4,76	--	942	0,02	4
3.	E0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	198,00	26,29	25,02	5205	4954	0,01	2
					1,15	6,79	228	1344	0,02	5
4.	C010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	326,70	19,70	--	6436	--	0,08	27
					3,94	--	1287	--	--	--
5.	E0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	437,00	26,29	25,02	11489	10934	0,01	3
					1,15	6,79	503	2965	0,02	10
6.	C010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	т	721,05	45,00	--	32447	--	0,19	136
					9,00	--	6489	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 5 км, класс груза 1								
7.	E0101-35-1	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 1 группы до 20 м	м3	475,00	10,85	10,85	5153	5153	--	--
					--	3,76	--	1788	0,01	6
8.	E0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	м3	475,00	18,22	18,22	8655	8655	--	--
					--	6,33	--	3007	0,02	10
9.	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	475,00	23,62	12,00	11218	5699	0,01	6
					1,62	2,75	770	1304	0,01	6
10.	E0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59	м2	990,00	0,28	0,28	279	279	--	--
					--	0,09	--	90	0,00	0
ИТОГО:							85348	40141		174
							9277	11949		42

Накладные расходы :

На общестроительные работы	20822
Всего накладных расходов:	20822
Итого с накладными	106170

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	6370
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	112540
Итого с временными, 3,4 %	116366
Итого с зимними удорожаниями, 0,735 %	117221
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	117686
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	118850
Пересчет в текущих ценах, К-1,81829	216104
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	4322
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	220426
Налог на добавленную стоимость, 12 %	26451
Итого с НДС	246877

Принял: Сдал:

Заказчик ГУ "Тупкараганский отдел архитектуры, градостроительство и строительство "

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сенимди"

Договор № 69 21.11.2011г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство 2-х квартирных одноэтажных муниципальных двух жилых домов в Тупкараганском районе г.Форт-Шевченко» на Покрытие тротуаров

Наименование объекта: Строительство 2-х квартирных одноэтажных муниципальных двух жилых домов в г.Форт-Шевченко» дом №1

А К Т N 1/6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2011 г.

N п/п	Наименование курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	3,30	2261,51	68,13	7463	225	0,14	0
					21,38	12,76	71	42	0,04	0
2.	E0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	м2	33,00	2030,44	42,08	67005	1389	0,38	13
					57,38	14,85	1894	490	0,07	2
ИТОГО:							74468	1614		13
							1965	532		3

Накладные расходы :

На общестроительные работы	3320
Всего накладных расходов:	3320
Итого с накладными	77788

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	4667
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	82455
Итого с временными, 3,4 %	85258

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с зимними удорожаниями, 0,735 %						85885		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						86226		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						87079		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,81829						158335		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						3167		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						161502		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						19380		
		Итого с НДС						180882		

Принял:

Сдал:

Форма N 2в

Заказчик Тупкараганский районный акимат

Подрядчик ТОО "Сенимди"

Договор № 69 21.11.2011г

Наименование строительства и его адрес: «Строительство 2-х квартирных одноэтажных муниципальных двух жилых домов в Тупкараганском районе г.Форт-Шевченко»

Наименование объекта: Строительство 2-х квартирных одноэтажных муниципальных двух жилых домов в г.Форт-Шевченко» дом №2

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	104,40	18,51 1,01	17,50 4,41	1933 105	1827 460	0,01 0,02	1 2
2.	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	2,93	200,88 200,88	-- --	589 589	-- --	1,42 --	4 --
3.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	1,65	122,18 122,18	-- --	202 202	-- --	0,89 --	1 --
4.	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	53,46	5,55 --	5,55 1,80	297 --	297 96	-- 0,01	-- 0
5.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	53,46	21,55 17,03	4,52 --	1152 910	241 --	0,11 --	6 --
6.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	55,00	790,75 39,83	24,55 9,20	43491 2191	1350 506	0,26 0,04	14 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		покрытий с пропиткой битумом м2		39,83	9,2	2191	506	123	0,04	2
7	Е0106-1-20	-Устройство ленточных фундаментов бетонных м3	48,2	16497,7	311,32	795189	15006	28271	2,82	136
				441	117,61	21256	5669	105	0,57	28
8	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	48,2	183	-	8821	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм м3	3,34	16064,84	353,46	53657	1181	2520	3,6	12
				585	133,52	1954	446	105	0,65	2
10	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,005	95500	-	478	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,055	100000	-	5500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	3,34	183	-	611	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	138,7	245,44	3,82	34043	530	6349	0,21	29
				37,35	1,44	5180	200	118	0,01	1
14	Е0108-4-1	-Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов м2	40	310,55	4,19	12422	168	2815	0,38	15
				58,05	1,58	2322	63	118	0,01	-
						Стены и перегородки				
15	Е0108-23-1	-Кладка обычная из известняка стен наружных неармированных толщ. 590мм при высоте этажа до 4 м м3	78,09	2334,87	309,62	182322	24177	52867	3,13	244
				456,75	117	35666	9136	118	0,57	45
16	Е0108-23-1	-Кладка обычная из известняка стен внутренних неармированных толщ. 390мм при высоте этажа до 4 м м3	22,54	2334,87	309,62	52639	6980	15263	3,13	71
				456,75	117	10297	2638	118	0,57	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0108-23-1	-Кладка обычная из известняка перегородок толщ. 190мм при высоте этажа до 4 м	14,31	2334,87	309,62	33423	4432	9691	3,13	45
		м3		456,75	117	6538	1675	118	0,57	8
18	С ПРАЙСТ	-Стоимость камня ракушечника м3	112,65	3500 -	-	394264 -	-	-	-	-
19	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	82	113,36	66,43	9295	5448	5476	0,15	12
		шт		23,85	23,85	1956	1956	140	0,11	9
20	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	2,63	26800 -	-	70457 -	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
					Кровля					
21	Е0110-11-3	-Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок	150	491,81	28,55	73772	4283	34625	1,19	179
		м2		181,58	10,78	27237	1617	120	0,05	8
22	С11021-29	-Брусья обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	7,9	23058 -	-	182158 -	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
23	С11021-63	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, II сорта	3,02	17388 -	-	52581 -	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
24	Е0110-54-3	-Антисептирование пастами перекрытий прогонов, балок, накатов	150	101,55	0,35	15233	53	2027	0,07	10
		м2		11,12	0,14	1668	21	120	-	-
25	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	150	229,96	1,19	34493	179	4900	0,16	23
		м2		27	0,45	4050	67	119	-	-
26	Е0112-13-3	-Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	150	189,45	4,72	28417	708	12970	0,4	60
		м2		70,88	1,78	10632	267	119	0,01	1
27	С11031-169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50	15	4500	-	67500	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
28	Е0110-14-1	-Установка стропил	8,03	25300,76	334,28	203064	2683	33936	22,1	177
		м3		3397,5	126	27268	1011	120	0,62	5
29	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	8,03	573,75	28,11	4605	226	1294	0,78	6
				123,75	10,58	993	85	120	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
30	Е0112-7-1	-Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	225	588,61	8,2	132436	1845	18959	0,42	95
				67,73	3,08	15239	693	119	0,02	3
		м2								
31	Е0110-52-1	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	225	20,48	0,91	4608	205	1355	0,03	7
				4,68	0,34	1053	76	120	-	-
		м2								
32	Е0110-15-1	-Устройство слуховых окон	2	3581,74	81,61	7163	163	2387	6,08	12
		шт		963	31,5	1926	63	120	0,15	-
33	С12061-150	-Блоки оконные глухие одинарной конструкции СГО 6-9 для сельхозяйственных зданий	1	1990	-	1990	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
34	Е0110-73-3	-Сборка фронтонов из строганых досок	10	128,53	8,26	1285	83	1290	0,68	7
		м2		104,4	3,13	1044	31	120	0,02	-
35	С11021-59	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, II сорта	0,16	21546	-	3447	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
36	Е0110-13-1п рим.	-Укладка ходовых досок	60	29,47	0,9	1768	54	415	0,03	2
		м		5,42	0,34	325	20	120	-	-
					Проемы					
37	Е0110-91-5	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	18	427,5	19,32	7695	348	4152	1,11	20
				185,83	6,39	3345	115	120	0,03	1
		м2								
38	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створка	18	11500	-	207000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
39	Е0110-22-2	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	18	243,8	5,58	4388	100	2077	0,59	11
				94,05	2,12	1693	38	120	0,01	-
		м2								
40	Е0110-91-3	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	1,11	472,81	19	525	21	298	1,3	1
				217,73	6,18	242	7	120	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
41	С12061-182 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	1,11	20700 -	- -	22977 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
42	Е0110-22-1	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м	1,11	443,51 177,3	10,41 3,94	492 197	12 4	241 120	1,11 0,02	1 -
		м2								
43	С12069-17	-Доски подоконные, марка с ПД7-45 по ПД16-45, толщина 34 мм, шириной 450 мм	17,2	1270 -	- -	21844 -	- -	- -	- -	- -
		м								
44	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	28,56	400,6 151,65	102,53 35,67	11441 4331	2928 1019	6420 120	0,9 0,14	26 4
		м2								
45	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	5,88	4250 -	- -	24990 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
46	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	22,68	4010 -	- -	90947 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
47	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	4	1960 -	- -	7840 -	- -	- -	- -	- -
		комплект								
48	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	12	1380 -	- -	16560 -	- -	- -	- -	- -
		комплект								
49	Е0156-27-1	-Установка дверных /оконных/ приборов врезных	4	77,9 76,46	- -	312 306	- -	330 108	0,39 -	2 -
		шт								
50	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	4	844 -	- -	3376 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
					Полы Тип 1					
51	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	115,34	790,75 39,83	24,55 9,2	91206 4594	2832 1061	6956 123	0,26 0,04	30 5
		м2								
52	Е0111-12-1	-Укладка лаг по кирпичным столбикам	115,34	539,61 69,53	6,38 2,39	62239 8020	736 276	10203 123	0,45 0,01	52 1
		м2								
53	Е0111-9-2	-Устройство тепло- и	115,34	450,59	4,37	51971	504	1727	0,07	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых		10,53	1,64	1215	189	123	0,01	1
		м2								
54	E0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	115,34	1494,08	4,9	172327	565	8562	0,38	44
		м2		58,5	1,85	6747	213	123	0,01	1
55	E0111-39-1	-Устройство плинтусов деревянных	126,87	109,84	0,46	13936	58	1907	0,08	10
		м		12,04	0,18	1528	23	123	-	-
56	E0115-165-3	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов	12,69	184,99	1,88	2347	24	1053	0,47	6
		м2		78,3	0,72	993	9	105	-	-
					Тип 2					
57	E0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	9,52	790,75	24,55	7528	234	574	0,26	3
		м2		39,83	9,2	379	88	123	0,04	-
58	E0111-8-3	-Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	0,76	5895,06	261,86	4480	199	559	3,44	3
		м3		499,5	99	380	75	123	0,48	-
59	E0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	9,52	323,65	18,42	3081	175	1087	0,42	4
		м2		85,95	6,91	818	66	123	0,03	-
60	E0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	9,52	215,39	9,05	2050	86	635	0,25	2
		м2		50,85	3,4	484	32	123	0,02	-
61	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	9,52	327,36	9,95	3116	95	655	0,36	3
		м2		52,2	3,74	497	36	123	0,02	-
62	E0111-27-2	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	9,25	2388,8	11,72	22096	108	2003	1,06	10
		м2		171,68	4,39	1588	41	123	0,02	-
63	E0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	10,18	304,8	0,32	3101	3	522	0,24	2
		м		41,63	0,11	424	1	123	-	-
					Отделочные работы Внутренние работы					
64	E0115-37-4	-Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с установкой нащельников, с установкой каркасов	124,88	1839,28	18,49	229689	2309	130000	5,91	738
		м2		986,89	4,54	123243	566	105	0,02	3
65	E0115-69-2	-Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и	124,88	98,86	0,65	12345	81	6110	0,29	37
				46,35	0,25	5788	31	105	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		перегородок из блоков и плит								
		м2								
66	Е0115-180-6-	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	124,88	358,39	2,33	44756	291	5839	0,26	32
				43,65	0,88	5451	110	105	-	1
		м2								
67	Е0115-165-9-	Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке	9,52	217,09	2,95	2067	28	960	0,57	5
				94,95	1,1	904	10	105	0,01	-
		м2								
68	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	305,7	359,06	4,07	109763	1243	43863	0,74	226
				135,68	0,97	41477	297	105	0,05	16
		м2								
69	Е0115-180-3-	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	238,43	407,75	2,1	97221	501	16478	0,39	93
				65,03	0,79	15505	188	105	-	1
		м2								
70	Е0115-165-8-	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	67,27	185,63	1,88	12487	126	5581	0,47	31
				78,3	0,72	5267	48	105	-	-
		м2								
71	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	58,54	2230,36	2,1	130565	123	20517	2	117
				333	0,79	19494	46	105	-	-
		м2								
					Наружные отделочные работы					
72	Е0126-12-2	-Изоляция плоских поверхностей плитами	132,35	164,72	50,15	21801	6637	14652	0,53	71
		м2		92,03	18,68	12180	2472	100	0,09	12
73	С11031-170 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	11,91	5450	-	64918	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
74	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	132,35	1067,8	4,92	141323	651	27088	1,15	152
				193,05	1,87	25550	247	105	0,01	1
		м2								
75	Е0115-156-1-	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	132,35	162,12	1,65	21457	218	3496	0,13	17
				24,53	0,63	3247	83	105	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76.	Е0101-164 -1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1,53	167,40	--	256	--	1,18	2
					167,40	--	256	--	--	--
77.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	6,46	790,75	24,55	5108	159	0,26	2
					39,83	9,20	257	59	0,04	0
78.	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	1,74	15806,87	196,62	27504	342	1,79	3
					272,25	74,27	474	129	0,36	1
79.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,02	51500,00	--	1257	--	--	--
					--	--	--	--	--	-
80.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	5,10	327,36	9,95	1670	51	0,36	2
					52,20	3,74	266	19	0,02	0
81.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	5,10	103,97	1,34	530	7	0,01	0
					0,63	0,50	3	3	0,00	0
82.	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	м2	5,10	2388,80	11,72	12183	60	1,06	5
					171,68	4,39	876	22	0,02	0
83.	Е0101-164 -1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	0,90	167,40	--	151	--	1,18	1
					167,40	--	151	--	--	--
84.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	4,08	790,75	24,55	3226	100	0,26	1
					39,83	9,20	163	38	0,04	0
85.	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	1,38	15806,87	196,62	21813	271	1,79	2
					272,25	74,27	376	102	0,36	1
86.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,01	51500,00	--	739	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	3,00	327,36	9,95	982	30	0,36	1
					52,20	3,74	157	11	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	3,00	103,97 0,63	1,34 0,50	312 2	4 1	0,01 0,00	0 0
89.	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	м2	3,00	2388,80 171,68	11,72 4,39	7166 515	35 13	1,06 0,02	3 0
90.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	9,32	3591,33 21,38	73,75 11,67	33471 199	687 109	0,14 0,04	1 0
91.	Е0127-55-1-	Устроиство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой Асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	42,72	551,13 24,75	- -	23544 1057	- -	3068 -	13 -
	ИТОГО:						4407754 482489	95100 34698		2965 181

Накладные расходы : 575722

На общестроительные работы

Всего накладных расходов:	575722
Итого с накладными	4983476

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	300421
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5283897
Итого с временными, 3,4 %	5463549
Итого с зимними удорожаниями, 0,732 %	5503543
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5525557
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5580813
Пересчет в текущих ценах, К-1,81829	10147536
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	202951
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	10350487
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1242059
Итого с НДС	11592546

Принял: Сдал:

Заказчик ГУ "Тупкараганский отдел архитектуры, градостроительство и строительство "

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сенимди"

Договор №69 21.11.2011г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство 2-х квартирных одноэтажных муниципальных двух жилых домов в Тупкараганском районе г.Форт-Шевченко» на Отопление и вентиляция

Наименование объекта: Строительство 2-х квартирных одноэтажных муниципальных двух жилых домов в г.Форт-Шевченко» дом №2

А К Т N 2/2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: отопление								
1.	E0118-6-2	Установка стальных радиаторов	1кВт	15,23	1741,30	18,61	26521	283	0,59	9
					97,43	6,98	1484	106	0,03	1
2.	E0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	55,00	266,48	3,96	14656	218	0,30	16
					52,20	1,49	2871	82	0,01	0
3.	E0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	30,00	318,48	57,96	9554	1739	0,30	9
					52,20	1,49	1566	45	0,01	0
4.	E0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	6,00	418,48	78,96	2511	474	0,30	2
					52,20	1,49	313	9	0,01	0
5.	E0115-172 -3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	7,00	117,45	0,07	822	--	0,37	3
					60,30	0,02	422	--	0,00	0
6.	E0118-2-1	Установка мини котельной в комплекте с насосом и расширительным бачком "PTE12"	1котел	2,00	10558,27	1712,39	21117	3425	46,00	92
					7965,00	641,25	15930	1283	3,13	6
7.	C	Стоимость мини котельной в комплекте с насосом и расширительным бачком "PTE12"	шт	2,00	51250,34	--	102501	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	С130904-5 6	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные	шт	8,00	34,00 --	-- --	272 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: отопление								177954
		Раздел: вентиляция								
9.	Е0120-19-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	шт	1,00	1124,70 81,00	6,95 2,25	1125 81	7 2	0,49 0,01	0 0
10.	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	шт	2,00	311,15 177,75	16,15 6,75	622 356	32 14	1,07 0,03	2 0
		Итого по разделу: вентиляция								1747
		ИТОГО:					179701 23023	6179 1541		133 8

Накладные расходы :

На общестроительные работы	443
На сантехнические работы	30900
Всего накладных расходов:	31344
Итого с накладными	211044

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	12663
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	223707
Итого с временными, 3,4 %	231313
Итого с зимними удорожаниями, 0,735 %	233013
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	233938
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	236251
Пересчет в текущих ценах, К-1,81829	429573
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	8591
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	438164
Налог на добавленную стоимость, 12 %	52580
Итого с НДС	490744

Принял: Сдал:

2240

Заказчик ГУ "Тупкараганский отдел архитектуры, градостроительство и строительство "

Подрядчик ТОО "Сенимди"

Форма N 2в

Договор № 69 21.11.2011г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство 2-х квартирных одноэтажных муниципальных двух жилых домов в Тупкараганском районе г.Форт-Шевченко»

Наименование объекта: Строительство 2-х квартирных одноэтажных муниципальных двух жилых домов в г.Форт-Шевченко» дом №2

А К Т N 2/3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2011 г.
на электроосвещение

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0121-23-1	Монтажщита распределительного ЩРН-1х12-1УХЛ4	шкаф	2,00	2070,00	--	4140	--	6,98	14
					1215,00	--	2430	--	--	--
2.	С	Стоимость щита распределительного ЩРН-1х12-1УХЛ4	шт	2,00	--	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	2,00	166,90	5,40	334	11	1,00	2
					158,00	2,30	316	5	0,01	0
4.	С	Стоимость счетчика СЭЗ-80-5А	шт	2,00	--	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	8,00	313,00	131,00	2504	1048	0,75	6
					119,00	36,90	952	295	0,21	2
6.	Ц0108-593-7	Светильник потолочный или настенный двухламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	20,00	357,50	164,00	7150	3280	0,82	16
					131,00	46,60	2620	932	0,27	5
7.	С151701-8	Светильники тип	шт	20,00	365,00	--	7300	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2		НП001-2Х60/Н-01-УХЛ			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
8.	С	Стоимость светильникаНПБ1301-60	шт	4,00	359,37	--	1437	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С	Стоимость щита распределительного ЩРН-1х12-1УХЛ4	шт	4,00	429,74	--	1719	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	шт	48,00	24,00	--	1152	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Ц0108-595 -1	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на мостиках, включая установку ПРА	шт	2,00	731,00	282,00	1462	564	2,30	5
					410,00	80,80	820	162	0,47	1
12.	С151703-4	Светильники тип РКУ07-125-001-У1	шт	2,00	4460,00	--	8920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С151706-8 4	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/10/	шт	2,00	619,00	--	1238	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Ц0108-403 -3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	м	320,00	47,20	14,80	15104	4736	0,16	51
					26,30	4,30	8416	1376	0,02	8
15.	С151607-1 78	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х4 мм2	1000м	0,02	58200,00	--	1164	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С151607-1 76	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,26	39800,00	--	10348	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С151607-1 66	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1000м	0,04	16600,00	--	664	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Ц0108-399 -1	Провод в коробах, провод, сечение до 6 мм2	м	4,00	10,00	4,50	40	18	0,03	0
					4,90	1,30	20	5	0,01	0
19.	Ц0108-409 -1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением	м	4,00	108,60	48,90	434	196	0,22	1
					39,60	12,20	158	49	0,07	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		скобами, диаметр до 25 мм								
20.	С	Стоимость кабеля ВВг 5х4	м	20,00	175,92	--	3518	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С	Стоимость кабеля ВВГ 5х2,5	м	20,00	890,06	--	17801	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С	Стоимость кабельного канала длиной 2 м DLP 50х34	м	4,00	150,79	--	603	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С130804-69	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25х4,2 мм	м	4,00	149,00	--	596	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	26,00	62,70	0,20	1630	5	0,34	9
					57,80	0,10	1503	3	0,00	0
25.	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	шт	2,00	134,80	3,60	270	7	0,68	1
					115,00	0,20	230	--	0,00	0
26.	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	10,00	47,00	0,20	470	2	0,29	3
					45,50	0,10	455	1	0,00	0
27.	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	4,00	48,50	0,20	194	1	0,29	1
					47,00	0,10	188	--	0,00	0
28.	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	шт	26,00	68,00	--	1768	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	2,00	215,00	--	430	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	10,00	134,00	--	1340	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С151801-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	шт	4,00	182,00	--	728	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Ц0108-420-1	Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу:	шт	48,00	578,10	31,10	27749	1493	2,09	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения			403,00	7,60	19344	365	0,04	2
33.	С151803-52	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У198 УХЛ3	1000шт	0,05	60400,00 --	-- --	2899 --	-- --	-- --	-- --
34.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	1000шт	0,04	16300,00 --	-- --	652 --	-- --	-- --	-- --
35.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	12,25	218,93 218,93	-- --	2682 2682	-- --	1,54 --	19 --
36.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	12,25	134,10 134,10	-- --	1643 1643	-- --	0,97 --	12 --
37.	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	25,00	61,90 23,00	3,30 0,40	1548 575	82 10	0,14 0,00	4 0
38.	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	6,00	431,60 149,00	21,60 2,90	2590 894	130 17	0,90 0,02	5 0
39.	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,03	46400,00 --	-- --	1462 --	-- --	-- --	-- --
40.	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	т	0,05	83500,00 --	-- --	3958 --	-- --	-- --	-- --
ИТОГО:							139643 43246	11573 3220		249 19

Накладные расходы :

На монтажные работы	40350
На общестроительные работы	4887
Всего накладных расходов:	45236
Итого с накладными	184880

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	11093
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	195973
Итого с временными, 3,4 %	202636
Итого с зимними удорожаниями, 0,735 %	204125
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	204936
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	206962
Пересчет в текущих ценах, К-1,81829	376317
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	7526
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	383843
Налог на добавленную стоимость, 12 %	46061
Итого с НДС	429904

Принял: Технадзор: Сдал:

Заказчик ГУ "Тупкараганский отдел архитектуры, градостроительство и строительство "

Подрядчик ТОО "Сенимди"

Договор № 69 21.11.2011г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство 2-х квартирных одноэтажных муниципальных двух жилых домов в Тупкараганском районе г.Форт-Шевченко» Уборная на 1 очко

Наименование объекта: Строительство 2-х квартирных одноэтажных муниципальных двух жилых домов в г.Форт-Шевченко» дом №2

А К Т N 2/4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Коли-чество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	18,43	18,51	17,50	341	323	0,01	0
					1,01	4,41	19	81	0,02	0
2.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	0,40	218,93	--	88	--	1,54	1
					218,93	--	88	--	--	--
3.	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	0,60	122,18	--	73	--	0,89	1
					122,18	--	73	--	--	--
4.	E0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	11,43	5,55	5,55	63	63	--	--
					--	1,80	--	21	0,01	0
5.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	11,43	21,55	4,52	246	52	0,11	1
					17,03	--	195	--	--	--
6.	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	6,25	790,75	24,55	4942	153	0,26	2
					39,83	9,20	249	57	0,04	0
7.	E0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих	м3	2,08	12440,26	4753,47	25876	9887	8,86	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		грунтах			1435,50	538,43	2986	1120	2,06	4
8.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	1,10	28100,00 --	-- --	30910 --	-- --	-- --	-- --
9.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	1,50	12400,00 --	-- --	18600 --	-- --	-- --	-- --
10.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	14,40	245,44 37,35	3,82 1,44	3534 538	55 21	0,21 0,01	3 0
11.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	16,80	297,22 117,00	3,39 0,72	4993 1966	57 12	0,65 0,05	11 1
12.	Е0108-23-1	Кладка обычная из известняка перегородок толщ. 1390 мм при высоте этажа до 4 м	м3	2,87	2334,87 456,75	309,62 117,00	6696 1310	888 336	3,13 0,57	9 2
13.	С	Стоимость камня ракушечника	м3	2,81	3500,00 --	-- --	9837 --	-- --	-- --	-- --
14.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,02	26791,16 3487,50	316,57 119,25	643 84	8 3	22,50 0,58	1 0
15.	Е0112-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	3,36	588,61 67,73	8,20 3,08	1978 228	28 10	0,42 0,02	1 0
16.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	1,47	400,60 151,65	102,53 35,67	589 223	151 52	0,90 0,14	1 0
17.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	1,47	4250,00 --	-- --	6248 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	С11011-78 9	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	1,00	1500,00	--	1500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	м2	0,99	266,09	2,58	263	3	0,32	0
					51,53	0,97	51	1	0,00	0
20.	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м2	0,99	1905,05	11,03	1886	11	0,60	1
					95,18	4,14	94	4	0,02	0
21.	Е0110-12-3	Подшивка потолков плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2	0,99	384,13	4,48	380	4	0,67	1
					106,65	1,69	106	2	0,01	0
22.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	7,65	297,22	3,39	2274	26	0,65	5
					117,00	0,72	895	6	0,05	0
23.	Е0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	м2	8,64	23,93	0,16	207	1	0,10	1
					15,75	0,07	136	1	0,00	0
24.	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	0,99	184,99	1,88	183	2	0,47	0
					78,30	0,72	78	1	0,00	0
25.	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	км	0,00	391770,87	1984,82	1097	6	270,00	1
					45900,00	749,25	129	2	3,66	0
26.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	0,70	3591,33	73,75	2514	52	0,14	0
					21,38	11,67	15	8	0,04	0
27.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	7,00	57,76	--	404	--	0,14	1
					24,75	--	173	--	--	--
28.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	т	0,50	7610,00	--	3805	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						130170	11768		59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							9636	1738		8

Накладные расходы :

На общестроительные работы	13513
Всего накладных расходов:	13513
Итого с накладными	143683

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	8621
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	152304
Итого с временными, 3,4 %	157482
Итого с зимними удорожаниями, 0,735 %	158639
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	159269
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	160844
Пересчет в текущих ценах, К-1,81829	292461
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	5849
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	298310
Налог на добавленную стоимость, 12 %	35797
Итого с НДС	334107

Принял:

Сдал:

Заказчик ГУ "Тупкараганский отдел архитектуры, градостроительство и строительство " Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сенимди"

Договор № 69 21.11.2011г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство 2-х квартирных одноэтажных муниципальных двух жилых домов в Тупкараганском районе г.Форт-Шевченко» на Вертикальная планировка

Наименование объекта: Строительство 2-х квартирных одноэтажных муниципальных двух жилых домов в г.Форт-Шевченко» дом №2

А К Т N 2/5
приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	198,00	7,91	7,91	1566	1566	--	--
					--	2,57	--	509	0,01	2
2.	E0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	198,00	14,65	14,65	2900	2900	--	--
					--	4,76	--	942	0,02	4
3.	E0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	198,00	26,29	25,02	5205	4954	0,01	2
					1,15	6,79	228	1344	0,02	5
4.	C010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	326,70	19,70	--	6436	--	0,08	27
					3,94	--	1287	--	--	--
5.	E0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	437,00	26,29	25,02	11489	10934	0,01	3
					1,15	6,79	503	2965	0,02	10
6.	C010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	т	721,05	45,00	--	32447	--	0,19	136
					9,00	--	6489	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 5 км, класс груза 1								
7.	Е0101-35-1	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 1 группы до 20 м	м3	475,00	10,85	10,85	5153	5153	--	--
					--	3,76	--	1788	0,01	6
8.	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	м3	475,00	18,22	18,22	8655	8655	--	--
					--	6,33	--	3007	0,02	10
9.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	475,00	23,62	12,00	11218	5699	0,01	6
					1,62	2,75	770	1304	0,01	6
10.	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59	м2	990,00	0,28	0,28	279	279	--	--
					--	0,09	--	90	0,00	0
ИТОГО:							85348	40141		174
							9277	11949		42

Накладные расходы :

На общестроительные работы	20822
Всего накладных расходов:	20822
Итого с накладными	106170

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	6370
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	112540
Итого с временными, 3,4 %	116366
Итого с зимними удорожаниями, 0,735 %	117221
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	117686
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	118850
Пересчет в текущих ценах, К-1,81829	216104
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	4322
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	220426
Налог на добавленную стоимость, 12 %	26451
Итого с НДС	246877

Принял: Сдал:

Заказчик ГУ "Тупкараганский отдел архитектуры, градостроительство и строительство " Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сенимди"

Договор № 69 21.11.2011г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство 2-х квартирных одноэтажных муниципальных двух жилых домов в Тупкараганском районе г.Форт-Шевченко» на Покрытие тротуаров

Наименование объекта: Строительство 2-х квартирных одноэтажных муниципальных двух жилых домов в г.Форт-Шевченко» дом №2

А К Т N 2/6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	3,30	2261,51	68,13	7463	225	0,14	0
					21,38	12,76	71	42	0,04	0
2.	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	м2	33,00	2030,44	42,08	67005	1389	0,38	13
					57,38	14,85	1894	490	0,07	2
ИТОГО:							74468	1614		13
							1965	532		3

Накладные расходы :

На общестроительные работы	3320
Всего накладных расходов:	3320
Итого с накладными	77788

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	4667
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	82455
Итого с временными, 3,4 %	85258

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с зимними удорожаниями, 0,735 %						85885		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						86226		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						87079		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,81829						158335		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						3167		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						161502		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						19380		
		Итого с НДС						180882		

Принял:

Сдал:

СЧЕТ - ФАКТУРА №11 от 12.12. 2011 г.

Поставщик ТОО «Сенімді».
РНН и адрес поставщика 430500210019 БИН 020140006194 г.Форт-Шевченко
Расчетный счет поставщика KZ6078022G0116793001 в АО «Темірбанк» г.Актау БИК JSRBKZKA
Свиддетельство о постановке на учет по НДС: Серия 43001 № 0005024 от 12.10.2009г
Код получателя 17
Договор (контракт) на поставку товаров(работ, услуг) № 69 от 21.11.2011г
Условия оплаты по договору (контракту):
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
(государство, регион, область, город, район)
Поставка товара осуществлена по доверенности № от
способ отправления а / транспорт
Товарно-транспортная накладная
Грузоотправитель 430500210019 ТОО «Сенімді», г. Форт-Шевченко,ул.Мынбайулы №113
РНН, наименование и адрес
Грузополучатель 430 500 211 127 ГУ «Тупкараганский районный отдел архитектуры и строительства» г.Форт-Шевченко,ул.Тажиулы,дом№13
РНН, наименование и адрес
Покупатель : ГУ «Тупкараганский районный отдел архитектуры и строительства»
РНН и адрес покупателя 430500211127 г.Форт-Шевченко,ул.Тажиулы дом№13
Расч. счет покупателя ИИК KZ61070103KSN4305000, ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан»
БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	ед. изм	кол-во (объем)	цена	стоимость товаров(работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	АКЦИЗ	
							сумма		ставка	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Строительство 2-х квартирных одноэтажных муниципиальных двух жилых домов в Тупкараганском районе г.Форт-Шевченко»				23 705 357,14	12%	2 844 642,86	26 550 000,00		
Всего по счету:								**26 550 000,00**		

Директор:
Епенов К.С.
Ф.И.О. подпись

Выдал (ответственное лицо поставщика):
(подпись)

Главный бухгалтер организации
не предусмотрен
Ф.И.О. подпись

Ф.И.О. подпись

Заказчик: «Тупкараганский районный отдел архитектуры, Градостроительства и строительства г.Форт-Шевченко»

Приложение №1

Форма КС- 3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сенимди»

Наименование стрительства и его адрес: «Строительство 2-х квартирных одноэтажных муниципальных двух жилых домов в Тупкараганском районе г.Форт-Шевченко»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2011г

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

код	код	Договор		Источник финансир.		Орган.прав.форма
		номер	дата	Наимен.	код	наименование
		№69	21.11.2011г	м\б		

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость12%	Всего
	С начало года по отчетный месяц вкл-но	В отчетном месяце за декабрь 2011г	Из графы 1							
			СМР(в сметных базисных ценах)	Из них		Стоим-ть,не входящих впрочих состав СМР(в смет.базис с ценах 2001г)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце за декабрь	ПО монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие доп.расходы		
Всего по стройке:	26550000,00	23705357,14		23705357,14					2844642,86	26550000,00
В том числе декабрь:				23705357,14					2844642,86	26550000,00
Удержано аванс 30%		7111607,14							853392,86	7965000,00
Удержано 5% согл. договора		1185267,86							142232,14	1327500,00
К оплате за декабрь2011г		15408482,14							1849017,86	17257500,00

Заказчик: ---------- К.С.

Подрядчик: ---------- Енеов К.С.