ЗАКАЗЧИК: ГУ "Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

ПОДРЯДЧИК: ТОО«Dizain-D.A.»

Обьект Строительство 3-х этажного 24 квартирного жилого дома Акжаикского района п. Чапаево ЗКО договор о государственных закупках работ № 40 от 2019-05-28

АКТ № 2

приемки выполненных работ за август месяц 2019 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Стены				
1	**Е11-080201-1507 11-080201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**181,0000**		**28804,51**	**5213617**	**50,8 463948**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	6,04	1093,24	774,71	846944	
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	77,83	852,37	66340	
		Итого оплата труда:				**5045,77**	**913284**	
1.3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,38	68,78	3581,97	246368	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,38	68,78	852,37	58626	
1.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	9,05	1799,25	16283	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05	9,05	852,37	7714	
		Итого эксплуатация машин:				**1451,11**	**262651**	
1.5	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,05	9,05	1452,32	13143	
1.6	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,25	45,25	14899,04	674182	
1.7	102671 С (21-020402-0102)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	1,81	17591,47	31841	
1.8	104921 С (21-030102-0102)	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт	0,4	72,4	31872,62	2307578	
1.9	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,0905	17461,64	1580	
1.10	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,008	1,448	19874,45	28778	
1.11	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,025	4,525	93,00	421	
		Итого материалов:				**16892,39**	**3057523**	
		Итого прямые затраты:				**23022,75**	**4167118**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				25586,00	4631066	
		НР второго уровня	%	4,24		1084,85	196357	
		Накладные расходы	%	--		3648,10	660305	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2133,67	386194	
2	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,0599**		**381076,47**	**22837**	**50,8 1361**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	56,4	3,38	784,26	2651	
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,03236	852,37	28	
		Итого оплата труда:				**44692,54**	**2678**	
2.3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,01378	3581,97	49	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,013783	852,37	12	
2.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,01858	1799,25	33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,018578	852,37	16	
		Итого эксплуатация машин:				**1381,62**	**83**	
2.5	279860 С (21-050309-0301)	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0,05993	270178,64	16191	
		Итого материалов:				**270178,64**	**16191**	
		Итого прямые затраты:				**315792,52**	**18925**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				338496,34	20285	
		НР второго уровня	%	4,24		14352,24	860	
		Накладные расходы	%	--		37056,06	2221	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28227,89	1692	
3	**Е11-260201-0501 11-260201-0501 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на клее**	**м3 изоляции**	**1,1352**		**31514,28**	**35775**	**55,3 10050**
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	18,17	20,627	865,11	17844	
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,34	0,38597	852,37	329	
		Итого оплата труда:				**16008,85**	**18173**	
3.3	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,43	0,48814	71,89	35	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
3.4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,41	0,46543	470,55	219	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

3.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,34	0,38597	1799,25	694	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,34	0,385968	852,37	329	
		Итого эксплуатация машин:				**835,58**	**949**	
3.6	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	0,05676	24435,92	1387	
3.7	144766 С (21-130201-1204)	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2	2,27	298,58	678	
3.8	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3,9	4,427	196,54	870	
		Итого материалов:				**2585,46**	**2935**	
		Итого прямые затраты:				**19140,09**	**21728**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				27992,99	31778	
		НР второго уровня	%	4,24		1186,90	1347	
		Накладные расходы	%	--		10039,80	11397	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2334,39	2650	
4	**С121-110401-0102 21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**1,1125**		**10813,73**	**12030**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**9605,44**	**10686**	
		НР второго уровня	%	4,24		407,27	453	
		Накладные расходы	%	--		407,27	453	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		801,02	891	
5	**С122-050102-0101 22-050102-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006**	**кг**	**7,3788**		**56,29**	**415**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**50,00**	**369**	
		НР второго уровня	%	4,24		2,12	16	
		Накладные расходы	%	--		2,12	16	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,17	31	
6	**С121-110102-0105 21-110102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 125**	**м3**	**41,8098**		**21504,45**	**899097**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**19101,62**	**798635**	
		НР второго уровня	%	4,24		809,91	33862	
		Накладные расходы	%	--		809,91	33862	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1592,92	66600	
7	**Е11-080201-0103**	**Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4**	**м3**	**6,1215**		**26054,87**	**159495**	**50,8**
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср р=3,2)	чел-ч	4,76	29,138	774,71	22574	
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	2,449	852,37	2087	
		Итого оплата труда:				**4028,57**	**24661**	
7.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	2,449	3581,97	8771	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	2,449	852,37	2087	
		Итого эксплуатация машин:				**1432,79**	**8771**	
7.4	102641 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ	м3	0,25	1,53	14899,04	22801	
7.5	104921 С (21-030102-0102)	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,384	2,351	31872,62	74922	
7.6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,00306	17461,64	53	
7.7	249132 С	Вода техническая	м3	0,044	0,26935	93,00	25	
		Итого материалов:				**15976,67**	**97801**	
		Итого прямые затраты:				**21097,08**	**129146**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				23143,59	141673	
		НР второго уровня	%	4,24		981,29	6007	
		Накладные расходы	%	--		3027,80	18535	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1929,99	11814	
8	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка толщиной 250мм и 380мм**	**м3 кладки**	**96,9375**		**24955,09**	**2419084**	**50,8 175512**
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср р=2,7)	чел-ч	4,38	424,586	735,88	312445	
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	38,775	852,37	33051	
		Итого оплата труда:				**3564,10**	**345495**	
8.3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	38,775	3581,97	138891	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	38,775	852,37	33051	
		Итого эксплуатация машин:				**1432,79**	**138891**	
8.4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	23,265	14899,04	346626	
8.5	104921 С (21-030102-0102)	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,38	36,836	31872,62	1174068	
8.6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,04847	17461,64	846	
8.7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	4,265	93,00	397	
		Итого материалов:				**15700,19**	**1521937**	
		Итого прямые затраты:				**20356,13**	**1973272**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				22166,69	2148784	
		НР второго уровня	%	4,24		939,87	91108	
		Накладные расходы	%	--		2750,43	266620	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1848,52	179191	

9	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки проволочной сеткой Вр-1 диам.3 мм**	**т металлических изделий**	**0,3341**		**381076,47**	**127307**	**50,8 7585**
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	56,4	18,842	784,26	14777	
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,1804	852,37	154	
		Итого оплата труда:				**44692,54**	**14931**	
9.3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,07684	3581,97	275	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,076837	852,37	65	
9.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,10356	1799,25	186	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,103562	852,37	88	
		Итого эксплуатация машин:				**1381,62**	**462**	
9.5	279860 С (21-050309-0301)	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0,33407	270178,64	90259	
		Итого материалов:				**270178,64**	**90259**	
		Итого прямые затраты:				**315792,52**	**105498**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				338496,34	113082	
		НР второго уровня	%	4,24		14352,24	4795	
		Накладные расходы	%	--		37056,06	12379	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28227,89	9430	
10	**Е11-080401-0303 11-080401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**213,4440**		**4419,33**	**943279**	**50,8 120963**
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,43	305,225	754,98	230439	
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0422	9,007	852,37	7678	
		Итого оплата труда:				**1115,59**	**238116**	
10.3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	8,773	3581,97	31423	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	8,773	852,37	7478	
10.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,23479	1799,25	422	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,234788	852,37	200	
		Итого эксплуатация машин:				**149,20**	**31845**	
10.5	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	4,909	14899,04	73143	
10.6	104921 С (21-030102-0102)	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,0504	10,758	31872,62	342872	
10.7	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,00491	205870,68	1011	
10.8	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,03415	17461,64	596	
10.9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,003	0,64033	93,00	60	
10.10	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0009	0,1921	192359,44	36952	
		Итого материалов:				**2129,99**	**454633**	
		Итого прямые затраты:				**3358,81**	**716918**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3925,53	837881	
		НР второго уровня	%	4,24		166,44	35526	
		Накладные расходы	%	--		733,16	156489	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		327,36	69873	
				Перекрытие И ПОКРЫТИЕ				
11	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	**шт**	**52,0000**		**6724,07**	**349652**	**62,1 78456**
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	2,66	138,32	842,82	116579	
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	11,45	852,37	9760	
		Итого оплата труда:				**2429,59**	**126339**	
11.3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	10,296	3581,97	36880	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,198	10,296	852,37	8776	
11.4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	14,622	163,71	2394	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
11.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	1,154	1799,25	2077	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0222	1,154	852,37	984	
		Итого эксплуатация машин:				**795,21**	**41351**	
11.6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	3,396	13911,64	47238	
11.7	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00106	0,05512	364881,42	20112	
11.8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,026	197175,18	5127	
11.9	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	4,68	367,39	1719	
		Итого материалов:				**1426,86**	**74197**	
		Итого прямые затраты:				**4463,97**	**232126**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5972,74	310583	
		НР второго уровня	%	4,24		253,24	13169	
		Накладные расходы	%	--		1762,02	91625	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		498,08	25900	

12	С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**368,3680**		**7020,92**	**2586283**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**6236,43**	**2297301**	
		НР второго уровня	%	4,24		264,42	97406	
		Накладные расходы	%	--		264,42	97406	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		520,07	191577	
13	Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015	**Накладки арматурные стыковые А1 и А2. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0340**		**517664,87**	**17601**	62,1 3264
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср р=4,4)	чел-ч	170	5,78	903,94	5225	
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,07	0,03638	852,37	31	
		Итого оплата труда:				**154581,84**	**5256**	
13. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	50,78	1,727	163,71	283	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
13. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,07	0,03638	1799,25	65	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,07	0,03638	852,37	31	
		Итого эксплуатация машин:				**10238,39**	**348**	
13. 5	147339 С (21-130812-1037)	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,00272	211753,02	576	
13. 6	279852 С (21-050301-3202)	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1	0,034	182979,08	6221	
		Итого материалов:				**199919,32**	**6797**	
		Итого прямые затраты:				**363827,51**	**12370**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				459822,83	15634	
		НР второго уровня	%	4,24		19496,49	663	
		Накладные расходы	%	--		115491,81	3927	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38345,55	1304	
				БАЛКОНЫ				
14	Е11-070512-0103 11-070512-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты лоджий площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных**	**шт. сборных конструкций**	**8,0000**		**2215,29**	**17722**	62,1 4043
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср р=3,5)	чел-ч	0,849	6,792	803,99	5461	
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,154	1,232	852,37	1050	
		Итого оплата труда:				**813,85**	**6511**	
14. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	1,232	3581,97	4413	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	1,232	852,37	1050	
		Итого эксплуатация машин:				**551,62**	**4413**	
14. 4	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0164	0,1312	13911,64	1825	
14. 5	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	8	--	--	
		Итого материалов:				**228,15**	**1825**	
		Итого прямые затраты:				**1462,36**	**11699**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1967,76	15742	
		НР второго уровня	%	4,24		83,43	667	
		Накладные расходы	%	--		588,84	4711	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		164,10	1313	
15	С121-040111-0111 21-040111-0111 РСНБ РК 2015	**Плиты балконов и лоджий ПБК 36.12-5 СТ РК 961-93**	**шт.**	**8,0000**		**68214,02**	**545712**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**60592,03**	**484736**	
		НР второго уровня	%	4,24		2569,10	20553	
		Накладные расходы	%	--		2569,10	20553	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5052,89	40423	
16	Е11-060301-0401 11-060301-0401 РСНБ РК 2015 прим	**Крепление балконных плит**	**т**	**0,1771**		**256804,71**	**45485**	
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср р=3,3)	чел-ч	289	51,188	784,26	40144	
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,62	0,10981	969,68	106	
		Итого оплата труда:				**227252,34**	**40251**	
16. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,04428	3173,59	141	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	0,04428	1143,29	51	
16. 4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,06553	1799,25	118	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,065534	852,37	56	
		Итого эксплуатация машин:				**1459,12**	**258**	
16. 5	130722 С (21-060510-0201)	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,01	0,00177	--	--	
		Итого материалов:				--	--	
		Итого прямые затраты:				**228110,26**	**40403**	
		НР второго уровня	%	4,24		9671,88	1713	
		Накладные расходы	%	--		9671,88	1713	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19022,57	3369	

17	С121-050201-0702 21-050201-0702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,1574	221902,76	34936	
		Итого прямые затраты:	т		197108,13	31033	
		НР второго уровня	%	4,24	8357,38	1316	
		Накладные расходы	%	--	8357,38	1316	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16437,24	2588	
18	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0197	213154,68	4195	
		Итого прямые затраты:	т		189337,53	3726	
		НР второго уровня	%	4,24	8027,91	158	
		Накладные расходы	%	--	8027,91	158	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	15789,24	311	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ							
Итого прямые затраты			Тенге			11055689	
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге			1615082	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге			490022	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге			120613	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге			8950585	
		- перевозка грузов	Тенге			0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			0	
Накладные расходы I уровня			Тенге			877709	
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге			11933398	
Накладные расходы II уровня			Тенге			505976	
ИТОГО			Тенге			12439374	
Сметная прибыль			Тенге			995150	
ИТОГО по смете:			Тенге			13434524	
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ УЧИТЫВАЯ ДОГОВОРНОЙ КОЭФФИЦИЕНТ						12 721 854	
Налоговый кодекс РК		Налог на добавленную стоимость - 12 %				1 526 623	
ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ						14 248 477	

Заказчик:
ГУ "Аюкаикский районный отдел архитектуры градостроительства и строительства"

_____ Жолдигалиев Ж.К.

Подрядчик:
Директор ТОО «Dizain-D.A.»

_____ Мухамбетов У.С.

Технадзор:
ТОО "Ақпатер Құрылыс Жол"

_____ Нуралиев К.Р.