ЗАКАЗЧИК: ГУ "Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО«Dizain-D.A.»

Обьект: Строительство 3-х этажного 24 квартирного жилого дома Акжаикского района п. Чапаево ЗКО договор о государственных закупках работ № 40 от 2019-05-28

АКТ №3
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2019 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. Стены						
1	**Е11-080201-1507 11-080201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**295,0000**		**28804,51**	**8497332**	**50,8 756159**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср р=3,2)	чел-ч	6,04	1781,8	774,71	1380378	
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	126,85	852,37	108123	
		Итого оплата труда:				**5045,77**	**1488501**	
1.3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,38	112,1	3581,97	401539	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,38	112,1	852,37	95551	
1.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	14,75	1799,25	26539	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,05	14,75	852,37	12572	
		Итого эксплуатация машин:				**1451,11**	**428078**	
1.5	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,05	14,75	1452,32	21422	
1.6	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,25	73,75	14899,04	1098804	
1.7	102671 С (21-020402-0102)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	2,95	17591,47	51895	
1.8	104921 С (21-030102-0102)	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт	0,4	118	31872,62	3760969	
1.9	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,1475	17461,64	2576	
1.10	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,008	2,36	19874,45	46904	
1.11	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,025	7,375	93,00	686	
		Итого материалов:				**16892,39**	**4983255**	
		Итого прямые затраты:				**23022,75**	**6791711**	
		Итого прямые затраты в НР первого уровня				25586,00	7547870	
		НР второго уровня	%	4,24		1084,85	320030	
		Накладные расходы	%	--		3648,10	1076188	
		Сметная прибыль (И30=8)	%	8		2133,67	629432	
2	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,0599**		**381076,47**	**22837**	**50,8 1361**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср р=3,3)	чел-ч	56,4	3,38	784,26	2651	
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,032361	852,37	28	
		Итого оплата труда:				**44692,54**	**2678**	
2.3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,013783	3581,97	49	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,23	0,013783	852,37	12	
2.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,018578	1799,25	33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,31	0,018578	852,37	16	
		Итого эксплуатация машин:				**1381,62**	**83**	
2.5	279860 С (21-050309-0301)	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0,059928	270178,54	16191	
		Итого материалов:				**270178,54**	**16191**	
		Итого прямые затраты:				**315792,52**	**18925**	
		Итого прямые затраты в НР первого уровня				338496,34	20285	
		НР второго уровня	%	4,24		14352,24	860	
		Накладные расходы	%	--		37056,06	2221	
		Сметная прибыль (И30=8)	%	8		28227,89	1692	
3	**Е11-260201-0501 11-260201-0501 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен и колони прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на клее**	**м3 изоляции**	**1,1352**		**31514,28**	**35775**	**55,3 10050**
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср р=4,1)	чел-ч	18,17	20,627	865,11	17844	
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,34	0,385968	852,37	329	
		Итого оплата труда:				**16008,85**	**18173**	
3.3	1197 С (31-050402-0305)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,43	0,488136	71,89	35	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--	
3.4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,41	0,465432	470,55	219	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--	
3.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,34	0,385968	1799,25	694	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,34	0,385968	852,37	329	
		Итого эксплуатация машин:				**835,58**	**949**	

3.6	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	0,05676	24435,92	1387	
3.7	144766 С (21-130201-1204)	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2	2,27	298,58	678	
3.8	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3,9	4,427	196,54	870	
		Итого материалов:				**2585,46**	**2935**	
		Итого прямые затраты:				**19140,09**	**21728**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				27992,99	31778	
		НР второго уровня	%	4,24		1186,90	1347	
		Накладные расходы	%	--		10039,80	11397	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2334,39	2650	
4	**С121-110401-0102 21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**1,1125**		**10813,73**	**12030**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**9605,44**	**10686**	
		НР второго уровня	%	4,24		407,27	453	
		Накладные расходы	%	--		407,27	453	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		801,02	891	
5	**С122-050102-0101 22-050102-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006**	**кг**	**7,3788**		**56,29**	**415**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**50,00**	**369**	
		НР второго уровня	%	4,24		2,12	16	
		Накладные расходы	%	--		2,12	16	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,17	31	
6	**С121-110102-0105 21-110102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 125**	**м3**	**41,8098**		**21504,45**	**899097**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**19101,62**	**798635**	
		НР второго уровня	%	4,24		809,91	33862	
		Накладные расходы	%	--		809,91	33862	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1592,92	66600	
7	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка фронтонов толщиной 0,38м**	**м3 кладки**	**6,1215**		**26054,87**	**159495**	**50,8 12528**
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	4,76	29,138	774,71	22574	
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	2,449	852,37	2087	
		Итого оплата труда:				**4028,57**	**24661**	
7.3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	2,449	3581,97	8771	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	2,449	852,37	2087	
		Итого эксплуатация машин:				**1432,79**	**8771**	
7.4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,25	1,53	14899,04	22801	
7.5	104921 С (21-030102-0102)	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,384	2,351	31872,62	74922	
7.6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,003061	17461,64	53	
7.7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	0,269346	93,00	25	
		Итого материалов:				**15976,67**	**97801**	
		Итого прямые затраты:				**21097,08**	**129146**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				23143,59	141673	
		НР второго уровня	%	4,24		981,29	6007	
		Накладные расходы	%	--		3027,80	18535	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1929,99	11814	
8	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка толщиной 250мм и 380мм**	**м3 кладки**	**96,9375**		**24955,09**	**2419084**	**50,8 175512**
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср р=2,7)	чел-ч	4,38	424,586	735,88	312445	
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	38,775	852,37	33051	
		Итого оплата труда:				**3564,10**	**345495**	
8.3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	38,775	3581,97	138891	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	38,775	852,37	33051	
		Итого эксплуатация машин:				**1432,79**	**138891**	
8.4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	23,265	14899,04	346626	
8.5	104921 С (21-030102-0102)	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,38	36,836	31872,62	1174068	
8.6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,048469	17461,64	846	
8.7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	4,265	93,00	397	
		Итого материалов:				**15700,19**	**1521937**	
		Итого прямые затраты:				**20356,13**	**1973272**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				22166,59	2148784	

		НР второго уровня	%	4,24		939,87	91108	
		Накладные расходы	%	--		2750,43	266620	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1848,52	179191	
9	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки проволочной сеткой Вр-1 диам.3 мм**	т металлических изделий	0,3341		381076,47	127307	50,8 7585
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	56,4	18,842	784,26	14777	
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,180399	852,37	154	
		Итого оплата труда:				44692,54	14931	
9.3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,076837	3581,97	275	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,076837	852,37	65	
9.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,103562	1799,25	186	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,103562	852,37	88	
		Итого эксплуатация машин:				1381,62	462	
9.5	279860 С (21-050309-0301)	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0,334072	270178,64	90259	
		Итого материалов:				270178,64	90259	
		Итого прямые затраты:				315792,52	105498	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				338496,34	113082	
		НР второго уровня	%	4,24		14352,24	4795	
		Накладные расходы	%	--		37056,06	12379	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28227,89	9430	
10	Е11-080401-0303 11-080401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	213,4440		4419,33	943279	50,8 120963
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,43	305,225	754,98	230439	
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0422	9,007	852,37	7678	
		Итого оплата труда:				1115,59	238116	
10.3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	8,773	3581,97	31423	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	8,773	852,37	7478	
10.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,234788	1799,25	422	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,234788	852,37	200	
		Итого эксплуатация машин:				149,20	31845	
10.5	102641 С (21-020401-2800)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	4,909	14899,04	73143	
10.6	104921 С (21-030102-0102)	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт	0,0504	10,758	31872,62	342872	
10.7	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,004909	205870,68	1011	
10.8	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,034151	17461,64	596	
10.9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,003	0,640332	93,00	60	
10.10	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0009	0,1921	192359,44	36952	
		Итого материалов:				2129,99	454633	
		Итого прямые затраты:				3358,81	716918	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3925,53	837881	
		НР второго уровня	%	4,24		166,44	35526	
		Накладные расходы	%	--		733,16	156489	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		327,36	69873	
11	Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные из кирпича керамического средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка вентканалов толщиной 0,38м**	м3 кладки	20,0000		32724,27	654485	50,8 40930
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	4,76	95,2	774,71	73752	
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	8	852,37	6819	
		Итого оплата труда:				4028,57	80571	
11.3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	8	3581,97	28656	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	8	852,37	6819	
		Итого эксплуатация машин:				1432,79	28656	
11.4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,25	5	14899,04	74495	
11.5	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,384	7,68	47300,18	363265	
11.6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,01	17461,64	175	
11.7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	0,88	93,00	82	
		Итого материалов:				21900,85	438017	
		Итого прямые затраты:				27021,26	540425	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				29067,77	581355	
		НР второго уровня	%	4,24		1232,47	24649	
		Накладные расходы	%	--		3278,89	65580	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2424,02	48480	
12	Е11-070512-0111 11-070512-0111 РСНБ РК 2015	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	16,0000		2072,49	33160	62,1 8309
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1,03	16,48	803,99	13250	
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0096	0,1536	852,37	131	
		Итого оплата труда:				836,29	13381	

12.3	698 С (21-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0096	0,1536	3581,97	550	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0096	0,1536	852,37	131	
		Итого эксплуатация машин:				**34,39**	**550**	
12.4	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,033	0,528	13911,64	7345	
		Итого материалов:				**459,08**	**7345**	
		Итого прямые затраты:				**1321,58**	**21145**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1840,92	29455	
		НР второго уровня	%	4,24		78,05	1249	
		Накладные расходы	%	--		597,39	9558	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		153,52	2456	
13	**С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 примин в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 парапетные плиты: ПП 15-7-Т -5шт, ПП10.4-Т**	**м3**	**0,5920**		**51898,40**	**30724**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**46099,46**	**27291**	
		НР второго уровня	%	4,24		1954,62	1157	
		Накладные расходы	%	--		1954,62	1157	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3844,33	2276	
					Перекрытие И ПОКРЫТИЕ			
14	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	**шт**	**52,0000**		**6724,07**	**349652**	**62,1 78456**
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср р=3,9)	чел-ч	2,66	138,32	842,82	116579	
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	11,45	852,37	9760	
		Итого оплата труда:				**2429,59**	**126339**	
14.3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	10,296	3581,97	36880	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,198	10,296	852,37	8776	
14.4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	14,622	163,71	2394	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
14.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	1,154	1799,25	2077	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0222	1,154	852,37	984	
		Итого эксплуатация машин:				**795,21**	**41351**	
14.6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	3,396	13911,64	47238	
14.7	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00106	0,05512	364881,42	20112	
14.8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,026	197175,18	5127	
14.9	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	4,68	367,39	1719	
		Итого материалов:				**1426,86**	**74197**	
		Итого прямые затраты:				**4463,97**	**232126**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5972,74	310583	
		НР второго уровня	%	4,24		253,24	13169	
		Накладные расходы	%	--		1762,02	91625	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		498,08	25900	
15	**С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**368,3680**		**7020,92**	**2586283**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**6236,43**	**2297301**	
		НР второго уровня	%	4,24		264,42	97406	
		Накладные расходы	%	--		264,42	97406	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		520,07	191577	
16	**Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015**	**Накладки арматурные стыковые А1 и А2. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0340**		**517664,87**	**17601**	**62,1 3264**
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср р=4,4)	чел-ч	170	5,78	903,94	5225	
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,07	0,03638	852,37	31	
		Итого оплата труда:				**154581,84**	**5256**	
16.3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	50,78	1,727	163,71	283	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
16.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,07	0,03638	1799,25	65	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,07	0,03638	852,37	31	
		Итого эксплуатация машин:				**10238,39**	**348**	
16.5	147339 С (21-130812-1037)	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,00272	211753,02	576	
16.6	279852 С (21-050301-3202)	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1	0,034	182979,08	6221	
		Итого материалов:				**199919,32**	**6797**	
		Итого прямые затраты:				**363827,51**	**12370**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				459822,83	15634	
		НР второго уровня	%	4,24		19496,49	663	
		Накладные расходы	%	--		115491,81	3927	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38345,55	1304	

17	С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	392,1280		7020,92	2753100	
		Итого прямые затраты:	м2			6236,43	2445479	
		НР второго уровня	%	4,24		264,42	103688	
		Накладные расходы	%	--		264,42	103688	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		520,07	203933	
		БАЛКОНЫ						
18	Е11-070512-0103 11-070512-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты лоджий площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных**	шт. сборных конструкций	8,0000		2215,29	17722	62,1 4043
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,848	6,792	803,99	5461	
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,154	1,232	852,37	1050	
		Итого оплата труда:				813,85	6511	
18.3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	1,232	3581,97	4413	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	1,232	852,37	1050	
		Итого эксплуатация машин:				551,62	4413	
18.4	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0164	0,1312	13911,64	1825	
18.5	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт	1	8	--	--	
		Итого материалов:				228,15	1825	
		Итого прямые затраты:				1462,36	11699	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1967,76	15742	
		НР второго уровня	%	4,24		83,43	667	
		Накладные расходы	%	--		588,84	4711	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		164,10	1313	
19	С121-040111-0111 21-040111-0111 РСНБ РК 2015	**Плиты балконов и лоджий ПБК 36.12-5 СТ РК 961-93**	шт.	16,0000		68214,02	1091424	
		Итого прямые затраты:	шт.			60592,03	969472	
		НР второго уровня	%	4,24		2569,10	41106	
		Накладные расходы	%	--		2569,10	41106	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5052,89	80846	
20	Е11-060301-0401 11-060301-0401 РСНБ РК 2015 прим	**Крепление балконных плит**	т	0,1771		256804,71	45485	
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	289	51,188	784,26	40144	
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,62	0,109814	969,68	106	
		Итого оплата труда:				227252,34	40251	
20.3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,04428	3173,59	141	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	0,04428	1143,29	51	
20.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,065534	1799,25	118	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,065534	852,37	56	
		Итого эксплуатация машин:				1459,12	258	
20.5	130722 С (21-060510-0201)	Кондуктор инвентарный металлический	шт	0,01	0,001771	--	--	
		Итого материалов:				--	--	
		Итого прямые затраты:				228110,26	40403	
		НР второго уровня	%	4,24		9671,88	1713	
		Накладные расходы	%	--		9671,88	1713	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19022,57	3369	
21	С121-050201-0702 21-050201-0702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,1574		221902,76	34936	
		Итого прямые затраты:	т			197168,13	31033	
		НР второго уровня	%	4,24		8357,38	1316	
		Накладные расходы	%	--		8357,38	1316	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16437,24	2588	
22	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0197		213154,68	4195	
		Итого прямые затраты:	т			189337,53	3726	
		НР второго уровня	%	4,24		8027,91	158	
		Накладные расходы	%	--		8027,91	158	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15789,24	311	
		ЛЕСТНИЦЫ						
23	Е11-070506-0102 11-070506-0102 РСНБ РК 2015	**Площадки лестничные массой более 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	6,0000		5868,25	35210	62,1 8755
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	2,37	14,22	823,09	11704	

23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4682	2,809	852,37	2394	
		Итого оплата труда:				**2349,80**	**14099**	
23.3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш-ч	0,462	2,772	3581,97	9929	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,462	2,772	852,37	2363	
23.4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш-ч	0,119	0,714	163,71	117	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
23.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,0062	0,0372	1799,25	67	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	0,0372	852,37	32	
		Итого эксплуатация машин:				**1685,51**	**10113**	
23.6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	0,042	13911,64	584	
23.7	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0006	197175,18	118	
		Итого материалов:				**117,10**	**703**	
		Итого прямые затраты:				**3753,33**	**22520**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5212,56	31275	
		НР второго уровня	%	4,24		221,01	1326	
		Накладные расходы	%	--		1680,24	10081	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		434,69	2608	
24	**Е11-070506-0104 11-070506-0104 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки**	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**		**5476,16**	**21905**	**62,1 5383**
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср р=3,5)	чел-ч	2,2	8,8	803,99	7075	
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4675	1,87	852,37	1594	
		Итого оплата труда:				**2167,26**	**8669**	
24.3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш-ч	0,462	1,848	3581,97	6619	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,462	1,848	852,37	1575	
24.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,0055	0,022	1799,25	40	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,022	852,37	19	
		Итого эксплуатация машин:				**1664,77**	**6659**	
24.5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0061	0,0244	13911,64	339	
		Итого материалов:				**84,86**	**339**	
		Итого прямые затраты:				**3518,41**	**14074**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4864,27	19457	
		НР второго уровня	%	4,24		206,25	825	
		Накладные расходы	%	--		1552,11	6208	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		405,64	1623	
25	**С121-040110-9907 21-040110-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85**	**м2**	**67,4200**		**13679,62**	**922280**	
		Итого прямые затраты:	м2			**12151,11**	**819228**	
		НР второго уровня	%	4,24		515,21	34735	
		Накладные расходы	%	--		515,21	34735	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1013,31	68317	
				ПРОЕМЫ - ОКНА				
26	**Е11-100501-0103 11-100501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2 проемов**	**37,8000**		**4098,47**	**154922**	**59,8 24021**
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср р=3,2)	чел-ч	1,303	49,253	774,71	38157	
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	2,491	807,74	2012	
		Итого оплата труда:				**1062,68**	**40169**	
26.3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш-ч	0,0302	1,142	1402,13	1601	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0302	1,142	754,98	862	
26.4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш-ч	0,2289	8,652	18,64	161	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--	
26.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,0357	1,349	1799,25	2428	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0357	1,349	852,37	1150	
26.6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш-ч	0,3527	13,332	14,28	190	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**115,88**	**4380**	
26.7	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	1,14	43,092	982,74	42348	
26.8	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт	7,14	269,892	24,49	6610	
26.9	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	26,838	108,14	2902	
26.10	147163 С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,71	102,438	80,69	8266	
26.11	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт	8	302,4	9,87	2985	
26.12	249186 С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	4,29	162,162	48,98	7943	
		Итого материалов:				**1879,72**	**71053**	
		Итого прямые затраты:				**3005,04**	**113591**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3640,52	137612	

		НР второго уровня	%	4,24		154,36	5833	
		Накладные расходы	%	--		789,84	29856	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		303,59	11476	
27	Е11-100501-0106 11-100501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**19,8000**		**2605,54**	**51590**	59,8 8129
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср р=3,2)	чел-ч	0,8165	16,167	774,71	12525	
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	1,325	806,95	1069	
		Итого оплата труда:				**686,54**	**13593**	
27.3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш-ч	0,0312	0,61776	1402,13	866	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0312	0,61776	754,98	466	
27.4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш-ч	0,1247	2,469	18,64	46	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
27.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,0357	0,70686	1799,25	1272	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,70686	852,37	603	
27.6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш-ч	0,1922	3,806	14,28	54	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**113,05**	**2238**	
27.7	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	0,69	13,662	982,74	13426	
27.8	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт	3,89	77,022	24,49	1886	
27.9	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,56	11,088	108,14	1199	
27.10	147163 С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,56	30,888	80,69	2492	
27.11	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт	8	158,4	9,87	1563	
27.12	249186 С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	2,44	48,312	48,98	2366	
		Итого материалов:				**1158,26**	**22934**	
		Итого прямые затраты:				**1903,86**	**37696**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2314,41	45825	
		НР второго уровня	%	4,24		98,13	1943	
		Накладные расходы	%	--		508,68	10072	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,00	3821	
28	С121-090201-0203 21-090201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**75,6000**		**25264,74**	**1910015**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**22441,75**	**1696596**	
		НР второго уровня	%	4,24		951,53	71936	
		Накладные расходы	%	--		951,53	71936	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1871,46	141483	
29	С121-090201-0402 21-090201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**10,8000**		**19421,00**	**209747**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**17250,97**	**186310**	
		НР второго уровня	%	4,24		731,44	7900	
		Накладные расходы	%	--		731,44	7900	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1438,59	15537	
30	С121-090201-0403 21-090201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**28,8000**		**21904,79**	**630858**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**19457,23**	**560368**	
		НР второго уровня	%	4,24		824,99	23760	
		Накладные расходы	%	--		824,99	23760	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1622,58	46730	
31	Е11-100501-0401 11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных ШИРИНОЙ до 0,51 м**	**п/м**	**43,6000**		**963,19**	**41995**	59,8 4212
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср р=3)	чел-ч	0,2119	9,239	754,98	6975	
31.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,08284	831,87	69	
		Итого оплата труда:				**161,56**	**7044**	
31.3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш-ч	0,0004	0,01744	1402,13	24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,01744	754,98	13	
31.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,0015	0,0654	1799,25	118	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,0654	852,37	56	
		Итого эксплуатация машин:				**3,26**	**142**	
31.5	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	0,566	24,678	982,74	24252	

31.6	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	174,4	9,87	1721	
		Итого материалов:				**595,71**	**25973**	
		Итого прямые затраты:				**758,95**	**33090**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				855,56	37303	
		НР второго уровня	%	4,24		36,28	1582	
		Накладные расходы	%	--		132,89	5794	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,35	3111	
32	**С121-090205-0104 21-090205-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**87,2000**		**1691,58**	**147506**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**1502,57**	**131024**	
		НР второго уровня	%	4,24		63,71	5555	
		Накладные расходы	%	--		63,71	5555	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,30	10926	
33	**С121-090206-0301 21-090206-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	**шт.**	**128,0000**		**66,74**	**8542**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**59,28**	**7588**	
		НР второго уровня	%	4,24		2,51	322	
		Накладные расходы	%	--		2,51	322	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,94	633	
34	**Е11-100501-0301 11-100501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2**	**м2**	**17,6400**		**4101,41**	**72349**	**59,8 11111**
34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,288	22,713	774,71	17596	
34.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0693	1,222	805,15	984	
		Итого оплата труда:				**1053,31**	**18580**	
34.3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0336	0,592704	1402,13	831	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0336	0,592704	754,98	447	
34.4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2091	3,689	18,64	69	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
34.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,629748	1799,25	1133	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,629748	852,37	537	
34.6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3221	5,682	14,28	81	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**119,84**	**2114**	
34.7	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,235	21,785	982,74	21409	
34.8	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	5,04	88,906	24,49	2177	
34.9	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,43	7,585	108,14	820	
34.10	147163 С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,93	51,685	80,69	4170	
34.11	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	141,12	9,87	1393	
34.12	249186 С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	4,02	70,913	48,98	3473	
		Итого материалов:				**1895,89**	**33444**	
		Итого прямые затраты:				**3013,25**	**53154**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3643,14	64265	
		НР второго уровня	%	4,24		154,47	2725	
		Накладные расходы	%	--		784,35	13836	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		303,81	5359	
35	**С121-090203-0404 21-090203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99**	**м2**	**35,2800**		**22578,85**	**796582**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**20055,97**	**707575**	
		НР второго уровня	%	4,24		850,37	30001	
		Накладные расходы	%	--		850,37	30001	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1672,51	59006	
				ПРОЕМЫ - ДВЕРИ				
36	**Е11-090403-0401 11-090403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**52,9800**		**3285,93**	**174089**	**60,9 50695**
36.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	2,012	106,585	774,71	82573	
36.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0138	0,731124	917,59	671	
		Итого оплата труда:				**1571,22**	**83243**	
36.3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,1045	5,536	10,61	59	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

36.4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0046	0,243708	3173,59	773
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0046	0,243708	1143,29	279
36.5	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0073	0,386754	23,82	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел.-ч	--	--	--	--
36.6	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0045	0,23841	1402,13	334
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0045	0,23841	784,98	180
36.7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0047	0,249006	1799,25	448
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0047	0,249006	852,37	212
36.8	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0568	3,009	14,28	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел.-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**31,46**	**1667**
36.9	131551 С (21-070201-0304)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00043	0,022781	24209,48	552
36.10	134849 С (21-099999-9903)	Блоки дверные	м2	1	52,98	--	--
36.11	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	0,24	12,715	982,74	12496
36.12	144766 С (21-130201-1204)	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,4207	22,289	298,58	6655
		Итого материалов:				**371,88**	**19702**
		Итого прямые затраты:				**1961,90**	**103941**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2918,78	154637
		НР второго уровня	%	4,24		123,76	6557
		Накладные расходы	%	--		1080,63	57252
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		243,40	12895
37	С121-090402-0201 21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Блоки дверные стальные / марки ДСН ДКН/ наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**4,2000**		**48227,97**	**202557**
		Итого прямые затраты:	**м2**			**42839,15**	**179924**
		НР второго уровня	%	4,24		1816,38	7629
		Накладные расходы	%	--		1816,38	7629
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		3572,44	15004
38	С121-090402-0101 21-090402-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 ВХОДНЫЕ В КВАРТИРУ**	**м2**	**45,8640**		**47867,31**	**2195386**
		Итого прямые затраты:	**м2**			**42518,79**	**1950082**
		НР второго уровня	%	4,24		1802,80	82683
		Накладные расходы	%	--		1802,80	82683
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		3545,73	162621
39	С121-090404-1101 21-090404-1101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Глазок дверной ГД ГОСТ 5091-78**	**шт.**	**24,0000**		**857,50**	**20580**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**761,69**	**18281**
		НР второго уровня	%	4,24		32,30	775
		Накладные расходы	%	--		32,30	775
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		63,52	1524
40	С121-090102-0111 21-090102-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние**	**м2**	**90,7200**		**11451,15**	**1038848**
		Итого прямые затраты:	**м2**			**10171,64**	**922771**
		НР второго уровня	%	4,24		431,28	39125
		Накладные расходы	%	--		431,28	39125
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		848,23	76952
41	С121-090102-0103 21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние**	**м2**	**22,6800**		**10074,26**	**228484**
		Итого прямые затраты:	**м2**			**8948,60**	**202954**
		НР второго уровня	%	4,24		379,42	8605
		Накладные расходы	%	--		379,42	8605
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		746,24	16925
42	С121-090102-0102 21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние**	**м2**	**60,4800**		**10533,89**	**637090**
		Итого прямые затраты:	**м2**			**9356,87**	**565903**
		НР второго уровня	%	4,24		396,73	23994
		Накладные расходы	%	--		396,73	23994
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		780,29	47192

43	С121-090404-1005 21-090404-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**	**пара**	**120,0000**		**3850,94**	**462113**	
		Итого прямые затраты:	**пара**			**3420,65**	**410478**	
		НР второго уровня	%	4,24		145,04	17404	
		Накладные расходы	%	--		145,04	17404	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		285,25	34231	
					ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА			
44	**Е11-150203-0504 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**затирка потолков из сухих растворных смесей толщиной 2 мм**	**м2**	**404,7280**		**839,97**	**339959**	**54,8 90004**
44.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,45	182,128	865,11	157560	
44.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0218	8,823	757,21	6681	
		Итого оплата труда:				**405,81**	**164241**	
44.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,202364	3422,17	693	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,202364	852,37	172	
44.4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0195	7,892	807,63	6374	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0195	7,892	754,98	5958	
44.5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,72851	1402,13	1021	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,72851	754,98	550	
		Итого эксплуатация машин:				19,98	**8088**	
44.6	149863 С (22-050104-0201)	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,4	971,047	47,40	46042	
44.7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0074	2,995	93,00	279	
		Итого материалов:				**114,45**	**46320**	
		Итого прямые затраты:				**523,73**	**211969**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				746,11	301973	
		НР второго уровня	%	4,24		31,64	12804	
		Накладные расходы	%	--		254,02	102808	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,22	25182	
45	**Е11-150203-0504 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**затирка потолков из сухих растворных смесей толщиной 1 мм**	**м2**	**141,5360**		**775,93**	**109823**	**54,8 31475**
45.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,45	63,691	865,11	55100	
45.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0218	3,085	757,21	2336	
		Итого оплата труда:				**405,81**	**57436**	
45.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,070768	3422,17	242	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,070768	852,37	60	
45.4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0195	2,76	807,63	2229	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0195	2,76	754,98	2084	
45.5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,254765	1402,13	357	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,254765	754,98	192	
		Итого эксплуатация машин:				**19,98**	**2828**	
45.6	149863 С (22-050104-0201)	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	1,2	169,843	47,40	8051	
45.7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0074	1,047	93,00	97	
		Итого материалов:				**57,57**	**8148**	
		Итого прямые затраты:				**466,95**	**66076**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				689,23	97551	
		НР второго уровня	%	4,24		29,22	4136	
		Накладные расходы	%	--		251,61	35611	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,48	8135	
46	**Е11-150203-0203 11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1141,4080**		**1530,12**	**1746489**	**54,8 411561**
46.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,74	844,642	832,64	703283	
46.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	63,234	754,98	47746	
		Итого оплата труда:				**657,98**	**751023**	
46.3	1010 С (31-030205-0201)	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	53,646	904,63	48530	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	53,646	754,98	40502	
46.4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	9,588	1402,13	13443	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	9,588	754,98	7239	
		Итого эксплуатация машин:				**54,30**	**61973**	
46.5	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	21,344	17462,95	372735	
46.6	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,068484	19874,45	1361	
46.7	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0012	1,37	314,02	430	
		Итого материалов:				**328,13**	**374526**	
		Итого прямые затраты:				**998,58**	**1139782**	

		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1359,15	1551343	
		НР второго уровня	%	4,24		57,63	65777	
		Накладные расходы	%	--		418,20	477338	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		113,34	129370	
47	Е11-150203-0201 11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание ПОД ПЛИТКУ цементно-известковым раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**13,5460**		**1291,62**	**17496**	**54,8 4177**
47.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср р=3,5)	чел-ч	0,65	8,805	803,99	7079	
47.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0532	0,720647	754,98	544	
		Итого оплата труда:				**562,76**	**7623**	
47.3	1010 С (31-030205-0201)	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	0,636662	904,63	576	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	0,636662	754,98	481	
47.4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0062	0,083985	1402,13	118	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	0,083985	754,98	63	
		Итого эксплуатация машин:				**51,21**	**694**	
47.5	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0151	0,204545	17462,95	3572	
47.6	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,000813	19874,45	16	
47.7	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0007	0,009482	314,02	3	
		Итого материалов:				**265,10**	**3591**	
		Итого прямые затраты:				**838,91**	**11364**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1147,30	15541	
		НР второго уровня	%	4,24		48,65	659	
		Накладные расходы	%	--		357,04	4836	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,68	1296	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				27365699	1868683
		В том числе						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				27261757	
Материалы -			Тенге				8282225	
Всего заработная плата -			Тенге				3487343	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				14943076	
	Накладные расходы -		Тенге				3050970	
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге				1817989	1817989
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге				1232981	
	Сметная прибыль -		Тенге				2425018	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				32737746	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				4401	
	Сметная заработная плата -		Тенге				3487343	
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				103941	
Материалы -			Тенге				19702	
Всего заработная плата -			Тенге				83243	
	Накладные расходы -		Тенге				57252	
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге				50695	50695
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге				6557	
	Сметная прибыль -		Тенге				12895	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				174089	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				107	
	Сметная заработная плата -		Тенге				83243	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				32911835	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				4509	
	Сметная заработная плата -		Тенге				3570587	

РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ

48	Е11-110101-0901 11-110101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**298,0800**		**400,33**	**119331**	**60,9 38941**
48.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср р=3,4)	чел-ч	0,258	76,905	793,81	61048	
48.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	3,458	837,26	2895	
		Итого оплата труда:				**214,52**	**63943**	
48.3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,536544	1402,13	752	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,536544	754,98	405	
48.4	2509 С (33401020 1-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	2,921	1799,25	5256	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	2,921	852,37	2490	
		Итого эксплуатация машин:				**20,16**	**6008**	
		Итого прямые затраты:				**224,96**	**67056**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				355,60	105997	
		НР второго уровня	%	4,24		15,08	4494	
		Накладные расходы	%	--		145,72	43435	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,65	8839	
49	С121-110401-0403 21-110401-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012**	**м3**	**15,3511**		**29897,26**	**458956**	
		Итого прямые затраты:	м3			**26556,65**	407674	
		НР второго уровня	%	4,24		1126,00	17285	
		Накладные расходы	%	--		1126,00	17285	

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2214,61	33997	
50	Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015 КОРРЕКТИРОКА РЕСУРСОВ	**ГИДРОИзляция прокладная-ПЕРГАМИН. Устройство в один слой НАСУХО**	**м2 изолируемой поверхности**	**298,0800**		**190,55**	**56799**	**56,4 9364**
50.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср р=3,2)	чел-ч	0,0694	20,687	774,71	16026	
50.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,625968	921,64	577	
		Итого оплата труда:				**55,70**	**16603**	
50.3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,238464	3581,97	854	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,238464	852,37	203	
50.4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,14904	3173,59	473	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,14904	1143,29	170	
50.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,238464	1799,25	429	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,238464	852,37	203	
		Итого эксплуатация машин:				**5,89**	**1756**	
50.6	135565 С (21-100401-1404)	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	м2	1,1	327,888	71,08	23306	
		Итого материалов:				**78,19**	**23306**	
		Итого прямые затраты:				**137,84**	**41089**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				169,26	50453	
		НР второго уровня	%	4,24		7,18	2139	
		Накладные расходы	%	--		38,59	11503	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,11	4207	
51	Е11-110101-1105 11-110101-1105 РСНБ РК 2015	**Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм**	**м2**	**298,0800**		**1090,88**	**325169**	**60,9 59722**
51.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0,45	134,136	709,78	95207	
51.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	3,786	754,98	2858	
		Итого оплата труда:				**328,99**	**98065**	
51.3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0943	28,109	11,67	328	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
51.4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	3,786	1402,13	5308	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	3,786	754,98	2858	
		Итого эксплуатация машин:				**18,91**	**5636**	
51.5	101840 С (21-020201-0103)	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	6,081	20934,75	127301	
51.6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	10,433	93,00	970	
		Итого материалов:				**430,32**	**128271**	
		Итого прямые затраты:				**768,63**	**229114**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				968,99	288836	
		НР второго уровня	%	4,24		41,09	12247	
		Накладные расходы	%	--		241,44	71968	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,81	24087	
52	Е11-110101-1106 11-110101-1106 РСНБ РК 2015 К=4	**добавлять ДО 40 мм толщины стяжки из легкого бетона**	**м2**	**298,0800**		**522,25**	**155671**	**60,9 3419**
52.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0,0176	5,246	709,78	3724	
52.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0084	2,504	754,98	1890	
		Итого оплата труда:				**18,83**	**5614**	
52.3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	27,662	11,67	323	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
52.4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	2,504	1402,13	3511	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	2,504	754,98	1890	
		Итого эксплуатация машин:				**12,86**	**3834**	
52.5	101840 С (21-020201-0103)	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	6,081	20934,75	127301	
		Итого материалов:				**427,07**	**127301**	
		Итого прямые затраты:				**452,42**	**134858**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				463,89	138277	
		НР второго уровня	%	4,24		19,67	5863	
		Накладные расходы	%	--		31,14	9282	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,68	11531	
53	Е11-110101-0901 11-110101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**24,2800**		**400,33**	**9720**	**60,9 3172**
53.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср р=3,4)	чел-ч	0,258	6,264	793,81	4973	
53.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	0,281648	837,26	236	
		Итого оплата труда:				**214,52**	**5208**	
53.3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,043704	1402,13	61	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,043704	754,98	33	
53.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	0,237944	1799,25	428	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,237944	852,37	203	
		Итого эксплуатация машин:				**20,16**	**489**	
		Итого прямые затраты:				**224,96**	**5462**	

		Итого прямые затраты и НР первого уровня				355,60	8634	
		НР второго уровня	%	4,24		15,08	366	
		Накладные расходы	%	--		145,72	3538	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,65	720	
54	**С121-110401-0403 21-110401-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012**	**м3**	**1,2504**		**29897,26**	**37384**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**26556,65**	**33207**	
		НР второго уровня	%	4,24		1126,00	1408	
		Накладные расходы	%	--		1126,00	1408	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2214,61	2769	
55	**Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ прокладная-ИЗОСПАН В. Устройство в один слой НАСУХО**	**м2 изолируемой поверхности**	**24,2800**		**102,53**	**2489**	**56,4 763**
55.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,0694	1,685	774,71	1305	
55.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,050988	921,64	47	
		Итого оплата труда:				**55,70**	**1352**	
55.3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш-ч	0,0008	0,019424	3581,97	70	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,019424	852,37	17	
55.4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч	0,0005	0,01214	3173,59	39	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,01214	1143,29	14	
55.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,0008	0,019424	1799,25	35	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,019424	852,37	17	
		Итого эксплуатация машин:				**5,89**	**143**	
		Итого прямые затраты:				**59,66**	**1448**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				91,07	2211	
		НР второго уровня	%	4,24		3,86	94	
		Накладные расходы	%	--		35,28	857	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,59	184	
56	**С121-100404-0204 21-100404-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2. "Изоспан В"**	**м2**	**26,7080**		**88,24**	**2357**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**78,38**	**2093**	
		НР второго уровня	%	4,24		3,32	89	
		Накладные расходы	%	--		3,32	89	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,54	175	
57	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**24,2800**		**843,70**	**20485**	**60,9 3845**
57.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	8,644	703,42	6080	
57.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,308356	754,98	233	
		Итого оплата труда:				**260,01**	**6313**	
57.3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш-ч	0,0907	2,202	11,67	26	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
57.4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш-ч	0,0127	0,308356	1402,13	432	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,308356	754,98	233	
		Итого эксплуатация машин:				**18,87**	**458**	
57.5	102638 С (21-020401-2806)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,495312	15615,04	7734	
57.6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	0,8498	93,00	79	
		Итого материалов:				**321,80**	**7813**	
		Итого прямые затраты:				**591,08**	**14352**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				749,43	18196	
		НР второго уровня	%	4,24		31,78	772	
		Накладные расходы	%	--		190,12	4616	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,50	1517	
58	**Е11-110101-1102**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки ДО**	**м2**	**24,2800**		**599,80**	**14563**	**60,9**
58.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,0264	0,640992	703,42	451	
58.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0126	0,305928	754,98	231	
		Итого оплата труда:				**28,08**	**682**	
58.3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш-ч	0,1392	3,38	11,67	39	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
58.4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш-ч	0,0126	0,305928	1402,13	429	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,305928	754,98	231	
		Итого эксплуатация машин:				**19,29**	**468**	
58.5	102638 С (21-020401-2806)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0306	0,742968	15615,04	11601	
		Итого материалов:				**477,82**	**11601**	
		Итого прямые затраты:				**515,68**	**12521**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				532,78	12936	
		НР второго уровня	%	4,24		22,59	548	
		Накладные расходы	%	--		39,69	964	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,43	1079	

59	Е11-110101-1105 11-110101-1105 РСНБ РК 2015	**Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм**	м2	24,2800		1090,88	26487	60,9 4865
59.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0,45	10,926	709,78	7755	
59.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,308356	754,98	233	
		Итого оплата труда:				**328,99**	**7988**	
59.3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0943	2,29	11,67	27	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
59.4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,308356	1402,13	432	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,308356	754,98	233	
		Итого эксплуатация машин:				**18,91**	**459**	
59.5	101840 С (21-020201-0103)	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	0,495312	20934,75	10369	
59.6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	0,8498	93,00	79	
		Итого материалов:				**430,32**	**10448**	
		Итого прямые затраты:				**768,63**	**18662**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				968,99	23527	
		НР второго уровня	%	4,24		41,09	998	
		Накладные расходы	%	--		241,44	5862	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,81	1962	
60	Е11-110101-1106 11-110101-1106 РСНБ РК 2015 К=4	**добавлять ДО 40 мм толщины стяжки из легкого бетона**	м2	24,2800		522,25	12680	60,9 278
60.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0,0176	0,427328	709,78	303	
60.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0084	0,203952	754,98	154	
		Итого оплата труда:				**18,83**	**457**	
60.3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	2,253	11,67	26	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
60.4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,203952	1402,13	286	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,203952	754,98	154	
		Итого эксплуатация машин:				**12,86**	**312**	
60.5	101840 С	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	0,495312	20934,75	10369	
		Итого материалов:				**427,07**	**10369**	
		Итого прямые затраты:				**452,42**	**10985**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				463,89	11263	
		НР второго уровня	%	4,24		19,67	478	
		Накладные расходы	%	--		31,14	756	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,68	939	
61	Е11-110101-0902 11-110101-0902 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	300,0000		114,90	34469	60,9 10654
61.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0733	21,99	690,68	15188	
61.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0092	2,76	835,43	2306	
		Итого оплата труда:				**58,31**	**17494**	
61.3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	0,48	1402,13	673	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,48	754,98	362	
61.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0076	2,28	1799,25	4102	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0076	2,28	852,37	1943	
		Итого эксплуатация машин:				**15,92**	**4775**	
		Итого прямые затраты:				**66,54**	**19963**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				102,06	30617	
		НР второго уровня	%	4,24		4,33	1298	
		Накладные расходы	%	--		39,84	11952	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,51	2553	
62	С121-070507-0102 21-070507-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года.	**Плиты древесноволокнистые СТ РК EN 622-4-2012 мокрого способа производства мягкие М-1 толщиной 24ММ - 2 СЛОЯ**	1000 м2	0,6180		208616,53	128925	
		Итого прямые затраты:	1000 м2			**185306,46**	**114519**	
		НР второго уровня	%	4,24		7856,99	4856	
		Накладные расходы	%	--		7856,99	4856	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15453,08	9550	
63	Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015 КОРРЕКТИРОКА РЕСУРСОВ	**ГИДРОизоляция прокладная-ПЕРГАМИН. Устройство в один слой НАСУХО**	м2 изолируемой поверхности	300,0000		190,55	57165	56,4 9424
63.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,0694	20,82	774,71	16129	
63.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,63	921,64	581	
		Итого оплата труда:				**55,70**	**16710**	
63.3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,24	3581,97	860	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,24	852,37	205	
63.4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,15	3173,59	476	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,15	1143,29	171	

63.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,24	1799,25	432	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0008	0,24	852,37	205	
		Итого эксплуатация машин:				**5,89**	**1768**	
63.6	135565 С (21-100401-1404)	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	м2	1,1	330	71,08	23456	
		Итого материалов:				**78,19**	**23456**	
		Итого прямые затраты:				**137,84**	**41353**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				169,26	50778	
		НР второго уровня	%	4,24		7,18	2153	
		Накладные расходы	%	--		38,59	11577	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,11	4234	
64	**Е11-110101-1105 11-110101-1105 РСНБ РК 2015**	**Устройство стяжек из легкого бетона, КЛАССА В7,5-D1200КГ/М3, толщиной 20 мм**	**м2**	**300,0000**		**1090,88**	**327263**	**60,9 60106**
64.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел.-ч	0,45	135	709,78	95820	
64.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0127	3,81	754,98	2876	
		Итого оплата труда:				**328,99**	**98697**	
64.3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0943	28,29	11,67	330	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел.-ч	--	--	--	--	
64.4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	3,81	1402,13	5342	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0127	3,81	754,98	2876	
		Итого эксплуатация машин:				**18,91**	**5672**	
64.5	101840 С (21-020201-0103)	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	6,12	20934,75	128121	
64.6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	10,5	93,00	977	
		Итого материалов:				**430,32**	**129097**	
		Итого прямые затраты:				**768,63**	**230590**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				968,99	290696	
		НР второго уровня	%	4,24		41,09	12326	
		Накладные расходы	%	--		241,44	72432	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,81	24242	
65	**Е11-110101-1106 11-110101-1106 РСНБ РК 2015 К=6**	**добавлять ДО 40 мм толщины стяжки из легкого бетона**	**м2**	**300,0000**		**522,25**	**156674**	**60,9 3441**
65.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел.-ч	0,0176	5,28	709,78	3748	
65.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0084	2,52	754,98	1903	
		Итого оплата труда:				**18,83**	**5650**	
65.3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	27,84	11,67	325	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел.-ч	--	--	--	--	
65.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	2,52	1402,13	3533	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0084	2,52	754,98	1903	
		Итого эксплуатация машин:				**12,86**	**3858**	
65.5	101840 С (21-020201-0103)	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	6,12	20934,75	128121	
		Итого материалов:				**427,07**	**128121**	
		Итого прямые затраты:				**452,42**	**135727**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				463,89	139168	
		НР второго уровня	%	4,24		19,67	5901	
		Накладные расходы	%	--		31,14	9342	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,68	11605	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1520674**	**208409**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1520674**	
Материалы -			Тенге				**599784**	
Всего заработная плата -			Тенге				**344777**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**557494**	
	Накладные расходы -		Тенге				**281722**	
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге				**208409**	**208409**
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге				**73313**	
	Сметная прибыль -		Тенге				**144192**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1946587**	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**470**	
	Сметная заработная плата -		Тенге				**344777**	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				**1946587**	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**470**	
	Сметная заработная плата -		Тенге				**344777**	
66	**Е11-010101-0314**	**РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ траншеи и котлованов**	**М3**	**142,9875**		**129,44**	**18508**	**59,1**
66.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел.-ч	0,0115	1,644	690,68	1136	
66.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,025	3,575	1143,29	4087	
		Итого оплата труда:				**36,53**	**5223**	
66.3	2263 С (31-010201-0102)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,025	3,575	3417,92	12218	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,025	3,575	1143,29	4087	
		Итого эксплуатация машин:				**85,45**	**12218**	
		Итого прямые затраты:				**93,39**	**13354**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				114,98	16440	
		НР второго уровня	%	4,24		4,88	697	
		Накладные расходы	%	--		26,46	3784	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,59	1371	

67	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Доработка ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/**	М3	10,7625		2456,86	26442	59,1 8725
67.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1,848	19,889	742,25	14763	
		Итого оплата труда:				1371,68	14763	
		Итого прямые затраты:				1371,68	14763	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2182,34	23487	
		НР второго уровня	%	4,24		92,53	996	
		Накладные расходы	%	--		903,19	9721	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		181,99	1959	
68	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ,МЯГКИМ ГРУНТОМ 1 ГРУППЫ, ДЛЯ УСТРОЙСТВА ОСНОВАНИЯ И ЗАСЫПКИ НА 20 СМ**	М3	25,6250		1069,61	27409	59,1 9044
68.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,885	22,678	674,77	15303	
		Итого оплата труда:				597,17	15303	
		Итого прямые затраты:				597,17	15303	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				950,10	24346	
		НР второго уровня	%	4,24		40,28	1032	
		Накладные расходы	%	--		393,21	10076	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		79,23	2030	
69	Е11-010104-0404 11-010104-0404 РСНБ РК 2015	**ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТОВ 1 ГРУППЫ ДО 5 +М**	М3	128,1250		15,33	1964	59,1 275
69.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00318	0,407438	1143,29	466	
		Итого оплата труда:				3,64	466	
69.2	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш-ч	0,00318	0,407438	3605,02	1469	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00318	0,407438	1143,29	466	
		Итого эксплуатация машин:				11,46	1469	
		Итого прямые затраты:				11,46	1469	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				13,61	1744	
		НР второго уровня	%	4,24		0,58	74	
		Накладные расходы	%	--		2,73	349	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,14	145	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				44888	21131
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				44888	
Всего заработная плата -			Тенге				35754	
		Накладные расходы -	Тенге				23930	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				21130	21130
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				2800	
		Сметная прибыль -	Тенге				5505	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				74323	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				48	
		Сметная заработная плата -	Тенге				35754	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				74323	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				48	
		Сметная заработная плата -	Тенге				35754	

РАЗДЕЛ 4.Подземная прокладка

70	Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,2050		375976,29	77075	62,1 22940
70.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	194	39,77	823,09	32734	
70.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	5,5	764,62	4206	
		Итого оплата труда:				180194,11	36940	
70.3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш-ч	24,6	5,043	2326,30	11732	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	24,6	5,043	754,98	3807	
70.4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш-ч	0,32	0,0656	2893,28	190	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,32	0,0656	981,60	64	
70.5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш-ч	12	2,46	128,03	315	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--	
70.6	2349 С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш-ч	1,39	0,28495	1198,95	342	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	1,39	0,28495	852,37	243	
70.7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,52	0,1066	1799,25	192	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,52	0,1066	852,37	91	
		Итого эксплуатация машин:				62291,34	12770	
70.8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,0902	215,22	19	
70.9	250404 С (23-011399-9903)	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	207,05	--	--	
		Итого материалов:				94,70	19	
		Итого прямые затраты:				222065,50	45523	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				333966,04	68463	
		НР второго уровня	%	4,24		14160,16	2903	
		Накладные расходы	%	--		126060,70	25842	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27850,10	5709	

71	С123-010502-0606 23-010502-0606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 75х4,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	207,0500		708,78	146752	
		Итого прямые затраты:	м			629,58	130355	
		НР второго уровня	%	4,24		26,69	5527	
		Накладные расходы	%	--		26,69	5527	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,50	10871	
72	Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.9 Ктгр=0,3, Кэм=0,3	**Прокладка опознавательного провода, применен коэффициент к затратам труди - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	км кабеля	0,2050		24354,68	4993	42,8 729
72.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср р=4,3)	чел-ч	6,3	1,292	891,20	1151	
72.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,712	0,55596	993,97	553	
		Итого оплата труда:				8310,20	1704	
72.3	242 С (32-040202-0201)	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	1,32	0,2706	6035,46	1633	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	1,32	0,2706	1143,29	309	
72.4	642 С (32-040203-0101)	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	1,392	0,28536	2687,12	767	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	1,392	0,28536	852,37	243	
72.5	1868 С (32-040203-1401)	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	1,392	0,28536	542,22	155	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				12462,05	2555	
		Итого прямые затраты:				18076,61	3706	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				21633,37	4435	
		НР второго уровня	%	4,24		917,26	188	
		Накладные расходы	%	--		4474,02	917	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1804,05	370	
73	Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	**Лента сигнальная "Осторожно газ"**	м	205,0000		47,42	9720	
		Итого прямые затраты:				42,12	8634	
		НР второго уровня	%	4,24		1,79	366	
		Накладные расходы	%	--		1,79	366	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,51	720	
74	С123-061001-0107 23-061001-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 50 мм2 ГОСТ 839-80**	км	0,2050		1336274,43	273936	
		Итого прямые затраты:	км			1186963,87	243328	
		НР второго уровня	%	4,24		50327,27	10317	
		Накладные расходы	%	--		50327,27	10317	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98983,29	20292	
75	Ц13-390201-0502 13-390201-0502 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	20,0000		662,42	13248	40,6 3103
75.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср р=4,8)	чел-ч	0,4	8	955,50	7644	
		Итого оплата труда:				382,20	7644	
75.2	501 С (31-060203-0301)	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	0,2	4	91,37	365	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				18,27	365	
75.3	146673 С (21-130702-0201)	Масло дизельное моторное М-10ДМ ГОСТ 12337-84	т	0,00004	0,0008	297720,16	238	
75.4	147018 С (21-130802-1701)	Салфетки хлопчатобумажные	м2	0,051	1,02	138,76	142	
75.5	147621 С (21-130816-1301)	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,0006	0,012	14040,30	168	
75.6	249434 С (22-040201-9903)	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,01	0,2	534,61	107	
		Итого материалов:				32,76	655	
		Итого прямые затраты:				433,23	8665	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				588,40	11768	
		НР второго уровня	%	4,24		24,95	499	
		Накладные расходы	%	--		180,12	3602	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49,07	981	
76	Ц13-131001-1008 13-131001-1008 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы, диаметр внутренний до 100 мм. Продувка воздухом**	м	205,0000		626,85	128505	40,6 27387
76.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср р=4,4)	чел-ч	0,28	57,4	903,94	51886	
76.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0891	18,265	852,37	15569	
		Итого оплата труда:				329,05	67455	
76.3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0891	18,265	1909,23	34873	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0891	18,265	852,37	15569	
		Итого эксплуатация машин:				170,11	34873	
		Итого прямые затраты:				423,22	86759	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				556,81	114146	
		НР второго уровня	%	4,24		23,61	4840	

		Накладные расходы	%	--		157,20	32227	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,43	9519	
77	**Е11-191101-0101 11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**205,0000**		**608,51**	**124744**	**60,4 41129**
77.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,1)	чел-ч	0,333	68,265	997,51	68095	
		Итого оплата труда:				**332,17**	**68095**	
77.2	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0045	0,9225	304,79	281	
77.3	147790 С (21-130816-3427)	Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	шт	0,0025	0,5125	120,36	62	
77.4	148394 С (22-040603-0107)	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	2,05	381,67	782	
77.5	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,009	1,845	247,05	456	
		Итого материалов:				**7,71**	**1581**	
		Итого прямые затраты:				**339,88**	**69676**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				540,51	110805	
		НР второго уровня	%	4,24		22,92	4698	
		Накладные расходы	%	--		223,55	45828	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,07	9240	
78	**Е11-240207-0201 11-240207-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубка контрольная. Устройство**	**шт.**	**1,0000**		**7820,69**	**7821**	**62,1 1716**
78.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	2,74	2,74	832,64	2281	
78.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,48	0,48	1003,89	482	
		Итого оплата труда:				**2763,30**	**2763**	
78.3	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,41	0,41	450,08	185	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
78.4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,25	3173,59	793	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	0,25	1143,29	286	
78.5	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,18	0,18	23,16	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
78.6	2503 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,23	1799,25	414	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,23	852,37	196	
78.7	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,01	0,01	17,05	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1396,10**	**1396**	
78.8	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,02	0,02	1452,32	29	
78.9	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,001	0,001	24139,74	24	
78.10	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,015	0,015	180,96	3	
78.11	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	3,5	3,5	91,04	319	
78.12	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00009	0,00009	222237,60	20	
78.13	261626 С (23-051204-0101)	Конер	шт	1	1	385,75	386	
78.14	261745 С (23-051206-0901)	Трубка контрольная	комплект	1	1	773,00	773	
		Итого материалов:				**1553,29**	**1553**	
		Итого прямые затраты:				**5230,82**	**5231**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6946,83	6947	
		НР второго уровня	%	4,24		294,55	295	
		Накладные расходы	%	--		2010,56	2011	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		579,31	579	
				Футляр				
79	**Е11-221401-0208 11-221401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м**	**м продавливания**	**26,5000**		**10331,53**	**273786**	**62,1 66546**
79.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	1,93	51,145	865,11	44246	
79.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,396	63,483	991,02	62914	
		Итого оплата труда:				**4043,76**	**107160**	
79.3	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,067	1,776	450,08	799	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
79.4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02	0,53	3173,59	1682	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,53	1143,29	606	
79.5	864 С (31-050305-0102)	Краны переносные, 1 т	маш.-ч	0,566	14,999	907,03	13605	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,566	14,999	754,98	11324	
79.6	2005 С (32-040101-0502)	Установки гидравлические для труб длиной продавливания более 20 м (УПК20)	маш.-ч	0,568	15,052	2690,85	40503	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,568	15,052	1523,96	22939	
79.7	2350 С (31-060101-0102)	Электростанции передвижные, до 30 кВт	маш.-ч	1,242	32,902	2296,37	75556	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,242	32,902	852,37	28045	
79.8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0031	0,08215	17,05	1	

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**4986,63**	**132146**	
79.9	146645 С (21-130701-0201)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,00044	0,01166	4812,69	56	
79.10	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0029	0,07685	180,96	14	
79.11	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000035	0,000927	200244,36	186	
79.12	250402 С (23-011398-9901)	Трубы стальные	м	1,004	26,606	--	--	
		Итого материалов:				**9,65**	**256**	
		Итого прямые затраты:				**6665,95**	**176648**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				9177,12	243194	
		НР второго уровня	%	4,24		389,11	10311	
		Накладные расходы	%	--		2900,28	76858	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		765,30	20280	
80	**Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы (ФУТЛЯРЫ)из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0265**		**381417,45**	**10108**	**62,1 2965**
80.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср р=3,7)	чел-ч	194	5,141	823,09	4232	
80.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	0,710995	764,62	544	
		Итого оплата труда:				**180194,11**	**4775**	
80.3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	0,6519	2326,30	1517	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	0,6519	754,98	492	
80.4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,00848	2893,28	25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,00848	981,60	8	
80.5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	0,318	128,03	41	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
80.6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,036835	1198,95	44	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	0,036835	852,37	31	
80.7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,01378	1799,25	25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,01378	852,37	12	
		Итого эксплуатация машин:				**62291,34**	**1651**	
80.8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,01166	215,22	3	
80.9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	0,477	268,51	128	
80.10	250404 С (23-011398-9903)	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	26,765	--	--	
		Итого материалов:				**4927,88**	**131**	
		Итого прямые затраты:				**226898,68**	**6013**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				338799,22	8978	
		НР второго уровня	%	4,24		14365,09	381	
		Накладные расходы	%	--		126265,63	3346	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		28253,14	749	
81	**С123-010502-0813 23-010502-0813 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 ГОСТ 18599-2001**	**м**	**26,7650**		**2271,50**	**60797**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**2017,69**	**54003**	
		НР второго уровня	%	4,24		85,55	2290	
		Накладные расходы	%	--		85,55	2290	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		168,26	4503	
82	**Е11-250205-0101 11-250205-0101 РСНБ РК 2015**	**ПРОТАСКИВАНИЕ ПЛЕТЕЙ ТРУБОПРОВОДА ЧЕРЕЗ КОЖУХ. ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА до 100ММ**	**М**	**26,5000**		**2598,00**	**68847**	**58,7 12589**
82.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср р=3,5)	чел-ч	0,64	16,96	803,99	13636	
82.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2631	6,972	1120,19	7810	
		Итого оплата труда:				**809,28**	**21446**	
82.3	125 С (31-060201-0401)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе	маш.-ч	0,0143	0,37895	2826,48	1071	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	0,37895	754,98	286	
82.4	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,247	6,545	3939,38	25785	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,247	6,545	1143,29	7483	
82.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0477	1799,25	86	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0477	852,37	41	
82.6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0056	0,1484	17,05	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1016,78**	**26945**	

82.7	128855 С (21-050310-1202)	Канат стальной двойной свивки типа ТЛК-О конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 25 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3079-80)	10 м	0,012	0,318	12096,18	3847	
82.8	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,106	2,809	180,96	508	
82.9	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,0033	0,08745	91,04	8	
82.10	147344 С (21-130812-1042)	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,00106	466725,48	495	
82.11	187508 С (23-021104-1201)	Заглушки инвентарные металлические	т	0,00046	0,01219	226338,00	2759	
82.12	248315 С (21-070101-9902)	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м ГОСТ 9462-88	м3	0,0004	0,0106	34769,93	369	
		Итого материалов:				**301,33**	**7985**	
		Итого прямые затраты:				**1832,66**	**48566**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2307,71	61154	
		НР второго уровня	%	4,24		97,85	2593	
		Накладные расходы	%	--		572,89	15182	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		192,44	5100	
83	**Е11-250129-0501 11-250129-0501 РСНБ РК 2015**	**УСТАНОВКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ЗНАКА**	**ШТ**	**4,0000**		**3044,46**	**12178**	**58,7 2878**
83.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,6)	чел-ч	1,68	6,72	729,51	4902	
		Итого оплата труда:				**1225,58**	**4902**	
83.2	147580 С (21-130816-0500)	Знаки опознавательные металлические	шт	1	4	--	--	
83.3	149388 С (22-040603-0101)	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,15	0,6	371,47	223	
83.4	249372 С (22-040201-0101)	Белила цинковые густотертые. марка МА-011-0 ГОСТ 482-77	т	0,0002	0,0008	1567641,73	1254	
83.5	249394 С (22-040201-0603)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ. марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,1	0,4	347,23	139	
83.6	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,3	1,2	1184,41	1421	
		Итого материалов:				**759,29**	**3037**	
		Итого прямые затраты:				**1984,87**	**7939**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2704,29	10817	
		НР второго уровня	%	4,24		114,66	459	
		Накладные расходы	%	--		834,08	3336	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,52	902	
84	**Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**БЕТОН КЛ.12,5**	**М3**	**0,2520**		**36195,82**	**9121**	**48,5 473**
84.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	4,9	1,235	754,98	932	
84.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,049644	863,30	43	
		Итого оплата труда:				**3869,47**	**975**	
84.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00068	3422,17	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0027	0,00068	852,37	1	
84.4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	0,073483	36,72	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--	
84.5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,044377	3581,97	159	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,1761	0,044377	852,37	38	
84.6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,001865	3173,59	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0074	0,001865	1143,29	2	
84.7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0086	0,002167	56,27	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--	
84.8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,002722	1799,25	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0108	0,002722	852,37	2	
		Итого эксплуатация машин:				**694,13**	**175**	
84.9	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,25704	24139,74	6205	
84.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	0,192024	66,30	13	
84.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,001764	26031,20	46	
84.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,000207	17400,00	4	
84.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	0,0756	196,54	15	
84.14	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,0189	6598,38	125	
84.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00424	0,001068	93,00	0	
84.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	0,164052	702,64	115	
		Итого материалов:				**25881,20**	**6522**	
		Итого прямые затраты:				**30274,73**	**7629**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				32151,42	8102	
		НР второго уровня	%	4,24		1363,22	344	
		Накладные расходы	%	--		3239,91	816	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2681,17	676	

85	С121-060510-1004 21-060510-1004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**СТОИМОСТЬ ОПОР**	Т	0,0310		272644,32	8463	
		Итого прямые затраты:	Т			242180,01	7517	
		НР второго уровня	%	4,24		10268,43	319	
		Накладные расходы	%	--		10268,43	319	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20195,88	627	
86	Е11-220601-0201 11-220601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ОПОРЫ И НА 300ММ ВЫШЕ УРОВНЯ ЗЕМЛИ**	км трубопровода	0,0060		747385,95	4484	62,1 501
86.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср р=3,9)	чел-ч	159	0,954	842,82	804	
86.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3105	0,001863	1077,46	2	
		Итого оплата труда:				134342,94	806	
86.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,07	0,00042	3422,17	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,07	0,00042	852,37	0	
86.4	863 С (32-010201-0103)	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	24,05	0,1443	834,09	120	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел	чел-ч	0,2405	0,001443	1143,00	2	
86.5	1042 С (31-050402-0203)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	54,07	0,32442	38,81	13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				22397,87	134	
86.6	135569 С (21-100402-0101)	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	220	1,32	266,81	352	
86.7	135874 С (21-100501-9903)	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	1160	6,96	250,77	1745	
86.8	136328 С (21-110203-0804)	Холст стеклохолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	21	0,126	2778,53	350	
86.9	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,31	0,00186	6598,38	12	
86.10	149239 С (22-040101-9904)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,028	0,000168	365439,27	61	
86.11	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,0015	14279,15	21	
86.12	249178 С (21-130803-9902)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,0072	211,97	2	
		Итого материалов:				424042,48	2544	
		Итого прямые затраты:				580448,73	3483	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				663875,70	3983	
		НР второго уровня	%	4,24		28148,33	169	
		Накладные расходы	%	--		111575,29	669	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55361,92	332	
87	С121-130816-0500 21-130816-0500 РСНБ РК 2015	**Знаки опознавательные металлические**	шт.	1,0000		3258,54	3259	
		Итого прямые затраты:				2894,44	2894	
		НР второго уровня	%	4,24		122,72	123	
		Накладные расходы	%	--		122,72	123	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		241,37	241	
88	Е11-220301-0201 11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ**	КМ	0,0030		771048,60	2313	62,1 685
88.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср р=4,5)	чел-ч	336	1,008	917,30	925	
88.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	67,82	0,20346	874,51	178	
		Итого оплата труда:				367522,32	1103	
88.3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	9,64	0,02892	3152,71	91	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	9,64	0,02892	981,60	28	
88.4	270 С (31-010101-0402)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,88	0,00264	3827,30	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,88	0,00264	1143,20	3	
88.5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	52,2	0,1566	1909,23	299	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	52,2	0,1566	852,37	133	
88.6	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	8,26	0,02478	23,16	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--	
88.7	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,2	0,0036	163,41	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--	
88.8	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,91	0,01473	1158,95	18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	4,91	0,01473	852,37	13	
88.9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,00057	1799,25	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,19	0,00057	852,37	0	
		Итого эксплуатация машин:				140046,85	420	
88.10	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,00054	24435,92	13	
88.11	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,00006	200244,36	12	

88.12	250410 С (23-011399-9909)	Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10705-80	м	1004	3,012	--	--	
		Итого материалов:				**8403,35**	**25**	
		Итого прямые затраты:				**456663,00**	**1370**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				684894,36	2055	
		НР второго уровня	%	4,24		29039,52	87	
		Накладные расходы	%	--		257270,88	772	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57114,71	171	
89	С123-010201-0145 23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ /ГОСТ 10704-91/ ИЗ СТАЛИ БСТ2КП-БСТ4КП, 57Х3,5 ММ**	**М**	**3,0120**		**1214,44**	**3658**	
		Итого прямые затраты:	**М**			**1078,74**	**3249**	
		НР второго уровня	%	4,24		45,74	138	
		Накладные расходы	%	--		45,74	138	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		89,96	271	
90	Е11-160401-0207 11-160401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**ПРОКЛАДКА ФУТЛЯРА ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 159Х6 ММ**	**М**	**1,0000**		**6330,40**	**6330**	60,4 541
90.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср р=3,9)	чел-ч	1,04	1,04	842,82	877	
90.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0221	0,0221	872,12	19	
		Итого оплата труда:				**895,81**	**896**	
90.3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,005	0,005	3581,97	18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,005	852,37	4	
90.4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0015	0,0015	3173,59	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,0015	1143,29	2	
90.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0156	0,0156	1799,25	28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0156	0,0156	852,37	13	
90.6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,4942	0,4942	17,05	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**59,16**	**59**	
90.7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00114	0,00114	13911,64	16	
90.8	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,007	0,007	515,75	4	
90.9	146645 С (21-130701-0201)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0091	0,0091	4812,69	44	
90.10	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,01	0,01	180,96	2	
90.11	150638 С (23-010201-0219)	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1	1	4014,82	4015	
90.12	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,2473	0,2473	268,51	66	
		Итого материалов:				**4146,30**	**4146**	
		Итого прямые затраты:				**5081,99**	**5082**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5623,06	5623	
		НР второго уровня	%	4,24		238,42	238	
		Накладные расходы	%	--		779,48	779	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		468,92	469	
91	Е11-221401-0301 11-221401-0301 РСНБ РК 2015	**ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 100 ММ**	**М**	**1,0000**		**1486,10**	**1486**	62,1 448
91.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср р=4)	чел-ч	0,844	0,844	852,37	719	
91.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,0017	852,35	1	
		Итого оплата труда:				**720,85**	**721**	
91.3	1042 С (31-050402-0203)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1,5 т)	маш.-ч	0,2608	0,2608	38,81	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
91.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,0017	1799,25	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,0017	852,37	1	
		Итого эксплуатация машин:				**13,18**	**13**	
91.5	127730 С	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг	кг	0,000538	0,000538	228,09	0	
91.6	146692 С (21-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000037	0,000037	168399,16	6	
91.7	147673 С (21-130816-2304)	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	0,226	590,58	133	
		Итого материалов:				**139,82**	**140**	
		Итого прямые затраты:				**872,41**	**872**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1320,03	1320	
		НР второго уровня	%	4,24		55,97	56	
		Накладные расходы	%	--		503,62	504	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,08	110	
92	Е11-220601-0305 11-220601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0010**		**2345742,59**	**2346**	62,1 147
92.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср р=3,8)	чел-ч	256	0,256	852,64	213	
92.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	20,625	0,020625	1139,76	24	
		Итого оплата труда:				**236663,30**	**237**	
92.3	132 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,25	0,00025	3422,17	1	

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	0,00025	852,37	0	
92.4	846 С	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	19,8	0,0198	3939,38	78	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	19,8	0,0198	1143,29	23	
92.5	863 С (32-010201-0103)	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	57,5	0,0575	834,09	48	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел.	чел-ч	0,575	0,000575	1143,00	1	
92.6	1042 С (31-050402-0203)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	4,33	0,00433	38,81	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**126983,49**	**127**	
92.7	135874 С (21-100501-9903)	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	4830	4,83	250,77	1211	
92.8	136328 С (21-110203-0804)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	120	0,12	2778,53	333	
92.9	146945 С (21-130802-0107)	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	1,04	0,00104	16137,42	17	
92.10	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,31	0,00031	6598,38	2	
92.11	149239 С (22-040101-9904)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,08	0,00008	363439,27	29	
92.12	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,00025	14279,15	4	
92.13	249178 С (21-130803-9902)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,0012	211,97	0	
		Итого материалов:				**1596530,41**	**1597**	
		Итого прямые затраты:				**1936669,74**	**1937**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2083637,65	2084	
		НР второго уровня	%	4,24		88346,24	88	
		Накладные расходы	%	--		235314,15	235	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		173758,71	174	
93	**Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Концы футляра . Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**1,0000**		**6020,63**	**6021**	**62,1 785**
93.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	7,99	7,99	157,17	1256	
93.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,05	168,77	8	
		Итого оплата труда:				**1264,26**	**1264**	
93.3	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	2,44	2,44	450,08	1098	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
93.4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	2,13	2,13	470,55	1002	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
93.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	0,05	1799,25	90	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05	0,05	852,37	43	
		Итого эксплуатация машин:				**433,70**	**434**	
93.6	131643 С (21-070204-0304)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,0005	18561,74	9	
93.7	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,025	0,025	117201,80	2930	
93.8	147076 С (21-130804-0401)	Каболка	т	0,0098	0,0098	1083772,12	10621	
93.9	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00475	0,00475	200244,36	951	
		Итого материалов:				**2873,27**	**2873**	
		Итого прямые затраты:				**4562,80**	**4563**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5347,90	5348	
		НР второго уровня	%	4,24		226,75	227	
		Накладные расходы	%	--		1011,86	1012	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		445,97	446	
94	**Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДУШКИ В15 F100 W8**	**м3**	**0,2260**		**38250,61**	**8645**	**48,5 424**
94.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	4,9	1,107	754,98	836	
94.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,044522	863,30	38	
		Итого оплата труда:				**3869,47**	**875**	
94.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00061	3422,17	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00061	852,37	1	
94.4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	0,065902	36,72	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
94.5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,039799	3581,97	143	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	0,039799	852,37	34	
94.6	752 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,001672	3173,59	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,001672	1143,29	2	
94.7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0086	0,001944	56,27	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
94.8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,00244	1799,25	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,00244	852,37	2	
		Итого эксплуатация машин:				**694,13**	**157**	
94.9	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,23052	25929,15	5977	
94.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	0,172212	66,30	11	

94.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,001582	26031,20	41	
94.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,000185	17400,00	3	
94.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	0,0678	196,54	13	
94.14	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,01695	6598,38	112	
94.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00424	0,000958	93,00	0	
94.16	275940 С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	0,147126	702,64	103	
		Итого материалов:				**27706,39**	**6262**	
		Итого прямые затраты:				**32099,93**	**7255**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				33976,62	7679	
		НР второго уровня	%	4,24		1440,61	326	
		Накладные расходы	%	--		3317,30	750	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2833,38	640	
95	**Е11-061701-0201 11-061701-0201 РСНБ РК 2015**	**Установка арматуры**	**т арматуры**	**0,0011**		**35734,48**	**39**	**48,8 11**
95.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	25,9	0,027972	764,53	21	
95.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,52	0,000562	902,78	1	
		Итого оплата труда:				**20270,74**	**22**	
95.3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш-ч	0,3	0,000324	3581,97	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3	0,000324	852,37	0	
95.4	776 С (31-050102-0304)	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш-ч	0,09	0,000097	4134,46	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,000097	1143,29	0	
95.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,13	0,00014	1799,25	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,13	0,00014	852,37	0	
		Итого эксплуатация машин:				**1680,59**	**2**	
95.6	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	4	0,00432	107,10	0	
95.7	274377 С (21-050301-9916)	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0,00108	--	--	
		Итого материалов:				**428,40**	--	
		Итого прямые затраты:				**21910,32**	**24**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				31741,63	34	
		НР второго уровня	%	4,24		1345,85	1	
		Накладные расходы	%	--		11177,16	12	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2647,00	3	
96	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0011**		**213154,68**	**230**	
		Итого прямые затраты:	т			**189337,53**	**204**	
		НР второго уровня	%	4,24		8027,91	9	
		Накладные расходы	%	--		8027,91	9	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15789,24	17	
97	**Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**1318,86**	**2638**	**62,1 626**
97.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,414	0,828	803,99	666	
97.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	0,452	756,41	342	
		Итого оплата труда:				**503,80**	**1008**	
97.3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш-ч	0,224	0,448	2326,30	1042	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	0,448	754,98	338	
97.4	782 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш-ч	0,001	0,002	2893,28	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,002	981,60	2	
97.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,001	0,002	1799,25	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,002	852,37	2	
		Итого эксплуатация машин:				**525,78**	**1052**	
97.6	251461 С (23-021199-9901)	Фасонные части	шт	1	2	--	--	
		Итого материалов:				**0,00**	--	
		Итого прямые затраты:				**858,64**	**1717**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1171,50	2343	
		НР второго уровня	%	4,24		49,67	99	
		Накладные расходы	%	--		362,53	725	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,69	195	
98	**С123-020101-0164 23-020101-0164 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**593,16**	**593**	
		Итого прямые затраты:	шт.			**526,88**	**527**	
		НР второго уровня	%	4,24		22,34	22	
		Накладные расходы	%	--		22,34	22	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,94	44	
99	**Прайс лист ТОО Виаст №1122**	**Фасонные части:Неразъемное соединение полиэтилен-сталь 57-63**	**ШТ**	**1,0000**		**3281,03**	**3281**	

		Итого прямые затраты:				**2914,42**	**2914**	
		НР второго уровня	%	4,24		123,57	124	
		Накладные расходы	%	--		123,57	124	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		243,09	243	
100	**Е11-220901-0202 11-220901-0202 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1,0000**		**3486,21**	**3486**	**62,1 1052**
100.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	2,03	2,03	813,54	1651	
100.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,05	852,37	43	
		Итого оплата труда:				**1694,10**	**1694**	
100.3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	0,05	1799,25	90	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05	0,05	852,37	43	
		Итого эксплуатация машин:				**89,96**	**90**	
100.4	144732 С (21-130201-0508)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0015	0,0015	179492,14	269	
100.5	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина технических прессованная)	кг	0,08	0,08	424,32	34	
100.6	410386 С (51-019999-9903)	Задвижки стальные ГОСТ 5762-2002	шт	1	1	--	--	
		Итого материалов:				**303,18**	**303**	
		Итого прямые затраты:				**2044,63**	**2045**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3096,67	3097	
		НР второго уровня	%	4,24		131,30	131	
		Накладные расходы	%	--		1183,24	1183	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		258,24	258	
101	**С123-040102-0905 23-040102-0905 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином РЕ 100 для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +60°С, PN 10, DN 65, наружным диаметром 75 мм, типа AVK ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1,0000**		**145867,11**	**145867**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**129568,44**	129568	
		НР второго уровня	%	4,24		5493,70	5494	
		Накладные расходы	%	--		5493,70	5494	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10804,97	10805	
102	**Е11-200701-0103 11-200701-0103 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 300 мм. Установка**	**зонт**	**1,0000**		**4221,65**	**4222**	**60,4 258**
102.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,5145	0,5145	813,54	419	
102.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105	852,37	9	
		Итого оплата труда:				**427,52**	**428**	
102.3	969 С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,126	0,126	65,54	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
102.4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,063	0,063	163,71	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
102.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	1799,25	19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	852,37	9	
		Итого эксплуатация машин:				**37,46**	**37**	
102.6	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00027	0,00027	381819,66	103	
102.7	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,00005	195385,08	10	
102.8	188176 С (23-050301-0705)	Зонты круглые из листовой стали марки 3КЗ15 для вентиляционных шахт, d=315 мм	шт	1	1	2922,83	2923	
		Итого материалов:				**3035,69**	**3036**	
		Итого прямые затраты:				**3491,72**	**3492**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3749,94	3750	
		НР второго уровня	%	4,24		159,00	159	
		Накладные расходы	%	--		417,22	417	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		312,72	313	
103	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза**	**м2**	**0,5100**		**165,81**	**85**	**54,2 15**
103.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,059	0,03009	942,77	28	
103.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,000204	852,45	0	
		Итого оплата труда:				**55,96**	**29**	
103.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000102	3422,17	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000102	852,37	0	
103.4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000102	35,59	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
103.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000102	1799,25	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000102	852,37	0	
103.6	2315 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0224	0,011424	46,16	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**2,09**	**1**	
103.7	146883 С (21-130704-3101)	Керосин нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00003	0,000015	273897,54	4	
103.8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018	0,000092	283474,83	26	
		Итого материалов:				**59,24**	**30**	
		Итого прямые затраты:				**116,95**	**60**	

		Итого прямые затраты и НР первого уровня				147,28	75	
		НР второго уровня	%	4,24		6,24	3	
		Накладные расходы	%	--		36,58	19	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,28	6	
104	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,5100**		**150,95**	**77**	**54,2 10**
104.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср р=3,5)	чел-ч	0,0426	0,021726	803,99	17	
104.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,000204	852,45	0	
		Итого оплата труда:				**34,59**	**18**	
104.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш-ч	0,0002	0,000102	3422,17	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000102	852,37	0	
104.4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	0,0002	0,000102	35,59	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
104.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,0002	0,000102	1799,25	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000102	852,37	0	
104.6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш-ч	0,013	0,00663	46,16	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,65**	**1**	
104.7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000014	347224,83	5	
104.8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000092	387279,40	36	
		Итого материалов:				**79,43**	**41**	
		Итого прямые затраты:				**115,33**	**59**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				134,08	68	
		НР второго уровня	%	4,24		5,69	3	
		Накладные расходы	%	--		24,43	12	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,18	6	
105	**Е11-220301-0201 11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ**	**КМ**	**0,0013**		**771048,60**	**1002**	**62,1 297**
105.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср р=4,5)	чел-ч	336	0,4368	917,30	401	
105.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	67,82	0,088166	874,51	77	
		Итого оплата труда:				**367522,32**	**478**	
105.3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш-ч	9,64	0,012532	3152,71	40	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	9,64	0,012532	981,60	12	
105.4	270 С (31-010101-0402)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш-ч	0,88	0,001144	3837,30	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,001144	1143,29	1	
105.5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш-ч	52,2	0,06786	1909,23	130	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	52,2	0,06786	852,37	58	
105.6	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш-ч	8,26	0,010738	23,16	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
105.7	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш-ч	1,2	0,00156	163,41	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
105.8	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш-ч	4,91	0,006383	1198,95	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,91	0,006383	852,37	5	
105.9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,19	0,000247	1799,25	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,000247	852,37	0	
		Итого эксплуатация машин:				**140046,85**	**182**	
105.10	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,000234	24435,92	6	
105.11	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,000026	200244,36	5	
105.12	250410 С (23-011399-9909)	Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10705-80	м	1004	1,305	--	--	
		Итого материалов:				**8403,35**	**11**	
		Итого прямые затраты:				**456663,00**	**594**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				684894,36	890	
		НР второго уровня	%	4,24		29039,52	38	
		Накладные расходы	%	--		257270,88	334	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57114,71	74	
106	**С123-010201-0145 23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ /ГОСТ 10704-91/ ИЗ СТАЛИ БСТ2КП-БСТ4КП, 57Х3,5 ММ**	**М**	**1,3052**		**1214,44**	**1585**	
		Итого прямые затраты:	**М**			**1078,74**	**1408**	
		НР второго уровня	%	4,24		45,74	60	
		Накладные расходы	%	--		45,74	60	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		89,96	117	
107	**Е11-160401-0207 11-160401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**ПРОКЛАДКА ФУТЛЯРА ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 159Х6 ММ**	**М**	**1,0000**		**6330,40**	**6330**	**60,4 541**

107.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	1,04	1,04	842,82	877	
107.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0221	0,0221	872,12	19	
		Итого оплата труда:				**895,81**	**896**	
107.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,005	0,005	3581,97	18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,005	852,37	4	
107.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0015	0,0015	3173,59	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,0015	1140,29	2	
107.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0156	0,0156	1799,25	28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0156	0,0156	852,37	13	
107.6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,4942	0,4942	17,05	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**59,16**	**59**	
107.7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00114	0,00114	13911,64	16	
107.8	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,007	0,007	515,75	4	
107.9	146645 С (21-130701-0201)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0091	0,0091	4812,69	44	
107.10	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,01	0,01	180,96	2	
107.11	150638 С (23-010201-0219)	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1	1	4014,82	4015	
107.12	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,2473	0,2473	268,51	66	
		Итого материалов:				**4146,30**	**4146**	
		Итого прямые затраты:				**5081,99**	**5082**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5623,06	5623	
		НР второго уровня	%	4,24		238,42	238	
		Накладные расходы	%	--		779,48	779	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		468,92	469	
108	**Е11-221401-0301 11-221401-0301 РСНБ РК 2015**	**ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 100 ММ**	**М**	**1,0000**		**1486,10**	**1486**	**62,1 448**
108.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,844	0,844	852,37	719	
108.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,0017	852,35	1	
		Итого оплата труда:				**720,85**	**721**	
108.3	1042 С (31-050402-0203)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,2608	0,2608	38,81	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
108.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,0017	1799,25	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,0017	852,37	1	
		Итого эксплуатация машин:				**13,18**	**13**	
108.5	127736 С (21-050302-0104)	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,000538	0,000538	228,09	0	
108.6	146692 С (21-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000037	0,000037	168399,16	6	
108.7	147673 С (21-130816-2304)	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	0,226	590,58	133	
		Итого материалов:				**139,82**	**140**	
		Итого прямые затраты:				**872,41**	**872**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1320,05	1320	
		НР второго уровня	%	4,24		55,97	56	
		Накладные расходы	%	--		503,62	504	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,08	110	
109	**Е11-220601-0305 11-220601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0010**		**2345742,59**	**2346**	**62,1 147**
109.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	256	0,256	832,64	213	
109.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	20,625	0,020625	1139,76	24	
		Итого оплата труда:				**236663,30**	**237**	
109.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,25	0,00025	3422,17	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	0,00025	852,37	0	
109.4	846 С	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	19,8	0,0198	3939,38	78	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	19,8	0,0198	1143,29	23	
109.5	863 С (32-010201-0103)	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	57,5	0,0575	834,09	48	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел.	чел-ч	0,575	0,000575	1143,00	1	
109.6	1042 С (31-050402-0203)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	4,33	0,00433	38,81	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**126983,49**	**127**	
109.7	135874 С (21-100501-9903)	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	4830	4,83	250,77	1211	
109.8	136328 С (21-110203-0804)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	120	0,12	2778,53	333	
109.9	145945 С (21-130802-0107)	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	1,04	0,00104	16137,42	17	
109.10	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,31	0,00031	6598,38	2	
109.11	149259 С (22-040101-9904)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,08	0,00008	365439,27	29	
109.12	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,00025	14279,15	4	
109.13	249178 С (21-130803-9902)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,0012	211,97	0	
		Итого материалов:				**1596530,41**	**1597**	

		Итого прямые затраты:				**1936669,74**	**1937**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2083637,65	2084	
		НР второго уровня	%	4,24		88346,24	88	
		Накладные расходы	%	--		235314,15	235	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		173758,71	174	
110	**Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Концы футляра . Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**1,0000**		**6020,63**	**6021**	**62,1 785**
110.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср р=3,4)	чел-ч	7,99	7,99	157,17	1256	
110.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,05	168,77	8	
		Итого оплата труда:				**1264,26**	**1264**	
110.3	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш-ч	2,44	2,44	450,08	1098	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
110.4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш-ч	2,13	2,13	470,55	1002	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
110.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,05	0,05	1799,25	90	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05	0,05	852,37	43	
		Итого эксплуатация машин:				**433,70**	**434**	
110.6	131643 С (21-070204-0304)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,0005	18561,74	9	
110.7	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,025	0,025	117201,80	2930	
110.8	147076 С (21-130804-0401)	Каболка	т	0,0098	0,0098	1083772,12	10621	
110.9	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00475	0,00475	200244,36	951	
		Итого материалов:				**2873,27**	**2873**	
		Итого прямые затраты:				**4562,80**	**4563**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5347,90	5348	
		НР второго уровня	%	4,24		226,75	227	
		Накладные расходы	%	--		1011,86	1012	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		445,97	446	
111	**Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДУШКИ В15 F100 W8**	**м3**	**0,2260**		**38250,61**	**8645**	**48,5 424**
111.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср р=3)	чел-ч	4,9	1,107	754,98	836	
111.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,044522	863,30	38	
		Итого оплата труда:				**3869,47**	**875**	
111.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш-ч	0,0027	0,00061	3422,17	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00061	852,37	1	
111.4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш-ч	0,2916	0,065902	36,72	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
111.5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш-ч	0,1761	0,039799	3581,97	143	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	0,039799	852,37	34	
111.6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч	0,0074	0,001672	3173,59	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,001672	1143,29	2	
111.7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш-ч	0,0086	0,001944	56,27	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
111.8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,0108	0,002441	1799,25	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,002441	852,37	2	
		Итого эксплуатация машин:				**694,13**	**157**	
111.9	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,23052	23929,15	5977	
111.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	0,172212	66,30	11	
111.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,001582	26031,20	41	
111.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,000185	17400,00	3	
111.13	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	0,0678	196,54	13	
111.14	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,01695	6598,38	112	
111.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00424	0,000958	93,00	0	
111.16	275940 С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	0,147126	702,64	103	
		Итого материалов:				**27706,39**	**6262**	
		Итого прямые затраты:				**32099,93**	**7255**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				33976,62	7679	
		НР второго уровня	%	4,24		1440,61	326	
		Накладные расходы	%	--		3317,30	750	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2833,38	640	
112	**Е11-061701-0201 11-061701-0201 РСНБ РК 2015**	**Установка арматуры**	**т арматуры**	**0,0011**		**35734,48**	**39**	**48,5 11**
112.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	25,9	0,027972	764,53	21	
112.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,52	0,000562	902,78	1	
		Итого оплата труда:				**20270,74**	**22**	
112.3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш-ч	0,3	0,000324	3581,97	1	

		в т. ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3	0,000324	852,37	0	
112.4	776 С (31-050102-0104)	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,09	0,000097	4134,46	0	
		в т. ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,000097	1143,29	0	
112.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,13	0,00014	1799,25	0	
		в т. ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,13	0,00014	852,37	0	
		Итого эксплуатация машин:				**1680,59**	**2**	
112.6	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	4	0,00432	107,10	0	
112.7	274377 С (21-050301-9916)	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0,00108	--	--	
		Итого материалов:				**428,40**	--	
		Итого прямые затраты:				**21910,32**	**24**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				31741,63	34	
		НР второго уровня	%	4,24		1345,85	1	
		Накладные расходы	%	--		11177,16	12	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2647,00	3	
113	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0011**		**213154,68**	**230**	
		Итого прямые затраты:	т			**189337,53**	204	
		НР второго уровня	%	4,24		8027,91	9	
		Накладные расходы	%	--		8027,91	9	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15789,24	17	
114	**Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**1318,86**	**2638**	**62,1 626**
114.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,414	0,828	803,99	666	
114.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	0,452	756,41	342	
		Итого оплата труда:				**503,80**	**1008**	
114.3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	0,448	2326,30	1042	
		в т. ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	0,448	754,98	338	
114.4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,002	2893,28	6	
		в т. ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,002	981,60	2	
114.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,002	1799,25	4	
		в т. ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,002	852,37	2	
		Итого эксплуатация машин:				**525,78**	**1052**	
114.6	251461 С (23-021199-9901)	Фасонные части	шт	1	2	--	--	
		Итого материалов:				**0,00**	--	
		Итого прямые затраты:				**858,64**	**1717**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1171,50	2343	
		НР второго уровня	%	4,24		49,67	99	
		Накладные расходы	%	--		362,53	725	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,69	195	
115	**С123-020101-0201 23-020101-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**1131,34**	**1131**	
		Итого прямые затраты:	шт.			**1004,93**	**1005**	
		НР второго уровня	%	4,24		42,61	43	
		Накладные расходы	%	--		42,61	43	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83,80	84	
116	**Прайс лист ТОО Вчаст №1122**	**Фасонные части:Неразъемное соединение полиэтилен-сталь 57-63**	**ШТ**	**1,0000**		**3281,03**	**3281**	
		Итого прямые затраты:				**2914,42**	**2914**	
		НР второго уровня	%	4,24		123,57	124	
		Накладные расходы	%	--		123,57	124	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		243,04	243	
117	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза**	**м2**	**0,2200**		**165,81**	**36**	**54,2 7**
117.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,059	0,01298	942,77	12	
117.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,000088	852,27	0	
		Итого оплата труда:				**55,96**	**12**	
117.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000044	3422,17	0	
		в т. ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000044	852,37	0	
117.4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000044	35,59	0	
		в т. ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
117.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000044	1799,25	0	
		в т. ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000044	852,37	0	
117.6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0224	0,004928	46,16	0	
		в т. ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**2,09**	--	
117.7	146883 С (21-130704-3101)	Керосин нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00003	0,000007	273897,54	2	

117.8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018	0,00004	283474,83	11	
		Итого материалов:				**59,24**	**13**	
		Итого прямые затраты:				**116,95**	**26**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				147,28	32	
		НР второго уровня	%	4,24		6,24	1	
		Накладные расходы	%	--		36,58	8	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,28	3	
118	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,2200**		**150,95**	**33**	**54,2 4**
118.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср р=3,5)	чел-ч	0,0426	0,009372	803,99	8	
118.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,000088	852,27	0	
		Итого оплата труда:				**34,59**	**8**	
118.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т.	маш.-ч	0,0002	0,000044	3422,17	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000044	852,37	0	
118.4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000044	35,59	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
118.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000044	1799,25	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000044	852,37	0	
118.6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,00286	46,16	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,65**	**--**	
118.7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000006	347224,83	2	
118.8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,00004	387279,40	15	
		Итого материалов:				**79,43**	**17**	
		Итого прямые затраты:				**115,33**	**25**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				134,08	29	
		НР второго уровня	%	4,24		5,69	1	
		Накладные расходы	%	--		24,43	5	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,18	2	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				1109132	191248
		В том числе						
Стоимость монтажных работ -			Тенге				99129	
Материалы -			Тенге				655	
Всего заработная плата -			Тенге				76803	
		Накладные расходы -	Тенге				36746	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				31219	31219
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				5527	
		Сметная прибыль -	Тенге				10870	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				146746	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				86	
		Сметная заработная плата -	Тенге				76803	
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				920842	
Материалы -			Тенге				44232	
Всего заработная плата -			Тенге				191359	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				582898	
		Накладные расходы -	Тенге				161585	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				117557	117557
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				44028	
		Сметная прибыль -	Тенге				86594	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1169021	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				229	
		Сметная заработная плата -	Тенге				191359	
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				89161	
Материалы -			Тенге				12909	
Всего заработная плата -			Тенге				70314	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				5829	
Сдача в испытание -			Тенге				22	
		Накладные расходы -	Тенге				48051	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				42470	42470
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				5581	
		Сметная прибыль -	Тенге				10977	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				148188	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				71	
		Сметная заработная плата -	Тенге				70314	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1463955	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				385	
		Сметная заработная плата -	Тенге				338476	
		РАЗДЕЛ 5.Наружний газопровод						
119	Е11-160301-0306	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных труб,**	**м**	**86,0000**		**656,35**	**56446**	**60,4**
119.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср р=4)	чел-ч	0,38448	33,065	852,37	28184	
119.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,9116	871,58	795	
		Итого оплата труда:				**336,96**	**28978**	
119.3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,1032	3581,97	370	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,1032	852,37	88	
119.4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0602	3173,59	191	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0602	1143,29	69	
119.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,7482	1799,25	1346	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	0,7482	852,37	638	

119.6	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1021	8,781	17,05	150	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**23,91**	**2057**	
119.7	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,026	2,236	515,75	1153	
119.8	146643 С (21-130701-0102)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000004	0,000378	592737,09	224	
119.9	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0044	0,3784	180,96	68	
119.10	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0062	0,5332	371,47	198	
119.11	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0275	2,365	268,51	635	
119.12	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0055	0,473	247,03	117	
		Итого материалов:				**27,86**	**2396**	
		Итого прямые затраты:				**379,49**	**32636**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				583,02	50139	
		НР второго уровня	%	4,24		24,72	2126	
		Накладные расходы	%	--		228,24	19629	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,62	4181	
120	**С123-010101-0204 23-010101-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**16,1600**		**830,73**	**13425**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**737,91**	**11925**	
		НР второго уровня	%	4,24		31,29	506	
		Накладные расходы	%	--		31,29	506	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,54	994	
121	**С123-010101-0205 23-010101-0205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**30,3000**		**1030,39**	**31221**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**915,26**	**27732**	
		НР второго уровня	%	4,24		38,81	1176	
		Накладные расходы	%	--		38,81	1176	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,33	2313	
122	**С123-010101-0206 23-010101-0206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**40,4000**		**1074,04**	**43391**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**954,03**	**38543**	
		НР второго уровня	%	4,24		40,45	1634	
		Накладные расходы	%	--		40,45	1634	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		79,56	3214	
123	**С123-020101-0153 23-020101-0153 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**359,34**	**719**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**319,19**	**638**	
		НР второго уровня	%	4,24		13,53	27	
		Накладные расходы	%	--		13,53	27	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,62	53	
124	**С123-020101-0609 23-020101-0609 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**849,07**	**849**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**754,20**	**754**	
		НР второго уровня	%	4,24		31,98	32	
		Накладные расходы	%	--		31,98	32	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,89	63	
125	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**25,6000**		**575,30**	**14728**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**511,02**	**13082**	
		НР второго уровня	%	4,24		21,67	555	
		Накладные расходы	%	--		21,67	555	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	1091	
126	**Е11-191101-0101 11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**86,0000**		**608,51**	**52332**	60,4 17254
126.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср р=5,1)	чел-ч	0,333	28,638	997,51	28567	
		Итого оплата труда:				**332,17**	**28567**	
126.2	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0045	0,387	304,79	118	

126.3	147790 С (21-130816-3427)	Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	шт	0,0025	0,215	120,36	26	
126.4	149394 С (22-040603-0107)	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,86	381,67	328	
126.5	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,009	0,774	247,03	191	
		Итого материалов:				7,71	663	
		Итого прямые затраты:				339,88	29230	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				540,51	46484	
		НР второго уровня	%	4,24		22,92	1971	
		Накладные расходы	%	--		223,55	19225	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,07	3876	
127	**Ц13-390201-0502 13-390201-0502 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	**стык**	**5,0000**		**662,42**	**3312**	**40,6 776**
127.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср р=4,8)	чел-ч	0,4	2	955,50	1911	
		Итого оплата труда:				**382,20**	**1911**	
127.2	501 С (31-060203-0301)	Дефектоскопы ультразвуковые	маш-ч	0,2	1	91,37	91	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**18,27**	**91**	
127.3	146673 С (21-130702-0201)	Масло дизельное моторное М-10ДМ ГОСТ 12337-84	т	0,00004	0,0002	297720,16	60	
127.4	147018 С (21-130802-1701)	Салфетки хлопчатобумажные	м2	0,051	0,255	138,76	35	
127.5	147621 С	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,0006	0,003	14040,30	42	
127.6	249434 С (22-040201-9903)	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,01	0,05	534,61	27	
		Итого материалов:				**32,76**	**164**	
		Итого прямые затраты:				**433,23**	**2166**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				588,40	2942	
		НР второго уровня	%	4,24		24,95	125	
		Накладные расходы	%	--		180,12	901	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49,07	245	
128	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза**	**м2**	**15,4000**		**165,81**	**2553**	**54,2 467**
128.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср р=4,7)	чел-ч	0,059	0,9086	942,77	857	
128.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,00616	852,37	5	
		Итого оплата труда:				**55,96**	**862**	
128.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш-ч	0,0002	0,00308	3422,17	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00308	852,37	3	
128.4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	0,0002	0,00308	35,59	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
128.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,0002	0,00308	1799,25	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00308	852,37	3	
128.6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш-ч	0,0224	0,34496	46,16	16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**2,09**	**32**	
128.7	146883 С (21-130704-3101)	Керосин нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00003	0,000462	273897,54	127	
128.8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018	0,002772	283474,83	786	
		Итого материалов:				**59,24**	**912**	
		Итого прямые затраты:				**116,95**	**1801**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				147,28	2268	
		НР второго уровня	%	4,24		6,24	96	
		Накладные расходы	%	--		36,58	563	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,28	189	
129	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**15,4000**		**150,95**	**2325**	**54,2 289**
129.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0426	0,65604	803,99	527	
129.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,00616	852,37	5	
		Итого оплата труда:				**34,59**	**533**	
129.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш-ч	0,0002	0,00308	3422,17	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00308	852,37	3	
129.4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	0,0002	0,00308	35,59	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
129.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,0002	0,00308	1799,25	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00308	852,37	3	
129.6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш-ч	0,013	0,2002	46,16	9	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,65**	**25**	
129.7	149372 С (22-040501-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000431	347224,83	150	
129.8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,002772	387279,40	1074	
		Итого материалов:				**79,43**	**1223**	
		Итого прямые затраты:				**115,33**	**1776**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				134,08	2065	

		НР второго уровня	%	4,24		5,69	88	
		Накладные расходы	%	--		24,43	376	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,18	172	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				160284	36289
		В том числе						
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				2166	
	Материалы -		Тенге				164	
	Всего заработная плата -		Тенге				1911	
		Накладные расходы -	Тенге				901	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				776	776
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				125	
		Сметная прибыль -	Тенге				245	
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -		Тенге				3312	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1911	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				96252	
	Материалы -		Тенге				2136	
	Всего заработная плата -		Тенге				1395	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				92675	
		Накладные расходы -	Тенге				4869	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				756	756
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				4113	
		Сметная прибыль -	Тенге				8090	
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге				109210	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1395	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				61866	
	Материалы -		Тенге				3059	
	Всего заработная плата -		Тенге				57545	
		Накладные расходы -	Тенге				38854	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				34757	34757
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				4097	
		Сметная прибыль -	Тенге				8058	
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -		Тенге				108778	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				63	
		Сметная заработная плата -	Тенге				57545	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				221300	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				66	
		Сметная заработная плата -	Тенге				60851	
		РАЗДЕЛ 6.Ограждение задвижки						
130	**Е11-010205-0402 11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,4320**		**3463,88**	**1496**	**59,1 494**
130.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел.-ч	2,8	1,21	690,68	835	
		Итого оплата труда:				1933,90	835	
		Итого прямые затраты:				1933,90	835	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3076,84	1329	
		НР второго уровня	%	4,24		130,46	56	
		Накладные расходы	%	--		1273,40	550	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		256,58	111	
131	**Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные кл.В10. Устройство.**	**м3**	**0,4320**		**35889,03**	**15504**	**48,5 811**
131.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел.-ч	4,9	2,117	754,98	1598	
131.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,197	0,085104	863,30	73	
		Итого оплата труда:				3869,47	1672	
131.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001166	3422,17	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0027	0,001166	852,37	1	
131.4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	0,125971	36,72	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел.-ч	--	--	--	--	
131.5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,076075	3581,97	272	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,1761	0,076075	852,37	65	
131.6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,003197	3173,59	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0074	0,003197	1143,29	4	
131.7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0086	0,003715	36,27	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел.-ч	--	--	--	--	
131.8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,004666	1799,25	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0108	0,004666	852,37	4	
		Итого эксплуатация машин:				**694,13**	**300**	
131.9	100489 С (21-020101-0401)	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,44064	23872,58	10519	
131.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	0,329184	66,30	22	
131.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,003024	26031,20	79	
131.12	144600 С (21-130101-0001)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,000354	17400,00	6	
131.13	145987 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	т	0,0006	0,00026	1	1	
131.14	147048 С (21-130301-0001)	Толь кровельный ГОСТ 10999-97	м2	1,775	0,7668	4498,58	3	

131.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00424	0,001832	93,00	0	
131.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	0,281232	702,64	198	
		Итого материалов:				**25608,69**	**11063**	
		Итого прямые затраты:				**30002,23**	**12961**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				31878,92	13772	
		НР второго уровня	%	4,24		1351,67	584	
		Накладные расходы	%	--		3228,36	1395	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2658,45	1148	
132	**Е11-110101-0204 11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**1,2200**		**16149,43**	**19702**	**60,9 2089**
132.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	3,24	3,953	723,15	2858	
132.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	0,671	852,37	572	
		Итого оплата труда:				**2811,81**	**3430**	
132.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,1098	3422,17	376	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,1098	852,37	94	
132.4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,5612	1909,23	1071	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,5612	852,37	478	
132.5	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	1,135	11,48	13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1196,92**	**1460**	
132.6	100078 С (21-010201-0601)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	0,3538	7520,12	2661	
132.7	100079 С (21-010201-0602)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	0,1098	7520,12	826	
132.8	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	1,22	6221,04	7590	
132.9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,183	93,00	17	
		Итого материалов:				**9092,64**	**11093**	
		Итого прямые затраты:				**12632,56**	**15412**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				14344,95	17501	
		НР второго уровня	%	4,24		608,23	742	
		Накладные расходы	%	--		2320,62	2831	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1196,25	1459	
133	**Е11-090305-0301 11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные из труб. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0576**		**121471,64**	**6997**	**60,9 2085**
133.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	73,6	4,239	803,99	3408	
133.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	0,015552	970,89	15	
		Итого оплата труда:				**59435,81**	**3424**	
133.3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	16,3	0,93888	290,57	273	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
133.4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,006336	3173,59	20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,006336	1143,29	7	
133.5	1198 С (31-050402-0304)	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	3,7	0,21312	98,45	21	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
133.6	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,19	0,068544	163,41	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
133.7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,16	0,009216	1799,25	17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,009216	852,37	8	
133.8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,32	0,133632	17,05	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**5971,54**	**344**	
133.9	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,001728	66,30	0	
133.10	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,001077	2742,28	3	
133.11	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000059	43438,52	3	
133.12	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,005	0,000288	381819,66	110	
133.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000576	196,54	0	
133.14	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,11232	180,96	20	
133.15	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,033984	91,04	3	
133.16	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000006	1774323,66	10	
133.17	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,000806	208172,82	168	
133.18	149279 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000018	283474,83	5	
133.19	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000035	444671,26	15	
133.20	248298 С (21-060405-9901)	Конструкции стальные	т	1	0,0576	--	--	

133.21	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000112	358261,23	40	
		Итого материалов:				**6557,22**	**378**	
		Итого прямые затраты:				**71702,43**	**4130**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				107898,83	6215	
		НР второго уровня	%	4,24		4574,91	264	
		Накладные расходы	%	--		40771,32	2348	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8997,90	518	
134	**С121-060510-1004 21-060510-1004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**ОПОРЫ СТАЛЬНЫЕ. Стоимость**	**Т**	**0,0576**		**272644,32**	**15704**	
		Итого прямые затраты:	Т			**242180,01**	**13950**	
		НР второго уровня	%	4,24		10268,43	591	
		Накладные расходы	%	--		10268,43	591	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20195,88	1163	
135	**Е11-090305-0401 11-090305-0401 РСНБ РК 2015**	**Конструкции ограждения. МОНТАЖ.т конструкций**	**Т конструкций**	**0,1558**		**132788,50**	**20683**	**60,9 6463**
135.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	86,5	13,473	784,26	10567	
135.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,048286	964,98	47	
		Итого оплата труда:				**68137,64**	**10613**	
135.3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш-ч	2,15	0,334888	10,61	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
135.4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч	0,12	0,018691	3173,59	59	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,018691	1143,29	21	
135.5	1198 С (31-050402-0304)	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш-ч	4,42	0,688468	98,45	68	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
135.6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,19	0,029595	1799,25	53	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,029595	852,37	25	
		Итого эксплуатация машин:				**1180,65**	**184**	
135.7	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,004673	66,30	0	
135.8	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,002913	2742,28	8	
135.9	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,00016	43438,52	7	
135.10	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,016	0,002492	381819,66	952	
135.11	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,001558	196,54	0	
135.12	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000016	1774323,66	28	
135.13	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000048	283474,83	14	
135.14	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000093	444671,26	42	
135.15	248298 С (21-060405-9901)	Конструкции стальные	т	1	0,155762	--	--	
135.16	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000302	358261,23	108	
		Итого материалов:				**7436,23**	**1158**	
		Итого прямые затраты:				**76455,37**	**11909**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				117951,19	18372	
		НР второго уровня	%	4,24		5001,13	779	
		Накладные расходы	%	--		46496,95	7242	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9836,19	1532	
136	**С121-060510-1601 21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**СТАЛЬНЫЕ КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ.Стоимость.**	**Т**	**0,2134**		**290289,62**	**61937**	
		Итого прямые затраты:	Т			**257853,69**	**55016**	
		НР второго уровня	%	4,24		10933,00	2333	
		Накладные расходы	%	--		10933,00	2333	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21502,93	4588	
137	**С121-050308-0221 21-050308-0221 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**СЕТКА ПЛЕТЕНАЯ "РАБИЦА". Стоимость.**	**М2**	**9,5000**		**985,55**	**9363**	
		Итого прямые затраты:	М2			**875,43**	**8317**	
		НР второго уровня	%	4,24		37,12	353	
		Накладные расходы	%	--		37,12	353	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,00	694	
138	**Е11-110101-0204 11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**1,2200**		**16149,43**	**19702**	**60,9 2089**
138.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	3,24	3,953	723,15	2858	
138.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	0,671	852,37	572	

		Итого оплата труда:				**2811,81**	**3430**	
138.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,1098	3422,17	376	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,1098	852,37	94	
138.4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,5612	1909,23	1071	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,5612	852,37	478	
138.5	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	1,135	11,48	13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1196,92**	**1460**	
138.6	100078 С (21-010201-0601)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	0,3538	7520,12	2661	
138.7	100079 С (21-010201-0602)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	0,1098	7520,12	826	
138.8	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	1,22	6221,04	7590	
138.9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,183	93,00	17	
		Итого материалов:				**9092,64**	**11093**	
		Итого прямые затраты:				**12632,56**	**15412**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				14344,95	17501	
		НР второго уровня	%	4,24		608,23	742	
		Накладные расходы	%	--		2320,62	2831	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1196,25	1459	
139	**Е11-240202-0101 11-240202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка**	**врезка**	**1,0000**		**9746,20**	**9746**	**62,1 2869**
139.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср р=4,2)	чел-ч	5,26	5,26	878,47	4621	
		Итого оплата труда:				**4620,75**	**4621**	
139.2	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	1,745	1,745	450,08	785	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
139.3	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,726	0,726	23,16	17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
139.4	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,247	2,247	17,05	38	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**840,52**	**841**	
139.5	100017 С (21-010102-0401)	Глина шамотная	кг	0,6	0,6	--	--	
139.6	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,895	0,895	180,96	162	
139.7	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,757	0,757	91,04	69	
139.8	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00043	0,00043	222237,60	96	
139.9	250410 С (23-011399-9909)	Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10705-80	м	0,47	0,47	--	--	
		Итого материалов:				**326,44**	**326**	
		Итого прямые затраты:				**5787,71**	**5788**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				8657,19	8657	
		НР второго уровня	%	4,24		367,06	367	
		Накладные расходы	%	--		3236,55	3237	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		721,94	722	
140	**Ц13-080206-1302 13-080206-1302 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрыти**	**м**	**1800,0000**		**210,20**	**378363**	**42,8 83852**
140.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср р=3,8)	чел-ч	0,13	234	832,64	194838	
140.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	1,08	997,83	1078	
		Итого оплата труда:				**108,84**	**195915**	
140.3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,54	3360,99	1815	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,54	1143,29	617	
140.4	2510 С (33-010701-0107)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0003	0,54	2302,88	1244	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,54	852,37	460	
		Итого эксплуатация машин:				**1,70**	**3058**	
140.5	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,025	45	331,13	14901	
140.6	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт	0,0031	5,58	2673,62	14919	
140.7	147732 С (21-130816-3007)	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,0083	14,94	357,84	5346	
140.8	238444 С (23-061702-0103)	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт	0,12	216	32,64	7050	
140.9	242795 С (24-040207-2502)	Скобы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт	0,0012	2,16	905,76	1956	
140.10	242809 С (24-040207-2803)	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт	0,049	88,2	115,26	10166	
		Итого материалов:				**30,19**	**54338**	
		Итого прямые затраты:				**140,13**	**252235**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				186,71	336086	
		НР второго уровня	%	4,24		7,92	14250	
		Накладные расходы	%	--		54,50	98102	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,57	28027	
141	**С123-060144-0505 23-060144-0505 РСНБ РК 2015 К=1,02**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 1[illegible]442-80**	**км**	**0,9180**		**385961,89**	**354313**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**342835,88**	**314723**	
		НР второго уровня	%	4,24		14536,24	13344	
		Накладные расходы	%	--		14536,24	13344	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28589,77	26245	

142	С123-060144-0503 23-060144-0503 РСНБ РК 2015 К=1.02	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,5100	157350,10	80249	
		Итого прямые затраты:	км		139768,36	71282	
		НР второго уровня	%	4,24	5926,18	3022	
		Накладные расходы	%	--	5926,18	3022	
		Сметная прибыль (Н10=8)	%	8	11655,56	5944	
143	С123-060144-0504 23-060144-0504 РСНБ РК 2015 К=1.02	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,4080	252977,62	103215	
		Итого прямые затраты:	км		224710,80	91682	
		НР второго уровня	%	4,24	9527,74	3887	
		Накладные расходы	%	--	9527,74	3887	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18739,08	7646	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге			873651	100752
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге			252235	
Материалы -			Тенге			54338	
Всего заработная плата -			Тенге			195915	
	Накладные расходы -		Тенге			98102	
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			83852	83852
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			14250	
	Сметная прибыль -		Тенге			28027	
ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -			Тенге			378363	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			235	
	Сметная заработная плата -		Тенге			195915	
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			605377	
Материалы -			Тенге			33575	
Всего заработная плата -			Тенге			13989	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			554970	
	Накладные расходы -		Тенге			34374	
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			8352	8352
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			26022	
	Сметная прибыль -		Тенге			51180	
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге			690932	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			18	
	Сметная заработная плата -		Тенге			13989	
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			16039	
Материалы -			Тенге			1536	
Всего заработная плата -			Тенге			14037	
	Накладные расходы -		Тенге			9591	
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			8548	8548
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			1043	
	Сметная прибыль -		Тенге			2050	
ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			27680	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			18	
	Сметная заработная плата -		Тенге			14037	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			1096975	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			271	
	Сметная заработная плата -		Тенге			223941	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ							
Итого прямые затраты:			Тенге			31074327	
в том числе:							
	- зарплата рабочих-строителей		Тенге			4220914	
	- затраты на эксплуатацию машин		Тенге			1062157	
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге			353470	
	- материалов, изделий и конструкций		Тенге			25791257	
	- перевозка грузов		Тенге			0	
	- инженерное оборудование поставки подрядчика		Тенге			0	
Накладные расходы I уровня			Тенге			2426511	
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге			33500838	
Накладные расходы II уровня			Тенге			1420436	
ИТОГО:			Тенге			34921274	
Сметная прибыль			Тенге			2793702	
ИТОГО по смете			Тенге			37714976	
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ УЧИТЫВАЯ ДОГОВОРНОЙ КОЭФФИЦИЕНТ						35 714 286	
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %					4 285 714	
ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ						40 000 000	

Заказчик:
ГУ "Акжаикский районный отдел архитектуры ,градостроительства и строительства"
_____ Жолдигалиев Ж.К.

Подрядчик:
Директор ТОО«Dizain-D.A.»
_____ Мухамбетов У.С.

Технадзор:
ТОО "Актатер Курылыс Жол"
_____ Нуралиев К.Р.