ЗАКАЗЧИК:ГУ "Акжаикский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"

ПОДРЯДЧИК: ТОО«Dizain-D.A.»

Обьект Строительство 3-х этажного 24 квартирного жилого дома Акжаикского района п. Чапаево ЗКО договор о государственных закупках работ № 40 от 2019-05-28

АКТ № 4

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2019 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы 1 уровня
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. Стены						
1	**Е11-080201-1507 11-080201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**67,1400**		**28804,51**	**1933935**	**50,8 172097**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	6,04	405,526	774,71	314165	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	28,87	852,37	24608	
		Итого оплата труда:				**5045,77**	**338773**	
1. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,38	25,513	3581,97	91388	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,38	25,513	852,37	21747	
1. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	3,357	1799,25	6040	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05	3,357	852,37	2861	
		Итого эксплуатация машин:				**1451,11**	**97428**	
1. 5	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,05	3,357	1452,32	4875	
1. 6	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,25	16,785	14899,04	250080	
1. 7	102671 С (21-020402-0102)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,6714	17591,47	11811	
1. 8	104921 С (21-030102-0102)	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,4	26,856	31872,62	855971	
1. 9	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,03357	17461,64	586	
1.10	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,008	0,53712	19874,45	10675	
1.11	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,025	1,678	93,00	156	
		Итого материалов:				**16892,39**	**1134155**	
		Итого прямые затраты:				**23022,75**	**1545747**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				25586,00	1717844	
		НР второго уровня	%	4,24		1084,85	72837	
		Накладные расходы	%	--		3648,10	244933	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2133,67	143254	
2	**Е11-080201-**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т**	**0,0545**		**381076,47**	**20761**	**50,8**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	56,4	3,073	784,26	2410	
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,029419	852,37	25	
		Итого оплата труда:				**44692,54**	**2435**	
2. 3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,01253	3581,97	45	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,01253	852,37	11	
2. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,016889	1799,25	30	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,016889	852,37	14	
		Итого эксплуатация машин:				**1381,62**	**75**	
2. 5	279860 С	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до	т	1	0,05448	270178,64	14719	
		Итого материалов:				**270178,64**	**14719**	
		Итого прямые затраты:				**315792,52**	**17204**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				338496,34	18441	
		НР второго уровня	%	4,24		14352,24	782	
		Накладные расходы	%	--		37056,06	2019	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28227,89	1538	
3	**Е11-260201-0501 11-260201-0501 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на клее**	**м3 изоляции**	**1,0320**		**31514,28**	**32523**	**55,3 9136**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	18,17	18,751	865,11	16222	
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,34	0,35088	852,37	299	
		Итого оплата труда:				**16008,85**	**16521**	
3. 3	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,43	0,44376	71,89	32	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
3. 4	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,41	0,42312	470,55	199	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
3. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,34	0,35088	1799,25	631	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,34	0,35088	852,37	299	
		Итого эксплуатация машин:				**835,58**	**862**	

3. 6	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	0,0516	24435,92	1261	
3. 7	144766 С (21-130201-1204)	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2	2,064	298,58	616	
3. 8	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3,9	4,025	196,54	791	
		Итого материалов:				**2585,46**	**2668**	
		Итого прямые затраты:				**19140,09**	**19753**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				27992,99	28889	
		НР второго уровня	%	4,24		1186,90	1225	
		Накладные расходы	%	--		10039,80	10361	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		2334,39	2409	
4	**С121-110401-0102 21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**1,0114**		**10813,73**	**10937**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**9605,44**	**9715**	
		НР второго уровня	%	4,24		407,27	412	
		Накладные расходы	%	--		407,27	412	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		801,02	810	
5	**С122-050102-0101 22-050102-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006**	**кг**	**6,7080**		**56,29**	**378**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**50,00**	**335**	
		НР второго уровня	%	4,24		2,12	14	
		Накладные расходы	%	--		2,12	14	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		4,17	28	
6	**С121-110102-0105 21-110102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 125**	**м3**	**43,0768**		**21504,45**	**926343**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**19101,62**	**822836**	
		НР второго уровня	%	4,24		809,91	34888	
		Накладные расходы	%	--		809,91	34888	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1592,92	68618	
7	**Е11-080401-0303 11-080401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**219,9120**		**4419,33**	**971864**	**50,8 124629**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,43	314,474	754,98	237422	
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0422	9,28	852,37	7910	
		Итого оплата труда:				**1115,59**	**245332**	
7. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	9,038	3581,97	32375	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	9,038	852,37	7704	
7. 4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,241903	1799,25	435	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,241903	852,37	206	
		Итого эксплуатация машин:				**149,20**	**32810**	
7. 5	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	5,058	14899,04	75359	
7. 6	104921 С (21-030102-0102)	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,0504	11,084	31872,62	353262	
7. 7	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,005058	205870,68	1041	
7. 8	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,035186	17461,64	614	
7. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,003	0,659736	93,00	61	
7.10	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0009	0,197921	192359,44	38072	
		Итого материалов:				**2129,99**	**468410**	
		Итого прямые затраты:				**3358,81**	**738642**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3925,53	863271	
		НР второго уровня	%	4,24		166,44	36603	
		Накладные расходы	%	--		733,16	161231	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		327,36	71990	

8	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные из кирпича керамического средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка вентканалов толщиной 0,38м**	**м3 кладки**	**19,0600**		**32724,27**	**623724**	**50,8 39007**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	4,76	90,726	774,71	70286	
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	7,624	852,37	6498	
		Итого оплата труда:				**4028,57**	**76784**	
8. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	7,624	3581,97	27309	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	7,624	852,37	6498	
		Итого эксплуатация машин:				**1432,79**	**27309**	
8. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,25	4,765	14899,04	70994	
8. 5	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,384	7,319	47300,18	346192	
8. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,00953	17461,64	166	
8. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	0,83864	93,00	78	
		Итого материалов:				**21900,85**	**417430**	
		Итого прямые затраты:				**27021,26**	**515025**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				29067,77	554032	
		НР второго уровня	%	4,24		1232,47	23491	
		Накладные расходы	%	--		3278,99	62497	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2424,02	46202	
9	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Местная заделка, бетонная кл.В12,5. Устройство**	**м3**	**0,1200**		**31955,16**	**3835**	**48,5 63**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	0,162	690,68	112	
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,021756	852,37	19	
		Итого оплата труда:				**1086,95**	**130**	
9. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,0576	11,67	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
9. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,0216	3581,97	77	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,0216	852,37	18	
9. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000156	1799,25	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000156	852,37	0	
		Итого эксплуатация машин:				**652,70**	**78**	
9. 6	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,1224	24139,74	2955	
9. 7	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,03	6598,38	198	
9. 8	249132 С	Вода техническая	м3	0,002	0,00024	93,00	0	
		Итого материалов:				**26272,32**	**3153**	
		Итого прямые затраты:				**27857,43**	**3343**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				28384,60	3406	
		НР второго уровня	%	4,24		1203,51	144	
		Накладные расходы	%	--		1730,68	208	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2367,05	284	
10	**Е11-160401-0206 11-160401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы вентканала тех.подполья, из стальных электросварных труб, диаметр ус.прохода 133х4,5 мм. Прокладка. в кол-ве 8 шт**	**м трубопровода**	**105,3200**		**5545,89**	**584093**	**60,4 56985**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	1,04	109,533	842,82	92316	
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0221	2,328	872,12	2030	
		Итого оплата труда:				**895,81**	**94346**	
10. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,005	0,5266	3581,97	1886	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,5266	852,37	449	
10. 4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0015	0,15798	3173,59	501	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,15798	1143,29	181	
10. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0156	1,643	1799,25	2956	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0156	1,643	852,37	1400	
10. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,4942	52,049	17,05	887	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**59,16**	**6231**	
10. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00114	0,120065	13911,64	1670	
10. 8	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,007	0,73724	515,75	380	
10. 9	146645 С (21-130701-0201)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0091	0,958412	4812,69	4613	
10.10	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,01	1,053	180,96	191	
10.11	150629 С (23-010201-0210)	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1	105,32	3338,27	351587	
10.12	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,1717	18,083	268,51	4856	
		Итого материалов:				**3449,45**	**363296**	
		Итого прямые затраты:				**4385,15**	**461843**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4926,21	518829	
		НР второго уровня	%	4,24		208,87	21998	
		Накладные расходы	%	--		749,94	78984	

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		410,81	43266	
11	**Е11-260101-0901 11-260101-0901 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75**	**м3 изоляции**	**0,3400**		**41255,47**	**14027**	**55,3 3169**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	18,85	6,409	865,11	5544	
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,64	0,2176	852,37	185	
		Итого оплата труда:				**16852,84**	**5730**	
11. 3	1444 С (32-040106-0401)	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,63	0,2142	8,04	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
11. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,64	0,2176	1799,25	392	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,64	0,2176	852,37	185	
		Итого эксплуатация машин:				**1156,59**	**393**	
11. 5	125919 С (21-050107-0701)	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0106	0,003604	125938,20	454	
11. 6	126235 С	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	0,78	0,2652	670,77	178	
11. 7	128059 С (21-050307-1002)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,53	0,1802	150,96	27	
11. 8	128060 С (21-050307-1003)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,01	0,3434	125,46	43	
11. 9	135811 С (21-100406-0301)	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,002204	0,000749	314117,04	235	
11.10	146016 С (21-130211-0301)	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00004	0,000014	1215531,96	17	
11.11	248665 С (21-110205-9913)	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	1,54	0,5236	--	--	
11.12	279797 С (21-050104-0303)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0265	0,00901	266279,09	2399	
		Итого материалов:				**9862,20**	**3353**	
		Итого прямые затраты:				**27326,11**	**9291**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				36645,73	12460	
		НР второго уровня	%	4,24		1553,78	528	
		Накладные расходы	%	--		10873,40	3697	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3055,96	1039	
12	**Е11-130301-1704 11-130301-1704 РСНБ РК 2015 К=2прим**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-12-03**	**м2**	**44,1000**		**453,79**	**20012**	**54,2 558**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0282	1,244	803,99	1000	
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,03528	852,37	30	
		Итого оплата труда:				**23,35**	**1030**	
12. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00882	3422,17	30	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00882	852,37	8	
12. 4	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,00882	35,59	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
12. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,02646	1799,25	48	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,02646	852,37	23	
12. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0224	0,98784	46,16	46	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**2,81**	**124**	
12. 7	146752 С (21-130703-0801)	Толуол каменноугольный и сланцевый марки А ГОСТ 9880-76	т	0,00004	0,001764	98715,60	174	
12. 8	249587 С (22-041002-0104)	Композиция органосиликатная атмосферостойкая ОС-12-01	кг	0,36	15,876	1002,79	15920	
		Итого материалов:				**364,95**	**16094**	
		Итого прямые затраты:				**390,43**	**17218**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				403,09	17776	
		НР второго уровня	%	4,24		17,09	754	
		Накладные расходы	%	--		29,75	1312	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,61	1482	
13	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство. фартук трубопровода вентканала**	**м2 покрытия**	**9,2000**		**3067,17**	**28218**	**56,4 3820**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,972	8,942	754,98	6751	
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,02484	852,37	21	
		Итого оплата труда:				**736,14**	**6773**	
13. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,0184	3581,97	66	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0184	852,37	16	
13. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,00644	1799,25	12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,00644	852,37	5	
		Итого эксплуатация машин:				**8,42**	**77**	
13. 5	128061 С (21-050307-1004)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	1,104	99,96	110	
13. 6	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,368	346,48	128	
13. 7	279796 С (21-050104-0302)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,05244	270377,30	14179	
		Итого материалов:				**1567,01**	**14416**	
		Итого прямые затраты:				**2309,27**	**21245**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2724,45	25065	

		НР второго уровня	%	4,24		115,52	1063	
		Накладные расходы	%	--		530,70	4882	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		227,20	2090	
14	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Укладка перемычек масса до 0,3 т: КОЛ-ВО:(24+12+12+24+24+36+6+12+12+96+84+24)**	**шт**	**366,0000**		**443,80**	**162432**	**62,1 34390**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,148	54,168	774,71	41964	
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	15,738	852,37	13415	
		Итого оплата труда:				**151,31**	**55379**	
14. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	15,079	3581,97	54013	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	15,079	852,37	12853	
14. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,6588	1799,25	1185	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,6588	852,37	562	
		Итого эксплуатация машин:				**150,82**	**55199**	
14. 5	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,915	13911,64	12729	
		Итого материалов:				**34,78**	**12729**	
		Итого прямые затраты:				**300,25**	**109892**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				394,21	144283	
		НР второго уровня	%	4,24		16,71	6118	
		Накладные расходы	%	--		110,68	40508	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		32,87	12032	
15	**С121-040105-**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/**	**м3**	**16,9440**		**91417,19**	**1548973**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**81202,56**	**1375896**	
		НР второго уровня	%	4,24		3442,99	58338	
		Накладные расходы	%	--		3442,99	58338	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		6771,64	114739	
16	**Е11-090701-0102 11-090701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Изготовление в построечных условиях металлических перемычек. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**4,1779**		**44559,14**	**186165**	**60,9 54525**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	23,3	97,346	852,37	82974	
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,5	6,267	1046,32	6557	
		Итого оплата труда:				**21429,70**	**89532**	
16. 3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,835584	10,61	9	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
16. 4	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1	4,178	3360,99	14042	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1	4,178	1143,29	4777	
16. 5	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,3	1,253	23,16	29	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
16. 6	1695 С (34-010102-0101)	Станки сверлильные	маш.-ч	4,7	19,636	48,81	958	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
16. 7	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	7	29,245	163,71	4788	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
16. 8	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	2,089	2302,88	4811	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	2,089	852,37	1781	
16. 9	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,2	5,014	17,05	85	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**5917,34**	**24722**	
16.10	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,6	2,507	180,96	454	
16.11	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,2	0,835584	91,04	76	
16.12	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0032	0,013369	195385,08	2612	
		Итого материалов:				**752,02**	**3142**	
		Итого прямые затраты:				**26529,57**	**110838**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				39580,26	165363	
		НР второго уровня	%	4,24		1678,20	7011	
		Накладные расходы	%	--		14728,89	61536	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		3300,68	13790	
17	**С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**4,2615**		**221902,80**	**945634**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**197108,17**	**839972**	
		НР второго уровня	%	4,24		8357,39	35615	
		Накладные расходы	%	--		8357,39	35615	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		16437,24	70047	
18	**Т ССЦ РК 8-04-08-2015 раздел 21-06 тчп 9.7**	**Окраска МЕТАЛЛОКОНСТУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА**	**тн**	**4,2615**		**17100,78**	**72875**	
		Итого прямые затраты:				**15190,00**	**64732**	

		НР второго уровня	%	4,24		644,06	2745	
		Накладные расходы	%	--		644,06	2745	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1266,72	5398	
19	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82. СКОБА - 120+180ШТ**	**т**	**0,0364**		**--**	**--**	
20	**Е11-260201-0505 11-260201-0505 РСНБ РК 2015**	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные.Изоляция изделиями из пенопласта насухо. ППС15Ф-РГ-А -24+36+24ШТ**	**м3 изоляции**	**1,5720**		**23533,53**	**36995**	**55,3 7084**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	9,47	14,887	832,64	12395	
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,48732	852,37	415	
		Итого оплата труда:				**8149,34**	**12811**	
20. 3	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,45	0,7074	71,89	51	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
20. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,48732	1799,25	877	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,48732	852,37	415	
		Итого эксплуатация машин:				**590,12**	**928**	
20. 5	139682 С (21-110401-0101)	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014	м3	1,02	1,603	7766,84	12454	
		Итого материалов:				**7922,18**	**12454**	
		Итого прямые затраты:				**16397,40**	**25777**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				20903,98	32861	
		НР второго уровня	%	4,24		886,33	1393	
		Накладные расходы	%	--		5392,91	8478	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1743,22	2740	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**6709307**	**506700**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6136625**	
Материалы -			Тенге				**2099583**	
Всего заработная плата -			Тенге				**761698**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**3113487**	
Накладные расходы -			Тенге				**672138**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**395189**	**395189**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**276949**	
Сметная прибыль -			Тенге				**544701**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7353464**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**981**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**761698**	
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**110838**	
Материалы -			Тенге				**3142**	
Всего заработная плата -			Тенге				**89532**	
Накладные расходы -			Тенге				**61536**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**54525**	**54525**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**7011**	
Сметная прибыль -			Тенге				**13790**	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**186165**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**104**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**89532**	
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**461843**	
Материалы -			Тенге				**363296**	
Всего заработная плата -			Тенге				**94346**	
Накладные расходы -			Тенге				**78984**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**56985**	**56985**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**21999**	
Сметная прибыль -			Тенге				**43266**	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**584093**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**112**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**94346**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**8123722**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1197**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**945576**	

РАЗДЕЛ 2. Перекрытие И ПОКРЫТИЕ

21	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей сопиранием на две стороны площадью до 10 м2**	**шт**	**52,0000**		**6724,07**	**349652**	**62,1 78456**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	2,66	138,32	842,82	116579	
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	11,45	852,37	9760	
		Итого оплата труда:				**2429,59**	**126339**	
21. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	10,296	3581,97	36880	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,198	10,296	852,37	8776	
21. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	14,622	163,71	2394	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
21. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	1,154	1799,25	2077	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0222	1,154	852,37	984	
		Итого эксплуатация машин:				**795,21**	**41351**	
21. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	3,396	13911,64	47238	
21. 7	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00106	0,05512	364881,42	20112	

21. 8	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,026	197175,18	5127	
21. 9	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	4,68	367,39	1719	
		Итого материалов:				**1426,86**	**74197**	
		Итого прямые затраты:				**4463,97**	**232126**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5972,74	310583	
		НР второго уровня	%	4,24		253,24	13169	
		Накладные расходы	%	--		1762,02	91625	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		498,08	25900	
22	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**	**шт**	**8,0000**		**4416,42**	**35331**	**62,1 7801**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	1,74	13,92	823,09	11457	
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	1,296	852,37	1105	
		Итого оплата труда:				**1570,26**	**12562**	
22. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	1,232	3581,97	4413	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	1,232	852,37	1050	
22. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1517	1,214	163,71	199	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
22. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,064	1799,25	115	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,064	852,37	55	
		Итого эксплуатация машин:				**590,85**	**4727**	
22. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	0,3424	13911,64	4763	
22. 7	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00066	0,00528	364881,42	1927	
22. 8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0024	197175,18	473	
22. 9	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	0,64	367,39	235	
		Итого материалов:				**924,78**	**7398**	
		Итого прямые затраты:				**2947,81**	**23582**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3922,94	31384	
		НР второго уровня	%	4,24		166,33	1331	
		Накладные расходы	%	--		1141,46	9132	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		327,14	2617	
23	**Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015**	**Накладки арматурные стыковые А1 и А2. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0403**		**517664,87**	**20852**	**62,1 3867**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4)	чел-ч	170	6,848	903,94	6190	
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,07	0,0431	852,37	37	
		Итого оплата труда:				**154581,84**	**6227**	
23. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	50,78	2,045	163,71	335	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
23. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,07	0,0431	1799,25	78	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,07	0,0431	852,37	37	
		Итого эксплуатация машин:				**10238,39**	**412**	
23. 5	147339 С (21-130812-1037)	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,003222	211753,02	682	
23. 6	279852 С (21-050301-3202)	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1	0,04028	182979,08	7370	
		Итого материалов:				**199919,32**	**8053**	
		Итого прямые затраты:				**363827,51**	**14655**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				459822,83	18522	
		НР второго уровня	%	4,24		19496,49	785	
		Накладные расходы	%	--		115491,81	4652	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38345,55	1545	
24	**Е11-060801-0101 11-060801-0101 РСНБ РК 2015 прим**	**Устройство плиты П-3 (Бетон В20)**	**м3**	**0,4200**		**47358,32**	**19890**	**48,5 1310**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	8,06	3,385	764,53	2588	
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,130914	861,14	113	
		Итого оплата труда:				**6430,53**	**2701**	
24. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001134	3422,17	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001134	852,37	1	
24. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	0,201432	11,67	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
24. 5	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,119952	3581,97	430	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,119952	852,37	102	
24. 6	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,003948	3173,59	13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,003948	1143,29	5	
24. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,01932	56,27	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
24. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,00588	1799,25	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,00588	852,37	5	
		Итого эксплуатация машин:				**1095,46**	**460**	
24. 9	100560 С (21-020101-0701)	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,4263	27186,24	11589	

24.10	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,04872	107,10	5	
24.11	131543 С (21-070201-0203)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,004158	39464,60	164	
24.12	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,026124	24435,92	638	
24.13	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,002226	26031,20	58	
24.14	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,010962	26031,20	285	
24.15	144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,000361	17400,00	6	
24.16	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	0,3318	196,54	65	
24.17	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,001802	6598,38	12	
24.18	248391 С (21-070510-0701)	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,01176	19717,62	232	
24.19	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00257	0,001079	93,00	0	
24.20	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	0,36162	702,64	254	
		Итого материалов:				**31690,29**	**13310**	
		Итого прямые затраты:				**38947,86**	**16358**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				42066,67	17668	
		НР второго уровня	%	4,24		1783,63	749	
		Накладные расходы	%	--		4902,43	2059	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3508,02	1473	
25	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0254**		**213154,68**	**5421**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**189337,53**	**4815**	
		НР второго уровня	%	4,24		8027,91	204	
		Накладные расходы	%	--		8027,91	204	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15789,24	402	
26	**С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0461**		**205996,38**	**9492**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**182979,08**	**8432**	
		НР второго уровня	%	4,24		7758,31	358	
		Накладные расходы	%	--		7758,31	358	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15258,99	703	
27	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0070**		**216556,72**	**1516**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**192359,44**	**1347**	
		НР второго уровня	%	4,24		8156,04	57	
		Накладные расходы	%	--		8156,04	57	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16041,24	112	
28	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,0081**		**22502,54**	**182**	**48,5 51**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	0,136728	754,98	103	
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,001377	1143,28	2	
		Итого оплата труда:				**12938,42**	**105**	
28. 3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,001377	3173,59	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,001377	1143,29	2	
28. 4	1146 С	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,000324	23,82	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
28. 5	2817 С (34-010105-0101)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,005994	206,93	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**693,59**	**6**	
28. 6	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,0243	91,80	2	
28. 7	274377 С	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0,0081	--	--	
		Итого материалов:				**275,40**	**2**	
		Итого прямые затраты:				**13713,05**	**111**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				19988,19	162	
		НР второго уровня	%	4,24		847,50	7	
		Накладные расходы	%	--		7122,63	58	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1666,85	14	

29	**Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0646**		**21656,88**	**1399**	**48,5 384**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	14,94	0,965273	803,99	776	
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,012922	1143,29	15	
		Итого оплата труда:				**12240,27**	**791**	
29. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,012922	3173,59	41	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,012922	1143,29	15	
29. 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,002584	23,82	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
29. 5	2817 С (34-010105-0101)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,064675	206,93	13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
29. 6	2883 С	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,052916	208,39	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1013,48**	**65**	
29. 7	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,19383	91,80	18	
29. 8	274377 С (21-050301-9916)	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0,06461	--	--	
		Итого материалов:				**275,40**	**18**	
		Итого прямые затраты:				**13300,49**	**859**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				19237,02	1243	
		НР второго уровня	%	4,24		815,65	53	
		Накладные расходы	%	--		6752,18	436	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1604,21	104	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**302285**	**91869**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**302285**	
Материалы -			Тенге				**102978**	
Всего заработная плата -			Тенге				**148724**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**14593**	
Накладные расходы -			Тенге				**108581**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**91868**	**91868**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**16713**	
Сметная прибыль -			Тенге				**32869**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**443735**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**177**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**148724**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**443735**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**177**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**148724**	

РАЗДЕЛ 3. БАЛКОНЫ

30	**Е11-070512-0103 11-070512-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты лоджий площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных**	**шт. сборных конструкций**	**8,0000**		**2215,29**	**17722**	**62,1 4043**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,849	6,792	803,99	5461	
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,154	1,232	852,37	1050	
		Итого оплата труда:				**813,85**	**6511**	
30. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	1,232	3581,97	4413	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	1,232	852,37	1050	
		Итого эксплуатация машин:				**551,62**	**4413**	
30. 4	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0164	0,1312	13911,64	1825	
30. 5	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	8	--	--	
		Итого материалов:				**228,15**	**1825**	
		Итого прямые затраты:				**1462,36**	**11699**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1967,76	15742	
		НР второго уровня	%	4,24		83,43	667	
		Накладные расходы	%	--		588,84	4711	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		164,10	1313	
31	**Е11-060301-0401 11-060301-0401 РСНБ РК 2015 прим**	**Крепление балконных плит**	**т**	**0,1771**		**256804,71**	**45485**	
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	289	51,188	784,26	40144	
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,62	0,109814	969,68	106	
		Итого оплата труда:				**227252,34**	**40251**	
31. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,04428	3173,59	141	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	0,04428	1143,29	51	
31. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,065534	1799,25	118	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,065534	852,37	56	
		Итого эксплуатация машин:				**1459,12**	**258**	
31. 5	130722 С (21-060510-0201)	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,01	0,001771	--	--	
		Итого материалов:				**--**	**--**	

		Итого прямые затраты:				**228110,26**	**40403**	
		НР второго уровня	%	4,24		9671,88	1713	
		Накладные расходы	%	--		9671,88	1713	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19022,57	3369	
32	**С121-050201-0702 21-050201-0702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,1574**		**221902,76**	**34936**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**197108,13**	**31033**	
		НР второго уровня	%	4,24		8357,38	1316	
		Накладные расходы	%	--		8357,38	1316	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16437,24	2588	
33	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0197**		**213154,68**	**4195**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**189337,53**	**3726**	
		НР второго уровня	%	4,24		8027,91	158	
		Накладные расходы	%	--		8027,91	158	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15789,24	311	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**86861**	**4043**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**86861**	
Материалы -			Тенге				**1825**	
Всего заработная плата -			Тенге				**46762**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**34759**	
Накладные расходы -			Тенге				**7898**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**4043**	**4043**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**3855**	
Сметная прибыль -			Тенге				**7581**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**102339**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**59**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**46762**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**102339**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**59**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**46762**	

РАЗДЕЛ 4. ЛЕСТНИЦЫ

34	**Е11-070506-0102 11-070506-0102 РСНБ РК 2015**	**Площадки лестничные массой более 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**		**5868,25**	**23473**	**62,1 5837**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	2,37	9,48	823,09	7803	
34. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4682	1,873	852,37	1596	
		Итого оплата труда:				**2349,80**	**9399**	
34. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,462	1,848	3581,97	6619	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,462	1,848	852,37	1575	
34. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,119	0,476	163,71	78	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
34. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0062	0,0248	1799,25	45	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	0,0248	852,37	21	
		Итого эксплуатация машин:				**1685,51**	**6742**	
34. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	0,028	13911,64	390	
34. 7	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0004	197175,18	79	
		Итого материалов:				**117,10**	**468**	
		Итого прямые затраты:				**3753,33**	**15013**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5212,56	20850	
		НР второго уровня	%	4,24		221,01	884	
		Накладные расходы	%	--		1680,24	6721	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		434,69	1739	
35	**Е11-070506-0104 11-070506-0104 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки**	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**		**5476,16**	**21905**	**62,1 5383**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	2,2	8,8	803,99	7075	
35. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4675	1,87	852,37	1594	
		Итого оплата труда:				**2167,26**	**8669**	
35. 3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,462	1,848	3581,97	6619	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,462	1,848	852,37	1575	
35. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,022	1799,25	40	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,022	852,37	19	
		Итого эксплуатация машин:				**1664,77**	**6659**	
35. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0061	0,0244	13911,64	339	
		Итого материалов:				**84,86**	**339**	
		Итого прямые затраты:				**3518,41**	**14074**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4864,27	19457	

		НР второго уровня	%	4,24		206,25	825	
		Накладные расходы	%	--		1552,11	6208	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		405,64	1623	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**29087**	**11220**
		В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**29087**	
		Материалы -	Тенге				**808**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**18068**	
		Накладные расходы -	Тенге				**12929**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**11220**	**11220**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1709**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**3361**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**45378**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**22**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18068**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**45378**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**22**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18068**	

РАЗДЕЛ 5. ПРОЕМЫ - ОКНА

36	**Е11-100501-0103 11-100501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2 проемов**	**37,8000**		**4098,47**	**154922**	**59,8 24021**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,303	49,253	774,71	38157	
36. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	2,491	807,74	2012	
		Итого оплата труда:				**1062,68**	**40169**	
36. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	1,142	1402,13	1601	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0302	1,142	754,98	862	
36. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2289	8,652	18,64	161	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
36. 5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	1,349	1799,25	2428	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	1,349	852,37	1150	
36. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3527	13,332	14,28	190	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**115,88**	**4380**	
36. 7	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,14	43,092	982,74	42348	
36. 8	145787 С	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	7,14	269,892	24,49	6610	
36. 9	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	26,838	108,14	2902	
36.10	147163 С	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,71	102,438	80,69	8266	
36.11	147780 С	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	302,4	9,87	2985	
36.12	249186 С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	4,29	162,162	48,98	7943	
		Итого материалов:				**1879,72**	**71053**	
		Итого прямые затраты:				**3005,04**	**113591**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3640,52	137612	
		НР второго уровня	%	4,24		154,36	5835	
		Накладные расходы	%	--		789,84	29856	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		303,59	11476	
37	**Е11-100501-**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ**	**м2**	**19,8000**		**2605,54**	**51590**	**59,8**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,8165	16,167	774,71	12525	
37. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	1,325	806,95	1069	
		Итого оплата труда:				**686,54**	**13593**	
37. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0312	0,61776	1402,13	866	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0312	0,61776	754,98	466	
37. 4	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1247	2,469	18,64	46	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
37. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,70686	1799,25	1272	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,70686	852,37	603	
37. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1922	3,806	14,28	54	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**113,05**	**2238**	
37. 7	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,69	13,662	982,74	13426	
37. 8	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,89	77,022	24,49	1886	
37. 9	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,56	11,088	108,14	1199	
37.10	147163 С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,56	30,888	80,69	2492	
37.11	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	158,4	9,87	1563	
37.12	249186 С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	2,44	48,312	48,98	2366	
		Итого материалов:				**1158,26**	**22934**	
		Итого прямые затраты:				**1903,86**	**37696**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2314,41	45825	
		НР второго уровня	%	4,24		98,13	1943	
		Накладные расходы	%	--		508,68	10072	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,00	3821	

38	**Е11-100501-0401 11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных ШИРИНОЙ до 0,51 м**	**п/м**	**43,6000**		**963,19**	**41995**	**59,8 4212**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,2119	9,239	754,98	6975	
38. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,08284	831,87	69	
		Итого оплата труда:				**161,56**	**7044**	
38. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0004	0,01744	1402,13	24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,01744	754,98	13	
38. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,0654	1799,25	118	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,0654	852,37	56	
		Итого эксплуатация машин:				**3,26**	**142**	
38. 5	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	24,678	982,74	24252	
38. 6	147780 С	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	174,4	9,87	1721	
		Итого материалов:				**595,71**	**25973**	
		Итого прямые затраты:				**758,95**	**33090**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				855,56	37303	
		НР второго уровня	%	4,24		36,28	1582	
		Накладные расходы	%	--		132,89	5794	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		71,35	3111	
39	**Е11-100501-0301 11-100501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2**	**м2**	**17,6400**		**4101,41**	**72349**	**59,8 11111**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,288	22,713	774,71	17596	
39. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0693	1,222	805,15	984	
		Итого оплата труда:				**1053,31**	**18580**	
39. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0336	0,592704	1402,13	831	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0336	0,592704	754,98	447	
39. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2091	3,689	18,64	69	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
39. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,629748	1799,25	1133	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,629748	852,37	537	
39. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3221	5,682	14,28	81	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**119,84**	**2114**	
39. 7	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,235	21,785	982,74	21409	
39. 8	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	5,04	88,906	24,49	2177	
39. 9	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,43	7,585	108,14	820	
39.10	147163 С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,93	51,685	80,69	4170	
39.11	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	141,12	9,87	1393	
39.12	249186 С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	4,02	70,913	48,98	3473	
		Итого материалов:				**1895,89**	**33444**	
		Итого прямые затраты:				**3013,25**	**53154**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3643,14	64265	
		НР второго уровня	%	4,24		154,47	2725	
		Накладные расходы	%	--		784,35	13836	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		303,81	5359	
40	**Е11-090403-0101 11-090403-0101 РСНБ РК 2015**	**Монтаж стальных оконных блоков**	**т**	**0,1392**		**212766,16**	**29624**	**60,9 6656**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4)	чел-ч	80,3	11,18	903,94	10106	
40. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,24	0,729576	1128,67	823	
		Итого оплата труда:				**78500,61**	**10930**	
40. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	30,2	4,205	290,57	1222	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
40. 4	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	1,61	0,224164	10,61	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
40. 5	715 С (31-050202-0303)	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,06	0,008354	4484,77	37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,06	0,008354	981,60	8	
40. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,020885	3173,59	66	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,020885	1143,29	24	
40. 7	808 С (31-050103-0102)	Краны на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	4,8	0,668314	3860,04	2580	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,8	0,668314	1143,29	764	
40. 8	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2,8	0,38985	23,16	9	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

40. 9	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	2,28	0,317449	163,41	52	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
40.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,032023	1799,25	58	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,032023	852,37	27	
40.11	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,3	0,320234	17,05	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**28956,08**	**4032**	
40.12	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,004177	66,30	0	
40.13	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,002604	2742,28	7	
40.14	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,1	0,013923	327489,06	4560	
40.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,001392	196,54	0	
40.16	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,271502	180,96	49	
40.17	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,6	0,083539	91,04	8	
40.18	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000014	1774323,66	25	
40.19	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,025	0,003481	208172,82	725	
40.20	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000043	283474,83	12	
40.21	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000084	444671,26	37	
40.22	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,00027	358261,23	97	
		Итого материалов:				**39643,10**	**5520**	
		Итого прямые затраты:				**141185,56**	**19658**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				188992,43	26314	
		НР второго уровня	%	4,24		8013,28	1116	
		Накладные расходы	%	--		55820,15	7772	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		15760,46	2194	
41	**С121-060405-0701 21-060405-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей**	**т**	**0,1392**		**454756,66**	**63317**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**403943,77**	**56242**	
		НР второго уровня	%	4,24		17127,22	2385	
		Накладные расходы	%	--		17127,22	2385	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		33685,68	4690	
42	**С121-130211-0501 21-130211-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Петля накладная**	**шт**	**16,0000**		**316,10**	**5058**	
		Итого прямые затраты:	**шт**			**280,78**	**4492**	
		НР второго уровня	%	4,24		11,91	190	
		Накладные расходы	%	--		11,91	190	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		23,41	375	
43	**С121-090404-0507 21-090404-0507 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86**	**шт.**	**8,0000**		**560,36**	**4483**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**497,75**	**3982**	
		НР второго уровня	%	4,24		21,10	169	
		Накладные расходы	%	--		21,10	169	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		41,51	332	
44	**Е11-130301-**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**6,2654**		**82,91**	**519**	**54,2**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,0295	0,18483	942,77	174	
44. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,001253	852,37	1	
		Итого оплата труда:				**27,98**	**175**	
44. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000627	3422,17	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000627	852,37	1	
44. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000627	35,59	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
44. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000627	1799,25	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000627	852,37	1	
44. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,070173	46,16	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**7**	
44. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000094	273897,54	26	

44. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000564	283474,83	160	
		Итого материалов:				**29,62**	**186**	
		Итого прямые затраты:				**58,48**	**366**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				73,64	461	
		НР второго уровня	%	4,24		3,12	20	
		Накладные расходы	%	--		18,29	115	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,14	38	
45	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА ДВА РАЗА**	**м2**	**6,2654**		**150,95**	**946**	**54,2 117**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0426	0,266908	803,99	215	
45. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,002506	852,37	2	
		Итого оплата труда:				**34,59**	**217**	
45. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,001253	3422,17	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,001253	852,37	1	
45. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,001253	35,59	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
45. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,001253	1799,25	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,001253	852,37	1	
45. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,081451	46,16	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,65**	**10**	
45. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000175	347224,83	61	
45. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,001128	387279,40	437	
		Итого материалов:				**79,43**	**498**	
		Итого прямые затраты:				**115,33**	**723**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				134,08	840	
		НР второго уровня	%	4,24		5,69	36	
		Накладные расходы	%	--		24,43	153	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,18	70	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**322994**	**54341**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**303337**	
Материалы -			Тенге				**154087**	
Всего заработная плата -			Тенге				**79779**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**64716**	
Накладные расходы -			Тенге				**62569**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**47686**	**47686**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**14883**	
Сметная прибыль -			Тенге				**29272**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**395178**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**103**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**79779**	
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**19658**	
Материалы -			Тенге				**5520**	
Всего заработная плата -			Тенге				**10930**	
Накладные расходы -			Тенге				**7772**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**6656**	**6656**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**1116**	
Сметная прибыль -			Тенге				**2194**	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**29624**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**12**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**10930**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**424802**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**115**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**90709**	

РАЗДЕЛ 6. ПРОЕМЫ - ДВЕРИ

46	**Е11-090403-0501 11-090403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Доводчики дверные. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**1524,92**	**6100**	**60,9 2048**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	1,072	4,288	784,26	3363	
		Итого оплата труда:				**840,73**	**3363**	
46. 2	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,1698	0,6792	10,61	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,80**	**7**	
		Итого прямые затраты:				**842,53**	**3370**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1354,53	5418	
		НР второго уровня	%	4,24		57,43	230	
		Накладные расходы	%	--		569,43	2278	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		112,96	452	

47	**С121-090404-0103 21-090404-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014**	**шт.**	**4,0000**		**4618,74**	**18475**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**4102,66**	**16411**	
		НР второго уровня	%	4,24		173,95	696	
		Накладные расходы	%	--		173,95	696	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		342,13	1369	
48	**С121-090402-0203 21-090402-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные /МАРКИ ДС 19-9/ наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 ВХОД В ПОДВАЛ**	**м2**	**3,4200**		**28872,48**	**98744**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**25646,37**	**87711**	
		НР второго уровня	%	4,24		1087,41	3719	
		Накладные расходы	%	--		1087,41	3719	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2138,70	7314	
49	**Е11-100107-0701 11-100107-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей**	**м2 проемов**	**0,1392**		**637,70**	**89**	**59,8 23**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,358	0,049845	754,98	38	
49. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,000014	854,69	0	
		Итого оплата труда:				**270,37**	**38**	
49. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000014	1799,25	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000014	852,37	0	
		Итого эксплуатация машин:				**0,18**	**--**	
49. 4	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000037	0,000005	19874,45	0	
49. 5	147090 С (21-130804-1101)	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,244	0,033973	547,44	19	
		Итого материалов:				**134,30**	**19**	
		Итого прямые затраты:				**404,77**	**56**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				566,45	79	
		НР второго уровня	%	4,24		24,02	3	
		Накладные расходы	%	--		185,70	26	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,24	7	
50	**С121-090404-0305 21-090404-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**28,0000**		**5673,67**	**158863**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**5039,71**	**141112**	
		НР второго уровня	%	4,24		213,68	5983	
		Накладные расходы	%	--		213,68	5983	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		420,27	11768	
51	**Е11-100501-0201 11-100501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2**	**4,2000**		**3521,51**	**14790**	**59,8 1780**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,8342	3,504	784,26	2748	
51. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0678	0,28476	806,26	230	
		Итого оплата труда:				**708,89**	**2977**	
51. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0321	0,13482	1402,13	189	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0321	0,13482	754,98	102	
51. 4	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2091	0,87822	18,64	16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
51. 5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,14994	1799,25	270	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,14994	852,37	128	
51. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3221	1,353	14,28	19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**117,74**	**495**	
51. 7	134849 С (21-099999-9903)	Блоки дверные	м2	1	4,2	--	--	
51. 8	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,235	5,187	982,74	5097	
51. 9	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6,52	27,384	24,49	671	
51.10	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,43	1,806	108,14	195	
51.11	147163 С	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,93	12,306	80,69	993	
51.12	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	33,6	9,87	332	
51.13	249186 С	Лента бутиловая	м	4,02	16,884	48,98	827	
		Итого материалов:				**1932,14**	**8115**	
		Итого прямые затраты:				**2704,11**	**11357**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3128,03	13138	
		НР второго уровня	%	4,24		132,63	557	

		Накладные расходы	%	--		556,55	2337	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		260,85	1096	
52	**С121-090202-**	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-**	**м2**	**4,2000**		**26708,28**	**112175**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**23723,99**	**99641**	
		НР второго уровня	%	4,24		1005,90	4225	
		Накладные расходы	%	--		1005,90	4225	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1978,39	8309	
53	**Е11-060101-**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**35,3840**		**30656,48**	**1084749**	**48,5**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	47,768	690,68	32993	
53. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	6,415	852,37	5468	
		Итого оплата труда:				**1086,95**	**38461**	
53. 3	404 С	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	16,984	11,67	198	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
53. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	6,369	3581,97	22814	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	6,369	852,37	5429	
53. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,045999	1799,25	83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,045999	852,37	39	
		Итого эксплуатация машин:				**652,70**	**23095**	
53. 6	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	36,092	23008,79	830426	
53. 7	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	8,846	6598,38	58369	
53. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,070768	93,00	7	
		Итого материалов:				**25118,75**	**888802**	
		Итого прямые затраты:				**26703,86**	**944889**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				27231,03	963543	
		НР второго уровня	%	4,24		1154,60	40854	
		Накладные расходы	%	--		1681,77	59508	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		2270,85	80352	
54	**Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ прокладная-ИЗОСПАН В. Устройство в один слой НАСУХО**	**м2 изолируемой поверхности**	**353,8400**		**102,53**	**36278**	**56,4 11116**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,0694	24,556	774,71	19024	
54. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,743064	921,64	685	
		Итого оплата труда:				**55,70**	**19709**	
54. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,283072	3581,97	1014	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,283072	852,37	241	
54. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,17692	3173,59	561	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,17692	1143,29	202	
54. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,283072	1799,25	509	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,283072	852,37	241	
		Итого эксплуатация машин:				**5,89**	**2085**	
		Итого прямые затраты:				**59,66**	**21109**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				91,07	32225	
		НР второго уровня	%	4,24		3,86	1366	
		Накладные расходы	%	--		35,28	12482	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		7,59	2687	
55	**С121-100404-0204 21-100404-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2. "Изоспан В"**	**м2**	**389,2240**		**88,24**	**34345**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**78,38**	**30507**	
		НР второго уровня	%	4,24		3,32	1294	
		Накладные расходы	%	--		3,32	1294	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		6,54	2544	
56	**Е11-110101-1501 11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм. БЕТОН КЛ.В15**	**м2**	**353,8400**		**1500,22**	**530837**	**60,9 59762**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,361	127,736	703,42	89852	
56. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	10,049	823,91	8279	
		Итого оплата труда:				**277,33**	**98132**	
56. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,012	4,246	3422,17	14531	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	4,246	852,37	3619	
56. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0396	14,012	11,67	164	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
56. 5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0081	2,866	1909,23	5472	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	2,866	852,37	2443	
56. 6	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0083	2,937	1402,13	4118	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	2,937	754,98	2217	
		Итого эксплуатация машин:				**68,63**	**24284**	
56. 7	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	10,828	1452,32	15725	
56. 8	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	10,828	25929,15	280748	

56. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	12,384	93,00	1152	
		Итого материалов:				**841,13**	**297625**	
		Итого прямые затраты:				**1163,69**	**411761**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1332,59	471523	
		НР второго уровня	%	4,24		56,50	19993	
		Накладные расходы	%	--		225,40	79755	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,13	39321	
57	**Е11-110101-1502 11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=2**	**Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий ДО ТОЛЩИНЫ 20 ММ**	**м2**	**353,8400**		**-332,43**	**-117626**	**60,9 -3771**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,0208	7,36	-703,42	-5177	
57. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	1,345	-754,98	-1015	
		Итого оплата труда:				**-17,50**	**-6192**	
57. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0162	5,732	-11,67	-67	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
57. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0038	1,345	-1402,13	-1885	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	1,345	-754,98	-1015	
		Итого эксплуатация машин:				**-5,52**	**-1952**	
57. 5	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0102	3,609	-25929,15	-93583	
		Итого материалов:				**-264,48**	**-93583**	
		Итого прямые затраты:				**-284,63**	**-100712**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				-295,28	-104483	
		НР второго уровня	%	4,24		-12,52	-4430	
		Накладные расходы	%	--		-23,18	-8201	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-24,62	-8713	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**1667213**	**89611**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1663842**	
Материалы -			Тенге				**1100977**	
Всего заработная плата -			Тенге				**153124**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**375381**	
Накладные расходы -			Тенге				**161823**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**87563**	**87563**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**74260**	
Сметная прибыль -			Тенге				**146053**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1971719**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**212**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**153124**	
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**3370**	
Всего заработная плата -			Тенге				**3363**	
Накладные расходы -			Тенге				**2278**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**2048**	**2048**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**230**	
Сметная прибыль -			Тенге				**452**	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**6100**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**4**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**3363**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**1977818**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**217**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**156487**	
		РАЗДЕЛ 7. НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА						
58	**Е11-150201-0101 11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**ЦОКОЛЬ.ОТКОСЫ. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**165,0300**		**1317,33**	**217399**	**54,8 48738**
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,611	100,833	852,37	85947	
58. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	3,961	754,98	2990	
		Итого оплата труда:				**538,92**	**88938**	
58. 3	976 С (31-050402-0302)	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,009	1,485	52,34	78	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
58. 4	3385 С (31-030205-0202)	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,024	3,961	965,17	3823	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024	3,961	754,98	2990	
		Итого эксплуатация машин:				**23,64**	**3901**	
58. 5	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	3,119	17462,95	54468	
58. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0035	0,577605	93,00	54	
		Итого материалов:				**330,38**	**54522**	
		Итого прямые затраты:				**874,81**	**144370**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1170,14	193107	
		НР второго уровня	%	4,24		49,61	8188	
		Накладные расходы	%	--		344,94	56926	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,58	16104	
59	**Е11-150402-0401 11-150402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады.ЦОКОЛЬ.ОТКОСЫ.Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**176,0300**		**585,65**	**103091**	**54,8 7427**

59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	0,0924	16,265	823,09	13388	
59. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,193633	852,37	165	
		Итого оплата труда:				**76,99**	**13553**	
59. 3	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0013	0,228839	35,59	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
59. 4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,193633	1799,25	348	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,193633	852,37	165	
		Итого эксплуатация машин:				**2,03**	**357**	
59. 5	149231 С (22-040101-0902)	Грунтовка химостойкая, ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00015	0,026405	989709,73	26133	
59. 6	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0001	0,017603	347224,83	6112	
59. 7	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,59	103,858	367,39	38156	
		Итого материалов:				**399,94**	**70401**	
		Итого прямые затраты:				**478,02**	**84146**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				520,21	91572	
		НР второго уровня	%	4,24		22,06	3883	
		Накладные расходы	%	--		64,25	11310	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,38	7636	
60	**Е11-120101-**	**Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое)**	**м2 фасада**	**867,6000**		**140,86**	**122213**	**56,4**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,049	42,512	754,98	32096	
60. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,08676	852,37	74	
		Итого оплата труда:				**37,08**	**32170**	
60. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,08676	1799,25	156	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,08676	852,37	74	
		Итого эксплуатация машин:				**0,18**	**156**	
60. 4	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,014	12,146	346,48	4208	
60. 5	279796 С (21-050104-0302)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00023	0,199548	270377,30	53953	
		Итого материалов:				**67,04**	**58162**	
		Итого прямые затраты:				**104,21**	**90414**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				125,12	108558	
		НР второго уровня	%	4,24		5,31	4603	
		Накладные расходы	%	--		26,22	22747	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,43	9053	
61	**Е11-110101-**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением**	**м3**	**9,1400**		**16149,43**	**147606**	**60,9**
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	3,24	29,614	723,15	21415	
61. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	5,027	852,37	4285	
		Итого оплата труда:				**2811,81**	**25700**	
61. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,8226	3422,17	2815	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,8226	852,37	701	
61. 4	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686	маш.-ч	0,46	4,204	1909,23	8027	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	4,204	852,37	3583	
61. 5	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	8,5	11,48	98	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1196,92**	**10940**	
61. 6	100078 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10	м3	0,29	2,651	7520,12	19933	
61. 7	100079 С (21-010201-0602)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	0,8226	7520,12	6186	
61. 8	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	9,14	6221,04	56860	
61. 9	249132 С	Вода техническая	м3	0,15	1,371	93,00	128	
		Итого материалов:				**9092,64**	**83107**	
		Итого прямые затраты:				**12632,56**	**115462**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				14344,95	131113	
		НР второго уровня	%	4,24		608,23	5559	
		Накладные расходы	%	--		2320,62	21210	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1196,25	10934	
62	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 ПРИМИНИТ.**	**Подготовка бетонная.(ОТМОСТКА). Устройство**	**м3**	**15,7000**		**34009,95**	**533956**	**48,5 8277**
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	21,195	690,68	14639	
62. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	2,846	852,37	2426	
		Итого оплата труда:				**1086,95**	**17065**	
62. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	7,536	11,67	88	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
62. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	2,826	3581,97	10123	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	2,826	852,37	2409	
62. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,02041	1799,25	37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,02041	852,37	17	
		Итого эксплуатация машин:				**652,70**	**10247**	
62. 6	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	16,014	25929,15	415229	
62. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	3,925	6598,38	25899	
62. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,0314	93,00	3	
		Итого материалов:				**28097,51**	**441131**	
		Итого прямые затраты:				**29682,63**	**466017**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				30209,80	474294	

		НР второго уровня	%	4,24		1280,90	20110	
		Накладные расходы	%	--		1808,07	28387	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2519,26	39552	
63	**Е11-110101-0201 11-110101-0201 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**1,1000**		**6725,64**	**7398**	**60,9 1620**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	2,99	3,289	723,15	2378	
63. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	0,33	852,37	281	
		Итого оплата труда:				**2417,93**	**2660**	
63. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	0,088	3422,17	301	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,088	852,37	75	
63. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	0,242	1909,23	462	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,242	852,37	206	
63. 5	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	0,484	11,48	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**698,86**	**769**	
63. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	1,232	1452,32	1789	
63. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,165	93,00	15	
		Итого материалов:				**1640,55**	**1805**	
		Итого прямые затраты:				**4501,62**	**4952**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5974,14	6572	
		НР второго уровня	%	4,24		253,30	279	
		Накладные расходы	%	--		1725,82	1898	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		498,20	548	
64	**Е11-060201-**	**Бетонирование крыльца с пандусом. Устройство**	**м3**	**1,1200**		**36517,78**	**40900**	**48,5**
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	3,94	4,413	748,61	3303	
64. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	0,25592	978,85	251	
		Итого оплата труда:				**3173,19**	**3554**	
64. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003024	3422,17	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003024	852,37	3	
64. 4	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	0,2352	36,72	9	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
64. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,01176	3173,59	37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,01176	1143,29	13	
64. 6	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2	0,224	2893,28	648	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,224	981,60	220	
64. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,011	0,01232	56,27	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
64. 8	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,017136	1799,25	31	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,017136	852,37	15	
		Итого эксплуатация машин:				**657,08**	**736**	
64. 9	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,142	25929,15	29621	
64.10	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А	кг	0,4	0,448	66,30	30	
64.11	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,000896	24435,92	22	
64.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,00224	26031,20	58	
64.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,007728	26031,20	201	
64.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,00056	17400,00	10	
64.15	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,4144	196,54	81	
64.16	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,006272	6598,38	41	
64.17	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,007728	14279,15	110	
64.18	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0175	0,0196	93,00	2	
64.19	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	0,5544	702,64	390	
		Итого материалов:				**27291,81**	**30567**	
		Итого прямые затраты:				**30898,41**	**34606**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				32437,41	36330	
		НР второго уровня	%	4,24		1375,35	1540	
		Накладные расходы	%	--		2914,34	3264	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2705,02	3030	
65	**Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Армирование крыльца с пандусом**	**т**	**0,0223**		**16462,37**	**367**	**48,5 102**
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	11,6	0,258448	784,26	203	
65. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,008466	974,87	8	
		Итого оплата труда:				**9467,86**	**211**	
65. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,003565	3173,59	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,003565	1143,29	4	
65. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,004902	1799,25	9	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,004902	852,37	4	
		Итого эксплуатация машин:				**903,61**	**20**	

65. 5	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,006238	107,10	1	
65. 6	274377 С	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0,02228	--	--	
		Итого материалов:				**29,99**	**1**	
		Итого прямые затраты:				**10031,01**	**223**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				14622,93	326	
		НР второго уровня	%	4,24		620,01	14	
		Накладные расходы	%	--		5211,93	116	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1219,44	27	
66	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0223**		**213154,68**	**4749**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**189337,53**	**4218**	
		НР второго уровня	%	4,24		8027,91	179	
		Накладные расходы	%	--		8027,91	179	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15789,24	352	
67	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**7,6000**		**926,86**	**7044**	**50,8 696**
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,212	1,611	842,82	1358	
67. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0152	852,37	13	
		Итого оплата труда:				**180,38**	**1371**	
67. 3	1238 С (33-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,1482	470,55	70	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
67. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,0152	1799,25	27	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0152	852,37	13	
		Итого эксплуатация машин:				**12,77**	**97**	
67. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	18,24	212,16	3870	
67. 6	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,001216	117201,80	143	
67. 7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,001824	51147,90	93	
		Итого материалов:				**540,21**	**4106**	
		Итого прямые затраты:				**731,66**	**5561**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				823,30	6257	
		НР второго уровня	%	4,24		34,91	265	
		Накладные расходы	%	--		126,54	962	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,66	522	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**949968**	**102379**
			В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**949968**	
Материалы -			Тенге				**743800**	
Всего заработная плата -			Тенге				**185221**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**4218**	
Накладные расходы -			Тенге				**146998**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**102379**	**102379**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**44619**	
Сметная прибыль -			Тенге				**87757**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1184724**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**233**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**185221**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**1184724**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**233**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**185221**	

РАЗДЕЛ 8. Отопление

68	**Е11-161301-0105 11-161301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при коллекторной системе**	**м трубопровода**	**755,0000**		**1342,62**	**1013675**	**60,4 337081**
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,85	641,75	865,11	555184	
68. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	3,322	872,21	2897	
		Итого оплата труда:				**739,18**	**558082**	
68. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0456	34,428	10,61	365	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
68. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0004	0,302	3581,97	1082	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,302	852,37	257	
68. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,2265	3173,59	719	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,2265	1143,29	259	
68. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0037	2,794	1799,25	5026	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	2,794	852,37	2382	
		Итого эксплуатация машин:				**9,53**	**7192**	
68. 7	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0047	3,549	268,51	953	
		Итого материалов:				**1,26**	**953**	

		Итого прямые затраты:				**746,13**	**563329**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1192,60	900411	
		НР второго уровня	%	4,24		50,57	38177	
		Накладные расходы	%	--		497,03	375259	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		99,45	75087	
69	**С123-010701-0106 23-010701-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,25 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	**м**	**733,1050**		**461,78**	**338531**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**410,18**	**300705**	
		НР второго уровня	%	4,24		17,39	12750	
		Накладные расходы	%	--		17,39	12750	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,21	25076	
70	**С123-040702-0203 23-040702-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**48,0000**		**1538,37**	**73842**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1366,48**	**65591**	
		НР второго уровня	%	4,24		57,94	2781	
		Накладные расходы	%	--		57,94	2781	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		113,95	5470	
71	**Е11-160301-0102 11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**52,0000**		**1434,98**	**74619**	**60,4 8091**
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,297	15,444	852,37	13164	
71. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,26	893,10	232	
		Итого оплата труда:				**257,62**	**13396**	
71. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0416	3581,97	149	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0416	852,37	35	
71. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0364	3173,59	116	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0364	1143,29	42	
71. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,182	1799,25	327	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,182	852,37	155	
71. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	0,598	17,05	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**11,58**	**602**	
71. 7	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,0884	515,75	46	
71. 8	146643 С (21-130701-0102)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000068	592737,09	40	
71. 9	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,14612	180,96	26	
71.10	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0312	304,79	10	
71.11	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,2756	371,47	102	
71.12	157961 С (23-011306-0102)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	52	847,73	44082	
71.13	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0044	0,2288	268,51	61	
71.14	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,2288	247,03	57	
		Итого материалов:				**854,31**	**44424**	
		Итого прямые затраты:				**1119,04**	**58190**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1274,64	66281	
		НР второго уровня	%	4,24		54,04	2810	
		Накладные расходы	%	--		209,65	10902	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,29	5527	
72	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/. Стоимость.**	**кг**	**7,0000**		**575,30**	**4027**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**511,02**	**3577**	
		НР второго уровня	%	4,24		21,67	152	
		Накладные расходы	%	--		21,67	152	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	298	
73	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**4,2620**		**150,95**	**643**	**54,2 80**
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0426	0,181561	803,99	146	
73. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,001705	852,36	1	
		Итого оплата труда:				**34,59**	**147**	

73. 3	112 С (31-0[illegible]0501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000852	3422,17	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000852	852,37	1	
73. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000852	35,59	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
73. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000852	1799,25	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000852	852,37	1	
73. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,055406	46,16	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,65**	**7**	
73. 7	149372 С	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000119	347224,83	41	
73. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000767	387279,40	297	
		Итого материалов:				**79,43**	**339**	
		Итого прямые затраты:				**115,33**	**492**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				134,08	571	
		НР второго уровня	%	4,24		5,69	24	
		Накладные расходы	%	--		24,43	104	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,18	48	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**991884**	**345252**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**370365**	
Материалы -			Тенге				**339**	
Всего заработная плата -			Тенге				**147**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**369873**	
Накладные расходы -			Тенге				**15787**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**80**	**80**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**15707**	
Сметная прибыль -			Тенге				**30892**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**417044**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**0**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**147**	
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**621519**	
Материалы -			Тенге				**45377**	
Всего заработная плата -			Тенге				**571478**	
Накладные расходы -			Тенге				**386160**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**345173**	**345173**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**40987**	
Сметная прибыль -			Тенге				**80614**	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**1088294**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**661**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**571478**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**1505338**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**661**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**571625**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				**11059599**	
в том числе:								
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**2053550**	
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**407291**	
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**109623**	
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**8598758**	
- перевозка грузов			Тенге				**0**	
- инженерное оборудование поставки подрядчика			Тенге				**0**	
Накладные расходы I уровня			Тенге				**1205416**	
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**12265015**	
Накладные расходы II уровня			Тенге				**520037**	
ИТОГО			Тенге				**12785052**	
Сметная прибыль			Тенге				**1022804**	
ИТОГО по смете:			Тенге				**13807856**	
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ УЧИТЫВАЯ ДОГОВОРНОЙ КОЭФФИЦИЕНТ							**13 075 382**	
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %						**1 569 046**	
ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ							**14 644 428**	

Заказчик:
ГУ "Аюкаикский районный отдел архитектуры ,градостроительства и строительства"

Жолдигалиев Ж.К.

Подрядчик:
Директор ТОО«Dizain-D.A.»

Мухамбетов У.С.

Технадзор:
ТОО "Акпетер Құрылыс Жол"

Нуралиев К.Р.