ЗАКАЗЧИК: ГУ "Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

ПОДРЯДЧИК: ТОО«Dizain-D.A.»

Обьект Строительство 3-х этажного 24 квартирного жилого дома Акжаикского района п. Чапаево ЗКО договор о государственных закупках работ № 40 от 2019-05-28

АКТ № 6

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2019 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Е11-100107-0106 11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2 проемов**	**174,0192**		**1836,12**	**319521**	**59,8 80912**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,9753	169,721	774,71	131485	
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0253	4,403	867,67	3820	
		Итого оплата труда:				**777,53**	**135305**	
1.3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	27,425	10,61	291	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
1.4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,348038	3173,59	1105	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,348038	1143,29	398	
1.5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,348038	1402,13	488	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,348038	754,98	263	
1.6	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	8,301	18,64	155	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
1.7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	3,707	1799,25	6669	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0213	3,707	852,37	3160	
1.8	2816 С (34-030204-0101)	Фреза столярная	маш.-ч	0,0408	7,1	34,46	245	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**51,44**	**8952**	
1.9	131630 С (21-070204-0202)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,174019	21960,38	3822	
1.10	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	41,765	982,74	41044	
1.11	145749 С (21-130207-1020)	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	527,278	32,92	17358	
1.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00721	1,255	196,54	247	
		Итого материалов:				**358,98**	**62470**	
		Итого прямые затраты:				**1166,00**	**202906**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1630,96	283819	
		НР второго уровня	%	4,24		69,15	12034	
		Накладные расходы	%	--		534,11	92946	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,01	23668	
				ПОЛЫ				
2	**Е11-110101-3601 11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Устройство покрытий из линолеума, на клее "Бустилат"**	**м2**	**298,0800**		**3494,45**	**1041627**	**60,9 52283**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	0,382	113,867	735,88	83792	
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	2,534	812,27	2058	
		Итого оплата труда:				**288,01**	**85850**	
2.3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	1,043	1402,13	1463	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	1,043	754,98	787	
2.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	1,49	1799,25	2682	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	1,49	852,37	1270	
		Итого эксплуатация машин:				**13,90**	**4144**	
2.5	135936 С (21-100502-1801)	Клей Бустилат	т	0,0005	0,14904	192136,51	28636	
2.6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	1,49	84,66	126	
2.7	149999 С (22-060101-9901)	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подосновe ГОСТ 7251-77	м2	1,02	304,042	2487,35	756258	
		Итого материалов:				**2633,59**	**785020**	
		Итого прямые затраты:				**2928,60**	**872957**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3104,00	925239	
		НР второго уровня	%	4,24		131,61	39230	
		Накладные расходы	%	--		307,01	91513	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		258,85	77158	

3	**Е11-110101-4001 11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2**	**м**	**327,8000**		**322,93**	**105856**	60,9 15577
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,0899	29,469	865,11	25494	
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,09834	852,37	84	
		Итого оплата труда:				**78,03**	**25578**	
3.3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,09834	1799,25	177	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,09834	852,37	84	
		Итого эксплуатация машин:				**0,54**	**177**	
3.4	135861 С (21-100501-1302)	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	16,882	547,74	9247	
3.5	249765 С (22-060401-9901)	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	331,078	131,49	43533	
		Итого материалов:				**161,01**	**52780**	
		Итого прямые затраты:				**239,33**	**78451**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				286,85	94028	
		НР второго уровня	%	4,24		12,16	3987	
		Накладные расходы	%	--		59,68	19564	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,92	7841	
4	**Е11-110101-2705 11-110101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**24,2800**		**4261,38**	**103466**	60,9 13300
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,132	27,475	774,71	21285	
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,713832	776,18	554	
		Итого оплата труда:				**899,48**	**21839**	
4.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,087408	3422,17	299	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,087408	852,37	75	
4.4	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	0,373912	10,61	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
4.5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,55844	1402,13	783	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,55844	754,98	422	
4.6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,067984	1799,25	122	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,067984	852,37	58	
4.7	3008 С (34-030501-0101)	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,213664	148,69	32	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**51,08**	**1240**	
4.8	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,1214	84,66	10	
4.9	149248 С (22-040101-9913)	Грунтовка акриловая СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	0,002428	83177,59	202	
4.10	150187 С (22-060301-0604)	Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 300х300 ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	24,766	1933,78	47891	
4.11	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,001	0,02428	93,00	2	
4.12	249623 С (22-050102-0101)	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	109,26	50,00	5463	
4.13	249697 С (22-050107-0103)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	14,568	172,36	2511	
		Итого материалов:				**2309,71**	**56080**	
		Итого прямые затраты:				**3237,45**	**78605**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3785,23	91905	
		НР второго уровня	%	4,24		160,49	3897	
		Накладные расходы	%	--		708,28	17197	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		315,66	7664	
5	**Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м**	**104,0000**		**665,57**	**69219**	60,9 12630
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,236	24,544	842,82	20686	
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0624	852,37	53	
		Итого оплата труда:				**199,42**	**20739**	
5.3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,0624	1799,25	112	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,0624	852,37	53	
		Итого эксплуатация машин:				**1,08**	**112**	
5.4	149905 С (22-050107-0101)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,074	7,696	236,29	1818	
5.5	249302 С (22-020101-9902)	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	105,04	222,36	23357	
5.6	249623 С (22-050102-0101)	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	0,554	57,616	50,00	2881	
		Итого материалов:				**269,77**	**28056**	
		Итого прямые затраты:				**469,75**	**48854**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				591,20	61485	
		НР второго уровня	%	4,24		25,07	2607	
		Накладные расходы	%	--		146,51	15237	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49,30	5127	

6	**Е11-110101-0902 11-110101-0902 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**296,1600**		**114,90**	**34027**	**60,9 10517**
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0733	21,709	690,68	14994	
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0092	2,725	835,43	2276	
		Итого оплата труда:				**58,31**	**17270**	
6.3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	0,473856	1402,13	664	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,473856	754,98	358	
6.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0076	2,251	1799,25	4050	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0076	2,251	852,37	1919	
		Итого эксплуатация машин:				**15,92**	**4714**	
		Итого прямые затраты:				**66,54**	**19708**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				102,06	30225	
		НР второго уровня	%	4,24		4,33	1282	
		Накладные расходы	%	--		39,84	11799	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,51	2521	
7	**С121-070507-0102 21-070507-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты древесноволокнистые СТ РК EN 622-4-2012 мокрого способа производства мягкие М-1 толщиной 24ММ - 2 СЛОЯ**	**1000 м2**	**0,6101**		**208616,53**	**127275**	
		Итого прямые затраты:	**1000 м2**			**185306,46**	**113054**	
		НР второго уровня	%	4,24		7856,99	4793	
		Накладные расходы	%	--		7856,99	4793	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15453,08	9428	
8	**Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015 КОРРЕКТИРОКА РЕСУРСОВ**	**ГИДРОизоляция прокладная-ПЕРГАМИН. Устройство в один слой НАСУХО**	**м2 изолируемой поверхности**	**296,1600**		**190,55**	**56434**	**56,4 9304**
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,0694	20,554	774,71	15923	
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,621936	921,64	573	
		Итого оплата труда:				**55,70**	**16496**	
8.3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,236928	3581,97	849	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,236928	852,37	202	
8.4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,14808	3173,59	470	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,14808	1143,29	169	
8.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,236928	1799,25	426	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,236928	852,37	202	
		Итого эксплуатация машин:				**5,89**	**1745**	
8.6	135565 С (21-100401-1404)	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	м2	1,1	325,776	71,08	23156	
		Итого материалов:				**78,19**	**23156**	
		Итого прямые затраты:				**137,84**	**40824**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				169,26	50128	
		НР второго уровня	%	4,24		7,18	2125	
		Накладные расходы	%	--		38,59	11429	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,11	4180	
9	**Е11-110101-1105 11-110101-1105 РСНБ РК 2015**	**Устройство стяжек из легкого бетона, КЛАССА В7,5-D1200КГ/М3, толщиной 20 мм**	**м2**	**296,1600**		**1090,88**	**323074**	**60,9 59337**
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0,45	133,272	709,78	94594	
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	3,761	754,98	2840	
		Итого оплата труда:				**328,99**	**97433**	
9.3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0943	27,928	11,67	326	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
9.4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	3,761	1402,13	5274	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	3,761	754,98	2839	
		Итого эксплуатация машин:				**18,91**	**5600**	
9.5	101840 С (21-020201-0103)	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	6,042	20934,75	126481	
9.6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	10,366	93,00	964	
		Итого материалов:				**430,32**	**127445**	
		Итого прямые затраты:				**768,63**	**227638**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				968,99	286975	
		НР второго уровня	%	4,24		41,09	12168	
		Накладные расходы	%	--		241,44	71505	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,81	23931	
10	**Е11-110101-1106 11-110101-1106 РСНБ РК 2015 К=6**	**добавлять ДО 40 мм толщины стяжки из легкого бетона**	**м2**	**296,1600**		**522,25**	**154668**	**60,9 3397**
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0,0176	5,212	709,78	3700	
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0084	2,488	754,98	1878	
		Итого оплата труда:				**18,83**	**5578**	
10.3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	27,484	11,67	321	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

10.4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	2,488	1402,13	3488	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	2,488	754,98	1878	
		Итого эксплуатация машин:				**12,86**	**3809**	
10.5	101840 С (21-020201-0103)	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	6,042	20934,75	126481	
		Итого материалов:				**427,07**	**126481**	
		Итого прямые затраты:				**452,42**	**133989**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				463,89	137386	
		НР второго уровня	%	4,24		19,67	5825	
		Накладные расходы	%	--		31,14	9222	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,68	11457	
11	**Е11-110101-3601 11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Устройство покрытий из линолеума, на клее "Бустилат"**	**м2**	**596,1600**		**3494,45**	**2083254**	**60,9 104565**
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср р=2,7)	чел-ч	0,382	227,733	735,88	167584	
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	5,067	812,27	4116	
		Итого оплата труда:				**288,01**	**171700**	
11.3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	2,087	1402,13	2926	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	2,087	754,98	1576	
11.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	2,981	1799,25	5363	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	2,981	852,37	2541	
		Итого эксплуатация машин:				**13,90**	**8289**	
11.5	135936 С (21-100502-1801)	Клей Бустилат	т	0,0005	0,29808	192136,51	57272	
11.6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	2,981	84,66	252	
11.7	149999 С (22-060101-9901)	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	608,083	2487,35	1512516	
		Итого материалов:				**2633,59**	**1570040**	
		Итого прямые затраты:				**2928,60**	**1745913**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3104,00	1850479	
		НР второго уровня	%	4,24		131,61	78460	
		Накладные расходы	%	--		307,01	183026	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		258,85	154315	
12	**Е11-110101-4001 11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2**	**м**	**655,6000**		**322,93**	**211713**	**60,9 31154**
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,0899	58,938	865,11	50988	
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,19668	852,37	168	
		Итого оплата труда:				**78,03**	**51156**	
12.3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,19668	1799,25	354	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,19668	852,37	168	
		Итого эксплуатация машин:				**0,54**	**354**	
12.4	135861 С (21-100501-1302)	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	33,763	547,74	18494	
12.5	249765 С (22-060401-9901)	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	662,156	131,49	87067	
		Итого материалов:				**161,01**	**105560**	
		Итого прямые затраты:				**239,33**	**156903**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				286,85	188056	
		НР второго уровня	%	4,24		12,16	7974	
		Накладные расходы	%	--		59,68	39128	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,92	15682	
13	**Е11-120101-1503**	**ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ прокладная-ИЗОСПАН В. Устройство в один слой**	**м2**	**48,5600**		**102,53**	**4979**	**56,4**
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,0694	3,37	774,71	2611	
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,101976	921,64	94	
		Итого оплата труда:				**55,70**	**2705**	
13.3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,038848	3581,97	139	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,038848	852,37	33	
13.4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,02428	3173,59	77	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,02428	1143,29	28	
13.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,038848	1799,25	70	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,038848	852,37	33	
		Итого эксплуатация машин:				**5,89**	**286**	
		Итого прямые затраты:				**59,66**	**2897**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				91,07	4422	
		НР второго уровня	%	4,24		3,86	188	
		Накладные расходы	%	--		35,28	1713	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,59	369	
14	**С121-100404-0204 21-100404-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2. "Изоспан В"**	**м2**	**53,4160**		**88,24**	**4713**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**78,38**	**4187**	
		НР второго уровня	%	4,24		3,32	178	
		Накладные расходы	%	--		3,32	178	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,54	349	

15	**Е11-110101-1105 11-110101-1105 РСНБ РК 2015**	**Устройство стяжек из легкого бетона, КЛАССА В7,5-D1200КГ/М3, толщиной 20 мм**	**м2**	**48,5600**		**1090,88**	**52973**	**60,9 9729**
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0,45	21,852	709,78	15510	
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,616712	754,98	466	
		Итого оплата труда:				**328,99**	**15976**	
15.3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0943	4,579	11,67	53	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
15.4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,616712	1402,13	865	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,616712	754,98	466	
		Итого эксплуатация машин:				**18,91**	**918**	
15.5	101840 С (21-020201-0103)	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	0,990624	20934,75	20738	
15.6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	1,7	93,00	158	
		Итого материалов:				**430,32**	**20897**	
		Итого прямые затраты:				**768,63**	**37325**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				968,99	47054	
		НР второго уровня	%	4,24		41,09	1995	
		Накладные расходы	%	--		241,44	11724	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,81	3924	
16	**Е11-110101-1106 11-110101-1106 РСНБ РК 2015 К=4**	**добавлять ДО 40 мм толщины стяжки из легкого бетона**	**м2**	**48,5600**		**522,25**	**25360**	**60,9 557**
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0,0176	0,854656	709,78	607	
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0084	0,407904	754,98	308	
		Итого оплата труда:				**18,83**	**915**	
16.3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	4,506	11,67	53	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
16.4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,407904	1402,13	572	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,407904	754,98	308	
		Итого эксплуатация машин:				**12,86**	**625**	
16.5	101840 С (21-020201-0103)	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	0,990624	20934,75	20738	
		Итого материалов:				**427,07**	**20738**	
		Итого прямые затраты:				**452,42**	**21970**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				463,89	22527	
		НР второго уровня	%	4,24		19,67	955	
		Накладные расходы	%	--		31,14	1512	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,68	1879	
17	**Е11-110101-2705 11-110101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**48,5600**		**4261,38**	**206933**	**60,9 26600**
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,132	54,95	774,71	42571	
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	1,428	776,18	1108	
		Итого оплата труда:				**899,48**	**43679**	
17.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,174816	3422,17	598	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,174816	852,37	149	
17.4	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	0,747824	10,61	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
17.5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	1,117	1402,13	1566	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	1,117	754,98	843	
17.6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,135968	1799,25	245	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,135968	852,37	116	
17.7	3008 С (34-030501-0101)	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,427328	148,69	64	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**51,08**	**2480**	
17.8	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,2428	84,66	21	
17.9	149248 С (22-040101-9913)	Грунтовка акриловая СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	0,004856	83177,59	404	
17.10	150187 С (22-060301-0604)	Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 300х300 ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	49,531	1933,78	95782	
17.11	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,001	0,04856	93,00	5	
17.12	249623 С (22-050102-0101)	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	218,52	50,00	10926	
17.13	249697 С (22-050107-0103)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	29,136	172,36	5022	
		Итого материалов:				**2309,71**	**112159**	
		Итого прямые затраты:				**3237,45**	**157210**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3785,23	183811	
		НР второго уровня	%	4,24		160,49	7794	
		Накладные расходы	%	--		708,28	34394	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		315,66	15328	

18	**Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м**	**208,0000**		**665,57**	**138438**	**60,9 25261**
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,236	49,088	842,82	41372	
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,1248	852,37	106	
		Итого оплата труда:				**199,42**	**41479**	
18.3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,1248	1799,25	225	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,1248	852,37	106	
		Итого эксплуатация машин:				**1,08**	**225**	
18.4	149905 С (22-050107-0101)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,074	15,392	236,29	3637	
18.5	249302 С (22-020101-9902)	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	210,08	222,36	46713	
18.6	249623 С (22-050102-0101)	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	0,554	115,232	50,00	5762	
		Итого материалов:				**269,77**	**56112**	
		Итого прямые затраты:				**469,75**	**97709**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				591,20	122969	
		НР второго уровня	%	4,24		25,07	5214	
		Накладные расходы	%	--		146,51	30474	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49,30	10255	
19	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**77,1000**		**843,70**	**65049**	**60,9 12208**
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	27,448	703,42	19307	
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,97917	754,98	739	
		Итого оплата труда:				**260,01**	**20046**	
19.3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	6,993	11,67	82	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
19.4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,97917	1402,13	1373	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,97917	754,98	739	
		Итого эксплуатация машин:				**18,87**	**1455**	
19.5	102638 С (21-020401-2806)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,573	15615,04	24560	
19.6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	2,699	93,00	251	
		Итого материалов:				**321,80**	**24811**	
		Итого прямые затраты:				**591,08**	**45573**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				749,43	57781	
		НР второго уровня	%	4,24		31,78	2450	
		Накладные расходы	%	--		190,12	14658	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,50	4818	
20	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки ДО 30 ММ**	**м2**	**77,1000**		**199,93**	**15415**	**60,9 440**
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,0088	0,67848	703,42	477	
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0042	0,32382	754,98	244	
		Итого оплата труда:				**9,36**	**722**	
20.3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0464	3,577	11,67	42	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
20.4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0042	0,32382	1402,13	454	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	0,32382	754,98	244	
		Итого эксплуатация машин:				**6,43**	**496**	
20.5	102638 С (21-020401-2806)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	0,78642	15615,04	12280	
		Итого материалов:				**159,27**	**12280**	
		Итого прямые затраты:				**171,89**	**13253**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				177,59	13693	
		НР второго уровня	%	4,24		7,53	581	
		Накладные расходы	%	--		13,23	1020	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,81	1142	
21	**Е11-110101-2705 11-110101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**77,1000**		**4261,38**	**328553**	**60,9 42234**
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,132	87,246	774,71	67591	
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	2,267	776,18	1759	
		Итого оплата труда:				**899,48**	**69350**	
21.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,27756	3422,17	950	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,27756	852,37	237	
21.4	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	1,187	10,61	13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
21.5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	1,773	1402,13	2486	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	1,773	754,98	1339	
21.6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,21588	1799,25	388	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,21588	852,37	184	

21.7	3008 С (34-030501-0101)	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,67848	148,69	101	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**51,08**	**3938**	
21.8	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,3855	84,66	33	
21.9	149248 С (22-040101-9913)	Грунтовка акриловая СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	0,00771	83177,59	641	
21.10	150187 С (22-060301-0604)	Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 300х300 ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	78,642	1933,78	152076	
21.11	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,001	0,0771	93,00	7	
21.12	249623 С (22-050102-0101)	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	346,95	50,00	17348	
21.13	249697 С (22-050107-0103)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	46,26	172,36	7973	
		Итого материалов:				**2309,71**	**178078**	
		Итого прямые затраты:				**3237,45**	**249607**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3785,23	291841	
		НР второго уровня	%	4,24		160,49	12374	
		Накладные расходы	%	--		708,28	54608	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		315,66	24337	
22	**Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м**	**77,0000**		**665,57**	**51249**	**60,9 9351**
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,236	18,172	842,82	15316	
22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0462	852,37	39	
		Итого оплата труда:				**199,42**	**15355**	
22.3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,0462	1799,25	83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,0462	852,37	39	
		Итого эксплуатация машин:				**1,08**	**83**	
22.4	149905 С (22-050107-0101)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,074	5,698	236,29	1346	
22.5	249302 С (22-020101-9902)	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	77,77	222,36	17293	
22.6	249623 С (22-050102-0101)	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	0,554	42,658	50,00	2133	
		Итого материалов:				**269,77**	**20772**	
		Итого прямые затраты:				**469,75**	**36171**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				591,20	45522	
		НР второго уровня	%	4,24		25,07	1930	
		Накладные расходы	%	--		146,51	11281	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		49,30	3796	
23	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	**м2**	**73,2000**		**1163,05**	**85135**	**60,9 18854**
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,1)	чел-ч	0,416	30,451	997,51	30375	
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,71736	813,61	584	
		Итого оплата труда:				**422,94**	**30959**	
23.3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш.-ч	0,06	4,392	12,86	56	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
23.4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	5,893	470,55	2773	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
23.5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,28548	1402,13	400	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,28548	754,98	216	
23.6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,43188	1799,25	777	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,43188	852,37	368	
		Итого эксплуатация машин:				**54,73**	**4007**	
23.7	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,253272	58564,32	14833	
23.8	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,010248	31967,82	328	
23.9	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,366	84,66	31	
23.10	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,169092	20254,14	3425	
23.11	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,06954	54217,08	3770	
		Итого материалов:				**305,82**	**22386**	
		Итого прямые затраты:				**775,52**	**56768**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1033,09	75622	
		НР второго уровня	%	4,24		43,80	3206	
		Накладные расходы	%	--		301,37	22060	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		86,15	6306	
24	**С121-100404-0204 21-100404-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2. "Изоспан В"**	**м2**	**80,5200**		**88,24**	**7105**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**78,38**	**6311**	
		НР второго уровня	%	4,24		3,32	268	

		Накладные расходы	%	--		3,32	268	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,54	526	
25	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**73,2000**		**843,70**	**61759**	**60,9 11591**
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	26,059	703,42	18331	
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,92964	754,98	702	
		Итого оплата труда:				**260,01**	**19032**	
25.3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	6,639	11,67	77	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
25.4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,92964	1402,13	1303	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,92964	754,98	702	
		Итого эксплуатация машин:				**18,87**	**1381**	
25.5	102638 С (21-020401-2806)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,493	15615,04	23318	
25.6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	2,562	93,00	238	
		Итого материалов:				**321,80**	**23556**	
		Итого прямые затраты:				**591,08**	**43267**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				749,43	54858	
		НР второго уровня	%	4,24		31,78	2326	
		Накладные расходы	%	--		190,12	13917	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,50	4575	
26	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки ДО 50 ММ**	**м2**	**73,2000**		**199,93**	**14635**	**60,9 417**
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,0088	0,64416	703,42	453	
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0042	0,30744	754,98	232	
		Итого оплата труда:				**9,36**	**685**	
26.3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0464	3,396	11,67	40	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
26.4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0042	0,30744	1402,13	431	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	0,30744	754,98	232	
		Итого эксплуатация машин:				**6,43**	**471**	
26.5	102638 С (21-020401-2806)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	0,74664	15615,04	11659	
		Итого материалов:				**159,27**	**11659**	
		Итого прямые затраты:				**171,89**	**12583**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				177,59	13000	
		НР второго уровня	%	4,24		7,53	551	
		Накладные расходы	%	--		13,23	969	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,81	1084	
27	**Е11-110101-2705 11-110101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**73,2000**		**4261,38**	**311933**	**60,9 40098**
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,132	82,833	774,71	64172	
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	2,152	776,18	1670	
		Итого оплата труда:				**899,48**	**65842**	
27.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,26352	3422,17	902	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,26352	852,37	225	
27.4	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	1,127	10,61	12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
27.5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	1,684	1402,13	2361	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	1,684	754,98	1271	
27.6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,20496	1799,25	369	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,20496	852,37	175	
27.7	3008 С (34-030501-0101)	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,64416	148,69	96	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**51,08**	**3739**	
27.8	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,366	84,66	31	
27.9	149248 С (22-040101-9913)	Грунтовка акриловая СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	0,00732	83177,59	609	
27.10	150187 С (22-060301-0604)	Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 300х300 ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	74,664	1933,78	144384	
27.11	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,001	0,0732	93,00	7	
27.12	249623 С (22-050102-0101)	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	329,4	50,00	16470	
27.13	249697 С (22-050107-0103)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	43,92	172,36	7570	
		Итого материалов:				**2309,71**	**169070**	
		Итого прямые затраты:				**3237,45**	**236981**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3785,23	277079	
		НР второго уровня	%	4,24		160,49	11748	
		Накладные расходы	%	--		708,28	51846	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		315,66	23106	

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

28	**Е11-150203-0504 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**затирка потолков из сухих растворных смесей толщиной 2 мм**	**м2**	**607,0920**		**839,97**	**509938**	**54,8 135006**
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср р=4,1)	чел-ч	0,45	273,191	865,11	236341	
28.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0218	13,235	757,21	10021	
		Итого оплата труда:				**405,81**	**246362**	
28.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,303546	3422,17	1039	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,303546	852,37	259	
28.4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0195	11,838	807,63	9561	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0195	11,838	754,98	8937	
28.5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	1,093	1402,13	1532	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	1,093	754,98	825	
		Итого эксплуатация машин:				**19,98**	**12132**	
28.6	149863 С (22-050104-0201)	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,4	1457,021	47,40	69063	
28.7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0074	4,492	93,00	418	
		Итого материалов:				**114,45**	**69481**	
		Итого прямые затраты:				**523,73**	**317953**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				746,11	452960	
		НР второго уровня	%	4,24		31,64	19205	
		Накладные расходы	%	--		254,02	154212	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,22	37773	
29	**Е11-150203-0504 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**затирка потолков из сухих растворных смесей толщиной 1 мм**	**м2**	**212,3040**		**775,93**	**164734**	**54,8 47213**
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср р=4,1)	чел-ч	0,45	95,537	865,11	82650	
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0218	4,628	757,21	3505	
		Итого оплата труда:				**405,81**	**86154**	
29.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,106152	3422,17	363	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,106152	852,37	90	
29.4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0195	4,14	807,63	3344	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0195	4,14	754,98	3126	
29.5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,382147	1402,13	536	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,382147	754,98	289	
		Итого эксплуатация машин:				**19,98**	**4243**	
29.6	149863 С (22-050104-0201)	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	1,2	254,765	47,40	12076	
29.7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0074	1,571	93,00	146	
		Итого материалов:				**57,57**	**12222**	
		Итого прямые затраты:				**466,85**	**99114**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				689,23	146327	
		НР второго уровня	%	4,24		29,22	6204	
		Накладные расходы	%	--		251,61	53417	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,48	12203	
30	**Е11-150401-0202 11-150401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1365,6600**		**60,28**	**82321**	**54,8 23997**
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср р=2,5)	чел-ч	0,044	60,089	723,15	43453	
30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,409698	819,91	336	
		Итого оплата труда:				**32,06**	**43789**	
30.3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,136566	1402,13	191	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,136566	754,98	103	
30.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,273132	1799,25	491	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,273132	852,37	233	
		Итого эксплуатация машин:				**0,50**	**683**	
30.5	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00021	0,286789	17400,00	4990	
		Итого материалов:				**3,65**	**4990**	
		Итого прямые затраты:				**35,97**	**49126**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				53,54	73123	
		НР второго уровня	%	4,24		2,27	3100	
		Накладные расходы	%	--		19,84	27097	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,47	6098	
31	**Е11-150405-0103 11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1807,4000**		**640,11**	**1156931**	**54,8 308047**
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср р=3,4)	чел-ч	0,39	704,886	793,81	559546	
31.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	3,073	840,91	2584	
		Итого оплата труда:				**311,02**	**562129**	
31.3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,36148	1402,13	507	

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,36148	754,98	273	
31.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	2,711	1799,25	4878	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	2,711	852,37	2311	
		Итого эксплуатация машин:				**2,98**	**5385**	
31.5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	5,603	84,66	474	
31.6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	15,182	162,18	2462	
31.7	149589 С (22-040802-0101)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	1,139	133266,73	151746	
		Итого материалов:				**85,58**	**154682**	
		Итого прямые затраты:				**398,15**	**719613**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				568,58	1027660	
		НР второго уровня	%	4,24		24,11	43573	
		Накладные расходы	%	--		194,54	351620	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,42	85699	
32	**Е11-150403-0308 11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**527,7100**		**868,00**	**458054**	**54,8 109104**
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,468	246,968	803,99	198560	
32.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,633252	844,25	535	
		Итого оплата труда:				**377,28**	**199095**	
32.3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,052771	1402,13	74	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,052771	754,98	40	
32.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,580481	1799,25	1044	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,580481	852,37	495	
		Итого эксплуатация машин:				**2,12**	**1118**	
32.5	100412 С (21-010501-0601)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,012665	1439,12	18	
32.6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	1,636	84,66	138	
32.7	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	4,433	162,18	719	
32.8	149237 С (22-040101-9902)	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000075	0,039578	320874,31	12700	
32.9	149388 С (22-040603-0101)	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,113	59,631	371,47	22151	
32.10	249392 С	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних	кг	0,1837	96,94	411,89	39929	
32.11	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	269,132	83,36	22435	
		Итого материалов:				**185,88**	**98090**	
		Итого прямые затраты:				**564,27**	**297769**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				771,02	406872	
		НР второго уровня	%	4,24		32,69	17251	
		Накладные расходы	%	--		239,44	126355	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,30	33930	
33	**Е11-150107-0105 11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Стены-ФАРТУК НАД ОБОРУДОВАНИЕМ (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**81,1200**		**4953,96**	**401865**	**54,8 55528**
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	1,52	123,302	813,54	100311	
33.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0165	1,338	759,70	1017	
		Итого оплата труда:				**1249,12**	**101328**	
33.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0008	0,064896	3422,17	222	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,064896	852,37	55	
33.4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,013	1,055	807,63	852	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	1,055	754,98	797	
33.5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0027	0,219024	1402,13	307	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,219024	754,98	165	
		Итого эксплуатация машин:				**17,02**	**1381**	
33.6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,4056	84,66	34	
33.7	149074 С (22-020101-0405)	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	81,12	2155,37	174844	
33.8	149905 С (22-050107-0101)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,5	40,56	236,29	9584	
33.9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0093	0,754416	93,00	70	
33.10	249623 С (22-050102-0101)	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	3,75	304,2	50,00	15210	
		Итого материалов:				**2462,30**	**199742**	
		Итого прямые затраты:				**3715,91**	**301434**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4400,42	356962	
		НР второго уровня	%	4,24		186,58	15135	
		Накладные расходы	%	--		871,09	70663	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		366,96	29768	
34	**Е11-150401-0202 11-150401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**456,5800**		**60,28**	**27522**	**54,8 8023**
34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,044	20,09	723,15	14528	
34.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,136974	819,91	112	

		Итого оплата труда:				**32,06**	**14640**	
34.3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,045658	1402,13	64	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,045658	754,98	34	
34.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,091316	1799,25	164	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,091316	852,37	78	
		Итого эксплуатация машин:				**0,50**	**228**	
34.5	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00021	0,095882	17400,00	1668	
		Итого материалов:				**3,65**	**1668**	
		Итого прямые затраты:				**35,97**	**16424**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				53,54	24447	
		НР второго уровня	%	4,24		2,27	1037	
		Накладные расходы	%	--		19,84	9059	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,47	2039	
				НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА				
35	**Е11-120101-0902 11-120101-0902 РСНБ РК 2015**	**Желоба подвесные. Устройство**	**м желобов**	**80,5000**		**1960,25**	**157800**	**56,4 9633**
35.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,278	22,379	754,98	16896	
35.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,20125	910,55	183	
		Итого оплата труда:				**212,16**	**17079**	
35.3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0011	0,08855	3581,97	317	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,08855	852,37	75	
35.4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,04025	3173,59	128	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,04025	1143,29	46	
35.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,07245	1799,25	130	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,07245	852,37	62	
		Итого эксплуатация машин:				**7,15**	**575**	
35.6	127728 С (21-050302-0102)	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,00169	0,136045	295123,74	40150	
35.7	145974 С (21-130209-0202)	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,038	3,059	355,91	1089	
35.8	279796 С (21-050104-0302)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0033	0,26565	270377,30	71826	
		Итого материалов:				**1404,53**	**113065**	
		Итого прямые затраты:				**1621,56**	**130536**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1741,22	140168	
		НР второго уровня	%	4,24		73,83	5943	
		Накладные расходы	%	--		193,49	15576	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		145,20	11689	
				Вентиляция				
36	**Т Ведомость-согласов оборудов заказчиком п.12**	**Электрический воздушный нагреватель "Оптима 100КЭВ 4П 115 2Е Цена:** 60000:1,12	**шт**	**2,0000**		**56899,81**	**113800**	
		Итого прямые затраты:				**50542,03**	**101084**	
		НР второго уровня	%	4,24		2142,98	4286	
		Накладные расходы	%	--		2142,98	4286	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4214,80	8430	
		водоснабжение						
				Хозяйствено-питьевой водопровод				
37	**Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015**	**Установка счетчиков**	**1счетчик**	**24,0000**		**655,69**	**15736**	**60,4 5072**
37.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,41	9,84	832,64	8193	
37.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,24	852,37	205	
		Итого оплата труда:				**349,91**	**8398**	
37.3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,24	1799,25	432	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,24	852,37	205	
		Итого эксплуатация машин:				**17,99**	**432**	
37.4	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,24	304,79	73	
37.5	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,24	371,47	89	
37.6	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,48	247,03	119	
		Итого материалов:				**11,70**	**281**	
		Итого прямые затраты:				**371,08**	**8906**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				582,42	13978	
		НР второго уровня	%	4,24		24,69	593	
		Накладные расходы	%	--		236,04	5665	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,57	1166	
38	**С123-030301-0209 23-030301-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15**	**шт.**	**24,0000**		**2860,98**	**68663**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2541,30**	**60991**	
		НР второго уровня	%	4,24		107,75	2586	
		Накладные расходы	%	--		107,75	2586	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		211,92	5086	

				Водопровод горячей и циркуляционной воды				
39	E11-170201-0101 11-170201-0101 РСНБ РК 2015	**Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка**	шт.	24,0000		7683,29	184399	60,4 7661
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,61	14,64	852,37	12479	
39. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,24	852,37	205	
		Итого оплата труда:				528,47	12683	
39. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,48	10,61	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
39. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,24	1799,25	432	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,24	852,37	205	
		Итого эксплуатация машин:				18,20	437	
39. 5	145632 С (21-130207-0405)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	9,6	72,90	700	
39. 6	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,012	0,288	304,79	88	
39. 7	149395 С (22-040603-0108)	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,012	0,288	448,92	129	
39. 8	187914 С (23-030102-1601)	Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, d=25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2	шт.	1	24	5923,31	142159	
39. 9	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,024	0,576	247,03	142	
		Итого материалов:				5967,44	143219	
		Итого прямые затраты:				6505,59	156134	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6824,79	163795	
		НР второго уровня	%	4,24		289,37	6945	
		Накладные расходы	%	--		608,57	14606	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		569,13	13659	
40	С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	27,4000		575,30	15763	
		Итого прямые затраты:	кг			511,02	14002	
		НР второго уровня	%	4,24		21,67	594	
		Накладные расходы	%	--		21,67	594	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	1168	
41	С123-020302-2602 23-020302-2602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	98,0000		722,32	70787	
		Итого прямые затраты:	шт.			641,61	62878	
		НР второго уровня	%	4,24		27,20	2666	
		Накладные расходы	%	--		27,20	2666	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,51	5244	
42	С123-020302-	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20х20х20, PN 16**	шт.	120,0000		1024,34	122920	
		Итого прямые затраты:	шт.			909,88	109186	
		НР второго уровня	%	4,24		38,58	4629	
		Накладные расходы	%	--		38,58	4629	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,88	9105	
43	С123-020301-0102 23-020301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 20х20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	13,0000		176,41	2293	
		Итого прямые затраты:	шт.			156,70	2037	
		НР второго уровня	%	4,24		6,64	86	
		Накладные расходы	%	--		6,64	86	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,07	170	
				Санитарно-техническое оборудование				
44	E11-170301-0101 11-170301-0101 РСНБ РК 2015	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	24,0000		4115,81	98779	60,4 27955
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	2,22	53,28	842,82	44905	
44. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,071	1,704	808,48	1378	
		Итого оплата труда:				1928,46	46283	
44. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,48	10,61	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
44. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,032	0,768	1402,13	1077	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,032	0,768	754,98	580	
44. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,039	0,936	1799,25	1684	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,039	0,936	852,37	798	
		Итого эксплуатация машин:				115,25	2766	
44. 6	135925 С (21-100502-1301)	Замазка защитная	кг	0,4	9,6	339,66	3261	
44. 7	135947 С (21-100502-1812)	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,00008	0,00192	1120908,60	2152	
44. 8	145636 С (21-130207-0409)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	9,6	138,79	1332	

44.9	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,004	0,096	304,79	29	
44.10	147076 С (21-130804-0401)	Каболка	т	0,0001	0,0024	1083772,12	2601	
44.11	147640 С (21-130816-1901)	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	1,92	1191,36	2287	
44.12	149395 С (22-040603-0108)	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,48	448,92	215	
44.13	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	0,96	247,03	237	
		Итого материалов:				**504,82**	**12116**	
		Итого прямые затраты:				**2491,13**	**59787**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3655,92	87742	
		НР второго уровня	%	4,24		155,01	3720	
		Накладные расходы	%	--		1319,80	31675	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,87	7317	
45	**Е11-170101-0106 11-170101-0106 РСНБ РК 2015**	**Умывальники одиночные. Установка**	**комплект**	**24,0000**		**3340,10**	**80162**	**60,4 24508**
45.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	1,95	46,8	852,37	39891	
45.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,84	816,20	686	
		Итого оплата труда:				**1690,69**	**40577**	
45.3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,48	10,61	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
45.4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	0,312	1402,13	437	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,312	754,98	236	
45.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,022	0,528	1799,25	950	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,528	852,37	450	
		Итого эксплуатация машин:				**58,02**	**1393**	
45.6	127727 С (21-050302-0101)	Поковка из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00036	0,00864	205870,68	1779	
45.7	135925 С (21-100502-1301)	Замазка защитная	кг	0,2	4,8	339,66	1630	
45.8	145636 С (21-130207-0409)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	9,6	138,79	1332	
45.9	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,03	0,72	304,79	219	
45.10	149395 С (22-040603-0108)	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,48	448,92	215	
45.11	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	0,96	247,03	237	
		Итого материалов:				**225,56**	**5414**	
		Итого прямые затраты:				**1945,71**	**46697**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2966,89	71205	
		НР второго уровня	%	4,24		125,80	3019	
		Накладные расходы	%	--		1146,97	27527	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		247,41	5938	
46	**Е11-170101-0102 11-170101-0102 РСНБ РК 2015**	**Ванны купальные стальные. Установка**	**комплект**	**24,0000**		**3529,11**	**84699**	**60,4 25653**
46.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	1,95	46,8	852,37	39891	
46.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,127	3,048	846,89	2581	
		Итого оплата труда:				**1769,68**	**42472**	
46.3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,011	0,264	3173,59	838	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011	0,264	1143,29	302	
46.4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,04	0,96	1402,13	1346	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	0,96	754,98	725	
46.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,076	1,824	1799,25	3282	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,076	1,824	852,37	1555	
		Итого эксплуатация машин:				**227,74**	**5466**	
46.6	144572 С (21-130101-1901)	Цемент глиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,0048	196476,17	943	
46.7	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,006	0,144	304,79	44	
46.8	147076 С (21-130804-0401)	Каболка	т	0,00007	0,00168	1083772,12	1821	
46.9	149395 С (22-040603-0108)	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,06	1,44	448,92	646	
46.10	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,13	3,12	247,03	771	
		Итого материалов:				**176,04**	**4225**	
		Итого прямые затраты:				**2065,90**	**49582**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3134,78	75235	
		НР второго уровня	%	4,24		132,91	3190	
		Накладные расходы	%	--		1201,80	28843	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		261,42	6274	
47	**Е11-170501-0101 11-170501-0101 РСНБ РК 2015**	**Мойки на одно отделение. Установка**	**комплект**	**24,0000**		**2807,23**	**67374**	**60,4 19591**
47.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	1,56	37,44	852,37	31913	
47.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,027	0,648	805,48	522	
		Итого оплата труда:				**1351,45**	**32435**	

47.3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,48	10,61	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
47.4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	0,312	1402,13	437	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,312	754,98	236	
47.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,336	1799,25	605	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,336	852,37	286	
		Итого эксплуатация машин:				**43,63**	**1047**	
47.6	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,024	12316,36	296	
47.7	135925 С (21-100502-1301)	Замазка пластичная	кг	0,2	4,8	339,66	1630	
47.8	145636 С (21-130207-0409)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	9,6	138,79	1332	
47.9	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,013	0,312	304,79	95	
47.10	147076 С (21-130804-0401)	Каболка	т	0,00014	0,00336	1083772,12	3641	
47.11	149395 С (22-040603-0108)	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,312	448,92	140	
47.12	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,027	0,648	247,03	160	
		Итого материалов:				**303,96**	**7295**	
		Итого прямые затраты:				**1677,29**	**40255**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2493,56	59845	
		НР второго уровня	%	4,24		105,73	2537	
		Накладные расходы	%	--		922,00	22128	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		207,94	4991	
48	**Е11-170201-0103 11-170201-0103 РСНБ РК 2015**	**Смесители. Установка - ВАННЫ, МОЙКИ, УМЫВАЛЬНИКИ**	**шт.**	**72,0000**		**1112,22**	**80080**	**60,4 25948**
48.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,7	50,4	852,37	42959	
		Итого оплата труда:				**596,66**	**42959**	
48.2	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,01	0,72	10,61	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**0,11**	**8**	
48.3	145632 С (21-130207-0405)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,2	14,4	72,90	1050	
48.4	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,013	0,936	304,79	285	
48.5	149395 С (22-040603-0108)	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,936	448,92	420	
48.6	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	1,872	247,03	462	
		Итого материалов:				**30,80**	**2218**	
		Итого прямые затраты:				**627,57**	**45185**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				987,95	71132	
		НР второго уровня	%	4,24		41,89	3016	
		Накладные расходы	%	--		402,27	28964	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		82,39	5932	
49	**С123-030102-0301 23-030102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**24,0000**		**15858,14**	**380595**	
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**14086,21**	**338069**	
		НР второго уровня	%	4,24		597,26	14334	
		Накладные расходы	%	--		597,26	14334	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1174,68	28192	
50	**С123-030102-0939 23-030102-0939 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Умывальник керамический без перелива, шириной от 430 мм и более, длиной от 550 мм и более, без пьедестала ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**24,0000**		**8730,19**	**209525**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**7754,71**	**186113**	
		НР второго уровня	%	4,24		328,80	7891	
		Накладные расходы	%	--		328,80	7891	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		646,68	15520	
51	**С123-030102-0121 23-030102-0121 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94**	**шт.**	**24,0000**		**21061,33**	**505472**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**18708,01**	**448992**	
		НР второго уровня	%	4,24		793,22	19037	
		Накладные расходы	%	--		793,22	19037	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1560,10	37442	
52	**С123-030102-1104 23-030102-1104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94**	**шт.**	**24,0000**		**4258,98**	**102216**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**3783,10**	**90794**	

		НР второго уровня	%	4,24		160,40	3850	
		Накладные расходы	%	--		160,40	3850	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		315,48	7572	
53	С123-030102-1253 23-030102-1253 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**24,0000**		**8101,21**	**194429**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**7196,01**	**172704**	
		НР второго уровня	%	4,24		305,11	7323	
		Накладные расходы	%	--		305,11	7323	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		600,09	14402	
54	С123-030102-1232 23-030102-1232 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Смеситель для моек И УМЫВАЛЬНИКОВ однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**48,0000**		**4534,54**	**217658**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**4027,87**	**193338**	
		НР второго уровня	%	4,24		170,78	8198	
		Накладные расходы	%	--		170,78	8198	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		335,89	16123	
55	С123-030102-1305 23-030102-1305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сифон с выпуском и переливом для ванн ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**24,0000**		**1025,79**	**24619**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**911,17**	**21868**	
		НР второго уровня	%	4,24		38,63	927	
		Накладные расходы	%	--		38,63	927	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,98	1824	
56	С123-030102-1301 23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для МОЕК И умывальников ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**48,0000**		**1025,79**	**49238**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**911,17**	**43736**	
		НР второго уровня	%	4,24		38,63	1854	
		Накладные расходы	%	--		38,63	1854	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,98	3647	
57	С123-030102-1001 23-030102-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые, размером 640х215х200, 670х630х240-180, 200-175 мм**	**шт**	**24,0000**		**3547,78**	**85147**	
		Итого прямые затраты:	**шт**			**3151,36**	**75633**	
		НР второго уровня	%	4,24		133,62	3207	
		Накладные расходы	%	--		133,62	3207	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		262,80	6307	
		Газооборудование						
58	Е11-190101-0102 11-190101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит ПГ-4**	**прибор**	**24,0000**		**3666,21**	**87989**	**60,4 14501**
58.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1,15	27,6	803,99	22190	
58.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,09	2,16	841,55	1818	
		Итого оплата труда:				**1000,33**	**24008**	
58.3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	0,24	1402,13	337	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,01	0,24	754,98	181	
58.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,08	1,92	1799,25	3455	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,08	1,92	852,37	1637	
		Итого эксплуатация машин:				**157,96**	**3791**	
58.5	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,008	0,192	304,79	59	
58.6	149394 С (22-040603-0107)	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,24	381,67	92	
58.7	157978 С (23-011306-0301)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	24	930,04	22321	
58.8	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,48	247,03	119	
58.9	254240 С (23-040905-0206)	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт	1	24	628,58	15086	
		Итого материалов:				**1569,82**	**37676**	
		Итого прямые затраты:				**2652,37**	**63657**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3256,56	78158	
		НР второго уровня	%	4,24		138,08	3314	
		Накладные расходы	%	--		742,28	17815	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		271,57	6518	

59	**Е11-180101-0206 11-180101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 поправка на тепло производительность К=0,5**	**Котлы стальные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч),Дымоход, Удлинитель к дымоходу. Установка**	**котел**	**24,0000**		**35686,91**	**856486**	**60,4 253754**
59.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	19,313	463,5	832,64	385929	
59.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,401	33,619	1017,08	34193	
		Итого оплата труда:				**17505,09**	**420122**	
59.3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,7931	19,034	3173,59	60407	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,7931	19,034	1143,29	21761	
59.4	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,309	7,416	128,03	949	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
59.5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,004	24,102	163,71	3946	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
59.6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,6077	14,585	1799,25	26242	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6077	14,585	852,37	12432	
		Итого эксплуатация машин:				**3814,35**	**91544**	
59.7	144763 С (21-130201-1201)	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00401	0,09624	236303,40	22742	
59.8	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,02	0,48	304,79	146	
59.9	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00069	0,01656	195385,08	3236	
59.10	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,125	3	424,32	1273	
59.11	187338 С (23-021101-1303)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт	0,0005	0,012	30195,06	362	
59.12	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,7	16,8	93,00	1562	
59.13	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	0,96	247,03	237	
		Итого материалов:				**1231,61**	**29559**	
		Итого прямые затраты:				**21126,31**	**507031**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				31699,39	760785	
		НР второго уровня	%	4,24		1344,05	32257	
		Накладные расходы	%	--		11917,13	286011	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2643,48	63443	
		электроосвещение						
60	**Ц13-080305-1001 13-080305-1001 РСНБ РК 2015**	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**24,0000**		**559,74**	**13434**	**42,8 3273**
60.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,34	8,16	878,47	7168	
60.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,48	997,83	479	
		Итого оплата труда:				**318,64**	**7647**	
60.3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,24	3360,99	807	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,24	1143,29	274	
60.4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,24	2302,88	553	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,24	852,37	205	
		Итого эксплуатация машин:				**56,64**	**1359**	
60.5	145001 С (21-130204-0201)	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00003	0,00072	183487,58	132	
		Итого материалов:				**5,50**	**132**	
		Итого прямые затраты:				**360,82**	**8660**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				497,20	11933	
		НР второго уровня	%	4,24		21,08	506	
		Накладные расходы	%	--		157,46	3779	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		41,46	995	
61	**Ц13-080305-0401 13-080305-0401 РСНБ РК 2015**	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1 С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ.Установка отдельно на штырях**	**шт.**	**18,0000**		**1895,50**	**34119**	**42,8 7214**
61.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,76	13,68	878,47	12017	
61.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,346	6,228	776,74	4838	
		Итого оплата труда:				**936,39**	**16855**	
61.3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0155	0,279	3360,99	938	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,279	1143,29	319	
61.4	1488 С (31-050602-0101)	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,315	5,67	1059,44	6007	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,315	5,67	754,98	4281	
61.5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0155	0,279	2302,88	643	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,279	852,37	238	
		Итого эксплуатация машин:				**421,51**	**7587**	
61.6	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000567	19874,45	11	
61.7	147529 С (21-130814-3301)	Шпильки	шт.	2,04	36,72	89,80	3297	
61.8	147733 С (21-130816-3008)	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,028	0,504	355,80	179	
		Итого материалов:				**193,78**	**3488**	

		Итого прямые затраты:				**1282,93**	**23093**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1683,71	30307	
		НР второго уровня	%	4,24		71,39	1285	
		Накладные расходы	%	--		472,16	8499	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,41	2527	
62	**Ц13-080305-0306 13-080305-0306 РСНБ РК 2015**	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами ОБЪЕМ:24+48+8+2**	**шт.**	**313,0000**		**1942,30**	**607939**	**42,8 134782**
62.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,75	234,75	878,47	206221	
62.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4512	141,226	769,62	108690	
		Итого оплата труда:				**1006,10**	**314911**	
62.3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,256	80,128	10,61	850	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
62.4	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0136	4,257	3360,99	14307	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	4,257	1143,29	4867	
62.5	1488 С (31-050602-0101)	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,424	132,712	1059,44	140600	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,424	132,712	754,98	100195	
62.6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0136	4,257	2302,88	9803	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	4,257	852,37	3629	
		Итого эксплуатация машин:				**528,95**	**165561**	
62.7	145001 С (21-130204-0201)	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000031	0,009578	183487,58	1757	
62.8	145785 С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0408	12,77	428,96	5478	
62.9	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0031	0,9703	620,99	603	
62.10	242794 С (24-040207-2501)	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0204	6,385	4010,64	25609	
		Итого материалов:				**106,86**	**33447**	
		Итого прямые затраты:				**1294,66**	**405228**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1725,27	540010	
		НР второго уровня	%	4,24		73,15	22896	
		Накладные расходы	%	--		503,76	157678	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		143,87	45033	
63	**Ц13-080305-0501 13-080305-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на мостиках, включая установку ПРА**	**шт.**	**2,0000**		**5092,87**	**10186**	**42,8 2383**
63.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	2,3	4,6	878,47	4041	
63.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,001	2,002	762,74	1527	
		Итого оплата труда:				**2783,99**	**5568**	
63.3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,016	0,032	3360,99	108	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016	0,032	1143,29	37	
63.4	1488 С (31-050602-0101)	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,969	1,938	1059,44	2053	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,969	1,938	754,98	1463	
63.5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,016	0,032	2302,88	74	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016	0,032	852,37	27	
		Итого эксплуатация машин:				**1117,22**	**2234**	
63.6	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0026	0,0052	620,99	3	
63.7	147733 С (21-130816-3008)	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,0301	0,0602	355,80	21	
63.8	242695 С (24-040207-1102)	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0204	0,0408	7780,56	317	
63.9	242809 С (24-040207-2804)	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,204	0,408	115,26	47	
		Итого материалов:				**194,56**	**389**	
		Итого прямые затраты:				**3332,26**	**6665**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4523,81	9048	
		НР второго уровня	%	4,24		191,81	384	
		Накладные расходы	%	--		1383,36	2767	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		377,25	754	
64	**Ц13-080305-0102 13-080305-0102 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке ОБЪЕМ:100+6**	**шт.**	**106,0000**		**426,08**	**45164**	**42,8 11594**
64.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,29	30,74	878,47	27004	
64.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0848	997,83	85	
		Итого оплата труда:				**255,55**	**27089**	
64.3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0424	3360,99	143	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0424	1143,29	48	
64.4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0424	2302,88	98	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0424	852,37	36	
		Итого эксплуатация машин:				**2,27**	**240**	
64.5	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000031	0,003339	19874,45	66	
64.6	242691 С (24-040207-1008)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	108,12	11,22	1213	
		Итого материалов:				**12,07**	**1279**	
		Итого прямые затраты:				**269,09**	**28524**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				378,47	40118	

		НР второго уровня	%	4,24		16,05	1701	
		Накладные расходы	%	--		125,42	13295	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		31,56	3346	
65	**Ц13-080305-0105 13-080305-0105 РСНБ РК 2015**	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**36,0000**		**426,08**	**15339**	**42,8 3938**
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,29	10,44	878,47	9171	
65. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0288	997,83	29	
		Итого оплата труда:				**255,55**	**9200**	
65. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0144	3360,99	48	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0144	1143,29	16	
65. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0144	2302,88	33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0144	852,37	12	
		Итого эксплуатация машин:				**2,27**	**82**	
65. 5	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,001134	19874,45	23	
65. 6	242691 С (24-040207-1008)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	36,72	11,22	412	
		Итого материалов:				**12,07**	**435**	
		Итого прямые затраты:				**269,09**	**9687**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				378,47	13625	
		НР второго уровня	%	4,24		16,05	578	
		Накладные расходы	%	--		125,42	4515	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		31,56	1136	
66	**Ц13-080305-0109 13-080305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке ОБЪЕМ:228+24**	**шт.**	**264,0000**		**506,07**	**133604**	**42,8 33839**
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,34	89,76	878,47	78851	
66. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,2112	997,83	211	
		Итого оплата труда:				**299,48**	**79062**	
66. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,1056	3360,99	355	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,1056	1143,29	121	
66. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,1056	2302,88	243	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,1056	852,37	90	
		Итого эксплуатация машин:				**2,27**	**598**	
66. 5	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,008316	19874,45	165	
66. 6	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000015	0,00396	381819,66	1512	
66. 7	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0042	1,109	620,99	689	
66. 8	242691 С (24-040207-1008)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	269,28	11,22	3021	
		Итого материалов:				**20,41**	**5387**	
		Итого прямые затраты:				**321,35**	**84837**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				449,53	118675	
		НР второго уровня	%	4,24		19,06	5032	
		Накладные расходы	%	--		147,24	38870	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		37,49	9897	
67	**Ц13-080305-1401 13-080305-1401 РСНБ РК 2015**	**Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования**	**комплект**	**24,0000**		**942,32**	**22616**	**42,8 5796**
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,64	15,36	878,47	13493	
67. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,048	997,83	48	
		Итого оплата труда:				**564,22**	**13541**	
67. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,192	4,608	10,61	49	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
67. 4	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,001	0,024	3360,99	81	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,024	1143,29	27	
67. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,001	0,024	2302,88	55	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,024	852,37	20	
		Итого эксплуатация машин:				**7,70**	**185**	
67. 6	145785 С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0306	0,7344	428,96	315	
67. 7	146050 С (21-130211-0606)	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000003	0,000077	230636,06	18	
67. 8	242809 С (24-040207-2804)	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,102	2,448	115,26	282	
		Итого материалов:				**25,62**	**615**	
		Итого прямые затраты:				**595,54**	**14293**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				837,03	20089	
		НР второго уровня	%	4,24		35,49	852	
		Накладные расходы	%	--		276,97	6647	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		69,80	1675	
68	**Ц13-080305-1401 13-080305-1401 РСНБ РК 2015 примин.**	**Фотодатчик. Монтаж оборудования**	**комплект**	**1,0000**		**942,32**	**942**	**42,8 241**
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,64	0,64	878,47	562	
68. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,002	997,85	2	
		Итого оплата труда:				**564,22**	**564**	

68.3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,192	0,192	10,61	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
68.4	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,001	0,001	3360,99	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,001	1143,29	1	
68.5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,001	0,001	2302,88	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,001	852,37	1	
		Итого эксплуатация машин:				**7,70**	**8**	
68.6	145785 С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0306	0,0306	428,96	13	
68.7	146050 С (21-130211-0606)	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000003	0,000003	230636,06	1	
68.8	242809 С (24-040207-2804)	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,102	0,102	115,26	12	
		Итого материалов:				**25,62**	**26**	
		Итого прямые затраты:				**595,54**	**596**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				837,03	837	
		НР второго уровня	%	4,24		35,49	35	
		Накладные расходы	%	--		276,97	277	
		Сметная прибыль (И30=8)	%	8		69,80	70	
69	**Ц13-080201-4201 13-080201-4201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Ящики и коробки протяжные**	**шт**	**2,0000**		**27816,26**	**55633**	**42,8 11663**
69.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	16	32	842,82	26970	
69.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,14	0,28	997,83	279	
		Итого оплата труда:				**13624,82**	**27250**	
69.3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,07	0,14	3360,99	471	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,14	1143,29	160	
69.4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,07	0,14	2302,88	322	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,14	852,37	119	
		Итого эксплуатация машин:				**396,47**	**793**	
69.5	135553 С (21-100401-1101)	Толь с крупнозернистой посыпкой ТВК-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,4	0,8	276,42	221	
69.6	144476 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,012	0,024	24100,48	578	
69.7	144747 С (21-130201-0902)	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,00025	0,0005	349084,80	175	
69.8	144770 С (21-130202-0103)	Гайка шестигранная диаметром резьбы 10 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	0,0002	627369,04	125	
69.9	144884 С (21-130203-0102)	Шайбы диаметром 8-12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,05	0,1	414,86	41	
69.10	147567 С (21-130816-0201)	Бирки кабельные	100 шт.	0,02	0,04	1146,86	46	
69.11	150375 С (23-010101-0201)	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	2	4	310,53	1242	
69.12	242692 С (24-040207-1009)	Втулки фарфоровые ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,02	0,04	464,10	19	
69.13	242999 С (24-040207-3993)	Штыри установочные ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	16	86,70	1387	
69.14	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,016	0,032	192359,44	6156	
		Итого материалов:				**4995,16**	**9990**	
		Итого прямые затраты:				**18876,75**	**37753**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				24708,17	49416	
		НР второго уровня	%	4,24		1047,63	2095	
		Накладные расходы	%	--		6879,05	13758	
		Сметная прибыль (И30=8)	%	8		2060,46	4121	
70	**С123-070101-0709 23-070101-0709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Светильники,KSA-186L**	**шт.**	**18,0000**		**1211,73**	**21811**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1076,34**	**19374**	
		НР второго уровня	%	4,24		45,64	821	
		Накладные расходы	%	--		45,64	821	
		Сметная прибыль (И30=8)	%	8		89,76	1616	
71	**С123-070101-0711 23-070101-0711 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Светильники, VEGA**	**шт.**	**279,0000**		**1007,20**	**281009**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**894,66**	**249610**	
		НР второго уровня	%	4,24		37,93	10583	
		Накладные расходы	%	--		37,93	10583	
		Сметная прибыль (И30=8)	%	8		74,61	20815	

72	С123-070101-0335 23-070101-0335 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Светильники потолочные, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**24,0000**		**970,77**	**23298**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**862,30**	**20695**
		НР второго уровня	%	4,24		36,56	877
		Накладные расходы	%	--		36,56	877
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		71,91	1726
73	С123-070102-1207 23-070102-1207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**2,0000**		**690,41**	**1381**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**613,27**	**1227**
		НР второго уровня	%	4,24		26,00	52
		Накладные расходы	%	--		26,00	52
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		51,14	102
74	С123-070104-0401 23-070104-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 12 Вт**	**шт.**	**80,0000**		**333,07**	**26645**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**295,85**	**23668**
		НР второго уровня	%	4,24		12,54	1004
		Накладные расходы	%	--		12,54	1004
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		24,67	1974
75	С123-070104-0403 23-070104-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 20 Вт,**	**шт.**	**18,0000**		**683,31**	**12300**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**606,96**	**10925**
		НР второго уровня	%	4,24		25,74	463
		Накладные расходы	%	--		25,74	463
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		50,62	911
76	С123-070104-0202 23-070104-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Лампы ртутные низкого давления, цоколь G5 ГОСТ 6825-74**	**шт.**	**2,0000**		**726,92**	**1454**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**645,70**	**1291**
		НР второго уровня	%	4,24		27,38	55
		Накладные расходы	%	--		27,38	55
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		53,85	108
77	С123-070101-0260 23-070101-0260 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Светильники подвесные, тип НСП01-60-001 IP44 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**8,0000**		**403,27**	**3226**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**358,21**	**2866**
		НР второго уровня	%	4,24		15,19	122
		Накладные расходы	%	--		15,19	122
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		29,87	239
78	С123-070103-0305 23-070103-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Светильники, тип РКУ 01-250-011 ГОСТ 8045-82**	**шт.**	**2,0000**		**6691,63**	**13383**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**5943,93**	**11888**
		НР второго уровня	%	4,24		252,02	504
		Накладные расходы	%	--		252,02	504
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		495,68	991
79	С123-070501-0102 23-070501-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, однотарифные класс точности 1**	**шт.**	**24,0000**		**5024,06**	**120577**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**4462,69**	**107105**
		НР второго уровня	%	4,24		189,22	4541
		Накладные расходы	%	--		189,22	4541
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		372,15	8932
80	С123-070218-1501 23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**100,0000**		**226,34**	**22634**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**201,05**	**20105**
		НР второго уровня	%	4,24		8,52	852
		Накладные расходы	%	--		8,52	852
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		16,77	1677

81	С123-070218-1503 23-070218-1503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**36,0000**		**258,50**	**9306**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**229,62**	**8266**
		НР второго уровня	%	4,24		9,74	350
		Накладные расходы	%	--		9,74	350
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,15	689
82	С123-070218-1804 23-070218-1804 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Выключатель кнопочный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**6,0000**		**743,03**	**4458**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**660,01**	**3960**
		НР второго уровня	%	4,24		27,98	168
		Накладные расходы	%	--		27,98	168
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,04	330
83	С123-070220-0512 23-070220-0512 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**228,0000**		**579,58**	**132144**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**514,82**	**117379**
		НР второго уровня	%	4,24		21,83	4977
		Накладные расходы	%	--		21,83	4977
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,93	9788
84	С123-070220-0501 23-070220-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**36,0000**		**233,16**	**8394**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**207,11**	**7456**
		НР второго уровня	%	4,24		8,78	316
		Накладные расходы	%	--		8,78	316
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,27	622
85	С123-070218-1101 23-070218-1101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89**	**шт.**	**24,0000**		**793,63**	**19047**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**704,95**	**16919**
		НР второго уровня	%	4,24		29,89	717
		Накладные расходы	%	--		29,89	717
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,79	1411
86	С121-130816-3544 21-130816-3544 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**ФОТОДАТЧИК(Фреон)**	**ШТ**	**1,0000**		**2370,83**	**2371**
		Итого прямые затраты:	**ШТ**			**2105,92**	**2106**
		НР второго уровня	%	4,24		89,29	89
		Накладные расходы	%	--		89,29	89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		175,62	176
87	С123-070202-0705 23-070202-0705 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Коробка монтажная установочная для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК**	**шт.**	**108,0000**		**31,03**	**3351**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**27,56**	**2976**
		НР второго уровня	%	4,24		1,17	126
		Накладные расходы	%	--		1,17	126
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,30	248
88	С123-070202-0211 23-070202-0211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Ящик протяжной У654У2, размерами 400 мм х 400 мм х 200 мм**	**шт.**	**2,0000**		**5363,84**	**10728**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**4764,50**	**9529**
		НР второго уровня	%	4,24		202,01	404
		Накладные расходы	%	--		202,01	404
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		397,32	795
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**10828923**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**3215352**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**370514**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**202539**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**7243058**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**1907756**

Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				12736679
Накладные расходы II уровня		Тенге				540035
ИТОГО:		Тенге				13276714
Сметная прибыль		Тенге				1062137
ИТОГО по смете:		Тенге				14338852
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ УЧИТЫВАЯ ДОГОВОРНОЙ КОЭФФИЦИЕНТ						13 578 211
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %					1 629 385
ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ						15 207 596

Заказчик:
ГУ "Аюкаикский районный отдел архитектуры ,градостроительства и строительства"

_____ Жолдшаев Ж.

Технадзор:
ТОО "Ақпәтер Құрылыс Жол"

_____ Нурадин

Подрядчик:
Директор ТОО«Dizain-D.A.»

_____ Мухамбетов У.С.