Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года № 1277
Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

# АКТ
# ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

**«07» сентября 2015 г.** **г. Форт-Шевченко**

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением (приказом, постановлением и др.) Акима Тупкараганского района
(наименование организации-заказчика,назначившей приемочную комиссию )
Распоряжением от «02» сентября 2015г №84
в составе:
председателя комиссии:
С.Ергазиев — зам.Акима Тупкараганского района
(фамилия,имя,отчество) (должность)

представителя государственной архитектурно-строительной инспекции
Э.Машырыков — начальник отдела гос.архитектурно-строительного контроля по Мангистауской област
(фамилия, имя) (должность)

заказчика:
К. Акыбаев — Начальник. отд.архитектуры, градостроительства и строительства
(фамилия,имя,отчество) (должность)

генерального подрядчика
К.Епенов — директор ТОО «Сенімді»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального проектировщика
Н. Дармуханов — директор ТОО «КазТепло»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственной санитарно-эпидемиологической службы
Б.Саралтаев — начальник УГСЭН района
(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственной противопожарной службы
К.Базарбаев — Начальника Департамента чрезвычайных ситуации Мангистауской области, полковник противопожарной службы
(фамилия, имя, отчество)

представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора
А. Нұрдаулетов — Аким города Форт-Шевченко
(фамилия, имя, отчество) (должность)

А.Утесбаева — начальник отдел образование Тупкараганского района
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Д.Наурызгалиев — Начальник ГУ «Тупкараганский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

А.Абилова — директор ТОО «Насихат-Курылыс»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

**УСТАНОВИЛА:**

1. заказчиком: (подрядчиком совместно с заказчиком)

**ГУ «Тупкараганский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»**
(наименование организации)

предъявлено к приемке в эксплуатацию построенного объекта

**«Строительство детского сада на 140 мест в городе Форт-Шевченко»**
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое переворужение)

по адресу : **Мангистауская область Тупкараганский район, г. Форт-Шевченко**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)_____
(наименование органа, выдавшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ_____
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком:

_____выполнившим **строительно-монтажные работы**
(виды работ)

и субподрядными организациями_____
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении … к акту)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработано

**ТОО «КазТепло»**
(наименование организации и их ведомственная подчиненность)

5.Исходные данные для проектирования выданы _____
(наименование научно-исследовательских и изыскательных организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении … к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) **индивидуальный проект**
(номер проекта, номер серии(по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7.Проектно-сметная документация утверждена **ГУ «Тупкараганский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»**
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект(очередь, пусковой комплекс)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

**начало работ** **июль 2014 г.;** **окончание работ август 2015 г.**
(месяц и год) (месяц и год)

при продолжительности строительства, 13 мес.:
по норме или ПОС_____, фактически 13 мес

9. Государственной приемочной комиссии предоставлена следующая документация _____
(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

**Общая площадь земельного участка – 0,5655 га;**
**Общая площадь здания детского сада – 2382,08 м2;**
**Строительный объем здания детского сада – 10732,45 м3;**
(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

11.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

**Детский сад расположен на обособленном земельном участке. Участок имеет прямоугольную форму размером 65,0х87,0 м, площадь участка составляет 0,5655 га.**
**На участке строительства проектом предусмотрены следующие здания и сооружения:**
**детский сад;**
**котельная;**
**трансформаторная подстанция ;**
**выгреб объемом 60,0м³ ;**
**групповые площадки для детей (7 шт.) ;**
**хозяйственная площадка ;**
**площадка для мусороконтейнеров ;**
**резервуар для питьевой воды объемом 16,0м³ (2 шт.) ;**
**противопожарный резервуар объемом 80,0 м³ ( 2 шт.) ;**
**Территория разделена на зоны игровых площадок и хозяйственную зону.**

**детский сад**

**Здание детского сада имеет сложный в плане объем переменной этажности, состоящий из 2-этажного основного здания с подвалом и пристроенного к нему одноэтажного зала для музыкальных и гимнастических занятий.**

**Здание запроектировано сложной конфигурации в плане с размерами в осях 42,58х52,9 м, 2-этажное с подвалом, высота помещений 3,0 м, подвала 1,9 м.**

**Планировка помещений принята с учетом требований СНиП РК 3,02-24-2004*, СНиП РК 2,02-05-2009 и Санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации дошкольных организации образования с изменениями и дополнениями от 25.10.2010г.**

**По функциональный пожарной опасности детский сад относится к классу ф1.1 согласно Техническому регламенту « Общие требования к пожарной безопасности». Каждая групповая ячейка 1 этажа имеет самостоятельный наружный вход и из каждой групповой ячейки предусмотрен второй эвакуационный выход. Эвакуация воспитателей и детей осуществляется из каждой групповой ячейки непосредственно наружу или по коридору, ведущему к главному выходу непосредственно наружу.**

**Эвакуация со 2 этажа из групповых осуществляется по наружным лестницам 3 типа.**

**Для удобного доступа в здание детского сада маломобильных групп населения при входах в здание предусмотрены наружные пандусы для подъема на уровень пераого этажа.**

**Для сообщения между этажами предусмотрены две лестничные клетки.**

**Все помещения групповых ячеек имеют естественное освещение. Ориентация по сторонам света обеспечивает нормативную инсоляцию помещений групповых ячеек.**

**Размещение и ориентация помещений обеспечивает продолжительность инсоляции не менее 3 часов.**

**Фасады решены в простых лаконичных формах.**

**Наружная отделка стен- штукатурка с последующей окраской фасадными красками, цоколь - облицовка плиткой под рваный камень.**

_(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении ... к настоящему акту)

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающейприродной среде и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом_____**выполнены**_____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении ... к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплутационными организациями. Перечень справок городских эксплутационных организаций приведен в приложении ... к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего 259 553 000,00 тенге, в том числе: строительно-монтажных работ _____тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 254 807 969,92 тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____ тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тенге.

18. На основании осмотра объкта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

технологических_____**удовлетворительно**_____

(по жилым домам не заполняется )

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные ипо применению материалов и конструкций)____ **удовлетворительно**_____

## Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект:

**«Строительство детского сада на 140 мест в городе Форт-Шевченко»**

(наименование объекта)

**ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ**

Председатель Государственной приемочной комиссии

_____ С.Ергазиев
(подпись)

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии

_____ Э.Машырыков
(подпись)

Члены государственной приемочной комиссии:

_____ К.Акыбаев
(подпись)

_____ К.Епенов
(подпись)

_____ Н.Дармуханов
(подпись)

_____ К.Базарбаев
(подпись)

_____ Б.Саралтаев
(подпись)

_____ А.Нурдаулетов
(подпись)

_____ А.Утесбаева
(подпись)

_____ Д.Наурызгалиев
(подпись)

_____ А.Абилова
(подпись)

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Тупкараганский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Сенимди"
ОБЪЕКТ: "Строительство детского сада на 140 мест в городе Форт-Шевченко Тупкараганского района"
Допсоглашение №1 от 1.10.2014г. к договору № 25 от 01 июля 2014 года

**АКТ**
**выполненных работ за декабрь месяц 2014 года**
**"Строительство детского сада на 140 мест в городе Форт-Шевченко Тупкараганского района"**

| №по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | кол-во | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы тенге | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | эксп. Машин | Всего | эксп. Машин | | рабочих, обслуживающих машин | |
| | | | | ЗП рабочих строителей | в.т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих строителей | в.т.ч. ЗП машинистов | % | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Трансформаторная подстанция** | | | | | | | | | | |
| 5 | С151607-27 | Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1группы и алюминиевых проволок ,марка АС сечение 35/6,2 мм2, т | 0,0133 | 322100 | | 4290 | | | | |
| 7 | С11051-203 Изм, идоп,вып,3 | Изоляторы Шф-20Г, шт | 3 | 556 | | 1668 | | | | |
| 13 | С12041-9. Изм, идоп,вып,3 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I. D 16-18 мм/ т | 0,1975 | 44300 | | 8749 | | | | |
| 14 | С11041-83 | Сталь полосовая 40х4 мм, т | 0,0126 | 46400 | | 585 | | | | |
| **Воздушная электрическая сеть 10 кВ** | | | | | | | | | | |
| 18 | С143019-91 | Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5, шт | 15 | 21900 | | 328500 | | | | |
| 21 | С143014-3 | Плиты П-3и, т | 0,308 | 25600 | | 7885 | | | | |
| 33 | Прайс-лист | Изоляторы ПСД-70Е, шт | 26 | 937,85 | | 24384 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Прайс-лист | Зажим плашечный ПС-1-1, шт | 15 | 67,9 | | 1018 | | | | |
| 37 | Прайс-лист | Зажим плашечный ПА-1-1, шт | 72 | 30,44 | | 2192 | | | | |
| 38 | Прайс-лист | Звено промежуточное ПРТ-7-1, шт | 14 | 116,57 | | 1632 | | | | |
| 39 | Прайс-лист | Зажим аппаратный А1А-35-7, шт | 24 | 135,52 | | 3252 | | | | |
| 40 | Прайс-лист | Зажим аппаратный А2А-35-7, шт | 12 | 163,4 | | 1961 | | | | |
| 41 | Прайс-лист | Ушко однолапчатое У1-7-16, шт | 6 | 212,97 | | 1278 | | | | |
| 42 | Прайс-лист | Скоба СК-7, шт | 12 | 130,42 | | 1565 | | | | |
| 43 | Прайс-лист | Серьга СРС-7-17, шт | 12 | 101,87 | | 1222 | | | | |
| 44 | Прайс-лист | Зажим натяжной болтовой НБ-2, шт | 12 | 562,43 | | 6749 | | | | |
| 45 | С11011-59 | Болты М12х40, М8х60, т | 0,0012 | 149300 | | 173 | | | | |
| 46 | С151803-201 | Наконечники 7-8, шт | 4 | 84 | | 336 | | | | |
| 49 | С11011-674 | Проволка из низкоуглеродистой светлой стали /ОС/, термически обратанной, общего назначения, высшей категории качества, d-3,5 мм, кг | 0,0318 | 31 | | 1 | | | | |
| 50 | Прайс-лист | Траверса ТМ2, шт | 1 | 2452,38 | | 2452 | | | | |
| 54 | Прайс-лист | Наладка ОГ-2, шт | 6 | 1236,46 | | 7419 | | | | |
| 55 | Прайс-лист | Наладка ОГ-5, шт | 3 | 906,07 | | 2718 | | | | |
| 56 | Прайс-лист | Больт Б-5, шт | 3 | 136,77 | | 410 | | | | |
| 60 | Прайс-лист | Хомут Х7, шт | 7 | 549,26 | | 3845 | | | | |
| 61 | Прайс-лист | Хомут Х8, шт | 7 | 553,45 | | 3874 | | | | |
| 62 | Прайс-лист | Кронштейн РА1, шт | 1 | 1732,89 | | 1733 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Прайс-лист | Кронштейн РА2, шт | 1 | 640,66 | | 641 | | | | |
| 64 | Прайс-лист | Кронштейн РА3, шт | 2 | 1315,7 | | 2631 | | | | |
| 65 | Прайс-лист | Кронштейн РА4, шт | 1 | 527,04 | | 527 | | | | |
| 66 | Прайс-лист | Кронштейн РА5, шт | 1 | 518,23 | | 518 | | | | |
| 67 | Прайс-лист | Кронштейн Р1, шт | 1 | 214,92 | | 215 | | | | |
| 68 | Прайс-лист | Кронштейн Р4, шт | 2 | 234,46 | | 469 | | | | |
| 69 | Прайс-лист | Кронштейн КМ1, шт | 2 | 341,92 | | 684 | | | | |
| 70 | Прайс-лист | Скоба КМ3, шт | 8 | 117,23 | | 938 | | | | |
| 71 | С11041-87 | Сталь угловая 80х80мм, т | 0,034 | 44300 | | 1506 | | | | |

417882

**Раздел 3. Внутриплощадочные кабельные сети**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | С143008-92 | Песок природный, м3 | 13,57 | 2290 | | 31080 | | | | |
| 80 | С151601-567 | Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 10000 В, марка АВБбШб, число жил и сечение 3х25 мм2, 1000м | 0,045 | 424700 | | 19112 | | | | |
| 81 | С151601-548 | Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 10000 В, марка АВБбШб, число жил и сечение 4х95 мм2, 1000м | 0,065 | 790100 | | 51357 | | | | |
| 82 | С151601-541 | Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 10000 | 0,31 | 143800 | | 44578 | | | | |
| 83 | Спрайс-лист | Лента сигнальная ЛСЭ-450 "Осторожно! Кабель!", м | 250 | 43,48 | | 10869 | | | | |

156996

**Раздел 4. Наружные электроосвещение (10 шт)**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | С122021-238 | М.к опор паркового типа, т | 0,6 | 146000 | | 87600 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 101 | Прайс лист | Светильники тип НТУ04-200, шт | 10 | 5031,37 | | 50314 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 102 | Прайс лист | Лампы накаливания ЛОН-200, шт | 10 | 26,41 | | 264 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 103 | Прайс лист | Предохранитель ППУВ-33 с плавкой вставкой 6А, шт | 10 | 402,51 | | 4025 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 104 | С151803-55 | Коробка протяжная, тип У996 У2, шт | 10 | 505 | | 5050 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 106 | С151601-163 | Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм", 1000 м | 0,04 | 30200 | | 1208 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 148461 | | | | |

## Общестроительные работы

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ОП1 / 16шт/, ОП2 /7 шт/ | | | | | | | | | | |
| 42 | Е0106-19-1 | Устройство поясов в опалубке из бетона кл В15, м3 | 0,83 | 17669,15 | 316,01 | 14665 | 262 | 1296 | 8,25 | 7 |
| | | | | 1368 | 119,39 | 1135 | 99 | 105 | 0,58 | 0 |
| 43 | С12041-72 изм и доп вып 9 СН РК 8-02-04- | Сетки плоские: сталь периодического класса А-III, d 10 мм, т | 0,0562 | 67700 | | 3805 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| БАЛКИ Ж/Б МОНОЛИТНЫЕ МБ1 /4 шт/ МБ2 /1шт/ МБ3 /2шт/, МБ4 /3шт/, МБ5 /1шт/ | | | | | | | | | | |
| 44 | Е0106-18-7 | Устройство балок высотой до 900мм с жесткой арматурой из бетона кл В25 | 11,33 | 20708,15 | 306,65 | 234623 | 3474 | 21614 | 10,4 | 118 |
| | | | | 1701 | 115,83 | 19272 | 1312 | 105 | 0,57 | 6 |
| РАМА Ж/Б МОНОЛИТНАЯ МР1 /1шт/ | | | | | | | | | | |
| 49 | Е0106-17-5 | Устройство рамы из бетона кл В25, м3 | 4,6 | 18817,02 | 285,58 | 86558 | 1314 | 6281 | 7,16 | 33 |
| | | | | 1192,5 | 107,89 | 5486 | 496 | 105 | 0,53 | 2 |
| | | | | | | 339651 | | 29191 | | |
| МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС Пм-1 /1шт/ | | | | | | | | | | |
| 69 | Е0106-19-1 | Устройство поясов в опалубке из бетона кл В15, м3 | 0,48 | 17669,15 | 316,01 | 8481 | 152 | 750 | 8,25 | 4 |
| | | | | 1368 | 119,39 | 657 | 57 | 105 | 0,58 | 0 |
| ПЛИТА Ж/Б МОНОЛИТНАЯ ПМм-1 /1шт/ | | | | | | | | | | |
| 72 | Е0106-22-1 | Устройство плиты из бетона кл В15, м3 | 0,63 | 19669,65 | 241,1 | 12392 | 152 | 909 | 8,06 | 5 |
| | | | | 1282,5 | 91,08 | 808 | 57 | 105 | 0,44 | 0 |
| ЖАЛЮЗИЙНАЯ РЕШЕТКА Ж-1 /4шт/ | | | | | | | | | | |
| 75 | Е0109-53-2 | Монтаж решеток, т | 0,0349 | 9850,48 | 1162,95 | 344 | 41 | 235 | 46,6 | 2 |
| | | | | 7357,5 | 108 | 257 | 4 | 90 | 0,53 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | С12021-87 | Жалюзийные решетки из горячекатанных, холодногнутных профилей, т | 0,0349 | 180100 | | 6293 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 77 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз, м2 | 0,9435 | 21,8 | 0,05 | 21 | | 5 | 0,03 | |
| | | | | 5,81 | 0,02 | 5 | | 90 | | |
| 78 | Е0113-26-18 к=2 | Окраска металлических огрунтовачных поверхностей лаком ПФ-170 за 2 раза, м2 | 0,9435 | 9,48 | 0,04 | 9 | | 7 | 0,04 | |
| | | | | 8,32 | | 8 | | 90 | | |
| 82 | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок, т | 0,7647 | 175710,1 | 1826,1 | 134366 | 1396 | 9411 | 42,7 | 33 |
| | | | | 8100 | 690,75 | 6194 | 528 | 140 | 3,37 | 3 |
| 83 | Е0106-22-9 | Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщ.до 200 мм КЛ в 15, м3 | 0,42 | 17743,25 | 269,2 | 7452 | 113 | 632 | 8,21 | 3 |
| | | | | 1332 | 101,7 | 559 | 43 | 105 | 0,5 | |
| МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ МУ1 /2шт./, МУ2 /2шт./ | | | | | | | | | | |
| 86 | Е0106-22-12 | Устройство монолитных участков при сборном железобетонным перекрытий площадью более 5м2 приведенной толщной до 200мм кл. В15, м3 | 4,72 | 17466,07 | 213,01 | 82440 | 1005 | 5461 | 6,43 | 30 |
| | | | | 1021,5 | 80,46 | 4821 | 380 | 105 | 0,39 | 2 |
| | | | | | | 251798 | | 17410 | | |
| ЛЮК /1 шт./ | | | | | | | | | | |
| КОРПУС ЛЮКА клМ1 /1шт/ | | | | | | | | | | |
| 98 | С12021-237 | М/к обрамления, т | 0,02 | 154400 | | 3088 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| КРЫШКА ЛЮКА КЛ 1 /1шт/ | | | | | | | | | | |
| 102 | С12021-237 | М/к крышки, т | 0,0445 | 154400 | | 6869 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| ОГРАНИЧИТЕЛЬ ОГм1 /1шт/ | | | | | | | | | | |
| 106 | С12021-237 | М/к ограничителя, т | 0,0043 | 154400 | | 667 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 10624 | | | | |
| КРОВЛЯ В ОСЯХ "5"-"8", "Ж" - "И" | | | | | | | | | | |
| 116 | С12021-237 | М/к фермы, т | 0,8211 | 154400 | | 126778 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 118 | С12021-237 | М/к крепежных элементов, т | 0,0679 | 154400 | | 10487 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 120 | С12021-237 | М/к связей, тт | 0,6452 | 154400 | | 99625 | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | С12021-237 | М/к стропильных ног, т | 0,8116 | 154400 | | 125311 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| ОКНО СЛУХОВОЕ /2 шт/ | | | | | | | | | | |
| 149 | С12065-90 примен. | Блоки оконные слуховые деревянные, окрашенные, м2 | 0,7 | 1190 | | 833 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 151 | С11011-819 | Петля накладная, шт | 4 | 40 | | 160 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 152 | С11011-813 | Задвижка накладная, шт | 2 | 142 | | 284 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 153 | С11011-821 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная, шт | 2 | 308 | | 616 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| КРОВЛЯ В ОСЯХ "4"-"8", "Е" - "Ж" | | | | | | | | | | |
| 172 | С130806-78 изм и доп вып 9 СН РК 8-02-04-2002 СН РК 8-02-04С-2004 примен. | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм, м | 1,15 | 540 | | 621 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| ПАРАПЕТНАЯ ПЛИТА | | | | | | | | | | |
| 173 | Е0106-19-1 | Устройство парапетной плиты из бетона кл В7,5, м3 | 0,86 | 16654,15 | 316,01 | 14323 | 272 | 1343 | 8,25 | 7 |
| | | | | 1368 | 119,39 | 1176 | 103 | 105 | 0,58 | 1 |
| 174 | С12041-4 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d-6мм, т | 0,0341 | 50600 | | 1725 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 175 | С12041-21 изм и доп вып 9 СН РК 8-02-04-2002 СН РК 8- | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d-6мм, т | 0,0052 | 58600 | | 304 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 381067 | | 1343 | | |
| ПОЛЫ НА ОТМ. 0,000 | | | | | | | | | | |
| ТИП I | | | | | | | | | | |
| 180 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм, м2 | 441,55 | 322,26 | 9,95 | 142295 | 4393 | 30381 | 0,36 | 157 |
| | | | | 52,2 | 3,74 | 23049 | 1651 | 123 | 0,02 | 8 |
| 181 | Е0111-11-2 | Исключатья до толщ 15мм, м2 | 441,55 | -48,58 | -0,67 | -21 449 | -296 | -478 | | -2 |
| | | | | -0,63 | -0,25 | -278 | -110 | 123 | | -1 |
| ТИП II | | | | | | | | | | |
| 185 | Е0111-1-2 | Уплотнение грунта щебнем, м2 | 80,3 | 111,62 | 2,62 | 8963 | 210 | 1136 | 0,07 | 5 |
| | | | | 10,51 | 0,99 | 844 | 79 | 123 | | |
| 186 | Е0111-13-3 | Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ 50мм, м2 | 80,3 | 687,86 | 24,55 | 55235 | 1971 | 4843 | 0,26 | 21 |
| | | | | 39,83 | 9,2 | 3198 | 739 | 123 | 0,04 | 4 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых тармбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл В22,5 толщ 150 мм, м3 | 12,04 | 15512,28 | | 186845 | | 8400 | 3,66 | 44 |
| | | | | 567 | | 6830 | | 123 | | |
| 188 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1т | 0,2473 | 5239,08 | 327,33 | 1296 | 81 | 523 | 11,6 | 3 |
| | | | | 1890 | 123,75 | 467 | 31 | 105 | 0,6 | |
| 189 | С12061-90 изм и доп вып 9 СН РК 8-02-04-2002 СН РК 8- | Каркасы и сетки плоские: проволка арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, d-5мм, т | 0,2473 | 41200 | | 10190 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 191 | Спрайс-лист | Камнь-ракушечник, м3 | 23,86 | 3500 | | 83521 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| ТИП III | | | | | | | | | | |
| 194 | Е0111-8-3 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщ 24 мм, м3 | 3,73 | 24521,36 | 261,86 | 91555 | 978 | 2749 | 3,44 | 13 |
| | | | | 499,5 | 99 | 1865 | 370 | 123 | 0,48 | 2 |
| 195 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм, м2 | 155,57 | 322,26 | 9,95 | 50134 | 1548 | 10704 | 0,36 | 55 |
| | | | | 52,2 | 3,74 | 8121 | 582 | 123 | 0,02 | 3 |
| 196 | Е0111-4-1 | Устройство гидроизоляции гидрозолом на битумной мастике на первый слой, м2 | 155,57 | 340,45 | 18,42 | 52964 | 2866 | 17769 | 0,42 | 65 |
| | | | | 85,95 | 6,91 | 13371 | 1075 | 123 | 0,03 | 5 |
| 197 | Е0111-4-1 | Устройство гидроизоляции гидрозолом на битумной мастике на последующий слой, м2 | 155,57 | 232,19 | 9,05 | 36122 | 1408 | 10381 | 0,25 | 39 |
| | | | | 50,85 | 3,4 | 7911 | 529 | 123 | 0,02 | 3 |
| 198 | Е0111-4-5 | Устройство прослойки битумной в один слой толщиной 2мм, м2 | 155,57 | 121,68 | 9,38 | 18929 | 1459 | 10015 | 0,24 | 38 |
| | | | | 48,83 | 3,51 | 7596 | 546 | 123 | 0,02 | 3 |
| 199 | Е0111-4-6 к=3 | Устройство прослойки битумной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5, м2 | 155,57 | 136,47 | 14,58 | 21231 | 2268 | 10964 | 0,25 | 38 |
| | | | | 51,84 | 5,46 | 8065 | 849 | 123 | 0,01 | 1 |
| 200 | Е0111-7-1 | Посыпка поверхности прослойки песком, м2 | 155,57 | 26,62 | 0,62 | 4141 | 96 | 3871 | 0,13 | 20 |
| | | | | 20 | 0,23 | 3111 | 36 | 123 | | |
| 201 | Е0111-11-1 | Устройство прослойки из цементно-песчаного раствора толщиной 20 мм, м2 | 155,57 | 322,26 | 9,95 | 50134 | 1548 | 10704 | 0,36 | 55 |
| | | | | 52,2 | 3,74 | 8121 | 582 | 123 | 0,02 | 3 |
| 202 | Е0111-11-2 | Исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки, м2 | 155,57 | -48,58 | -0,67 | -7 557 | -104 | -168 | | -1 |
| | | | | -0,63 | -0,25 | -98 | -39 | 123 | | 0 |
| ТИП IV | | | | | | | | | | |
| 204 | Е0111-8-3 | Устройство тепло и звукоизоляции из керамзитобетона толщ 50 мм, м2 | 6,75 | 24521,36 | 261,86 | 165544 | 1768 | 4970 | 3,454 | 23 |
| | | | | 499,5 | 99 | 3372 | 668 | 123 | 0,48 | 3 |
| 205 | Е0111-11-1 | Устройство прослойки из цементно-песчаного раствора толщиной 20 мм, м2 | 135,02 | 322,06 | 9,95 | 43512 | 1343 | 9290 | 0,36 | 48 |
| | | | | 52,2 | 3,74 | 7048 | 505 | 123 | 0,02 | 2 |
| 206 | Е0111-11-2 | Исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки, м2 | 135,02 | -48,58 | -0,67 | -6 559 | -90 | -146 | | -1 |
| | | | | -0,63 | -0,25 | -85 | -34 | 123 | | 0 |
| ТИП V | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | Е0111-15-2 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм из бетона кл В15, м2 | 25,9 | 575,88 | 14,76 | 14915 | 382 | 1847 | 0,36 | 9 |
| | | | | 52,43 | 5,54 | 1358 | 143 | 123 | 0,03 | 1 |
| 209 | Е0111-15-7 | Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий, м2 | 25,9 | 127,03 | 9,83 | 3290 | 255 | 3787 | 0,69 | 18 |
| | | | | 115,2 | 3,69 | 2984 | 96 | 123 | 0,02 | |
| | | | | | | 984 020 | | 130 578 | | |
| | | | ПРОЕМЫ | | | | | | | |
| | | | ОКНА | | | | | | | |
| 235 | Е0110-91-6 | Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2м2, м2 | 268,12 | 346,04 | 18,87 | 92781 | 5060 | 45955 | 0,82 | 219 |
| | | | | 136,44 | 6,39 | 36582 | 1713 | 120 | 0,03 | 8 |
| 236 | Е0110-91-3 | Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2м2 | 46,98 | 472,81 | 19 | 22213 | 893 | 12623 | 1,3 | 61 |
| | | | | 217,73 | 6,18 | 10229 | 291 | 120 | 0,03 | 1 |
| 239 | Е0110-22-2 | Установка дверных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2м, м2 | 10,6 | 146,02 | 5,58 | 1548 | 59 | 1223 | 0,59 | 6 |
| | | | | 94,025 | 2,12 | 997 | 22 | 120 | 0,01 | |
| 240 | Е0110-22-3 | Установка дверных подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2м, м2 | 304,5 | 99,92 | 3,84 | 30426 | 1169 | 24124 | 0,4 | 122 |
| | | | | 64,58 | 1,44 | 19665 | 438 | 120 | 0,01 | 2 |
| 243 | Е0112-8-2 | Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб, м2 | 37,51 | 31,04 | 0,05 | 1164 | 2 | 345 | 0,05 | 2 |
| | | | | 7,7 | 0,02 | 289 | 1 | 119 | | |
| | | **Двери** | | | | | | | | |
| 253 | С11011-791 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение, комплект | 63 | 1380 | | 86940 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 254 | С11011-788 | Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание, комплект | 2 | 2980 | | 5960 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 255 | С11011-790 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание, комплект | 11 | 1960 | | 21560 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 256 | С11011-789 | Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение, комплект | 9 | 1500 | | 13500 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 257 | С11011-816 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни, шт | 85 | 583 | | 49555 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 258 | С11011-813 | Шпингалет для двупольных дверей, шт | 11 | 142 | | 1562 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 262 | С12021-237 | М/к дверей, т | 0,2866 | 154400 | | 44257 | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263 | С11011-790 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание, комплект | 4 | 1960 | | 7840 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 264 | С11011-816 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни, шт | 4 | 583 | | 2332 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 265 | С11011-813 | Задвижка накладная, шт | 4 | 142 | | 568 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 382206 | | 84270 | | |
| МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРЕМЯНКА МС - 2 шт | | | | | | | | | | |
| 293 | Е0109-29-1 | Монтаж лестницы стремянки, т | 0,0625 | 13666,42 | 5430,82 | 854 | 339 | 371 | 28,9 | 2 |
| | | | | 5040 | 1550,03 | 315 | 97 | 90 | 5,46 | |
| 294 | С12021-267 | Лестница стремянка, т | 0,0625 | 133700 | | 8354 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 295 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз, м2 | 1,369 | 21,8 | 0,05 | 18 | | 4 | 0,03 | |
| | | | | 5,81 | 0,02 | 5 | | 90 | | |
| 296 | Е0113-26-6 к=2 | Окраска металлических огрунтовачных поверхностей лаком ПФ-170 за 2 раза, м2 | 1,69 | 9,48 | 0,04 | 8 | | 6 | 0,04 | |
| | | | | 8,32 | | 7 | | 90 | | |
| МОНОЛИТНАЯ Ж/Б ЛЕСТНИЦА Лм1 /2 шт/ | | | | | | | | | | |
| 297 | Е0106-19-1 | Устройство лестниц из бетона кл В25, м3 | 8,78 | 18988,65 | 316,01 | 166720 | 2775 | 13712 | 8,025 | 72 |
| | | | | 1368 | 119,39 | 12011 | 1048 | 105 | 0,58 | 5 |
| 298 | Е0106-3-8 | Дополнительные затраты на устройство лестниц из бетона кл. В 25, м3 | 8,78 | 704,79 | 67,04 | 6188 | 589 | 3022 | 1,75 | 15 |
| | | | | 306 | 21,76 | 2687 | 191 | 105 | 0,1 | 1 |
| ЛЕСТНИЦА Лм-3 /2 шт/ | | | | | | | | | | |
| 304 | Е0111-13-3 | Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ 50 мм, м2 | 17,92 | 687,86 | 24,55 | 12326 | 440 | 1081 | 0,26 | 5 |
| | | | | 39,83 | 9,2 | 714 | 165 | 123 | 0,04 | 1 |
| 305 | Е0106-19-1 | Устройство лестниц из бетона кл В12,5 на с/с, м3 | 8,62 | 17821,4 | 316,01 | 153620 | 2724 | 13462 | 8,25 | 71 |
| | | | | 1368 | 119,39 | 11792 | 1029 | 105 | 0,58 | 5 |
| 310 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей, т | 0,0066 | 93997,62 | 304,24 | 616 | 2 | 228 | 198 | 1 |
| | | | | 33075 | 114,75 | 217 | 1 | 105 | 0,56 | |
| 311 | Е0109-53-3 | Монтаж стоек, т | 0,0448 | 16367,84 | 681,42 | 733 | 31 | 596 | 95 | 4 |
| | | | | 14670 | 132,75 | 657 | 6 | 90 | 0,65 | |
| 312 | С12021-245 | М/к стоек, т | 0,0448 | 172800 | | 7735 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 313 | Е0109-25-1 | Монтаж балок БГ-1, БВ-1, БВ-2, т | 0,2212 | 4970,44 | 1959,96 | 1100 | 434 | 552 | 14,1 | 3 |
| | | | | 2272,5 | 498,65 | 503 | 110 | 90 | 1,79 | |
| 314 | С12021-245 | М/к балок, т | 0,2047 | 172800 | | 35365 | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315 | С12021-237 | М/к балок, т | 0,0166 | 154400 | | 2557 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| ЛЕСТНИЦА Лм-2 /4 шт/ | | | | | | | | | | |
| 324 | С12021-267 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, т | 2,19 | 133700 | | 292328 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 326 | С12021-225 | Площадки прямоугольные, т | 0,3291 | 134700 | | 60238 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| ЛЕСТНИЦА ПОЖАРНАЯ ПЛ1/1шт/ | | | | | | | | | | |
| 329 | С12021-267 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, т | 0,0557 | 133700 | | 7447 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| КРЫЛЬЦО Кр-1 /5 шт/ | | | | | | | | | | |
| 333 | С12061-90 изм и доп вып 9 СН РК 8-02-04-2002 СН РК 8-02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволка арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, d-5мм, т | 0,1277 | 41200 | | 5261 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 337 | С12021-245 | М/к ограждения, т | 0,219 | 172800 | | 37835 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| КРЫЛЬЦО Кр-3 /1 шт/ | | | | | | | | | | |
| 341 | С12041-90 | Каркасы и сетки плоские проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, д 5 мм, т | 0,0527 | 41200 | | 2171 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| СОЛНЦЕЗАЩИТА Сэ1 /29 шт/, Сэ2 / 18шт /, | | | | | | | | | | |
| 344 | С12021-237 | М/к солнцезащиты, т | 0,9183 | 172800 | | 158689 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕШЕТКА МР-1 - 20 ШТ / в подвале / | | | | | | | | | | |
| 352 | Е0109-53-2 | Монтаж металлических решеток, т | 0,1088 | 9850,48 | 1162,95 | 1072 | 127 | 731 | 46,6 | 5 |
| | | | | 7357,5 | 108 | 800 | 12 | 90 | 0,53 | |
| 353 | С12021-237 | М/к решетки, т | 0,1088 | 154400 | | 16799 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 978034 | | 33765 | | |
| | | | | | | 4050739 | | 296557 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | | | |
| 1 | ССН РК 8,02-13 Сборник вып 5-1 | Стол детский двухместный СДО-4 1000*500*400 | 70,000 | 2442,14 | | 170950 | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ССН РК 8,02-13 Сборник вып 5-1 | Стул детский СДО | 160 | 933,76 | | 149402 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 3 | ССН РК 8,02-13 Сборник вып 5-1 | Кровать детская 1270*670*615 | 140 | 4309,66 | | 603352 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 4 | ССН РК 8,02-13 сб 5,5 табл 37 | Шкаф для игрушек 1400*460*1633м м | 7 | 10610 | | 74270 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 5 | ССН РК 8,02-13 сб 5,5 табл 37 п22 | Стол RX2-5P 1200*680*735 | 23 | 5602,55 | | 128859 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 6 | ССН РК 8,02-13 сб 5,5 табл 36 | Скамья детская СК-1 1440*250*200 мм | 28 | 2988,03 | | 83665 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 7 | ССН РК 8,02-13 сб 5,5 табл | Шкаф для детской одежды на 5 мест ШГ 5 1800*340*1800 мм | 28 | 13072,63 | | 366034 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 8 | ССН РК 8,02-13 сб 5,5 табл п 212 | Вешелка для полотенец настенная 712*134*620 | 9 | 2394,25 | | 21548 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 9 | ССН РК 8,02-13 сб 5,3 табл 2б | Доска аудиторная д1-2 1000х1000 мм | 7 | 12928,97 | | 90503 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 10 | ССН РК 8,02-13 сб 5,3 табл 2б п 201 | Шкаф для горшков 893*348*1063 мм | 14 | 8804,47 | | 123263 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 11 | ССН РК 8,02-13 сб 5,5 Табл 36 п 107 | Шкаф хозяйственный 826*370*1807 мм | 7 | 17106,15 | | 119743 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 13 | ССН РК 8.02-13 сб 5.1 табл 1 раздел 2 п 149 | Шкаф холодильный "Интер -400" 680х675х2070 | 4 | 119863 | | 479452 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 14 | ССН РК 8.02-13 сб 5.1 табл 1 раздел 2Б п 130 | Стол для оборудования СП-3 1500х600х870 (h) мм | 2 | 3548 | | 7096 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 16 | ССН РК 8.02-13 сб 5.1 табл 1 раздел 2 п 151 | Машина хлеборезительная МХ-1 900х580х540 (h) мм | 1 | 90025 | | 90025 | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | ССН РК 8.02-13 сб 5.1 табл 1 раздел 1 п 64 | Шкаф сушильный для обуви | 7 | 17458 | | 122206 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 18 | Сторговая сеть | Соковыжималка SAMMIC LI-240 мощность 0,25 кВт 205x310x360 (h) мм | 2 | 48240,57 | | 96481 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 20 | ССН РК 8.02-13 сб 5.1 табл 53 п 4 | Весы мощность 0,25кВт ВР-04 МС-1/2 | 1 | 18400 | | 18400 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 21 | ССН РК 8.02-13 сб 5.1 табл 1 раздел 2Б п 124 | Стул полумягкий 420420x820 (h) мм | 45 | 1960,89 | | 88240 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 22 | ССН РК 8.02-13 сб 5.1 табл 2Б раздел 1 п 130 | Стол производственный СР-4 950x600x870 (h) мм | 2 | 3548 | | 7096 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 24 | Сторговая сеть | Машина протирочная МРП-350М мощность 1кВт 600x340x650 (h) мм | 1 | 57007,49 | | 57007 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 25 | ССН РК 8.02-13 сб 5.5 табл 65 п 19 | Подтоварник 900x600x300 (h) мм | 3 | 2800 | | 8400 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 26 | ССН РК 8.02-13 сб 5.3 табл 2Б п 54 | Манеж 1500x700x700 (h) мм | 1 | 6020 | | 6020 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 27 | Сторговая сеть | Телевизор | 8 | 18406,44 | | 147252 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 28 | СН РК 8.02-13 сб.5.1. таб.1 п.28 | Подставка под телевизор, шт | 8 | 4233 | | 33864 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 29 | ССН РК 8.02-13 сб 5.5 табл 36 п.3 | Шкаф металлический для одежды 300x500x1800 (h) мм | 15 | 17845 | | 267675 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 30 | ССН РК 8.02-13 сб 5.5 табл 36 п.81 | Диван мягкий | 1 | 51077,41 | | 51077 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 31 | ССН РК 8.02-13 сб 5.1 табл 1 п.49 | Стол приставной 1600x680x735 (h) мм | 3 | 5741 | | 17223 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 32 | ССН РК 8.02-13 сб 5.3 табл 2Б п.97 | Стеллаж металлический 1000x500x2000 (h) мм | 20 | 9816,44 | | 196329 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 33 | ССН РК 8.02-13 сб 5.1 табл 1 раздел 2 п.178 | Стеллаж производственный СТКН-Р 1200x650x1600 (h) мм | 1 | 23110 | | 23110 | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | ССН РК 8.02-13 сб 5.1 табл 1 п.171 | Ларь для овощей 1000x750x900 (h) мм | 1 | 2840 | | 2840 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 35 | ССН РК 8.02-13 сб 5.1 табл 2 стр 25 п.131 | Стол Ст-2/1200 1200x600x870 (h) мм | 2 | 5660 | | 11320 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 36 | ССН РК 8.02-13 сб 5.1 табл 2 п.149 | Полка для разделочных досок ПКД-600 600x350x300 (h) мм | 1 | 9300 | | 9300 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 37 | ССН РК 8.02-13 сб 5.1 табл 1 раздел 2 п.149 | Полка для крышек ПКК-600 600x350x300 (h) мм | 1 | 9300 | | 9300 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 38 | ССН РК 8.02-13 сб 5.1 табл 1 раздел 2 п.178 | Стеллаж производственный СТКН1200/500 1200x500x1600 (h) мм | 1 | 23110 | | 23110 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 39 | ССН РК 8.02-13 сб 5.1 табл 1 раздел 2 п.178 | Стеллаж производственный СТКН-950/600 950x600x1600 (h) мм | 1 | 23110 | | 23110 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 40 | ССН РК 8.02-13 сб 5.1 табл 2Б раздел 1 п.130 | Стеллаж производственный СМ-3 1200x600x870 (h) мм | 1 | 3548 | | 3548 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 41 | ССН РК 8.02-13 сб 5.1 табл 2Б раздел 1 п.130 | Подставка под электрокипятильник ПК-420 400x400x420 (h) мм | 1 | 3184 | | 3184 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 43 | ССН РК 8.02-13 сб 5.1 табл 2Б раздел 2 п.137 | Электрокипятильник ЭКГ-100 мощность 9кВт 450x360x560 (h) мм | 1 | 31791 | | 31791 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 44 | ССН РК 8.02-13 сб 5.1 табл 2Б раздел 2 п.130 | Стол производственный СО-1 1200x800x870 (h) мм | 2 | 3548 | | 7096 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 46 | ССН РК 8.02-13 сб 5.1 табл 1 п.151 | Универсальная кухонная машина УКМ-ПК мощность 1,5кВт 920x590x1270 (h) мм | 1 | 90025 | | 90025 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 48 | ССН РК 8.02-13 сб 5.1 табл 1 раздел 2 п.145 | Плита электрическа ПЭ-072М мощность 15кВт 1385x845x860 (h) мм | 1 | 42057 | | 42057 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 50 | ССН РК 8.02-13 сб 5.1 табл 2 раздел 2 п.107 | Шкаф жарочный электрический 2-х секц. ШЖЭ-2К-2/1 мощность 12кВт 840x840x1475 (h) мм | 1 | 129080 | | 129080 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 52 | ССН РК 8.02-13 сб 5.1 табл 1 раздел 2 п.139 | Котел пищеварочный электрический КПЭ-100 мощность 15кВт 955x900x1005 (h) мм | 2 | 269685 | | 539370 | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Сторговая сеть | Машина стиральная автоматизированная IPSO HW95 мощность 9кВт 1005х660х670, шт | 2 | 566764,54 | | 1133529 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 56 | Сторговая сеть | Машина сушильная автоматизированная IPSO DR 25 мощность 12кВт 1622х711х987 (h) мм | 1 | 294848,61 | | 294849 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 58 | Сторговая сеть | Каток сушильно-гладильный KOVO KZ-165/1 мощность 21,06кВт 2230х845х970 (h) мм | 1 | 344674,84 | | 344675 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 60 | С131101-13 | Ванны стальные эмалированние прямобортные, ТУ 21-26-407-89, длина 1500 мм | 1 | 9250 | | 9250 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 61 | ССН РК 8,02-13 СБ,5,1 Табл.2 Б | Стол для упожки белья С-10 | 1 | 4668,8 | | 4669 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 62 | ССН РК 8,02-13 Сб 5,1 Табл .1 | Стеллаж для белья СТ-3 1200х400х1800 (h) мм | 2 | 9804,47 | | 19609 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 64 | ССН РК 8,02-13 Сб 5.1 табл 1 Раздел 4 п. 193 | Тележка ТП 10А 600х400х800 | 1 | 7474 | | 7474 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 65 | ССН РК 8.02-13 Сб 5.3 Табл 2Б п54 | Кровать детская 1380х674х800 | 1 | 6020 | | 6020 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 66 | ССН РК 8.02-13 Сб 5,5 Табл 58 п.101 | Шкаф для посуды 826х604х1807 | 1 | 18106,15 | | 18106 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 68 | ССН РК 8.02-13 Сб 1,8 стр 18 п 36 | Бактерицидная лампа ДБ 30м мощность 30Вт | 2 | 18330 | | 36660 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 69 | Сцена паставки | Циркулятор бактерицидный /передвижной/ РБ 06 Я-ФП мощность 200Вт | 1 | 14536,65 | | 14537 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 70 | ССН РК 8,02-13 Сб 1,9 Табл 2 б п,2 | Кушетка КМС 1850х610х750 мм | 3 | 7110 | | 21330 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 71 | ССН РК 8,02-13 Сб 1,9 Табл.2Б п.4 | Столик процедурный СПп-02-МСК 640х420х890 мм | 1 | 8170 | | 8170 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 72 | ССН РК 8,02-13 Сб 5,1 Табл. 1 п.244 | Ростомер РМ-2 | 1 | 3500 | | 3500 | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | ССН РК 8,02-13 Сб 5,,3 Табл 2Б п.238 | Весы медицинские | 1 | 5275 | | 5275 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 74 | ССН РК 8,02-13 Сб 1,9 Табл 9Б п.8 | Шкаф для хранения мед. Карт RX 14-2P 800x420x1985 мм | 1 | 14050 | | 14050 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 75 | ССН РК 8,02-13 Сб 1,9 Табл. 9Б п.8 | Шкаф для хранения медикоментов RX 14P 800x420x1985 мм | 1 | 14050 | | 14050 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 76 | Сторговая сеть | Холодилник "Атлант" | 4 | 19492,38 | | 77970 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 77 | ССН РК 8.02-13 Сб 5.5 Табл 54 п 383 | Стол для врача ЯХ О-6р 1600x680x735 | 2 | 6020 | | 12040 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 78 | ССН РК 8,02-13 Сб 5.1 табл 1 п 130 | Стеллаж пробзводственный СМ-03 1200x300x1870 (h) мм | 1 | 3548 | | 3548 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 79 | ССН РК 8.02-13 Сб 5,1 Табл 2Б Раздел 1 | Стол 900x500x 700 (h)мм | 7 | 3548 | | 24836 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 80 | Сторговая сеть | Стационарный компьютер комплект | 3 | 83856,24 | | 251569 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 82 | ССН РК 8.02-13 Сб 5.1 Табл "б Раздел 1 п.123 | Весы товарные 620x530x185 РП-100ш13М1 | 1 | 18400 | | 18400 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 83 | ССН РК 8,02-13 Сб 5.5 Табл 39 Раздел 3 п.9 | Шведская стенка двойная 2200x1400мм | 1 | 1292,9 | | 1293 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 84 | ССН РК 8.02-13 Сб 5.5 Табл 39 п.22 | Шведская стенка с висом одинарная 1800x700 мм | 1 | 646,5 | | 647 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 85 | ССН РК 8.02-13 Сб 5.5 Табл 39 п.22 | Скамейка спортивная 2000x320 мм | 2 | 3010 | | 6020 | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | СН РК 8.02-13 Сб.5.5 Табл.54 п.382 | Пианино | 1 | 70000 | | 70000 | | | | |
| 87 | Сторговая сеть | Телевизор | 1 | 18406,44 | | 18406 | | | | |
| 88 | ССН РК 8.02-13 Сб 5.1 Табл 1 п.49 | Тумба 400х400х700 (h)мм | 2 | 2870,5 | | 5741 | | | | |
| 90 | ССН РК 8.02-13 Сб 5.1 Табл 1 Раздел 2 п.149 | | 1 | 119863 | | 119863 | | | | |
| ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО КАБИНЕТА | | | | | | | | | | |
| 92 | ССН РК 8.02-13 Сб 1.8 стр 18 п.36 | Бактерицидная лампа ДБ 30м мощность 30Вт | 1 | 18330 | | 18330 | | | | |
| 94 | ССН РК 8.02-13Сб 1.8 стр 18 п.36 | Установка для увлажнения и обогащения воздуха | 1 | 12698,13 | | 12698,13 | | | | |
| 96 | ССН РК 8.02-13 Сб 1.8 стр 18 п.36 | Установка для увлажнения и обогащения воздуха | 1 | 21163,56 | | 21164 | | | | |
| 98 | ССН РК 8.02-13 Сб 1.8 стр 18 п.36 | Ингалятор | 1 | 6349,07 | | 6349 | | | | |
| 100 | Спрайс-лист | Лампа "Соллюкс"-настолная | 1 | 8206,17 | | 8206 | | | | |
| 102 | ССР РК 8.02-13 Сб 1.8 стр 18 п36 | Люстра Чижевского переносная | 1 | 10581,78 | | 10582 | | | | |
| ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ ДЕЗИНФЕКЦИОННЫХ ВЕЩЕСТВ | | | | | | | | | | |
| 103 | Спрайс-лист | Дезинфицирующие вещества /запас на 3 дня/ | 3 | 12578,44 | | 37735 | | | | |
| 104 | Спрайс-лист | Ведро, швабра, ветоши, емкость, для хранения ветошей, перчатки | 1 | 593,81 | | 594 | | | | |

7249068

НА ЕМКОСТЬ ЗАПАСА ВОДЫ ОБЪЕМОМ 16 М3 ИЗ ВСт3 ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ /2 шт, РАЗМ. 5440Х2200 (Д)/

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | С130806-133 Изм. И доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК | Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 630*7 мм м | 2 | 9940 | | 19880 | | | | |

НА РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ОБЪЕМОМ 80 М3 ИЗ ВСт3 ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ /2 шт/

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | С130806-133 Изм. И доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК | Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 630*7 мм м | 2 | 9940 | | 19880 | | | | |
| 10 | С130806-89 Изм. И доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-БСт4кп, 159*4 мм м | 10,04 | 1060 | | 10642 | | | | |
| 13 | С130806-23 Изм. И доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/ черные обыкновенные , 50*3.5 мм м | 19,6 | 306 | | 5998 | | | | |
| 16 | С130804-230 Изм. И доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК | Трубы водопроводные из полиэтлена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/,Р 1 Мпа, SDR 17 Dв 54,9мм м | 26,06 | 188 | | 4899 | | | | |
| 19 | Прайс-лист | Отводы, HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/,Р 1 Мпа, SDR 17 D 63х3,8 мм 10шт | 2 | 881,77 | | 1764 | | | | |
| 20 | С130804-39 | Втулка, HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/,Р 1 Мпа, SDR 17 D 63х3,8 мм 10шт | 0,8 | 369 | | 295 | | | | |
| 21 | С130810-135 | Тройники штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа,Р 1 Мпа, 57х3,5 мм , шт | 4 | 495 | | 1980 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | С130810-76 | Отводы крутоизогнутые под углом 90 гр. С радиусом кривизны R-1,5 Ду 50 на Ру 10 Мпа, 57х3,5 мм , шт | 1 | 227 | | 227 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 24 | С130809-9 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа, Ду 50 мм , шт | 16 | 285 | | 4560 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 26 | С130902-51 | Задвижки паралельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1,0 Мпа, Ду 50 мм , . шт | 4 | 3500 | | 14000 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ Д=1500 мм ВК-1,2,3,4 /4шт/ | | | | | | | | | | |
| 29 | С131104-8 Изм. И доп.вып.7 СН РК 8 02-04- | Люк чугунный, тип Л /А15/, комплект | 4 | 8060 | | 32240 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 30 | С12021-268 | Стремянка, т | 0,08 | 134000 | | 10720 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 31 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент, м3 | 4,8 | 143 | | 686 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 32 | С143018-24 | Плиты днищ для колодцев из тяжелого бетона класса В22,5, круглые КЦД-15 - 1 шт 0,38 м3, м3 | 1,52 | 34100 | | 51832 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 33 | С143018-31 | Кольца для колодцев сборные ж/б д 1500 мм высотой 0,89 м 1 шт КЦД-15 - 9, м3 | 1,52 | 34100 | | 51832 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 34 | С143018-24 | Плиты покрытий колодцев из тяжелого бетона класса В22, 5, круглые КЦД-1-15-1 V 0, 18 м3 - 1 шт | 0,72 | 34100 | | 24552 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 35 | С143018-40 | Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1 V 0. 05 м3 | 4 | 1150 | | 4600 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ Д=2000 мм ВК-5 /1 шт/; МОКРЫЙ КОЛОДЕЦ МК д=2000 /3шт/ | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | С131104-8 Изм. И доп.вып.7 СН РК 8. 02-04- | Люк чугунный, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99 комплект | 3 | 8060 | | 24180 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 44 | С131104-10 Изм. И доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- | Люк чугунный, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект | 1 | 13400 | | 13400 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 45 | С120021-286 | Стремянка | 0,9 | 13400 | | 120600 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 46 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент, м3 | 15,97 | 143 | | 2284 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 47 | С143018-24 | Плиты днищ для колодцев из тяжелого бетона класса В22,5, круглые КЦД-15 - 1 шт 0,57 м3, м3 | 2,28 | 34100 | | 77748 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 48 | С143018-31 | Кольца для колодцев сборные ж/б д 1500 мм высотой 0,89 м 1 шт КЦД-20 - 9, м3 | 11,57 | 8770 | | 101469 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 49 | С143018-24 | Плиты покрытий колодцев из тяжелого бетона класса В22, 5, круглые КЦД-1-20-1 V 0, 51 м3 - 1 шт | 2,04 | 34100 | | 69564 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 50 | С143018-40 | Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1 V 0. 02 м3 | 4 | 1150 | | 4600 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| ВОДОПРОВОД В2 | | | | | | | | | | |
| 59 | С130806-66 Изм. И доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-БСт4кп, 57*3,5 мм м | 43 | 321 | | 13803 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 60 | С130806-89 Изм. И доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-БСт4кп, 159*4 мм м | 5 | 1060 | | 5300 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 61 | С130806-100 Изм. И доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-БСт4кп, 219*5 мм м | 11,7 | 1880 | | 21996 | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | С130902-51 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт | 2 | 3500 | | 7000 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 73 | С130902-35 | Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм шт | 2 | 18200 | | 36400 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 74 | Прайс-лист | Колонка управления задвижкой диам.200 мм шт | 2 | 3907,7 | | 7815 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | КАНАЛИЗАЦИЯ | | | | | | |
| 85 | С130804-289 Изм. И доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК | Трубы водопроводные из полиэтлена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/,Р 0,6 Мпа, SDR 26 Dв 206,8мм м | 67,9 | 1560 | | 105924 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 86 | С130804-286 Изм. И доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК | Трубы водопроводные из полиэтлена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/,Р 0,6 Мпа, SDR 26 Dв 146,9 мм м | 34,2 | 797 | | 27257 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 91 | С130806-124 Изм. И доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- | Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426*6 мм м | 18,4 | 5220 | | 96048 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 92 | С130806-111 Изм. И доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-БСт4кп, 325*5 мм м | 16,2 | 2840 | | 46008 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 103 | С131104-8 Изм. И доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- | Люк чугунный, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99 комплект | 4 | 8060 | | 32240 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1074223 | | | | |
| | | | | ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Лотковый канал** | | | | | | | | |
| 7 | С143018-140 | Лотки каналов и тонелей для прокладки коммуникации из тяжелого бетона кл. В22,5 объемом до 0,5, м3 | 5,24 | 27700 | | 145148 | | | | |
| 8 | С143018-23 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации,резервуаров, колодцев и | 2,48 | 26000 | | 64480 | | | | |
| | | | | ТРУБОПРОВОДЫ | | | | | | |
| 12 | С130806-65 Изм. И доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-БСт4кп, 57*3,0 мм м | 70,7 | 279 | | 19725 | | | | |
| 13 | С130810-76 | Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 Мпа из стали марки 20, 57*3 мм шт | 8 | 227 | | 1816 | | | | |
| 15 | С130806-68 Изм. И доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-БСт4кп, 76*3,0 мм м | 70,7 | 377 | | 26654 | | | | |
| 16 | С130810-77 | Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 65 на Ру 10 Мпа из стали марки 20, 76*3 мм шт | 8 | 277 | | 2216 | | | | |
| 17 | С130902-11 | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм шт | 2 | 10400 | | 20800 | | | | |
| 18 | С130902-10 | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм шт | 2 | 6880 | | 13760 | | | | |
| 19 | С130809-33 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 Мпа /16кгс/см2/, Dy 50 мм шт | 4 | 330 | | 1320 | | | | |
| 20 | С130809-35 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 Мпа /16кгс/см2/, Dy 80 мм шт | 4 | 458 | | 1832 | | | | |
| 25 | Прайс-лист | Шнур теплоизоляционный из минваты М200 в оплетке из нити стеклянной, толщиной 40 мм м | 1,89 | 22420,43 | | 42375 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | С11011-941 | Стеклопластик рулонный 1000м2 | 0,0735 | 179500 | | 13193 | | | | |
| | | | | | | 353319 | | | | |
| ВЫГРЕБ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | | |
| 15 | С12041-54 Изм. И доп.вып.9 СН | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8.мм т | 0,451 | 62000 | | 27962 | | | | |
| 16 | С12041-62 Изм. И доп.вып.9 СН | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм т | 0,605 | 65300 | | 39507 | | | | |
| 17 | С12041-65 Изм. И доп.вып.9 СН | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 16-18 мм т | 0,538 | 58500 | | 31473 | | | | |
| 19 | С143018-21 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации,резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22, 5 , м3 | 5,67 | 34900 | | 197883 | | | | |
| ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ОП-1 | | | | | | | | | | |
| 13 | С12021 | Стойка из трубы и стали листовой т | 1,85 | 172800 | | 319396 | | | | |
| | | | | | | 616221 | | | | |
| | | | | | | 13343570 | | 296557 | | |

| | |
|---|---|
| Итого по смете прямые затраты | 13343570 |
| Накладные расходы | 296 557 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты | 818 408 |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | **14 458 535** |
| Доп. затраты в зимние время 0,5775% | 83 498 |
| Выслуга лет 1% | 144 585 |
| Затраты на доп. отпуска 0,4% | 57 834 |
| ИТОГО доп. Затрат | 285 918 |
| ИТОГО по акту цене 2001 г. | 14 744 452 |
| Итого по цене 2012 г. к=2, 08 | 30 786 416 |
| Налог, сборы, обязательные платежи, 2% | 615 728 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Итого по акту | | | | 31 402 144,65 |
| НДС 12% | | | | 3 768 257,36 |
| Всего по акту с НДС | | | | 35 170 402,01 |

**ЗАКАЗЧИК:**

Руководитель ГУ Тупкараганского районного отдела архитектуры, градостроительства и строительства _____ Қ. С. Ақыбаев

Инженер технадзор ТОО "Насихат Құрылыс" _____ А. Тажигара

**ПОДРЯДЧИК:**

Директор ТОО "Сенімді" _____ Қ. Епенов

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Тупкараганский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Сенимди"
ОБЪЕКТ: "Строительство детского сада на 140 мест в городе Форт-Шевченко Тупкараганского района"
Допсоглашение №1 от 1.10.2014г. к договору № 25 от 01 июля 2014 года

**АКТ**
**выполненных работ за ноябрь месяц 2014 года**
**"Строительство детского сада на 140 мест в городе Форт-Шевченко Тупкараганского района"**

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | кол-во | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы тенге | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | эксп. Машин | Всего | эксп. Машин | | рабочих, обслуживающих машин | |
| | | | | ЗП рабочих строителей | в.т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих строителей | в.т.ч. ЗП машинистов | % | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ | | | | | | | | |
| 22 | Е0108-23-3 | Кладка рядовая из камня-ракушечника стен неармированных при высоте этажа до 4 м, м3 | 221,34 | 1777,36 | 321,26 | 393399 | 71107 | 188637 | 4,1 | 907 |
| | | | | 603 | 119,25 | 133467 | 26395 | 118 | 0,59 | 131 |
| 23 | Е0108-23-3 | Кладка рядовая из камня-ракушечника стен внутренних неармированных при высоте этажа до 4 м, м3 | 14,41 | 1777,36 | 321,26 | 25612 | 4629 | 12281 | 4,1 | 59 |
| | | | | 603 | 119,25 | 8689 | 1718 | 118 | 0,59 | 9 |
| 24 | Е0108-23-3 | Кладка рядовая из камня-ракушечника стен внутренних неармированных при высоте этажа до 4 м, м3 | 37,6 | 1777,36 | 321,26 | 66829 | 12079 | 32045 | 4,1 | 154 |
| | | | | 603 | 119,25 | 22673 | 4484 | 118 | 0,59 | 22 |
| | | ПЕРЕМЫЧКИ 2-го ЭТАЖЕЙ | | | | | | | | |
| 30 | Е0107-44-10 | Укладка перемычек масса до 0,3т, шт | 87 | 115,88 | 70,66 | 10082 | 6147 | 5968 | 0,15 | 13 |
| | | | | 23,85 | 25,15 | 2075 | 2188 | 140 | 0,11 | 10 |
| 31 | Е0107-11-1 | Укладка перемычек масса от 0,3 до 0,7 т, шт | 30 | 423,49 | 273,1 | 12705 | 8193 | 9482 | 0,81 | 24 |
| | | | | 130,73 | 95,02 | 3922 | 2851 | 140 | 0,37 | 11 |
| | | | | | | 508 626 | | 248 413 | | |
| | | | | | | 170 826 | | | | |
| | | Наружные отделочные работы | | | | | | | | |
| 287 | С11031-103 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 200, м3 | 101,19 | 10700 | | 1082733 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 289 | С12041-90 Изм. И доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволка арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, д 5 мм, т | 2,34 | 41200 | | 96408 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 179 141 | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД | | | | | | | | |
| | | СИСТЕМА В1/ВОДОПРОВОД ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ/ | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | С130809-33 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 Мпа /16кгс/см2/, Ду 50 мм, шт | 2 | 330 | | 660 | | | | |
| 3 | С130902-10 | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж, Ру 1,6Мпа/16кгс/си2/, Ду 50мм, шт | 1 | 6880 | | 6880 | | | | |
| 9 | С130901-9 | Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1МПа /10кгс/см2/, Ду 32 мм, шт | 3 | 499 | | 1497 | | | | |
| 10 | С130901-8 | Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1МПа /10кгс/см2/, Ду 25 мм, шт | 12 | 403 | | 4836 | | | | |
| 11 | С130901-7 | Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1МПа /10кгс/см2/, Ду 20 мм, шт | 6 | 313 | | 1878 | | | | |
| 12 | С130901-6 | Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1МПа /10кгс/см2/, Ду 15 мм, шт | 31 | 266 | | 8246 | | | | |
| 14 | С130901-57 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 Мпа /16кгс/см2/, Ду 25мм, шт | 2 | 489 | | 978 | | | | |
| 15 | С131103-14 | Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 2МПа /10кгс/см2/, d-25мм, м | 20 | 445 | | 8900 | | | | |
| 21 | С130801-45 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/, кг | 36,7 | 200 | | 7340 | | | | |
| 26 | С11031-128 | Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX D-50 мм,, м | 44 | 217 | | 9548 | | | | |
| 27 | С11031-123 | Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX D-40 мм, м | 38,5 | 163 | | 6276 | | | | |
| 28 | С11031-122 | Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX D-32 мм, м | 53,9 | 136 | | 7330 | | | | |
| 29 | С11031-121 | Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX D-25 мм, м | 18,7 | 115 | | 2151 | | | | |
| 30 | С11031-120 | Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX D-20 мм, м | 22 | 81 | | 1782 | | | | |
| | | | | | | 68301 | | | | |
| | | | | СИСТЕМЫ Т3 , Т4 | | | | | | |
| 32 | С130809-33 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 Мпа /16кгс/см2/, Ду 50 мм, шт | 2 | 330 | | 660 | | | | |
| 33 | С130902-10 | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж, Ру 1,6Мпа/16кгс/си2/, Ду 50мм | 1 | 6880 | | 6880 | | | | |
| 34 | Спрайс-лист | Задвижки клиновые бронзовые 30Б2бк, Ру 1,6Мпа/16кгс/си2/, Ду 40мм, шт | 1 | 11918,49 | | 11918 | | | | |
| 35 | С130901-8 | Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 Мпа /10кгс/см2/, Ду 25 мм, шт | 9 | 403 | | 3627 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | С130901-7 | Вентили проходные муфтовыелатунные 15Б3р для воды, Ру 1 Мпа /10кгс/см2/, Ду 20 мм, шт | 13 | 313 | | 4069 | | | | |
| 37 | С130901-6 | Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 Мпа /10кгс/см2/, Ду 15 мм, шт | 10 | 266 | | 2660 | | | | |
| 47 | С130810-45 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/, кг | 65,3 | 200 | | 13060 | | | | |
| 52 | С11031-128 | Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX D-50 мм, м | 44 | 217 | | 9548 | | | | |
| 53 | С11031-123 | Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX D-40 мм, м | 77 | 163 | | 12551 | | | | |
| 54 | С11031-122 | Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX D-32 мм, м | 60,5 | 136 | | 8228 | | | | |
| 55 | С11031-121 | Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX D-25 мм, м | 154 | 115 | | 17710 | | | | |
| 56 | С11031-120 | Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX D-20 мм, м | 38,5 | 81 | | 3119 | | | | |
| 57 | С11031-120 | Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX D-15 мм, м | 33 | 81 | | 2673 | | | | |
| | | | | | | 96703 | | 0 | | |
| | | СИСТЕМА В2 | | | | | | | | |
| 59 | С130810-45 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/, кг | 10,7 | 200 | | 2140 | | | | |
| 63 | С11031-128 | Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX D-50 мм, м | 99 | 217 | | 21483 | | | | |
| 65 | С131103-7 | Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм, м | 100 | 523 | | 52300 | | | | |
| 67 | Спрайс-лист | Шкаф пожарный /для внутреннего пожарного крана/ разм. 1200х920х300, шт | 5 | 6498,86 | | 0<br>32494 | | | | |
| 68 | С130810-162 | Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм, т | 0,9024 | 126700 | | 114334 | | | | |
| | | СИСТЕМА В2 /НАСОСНАЯ/ | | | | | | | | |
| 70 | С131002-16 | Насосы конденсатные консольные центробежные моноблочные, тип к 50-32-125, подача 12,5 м3/ч напор 32 м, двигатель мощностью 2,2 кВт, 3000 об/мин, шт | 2 | 34300 | | 68600 | | | | |
| 73 | С130809-9 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 РУ 1,0 Мпа 10 кгс см2 Ду50мм, шт | 12 | 285 | | 3420 | | | | |
| 74 | С13090251 | Задвижки паралелные фланцевые с выдвежным шпинделем 30 чбр для воды и пара, Ру 1МПа /10 кгс/см2/, Ду 50мм | 4 | 3500 | | 14000 | | | | |
| 75 | Спрайс-лист | Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч21бр для воды и пара, Ру 1,6 Мпа /16 кгс см2, Ду 50 мм, шт | 2 | 859,69 | | 1719 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | С130810-107 примен. | Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру или равно 16 Мпа, 57х4-32х2,5 мм, шт | 4 | 251 | | 1004 | | | | |
| 77 | С130810-76 | Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90 с радиусом кривизны Я-1,5 Ду 50 на Ру 10 Мпа из стали марки 20, 57х3 мм, шт | 7 | 227 | | 1589 | | | | |
| 78 | С130810-135 | Тройники /ГОСТ 17376-2001/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру или равно 16 Мпа , 57х4 мм, шт | 2 | 495 | | 990 | | | | |
| 80 | Спрайс-лист | Датчик сухого хода , шт | 1 | 7424,63 | | 7425 | | | | |
| | | | | | | 321498 | | 0 | | |
| | | | | | | 0 | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ | | | | | | | | |
| 83 | С130810-45 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/, кг | 49,6 | 200 | | 9920 | | | | |
| 84 | Спрайс-лист | Прочистка, д-100 мм, шт | 27 | 270,02 | | 7290 | | | | |
| 85 | Спрайс-лист | Прочистка, д-50 мм, шт | 22 | 140,88 | | 3099 | | | | |
| 86 | Спрайс-лист | Ревизия Ду-100, шт | 17 | 270,02 | | 4590 | | | | |
| 90 | С130904-2 | Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Ду 15 мм, шт | 22 | 432 | | 9504 | | | | |
| 98 | С131101-78 | Унитазы керамические детские УНТД и УНТПД без цельноотлитой полочки с сидением, креплением, с прямым или косым выпуском, шт | 22 | 2940 | | 64680 | | | | |
| 106 | С131101-108 | Термосмесители воды ТСВБ, шт | 7 | 6270 | | 43890 | | | | |
| | | СИСТЕМА К3 /КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОЙЗВОДСТВЕННАЯ/ | | | | | | | | |
| 110 | С130810-45 | Крепления для трубопроводов /кронштейн, планки, хомуты/, кг | 7,4 | 200 | | 1480 | | | | |
| 111 | С130804-66 | Отвод 90 град. Ду-50 мм, 10 шт | 0,8 | 837 | | 670 | | | | |
| 112 | С130804-60 | Отвод 45 град, Ду-100 мм, 10 шт | 0,2 | 6190 | | 1238 | | | | |
| 113 | С130804-60 | Тройник , д-100х100 мм, 10 шт | 0,1 | 6190 | | 619 | | | | |
| 114 | С130804-60 | Отвод 45 град, Ду-100 мм, 10 шт | 0,2 | 1480 | | 296 | | | | |
| 115 | С130804-50 | Тройник , д-100х50 мм, 10 шт | 0,1 | 1220 | | 122 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | С130804-56 | Тройник прямой, д-50 мм, 10 шт | 1,1 | 820 | | 02 | | | | |
| 117 | Спрайс-лист | Крестовина , д-100х50 мм, шт | 1 | 236,47 | | 236 | | | | |
| 118 | Спрайс-лист | Прочистка, д-100 мм, шт | 3 | 270,02 | | 810 | | | | |
| 119 | Спрайс-лист | Прочистка, д-50 мм, шт | 5 | 140,88 | | 704 | | | | |
| 120 | Спрайс-лист | Ревизия, д-50 мм, шт | 1 | 140,88 | | 141 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 150 191 | | | | |
| РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ | | | | | | | | | | |
| 2 | Спрайс-лист | Радиаторов алюминевый ALR-102-500, секция | 835 | 586,99 | | 490140 | | | | |
| 3 | Спрайс-лист | Комплект для установки радиатора алюбминевого ALR-102-500, секция | 86 | 293,5 | | 25241 | | | | |
| 10 | С130810-45 | Крепления /кронштейны, планки, хомуты/, кг | 114,6 | 200 | | 22920 | | | | |
| 14 | Спрайс-лист | Кран шаровой латунный муфтовый с воздухоспускным устройством диам 25 мм EAGLE, шт | 2 | 490,42 | | 981 | | | | |
| 15 | Спрайс-лист | Кран шаровой латунный муфтовый с воздухоспускным устройством диам 32 мм EAGLE, шт | 4 | 1787,77 | | 7151 | | | | |
| 16 | Спрайс-лист | Кран шаровой латунный муфтовый с воздухоспускным устройством диам 50 мм EAGLE, шт | 4 | 2387,61 | | 9550 | | | | |
| 18 | Спрайс-лист | Головка термостатическая с жидкостным сенсором R456, шт | 54 | 731,39 | | 39495 | | | | |
| 24 | С11031-152 примен | Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные URSA Db 18-57мм, м3 | 5,44 | 17600 | | 95674 | | | | |
| | | | | | | 691152 | | | | |
| ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ | | | | | | | | | | |
| 27 | Спрайс-лист | Кран трехходовой 14М1-16, шт | 3 | 393,45 | | 1180 | | | | |
| 29 | С130809-35 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Ду 80 мм, шт | 8 | 458 | | 3664 | | | | |
| 30 | С130902-11 | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижными шпинделем 30с41нж1, Ру1,6 Мпа/16 кгс/см2/, Ду 80мм, шт | 4 | 10400 | | 41600 | | | | |
| 32 | С130809-32 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Ду 40 мм, шт | 4 | 285 | | 1140 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | С130901-94 | Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/ см2/, Ду 40 мм, шт | 2 | 1270 | | 2540 | | | | |
| 35 | С131205-4 | Термометры прямые в оправе, шт | 4 | 352 | | 1408 | | | | |
| 38 | С130810-45 | Крепления для трубопроводов /кронштейн, планки, хомуты/, кг | 18,85 | 200 | | 3770 | | | | |
| | | | | | | 55302 | | 0 | | |
| ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ /электрические/. ИГРАЛЬНАЯ /Помещение № 20/ | | | | | | | | | | |
| 43 | Спрайс-лист | Нагревательная секция СН-15-1740, 1740 Вт, шт | 2 | 16351,97 | | 32704 | | | | |
| 44 | Спрайс-лист | Нагревательная секция СН-15-2130, 2130 Вт, шт | 2 | 18238,73 | | 36477 | | | | |
| 46 | Спрайс-лист | Контактор HAGER 25-3S Вт, шт | 1 | 3251,53 | | 3252 | | | | |
| 48 | Спрайс-лист | Терморегулятор Ecotherm /Казахстан/, шт | 1 | 4779,81 | | 4780 | | | | |
| 50 | С11031-150 | Фольгопласт, 10 м2 | 4 | 3260 | | 13040 | | | | |
| 51 | Спрайс-лист | Трубка ПХВ, м | 2 | 50,31 | | 101 | | | | |
| 52 | Ц0111-31-1 | Коробка монтажная, шт | 2 | 5,91 | | 12 | | | | |
| ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ /электрические/. ИГРАЛЬНАЯ /Помещение № 24/ | | | | | | | | | | |
| 54 | Спрайс-лист | Нагревательная секция СН-15-1740, 1740 Вт, шт | 2 | 16351,97 | | 32704 | | | | |
| 55 | Спрайс-лист | Нагревательная секция СН-15-2130, 2130 Вт, шт | 2 | 18238,73 | | 36477 | | | | |
| 57 | Спрайс-лист | Контактор HAGER 25-3S Вт, шт | 1 | 3251,53 | | 3252 | | | | |
| 59 | Спрайс-лист | Терморегулятор Ecotherm /Казахстан/, шт | 1 | 4779,81 | | 4780 | | | | |
| 61 | С11031-150 | Фольгопласт, 10 м2 | 4 | 3260 | | 13040 | | | | |
| 62 | Спрайс-лист | Трубка ПХВ, м | 2 | 50,31 | | 101 | | | | |
| 63 | Ц0111-31-1 | Коробка монтажная, шт | 2 | | | 12 | | | | |
| ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ /электрические/. ИГРАЛЬНАЯ /Помещение № 32/ | | | | | | | | | | |
| 65 | Спрайс-лист | Нагревательная секция СН-15-1740, 1740 Вт, шт | 2 | 16351,97 | | 32704 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Спрайс-лист | Нагревательная секция СН-15-2130, 2130 Вт, шт | 2 | 18238,73 | | 36477 | | | | |
| 68 | Спрайс-лист | Контактор HAGER 25-3S Вт, шт | 1 | 3251,53 | | 3252 | | | | |
| 70 | Спрайс-лист | Терморегулятор Ecotherm /Казахстан/, шт | 1 | 4779,81 | | 4780 | | | | |
| 72 | С11031-150 | Фольгопласт, 10 м2 | 4 | 3260 | | 13040 | | | | |
| 73 | Спрайс-лист | Трубка ПХВ, м | 2 | 50,31 | | 101 | | | | |
| 74 | Ц0111-31-1 | Коробка монтажная, шт | 2 | 5,91 | | 12 | | | | |
| | | | | | | 271098 | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ | | | | | | | | |
| | | СИСТЕМА П1 | | | | | | | | |
| 76 | Спрайс-лист | Блочная приточная установка "Бризарт 350"L-357 м3/ч, Р-220па с электрическим калорифером Q-1,2 кВт, с бпоком автоматики, к-т | 1 | 112932,55 | | 112933 | | | | |
| 79 | С131312-82 | Средства для крепления воздуховодов:хомуты СТД 205, т | 0,012 | 61500 | | 738 | | | | |
| | | СИСТЕМА П2 | | | | | | | | |
| 82 | Спрайс-лист | Блочная приточная установка "Бризарт 350"L-3200 м3/ч, Р-220па с водяным калорифером Q-38,5 кВт, с бпоком автоматики, к-т | 1 | 262988,27 | | 262988 | | | | |
| 86 | С131312-82 | Средства для крепления воздуховодов : хомуты СТД 205 т | 0,021 | 61500 | | 1292 | | | | |
| 91 | С130810-45 | Крепление для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/ кг | 2,7 | 200 | | 540 | | | | |
| 92 | С130901-63 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды,Ру1,6 Мпа/16 кгс/см2/ , Dy 25мм шт | 2 | 507 | | 1014 | | | | |
| 93 | С130901-61 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды,Ру1,6 Мпа/16 кгс/см2/ , Dy 15мм шт | 2 | 362 | | 724 | | | | |
| | | СИСТЕМА В1 | | | | | | | | |
| 96 | Спрайс-лист- | Вентиляторы центробежные низкого давления ВР-86-77 № 5 с эл,двигателем АИР71В6 п 920 об/мин шт | 1 | 38825,44 | | 38825 | | | | |
| 99 | С131312-11 | Вставки гибкие к радиальным /центробежным / вентиляторам из парусины и сортовой стали м2 | 1,55 | 2070 | | 3209 | | | | |
| 102 | С131312-82 | Средства для крепления воздуховодов:хомуты СТД 205 т | 0,072 | 61500 | | 4428 | | | | |
| | | СИСТЕМА В2 | | | | | | | | |
| 107 | Спрайс лист | Вентиляторы канальные WK 125 L 300 м3/ч,N-0,58Вт шт | 1 | 7588,99 | | 7589 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | С131312-82 | Средства для крепления воздуховодов:хомуты СТД 205 т | 0,015 | 61500 | | 923 | | | | |
| | | | | СИСТЕМА В3 | | | | | | |
| 113 | Спрайс лист | Вентиляторы канальные WK 125 L 300 м3/ч,N-0,58Вт шт | 1 | 7588,99 | | 7589 | | | | |
| 115 | С131312-82 | Средства для крепления воздуховодов:хомуты СТД 205 т | 0,003 | 61500 | | 185 | | | | |
| | | | | СИСТЕМА В4 | | | | | | |
| 118 | Спрайс лист | Вентиляторы канальные WK 125 L 300 м3/ч,N-0,58Вт шт | 1 | 7588,99 | | 7589 | | | | |
| 120 | С131312-82 | Средства для крепления воздуховодов:хомуты СТД 205 т | 0,003 | 61500 | | 185 | | | | |
| | | | | СИСТЕМА В5 | | | | | | |
| 123 | Спрайс лист | Вентиляторы канальные WK 125 L 300 м3/ч,N-0,58Вт шт | 1 | 7588,96 | | 7589 | | | | |
| 125 | С131312-82 | Средства для крепления воздуховодов:хомуты СТД 205 т | 0,016 | 61500 | | 984 | | | | |
| | | | | СИСТЕМА В6 | | | | | | |
| 128 | Спрайс лист | Вентиляторы канальные WK 125 L 300 м3/ч,N-0,58Вт шт | 1 | 7588,96 | | 7589 | | | | |
| 130 | С131312-82 | Средства для крепления воздуховодов:хомуты СТД 205 т | 0,019 | 61500 | | 1169 | | | | |
| | | | | СИСТЕМА В7 | | | | | | |
| 133 | Спрайс лист | Вентиляторы канальные WK 125 L 300 м3/ч,N-0,58Вт шт | 1 | 7588,96 | | 7589 | | | | |
| 135 | С131312-82 | Средства для крепления воздуховодов:хомуты СТД 205 т | 0,016 | 61500 | | 984 | | | | |
| | | | | СИСТЕМА ВЕ1 | | | | | | |
| 138 | С131312-82 | Средства для крепления воздуховодов:хомуты СТД 205 т | 0,002 | 61500 | | 123 | | | | |
| | | | | СИСТЕМА ВЕ2 | | | | | | |
| 142 | С131312-82 | Средства для крепления воздуховодов:хомуты СТД 205 т | 0,005 | 61500 | | 308 | | | | |
| | | | | СИСТЕМА ВЕ3 | | | | | | |
| 146 | С131312-82 | Средства для крепления воздуховодов:хомуты СТД 205 т | 0,003 | 61500 | | 185 | | | | |
| | | | | СИСТЕМА ВЕ4 | | | | | | |
| 150 | С131312-82 | Средства для крепления воздуховодов:хомуты СТД 205 т | 0,003 | 61500 | | 185 | | | | |
| | | | | СИСТЕМА ВЕ9 | | | | | | |
| 158 | ЕО120-21-1 | Средства для крепления воздуховодов хомуты СТД205 т | 0,009 | 61500 | | 554 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СИСТЕМА ВЕ10 | | | | | | | | |
| 162 | С131312-82 | Средства для крепления воздуховодов хомуты СТД205 т | 0,003 | 61500 | | 185 | | | | |
| | | | | | | 478190 | | | | |

2-1-5. РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ | | | | | | | | |
| 26 | Спрайс-лист | Шкаф распредилительный ПР 8503-1, наминальное напряжение 380 В, номинальный ток 630А с автоматами, комп | 1 | 61892,61 | | 61893 | | | | |
| 27 | Спрайс-лист | Шкаф распредилительный ПР 8503-1, наминальное напряжение 380 В, номинальный ток 160А с автоматами, компл | 2 | 41551,19 | | 83102 | | | | |
| 28 | Спрайс-лист | Шкаф распредилительный ПР 8503-1, наминальное напряжение 380 В, номинальный ток 100А с автоматами | 1 | 33554,66 | | 33555 | | | | |
| 29 | Спрайс-лист | Корпус щитараспридительного, типа ЩРВС-1х12 УХЛ4, шт | 3 | 1048,2 | | 3145 | | | | |
| 30 | Спрайс-лист | Корпус щитараспридительного, типа ЩРВС-2х12 УХЛ4, шт | 3 | 1153,02 | | 3459 | | | | |
| 31 | Спрайс-лист | Выключатель автоматический трехполюсный ВА63 3Р на ток 25А, шт | 2 | 348 | | 696 | | | | |
| 32 | Спрайс-лист | Выключатель автоматический трехполюсный ВА63 1Р на ток 10А, шт | 35 | 96,43 | | 3375 | | | | |
| 33 | Спрайс-лист | Выключатель автоматический трехполюсный ВА63 1Р на ток 16А, шт | 1 | 96,43 | | 96 | | | | |
| 34 | Спрайс-лист | Выключатель автоматический трехполюсный ВА63 3Р на ток 16А, шт | 4 | 348 | | 1392 | | | | |
| 35 | Спрайс-лист | Выключатель автоматический трехполюсный ВА63 3Р на ток 10А, шт | 3 | 348 | | 1044 | | | | |
| 36 | Спрайс-лист | Выключатель автоматический трехполюсный ВА63 1Р на ток 6А, шт | 18 | 96,43 | | 1736 | | | | |
| 37 | Спрайс-лист | Устройство защитного отключенимя УЗО 30мА, шт | 27 | 1253,65 | | 33849 | | | | |
| 38 | Спрайс-лист | DIN рейка , шт | 8 | 32,7 | | 262 | | | | |
| 39 | Спрайс-лист | Выключатель автоматический трехполюсный АП50-3мт на ток 25А, шт | 3 | 1046,11 | | 3138 | | | | |
| 40 | Спрайс-лист | Выключатель автоматический трехполюсный АП50-3мт на ток 40А, шт | 5 | 1559,73 | | 7799 | | | | |
| 41 | Спрайс-лист | Выключатель автоматический трехполюсный АП50-3мт на ток 50А, шт | 1 | 1559,73 | | 1560 | | | | |
| 42 | Спрайс-лист | Выключатель пакетный двухполюсный, герметический 10А ВГПМ2-10, шт | 1 | 1172,31 | | 1172 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | С151803-192 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25. Шт | 1 | 4720 | | 20 | | | | |
| 44 | С151701-88 | Светельники тип ПСХ-60 МУЗ, шт | 23 | 157 | | 3611 | | | | |
| 45 | С151701-14 | Светельник потолочный тип НППО3-100-001-МУЗ, шт | 3 | 871 | | 2613 | | | | |
| 46 | С151701-14 | Светельник потолочный тип НППО5-100-001-МУЗ, шт | 2 | 871 | | 1742 | | | | |
| 47 | Спрайс-лист | Светельник люминисцентный потолочный рассеивателем из опалового стекла, 2х18 Вт, шт | 67 | 2046,09 | | 137088 | | | | |
| 48 | Спрайс-лист | Светельник люминисцентный потолочный рассеивателем из опалового стекла, 2х36 Вт, шт | 103 | 2767,26 | | 285027 | | | | |
| 49 | Спрайс-лист | Светельник люминисцентный потолочный рассеивателем из опалового стекла, 4х18 Вт, шт | 20 | 2285,08 | | 45702 | | | | |
| 50 | Спрайс-лист | Светельник люминисцентный потолочный влагоустойчивый 1х18 вт РАС 118, шт | 7 | 1278,81 | | 8952 | | | | |
| 51 | Спрайс-лист | Светельник люминисцентный потолочный влагоустойчивый 2х18 вт РАС 218, шт | 7 | 1760,98 | | 12327 | | | | |
| 52 | Спрайс-лист | Светельник люминисцентный потолочный влагоустойчивый 2х36 вт РАС 236, шт | 24 | 2218 | | 53232 | | | | |
| 53 | Спрайс-лист | Светельник люминисцентный потолочный для спортивных помещений,2х36Вт, шт | 12 | 2218 | | 26616 | | | | |
| 54 | Спрайс-лист | Светелник люминисцентный пс ассиметричным отражателем комплекто с кронштейном. 1х36 Вт , шт | 14 | 1966,43 | | 27530 | | | | |
| 55 | Спрайс-лист | Светельник люминисцентный потолочный рассеивателем из опалового стекла, 1х60 Вт, шт | 40 | 2352,17 | | 94087 | | | | |
| 56 | Спрайс-лист | Блок аварийного питания для светельников с алюминисцентным лампами, шт | 33 | 7162,17 | | 236352 | | | | |
| 57 | С151704-1 | Табло световое, надпись "Не входить!", шт | 2 | 457 | | 914 | | | | |
| 58 | С151706-77 | Лампы ртутные низкого давления /Гост 6825-74/тип ЛБ18, шт | 239,7 | 82 | | 19655 | | | | |
| 59 | С151706-80 | Лампы ртутный низкого давления ГОСТ 6825-74/ тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36, шт | 297,84 | 101 | | 30082 | | | | |
| 60 | С151706-60 | Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77/, тип МО36-60, шт | 66,3 | 17 | | 1127 | | | | |
| 61 | С151706-57 | Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77/, тип МО24-100, шт | 5,1 | 19 | | 97 | | | | |
| 62 | С151705-3 | Стартер для люминисцентных ламп ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220, шт | 537,54 | 14 | | 7526 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | С130806-19 Изм. И доп. Вып. 9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | Трубы Стальные сварные водогазоправодные с резбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 20*2,8 мм, м | 21 | 116 | | 2436 | | | | |
| 64 | С130806-8 Изм. И доп. Вып 9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25*2,8 мм, м | 6 | 148 | | 888 | | | | |
| 65 | С130806 | Трубы Стальные сварные водогазопроволные с резбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 70*4 мм, м | 8 | 494 | | 3952 | | | | |
| 66 | С151601-349 | Кабели силовые на напряжние до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5*50 мм2, 1000м | 0,055 | 1122768 | | 61752 | | | | |
| 67 | С151601-346 | Кабели силовые на напряжние до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5*16 мм2, 1000м | 0,0153 | 371232 | | 5680 | | | | |
| 68 | С151601-345 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5*10 мм2, 1000м | 0,01 | 252288 | | 2523 | | | | |
| 69 | С151601-344 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5*6 мм2, 1000м | 0,09 | 158112 | | 14230 | | | | |
| 70 | С151601-343 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5*4 мм2, 1000м | 0,075 | 113904 | | 8543 | | | | |
| 71 | С151601-342 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5*2,5 мм2, 1000м | 0,02 | 87120 | | 1742 | | | | |
| 72 | С151601-341 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5*1,5 мм2, 1000м | 0,085 | 75024 | | 6377 | | | | |
| 73 | С151601-343 | Кабели силовые на напряжение до 660 В,марка ВВГ, число жил и сечение 3*4 мм2, 1000м | 0,04 | 79100 | | 3164 | | | | |
| 74 | С151601-342 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3*2,5 мм2, 1000м | 0,18 | 60500 | | 10890 | | | | |
| 75 | С151601-341 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3*1,5 мм2, 1000м | 1,85 | 52100 | | 96385 | | | | |
| 76 | С151601-332 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2*1,5 мм2, 1000м | 0,65 | 28900 | | 18785 | | | | |
| 77 | С151603-21 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4*1,5 мм2, 1000м | 0,015 | 74900 | | 1124 | | | | |
| 78 | С151607-117 | Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2, 1000м | 0,0309 | 9230 | | 285 | | | | |
| 79 | С151607-121 | Провода силовое для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцей на напряжение до 450В медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2, 1000м | 0,0412 | 19900 | | 820 | | | | |
| 80 | С151801-143 | Розетка штепсельная с полсками контактами для скрытой установки, на напряжение 220В, на ток 10А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4, шт | 25 | 46 | | 1150 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | С151801-12 | Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220, шт | 130 | 156 | | 280 | | | | |
| 82 | С151801-11 | Выключатель одноклавишны, тип 0-1-76-10/220, шт | 15 | 134 | | 2010 | | | | |
| 83 | С151803-45 | Коробка клемная для соединения и разватвления элктрических цепей напряжением до 660В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2, шт | 10 | 1660 | | 16600 | | | | |
| 84 | С151801-131 | Коробка пластомассовая, тип У409, шт | 250 | 509 | | 127250 | | | | |
| 85 | Спрайс-лист | Коробка универсальная КУВ-1МУХЛЗ, шт | 200 | 15,09 | | 3019 | | | | |
| 86 | Спрайс-лист | Коробка протяжная ПК-30, шт | 30 | 98,53 | | 2956 | | | | |
| 87 | Спрайс-лист | Коробка прятяжная ПК-20, шт | 30 | 56,6 | | 1698 | | | | |
| 87 | Спрайс-лист | Коробка прятяжная ПК-20, шт | 30 | 56,6 | | 1698 | | | | |
| | | | | | | 1656510 | | | | |

## РАЗДЕЛ 2. ПОЖАРНАЯ НАСОСНАЯ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | Спрайс-лист | Ящик на два ввода РУС М 8000 комплектно с перекидным рубильником, трансформаторами тока и счетчиком электроэнергии по двум вводам, шт | 1 | 14779,24 | | 14779 | | | | |
| 106 | Спрайс-лист | Ящик на два ввода РУС М 5111-2874 на номинальный ток 6А, шт | 2 | 22335,11 | | 44670 | | | | |
| 107 | Спрайс-лист | Пост управления кнопочныйс двухэлементный ПКЕ 222-2, надпись "пуск", "стоп", шт | 2 | 570,22 | | 1140 | | | | |
| 108 | С151601-342 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2, 1000 м | 0,0204 | 72600 | | 1481 | | | | |
| 109 | С151601-343 | Кабели силовые на напряжение до 660В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х4мм2, 1000 м | 0,0051 | 94920 | | 484 | | | | |
| 110 | С151603-21 | Кабели контрольные, марка КВВГ, чило жил и сечение 4х1,5мм2, 1000м | 0,051 | 74900 | | 3820 | | | | |
| 111 | С130806-19 Изм. И доп. Вып. 9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 20х2,8мм, м | 6 | 116 | | 696 | | | | |
| 112 | Спрайс-лист | Металлорукав Ду-20 мм, шт | 1 | 44,02 | | 44 | | | | |
| | | | | | | 67114 | | | | |

## 2-1-6. АПС

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Спрайс-лист | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Гранит-16", шт | 1 | 7081,66 | | 7082 | | | | |
| 12 | Спрайс-лист | Извещатель пожарный дымовой ИП-212-41М (ДИП-41), шт | 45 | 334,11 | | 15035 | | | | |
| 13 | Спрайс-лист | Извещатель пожарный тепловой ИП-101-1А, шт | 106 | 188,68 | | 20000 | | | | |
| 14 | Спрайс-лист | Извещатель пожарный ручной ИПР-К, шт | 15 | 371,23 | | 5568 | | | | |
| 15 | С151704-01 | Указатель световой "ВЫХОД" Блик С-12, шт | 21 | 457 | | 9597 | | | | |
| 16 | С151706-56 | Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО24-60, шт | 21 | 17 | | 357 | | | | |
| 17 | Спрайс-лист | Оповещатель комбинированный 0-29/3 "Свирель-2", шт | 13 | 430,2 | | 5593 | | | | |
| 18 | Спрайс-лист | Аккумулятор 12В, 4А/ч , шт | 1 | 1073,36 | | 1073 | | | | |
| 19 | Спрайс-лист | Коробка телефонная распределительная КРТП-10, шт | 2 | 125,78 | | 252 | | | | |
| 20 | С130804-8 | Трубы ПВХ, Дн 25 мм, 10м | 1,5 | 777 | | 1166 | | | | |
| 21 | Спрайс-лист | Кабель связи КСПВ, число жил 2х0,2 мм2, м | 1683 | 4,19 | | 7057 | | | | |
| | | | | | | 72780 | | | | |

## Комплектная трансформаторная подстанция КТПГ-250/10/0,4 кв

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 75-4-6 | Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, типа КТПГ-250/10/0,4 , тупиковая, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу-кабельный, шт | 1 | 761500 | | 761500 | | | | |
| 3 | 75-3-6 | Транформатор масляный трехфазный типа ТМ срасширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 250/6-10 У1, мощность 250 кВА, напряжение ВН 6; 10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1310х950х1740 мм, шт | 1 | 323400 | | 323400 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 18 | С143019-91 | Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5, шт | 15 | 21900 | | 328500 | | | | |
| | | Провода для воздушных линий электропередачи из стальных | | 322100 | | 47568 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | С151607-27 | оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевы[illegible] роволок, марка АС сечение 35/6,2 мм2, т | 0,1477 | | | | | | | |
| 28 | Прайс-лист | Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 с приводом, шт | 1 | 27144,27 | | 27144 | | | | |
| 32 | С11051-203 | Изоляторы ШФ-20Г, шт | 69 | 556 | | 38364 | | | | |
| 33 | Прайс-лист | Изоляторы ПСД-70Е, шт | 26 | 937,85 | | 24384 | | | | |
| 35 | Прайс-лист | ОГРАНИТЧИТЕЛЬ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЕ ОПН-П1-1011УХЛ1, шт | 6 | 2152,54 | | 12915 | | | | |
| 48 | С151607-48 | Провода медные гибкие антенные для электроических установок и антен, марка МГТ сечение 16 мм2, т | 0,04 | 493900 | | 19756 | | | | |
| 51 | Прайс-лист | Траверса ТМ3, шт | 5 | 3599,95 | | 18000 | | | | |
| 52 | Прайс-лист | Траверса ТМ6, шт | 3 | 3834,33 | | 11503 | | | | |
| 53 | Прайс-лист | Надставка ТС1 | 3 | 8727,76 | | 26183 | | | | |
| 57 | Прайс-лист | Кронштейн У-1, шт | 4 | 2610,86 | | 10443 | | | | |
| 58 | Прайс-лист | Стяжка Г1, шт | 7 | 1719,05 | | 12033 | | | | |
| 59 | Прайс-лист | Хомут Х1, шт | 15 | 574,83 | | 8623 | | | | |
| | | | | | | 1670316 | | | | |

**6-7-2. Котельная водогрейная мощностью 0,465 МВт**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Прайс-лист | Котел водогрейный Q 232,6 2035 RG, rjntk | 2 | 419602,17 | | 838604 | | | | |
| 3 | Прайс-лист | Насос сетевой системы отопления СМ-50-100 N 0,74 кВт, Н, насос | 2 | 98329,83 | | 196660 | | | | |
| 7 | Прайс-лист | Бак расширительный мембранный 200 л , шт | 1 | 23692,74 | | 23693 | | | | |
| 9 | Прайс-лист | Магнитто-механический фильтр ФМ-80, шт | 1 | 4454,78 | | 4455 | | | | |
| 11 | Прайс-лист | Магнитто-механический фильтр ФММ-25, шт | 1 | 644,77 | | 645 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Прайс-лист | Воздухоотводчик автоматический Ду15 553140 "СА11Еб ", шт | 2 | 6080,43 | | 161 | | | | |
| 20 | Прайс-лист | Кран шаровый фланцевый Ду80 ФБ39.010.080 (в комплекте с фланцами), шт | 12 | 16881,27 | | 202575 | | | | |
| 26 | Прайс-лист | Кран шаровый муфтовый Ду80 ФБ41.020.080 (в комплекте с фланцами), шт | 2 | 7211,64 | | 14423 | | | | |
| 28 | Прайс-лист | Кран шаровый муфтовый Ду25 ФБ41.020.080 (в комплекте с фланцами), шт | 3 | 3857,39 | | 11572 | | | | |
| 30 | С130801-80 | Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 Мпа. 89х3,0, тт | 0,357 | 114000 | | 40698 | | | | |
| 33 | С130801-80 | Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 Мпа. 32х2,5 мм, тт | 0,1075 | 113700 | | 12223 | | | | |
| 43 | С130806-100 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали ВСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм, м | 14 | 1880 | | 26320 | | | | |
| 49 | С11031=90 | Пакеты минераловатные прошивные в оболочке из сетки проволочной тканой с квадратными ячейками общего назначения И12-1, И10-1 (М-200. толщ. 120 мм). М3 | 1 | 26200 | | 26200 | | | | |
| | | **водопровод** | | | | | | | | |
| 2 | Прайс-лист | Вертикальный центробежный ногоступенчатый насос CR 3-3 A-FGJ-A-E HQQE Q 3м3, ч H, шт | 2 | 102147,3 | | 204295 | | | | |
| 6 | Прайс-лист | Бактреицитная установка для обезжирования воды, к-т | 1 | 89320,27 | | 89320 | | | | |
| 8 | Прайс-лист | Гидроакумулятор, шт | 1 | 21793,25 | | 21793 | | | | |
| 10 | Прайс-лист | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижными шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа , Ду 50 мм, шт | 7 | 6880 | | 48160 | | | | |
| | | **Газопровод. Опоры** | | | | | | | | |
| 13 | С12021-245 | Стойки из трубы и стали листовой, т | 2,18 | 172800 | | 377354 | | | | |
| 52 | С12021-245 | Стойки CN-1 - 5 шт, т | 0,1351 | 172800 | | 23342 | | | | |
| | | | | | | 2174493 | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 9 461 415 | 248 413 0 |
| | | 0 | |
| Итого по смете прямые затраты | | **9 461 415** | **0** |
| | | 0 | |
| Накладные расходы | | 248 413 | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты | | 582 590 | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | **10 292 418** | |
| Доп. затраты в зимние время | 0,5775% | 59 439 | |
| Выслуга лет | 1% | 102 924 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Затраты на доп. отпуска | 0,4% | | | | 41 170 |
| ИТОГО доп. Затрат | | | | | 203 533 |
| ИТОГО по акту цене 2001 г. | | | | | 10 495 950 |
| Итого по цене 2012 г. к=2, 08 | | | | | 21 915 544 |
| Налог, сборы, обязательные платежи, 2% | | | | | 438 311 |
| **Итого по акту** | | | | | **22 353 855,36** |
| **НДС 12%** | | | | | **2 682 462,64** |
| **Всего по акту с НДС** | | | | | **25 036 318,00** |

**ЗАКАЗЧИК:**

Руководитель ГУ Гункараганского районного отдела архитектуры, градостроительства и строительства _____ Қ. С. Ақыбаев

**ПОДРЯДЧИК:**

Директор ТОО "Сенімді" _____ Қ. Епенов

Инженер технадзор ТОО "Насихат Құрылыс" _____ А. Тажигара

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Тупкараганский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Сенимди"
ОБЪЕКТ: "Строительство детского сада на 140 мест в городе Форт-Шевченко Тупкараганского района"
ДОГОВОР: № 25 от 01 июля 2014 года

**АКТ**
**выполненных работ за октябрь месяц 2014 года**
**"Строительство детского сада на 140 мест в городе Форт-Шевченко"**

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | кол-во | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы тенге | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | эксп. Машин | Всего | эксп. Машин | | рабочих, обслуживающих машин | |
| | | | | ЗП рабочих строителей | в.т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих строителей | в.т.ч. ЗП машинистов | % | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ | | | | | | | | |
| 22 | Е0108-23-3 | Кладка рядовая из камня-ракушечника стен неармированных при высоте этажа до 4 м, м3 | 366,86 | 1777,36 | 321,26 | 652044 | 117858 | 312659 | 4,1 | 1504 |
| | | | | 603 | 119,25 | 221217 | 43748 | 118 | 0,59 | 216 |
| 23 | Е0108-23-3 | Кладка рядовая из камня-ракушечника стен внутренних неармированных при высоте этажа до 4 м, м3 | 13 | 1777,36 | 321,26 | 23106 | 4176 | 11079 | 4,1 | 53 |
| | | | | 603 | 119,25 | 7839 | 1550 | 118 | 0,59 | 8 |
| 24 | Е0108-23-3 | Кладка рядовая из камня-ракушечника стен внутренних неармированных при высоте этажа до 4 м, м3 | 38 | 1777,36 | 321,26 | 67540 | 12208 | 32386 | 4,1 | 156 |
| | | | | 603 | 119,25 | 22914 | 4532 | 118 | 0,59 | 22 |
| | | ПЕРЕМЫЧКИ 1--го ЭТАЖЕЙ | | | | | | | | |
| 30 | Е0107-44-10 | Укладка перемычек масса до 0,3т, шт | 120 | 115,88 | 70,66 | 13906 | 8479 | 8232 | 0,15 | 18 |
| | | | | 23,85 | 25,15 | 2862 | 3018 | 140 | 0,11 | 13 |
| 31 | Е0107-11-1 | Укладка перемычек масса от 0,3 до 0,7 т, шт | 49 | 423,49 | 273,1 | 20751 | 13382 | 15486 | 0,81 | 40 |
| | | | | 130,73 | 95,02 | 6406 | 4656 | 140 | 0,37 | 18 |
| | | ПЕРЕМЫЧКИ Ж/Б МОНОЛИТНЫЕ Мп1/22шт/, /Мп2/10 шт/ | | | | | | | | |
| 33 | Е0106-18-9 | Устройство перемычек из бетона кл В25, м3 | 6,5 | 23416,11 | 367,51 | 152205 | 2389 | 15981 | 13,1 | 85 |
| | | | | 2202,75 | 138,83 | 14318 | 902 | 105 | 0,68 | 4 |
| | | перекрытие | | | | | | | | |
| 80 | Е0107-45-6 | Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2, шт | 126 | 1644,96 | 393,83 | 207265 | 49623 | 105985 | 2,66 | 335,16 |
| | | | | 465,75 | 135,07 | 58685 | 17019 | 140 | 0,61 | 76,86 |
| | | МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ МУ1 /2шт./, МУ2 /2шт./ | | | | | | | | |
| 86 | Е0106-22-12 | Устройство монолитных участков при сборном железобетонным перекрытий площадью более 5м2 приведенной толщной до 200мм кл. В15, м,3 | 8 | 17466,07 | 213,01 | 139729 | 1704 | 9256 | 0,15 | 1 |
| | | | | 1021,5 | 80,46 | 8172 | 644 | 105 | 0,11 | 1 |
| | | ПОЛЫ НА ТОМ -2,700 /ПОДВАЛ, ВЕНТКАМЕРА/ | | | | | | | | |
| | | ТИП 1 | | | | | | | | |
| 176 | Е0111-13-3 к=2 | Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ 100 мм, м2 | 21,7 | 1375,72 | 49,1 | 29853 | 1065 | 2617 | 0,53 | 11 |
| | | | | 79,66 | 18,4 | 1729 | 399 | 123 | 0,09 | 2 |
| 177 | Е0111-15-1 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм, м2 | 21,7 | 575,88 | 14,76 | 12497 | 320 | 1547 | 0,36 | 8 |
| | | | | 52,43 | 5,54 | 1138 | 120 | 123 | 0,03 | 1 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 | Е0111-15-2 к=14 | Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до толщ 100 мммм, м2 | 21,7 | 1054,06 | 9,38 | 22873 | 204 | 725 | 0,15 | 3 |
| | | | | 23,66 | 3,5 | 513 | 76 | 123 | 0,02 | |
| 179 | Е0111-39-2 | Устройство плинтусов цементных, м | 26,8 | 33,55 | 0,22 | 899 | 6 | 613 | 0,1 | 3 |
| | | | | 18,5 | 0,09 | 496 | 2 | 123 | | |
| | | | | | | 1 342 667 | | 516 567 | | |
| | | | | | | 346 288 | | | | |
| ПРОЕМЫ | | | | | | | | | | |
| ОКНА | | | | | | | | | | |
| 237 | С12061-184 изм и доп вып 9 СН РК 8-02-04-2002 СН РК 8-02-04С-2004 | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные импост и поворотная створка, м2 | 309,7 | 8050 | | 2493085 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 238 | С12061-181 изм и доп вып 9 СН РК 8-02-04-2002 СН РК 8-02-04С-2004 | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие, м2 | 5,4 | 5240 | | 28296 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 241 | С12061-194 изм и доп вып 9 СН РК 8-02-04-2002 СН РК 8-02-04С-2004 | Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм, м | 158,4 | 2030 | | 321552 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 242 | С12061-195 примен | Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 400 мм, м | 1,2 | 2860 | | 3432 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2 846 365 | | | | |
| ДВЕРИ | | | | | | | | | | |
| 246 | С12062-3 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, Л внутренние, м2 | 69,93 | 4010 | | 280419 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 247 | С12062-2 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние, м2 | 22,05 | 4250 | | 93713 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 248 | С12062-7 примен | Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДНГ 24-19, м2 | 9,12 | 3660 | | 33379 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 249 | С12062-4 примен | Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 24-13 , м2 | 6,24 | 3760 | | 23462 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 250 | С12062-5 | Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13, внутренние, м2 | 24,57 | 3540 | | 86978 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 251 | С12063-17 | Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДНГ 21-10, м2 | 18,9 | 5610 | | 106029 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 252 | С12062-3 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П, Л внутренние, м2 | 23,1 | 4010 | | 92631 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 716 611 | | | | |
| **КОТЕЛЬНАЯ ВОДОГРЕЙНАЯ МОЩНОСЬЮ 0,465 МВт** | | | | | | | | | | |
| **6-7-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| КРОВЛЯ | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Е0112-4-2 | Устройство промыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуков, м | 26,7 | 872,99 | 4,29 | 23309 | 115 | 2274 | 0,42 | 11 |
| | | | | 69,98 | 1,6 | 1868 | 43 | 119 | 0,01 | |
| 60 | Е0113-39-3 | Первый слой оклейки стеклотканью примыканий, м2 | 13,35 | 612,02 | 1,57 | 8170 | 21 | 1568 | 0,67 | 9 |
| | | | | 130,5 | | 1742 | | 90 | | |
| 61 | Е0106-19-1 | Устройство парапетной плиты, м3 | 1,72 | 17669,15 | 316,01 | 30391 | 544 | 2686 | 8,25 | 14 |
| | | | | 1368 | 119,39 | 2353 | 205 | 105 | 0,58 | 1 |
| 64 | Е0116-10-5 | Устройство водостока, м | 0,79 | 160,75 | 20,8 | 127 | 16 | 140 | 0,73 | 1 |
| | | | | 130,5 | 7,79 | 103 | 6 | 128 | 0,04 | |
| 65 | С130806-78 изм и доп вып 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | Трубы /ГОСТ 10704-91/ БСт2кп-БСт4кп, 102х2,5мм, м | 0,79 | 540 | | 427 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 67 | Е0134-68-2 | Устройство молниеотвода кровли из арматуры, м2 | 43,52 | 92,06 | | 4006 | | 3146 | 0,47 | 20 |
| | | | | 76,5 | | 3329 | | 94,5 | | |
| | | | | ПОЛЫ | | | | | | |
| | | | | ТИП I | | | | | | |
| 70 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл В15 толщ 80 мм, м3 | 3,51 | 15920,28 | | 55937 | | 2450 | 3,66 | 13 |
| | | | | 567 | | 1992 | | 123 | | |
| 71 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм, м2 | 43,92 | 322,26 | 9,95 | 14154 | 437 | 3022 | 0,36 | 16 |
| | | | | 52,2 | 3,74 | 2293 | 164 | 123 | 0,02 | 1 |
| 74 | Е0112-8-2 | Устройство подоконных сливов, м2 | 1,35 | 31,04 | 0,05 | 42 | 0 | 12 | 0,05 | 0 |
| | | | | 7,7 | 0,02 | 10 | 0 | 119 | | |
| | | | | ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ | | | | | | |
| 75 | Е0110-16-2 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема более 2 м2, м2 | 7,2 | 593,71 | 59,17 | 4275 | 426 | 1897 | 1,18 | 8 |
| | | | | 198,45 | 21,16 | 1429 | 152 | 120 | 0,09 | 1 |
| 78 | Е0115-201-4 | Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон со спаренным переплетом, м2 | 7,2 | 1526,63 | 3,04 | 10992 | 22 | 538 | 0,45 | 3 |
| | | | | 69,98 | 1,15 | 504 | 8 | 105 | 0,01 | |
| 79 | Е0110-22-2 | Установка деревянных подоконных досок, м2 | 7,2 | 246,18 | 5,58 | 1773 | 40 | 831 | 0,59 | 4 |
| | | | | 94,05 | 2,12 | 677 | 15 | 120 | 0,01 | |
| | | | | ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ | | | | | | |
| 81 | Е0110-90-2 | Установка металлических дверных блоков, м2 | 2,1 | 330,85 | 32,08 | 695 | 67 | 717 | 1,49 | 3 |
| | | | | 272,35 | 12,13 | 572 | 25 | 120 | 0,06 | |
| 83 | С11011-790 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей, комплект | 1 | 1960 | | 1960 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 84 | С11011-816 | Замок врезной, шт | 1 | 583 | | 583 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 85 | Е0120-11-2 | Установка решеток жалюзных стальных площадью в свету до 1 м2, шт | 2 | 900,48 | 28,48 | 1801 | 57 | 616 | 1,39 | 3 |
| | | | | 229,5 | 11,25 | 459 | 22 | 128 | 0,05 | |
| | | | | | | 158 642 | | 19 897 | | |
| | | | | | | 17 331 | | | | |
| | | | | ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | |
| 86 | Е0115-64-2 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка, м2 | 43,52 | 148,35 | 1,42 | 6456 | 62 | 3284 | 0,45 | 20 |
| | | | | 71,33 | 0,54 | 3104 | 24 | 105 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Е0115-61-1 | Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен, м2 | 71 | 297,53 | 3,39 | 21125 | 240 | 8776 | 0,65 | 46 |
| | | | | 117 | 0,72 | 8307 | 51 | 105 | 0,05 | 4 |
| | | | | | | 27 581 | | 12 060 | | |
| | | | | | | 11 411 | | | | |
| 6-1-1. ЕМКОСТЬ ЗАПАСА ВОДЫ ОБЪЕМОМ 16 м3 / 2 шт/ | | | | | | | | | | |
| 10 | С12021-203 | Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов /без арматуры/, поставляемые целиком, круглого сечения при массе изделий свыше 1,0 до 3,0 т, /2 шт/ тн | 5,82 | 147300 | | 857286 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 6-2-1. РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ОБЪЕМОМ 80 м3 ИЗ ВСт3 ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ /2 шт, / | | | | | | | | | | |
| 10 | С12021-204 | Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов /без арматуры/, поставляемые целиком, круглого сечения при массе изделий свыше 3,0 т, /2 шт/ тн | 26,72 | 134900 | | 3604528 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 4 461 814 | | 0 | | |
| | | | | | | 0 | | | | |
| | | | | | | 9 553 680 | | 548 524 | | |
| | | | | | | 375 030 | | | | |
| Итого по смете прямые затраты | | | | | | **9 553 680** | | **548 524** | | |
| | | | | | | **377 323** | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Накладные расходы | | 548 524 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты | | 606 132 |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | **10 708 336** |
| Доп. затраты в зимние время | 0,5775% | 61 841 |
| Выслуга лет | 1% | 107 083 |
| Затраты на доп. отпуска | 0,4% | 42 833 |
| ИТОГО доп. Затрат | | 211 757 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ИТОГО по акту цене 2001 г. | | | | 10 920 093 |
| Итого по цене 2012 г. к=2, 08 | | | | 22 801 154 |
| Налог, сборы, обязательные платежи, 2% | | | | 456 023 |
| **Итого по акту** | | | | **23 257 177,21** |
| **НДС 12%** | | | | **2 790 861,27** |
| **Всего по акту с НДС** | | | | **26 048 038,48** |

**ЗАКАЗЧИК:**

Руководитель ГУ Тупкараганского районного отдела архитектуры, градостроительства и строительства _____ Қ. С. Ақыбаев

**ПОДРЯДЧИК:**

Директор ТОО "Сенимди" _____ Қ. Епенов

Инженер технадзор ТОО "Насихат Құрылыс" _____ А. Тажигара

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Тупкараганский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Сенимди"
ОБЪЕКТ: "Строительство детского сада на 140 мест в городе Форт-Шевченко Тупкараганского района"
ДОГОВОР: № 25 от 01 июля 2014 года

**АКТ**
**выполненных работ за сентябрь месяц 2014 года**
**"Строительство детского сада на 140 мест в городе Форт-Шевченко"**

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | кол-во | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы тенге | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | эксп. Машин | Всего | эксп. Машин | | рабочих, обслуживающих машин | |
| | | | | ЗП рабочих строителей | в.т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих строителей | в.т.ч. ЗП машинистов | % | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ПЕРЕМЫЧКИ 1-го и 2-го ЭТАЖЕЙ | | | | | | | | | | |
| 32 | С143015-64 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15, м3 | 22,89 | 26100 | | 597510 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ШАХТА ВШ-1** | | | | | | | | | | |
| **ВОЗДУХОЗАБОРНЫЙ КАНАЛ** | | | | | | | | | | |
| 56 | Е0107-61-1 | Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты, м3 | 10,3 | 1986,57 | 564,43 | 20469 | 5816 | 10999 | 3,33 | 34 |
| | | | | 567 | 195,49 | 5842 | 2014 | 140 | 0,75 | 8 |
| 57 | С143018-140 изм и доп вып 6 СН РК 8-02-04-2002 СН РК 8-02-04С-2004 | Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5, м3 | 2,29 | 27700 | | 63378 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 58 | С143018-142 изм и доп вып 6 СН РК 8-02-04-2002 СН РК 8-02-04С-2004 | Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1,0 до 2,0, м3 | 4,88 | 25400 | | 123825 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 59 | С143018-23 изм и доп вып 6 СН РК 8-02-04-2002 СН РК 8-02-04С-2004 | Плиты покрытий, перекрытий для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные, м3 | 3,14 | 26000 | | 81653 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 60 | Е0106-1-20 | Устройство монолитных участков из бетона кл В15 на с/с цемента W4, м3 | 0,51 | 16446,95 | 311,32 | 8388 | 159 | 299 | 2,82 | 1 |
| | | | | 441 | 117,61 | 225 | 60 | 105 | 0,57 | 0 |
| ФУНДАМЕНТ ФМ-1 /1шт/ | | | | | | | | | | |
| 62 | Е0106-1-22 | Устройство ж/б ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм В15 на с/с цементе W4, м3 | 1,2 | 16724,59 | 353,46 | 20070 | 424 | 905 | 3,6 | 4 |
| | | | | 585 | 133,52 | 702 | 160 | 105 | 0,65 | 1 |
| 66 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазолчная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов, м2 | 18,37 | 245,44 | 3,82 | 4509 | 70 | 841 | 0,21 | 4 |
| | | | | 37,35 | 1,44 | 686 | 26 | 118 | 0,01 | 0 |
| ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ШАХТА | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Е0108-23-3 | Кладка рядовая из известняка стен неармированны .ри высоте до 4м, м3 | 7,65 | 1777,36 | 321,26 | 97 | 2458 | 6520 | 4,1 | 31 |
| | | | | 603 | 119,25 | 4613 | 912 | 118 | 0,59 | 5 |
| 68 | Спрайс лист | Стоимость камня-ракушечника, м3 | 7,5 | 3500 | | 26240 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | ПЕРЕКРЫТИЕ | | | | | | | |
| 80 | Е0107-45-6 | Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2, шт | 117 | 1644,96 | 393,83 | 192460 | 46078 | 99436 | 2,66 | 974 |
| | | | | 465,75 | 141,31 | 54493 | 16533 | 140 | 0,61 | 222 |
| 81 | С143017-8 изм и доп вып 8 СН РК 8-02-04-2002 СН РК 8- | Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11см, м2 | 1765,19 | 3150 | | 5560352 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 6712451 | | 119000 | | |
| | | | | | | 12068 | | | | |
| | | | КОТЕЛЬНАЯ ВОДОГРЕЙНАЯ МОЩНОСЬЮ 0,465 МВт | | | | | | | |
| | | | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | |
| 1 | Е0101-12-7 | Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65м3, м3 | 76,5 | 18,51 | 17,5 | 1416 | 1339 | 402 | 0,01 | 1 |
| | | | | 1,01 | 4,41 | 77 | 337 | 97 | 0,02 | 1 |
| 2 | Е0101-164-2 т.ч. П-1.55 п-3.180 к=1,2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/, м3 | 2,5 | 262,72 | | 657 | | 742 | 1,85 | 5 |
| | | | | 262,72 | | 657 | | 113 | | |
| 3 | Е0101-27-4 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м, м3 | 39,62 | 2,8 | 2,8 | 111 | 111 | 37 | | |
| | | | | | 0,97 | | 39 | 97 | 0 | |
| 4 | Е0101-166-1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы, м3 | 1,5 | 122,18 | | 183 | | 207 | 0,89 | 1 |
| | | | | 122,18 | | 183 | | 113 | | |
| 5 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками, м3 | 39,62 | 21,55 | 4,52 | 854 | 179 | 654 | 0,11 | 4 |
| | | | | 17,03 | | 675 | | 97 | | |
| 6 | Е0101-135-1 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей, м3 | 39,7 | 23,62 | 12 | 938 | 475 | 168 | 0,01 | |
| | | | | 1,62 | 2,75 | 64 | 109 | 97 | 0,01 | |
| 7 | Е0101-24-1 | Перемещение избытачного грунта до 10 м /в боковой резерв/, м3 | 37,97 | 7,91 | 7,91 | 300 | 300 | 95 | | |
| | | | | | 2,57 | | 98 | 97 | 0,01 | |
| | | | ФУНДАМЕНТЫ | | | | | | | |
| 8 | Е0111-13-3 к=2 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом 100 мм, м2 | 21,6 | 1375,72 | 49,1 | 29715 | 1061 | 2605 | 0,53 | 11 |
| | | | | 79,66 | 18,4 | 1721 | 397 | 123 | 0,09 | 2 |
| 9 | Е0111-13-3 | Устроиство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ 50 мм/для ФО1/, м2 | 3,48 | 687,86 | 24,55 | 2394 | 85 | 210 | 0,26 | 1 |
| | | | | 39,83 | 9,2 | 139 | 32 | 123 | 0,04 | |
| 10 | Е0106-1-22 | Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000мм из бетона кл В15 на с/с цементе W4, м3 | 5,92 | 16724,59 | 353,46 | 99010 | 2092 | 4466 | 3,6 | 21 |
| | | | | 585 | 133,52 | 3463 | 790 | 105 | 0,65 | 4 |
| 11 | С12041-23 изм и доп вып 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10мм, т | 0,129 | 53000 | | 6835 | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Е0106-1-20 | Устройство ленточных фундаментов бетонных ФЛ[illegible] из бетона кл В15, м3 | 13,9 | 16446,95 | 311,32 | [illegible]513 | 4327 | 8153 | 2,82 | 39 |
| | | | | 441 | 117,61 | 6130 | 1635 | 105 | 0,57 | 8 |
| 13 | Е0106-18-1 | Устройство фундаментных балок Вм-1 из бетона кл В25 на с/с цементе W4, м3 | 0,3 | 20370,77 | 308,99 | 6111 | 93 | 590 | 11 | 3 |
| | | | | 1757,25 | 116,73 | 527 | 35 | 105 | 0,57 | |
| 14 | С12041-27 изм и доп вып 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 22мм, т | 0,0165 | 48300 | | 797 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 15 | С12041-26 изм и доп вып 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18мм, т | 0,0111 | 50900 | | 565 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 16 | С12041-4 изм и доп вып 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-I, d 6мм, т | 0,0044 | 50600 | | 224 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 17 | Е0106-3-4 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5м3 под оборудование из бетона кл В15 на с/с цементе W4, м3 | 2,36 | 16833,45 | 257,71 | 39727 | 608 | 1799 | 4,05 | 10 |
| | | | | 634,5 | 91,69 | 1497 | 216 | 105 | 0,4 | 1 |
| 18 | С12041-72 изм и доп вып 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | Сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм, т | 0,0212 | 67700 | | 1435 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 19 | Е0106-11-9 | Установка закладных деталей весом более 20 кг, 1т | 0,1084 | 64092,87 | 304,24 | 6948 | 33 | 392 | 20 | 2 |
| | | | | 3330 | 114,75 | 361 | 12 | 105 | 0,56 | |
| 20 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов, м2 | 85,63 | 245,44 | 3,82 | 21017 | 327 | 3919 | 0,21 | 18 |
| | | | | 37,35 | 1,44 | 3198 | 123 | 118 | 0,01 | 1 |
| 21 | Е0108-4-1 | Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов, м2 | 11,28 | 292,88 | 4,19 | 3304 | 47 | 794 | 0,38 | 4 |
| | | | | 58,05 | 1,58 | 655 | 18 | 118 | 0,01 | |
| ПРИЯМОК П1 /1 шт/ | | | | | | | | | | |
| 22 | Е0111-13-3 к=1,6 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом 80 мм, м2 | 1,75 | 1100,57 | 39,28 | 1926 | 69 | 169 | 0,42 | 1 |
| | | | | 63,73 | 14,72 | 112 | 26 | 123 | 0,07 | |
| 23 | Е0106-33-4 | Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона кл В15 на с/с цементе W4, м3 | 0,89 | 18409,69 | 954,99 | 16385 | 850 | 1314 | 6,51 | 6 |
| | | | | 1075,5 | 330,44 | 957 | 294 | 105 | 1,34 | 1 |
| 24 | С12041-22 изм и доп вып 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8мм, т | 0,0007 | 53600 | | 38 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 25 | С12041-71 изм и доп вып 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: А-III, d 8 мм, т | 0,0431 | 68200 | | 2939 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 26 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя повыравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов, м2 | 4,15 | 245,44 | 3,82 | 1019 | 16 | 190 | 0,21 | 1 |
| | | | | 37,35 | 1,44 | 155 | 6 | 118 | 0,01 | |

ФУНДАМЕНТЫ МФ-1 ПОД ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ /2шт/

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Е0111-13-3 | Устроиство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ 50 мм, м2 | 0,36 | 687,86 | 24,55 | 248 | 9 | 22 | 0,26 | |
| | | | | 39,83 | 9,2 | 14 | 3 | 123 | 0,04 | |
| 28 | Е0106-1-13 | Устройство бетонных фундаментов-столбов мм В7,5 на с/с цементе W4, м3 | 0,38 | 15962,4 | 95,97 | 6066 | 36 | 322 | 4,9 | 2 |
| | | | | 771,75 | 36,25 | 293 | 14 | 105 | 0,18 | |
| 29 | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом более 20 кг, 1т | 0,0135 | 70437,87 | 304,24 | 954 | 4 | 139 | 58 | 1 |
| | | | | 9675 | 114,75 | 131 | 2 | 105 | 0,56 | |
| 30 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов, м2 | 2,4 | 245,44 | 3,82 | 589 | 9 | 110 | 0,21 | 1 |
| | | | | 37,35 | 1,44 | 90 | 3 | 118 | 0,01 | |
| 31 | Е0109-53-3 | Монтаж стоек /бетонным и каменным опорам/, т | 0,0772 | 17834,84 | 681,42 | 1377 | 53 | 1130 | 104,5 | 8 |
| | | | | 16137 | 132,75 | 1246 | 10 | 90 | 0,65 | |
| 32 | С12021-245 | Стойки, т | 0,0772 | 172800 | | 13340 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 33 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз, м2 | 29,87 | 21,8 | 0,05 | 651 | 1 | 157 | 0,03 | 1 |
| | | | | 5,81 | 0,02 | 174 | 1 | 90 | | |
| 34 | Е0113-26-18 к-2 | Окраска металлических огрунтовочных поверхностей эмалью ПФ-170 за 2 раза, м2 | 29,87 | 9,48 | 0,04 | 283 | 1 | 224 | 0,04 | 1 |
| | | | | 8,32 | | 249 | | 90 | | |
| | | | | | | 496686 | | 28786 | | |
| | | | | | | 22768 | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | | | | | | | |
| | | СТЕНЫ | | | | | | | | |
| 35 | Е0108-23-3 | Кладка рядовая из камня-ракушечника стен неармированных при высоте этажа до 4 м, м3 | 52,6 | 1869,66 | 321,26 | 98344 | 16898 | 44829 | 4,1 | 216 |
| | | | | 603 | 119,25 | 31718 | 6273 | 118 | 0,59 | 31 |
| 36 | Спрайс-лист | Стоимость камня-ракушечника, м3 | 51,55 | 3500 | | 180418 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 37 | Е0107-44-10 | Укладка перемычек масса до 0,3 т, шт | 1 | 111,66 | 66,43 | 112 | 66 | 67 | 0,15 | |
| | | | | 23,85 | 23,85 | 24 | 24 | 140 | 0,11 | |
| 38 | Е0107-11-1 | Уклалка перемычек массой от 0,3 до 0,7, шт | 9 | 401,35 | 250,96 | 3612 | 2259 | 2759 | 0,81 | 7 |
| | | | | 130,73 | 88,22 | 1177 | 794 | 140 | 0,37 | 3 |
| 39 | С143015-64 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/, м3 | 1,44 | 26100 | | 37532 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | ПОКРЫТИЕ | | | | | | | | |
| 40 | Е0107-45-6 | Установка панелей с опиранием на две сотроны площадью до 10 м2, шт | 6 | 1624,66 | 373,54 | 9748 | 2241 | 5047 | 2,66 | 16 |
| | | | | 465,75 | 135,07 | 2795 | 810 | 140 | 0,61 | 4 |
| 41 | С143017-8 изм и доп вып 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК | Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см, м2 | 39,06 | 3150 | | 123039 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 42 | Е0107-20-1 | Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок, т | 0,0106 | 93408,57 | 2434,57 | 994 | 26 | 490 | 170 | 2 |
| | | | | 31950 | 920,25 | 340 | 10 | 140 | 4,49 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Е0106-22-11 | Устройство монолитных участков МУ-1, м3 | 1,1 | 18538,89 | 243,44 | [illegible]393 | 268 | 1645 | 8,42 | 9 |
| | | | | 1332 | 91,96 | 1465 | 101 | 105 | 0,45 | |
| 44 | С12041-26 изм и доп вып 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18мм | 0,075 | 50900 | | 3818 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 45 | С12041-27 изм и доп вып 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 22мм | 0,1122 | 48300 | | 5419 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 46 | С12041-4 изм и доп вып 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-I, d 6мм | 0,0128 | 50600 | | 648 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 47 | С12041-24 изм и доп вып 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12мм | 0,0114 | 52400 | | 595 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 48 | С12041-73 изм и доп вып 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | Сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,0766 | 65900 | | 5048 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 49 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг, т | 0,0035 | 93997,62 | 304,24 | 327 | 1 | 121 | 198 | 1 |
| | | | | 33075 | 114,75 | 115 | | 105 | 0,56 | |
| 50 | Е0112-14-2 | Заполнение керамзитом пустот, м3 | 0,62 | 6118,12 | 245,72 | 3793 | 152 | 350 | 2,71 | 2 |
| | | | | 382,5 | 92,25 | 237 | 57 | 119 | 0,45 | |
| 51 | Е0107-55-5 | Установка стаканов СБ 4А, шт | 1 | 581,34 | 302,34 | 581 | 302 | 455 | 1,33 | 1 |
| | | | | 219,15 | 105,82 | 219 | 106 | 140 | 0,44 | |
| 52 | С143017-2 | Стаканы для крепления дефлекторов, м3 | 0,0625 | 23700 | | 1481 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 495902 | | 55763 | | |
| | | | | | | 38090 | | | | |
| | | | КРОВЛЯ | | | | | | | |
| 53 | Е0112-15-1 | Устройство оклеечной пароизоляции в один слой, м2 | 43,92 | 229,96 | 1,19 | 10100 | 52 | 1435 | 0,16 | 7 |
| | | | | 27 | 0,45 | 1186 | 20 | 119 | | |
| 54 | Е0112-15-2 | Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции, м2 | 43,92 | 203,08 | 1,15 | 8919 | 51 | 957 | 0,1 | 4 |
| | | | | 17,89 | 0,43 | 786 | 19 | 119 | | |
| 55 | Е0112-14-2 | Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом, м3 | 8,78 | 6118,12 | 245,72 | 53742 | 2158 | 4963 | 2,71 | 24 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 382,5 | 92,25 | 560 | 810 | 119 | 0,45 | 4 |
| 56 | Е0112-17-1 | Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм, м2 | 43,92 | 247,8 | 15,94 | 10887 | 700 | 2122 | 0,24 | 11 |
| | | | | 34,65 | 5,96 | 1522 | 262 | 119 | 0,03 | 1 |
| 57 | Е0112-17-2 к=15 | Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек до толщ 30 мм, м2 | 43,92 | 127,83 | 2,1 | 5614 | 92 | 125 | 0,01 | 1 |
| | | | | 1,65 | 0,75 | 72 | 33 | 119 | | |
| 58 | Е0112-2-1 | Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике, м2 | 5,42 | 1127,17 | 9,15 | 6104 | 50 | 471 | 0,26 | 1,40799802 |
| | | | | 45,45 | 3,42 | 246 | 150 | 119 | 0,02 | 0,10830754 |
| 62 | С12041-21 изм и доп вып 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6мм, т | 0,0353 | 58600 | | 2069 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 63 | С12041-21 изм и доп вып 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6мм /щетины/, т | 0,0053 | 58600 | | 312 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 68 | С12041-5 изм и доп вып 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-I, d 8мм, т | 0,0104 | 47400 | | 491 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| ПОЛЫ | | | | | | | | | | |
| ТИП I | | | | | | | | | | |
| 69 | Е0111-13-3 | Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом, м2 | 43,92 | 687,86 | 24,55 | 30211 | 1078 | 2649 | 0,26 | 12 |
| | | | | 39,83 | 9,2 | 1749 | 404 | 123 | 0,04 | 2 |
| ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ, ДВЕРНЫЕ | | | | | | | | | | |
| 76 | С12061-15 прим. | Блоки оконные двустворные со спаренными створками и фрамугой ОС 16-15В для общественных зданий, м2 | 7,2 | 4860 | | 34992 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 77 | С11011-807 | Скобяные изделия окон /независимо от высоты/ с раздельными двойными двухстворными переплетами для жилых зданий, комплект | 3 | 1020 | | 3060 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 80 | С12069-16 | Доски подоконные ширина 400 мм, окрашенные, м | 5,33 | 1120 | | 5967 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 82 | С12022-1 | Двери металлические 2,1х1,0 огрунтованные и окрашенные, шт | 1 | 25100 | | 25100 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 91 | С11031-100 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125, м3 | 10,79 | 4260 | | 45957 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 243525 | | 12722 | | |
| | | | | | | 1749 | | | | |
| Итого по смете прямые затраты | | | | | | **7 948 564** | | **216 272** | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 585 |
| Накладные расходы | | | | | 216 272 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | | 489 890 |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | | | **8 654 726** |
| Доп. затраты в зимние время | 0,5775% | | | | 49 981 |
| Выслуга лет | 1% | | | | 86 547 |
| Затраты на доп. отпуска | 0,4% | | | | 34 619 |
| ИТОГО доп. Затрат | | | | | 171 147 |
| ИТОГО по акту цене 2001 г. | | | | | 8 825 874 |
| Итого по цене 2012 г. к=2, 08 | | | | | 18 428 424 |
| Налог, сборы, обязательные платежи, 2% | | | | | 368 568 |
| **Итого по акту** | | | | | **18 796 992,48** |
| **НДС 12%** | | | | | **2 255 639,10** |
| **Всего по акту с НДС** | | | | | **21 052 631,58** |
| **Удержание 5% согласно договора** | | | | | **1 052 631,58** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ МЕСЯЦ** | | | | | **20 000 000,00** |

**ЗАКАЗЧИК:**

Руководитель ГУ Тупкараганского районного отдела архитектуры, градостроительства и строительства _____ Қ. С. Ақыбаев

**ПОДРЯДЧИК:**

Директор ТОО "Сенимди" _____ Қ. Епенов

Инженер технадзор ТОО "Насихат Құрылыс" _____ А. Тажигара

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Тупкараганский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
ПОДРЯДЧИК: ЖШС "Сенимди"
ОБЪЕКТ: "Строительство детского сада на 140 мест в городе Форт-Шевченко"
ДОГОВОР: № 25 от 01 июля 2014 года

**АКТ**
**выполненных работ за август месяц 2014 года**
**"Строительство детского сада на 140 мест в городе Форт-Шевченко"**

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | кол-во | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы тенге | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | эксп. Машин | Всего | эксп. Машин | | рабочих, обслуживающих машин | |
| | | | | ЗП рабочих строителей | в.т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих строителей | в.т.ч. ЗП машинистов | % | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Фундаменты | | | | | | | | |
| 12 | Е010-1-22 | Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов ФЛм1 при ширине поверху до 1000 мм из бетона кл. В-15 на с/с цементе W4, м3 | 225,6 | 16724,59 | 353,46 | 3773067 | 799741 | 170203,0 | 3,6 | 812 |
| | | | | 585 | 133,52 | 131976 | 30122 | 105 | 0,65 | 147 |
| 14 | С12041-27 изм. И доп вып 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2002 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I d-6 мм, т | 0,0063 | 50600 | | 320 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 15 | С12041-26 изм. И доп вып 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2002 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III d-22 мм, т | 0,0398 | 48300 | | 1920 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 16 | С12041-4 изм. И доп вып 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2002 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III d-16 мм, т | 0,0191 | 50900 | | 973 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 17 | С12041-72 изм. И доп вып 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволка арматурная из низкоуглеродистой стали А-III, d-10 мм, т | 0,0116 | 67700 | | 783 | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Е0106-1-22 | Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм под перегородки кл. В-15 на с/с цементе W4, м3 | 1,04 | 16724.59 | 353.46 | 17394 | 368 | 785 | 3.6 | 4 |
| | | | | 585 | 133.52 | 608 | 139 | 105 | 0.65 | 1 |
| 19 | С12041-23 изм и доп вып 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d-10мм, т | 0,0189 | 53000 | | 999 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 20 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов, м2 | 955,5 | 245.44 | 3.82 | 234518 | 3650 | 43735.0 | 0.21 | 203 |
| | | | | 37.35 | 1.44 | 35688 | 1376 | 118 | 0.01 | 7 |
| 21 | Е0108-4-1 | Гидроизоляция, горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов, м2 | 56,42 | 292.88 | 4.19 | 16524 | 236 | 3970 | 0.38 | 22 |
| | | | | 58.05 | 1.58 | 3275 | 89 | 118 | 0.01 | 0 |
| | | | | | | 4046498 | | 218693,0 | | |
| СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ | | | | | | | | | | |
| 25 | Спрайс лист | Стоимость камня-ракушечника, м3 | 677,46 | 3500 | | 2371125 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| ПЕРЕМЫЧКИ Ж/Б МОНОЛИТНЫЕ Мп1/22шт/, /Мп2/10 шт/ | | | | | | | | | | |
| 34 | С12041-29 изм и доп вып 9 СН РК 8-02-04-2002 СН РК 8-02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d-32-40 мм, т | 1,3 | 44900 | | 58550 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 35 | С12041-28 изм и доп вып 9 СН РК 8-02-04-2002 СН РК 8-02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d-25-28мм, т | 0,3984 | 45800 | | 18247 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 36 | С12041-27 изм и доп вып 9 СН РК 8-02-04-2002 СН РК 8-02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d-20-22мм, т | 0,6043 | 48300 | | 29189 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 37 | С12041-21 изм и доп вып 9 СН РК 8-02-04-2002 СН РК 8-02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d-6мм, т | 0,181 | 58600 | | 10607 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| ПОЯС Ж/Б МОНОЛИТНЫЙ Пм1, Пм2, Пм, НА ОТМ +3,700; +5,300 | | | | | | | | | | |
| 40 | С12041-23 изм и доп вып 9 СН РК 8-02-04-2002 СН РК 8-02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d-10мм, т | 0,6106 | 53000 | | 32362 | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | С12041-4 изм и доп вып 9 СН РК 8-02-04-2002 СН РК 8-02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d-6мм, т | 0,3248 | 50600 | | 16434 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| БАЛКИ Ж/Б МОНОЛИТНЫЕ МБ1 /4 шт/ МБ2 /1шт/ МБ3 /2шт/, МБ4 /3шт/, МБ5 /1шт/ | | | | | | | | | | |
| 45 | С12041-27 изм и доп вып 9 СН РК 8-02-04-2002 СН РК 8-02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22мм, т | 0,6936 | 48300 | | 33503 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 46 | С12041-28 изм и доп вып 9 СН РК 8-02-04-2002 СН РК 8-02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d-25мм, т | 0,7782 | 45800 | | 35640 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 47 | С12041-4 изм и доп вып 9 СН РК 8-02-04-2002 СН РК 8-02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d-6мм, т | 0,3234 | 50600 | | 16362 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 48 | С12041-26 изм и доп вып 9 СН РК 8-02-04-2002 СН РК 8-02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d-18мм, т | 0,2447 | 50900 | | 12454 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| РАМА Ж/Б МОНОЛИТНАЯ МР1 /1шт/ | | | | | | | | | | |
| 50 | С12041-27 изм и доп вып 9 СН РК 8-02-04-2002 СН РК 8-02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22мм, т | 0,3281 | 48300 | | 18455 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 51 | С12041-26 изм и доп вып 9 СН РК 8-02-04-2002 СН РК 8-02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d-18мм, т | 0,1087 | 50900 | | 5532 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 52 | С12041-4 изм и доп вып 9 СН РК 8-02-04-2002 СН РК 8-02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d-6мм | 0,1216 | 50600 | | 6151 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 53 | С12041-29 изм и доп вып 9 СН РК 8-02-04-2002 СН РК 8-02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d-32мм, т | 0,2455 | 44900 | | 11023 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 54 | С12041-28 изм и доп вып 9 СН РК 8-02-04-2002 СН РК 8-02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d-25мм, т | 0,132 | 45800 | | 6046 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2681680 | | | | |
| **ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ШАХТА ВШ-1** | | | | | | | | | | |
| **ВОЗДУХОЗАБОРНЫЙ КАНАЛ** | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Е0108-3-1 | Устройство подготовки из песка толщ 100мм, м3 | 3,84 | 2734,2 | 97,07 | 10499 | 373 | 673 | 0,78 | 3 |
| | | | | 112,5 | 36 | 432 | 138 | 118 | 0,18 | 1 |
| ФУНДАМЕНТ ФМ-1 /1шт/ | | | | | | | | | | |
| 61 | Е0111-13-3 к=2 | Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ 100мм | 5,52 | 1375,72 | 49,1 | 7594 | 271 | 666 | 0,53 | 3 |
| | | | | 79,66 | 18,4 | 440 | 102 | 123 | 0,09 | 0 |
| 63 | С12041-72 изм и доп вып 9 СН РК 8-02-04-2002 СН РК 8-02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10мм, т | 0,0326 | 67700 | | 2207 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 64 | С12041-71 изм и доп вып 9 СН РК 8-02-04-2002 СН РК 8-02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8мм, т | 0,1104 | 68200 | | 7529 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 65 | С12041-73 изм и доп вып 9 СН РК 8-02-04-2002 СН РК 8-02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12мм, т | 0,0043 | 65900 | | 283 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС Пм-1 /1шт/ | | | | | | | | | | |
| 70 | С12041-24 изм и доп вып 9 СН РК 8-02-04-2002 СН РК 8-02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d-12мм | 0,0298 | 52400 | | 1562 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 71 | С12041-4 изм и доп вып 9 СН РК 8-02-04-2002 СН РК 8-02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d-6мм, т | 0,005 | 50600 | | 253 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| ПЛИТА Ж/Б МОНОЛИТНАЯ ПМм-1 /1шт/ | | | | | | | | | | |
| 73 | С12041-72 изм и доп вып 9 СН РК 8-02-04-2002 СН РК 8-02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10мм, т | 0,0684 | 67700 | | 4631 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 74 | С12041-4 изм и доп вып 9 СН РК 8-02-04-2002 СН РК 8-02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d-6мм, т | 0,0015 | 50600 | | 76 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| ПЕРЕКРЫТИЕ | | | | | | | | | | |
| 81 | С143017-8 изм и доп вып 8 СН РК 8-02-04-2002 СН РК 8-02-04С-2004 | Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11см, м2 | 934,63 | 3150 | | 2944081 | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | С12041-41 изм и доп вып 9 СН РК 8-02-04-2002 СН РК 8-02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволка класса В-I, d-5мм, т | 0,0038 | 29400 | | 113 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 85 | С12041-24 изм и доп вып 9 СН РК 8-02-04-2002 СН РК 8-02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d-12мм, т | 0,0445 | 52400 | | 2331 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ МУ1 /2шт./, МУ2 /2шт./ | | | | | | | | | | |
| 87 | С12041-26 изм и доп вып 9 СН РК 8-02-04-2002 СН РК 8-02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d-18мм, т | 0,5008 | 50900 | | 25491 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 88 | С12041-28 изм и доп вып 9 СН РК 8-02-04-2002 СН РК 8-02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d-25мм, т | 0,9635 | 45800 | | 44129 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 89 | С12041-5 изм и доп вып 9 СН РК 8-02-04-2002 СН РК 8-02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d-8мм, т | 0,3179 | 47400 | | 15069 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 90 | С12041-4 изм и доп вып 9 СН РК 8-02-04-2002 СН РК 8-02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d-6мм, т | 0,0124 | 50600 | | 625 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 91 | С12041-73 изм и доп вып 9 СН РК 8-02-04-2002 СН РК 8-02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12мм, т | 1,62 | 65900 | | 107074 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 92 | С12041-24 изм и доп вып 9 СН РК 8-02-04-2002 СН РК 8-02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d-12мм /дополнительная арматура, выпуски/, т | 0,0926 | 52400 | | 4852 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| ЛЮК /1 шт./ | | | | | | | | | | |
| КОРПУС ЛЮКА клМ1 /1шт/ | | | | | | | | | | |
| 94 | С12041-4 изм и доп вып 9 СН РК 8-02-04-2002 СН РК 8-02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкого класса А-I, d-6мм, т | 0,0013 | 50600 | | 65 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 95 | С12041-9 изм и доп вып 9 СН РК 8-02-04-2002 СН РК 8-02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские:высококачественная арматурная проволка класса ВР-1, d-5мм, т | 0,0134 | 41200 | | 550 | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МОНОЛИТНАЯ Ж/Б ЛЕСТНИЦА Лм1 /2 шт/ | | | | | | | | | | |
| 299 | С12041-24 изм и доп вып 9 СН РК 8-02-04-2002 СН РК 8-02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12мм, т | 0,8202 | 52400 | | 42978 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 300 | С12041-4 изм и доп вып 9 СН РК 8-02-04-2002 СН РК 8-02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6мм, т | 0,0876 | 50600 | | 4433 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| ЛЕСТНИЦА Лм-3 /2 шт/ | | | | | | | | | | |
| 306 | С12041-90 изм и доп вып 9 СН РК 8-02-04-2002 СН РК 8-02-04С-2004 | Сетки плоские: проволка арматурная из низкоуглеридистой стали Р-1, d 5мм, т | 0,035 | 41200 | | 1442 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 307 | С12041-72 изм и доп вып 9 СН РК 8-02-04-2002 СН РК 8-02-04С-2004 | Сетки плоские: сталь периодического класса А-III, d 10 мм, т | 0,3604 | 67700 | | 24399 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 308 | С12041-27 изм и доп вып 9 СН РК 8-02-04-2002 СН РК 8-02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического класса А-III, d 22 мм, т | 0,1049 | 48300 | | 5069 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 309 | С12041-4 изм и доп вып 9 СН РК 8-02-04-2002 СН РК 8-02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая А-I, d 6 мм, т | 0,035 | 50600 | | 1771 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 3259106 | | 1339 | | |

| | | |
|---|---|---|
| Итого по смете прямые затраты | **9 987 284** | **220 032** |
| Накладные расходы | 220 032 | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты | 612 439 | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | **10 819 755** | |
| Доп. затраты в зимние время 0,5775% | 62 484 | |
| Выслуга лет 1% | 108 198 | |
| Затраты на доп. отпуска 0,4% | 43 279 | |
| ИТОГО доп. Затрат | 213 961 | |
| ИТОГО по акту цене 2001 г. | 11 033 716 | |
| Итого по цене 2012 г. к=2, 08 | 23 035 530 | |
| Налог, сборы, обязательные платежи, 2% | 460 711 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Итого по акту | | | | 23 496 240,60 |
| НДС 12% | | | | 2 819 548,87 |
| Всего по акту с НДС | | | | 26 315 789,47 |

Удержание 5% согласно договора 1 315 789,47

**ИТОГО К ОПЛАТЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ МЕСЯЦ** **25 000 000,00**

**ЗАКАЗЧИК:**

Руководитель ГУ Тупкараганского районного отдела архитектуры, градостроительства и строительства _____ Қ. С. Акыбаев

**ПОДРЯДЧИК:**

Директор ТОО "Сенімді" _____ Қ. Епенов

Инженер технадзор ТОО "Насихат Құрылыс" _____ А. Тажигара

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Тупкараганский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства »

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Сенимди»

НАЙМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА:Строительства Детского сада на 140 мест г.Форт-Шевченко Тупкараганского района

ДОГОВОР: № 25 от 01 июля 2014 года

А К Т
стоимости выполненных работ

за июль 2014 года

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-12-7 | -Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 2330,4 | 22,22 | 21 | 51772 | 48947 | 14692 | 0,01 | 20 | | |
| | т.ч. п-3.37 к=1,2 | | | 1,21 | 5,29 | 2824 | 12322 | 97 | 0,02 | 43 | | |
| | | м3 | | | | | | | | | | |
| 2 | Е0101-163-8 | -Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 72 | 537,3 | - | 38686 | - | 43715 | 3,55 | 256 | | |
| | т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 | | | 537,3 | - | 38686 | - | 113 | - | - | | |
| | | м3 | | | | | | | | | | |
| 3 | Е0101-27-4 | -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м | 1178,8 | 2,8 | 2,8 | 3306 | 3306 | 1113 | - | - | | |
| | | | | - | 0,97 | - | 1147 | 97 | - | 4 | | |
| | | м3 | | | | | | | | | | |
| 4 | Е0101-27-10 | -Засыпка траншей и котлованов | 1178,8 | 1,38 | 1,38 | 1632 | 1632 | 549 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м | | | | | | | |
| | | | - | 0,48 | - | 566 | 97 | - | 2 |
| | м3 | | | | | | | |
| 5 Е0101-134-1- | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 1178,8 | 21,55 | 4,52 | 25398 | 5324 | 19473 | 0,11 | 127 |
| | м3 | | 17,03 | - | 20075 | - | 97 | - | - |
| 6 Е0101-135-1- | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | 1178,8 | 23,62 | 12 | 27840 | 14143 | 4991 | 0,01 | 14 |
| | м3 | | 1,62 | 2,75 | 1910 | 3236 | 97 | 0,01 | 14 |
| 7 Е0101-166-2- | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 36,5 | 134,1 | - | 4895 | - | 5531 | 0,97 | 35 |
| | м3 | | 134,1 | - | 4895 | - | 113 | - | - |
| 8 Е0101-24-5 - | Перемещение избыточного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м / в боковой резерв/ | 1187,1 | 4,85 | 4,85 | 5759 | 5759 | 1938 | - | - |
| | | | - | 1,68 | - | 1998 | 97 | 0,01 | 7 |
| | м3 | | | | | | | | |
| 9 Е0101-24-13- К=4 | Перемещение избыточного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м / в боковой резерв/ до 50м | 1187,1 | 16,79 | 16,79 | 19935 | 19935 | 6709 | - | - |
| | | | - | 5,83 | - | 6916 | 97 | 0,02 | 23 |
| | м3 | | | | | | | | |

ФУНДАМЕНТЫ

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Е0111-13-3 К=2 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом Б 100мм | 610,97 | 1375,72 | 49,1 | 840521 | 29999 | 73691 | 0,53 | 321 |
| | м2 | | 79,66 | 18,4 | 48670 | 11242 | 123 | 0,09 | 55 |
| | В15 на с/с цементе W4 | | | | | | | | |
| | м3 | | | | | | | | |
| 11 Е0106-1-23 | Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм В15 на с/с цементе W4 | 103,9 | 16139,94 | 208,34 | 1676940 | 21647 | 54980 | 2,6 | 270 |
| | | | 425,25 | 78,71 | 44183 | 8178 | 105 | 0,38 | 40 |
| | м3 | | | | | | | | |
| 11 С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм | 2,3 | 53000 | - | 121773 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | т | | | | | | | | |

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е0101-17-8 | -Разработка недостающего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 34,64 | 32,27 | 30,77 | 1118 | 1332 | 410 | 0,01 | - |
| | | | | 1,42 | 8,34 | 61 | 361 | 97 | 0,03 | 1 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 2 | Е010332-А10-1 | -Транспорт недостающего грунта для устройства насыпи автомобилями-самосвалами,расст | 58,19 | 97,8 | 97,8 | 5691 | 7114 | 1423 | - | - |
| | | | | - | 19,56 | - | 1423 | 100 | 0,41 | 30 |
| ояние перевозки 10 км | | | | | | | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 3 | Е0101-20-2 | -Работа на отвале 2-3 группы грунтов | 34,64 | 3,8 | 3,24 | 132 | 140 | 67 | - | - |
| | | | | 0,48 | 1,12 | 21 | 48 | 97 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 4 | Е0101-24-1 | -Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 | 2455,36 | 7,91 | 7,91 | 19422 | 24279 | 7646 | - | - |
| | | (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м | | - | 2,57 | - | 7882 | 97 | 0,01 | 30 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 5 | Е0101-24-9 К=3 | -Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 | 2455,36 | 21,97 | 21,97 | 53944 | 67432 | 21236 | - | - |
| | | (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м | | - | 7,13 | - | 21893 | 97 | 0,03 | 84 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 6 | Е0101-135-1 | -Полив водой уплотняемого грунта насыпей | 5190,88 | 23,62 | 12 | 122609 | 77847 | 27473 | 0,01 | 79 |
| | | | | 1,62 | 2,75 | 10512 | 17811 | 97 | 0,01 | 79 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 7 | Е0101-30-2 | -Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 | 4640 | 0,2 | 0,2 | 928 | 928 | 396 | - | - |
| | | (108) кВт (л.с.) | | - | 0,07 | - | 408 | 97 | - | 1 |
| | | м2 | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ВСЕГО по локальным сметам | Тенге | | 3022301 |
| Временные здания и сооружения | Тенге | | 3089440 |
| Итого с временными зданиями и сооружениями | Тенге | | 6111741 |
| Доп.затраты в зимние время | тенге | 0,42% | 25669 |
| Выслуга лет | Тенге | 1,00% | 61117 |
| Затраты на доп отпуска | Тенге | 0,40% | 24447 |
| ИТОГО доп.затраты | Тенге | | 111233 |
| ИТОГО с доп.затратами | Тенге | | 6222974 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Накладные расходы | Тенге | | 163070 |
| ИТОГО в ценах 2001 года | Тенге | | 6386044 |
| ИТОГО в ценах 2012 года | Тенге | К=2,08774 | 13332399,50 |
| Приобретение материалов | Тенге | | 814375 |
| ИТОГО | Тенге | | 14146774,50 |
| Налоги, сборы.обязательные платежи | Тенге | 2% | 282935,49 |
| С налогами,сборами,обязательными платежи | Тенге | | 14429709,99 |
| НДС 12% | Тенге | 12% | 1731565,20 |
| ВСЕГО стоймость выполненныэ с НДС | Тенге | | 16161275,19 |
| Удержание 5% согласно договора | Тенге | 5% | 808063,76 |
| ИТОГО К ОПЛАТЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ МЕСЯЦ | Тенге | | 15353211,43 |

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель Тупкараганского районного отдела архитектуры, градостройтельства и строительства _____ Ақыбаев Қ С

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Сенимди» _____ Епенов К.С

Тексеруге:

# Счет-фактура № 00000000005 от 24.04.15 (1)

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сенімді"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 020140006194, Мангистауская область, Тупкараганский район, г.Форт-Шевченко, ул. Мынбайулы 95, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 43001 № 0005024 от 12.10.09 (2а)

ИИК поставщика: KZ6078022G0116793001 в АО "Темірбанк", г Актау, БИК JSRBKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №25 от 01.07.2014 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

*(БИН, наименование и адрес места нахождения)*

Грузополучатель: (9)

*(БИН, наименование и адрес места нахождения)*

**Получатель: ГУ Тупкараганский районный отдел архитектуры, градостройтельства и строительства.** **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 090240014687, (10а)

ИИК получателя: KZ61070103KSN4305000 в ГУ"Комитет Казначейства Минфина РК", г.Астана, БИК KKMFKZ2A (10б)

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена тенге | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство Детского сада на 140 мест | шт | 1 | 28 960 526,31 | 28 960 526,31 | 12% | 3 475 263,16 | 32 435 789,47 | | |
| 2 | Удержание 5% согласно Договора | | | | 1 448 026,31 | 12% | 173 763,16 | 1 621 789,47 | | |
| 3 | **итого к оплате за сентябрь 2014 г.** | | | | **27 512 500,00** | **12%** | **3 301 500,00** | **30 814 000,00** | | |
| | | | | | | | | | | |

**Руководитель организации Епенов К. С.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер организации Коянбаев С.А.**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

*(должность)*

Бухгалтер

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение № 1

Заказчик (застройщик) : ГУ "Тупкараганский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик (субподрядчик) : ТОО "Сенимди"

Наименование строительства и его адрес : Строительство Детского сада на 140 мест в г.Форт-Шевченко Тупкараганского района

Допсоглашение №2 от 20.02.2015г. к договору № 25 от 01 июля 2014 года

Типовая межведомственная форма КС-3 утвержденная постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

# С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

**за апрель 2015г.**

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Орг.правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | Наимен. | Код | Наимен. | Код |
| | | 25 | 01.07.2014г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно, без НДС | в отчетном месяце за апрель, без НДС | из графы А | | | | | |
| | | | СМР без НДС | из них | | стоимость прочих затрат | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | | |
| а | б | в | г | д | е | ж | з | и |
| Всего по стройке : | 220 621 458,63 | | | | | | 26 474 575,04 | 247 096 033,67 |
| в том числе: за апрель | | 28 960 526,31 | | | | | 3 475 263,16 | **32 435 789,47** |
| Удержание 5% согласно Договора в отчетный | | 1 448 026,31 | | | | | 173 763,16 | 1 621 789,47 |
| Итого: к оплате за апрель | | 27 512 500,00 | | | | | 3 301 500,00 | **30 814 000,00** |

Сумма к оплате: 30 814 000,00 (Тридцать миллионов восемьсот четырнадцать тысяч) тенге 00 тиын

ЗАКАЗЧИК

Руководитель ГУ "Тупкараганского районного отдела архитектуры, градостроительства и строительства"……Акыбаев К.С.

М. П.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Сенимди" ……Епенов.К.С

М П

# Счет-фактура № 00000000005 от 24.04.15 (1)

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сенімді"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 020140006194, Мангистауская область, Тупкараганский район, г.Форт-Шевченко, ул. Мынбайулы 95, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 43001 № 0005024 от 12.10.09 (2а)

ИИК поставщика: KZ6078022G0116793001 в АО "Темірбанк", г Актау, БИК JSRBKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №25 от 01.07.2014 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

*(БИН, наименование и адрес места нахождения)*

Грузополучатель: (9)

*(БИН, наименование и адрес места нахождения)*

**Получатель: ГУ Тупкараганский районный отдел архитектуры, градостройтельства и строительства.** **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 090240014687, (10а)

ИИК получателя: KZ61070103KSN4305000 в ГУ"Комитет Казначейства Минфина РК", г.Астана, БИК KKMFKZ2A (10б)

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена тенге | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство Детского сада на 140 мест | шт | 1 | 28 960 526,31 | 28 960 526,31 | 12% | 3 475 263,16 | 32 435 789,47 | | |
| 2 | Удержание 5% согласно Договора | | | | 1 448 026,31 | 12% | 173 763,16 | 1 621 789,47 | | |
| 3 | **итого к оплате за сентябрь 2014 г.** | | | | **27 512 500,00** | **12%** | **3 301 500,00** | **30 814 000,00** | | |
| | | | | | | | | | | |

**Руководитель организации Епенов К. С.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер организации Коянбаев С.А.**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

*(должность)*

Бухгалтер

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение № 1

Заказчик (застройщик) : ГУ "Тупкараганский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик (субподрядчик) : ТОО "Сенимди"

Наименование строительства и его адрес : Строительство Детского сада на 140 мест в г.Форт-Шевченко Тупкараганского района

Допсоглашение №2 от 20.02.2015г. к договору № 25 от 01 июля 2014 года

Типовая межведомственная форма КС-3 утвержденная постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

# С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

**за апрель 2015г.**

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Орг.правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | Наимен. | Код | Наимен. | Код |
| | | 25 | 01.07.2014г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно, без НДС | в отчетном месяце за апрель, без НДС | из графы А | | | | | |
| | | | СМР без НДС | из них | | стоимость прочих затрат | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | | |
| а | б | в | г | д | е | ж | з | и |
| Всего по стройке : | 220 621 458,63 | | | | | | 26 474 575,04 | 247 096 033,67 |
| в том числе: за апрель | | 28 960 526,31 | | | | | 3 475 263,16 | **32 435 789,47** |
| Удержание 5% согласно Договора в отчетный | | 1 448 026,31 | | | | | 173 763,16 | 1 621 789,47 |
| Итого: к оплате за апрель | | 27 512 500,00 | | | | | 3 301 500,00 | **30 814 000,00** |

Сумма к оплате: 30 814 000,00 (Тридцать миллионов восемьсот четырнадцать тысяч) тенге 00 тиын

ЗАКАЗЧИК

Руководитель ГУ "Тупкараганского районного отдела архитектуры, градостроительства и строительства"……Акыбаев К.С.

М. П.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Сенимди" ……Епенов.К.С

М П