"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: АО "Акбулак"

Подрядчик: ТОО ТПФ "Темир Металл трейд"

Наименование объекта: Реконструкция канализационных сетей по ул.О.Кошевого в г.Актобе

Договор № 155 от 13.05.2015г.

Акт №2

приемки выполненных работ за Сентябрь 2015г.

(локальная смета 6-1-1)

Ремонтно-строительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1 Колодцы

1.1 Замена плит перекрытия, люков и стремянок (25 колодцев)

1	Е7-14-1	Демонтаж плит перекрытий колодцев диаметром 1000мм ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кзкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *шт сборных конструкций*	15	111,66 68,56	43,1 12,44	1675 1028	647 187	1531 126	0,43166 0,0483	6 1
2	Е23-24-1	Демонтаж люков ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кзкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0; *шт*	15	196,59 166,04	30,55 11,64	2949 2491	458 175	3119 117	1,03949 0,06038	16 1
3	Е39-8-9	Демонтаж стремянок ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кзкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,3045	4980,48	3230,92	1517	984	552	7,49858	2

		т конструкций		1353,31	882,08	412	269	81	3,19988	1
4	Е7-14-1	Укладка плит перекрытий колодцев диаметром 1000мм	15	148,73	53,87	2231	808	1914	0,53958	8
		шт сборных конструкций		85,7	15,55	1286	233	126	0,06038	1
5	30-18-24	Плиты перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,5	24600		36900				
		м3	15	368,37	50,92	5526	764	5197	1,73248	26
6	Е23-24-1	Установка люка		276,73	19,41	4151	291	117	0,10063	2
		шт	15	3492		52380				
7	99-22-1(пл)	Люк полимерно-композитный "ЛИВА" тип "Т"	0,3045	7663,63	4615,61	2334	1405	868	12,49763	4
		шт		2255,52	1260,11	687	384	81	4,57125	1
8	Е39-8-9	Устройство стремянок	0,3045	133700		40712				
		т конструкций								
9	2-1-267	Стремянки								
		т								

1.2 Замена канализационных колодцев диаметром 1000мм на 1500мм (10колодцев)

10	Е23-13-4	Разборка канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	9,03	5718,09	2919,33	51634	26362	41120	16,78834	152
		м3 конструкций колодцев		2798,76	1093,22	25273	9872	117	5,33945	48
11	Е23-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в мокрых грунтах	15,295	22191,93	2425,02	339426	37091	60439	14,7591	226
		м3 конструкций колодцев		2469,17	908,21	37766	13891	117	4,43469	68
12	99-22-1(пл)	Люк полимерно-композитный "ЛИВА" тип "Т"	7	3492		24444				
		шт	0,1421	133700		18999				
13	2-1-267	Стремянки	0,1848	8833,96	482,77	1633	89	216	6,00415	1
		т		925,42	181,13	171	33	106	0,87688	–
14	Е8-6-1	Кладка оголовка кирпича								
		м3 кладки								

1.3 Разборка лотков, расширение нижней части колодцев с обратной заделкой

15	E52-1-3	Разборка бетонных лотков и стенок колодцев	22,8	4085,66	2682,33	93153	61157	50244	8,558	195
		м3		1403,33	1045,24	31996	23831	90	5,742	131
16	E51-1-1	Расширение грунта нижней части приёмного и рабочего колодцев	24,5	1200,23	0,1	29406	2	26411	7,337	180
		м3 грунта		1056,83	0,03	25892	1	102	0,00022	–
17	E6-33-1	Восстановление стенок колодцев и лотков круглых сооружений при толщине до 150мм стен и плоских днищ круглых сооружений при толщине до 150 мм	22,8	13276,23	1931,73	302698	44043	94411	21,23935	484
		м3		3692,75	665,99	84195	15185	95	2,54869	58
18	E51-3-1	Обратная засыпка грунта	24,5	778,9	0,02	19083	–	18740	5,214	128
		м3 грунта		749,93	–	18373	–	102	–	–

1.4 Очистка колодцев и труб

19	E29-277-1	Очистка канализационных колодцев	22	18640,84	43,18	410098	950	397220	75,647	1664
		очистка		18597,66	16,17	409149	356	97	0,08625	2

Раздел 2 Поготовительные работы

2.2 Перекачка сточных вод

30	E66-15-1	Перекачка стоков автонасосами, диаметр трубопровода 150 мм	112	4040,32	3947,92	452516	442167	94241	–	–
		м		–	719,18	–	80548	117	2,5146	282

2.3 Телевизионное инспектирование

31	E66-20-1	Телевизионное инспекционное обследование трубопровода до санации при помощи телеинспекционного комплекса	112	95,81	76,13	10731	8527	6203	0,12595	14
		м трубопровода		19,64	27,7	2200	3102	117	0,11869	13
32	E66-21-1	Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после санации при помощи телеинспекционного комплекса	112	56,29	44	6304	4928	3703	0,07909	9
		м трубопровода								

				12,25	16,01	1372	1793	117	0,06864	8
33	Ц31-19-1	Кинотехнологическое оборудование: камера	шт	22	8923,24	17,23	196311	379	155569	52	1144
					8730	–	192060	–	81	–	–

Раздел 3 Бестраншейная замена труб

3.1 Прокладка труб

34	Е66-12-4	Бестраншейная замена керамических канализационных трубопроводов на полиэтиленовые на резьбе, диаметр труб 315 мм	м	112	3061,22	1833,57	342857	205360	89051	2,673	299
					485,16	194,41	54338	21774	117	0,704	79
35	8-4-955	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17-315х18,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	м	113,12	3773		426802				

Всего прямые затраты	**2872316**	**836121**	**4558**
	892840	**171925**	**696**
В том числе стоимость: материалов, тенге	1143356		
	1050749		
Накладные расходы, тенге	157612		
- заработная плата, тенге	525		
- трудоемкость, чел-ч	235384		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			
Всего	**4158449**		
	62377		
Временные здания и сооружения (1,5 %)	8795		
- сметная заработная плата, тенге	50		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	99717		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,3625 %)	45860		
- сметная заработная плата, тенге	279		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	42208		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	16883		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4379634**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**11 198 724**
- материалы, тенге	2923561
- сметная заработная плата, тенге	3416467
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6108
Налог (2 %)	223 974
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**11 422 698**
НДС (12 %)	1 370 724
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**12 793 422**
Скидка 0,7%	**89 595**
Всего со скидкой	**12 703 827**

Заказчик

Первый вице-президент
главный инженер АО "Акбулак" Кусанышев Б.М.

Зам.главного инженера,
начальник ОКС **Куанышев Б.М.**

Начальник ПТО **Джадиев С.К.**

Начальник канализационных сетей **Ашубаев Ж.Б.**

Подрядчик

Директор ТОО ТПФ "Темир Металл трейд"
Абилкаирова Б.К.

Технадзор:

Урбисинов Г.З.

Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года № 1278

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

АКТ
государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

2015 г. «22» сентября г.Актобе
Объктінің орналаскан жері местонахождение объекта

(комиссияны тағайындаған органның атауы)

мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:
Государственная приемочная комиссия, назначенная: ***распоряжением акима г.Актобе***
В составе:

төраға
председателя: ***Алимов К.М.***

Заместитель председателя: Директор департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Актюбинской области ***Примбетов Б. А.***

проектировщик

комиссия мүшелері - өкілдер:
членов комиссии – представителей:

тапсырыс беруші
заказчика ***Боранкулов А.К. первый вице- президент -гл.инженер АО «Акбулак»***
(Тегі, аты, әкесінің аты – лауазымы фамилия, имя, отчество – должность)

пайдаланушы ұйым
эксплуатационной ***Куанышев Б.М. начальник ОКС, Жолшибаев Е.К. зам.начальник ОКС, Джадиев С.К. начальник ПТО, Ашубаев Ж.Б. начальник КС,***
(Тегі, аты, әкесінің аты – лауазымы фамилия, имя, отчество – должность)

бас жобалаушы
генерального проектировщика ***ТОО «АктобеСтройЭксперт»***
(Тегі, аты, әкесінің аты – лауазымы фамилия, имя, отчество – должность)

мемлекеттік санитарлық-эпидемологиялық қызмет органдары
органов государственной санитарно-эпидемиологической службы ***Курманов Ж.Б.***
Руководитель управления «Актюбинского городского управления по защите прав потребителей ДЗПП Актюбинской области КЗПП МНЭ РК

мемлекеттік өрт қадағалау органдары
органов государственного пожарного надзора ***Сыздыков Б.М.***
Начальник ДЧС по Актюбинской области

жергілікті атқарушы органның өкілі
представителей городской архитектуры ***Мадияр Т.М.***
Руководитель отдела архитектуры и градостроительства города Актобе

бас мердігер
генерального подрядчика ***Абилкаирова Б.К. директор ТОО ТПФ «Темир Металл Трейд»***
(Тегі, аты, әкесінің аты – лауазымы фамилия, имя, отчество – должность)

генерального подрядчика: басқа да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау органдарының өкілдері
представителей других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора

Менбаев У.М начальник отдела земельных отношений города Актобе

(Тегі, аты, әкесінің аты – лауазымы *фамилия, имя, отчество – должность*

Урбисинов Г.З. *Технологическое сопровождение ИП «Урбисинов Г.З.»*

(Тегі, аты, әкесінің аты – лауазымы фамилия, имя, отчество – должность)

АНЫҚТАДЫ:

УСТАНОВИЛА:

1. Тапсырысшы (мердігер тапсырысшымен бірге) *АО «Акбулак»*

(ұйымның атауы)

мекен-жайы бойынша

г.Актобе

[облыс, аудан, елді мекен, ықшаумадан, махалла, көше, үйдің (корпустың) нөмірі]

[объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру)]

пайдалануға қабылдауды ұсынды.

Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)

АО «Акбулак»

наименование организации

предъявлен к приемке в эксплуатацию:

«Реконструкция канализационных сетей по ул.О.Кошевого в г.Актобе»

[наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)]

по адресу:

г.Актобе

[область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)]

2. Құрылыс

(шешім шығарған органның атауы)

200___ ж. «____» _____ № _____ шешімнің (бұйрығының, қаулысының және т.б.) негізінде және

(шешім шығарған органның атауы)

құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған **2015 ж. «08» шілдесіндегі №379** рұқсатына сәйкес салынған.

Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.) от « » _____ 200__г. №_____

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от **«08» июля 2015 г. №379**

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Құрылысты *«Реконструкция канализационных сетей по ул.О.Кошевого в г.Актобе»*

(жұмыстың түрлері)

орындаған бас мердігер *ТОО ТПФ «ТемирМеталлТрейд»*

(ұйымның атауы)

және

(жұмыстың түрлері)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар

[ұйымдардың атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің … қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері]

салған.

Строительство осуществлено генеральным подрядчиком :

ТОО ТПФ «ТемирМеталлТрейд»

(наименование организации)

выполнившим : *строительно-монтажные работы*

«Реконструкция канализационных сетей по ул.О.Кошевого в г.Актобе»

(виды работ)

и субподрядными организациями

[наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении … к акту)]

4. Құрылысқа арналған жобалау-смета құжаттамасын орындаған бас мердігер *ТОО «АктобеСтройЭксперт»*

(ұйымның атауы және оның ведомстволық бағыныстылығы)

және

(құжаттамалардың бөлімдерінің немесе тарауларының атауы)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар

[ұйымдардың атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы, орындалған құжаттамалардың бөлімдері мен тараулары (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің … қосымшасында көрсетіледі)]

әзірлеген.

Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком:

_____

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившим _____

_____

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями _____

_____

[наименование организаций, их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении … к акту)]

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген _____

_____

[ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің … қосымшасында көрсетіледі)]

Исходные данные для проектирования выданы _____

[наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении … к акту)]

6. Құрылыс жоба (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша _____

_____

[жобаның нөмірі, серияның (үлгі жоба бойынша) нөмірі; тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі]

жүзеге асты.

Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) _____

_____

[номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта]

7. Жобалау-смета құжаттамасын _____

[объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы]

«16» ақпанда 2015 ж №61-ө бекіткен.

Проектно-сметная документация утверждена _____

[наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)]

от **«16» февраль 2015 г. №61-П**

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:

жұмыстың басталуы **шілде -2015 ж**; жұмыстың аяқталуы **қыркүйек-2015 ж** ;

(айы және жылы) (айы және жылы)

құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚЖҰ бойынша _____ ай;

іс жүзінде _____

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ : ***июль 2015 г.;*** окончание работ: ***сентябрь 2015 г.***

(месяц и год) (месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по ПОС _____; фактически _____

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды: _____

_____

(құжаттардың тізбесі)

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: _____

_____

_____

_____

_____

(наименование документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар [мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызметкөрсету түрлері сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерді қоспағанда) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады]:

Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.(заполняется по всем объектам, кроме жилых домов)

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі Единица	Жоба бойынша По проекту	Фактически

Мощность, производительность и т.д.	измерения	Жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып) Общая (с учетом ранее принятых)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі В том числе пускового комплекса или очереди	Жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып Общая (с учетом ранее принятых)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі В том числе пускового комплекса или очереди
-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ағашқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету) _____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

(факт начала выпуска продукции с указанием объекта)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер Показатели	Өлшем бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша По проекту	Іс жүзінде Фактически
Жалпы алаңы Общая площадь	$м^2$	-----	-----
Қабаттар саны Число этажей	қабат этаж	-----	-----
Құрылыстың жалпы көлемі Общий строительный объем	$м^3$	-----	-----
Оның ішінде жер асты бөлігі В том числе подземной части	$м^3$	-----	-----
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-----	-----

Көрсеткіштер Показатели	Жоба бойынша По проекту			Іс жүзінде Фактически		
	Пәтер саны Число квартир	Пәтер алаңы, $м^2$ Площадь квартир, $м^2$		Пәтер саны Число квартир	Пәтер алаңы, $м^2$ Площадь квартир, $м^2$	
		жалпы общая	тұрғын жилая		жалпы общая	тұрғын жилая
Барлық пәтер оның ішінде: бір бөлмелі Всего квартир, в том числе: однокомнатных	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Екі бөлмелі Двухкомнатных	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Үш бөлмелі Трехкомнатных	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Төрт бөлмелі Четырехкомнатных	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Тағы басқа И более	-----	-----	-----	-----	-----	-----

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады: _____

(оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: _____

_____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің … қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении … к акту).

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар _____

_____

(орындалуы туралы мәліметтер)

Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом _____

_____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың, кәріздің, жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылданған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің … қосымшасында берілген.

Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении … к акту.

15. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды.

Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі мынадай жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорого к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Жұмыстың түрлері Виды работ	Өлшем бірлігі Единица измерения	Жұмыстың көлемі Объем работ	Орындалу мерзімі Срок выполнения
«Реконструкция канализационных сетей по ул.О.Кошевого в г.Актобе»	объект	1	***июль 2015г-сентябрь 2015г***

17. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құн:

Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

Барлығы _____ мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары _____ мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал _____ мың теңге.

всего _____ тыс. теңге, в том числе: строительно-монтажных работ _____ тыс. теңге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс теңге.

18. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: _____ мың теңге, о оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары _____ мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал _____ мың теңге.

Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **55 205,072 тыс**. теңге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **53 392,379** тыс.теңге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____млн. теңге.

19. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық _____

_____

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

сәулет-құрылыстық (көлем-жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегі қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений: технологических _____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) _____

_____

_____

_____

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ШЕШІМІ
РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Қабылдауға ұсынылған
Предъявленный к приемке

«Реконструкция канализационных сетей по ул.О.Кошевого в г.Актобе»
(объектінің атауы наименование объекта)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАСЫН
принять в эксплуатацию

Мемлекеттік кабылдау комиссиясының төрағасы
Председатель Государственной приемочной комиссии _____ (колы подпись)

Мемлекеттік кабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары
Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии _____ ***Примбетов Б.А.*** (колы подпись)

Мемлекеттік қабылдау
комиссиясының мүшелері

Члены Государственной
приемочной комиссии:

_____ ***Боранкулов А.К.*** (колы подпись)

_____ ***Куанышев Б.М.*** (колы подпись)

_____ ***Джадиев С.К..*** (колы подпись)

_____ ***Жолшибаев Е.К.*** (колы подпись)

_____ ***Ашубаев Ж.Б.*** (колы подпись)

_____ ***Сыздыков Б.М.*** (колы подпись)

_____ ***Курманов Ж.Б.*** (колы подпись)

_____ ***Мадиар Т.М.*** (колы подпись)

_____ ***Менбаев З.М.*** (колы подпись)

_____ ***Жанбауов Ж.К*** (колы подпись)

_____ ***Урбисинов Г.З.*** (колы подпись)

_____ ***Абилкаирова Б.К.*** (колы подпись)