Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Қозыкөш"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания КГУ «Обуховской основной школы» по адресу: Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, с. Обуховка**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания КГУ «Обуховской основной школы» по адресу: Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, с. Обуховка**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ № **171 от 10.04.2019г**

Акт приемки выполненных работ №2
за 30 июля 2019 г

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлена в текущих ценах на 01.01.2018 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Крыша					
55	**11-100105-0101 РСНБ РК 2015**	**Стропила. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**25,0000**		**66580,72**	**1664518,11**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=741,88)	чел-ч	22,1	552,5	741,88	409888,70
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	9,25	978,23	9048,60
		Итого оплата труда:				**16757,49**	**418937,30**
1. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	3,75	3161,68	11856,30
1. 4	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	11	86,39	950,29
1. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	5,5	1800,99	9905,44
		Итого эксплуатация машин:				**908,48**	**22712,03**
1. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,95	205870,68	195577,15
1. 7	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	109,5	66,30	7259,85
1. 8	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	4	36962,20	147848,80
1. 9	21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	1,5	36051,49	54077,24
1.10	21-070203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	20,75	35921,39	745368,84
1.11	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	84,5	215,22	18186,09

1	2	3	4	5	6	7	8
1.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	180	196,55	35379,00
1.13	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,00196	0,049	575926,68	28220,41
		Итого материалов:				**49276,69**	**1231917,37**
		НР первого уровня	%	59,8		10020,98	250524,51
		Накладные расходы	%	--		10020,98	250524,51
		Сметная прибыль	%	8		6128,14	153203,41
		Сметная стоимость:				**82729,84**	**2068246,00**
56	**11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**25,0000**		**6020,53**	**150513,15**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=770,76)	чел-ч	0,78	19,5	770,76	15029,82
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,425	945,59	401,88
		Итого оплата труда:				**617,27**	**15431,70**
2. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,125	3161,68	395,21
2. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,3	1800,99	540,30
		Итого эксплуатация машин:				**37,42**	**935,51**
2. 5	21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,025	67003,80	1675,10
2. 6	21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,0425	70963,28	3015,94
2. 7	21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,1675	774945,86	129803,43
2. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,023	0,575	30,00	17,25
2. 9	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,3	120,36	36,11
		Итого материалов:				**5381,91**	**134547,82**
		НР первого уровня	%	59,8		369,13	9228,15
		Накладные расходы	%	--		369,13	9228,15
		Сметная прибыль	%	8		511,17	12779,30
		Сметная стоимость:				**6900,82**	**172520,61**
57	**11-100102-0205 РСНБ РК 2015**	**Стены. Устройство карнизов**	**м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**68,7700**		**2532,54**	**174162,97**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=761,14)	чел-ч	1,43	98,341	761,14	74851,34
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009	0,61893	859,33	531,87
		Итого оплата труда:				**1096,16**	**75383,21**
3. 3	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0143	0,983411	14,27	14,03
3. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,009	0,61893	1800,99	1114,69
		Итого эксплуатация машин:				**16,41**	**1128,72**
3. 5	21-070203-0202	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0058	0,398866	32408,63	12926,70
3. 6	21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0092	0,632684	32766,65	20730,94
3. 7	21-070601-0101	Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,0106	0,728962	87849,12	64038,67
3. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,036	2,476	196,55	486,60
		Итого материалов:				**1427,70**	**98182,91**
		НР первого уровня	%	59,8		655,51	45079,16
		Накладные расходы	%	--		655,51	45079,16
		Сметная прибыль	%	8		255,04	17539,37
		Сметная стоимость:				**3443,09**	**236781,50**

1	2	3	4	5	6	7	8
58	**12-080101-1402 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков . Устройство**	**м2**	**756,1400**		**158,59**	**119918,86**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=709,15)	чел-ч	0,1959	148,128	709,15	105044,85
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0051	3,856	797,72	3076,26
		Итого оплата труда:				**142,99**	**108121,11**
4. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0032	2,42	1392,53	3369,43
4. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0019	1,437	1800,99	2587,42
		Итого эксплуатация машин:				**7,88**	**5956,85**
4. 5	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,06	45,368	196,55	8917,16
		Итого материалов:				**11,79**	**8917,16**
		НР первого уровня	%	59,1		84,51	63899,58
		Накладные расходы	%	--		84,51	63899,58
		Сметная прибыль	%	8		19,45	14705,47
		Сметная стоимость:				**262,55**	**198523,91**
59	**21-070203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**5,3600**		**32591,21**	**174688,89**
		Сметная прибыль	%	8		2607,30	13975,11
		Сметная стоимость:				**35198,51**	**188664,00**
60	**12-080101-1401 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка сплошная из досок. Устройство**	**м2**	**200,0000**		**236,54**	**47308,48**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=709,15)	чел-ч	0,2921	58,42	709,15	41428,54
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0075	1,5	801,73	1202,59
		Итого оплата труда:				**213,16**	**42631,13**
6. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0044	0,88	1392,53	1225,43
6. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0031	0,62	1800,99	1116,61
		Итого эксплуатация машин:				**11,71**	**2342,04**
6. 5	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,09	18	196,55	3537,90
		Итого материалов:				**17,69**	**3537,90**
		НР первого уровня	%	59,1		125,97	25195,00
		Накладные расходы	%	--		125,97	25195,00
		Сметная прибыль	%	8		29,00	5800,28
		Сметная стоимость:				**391,52**	**78303,76**
62	**11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**756,1400**		**209,63**	**158511,86**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=781,03)	чел-ч	0,029	21,928	781,03	17126,47
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	0,597351	944,72	564,33
		Итого оплата труда:				**23,40**	**17690,80**
8. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,173912	3161,68	549,85
8. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,423438	1800,99	762,61
		Итого эксплуатация машин:				**1,74**	**1312,46**
8. 5	21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,030246	67003,80	2026,57
8. 6	21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,045368	70963,28	3219,49
8. 7	21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,173912	774945,86	134772,54
8. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00079	0,597351	30,00	17,92
8. 9	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,0004	0,302456	120,36	36,40
		Итого материалов:				**185,25**	**140072,92**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,8		13,99	10579,10
		Накладные расходы	%	--		13,99	10579,10
		Сметная прибыль	%	8		17,89	13527,28
		Сметная стоимость:				**241,51**	**182618,23**
67	**21-050109-0119 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**517,5000**		**2038,41**	**1054877,18**
		Сметная прибыль	%	8		163,07	84390,17
		Сметная стоимость:				**2201,48**	**1139267,35**
69	**21-050109-0116 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**117,7600**		**1587,22**	**186911,03**
		Сметная прибыль	%	8		126,98	14952,88
		Сметная стоимость:				**1714,20**	**201863,91**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**3731410,53**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**3731410,53**
		Материалы -	Тенге				**1617176,09**
		Всего заработная плата -	Тенге				**678195,25**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**1644615,56**
		Накладные расходы -	Тенге				**404505,50**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**404505,50**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**0,00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**330873,28**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**4466789,31**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**915,06**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**678195,25**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**4466789,31**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**915,06**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**678195,25**
		РАЗДЕЛ 2.Отопление					
6	**11-460301-0102 РСНБ РК 2015**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 25 мм**	**отверстие**	**50,0000**		**547,52**	**27376,01**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=859,33)	чел-ч	0,354	17,7	859,33	15210,14
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,19	9,5	859,33	8163,64
		Итого оплата труда:				**467,48**	**23373,78**
11. 3	34-030301-0301	Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в железобетоне	маш.-ч	0,172	8,6	1174,51	10100,79
11. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,018	0,9	1800,99	1620,89
		Итого эксплуатация машин:				**234,43**	**11721,68**
11. 5	21-130812-0514	Сверла кольцевые алмазные диаметром 25 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,0252	1,26	344,76	434,40
11. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00653	0,3265	30,00	9,79
		Итого материалов:				**8,88**	**444,19**
		НР первого уровня	%	50,8		237,48	11873,88
		Накладные расходы	%	--		237,48	11873,88
		Сметная прибыль	%	8		62,80	3139,99
		Сметная стоимость:				**847,80**	**42389,88**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	**12-190101-0101 РСНБ РК 2015**	**Отверстия в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную**	**отверстие**	**12,0000**		**351,64**	**4219,70**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=696,32)	чел-ч	0,505	6,06	696,32	4219,70
		Итого оплата труда:				**351,64**	**4219,70**
12. 2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0006	0,0072	--	--
		Итого материалов:				--	--
		НР первого уровня	%	59,1		207,82	2493,84
		Накладные расходы	%	--		207,82	2493,84
		Сметная прибыль	%	8		44,76	537,08
		Сметная стоимость:				**604,22**	**7250,62**
8	**12-190101-0103 РСНБ РК 2015**	**Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную**	**отверстие**	**3,0000**		**833,50**	**2500,49**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=696,32)	чел-ч	1,197	3,591	696,32	2500,49
		Итого оплата труда:				**833,50**	**2500,49**
13. 2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0015	0,0045	--	--
		Итого материалов:				--	--
		НР первого уровня	%	59,1		492,60	1477,79
		Накладные расходы	%	--		492,60	1477,79
		Сметная прибыль	%	8		106,09	318,26
		Сметная стоимость:				**1432,18**	**4296,53**
9	**12-190101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Отверстия в кирпичных стенах толщиной 2,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную**	**отверстие**	**3,0000**		**1293,90**	**3881,71**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=696,32)	чел-ч	1,858	5,575	696,32	3881,71
		Итого оплата труда:				**1293,90**	**3881,71**
14. 2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0025	0,0075	--	--
		Итого материалов:				--	--
		НР первого уровня	%	59,1		764,70	2294,09
		Накладные расходы	%	--		764,70	2294,09
		Сметная прибыль	%	8		164,69	494,06
		Сметная стоимость:				**2223,29**	**6669,86**
			ОТОПЛЕНИЕ				
10	**11-160401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**6,0000**		**2936,96**	**17621,77**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=872,16)	чел-ч	0,725	4,35	872,16	3793,90
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0177	0,1062	875,90	93,02
		Итого оплата труда:				**647,82**	**3886,92**
15. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0027	0,0162	3549,87	57,51
15. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001	0,006	3161,68	18,97
15. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,084	1800,99	151,28
15. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,3492	2,095	17,05	35,72
		Итого эксплуатация машин:				**43,91**	**263,48**
15. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,00126	20062,70	25,28
15. 8	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,005	0,03	515,75	15,47
15. 9	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0061	0,0366	4812,70	176,14
15.10	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0067	0,0402	173,35	6,97
15.11	23-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	6	2202,54	13215,24

1	2	3	4	5	6	7	8
15.12	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,1099	0,6594	190,00	125,29
		Итого материалов:				**2260,73**	**13564,39**
		НР первого уровня	%	60,4		391,28	2347,70
		Накладные расходы	%	--		391,28	2347,70
		Сметная прибыль	%	8		266,26	1597,56
		Сметная стоимость:				**3594,50**	**21567,03**
11	**11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 76 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**110,0000**		**1979,08**	**217698,39**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=872,16)	чел-ч	0,656	72,16	872,16	62935,07
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0124	1,364	878,25	1197,93
		Итого оплата труда:				**583,03**	**64133,00**
16. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0015	0,165	3549,87	585,73
16. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,088	3161,68	278,23
16. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0101	1,111	1800,99	2000,90
16. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,2494	27,434	17,05	467,75
		Итого эксплуатация машин:				**30,30**	**3332,61**
16. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00012	0,0132	20062,70	264,83
16. 8	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,003	0,33	515,75	170,20
16. 9	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0041	0,451	4812,70	2170,53
16.10	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0045	0,495	173,35	85,81
16.11	23-010201-0160	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1	110	1343,36	147769,60
16.12	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0464	5,104	190,00	969,76
		Итого материалов:				**1376,64**	**151430,72**
		НР первого уровня	%	60,4		352,15	38736,33
		Накладные расходы	%	--		352,15	38736,33
		Сметная прибыль	%	8		186,50	20514,78
		Сметная стоимость:				**2517,72**	**276949,50**
12	**11-160301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**150,0000**		**1784,16**	**267623,38**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=859,33)	чел-ч	0,372	55,8	859,33	47950,61
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	1,5	879,86	1319,79
		Итого оплата труда:				**328,47**	**49270,40**
17. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,18	3549,87	638,98
17. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,105	3161,68	331,98
17. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0081	1,215	1800,99	2188,20
17. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0167	2,505	17,05	42,71
		Итого эксплуатация машин:				**21,35**	**3201,87**
17. 7	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0026	0,39	515,75	201,14
17. 8	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000005	0,000795	592740,21	471,23
17. 9	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,4215	173,35	73,07
17.10	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,09	304,79	27,43
17.11	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0062	0,93	371,48	345,48
17.12	23-011306-0106	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1	150	1429.10	214365,00
17.13	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0275	4,125	190,00	783,75
17.14	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0055	0,825	247,04	203,81
		Итого материалов:				**1443,14**	**216470,90**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,4		198,40	29759,32
		Накладные расходы	%	--		198,40	29759,32
		Сметная прибыль	%	8		158,60	23790,62
		Сметная стоимость:				**2141,16**	**321173,32**
13	**11-160301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**60,0000**		**1475,42**	**88525,25**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=859,33)	чел-ч	0,297	17,82	859,33	15313,26
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,3	900,39	270,12
		Итого оплата труда:				**259,72**	**15583,38**
18. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,048	3549,87	170,39
18. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,042	3161,68	132,79
18. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,21	1800,99	378,21
18. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	0,69	17,05	11,76
		Итого эксплуатация машин:				**11,55**	**693,16**
18. 7	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,102	515,75	52,61
18. 8	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000078	592740,21	46,23
18. 9	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,1686	173,35	29,23
18.10	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,036	304,79	10,97
18.11	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,318	371,48	118,13
18.12	23-011306-0105	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1	60	1199,93	71995,80
18.13	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	1,056	190,00	200,64
18.14	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,264	247,04	65,22
		Итого материалов:				**1208,65**	**72518,83**
		НР первого уровня	%	60,4		156,87	9412,36
		Накладные расходы	%	--		156,87	9412,36
		Сметная прибыль	%	8		130,58	7835,01
		Сметная стоимость:				**1762,88**	**105772,61**
14	**11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**72,0000**		**1363,62**	**98180,91**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=859,33)	чел-ч	0,297	21,384	859,33	18375,91
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,36	900,39	324,14
		Итого оплата труда:				**259,72**	**18700,05**
19. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0576	3549,87	204,47
19. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0504	3161,68	159,35
19. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,252	1800,99	453,85
19. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	0,828	17,05	14,12
		Итого эксплуатация машин:				**11,55**	**831,79**
19. 7	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,1224	515,75	63,13
19. 8	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000094	592740,21	55,48
19. 9	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,20232	173,35	35,07
19.10	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0432	304,79	13,17
19.11	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,3816	371,48	141,76
19.12	23-011306-0104	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	72	1089,33	78431,76
19.13	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0113	0,8136	190,00	154,58
19.14	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,3168	247,04	78,26
		Итого материалов:				**1096,85**	**78973,21**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,4		156,87	11294,83
		Накладные расходы	%	--		156,87	11294,83
		Сметная прибыль	%	8		121,64	8758,06
		Сметная стоимость:				**1642,14**	**118233,80**
15	**11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**180,0000**		**1124,69**	**202443,80**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=859,33)	чел-ч	0,297	53,46	859,33	45939,78
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,9	900,39	810,35
		Итого оплата труда:				**259,72**	**46750,13**
20. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,144	3549,87	511,18
20. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,126	3161,68	398,37
20. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,63	1800,99	1134,62
20. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	2,07	17,05	35,29
		Итого эксплуатация машин:				**11,55**	**2079,47**
20. 7	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,306	515,75	157,82
20. 8	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000234	592740,21	138,70
20. 9	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,5058	173,35	87,68
20.10	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,108	304,79	32,92
20.11	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,954	371,48	354,39
20.12	23-011306-0103	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	180	851,23	153221,40
20.13	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0069	1,242	190,00	235,98
20.14	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,792	247,04	195,66
		Итого материалов:				**857,91**	**154424,55**
		НР первого уровня	%	60,4		156,87	28237,08
		Накладные расходы	%	--		156,87	28237,08
		Сметная прибыль	%	8		102,52	18454,47
		Сметная стоимость:				**1384,09**	**249135,35**
16	**11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**165,0000**		**1120,71**	**184917,61**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=859,33)	чел-ч	0,297	49,005	859,33	42111,47
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,825	900,39	742,82
		Итого оплата труда:				**259,72**	**42854,29**
21. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,132	3549,87	468,58
21. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,1155	3161,68	365,17
21. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,5775	1800,99	1040,07
21. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	1,897	17,05	32,35
		Итого эксплуатация машин:				**11,55**	**1906,18**
21. 7	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,2805	515,75	144,67
21. 8	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000215	592740,21	127,14
21. 9	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,46365	173,35	80,37
21.10	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,099	304,79	30,17
21.11	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,8745	371,48	324,86
21.12	23-011306-0102	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	165	847,73	139875,45
21.13	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0044	0,726	190,00	137,94
21.14	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,726	247,04	179,35
		Итого материалов:				**853,94**	**140899,96**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,4		156,87	25883,99
		Накладные расходы	%	--		156,87	25883,99
		Сметная прибыль	%	8		102,21	16864,13
		Сметная стоимость:				**1379,79**	**227665,72**
18	**23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**65,4750**		**511,02**	**33459,03**
		Сметная прибыль	%	8		40,88	2676,72
		Сметная стоимость:				**551,90**	**36135,76**
19	**11-160601-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**2796,33**	**11185,31**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=810,55)	чел-ч	2,6	10,4	810,55	8429,72
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,16	932,65	149,22
		Итого оплата труда:				**2144,74**	**8578,94**
23. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,01	0,04	3549,87	141,99
23. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,04	3161,68	126,47
23. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,63	2,52	141,81	357,36
23. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,08	1800,99	144,08
		Итого эксплуатация машин:				**192,48**	**769,90**
23. 7	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00207	0,00828	179495,52	1486,22
23. 8	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,00132	195385,08	257,91
23. 9	23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,008	30195,06	241,56
23.10	23-021199-9912	Фланцы стальные	шт.	2	8	--	--
23.11	51-010802-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	4	--	--
		Итого материалов:				**496,42**	**1985,69**
		НР первого уровня	%	60,4		1295,42	5181,68
		Накладные расходы	%	--		1295,42	5181,68
		Сметная прибыль	%	8		327,34	1309,36
		Сметная стоимость:				**4419,09**	**17676,36**
20	**23-040902-0508 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 380 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4,0000**		**31088,73**	**124354,92**
		Сметная прибыль	%	8		2487,10	9948,39
		Сметная стоимость:				**33575,83**	**134303,31**
21	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**68,0000**		**1542,70**	**104903,72**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=810,55)	чел-ч	1,47	99,96	810,55	81022,58
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,68	859,33	584,34
		Итого оплата труда:				**1200,10**	**81606,92**
25. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	23,8	141,81	3375,08
25. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,68	1800,99	1224,67
		Итого эксплуатация машин:				**67,64**	**4599,75**
25. 5	21-130201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0748	178005,30	13314,80
25. 6	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00952	195385,08	1860,07
25. 7	23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,136	30195,06	4106,53
25. 8	23-021199-9912	Фланцы стальные	шт.	2	136	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
25.9	51-010802-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	68	--	--
		Итого материалов:				**283,55**	**19281,39**
		НР первого уровня	%	60,4		724,86	49290,58
		Накладные расходы	%	--		724,86	49290,58
		Сметная прибыль	%	8		181,41	12335,54
		Сметная стоимость:				**2448,97**	**166529,84**
22	**23-040702-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**48,0000**		**1123,61**	**53933,28**
		Сметная прибыль	%	8		89,89	4314,66
		Сметная стоимость:				**1213,50**	**58247,94**
23	**23-040702-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**20,0000**		**797,31**	**15946,20**
		Сметная прибыль	%	8		63,78	1275,70
		Сметная стоимость:				**861,09**	**17221,90**
26	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**68,0000**		**1542,70**	**104903,72**
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=810,55)	чел-ч	1,47	99,96	810,55	81022,58
28.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,68	859,33	584,34
		Итого оплата труда:				**1200,10**	**81606,92**
28.3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	23,8	141,81	3375,08
28.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,68	1800,99	1224,67
		Итого эксплуатация машин:				**67,64**	**4599,75**
28.5	21-130201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0748	178005,30	13314,80
28.6	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00952	195385,08	1860,07
28.7	23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,136	30195,06	4106,53
28.8	23-021199-9912	Фланцы стальные	шт.	2	136	--	--
28.9	51-010802-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	68	--	--
		Итого материалов:				**283,55**	**19281,39**
		НР первого уровня	%	60,4		724,86	49290,58
		Накладные расходы	%	--		724,86	49290,58
		Сметная прибыль	%	8		181,41	12335,54
		Сметная стоимость:				**2448,97**	**166529,84**
27	**23-040905-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**48,0000**		**1694,69**	**81345,12**
		Сметная прибыль	%	8		135,58	6507,61
		Сметная стоимость:				**1830,27**	**87852,73**
28	**23-040905-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**20,0000**		**1355,91**	**27118,20**
		Сметная прибыль	%	8		108,47	2169,46
		Сметная стоимость:				**1464,38**	**29287,66**

1	2	3	4	5	6	7	8
29	**23-041009-0614 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Клапан балансировочный автоматический комбинированный АВ-QM с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**		**108968,53**	**108968,53**
		Сметная прибыль	%	8		8717,48	8717,48
		Сметная стоимость:				**117686,01**	**117686,01**
30	**11-180301-0101 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы чугунные. Установка**	**кВт**	**209,3640**		**17228,65**	**3607059,52**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=800,28)	чел-ч	0,70246	147,07	800,28	117697,05
32. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,062418	13,068	824,30	10772,04
		Итого оплата труда:				**613,62**	**128469,09**
32. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,002163	0,452854	8,96	4,06
32. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001442	0,301903	3161,68	954,52
32. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,026574	5,564	1392,53	7747,53
32. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,034402	7,203	1800,99	12971,70
		Итого эксплуатация машин:				**103,54**	**21677,82**
32. 7	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,000505	0,105729	16720,38	1767,83
32. 8	21-130207-0603	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0632	13,232	933,30	12349,24
32. 9	23-021104-0402	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,0078	1,633	5319,30	8686,63
32.10	23-021104-0403	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,0077	1,612	5524,32	8905,77
32.11	23-051001-1702	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	1	209,364	16411,49	3435975,19
		Итого материалов:				**16562,95**	**3467684,66**
		НР первого уровня	%	60,4		370,62	77595,33
		Накладные расходы	%	--		370,62	77595,33
		Сметная прибыль	%	8		1407,94	294772,39
		Сметная стоимость:				**19007,22**	**3979427,24**
31	**11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Краны воздушные. Установка**	**комплект**	**63,0000**		**124,34**	**7833,51**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=911,31)	чел-ч	0,1236	7,787	911,31	7096,19
		Итого оплата труда:				**112,64**	**7096,19**
33. 2	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,63	304,79	192,02
33. 3	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,63	371,48	234,03
33. 4	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	1,26	247,04	311,27
		Итого материалов:				**11,70**	**737,32**
		НР первого уровня	%	60,4		68,03	4286,10
		Накладные расходы	%	--		68,03	4286,10
		Сметная прибыль	%	8		15,39	969,57
		Сметная стоимость:				**207,76**	**13089,18**
32	**23-040905-1815 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**63,0000**		**265,26**	**16711,38**
		Сметная прибыль	%	8		21,22	1336,91
		Сметная стоимость:				**286,48**	**18048,29**

1	2	3	4	5	6	7	8
33	**13-110203-0102 РСНБ РК 2015**	**Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническомтрубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный;ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температурыпрямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчикиконцентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметртрубопровода до 20 мм.**	**шт.**	**101,0000**		**821,91**	**83012,88**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=781,03)	чел-ч	1	101	781,03	78884,03
		Итого оплата труда:				**781,03**	**78884,03**
35. 2	21-130201-0303	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,201	20,301	200,66	4073,60
35. 3	23-021101-9902	Прокладки паронитовые ГОСТ 15180-86	кг	0,0008	0,0808	683,84	55,25
		Итого материалов:				**40,88**	**4128,85**
		НР первого уровня	%	44		343,65	34708,97
		Накладные расходы	%	--		343,65	34708,97
		Сметная прибыль	%	8		93,25	9417,75
		Сметная стоимость:				**1258,81**	**127139,60**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**5495724,34**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**83012,88**
Материалы -			Тенге				**4128,85**
Всего заработная плата -			Тенге				**78884,03**
Накладные расходы -			Тенге				**34708,97**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**34708,97**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**0,00**
Сметная прибыль -			Тенге				**9417,75**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**127139,60**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**101,00**
Сметная заработная плата -			Тенге				**78884,03**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**499814,56**
Материалы -			Тенге				**444,19**
Всего заработная плата -			Тенге				**33975,67**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**461836,66**
Накладные расходы -			Тенге				**18139,60**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**18139,60**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**0,00**
Сметная прибыль -			Тенге				**41436,33**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**559390,49**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**42,43**
Сметная заработная плата -			Тенге				**33975,67**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**4912896,89**
Материалы -			Тенге				**4337253,00**
Всего заработная плата -			Тенге				**548536,24**
Сдача и испытание -			Тенге				**4266,15**
Накладные расходы -			Тенге				**331315,89**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**331315,89**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**0,00**
Сметная прибыль -			Тенге				**419537,02**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**5663749,81**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**659,10**
Сметная заработная плата -			Тенге				**548536,24**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**6350279,90**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**802,52**
Сметная заработная плата -			Тенге				**661395,93**

РАЗДЕЛ 3.УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8
44	**11-180701-0104 РСНБ РК 2015**	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 108 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**63411,86**	**126823,72**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=829,81)	чел-ч	3,687	7,375	829,81	6119,68
36. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0412	0,0824	1005,97	82,89
		Итого оплата труда:				**3101,29**	**6202,57**
36. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0206	0,0412	3161,68	130,26
36. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,442	2,884	141,81	408,98
36. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0206	0,0412	1800,99	74,20
		Итого эксплуатация машин:				**306,72**	**613,44**
36. 6	21-130201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00202	0,00404	236303,40	954,67
36. 7	21-130405-0101	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 2 мм ГОСТ 2850-95	т	0,003	0,006	398726,16	2392,36
36. 8	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,002	195385,08	390,77
36. 9	23-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	8	1715,52	13724,16
36.10	23-021101-1304	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	0,008	57847,26	462,78
36.11	23-051205-0205	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 108 мм, Dн корпуса 377 мм	шт.	1	2	51082,93	102165,86
		Итого материалов:				**60045,30**	**120090,59**
		НР первого уровня	%	60,4		1873,18	3746,36
		Накладные расходы	%	--		1873,18	3746,36
		Сметная прибыль	%	8		5222,80	10445,61
		Сметная стоимость:				**70507,84**	**141015,68**
45	**11-160601-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**8,0000**		**2796,33**	**22370,63**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=810,55)	чел-ч	2,6	20,8	810,55	16859,44
37. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,32	932,65	298,45
		Итого оплата труда:				**2144,74**	**17157,89**
37. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,01	0,08	3549,87	283,99
37. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,08	3161,68	252,93
37. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,63	5,04	141,81	714,72
37. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,16	1800,99	288,16
		Итого эксплуатация машин:				**192,48**	**1539,80**
37. 7	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00207	0,01656	179495,52	2972,45
37. 8	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,00264	195385,08	515,82
37. 9	23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,016	30195,06	483,12
37.10	23-021199-9912	Фланцы стальные	шт.	2	16	--	--
37.11	51-010802-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	8	--	--
		Итого материалов:				**496,42**	**3971,38**
		НР первого уровня	%	60,4		1295,42	10363,36
		Накладные расходы	%	--		1295,42	10363,36
		Сметная прибыль	%	8		327,34	2618,72
		Сметная стоимость:				**4419,09**	**35352,71**
46	**23-040601-0908 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 100 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**79359,67**	**158719,34**
		Сметная прибыль	%	8		6348,77	12697,55
		Сметная стоимость:				**85708,44**	**171416,89**

1	2	3	4	5	6	7	8
47	**23-040501-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 80 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**6171,71**	**12343,42**
		Сметная прибыль	%	8		493,74	987,47
		Сметная стоимость:				**6665,45**	**13330,89**
48	**23-040905-0805 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Краны шаровые муфтовые "П"-"М" полнопроходные ART 3034, Т до +180°С, PN 25, DN 40, типа Genebre ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**		**5747,41**	**5747,41**
		Сметная прибыль	%	8		459,79	459,79
		Сметная стоимость:				**6207,20**	**6207,20**
49	**23-040905-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Краны шаровые муфтовые "П"-"М" полнопроходные ART 3034, Т до +180°С, PN 25, DN 15, типа Genebre ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**3,0000**		**958,94**	**2876,82**
		Сметная прибыль	%	8		76,72	230,15
		Сметная стоимость:				**1035,66**	**3106,97**
50	**11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**4,0000**		**2286,05**	**9144,20**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=885,64)	чел-ч	0,2266	0,9064	885,64	802,74
		Итого оплата труда:				**200,69**	**802,74**
42. 2	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,04	304,79	12,19
42. 3	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,04	371,48	14,86
42. 4	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,08	247,04	19,76
42. 5	23-051501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	4	2073,66	8294,64
		Итого материалов:				**2085,36**	**8341,45**
		НР первого уровня	%	60,4		121,21	484,86
		Накладные расходы	%	--		121,21	484,86
		Сметная прибыль	%	8		192,58	770,32
		Сметная стоимость:				**2599,84**	**10399,38**
51	**11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	**комплект**	**4,0000**		**1597,47**	**6389,90**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=839,43)	чел-ч	0,3193	1,277	839,43	1072,12
		Итого оплата труда:				**268,03**	**1072,12**
43. 2	21-130702-0401	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00011	0,00044	267914,45	117,88
43. 3	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,04	304,79	12,19
43. 4	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,04	371,48	14,86
43. 5	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,08	247,04	19,76
43. 6	23-051501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	1	4	1288,27	5153,08
		Итого материалов:				**1329,44**	**5317,78**
		НР первого уровня	%	60,4		161,89	647,56
		Накладные расходы	%	--		161,89	647,56
		Сметная прибыль	%	8		140,75	563,00
		Сметная стоимость:				**1900,11**	**7600,45**

1	2	3	4	5	6	7	8
49. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,0006	3549,87	2,13
49. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,00035	3161,68	1,11
49. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,0014	1800,99	2,52
		Итого эксплуатация машин:				**11,52**	**5,76**
49. 6	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0024	0,0012	371,48	0,45
49. 7	23-021105-0102	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 45х2,5 мм	м	1	0,5	1294,38	647,19
49. 8	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	0,0088	190,00	1,67
49. 9	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0022	0,0011	247,04	0,27
		Итого материалов:				**1299,16**	**649,58**
		НР первого уровня	%	60,4		199,58	99,79
		Накладные расходы	%	--		199,58	99,79
		Сметная прибыль	%	8		146,92	73,46
		Сметная стоимость:				**1983,36**	**991,68**
58	**11-160401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**3,0000**		**2565,61**	**7696,83**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=872,16)	чел-ч	0,726	2,178	872,16	1899,56
50. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	0,0618	873,57	53,99
		Итого оплата труда:				**651,18**	**1953,55**
50. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0018	0,0054	3549,87	19,17
50. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001	0,003	3161,68	9,49
50. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0178	0,0534	1800,99	96,17
		Итого эксплуатация машин:				**41,61**	**124,83**
50. 6	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0046	0,0138	371,48	5,13
50. 7	23-021105-0103	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 57х3,5 мм	м	1	3	1874,76	5624,28
50. 8	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0703	0,2109	190,00	40,07
50. 9	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,004	0,012	247,04	2,96
		Итого материалов:				**1890,81**	**5672,44**
		НР первого уровня	%	60,4		393,31	1179,94
		Накладные расходы	%	--		393,31	1179,94
		Сметная прибыль	%	8		236,71	710,14
		Сметная стоимость:				**3195,64**	**9586,92**
59	**23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**0,4125**		**511,02**	**210,80**
		Сметная прибыль	%	8		40,88	16,86
		Сметная стоимость:				**551,90**	**227,66**
69	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т**	**т конструкций**	**0,0756**		**71141,24**	**5378,28**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=810,55)	чел-ч	73,6	5,564	810,55	4510,03
52. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	0,020412	978,82	19,98
		Итого оплата труда:				**59920,76**	**4530,01**
52. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	16,3	1,232	232,22	286,16
52. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,008316	3161,68	26,29
52. 5	31-050402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	3,7	0,27972	94,99	26,57

1	2	3	4	5	6	7	8
52. 6	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,19	0,089964	130,23	11,72
52. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,16	0,012096	1800,99	21,78
52. 8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,32	0,175392	17,05	2,99
		Итого эксплуатация машин:				**4967,12**	**375,51**
52. 9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,002268	66,30	0,15
52.10	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,001414	2742,28	3,88
52.11	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000078	38783,63	3,02
52.12	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,005	0,000378	381819,66	144,33
52.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000756	196,55	0,15
52.14	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,14742	173,35	25,56
52.15	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,044604	101,02	4,51
52.16	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000008	1774323,66	13,41
52.17	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,001058	208172,82	220,33
52.18	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000023	328122,00	7,69
52.19	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000045	413024,60	18,73
52.20	21-060405-9901	Конструкции стальные	т	1	0,0756	--	--
52.21	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000147	347595,30	50,98
		Итого материалов:				**6517,63**	**492,73**
		НР первого уровня	%	60,9		36491,74	2758,78
		Накладные расходы	%	--		36491,74	2758,78
		Сметная прибыль	%	8		8610,64	650,96
		Сметная стоимость:				**116243,62**	**8788,02**
70	**21-050201-9903 РСНБ РК 2015**	**Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0192**		**--**	**--**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**365965,25**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**186658,31**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**186658,31**
Сметная прибыль -			Тенге				**14932,66**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**201590,97**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**5378,28**
Материалы -			Тенге				**492,73**
Всего заработная плата -			Тенге				**4530,01**
Накладные расходы -			Тенге				**2758,78**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**2758,78**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**0,00**
Сметная прибыль -			Тенге				**650,96**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**8788,02**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**5,58**
Сметная заработная плата -			Тенге				**4530,01**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**173928,67**
Материалы -			Тенге				**144052,78**
Всего заработная плата -			Тенге				**28014,96**
Сдача и испытание -			Тенге				**250,72**
Накладные расходы -			Тенге				**16921,03**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**16921,03**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**0,00**
Сметная прибыль -			Тенге				**15267,98**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**206117,68**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**33,95**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**28014,96**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**416496,67**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**39,53**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**32544,97**
		РАЗДЕЛ 4.Прочие работы					
71	**12-190101-0901 РСНБ РК 2015**	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	**т**	**0,0441**		**1492,35**	**65,81**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=696,32)	чел-ч	2,143	0,094515	696,32	65,81
		Итого оплата труда:				**1492,35**	**65,81**
54. 2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	1	0,0441	--	--
		Итого материалов:				--	--
		НР первого уровня	%	59,1		881,98	38,90
		Накладные расходы	%	--		881,98	38,90
		Сметная прибыль	%	8		189,95	8,38
		Сметная стоимость:				**2564,28**	**113,08**
72	**41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**0,0440**		**73,00**	**3,21**
		Сметная прибыль	%	8		5,84	0,26
		Сметная стоимость:				**78,84**	**3,47**
73	**41-010202-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 3 км (МУСОР)**	**т**	**0,0440**		**281,42**	**12,38**
		Сметная прибыль	%	8		22,51	0,99
		Сметная стоимость:				**303,93**	**13,37**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**81**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**81**
Всего заработная плата -			Тенге				**66**
Транспортные расходы -			Тенге				**16**
	Накладные расходы -		Тенге				**39**
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге				**39**
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге				**0**
	Сметная прибыль -		Тенге				**10**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**130**
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**0**
	Сметная заработная плата -		Тенге				**66**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				**130**
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**0**
	Сметная заработная плата -		Тенге				**66**
ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**9 593 182**
в том числе:							
	- зарплата рабочих-строителей		Тенге				**1 331 899**
	- затраты на эксплуатацию машин		Тенге				**92 747**
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге				**40 303**
	- материалов, изделий и конструкций		Тенге				**8 396 658**
	- перевозка грузов		Тенге				**16**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**808 389**
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**10 401 570**
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**0**
		ИТОГО:	Тенге				**10 401 570**
		Сметная прибыль	Тенге				**840 253**
		ИТОГО по акту выполненных работ:	Тенге				**11 241 823**
		Временные здания и сооружения ,1,2%	Тенге				**134 902**
		Итого по акту выполненных работ в текущих ценах 4 квартала 2017 года	Тенге				**11 376 725**
		Итого по акту выполненных работ в текущих ценах на 2018г-100%,К=1,0599383)	Тенге				**12 058 627**
		Скидка-10%	Тенге				**1 205 863**
		Итого по акту с учетом скидки	Тенге				**10 852 764**
		НДС-12%	Тенге				**1 302 332**
		Всего по акту по акту выполненных работ с НДС	Тенге				**12 155 096**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Қозыкөш"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Сагадиев А.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Место печати

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "Фирма Дедов и К"**

Место печати

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : **ТОО "Барт Иман"**

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Игибаева Г.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Технадзор

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный

Эксперт по авторскому надзору Авхадов Х.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Қозыкөш"**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт здания КГУ «Обуховской основной школы» по адресу: Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, с. Обуховка**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		171	10.04.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: Другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	27 753 813,00	10 852 764,29							1 302 331,71	12 155 096,00

Сдал
(Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Қозыкөш"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Сагадиев А.М.

(должность, фамилия, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Фирма Дедов и К"

Место печати

Разработчики проектно-сметной документации: инженер(ы) авторского надзора: ТОО "БартИман"

12 АВГ 2019

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Игибаева Г.Е.

(должность, фамилия, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Технадзор

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Эксперт по авторскому надзору Авхадов Х.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный