Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от «19» сентября 2014 года № 55

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Қозыкөш"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания КГУ «Обуховской основной школы» по адресу: Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, с. Обуховка**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания КГУ «Обуховской основной школы» по адресу: Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, с. Обуховка**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ № **171 от 10.04.2019г**

Акт приемки выполненных работ №3
за 23 августа 2019г

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлена в текущих ценах на 01.01.2018 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 3.Окна					
24	**11-100501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2**	**19,2000**		**3012,82**	**57846,11**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=781,03)	чел-ч	1,303	25,018	781,03	19539,50
1.2	01-0101-0200	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	1,265	814,33	1030,36
		Итого оплата труда:				**1071,35**	**20569,85**
1.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	0,57984	1392,53	807,44
1.4	34-030302-0901	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2289	4,395	18,64	81,92
1.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,68544	1800,99	1234,47
1.6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3527	6,772	13,62	92,23
		Итого эксплуатация машин:				**115,42**	**2216,07**
1.7	21-999999-9902	Блоки оконные	м2	1	19,2	–	–
1.8	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	1,14	21,888	982,74	21510,21
1.9	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт	7,14	137,088	24,49	3357,29
1.10	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	13,632	108,14	1474,16

1	2	3	4	5	6	7	8
1.11	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,71	52,032	80,69	4198,46
1.12	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт	8	153,6	9,87	1516,03
1.13	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	4,29	82,368	48,98	4034,38
		Итого материалов:				**1879,72**	**36090,54**
		НР первого уровня	%	59,5		640,67	12300,77
		Накладные расходы	%	--		640,67	12300,77
		Сметная прибыль	%	8		292,28	5611,75
		Сметная стоимость:				**3945,76**	**75758,63**
25	**11-100501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2**	**1,8600**		**2914,14**	**5420,31**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2*781,03)	чел-ч	1,464	2,722	781,03	2126,05
2.2	61-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0678	0,126108	812,84	102,51
		Итого оплата труда:				**1198,15**	**2228,56**
2.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0321	0,059706	1392,53	83,14
2.4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1924	0,357864	18,64	6,67
2.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,066402	1800,99	119,59
2.6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2964	0,551304	13,62	7,51
		Итого эксплуатация машин:				**116,62**	**216,91**
2.7	21-099999-9902	Блоки оконные	м2	1	1,86	--	--
2.8	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1	1,86	982,74	1827,90
2.9	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6	11,16	24,49	273,31
2.10	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	1	1,86	108,14	201,14
2.11	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2	3,72	80,69	300,17
2.12	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	14,88	9,87	146,87
2.13	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	3,6	6,696	48,98	327,97
		Итого материалов:				**1654,49**	**3077,35**
		НР первого уровня	%	59,5		716,49	1332,68
		Накладные расходы	%	--		716,49	1332,68
		Сметная прибыль	%	8		290,45	540,24
		Сметная стоимость:				**3921,09**	**7293,22**
26	**11-100501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2**	**100,0000**		**2107,16**	**210715,90**
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2*781,03)	чел-ч	1,023	102,34	781,03	79930,61
3.2	61-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0678	6,78	812,84	5511,07
		Итого оплата труда:				**854,42**	**85441,68**
3.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0321	3,21	1392,53	4470,02
3.4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1321	13,21	18,64	246,23
3.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	3,57	1800,99	6429,53
3.6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2035	20,35	13,62	277,17
		Итого эксплуатация машин:				**114,23**	**11422,96**
3.7	21-099999-9902	Блоки оконные	м2	1	100	--	--
3.8	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71	71	982,74	69774,54
3.9	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	4,12	412	24,49	10089,88
3.10	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,59	59	108,14	6380,26
3.11	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,59	159	80,69	12829,71

1	2	3	4	5	6	7	8
3.12	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	800	9,87	7896,00
3.13	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,53	253	48,98	12391,94
		Итого материалов:				**1193,62**	**119362,33**
		НР первого уровня	%	59,8		510,94	51094,12
		Накладные расходы	%	--		510,94	51094,12
		Сметная прибыль	%	8		209,45	20944,80
		Сметная стоимость:				**2827,55**	**282754,82**
29	**11-100501-0402 РСПБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	**м**	**80,0000**		**3604,26**	**288341,17**
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3+761,14)	чел-ч	0,2138	17,104	761,14	13018,54
4.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0037	0,296	840,75	248,86
		Итого оплата труда:				**165,84**	**13267,40**
4.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,056	1392,53	77,98
4.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,24	1800,99	432,24
		Итого эксплуатация машин:				**6,38**	**510,22**
4.5	21-090205-0108	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	1	80	2504,33	200346,40
4.6	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,907	72,56	982,74	71307,61
4.7	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	320	9,87	3158,40
		Итого материалов:				**3435,16**	**274812,41**
		НР первого уровня	%	59,8		99,17	7933,91
		Накладные расходы	%	--		99,17	7933,91
		Сметная прибыль	%	8		296,28	23702,01
		Сметная стоимость:				**3999,71**	**319977,08**
33	**11-340108-0703 РСПБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Каркасы стен. Облицовка откосов панелями ПВХ**	**м2 поверхности**	**83,0000**		**629,35**	**52235,78**
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7+829,81)	чел-ч	0,744	61,752	829,81	51242,43
5.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,1826	859,33	156,91
		Итого оплата труда:				**619,27**	**51399,34**
5.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,25	20,75	8,96	185,92
5.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,1826	1800,99	328,86
		Итого эксплуатация машин:				**6,20**	**514,78**
5.5	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000025	0,002075	230637,96	478,57
		Итого материалов:				**5,77**	**478,57**
		НР первого уровня	%	62,1		384,57	31918,99
		Накладные расходы	%	--		384,57	31918,99
		Сметная прибыль	%	8		81,11	6732,38
		Сметная стоимость:				**1095,03**	**90887,15**
34	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Стартовый профиль "Стандарт" (6м)**	**м.п**	**555,8000**		**48,27**	**26828,47**
		Сметная прибыль	%	8		3,86	2146,28
		Сметная стоимость:				**52,13**	**28974,74**
35	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Крышка откоса "Стандарт"**	**м.п**	**555,8000**		**87,07**	**48393,51**
		Сметная прибыль	%	8		6,97	3871,48
		Сметная стоимость:				**94,04**	**52264,99**
36	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Откос "Стандарт")**	**м.п**	**555,8000**		**175,08**	**97309,46**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		14,01	7784,76
		Сметная стоимость:				**189,09**	**105094,22**
37	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Угол экструдированный 50х20х2,0 мм 105**	**м.п**	**555,8000**		**132,49**	**73637,94**
		Сметная прибыль	%	8		10,60	5891,04
		Сметная стоимость:				**143,09**	**79528,98**
38	**11-260201-0505 РСНБ РК 2015**	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо**	**м3 изоляции**	**10,4337**		**8538,83**	**89091,55**
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=839,43)	чел-ч	9,47	98,807	839,43	82941,68
10.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	3,234	859,33	2779,46
		Итого оплата труда:				**8215,79**	**85721,13**
10.3	31-080402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,45	4,605	69,15	324,67
10.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	3,234	1800,99	5825,21
		Итого эксплуатация машин:				**589,42**	**6149,88**
		НР первого уровня	%	55,3		4543,33	47403,79
		Накладные расходы	%	--		4543,33	47403,79
		Сметная прибыль	%	8		1046,57	10919,63
		Сметная стоимость:				**14128,73**	**147414,97**
39	**21-110401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**10,4337**		**12673,60**	**132232,54**
		Сметная прибыль	%	8		1013,89	10578,60
		Сметная стоимость:				**13687,49**	**142811,14**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1082052,74**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1082052,74**
	Материалы -		Тенге				**433821,21**
	Всего заработная плата -		Тенге				**258627,96**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**378401,92**
		Накладные расходы -	Тенге				**151984,26**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				151984,26
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**0,00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**98722,96**
	НСН 0. Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1332760,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**319,63**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**258627,96**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1332760,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**319,63**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**258627,96**
		РАЗДЕЛ 5.Крыша					
46	**11-080201-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Карнизы из кирпича, толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**15,8400**		**14301,96**	**226543,03**
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=849,7)	чел-ч	9,81	155,39	849,70	132035,22
12.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,35	5,544	859,33	4764,13

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**8636,32**	**136799,35**
12. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,35	5,544	3549,87	19680,48
		Итого эксплуатация машин:				**1242,45**	**19680,48**
12. 4	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,23	3,643	20534,99	74813,08
12. 5	21-030101-9901	Кирпич керамический лицевой	1000 шт.	0,233	3,691	--	--
12. 6	21-030199-9901	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый	1000 шт.	0,157	2,487	--	--
12. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	0,4752	30,00	14,26
		Итого материалов:				**4723,95**	**74827,33**
		НР первого уровня	%	50,8		4387,25	69494,07
		Накладные расходы	%	--		4387,25	69494,07
		Сметная прибыль	%	8		1495,14	23682,97
		Сметная стоимость:				**20184,35**	**319720,07**
47	**11-080201-0301 РСПБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Столбы прямоугольные армированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**2,9000**		**30344,36**	**87998,64**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=839,43)	чел.-ч	7,46	21,634	839,43	18160,23
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,47	1,363	859,33	1171,27
		Итого оплата труда:				**6666,03**	**19331,50**
13. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,42	1,218	3549,87	4323,74
13. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	0,145	1800,99	261,14
		Итого эксплуатация машин:				**1580,99**	**4584,89**
13. 5	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,22	0,638	20534,99	13101,32
13. 6	21-030101-0503	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,404	1,172	40837,69	47845,44
13. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,05	0,145	30,00	4,35
13. 8	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01	0,029	254301,11	7374,73
		Итого материалов:				**23560,64**	**68325,84**
		НР первого уровня	%	50,8		3386,34	9820,40
		Накладные расходы	%	--		3386,34	9820,40
		Сметная прибыль	%	8		2783,21	8071,31
		Сметная стоимость:				**37573,33**	**108962,67**
48	**11-080201-0101 РСПБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**4,5000**		**9520,16**	**42840,72**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=741,88)	чел.-ч	4,54	20,43	741,88	15156,61
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4	1,8	859,33	1546,79
		Итого оплата труда:				**3711,87**	**16703,40**
14. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	1,8	3549,87	6389,77
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**6389,77**
14. 4	21-020401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	1,08	19675,10	21249,11
14. 5	21-070201-0401	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,00225	17464,02	39,29
14. 6	21-030199-9901	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый	1000 шт.	0,38	1,71	--	--
14. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,044	0,198	30,00	5,94

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**4732,08**	**21294,34**
		НР первого уровня	%	50,8		1885,63	8485,33
		Накладные расходы	%	–		1885,63	8485,33
		Сметная прибыль	%	8		912,46	4106,08
		Сметная стоимость:				**12318,25**	**55432,13**
49	**21-030102-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015**	**1000 шт.**	**0,0450**		**53961,04**	**2428,25**
		Сметная прибыль	%	8		3967,90	178,56
		Сметная стоимость:				**53566,62**	**2410,50**
50	**11-090305-0305 РСНБ РК 2015**	**Монтаж металлических балок под диагональные ноги**	**т конструкций**	**0,7070**		**31850,32**	**22518,18**
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8*839,43)	чел-ч	17,3	12,231	839,43	10267,15
16.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,34	0,94738	985,73	933,87
		Итого оплата труда:				**15843,02**	**11201,02**
16.3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	4,45	3,146	232,22	730,60
16.4	31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,05656	4363,23	246,78
16.5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,08484	3161,68	268,24
16.6	31-050104-0302	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	0,95	0,67165	3999,42	2686,21
16.7	31-050402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,86	0,60802	94,99	57,76
16.8	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,25	0,17675	130,23	23,02
16.9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,13433	1800,99	241,93
16.10	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	1,584	17,05	27,00
		Итого эксплуатация машин:				**6055,92**	**4281,53**
16.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,02121	66,30	1,41
16.12	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,013221	2742,28	36,26
16.13	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,003535	327491,39	1157,68
16.14	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000728	38783,63	28,24
16.15	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,002828	381819,66	1079,79
16.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00707	196,55	1,39
16.17	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	1,379	173,35	238,99
16.18	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,41713	101,02	42,14
16.19	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,00071	1774323,66	125,44
16.20	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,031	0,021917	208172,82	4562,52
16.21	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000219	328122,00	71,91
16.22	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000424	413024,60	175,21
16.23	21-060405-0601	Конструкции стальные	т	1	0,707	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
16.24	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,001372	281989,93	386,77
		Итого материалов:				**11184,94**	**7907,75**
		НР первого уровня	%	60,9		9648,40	6821,42
		Накладные расходы	%	--		9648,40	6821,42
		Сметная прибыль	%	8		3312,91	2342,23
		Сметная стоимость:				**44724,30**	**31620,08**
51	**21-060408-1401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Балки поддерживающие и подвески для путей подвесного транспорта из прокатных профилей**	**т**	**0,7070**		**206134,19**	**145736,87**
		Сметная прибыль	%	8		16490,74	11658,95
		Сметная стоимость:				**222624,93**	**157395,82**
52	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**17,2800**		**62,70**	**1083,52**
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=950,46)	чел-ч	0,0295	0,50976	950,46	484,51
18.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,003456	859,32	2,97
		Итого оплата труда:				**28,21**	**487,48**
18.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001728	3406,58	5,89
18.4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,001728	34,54	0,06
18.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001728	1800,99	3,11
18.6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,193536	44,77	8,66
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**17,72**
18.7	21-130704-3101	Керосин нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000259	273897,54	70,99
18.8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001555	328122,00	510,30
		Итого материалов:				**33,64**	**581,29**
		НР первого уровня	%	54,2		15,29	264,21
		Накладные расходы	%	--		15,29	264,21
		Сметная прибыль	%	8		6,24	107,82
		Сметная стоимость:				**84,23**	**1455,55**
53	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**34,5600**		**65,48**	**2262,99**
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=810,55)	чел-ч	0,0213	0,736128	810,55	596,67
19.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,006912	859,33	5,94
		Итого оплата труда:				**17,44**	**602,61**
19.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,003456	3406,58	11,77
19.4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,003456	34,54	0,12
19.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,003456	1800,99	6,22
19.6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,22464	44,77	10,06
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**28,17**
19.7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000484	327254,69	158,34
19.8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,00311	469433,32	1460,13
		Итого материалов:				**46,83**	**1618,46**
		НР первого уровня	%	54,2		9,45	326,61
		Накладные расходы	%	--		9,45	326,61

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		5,95	205,59
		Сметная стоимость:				**80,31**	**2775,51**
54	**11-090501-0204 РСПБ РК 2015**	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,7070**		**8954,24**	**6330,65**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,9=1136,57)	чел-ч	5,25	3,712	1136,57	4218,66
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,002121	859,31	1,82
		Итого оплата труда:				**5969,57**	**4220,49**
20. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	5,05	3,57	232,22	829,11
20. 4	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,15	0,10605	21,10	2,24
20. 5	31-060103-0201	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,6	0,4242	130,23	55,24
20. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,002121	1800,99	3,82
		Итого эксплуатация машин:				**1259,42**	**890,41**
20. 7	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0083	0,005868	208172,82	1221,58
		Итого материалов:				**1727,83**	**1221,58**
		НР нормого уровня	%	60,9		3635,47	2570,28
		Накладные расходы	%	--		3635,47	2570,28
		Сметная прибыль	%	8		1007,18	712,07
		Сметная стоимость:				**13596,89**	**9613,00**
55	**11-100105-0101 РСПБ РК 2015**	**Стропила. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**7,7500**		**66580,72**	**516000,61**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=741,88)	чел-ч	22,1	171,275	741,88	127065,50
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	2,868	978,23	2805,07
		Итого оплата труда:				**16757,49**	**129870,56**
21. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	1,163	3161,68	3675,45
21. 4	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	3,41	86,39	294,59
21. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	1,705	1800,99	3070,69
		Итого эксплуатация машин:				**908,48**	**7040,73**
21. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,2945	205870,68	60628,92
21. 7	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	33,945	66,30	2250,55
21. 8	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	1,24	36962,20	45833,13
21. 9	21-070201-0202	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,465	36051,49	16763,94
21. 10	21-070203-0106	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	6,433	35921,39	231064,34
21. 11	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	26,195	215,22	5637,69
21. 12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	55,8	196,55	10967,49
21. 13	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,00196	0,01519	575926,68	8748,33
		Итого материалов:				**49276,69**	**381894,39**
		НР нормого уровня	%	59,8		19020,98	77662,64
		Накладные расходы	%	--		19020,98	77662,64
		Сметная прибыль	%	8		6128,14	47493,06
		Сметная стоимость:				**82729,84**	**641156,27**

1	2	3	4	5	6	7	8
56	**11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**7,7500**		**6020,53**	**46659,08**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=770,76)	чел-ч	0,78	6,045	770,76	4659,24
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,13175	945,59	124,58
		Итого оплата труда:				**617,27**	**4783,83**
22. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,03875	3161,68	122,52
22. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,093	1800,99	167,49
		Итого эксплуатация машин:				**37,42**	**290,01**
22. 5	21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,00775	67003,89	519,28
22. 6	21-130704-2302	Сульфат аммония нашатырь высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,013175	70963,28	934,94
22. 7	21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,051925	774945,86	40239,06
22. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,023	0,17825	30,00	5,35
22. 9	22-040201-0909	Краска сухая ЭВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,093	120,36	11,19
		Итого материалов:				**5381,91**	**41709,83**
		НР первого уровня	%	59,8		369,13	2860,73
		Накладные расходы	%	--		369,13	2860,73
		Сметная прибыль	%	8		511,17	3961,58
		Сметная стоимость:				**6900,82**	**53481,39**
57	**11-100102-0205 РСНБ РК 2015**	**Стены. Устройство карнизов**	**м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**14,0000**		**2532,54**	**35455,60**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=761,14)	чел-ч	1,43	20,02	761,14	15238,02
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009	0,126	859,33	108,28
		Итого оплата труда:				**1096,16**	**15346,30**
23. 3	34-090102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0143	0,2002	14,27	2,86
23. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,009	0,126	1800,99	226,92
		Итого эксплуатация машин:				**16,41**	**229,78**
23. 5	21-070203-0202	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0058	0,0812	32408,63	2631,58
23. 6	21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0092	0,1288	32766,65	4220,34
23. 7	21-070601-0101	Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,0106	0,1484	87849,12	13036,83
23. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,036	0,504	196,55	99,06
		Итого материалов:				**1427,70**	**19987,80**
		НР первого уровня	%	59,8		655,51	9177,09
		Накладные расходы	%	--		655,51	9177,09
		Сметная прибыль	%	8		255,04	3570,61
		Сметная стоимость:				**3443,69**	**48203,30**

1	2	3	4	5	6	7	8
58	**12-080101-1402 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков . Устройство**	**м2**	**324,0600**		**154,14**	**49950,61**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2.2=709,15)	чел-ч	0,1959	63,483	709,15	45019,22
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0051	1,653	797,72	1318,40
		Итого оплата труда:				**142,99**	**46337,62**
24. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0032	1,037	1392,53	1444,04
24. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0019	0,615714	1800,99	1108,89
		Итого эксплуатация машин:				**7,88**	**2552,94**
24. 5	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,06	19,444	196,55	3821,64
		Итого материалов:				**11,79**	**3821,64**
		НР первого уровня	%	59,1		84,51	27385,53
		Накладные расходы	%	--		84,51	27385,53
		Сметная прибыль	%	8		19,45	6302,35
		Сметная стоимость:				**262,55**	**85081,68**
59	**21-070203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**2,3050**		**32591,21**	**75122,74**
		Сметная прибыль	%	8		2607,30	6009,82
		Сметная стоимость:				**35198,51**	**81132,56**
60	**12-080101-1401 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка сплошная из досок. Устройство**	**м2**	**100,0000**		**236,54**	**23654,24**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2.2=709,15)	чел-ч	0,2921	29,21	709,15	20714,27
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0075	0,75	801,73	601,29
		Итого оплата труда:				**213,16**	**21315,57**
26. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0044	0,44	1392,53	612,71
26. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0031	0,31	1800,99	558,31
		Итого эксплуатация машин:				**11,71**	**1171,02**
26. 5	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,09	9	196,55	1768,95
		Итого материалов:				**17,69**	**1768,95**
		НР первого уровня	%	59,1		125,97	12597,50
		Накладные расходы	%	--		125,97	12597,50
		Сметная прибыль	%	8		29,00	2900,14
		Сметная стоимость:				**391,52**	**39151,88**
62	**11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**273,8600**		**209,63**	**57410,08**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.2=781,03)	чел-ч	0,029	7,942	781,03	6202,89
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00029	0,216349	944,72	204,39
		Итого оплата труда:				**23,40**	**6407,28**
27. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,062988	3161,68	199,15
27. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,153362	1800,99	276,20
		Итого эксплуатация машин:				**1,74**	**475,35**
27. 5	21-130703-0301	Контакт Петрова нерасширенный	т	0,00004	0,010954	67003,80	733,99

1	2	3	4	5	6	7	8
27. 6	21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,016432	70963,28	1166,04
27. 7	21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,062988	774945,86	48812,13
27. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00039	0,216349	30,00	6,49
27. 9	22-040201-9909	Краска сухая ЭВС-17 для внутренних работ	кг	0,0004	0,109544	120,36	13,18
		Итого материалов:				**185,25**	**50731,84**
		НР первого уровня	%	59,8		13,99	3831,55
		Накладные расходы	%	--		13,99	3831,55
		Сметная прибыль	%	8		17,89	4899,33
		Сметная стоимость:				**241,51**	**66140,97**
63	**11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кров.пл**	**1000,0000**		**522,47**	**522472,51**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4+800,28)	чел-ч	0,5663	566,3	800,28	453198,56
28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	4,5	1080,92	4864,14
		Итого оплата труда:				**458,06**	**458062,70**
28. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0034	3,4	3161,68	10749,71
28. 4	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0294	29,4	14,27	419,54
28. 5	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,065	65	18,64	1211,60
28. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	1,1	1800,99	1981,09
		Итого эксплуатация машин:				**14,36**	**14361,94**
28. 7	21-100103-9901	Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	м2	1,15	1150	--	--
28. 8	21-130208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	7,1	4831,10	34300,81
28. 9	21-130211-0414	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	3030	1,46	4423,80
28.10	22-040201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	20	809,37	16187,40
		Итого материалов:				**54,91**	**54912,01**
		НР первого уровня	%	56,4		258,35	258347,36
		Накладные расходы	%	--		258,35	258347,36
		Сметная прибыль	%	8		62,47	62465,59
		Сметная стоимость:				**843,29**	**843285,47**
66	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**370,0000**		**774,78**	**286670,42**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3+761,14)	чел-ч	0,972	359,64	761,14	273736,39
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,999	859,33	858,47
		Итого оплата труда:				**742,15**	**274594,86**
29. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,74	3549,87	2626,90
29. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,259	1800,99	466,46
		Итого эксплуатация машин:				**8,36**	**3093,36**
29. 5	21-050307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса II, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	44,4	99,96	4438,22
29. 6	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	14,8	365,03	5402,44
		Итого материалов:				**26,60**	**9840,67**
		НР первого уровня	%	56,4		418,57	154871,50
		Накладные расходы	%	--		418,57	154871,50
		Сметная прибыль	%	8		95,47	35323,35

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1288,83**	**476865,27**
70	**11-120101-2003 РСНБ РК 2015**	**Планки кровель коньковые . Устройство**	**м планки**	**200,0000**		**1129,03**	**225806,86**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=810,55)	чел-ч	0,27	54	810,55	43769,70
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,34	1066,35	362,56
		Итого оплата труда:				**220,66**	**44132,26**
30. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0012	0,24	3161,68	758,80
30. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0642	12,84	18,64	239,34
30. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,1	1800,99	180,10
30. 6	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,015	3	178,13	534,39
		Итого эксплуатация машин:				**8,56**	**1712,63**
30. 7	21-100304-0102	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	2,06	412	391,68	161372,16
30. 8	21-130208-0206	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 80 мм	1000 шт.	0,00898	1,796	9651,24	17333,63
30. 9	22-040201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,01	2	809,37	1618,74
		Итого материалов:				**901,62**	**180324,53**
		НР первого уровня	%	56,4		124,45	24890,59
		Накладные расходы	%	--		124,45	24890,59
		Сметная прибыль	%	8		100,28	20055,80
		Сметная стоимость:				**1353,77**	**270753,25**
71	**21-100102-0111 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**313,5000**		**917,48**	**287629,98**
		Сметная прибыль	%	8		73,40	23010,40
		Сметная стоимость:				**990,88**	**310640,38**
73	**21-100102-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**18,0000**		**1666,49**	**29996,82**
		Сметная прибыль	%	8		133,32	2399,75
		Сметная стоимость:				**1799,81**	**32396,57**
77	**11-120101-1201 РСНБ РК 2015**	**Кровли. Ограждение перилами**	**м ограждения**	**150,0000**		**68,36**	**10253,71**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=790,66)	чел-ч	0,059	8,85	790,66	6997,34
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	0,645	934,36	602,66
		Итого оплата труда:				**50,67**	**7600,00**
33. 3	31-090101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0018	0,27	3549,87	958,46
33. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,165	3161,68	521,68
33. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0189	2,835	141,81	402,03
33. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,21	1800,99	378,21
		Итого эксплуатация машин:				**15,07**	**2260,38**
33. 7	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000075	197175,18	147,88
33. 8	21-130816-2305	Резина прессованная	кг	0,0052	0,78	1087,32	848,11
33. 9	21-060405-9901	Конструкции стальные	т	0,003	0,45	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**6,64**	**995,99**
		НР первого уровня	%	56,4		28,58	4286,46
		Накладные расходы	%	--		28,58	4286,46
		Сметная прибыль	%	8		7,75	1163,21
		Сметная стоимость:				**104,69**	**15703,32**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**2709063,88**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2680276,80**
	Материалы -		Тенге				**912634,90**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1182375,30**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**540718,35**
		Накладные расходы -	Тенге				**664301,48**
		в т.ч. Накладные первого уровня -	Тенге				**664301,48**
		в т.ч. Накладные второго уровня -	Тенге				**0,00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**267566,26**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3612144,54**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1506,41**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1182375,30**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**28787,09**
	Материалы -		Тенге				**9129,33**
	Всего заработная плата -		Тенге				**15421,50**
		Накладные расходы -	Тенге				**9391,70**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				9391,70
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				0,00
		Сметная прибыль -	Тенге				**3054,30**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**41233,08**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**16,89**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15421,50**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3653377,62**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1523,30**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1197796,81**
		РАЗДЕЛ 2.Отопление					
34	**23-070213-0304 РСЦБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Терморегулятор автоматический RTD-GO13L3744 DN-15 "Danfoss"**	**шт.**	**101,0000**		**14207,61**	**1434968,61**
		Сметная прибыль	%	8		1136,61	114797,49
		Сметная стоимость:				**15344,22**	**1549766,10**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**1 434 969**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1 434 969**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1 434 969**
		Сметная прибыль -	Тенге				**114 797**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1 549 766**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1 549 766**
ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ:							
	Итого прямые затраты		Тенге				**5 226 085**

1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1 426 319
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				90 092
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				30 106
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				3 709 674
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				825 677
	Итого с накладными расходами I уровни		Тенге				6 051 763
	Накладные расходы II уровня		Тенге				0
	ИТОГО:		Тенге				6 051 763
	Сметная прибыль		Тенге				484 141
	ИТОГО по акту выполненных работ:		Тенге				6 535 904
	Временные здания и сооружения ,1,2%		Тенге				78 431
	Итого по акту выполненных работ в текущих ценах 4 квартала 2017 года		Тенге				6 614 335
	Итого по акту выполненных работ в текущих ценах на 2018г-100%,К=1,0599383)		Тенге				7 010 786
	Скидка-10%		Тенге				701 079
	Итого по акту с учетом скидки		Тенге				6 309 708
	НДС-12%		Тенге				757 165
	Всего по акту по акту выполненных работ с НДС		**Тенге**				7 066 873

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Козыкош"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Сагадиев А.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Игибаева Г.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Место печати

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "Фирма Дедов и К"**

Технадзор

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный

Место печати

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : **ТОО "Барт Пман"**

Эксперт по авторскому надзору Авхадов Х.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный