Акт приемки объекта в эксплуатацию

«_1_» _11_ 20_16_ г.

Заказчик ***ГУ «Отдел строительства города Кокшетау» 020000 г.Кокшетау ул.Абая 87***

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии ***от 12 сентября 2016 года, ТОО «ТОП Лтд» директор Присадков Р.С.***

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ ***от 12 сентября 2016 года, ТОО «Кокшеводоканалпроект» Хамидулин М.С. - аттестат эксперта АДС и ЖКХ №00173 от 28.02.2012г.; АДС и ЖКХ №00594 от 27.03.2012г.; АДС и ЖКХ №01495 от 07.05.2012г.***

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту ***от 12 сентября 2016 года, ТОО «Проектный институт Кокшетаугорсельпроект», директор Оспанов А.А., эксперт Феоктистов Ю.Ф. №004100 от 12.04.2001г.***

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: ***«Строительство инженерных сетей к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау. Лот № 2 «Строительство инженерных сетей теплоснабжения к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау», реконструкция***

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу ***город Кокшетау, Акмолинской области,***

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1.Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от _____

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ***ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Акмолинской области Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства», разрешение на строительно-монтажные работы от 14.05.2012г. № 172,***

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ***ТОО «Проектный институт Кокшетаугорсельпроект» Заключение ДГП «Кокшетаугосэкспертиза» №12-0005/12 от 19.01.2012г.***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)

ГУ «Отдел строительства города Кокшетау» №7А от 19.01.2012г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***май 2012г.***;

(месяц, год)

окончание работ ***сентябрь 2016г.***;

Қазақстан Республикасы "Кокшетау қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі
ШЫҒЫС № 206
"01" 11 2016 ж.

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства: ***11,5 месяцев***

фактически: ***53 месяца;***

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, ропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность тепловых сетей: - перекладываемая - проектируемая	 м м	 2 314,7 49,3			

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		Общая	Жилая		Общая	Жилая
Всего квартир, в том числе: Однокомнатных Двухкомнатных Трехкомнатных						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

- Теплоснабжение предусмотрено от тепловых сетей РК-2;
- Точка подключения – ближайшая неподвижная опора на перекладываемой теплотрассе диаметром 2х700мм и 2х1000мм;
- Теплоноситель – вода с параметрами 120-70^{0}С;
- Предусмотрена двухтрубная система теплоснабжения;
- Трубопроводы теплоснабжения проложены подземно, бесканальным способом;
- Под проезжей частью смонтированы разгрузочные плиты;
- Теплотрасса предусмотрена из стальных предизолированных труб с ППМ (пенополиминеральная изолция в полиэтиленовой оболочке) изоляцией;

- Производилась реконструкция тепломагистрали ТМ-2 на участке от ТК2-5 до ТК3-4 с увеличением диаметра трубопроводов с 2х700мм на 2х1000мм;
- Проводились работы по подключению здания Яхт-клуба в прибрежной полосе оз.Копа от ТК3-3А на проектируемый общий коллектор 2х200мм.
- Компенсация тепловых удлинений осуществляется за счет П-образных компенсаторов и углов поворота;
- Для обеспечения возможности перемещений трубопроводов после их обратной засыпки, между трубопроводом и стенкой траншеи предусмотрены упругие амортизирующие прокладки, обеспечивающие возможность перемещений трубопроводов в осевом направлении;
- Спуск воды предусмотрен в ближайшие канализационные сбросные колодцы;
- Колодцы предусмотрены из железобетонных колец;
- Перекрытие колодца и днища – железобетонные, люк – чугунный.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего _____ ***тысяч тенге***, в том числе строительно-монтажных работ _____, оборудования, инструмента и инвентаря _____;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 1311364,298 ***тысяч тенге***, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 1291108,603 ***тысяч тенге***; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: ***«Строительство инженерных сетей к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау. Лот № 2 «Строительство инженерных сетей теплоснабжения к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау»*** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик ***Каппасов Г. Н. руководитель ГУ «Отдел строительства города Кокшетау»***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор ***Хамидулин М.С. ТОО «Кокшеводоканалпроект»***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор ***Оспанов А.А. директор ТОО «Проектный институт Кокшетаугорсельпроект»***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Феоктистова Ю.Ф. эксперт ТОО «Проектный институт Кокшетаугорсельпроект»

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Присадков Р.С. директор ТОО «ТОП Лтд»***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

© 2012. РГП на ПХВ Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан

дописанному верить

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2016 жылғы «1» 11

Тапсырыс беруші ***«Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі» ММ, Кокшетау қ., Абая 87 көшесі, 020000***

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация ***12 қыркүйек 2016жыл, «ТОП Лтд» ЖШС, директор Р.С.Присадков***

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды ***12 қыркүйек 2016 жыл, «Кокшеводоканалпроект» ЖШС директор М.С.Хамидулин, П.Х.Тастембекова ҚТКШІА 2012 жылғы 28.02 №00173 сарапшының аттестаты, ҚТКШІА 2012 жылғы 27.03 №00594, ҚТКШІА 2012 жылғы 07.05 №01495***

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды ***12 қыркүйек 2016 жыл. «Көкшетауқалааулжоба Жобалау Институты» ЖШС А.А.Оспанов, авторлық қадағалау инженері Ю.Ф.Феоктистов 2001 ж.12.04 №004100***,

негізінде қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),аттестаттар №, алған күні

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған: ***«Көкшетау қаласындағы болашақ құрылыс аудандарына және М.Горький көшесі бойындағы тұрғын үй құрылыстарына инженерлік желілердің құрылысы. Лот №2 Көкшетау қаласындағы болашақ құрылыс аудандарына және М.Горький көшесі бойындағы тұрғын үй құрылыстарына жылуменқамтамасыздандыру инженерлік желілерінің құрылысы»***

мекенжайы бойынша (облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше,үйдің (корпустың) нөмірі) ***Ақмола облысы Кокшетау қаласы***,

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу) объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

а) _____

(шешім шығарған органның атауы)

жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы

_____

шешім шығарған органның атауы

б) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны ***14.05.2012ж. №172 «Ақмола облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» ММ,. «Ақмола облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау Департаменті және Лицензиялау» ММ***

1. хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

в) ***2012 жылы 19 қаңтар №7А «Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі» ММ***

_____

бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

2012 жылғы «19» қаңтар №12-0005/12 Ақмола облысы бойынша «Мемсараптама» РГП филиалының қорытындысы «Пректный институт Кокшетаугорсельпроект» ЖШС жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүргізілген;

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстардың басталуы ***мамыр 2012ж.***;

айы, жылы

жұмыстардың аяқталуы ***қыркүйек 2016ж.***;

айы, жылы

Қазақстан Республикасы "Көкшетау қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі
ШЫҒЫС № 206
"01" 11 2016 ж.

2. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

3.

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшембірлігі	Жобабойынша		Нақты	
		жалпы (бұрынқабылданғандардыескереотырып)	оныңішіндеіскекосукешенінемесекезегі	жалпы (бұрынқабылданғандардыескереотырып)	оныңішіндеіскекосукешенінемесекезегі
Жылуменқамтамасыздандыру желісі: - Басқаорынғақою - Жобаланатын	м м	2 314,7 49,3			

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету) _____

_____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпыалаңы	$м^2$		
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстыңжалпыкөлемі	$м^3$		
Оныңішіндежерастыбөлігі	$м^3$		
Жапсарлассалынған, жапсарлас-жанасасалынғанжәнежанасасалынғанүй-жайларалаңы	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жобабойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтералаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтералаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлықпәтер, оныңішінде:						
бірбөлмелі						
екібөлмелі						
үшбөлмелі						
төртбөлмеліжәнеоданкөп						

4. Объект бойыншатехнологиялықжәнесәулет-құрылысшешімдерімынадайдеректерменсипатталады:

- Жылумен жабдықтау РК-2 жылу желісінен қарастырылған;

- қосу нүктесі – жақын арадағы қозғалмайтын тірек ауыстырып салатын жылу трассасында 2х700мм және 2х1000 мм;
- жылу тасығыш – 120-70 ^{0}С параметрлерімен су;
- екі трубалы жылуменқамтамасыздандыру жүйесі қарастырылған;
- жылуменқамтамасыздандыру трубасы жер астында салынған, каналсыз тәсілмен;
- жолдың бөлігінде жүк түсіретін плита құрастырылған;
- жылу трассасы алдын ала оқшауланған ППМ алмас трубаларынан қарастырылған;
- ТК2-5 учаскесінен ТК3-4 учаскесінде үлкен диаметрлі құбырлар жылу магистралін қайта жаңарту жүргізілген;
- Қопа жағалау белдеуінде Яхт-клуб ғимаратының қосу бойынша жұмыстар жүргізілді, ТК3-3А арналған жобаланатын жалпы коллектор 2х200 мм.
- компенсация П-тәрізді компенсаторлардан және бұрылу бұрыштарынан жылу есебінен жүзеге асырылады;
- су жіберу жақындағы кәріз құдықтарынан қарастырылған;
- құдықтар темір бетонды дөңгелектерден қарастырылған;
- құдық және түбі жабындылары – темір бетонды, люг – шойынды.

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны:
барлығы мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары _____ мың теңге,
жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар _____ мың теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны 1311364,238 мың теңге, оның ішінде:
құрылыс-монтаж жұмыстары 1281108,603 мың теңге;
жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар ____ мың теңге;

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

«Көкшетау қаласындағы болашақ құрылыс аудандарына және М.Горький көшесі бойындағы тұрғын үй құрылыстарына инженерлік желілердің құрылысы. Лот №2 Көкшетау қаласындағы болашақ құрылыс аудандарына және М.Горький көшесі бойындағы тұрғын үй құрылыстарына жылуменқамтамасыздандыру инженерлік желілерінің құрылысы»

объектінің (кешеннің) атауы

_____ пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.

Тапсырыс беруші ***Ғ.Н. Қаппасов – «Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі» ММ басшысы***

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Техникалық қадағалау ***«Кокшеводоканалпроект» ЖШС М.С.Хамидулин***

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлыққадағалау ***«Көкшетауқалааулыжоба Жобалау Институты»ЖШС директоры А.А.Оспанов***

«Көкшетауқалааулыжоба Жобалау Институты» ЖШС авторлық қадағалауинженеріЮ.Ф.Феоктистов

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Мердігер (бас мердігер) ***«ТОП Лтд» ЖШС директоры Р.С.Присадков***

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" ШЖҚ РМК

Приложение 2
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«14» сентября 2016 г.

Авторский надзор ***ТОО «Проектный институт Кокшетаугорсельпроект» директор Оспанов А.А.***

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

в лице ***инженера авторского надзора Феоктистова Ю.Ф. №004100 от 12.04.2001г.***

(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения)

действующего на основании ***№26 от 04.04.2012г.***

(№ договора и дата)

по объекту: ***«Строительство инженерных сетей теплоснабжения к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау»***

(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является ***ГУ «Отдел строительства города Кокшетау» Руководитель Каппасов Г.Н.***

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ***ТОО «ТОП Лтд» лицензия ГСЛ №14021548 от 01.04.2014.***

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице ***директора Присадкова Р.С.***

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

б) субподрядными организациями _____

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***май 2012 года***;

(месяц, год)

окончание работ ***сентябрь 2016 года***;

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства ***11,5 месяца***;

фактически ***53 месяца***;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной

документацией) ***ТОО «Проектный институт Кокшетаугорсельпроект», заключение ДГП «Кокшетаугосэкспертиза» №12-0005/12 от 19.01.2012г.***

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой) ***ГУ «Отдел строительства города Кокшетау» приказ №7А от 19.01.2012г.***

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

Авторский надзор: ***организация ТОО «Проектный институт Кокшетаугорсельпроект», директор Оспанов А.А.***

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя) подпись, дата

М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору: ***Феоктистов Ю.Ф.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов подпись, дата

М.П.

Приложение 1
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«12» октября 2016 г.

Технический надзор ***ТОО «Кокшеводоканалпроект», директор Ташимов Т.К.***

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

эксперты по техническому надзору ***Хамидулин М.С. - аттестат эксперта АДС и ЖКХ №00173 от 28.02.2012г.; АДС и ЖКХ №00594 от 27.03.2012г.; АДС и ЖКХ №01495 от 07.05.2012г.***

(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения)

действующего на основании договора ***№35 от 17.04.2012г.***

(№ договора и дата)

по объекту: ***«Строительство инженерных сетей к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау». Лот № 1 «Технический надзор при строительстве инженерных сетей теплоснабжения к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау»***

(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является ***ГУ «Отдел строительства города Кокшетау» руководитель Каппасов Г.Н.***

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ***ТОО «ТОП Лтд»», лицензия ГСЛ №14021548 от 01.04.2014.***

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице ***директора Присадкова Р.С.***

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

б) _____

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***май 2012 года***;

(месяц, год)

окончание работ ***сентябрь 2016 года***;

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства ***11,5 месяца***;

фактически:***53 месяца;***

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего _____ ***тысяч тенге***, в том числе строительно-монтажных работ _____тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию

_____ ***тысяч тенге***, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ _____ ***тысяч тенге***;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;
5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ***ТОО «Проектный институт Кокшетаугорсельпроект», лицензия ГСЛ №004100 от 12.04.2004г., заключение ДГП «Кокшетаугосэкспертиза» №12-0005/12 от 19.01.2012г.***
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержденным(ой) ***ГУ «Отдел строительства города Кокшетау» приказ №7А от 19.01.2012г.***
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)
и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме

- Акты на скрытые работы
- Журнал производства работ
- Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте
- Журнал сварочных работ
- Журнал бетонных работ
- Журнал прихода строительных материалов
- Сертификаты, паспорта на материалы и изделия
- Исполнительные схемы
- Акты испытаний и т.д.

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
организация ***ТОО «Кокшеводоканалпроект» Ташимов Т.К.*** _____
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя) подпись, дата
М.П.

эксперт(ы) по техническому надзору***: Хамидулин М.С.- аттестат АДС и ЖКХ №00173 от 28.02.2012г.; АДС и ЖКХ №00594 от 27.03.2012г.; АДС и ЖКХ №01495 от 07.05.2012г.***
(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов) подпись, дата
М.П.

Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

«12» сентября 20 16 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «ТОП Лтд», РК, г. Алматы, ул. Достык 310В***
(наименование организации, юридический адрес)
в лице ***директора Присадкова Романа Сергеевича***
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту: ***«Строительство инженерных сетей к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау. Лот № 2 «Строительство инженерных сетей теплоснабжения к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау»***
(наименование, местонахождения объекта)
заказчиком которого является ***ГУ «Отдел Строительства города Кокшетау» Руководитель Каппасов Г.Н.***
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: _____
(наименование организации)
_____;
3.Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «Проектный институт Кокшетаугорсельпроект», заключение ДГП «Кокшетаугосэкспертиза» №12-0005/12 от 19.01.2012г.***
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а): ***ГУ «Отдел строительства города Кокшетау» приказ №7А от 19.01.2012г.***
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность тепловых сетей: - перекладываемая - проектируемая	 м м	 2 314,7 49,3			

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически

Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		Общая	Жилая		Общая	Жилая
Всего квартир, в том числе: Однокомнатных Двухкомнатных Трехкомнатных Четырехкомнатных и более						

5. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего _____ ***тысяч тенге***, в том числе строительно-монтажных работ _____тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

6. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ ***тысяч тенге***, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ _____ ***тысяч тенге***;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

7. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

- Теплоснабжение предусмотрено от тепловых сетей РК-2;
- Точка подключения – ближайшая неподвижная опора на перекладываемой теплотрассе диаметром 2х700мм и 2х1000мм;
- Теплоноситель – вода с параметрами 120-70^0С;
- Предусмотрена двухтрубная система теплоснабжения;
- Трубопроводы теплоснабжения проложены подземно, бесканальным способом;
- Под проезжей частью смонтированы разгрузочные плиты;
- Теплотрасса предусмотрены из стальных предизолированных труб с ППМ (пенополиминеральная изолция в полиэтиленовой оболочке) изоляцией;
- Производилась реконструкция тепломагистрали ТМ-2 на участке от ТК2-5 до ТК3-4 с увеличением диаметра трубопроводов с 2х700мм на 2х1000мм;
- Проводились работы по подключению здания Яхт-клуба в прибрежной полосе оз.Копа от ТК3-3А на проектируемый общий коллектор 2х200мм.
- Компенсация тепловых удлинений осуществляется за счет П-образных компенсаторов и углов поворота;
- Для обеспечения возможности перемещений трубопроводов после их обратной засыпки, между трубопроводом и стенкой траншеи предусмотрены упругие амортизирующие прокладки, обеспечивающие возможность перемещений трубопроводов в осевом направлении;
- Спуск воды предусмотрен в ближайшие канализационные сбросные колодцы;
- Колодцы предусмотрены из железобетонных колец;
- Перекрытие колодца и днища – железобетонные, люк – чугунный.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***май 2012г.***;
(месяц, год)
окончание работ ***сентябрь 2016г.***;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства: ***11,5 месяца***
фактически: ***53 месяца***;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

- Начальник кабельного обслуживания линии РШ кабельного цеха ЦТО ЛКС РДТ «Астанателеком» Сеитов К.Т. _____

- Генеральный директор ГКП на ПХВ «Кокшетау Су Арнасы» Альбеков З.И. _____

- Гл. инженер филиала ТОО «Кокшетауэнерго КГС» Маслов В.И. _____

- Начальник тепловой инспекции ГКП на ПХВ «Кокшетау Жылу» при акимате г. Кокшетау Еньков В.В. _____

Директор ТОО «СМУ Кокшетаугазмонтаж» Савченко А.А. _____

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: ***«Строительство инженерных сетей к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау. Лот № 2 «Строительство инженерных сетей теплоснабжения к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау»***
(наименование объекта (комплекса)
завершенным , гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «ТОП Лтд» Директор Присадков Р.С.***
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

исправлению верить

Заключение рабочей комиссии

г. Кокшетау "20" 09 2013 г.

Рабочая комиссия, назначенная *ГУ «Отдел строительства города Кокшетау»*
(наименование организации-заказчика, назначившей приемочную комиссию)

решением от *"18" сентябрь 2013 г. №126* в составе:

председателя-представителя заказчик *Садвакасов Ш.Н. —начальник ГУ «Отдел строительства города Кокшетау»*
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии-представителей:

генерального проектировщика *Оспанов А.А.- директор ТОО «ПИ Кокшетаугорсельпроект»*
(фамилия, имя, отчество, должность)

субпроектировщиков
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика
Матвеев А.В. – директор ТОО «ТОП Лтд»
(фамилия, имя, отчество, должность)

субподрядных организаций *Дронов В.О. - директор ТОО СК "Кесертке"*
(фамилия, имя, отчество, должность)

местных исполнительных органов архитектуры и градостроительства
Алжанов Н.А. - начальник ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Кокшетау»
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной противопожарной службы
Абдыкалыков А.Т. - начальник Департамента по ЧС Акмолинской области
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов социальной защиты населения *Баймусынов Д.С. – главный государственный инспектор труда*
(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации *Еньков В.В. – начальник тепловой инспекции ГКП на ПХВ «Кокшетау Жылу» при акимате г.Кокшетау*
(фамилия, имя, отчество, должность)

представителей других заинтересованных органов государственного контроля и надзора
Кабиденов Б.М. – государственный инспектор ГУ «Департамент экологии по Акмолинкой области»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Маслов В.И. – гл.инженер филиала ТОО «Кокшетауэнерго КГС»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Альбеков З.И. – генеральный директор ГКП на ПХВ «Кокшетау Су Арнасы»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Туранов М.Ж. – специалист ГУ «Отдел земельных отношений г.Кокшетау»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Хилько В.И. – начальник кабельного цеха технического обслуживания местных сетей АО «Казахтелеком»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Ташимов Т.К. - директор ТОО «Кокшеводоканалпроект»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Хамидулин М.С. - представитель ТОО «Кокшеводоканалпроект» (технический надзор)
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком *ТОО «ТОП Лтд»*

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный *«Строительство инженерных сетей к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького г.Кокшетау Лот №2 «Строительство инженерных сетей теплоснабжения к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау»*

(наименование объекта, его местонахождение или адрес)

2. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, выполнившим *работы по монтажу сетей теплоснабжения*

(виды работ)

и его субподрядными организациями _____

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

3. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана проектными организациями *ТОО «ПИ Кокшетаугорсельпроект»*

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

4. Строительство осуществлялось по проекту *индивидуальному проекту*

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам)

5. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена *ГУ «Отдел строительства города Кокшетау»*

(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)

"19" января 2012 г. *№ 7А*

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *май* *2013 г.*;

(месяц и год)

окончание работ сентябрь *2013 г.*

(месяц и год)

7. Рабочей комиссии представлена следующая документация:

рабочий проект, сметная документация

(перечень документов или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8. Объект (комплекс) имеет следующие показатели: *сети теплоснабжения (в две нитки) – 0,239км*

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость и т.п.)

9. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту (комплексу) характеризуются следующими данными: _____

(краткие технические характеристики по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

10. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями(перечень актов приведен в приложении _____ к настоящему акту) в количестве:

по проекту _____ единиц;

фактически _____ единиц.

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении _____ к акту.

12. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего *161 395,345* тыс. тенге, в том числе на 2011 год _____ тыс. тенге, на 2012 год _____ тыс.тенге: строительно-монтажных работ_____тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря тыс. тенге.

Решение рабочей комиссии:

«Строительство инженерных сетей к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького г.Кокшетау Лот №2 «Строительство инженерных сетей теплоснабжения к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау»

(наименование объекта (комплекса)

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика и готовым для предъявления Государственной приемочной комиссии.

Председатель рабочей комиссии *Садвакасов Ш.Н.*

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены рабочей комиссии:

Алжанов Н.А.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Абдыкалыков А.Т.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Баймусынов Д.С.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Кабиденов Б.М.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Еньков В.В.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Маслов В.И.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Альбеков З.И.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Туранов М.Ж.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Хилько В.И.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Матвеев А.В.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Ташимов Т.К.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Хамидулин М.С.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Оспанов А.А.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Дронов В.О.

Подписанный Верно

Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата подписания акта.

Заключение рабочей комиссии

г. Кокшетау "21" сентября 2012 г.

Рабочая комиссия, назначенная ГУ «Отдел строительства города Кокшетау»
(наименование организации-заказчика, назначившей приемочную комиссию)

решением от "18" сентября 2012 г. №198 в составе:

председателя-представителя заказчик Кулмагамбетов К.К — начальник ГУ «Отдел строительства города Кокшетау»
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии-представителей:

генерального проектировщика Оспанов А.А. – директор «ПИ Кокшетаугорсельпроект»
(фамилия, имя, отчество, должность)

субпроектировщиков
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика
Матвеев А.В. – директор ТОО «ТОП Лтд»
(фамилия, имя, отчество, должность)

субподрядных организаций Дронов В.О. - директор ТОО СК „Кесертке"
(фамилия, имя, отчество, должность)

местных исполнительных органов архитектуры и градостроительства
Алжанов Н.А. - начальник ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Кокшетау»
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной противопожарной службы
Абдыкалыков А.Т. - начальник Департамента по ЧС Акмолинской области
(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации Жуков С.А. - начальник тепловых сетей ГКП на ПХВ «Кокшетау Жылу»
(фамилия, имя, отчество, должность)

представителей других заинтересованных органов государственного контроля и надзора

Кабиденов Б.М. – государственный инспектор Акмолинского Департамента экологического регулирования и контроля Министерства ООСРК
(фамилия, имя, отчество, должность)

Хилько В.И. – начальник кабельного цеха технического обслуживания местных сетей АО «Казхтелеком»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Бектурганов Б.М. – начальник отдела по контролю за соблюдением безопасности охраны и труда
(фамилия, имя, отчество, должность)

Ташимов Т.К. - директор ТОО «Кокшеводоканалпроект» (технический надзор)
(фамилия, имя, отчество, должность)

Хамидуллин М.С. – представитель ТОО «Кокшеводоканалпроект» (технический надзор)
(фамилия, имя, отчество, должность)

Дописанному верить

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком *ТОО «ТОП Лтд»*

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный *«Строительство инженерных сетей к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау. Лот №2 «Строительство инженерных сетей теплоснабжения к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау»*

(наименование объекта, его местонахождение или адрес)

2. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком,
Строительство инженерных сетей теплоснабжения

(виды работ)

и его субподрядными организациями _____

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

3. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана проектными организациями *ТОО «ПИ Кокшетаугорсельпроект»*

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

4. Строительство осуществлялось по проекту *индивидуальному проекту*

(номер проекта, номер серии (или типовым проектам)

5. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена *приказом ГУ «Отдел строительства города Кокшетау»*

(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)

"19" января 2012 г. *№ 7А*

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ *май 2012 г.*;

(месяц и год)

окончание работ *сентябрь 2012 г.*

(месяц и год)

7. Рабочей комиссии представлена следующая документация:
рабочий проект, сметная документация, исполнительная документация

(перечень документов или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8. Объект (комплекс) имеет следующие показатели: *протяженность тепловых сетей – 0,429км.*

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость и т.п.)

9. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту (комплексу) характеризуются следующими данными: _____

(краткие технические характеристики по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

10. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями(перечень актов приведен в приложении _____ к настоящему акту), в количестве:

по проекту _____ единиц;
фактически _____ единиц.

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении _____ к акту.

12. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего 248 972,092 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ_____тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря_____тыс. тенге.

Решение рабочей комиссии:

_____

(наименование объекта (комплекса)

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика и готовым для предъявления Государственной приемочной комиссии.

Председатель рабочей комиссии Кулмагамбетов К.К.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены рабочей комиссии: Алжанов Н.А.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Абдикалыков А.Т.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Жуков С.А.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Кабиденов Б.М.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Бектурганов Ж.Ш.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Хилько В.И.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Ташимов Т.К.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Хамидуллин М.С.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Оспанов А.А.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Матвеев А.В.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Доронов В.С.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата подписания акта.

Подписанию верить