ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства г.Кокшетау"

Форма 2В

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ТОП Лтд"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Строительство инженерных сетей к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау. Лот № 2 "Строительство инженерных сетей теплоснабжения к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау"

Договор о государственных закупках работ № 16 от 14 марта 2012 года

АКТ № 3 от 14 сентября 2012 года

выполненных работ за период с 21 августа по 14 сентября 2012 года

№№	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость единицы, Тенге		Общая стоимость, Тенге		Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих	
				Всего	эксп. машин	Всего	эксп. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих - строителей	в т.ч. ЗП машинисто	%	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-3								
		НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ								
		Проектируемая теплотрасса								
		Подземная прокладка								
1	Е0101-17-10	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-	11,76	59,14	56,47	696	664	204	0,02	0
	т.ч. п-3.46 к=1,1	самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3,		2,60	15,32	31	180	97	0,05	1
		вязких грунтов повышенной влажности сильно налипающих на стенки и зубья								
		м3								
2	Е0101-17-10	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-	82,46	53,77	51,34	4 434	4 233	1 302	0,02	1
		самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		2,36	13,92	195	1 148	97	0,05	4
		м3								
3	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-	28,54	32,24	30,77	920	878	270	0,01	0
		самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в		1,42	8,34	41	238	97	0,03	1
		траншеях прямоугольного сечения								
		м3								
4	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн"	47,95	38,59	36,49	1 851	1 750	525	0,01	1
		или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		2,10	9,19	101	441	97	0,03	2
		м3								
5	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн"	2,49	23,36	22,08	58	55	17	0,01	0
		или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		1,28	5,56	3	14	97	0,02	0

2

			м3							
6	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п.3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы в ручную в траншеях глубиной до 2 метров без креплений с откосами (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом)	4,74	467,10	-	2 214	-	2 502	2,98	14
				467,10	-	2 214	-	113	-	-
			м3							
7	Е01031-А7-1	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	7,03	30,00	30,00	211	211	148	-	-
				-	21,00	-	148	100	0,44	3
			т							
8	Е010333-А5-1 к=1,1	Вывоз разработанного грунта и завоз грунта для обратной засыпки, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	235,60	49,50	49,50	11 662	11 662	2 332	-	-
				-	9,90	-	2 332	100	0,21	49
			т							
9	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком	2,80	122,18	-	342	-	387	0,89	2
				122,18	-	342	-	113		-
			м3							
10	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением грунтов 1 группы до 5 м (засыпка труб песком)	1 590,28	5,55	5,55	8 834	8 834	2 782	-	-
				-	1,80	-	2 868	97	0,01	11
			м3							
11	С143008-92	Песок природный	61,59	707,00	-	43 547	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
12	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтах 1 группы	47,83	122,18	-	5 843	-	6 603	0,89	42
				122,18	-	5 843	-	113	-	-
			м3							
13	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при с перемещении грунтов 1 группы до 5 метров	908,68	5,55	5,55	5 048	5 048	1 590	-	-
				-	1,80	-	1 639	97	0,01	6
			м3							
14	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1,04	134,10	-	139	-	157	0,97	1
				134,10	-	139	-	113		-
			м3							
15	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	587,40	6,48	6,48	3 806	3 806	1 199	-	-
				-	2,10	-	1 236	97	0,01	5
			м3							
16	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1 347,94	21,55	4,52	29 043	6 087	22 267	0,11	146
				17,03	-	22 955	-	97	-	-
			м3							
17	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	6,06	289,15	289,15	1 752	1 752	1 097	-	-
				-	186,62	-	1 131	97	0,86	5

			м3								
18	Е0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы		8,81	1 083,90	152,52	9 548	1 344	2 414	1,02	9
					153,68	57,15	1 354	503	130	0,28	2
			м3								
21	Спрайс-лист ТОО "Завод бытовой химии"	Трубы стальные предизолированные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91, 10705-80) толщина изоляции ППМ 90 см, 1020х10		38,42344	67 018,00	-	2 575 062	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м								
22	Спрайс-лист ТОО "Завод бытовой	Неподвижные опоры Ст 1020х10-1350х40-1		2,00	162 869,32	-	325 739	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
26	Е0127-100-2	Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2		90,72	186,86	106,29	16 952	9 642	11 770	0,47	43
					72,23	25,32	6 553	2 297	133	0,10	9
			м3								
27	С143018-23 изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные		90,72	19 800,00	-	1 796 256	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м3								
28	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25		90,72	191,00	-	17 328	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м3								
29	Спрайс-лист ТОО "Завод бытовой	Комплект для изоляции стыка СРС 1000/2000		98,00	28 054,05	-	2 749 297	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
30	Спрайс-лист ТОО "Завод бытовой	Полиэтиленовый мат		108,00	1 090,99	-	117 827	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
31	Спрайс-лист ТОО "220 VOLT" прим.	Лента маркировочная "осторожно теплосеть"		429,00	5,66	-	2 427	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м								
		Узлы трубопроводов УТ1 --УТ3, УТ4--УТ6,УТ2А--УТ2Б									
35	Спрайс-лист ТОО "Завод бытовой	Тройниковое ответвление в ППМ изоляции СТ 325х7-219х6 L 1,335м		2,00	26 226,66	-	52 453	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
36	Спрайс-лист ТОО "Завод бытовой	Тройниковое ответвление в ППМ изоляции СТ 219х6-108х4 L 1,2м		2,00	13 430,87	-	26 862	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
41	Спрайс-лист ТОО "Завод бытовой	Отвод СТ 325х7-90"-2 в изоляции из ППМ L 1,05м		2,00	24 523,91	-	49 048	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								

4

42	Спрайс-лист ТОО "Завод бытовой	Отвод нестандартный СТ 325х7-90"-2 в изоляции из ППМ L 1,605м	2,00	28 809,95	-	57 620	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
49	Спрайс-лист ТОО "Завод бытовой химии"	Трубы стальные предизолированные электросварные прямошовные /ГОСТ 10704-91, 10705-80/ толщина изоляции ППМ 44 мм, 325х7	4,84	7 574,59	-	36 661	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
50	Спрайс-лист ТОО "Завод бытовой	Шаровой кран с редуктором СТ325х7-ППМ	2,00	134 659,42	-	269 319	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
51	Спрайс-лист ТОО "Завод бытовой	Шаровой кран с редуктором СТ219х6-ППМ	2,00	105 202,67	-	210 405	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
53	Спрайс-лист ТОО "Завод бытовой	Шаровой кран с металлической заглушкой изоляции СТ219х6-ППМ	2,00	105 202,67	-	210 405	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Запорная арматура								
64	Ц0112-790-1-8	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 300 мм	2	2 248,20	393,00	4 496	786	3 488	11,00	22
				1 841,00	96,80	3 682	194	90	0,56	1
		шт								
68	Спрайс-лист ТОО КПФ "Техснабэлектрикс"	Задвижка 30с576нж, клиновая литая с невыдвижным шпинделем фланцевая (Ду300, под приварку) под электропривод (редуктор), Ру25	2	304 807,21	-	609 614	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
69	Спрайс-лист ТОО КПФ "Техснабэлектрикс"	Электродвигатель к задвижке 30с573нж Б099.101.03	2	288 621,04	-	577 242	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
70	С130809-61	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 25 /25 кгс/см2/, Dy 300 мм	4	3 100,00	-	12 400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
76	Е0124-13-3	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	2	1 317,43	664,93	2 635	1 330	1 858	3,05	6
				558,00	156,60	1 116	313	130	0,65	1
		комплект								
80	Спрайс-лист ТОО КПФ "Техснабэлектрикс"	Задвижка 30с65нж, клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая Ду100, Ру2,5Мпа	2	15 893,40	-	31 787	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
86	С130809-56	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 25 /25 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	688,00	-	1 376	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

Узлы трубопроводов. Плиты монолитные

94	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	3,89	426,02	7,14	1 657	28	114	0,14	1
				22,10	2,68	86	10	118	0,01	0,04
		м2								
95	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	0,61	8 264,41	196,62	5 041	120	222	1,79	1
				272,25	74,27	166	45	105	0,36	0
		м3								
96	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,61	133,00	-	81	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
97	С12041-54 изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0015	62 000,00	-	93	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		тн								
98	С12041-71 изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0233	68 200,00	-	1 589	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		тн								
99	С12041-72 изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0649	67 700,00	-	4 394	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		тн								
100	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	0,17	6 846,38	1 879,87	1 164	320	436	8,86	2
				1 435,50	538,43	244	92	130	2,06	0
		м3								
101	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,78	133,00	-	104	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
102	С143018-30 изм. и доп. вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв=700 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90) КС7.3	0,54	3 937,50	-	2 126	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
103	С143018-24 изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,08	26 000,00	-	2 080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

104	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,08	- 191,00	-	- 15	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
105	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,08	- 355,00	-	- 28	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
106	С131104-10 изм. и доп. вып.7 СН РК 8.02-	Люк чугунный , тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	4	13 400,00	-	53 600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
107	Е0127-100-2	Устройство дорожного покрытия из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 10,5 м2 (разгрузочные плиты)	1,82	186,86	106,29	340	193	236	0,47	1
				72,23	25,32	131	46	133	0,10	0
		м3								
108	С143018-23 изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	1,82	19 800,00	-	36 036	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
109	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	1,82	191,00	-	348	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Теплофикационная камера ТК2-5, ТК3-3А, ТК3-4 тип 9 в мокрых грунтах (всего 3 шт)								
158	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного	7,84	12 087,03	418,23	94 762	3 279	15 904	7,92	62
				1 296,00	152,98	10 161	1 199	140	0,69	5
		м3								
159	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	9,33	133,00	-	1 241	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
160	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	3,50	7 645,25	296,60	26 758	1 038	4 237	5,95	21
				915,75	110,25	3 205	386	118	0,54	2
		м3								
161	С143018-33 изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 К=1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90)	1,16	3 937,50	-	4 568	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
162	С143018-23 изм. и	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса	2,98	19 800,00	-	59 004	-	-	-	-

	доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	В22,5 плоские прямоугольные (плиты покрытия ПО-4)			-	-	-	-	-	-	-
			м3								
163	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	2,98	191,00	-	569	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
164	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 2ПБ13-1, 3ПБ13-37п	0,55	24 800,00	-	13 640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
165	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,08	2 819,30	1 856,11	226	148	158	4,93	0
				812,93	597,97	65	48	140	2,37	0,19
			м3							
166	С143018-24 изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,08	26 000,00	-	2 080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
167	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,08	- 191,00	-	- 15	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
168	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,08	- 355,00	-	- 28	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
169	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,63	133,00	-	84	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
170	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,42	5 030,50	2 020,02	2 113	848	1 049	14,10	6
				2 272,50	502,43	954	211	90	1,79	1
			т							
171	С12021-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,42	101 700,00	-	42 714	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
172	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	11,39	21,80	0,05	248	1	60	0,03	0
				5,81	0,02	66	0	90	-	-
			м2							
173	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	22,79	24,84	0,02	566	0	85	0,02	0
				4,16	-	95	-	90	-	-
			м2							
174	Е0115-72-1	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	51,60	351,26	3,58	18 125	185	6 814	0,73	38

				124,88	0,88	6 444	45	105	0,04	2
		м2								
175	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М-100	32,40	206,71	9,95	6 697	322	2 229	0,36	12
				52,20	3,74	1 691	121	123	0,02	1
		м2								
176	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	95,20	665,48	8,23	63 354	783	9 522	0,47	45
				81,68	3,08	7 776	293	118	0,02	2
		м2								
177	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом	56,80	749,66	11,21	42 581	637	2 393	0,20	11
				31,50	4,21	1 789	239	118	0,02	1
		м2								
181	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	29,60	245,44	3,82	7 265	113	1 355	0,21	6
				37,35	1,44	1 106	43	118	0,01	0
		м2								
182	С131104-8 изм. и доп. вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л ГОСТ 3634-99	4,00	8 060,00	-	32 240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
183	С11011-774	Скобы ходовые	56,88	129,00	-	7 338	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
186	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	5,50	251,75	12,52	1 385	69	310	0,24	1
				38,03	4,39	209	24	133	0,02	0,11
		м2								
187	Е0127-56-2	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять исключать	16,50	- 17,59	-	- 290	-	- 18	- 0,01	- 0,17
				- 0,83	-	- 14	-	133	-	-
		м2								
188	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	5,50	382,46	-	2 104	-	181	0,14	1
				24,75	-	136	-	133	-	-
		м2								
		Сбросной колодец в сухих грунтах (13 шт)								
189	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2,94	8 037,81	1 879,87	23 631	5 527	7 544	8,86	26
				1 435,50	538,43	4 220	1 583	130	2,06	6
		м3								

190	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,94	133,00	-	391	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
191	С143018-37 изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90) высота 0,59 м	3,56	6 610,00	-	23 532	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
192	С143018-24 изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	1,34	26 000,00	-	34 840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
193	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,34	- 191,00	-	- 256	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
194	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,34	- 355,00	-	- 476	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
195	С131104-8 изм. и доп. вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л ГОСТ 3634-99	2,00	8 060,00	-	16 120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
196	С12021-267	Стремянка С1-04	0,04	133 700,00	-	5 348	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
197	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0,18	7 645,25	296,60	1 376	53	218	5,95	1
				915,75	110,25	165	20	118	0,54	0
		м3								
198	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм	2,00	425,70	14,12	851	28	270	0,55	1
				100,35	5,29	201	11	128	0,03	0,06
		м								
199	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	37,44	245,44	3,82	9 189	143	1 714	0,21	8
				37,35	1,44	1 398	54	118	0,01	0
		м2								
200	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	11,00	251,75	12,52	2 769	138	621	0,24	3
				38,03	4,39	418	48	133	0,02	0,22
		м2								

201	Е0127-56-2	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять исключать	33,00	-	17,59	-	- 580	-	- 36	- 0,01	- 0
				-	0,83	-	- 27	-	133	-	-
		м2									
202	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	11,00		382,46	-	4 207	-	362	0,14	2
					24,75	-	272	-	133	-	-
		м2									
		Разгрузочные плиты									
226	Е0127-100-2	Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2	19,26		186,86	106,29	3 599	2 047	2 499	0,47	9
					72,23	25,32	1 391	488	133	0,10	2
		м3									
227	С143018-23 изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	19,26		19 800,00	-	381 348	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		м3									
228	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	19,26		191,00	-	3 679	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		м3									
		Переходы № 1-№5, №7, №8									
229	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтах 3 группы, дресвой	6,45		167,18	-	1 078	-	1 218	1,21	8
					167,18	-	1 078	-	113	-	-
		м3									
230	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при с перемещении грунтов 3 группы до 5 метров, дресвой	122,63		3,82	3,82	468	468	157	-	-
					-	1,32	-	162	97	0,01	1
		м3									
231	С143008-104	Дресва	157,48		781,00	-	122 992	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		м3									
		Восстановление асфальтового покрытия (тип I)									
232	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	21,60		1 048,30	73,75	22 643	1 593	949	0,140	3
					21,38	11,67	462	252	133	0,040	1
		м3									
233	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40 -70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 Мпа (1000 кгс/м2)	144,00		310,23	33,28	44 673	4 793	3 157	0,03	5
					5,00	11,49	720	1 654	133	0,04	6
		м2									

234	Е0127-22-1	Вычитается позиция: Добавлять или исключать на каждые 1 см	432,00	- 16,38	-	- 7 076	-	-	-	-
	т.ч. п1.37	изменение толщины слоя		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
235	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,09	40 097,59	339,59	3 609	31	17	0,58	0,05
				-	140,94	-	13	133	0,58	0,05
		тн								
236	Е0127-48-3	Устройство оснований толщиной 6 см из черного щебня с	144,00	418,66	16,01	60 287	2 305	2 034	0,04	6
		плотностью каменных материалов 2,5 - 2,9 м/м3		6,48	4,14	933	596	133	0,01	2
		м2								
237	Е0127-48-3	Добавлять на каждые 1 см изменение толщины слоя	864,00	59,87	-	51 723	-	-	-	-
	т.ч. п1.37 К=6			-	-	-	-	-	-	-
		м2								
238	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,09	40 097,59	339,59	3 609	31	17	0,58	0,05
				-	140,94	-	13	133	0,58	0,05
		тн								
239	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих	144,00	379,72	15,35	54 680	2 211	2 107	0,03	5
		асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с		5,94	5,06	855	729	133	0,02	3
		плотностью каменных материалов 2,5 - 2,9 т/м3								
		м2								
240	Е0127-54-6 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины	576,00	44,56	-	25 669	-	8	-	-
		покрытия на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым		0,01	-	6	-	133	-	-
		смесям, плотностью каменных материалов 2,5 - 2,9 т/м3								
		м2								
241	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,09	40 097,59	339,59	3 609	31	17	0,58	0,05
				-	140,94	-	13	133	0,58	0,05
		тн								
242	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих	144,00	508,49	15,35	73 222	2 211	2 107	0,03	5
		асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с		5,94	5,06	855	729	133	0,02	3
		плотностью каменных материалов 2,5 - 2,9 т/м3 типа АБВ								
		м2								
243	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины	288,00	60,64	-	17 465	-	4	-	-
		покрытия на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым		0,01	-	3	-	133	-	-
		смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5 - 2,9 т/м3								
		м2								
		Демонтажные работы								
259	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	36,00	408,11	169,61	14 692	6 106	11 614	1,55	56
				238,50	4,07	8 586	147	133	0,01	0
		м3 конструкции								
260	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн"	1 440	29,64	28,03	42 679	40 360	12 105	0,01	16

		или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		1,61	7,06	2 318	10 161	97	0,02	35
			м3							
261	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы в ручную в траншеях глубиной до 2	162,00	389,25	-	63 059	-	71 256	2,48	402
		метров без креплений с откосами		389,25	-	63 059	-	113	-	-
			м3							
262	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2	80,10	134,10	-	10 741	-	12 138	0,97	78
		группы		134,10	-	10 741	-	113		-
			м3							
263	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом бульдозерами	1 521,9	3,35	3,35	5 101	5 101	1 717	-	-
		мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунтов 2 группы		-	1,16	-	1 770	97	0,004	6
		до 5 м, дресвой								
			м3							
264	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	79,20	27,10	27,10	2 146	2 146	1 502	-	-
				-	18,97	-	1 502	100	0,40	32
			тн							
265	Е010333-А12-1 к=1,1	Вывоз асфальта, астояние перевозки 12 км, класс груза 1	79,20	98,12	98,12	7 771	7 771	1 554	-	-
				-	19,62	-	1 554	100	0,410	32
			тн							
271	Е0124-2-15	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов	0,06325	387 569,93	171 569,93	24 514	10 852	21 555	1 140	72
	к=0,6	диаметром 700 мм		216 000,00	46 151,76	13 662	2 919	130	197	12
			км							
274	Е0124-12-15	Демонтаж П-образных компенсатоов из труб диаметром 700 мм	3,00	8 812,87	4 519,87	26 439	13 560	21 092	23,52	71
	к=0,6			4 293,00	1 115,10	12 879	3 345	130	4,22	13
			шт							
277	Е0124-13-7	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 300 мм	2	3 007,03	1 522,03	6 014	3 044	4 771	8,04	16
	к=0,6	для горячей воды и пара		1 485,00	349,92	2 970	700	130	1,46	3
			комп							
279	Е0124-13-2	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм	2	301,05	-	602	-	783	1,66	3
	к=0,6	для горячей воды и пара		301,05	-	602	-	130	0,38	1
			комп							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ:	**Тенге**			**12 163 811**	**368 969**	**354 377**		**1 481**
			Тенге			**240 595**	**67 071**			**380**
	Стоимость: материалов и конструкций -		Тенге			10 367 390				
	Стоимость оборудования -		Тенге			1 186 857				
	Накладные расходы		Тенге			354 377				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			679 880				
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	**Тенге**			**13 198 068**				
		ИТОГО ПО ФОРМЕ без стоимости оборудования:	**Тенге**			**12 011 211**				

Временные здания и сооружения (1,5%)	Тенге	180 168
ИТОГО	**Тенге**	**12 191 380**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,536 %)	Тенге	553 001
Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1 %	Тенге	121 914
На оплату доп отпусков 0,4 %	Тенге	48 766
ИТОГО в базовых ценах 2001 года без оборудования:	**Тенге**	**12 915 060**
ИТОГО в базовых ценах 2001 года с оборудованием:	**Тенге**	**14 101 916**
в базовых ценах 2001 года для 2012 года	Тенге	14 101 916
в текущих ценах 2012 года (МРП = 1618 тенге)	Тенге	29 441 162
ИТОГО в текущих ценах 2012года	**Тенге**	**29 441 162**
Налоги, сборы, платежи 2 %	Тенге	588 823
ИТОГО	**Тенге**	**30 029 986**
НДС 12 %	Тенге	3 603 598
ИТОГО	**Тенге**	**33 633 584**

Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

_____ **Ш.Н.Садвакасов**

Заведующий сектором ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

_____ **О.М.Маркин**

Руководитель проекта ТОО "ТОП ЛТД"

_____ **В.Е.Шалыжин**

Инженер по техническому надзору ТОО "Кокшетауводоканал"

"СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ ПОДТВЕРЖДАЮ "

_____ **М.С.Хамидулин**

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства г.Кокшетау"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ТОП Лтд"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Строительство инженерных сетей к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау. Лот № 2 "Строительство инженерных сетей теплоснабжения к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау"

Форма № КС-3
Типовая межведомственная форма № КС3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за период с 21 августа по 14 сентября, 2012 года
(представляется ежемесячно Субподрядчиком Генподрядчику, Генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	*Код подрядчика*	*Договор*		*Источник финансирования*		*Организационно правовая форма*	
		номер	*дата*	*наименование*	*код*	*номер*	*код*
		16	*14.03.2012*				

тыс.тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	*Стоимость выполненых работ и затрат*								
	с начала года по отчетный месяц, включительно	*в отчетном месяце за*	*СМР (в сметных базисных ценах 2001года)*	*Из графы 1*					
				Из них		*Стоимость прочих затрат не входящих в СМР*	*Дополнительные затраты*		*Налог на добавленную стоимость*
				в отчетном месяце	*по монтажу оборудования*		*материа-лов*	*дополнитель-ные расходы*	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	268 367,144		104 729,565						28 753,622
В том числе за отчетный период		33 633,584		13 198,068					3 603,598

ЗАКАЗЧИК: _____ **Ш.Н.Садвакасов**
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

ПОДРЯДЧИК: _____ **В.Б.Шалыжин**
Руководитель проекта ТОО "ТОП Лтд"

1

Жд. ТОПа

Счет-фактура № 00000000196 от 14 сентября 2012 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд" (2)

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 600900527277, БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №16 от 14.03.2012г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: , (8)

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: , (9)

(, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау" (10)

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 032600227954, БИН: , Республика Казахстан, г.Кокшетау, ул.Абая 87 (10а)

ИИК получателя: р/с KZ32070102KSN6001000, в банке Комитет казначейства Министерства Финансов РК г.Астана, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	инженерный сетей к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау. Лот №2 "Строительство инженерных сетей теплоснабжения к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького	тг.	1	30 029 986,00	30 029 986,00	12%	3 603 598,00	33 633 584,00	0	
Всего по счету:					**30 029 986,00**		**3 603 598,00**	**33 633 584,00**		

Директор: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

«Строительство инженерных сетей теплоснабжения к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау»

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства г.Кокшетау"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ТОП Лтд"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Строительство инженерных сетей к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау. Лот № 2 "Строительство инженерных сетей теплоснабжения к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау"

Форма № КС-3
Типовая межведомственная форма № КС3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за период с 21 мая по 17 июня, 2013 года

(представляется ежемесячно Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку)

Код заказчика	*Код подрядчика*	*Договор*		*Источник финансирования*		*Организационно правовая форма*	
		номер	*дата*	*наименование*	*код*	*номер*	*код*
		16	*14.03.2012*				

тыс.тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	*Стоимость выполненых работ и затрат*								
	с начала года по отчетный месяц, включительно	*в отчетном месяце за*	*СМР (в сметных базисных ценах 2001года)*	*Из графы 1*					
				Из них		*Стоимость прочих затрат не входящих в СМР*	*Дополнительные затраты*		*Налог на добавленную стоимость*
				в отчетном месяце	*по монтажу оборудования*		*материа-лов*	*дополнитель-ные расходы*	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	276 063,339		107 678,593						29 578,214
В том числе за отчетный период		7 696,195		2 949,028					824,592

ЗАКАЗЧИК: _____ **Ш.И.Садвакасов**

Начальник ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

ПОДРЯДЧИК: _____ **В.Г.Шалыжин**

Руководитель проекта ТОО "ТОП Лтд"

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства г.Кокшетау"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ТОП Лтд"

Форма 2В

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Строительство инженерных сетей к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау. Лот № 2 "Строительство

Договор о государственных закупках работ № 16 от 14 марта 2012 года

АКТ № 4 от 17 июня 2013 года

выполненных работ за период с 21 мая по 17 июня 2013 года

№№	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость единицы, Тенге		Общая стоимость, Тенге		Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих	
				Всего	эксп. машин	Всего	эксп. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих - строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-3								
		НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ								
		Проектируемая теплотрасса								
		Подземная прокладка								
1	Е0101-17-10 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности сильно налипающих на стенки и зубья	118,91	59,14	56,47	7 033	6 715	2 066	0,02	2
				2,60	15,32	309	1 821	97	0,05	6
		м3								
2	Е0101-17-10	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	833,19	53,77	51,34	44 803	42 773	13 160	0,02	14
				2,36	13,92	1 966	11 601	97	0,05	40
		м3								
3	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях прямоугольного сечения	288,37	32,24	30,77	9 297	8 873	2 731	0,01	3
				1,42	8,34	409	2 406	97	0,03	8
		м3								
4	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	484,55	38,59	36,49	18 701	17 683	5 305	0,01	7
				2,10	9,19	1 018	4 452	97	0,03	15
		м3								
5	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	30,23	23,36	22,08	706	667	201	0,01	0
				1,28	5,56	39	168	97	0,02	1
		м3								

6	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы в ручную в траншеях глубиной до 2	57,43	467,10	-	26 825	-	30 313	2,98	171
	т.ч. п-1.55 п.3.180	метров без креплений с откосами (доработка грунта вручную		467,10	-	26 825	-	113	-	-
	к=1,2	после разработки их механизированным способом)								
		м3								
7	Е01031-А7-1	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	85,17	30,00	30,00	2 555	2 555	1 789	-	-
				-	21,00	-	1 789	100	0,44	37
		т								
8	Е010333-А5-1	Вывоз разработанного грунта и завоз грунта для обратной	2 856,60	49,50	49,50	141 402	141 402	28 280	-	-
	к=1,1	засыпки, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1		-	9,90	-	28 280	100	0,21	594
		т								
9	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком	33,94	122,18	-	4 147	-	4 686	0,89	30
				122,18	-	4 147	-	113		-
		м3								
10	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом бульдозерами	644,93	5,55	5,55	3 583	3 583	1 128	-	-
		мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением грунтов 1 группы до		-	1,80	-	1 163	97	0,01	4
		5 м (засыпка труб песком)								
		м3								
11	С143008-92	Песок природный	746,76	707,00	-	527 959	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
12	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтах 1	19,40	122,18	-	2 370	-	2 678	0,89	17
		группы		122,18	-	2 370	-	113	-	-
		м3								
13	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт	368,51	5,55	5,55	2 047	2 047	645	-	-
		(80 л.с.), при с перемещении грунтов 1 группы до 5 метров		-	1,80	-	665	97	0,01	3
		м3								
14	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2	12,54	134,10	-	1 682	-	1 900	0,97	12
		группы		134,10	-	1 682	-	113		-
		м3								
15	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом бульдозерами	238,22	6,48	6,48	1 544	1 544	486	-	-
		мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунтов 2 группы		-	2,10	-	501	97	0,01	2
		до 5 м								
		м3								
16	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1 251,66	21,55	4,52	26 968	5 653	20 676	0,11	135
				17,03	-	21 316	-	97	-	-
		м3								
17	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	73,53	289,15	289,15	21 261	21 261	13 310	-	-
				-	186,62	-	13 722	97	0,86	63
		м3								

18	Е0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	106,82	1 083,90	152,52	115 782	16 292	29 277	1,02	109
				153,68	57,15	16 416	6 105	130	0,28	30
		м3								
		Демонтажные работы								
259	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	18,00	408,11	169,61	7 346	3 053	5 807	1,55	28
				238,50	4,07	4 293	73	133	0,01	0
		м3 конструкции								
260	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	720,00	29,64	28,03	21 339	20 180	6 052	0,01	8
				1,61	7,06	1 159	5 080	97	0,02	18
		м3								
261	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы в ручную в траншеях глубиной до 2 метров без креплений с откосами	162,00	389,25	-	63 059	-	71 256	2,48	402
				389,25	-	63 059	-	113	-	-
		м3								
262	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	80,10	134,10	-	10 741	-	12 138	0,97	78
				134,10	-	10 741	-	113		-
		м3								
263	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м, дресвой	1 522,25	3,35	3,35	5 102	5 102	1 717	-	-
				-	1,16	-	1 770	97	0,004	6
		м3								
264	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	79,20	27,10	27,10	2 146	2 146	1 502	-	-
				-	18,97	-	1 502	100	0,40	32
		тн								
265	Е010333-А12-1 к=1,1	Вывоз асфальта, растояние перевозки 12 км, класс груза 1	79,20	98,12	98,12	7 771	7 771	1 554	-	-
				-	19,62	-	1 554	100	0,410	32
		тн								
266	Е0107-62-2 к=0,8	Демонтаж камер со стенками из монолитного бетона	14,01	1 371,38	334,58	19 213	4 687	22 736	6,34	89
				1 036,80	122,38	14 526	1 715	140	0,550	8
		м3								
267	Е0107-61-1 к=0,8	Демонтаж непроходных каналов одноячейковых перекрываемах или опирающихся на плиты	58,19	905,15	451,55	52 671	26 276	49 694	2,66	155
				453,60	156,39	26 395	9 100	140	0,602	35
		м3								
268	Е0126-17-18 к=0,8	Демонтаж покрытия изоляции трубопроводов диаметром 320-820 мм из стали оцинкованной	374,50	355,21	36,61	133 025	13 710	124 439	1,77	662
				318,60	13,68	119 316	5 123	100	0,07	25
		м								
269	Е0126-24-19 к=0,8	Демонтаж покрытия из рубероида трубопроводов диаметром 325-820 мм	374,50	22,14	-	8 293	-	8 293	0,14	51
				22,14	-	8 293	-	100	-	-
		м								

270	Е0126-5-9 к=0,8	Демонтаж изоляции трубопроводов диаметром 320-820 мм цилиндрами из минеральной ваты	374,50	755,56	51,76	282 957	19 384	270 853	3,97	1 486
				703,80	19,44	263 573	7 280	100	0,09	35
		м								
271	Е0124-2-15 к=0,6	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 700 мм	0,30752	387 569,93	171 569,93	119 186	52 761	104 802	1 140	351
				216 000,00	46 151,76	66 424	14 193	130	197	61
		км								
272	Е0124-2-15 к=0,6	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 700 мм	0,06	356 598,95	160 848,95	21 396	9 651	18 803	1 038	62
				195 750,00	45 317,59	11 745	2 719	130	194,37	12
		км								
274	Е0124-12-15 к=0,6	Демонтаж П-образных компенсатоов из труб диаметром 700 мм	1	8 812,87	4 519,87	8 813	4 520	7 031	23,52	24
				4 293,00	1 115,10	4 293	1 115	130	4,22	4
		шт								
276	Е0124-13-11 к=0,6	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 800 мм для горячей воды и пара	2	6 007,50	-	12 015	-	15 620	36,00	72
				6 007,50	-	12 015	-	130	6,50	13
		комп								
277	Е0124-13-7 к=0,6	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 300 мм для горячей воды и пара	4	3 007,03	1 522,03	12 028	6 088	9 542	8,04	32
				1 485,00	349,92	5 940	1 400	130	1,46	6
		комп								
278	Е0124-13-4 к=0,6	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 150 мм для горячей воды и пара	1	1 158,84	587,79	1 159	588	915	3,09	3
				571,05	132,98	571	133	130	0,55	1
		комп								
279	Е0124-13-2 к=0,6	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	1	301,05	-	301	-	391	1,66	2
				301,05	-	301	-	130	0,38	0
		комп								
280	Е0124-13-1 к=0,6	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	3	190,35	-	571	-	742	1,04	3
				190,35	-	571	-	130	0,23	1
		комп								
281	Е01031-А33-1	Погрузка труб металлических диаметром свыше 426 мм /для строительства магистральных трубопроводов/ при автомобильных перевозках	46,10	260,00	260,00	11 986	11 986	8 390	-	-
				-	182,00	-	8 390	100	3,82	176
		тн								
282	Е01031-А33-2	Разгрузка труб металлических диаметром свыше 426 мм /для строительства магистральных трубопроводов/ при автомобильных перевозках	46,10	312,80	312,80	14 420	14 420	10 094	-	-
				-	218,96	-	10 094	100	4,60	212
		тн								
283	Е01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	154,40	152,80	152,80	23 592	23 592	16 515	-	-
				-	106,96	-	16 515	100	2,25	347
		тн								
284	Е01031-А11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона,	154,40	140,00	140,00	21 616	21 616	15 131	-	-

		керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках		-	98,00	-	15 131	100	2,06	318
		тн								
285	Е01031-А37-1	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкции при автомобильных перевозках	1	122,80	122,80	139	139	97	-	-
				-	85,96	-	97	100	1,81	2
		тн								
286	Е01031-А37-2	Рагрузка прочих материалов, деталей и конструкции при автомобильных перевозках	1,13	102,80	102,80	116	116	81	-	-
				-	71,96	-	81	100	1,51	2
		тн								
287	Е010333-А10-1 к=1,1	Перевозка грузов автомобилями - самосвалами /работающими вне карьеров/ расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	185,90	84,26	84,26	15 664	15 664	3 133	-	-
				-	16,85	-	3 133	100	0,35	66
		тн								
288	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	5,60	27,1	-	152	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		тн								
289	Е010333-А12-1 к=1,1	Перевозка грузов автомобилями - самосвалами /работающими вне карьеров/ расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	5,60	98,12	98,12	549	549	110	-	-
				-	19,62	-	110	100	0,41	2
		тн								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ:	**Тенге**			**1 836 032**	**535 047**	**946 070**		**4 008**
			Тенге			**689 712**	**178 981**			**2 217**
	Стоимость: материалов и конструкций -		Тенге			611 273				
	Стоимость оборудования -		Тенге			-				
	Накладные расходы		Тенге			946 070				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			166 926				
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	**Тенге**			**2 949 028**				
		ИТОГО ПО ФОРМЕ без стоимости оборудования:	**Тенге**			**2 949 028**				
		Временные здания и сооружения (1,5%)	Тенге			44 235				
		ИТОГО	**Тенге**			**2 993 264**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,536 %)	Тенге			135 774				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1 %	Тенге			29 933				
		На оплату доп отпусков 0,4 %	Тенге			11 973				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года без оборудования:	**Тенге**			**3 170 944**				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года с оборудованием:	**Тенге**			**3 170 944**				
		в базовых ценах 2001 года	Тенге			3 170 944				
		в базовых ценах 2001 года для 2012 года - (74,747696%)	Тенге			2 370 207				
		в базовых ценах 2001 года для 2013 года - (25,252304%)	Тенге			800 736				
		в текущих ценах 2012 года (МРП = 1618 тенге)	Тенге			4 948 382				

в текущих ценах 2012 года (МРП = 1731 тенге)	Тенге		1 788 483
ИТОГО в текущих ценах 2012-2013 года	**Тенге**		**6 736 865**
Налоги, сборы, платежи 2 %	Тенге	7 696 195,0	134 737
ИТОГО	**Тенге**	7 696 195	**6 871 602**
НДС 12 %	Тенге		824 592
ИТОГО	**Тенге**		**7 696 195**

Начальник ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

_____ **Ш.Н.Садвакасов**

Руководитель проекта ТОО "ТОП Лтд"

_____ **В.Е.Шалыжин**

Главный специалист ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

_____ **Е.В.Нидзельская**

Инженер по техническому надзору ТОО "Кокшетауводоканал"

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ ПОДТВЕРЖДАЮ "

_____ **М.С.Хамидулин**

Счет-фактура № 00000000088 от 17 июня 2013 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310

"В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012 (2а)

ИИК поставщика: KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №16 от 14.03.2012г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: , (8)

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: , (9)

(, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: , Республика Казахстан, г.Кокшетау, ул.Абая 87 (10а)

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке Комитет казначейства Министерства Финансов РК г.Астана, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	инженерный сетей к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау. Лот №2 "Строительство инженерных сетей теплоснабжения к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького	тг.	1	6 871 602,68	6 871 602,68	12%	824 592,32	7 696 195,00	0	
Всего по счету:					**6 871 602,68**		**824 592,32**	**7 696 195,00**		

Директор: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства г.Кокшетау"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ТОП Лтд"

Форма 2В

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Строительство инженерных сетей к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау. Лот № 2 "Строительство инженерных сетей теплоснабжения к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау"

Договор о государственных закупках работ № 16 от 14 марта 2012 года

АКТ № 5 от 02 июля 2013 года

выполненных работ за период с 18 июня по 02 июля 2013 года

№№	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость единицы, Тенге		Общая стоимость, Тенге		Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих	
				Всего	эксп. машин	Всего	эксп. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих - строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-3								
		НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ								
		Проектируемая теплотрасса								
		Подземная прокладка								
19	Е0124-10-9	Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 1000 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,06	2 856 482,5	934 272,12	171 389	56 056	84 356	4 720	283
				900 000,0	181 486,97	54 000	10 889	130	686,64	41
		км								
20	Е0124-10-19	Бесканальная прокладка обратных стальных трубопроводов диаметром 1000 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,06	2 675 973,91	930 526,66	160 558	55 832	78 981	4 380	263
				832 500	180 071,76	49 950	10 804	130	679,73	41
		км								
21	Спрайс-лист ТОО "Завод бытовой химии"	Трубы стальные предизолированные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91, 10705-80) толщина изоляции ППМ 90 см, 1020х10	118,80	67 018,00	-	7 961 738	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
23	Спрайс-лист ТОО "Завод бытовой химии"	Отвод Ст 1020х10-90"-2 в изоляции ППМ	2	144 166,63	-	288 333	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
29	Спрайс-лист ТОО	Комплект для изоляции стыка СРС 1000/2000	18	28 054,05	-	504 973	-	-	-	-

	"Завод бытовой химии"			-	-	-	-	-	-	-
30	Спрайс-лист ТОО "Завод бытовой химии"	Полиэтиленовый мат	шт	76	1 090,99	-	82 915	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	Спрайс-лист ТОО "220 VOLT" прим.	Лента маркировочная "осторожно теплосеть"	шт	188	5,66	-	1 064	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Узлы трубопроводов УТ1 --УТ3, УТ4--УТ6,УТ2А--УТ2Б	м							
32	Спрайс-лист ТОО "Завод бытовой химии"	Тройниковое ответвление в ППМ изоляции СТ 1020х10-325х7 Lосн.тр 1,57м Lотв		4	145 935,59	-	583 742	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Запорная арматура	шт							
63	Ц0112-790-1-4	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 1000 мм		2	13 161,50	3 887,00	26 323	7 774	18 002	51,00	102
					9 180,00	821,01	18 360	1 642	90	4,76	10
64	Ц0112-790-1-8	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 300 мм	шт	2	2 248,20	393,00	4 496	786	3 488	11,00	22
					1 841,00	96,80	3 682	194	90	0,56	1
65	Спрайс-лист ТОО КПФ "Техснабэлектрикс"	Задвижка 30с964нж, клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая (Ду1000, под приварку) под электропривод (редуктор), Ру25	шт	2	2 593 752,42	-	5 187 505	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
66	Спрайс-лист ТОО КПФ "Техснабэлектрикс"	Электродвигатель к задвижке 30с964нж Б099.105.03	шт	2	562 530,38	-	1 125 061	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
67	Спрайс-лист ТОО КПФ "Техснабэлектрикс"	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 1000 мм	шт	4	74 343,22	-	297 373	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
68	Спрайс-лист ТОО КПФ	Задвижка 30с576нж, клиновая литая с невыдвижным	шт	2	304 807,21	-	609 614	-	-	-	-

	"Техснабэлектрикс"	шпинделем фланцевая (Ду300, под приварку) под электропривод (редуктор), Ру25			-	-	-	-	-	-	-
			шт								
69	Спрайс-лист ТОО КПФ "Техснабэлектрикс"	Электродвигатель к задвижке 30с573нж Б099.101.03		2	288 621,04	-	577 242	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
70	С130809-61	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 25 /25 кгс/см2/, Dy 300 мм		4	3 100,00	-	12 400	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
		Теплофикационная камера *ТК2-8,* ТК6 тип 17 в мокрых грунтах (всего 2 шт)									
122	Е0111-13-3 К=4	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщиной 200 мм		164	639,10	24,55	104 813	4 026	9 890	0,26	43
					39,83	9,20	6 532	1 509	123	0,04	7
			м2								
123	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл. В15		2,05	8 011,57	66,01	16 424	135	475	1,35	3
					195,75	24,93	401	51	105	0,12	0,25
			м3								
141	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М-100		82,00	206,71	9,95	16 950	816	5 642	0,36	30
					52,20	3,74	4 280	307	123	0,02	2
			м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ:		**Тенге**			**17 732 914**	**125 425**	**200 834**		**745**
				Тенге			**137 206**	**25 396**			**101**
	Стоимость: материалов и конструкций -			Тенге			9 673 488				
	Стоимость оборудования -			Тенге			7 796 795				
	Накладные расходы			Тенге			200 834				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			608 217				
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:		**Тенге**			**18 541 966**				
		ИТОГО ПО ФОРМЕ без стоимости оборудования:		**Тенге**			**10 745 171**				
		Временные здания и сооружения (1,5%)		Тенге			161 178				
		ИТОГО		**Тенге**			**10 906 348**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,536 %)		Тенге			494 712				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1 %		Тенге			109 063				
		На оплату доп отпусков 0,4 %		Тенге			43 625				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года без оборудования:		**Тенге**			**11 553 749**				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года с оборудованием:		**Тенге**			**19 350 544**				
		в базовых ценах 2001 года		Тенге			19 350 544				
		в базовых ценах 2001 года для 2012 года - (74,747696%)		Тенге			14 464 086				

в базовых ценах 2001 года для 2013 года - (25,252304%)	Тенге	4 886 458
в текущих ценах 2012 года (МРП = 1618 тенге)	Тенге	30 197 278
в текущих ценах 2012 года (МРП = 1731 тенге)	Тенге	10 914 141
ИТОГО в текущих ценах 2012-2013 года	**Тенге**	**41 111 419**
Налоги, сборы, платежи 2 %	Тенге	822 228
ИТОГО	**Тенге**	**41 933 648**
НДС 12 %	Тенге	5 032 038
ИТОГО	**Тенге**	**46 965 685**

Начальник ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Ш.Н.Садвакасов

Главный специалист ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Е.В.Нидзельская

Руководитель проекта ТОО "ТОП Лтд"

В.Е.Шалыжин

Инженер по техническому надзору ТОО "Кокшетауводоканал"

"СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ ПОДТВЕРЖДАЮ "

М.С.Хамидулин

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства г.Кокшетау"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ТОП Лтд"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Строительство инженерных сетей к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау. Лот № 2 "Строительство инженерных сетей теплоснабжения к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау"

Форма № КС-3
Типовая межведомственная форма № КС3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за период с 18 июня по 02 июля 2013 года

(представляется ежемесячно Подрядчиком заказчику и финансирующему банку)

Код заказчика	*Код подрядчика*	*Договор*		*Источник финансирования*		*Организационно правовая форма*	
		номер	*дата*	*наименование*	*код*	*номер*	*код*
		16	*14.03.2012*				

тыс.тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	*Стоимость выполненых работ и затрат*								
	с начала года по отчетный месяц, включительно	*в отчетном месяце за*	*СМР (в сметных базисных ценах 2001года)*	*Из графы 1*					
				Из них		*Стоимость прочих затрат не входящих в СМР*	*Дополнительные затраты*		*Налог на добавленную стоимость*
				в отчетном месяце	*по монтажу оборудования*		*материа-лов*	*дополнитель-ные расходы*	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	323 029,024		126 220,559						34 610,252
В том числе за отчетный период		46 965,685		18 541,966					5 032,038

ЗАКАЗЧИК: _____ **Ш.Н.Садвакасов**

Начальник ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

ПОДРЯДЧИК: _____ **В.Е.Шалыжин**

Руководитель проекта ТОО "ТОП Лтд"

Счет-фактура № 00000000106 от 2 июля 2013 г.

(1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд" (1а)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012 (2)

ИИК поставщика: KZ429143989 14BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №16 от 14.03.2012г. (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Кокшетау, ул.Абая 87 (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: БИН: 031040003399, Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд",Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В" (7)

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: , Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау",Республика Казахстан, г.Кокшетау, ул.Абая 87 (8)

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау" (9)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140007229 , Республика Казахстан, г.Кокшетау, ул.Абая 87 (10)

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке Комитет казначейства Министерства Финансов РК г.Астана, БИК KKMFKZ2A (10а) (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	инженерный сетей к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау. Лот №2 "Строительство инженерных сетей теплоснабжения к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького				41 933 647,00	12%	5 032 038,00	46 965 685,00	0	
Всего по счету:					41 933 647,00		5 032 038,00	**46 965 685,00**		

Директор: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер по материалам

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства г.Кокшетау"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ТОП Лтд"

Форма 2В

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Строительство инженерных сетей к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау. Лот № 2 "Строительство инженерных сетей теплоснабжения к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау"

Договор о государственных закупках работ № 16 от 14 марта 2012 года

АКТ № 6 от 15 июля 2013 года

выполненных работ за период с 03 июля по 15 июля, 2013 года

№№	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость единицы, Тенге		Общая стоимость, Тенге		Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих	
				Всего	эксп. машин	Всего	эксп. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих - строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-3								
		НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ								
		Проектируемая теплотрасса								
		Подземная прокладка								
19	Е0124-10-9	Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 1000 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,03	2 856 482,5	934 272,12	85 694	28 028	42 178	4 720	142
				900 000,0	181 486,97	27 000	5 445	130	686,64	21
		км								
20	Е0124-10-19	Бесканальная прокладка обратных стальных трубопроводов диаметром 1000 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,03	2 675 973,91	930 526,66	80 279	27 916	39 490	4 380	131
				832 500	180 071,76	24 975	5 402	130	679,73	20
		км								
21	Спрайс-лист ТОО "Завод бытовой химии"	Трубы стальные предизолированные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91, 10705-80) толщина изоляции ППМ 90 см, 1020х10	120,0	67 018,00	-	8 042 160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Теплофикационная камера *ТК2-8*, ТК6 тип 17 в мокрых грунтах (всего 2 шт)								
124	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного	30,72	12 087,03	418,23	371 314	12 848	62 318	7,92	243
				1 296,00	152,98	39 813	4 700	140	0,69	21
		м3								
125	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	32,77	133,00	-	4 358	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

126	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	6,6	7 645,25	296,60	50 459	1 958	7 990	5,95	39
					915,75	110,25	6 044	728	118	0,54	4
127	С143018-33 изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 К=1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90)	м3	1,16	3 937,50	-	4 568	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
128	С143018-23 изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные (плиты покрытия ПО-4)	м	3,36	19 800,00	-	66 528	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
129	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	3,36	191,00	-	642	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
130	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 2ПБ13-1, 3ПБ13-37п	м3	1,47	24 800,00	-	36 456	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
131	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	0,08	2 819,30	1 856,11	226	148	158	4,93	0
					812,93	597,97	65	48	140	2,37	0,19
132	С143018-24 изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	0,08	26 000,00	-	2 080	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
133	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	0,08	- 191,00	- -	15	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
134	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	0,08	- 355,00	- -	28	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
135	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	1,55	133,00	-	206	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ:		**Тенге**			**8 744 925**	**70 898**	**152 135**		**556**
				Тенге			**97 897**	**16 322**			**66**
		Стоимость: материалов и конструкций -		Тенге			8 576 130				
		Стоимость оборудования -		Тенге			-				

Накладные расходы

	Тенге	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	152 135
ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге	533 824
ИТОГО ПО ФОРМЕ без стоимости оборудования:	**Тенге**	**9 430 884**
Временные здания и сооружения (1,5%)	**Тенге**	**9 430 884**
ИТОГО	Тенге	141 463
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,536 %)	**Тенге**	**9 572 347**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1 %	Тенге	434 202
На оплату доп отпусков 0,4 %	Тенге	95 723
ИТОГО в базовых ценах 2001 года без оборудования:	Тенге	38 289
ИТОГО в базовых ценах 2001 года с оборудованием:	**Тенге**	**10 140 561**
в базовых ценах 2001 года	**Тенге**	**10 140 561**
в базовых ценах 2001 года для 2012 года - (74,747696%)	Тенге	10 140 561
в базовых ценах 2001 года для 2013 года - (25,252304%)	Тенге	7 579 836
в текущих ценах 2012 года (МРП = 1618 тенге)	Тенге	2 560 725
в текущих ценах 2013 года (МРП = 1731 тенге)	Тенге	15 824 741
ИТОГО в текущих ценах 2012-2013 года	Тенге	5 719 504
Налоги, сборы, платежи 2 %	**Тенге**	**21 544 245**
ИТОГО	Тенге	430 885
НДС 12 %	**Тенге**	**21 975 130**
ИТОГО	Тенге	2 637 016
	Тенге	**24 612 146**

Начальник ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

_____ **Ш.Н.Садвакасов**

Руководитель проекта ТОО "ТОП Лтд"

_____ **В.Е.Шалыжин**

Главный специалист ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

_____ **Е.В.Нидзельская**

Инженер по техническому надзору ТОО "Кокшетауводоканал"

"СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ ПОДТВЕРЖДАЮ "

_____ **М.С.Хамидулин**

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства г.Кокшетау"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ТОП Лтд"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Строительство инженерных сетей к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау. Лот № 2 "Строительство инженерных сетей теплоснабжения к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау"

Форма № КС-3
Типовая межведомственная форма № КС3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за период с 03 июля по 15 июля 2013 года
(представляется ежемесячно Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку)

Код заказчика	*Код подрядчика*	*Договор*		*Источник финансирования*		*Организационно правовая форма*	
		номер	*дата*	*наименование*	*код*	*номер*	*код*
		16	*14.03.2012*				

тыс.тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	*Стоимость выполненых работ и затрат*								
	с начала года по отчетный месяц, включительно	*в отчетном месяце за*	*СМР (в сметных базисных ценах 2001года)*	*Из графы 1*					
				Из них		*Стоимость прочих затрат не входящих в СМР*	*Дополнительные затраты*		*Налог на добавленную стоимость*
				в отчетном месяце	*по монтажу оборудования*		*материа-лов*	*дополнитель-ные расходы*	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	347 641,170		135 651,443						37 247,268
В том числе за отчетный период		24 612,146		9 430,884					2 637,016

ЗАКАЗЧИК: _____ **Ш.Н.Саржакасов**

ПОДРЯДЧИК: _____ **В.Е.Малыжин**

Начальника ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Руководитель проекта ТОО "ТОП Лтд"

Счет-фактура № 00000000107 от 15 июля 2013 г. (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд" (1а)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012 (2)

ИИК поставщика: KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №16 от 14.03.2012г. (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Кокшетау, ул.Абая 87 (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: БИН: 031040003399, Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд",Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В" (7)

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: , Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау",Республика Казахстан, г.Кокшетау, ул.Абая 87 (8)

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау" (9)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: , Республика Казахстан, г.Кокшетау, ул.Абая 87 (10)

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке Комитет казначейства Министерства Финансов РК г.Астана, БИК KKMFKZ2A (10а) (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	инженерный сетей к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау. Лот №2 "Строительство инженерных сетей теплоснабжения к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького	тг.	1	21 975 130,36	21 975 130,36	12%	2 637 015,64	24 612 146,00	0	
Всего по счету:					**21 975 130,36**		**2 637 015,64**	**24 612 146,00**		

Директор: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

«Строительство инженерных сетей теплоснабжения к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау» МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства г.Кокшетау"

Форма 2В

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ТОП Лтд"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Строительство инженерных сетей к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау. Лот № 2 "Строительство инженерных сетей теплоснабжения к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау"

Договор о государственных закупках работ № 16 от 14 марта 2012 года

АКТ № 7 от 20 августа 2013 года

выполненных работ за период с 16 июля по 20 августа, 2013 года

№№	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость единицы, Тенге		Общая стоимость, Тенге		Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих	
				Всего	эксп. машин	Всего	эксп. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих - строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-3								
		НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ								
		Проектируемая теплотрасса								
		Подземная прокладка								
19	Е0124-10-9	Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 1000 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,09	2 856 482,5	934 272,12	257 083	84 084	126 534	4 720	425
				900 000,0	181 486,97	81 000	16 334	130	686,64	62
			км							
20	Е0124-10-19	Бесканальная прокладка обратных стальных трубопроводов диаметром 1000 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,09	2 675 973,91	930 526,66	240 838	83 747	118 471	4 380	394
				832 500	180 071,76	74 925	16 206	130	679,73	61
			км							
21	Спрайс-лист ТОО "Завод бытовой химии"	Трубы стальные предизолированные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91, 10705-80) толщина изоляции ППМ 90 см, 1020х10	79,17656	67 018,00	-	5 306 255	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
22	Спрайс-лист ТОО "Завод бытовой	Неподвижные опоры Ст 1020х10-1350х40-1	2	162 869,32	-	325 739	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
23	Спрайс-лист ТОО "Завод бытовой	Отвод Ст 1020х10-90"-2 в изоляции ППМ	8	144 166,63	-	1 153 333	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
24	Е0124-12-18	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 1000 мм	2	56 134,23	32 946,85	112 268	65 894	72 896	118,00	236
				20 992,50	7 044,30	41 985	14 089	130	25,33	51

			шт								
25	Спрайс-лист ТОО "Завод бытовой химии"	Трубы стальные предизолированные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91, 10705-80) толщина изоляции ППМ 90 см, 1020х10	58	67 018,00	-	3 887 044	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			м								
		Запорная арматура									
73	Е0109-53-2	Монтаж индикаторов оксидной Т144.00 и смешанной Т143.00 коррозий	0,001837	9 850,48	1 162,95	18	2	12	46,60	0,09
				7 357,5	108	14	0,20	90	0,53	0,001
			т								
74	С12021-132	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы до 0,1 т	0,001837	161 100,00	-	296	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			тн								
76	Е0124-13-3	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	5	1 317,43	664,93	6 587	3 325	4 645	3,05	15
				558,00	156,60	2 790	783	130	0,65	3
			комплект								
80	Спрайс-лист ТОО КПФ "Техснабэлектрикс"	Задвижка 30с65нж, клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая Ду100, Ру2,5Мпа	5	15 893,40	-	79 467	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт								
86	С130809-56	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 25 /25 кгс/см2/, Dy 100 мм	10	688,00	-	6 880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт								
88	С130901-110	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Ду 25 мм	2	4 760,00	-	9 520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт								
89	С130809-50	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 25 /25 кгс/см2/, Dy 25 мм	4	225,00	-	900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт								
		Узлы трубопроводов. Плиты монолитные									
110	Е0124-13-7	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 300 мм для горячей воды и пара	2	5 316,60	2 536,72	10 633	5 073	7 951	13,40	27
				2 475,00	583,20	4 950	1 166	130	2,44	5
			комплект								
113	Спрайс-лист ТОО КПФ "Техснабэлектрикс"	Задвижка 30с576нж, клиновая литая с невыдвижным шпинделем фланцевая (Ду300, под приварку) под электропривод (редуктор), Ру25	2	304 807,21	-	609 614	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт								
116	С130809-61	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 25 /25 кгс/см2/, Dy 300 мм	4	3 100,00	-	12 400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт								
		Теплофикационная камера *ТК2-8*, ТК6 тип 17 в мокрых грунтах (всего 2 шт)									
136	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12	0,4122	5 030,50	2 020,02	2 074	833	1 029	14,10	6

		м		2 272,50	502,43	937	207	90	1,79	1
			т							
138	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	11,13	21,80	0,05	243	1	58	0,03	0
				5,81	0,02	65	0,22	90	-	-
			м2							
139	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	22,26	24,84	0,02	553	0	83	0,02	0
				4,16	-	93	-	90	-	-
			м2							
140	E0115-72-1	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	100,10	351,25	3,58	35 161	358	13 218	0,73	73
				124,88	0,88	12 500	88	105	0,04	4
			м2							
142	E0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	118,20	665,48	8,23	78 660	973	11 822	0,47	56
				81,68	3,08	9 655	364	118	0,02	2
			м2							
143	E0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом	78,30	749,66	11,21	58 698	878	3 299	0,20	16
				31,50	4,21	2 466	330	118	0,02	2
			м2							
144	E0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	4	11 819,80	1 327,03	47 279	5 308	10 894	12,49	50
				2 137,50	456,24	8 550	1 825	105	1,72	7
			м3							
145	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4	133,00	-	532	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
146	C12041-72 изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,51	67 700,00	-	34 527	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			тн							
147	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	41	245,44	3,82	10 063	157	1 877	0,21	9
				37,35	1,44	1 531	59	118	0,01	0
			м2							
150	E0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм кл.В7,5	41	230,83	13,43	9 464	551	2 909	0,37	15
				52,65	5,04	2 159	207	123	0,02	1
			м2							
151	E0111-11-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	246	36,85	0,67	9 065	165	266	0,004	1
				0,63	0,25	155	62	123	0,002	1
			м2							
152	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М-100	41	206,71	9,95	8 475	408	2 821	0,36	15
				52,20	3,74	2 140	153	123	0,02	1

			м2							
		Сбросной колодец в сухих грунтах (13 шт) 1 шт на 2013 год								
189	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,47	8 037,81	1 879,87	11 816	2 763	3 772	8,86	13
				1 435,50	538,43	2 110	791	130	2,06	3
			м3							
190	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,47	133,00	-	196	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
191	С143018-37 изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90) высота 0,59 м	1,78	6 610,00	-	11 766	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
192	С143018-24 изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,67	26 000,00	-	17 420	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
193	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,67	- 191,00	-	- 128	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
194	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,67	- 355,00	-	- 238	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
197	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0,10	7 645,25	296,60	765	30	121	5,95	1
				915,75	110,25	92	11	118	0,54	0
			м3							
198	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм	1	425,70	14,12	426	14	135	0,55	1
				100,35	5,29	100	5	128	0,03	0,03
			м							
199	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	18,80	245,44	3,82	4 614	72	861	0,21	4
				37,35	1,44	702	27	118	0,01	0
			м2							
		Съезды № 1-№5, №8, №10, №11								
244	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтах 3 группы, дресвой	1,39	167,18	-	232	-	263	1,21	2
				167,18	-	232	-	113	-	-
			м3							
245	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при с перемещении грунтов 3 группы до 5 метров, дресвой	26,43	3,82	3,82	101	101	34	-	-
				-	1,32	-	35	97	0,01	0
			м3							

246	С143008-104	Дресва		33,95	781,0	-	26 515	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ:	**Тенге**				**12 387 886**	**254 736**	**383 972**		**1 357**
			Тенге				**249 151**	**52 743**			**203**
Стоимость: материалов и конструкций -			Тенге				11 274 384				
Стоимость оборудования -			Тенге				609 614				
Накладные расходы			Тенге				383 972				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				729 735				
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	**Тенге**				**13 501 593**				
		ИТОГО ПО ФОРМЕ без стоимости оборудования:	**Тенге**				**12 891 978**				
		Временные здания и сооружения (1,5%)	Тенге				193 380				
		ИТОГО	**Тенге**				**13 085 358**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,536 %)	Тенге				593 552				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1 %	Тенге				130 854				
		На оплату доп. отпусков 0,4 %	Тенге				52 341				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года без оборудования:	**Тенге**				**13 862 105**				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года с оборудованием:	**Тенге**				**14 471 719**				
		в базовых ценах 2001 года	Тенге				14 471 719				
		в базовых ценах 2001 года для 2012 года	Тенге				14 471 719				
		в текущих ценах 2012 года (МРП = 1618 тенге)	Тенге				30 213 215				
		ИТОГО в текущих ценах 2012 года	**Тенге**				**30 213 215**				
		Налоги, сборы, платежи 2 %	Тенге				604 264				
		ИТОГО	**Тенге**				**30 817 479**				
		Пересчет акта № 4 от 17.06.2012 года	Тенге				- 119 087				
		Пересчет акта № 5 от 02.07.2012 года	Тенге				- 726 727				
		Пересчет акта № 6 от 15.07.2012 года	Тенге				- 380 837				
		ИТОГО	**Тенге**				**29 590 828**				
		НДС 12 %	Тенге				3 550 899				
		ИТОГО	**Тенге**				**33 141 727**				

Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

К.К Кулмагамбетов

Главный специалист ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Е.В.Нидзельская

Руководитель ТОО "ТОП Лтд"

В.Е.Шалыжин

Инженер по техническому надзору ТОО "Кокшетауводоканал"

"СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ ПОДТВЕРЖДАЮ "

М.С.Хамидулин

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства г.Кокшетау"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ТОП Лтд"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Строительство инженерных сетей к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау. Лот № 2 "Строительство инженерных сетей теплоснабжения к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау"

Форма № КС-3
Типовая межведомственная форма № КС3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за период с 16 июля по 20 августа 2013 года

(представляется ежемесячно Субподрядчиком Генподрядчику, Генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	*Код подрядчика*	*Договор*		*Источник финансирования*		*Организационно правовая форма*	
		номер	*дата*	*наименование*	*код*	*номер*	*код*
		16	*14.03.2012*				

тыс.тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	*Стоимость выполненых работ и затрат*								
	с начала года по отчетный месяц, включительно	*в отчетном месяце за*	*СМР (в сметных базисных ценах 2001года)*	*Из графы 1*					
				Из них		*Стоимость прочих затрат не входящих в СМР*	*Дополнительные затраты*		*Налог на добавленную стоимость*
				в отчетном месяце	*по монтажу оборудования*		*материа-лов*	*дополнитель-ные расходы*	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	380 782,897		149 153,036						40 798,168
В том числе за отчетный период		33 141,727		13 501,593					3 550,899

ЗАКАЗЧИК: _____ **К.К. Кулмагамбетов**

Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

ПОДРЯДЧИК: _____ **В.Г.Шалыжин**

Руководитель проекта ТОО "ТОП Лтд"

Счет-фактура № 00000000125 от 20 Августа 2013 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012 (2а)

ИИК поставщика: KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №16 от 14.03.2012г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Кокшетау, ул.Абая 87

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: БИН: 031040003399, Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд",Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В" (8)

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН:060140007229, Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау", Республика Казахстан, г.Кокшетау, ул.Абая 87 (9)

(, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН:060140007229, Республика Казахстан, г.Кокшетау, ул.Абая 87 (10а)

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке Комитет казначейства Министерства Финансов РК г.Астана, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство инженерный сетей к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау. Лот №2 "Строительство инженерных сетей теплоснабжения к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г. Кокшетау	тг.	1	29 590 827,68	29 590 827,68	12%	3 550 899,32	33 141 727,00	0	
Всего по счету:					**29 590 827,68**		**3 550 899,32**	**33 141 727,00**		

Директор: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства г.Кокшетау"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ТОП Лтд"

Форма 2В

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Строительство инженерных сетей к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау. Лот № 2 "Строительство инженерных сетей теплоснабжения к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау"

Договор о государственных закупках работ № 16 от 14 марта 2012 года

АКТ № 8 от 29 августа 2013 года

выполненных работ за период с 21 августа по 29 августа, 2013 года

№№	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость единицы, Тенге		Общая стоимость, Тенге		Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих	
				Всего	эксп. машин	Всего	эксп. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих - строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-3								
		НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ								
		Проектируемая теплотрасса								
		Подземная прокладка								
1	Е0101-17-10 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности сильно налипающих на стенки и зубья	46,62	59,14	56,47	2 757	2 633	810	0,02	1
				2,60	15,32	121	714	97	0,05	2
		м3								
2	Е0101-17-10	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	326,89	53,77	51,34	17 578	16 782	5 163	0,02	5
				2,36	13,92	771	4 551	97	0,05	16
		м3								
3	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях прямоугольного сечения	113,13	32,24	30,77	3 648	3 481	1 072	0,01	1
				1,42	8,34	161	944	97	0,03	3
		м3								
4	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	190,11	38,59	36,49	7 337	6 938	2 081	0,01	3
				2,10	9,19	399	1 747	97	0,03	6
		м3								
5	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	10,20	23,36	22,08	238	225	68	0,01	0
				1,28	5,56	13	57	97	0,02	0
		м3								

6	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п.3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы в ручную в траншеях глубиной до 2 метров без креплений с откосами (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом)	*м3*	17,68	467,10	-	8 259	-	9 333	2,98	53
					467,10	-	8 259	-	113	-	-
7	Е01031-А7-1	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	*м3*	27,33	30,00	30,00	820	820	574	-	-
					-	21,00	-	574	100	0,44	12
8	Е010333-А5-1 к=1,1	Вывоз разработанного грунта и завоз грунта для обратной засыпки, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	*т*	916,66	49,50	49,50	45 375	45 375	9 075	-	-
					-	9,90	-	9 075	100	0,21	191
9	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком	*т*	10,89	122,18	-	1 331	-	1 504	0,89	10
					122,18	-	1 331	-	113		-
10	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением грунтов 1 группы до 5 м (засыпка труб песком)	*м3*	206,95	5,55	5,55	1 150	1 150	362	-	-
					-	1,80	-	373	97	0,01	1
11	С143008-92	Песок природный	*м3*	239,64	707,00	-	169 423	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
12	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтах 1 группы	*м3*	6,22	122,18	-	761	-	859	0,89	6
					122,18	-	761	-	113	-	-
13	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при с перемещении грунтов 1 группы до 5 метров	*м3*	118,25	5,55	5,55	657	657	207	-	-
					-	1,80	-	213	97	0,01	1
14	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	*м3*	4,02	134,10	-	540	-	610	0,97	4
					134,10	-	540	-	113		-
15	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	*м3*	76,44	6,48	6,48	495	495	156	-	-
					-	2,10	-	161	97	0,01	1
16	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	*м3*	401,65	21,55	4,52	8 654	1 814	6 635	0,11	43
					17,03	-	6 840	-	97	-	-
17	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	*м3*	23,59	289,15	289,15	6 821	6 821	4 270	-	-
					-	186,62	-	4 402	97	0,86	20
18	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	*м3*	34,28	1 083,90	152,52	37 158	5 229	9 396	1,02	35

					153,68	57,15	5 268	1 959	130	0,28	10
19	Е0124-10-9	Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 1000 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	м3	0,0583	2 856 482,5	934 272,12	166 533	54 468	81 966	4 720	275
					900 000,0	181 486,97	52 470	10 581	130	686,64	40
20	Е0124-10-19	Бесканальная прокладка обратных стальных трубопроводов диаметром 1000 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,0583	2 675 973,91	930 526,66	156 010	54 250	76 743	4 380	255
					832 500	180 071,76	48 535	10 498	130	679,73	40
21	Спрайс-лист ТОО "Завод бытовой химии"	Трубы стальные предизолированные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91, 10705-80) толщина изоляции ППМ 90 см, 1020х10	км	115,44	67 018,00	-	7 736 558	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
31	Спрайс-лист ТОО "220 VOLT" прим.	Лента маркировочная "осторожно теплосеть"	м	58,3	5,66	-	330	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		Узлы трубопроводов УТ1 --УТ3, УТ4--УТ6,УТ2А--УТ2Б	м								
33	Спрайс-лист ТОО "Завод бытовой химии"	Тройниковое ответвление в ППМ изоляции СТ 1020х10-219х6 Lосн.тр 1,335м Lотв.		2	108 600,33	-	217 201	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
47	С130806-349 изм. и доп. вып.8 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные предизолированные электросварные прямошовные /ГОСТ 10704-91, 10705-80/ толщина изоляции ППМ 41 мм, 219х6	шт	2	7 470,00	-	14 940	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
51	Спрайс-лист ТОО "Завод бытовой химии"	Шаровой кран с редуктором СТ219х6-ППМ	м	2	105 202,67	-	210 405	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		Теплофикационная камера ТК2-8, ТК6 тип 17 в мокрых грунтах (всего 2 шт)	шт								
137	С12021-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей		0,4122	101 700,00	-	41 921	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
148	С131104-8 изм. и доп. вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л ГОСТ 3634-99	т	4,00	8 060,00	-	32 240	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
149	С11011-774	Скобы ходовые	шт	66,36	129,00	-	8 560	-	-	-	-

				-	-	-	-	-	-	-
		Демонтажные работы	*кг*							
259	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	4,58	408,11	169,61	1 869	777	1 478	1,55	7
				238,50	4,07	1 092	19	133	0,01	0
			м3 конструкции							
260	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	183,24	29,64	28,03	5 431	5 136	1 540	0,01	2
				1,61	7,06	295	1 293	97	0,02	4
			м3							
261	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы в ручную в траншеях глубиной до 2 метров без креплений с откосами	17,67	389,25	-	6 878	-	7 772	2,48	44
				389,25	-	6 878	-	113	-	-
			м3							
262	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	8,74	134,10	-	1 172	-	1 324	0,97	9
				134,10	-	1 172	-	113		-
			м3							
263	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м, дресвой	165,99	3,35	3,35	556	556	187	-	-
				-	1,16	-	193	97	0,004	1
			м3							
264	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	8,64	27,10	27,10	234	234	164	-	-
				-	18,97	-	164	100	0,40	3
			тн							
265	Е010333-А12-1 к=1,1	Вывоз асфальта, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	8,64	98,12	98,12	848	848	170	-	-
				-	19,62	-	170	100	0,410	4
			тн							
267	Е0107-61-1 к=0,8	Демонтаж непроходных каналов одноячейковых перекрываемах или опирающихся на плиты	39,59	905,15	451,55	35 835	17 877	33 809	2,66	105
				453,60	156,39	17 958	6 192	140	0,602	24
			м3							
268	Е0126-17-18 к=0,8	Демонтаж покрытия изоляции трубопроводов диаметром 320-820 мм из стали оцинкованной	118,72	355,21	36,61	42 170	4 346	39 448	1,77	210
				318,60	13,68	37 824	1 624	100	0,07	8
			м							
269	Е0126-24-19 к=0,8	Демонтаж покрытия из рубероида трубопроводов диаметром 325-820 мм	118,72	22,14	-	2 629	-	2 629	0,14	16
				22,14	-	2 629	-	100	-	-
			м							
270	Е0126-5-9 к=0,8	Демонтаж изоляции трубопроводов диаметром 320-820 мм цилиндрами из минеральной ваты	118,72	755,56	51,76	89 700	6 145	85 863	3,97	471
				703,80	19,44	83 555	2 308	100	0,09	11
			м							
271	Е0124-2-15 к=0,6	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 700 мм	0,09	387 569,93	171 569,93	34 881	15 441	30 672	1 140	103
				216 000,00	46 151,76	19 440	4 154	130	197	18

			км							
272	Е0124-2-15 к=0,6	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 700 мм	0,02	356 598,95	160 848,95	7 132	3 217	6 268	1 038	21
				195 750,00	45 317,59	3 915	906	130	194,37	4
			км							
278	Е0124-13-4 к=0,6	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 150 мм для горячей воды и пара	0,15	1 158,84	587,79	174	88	137	3,09	0
				571,05	132,98	86	20	130	0,55	0
			комп							
281	Е01031-А33-1	Погрузка труб металлических диаметром свыше 426 мм /для строительства магистральных трубопроводов/ при автомобильных перевозках	14,6	260,00	260,00	3 796	3 796	2 657	-	-
				-	182,00	-	2 657	100	3,82	56
			тн							
282	Е01031-А33-2	Разгрузка труб металлических диаметром свыше 426 мм /для строительства магистральных трубопроводов/ при автомобильных перевозках	14,6	312,80	312,80	4 567	4 567	3 197	-	-
				-	218,96	-	3 197	100	4,60	67
			тн							
283	Е01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	77,19	152,80	152,80	11 795	11 795	8 256	-	-
				-	106,96	-	8 256	100	2,25	174
			тн							
284	Е01031-А11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	77,19	140,00	140,00	10 807	10 807	7 565	-	-
				-	98,00	-	7 565	100	2,06	159
			тн							
285	Е01031-А37-1	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкции при автомобильных перевозках	0,56	122,80	122,80	69	69	48	-	-
				-	85,96	-	48	100	1,81	1
			тн							
286	Е01031-А37-2	Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкции при автомобильных перевозках	0,56	102,80	102,80	58	58	40	-	-
				-	71,96	-	40	100	1,51	1
			тн							
287	Е010333-А10-1 к=1,1	Перевозка грузов автомобилями - самосвалами /работающими вне карьеров/ расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	92,92	84,26	84,26	7 829	7 829	1 566	-	-
				-	16,85	-	1 566	100	0,35	33
			тн							
288	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	2,79	27,09	-	76	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			тн							
289	Е010333-А12-1 к=1,1	Перевозка грузов автомобилями - самосвалами /работающими вне карьеров/ расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	2,79	98,12	98,12	274	274	55	-	-
				-	19,62	-	55	100	0,41	1
			тн							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ:	**Тенге**			**9 166 480**	**294 995**	**445 729**		**1 679**

	Тенге	300 314	86 275	911
Стоимость: материалов и конструкций -	Тенге	8 571 171		
Стоимость оборудования -	Тенге	-		
Накладные расходы	Тенге	445 729		
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	576 733		
ИТОГО ПО ФОРМЕ:	**Тенге**	**10 188 942**		
ИТОГО ПО ФОРМЕ без стоимости оборудования:	**Тенге**	**10 188 942**		
Временные здания и сооружения (1,5%)	Тенге	152 834		
ИТОГО	**Тенге**	**10 341 776**		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,536 %)	Тенге	469 103		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1 %	Тенге	103 418		
На оплату доп отпусков 0,4 %	Тенге	41 367		
ИТОГО в базовых ценах 2001 года без оборудования:	**Тенге**	**10 955 664**		
ИТОГО в базовых ценах 2001 года с оборудованием:	**Тенге**	**10 955 664**		
в базовых ценах 2001 года	Тенге	10 955 664		
в базовых ценах 2001 года для 2012 года	Тенге	10 955 664		
в текущих ценах 2012 года (МРП = 1618 тенге)	Тенге	22 872 599		
ИТОГО в текущих ценах 2012 года	**Тенге**	**22 872 599**		
Налоги, сборы, платежи 2 %	Тенге	457 452		
ИТОГО	**Тенге**	**23 330 051**		
НДС 12 %	Тенге	2 799 606		
ИТОГО	**Тенге**	**26 129 657**		

Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

_____ К.К Кулмагамбетов

Руководитель проекта ТОО "ТОП Л.Т."

_____ В.Е.Шальжин

Главный специалист ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

_____ Е.В.Нидзельская

Инженер по техническому надзору ТОО "Кокшетауводоканал"

"СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ ПОДТВЕРЖДАЮ "

_____ М.С.Хамидулин

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства г.Кокшетау"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ТОП Лтд"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Строительство инженерных сетей к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау. Лот № 2 "Строительство инженерных сетей теплоснабжения к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау"

Форма № КС-3
Типовая межведомственная форма № КС3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за период с 21 августа по 29 августа 2013 года
(представляется ежемесячно Субподрядчиком Генподрядчику, Генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	номер	код
		16	14.03.2012				

тыс.тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненых работ и затрат								
	с начала года по отчетный месяц, включительно	в отчетном месяце за	СМР (в сметных базисных ценах 2001года)	Из графы 1					
				Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		материа-лов	дополнитель-ные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	406 912,554		159 341,959						43 597,774
В том числе за отчетный период		26 129,657		10 188,924					2 799,606

ЗАКАЗЧИК: _____ **К.К. Кулмагамбетов**

Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

ПОДРЯДЧИК: **В.Е.Шалыжин**

Руководитель проекта ТОО "ТОП Лтд"

Счет-фактура № 00000000127 от 29 августа 2013 г. (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд" (1а)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012 (2)

ИИК поставщика: KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №16 от 14.03.2012г. (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Кокшетау, ул.Абая 87 (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: БИН: 031040003399, Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд",Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В" (7)

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140007229, Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау",Республика Казахстан, г.Кокшетау, ул.Абая 87 (8)

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау" (9)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140007229, Республика Казахстан, г.Кокшетау, ул.Абая 87 (10)

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке Комитет казначейства Министерства Финансов РК г.Астана, БИК KKMFKZ2A (10а) (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство инженерный сетей к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау. Лот №2 "Строительство инженерных сетей теплоснабжения к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького г.Кокшетау.	тг.	1	23 330 051,00	23 330 051,00	12%	2 799 606,00	26 129 657,00	0	
Всего по счету:					23 330 051,00		2 799 606,00	26 129 657,00		

Директор: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

12

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства г.Кокшетау"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ТОП Лтд"

Форма 2В

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Строительство инженерных сетей к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау. Лот № 2 "Строительство инженерных сетей теплоснабжения к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау"

Договор о государственных закупках работ № 16 от 14 марта 2012 года

АКТ № 9 от 16 сентября 2013 года

выполненных работ за период с 29 августа по 16 сентября, 2013 года

№№	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость единицы, Тенге		Общая стоимость, Тенге		Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих строителей	
				Всего	эксп. машин	Всего	эксп. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих - строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-3								
		НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ								
		Проектируемая теплотрасса								
		Подземная прокладка								
22	Спрайс-лист ТОО "Завод бытовой химии"	Неподвижные опоры Ст 1020х10-1350х40-1	2,00	162 869,32	-	325 739	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
26	Е0127-100-2	Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2	22,31	186,86	106,29	4 169	2 371	2 895	0,47	10
				72,23	25,32	1 611	565	133	0,10	2
		м3								
27	С143018-23 изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	22,31	19 800,00	-	441 738	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
28	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	22,31	191,00	-	4 261	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
31	Спрайс-лист ТОО "220 VOLT" прим.	Лента маркировочная "осторожно теплосеть"	22,82	5,66	-	129	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Узлы трубопроводов УТ1 --УТ3, УТ4--УТ6,УТ2А--УТ2Б								
36	Спрайс-лист ТОО "Завод бытовой химии"	Тройниковое ответвление в ППМ изоляции СТ 219х6-108х4 L 1,2м	2,00	13 430,87	-	26 862	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
39	Спрайс-лист ТОО "Завод	Тройниковое ответвление в ППМ изоляции СТ 219х6-76х3,5 L	2,00	11 293,70	-	22 587	-	-	-	-

	бытовой химии"	1,2м			-	-	-	-	-	-	-
			шт								
43	Спрайс-лист ТОО "Завод бытовой химии"	Отвод СТ 219х6-90"-2 в изоляции из ППМ L 1,05м		3,00	11 338,51	-	34 016	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
44	Спрайс-лист ТОО "Завод бытовой химии"	Отвод нестандартный СТ 219х6-90"-2 в изоляции из ППМ L 1,605м		1,00	13 481,53	-	13 482	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
55	Спрайс-лист ТОО "Завод бытовой химии"	Шаровой кран с металлической заглушкой изоляции СТ108х4-ППМ		2,00	12 752,90	-	25 506	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
57	Спрайс-лист ТОО "Завод бытовой химии"	Шаровой кран с металлической заглушкой изоляции СТ76х3,5-ППМ		2,00	9 429,28	-	18 859	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
61	Спрайс-лист ТОО "Завод бытовой химии"	Элемент неподвижной опоры с металлической заглушкой изоляции СТ219х6-460х25-1-ППМ		2,00	13 812,72	-	27 625	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
		Запорная арматура									
71	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых		2,00	63,00	-	126	-	138	0,31	1
					54,00	-	108	-	128	-	-
			комплект								
72	С131205-4	Термометры прямые в оправе		2,00	352,00	-	704	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
75	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой - сифоном		2,00	958,45	1,57	1 917	3	144	0,31	1
					56,25	-	113	-	128	-	-
			комплект								
		Узлы трубопроводов. Плиты монолитные									
94	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов		3,90	426,02	7,14	1 659	28	114	0,14	1
					22,10	2,68	86	10	118	0,01	0,04
			м2								
95	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских		0,61	8 264,41	196,62	5 041	120	222	1,79	1
					272,25	74,27	166	45	105	0,36	0
			м3								
96	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента		0,61	133,00	-	81	-	-	-	-
						-		-	-	-	-
			м3								
97	С12041-54 изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм		0,0015	62 000,00	-	93	-	-	-	-
						-		-	-	-	-
			тн								

98	С12041-71 изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0230	68 200,00	-	1 569	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		тн								
99	С12041-72 изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0650	67 700,00	-	4 401	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		тн								
100	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	0,18	6 846,38	1 879,87	1 232	338	462	8,86	2
				1 435,50	538,43	258	97	130	2,06	0
		м3								
101	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,78	133,00	-	104	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
102	С143018-30 изм. и доп. вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв=700 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90) КС7.3	0,54	3 937,50	-	2 126	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
103	С143018-24 изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,07	26 000,00	-	1 820	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
104	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,07	- 191,00	- -	13	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
105	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,07	- 355,00	- -	25	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
106	С131104-10 изм. и доп. вып.7 СН РК 8.02-04-2002	Люк чугунный , тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	1	13 400,00	-	13 400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
107	Е0127-100-2	Устройство дорожного покрытия из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 10,5 м2 (разгрузочные плиты)	1,82	186,86	106,29	340	193	236	0,47	1
				72,23	25,32	131	46	133	0,10	0
		м3								
108	С143018-23 изм. и доп.	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений	1,82	19 800,00	-	36 036	-	-	-	-

	вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные			-	-	-	-	-	-	-
		м3									
109	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	1,82	191,00	-	348	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Теплофикационная камера ТК2-8, ТК6 тип 17 в мокрых грунтах (всего 2 шт)								
153	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	5,50	251,75	12,52	1 385	69	310	0,24	1
				38,03	4,39	209	24	133	0,02	0,11
		м2								
154	Е0127-56-2	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять исключать	16,50	- 17,59	- -	290	-	- 18	- 0,01	- 0,17
				- 0,83	- -	14	-	133	-	-
		м2								
155	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	5,50	382,46	-	2 104	-	181	0,14	1
				24,75	-	136	-	133	-	-
		м2								
		Сбросной колодец в сухих грунтах (13 шт)								
189	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,47	8 037,81	1 879,87	11 816	2 763	3 772	8,86	13
				1 435,50	538,43	2 110	791	130	2,06	3
		м3								
190	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,47	133,00	-	196	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
191	С143018-37 изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90) высота 0,59 м	1,78	6 610,00	-	11 766	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
192	С143018-24 изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,67	26 000,00	-	17 420	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
193	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,67	191,00	-	128	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
194	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса	0,67	355,00	-	238	-	-	-	-

		бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20		-	-	-	-	-	-	-
			м3							
195	С131104-8	Люк чугунный, тип Л ГОСТ 3634-99	2,00	8 060,00	-	16 120	-	-	-	-
	изм. и доп. вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
			комплект							
196	С12021-267	Стремянка С1-04	0,04	133 700,00	-	5 201	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
197	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0,09	7 645,25	296,60	688	27	109	5,95	1
				915,75	110,25	82	10	118	0,54	0
			м3							
198	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм	1,00	425,70	14,12	426	14	135	0,55	1
				100,35	5,29	100	5	128	0,03	0,03
			м							
199	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	18,18	245,44	3,82	4 461	69	832	0,21	4
				37,35	1,44	679	26	118	0,01	0
			м2							
200	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	11,00	251,75	12,52	2 769	138	621	0,24	3
				38,03	4,39	418	48	133	0,02	0,22
			м2							
201	Е0127-56-2	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять исключать	33,00	- 17,59	-	- 580	-	- 36	- 0,01	- 0
				- 0,83	-	- 27	-	133	-	-
			м2							
202	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	11,00	382,46	-	4 207	-	362	0,14	2
				24,75	-	272	-	133	-	-
			м2							
		Разгрузочные плиты								
226	Е0127-100-2	Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2	3,454	186,86	106,29	645	367	448	0,47	2
				72,23	25,32	249	87	133	0,10	0
			м3							
227	С143018-23 изм и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	3,454	19 800,00	-	68 379	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
228	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса	3,454	191,00	-	660	-	-	-	-

		бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25		-	-	-	-	-	-	-
			м3							
		Восстановление асфальтового покрытия (тип II)								
247	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	8,48	1 048,30	73,75	8 890	625	373	0,14	1
				21,38	11,67	181	99	133	0,04	0
			м3							
248	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 5 см из щебня фракции 40 -70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 Мпа (1000 кгс/м2)	56,55	310,23	33,28	17 544	1 882	1 240	0,03	2
				5,00	11,49	283	650	133	0,04	2
			м2							
249	Е0127-22-1 т.ч. п1.37	Вычитается позиция: Добавлять или исключать на каждые 1 см изменение толщины слоя	169,65	- 16,38	-	- 2 779	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
250	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,03393	40 097,59	339,59	1 361	12	6	0,58	0,02
				-	140,94	-	5	133	0,58	0,02
			тн							
251	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5 - 2,9 т/м3	56,55	379,72	15,35	21 473	868	827	0,03	2
				5,94	5,06	336	286	133	0,02	1
			м2							
252	Е0127-54-6 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытия на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотностью каменных материалов 2,5 - 2,9 т/м3	226,21	44,56	-	10 081	-	3	-	-
				0,01	-	2	-	133	-	-
			м2							
253	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,04	40 097,59	339,59	1 604	14	7	0,58	0,02
				-	140,94	-	6	133	0,58	0,02
			тн							
254	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5 - 2,9 т/м3 типа АБВ	56,55	508,49	15,35	28 755	868	827	0,03	2
				5,94	5,06	336	286	133	0,02	1
			м2							
255	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытия на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5 - 2,9 т/м3	113,10	60,64	-	6 859	-	2	-	-
				0,01	-	1	-	133	-	-
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ:	**Тенге**			**1 256 721**	**10 770**	**14 212**		**48**
			Тенге			**7 829**	**3 088**			**12**
Стоимость: материалов и конструкций -			Тенге			1 238 122				
Стоимость оборудования -			Тенге							

Накладные расходы	Тенге	14 212
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	76 256
ИТОГО ПО ФОРМЕ:	**Тенге**	**1 347 190**
ИТОГО ПО ФОРМЕ без стоимости оборудования:	**Тенге**	**1 347 190**
Временные здания и сооружения (1,5%)	Тенге	20 208
ИТОГО	**Тенге**	**1 367 397**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,536 %)	Тенге	62 025
Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1 %	Тенге	13 674
На оплату доп отпусков 0,4 %	Тенге	5 470
ИТОГО в базовых ценах 2001 года без оборудования:	**Тенге**	**1 448 566**
ИТОГО в базовых ценах 2001 года с оборудованием:	**Тенге**	**1 448 566**
в базовых ценах 2001 года	Тенге	1 448 566
в базовых ценах 2001 года для 2012 года	Тенге	1 448 566
в текущих ценах 2012 года (МРП = 1618 тенге)	Тенге	3 024 232
ИТОГО в текущих ценах 2012 года	**Тенге**	**3 024 232**
Налоги, сборы, платежи 2 %	Тенге	60 485
ИТОГО	**Тенге**	**3 084 717**
НДС 12 %	Тенге	370 166
ИТОГО	**Тенге**	**3 454 883**

Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

_____ **К.К Кулмагамбетов**

Руководитель проекта ТОО "ТОП Лтд"

_____ **В.Е.Шалыжин**

Главный специалист ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

_____ **Е.В.Нидзельская**

Инженер по техническому надзору ТОО "Кокшетауводоканал"

"СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ ПОДТВЕРЖДАЮ "

_____ **М.С.Хамидулин**

:твенное учреждение "Отдел строительства г.Кокшетау"
ГОП Лтд"
ТРОЙКИ: "Строительство инженерных сетей к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в
"Строительство инженерных сетей теплоснабжения к жилым застройкам и районам перспективного строительства по
ıетау"

Форма № КС-3
Типовая межведомственная форма № КС3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за период с 29 августа по 16 сентября 2013 года

(представляется ежемесячно Субподрядчиком Генподрядчику, Генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	*Код подрядчика*	*Договор*		*Источник финансирования*		*Организационно правовая форма*	
		номер	*дата*	*наименование*	*код*	*номер*	*код*
		16	*14.03.2012*				

тыс.тенге

ковых комплексов, плексов работ.	*Стоимость выполненых работ и затрат*								
	с начала года по отчетный месяц, включительно	*в отчетном месяце за*	*СМР (в сметных базисных ценах 2001года)*	*Из графы 1*					
				Из них		*Стоимость прочих затрат не входящих в СМР*	*Дополнительные затраты*		*Налог на добавленную стоимость*
				в отчетном месяце	*по монтажу оборудования*		*материа-лов*	*дополнитель-ные расходы*	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	410 367,437		160 689,168						43 967,940
етный период		3 454,883	149	1 347,190					370,166

ЗАКАЗЧИК: _____ К.К. Кулмагамбетов

ПОДРЯДЧИК: _____ В.Е.Шалыжин

ıеститель начальника ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Руководитель проекта ТОО "ТОП Лтд"

140

Счет-фактура № 00000000140 от 16 сентября 2013 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд" **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012 (2а)

ИИК поставщика: KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №16 от 14.03.2012г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Кокшетау, ул.Абая 87

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: БИН: 031040003399, Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд",Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В" (8)

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140007229, Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау",Республика Казахстан, г.Кокшетау, ул.Абая 87 (9)

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау" **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140007229, Республика Казахстан, г.Кокшетау, ул.Абая 87 (10а)

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке Комитет казначейства Министерства Финансов РК г.Астана, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	инженерный сетей к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау. Лот №2 "Строительство инженерных сетей теплоснабжения к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького	тг.	1	3 084 717,00	3 084 717,00	12%	370 166,00	3 454 883,00	0	
Всего по счету:					**3 084 717,00**		**370 166,00**	**3 454 883,00**		

Директор: Матвеев А. В. **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

«Строительство инженерных сетей теплоснабжения к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау» МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Корректировка

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства г.Кокшетау"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ТОП Лтд"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Строительство инженерных сетей к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау. Лот № 2 "Строительство инженерных сетей теплоснабжения к жилым застройкам и районам перспективного строительства по

Форма № КС-3
Типовая межведомственная форма № КС3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за период с 15 апреля по 04 мая 2014 года

(представляется ежемесячно Субподрядчиком Генподрядчику, Генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	*Код подрядчика*	*Договор*		*Источник финансирования*		*Организационно правовая форма*	
		номер	*дата*	*наименование*	*код*	*номер*	*код*
		16	*14.03.2012*				

тыс.тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	*Стоимость выполненых работ и затрат*								
	с начала года по отчетный месяц, включительно	*в отчетном месяце за*	*СМР (в сметных базисных ценах 2001года)*	*Из графы 1*					
				Из них		*Стоимость прочих затрат не входящих в СМР*	*Дополнительные затраты*		*Налог на добавленную стоимость*
				в отчетном месяце	*по монтажу оборудования*		*материа-лов*	*дополнитель-ные расходы*	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	439 873.462		172 194.915						47 129.299
В том числе за отчетный период		29 506.025		11 505.747					3 161.360

ЗАКАЗЧИК: _____ К.К.Кулмагамбетов

Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

ПОДРЯДЧИК: _____ В.Е.Шалыжин

Руководитель проекта ТОО "ТОП Лтд"

1

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства г.Кокшетау"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ТОП Лтд"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Строительство инженерных сетей к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау. Лот № 2 "Строительство инженерных сетей

Договор о государственных закупках работ № 16 от 14 марта 2012 года

Форма 2В

АКТ № 10 от 4 мая 2013 года

выполненных работ за период с 15 апреля по 4 мая 2014 года

№№	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли- чество	Стоимость единицы, Тенге		Общая стоимость, Тенге		Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	эксп. машин	Всего	эксп. машин		рабочих,	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих - строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-3								
		НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ								
		Проектируемая теплотрасса								
		Подземная прокладка								
21	Спрайс-лист ТОО "Завод бытовой химии"	Трубы стальные предизолированные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91, 10705-80) толщина изоляции ППМ	150	67 018,00	-	10 052 700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Демонтажные работы								
260	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	932	29,64	28,03	27 623	26 122	7 834	0,01	10
				1,61	7,06	1 501	6 576	97	0,02	23
		м3								
261	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы в ручную в траншеях глубиной до 2 метров без креплений с откосами	52	389,25	-	20 241	-	22 872	2,48	129
				389.25	-	20 241	-	113	-	-
		м3								
264	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	25	27,10	27,10	678	678	474	-	-
				-	18,97	-	474	100	0,40	10
		тн								
267	Е0107-61-1 к=0,8	Демонтаж непроходных каналов одноячейковых перекрываемах или опирающихся на плиты	250	905,15	451,55	226 287	112 887	213 497	2,66	666
				453,60	156,39	113 400	39 098	140	0,602	151
		м3								
273	Е0107-42-2 к=0,8	Демонтаж блоков стен подвалов массой до 1 т	4	280,20	194,70	1 121	779	860	0,53	2
				85,50	68,06	342	272	140	0,27	1
		шт								
283	Е01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	380	152,80	152,80	58 064	58 064	40 645	-	-
				-	106,96	-	40 645	100	2,25	855
		тн								
284	Е01031-А11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	380	140,00	140,00	53 200	53 200	37 240	-	-
				-	98,00	-	37 240	100	2,06	783
		тн								
285	Е01031-А37-1	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкции при автомобильных перевозках	7,74	122,80	122,80	950	950	665	-	-
				-	85,96	-	665	100	1,81	14
		тн								
286	Е01031-А37-2	Рагрузка прочих материалов, деталей и конструкции при автомобильных перевозках	7,74	102,80	102,80	796	796	557	-	-
				-	71,96	-	557	100	1,51	12
		тн								
287	Е010333-А10-1 к=1,1	Перевозка грузов автомобилями - самосвалами /работающими вне карьеров/ расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	380	84,26	84,26	32 019	32 019	6 404	-	-
				-	16,85	-	6 404	100	0,35	134

			тн									
288	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках		185	27,09	-	5 012	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			тн									
289	Е010333-А12-1 к=1,1	Перевозка грузов автомобилями - самосвалами /работающими вне карьеров/ расстояние перевозки 12 км, класс груза 1		380	98,12	98,12	37 284	37 286	7 456	-	-
					-	19,62	-	7 456	100	0,41	156
			тн									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ:		**Тенге**			**10 515 973**	**322 780**	**338 505**		**808**
				Тенге			**135 484**	**139 387**			**2 138**

Стоимость: материалов и конструкций -	Тенге	10 057 710
Стоимость оборудования -	Тенге	-
Накладные расходы	Тенге	338 505
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	651 269
ИТОГО ПО ФОРМЕ:	**Тенге**	**11 505 747**
ИТОГО ПО ФОРМЕ без стоимости оборудования:	**Тенге**	**11 505 747**
Временные здания и сооружения (1,5%)	Тенге	172 586
ИТОГО	**Тенге**	**11 678 333**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,536 %)	Тенге	529 729
Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1 %	Тенге	116 783
На оплату доп отпусков 0,4 %	Тенге	46 713
ИТОГО в базовых ценах 2001 года без оборудования:	**Тенге**	**12 371 559**
ИТОГО в базовых ценах 2001 года с оборудованием:	**Тенге**	**12 371 559**
в базовых ценах 2001 года	Тенге	12 371 559
коофициент 2012года =2,0877	Тенге	2,0877
ИТОГО в текущих ценах 2012 года	**Тенге**	**25 828 103**
Налоги, сборы, платежи 2 %	Тенге	516 562
ИТОГО	**Тенге**	**26 344 665**
НДС 12 %	Тенге	3 161 360
ИТОГО	**Тенге**	**29 506 025**

Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

К.К Кулмагамбетов

Руководитель проекта ТОО "ТОП Лтд"

В.Е.Шалыжин

Главный специалист ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Р.С.Жуасов

Инженер по техническому надзору ТОО "Кокшетауводоканал"

"СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ ПОДТВЕРЖДАЮ"

М.С.Хаитмулин

Прошнурованно пронумерованно
на_3 (трёх)_листах.

Руководитель проекта:

Шалыжин В.Е.

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «ТОО «Строительство инженерных сетей теплоснабжения к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау» * Казахстан город Алматы ТОО

Счет-фактура № 00000000061 от 4 мая 2014 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд" **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012 (2а)

ИИК поставщика: KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №16 от 14.03.2012г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: , (8)

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: , (9)

(, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау" **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140007229, Республика Казахстан, г.Кокшетау, ул.Абая 87 (10а)

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке Комитет казначейства Министерства Финансов РК г.Астана, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	инженерный сетей к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау. Лот №2 "Строительство инженерных сетей теплоснабжения к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького	тг.	1	25 965 302,00	25 965 302,00	12%	3 540 723,00	29 506 025,00	0	
Всего по счету:					**25 295 997,32**		**3 540 723,00**	**29 506 025,00**		

Директор: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Нашо.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства г.Кокшетау"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ТОП Лтд"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Строительство инженерных сетей к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау.
Лот № 2 "Строительство инженерных сетей теплоснабжения к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау"

Форма № КС-3
Типовая межведомственная форма № КС3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за период с 05 мая по 06 июня 2014 года
(представляется ежемесячно Субподрядчиком Генподрядчику, Генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	*Код подрядчика*	*Договор*		*Источник финансирования*		*Организационно правовая форма*	
		номер	*дата*	*наименование*	*код*	*номер*	*код*
		16	*14.03.2012*				

тыс.тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	*Стоимость выполненых работ и затрат*								
	с начала года по отчетный месяц, включительно	*в отчетном месяце за*	*СМР (в сметных базисных ценах 2001года)*	*Из графы 1*					
				Из них		*Стоимость прочих затрат не входящих в СМР*	*Дополнительные затраты*		*Налог на добавленную стоимость*
				в отчетном месяце	*по монтажу оборудования*		*материа-лов*	*дополнитель-ные расходы*	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	439 873,462		172 194,915						47 129,300
В том числе за отчетный период		93 288,469		39 114,851					9 995,193

ЗАКАЗЧИК: _____ **К.К. Кулмагамбетов**

Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

ПОДРЯДЧИК: _____ **В.Е.Зайцев**

Руководитель проекта ТОО "ТОП Лтд"

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства г.Кокшетау"

Форма 2В

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ТОП Лтд"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Строительство инженерных сетей к жилым застройкам и районам перспективного

Договор о государственных закупках работ № 16 от 14 марта 2012 года

АКТ № 11 от 06.06.2014 года

выполненных работ за период с 05 мая по 06 июня 2013 года

№№	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость единицы, Тенге		Общая стоимость, Тенге		Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-рабочих,	
				Всего	эксп. машин	Всего	эксп. машин			
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих - строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-3								
		НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ								
		Проектируемая теплотрасса								
		Подземная прокладка								
1	Е0101-17-10	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы	560	59,14	56,47	33 120	31 623	9 729	0,02	10
	т.ч. п-3.46 к=1,1	экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности сильно налипающих на стенки и зубья		2,60	15,32	1 454	8 576	97	0,05	29
			м3							
2	Е0101-17-10	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	3420,46	53,77	51,34	183 930	175 595	54 025	0,02	56
				2,36	13,92	8 072	47 623	97	0,05	163
			м3							
3	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	1110,46	32,24	30,77	35 803	34 169	10 518	0,01	11
				1,42	8,34	1 577	9 267	97	0,03	32
			м3							
4	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1560,66	38,59	36,49	60 232	56 954	17 087	0,01	23
				2,10	9,19	3 277	14 338	97	0,03	50
			м3							
5	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	98,03	23,36	22,08	2 290	2 165	650	0,01	1
				1,28	5,56	125	545	97	0,02	2
			м3							
6	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы в ручную в траншеях глубиной до 2 метров	214	467,10	-	99 959	-	112 953	2,98	637
	т.ч. п-1.55 п.3.180 к=1,2	без креплений с откосами (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом)		467,10	-	99 959	-	113	-	-
			м3							
7	Е01031-А7-1	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	287	30,00	30,00	8 610	8 610	6 027	-	-
				-	21,00	-	6 027	100	0,44	126
			т							
8	Е010333-А5-1	Вывоз разработанного грунта и завоз грунта для обратной засыпки,	9186	49,50	49,50	454 707	454 707	90 941	-	-
	к=1,1	расстояние перевозки 5 км, класс груза 1		-	9,90	-	90 941	100	0,21	1 910
			т							
9	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком	89,25	122,18	-	10 905	-	12 322	0,89	79

					122,18	-	10 905	-	113		-
10	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением грунтов 1 группы до 5 м (засыпка труб песком)	м3	380	5,55	5,55	2 111	2 111	665	-	-
					-	1,80	-	685	97	0,01	3
11	С143008-92	Песок природный	м3	2800	707,00	-	1 979 600	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
12	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтах 1 группы	м3	56,62	122,18	-	6 918	-	7 817	0,89	50
					122,18	-	6 918	-	113	-	-
17	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	м3	183,23	289,15	289,15	52 980	52 980	33 168	-	-
					-	186,62	-	34 194	97	0,86	157
18	Е0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	м3	286,15	1 083,90	152,52	310 158	43 644	78 428	1,02	292
					153,68	57,15	43 976	16 353	130	0,28	80
19	Е0124-10-9	Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 1000 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	м3	0,2540	2 856 482,5	934 272,12	725 547	237 305	357 107	4 720	1 199
					900 000,0	181 486,97	228 600	46 098	130	686,64	174
20	Е0124-10-19	Бесканальная прокладка обратных стальных трубопроводов диаметром 1000 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,2540	2 675 973,91	930 526,66	679 697	236 354	334 351	4 380	1 113
					832 500	180 071,76	211 455	45 738	130	679,73	173
21	Спрайс-лист ТОО "Завод бытовой химии"	Трубы стальные предизолированные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91, 10705-80) толщина изоляции ППМ 90 см, 1020х10	км	414	67 018,00	-	27 745 452	-	-	-	-
					-	-	-	5	-	-	-
21	Спрайс-лист ТОО "Завод бытовой химии"	Трубы стальные предизолированные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91, 10705-80) толщина изоляции ППМ 90 см, 1020х10	м	-160	67 018,00	-	(10 722 880)	-	-	-	-
					-	-	-	5	-	-	-
23	Спрайс-лист ТОО "Завод бытовой химии"	Отвод Ст 1020х10-90"-2 в изоляции ППМ	м	8	144 166,63	-	1 153 333	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
24	Е0124-12-18	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 1000 мм	шт	1	56 134,23	32 946,85	56 134	32 947	36 448	118,00	118
					20 992,50	7 044,30	20 993	7 044	130	25,33	25
25	Спрайс-лист ТОО "Завод бытовой химии"	Трубы стальные предизолированные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91, 10705-80) толщина изоляции ППМ 90 см, 1020х10	шт	46	67 018,00	-	3 082 828	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
27	С143018-23 изм. и доп.	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода,	м	26,2	19 800,00	-	518 760	-	-	-	-

	вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные			-	-	-	-	-	-	-
			м3								
28	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	√ 26,2	191,00	-	5 004	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3								
29	Спрайс-лист ТОО "Завод бытовой химии"	Комплект для изоляции стыка СРС 1000/2000	√ 12	28 054,05	-	336 649	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт								
		Узлы трубопроводов УТ1 --УТ3, УТ4--УТ6,УТ2А--УТ2Б								
33	Спрайс-лист ТОО "Завод бытовой химии"	Тройниковое ответвление в ППМ изоляции СТ 1020х10-219х6 Lосн.тр 1,335м Lотв	√ 2,00	108 600,33	-	217 201	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
		Демонтажные работы								
259	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	√ 22,34	408,11	169,61	9 117	3 789	7 207	1,55	35
				238,50	4,07	5 328	91	133	0,01	0
			м3 конструкции							
260	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	√ 1400,67	29,64	28,03	41 513	39 258	11 774	0,01	16
				1,61	7,06	2 255	9 883	97	0,02	34
			м3							
261	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы в ручную в траншеях глубиной до 2 метров без креплений с откосами	√ 110	389,25	-	42 818	-	48 384	2,48	273
				389,25	-	42 818	-	113	-	-
			м3							
262	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	√ 90	134,10	-	12 069	-	13 638	0,97	88
				134,10	-	12 069	-	113		-
			м3							
263	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м, дресвой	√ 286,36	3,35	3,35	960	960	323	-	-
				-	1,16	-	333	97	0,004	1
			м3							
264	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	√ 52	27,10	27,10	1 409	1 409	986	-	-
				-	18,97	-	986	100	0,40	21
			тн							
265	Е010333-А12-1 к=1,1	Вывоз асфальта, астояние перевозки 12 км, класс груза 1	√ 52	98,12	98,12	5 102	5 102	1 020	-	-
				-	19,62	-	1 020	100	0,410	21
			тн							
267	Е0107-61-1 к=0,8	Демонтаж непроходных каналов одноячейковых перекрываемах или опирающихся на плиты	√ 336,42	905,15	451,55	304 510	151 909	287 299	2,66	896
				453,60	156,39	152 600	52 614	140	0,602	203
			м3							
268	Е0126-17-18 к=0,8	Демонтаж покрытия изоляции трубопроводов диаметром 320-820 мм из стали оцинкованной	√ 1400	355,21	36,61	497 291	51 251	465 192	1,77	2 475
				318,60	13,68	446 040	19 152	100	0,07	94
			м							
269	Е0126-24-19 к=0,8	Демонтаж покрытия из рубероида трубопроводов диаметром 325-820 мм	√ 1801,6	22,14	-	39 895	-	39 895	0,14	247
				22,14	-	39 895	-	100	-	-
			м							

270	Е0126-5-9 к=0,8	Демонтаж изоляции трубопроводов диаметром 320-820 мм цилиндрами из минеральной ваты	1801,6	755,56	51,76	1 361 217	93 251	1 302 989	3,97	7 149
				703,80	19,44	1 267 966	35 023	100	0,09	170
		м								
271	Е0124-2-15 к=0,6	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 700 мм	1,1	387 569,93	171 569,93	426 327	188 727	374 877	1 140	1 254
				216 000,00	46 151,76	237 600	50 767	130	197	217
		км								
272	Е0124-2-15 к=0,6	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 700 мм	0,26	356 598,95	160 848,95	92 716	41 821	81 481	1 038	270
				195 750,00	45 317,59	50 895	11 783	130	194,37	51
		км								
273	Е0107-42-2 к=0,8	Демонтаж блоков стен подвалов массой до 1 т	3	280,20	194,70	841	584	645	0,53	2
				85,50	68,06	257	204	140	0,27	1
		шт								
274	Е0124-12-15 к=0,6	Демонтаж П-образных компенсатоов из труб диаметром 700 мм	3	8 812,87	4 519,87	26 439	13 560	21 092	23,52	71
				4 293,00	1 115,10	12 879	3 345	130	4,22	13
		шт								
278	Е0124-13-4 к=0,6	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 150 мм для горячей воды и пара	1,85	1 158,84	587,79	2 144	1 087	1 693	3,09	6
				571,05	132,98	1 056	246	130	0,55	1
		комп								
279	Е0124-13-2 к=0,6	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	1	301,05	-	301	-	391	1,66	2
				301,05	-	301	-	130	0,38	0
		комп								
281	Е01031-А33-1	Погрузка труб металлических диаметром свыше 426 мм /для строительства магистральных трубопроводов/ при автомобильных перевозках	209,31	260,00	260,00	54 421	54 421	38 094	-	-
				-	182,00	-	38 094	100	3,82	800
		тн								
282	Е01031-А33-2	Разгрузка труб металлических диаметром свыше 426 мм /для строительства магистральных трубопроводов/ при автомобильных перевозках	209,31	312,80	312,80	65 472	65 472	45 830	-	-
				-	218,96	-	45 830	100	4,60	963
		тн								
283	Е01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	669,3	152,80	152,80	102 269	102 269	71 588	-	-
				-	106,96	-	71 588	100	2,25	1 506
		тн								
284	Е01031-А11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	669,3	140,00	140,00	93 702	93 702	65 591	-	-
				-	98,00	-	65 591	100	2,06	1 379
		тн								
285	Е01031-А37-1	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкции при автомобильных перевозках	3	122,80	122,80	368	368	258	-	-
				-	85,96	-	258	100	1,81	5
		тн								
286	Е01031-А37-2	Рагрузка прочих материалов, деталей и конструкции при автомобильных перевозках	3	102,80	102,80	308	308	216	-	-
				-	71,96	-	216	100	1,51	5
		тн								
287	Е010333-А10-1 к=1,1	Перевозка грузов автомобилями - самосвалами /работающими вне карьеров/ расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	918,13	84,26	84,26	77 362	77 362	15 472	-	-
				-	16,85	-	15 472	100	0,35	325
		тн								
288	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	-146,63	27,09	-	(3 972)	-	-	-	-

					-	-	-	-	-	-	-
			тн								
89	Е010333-А12-1 к=1,1	Перевозка грузов автомобилями - самосвалами /работающими вне карьеров/ расстояние перевозки 12 км, класс груза 1		-314,88	98,12	98,12	(30 895)	(30 896)	(6 178)	-	-
					-	19,62	-	(6 178)	100	0,41 -	129
			тн								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ:	**Тенге**				**30 262 749**	**2 327 551**	**4 055 586**		**16 383**
			Тенге				**2 911 387**	**744 400**			**8 605**
	Стоимость: материалов и конструкций -		Тенге				25 023 811				
	Стоимость оборудования -		Тенге				-				
	Накладные расходы		Тенге				4 055 586				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				2 059 100				
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	**Тенге**				**36 377 434**				
		ИТОГО ПО ФОРМЕ без стоимости оборудования:	**Тенге**				**36 377 434**				
		Временные здания и сооружения (1,5%)	Тенге				545 662				
		ИТОГО	**Тенге**				**36 923 096**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,536 %)	Тенге				1 674 832				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1 %	Тенге				369 231				
		На оплату доп отпусков 0,4 %	Тенге				147 692				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года без оборудования:	**Тенге**				**39 114 851**				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года с оборудованием:	**Тенге**				**39 114 851**				
		в базовых ценах 2001 года	Тенге				39 114 851				
		коофициент 2012года =2,0877	Тенге				2,0877				
		ИТОГО в текущих ценах 2012 года	**Тенге**				**81 660 074**				
		Налоги, сборы, платежи 2 %	Тенге				1 633 201				
		ИТОГО	**Тенге**				**83 293 276**				
0		НДС 12 %	Тенге				9 995 193				
		ИТОГО	**Тенге**				**93 288 469**				

Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

_____ К.К Кулмагамбетов

Главный специалист ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

_____ Р.С.Жунусов

Руководитель проекта ТОО "ТОП Лтд"

_____ В.Е.Зайцев

Инженер по техническому надзору ГКП "Кокшетауводоканал"

"СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ ПОДТВЕРЖДАЮ "

_____ М.С.Хамидулин

Прошнурованно пронумерованно
на_6 (шести)_листах.

Руководитель проекта:

Зайцев В.Е.

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «ТОО «Строительство инженерных сетей, теплоснабжения, гидростроения и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау»

Казахстан город Алматы ТОО

Счет-фактура № 00000000078 от 6 июня 2014 г. (1)

Дата оборота по реализации: 06.06.2014 10:00:00 (1а) (1б)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 (2а)

ИИК поставщика: KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №16 от 14.03.2012г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Кокшетау, ул.Абая 87
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: БИН: 031040003399, Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд",Республика Казахстан, (8)
(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140007229, Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау",Республика (9)
(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140007229, Республика Казахстан, г.Кокшетау, ул.Абая 87 (10а)

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке Комитет казначейства Министерства Финансов РК г.Астана, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров	НДС		Всего стоимость	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство инженерный сетей к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау. Лот №2 "Строительство инженерных сетей теплоснабжения к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького				83 293 275,63	12%	9 995 193,08	93 288 468,71	0	
Всего по счету:					**83 293 275,63**		**9 995 193,08**	**93 288 468,71**		

Директор: Матвеев А. В.
(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)
(Ф.И.О., подпись)

«Строительство инженерных сетей теплоснабжения к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау» МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства г.Кокшетау"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ТОП Лтд"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Строительство инженерных сетей к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау.
Лот № 2 "Строительство инженерных сетей теплоснабжения к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау"

Форма № КС-3
Типовая межведомственная форма № КС3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за период с 06 июня по 23 июня 2014 года

(представляется ежемесячно Субподрядчиком Генподрядчику, Генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	*Код подрядчика*	*Договор*		*Источник финансирования*		*Организационно правовая форма*	
		номер	*дата*	*наименование*	*код*	*номер*	*код*
		16	*14.03.2012*				

тыс.тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	*Стоимость выполненых работ и затрат*								
	с начала года по отчетный месяц, включительно	*в отчетном месяце за*	*СМР (в сметных базисных ценах 2001года)*	*Из графы 1*					
				Из них		*Стоимость прочих затрат не входящих в СМР*	*Дополнительные затраты*		*Налог на добавленную стоимость*
				в отчетном месяце	*по монтажу оборудования*		*материа-лов*	*дополнитель-ные расходы*	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	558 174,460		221 797,250						59 804,406
В том числе за отчетный период		25 012,529		10 487,484					2 679,914

ЗАКАЗЧИК: _____ **Р.С Жунусов**

И.О. Заместитель руководителя ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

ПОДРЯДЧИК: _____ **В.Е.Зайцев**

Руководитель проекта ТОО "ТОП Лтд"

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства г.Кокшетау"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ТОП Лтд"

Форма 2В

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Строительство инженерных сетей к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау. Лот № 2 "Строительство инженерных сетей теплоснабжения к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау"

Договор о государственных закупках работ № 16 от 14 марта 2012 года

АКТ № 12 от 23 июня 2014 года

выполненных работ за период с 06 июня по 23 июня 2014 года

№№	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли- чество	Стоимость единицы, Тенге		Общая стоимость, Тенге		Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	эксп. машин	Всего	эксп. машин		рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих - строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-3								
		НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ								
		Проектируемая теплотрасса								
		Подземная прокладка								
1	Е0101-17-10	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-	116	59,14	56,47	6 861	6 551	2 015	0,02	2
	т.ч. п-3.46 к=1,1	самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3,		2,60	15,32	301	1 777	97	0,05	6
		вязких грунтов повышенной влажности сильно налипающих на стенки и зубья								
		м3								
2	Е0101-17-10	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-	1058	53,77	51,34	56 892	54 314	16 711	0,02	17
		самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		2,36	13,92	2 497	14 731	97	0,05	50
		м3								
3	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-	582	32,24	30,77	18 764	17 908	5 513	0,01	6
		самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в		1,42	8,34	826	4 857	97	0,03	17
		траншеях прямоугольного сечения								
		м3								
4	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн"	1180	38,59	36,49	45 540	43 062	12 919	0,01	17
		или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		2,10	9,19	2 478	10 841	97	0,03	38
		м3								
5	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн"	45,78	23,36	22,08	1 069	1 011	304	0,01	0
		или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		1,28	5,56	59	254	97	0,02	1
		м3								
6	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы в ручную в траншеях глубиной до 2	80	467,10	-	37 368	-	42 226	2,98	238
	т.ч. п-1.55 п.3.180 к=1,2	метров без креплений с откосами (доработка грунта вручную		467,10	-	37 368	-	113	-	-
		после разработки их механизированным способом)								
		м3								
7	Е01031-А7-1	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	103	30,00	30,00	3 090	3 090	2 163	-	-
				-	21,00	-	`2 163	100	0,44	45
		т								
8	Е010333-А5-1	Вывоз разработанного грунта и завоз грунта для обратной	2100	49,50	49,50	103 950	103 950	20 790	-	-
	к=1,1	засыпки, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1		-	9,90	-	20 790	100	0,21	437

			т							
9	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком		86,25	122,18	-	10 538	-	11 908	0,89	76
					122,18	-	10 538	-	113		-
			м3								
10	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением грунтов 1 группы до 5 м (засыпка труб песком)		389	5,55	5,55	2 161	2 161	681	-	-
					-	1,80	-	702	97	0,01	3
			м3								
11	С143008-92	Песок природный		800	707,00	-	565 600	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м3								
12	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтах 1 группы		15	122,18	-	1 833	-	2 071	0,89	13
					122,18	-	1 833	-	113	-	-
			м3								
16	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		1658,75	21,55	4,52	35 739	7 491	27 401	0,11	179
					17,03	-	28 249	-	97	-	-
			м3								
18	Е0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы		199	1 083,90	152,52	215 696	30 351	54 542	1,02	203
					153,68	57,15	30 582	11 373	130	0,28	55
			м3								
19	Е0124-10-9	Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 1000 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С		0,275000	2 856 482,5	934 272,12	785 533	256 925	386 632	4 720	1 298
					900 000,0	181 486,97	247 500	49 909	130	686,64	189
			км								
20	Е0124-10-19	Бесканальная прокладка обратных стальных трубопроводов диаметром 1000 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С		0,275000	2 675 973,91	930 526,66	735 893	255 895	361 994	4 380	1 205
					832 500	180 071,76	228 938	49 520	130	679,73	187
			км								
21	Спрайс-лист ТОО "Завод бытовой химии"	Трубы стальные предизолированные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91, 10705-80) толщина изоляции ППМ 90 см, 1020х10		58	67 018,00	-	3 887 044	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м								
22	Спрайс-лист ТОО "Завод бытовой химии"	Неподвижные опоры Ст 1020х10-1350х40-1		2	162 869,32	-	325 739	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
23	Спрайс-лист ТОО "Завод бытовой химии"	Отвод Ст 1020х10-90"-2 в изоляции ППМ		2	144 166,63	-	288 333	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
		Узлы трубопроводов УТ1 --УТ3, УТ4--УТ6,УТ2А--УТ2Б									
32	Спрайс-лист ТОО "Завод бытовой химии"	Тройниковое ответвление в ППМ изоляции СТ 1020х10-325х7 Lосн.тр 1,57м Lотв		2	145 935,59	-	291 871	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
		Разгрузочные плиты									
226	Е0127-100-2	Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2		12	186,86	106,29	2 242	1 275	1 557	0,47	6
					72,23	25,32	867	304	133	0,10	1

			м3							
227	С143018-23 изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и		12	19 800,00	-	237 600	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м3								
228	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25		12	191,00	-	2 292	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м3								
		Демонтажные работы									
259	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных		23	408,11	169,61	9 387	3 901	7 420	1,55	36
					238,50	4,07	5 486	94	133	0,01	0
			м3 конструкции								
260	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		240	29,64	28,03	7 113	6 727	2 017	0,01	3
					1,61	7,06	386	1 693	97	0,02	6
			м3								
261	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы в ручную в траншеях глубиной до 2 метров без креплений с откосами		103,23	389,25	-	40 182	-	45 406	2,48	256
					389,25	-	40 182	-	113	-	-
			м3								
262	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы		40,6	134,10	-	5 444	-	6 152	0,97	40
					134,10	-	5 444	-	113		-
			м3								
263	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м, дресвой		1500	3,35	3,35	5 027	5 027	1 692	-	-
					-	1,16	-	1 744	97	0,004	6
			м3								
264	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках		46,86	27,10	27,10	1 270	1 270	889	-	-
					-	18,97	-	889	100	0,40	19
			тн								
265	Е010333-А12-1 к=1,1	Вывоз асфальта, астояние перевозки 12 км, класс груза 1		48	98,12	98,12	4 710	4 710	942	-	-
					-	19,62	-	942	100	0,410	20
			тн								
268	Е0126-17-18 к=0,8	Демонтаж покрытия изоляции трубопроводов диаметром 320-820 мм из стали оцинкованной		360	355,21	36,61	127 875	13 179	119 621	1,77	636
					318,60	13,68	114 696	4 925	100	0,07	24
			м								
271	Е0124-2-15 к=0,6	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 700 мм		0,26	387 569,93	171 569,93	100 768	44 608	88 607	1 140	296
					216 000,00	46 151,76	56 160	11 999	130	197	51
274	Е0124-12-15 к=0,6	Демонтаж П-образных компенсатоов из труб диаметром 700 мм		1	8 812,87	4 519,87	8 813	4 520	7 031	23,52	24
					4 293,00	1 115,10	4 293	1 115	130	4,22	4
			шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ:		**Тенге**			**7 972 238**	**867 926**	**1 229 203**		**4 551**
				Тенге			**818 682**	**190 621**			**1 158**
	Стоимость: материалов и конструкций -			Тенге			6 285 630				
	Стоимость оборудования -			Тенге			-				
	Накладные расходы			Тенге			1 229 203				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			552 086				

ИТОГО ПО ФОРМЕ:	**Тенге**	**9 753 528**
ИТОГО ПО ФОРМЕ без стоимости оборудования:	**Тенге**	**9 753 528**
Временные здания и сооружения (1,5%)	Тенге	146 303
ИТОГО	**Тенге**	**9 899 830**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,536 %)	Тенге	449 056
Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1 %	Тенге	98 998
На оплату доп отпусков 0,4 %	Тенге	39 599
ИТОГО в базовых ценах 2001 года без оборудования:	**Тенге**	**10 487 484**
ИТОГО в базовых ценах 2001 года с оборудованием:	**Тенге**	**10 487 484**
в базовых ценах 2001 года	Тенге	10 487 484
коофициент 2012года =2,0877	Тенге	2,0877
ИТОГО в текущих ценах 2012 года	**Тенге**	**21 894 721**
Налоги, сборы, платежи 2 %	Тенге	437 894
ИТОГО	**Тенге**	**22 332 616**
НДС 12 %	Тенге	2 679 914
ИТОГО	**Тенге**	**25 012 529**

И.О. Заместитель руководителя ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

_____ **Р.С. Жунусов**

Руководитель проекта ТОО "ТОП Лтд"

_____ **В.Е.Зайцев**

Главный специалист ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

_____ **Р.С.Жунусов**

Инженер по техническому надзору ТОО "Кокшетауводоканал"

"СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ ПОДТВЕРЖДАЮ "

_____ **М.С.Хамидулин**

Прошнурованно пронумерованно
на_5 (пяти)_листах.

Руководитель проекта:

Зайцев В.Е.

Счет-фактура № 00000000083 от 23 июня 2014 г. (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд" (1а)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012 (2)

ИИК поставщика: KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №16 от 14.03.2012г. (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: , (7)

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: , (8)

(, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау" (9)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140007229, Республика Казахстан, г.Кокшетау, ул.Абая 87 (10)

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке Комитет казначейства Министерства Финансов РК г.Астана, БИК (10а) (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство инженерный сетей к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау. Лот №2 "Строительство инженерных сетей теплоснабжения к жилым застройкам и районам перспективного строительства по	тг.	1	22 332 615,18	22 332 615,18	12%	2 679 913,82	25 012 529,00	0	
Всего по счету:					**22 332 615,18**		**2 679 913,82**	**25 012 529,00**		

Директор: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства г.Кокшетау"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ТОП Лтд"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Строительство инженерных сетей к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау.
Лот № 2 "Строительство инженерных сетей теплоснабжения к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау"

Форма № КС-3
Типовая межведомственная форма № КС3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за период с 24 июня по 14 июля 2014 года

(представляется ежемесячно Субподрядчиком Генподрядчику, Генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	*Код подрядчика*	*Договор*		*Источник финансирования*		*Организационно правовая форма*	
		номер	*дата*	*наименование*	*код*	*номер*	*код*
		16	*14.03.2012*				

тыс.тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	*Стоимость выполненых работ и затрат*								
	с начала года по отчетный месяц, включительно	*в отчетном месяце за*	*СМР (в сметных базисных ценах 2001года)*	*Из графы 1*					
				Из них		*Стоимость прочих затрат не входящих в СМР*	*Дополнительные затраты*		*Налог на добавленную стоимость*
				в отчетном месяце	*по монтажу оборудования*		*материа-лов*	*дополнитель-ные расходы*	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	711 722.396		290 622.433						76 255.971
В том числе за отчетный период		153 547.936		64 380.997					16 451.565

ЗАКАЗЧИК: _____ **Р.С Жунусов**

И.О. Заместитель руководителя ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

ПОДРЯДЧИК: _____ **В.А. Зайцев**

Руководитель проекта ТОО "ТОП Лтд"

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства г.Кокшетау"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ТОП Лтд"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Строительство инженерных сетей к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау. Лот № 2 "Строительство инженерных сетей теплоснабжения к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау"
Договор о государственных закупках работ № 16 от 14 марта 2012 года

Форма 2В

АКТ № 13 от 14 июля 2014 года
выполненных работ за период с 24 июня по 14 июля 2014 года

№№	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли- чество	Стоимость единицы, Тенге		Общая стоимость, Тенге		Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	эксп. машин	Всего	эксп. машин		рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих - строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-3								
		НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ								
		Проектируемая теплотрасса								
		Подземная прокладка								
2	Е0101-17-10	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3*	70	53,77	51,34	3 764	3 594	1 106	0,02	1
				2,36	13,92	165	975	97	0,05	3
3	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в *м3*	1,6	32,24	30,77	52	49	15	0,01	0
				1,42	8,34	2	13	97	0,03	0
4	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3*	194	38,59	36,49	7 487	7 080	2 124	0,01	3
				2,10	9,19	407	1 782	97	0,03	6
5	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3*	6	23,36	22,08	140	132	40	0,01	0
				1,28	5,56	8	33	97	0,02	0
8	Е010333-А5-1 к=1,1	Вывоз разработанного грунта и завоз грунта для обратной засыпки, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 *т*	1453,04	49,50	49,50	71 925	71 925	14 385	-	-
				-	9,90	-	14 385	100	0,21	302
10	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением грунтов 1 группы до 5 м (засыпка труб песком) *м3*	2120	5,55	5,55	11 776	11 776	3 709	-	-
				-	1,80	-	3 823	97	0,01	15
11	С143008-92	Песок природный	683,84	707,00	-	483 475	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтах 1 *м3*	20,94	122,18	-	2 558	-	2 891	0,89	19

2

		группы								
				122,18	-	2 558	-	113	-	-
13	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при с перемещении грунтов 1 группы до 5 метров	м3	800	5,55	5,55	4 444	4 444	1 400	-	-
					-	1,80	-	1 443	97	0,01	5
14	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	м3	30	134,10	-	4 023	-	4 546	0,97	29
					134,10	-	4 023	-	113		-
15	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	625	6,48	6,48	4 050	4 050	1 275	-	-
					-	2,10	-	1 315	97	0,01	5
16	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2893	21,55	4,52	62 333	13 065	47 790	0,11	313
					17,03	-	49 268	-	97	-	-
17	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	м3	123	289,15	289,15	35 565	35 565	22 265	-	-
					-	186,62	-	22 954	97	0,86	105
19	Е0124-10-9	Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 1000 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	м3	0,260000	2 856 482,5	934 272,12	742 685	242 911	365 543	4 720	1 227
					900 000,0	181 486,97	234 000	47 187	130	686,64	179
20	Е0124-10-19	Бесканальная прокладка обратных стальных трубопроводов диаметром 1000 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,260000	2 675 973,91	930 526,66	695 753	241 937	342 249	4 380	1 139
					832 500	180 071,76	216 450	46 819	130	679,73	177
21	Спрайс-лист ТОО "Завод бытовой химии"	Трубы стальные предизолированные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91, 10705-80) толщина изоляции ППМ 90 см, 1020х10	км	620	67 018,00	-	41 551 159	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
22	Спрайс-лист ТОО "Завод бытовой	Неподвижные опоры Ст 1020х10-1350х40-1	м	4	162 869,32	-	651 477	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
23	Спрайс-лист ТОО "Завод бытовой	Отвод Ст 1020х10-90"-2 в изоляции ППМ	шт	16	144 166,63	-	2 306 666	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
24	Е0124-12-18	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 1000 мм	шт	2	56 134,23	32 946,85	112 268	65 894	72 896	118,00	236
					20 992,50	7 044,30	41 985	14 089	130	25,33	51
25	Спрайс-лист ТОО "Завод бытовой	Трубы стальные предизолированные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91, 10705-80) толщина изоляции	шт	92	67 018,00	-	6 165 656	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
26	Е0127-100-2	Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2	м	32	186,86	106,29	5 980	3 401	4 152	0,47	15
			м3		72,23	25,32	2 311	810	133	0,10	3

27	С143018-23 изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	м3	32	19 800,00	-	633 600	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
28	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	32	191,00	-	6 112	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
29	Спрайс-лист ТОО "Завод бытовой	Комплект для изоляции стыка СРС 1000/2000	шт	20	28 054,05	-	561 081	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
30	Спрайс-лист ТОО "Завод бытовой	Полиэтиленовый мат	шт	130	1 090,99	-	141 829	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
31	Спрайс-лист ТОО "220 VOLT" прим.	Лента маркировочная "осторожно теплосеть"	м	760	5,66	-	4 300	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		Узлы трубопроводов УТ1 --УТ3, УТ4--УТ6,УТ2А--УТ2Б									
33	Спрайс-лист ТОО "Завод бытовой	Тройниковое ответвление в ППМ изоляции СТ 1020х10-219х6 Lосн.тр 1,335м Lотв	шт	2,00	108 600,33	-	217 201	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		Разгрузочные плиты									
226	Е0127-100-2	Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2	м3	21	186,86	106,29	3 924	2 232	2 725	0,47	10
					72,23	25,32	1 517	532	133	0,10	2
227	С143018-23 изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	21	19 800,00	-	415 800	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
228	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	21	191,00	-	4 011	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		Съезды № 1-№5, №8, №10, №11									
244	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтах 3 группы, дресвой	м3	2,09	167,18	-	349	-	395	1,21	3
					167,18	-	349	-	113	-	-
245	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при с перемещении грунтов 3 группы до 5 метров, дресвой	м3	54,43	3,82	3,82	208	208	70	-	-
					-	1,32	-	72	97	0,01	0
246	С143008-104	Дресва	м3	56,39	781,0	-	44 041	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		Съезды № 7, № 9									
		Восстановление грунтово - улучшенного покрытия тип III									
256	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований	м3	4,3	986,08	73,75	4 240	317	189	0,14	1

		из песчанно-гравийной смеси, дресвы											
257	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчанно-гравийной смесей толщиной 12 см	м3	21,38	11,67	92	50	133	0,04	0,17			
35				140,66	17,83	4 923	624	534	0,04	1			
				6,41	5,07	224	177	133	0,02	1			
258	Е0127-21-1 т.ч. п1.37 к=7	Вычитается позиция: Добавлять или исключать на каждые 1 см изменение толщины слоя	м2										
260				9,68	-	2 517	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-			
		Демонтажные работы											
259	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м2										
23				408,11	169,61	9 387	3 901	7 420	1,55	36			
				238,50	4,07	5 486	94	133	0,01	0			
260	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 конструкции										
543				29,64	28,03	16 093	15 219	4 564	0,01	6			
				1,61	7,06	874	3 831	97	0,02	13			
261	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы в ручную в траншеях глубиной до 2 метров без креплений с откосами	м3										
103,23				389,25	-	40 182	-	45 406	2,48	256			
				389,25	-	40 182	-	113	-	-			
262	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	м3										
40,6				134,10	-	5 444	-	6 152	0,97	40			
				134,10	-	5 444	-	113		-			
263	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м, дресвой	м3										
2200				3,35	3,35	7 374	7 374	2 481	-	-			
				-	1,16	-	2 558	97	0,004	8			
264	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	м3										
46,86				27,10	27,10	1 270	1 270	889	-	-			
				-	18,97	-	889	100	0,40	19			
265	Е010333-А12-1 к=1,1	Вывоз асфальта, астояние перевозки 12 км, класс груза 1	тн										
46,86				98,12	98,12	4 598	4 598	920	-	-			
				-	19,62	-	920	100	0,410	19			
268	Е0126-17-18 к=0,8	Демонтаж покрытия изоляции трубопроводов диаметром 320-820 мм из стали оцинкованной	тн										
401,6				355,21	36,61	142 651	14 702	133 444	1,77	710			
				318,60	13,68	127 950	5 494	100	0,07	27			
271	Е0124-2-15 к=0,6	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 700 мм	м										
0,26				387 569,93	171 569,93	100 768	44 608	88 607	1 140	296			
				216 000,00	46 151,76	56 160	11 999	130	197	51			
274	Е0124-12-15 к=0,6	Демонтаж П-образных компенсатоов из труб диаметром 700 мм	км										
1				8 812,87	4 519,87	8 813	4 520	7 031	23,52	24			
				4 293,00	1 115,10	4 293	1 115	130	4,22	4			
			шт										
283	Е01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	тн										
0,1				152,80	152,80	15	15	11	-	-			
				-	106,96	-	11	100	2,25	0			
284	Е01031-А11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	тн										
0,1				140,00	140,00	14	14	10	-	-			
				-	98,00	-	10	100	2,06	0			

	тн				
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ:	**Тенге**	**55 298 950**	**805 425**	**1 187 232**	**4 363**
Стоимость: материалов и конструкций -	**Тенге**	**793 750**	**183 380**		**997**
Стоимость оборудования -	Тенге	53 699 775			
Накладные расходы	Тенге	-			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1 187 232			
ИТОГО ПО ФОРМЕ:	**Тенге**	3 389 171			
ИТОГО ПО ФОРМЕ без стоимости оборудования:	**Тенге**	**59 875 353**			
Временные здания и сооружения (1,5%)	Тенге	**59 875 353**			
ИТОГО	**Тенге**	898 130			
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,536 %)	Тенге	**60 773 483**			
Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1 %	Тенге	2 756 685			
На оплату доп отпусков 0,4 %	Тенге	607 735			
ИТОГО в базовых ценах 2001 года без оборудования:	**Тенге**	243 094			
ИТОГО в базовых ценах 2001 года с оборудованием:	**Тенге**	**64 380 997**			
в базовых ценах 2001 года	Тенге	**64 380 997**			
коофициент 2012года =2,0877	Тенге	64 380 997			
ИТОГО в текущих ценах 2012 года	**Тенге**	2,0877			
Налоги, сборы, платежи 2 %	Тенге	**134 408 207**			
ИТОГО	**Тенге**	2 688 164			
НДС 12 %	Тенге	**137 096 372**			
ИТОГО	**Тенге**	16 451 565			
		153 547 936			

И.О. Заместитель руководителя ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

_____ **Р.С.Жунусов**

Руководитель проекта ТОО "ТОП Лтд"

_____ **С.Е.Зайцев**

Главный специалист ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

_____ **Р.С.Жунусов**

Инженер по техническому надзору ТОО "Кокшетауводоканал"

"СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ ПОДТВЕРЖДАЮ "

_____ **М.С.Хамидулин**

Прошнурованно пронумерованно
на_6 (шести)_листах.

Руководитель проекта:
Зайцев В.Е.

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «ТОО ДТА» * Республика Казахстан город Алматы ТОО «Строительство инженерных сетей и газоснабжения микрорайонам застройкэм и микрорайонам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау»

Счет-фактура № 00000000097 от 14 июля 2014 г. (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд" (1а) (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012 (2а)

ИИК поставщика: KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №16 от 14.03.2012г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Кокшетау, ул.Абая 87

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: , (8)

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: , (9)

(, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140007229, Республика Казахстан, г.Кокшетау, ул.Абая 87 (10а)

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке Комитет казначейства Министерства Финансов РК г.Астана, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство инженерный сетей к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау. Лот №2 "Строительство инженерных сетей теплоснабжения к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького	тг.	1	137 096 371,00	137 096 371,00	12%	16 451 565,00	153 547 936,00	0	
Всего по счету:					**137 096 371,00**		**16 451 565,00**	**153 547 936,00**		

Директор: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

9

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства г.Кокшетау"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ТОП Лтд"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Строительство инженерных сетей к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау.
Лот № 2 "Строительство инженерных сетей теплоснабжения к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау"

Форма № КС-3
Типовая межведомственная форма № КС3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за период с 15 июля по 21 июля 2014 года
(представляется ежемесячно Субподрядчиком Генподрядчику, Генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	*Код подрядчика*	*Договор*		*Источник финансирования*		*Организационно правовая форма*	
		номер	*дата*	*наименование*	*код*	*номер*	*код*
		16	*14.03.2012*				

тыс.тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	*Стоимость выполненых работ и затрат*								
	с начала года по отчетный месяц, включительно	*в отчетном месяце за*	*СМР (в сметных базисных ценах 2001года)*	*Из графы 1*					
				Из них		*Стоимость прочих затрат не входящих в СМР*	*Дополнительные затраты*		*Налог на добавленную стоимость*
				в отчетном месяце	*по монтажу оборудования*		*материа-лов*	*дополнитель-ные расходы*	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	798 890.959		327 171.275						85 595.460
В том числе за отчетный период		87 168.568		36 548.842					9 339.489

ЗАКАЗЧИК: _____ **К.К Кулмагамбетов**

Заместитель руководителя ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

ПОДРЯДЧИК: _____ **В.Е.Зайцев**

Руководитель проекта ТОО "ТОП Лтд"

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства г.Кокшетау"

Форма 2В

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ТОП Лтд"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Строительство инженерных сетей к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау. Лот № 2 "Строительство инженерных сетей теплоснабжения к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау"

Договор о государственных закупках работ № 16 от 14 марта 2012 года

АКТ № 14 от 21 июля 2014 года

выполненных работ за период с 15 июля по 21 июля 2014 года

№№	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость единицы, Тенге		Общая стоимость, Тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	эксп. машин	Всего	эксп. машин		рабочих,	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих - строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-3								
		НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ								
		Проектируемая теплотрасса								
		Подземная прокладка								
2	Е0101-17-10	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	40	53,77	51,34	2 151	2 053	632	0,02	1
				2,36	13,92	94	557	97	0,05	2
		м3								
4	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	34,42	38,59	36,49	1 328	1 256	377	0,01	1
				2,10	9,19	72	316	97	0,03	1
		м3								
5	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	3,22	23,36	22,08	75	71	21	0,01	0
				1,28	5,56	4	18	97	0,02	0
		м3								
10	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением грунтов 1 группы до 5 м (засыпка труб песком)	259,19	5,55	5,55	1 440	1 440	453	-	-
				-	1,80	-	467	97	0,01	2
		м3								
13	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при с перемещении грунтов 1 группы до 5 метров	882	5,55	5,55	4 899	4 899	1 543	-	-
				-	1,80	-	1 591	97	0,01	6
		м3								
14	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	30	134,10	-	4 023	-	4 546	0,97	29
				134,10	-	4 023	-	113		-
		м3								
15	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	498	6,48	6,48	3 227	3 227	1 016	-	-
				-	2,10	-	1 048	97	0,01	4

			м3							
16	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		905	21,55	4,52	19 499	4 087	14 950	0,11	98
					17,03	-	15 412	-	97	-	-
			м3								
17	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей		21,22	289,15	289,15	6 136	6 136	3 841	-	-
					-	186,62	-	3 960	97	0,86	18
			м3								
21	Спрайс-лист ТОО "Завод бытовой	Трубы стальные предизолированные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91, 10705-80) толщина изоляции ППМ 90 см, 1020х10		400	67 018,00	-	26 807 200	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м								
22	Спрайс-лист ТОО "Завод	Неподвижные опоры Ст 1020х10-1350х40-1		2	162 869,32	-	325 739	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
23	Спрайс-лист ТОО "Завод	Отвод Ст 1020х10-90"-2 в изоляции ППМ		6	144 166,63	-	865 000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
24	Е0124-12-18	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 1000 мм		1	56 134,23	32 946,85	56 134	32 947	36 448	118,00	118
					20 992,50	7 044,30	20 993	7 044	130	25,33	25
			шт								
25	Спрайс-лист ТОО "Завод бытовой	Трубы стальные предизолированные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91, 10705-80) толщина изоляции ППМ 90 см, 1020х10		51,1	67 018,00	-	3 424 620	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			м								
26	Е0127-100-2	Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2		36,2	186,86	106,29	6 764	3 848	4 697	0,47	17
					72,23	25,32	2 615	917	133	0,10	4
			м3								
27	С143018-23 изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные		10	19 800,00	-	198 000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м3								
28	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25		10	191,00	-	1 910	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м3								
31	Спрайс-лист ТОО "220	Лента маркировочная "осторожно теплосеть"		50	5,66	-	283	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м								
		Узлы трубопроводов УТ1 --УТ3, УТ4--УТ6,УТ2А--УТ2Б									
33	Спрайс-лист ТОО "Завод бытовой	Тройниковое ответвление в ППМ изоляции СТ 1020х10-219х6 Lосн.тр 1,335м Lотв		2,00	108 600,33	-	217 201	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

			шт						
		Съезды № 1-№5, №8, №10, №11							
244	E0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтах 3 группы, дресвой	2	167,18	-	334	-	378	1,21	2
				167,18	-	334	-	113	-	-
			м3							
245	E0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при с перемещении грунтов 3 группы до 5 метров, дресвой	20	3,82	3,82	76	76	26	-	-
				-	1,32	-	26	97	0,01	0
			м3							
246	C143008-104	Дресва	61	781,0	-	47 641	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
		Восстановление грунтово - улучшенного покрытия тип III								
256	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчанно-гравийной смеси, дресвы	2	986,08	73,75	1 972	148	88	0,14	0
				21,38	11,67	43	23	133	0,04	0,08
			м3							
257	E0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчанно-гравийной смесей толщиной 12 см	20	140,66	17,83	2 813	357	305	0,04	1
				6,41	5,07	128	101	133	0,02	0
			м2							
258	E0127-21-1 т.ч. п1.37 к=7	Вычитается позиция: Добавлять или исключать на каждые 1 см изменение толщины слоя	180	- 9,68	- -	1 742	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
		Демонтажные работы								
			тн							
265	E010333-A12-1 к=1,1	Вывоз асфальта, астояние перевозки 12 км, класс груза 1	8	98,12	98,12	785	785	157	-	-
				-	19,62	-	157	100	0,410	3
			тн							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ:	**Тенге**			**31 997 508**	**61 329**	**69 478**		**267**
			Тенге			**43 718**	**16 226**			**66**
		Стоимость: материалов и конструкций -	Тенге			31 892 461				
		Стоимость оборудования -	Тенге			-				
		Накладные расходы	Тенге			69 478				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1 924 019				
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	**Тенге**			**33 991 005**				
		ИТОГО ПО ФОРМЕ без стоимости оборудования:	**Тенге**			**33 991 005**				
		Временные здания и сооружения (1,5%)	Тенге			509 865				
		ИТОГО	**Тенге**			**34 500 871**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,536 %)	Тенге			1 564 959				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1 %	Тенге			345 009				
		На оплату доп отпусков 0,4 %	Тенге			138 003				

ИТОГО в базовых ценах 2001 года без оборудования:	**Тенге**	**36 548 842**
ИТОГО в базовых ценах 2001 года с оборудованием:	**Тенге**	**36 548 842**
в базовых ценах 2001 года	Тенге	36 548 842
коофициент 2012года =2,0877	Тенге	2,0877
ИТОГО в текущих ценах 2012 года	**Тенге**	**76 303 018**
Налоги, сборы, платежи 2 %	Тенге	1 526 060
ИТОГО	**Тенге**	**77 829 078**
НДС 12 %	Тенге	9 339 489
ИТОГО	**Тенге**	**87 168 568**

Заместитель руководитель ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

_____ **К.К.Кулмагамбетов**

Главный специалист ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

_____ **Р.С.Жунусов**

Руководитель проекта ТОО "ТОП Лтд"

_____ **Зарипов В.Е.**

Инженер по техническому надзору ТОО "Кокшетауводоканал"

"СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ ПОДТВЕРЖДАЮ "

_____ **М.С.Хамидулин**

Прошнурованно пронумерованно
на_5 (пяти)_листах.

Руководитель проекта:

Зайцев В.Е.

Республика Казахстан * Алматы қаласы * Город Алматы ТОО «Строительство инженерных сетей теплоснабжения к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау»

Счет-фактура № 00000000099 от 21 июля 2014 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд" **(2)**

дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012 (2а)

ИИК поставщика: KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №16 от 14.03.2012г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: , (8)

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: , (9)

(, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау" **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140007229, Республика Казахстан, г.Кокшетау, ул.Абая 87 (10а)

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке Комитет казначейства Министерства Финансов РК г.Астана, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство инженерный сетей к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау. Лот №2 "Строительство инженерных сетей теплоснабжения к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького	тг.	1	77 829 078,57	77 829 078,57	12%	9 339 489,43	87 168 568,00	0	
Всего по счету:					**77 829 078,57**		**9 339 489,43**	**87 168 568,00**		

Директор: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику

подпер

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства г.Кокшетау"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ТОП Лтд"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Строительство инженерных сетей к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау.
Лот № 2 "Строительство инженерных сетей теплоснабжения к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау"

Форма № КС-3
Типовая межведомственная форма № КС3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за период с 21 июля по 31 июля 2014 года

(представляется ежемесячно Субподрядчиком Генподрядчику, Генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	*Код подрядчика*	*Договор*		*Источник финансирования*		*Организационно правовая форма*	
		номер	*дата*	*наименование*	*код*	*номер*	*код*
		16	*14.03.2012*				

тыс.тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	*Стоимость выполненых работ и затрат*								
	с начала года по отчетный месяц, включительно	*в отчетном месяце за*	*СМР (в сметных базисных ценах 2001года)*	*Из графы 1*					
				Из них		*Стоимость прочих затрат не входящих в СМР*	*Дополнительные затраты*		*Налог на добавленную стоимость*
				в отчетном месяце	*по монтажу оборудования*		*материа-лов*	*дополнитель-ные расходы*	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	880 959.663		361 581.799						94 388.535
В том числе за отчетный период		82 068.704		34 410.524					8 793.075

ЗАКАЗЧИК: _____ К.К.Кулмагамбетов

Заместитель руководителя ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

ПОДРЯДЧИК: _____ В.Е.Зайцев

Руководитель проекта ТОО "ТОП Лтд"

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства г.Кокшетау"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ТОП Лтд"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Строительство инженерных сетей к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау. Лот № 2 "Строительство инженерных сетей теплоснабжения к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау"

Договор о государственных закупках работ № 16 от 14 марта 2012 года

АКТ № 15 от 31 июля 2014 года

выполненных работ за период с 21 июля по 30 июля 2014 года

№№	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли- чество	Стоимость единицы, Тенге		Общая стоимость, Тенге		Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	эксп. машин	Всего	эксп. машин		рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих - строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-3								
		НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ								
		Проектируемая теплотрасса								
		Подземная прокладка								
19	Е0124-10-9	Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 1000 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,06480	2 856 482,5	934 272,12	185 100	60 541	91 104	4 720	306
				900 000,0	181 486,97	58 320	11 760	130	686,64	44
		км								
20	Е0124-10-19	Бесканальная прокладка обратных стальных трубопроводов диаметром 1000 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,06480	2 675 973,91	930 526,66	173 403	60 298	85 299	4 380	284
				832 500	180 071,76	53 946	11 669	130	679,73	44
		км								
21	Спрайс-лист ТОО "Завод бытовой	Трубы стальные предизолированные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91, 10705-80) толщина изоляции ППМ 90 см, 1020х10	359	67 018,00	-	24 059 462	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
22	Спрайс-лист ТОО "Завод	Неподвижные опоры Ст 1020х10-1350х40-1	2	162 869,32	-	325 739	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
23	Спрайс-лист ТОО "Завод	Отвод Ст 1020х10-90"-2 в изоляции ППМ	8	144 166,63	-	1 153 333	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
24	Е0124-12-18	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 1000 мм	6	56 134,23	32 946,85	336 805	197 681	218 687	118,00	708
				20 992,50	7 044,30	125 955	42 266	130	25,33	152
		шт								
26	Е0127-100-2	Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2	35	186,86	106,29	6 540	3 720	4 541	0,47	16
				72,23	25,32	2 528	886	133	0,10	4
		м3								
27	С143018-23 изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	14	19 800,00	-	277 200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

28	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	14	191,00	-	2 674	-	-	-	-
30	Спрайс-лист ТОО "Завод	Полиэтиленовый мат	шт	95	1 090,99	-	103 644	-	-	-	-
31	Спрайс-лист ТОО "220	Лента маркировочная "осторожно теплосеть"	м	200	5,66	-	1 132	-	-	-	-
		Узлы трубопроводов УТ1 --УТ3, УТ4--УТ6,УТ2А--УТ2Б									
35	Спрайс-лист ТОО "Завод	Тройниковое ответвление в ППМ изоляции СТ 325х7-219х6 L 1,335м	шт	0	26 226,66	-	-	-	-	-	-
36	Спрайс-лист ТОО "Завод	Тройниковое ответвление в ППМ изоляции СТ 219х6-108х4 L 1,2м	шт	2	13 430,87	-	26 862	-	-	-	-
38	Спрайс-лист ТОО "Завод	Тройниковое ответвление в ППМ изоляции СТ 219х6-89х3,5 L 1,2м	шт	2	7 792,79	-	15 586	-	-	-	-
40	Спрайс-лист ТОО "Завод	Тройниковое ответвление в ППМ изоляции СТ 219х6-57х6 L 1,2м	шт	4	10 738,47	-	42 954	-	-	-	-
41	Спрайс-лист ТОО "Завод	Отвод СТ 325х7-90"-2 в изоляции из ППМ L 1,05м	шт	3	24 523,91	-	73 572	-	-	-	-
43	Спрайс-лист ТОО "Завод	Отвод СТ 219х6-90"-2 в изоляции из ППМ L 1,05м	шт	8	11 338,51	-	90 708	-	-	-	-
44	Спрайс-лист ТОО "Завод	Отвод нестандартный СТ 219х6-90"-2 в изоляции из ППМ L 1,605м	шт	4	13 481,53	-	53 926	-	-	-	-
47	С130806-349 изм. и доп. вып.8 СН РК	Трубы стальные предизолированные электросварные прямошовные /ГОСТ 10704-91, 10705-80/ толщина изоляции ППМ 41 мм, 219х6	м	8	7 470,00	-	59 760	-	-	-	-
49	Спрайс-лист ТОО "Завод бытовой	Трубы стальные предизолированные электросварные прямошовные /ГОСТ 10704-91, 10705-80/ толщина изоляции ППМ 44 мм, 325х7	м	2,84	7 574,59	-	21 512	-	-	-	-
50	Спрайс-лист ТОО "Завод	Шаровой кран с редуктором СТ325х7-ППМ	шт	2	134 659,42	-	269 319	-	-	-	-
51	Спрайс-лист ТОО "Завод	Шаровой кран с редуктором СТ219х6-ППМ	шт	6	105 202,67	-	631 216	-	-	-	-
53	Спрайс-лист ТОО "Завод	Шаровой кран с металлической заглушкой изоляции СТ219х6-ППМ	шт	2	105 202,67	-	210 405	-	-	-	-
54	Спрайс-лист	Шаровой кран с Т-обр.ключ СТ219х6-2-ППМ		2	105 202,67	-	210 405	-	-	-	-

	ТОО "Завод												
						-	-	-	-	-	-	-	
					шт								
55	Спрайс-лист ТОО "Завод	Шаровой кран с металлической заглушкой изоляции СТ108х4-ППМ	4	12 752,90	-	51 012	-	-	-	-			
					шт								
56	Спрайс-лист ТОО "Завод	Шаровой кран с металлической заглушкой изоляции СТ57х3,5-ППМ	4	6 351,12	-	25 404	-	-	-	-			
					шт								
58	Спрайс-лист ТОО "Завод	Шаровой кран с металлической заглушкой изоляции СТ89х3,5-ППМ	2	8 400,63	-	16 801	-	-	-	-			
					шт								
60	Спрайс-лист ТОО "Завод	Элемент неподвижной опоры с металлической заглушкой изоляции СТ325х7-650х40-1-ППМ	2	33 820,71	-	67 641	-	-	-	-			
					шт								
61	Спрайс-лист ТОО "Завод	Элемент неподвижной опоры с металлической заглушкой изоляции СТ219х6-460х25-1-ППМ	8	13 812,72	-	110 502	-	-	-	-			
					шт								
		Узлы трубопроводов. Плиты монолитные											
94	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	8,4	426,02	7,14	3 579	60	246	0,14	1			
				22,10	2,68	186	23	118	0,01	0,08			
					м2								
95	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	1,07	8 264,41	196,62	8 843	210	389	1,79	2			
				272,25	74,27	291	79	105	0,36	0			
					м3								
96	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,07	133,00	-	142	-	-	-	-			
					м3								
97	С12041-54 изм. и доп.	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,009	62 000,00	-	558	-	-	-	-			
					тн								
98	С12041-71 изм. и доп.	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,07	68 200,00	-	4 774	-	-	-	-			
					тн								
99	С12041-72 изм. и доп.	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,29	67 700,00	-	19 633	-	-	-	-			
					тн								
100	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	0,29	6 846,38	1 879,87	1 985	545	744	8,86	3			
				1 435,50	538,43	416	156	130	2,06	1			
					м3								
101	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,15	133,00	-	153	-	-	-	-			
					м3								
102	С143018-30 изм. и доп.	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв=700 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90) КС7.3	1,24	3 937,50	-	4 883	-	-	-	-			
					м								
103	С143018-24 изм. и доп.	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и	0,31	26 000,00	-	8 060	-	-	-	-			
					м3								

104	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,31	- 191,00	-	- 59	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
105	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,31	0,07	-	0	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
107	Е0127-100-2	Устройство дорожного покрытия из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 10,5 м2 (разгрузочные плиты)	4,5	186,86	106,29	841	478	584	0,47	2
				72,23	25,32	325	114	133	0,10	0
		м3								
108	С143018-23 изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	4,5	19 800,00	-	89 100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
109	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	4,5	191,00	-	860	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Сбросной колодец в сухих грунтах (13 шт)								
189	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	6,2	8 037,81	1 879,87	49 834	11 655	15 910	8,86	55
				1 435,50	538,43	8 900	3 338	130	2,06	13
		м3								
190	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	6,2	133,00	-	825	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
191	С143018-37 изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90) высота 0,59 м	6,5	6 610,00	-	42 965	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
192	С143018-24 изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	1,84	26 000,00	-	47 840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
193	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,84	- 191,00	-	- 351	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
194	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,84	- 355,00	-	- 653	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
195	С131104-8 изм. и доп. вып.7 СН РК	Люк чугунный, тип Л ГОСТ 3634-99	5,00	8 060,00	-	40 300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
196	С12021-267	Стремянка С1-04	0,08	133 700,00	-	10 696	-	-	-	-

				-	-	-	-	-	-	-
			т							
197	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0,31	7 645,25	296,60	2 370	92	375	5,95	2
				915,75	110,25	284	34	118	0,54	0
			м3							
198	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм	4,2	425,70	14,12	1 788	59	568	0,55	2
				100,35	5,29	421	22	128	0,03	0,13
			м							
199	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	79,20	245,44	3,82	19 439	303	3 625	0,21	17
				37,35	1,44	2 958	114	118	0,01	1
			м2							
200	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	14	251,75	12,52	3 525	175	790	0,24	3
				38,03	4,39	532	61	133	0,02	0,28
			м2							
201	Е0127-56-2	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять исключать	40	- 17,59	-	- 704	-	- 44	- 0,01	- 0
				- 0,83	-	- 33	-	133	-	-
			м2							
202	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	11	382,46	-	4 207	-	362	0,14	2
				24,75	-	272	-	133	-	-
			м2							
		Разгрузочные плиты								
226	Е0127-100-2	Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2	27,6	186,86	106,29	5 157	2 933	3 581	0,47	13
				72,23	25,32	1 994	699	133	0,10	3
			м3							
227	С143018-23 изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	27,6	19 800,00	-	546 480	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
228	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	27,6	191,00	-	5 272	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
		Восстановление асфальтового покрытия (тип II)								
247	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	20,28	1 048,30	73,75	21 260	1 496	891	0,14	3
				21,38	11,67	434	237	133	0,04	1
			м3							
248	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40 -70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 Мпа (1000 кгс/м2)	130,5	310,23	33,28	40 485	4 343	2 861	0,03	4
				5,00	11,49	653	1 499	133	0,04	5
			м2							
249	Е0127-22-1	Вычитается позиция: Добавлять или исключать на каждые 1 см	560	- 16,38	-	- 9 173	-	-	-	-

	т.ч. п1.37	изменение толщины слоя		-	-	-	-	-	-	-
			м2							
251	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5 - 2,9 т/м3	108,6	379,72	15,35	41 238	1 667	1 589	0,03	4
				5,94	5,06	645	550	133	0,02	2
			м2							
252	Е0127-54-6 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытия на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотностью каменных материалов 2,5 - 2,9 т/м3	620	44,56	-	27 630	-	8	-	-
				0,01	-	6	-	133	-	-
			м2							
253	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,18	40 097,59	339,59	7 218	61	34	0,58	0,10
				-	140,94	-	25	133	0,58	0,10
			тн							
254	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5 - 2,9 т/м3 типа АБВ	140	508,49	15,35	71 188	2 149	2 048	0,03	5
				5,94	5,06	832	708	133	0,02	3
			м2							
255	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытия на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5 - 2,9 т/м3	410	60,64	-	24 863	-	5	-	-
				0,01	-	4	-	133	-	-
			м2							
		Съезды № 7, № 9								
		Восстановление грунтово - улучшенного покрытия тип III								
256	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчанно-гравийной смеси, дресвы	1,62	986,08	73,75	1 597	119	71	0,14	0
				21,38	11,67	35	19	133	0,04	0,06
			м3							
257	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчанно-гравийной смесей толщиной 12 см	24,19	140,66	17,83	3 403	431	369	0,04	1
				6,41	5,07	155	123	133	0,02	0
			м2							
		Демонтажные работы								
265	Е010333-А12-1 к=1,1	Вывоз асфальта, астояние перевозки 12 км, класс груза 1	13,409	98,12	98,12	1 316	1 316	263	-	-
				-	19,62	-	263	100	0,410	5
			тн							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ:	**Тенге**			**29 755 980**	**350 334**	**434 903**		**1 432**
			Тенге			**260 059**	**74 646**			**279**
	Стоимость: материалов и конструкций -		Тенге			29 145 587				
	Стоимость оборудования -		Тенге			-				
	Накладные расходы		Тенге			434 903				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1 811 453				
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	**Тенге**			**32 002 336**				
		ИТОГО ПО ФОРМЕ без стоимости оборудования:	**Тенге**			**32 002 336**				
		Временные здания и сооружения (1,5%)	Тенге			480 035				
		ИТОГО	**Тенге**			**32 482 371**				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,536 %)	Тенге	1 473 400
Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1 %	Тенге	324 824
На оплату доп отпусков 0,4 %	Тенге	129 929
ИТОГО в базовых ценах 2001 года без оборудования:	**Тенге**	**34 410 524**
ИТОГО в базовых ценах 2001 года с оборудованием:	**Тенге**	**34 410 524**
в базовых ценах 2001 года	Тенге	34 410 524
коофициент 2012года =2,0877	Тенге	2,0877
ИТОГО в текущих ценах 2012 года	**Тенге**	**71 838 852**
Налоги, сборы, платежи 2 %	Тенге	1 436 777
ИТОГО	**Тенге**	**73 275 629**
НДС 12 %	Тенге	8 793 075
ИТОГО	**Тенге**	**82 068 704**

Заместитель руководителя ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

_____ К.К. Кулмагамбетов

Руководитель проекта ТОО "УОП Лтд"

_____ В.Е.Зайцев

Главный специалист ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

_____ Р.С.Жунусов

Инженер по техническому надзору ТОО "Кокшетауводоканал"

"СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ ПОДТВЕРЖДАЮ "

_____ М.С.Хамидулин

Прошнуровано пронумеровано
на_7 (семи)_листах.

Руководитель проекта:
Зайцев В.Е.

Счет-фактура № 00000000103 от 31 июля 2014 г. (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд" (1а) (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012 (2а)

ИИК поставщика: KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №16 от 14.03.2012г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Кокшетау, ул.Абая 87
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: , (8)
(наименование и адрес)

Грузополучатель: , (9)
(наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140007229, Республика Казахстан, г.Кокшетау, ул.Абая 87 (10а)

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке Комитет казначейства Министерства Финансов РК г.Астана, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	инженерный сетей к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау. Лот №2 "Строительство инженерных сетей теплоснабжения к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького	тг.	1	73 275 629,00	73 275 629,00	12%	8 793 075,00	82 068 704,00	0	
Всего по счету:					73 275 629,00		8 793 075,00	82 068 704,00		

Директор: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

10

подряд

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства г.Кокшетау"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ТОП Лтд"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Строительство инженерных сетей к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау. Лот № 2 "Строительство инженерных сетей теплоснабжения к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау"

Форма № КС-3
Типовая межведомственная форма № КС3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за период с 01 августа по 25 августа 2014 года

(представляется ежемесячно Субподрядчиком Генподрядчику, Генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	*Код подрядчика*	*Договор*		*Источник финансирования*		*Организационно правовая форма*	
		номер	*дата*	*наименование*	*код*	*номер*	*код*
		16	*14.03.2012*				

тыс.тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	*Стоимость выполненых работ и затрат*								
	с начала года по отчетный месяц, включительно	*в отчетном месяце за*	*СМР (в сметных базисных ценах 2001года)*	*Из графы 1*					
				Из них		*Стоимость прочих затрат не входящих в СМР*	*Дополнительные затраты*		*Налог на добавленную стоимость*
				в отчетном месяце	*по монтажу оборудования*		*материа-лов*	*дополнитель-ные расходы*	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	1 013 959,663		417 347,267						108 638,535
В том числе за отчетный период		133 000,000		55 765,468					14 250,000

ЗАКАЗЧИК: _____ **К.К Кулмагамбетов**

Заместитель руководителя ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

ПОДРЯДЧИК: _____ **В.Е.Шалыжин**

Руководитель проекта ТОО "ТОП Лтд"

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства г.Кокшетау"

Форма 2В

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ТОП Лтд"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Строительство инженерных сетей к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау. Лот № 2 "Строительство инженерных сетей теплоснабжения к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау"

Договор о государственных закупках работ № 16 от 14 марта 2012 года

АКТ № 16 от 25 августа 2014 года

выполненных работ за период с 01 августа по 25 августа 2014 года

№№	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли- чество	Стоимость единицы, Тенге		Общая стоимость, Тенге		Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	эксп. машин	Всего	эксп. машин		рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих - строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-3								
		НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ								
		Проектируемая теплотрасса								
		Подземная прокладка								
1	Е0101-17-10 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности сильно налипающих на стенки и зубья	360	59,14	56,47	21 292	20 329	6 255	0,02	7
				2,60	15,32	935	5 513	97	0,05	19
		м3								
2	Е0101-17-10	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	280	53,77	51,34	15 057	14 374	4 422	0,02	5
				2,36	13,92	661	3 898	97	0,05	13
		м3								
3	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях прямоугольного сечения	700	32,24	30,77	22 569	21 539	6 630	0,01	7
				1,42	8,34	994	5 841	97	0,03	20
		м3								
4	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1500	38,59	36,49	57 890	54 740	16 423	0,01	22
				2,10	9,19	3 150	13 781	97	0,03	48
		м3								
5	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	30	23,36	22,08	701	662	199	0,01	0
				1,28	5,56	38	167	97	0,02	1
		м3								
6	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п.3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы в ручную в траншеях глубиной до 2 метров без креплений с откосами (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом)	80	467,10	-	37 368	-	42 226	2,98	238
				467,10	-	37 368	-	113	-	-
		м3								
7	Е01031-А7-1	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	150	30,00	30,00	4 500	4 500	3 150	-	-
				-	21,00	-	3 150	100	0,44	66
		т								
8	Е010333-А5-1 к=1,1	Вывоз разработанного грунта и завоз грунта для обратной засыпки, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	6200	49,50	49,50	306 900	306 900	61 380	-	-
				-	9,90	-	61 380	100	0,21	1 289
		т								
9	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком	23	122,18	-	2 810	-	3 175	0,89	20
				122,18	-	2 810	-	113		-
		м3								
11	С143008-92	Песок природный	100	707,00	-	70 700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

			м3								
16	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		1285,29	21,55	4,52	27 693	5 804	21 232	0,11	139
					17,03	-	21 888	-	97	-	-
			м3								
17	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей		60	289,15	289,15	17 349	17 349	10 861	-	-
					-	186,62	-	11 197	97	0,86	51
			м3								
18	Е0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы		150	1 083,90	152,52	162 585	22 878	41 112	1,02	153
					153,68	57,15	23 052	8 573	130	0,28	42
			м3								
19	Е0124-10-9	Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 1000 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С		0,2510	2 856 482,5	934 272,12	716 977	234 502	352 889	4 720	1 185
					900 000,0	181 486,97	225 900	45 553	130	686,64	172
			км								
20	Е0124-10-19	Бесканальная прокладка обратных стальных трубопроводов диаметром 1000 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С		0,2500	2 675 973,91	930 526,66	668 993	232 632	329 086	4 380	1 095
					832 500	180 071,76	208 125	45 018	130	679,73	170
			км								
21	Спрайс-лист ТОО "Завод бытовой	Трубы стальные предизолированные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91, 10705-80) толщина изоляции ППМ 90 см, 1020х10		503,4	67 018,00	-	33 736 861	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м								
22	Спрайс-лист ТОО "Завод	Неподвижные опоры Ст 1020х10-1350х40-1		2	162 869,32	-	325 739	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
23	Спрайс-лист ТОО "Завод	Отвод Ст 1020х10-90"-2 в изоляции ППМ		8	144 166,63	-	1 153 333	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
24	Е0124-12-18	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 1000 мм		1	56 134,23	32 946,85	56 134	32 947	36 448	118,00	118	#ССЫЛКА!
					20 992,50	7 044,30	20 993	7 044	130	25,33	25
			шт								
25	Спрайс-лист ТОО "Завод	Трубы стальные предизолированные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91, 10705-80) толщина изоляции ППМ 90 см, 1020х10		43	67 018,00	-	2 881 774	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			м								
30	Спрайс-лист ТОО "Завод	Полиэтиленовый мат		28	1 090,99	-	30 548	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
31	Спрайс-лист ТОО "220	Лента маркировочная "осторожно теплосеть"		258	5,66	-	1 460	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м								
		Запорная арматура									
65	Спрайс-лист ТОО КПФ "Техснабэлек	Задвижка 30с964нж, клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая (Ду1000, под приварку) под электропривод (редуктор), Ру25		2	2 593 752,42	-	5 187 505	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
67	Спрайс-лист ТОО КПФ	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 1000 мм		2	74 343,22	-	148 686	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
		Демонтажные работы									
259	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных		17,5	408,11	169,61	7 142	2 968	5 646	1,55	27
					238,50	4,07	4 174	71	133	0,01	0
			м3 конструкции								
260	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с		1000	29,64	28,03	29 638	28 028	8 406	0,01	11

		ковшом вместимостью 0,65 м3			1,61	7,06	1 610	7 056	97	0,02	24
264	E01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	м3	10	27,10	27,10	271	271	190	-	-
					-	18,97	-	190	100	0,40	4
267	E0107-61-1 к=0,8	Демонтаж непроходных каналов одноячейковых перекрываемах или опирающихся на плиты	тн	160	905,15	451,55	144 824	72 248	136 638	2,66	426
					453,60	156,39	72 576	25 023	140	0,602	96
268	E0126-17-18 к=0,8	Демонтаж покрытия изоляции трубопроводов диаметром 320-820 мм из стали оцинкованной	м3	500	355,21	36,61	177 604	18 304	166 140	1,77	884
					318,60	13,68	159 300	6 840	100	0,07	33
269	E0126-24-19 к=0,8	Демонтаж покрытия из рубероида трубопроводов диаметром 325-820 мм	м	780	22,14	-	17 272	-	17 272	0,14	107
					22,14	-	17 272	-	100	-	-
270	E0126-5-9 к=0,8	Демонтаж изоляции трубопроводов диаметром 320-820 мм цилиндрами из минеральной ваты	м	860	755,56	51,76	649 782	44 514	621 986	3,97	3 413
					703,80	19,44	605 268	16 718	100	0,09	81
271	E0124-2-15 к=0,6	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 700 мм	м	0,6	387 569,93	171 569,93	232 542	102 942	204 478	1 140	684
					216 000,00	46 151,76	129 600	27 691	130	197	118
272	E0124-2-15 к=0,6	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 700 мм	км	0,12	356 598,95	160 848,95	42 792	19 302	37 607	1 038	125
					195 750,00	45 317,59	23 490	5 438	130	194,37	23
274	E0124-12-15 к=0,6	Демонтаж П-образных компенсатоов из труб диаметром 700 мм	км	1	8 812,87	4 519,87	8 813	4 520	7 031	23,52	24
					4 293,00	1 115,10	4 293	1 115	130	4,22	4
281	E01031-A33-1	Погрузка труб металлических диаметром свыше 426 мм /для строительства магистральных трубопроводов/ при автомобильных перевозках	шт комп	103	260,00	260,00	26 780	26 780	18 746	-	-
					-	182,00	-	18 746	100	3,82	393
282	E01031-A33-2	Разгрузка труб металлических диаметром свыше 426 мм /для строительства магистральных трубопроводов/ при автомобильных перевозках	тн	102	312,80	312,80	31 906	31 906	22 334	-	-
					-	218,96	-	22 334	100	4,60	469
283	E01031-A11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	тн	526	152,80	152,80	80 373	80 373	56 261	-	-
					-	106,96	-	56 261	100	2,25	1 184
284	E01031-A11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	тн	524,7	140,00	140,00	73 458	73 458	51 421	-	-
					-	98,00	-	51 421	100	2,06	1 081
285	E01031-A37-1	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкции при автомобильных перевозках	тн	2,1	122,80	122,80	258	258	181	-	-
					-	85,96	-	181	100	1,81	4
286	E01031-A37-2	Рагрузка прочих материалов, деталей и конструкции при автомобильных перевозках	тн	2,1	102,80	102,80	216	216	151	-	-
					-	71,96	-	151	100	1,51	3
287	E010333-A10-	Перевозка грузов автомобилями - самосвалами /работающими вне карьеров/ расстояние	тн	1112	84,26	84,26	93 697	93 697	18 739	-	-

1	перевозки 10 км, класс груза 1		-	16,85	-	18 739	100	0,35	394
к=1,1									
		тн							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ:	**Тенге**		**47 272 789**	**1 568 941**	**2 308 714**			**8 688**
		Тенге		**1 563 497**	**469 090**				**5 829**
	Стоимость: материалов и конструкций -	Тенге		38 804 160					
	Стоимость оборудования -	Тенге		5 336 191					
	Накладные расходы	Тенге		2 308 714					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		2 654 719					
	ИТОГО ПО ФОРМЕ:	**Тенге**		**52 236 222**					
	ИТОГО ПО ФОРМЕ без стоимости оборудования:	**Тенге**		**46 900 031**					
	Временные здания и сооружения (1,5%)	Тенге		703 500					
	ИТОГО	**Тенге**		**47 603 531**					
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,536 %)	Тенге		2 159 296					
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1 %	Тенге		476 035					
	На оплату доп отпусков 0,4 %	Тенге		190 414					
	ИТОГО в базовых ценах 2001 года без оборудования:	**Тенге**		**50 429 277**					
	ИТОГО в базовых ценах 2001 года с оборудованием:	**Тенге**		**55 765 468**					
	в базовых ценах 2001 года	Тенге		55 765 468					
	коофициент 2012года =2,0877	Тенге		2,0877					
	ИТОГО в текущих ценах 2012 года	**Тенге**		**116 421 568**					
	Налоги, сборы, платежи 2 %	Тенге		2 328 431					
	ИТОГО	**Тенге**		**118 750 000**					
	НДС 12 %	Тенге		14 250 000					
	ИТОГО	**Тенге**		**133 000 000**					

Заместитель руководителя ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

К.К.Кулмасимбетов

Руководитель проекта ТОО "ТОП ЛТД"

Ж.Е.Шалыжын

Главный специалист ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Р.С.Жунусов

Инженер по техническому надзору ТОО "Кокшетауводоканал"

"СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ ПОДТВЕРЖДАЮ "

М.С.Хамидулин

Прошнурованно пронумерованно
на_5 (пяти)_листах.

Руководитель проекта:

Шалыжин В.Е.

Счет-фактура № 00000000114 от 25 августа 2014 г. (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд" (1а)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012 (2)

ИИК поставщика: KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №16 от 14.03.2012г. (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: , (7)

(, наименование и адрес) (8)

Грузополучатель: ,

(, наименование и адрес) (9)

Получатель: Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140007229, Республика Казахстан, г.Кокшетау, ул.Абая 87 (10а)

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке Комитет казначейства Министерства Финансов РК г.Астана, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство инженерный сетей к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау. Лот №2 "Строительство инженерных сетей теплоснабжения к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького	тг.	1	118 750 000,00	118 750 000,00	12%	14 250 000,00	133 000 000,00	0	
Всего по счету:					**118 750 000,00**		**14 250 000,00**	**133 000 000,00**		

Директор: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Тех год. 1

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства г.Кокшетау"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ТОП Лтд"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Строительство инженерных сетей к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау.
Лот № 2 "Строительство инженерных сетей теплоснабжения к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау"

Форма № КС-3
Типовая межведомственная форма № КС3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за период с 25 августа по 22 сентября 2014 года

(представляется ежемесячно Субподрядчиком Генподрядчику, Генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	номер	код
		16	14.03.2012				

тыс.тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненых работ и затрат								
	с начала года по отчетный месяц, включительно	в отчетном месяце за	СМР (в сметных базисных ценах 2001года)	Из графы 1					
				Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		материалов	дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	1 033 100.496		424 847.236						110 689.339
В том числе за отчетный период		19 140.833		7 499.969					2 050.804

ЗАКАЗЧИК: _____ К.К.Кулмагамбетов

Заместитель руководителя ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

ПОДРЯДЧИК: _____ В.Е.Шалыжин

Руководитель проекта ТОО "ТОП Лтд"

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства г.Кокшетау"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ТОП Лтд"

Форма 2В

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Строительство инженерных сетей к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау. Лот № 2 "Строительство инженерных сетей теплоснабжения к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау"

Договор о государственных закупках работ № 16 от 14 марта 2012 года

АКТ № 17от 22 сентября 2014 года

выполненных работ за период с 20 августа по 22 сентября 2014 года

№№	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли- чество	Стоимость единицы, Тенге		Общая стоимость, Тенге		Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	эксп. машин	Всего	эксп. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих - строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-3								
		НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ								
		Проектируемая теплотрасса								
		Подземная прокладка								
1	Е0101-17-10 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности сильно налипающих на стенки и зубья *м3*	50	59,14	56,47	2 957	2 824	869	0,02	1
				2,60	15,32	130	766	97	0,05	3
2	Е0101-17-10	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3*	1230	53,77	51,34	66 141	63 144	19 427	0,02	20
				2,36	13,92	2 903	17 125	97	0,05	59
3	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях прямоугольного сечения *м3*	203,04	32,24	30,77	6 546	6 248	1 923	0,01	2
				1,42	8,34	288	1 694	97	0,03	6
4	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3*	160	38,59	36,49	6 175	5 839	1 752	0,01	2
				2,10	9,19	336	1 470	97	0,03	5
5	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3*	13	23,36	22,08	304	287	86	0,01	0
				1,28	5,56	17	72	97	0,02	0
6	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п.3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы в ручную в траншеях глубиной до 2 метров без креплений с откосами (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом) *м3*	28	467,10	-	13 079	-	14 779	2,98	83
				467,10	-	13 079	-	113	-	-
7	Е01031-А7-1	Погрузка грунта при автомобильных перевозках *м3*	50,31	30,00	30,00	1 509	1 509	1 057	-	-
				-	21,00	-	1 057	100	0,44	22
8	Е010333-А5-1 к=1,1	Вывоз разработанного грунта и завоз грунта для обратной засыпки, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 *т*	721	49,50	49,50	35 690	35 690	7 138	-	-
				-	9,90	-	7 138	100	0,21	150

21	Спрайс-лист ТОО "Завод	Трубы стальные предизолированные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91, 10705-80) толщина изоляции ППМ 90 см, 1020х10	т	11,91	67 018,00	-	798 184	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		Узлы трубопроводов УТ1 --УТ3, УТ4--УТ6,УТ2А--УТ2Б	м								
33	Спрайс-лист ТОО "Завод	Тройниковое ответвление в ППМ изоляции СТ 1020х10-219х6 Lосн.тр 1,335м Lотв		4	108 600,33	-	434 401	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
34	Спрайс-лист ТОО "Завод	Тройниковое ответвление в ППМ изоляции СТ 1020х10-273х7 Lосн.тр 1,52м Lотв	шт	2	140 870,28	-	281 741	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
35	Спрайс-лист ТОО "Завод	Тройниковое ответвление в ППМ изоляции СТ 325х7-219х6 L 1,335м	шт	2	26 226,66	-	52 453	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
37	Спрайс-лист ТОО "Завод	Тройниковое ответвление в ППМ изоляции СТ 273х7-219х6 L 1,335м	шт	2	13 676,35	-	27 353	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
41	Спрайс-лист ТОО "Завод	Отвод СТ 325х7-90"-2 в изоляции из ППМ L 1,05м	шт	1	24 523,91	-	24 524	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
43	Спрайс-лист ТОО "Завод	Отвод СТ 219х6-90"-2 в изоляции из ППМ L 1,05м	шт	4	11 338,51	-	45 354	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
45	Спрайс-лист ТОО "Завод	Отвод СТ 273х7-90"-2 в изоляции из ППМ L 1,0м	шт	3	11 509,95	-	34 530	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
47	С130806-349 изм. и доп.	Трубы стальные предизолированные электросварные прямошовные /ГОСТ 10704-91, 10705-80/ толщина изоляции ППМ 41 мм, 219х6	шт	3,25	7 470,00	-	24 278	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
51	Спрайс-лист ТОО "Завод	Шаровой кран с редуктором СТ219х6-ППМ	м	-2	105 202,67	-	(210 405)	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
52	Спрайс-лист ТОО "Завод	Шаровой кран с редуктором СТ273х7-1-ППМ	шт	2	122 892,31	-	245 785	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		Узлы трубопроводов. Плиты монолитные	шт								
94	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов		14,94	426,02	7,14	6 365	107	437	0,14	2
					22,10	2,68	330	40	118	0,01	0,15
95	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м2	2,61	8 264,41	196,62	21 570	513	950	1,79	5
					272,25	74,27	711	194	105	0,36	1
96	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	1,61	133,00	-	214	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
97	С12041-54 изм. и доп.	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	м3		62 000,00	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
98	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	тн	0,07	68 200,00	-	4 774	-	-	-	-

	изм. и доп.			-	-	-	-	-	-	-
99	С12041-72 изм. и доп.	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	тн	0,1	67 700,00	-	6 770	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
100	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	тн	0,71	6 846,38	1 879,87	4 861	1 335	1 822	8,86	6
					1 435,50	538,43	1 019	382	130	2,06	1
101	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	3,54	133,00	-	471	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
102	С143018-30 изм. и доп.	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв=700 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90) КС7.3	м3	2,03	3 937,50	-	7 993	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
103	С143018-24 изм. и доп. вып.6 СН РК	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м	0,14	26 000,00	-	3 640	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
104	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	0,14	- 191,00	-	- 27	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
105	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	0,14	- 355,00	-	- 50	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
107	Е0127-100-2	Устройство дорожного покрытия из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 10,5 м2 (разгрузочные плиты)	м3	4,21	186,86	106,29	787	447	546	0,47	2
					72,23	25,32	304	107	133	0,10	0
108	С143018-23 изм. и доп. вып.6 СН РК	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	м3	4,21	19 800,00	-	83 358	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
109	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	4,21	191,00	-	804	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
110	Е0124-13-7	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 300 мм для горячей воды и пара	м3	4	5 316,60	2 536,72	21 266	10 147	15 903	13,40	54
					2 475,00	583,20	9 900	2 333	130	2,44	10
111	Е0124-13-2	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	комплект	2	1 222,18	640,55	2 444	1 281	1 706	2,76	6
					501,75	154,35	1 004	309	130	0,63	1
112	Е0124-13-4	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 150 мм для горячей воды и пара	комплект	2	2 063,03	979,65	4 126	1 959	3 051	5,15	10
					951,75	221,63	1 904	443	130	0,92	2
113	Спрайс-лист ТОО КПФ	Задвижка 30с576нж, клиновая литая с невыдвижным шпинделем фланцевая (Ду300, под приварку) под электропривод (редуктор), Ру25	комплект	4	304 807,21	-	1 219 229	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
114	С130902-15	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем: 30с76нж для газа, конденсата и воды, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	2	16 300,00	-	32 600	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
115	С130902-17	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с76нж для газа, конденсата	шт	2	38 600,00	-	77 200	-	-	-	-

		и воды Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 150 мм		-	-	-	-	-	-	-
116	С130809-61	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 25 /25 кгс/см2/, Dy 300 мм	шт 6	3 100,00	-	18 600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
117	С130809-55	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 16 /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт 4	512,00	-	2 048	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
118	С130809-58	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 25 /25 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт 4	1 060,00	-	4 240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
119	Спрайс-лист ТОО "Завод	Тройник параллельный в ППМ изоляции СТ 1020х10-219х6 Lосн тр. 2,0м /коллектор/	шт 2	149 442,35	-	298 885	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
120	Спрайс-лист ТОО "Завод	Тройниковое ответвление в ППМ изоляции СТ 219х6-159х4,5	шт 2	16 364,86	-	32 730	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
121	Спрайс-лист ТОО "Завод	Тройниковое ответвление в ППМ изоляции СТ 219х6-76х3	шт 2	8 611,03	-	17 222	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Сбросной колодец в сухих грунтах (13 шт)	шт							
189	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2,03	8 037,81	1 879,87	16 317	3 816	5 209	8,86	18
				1 435,50	538,43	2 914	1 093	130	2,06	4
190	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3 2,03	133,00	-	270	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
191	С143018-37 изм. и доп. вып.6 СН РК	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90) высота 0,59 м	м3 3,52	6 610,00	-	23 267	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
192	С143018-24 изм. и доп. вып.6 СН РК	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м 2,09	26 000,00	-	54 340	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
193	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3 2,09	191,00	-	399	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
194	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3 2,09	355,00	-	742	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
195	С131104-8 изм. и доп.	Люк чугунный, тип Л ГОСТ 3634-99	м3 1,00	8 060,00	-	8 060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
196	С12021-267	Стремянка С1-04	комплект 0,02	133 700,00	-	2 674	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
197	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	т 0,2	7 645,25	296,60	1 529	59	242	5,95	1
				915,75	110,25	183	22	118	0,54	0
			м3							

198	E0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм	м	2,4	425,70	14,12	1 022	34	325	0,55	1
					100,35	5,29	241	13	128	0,03	0,07
199	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	м2	45,77	245,44	3,82	11 234	175	2 095	0,21	10
					37,35	1,44	1 710	66	118	0,01	0
200	E0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	м2	23,5	251,75	12,52	5 916	294	1 326	0,24	6
					38,03	4,39	894	103	133	0,02	0,47
201	E0127-56-2	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять исключать	м2	58,5	- 17,59	- -	1 029	- -	65	- 0,01	- 0
					- 0,83	- -	49	-	133	-	-
202	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	20,5	382,46	-	7 840	-	675	0,14	3
					24,75	-	507	-	133	-	-
		Разгрузочные плиты									
226	E0127-100-2	Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2	м3	36,08	186,86	106,29	6 742	3 835	4 681	0,47	17
					72,23	25,32	2 606	914	133	0,10	4
227	С143018-23 изм. и доп. вып.6 СН РК	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	36,08	19 800,00	-	714 384	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
228	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	36,08	191,00	-	6 891	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		Переходы № 1-№5, №7, №8									
229	E0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтах 3 группы, дресвой	м3	8,26	167,18	-	1 381	-	1 560	1,21	10
					167,18	-	1 381	-	113	-	-
230	E0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при с перемещении грунтов 3 группы до 5 метров, дресвой	м3	150,06	3,82	3,82	573	573	193	-	-
					-	1,32	-	199	97	0,01	1
231	С143008-104	Дресва	м3	198,2	781,00	-	154 795	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		Восстановление асфальтового покрытия (тип I)									
232	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	м3	50,36	1 048,30	73,75	52 793	3 714	2 213	0,140	7
					21,38	11,67	1 077	587	133	0,040	2
233	E0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40 -70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 Мпа (1000 кгс/м2)	м2	390,4	310,23	33,28	121 114	12 993	8 560	0,03	13
					5,00	11,49	1 952	4 484	133	0,04	16
234	E0127-22-1 т.ч. п1.37	Вычитается позиция: Добавлять или исключать на каждые 1 см изменение толщины слоя	м2	1671,2	- 16,38	- -	27 374	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
235	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	тн	0,22	40 097,59	339,59	8 821	75	41	0,58	0,13
					-	140,94	-	31	133	0,58	0,13

236	Е0127-48-3	Устройство оснований толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5 - 2,9 м/м3	м2	290	418,66	16,01	121 410	4 642	4 096	0,04	12
					6,48	4,14	1 879	1 201	133	0,01	4
237	Е0127-48-3 т.ч. п1.37	Добавлять на каждые 1 см изменение толщины слоя	м2	2100,4	59,87	-	125 740	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
238	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	м2	0,21	40 097,59	339,59	8 420	71	39	0,58	0,12
					-	140,94	-	30	133	0,58	0,12
239	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5 - 2,9 т/м3	тн	290	379,72	15,35	110 119	4 452	4 243	0,03	10
					5,94	5,06	1 723	1 467	133	0,02	5
240	Е0127-54-6 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытия на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотностью каменных материалов 2,5 -	м2	1100,6	44,56	-	49 047	-	15	-	-
					0,01	-	11	-	133	-	-
241	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	м2	0,21	40 097,59	339,59	8 420	71	39	0,58	0,12
					-	140,94	-	30	133	0,58	0,12
242	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5 - 2,9 т/м3 типа АБВ	тн	290	508,49	15,35	147 461	4 452	4 243	0,03	10
					5,94	5,06	1 723	1 467	133	0,02	5
243	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытия на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5 - 2,9 т/м3	м2	580,8	60,64	-	35 220	-	8	-	-
					0,01	-	6	-	133	-	-
		Съезды № 1-№5, №8, №10, №11	м2								
244	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтах 3 группы, дресвой		1,15	167,18	-	192	-	217	1,21	1
					167,18	-	192	-	113	-	-
245	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при с перемещении грунтов 3 группы до 5 метров, дресвой	м3	25	3,82	3,82	96	96	32	-	-
					-	1,32	-	33	97	0,01	0
246	С143008-104	Дресва	м3	20	781,0	-	15 620	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		Восстановление асфальтового покрытия (тип II)	м3								
247	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня		18	1 048,30	73,75	18 869	1 328	791	0,14	3
					21,38	11,67	385	210	133	0,04	1
248	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40 -70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 Мпа (1000 кгс/м2)	м3	136,36	310,23	33,28	42 303	4 538	2 990	0,03	5
					5,00	11,49	682	1 566	133	0,04	6
249	Е0127-22-1 т.ч. п1.37	Вычитается позиция: Добавлять или исключать на каждые 1 см изменение толщины слоя	м2	327,58	16,38	-	5 366	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
250	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	м2	-0,03	40 097,59	339,59	(1 203)	(10)	(6)	0,58	0,02
					-	140,94	-	(4)	133	0,58	0,02
251	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых	тн	102	379,72	15,35	38 732	1 566	1 492	0,03	3

		крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5 - 2,9 т/м3			5,94	5,06	606	516	133	0,02	2
252	E0127-54-6 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытия на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотностью каменных материалов 2,5 -	м2	521,43	44,56	-	23 237	-	7	-	-
					0,01	-	5	-	133	-	-
253	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	м2	0,02	40 097,59	339,59	802	7	4	0,58	0,01
					-	140,94	-	3	133	0,58	0,01
254	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5 - 2,9 т/м3 типа АБВ	тн	90	508,49	15,35	45 764	1 382	1 317	0,03	3
					5,94	5,06	535	455	133	0,02	2
255	E0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытия на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5 - 2,9 т/м3	м2	15	60,64	-	910	-	0	-	-
					0,01	-	0	-	133	-	-
		Съезды № 7, № 9	м2								
		Восстановление грунтово - улучшенного покрытия тип III									
256	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчанно-гравийной смеси, дресвы	м3	7,92	986,08	73,75	7 810	584	348	0,14	1
					21,38	11,67	169	92	133	0,04	0,32
257	E0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчанно-гравийной смесей толщиной 12 см	м2	79,19	140,66	17,83	11 139	1 412	1 209	0,04	3
					6,41	5,07	508	401	133	0,02	2
258	E0127-21-1 т.ч. п1.37	Вычитается позиция: Добавлять или исключать на каждые 1 см изменение толщины слоя	м2	554,33	- 9,68	- -	5 366	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		Демонтажные работы									
260	E0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	310	29,64	28,03	9 188	8 689	2 606	0,01	3
					1,61	7,06	499	2 187	97	0,02	8
261	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы в ручную в траншеях глубиной до 2 метров без креплений с откосами	м3	20	389,25	-	7 785	-	8 797	2,48	50
					389,25	-	7 785	-	113	-	-
262	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	м3	4	134,10	-	536	-	606	0,97	4
					134,10	-	536	-	113		-
263	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м, дресвой	м3	102	3,35	3,35	342	342	115	-	-
					-	1,16	-	119	97	0,004	0
264	E01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	м3	18	27,10	27,10	488	488	341	-	-
					-	18,97	-	341	100	0,40	7
265	E010333-A12-1 к=1,1	Вывоз асфальта, астояние перевозки 12 км, класс груза 1	тн	18	98,12	98,12	1 766	1 766	353	-	-
					-	19,62	-	353	100	0,410	7
266	E0107-62-2 к=0,8	Демонтаж камер со стенками из монолитного бетона	тн	4	1 371,38	334,58	5 486	1 338	6 491	6,34	25
					1 036,80	122,38	4 147	490	140	0,550	2
268	E0126-17-18 к=0,8	Демонтаж покрытия изоляции трубопроводов диаметром 320-820 мм из стали оцинкованной	м3	160	355,21	36,61	56 833	5 857	53 165	1,77	283
					318,60	13,68	50 976	2 189	100	0,07	11

269	E0126-24-19 к=0,8	Демонтаж покрытия из рубероида трубопроводов диаметром 325-820 мм	м	332,93	22,14	-	7 372	-	7 372	0,14	46
					22,14	-	7 372	-	100	-	-
270	E0126-5-9 к=0,8	Демонтаж изоляции трубопроводов диаметром 320-820 мм цилиндрами из минеральной ваты	м	294,93	755,56	51,76	222 837	15 266	213 305	3,97	1 170
					703,80	19,44	207 572	5 733	100	0,09	28
271	E0124-2-15 к=0,6	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 700 мм	м	0,09	387 569,93	171 569,93	34 881	15 441	30 672	1 140	103
					216 000,00	46 151,76	19 440	4 154	130	197	18
273	E0107-42-2 к=0,8	Демонтаж блоков стен подвалов массой до 1 т	км	8	280,20	194,70	2 242	1 558	1 720	0,53	4
					85,50	68,06	684	544	140	0,27	2
274	E0124-12-15 к=0,6	Демонтаж П-образных компенсатоов из труб диаметром 700 мм	шт	1	8 812,87	4 519,87	8 813	4 520	7 031	23,52	24
					4 293,00	1 115,10	4 293	1 115	130	4,22	4
275	E0124-13-10 к=0,6	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 600 мм для горячей воды и пара	шт	2	3 685,50	-	7 371	-	9 582	21,24	42
					3 685,50	-	7 371	-	130	3,68	7
278	E0124-13-4 к=0,6	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 150 мм для горячей воды и пара	комп	2	1 158,84	587,79	2 318	1 176	1 830	3,09	6
					571,05	132,98	1 142	266	130	0,55	1
279	E0124-13-2 к=0,6	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	комп	1	301,05	-	301	-	391	1,66	2
					301,05	-	301	-	130	0,38	0
281	E01031-A33-1	Погрузка труб металлических диаметром свыше 426 мм /для строительства магистральных трубопроводов/ при автомобильных перевозках	комп	28,68	260,00	260,00	7 457	7 457	5 220	-	-
					-	182,00	-	5 220	100	3,82	110
282	E01031-A33-2	Разгрузка труб металлических диаметром свыше 426 мм /для строительства магистральных трубопроводов/ при автомобильных перевозках	тн	35,68	312,80	312,80	11 161	11 161	7 812	-	-
					-	218,96	-	7 812	100	4,60	164
283	E01031-A11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	тн	260	152,80	152,80	39 728	39 728	27 810	-	-
					-	106,96	-	27 810	100	2,25	585
284	E01031-A11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	тн	260	140,00	140,00	36 400	36 400	25 480	-	-
					-	98,00		25 480	100	2,06	536
285	E01031-A37-1	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкции при автомобильных перевозках	тн	1	122,80	122,80	123	123	86	-	-
					-	85,96	-	86	100	1,81	2
286	E01031-A37-2	Рагрузка прочих материалов, деталей и конструкции при автомобильных перевозках	тн	1	102,80	102,80	103	103	72	-	-
					-	71,96	-	72	100	1,51	2
287	E010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями - самосвалами /работающими вне карьеров/ расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	тн	32,58	84,26	84,26	2 745	2 745	549	-	-
					-	16,85	-	549	100	0,35	12
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ:		Тенге			6 198 791	335 643	530 993		2 091
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			365 881	132 630			1 820
		Стоимость оборудования -		Тенге			4 278 038				
				Тенге			1 219 229				

Накладные расходы	Тенге	530 993
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	330 633
ИТОГО ПО ФОРМЕ:	**Тенге**	**7 060 417**
ИТОГО ПО ФОРМЕ без стоимости оборудования:	**Тенге**	**5 841 188**
Временные здания и сооружения (1,5%)	Тенге	87 618
ИТОГО	**Тенге**	**5 928 806**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,536 %)	Тенге	268 931
Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1 %	Тенге	59 288
На оплату доп отпусков 0,4 %	Тенге	23 715
ИТОГО в базовых ценах 2001 года без оборудования:	**Тенге**	**6 280 740**
ИТОГО в базовых ценах 2001 года с оборудованием:	**Тенге**	**7 499 969**
в базовых ценах 2001 года	Тенге	7 499 969
коофициент 2013года =2,234	Тенге	2,2340
ИТОГО в текущих ценах 2013 года	**Тенге**	**16 754 931**
Налоги, сборы, платежи 2 %	Тенге	335 099
ИТОГО	**Тенге**	**17 090 029**
НДС 12 %	Тенге	2 050 804
ИТОГО	**Тенге**	**19 140 832,8**

Заместитель руководителя ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Кулманбетов К.К.

Руководитель проекта ТОО "ТОН Лтд"

В.Б.Шалыжын

Главный специалист ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Р.С.Жунусов

Инженер по техническому надзору ГКП "Кокшетауводоканал"

"СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ ПОДТВЕРЖДАЮ "

М.С.Хамитжанов

Счет-фактура № 00000000135 от 22 сентября 2014 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012 (2а)

ИИК поставщика: KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №16 от 14.03.2012г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Кокшетау, ул.Абая 87

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: БИН: 031040003399, Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд",Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В" (8)

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140007229, Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау",Республика Казахстан, г.Кокшетау, ул.Абая 87 (9)

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140007229, Республика Казахстан, г.Кокшетау, ул.Абая 87 (10а)

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке Комитет казначейства Министерства Финансов РК г.Астана, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство инженерный сетей к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького в г.Кокшетау. Лот №2 "Строительство инженерных сетей теплоснабжения к жилым застройкам и районам перспективного строительства по ул.Горького	тг.	1	17 090 029,29	17 090 029,29	12%	2 050 803,51	19 140 832,80	0	
Всего по счету:					**17 090 029,29**		**2 050 803,51**	**19 140 832,80**		

Директор: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.