Форма-2

Заказчик ТОО "Водные ресурсы - Маркетинг"
Подрядчик ТОО "Биік шың-2050"
Договор № 199 от "24" августа 2017 г.

Выполненные работы: Перенос существующей ОУВ с мет. ящиком на водопроводной сети диам.530мм Тассай -2 инв.№ _900109548

АКТ
Приемки выполненных работ от "15" мая 20 18 г.

№ п/п	Наименование работ	№№ един. расцен	Един. изм	Кол-во	Цена единицы	Стоим.выполненных работ по утв.смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
1	Грунты 2группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	Е11-010101-0428 11-010101-0428 РСНБ РК 2015	м3 грунта	11,64	118,38	1378	319
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл.11 п.з.179 Кзтр=1,2	м3 грунта	0,36	1332,83	480	314
3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80л с) при перемещении грунта до 5м. Группа грунтов 2	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	м3 грунта	12	21,83	262	67
4	Мет.ящик. Демонтаж	Е11-090201-0101 11-090201-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	т констр	0,08	49727,22	3978	2593
5	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.6	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,45	24852,51	36036	9766
6	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	шт	2	12236,82	24474	979

7	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	шт	1	9243,05	9243	370
8	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	шт	1	17137,05	17137	685
9	Мет.ящик. Монтаж	Е11-090201-0101 11-090201-0101 РСНБ РК 2015	т констр	0,08	82252,83	6580	4309
10	Задвижки чугунные диаметром 80 мм. Установка	Е11-220901-0102 11-220901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижка	1	1401,21	1401	741
11	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002	С123-040102-0104 23-040102-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	шт	1	27512,35	27512	1100
12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.1	т фасон	0,0368	604479,73	22245	10110
13	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 40 мм, толщиной стали 1,2 мм СТ РК EN 508-1-2012	С121-100103-0611 21-100103-0611 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	м2	2	2401,02	4802	192
14	Трубы водопроводные стальные, диаметр 80мм.	Е11-220301-0102 11-220301-0102 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.1	км трубопровода	0,004	282087,98	1128	677
15	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	Е11-221101-0102 11-221101-0102 РСНБ РК 2015	врезка	1	3803,00	3803	1659

16	Трубы стальные электросварные прмошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	С123-010201-0269 23-010201-0269 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	м	4,4	1223,24	5382	215
						165842	**34096**
	Итого прямые затраты по смете:					*34 096*	
	С накладными расходами					*199 938*	
	Итого:					*15 995*	
	сметная прибыль					*215 933*	
	Итого:					*2 591*	
	Временные здания и сооружения 1,2%					*218 524*	
	Итого:					*1989*	
	Зимние удорожания 0,91%					*220 513*	
	Итого:					*220 513*	
	К=1 в ценах 2017 г					*220 513*	
	Итого по смете:					***210 894***	
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,956381					*25 307*	
	НДС 12%					***236 202***	
	Итого к оплате						

"Сдал"
Директор ТОО "Бик шын-2050"
_____ *А. Сатарова*

"Принял"
Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":
_____ *Б.Калмырзаев*
Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":
_____ *Б.Дилдабеков*
Начальник ПТО:
_____ *Д.Лесов*
Начальник ОКС:
_____ *Н.Тулебаев*
Инженер ПТО
_____ *К.Дяникулов*
Директор ИП "Даму"
_____ *К. Карабаев*

дата подписания от "___"_____2017г.