Форма 2-В

Заказчик **АО "Шымкентцемент"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Инженерные технологии&Engineering"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии и системы телемеханики на объектах АО "Шымкентцемент"**

(наименование, адрес)

Объект **Монтаж оптико-волоконного кабеля**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 31626-18-SL-C от 13 августа 2018г.** от **25.12.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
25.12.2018	01.12.2018	31.12.2018

Акт приемки выполненных работ № 8

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе	м кабеля	510,000	1336,28	681502
			Накладные расходы			*268,63*	*137000*
			Сметная прибыль			*98,98*	*50482*
2	2	1308-0206-0605 РСНБ РК 2015	Короб металлический длиной 2 м. Монтаж по стенам и потолкам	м	20,000	876,63	17533
			Накладные расходы			*276,33*	*5527*
			Сметная прибыль			*64,94*	*1299*
3	3	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	180,000	387,32	69717
			Накладные расходы			*121,61*	*21889*
			Сметная прибыль			*28,69*	*5164*
4	4	1308-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	570,000	177,59	101228
			Накладные расходы			*48,64*	*27727*
			Сметная прибыль			*13,16*	*7498*
5	5	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	480,000	557,69	267693
			Накладные расходы			*113,50*	*54480*
			Сметная прибыль			*41,31*	*19829*
6	6	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М2П-А8-2,5	м	1740,000	243,00	422820
			Сметная прибыль			*18,00*	*31320*
7	7	2105-0310-0103 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 4,1 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80)/трос стальной 4мм	10 м	50,000	4833,87	241694
			Сметная прибыль			*358,06*	*17903*
8	8	2113-0814-2204 РСНБ РК 2015	Крепежная скоба для крепления кабеля	10 шт.	20,000	417,96	8359
			Сметная прибыль			*30,96*	*619*
9	9	СТПРАЙС-ЛИСТ	Талреп крюк-кольцо 8мм	шт	15,000	292,76	4391
			Сметная прибыль			*21,69*	*325*
10	10	2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции (подвес для кабеля/хомут винтовой)	т	0,027	542110,32	14800
			Сметная прибыль			*40156,32*	*1096*
11	11	2306-1710-2671 РСНБ РК 2015	Болт анкерный с гайкой М8х80 для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей	1000 шт.	0,020	54096,12	1082
			Сметная прибыль			*4007,12*	*80*
12	12	2306-1710-2675 РСНБ РК 2015	Болт анкерный с гайкой М10х100 для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей	1000 шт.	0,020	108192,24	2164
			Сметная прибыль			*8014,24*	*160*
13	13	2113-0201-1203 РСНБ РК 2015	Болты анкерные с крюком 6х8х80 ГОСТ 1759.0-87	т	0,012	257516,28	3193
			Сметная прибыль			*19075,28*	*237*
			ИТОГО:				1836175
			В том числе :				
			Накладные расходы				246623
			Сметная прибыль				136013
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				1 872 898,24
			НДС 12%				224 747,79
			Итого с НДС				2 097 646,03

Заказчик
АО "Шымкентцемент"
(наименование организации)
В.В.Кайзер
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)
Миракимов А.М.
(должность, фамилия, имя, отчество)
Умирбеков К.А.
(должность, фамилия, имя, отчество)
Шедгер А.Н.

Подрядчик
ТОО "Инженерные технологии&Engineering"
(наименование организации)
О.П.Тен
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)
(подпись)
(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **АО "Шымкентцемент"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Инженерные технологии&Engineering"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии и системы телемеханики на объектах АО "Шымкентцемент"**
(наименование, адрес)

Объект **ПС "Казыгурт" ЗРУ-6кВ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 31626-18-SL-C от 13 августа 2018г.** от **25.12.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
26.12.2018	01.12.2018	31.12.2018

Акт приемки выполненных работ № 10

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Прайс-лист	Счетчик электрической энергии трехфазный электронный МИР С-03.05 Т-EBMN-RE-1T-H	шт	1,000	196920,00	196920
2	2	Прайс-лист	Устройство измерительное многофункциональное КПР-01м-5	шт	1,000	388024,46	388024
3	3	Прайс-лист	Монтажный комплект для крепления GPRS/GSM антенны на крыше	шт	1,000	37500,00	37500
4	4	Прайс-лист	Шкаф АСДУ/АСКУЭ Тип 3	компл.	1,000	1523543,12	1523543
			ИТОГО:				2145988
			В том числе :				
			Накладные расходы				0
			Сметная прибыль				0
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				2145988,00
			НДС 12%				257518,56
			Итого с НДС				2403506,56

Заказчик

АО "Шымкентцемент"
(наименование организации)

В.В.Кайзер
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Мирахметов А.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Умирбеков К.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Шефер
(подпись)

Подрядчик

ТОО "Инженерные технологии&Engineering"
(наименование организации)

О.П.Тен
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Форма 3

Заказчик: АО "Шымкентцемент"

Подрядчик: ТОО "Инженерные технологии&Engineering"

Наименование строительства и его адрес:"Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии и система телемеханики АО «Шымкентцемент»"

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2018г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правоввая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		31626-18-SL-C	13.08.2018				

Наименование пусковых комплектов,объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно, в текущих ценах / с НДС/	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
		в отчетный месяц, за декабрь /без НДС/	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
							на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
"Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии и система телемеханики АО «Шымкентцемент»"	48 836 590,45	43 604 098,62				-	-	-	5 232 491,83	48 836 590,45
Пусконаладочные работы	3 337 035,51	2 979 495,99				-	-	-	357 539,52	3 337 035,51
Выполненные работы	**52 173 625,96**	**46 583 594,61**					-	-	**5 590 031,35**	**52 173 625,96**

Заказчик:
АО "Шымкентцемент"
Генеральный директор

В.В.Кайзер

Подрядчик:
ТОО "Инженерные технологии&Engineering"
Генеральный директор

О.П.Тен

Заказчик: АО "Шымкентцемент"
Подрядчик: ТОО "Инженерные технологии&Engineering"
Договор: № 31626-18-SL-C от 13 августа 2018г.

Объект: "Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии и система телемеханики АО «Шымкентцемент»"

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

N п/п	Номера смет и расчетов	Наименования глав, объектов, работ и затрат	Стоимость, включаемая в договорную цену, тенге			Всего договорная цена, на строительно-монтажную продукцию, тенге
			Подрядных работ, в т.ч.		прочих затрат	
			Строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря		
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	2-1-1	Монтаж оптико-волоконного кабеля	1 836 175,000			1 836 175,00
2	2-1-2	Монтаж оборудования АСДУ/АСКУЭ на ПС "Сырьевая"	749 865,000	6 882 678,000		7 632 543,00
3	2-1-3	Монтаж оборудования АСДУ/АСКУЭ на ПС "Помольная"	590 905,000	3 962 194,000		4 553 099,00
4	2-1-4	Монтаж оборудования АСДУ/АСКУЭ на ПС "Базисная"	250 398,000	2 191 507,000		2 441 905,00
5	2-1-5	Монтаж оборудования АСДУ/АСКУЭ на ПС "416"	251 810,000	2 466 680,000		2 718 490,00
6	2-1-6	Монтаж оборудования АСДУ/АСКУЭ на ПС "414"	249 829,000	2 466 680,000		2 716 509,00
7	2-1-7	Монтаж оборудования АСДУ/АСКУЭ на ПС "Теке-Су"	401 556,000	2 710 630,000		3 112 186,00
8	2-1-8	Монтаж оборудования АСДУ/АСКУЭ на ПС "Казыгурт"	259 113,000	2 145 988,000		2 405 101,00

9	2-1-9	Монтаж оборудования Серверной	558 112,000	21 057 524,000		21 615 636,00
10		**Всего по главе 2**	**5 147 763,00**	**43 883 881,00**	**0,00**	**49 031 644,00**
11		**ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9 в ценах 2018 года**	**5 147 763,00**	**43 883 881,00**	**0,00**	**49 031 644,00**
		Непредвиденные затраты 2%	**102 955,00**			
12		**ИТОГО в договорных ценах 2018 года**	**5 250 718,00**	**43 883 881,00**	**0,00**	**49 134 599,00**
13	1-1-1	Пусконаладочные работы			4 784 000,00	**4 784 000,00**
14		Поверка измерительных трансформаторов			301 101,00	**301 101,00**
15		Освидетельствование измерительных комплексов учета электроэнергии. Выдача сертификатов о поверке			646 800,00	**646 800,00**
16		Сдача АСДУ/АСКУЭ в промышленную эксплуатацию.			747 500,00	**747 500,00**
17		Разработка и согласование проекта			4 186 000,00	**4 186 000,00**
18		**ИТОГО стоимость работ:**	**5 250 718,00**	**43 883 881,00**	**10 665 401,00**	**59 800 000,00**
19		**ИТОГО договорная стоимость работ:**	**5 250 718,00**	**43 883 881,00**	**10 665 401,00**	**59 800 000,00**
20		НДС, 12%			7 176 000,00	7 176 000,00
21		**Всего по договору**	**5 250 718,00**	**43 883 881,00**	**17 841 401,00**	**66 976 000,00**

Заказчик:
АО "Шымкентцемент"
Генеральный директор

В.В.Кайзер

Подрядчик:
ТОО "Инженерные технологии&Engineering"
Генеральный директор

О.П.Тен

Форма 2п

Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии и сситемы телемеханики на объектах АО "Шымкентцемент"

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1-1
на пусконаладочные работы

на Пусконаладочные работы

(наименование пусконаладочных работ, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость	946,941 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,086 тыс. чел-ч
Сметная заработная плата	533,446 тыс.тенге

Составлена в ценах 2001 г.

N п.п.	Обоснование	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ *ед. измерения*	Количество по проекту	Прямые затраты (основная заработная плата), тенге		Затраты труда, чел-ч	
				единицы	всего	единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Автоматизированная система управления					
1	Ц01402-3-11	**Автоматизированные системы управления III категории технической сложности, с количеством каналов: 160** *система*	1,00	418696,29	418696,00	1506,49	1506,00
2	Ц01402-3-12	**Автоматизированные системы управления III категории технической сложности. За каждый канал свыше 160 до 319 добавлять к расценке 2-3-11** *канал*	38,00	2415,20	91778,00	8,69	330,00
		ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**		**510474**		**1837**
		Стоимость пусконаладочных работ -	**Тенге**		**510474,00**		
		Накладные расходы -	**Тенге**		**382867,00**		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	**чел.-ч**				**249,00**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	**Тенге**		**22972,00**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	**Тенге**		**53600,00**		
		ВСЕГО Стоимость пусконаладочных работ -	**Тенге**		**946941,00**		
		Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**				**2086,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге		533446,00		
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		946941,00		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2086,00
		Сметная заработная плата -	Тенге		533446,00		
		ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		510474		1837
		Стоимость пусконаладочных работ -	Тенге		510474,00		
		Накладные расходы -	Тенге		382867,00		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				249,00
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		22972,00		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		53600,00		
		ВСЕГО Стоимость пусконаладочных работ -	Тенге		946941,00		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2086,00
		Сметная заработная плата -	Тенге		533446,00		
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		946941,00		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2086,00
		Сметная заработная плата -	Тенге		533446,00		
		ИТОГО ПНР ПО АКТУ:				946 941,00	
		Выслуга лет 1%				9 469,41	
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				3 787,76	
		ИТОГО в Базовых ценах 2001г.				960 198,17	
		Коэффициент перехода в текущие цены К=3,103001103				3,103001103	
		ИТОГО в ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018г.				2 979 495,99	
		НДС - 12 %				357 539,52	
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %				3 337 035,51	

Заказчик:
АО "Шымкентцемент"
Генеральный директор

_____ **В.В.Кайзер**

г. Мирахимов А. с

Подрядчик:
ТОО "Инженерные технологии&Engineering"
Генеральный директор

_____ **О.П.Тен**

Заказчик: АО "Шымкентцемент"
Подрядчик: ТОО "Инженерные технологии&Engineering"
Договор: № 31626-18-SL-C от 13 августа 2018г.
Объект: "Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии и система телемеханики АО «Шымкентцемент»"

ВЕДОМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ
за декабрь 2018 года

№	№ смет	Наименование оборудования	ед.изм	Кол-во	Сметная стоисмость в ценах 2018 г, тенге		ВСЕГО Стоимость в текущих ценах Договорных ценах /Без НДС
					стоимость единицы	Итого стоимость	
		Локальная смета №2-1-2.Монтаж оборудования АСДУ/АСКУЭ на ПС "Сырьевая"					
1		Счетчик электрической энергии трехфазный электронный МИР С-03.05Т-EBMN-R	шт	4,00	165 720,00	662 880,00	662 880,00
2		Трансформатор тока ТОЛ-10-1, 0,5S/5P_150/5	шт	2,00	139 285,71	278 571,00	278 571,00
3		Трансформатор тока ТОЛ-10-1, 0,5S/5P_300/5	шт	4,00	139 285,71	557 143,00	557 143,00
4		Устройство измерительное многофункциональное КПР-01м-5	шт	5,00	388 024,46	1 940 122,00	1 940 122,00
5		Шкаф контроллера	компл.	1,00	3 309 952,59	3 309 953,00	3 309 953,00
6		Шкаф связи	компл.	2,00	67 004,46	134 009,00	134 009,00
7		**Итого по Локальной смете №2-1-2:**				**6 882 678,00**	**6 882 678,00**
8		**Локальная смета №2-1-3. Монтаж оборудования АСДУ/АСКУЭ на ПС "Помольная"**					
9		Счетчик электрической энергии трехфазный электронный МИР С-03.05Т-EBMN-R	шт	3,00	165 720,00	497 160,00	497 160,00
10		Счетчик электрической энергии трехфазный электронный МИР С-03.05 Т-EBMN-RE-1T-H	шт	1,00	196 920,00	196 920,00	196 920,00
11		Устройство измерительное многофункциональное КПР-01м-5	шт	5,00	388 024,46	1 940 122,00	1 940 122,00
12		Шкаф АСДУ/АСКУЭ Тип 2	компл.	1,00	1 260 986,87	1 260 987,00	1 260 987,00
13		Шкаф связи	компл.	1,00	67 004,46	67 005,00	67 005,00
14		**Итого по Локальной смете №2-1-3:**				**3 962 194,00**	**3 962 194,00**
15		**Локальная смета №2-1-4. Монтаж оборудования АСДУ/АСКУЭ на ПС "Базисная"**					
16		Счетчик электрической энергии трехфазный электронный МИР С-03.05 Т-EBMN-RE-1T-H	шт	1,00	196 920,00	196 920,00	196 920,00
17		Устройство измерительное многофункциональное КПР-01м-5	шт	1,00	388 024,46	388 024,00	388 024,00
18		Шкаф АСДУ/АСКУЭ Тип 2	компл.	1,00	1 260 986,87	1 260 987,00	1 260 987,00
19		Шкаф связи	компл.	1,00	67 004,46	67 005,00	67 005,00
20		Трансформатор тока ТОЛ-10-1, 0,5S/5P_400/5	шт	2,00	139 285,71	278 571,00	278 571,00
21		**Итого по Локальной смете №2-1-4:**				**2 191 507,00**	**2 191 507,00**

22		**Локальная смета №2-1-5.Монтаж оборудования АСДУ/АСКУЭ на ПС "416"**					
23		Счетчик электрической энергии трехфазный электронный МИР С-03.05Т-EBMN-R	шт	1,00	165 720,00	165 720,00	165 720,00
24		Счетчик электрической энергии трехфазный электронный МИР С-03.05 Т-EBMN-RE-1T-H	шт	1,00	196 920,00	196 920,00	196 920,00
25		Устройство измерительное многофункциональное КПР-01м-5	шт	2,00	388 024,46	776 048,00	776 048,00
26		Шкаф АСДУ/АСКУЭ Тип 2	компл.	1,00	1 260 986,87	1 260 987,00	1 260 987,00
27		Шкаф связи	компл.	1,00	67 004,46	67 005,00	67 005,00
28		**Итого по Локальной смете №2-1-5:**				**2 466 680,00**	**2 466 680,00**
29		**Локальная смета №2-1-6.Монтаж оборудования АСДУ/АСКУЭ на ПС "414"**					
30		Счетчик электрической энергии трехфазный электронный МИР С-03.05Т-EBMN-R	шт	1,00	165 720,00	165 720,00	165 720,00
31		Счетчик электрической энергии трехфазный электронный МИР С-03.05 Т-EBMN-RE-1T-H	шт	1,00	196 920,00	196 920,00	196 920,00
32		Устройство измерительное многофункциональное КПР-01м-5	шт	2,00	388 024,46	776 048,00	776 048,00
33		Шкаф АСДУ/АСКУЭ Тип 2	компл.	1,00	1 260 986,87	1 260 987,00	1 260 987,00
34		Шкаф связи	компл.	1,00	67 004,46	67 005,00	67 005,00
35		**Итого по Локальной смете №2-1-6:**				**2 466 680,00**	**2 466 680,00**
36		**Локальная смета №2-1-9.Монтаж оборудования Серверной**					
37		Рабочее место АРМ АСДУ	компл.	1,00	389 255,36	389 255,00	389 255,00
38		Рабочее место АРМ АСКУЭ	компл.	1,00	389 255,36	389 255,00	389 255,00
39		Серверный шкаф укомплектованный	компл.	1,00	5 622 687,95	5 622 688,00	5 622 688,00
40		MS Office Professional 2016	шт	2,00	106 060,71	212 122,00	212 122,00
41		MS Windows SQL Server 2016	шт	2,00	507 610,71	1 015 221,00	1 015 221,00
42		Лицензионное ПО Microsoft Windows Pro 10 64- bit	шт	2,00	64 853,57	129 707,00	129 707,00
43		Монтажный комплект для крепления GPRS/GSM антенны на стене	шт	3,00	10 178,57	30 536,00	30 536,00
44		Операционная система Microsoft Win Svr Std 2012 R2x64 Rus	шт	2,00	317 142,86	634 286,00	634 286,00
45		Программный комплекс для АСДУ (клиентская часть)	шт	1,00	1 094 012,65	1 094 013,00	1 094 013,00
46		Программный комплекс для АСДУ (серверная часть)	шт	1,00	5 223 214,29	5 223 214,00	5 223 214,00
47		Программный комплекс для АСКУЭ (клиентская часть)	шт	1,00	1 094 012,66	1 094 013,00	1 094 013,00
48		Программный комплекс для АСКУЭ (серверная часть)	шт	1,00	5 223 214,29	5 223 214,00	5 223 214,00
49		**Итого по Локальной смете №2-1-9:**				**21 057 524,00**	**21 057 524,00**
50		**ИТОГО по Ведомости оборудования:**					**39 027 263,00**

Заказчик:
АО "Шымкентцемент"
Генеральный директор

_____ **В.В.Кайзер**

Подрядчик:
ТОО "Инженерные технологии&Engineering"
Генеральный директор

_____ **О.П.Тен**

Заказчик **АО "Шымкентцемент"** Форма 2-В

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Инженерные технологии&Engineering"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии и системы телемеханики на объектах АО "Шымкентцемент"**

(наименование, адрес)

Объект **ПС "Теке-су" ЗРУ-6кВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 31626-18-SL-C от 13 августа 2018г.** от **25.12.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
26.12.2018	01.12.2018	31.12.2018

Акт приемки выполненных работ № 9

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Прайс-лист	Счетчик электрической энергии трехфазный электронный МИР С-03.05 T-EBMN-RE-1T-H	шт	1,000	196920,00	196920
2	2	Прайс-лист	Устройство измерительное многофункциональное КПР-01м-5	шт	1,000	388024,46	388024
3	3	Прайс-лист	Монтажный комплект для крепления GPRS/GSM антенны на крыше	шт	1,000	37500,00	37500
4	4	Прайс-лист	Трансформатор тока ТОЛ-10-1, 0,5S/5P_200/5	шт	2,000	139285,71	278571
5	5	Прайс-лист	Трансформатор напряжения ЗНОЛ-06-6	шт	3,000	95357,14	286071
6	6	Прайс-лист	Шкаф АСДУ/АСКУЭ Тип 3	компл.	1,000	1523543,12	1523543
			ИТОГО:				2710630
			В том числе :				
			Накладные расходы				0
			Сметная прибыль				0
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				2710630,00
			НДС 12%				325275,60
			Итого с НДС				3035905,60

Заказчик

АО "Шымкентцемент"
(наименование организации)

В.В.Кайзер
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

(должность, фамилия, имя, отчество)

(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "Инженерные технологии&Engineering"
(наименование организации)

О.П.Тен
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **АО "Шымкентцемент"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Инженерные технологии&Engineering"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии и системы телемеханики на объектах АО "Шымкентцемент"**

(наименование, адрес)

Объект **ПС "Сырьевая" ЗРУ-6кВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 31626-18-SL-C от 13 августа 2018г.** от **25.12.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
25.12.2018	01.12.2018	31.12.2018

Акт приемки выполненных работ № 2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	4,000	2021,24	8085
			Накладные расходы			*751,95*	*3008*
			Сметная прибыль			*149,72*	*599*
2	2	1310-0205-0401 РСНБ РК 2015	Оборудование. Включение электропитания	статив	8,000	14032,12	112257
			Накладные расходы			*4922,70*	*39382*
			Сметная прибыль			*1039,42*	*8315*
3	3	Прайс-лист	Счетчик электрической энергии трехфазный электронный МИР С-03.05T-EBMN-R	шт	4,000	165720,00	662880
4	4	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	5,000	1113,32	5567
			Накладные расходы			*438,38*	*2192*
			Сметная прибыль			*82,47*	*412*
5	5	Прайс-лист	Устройство измерительное многофункциональное КПР-01м-5	шт	5,000	388024,46	1940122
6	6	1308-0303-2501 РСНБ РК 2015	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне/Коробка испытательная КИ-10	шт.	4,000	8620,90	34484
			Накладные расходы			*2354,40*	*9418*
			Сметная прибыль			*638,59*	*2554*
7	7	СТПРАЙС-ЛИСТ	Колодка испытатаельная переходная КИ-10	шт	4,000	2545,71	10183
			Сметная прибыль			*188,57*	*754*
8	8	1308-0206-3001 РСНБ РК 2015	Разветвитель интерфейса ПР-3	шт.	9,000	4824,25	43418
			Накладные расходы			*1747,51*	*15728*
			Сметная прибыль			*357,35*	*3216*
9	9	СТПРАЙС-ЛИСТ	Разветвитель интерфейса ПР-3	шт	9,000	4220,10	37981
			Сметная прибыль			*312,60*	*2813*
10	10	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля в кабельном лотке	м кабеля	182,500	258,51	47177
			Накладные расходы			*81,07*	*14796*
			Сметная прибыль			*19,15*	*3495*
11	11	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кабель UniTrOniC BUS 1x2x0,64	м	89,500	520,71	46604
			Сметная прибыль			*38,57*	*3452*
12	12	2306-0410-0101 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50	км	0,073	19818,00	1447
			Сметная прибыль			*1468,00*	*107*
13	13	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,020	276490,80	5530
			Сметная прибыль			*20480,80*	*410*
14	14	1308-0201-1804 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 4 жил	шт	18,000	1513,49	27243
			Накладные расходы			*230,47*	*4148*
			Сметная прибыль			*112,11*	*2018*
15	15	1308-0206-1501 РСНБ РК 2015	Провода по конструкциям и панелям сечение до 2,5 мм2	м	72,000	869,98	62639
			Накладные расходы			*256,06*	*18436*
			Сметная прибыль			*64,44*	*4640*
16	16	2306-0902-0307 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,072	88659,36	6383
			Сметная прибыль			*6567,36*	*473*
17	17	1308-0101-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9#т.ч. п.3,5# СНиП 8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	Демонтаж/Трансформатор тока напряжением до 35 кВ. Монтаж оборудования	комплект	3,000	31560,01	94680
			Накладные расходы			*7637,25*	*22912*
			Сметная прибыль			*2337,78*	*7013*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
18	18	1308-0101-0601 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока напряжением до 35 кВ. Монтаж оборудования	комплект	3,000	54720,01	164160
			Накладные расходы			*15274,50*	*45823*
			Сметная прибыль			*4053,33*	*12160*
19	19	Прайс-лист	Трансформатор тока ТОЛ-10-1, 0,5S/5P_300/5	шт	4,000	139285,71	557143
20	20	Прайс-лист	Трансформатор тока ТОЛ-10-1, 0,5S/5P_150/5	шт	2,000	139285,71	278571
21	21	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина 385x345x60 мм. Установка	шт.	2,000	6103,49	12207
			Накладные расходы			*1999,51*	*3999*
			Сметная прибыль			*452,11*	*904*
22	22	Прайс-лист	Шкаф связи	компл.	2,000	67004,46	134009
23	23	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700X1100 мм. Установка на полу	шт.	1,000	29820,91	29821
			Накладные расходы			*4173,80*	*4174*
			Сметная прибыль			*2208,96*	*2209*
24	24	Прайс-лист	Шкаф контроллера	компл.	1,000	3309952,59	3309953
			ИТОГО:				**7632543**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**184015**
			Сметная прибыль				**55546**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**7 647 540,04**
			НДС 12%				**917 704,80**
			Итого с НДС				**8 565 244,84**

Заказчик

АО "Шымкентцемент"
(наименование организации)

В.В.Кайзер
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

(должность, фамилия, имя, отчество)

(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "Инженерные технологии&Engineering"
(наименование организации)

О.П.Тен
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **АО "Шымкентцемент"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Инженерные технологии&Engineering"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии и системы телемеханики на объектах АО "Шымкентцемент"**

(наименование, адрес)

Объект **ПС "Помольная" ЗРУ-6кВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 31626-18-SL-C от 13 августа 2018г.** от **25.12.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
25.12.2018	01.12.2018	31.12.2018

Акт приемки выполненных работ № 3

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	4,000	2021,24	8085
			Накладные расходы			*751,95*	*3008*
			Сметная прибыль			*149,72*	*599*
2	2	1310-0205-0401 РСНБ РК 2015	Оборудование. Включение электропитания	статив	8,000	14032,12	112257
			Накладные расходы			*4922,70*	*39382*
			Сметная прибыль			*1039,42*	*8315*
3	3	Прайс-лист	Счетчик электрической энергии трехфазный электронный МИР С-03.05Т-EBMN-R	шт	3,000	165720,00	497160
4	4	Прайс-лист	Счетчик электрической энергии трехфазный электронный МИР С-03.05 Т-EBMN-RE-1T-H	шт	1,000	196920,00	196920
5	5	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	5,000	1113,32	5567
			Накладные расходы			*438,38*	*2192*
			Сметная прибыль			*82,47*	*412*
6	6	Прайс-лист	Устройство измерительное многофункциональное КПР-01м-5	шт	5,000	388024,46	1940122
7	7	1308-0303-2501 РСНБ РК 2015	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне/Коробка испытательная КИ-10	шт.	4,000	8620,90	34484
			Накладные расходы			*2354,40*	*9418*
			Сметная прибыль			*638,59*	*2554*
8	8	СТПРАЙС-ЛИСТ	Колодка испытательная переходная КИ-10	шт	4,000	2545,71	10183
			Сметная прибыль			*188,57*	*754*
9	9	1308-0206-3001 РСНБ РК 2015	Разветвитель интерфейса ПР-3	шт.	9,000	4824,25	43418
			Накладные расходы			*1747,51*	*15728*
			Сметная прибыль			*357,35*	*3216*
10	10	СТПРАЙС-ЛИСТ	Разветвитель интерфейса ПР-3	шт	9,000	4220,10	37981
			Сметная прибыль			*312,60*	*2813*
11	11	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля в кабельном лотке	м кабеля	323,500	258,51	83627
			Накладные расходы			*81,07*	*26227*
			Сметная прибыль			*19,15*	*6195*
12	12	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кабель UniTrOniC BUS 1x2x0,64	м	5,500	520,71	2864
			Сметная прибыль			*38,57*	*212*
13	13	СТПРАЙС-ЛИСТ	Информационный кабель FTP CAT5e 4x2x24 AWG	м	115,000	137,70	15836
			Сметная прибыль			*10,20*	*1173*
14	14	2306-0410-0101 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50	км	0,073	19818,00	1447
			Сметная прибыль			*1468,00*	*107*
15	15	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,020	276490,80	5530
			Сметная прибыль			*20480,80*	*410*
16	16	2306-0203-0304 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГЭ 7х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,110	761716,44	83789
			Сметная прибыль			*56423,44*	*6207*
17	17	1308-0201-1804 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 4 жил	шт	18,000	1513,49	27243
			Накладные расходы			*230,47*	*4148*
			Сметная прибыль			*112,11*	*2018*
18	18	1308-0206-1501 РСНБ РК 2015	Провода по конструкциям и панелям сечение до 2,5 мм2	м	72,000	869,98	62639
			Накладные расходы			*256,06*	*18436*
			Сметная прибыль			*64,44*	*4640*
19	19	2306-0902-0307 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,072	88659,36	6383
			Сметная прибыль			*6567,36*	*473*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
20	20	1308-0103-3101 РСНБ РК 2015	Обжим кабеля наконечником/Коннектор/	шт.	20,000	917,63	18353
			Накладные расходы			*324,29*	*6486*
			Сметная прибыль			*67,97*	*1359*
21	21	2306-1709-0410 РСНБ РК 2015	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, CAT.5E, UTP	шт.	20,000	32,40	648
			Сметная прибыль			*2,40*	*48*
22	22	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина 385x345x60 мм. Установка	шт.	1,000	6103,49	6103
			Накладные расходы			*1999,51*	*2000*
			Сметная прибыль			*452,11*	*452*
23	23	Прайс-лист	Шкаф связи	компл.	1,000	67004,46	67004
24	24	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600X600X350 мм. Установка	шт.	1,000	4900,23	4900
			Накладные расходы			*1740,11*	*1740*
			Сметная прибыль			*362,98*	*363*
25	25	1311-0801-0101 РСНБ РК 2015	Заземление/Присоединение заземляющих проводников, сечением 2,5 мм2 к приборам и средствам автоматизации под винт с оконцеванием наконечником	конец	2,000	259,11	518
			Накладные расходы			*98,26*	*197*
			Сметная прибыль			*19,19*	*38*
26	26	1311-0801-0101 РСНБ РК 2015	Подключение измерительных линий	конец	8,000	259,11	2073
			Накладные расходы			*98,26*	*786*
			Сметная прибыль			*19,19*	*154*
27	27	1310-0205-0401 РСНБ РК 2015	Электрическая проверка оборудования, включение электропитания на оборудование	статив	1,000	14032,12	14032
			Накладные расходы			*4922,70*	*4923*
			Сметная прибыль			*1039,42*	*1039*
28	28	Прайс-лист	Шкаф АСДУ/АСКУЭ Тип 2	компл.	1,000	1260986,87	1260987
29	29	1308-0103-3101 РСНБ РК 2015	Обжим кабеля наконечником/Коннектор/	шт.	2,000	917,63	1835
			Накладные расходы			*324,29*	*649*
			Сметная прибыль			*67,97*	*136*
30	30	2306-1709-0410 РСНБ РК 2015	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, CAT.5E, UTP	шт.	2,000	32,40	65
			Сметная прибыль			*2,40*	*5*
31	31	1308-0206-0901 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 6 мм2	м	5,000	70,62	353
			Накладные расходы			*23,54*	*118*
			Сметная прибыль			*5,23*	*26*
32	32	2306-0902-0309 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,005	138724,92	694
			Сметная прибыль			*10275,92*	*51*
			ИТОГО:				**4553099**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**135435**
			Сметная прибыль				**43771**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**4 564 916,84**
			НДС 12%				**547 790,02**
			Итого с НДС				**5 112 706,86**

Заказчик

АО "Шымкентцемент"
(наименование организации)

В.В.Кайзер
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Ирахимов А.И.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Утегенбетов К.А.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Шедер

Подрядчик

ТОО "Инженерные технологии&Engineering"
(наименование организации)

О.П.Тен
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **АО "Шымкентцемент"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Инженерные технологии&Engineering"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии и системы телемеханики на объектах АО "Шымкентцемент"**
(наименование, адрес)

Объект **ПС "Базисная" ЗРУ-6кВ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 31626-18-SL-C от 13 августа 2018г.** от **25.12.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
25.12.2018	01.12.2018	31.12.2018

Акт приемки выполненных работ № 4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1,000	2021,24	2021
			Накладные расходы			*751,95*	*752*
			Сметная прибыль			*149,72*	*150*
2	2	1310-0205-0401 РСНБ РК 2015	Оборудование. Включение электропитания	статив	2,000	14032,12	28064
			Накладные расходы			*4922,70*	*9845*
			Сметная прибыль			*1039,42*	*2079*
3	3	Прайс-лист	Счетчик электрической энергии трехфазный электронный МИР С-03.05 T-EBMN-RE-1T-H	шт	1,000	196920,00	196920
4	4	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	1,000	1113,32	1113
			Накладные расходы			*438,38*	*438*
			Сметная прибыль			*82,47*	*82*
5	5	Прайс-лист	Устройство измерительное многофункциональное КПР-01м-5	шт	1,000	388024,46	388024
6	6	1308-0303-2501 РСНБ РК 2015	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне/Коробка испытательная КИ-10	шт.	1,000	8620,90	8621
			Накладные расходы			*2354,40*	*2354*
			Сметная прибыль			*638,59*	*639*
7	7	СТПРАЙС-ЛИСТ	Колодка испытатаельная переходная КИ-10	шт	1,000	2545,71	2546
			Сметная прибыль			*188,57*	*189*
8	8	1308-0206-3001 РСНБ РК 2015	Разветвитель интерфейса ПР-3	шт.	2,000	4824,25	9649
			Накладные расходы			*1747,51*	*3495*
			Сметная прибыль			*357,35*	*715*
9	9	СТПРАЙС-ЛИСТ	Разветвитель интерфейса ПР-3	шт	2,000	4220,10	8440
			Сметная прибыль			*312,60*	*625*
10	10	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля в кабельном лотке	м кабеля	102,000	258,51	26368
			Накладные расходы			*81,07*	*8269*
			Сметная прибыль			*19,15*	*1953*
11	11	СТПРАЙС-ЛИСТ	Информационный кабель FTP CAT5e 4x2x24 AWG	м	26,000	137,70	3580
			Сметная прибыль			*10,20*	*265*
12	12	2306-0410-0101 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50	км	0,051	19818,00	1011
			Сметная прибыль			*1468,00*	*75*
13	13	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,020	276490,80	5530
			Сметная прибыль			*20480,80*	*410*
14	14	2306-0203-0304 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГЭ 7х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,005	761716,44	3809
			Сметная прибыль			*56423,44*	*282*
15	15	1308-0201-1804 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 4 жил	шт	4,000	1513,49	6054
			Накладные расходы			*230,47*	*922*
			Сметная прибыль			*112,11*	*448*
16	16	1308-0206-1501 РСНБ РК 2015	Провода по конструкциям и панелям сечение до 2,5 мм2	м	16,000	869,98	13920
			Накладные расходы			*256,06*	*4097*
			Сметная прибыль			*64,44*	*1031*
17	17	2306-0902-0307 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,016	88659,36	1419
			Сметная прибыль			*6567,36*	*105*
18	18	1308-0103-3101 РСНБ РК 2015	Обжим кабеля наконечником/Коннектор/	шт.	12,000	917,63	11012
			Накладные расходы			*324,29*	*3891*
			Сметная прибыль			*67,97*	*816*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
19	19	2306-1709-0410 РСНБ РК 2015	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, CAT.5E, UTP	шт.	12,000	32,40	389
			Сметная прибыль			*2,40*	*29*
20	20	1308-0101-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9#т.ч. п.3.5# СНиП 8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	Демонтаж/Трансформатор тока напряжением до 35 кВ. Монтаж оборудования	комплект	1,000	31560,01	31560
			Накладные расходы			*7637,25*	*7637*
			Сметная прибыль			*2337,78*	*2338*
21	21	1308-0101-0601 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока напряжением до 35 кВ. Монтаж оборудования	комплект	1,000	54720,01	54720
			Накладные расходы			*15274,50*	*15274*
			Сметная прибыль			*4053,33*	*4053*
22	22	Прайс-лист	Трансформатор тока ТОЛ-10-1, 0,5S/5P_400/5	шт	2,000	139285,71	278571
23	23	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина 385х345х60 мм. Установка	шт.	1,000	6103,49	6103
			Накладные расходы			*1999,51*	*2000*
			Сметная прибыль			*452,11*	*452*
24	24	Прайс-лист	Шкаф связи	компл.	1,000	67004,46	67004
25	25	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	1,000	4900,23	4900
			Накладные расходы			*1740,11*	*1740*
			Сметная прибыль			*362,98*	*363*
26	26	1311-0801-0101 РСНБ РК 2015	Заземление/Присоединение заземляющих проводников, сечением 2,5 мм2 к приборам и средствам автоматизации под винт с оконцеванием наконечником	конец	2,000	259,11	518
			Накладные расходы			*98,26*	*197*
			Сметная прибыль			*19,19*	*38*
27	27	1311-0801-0101 РСНБ РК 2015	Подключение измерительных линий	конец	8,000	259,11	2073
			Накладные расходы			*98,26*	*786*
			Сметная прибыль			*19,19*	*154*
28	28	1310-0205-0401 РСНБ РК 2015	Электрическая проверка оборудования, включение электропитания на оборудование	статив	1,000	14032,12	14032
			Накладные расходы			*4922,70*	*4923*
			Сметная прибыль			*1039,42*	*1039*
29	29	Прайс-лист	Шкаф АСДУ/АСКУЭ Тип 2	компл.	1,000	1260986,87	1260987
30	30	1308-0103-3101 РСНБ РК 2015	Обжим кабеля наконечником/Коннектор/	шт.	2,000	917,63	1835
			Накладные расходы			*324,29*	*649*
			Сметная прибыль			*67,97*	*136*
31	31	2306-1709-0410 РСНБ РК 2015	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, CAT.5E, UTP	шт.	2,000	32,40	65
			Сметная прибыль			*2,40*	*5*
32	32	1308-0206-0901 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 6 мм2	м	5,000	70,62	353
			Накладные расходы			*23,54*	*118*
			Сметная прибыль			*5,23*	*26*
33	33	2306-0902-0309 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВЗ сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,005	138724,92	694
			Сметная прибыль			*10275,92*	*51*
			ИТОГО:				2441905
			В том числе :				
			Накладные расходы				67388
			Сметная прибыль				18548
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				2 446 912,70
			НДС 12%				293 629,52
			Итого с НДС				2 740 542,22

Заказчик

АО "Шымкентцемент"
(наименование организации)

В.В.Кайзер
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Мирахимов А.М.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Умирбеков
(должность, фамилия, имя, отчество)

Шефер А.Н.

Подрядчик

ТОО "Инженерные технологии&Engineering"
(наименование организации)

О.П.Тен
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **АО "Шымкентцемент"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Инженерные технологии&Engineering"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии и системы телемеханики на объектах АО "Шымкентцемент"**
(наименование, адрес)

Объект **ПС "416" ЗРУ-6кВ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 31626-18-SL-C от 13 августа 2018г.** от **25.12.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
25.12.2018	01.12.2018	31.12.2018

Акт приемки выполненных работ № 5

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2,000	2021,24	4042
			Накладные расходы			*751,95*	*1504*
			Сметная прибыль			*149,72*	*299*
2	2	1310-0205-0401 РСНБ РК 2015	Оборудование. Включение электропитания	статив	4,000	14032,12	56128
			Накладные расходы			*4922,70*	*19691*
			Сметная прибыль			*1039,42*	*4158*
3	3	Прайс-лист	Счетчик электрической энергии трехфазный электронный МИР С-03.05Т-EBMN-R	шт	1,000	165720,00	165720
4	4	Прайс-лист	Счетчик электрической энергии трехфазный электронный МИР С-03.05 Т-EBMN-RE-1T-H	шт	1,000	196920,00	196920
5	5	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	2,000	1113,32	2227
			Накладные расходы			*438,38*	*877*
			Сметная прибыль			*82,47*	*165*
6	6	Прайс-лист	Устройство измерительное многофункциональное КПР-01м-5	шт	2,000	388024,46	776049
7	7	1308-0303-2501 РСНБ РК 2015	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10, Установка на конструкции на стене или колонне/Коробка испытательная КИ-10	шт.	2,000	8620,90	17242
			Накладные расходы			*2354,40*	*4709*
			Сметная прибыль			*638,59*	*1277*
8	8	СТПРАЙС-ЛИСТ	Колодка испытатаельная переходная КИ-10	шт	2,000	2545,71	5091
			Сметная прибыль			*188,57*	*377*
9	9	1308-0206-3001 РСНБ РК 2015	Разветвитель интерфейса ПР-3	шт.	4,000	4824,25	19297
			Накладные расходы			*1747,51*	*6990*
			Сметная прибыль			*357,35*	*1429*
10	10	СТПРАЙС-ЛИСТ	Разветвитель интерфейса ПР-3	шт	4,000	4220,10	16880
			Сметная прибыль			*312,60*	*1250*
11	11	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля в кабельном лотке	м кабеля	115,000	258,51	29728
			Накладные расходы			*81,07*	*9323*
			Сметная прибыль			*19,15*	*2202*
12	12	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кабель UniTrOniC BUS 1x2x0,64	м	5,000	520,71	2604
			Сметная прибыль			*38,57*	*193*
13	13	СТПРАЙС-ЛИСТ	Информационный кабель FTP CAT5e 4x2x24 AWG	м	39,000	137,70	5370
			Сметная прибыль			*10,20*	*398*
14	14	2306-0410-0101 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50	км	0,051	19818,00	1011
			Сметная прибыль			*1468,00*	*75*
15	15	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,020	276490,80	5530
			Сметная прибыль			*20480,80*	*410*
16	16	1308-0206-1501 РСНБ РК 2015	Провода по конструкциям и панелям сечение до 2,5 мм2	м	32,000	869,98	27840
			Накладные расходы			*256,06*	*8194*
			Сметная прибыль			*64,44*	*2062*
17	17	2306-0902-0307 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,032	88659,36	2837
			Сметная прибыль			*6567,36*	*210*
18	18	1308-0201-1804 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 4 жил	шт	8,000	1513,49	12108
			Накладные расходы			*230,47*	*1844*
			Сметная прибыль			*112,11*	*897*
19	19	1308-0103-3101 РСНБ РК 2015	Обжим кабеля наконечником/Коннектор/	шт.	14,000	917,63	12847
			Накладные расходы			*324,29*	*4540*
			Сметная прибыль			*67,97*	*952*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
20	20	2306-1709-0410 РСНБ РК 2015	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, CAT.5E, UTP	шт.	14,000	32,40	454
			Сметная прибыль			*2,40*	*34*
21	21	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина 385x345x60 мм. Установка	шт.	1,000	6103,49	6103
			Накладные расходы			*1999,51*	*2000*
			Сметная прибыль			*452,11*	*452*
22	22	Прайс-лист	Шкаф связи	компл.	1,000	67004,46	67004
23	23	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600X600X350 мм. Установка	шт.	1,000	4900,23	4900
			Накладные расходы			*1740,11*	*1740*
			Сметная прибыль			*362,98*	*363*
24	24	1311-0801-0101 РСНБ РК 2015	Заземление/Присоединение заземляющих проводников, сечением 2,5 мм2 к приборам и средствам автоматизации под винт с оконцеванием наконечником	конец	2,000	259,11	518
			Накладные расходы			*98,26*	*197*
			Сметная прибыль			*19,19*	*38*
25	25	1311-0801-0101 РСНБ РК 2015	Подключение измерительных линий	конец	8,000	259,11	2073
			Накладные расходы			*98,26*	*786*
			Сметная прибыль			*19,19*	*154*
26	26	1310-0205-0401 РСНБ РК 2015	Электрическая проверка оборудования, включение электропитания на оборудование	статив	1,000	14032,12	14032
			Накладные расходы			*4922,70*	*4923*
			Сметная прибыль			*1039,42*	*1039*
27	27	Прайс-лист	Шкаф АСДУ/АСКУЭ Тип 2	компл.	1,000	1260986,87	1260987
28	28	1308-0103-3101 РСНБ РК 2015	Обжим кабеля наконечником/Коннектор/	шт.	2,000	917,63	1835
			Накладные расходы			*324,29*	*649*
			Сметная прибыль			*67,97*	*136*
29	29	2306-1709-0410 РСНБ РК 2015	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, CAT.5E, UTP	шт.	2,000	32,40	65
			Сметная прибыль			*2,40*	*5*
30	30	1308-0206-0901 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 6 мм2	м	5,000	70,62	353
			Накладные расходы			*23,54*	*118*
			Сметная прибыль			*5,23*	*26*
31	31	2306-0902-0309 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,005	138724,92	694
			Сметная прибыль			*10275,92*	*51*
			ИТОГО:				**2718490**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**68082**
			Сметная прибыль				**18653**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**2 723 525,94**
			НДС 12%				**326 823,11**
			Итого с НДС				**3 050 349,05**

Заказчик

АО "Шымкентцемент"
(наименование организации)

В.В.Кайзер
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

(должность, фамилия, имя, отчество)

(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "Инженерные технологии&Engineering"
(наименование организации)

О.П.Тен
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **АО "Шымкентцемент"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Инженерные технологии&Engineering"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии и системы телемеханики на объектах АО "Шымкентцемент"**

(наименование, адрес)

Объект **ПС "414" ЗРУ-6кВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 31626-18-SL-C от 13 августа 2018г.** от **25.12.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
25.12.2018	01.12.2018	31.12.2018

Акт приемки выполненных работ № 6

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2,000	2021,24	4042
			Накладные расходы			*751,95*	*1504*
			Сметная прибыль			*149,72*	*299*
2	2	1310-0205-0401 РСНБ РК 2015	Оборудование. Включение электропитания	статив	4,000	14032,12	56128
			Накладные расходы			*4922,70*	*19691*
			Сметная прибыль			*1039,42*	*4158*
3	3	Прайс-лист	Счетчик электрической энергии трехфазный электронный МИР С-03.05Т-EBMN-R	шт	1,000	165720,00	165720
4	4	Прайс-лист	Счетчик электрической энергии трехфазный электронный МИР С-03.05 Т-EBMN-RE-1T-H	шт	1,000	196920,00	196920
5	5	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	2,000	1113,32	2227
			Накладные расходы			*438,38*	*877*
			Сметная прибыль			*82,47*	*165*
6	6	Прайс-лист	Устройство измерительное многофункциональное КПР-01м-5	шт	2,000	388024,46	776049
7	7	1308-0303-2501 РСНБ РК 2015	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне/Коробка испытательная КИ-10	шт.	2,000	8620,90	17242
			Накладные расходы			*2354,40*	*4709*
			Сметная прибыль			*638,59*	*1277*
8	8	СТПРАЙС-ЛИСТ	Колодка испытатаельная переходная КИ-10	шт	2,000	2545,71	5091
			Сметная прибыль			*188,57*	*377*
9	9	1308-0206-3001 РСНБ РК 2015	Разветвитель интерфейса ПР-3	шт.	4,000	4824,25	19297
			Накладные расходы			*1747,51*	*6990*
			Сметная прибыль			*357,35*	*1429*
10	10	СТПРАЙС-ЛИСТ	Разветвитель интерфейса ПР-3	шт	4,000	4220,10	16880
			Сметная прибыль			*312,60*	*1250*
11	11	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля в кабельном лотке	м кабеля	110,000	258,51	28436
			Накладные расходы			*81,07*	*8918*
			Сметная прибыль			*19,15*	*2106*
12	12	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кабель UniTrOniC BUS 1x2x0,64	м	5,000	520,71	2604
			Сметная прибыль			*38,57*	*193*
13	13	СТПРАЙС-ЛИСТ	Информационный кабель FTP CAT5e 4x2x24 AWG	м	34,000	137,70	4682
			Сметная прибыль			*10,20*	*347*
14	14	2306-0410-0101 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50	км	0,051	19818,00	1011
			Сметная прибыль			*1468,00*	*75*
15	15	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,020	276490,80	5530
			Сметная прибыль			*20480,80*	*410*
16	16	1308-0206-1501 РСНБ РК 2015	Провода по конструкциям и панелям сечение до 2,5 мм2	м	32,000	869,98	27840
			Накладные расходы			*256,06*	*8194*
			Сметная прибыль			*64,44*	*2062*
17	17	2306-0902-0307 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,032	88659,36	2837
			Сметная прибыль			*6567,36*	*210*
18	18	1308-0201-1804 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 4 жил	шт	8,000	1513,49	12108
			Накладные расходы			*230,47*	*1844*
			Сметная прибыль			*112,11*	*897*
19	19	1308-0103-3101 РСНБ РК 2015	Обжим кабеля наконечником/Коннектор/	шт.	14,000	917,63	12847
			Накладные расходы			*324,29*	*4540*
			Сметная прибыль			*67,97*	*952*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
20	20	2306-1709-0410 РСНБ РК 2015	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, CAT.5E, UTP	шт.	14,000	32,40	454
			Сметная прибыль			*2,40*	*34*
21	21	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина 385x345x60 мм. Установка	шт.	1,000	6103,49	6103
			Накладные расходы			*1999,51*	*2000*
			Сметная прибыль			*452,11*	*452*
22	22	Прайс-лист	Шкаф связи	компл.	1,000	67004,46	67004
23	23	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600X600X350 мм. Установка	шт.	1,000	4900,23	4900
			Накладные расходы			*1740,11*	*1740*
			Сметная прибыль			*362,98*	*363*
24	24	1311-0801-0101 РСНБ РК 2015	Заземление/Присоединение заземляющих проводников, сечением 2,5 мм2 к приборам и средствам автоматизации под винт с оконцеванием наконечником	конец	2,000	259,11	518
			Накладные расходы			*98,26*	*197*
			Сметная прибыль			*19,19*	*38*
25	25	1311-0801-0101 РСНБ РК 2015	Подключение измерительных линий	конец	8,000	259,11	2073
			Накладные расходы			*98,26*	*786*
			Сметная прибыль			*19,19*	*154*
26	26	1310-0205-0401 РСНБ РК 2015	Электрическая проверка оборудования, включение электропитания на оборудование	статив	1,000	14032,12	14032
			Накладные расходы			*4922,70*	*4923*
			Сметная прибыль			*1039,42*	*1039*
27	27	Прайс-лист	Шкаф АСДУ/АСКУЭ Тип 2	компл.	1,000	1260986,87	1260987
28	28	1308-0103-3101 РСНБ РК 2015	Обжим кабеля наконечником/Коннектор/	шт.	2,000	917,63	1835
			Накладные расходы			*324,29*	*649*
			Сметная прибыль			*67,97*	*136*
29	29	2306-1709-0410 РСНБ РК 2015	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, CAT.5E, UTP	шт.	2,000	32,40	65
			Сметная прибыль			*2,40*	*5*
30	30	1308-0206-0901 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 6 мм2	м	5,000	70,62	353
			Накладные расходы			*23,54*	*118*
			Сметная прибыль			*5,23*	*26*
31	31	2306-0902-0309 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,005	138724,92	694
			Сметная прибыль			*10275,92*	*51*
			ИТОГО:				**2716509**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**67677**
			Сметная прибыль				**18506**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**2 721 505,32**
			НДС 12%				**326 580,64**
			Итого с НДС				**3 048 085,96**

Заказчик

АО "Шымкентцемент"
(наименование организации)

В.В.Кайзер
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

(должность, фамилия, имя, отчество)

(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "Инженерные технологии&Engineering"
(наименование организации)

О.П.Тен
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **АО "Шымкентцемент"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Инженерные технологии&Engineering"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии и системы телемеханики на объектах АО "Шымкентцемент"**

(наименование, адрес)

Объект **Серверная**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 31626-18-SL-C от 13 августа 2018г.** от **25.12.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
25.12.2018	01.12.2018	31.12.2018

Акт приемки выполненных работ № 7

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1310-0301-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж сервера	шт	1,000	16349,20	16349
			Накладные расходы			*4844,23*	*4844*
			Сметная прибыль			*1211,05*	*1211*
2	2	1311-0601-0101 РСНБ РК 2015	Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования	шт.	1,000	11695,54	11696
			Накладные расходы			*3742,50*	*3743*
			Сметная прибыль			*866,34*	*866*
3	3	1311-0101-0101 РСНБ РК 2015	Полки и панели/ Конструкции для установки приборов и средств автоматизации, массой до 1 кг	шт	8,000	1733,42	13867
			Накладные расходы			*417,80*	*3342*
			Сметная прибыль			*128,40*	*1027*
4	4	1311-0402-0201 РСНБ РК 2015	Включение в аппаратуру штепсельных разъемов, количество контактов в разъеме до 14	шт	1,000	432,62	433
			Накладные расходы			*171,68*	*172*
			Сметная прибыль			*32,05*	*32*
5	5	1310-0302-0105 РСНБ РК 2015	Коммутатор	шт	1,000	13697,44	13697
			Накладные расходы			*4306,61*	*4307*
			Сметная прибыль			*1014,63*	*1015*
6	6	1308-0105-0117 РСНБ РК 2015	Источник бесперебойного питания. Монтаж оборудования	шт.	1,000	54081,78	54082
			Накладные расходы			*18646,56*	*18647*
			Сметная прибыль			*4006,06*	*4006*
7	7	Прайс-лист	Серверный шкаф укомплектованный	компл.	1,000	5622687,95	5622688
8	8	1311-0401-0501 РСНБ РК 2015	Пульт, рабочее место, массой до 0,01 т	шт	1,000	39881,77	39882
			Накладные расходы			*14673,72*	*14674*
			Сметная прибыль			*2954,21*	*2954*
9	9	Прайс-лист	Рабочее место АРМ АСКУЭ	компл.	1,000	389255,36	389255
10	10	1311-0401-0501 РСНБ РК 2015	Пульт, рабочее место, массой до 0,01 т	шт	1,000	39881,77	39882
			Накладные расходы			*14673,72*	*14674*
			Сметная прибыль			*2954,21*	*2954*
11	11	Прайс-лист	Рабочее место АРМ АСДУ	компл.	1,000	389255,36	389255
12	12	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля в кабельном лотке	м кабеля	100,000	258,51	25851
			Накладные расходы			*81,07*	*8107*
			Сметная прибыль			*19,15*	*1915*
13	13	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,010	276490,80	2765
			Сметная прибыль			*20480,80*	*205*
14	14	СТПРАЙС-ЛИСТ	Информационный кабель FTP CAT5e 4x2x24 AWG	м	45,000	137,70	6197
			Сметная прибыль			*10,20*	*459*
15	15	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кабель коаксиальный RG-58U для GSM антенны 15м	м	45,000	1060,75	47734
			Сметная прибыль			*78,57*	*3536*
16	16	1308-0103-3101 РСНБ РК 2015	Обжим кабеля наконечником/Коннектор/	шт.	6,000	917,63	5506
			Накладные расходы			*324,29*	*1946*
			Сметная прибыль			*67,97*	*408*
17	17	2306-1709-0410 РСНБ РК 2015	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, CAT.5E, UTP	шт.	6,000	32,40	194
			Сметная прибыль			*2,40*	*14*
18	18	1134-0104-0101 РСНБ РК 2015	Опоры стальные антенных устройств. Устройство	опора	3,000	91985,68	275957
			Накладные расходы			*28329,91*	*84990*
			Сметная прибыль			*6813,75*	*20441*
19	19	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,015	273888,00	4021
			Сметная прибыль			*20288,00*	*298*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
20	20	Прайс-лист	Монтажный комплект для крепления GPRS/GSM антенны на стене	шт	3,000	10178,57	30536
21	21	Прайс-лист	Операционная система MiCrOsOfT Win Svr STd 2012 R2X64 Rus MS OffiCE PrOfEssiOnAl 2016	шт	2,000	317142,86	634286
22	22	Прайс-лист	Лицензионное ПО MiCrOsOfT WindOws PrO 10 64- BiT	шт	2,000	106060,71	212121
23	23	Прайс-лист	MS WindOws SQL SErvEr 2016	шт	2,000	64853,57	129707
24	24	Прайс-лист	Программный комплекс для АСКУЭ (серверная часть)	шт	2,000	507610,71	1015221
25	25	Прайс-лист	Программный комплекс для АСКУЭ (клиентская часть)	шт	1,000	5223214,29	5223214
26	26	Прайс-лист	Программный комплекс для АСДУ (серверная часть)	шт	1,000	1094012,66	1094013
27	27	Прайс-лист	Программный комплекс для АСДУ (клиентская часть)	шт	1,000	5223214,29	5223214
28	28	Прайс-лист	ИТОГО:	шт	1,000	1094012,65	1094013
			В том числе :				21615636
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				159444
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				41342
			НДС 12%				21 626 799,54
			Итого с НДС				2 595 215,94
							24 222 015,48

Заказчик

АО "Шымкентцемент"
(наименование организации)

В.В.Кайзер
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Мурахимов А.К.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Ульсеитов К.А.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "Инженерные технологии&Engineering"
(наименование организации)

О.П.Тен
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)