Заключение рабочей комиссии

г. Алматы «19» февраля 2014 г.

Рабочая комиссия, назначенная Деревянко А.Г., Генеральным директором ТОО «СП «КазЭлектроПривод»
(наименование организации заказчика, фамилия, имя, отчество заказчика назначивших рабочую комиссию)
в составе:

Председателя-представителя заказчика:
Деревянко А.Г. – генеральный директор
(фамилия, имя, отчество, должность)

Заместителя-председателя:
Слезинов М.Э. – инженер-механик
(фамилия, имя, отчество, должность)

Савелко И.Б. – инженер-электрик
(фамилия, имя, отчество, должность)

Членов комиссии – представителей:

генерального проектировщика ALSTOM
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика:
Присадков Р.С. - ТОО «ТОП ЛТД»
(фамилия, имя, отчество, должность)

субподрядных организаций:
Дегтярев Д.И. - ТОО «DEMETRA»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Представитель АО «Алматинский вагоноремонтный завод»:
Карапышев Дамир Нуркасымович. И.О. начальника АХО.
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком: ТОО «ТОП ЛТД»
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию после проведения текущего ремонта Производственных цехов механосборочного производства, расположенные на территории «Алматинского вагоноремонтного завода», ул. Сортировочная 14, г.Алматы, Республика Казахстан
(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, выполнившим отделочные работы
(виды работ)
и его субподрядными организациями ТОО «DEMETRA»
(наименования организаций и их ведомственная подчиненность)

3. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана проектными организациями ALSTOM
(наименования организаций и их ведомственная подчиненность)

4. Строительство осуществлялось согласно техническим условиям Заказчика №1-20А430586
(номер проекта, номер серии по типовым проектам)

5. Дефектный акт утвержден

(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ – 10.2013 г.;
(месяц и год)

окончание работ – 02.2014 г.;
(месяц и год)

7. Рабочей комиссии представлена следующая документация: реестр исполнительной документации и приложения к нему
(перечень документов или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8. Объект (комплекс) имеет следующие показатели: Общая площадь 3,22 тыс $м^2$, Административно-бытовой корпус – 375 $м^2$, механообрабатывающий цех – 855 $м^2$, бытовые помещения механообрабатывающего цеха – 80 $м^2$, компрессорная – 20 $м^2$, галерея – 50 $м^2$, сборочный цех – 1100 $м^2$, бытовые помещения сборочного цеха – 110 $м^2$, служебные помещения – 200 $м^2$, склад сырья – 432 $м^2$
(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость и т.п.)

9. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту (комплексу) характеризуются следующими данными: стены – кирпич, железобетонные панели; окна – ПВХ; двойной стеклопакет; кровля двухскатная – профлист, железобетонная плита; фасад (наружная отделка) – цементно-песчанная штукатурка, фасадная краска Модерн Х071; внутренняя отделка – цементно-песчанная штукатурка, штукатурка из сухих растворных смесей, водоэмульсионная краска, керамическая плитка, известковая побелка; пол - керамическая плитка, бетонная стяжка; подвесной потолок – Armstrong тип Bajkal; перегородки – ПВХ/каленое стекло, двери – МДФ, ПВХ, стальные противопожарные
(краткие технические характеристики по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

10. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом: Выполнены
(сведения о выполнении)

11. Стоимость строительно-монтажных работ:

Общая стоимость строительно-монтажных работ согласно Договору и Дополнительным соглашениям составила 86 396 660 тенге с учетом НДС.

Решение рабочей комиссии:

Принять в эксплуатацию здания Производственные цеха механообрабатывающего производства, расположенные на территории «Алматинского вагоноремонтного завода», ул. Сортировочная 14, г.Алматы, Республика Казахстан с последующим завершением работ: покраской металлических конструкций бокового ограждения склада сырья и пожарной лестницы механообрабатывающего цеха, частичным оштукатуриванием и покраской наружных стен в марте-апреле 2014 года
(наименование объекта (комплекса)

Председатель рабочей комиссии:
Деревянко А.Г.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя рабочей комиссии:
Слезинов М.Э.

Савелко И.Б.

Члены рабочей комиссии:

Присадков Р.С.

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Дегтярев Д.И.

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Представитель АО «Алматинский вагоноремонтный завод»:

Карамышев Дамир Нуркасымович. И.О. нач. АХО.

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)