Счет-фактура № 161 от 28 декабря 2010 г. (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу XXI" (1а)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 302000213189, БИН: 010240005128, Республика Казахстан, г.Астана, ул. Ташенова, д.8/2 кв.40 мкр.Молодежный, д.9, кв.40),Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0001205, от 22.10.2009 (2)

ИИК поставщика: р/с KZ06998BTB0000004440, в банке Столичный филиал АО "ЦеснаБанк", БИК TSESKZKA (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №33/III от 05.03.2010г, доп.соглашение № 34 от 08.10.2010г. (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Астана, Промзона, р-н ТЭЦ-2, д.100/4 (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 302000213189, БИН: 010240005128, Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу XXI", Республика Казахстан, г.Астана, ул. Ташенова, д.8/2 кв.40 (мкр.Молодежный, д.9, кв.40) (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 451500212165, БИН: 040540000212, АО "Центрказзнергомонтаж", Республика Казахстан, Астана, Промзона, р-н ТЭЦ-2, д.100/4 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: АО "Центрказзнергомонтаж" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 451500212165, БИН: 040540000212, Республика Казахстан, Астана, Промзона, р-н ТЭЦ-2, д.100/4 (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ719420122030000033, в банке Эксимбанк Казахстан Филиал АО, БИК EXKAKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Трубопроводы высокого давления котлоагрегата ст. №3 ТЭЦ-1 АО "Астана-Энергия"	тг.	1	1 865 848,21	1 865 848,21	12%	223 901,79	2 089 750,00	0	
Всего по счету:					**1 865 848,21**		**223 901,79**	**2 089 750,00**		

Руководитель: Алелашвили Т. Я.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер: не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Генподрядчик: **АО "Центрказэнергомонтаж"**

Субподрядчик: **ТОО "Жылу - XXI"**

Типовая межведомственная форма КС3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Наименование строительства и его адрес:

Трубопроводы высокого давления котлоагрегата ст. №3 ТЭЦ-1 АО "Астана-Энергия"

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2010 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код субподрядчика	Код Генподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата				
		33/III-10	05.03.2010г.				
		Доп. согл. №34	08.10.2010г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов,пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1						
			СМР (в сметных, базисных ценах 2001г.)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, баз. ценах 1991г)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	На дополнительные расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**6 848 592**								
в том числе декабрь:		**2 089 750**	**1 003 436**					**862 412**	**223 902**

Генподрядчик

Субподрядчик:

Расчет текущей стоимости работ
по замене котлоагрегата ст. №3 ТЭЦ-1 АО "Астана-Энергия"
за декабрь месяц 2010 года

тыс. тенге

№№	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	СМР (базовая в ценах 2001г)	Стоимость материалов с 6%	Стоимость оборудования	Общая сметная стоимость
1	2	3	4	5	6	8
		Глава 2. Основные объекты строительства				
		Раздел III. Трубопроводы				
21.	л.с. 126-05-1-СМ.ТМ.33.1	Трубопроводы высокого давления котлоагрегата	951,405	38,177		989,582
	Итого по главам 1-7		**951,405**	**38,177**	**0**	**989,582**
	Итого по главам 1-8					**989,582**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет - 1%	9,514	0,382		9,896
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%	3,806	0,153		3,958
	Итого по главам 1-9		**964,725**	**38,711**		**1003,436**
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года (МРП = 775 тг)	964,725	38,711		1003,436
	СН РК 8.02-02-2002, К=1,823	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010 года (МРП = 1413 тг)	1758,693	70,571		1829,264
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	35,174	1,411		36,585
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	1793,867	71,982		1865,849
	Решение Правительства	НДС - 12%	215,264	8,638		223,902
		Стоимость строительства	**2009,131**	**80,620**	**0,000**	**2089,751**

Генподрядчик:

Субподрядчик:

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция ТЭЦ-1 г. Астаны ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Главный корпус

ОБЬЕКТ НОМЕР 126-05-1-СМ.ТМ.33.1

Акт выполненных объемов работ за декабрь месяц 2010 года

НА трубопроводы высокого давления котла ст. №3

ОСНОВАНИЕ: 126-05-1-ТМ14

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 989,582 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 2631 чел.-ч
Сметная заработная плата 491,711 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Тепловая изоляция								
1	Е0126-11-7	-Изоляция трубопроводов диаметром 219 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 50 мм /1-ый слой/ м	30	204,36	59,16	6131	1775	4463	0,7	21
				126,64	22,14	3799	664	100	0,11	3
2	Е0126-11-7	-Изоляция трубопроводов диаметром 219 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 50 мм /2-ой слой/ м	30	204,36	59,16	6131	1775	4463	0,7	21
				126,64	22,14	3799	664	100	0,11	3
3	Е0126-11-8	-Изоляция трубопроводов диаметром 219 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 70 мм /3-ий слой/ м	30	218,19	61,48	6546	1844	4820	0,77	23
				137,7	22,96	4131	689	100	0,11	3
4	Е0126-11-3	-Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм матами	36	166,43	42,8	5991	1541	4433	0,59	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 70 мм /1-ый слой/ м		107,2	15,94	3859	574	100	0,08	3
5	Е0126-11-3	-Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 70 мм /2-ой слой/ м	36	166,43	42,8	5991	1541	4433	0,59	21
				107,2	15,94	3859	574	100	0,08	3
6	Е0126-11-2	-Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 50 мм /1-ый слой/ м	88	151,61	39,66	13341	3490	9743	0,53	47
				95,86	14,86	8435	1307	100	0,07	6
7	Е0126-11-3	-Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 70 мм /2-ой слой/ м	88	166,43	42,8	14646	3767	10836	0,59	52
				107,2	15,94	9433	1402	100	0,08	7
8	Е0126-11-2	-Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 50 мм /1-ый слой/ м	106	151,61	39,66	16070	4204	11735	0,53	56
				95,86	14,86	10161	1575	100	0,07	8
9	Е0126-11-2	-Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 50 мм /2-ой слой/ м	106	151,61	39,66	16070	4204	11735	0,53	56
				95,86	14,86	10161	1575	100	0,07	8
10	Е0126-11-3	-Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 70 мм м	10	166,43	42,8	1664	428	1231	0,59	6
				107,2	15,94	1072	159	100	0,08	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0126-11-8	-Изоляция трубопроводов диаметром 159 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 70 мм м	6	218,19 137,7	61,48 22,96	1309 826	369 138	964 100	0,77 0,11	5 1
12	Е0126-11-2	-Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 50 мм м	46	151,61 95,86	39,66 14,86	6974 4409	1824 683	5093 100	0,53 0,07	24 3
13	Е0126-11-2	-Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 50 мм м	5	151,61 95,86	39,66 14,86	758 479	198 74	554 100	0,53 0,07	3 -
14	Е0126-3-3	-Изоляция трубопроводов диаметром 28 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм /1-ый слой/ м	133	81,69 49,14	6,56 2,44	10865 6536	873 324	6860 100	0,29 0,01	38 2
15	Е0126-3-4	-Изоляция трубопроводов диаметром 28 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 70 мм /2-ой слой/ м	133	95,41 59,94	9,14 3,52	12690 7972	1216 468	8440 100	0,36 0,02	48 2
16	Е0126-3-3	-Изоляция трубопроводов диаметром 28 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 20 мм /1-ый слой/ м	134	81,69 49,14	6,56 2,44	10947 6585	880 326	6911 100	0,29 0,01	39 2
17	Е0126-3-3	-Изоляция трубопроводов диаметром 28 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 30 мм /2-ой слой/ м	134	81,69 49,14	6,56 2,44	10947 6585	880 326	6911 100	0,29 0,01	39 2
18	Е0126-3-5	-Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм	40	83,96	7,21	3358	288	2138	0,3	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм м		50,76	2,7	2030	108	100	0,01	1
19	Е0126-3-3	-Изоляция трубопроводов диаметром 28 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 30 мм м	30	81,69 49,14	6,56 2,44	2451 1474	197 73	1547 100	0,29 0,01	9 -
20	Е0126-3-1	-Изоляция трубопроводов диаметром 16 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 30 мм м	2	80,47 48,34	6,37 2,44	161 97	13 5	102 100	0,29 0,01	1 -
21	Е0126-3-3	-Изоляция трубопроводов диаметром 28 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 20 мм /1-ый слой/ м	30	81,69 49,14	6,56 2,44	2451 1474	197 73	1547 100	0,29 0,01	9 -
22	Е0126-3-4	-Изоляция трубопроводов диаметром 28 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 50 мм /2-ой слой/ м	30	95,41 59,94	9,14 3,52	2862 1798	274 105	1904 100	0,36 0,02	11 1
23	Е0126-3-1	-Изоляция трубопроводов диаметром 16 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 20 мм м	20	80,47 48,34	6,37 2,44	1609 967	127 49	1015 100	0,29 0,01	6 -
24	Е0126-3-1	-Изоляция трубопроводов диаметром 16 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 30 мм м	20	80,47 48,34	6,37 2,44	1609 967	127 49	1015 100	0,29 0,01	6 -
25	Е0126-12-4	-Изоляция фасонных поверхностей матрацами из плит минераловатных прошивных на стеклоткани или металлической сетке м2	14,34	271,8 158,76	105,84 39,7	3898 2277	1518 569	2846 100	0,89 0,19	13 3
26	Е26-73-84	-Обкладки из стеклоткани Т-23Р 100м2	0,1434	4160,08 3982,5	16,3 6,75	597 571	2 1	572 100	- 0,04	- -
27	Е0126-12-5	-Изоляция арматуры полотном стекловолокнистым ПСХ-Т-450 м2	12,68	216,97 149,32	60,46 22,68	2751 1893	767 288	2181 100	0,83 0,11	11 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0126-17-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм	72	240,41	14,88	17309	1071	15942	1,19	86
				215,74	5,68	15533	409	100	0,03	2
		м								
29	Е0126-17-2	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	159	289,09	18,48	45965	2938	42587	1,38	219
				260,82	7,02	41470	1116	100	0,03	5
		м								
30	Е0126-17-3	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм	173	274,5	21,17	47488	3662	43488	1,33	230
				243,54	7,84	42132	1356	100	0,04	7
		м								
31	Е0126-17-5	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	46	317,23	23,94	14593	1101	13451	1,56	72
				283,5	8,92	13041	410	100	0,04	2
		м								
32	Е0126-17-6	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм	6	341,6	26,71	2050	160	1891	1,68	10
				305,1	10	1831	60	100	0,05	-
		м								
33	Е0126-17-7	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм	260	365,97	29,48	95153	7666	87822	1,81	471
				326,7	11,08	84942	2880	100	0,05	14
		м								
34	Е0115-172-3	-Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	573,48	72,74	0,08	41717	48	43586	0,44	254
				72,36	0,02	41497	14	105	-	-
		м2								
35	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	24,72	10,27	0,05	254	1	222	0,05	1
				9,98	-	247	-	90	-	-
		м2								
36	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,143	11911,32	2191,32	1703	313	2112	51,24	7
				9720	828,9	1390	119	140	4,04	1
		т								
37	Е0108-36-1	-Установка и разборка	438,54	135,48	1,82	59413	800	69511	0,84	369

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	м2	133,66	0,67	58613	295	118	-	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			494465	52081			2316
			Тенге			406346	19500			95
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			494465	-	-		-
		Материалы -	Тенге			36039	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	425845	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			439103	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		220
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	65865	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56014	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			989582	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2631
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	491711	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			989582	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2631
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	491711	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			494465	52081			2316
			Тенге			406346	19500			95
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			494465	-	-		-
		Материалы -	Тенге			36039	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	425845	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			439103	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		220
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	65865	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56014	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			989582	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2631
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	491711	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			989582	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2631
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	491711	-		-

Генподрядчик:

Субподрядчик: