КӨШІРМЕ
КОПИЯ

АКТ
государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От « 15 » августа 2012 г. г. Астана
(местонахождения объекта)

Государственная приемочная комиссия , назначенная решением Акима города Астаны от 13.02. 2012 г. № 120-3 от 3.04.2012г.120-7
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

Председателя:
Хорошун С.М. - первый заместитель Акима города Астаны
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Заместителя председателя: **Куралбаев У.Д.** – . директор Государственного учреждения «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по г. Астана Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Членов комиссии--представителей:

заказчика:
Султанов Е.Х. АО « Национальная компания «Қазақстан темір жолы»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Эксплуатационной организации
Гаипов Т.У. АО «Национальная компания «ҚТЖ» «Учебный центр работников железнодорожного транспорта»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Генерального подрядчика
Присадков Р.С. ТОО «ТОП Лтд» Суленов Е.Ж. ТОО «Центр – Бетон»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Генерального проектировщика:
Сегизбаев Б.Р. ИП «Сегизбаев Б.Р.»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Департамент комитета Госсанэпидемнадзора
Бейсенова С.С. . директор
(фамилия, имя , отчество) (должность)

Департамент по ЧС
Искендиров Ж.Ж. начальник
(фамилия, имя , отчество) (должность)

АРҒЫ ЖАҒЫНА ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

УСТАНОВИЛА:

Заказчиком (совместно с подрядчиком) ТОО «ТОП Лтд» ТОО «Центр – Бетон»
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию: Учебный центр для обучения работников железнодорожного транспорта по адресу Индустриальный парк
наименование объекта и вид строительства (новое строительство, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: г.Астана, ул. № А 184, № 9/1 Достоверно верно (область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома корпус а)

2.Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю
от «27» июня 2011г. № 37-579 п
(наименование органа, выдавшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ:
от «__»_____ 20___г. №_____
Протокол об адм. правонарушении
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3.Строительство осуществлено генеральным подрядчиком: ТОО «ТОП Лтд» ТОО «Центр – Бетон»
(наименование организации)

и субподрядными организациями:
(наименование организаций , виды работ, выполненных каждой организацией)

4.Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком: ИП «Сегизбаев Б.Р.»
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившим проектную документацию
(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями
(наименование организаций, выполненные части и разделы документации)

5.Исходные данные для проектирования выданы:
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных)

6.Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)
(номер проекта, номер серии)

7.Проектная (проектно-сметная) документация утверждена: РГП Госэкспертиза №01-004/12 от 11.01.2012 г
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ~~2011~~ г. 10.02.12г. окончание 30.08.2012 г
(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:
по норме или по ПОС фактически ~~12~~ мес.. 7

исправлено и дописано верно

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: постановление акима города на строительство, заявление, акт рабочей комиссии, справка о сметной стоимости, технический паспорт Ф-2, экспертиза рабочего проекта
(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной и провозной способности, число рабочих мест и т.п.(заполняется по всем объектам кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг:

Мощность, производительность и т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
	м.кв.			20908,9 ТП-20,3	
	м.куб				

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели :

Показатели	**Ед. изме мере ре-ния**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь			
Число этажей			
Общий строительный объем			
В том числе подземной части			
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений			

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	Число квартир	**Площадь квартир м.кв.**		**Число квартир общая**	**Площадь квартир м.кв.**	
		общая	**жилая**		**жилая**	
Всего квартир в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными3/4/5 эт.здание, стены кирпич, крыша плоская.фасад фасадная плитка Kera Twin_____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту).

13.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом_____

(сведения о выполнении)

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту.

15.работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям. Тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единицы измерения	Объем работ	Срок выполнения

16.Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего_____ тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ_____ тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря_____ тыс.тенге.

3569 044 341
3446538784

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тыс.тенге,
в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 2698389379 тыс. тенге
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 702578347 тыс. тенге
СМР: 2 821 569 762 Оборуд: 702 898 579

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических_____
архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)
_____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке: Учебный центр для обучения работников железнодорожного транспорта по адресу Индустриальный парк, ул. № А 184, № 9
(наименование объекта (комплекса)

Описанному верно

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

1. Председатель государственной приемочной комиссии **Хорошун С.М.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)
2. Заместитель председателя государственной приемочной комиссии **Куралбаев У.Д.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)
3. Заказчик **Султанов Е.Х.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)
4. Эксплуатационная организация **Гаипов Т.У.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)
5. Генеральный подрядчик **Суленов Е.Ж.** **Присадков Р.С.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)
6. Генеральный проектировщик **Сегизбаев Б.Р.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)
7. Департамент комитета Госсанэпидемнадзора **Бейсенова С.С.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)
8. Департамент по ЧС **Искендиров Ж.Ж.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заключение рабочей комиссии

г. Астана «30» июля 2012 г.

Рабочая комиссия, назначенная: АО «Национальная компания «Казакстан темір жолы» - «Дирекция по проектированию и капитальному строительству» - директор Клинг В.А.
(наименование организации-заказчика, фамилия, имя, отчество заказчика назначившей рабочую комиссию)

решением от «27» июля 2012 года № 700-ЦЗ **в составе:**

председатель-представитель заказчика АО «Национальная компания «Казакстан темір жолы» - «Дирекция по проектированию и капитальному строительству» - директор Клинг В.А
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей: генерального проектировщика
Сегизбаев **Б.Р.** ИП «Сегизбаев Б.Р.»
(фамилия, имя отчество, должность)

субпроектировщиков
(фамилия, имя отчество, должность)

генерального подрядчика
Присадков Р.С. ТОО «ТОП Лтд»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Суленов Е.Ж. ТОО «Центр Бетон»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Субподрядных организаций
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора
Бейсембаев К.А. директора
(фамилия, имя, отчество, должность)

ГУ «Управление архитектуры и градостроительства города Астаны»
Силецкий В.Б. начальник
(фамилия, имя, отчество, должность)

Департамент по ЧС
Искендиров Ж.Ж. директор
(фамилия, имя, отчество, должность)

Департамент комитета Госсанэпидемнадзора
Бейсенова С.С. директор
(фамилия, имя, отчество, должность)

Департамент по контролю и социальной защиты
Рахимбергенов Е.М. директор
(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации:
Филиал АО «Национальная компания «КТЖ» «Учебный центр работников железнодорожного транспорта»- директор Гаипов Т.У.
(фамилия, имя отчество, должность)

Представителей других заинтересованных органов государственного контроля и надзора

АО «Астана РЭК». ГУ «Департамент ГАСК» . ГУ «Управление пассажирского транспорта и авто мобильных дорог», ГУ «Департамент Комитета госсанэпидемнадзора Минздрава РК». ГКП «Астана су арнасы» . АО «Астанатеплотранзит». ГУ «Территориальная инспекция Комитета по Государственному энергетическому надзору Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК по г. Астане». Есильский департамент экологии, комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды РК». ГУ «Управление энергетики и комму нального хозяйства г. Астаны»,

(фамилия, имя отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

Генеральным подрядчиком: ТОО «ТОП Лтд» - Присадков Р.С.,ТОО «Центр Бетон» - Суленов Е.Ж.

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлено к приемке в эксплуатацию построенного объекта Учебный центр для работников железнодорожного транспорта на территории индустриального парка

(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. **Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, выполнившим** строительно-монтажные работы

(виды работ)

и его субподрядными организациями

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)

3. **Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана проектными организациями** ИП «Сегизбаев Б.Р»

(наименование организации и их ведомственная подчиненность)

4. **Строительство осуществлялось по проектеу:** инд

(номер проекта, номер серии по типовым проектам)

5. **Проектная(проектно-сметная) документация утверждена** РГП «Госэкспертиза» №01-004/12 от 11.01.2012 т

(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)

« » _____20 года. №

6. **Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:**

начало работ ~~март~~ 2012
(месяц и год) февраль

окончание работ ~~июль~~ 2012
(месяц, год) август

Исправленному верить

7. **Рабочей комиссии представлена следующая документация:** №37-579 п от27.06.2011 г. №2012/05-389 п от 22.06.2012 г об адм.правонарушении

(перечень документов или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту

8.**Объект (комплекс) имеет следующие показатели:** 3/4/5 эт.здание, стены, кирпич, крыша плоская. фасад фасадная плитка Кега Twin

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость и.т.п.)

9.**Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту (комплексу) характеризуются следующими данными:**_____.

(краткие технические характеристики по планировке, этажности,

(основным материалам и конструкциям, инженерному и техническому оборудованию)

10.**Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями (перечень актов приведен в приложении к настоящему акту) в количестве:**

по проекту _____единиц;

фактически _____единиц;

11.**Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом**

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

12. Выявленные недоделки и дефекты должны быть устранены в сроки, указанные в приложении к акту.

13. **Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:** 4059226.15 тг.

Всего _____ тыс.тенге, том числе строительно-монтажных работ _____тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

Решение рабочей комиссии

Учебный центр для работников железнодорожного транспорта на территории индустриального парка
(наименование объекта (комплекса)

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика и готовым для предъявления Государственной приемочной комиссии.

Председатель рабочей комиссии. Клинг В.А
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать, застройщика)

Члены рабочей комиссии:

ГУ Управление архитектуры и градостроительства **Силецкий В.Б.**
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать) ул. Ауэзова, 6

Акимат района (Алматы) **Ахметов С.К.**
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать) **Бейсембаев К.А.**

ГУ «Департамент ГАСК»
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать) **Искендиров Ж.Ж.**

Департамент по ЧС г. Астаны
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать) пр. Сарыарка 69

Департамент Комитета санэпиднадзора **БейсеноваС.С.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать) ул. Желтоксан 46

Проектировщик **Сегизбаев Б.Р.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Эксплуатационная организация Гаипов Т.У.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Генеральный подрядчик Присадков Р.С. Суленов Е.Ж.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

УДП УВД (ГАИ) **Айхимбеков Б.Е.**
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать)

Представители городских служб по инженерным сетям:

ГУ «Территориальный департамент Комитета государственного энергетического надзора и контроля Министерства индустрии и новых технологий РК по г. Астане Жусупов А.М.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать) ул. Кенесары, 40

ГКП «Астана «СуАрнасы» **Лосаев У.М.**
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать) ул. Абая, 223

АО «Астана-Теплотранзит» **Жумабаев А.К.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать) АО **Смородин А.В.**

«Астана-Региональная Электросетевая Компания»
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать) ул. Домалак ана, 7

ГЦТ «Астанателеком» **Куаныштбеков Е.Б.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать) **Бейсенбинов К.И.**

ГУ Управление энергетики и коммунального хоз-ва
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать) ул. Бейбитшилик 11

ОАО «Астанагазсервис- **Кулжабаев А.С.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

АО«Астана-Зеленстрой» **Жумагулов Ж.Ж.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать) ТОО Промзона, 1

«АстанаГорархитектура» (отдел геодезии) **Калашников Е.А.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать) Есильский ул. Ауэзова, 6

департамент экологии, комитета экологического регулирования и контроля министерства охраны окружающей среды РК **Мейрамов Э.А.**
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать) ул. Дукенулы (ул. Дружбы 296)

Отдел инженерных сетей
ГКП «Астана кала курылысы кадастр» **Ехласов А.С.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать) ул. Букейхана - генплан

ГУ «Департамент по контролю и соцзащите по г. Астана **Рахимбергенов Е.М.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать) ул. Имамбаева 16

ГУ Управление транспорта и автомобильных дорог г. Астаны **Аманжулов Р.М**

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"
Генподрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"
Договор: **Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012**
Наименование объекта: *Строительство Учебного центра в г. Астана.*

Типовая межведомственная Форма № КС-3
Утвержденная Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2012 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационная форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		5-ЦУКС	9.02.2012г.				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							
		с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в том числе, из них				НДС 12%, тенге	ВСЕГО с НДС
				СМР в отчетном месяце без НДС	монтаж оборудования	на приобретение материальны	другие дополнитель-ные затраты		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
	Всего по объекту с начала года	145 511 189	145 511 189					17 461 343	162 972 532
	в том числе								
	Гостиница на 300 мест . АР	54 453 774	54 453 774					6 534 453	60 988 227
	Административный корпус АР	28 426 231	28 426 231					3 411 148	31 837 379
	Учебный корпус АР	33 509 484	33 509 484					4 021 138	37 530 622
	Столовая. АР	20 269 693	20 269 693					2 432 363	22 702 056
	Вертикальная планировка.	8 852 007	8 852 007					1 062 241	9 914 248
	ИТОГО:	145 511 189	145 511 189					17 461 343	162 972 532
	Итого к оплате тг	Сто шестьдесят два миллиона девятьсот семьдесят две тысячи пятьсот тридцать две тенге 00 тиын							

Заказчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" **Клинг В.А.**

Генподрядчик :

Директор ТОО "ТОП Лтд" **Матвеев А.В.**

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"

Генподрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"

Договор: **Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012**

Наименование объекта: *Строительство Учебного центра в г. Астана.*

Типовая межведомственная Форма № КС-3
Утвержденная Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2012 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационная форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		5-ЦУКС	9.02.2012г.				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							
		с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в том числе, из них				НДС 12%, тенге	ВСЕГО с НДС
				СМР в отчетном месяце без НДС	монтаж оборудования	на приобретение материальн	другие дополнитель-ные затраты		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
	Всего по объекту с начала года	247 999 910	247 999 910						
	в том числе								
	Гостиница на 300 мест . АР	74 523 354	74 523 354	20 069 580				2 408 350	22 477 930
	Административный корпус АР	55 942 475	55 942 475	27 516 244				3 301 949	30 818 193
	Учебный корпус АР	60 962 480	60 962 480	27 452 996				3 294 360	30 747 356
	Столовая. АР	47 719 594	47 719 594	27 449 901				3 293 988	30 743 889
	Вертикальная планировка.	8 852 007	8 852 007						
	ИТОГО:	247 999 910	247 999 910	102 488 721				12 298 647	114 787 368
	Итого к оплате тг	Сто четырнадцать миллионов семьсот восемьдесят семь тысяч триста шестьдесят восемь тенге 00 тиын							

Заказчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" **Клинг В.А.**

Генподрядчик :

Директор ТОО "ТОП Лтд" **Матвеев А.В.**

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"
Генподрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"
Договор: **Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012**
Наименование объекта: *Строительство Учебного центра в г. Астана.*

Типовая межведомственная Форма № КС-3
Утвержденная Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2012 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Источник финансирования		Организационная форма		
			номер	дата	наименование	код	наименование		код
			№ 5 -ЦУКС	9.02.2012г.					

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
		с начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	Из графы 1		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в баз ценах 2001	Дополнительные затраты		НДС 12%, тенге	ВСЕГО с НДС
					из них			на приобретение материалов	другие дополнитель-ные затраты		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	7	8	9	10		11	12	13
	Всего по объекту с начала года	**464 837 813**								**55 780 539**	**520 618 352**
	в том числе		**216 837 903**							**26 020 549**	**242 858 452**
1	Гостиница на 300 мест	113 110 559	38 587 205							4 630 465	43 217 670
2	Административно-бытовой корпус	99 817 751	43 875 276							5 265 033	49 140 309
3	Учебный корпус	126 367 601	65 405 121							7 848 615	73 253 736
4	Столовая 150 мест	89 813 124	42 093 530							5 051 224	47 144 754
5	Вертикальная планировка.	19 956 706	11 104 699							1 332 564	12 437 263
6	Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПН-1600кВА	678 343	678 343							81 401	759 744
7	Водопровод В1	15 093 729	15 093 729							1 811 247	16 904 976
	Итого к оплате тг	**двести сорок два миллиона восемьсот пятьдесят восемь тысяч четыреста пятьдесят две тенге**									

Заказчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" **Клинг В.А.**

Генподрядчик :

Пер. зам.Директора ТОО "ТОП Лтд" **Присадков Р.С.**

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"
Генподрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"
Договор: **Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012**
Наименование объекта: *Строительство Учебного центра в г. Астана.*

Типовая межведомственная Форма №
Утвержденная Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2012 года

		Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Источник финансирования		Организационная форма		
					номер	дата	наименование	код	наименование		код
					№ 5 -ЦУКС	9.02.2012г.					
№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
		с начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	Из графы 1		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в баз ценах 2001 г.	Дополнительные затраты		НДС 12%, тенге	ВСЕГО с НДС
					из них						
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
1	2	3	4	7	8	9	10		11	12	13
	Всего по объекту с начала года	**747 223 406**								**89 666 810**	**836 890 216**
	в том числе		**282 385 593**			**33545272**				**33 886 271**	**316 271 864**
1	Гостиница на 300 мест	229 157 821	116 047 262							13 925 671	129 972 933
2	Административно-бытовой корпус	131 948 977	32 131 226							3 855 745	35 986 971
3	Учебный корпус	187 350 541	60 982 940							7 317 953	68 300 893
4	Столовая 150 мест	126 722 260	36 909 136							4 429 098	41 338 234
5	Вертикальная планировка.	19 956 706									
6	Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПН-1000кВА	36 993 372	36 315 029			33545272				4 357 804	40 672 833
7	Водопровод В1	15 093 729									
	Итого к оплате тг	**Триста шестнадцать миллионов двести семьдесят одна тысяча восемьсот шестьдесят четыре тенге**									

Заказчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" **Клинг В.А.**

Генподрядчик :

Первый заместитель Директора ТОО "ТОП Лтд" **Присадков Р.С.**

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"
Генподрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"
Договор: **Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012**
Наименование объекта: *Строительство Учебного центра в г. Астана.*

Типовая межведомственная Форма №
Утвержденная Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2012 года

		Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Источник финансирования		Организационная форма		
					номер	дата	наименование	код	наименование		код
					№ 5 -ЦУКС	9.02.2012г.					
№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
		с начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	Из графы 1						
					из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в баз ценах 2001 г.	Дополнительные затраты			ВСЕГО с НДС
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные затраты	НДС 12%, тенге	
1	2	3	4	7	8	9	10		11	12	13
	Всего по объекту с начала года	**1 106 505 841**				**35 567 474**				**132 780 702**	**1 239 286 543**
	в том числе		**359 282 435**			**2 022 202**				**43 113 892**	**402 396 327**
1	Гостиница на 300 мест	229 157 821									
2	Административно-бытовой корпус	213 042 250	81 093 273							9 731 193	90 824 466
3	Учебный корпус	347 898 170	160 547 630							19 265 716	179 813 346
4	Столовая 150 мест	193 010 829	66 288 569							7 954 628	74 243 197
5	Вертикальная планировка.	19 956 706									
6	Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПН-1000кВА	36 993 372									-
7	НВК Водопровод В1	15 093 729									
	НВККанализация бытовая К1	10 350 741	10 350 741			2 022 202				1 242 089	11 592 830
	НВККанализация лдивневаяя К2	19 738 694	19 738 694							2 368 643	22 107 337
	КЛ-10 кВ; КЛ-0,4 кВ	21 263 528	21 263 528							2 551 623	23 815 151
	Итого к оплате тг	**Четыреста два миллиона триста девяносто шесть тысяч триста двадцать семь тенге**									

Заказчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" **Клинг В.А.**

Генподрядчик :

Первый заместитель Директора ТОО "ТОП Лтд" **Присадков Р.С.**

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"
Генподрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"
Договор: **Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012**
Наименование объекта: *Строительство Учебного центра в г. Астана.*

Типовая межведомственная Форма №
Утвержденная Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2012 года

		Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Источник финансирования		Организационная форма		
					номер	дата	наименование	код	наименование		код
					№ 5 -ЦУКС	9.02.2012г.					
		Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
					Из графы 1						
					из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в баз ценах 2001 г.	Дополнительные затраты			
№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов работы	с начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные затраты	НДС 12%, тенге	ВСЕГО с НДС
1	2	3	4	7	8	9	10		11	12	13
	Всего по объекту с начала года	**1 229 048 131**				**35 567 474**				**147 485 777**	**1 376 533 908**
	в том числе		**122 542 290**			**-**				**14 705 075**	**137 247 365**
1	Гостиница на 300 мест	351 700 111	122 542 290							14 705 075	137 247 365
2	Административно-бытовой корпус	213 042 250									-
3	Учебный корпус	347 898 170									-
4	Столовая 150 мест	193 010 829									-
5	Вертикальная планировка.	19 956 706									
6	Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПН-1000кВА	36 993 372									-
7	НВК Водопровод В1	15 093 729									
	НВККанализация бытовая К1	10 350 741									-
	НВККанализация лдивневаяя К2	19 738 694									-
	КЛ-10 кВ; КЛ-0,4 кВ	21 263 528									-
	Итого к оплате тг	**Сто тридцать семь миллионов двести сорок семь тысяч триста шестьдесят пять тенге**									

Заказчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" **Клинг В.А.**

Генподрядчик :

Первый заместитель Директора ТОО "ТОП Лтд" **Присадков Р.С.**

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"
Генподрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"
Договор: **Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012**
Наименование объекта: *Строительство Учебного центра в г. Астана.*

Типовая межведомственная Форма №
Утвержденная Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2012 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Источник финансирования		Организационная форма		
			номер	дата	наименование	код	наименование		код
			№ 5 -ЦУКС	9.02.2012г.					

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
		с начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	Из графы 1		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в баз ценах 2001 г.	Дополнительные затраты		НДС 12%, тенге	ВСЕГО с НДС
					из них			на приобретение материалов	другие дополнитель-ные затраты		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	7	8	9	10		11	12	13
	Всего по объекту с начала года	**1 257 003 713**				**35 567 474**				**150 840 446**	**1 407 844 159**
	в том числе		**27 955 582**			**-**				**3 354 669**	**31 310 251**
1	Гостиница на 300 мест	351 700 111	0							0	-
2	Административно-бытовой корпус	227 868 533	14 826 283							1 779 153	16 605 436
3	Учебный корпус	359 512 035	11 613 865							1 393 664	13 007 529
4	Столовая 150 мест	194 526 263	1 515 434							181 852	1 697 286
5	Вертикальная планировка.	19 956 706									
6	Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПН-1000кВА	36 993 372									-
7	НВК Водопровод В1	15 093 729									
	НВККанализация бытовая К1	10 350 741									-
	НВККанализация лдивневаяя К2	19 738 694									-
	КЛ-10 кВ; КЛ-0,4 кВ	21 263 528									-
Итого к оплате тг		**Тридцать один миллион триста десять тысяч двести пятьдесят один тенге**									

Заказчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" **Клинг В.А.**

Генподрядчик :

Первый заместитель Директора ТОО "ТОП Лтд" **Присадков Р.С.**

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"
Генподрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"
Договор: **Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012**
Наименование объекта: *Строительство Учебного центра в г. Астана.*

Типовая межведомственная Форма №
Утвержденная Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2012 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Источник финансирования		Организационная форма		
			номер	дата	наименование	код	наименование		код
			№ 5 -ЦУКС	9.02.2012г.					

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
		с начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	Из графы 1		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в баз ценах 2001 г.	Дополнительные затраты		НДС 12%, тенге	ВСЕГО с НДС
					из них			на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	7	8	9	10		11	12	13
	Всего по объекту с начала года	**1 669 037 573**				**37 552 965**				**200 284 509**	**1 869 322 082**
	в том числе		**412 033 860**							**49 444 063**	**461 477 923**
1	Гостиница на 300 мест	351 700 111								18 085 110	168 794 356
2	Административно-бытовой корпус	378 577 779	150 709 246							23 811 020	222 236 191
3	Учебный корпус	557 937 207	198 425 171			1 985 491				1 249 967	11 666 360
4	Столовая 150 мест	204 942 656	10 416 393							834 726	7 790 773
5	Вертикальная планировка(на участке)	26 912 753	6 956 047								
6	Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПН-1000кВА	36 993 372									
7	НВК Водопровод В1	15 093 729									
8	НВККанализация бытовая К1	10 350 741									
9	НВККанализация лдивневаяя К2	19 738 694									
10	КЛ-10 кВ; КЛ-0,4 кВ	21 263 528								3 929 388	36 674 292
11	Покрытие проездов,тротуаров,площадок(на участке)	32 744 904	32 744 904							684 735	6 390 862
12	Ограждение территории	5 706 127	5 706 127							206 865	1 930 740
13	Вертикальная планировка(вне участке)	1 723 875	1 723 875							642 252	5 994 349
14	Покрытие проездов,тротуаров,площадок(на	5 352 097	5 352 097								
	Итого к оплате тг	**Четыреста шестьдесят один миллион четыреста семьдесят семь тысяч девятьсот двадцать три тенге**									

Заказчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" **Клинг В.А.**

Генподрядчик :

Первый заместитель Директора ТОО "ТОП Лтд" **Присадков Р.С.**

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"
Генподрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"
Договор: **Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012**
Наименование объекта: ***Строительство Учебного центра в г. Астана.***

Типовая межведомственная Форма №
Утвержденная Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2012 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Источник финансирования		Организационная форма		
			номер	дата	наименование	код	наименование		код
			№ 5 -ЦУКС	9.02.2012г.					

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
		с начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	Из графы 1					НДС 12%, тенге	ВСЕГО с НДС
					из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в баз ценах 2001 г.	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные затраты		
1	2	3	4	7	8	9	10		11	12	13
	Всего по объекту с начала года	**1 669 037 573**				**37 552 965**				**200 284 509**	**1 869 322 082**
	в том числе		**21 888 348**							**2 626 602**	**24 514 950**
1	Гостиница на 300 мест	351 700 111									**0**
2	Административно-бытовой корпус	378 577 779									
3	Учебный корпус	557 937 207									
4	Столовая 150 мест	204 942 656	21 888 348							2 626 602	**24 514 950**
5	Вертикальная планировк	28 636 628									
6	Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПН-1000кВА	36 993 372									
7	НВК Водопровод В1	15 093 729									
8	НВККанализация бытовая К1	10 350 741									
9	НВККанализация лдивневаяя К2	19 738 694									
10	КЛ-10 кВ; КЛ-0,4 кВ	21 263 528									
11	Покрытие проездов,тротуаров,площадок(на участке и вне участке)	38 097 001									
12	Ограждение территории	5 706 127									
	Итого к оплате тг	**Двадцать четыре миллиона пятьсот четырнадцать тысяч девятьсот пятьдесят тенге**									

Заказчик :

Генподрядчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" **Клинг В.А.**

Первый заместитель Директора ТОО "ТОП Лтд" **Присадков Р.С.**

Типовая межведомственная Форм
Утвержденная Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94 г. №73

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"
Генподрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"
Договор: **Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012**
Наименование объекта: ***Строительство Учебного центра в г. Астана.***

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2012 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационная форма: наименование	Организационная форма: код
		№ 5 -ЦУКС	9.02.2012г.				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге: с начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	Из графы 1: из них: в отчетном месяце	Из графы 1: из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в баз ценах 2001 г.	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные затраты	НДС 12%, тенге	ВСЕГО с НДС
1	2	3	4	7	8	9	10		11	12	13
	Всего по объекту с начала года	**1 797 595 104**				**37 552 965**				**215 711 413**	**2 013 306 517**
	в том числе		**128 557 531**							**15 426 904**	**143 984 435**
1	Гостиница на 300 мест	480 257 642	128 557 531							15 426 904	**143 984 435**
2	Административно-бытовой корпус	378 577 779									
3	Учебный корпус	557 937 207									
4	Столовая 150 мест	204 942 656									
5	Вертикальная планировк	28 636 628									
6	Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПН-1000кВА	36 993 372									
7	НВК Водопровод В1	15 093 729									
8	НВККанализация бытовая К1	10 350 741									
9	НВККанализация лдивневаяя К2	19 738 694									
10	КЛ-10 кВ; КЛ-0,4 кВ	21 263 528									
11	Покрытие проездов,тротуаров,площадок(на участке и вне участке)	38 097 001									
12	Ограждение территории	5 706 127									
	Итого к оплате тг	**Сто сорок три миллиона девятьсот восемьдесят четыре тысяча четыреста тридцать пять тенге**									

Заказчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" **Клинг В.А.**

Генподрядчик :

Первый заместитель Директора ТОО "ТОП Лтд" **Присадков Р.С.**

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"
Генподрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"
Договор: **Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012**
Наименование объекта: *Строительство Учебного центра в г. Астана.*

Типовая межведомственная Форма №
Утвержденная Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2012 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Источник		Организационная форма		
			номер	дата	наименование	код	наименование		код
			№ 5 -ЦУКС	9.02.2012г.					

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
		с начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	Из графы 1		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в баз ценах 2001	Дополнительные затраты		НДС 12%, тенге	ВСЕГО с НДС
					из них						
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
1	2	3	4	7	8	9	10		11	12	13
	Всего по объекту с начала года	**1 857 809 889**				**38 921 359**				**222 937 188**	**2 080 747 077**
	в том числе		**60 214 785**			**1 368 394**				**7 225 775**	**67 440 560**
1	Гостиница на 300 мест	480 257 642									**0**
2	Административно-бытовой корпус	379 397 042	819 263			684 197				98 312	**917 575**
3	Учебный корпус	576 202 572	18 265 365			684 197				2 191 844	**20 457 209**
4	Столовая 150 мест	208 461 047	3 518 391							422 207	**3 940 598**
5	Вертикальная планировк	28 636 628									**0**
6	Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПН-1000кВА	36 993 372									**0**
7	НВК Водопровод В1	15 093 729									**0**
8	НВККанализация бытовая К1	10 350 741									**0**
9	НВККанализация лдивневаяя К2	19 738 694									**0**
10	КЛ-10 кВ; КЛ-0,4 кВ	21 263 528									**0**
11	Покрытие проездов,тротуаров,площадок(на участке и вне участке)	38 097 001									**0**
12	Ограждение территории	5 706 127									**0**
13	Тепловые сети	37 611 766	37 611 766							4 513 412	**42 125 178**
	Итого к оплате тг	**Шестьдесят семь миллионов четыреста сорок тысяч пятьсот шестьдесят тенге**									

Заказчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" **Клинг В.А.**

Генподрядчик :

Первый заместитель Директора ТОО "ТОП Лтд" **Присадков Р.С.**

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"
Генподрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"
Договор: **Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012**
Наименование объекта: *Строительство Учебного центра в г. Астана.*

Типовая межведомственная Форма №
Утвержденная Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2012 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Источник		Организационная форма		
			номер	дата	наименование	код	наименование		код
			№ 5 -ЦУКС	9.02.2012г.					

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
		с начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	Из графы 1		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в баз ценах 2001 г.	Дополнительные затраты		НДС 12%, тенге	ВСЕГО с НДС
					из них			на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	7	8	9	10		11	12	13
	Всего по объекту с начала года	**2 140 439 880**				**104 243 411**				**256 852 786**	**2 397 292 666**
	в том числе		**282 629 991**			**65 322 052**				**33 915 598**	**316 545 589**
1	Гостиница на 300 мест	557 975 721	77 718 079							9 326 170	**87 044 249**
2	Административно-бытовой корпус	423 551 711	44 154 669			11 761 578				5 298 561	**49 453 230**
3	Учебный корпус	639 882 272	63 679 700			26 877 958				7 641 562	**71 321 262**
4	Столовая 150 мест	243 631 403	35 170 356			26 682 516				4 220 443	**39 390 799**
5	Вертикальная планировк	28 636 628									**0**
6	Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПН-1000кВА	36 993 372									**0**
7	НВК Водопровод В1	15 093 729									**0**
8	НВККанализация бытовая К1	10 350 741									**0**
9	НВККанализация лдивневаяя К2	19 738 694									**0**
10	КЛ-10 кВ; КЛ-0,4 кВ	21 263 528									**0**
11	Покрытие проездов,тротуаров,площадок(на участке и вне участке)	76 685 343	38 588 342							4 630 601	**43 218 943**
12	Ограждение территории	17 756 859	12 050 732							1 446 088	**13 496 820**
13	Озеленение	9 070 678	9 070 678							1 088 481	**10 159 159**
14	Малые архитектурные формы	2 197 435	2 197 435							263 692	**2 461 127**
15	Тепловые сети	37 611 766									**0**
	Итого к оплате тг	**Триста шестнадцать миллионов пятьсот сорок пять тысяч пятьсот восемьдесят девять тенге**									

Заказчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" **Клинг В.А.**

Генподрядчик :

Первый заместитель Директора ТОО "ТОП Лтд" **Присадков Р.С.**

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"
Генподрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"
Договор: **Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012**
Наименование объекта: *Строительство Учебного центра в г. Астана.*

Типовая межведомственная Форма № КС-3
Утвержденная Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2012 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Источник		Организационная форма		
			номер	дата	наименование	код	наименование		код
			№ 5 -ЦУКС	9.02.2012г.					

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
		с начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	Из графы 1		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в баз ценах 2001 г.	Дополнительные затраты		НДС 12%, тенге	ВСЕГО с НДС
					из них			на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	7	8	9	10		11	12	13
	Всего по объекту с начала года	**2 292 463 677**				**178 927 452**				**275 095 642**	**2 567 559 319**
	в том числе		**152 023 797**			**74 684 041**				**18 242 856**	**170 266 653**
1	Гостиница на 300 мест	566 093 022	8 117 301							974 076	**9 091 377**
2	Административно-бытовой корпус	466 501 877	42 950 166			29 001 146				5 154 020	**48 104 186**
3	Учебный корпус	695 104 065	55 221 793			24 028 361				6 626 616	**61 848 409**
4	Столовая 150 мест	258 233 621	14 602 218			4 449 181				1 752 266	**16 354 484**
5	Вертикальная планировка	28 636 628									
6	Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПН-1000кВА	36 993 372									
7	НВК Водопровод В1	15 093 729									
8	НВККанализация бытовая К1 (КНС)	29 374 384	19 023 643			17 205 353				2 282 837	**21 306 480**
9	НВККанализация бытовая К2										
10	НВККанализация лдивневаяя К2	19 738 694									
11	КЛ-10 кВ; КЛ-0,4 кВ	21 263 528									
12	Наружное освещение	4 309 895	4 309 895							517 187	**4 827 082**
13	Наружная телефонизация	7 798 781	7 798 781							935 854	**8 734 635**
14	Покрытие проездов,тротуаров,площадок(на участке и вне участке)	76 685 343									
15	Ограждение территории	17 756 859									
16	Озеленение	9 070 678									
17	Малые архитектурные формы	2 197 435									
18	Тепловые сети	37 611 766									
	Итого к оплате тг	**Сто семьдесят миллионов двести шестьдесят шесть тысяч шестьсот пятьдесят три тенге**									

Заказчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" **Клинг В.А.**

Генподрядчик :

Первый заместитель Директора ТОО "ТОП Лтд" **Присадков Р.С.**

Типовая межведомственная Форма № КС-3
Утвержденная Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94 г. №73

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"
Генподрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"
Договор: Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012
Наименование объекта: *Строительство Учебного центра в г. Астана.*

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2012 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Источник		Организационная форма		
			номер	дата	наименование	код	наименование		код
			№ 5 -ЦУКС	9.02.2012г.					

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
		с начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	Из графы 1		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в баз ценах 2001 г.	Дополнительные затраты		НДС 12%, тенге	ВСЕГО с НДС
					из них			на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	7	8	9	10		11	12	13
	Всего по объекту с начала года	**2 402 581 959**				**237 257 720**				**288 309 836**	**2 690 891 795**
	в том числе		**110 118 282**			**58 330 268**				**13 214 194**	**123 332 476**
1	Гостиница на 300 мест	604 216 498	38 123 476			4 219 212				4 574 817	42 698 293
2	Административно-бытовой корпус	478 103 863	11 601 986			7 534 122				1 392 239	12 994 225
3	Учебный корпус	755 496 885	60 392 820			46 576 934				7 247 138	67 639 958
4	Столовая 150 мест	258 233 621									
5	Вертикальная планировка	28 636 628									
6	Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПН-1000кВА	36 993 372									
7	НВК Водопровод В1	15 093 729									
8	НВККанализация бытовая К1 (КНС)	29 374 384									
10	НВККанализация ливневая К2	19 738 694									
11	КЛ-10 кВ; КЛ-0,4 кВ	21 263 528									
12	Наружное освещение	4 309 895									
13	Наружная телефонизация	7 798 781									
14	Покрытие проездов,тротуаров,площадок(на участке и вне участке)	76 685 343									
15	Ограждение территории	17 756 859									
16	Озеленение	9 070 678									
17	Малые архитектурные формы	2 197 435									
18	Тепловые сети	37 611 766									
	Итого к оплате тг	**Сто двадцать три миллиона триста тридцать две тысячи четыреста семьдесят шесть тенге**									

Заказчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" **Клинг В.А.**

Генподрядчик :

Первый заместитель Директора ТОО "ТОП Лтд" **Присадков Р.С.**

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"
Генподрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"
Договор: **Договор № 30-ЦУКС от 28 апреля 2012 года**
Наименование объекта: *Строительство Учебного центра в г. Астана.*

Типовая межведомственная Форма №
Утвержденная Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2012 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Источник		Организационная форма		
			номер	дата	наименование	код	наименование		код
			Договор № 30-ЦУКС	от 28 апреля 2012 года					

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
		с начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	Из графы 1		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в баз ценах 2001 г.	Дополнительные затраты		НДС 12%, тенге	ВСЕГО с НДС
					из них			на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	7	8	9	10		11	12	13
	Всего по объекту с начала года	306 102 664				278 265 705				36 732 320	342 834 984
	в том числе		306 102 664			278 265 705				36 732 320	342 834 984
3	Учебный корпус	306 102 664	306 102 664			278 265 705				36 732 320	342 834 984
Итого к оплате тг		Триста сорок два миллиона восемьсот тридцать четыре тысячи девятьсот восемьдесят четыре тенге									

Заказчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" **Клинг В.А.**

Генподрядчик :

Первый заместитель Директора ТОО "ТОП Лтд" **Присадков Р.С.**

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Ди[illegible]ия по проектированию и капитальному строительству"
Генподрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"
Договор: **Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012**
Наименование объекта: *Строительство Учебного центра в г. Астана.*

Типовая межведомственная Форма № КС-[illegible]
Утвержденная Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2012 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Источник		Организационная форма		
			номер	дата	наименование	код	наименование		код
			№ 5 - ЦУКС	9.02.2012г.					

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
		с начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	Из графы 1					НДС 12%, тенге	ВСЕГО с НДС
					из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в баз ценах 2001	Дополнительные			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
1	2	3	4	7	8	9	10		11	12	13
	Всего по объекту с начала года	**2 498 203 977**				**250 712 467**				**299 784 478**	**2 797 988 455**
	в том числе		**95 622 018**			**13 454 747**				**11 474 642**	**107 096 660**
1	Гостиница на 300 мест	**639 094 054**	34 877 556							4 185 307	**39 062 863**
2	Административно-бытовой корпус	**485 494 213**	7 390 350			920 783				886 842	**8 277 192**
3	Учебный корпус	**763 068 373**	7 571 488			2 475 684				908 579	**8 480 067**
4	Столовая 150 мест	**262 878 659**	4 645 038			3 323 169				557 404	**5 202 442**
5	Вертикальная планировка	**28 636 628**									**0**
6	Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПН-1000кВА	**43 501 086**	6 507 714			6 343 037				780 925	**7 288 639**
7	НВК Водопровод В1	**15 093 729**									**0**
8	НВККанализация бытовая К1 (КНС)	**29 374 384**									**0**
10	НВККанализация ливневая К2	**19 738 694**									**0**
11	КЛ-10 кВ; КЛ-0,4 кВ	**22 143 762**	880 234							105 628	**985 862**
12	Наружное освещение и подсветка фасада зданий	**12 883 285**	8 573 390			392 074				1 028 807	**9 602 197**
13	Наружная телефонизация	**7 798 781**									**0**
14	Покрытие проездов,тротуаров,площадок(на участке и вне участке)	**91 386 234**	14 700 891							1 764 107	**16 464 998**
15	Ограждение территории	**19 324 416**	1 567 557							188 107	**1 755 664**
16	Озеленение	**11 842 488**	2 771 810							332 617	**3 104 427**
17	Малые архитектурные формы	**2 916 443**	719 008							86 281	**805 289**
18	Тепловые сети	**37 611 766**									**0**
19	Авторский надзор	**5 416 982**	5 416 982							650 038	**6 067 020**
	Итого к оплате тг	**Сто семь миллионов девяносто шесть тысяч шестьсот шестьдесят тенге**									

Заказчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" **Клинг В.А.**

Генподрядчик :

Директора ТОО "ТОП Лтд" **Матвеев А.В.**

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"
Генподрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"
Договор: Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012
Наименование объекта: *Строительство Учебного центра в г. Астана.*

Типовая межведомственная Форма № КС-
Утвержденная Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2012 года

		Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Источник		Организационная форма		
					номер	дата	наименование	код	наименование		код
					№ 5 - ЦУКС	9.02.2012г.					
№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
		с начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	Из графы 1		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в баз ценах 2001	Дополнительные		НДС 12%, тенге	ВСЕГО с НДС
					из них						
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
1	2	3	4	7	8	9	10		11	12	13
	Всего по объекту с начала года	2 517 161 854				252 897 235				302 059 423	2 819 221 277
	в том числе		18 957 877			2 184 768				2 274 945	21 232 822
1	Гостиница на 300 мест	639 094 054									0
2	Административно-бытовой корпус	487 959 598	2 465 385			140 408				295 846	2 761 231
3	Учебный корпус	773 022 661	9 954 288			855 165				1 194 514	11 148 802
4	Столовая 150 мест	268 101 340	5 222 681			1 189 195				626 721	5 849 402
5	Вертикальная планировка	28 636 628									0
6	Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПН-1000кВА	44 303 174	802 088							96 251	898 339
7	НВК Водопровод В1	15 093 729									0
8	НВККанализация бытовая К1 (КНС)	29 374 384									0
10	НВККанализация ливневая К2	19 738 694									0
11	КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ	22 274 008	130 246							15 630	145 876
12	Наружное освещение и подсветка фасада зданий	13 266 474	383 189							45 983	429 172
13	Наружная телефонизация	7 798 781									0
14	Покрытие проездов,тротуаров,площадок(на участке и вне участке)	91 386 234									0
15	Ограждение территории	19 324 416									0
16	Озеленение	11 842 488									0
17	Малые архитектурные формы	2 916 443									0
18	Тепловые сети	37 611 766									0
19	Авторский надзор	5 416 982									0
Итого к оплате тг		Два миллиона двести тридцать две тысячи восемьсот двадцать две тенге									

Заказчик :

И.о.Директора филиала АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" Рысбеков У.А.

Генподрядчик:

Директора ТОО "ТОП Лтд" Матвеев А.В.

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"
Генподрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"
Договор: **Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012**
Наименование объекта: *Строительство Учебного центра в г. Астана.*

Типовая межведомственная Форма № КС-
Утвержденная Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2012 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Источник		Организационная форма		
			номер	дата	наименование	код	наименование		код
			№ 5 - ЦУКС	9.02.2012г.					

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
		с начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	Из графы 1		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в баз ценах 2001	Дополнительные		НДС 12%, тенге	ВСЕГО с НДС
					из них			на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	7	8	9	10		11	12	13
	Всего по объекту с начала года	**2 645 886 802**				**303 266 706**				**317 506 417**	**2 963 393 219**
	в том числе		**128 724 948**			**50 369 471**				**15 446 994**	**144 171 942**
1	Гостиница на 300 мест	**767 819 002**	128 724 948			50 369 471				15 446 994	**144 171 942**
2	Административно-бытовой корпус	**487 959 598**									**0**
3	Учебный корпус	**773 022 661**									**0**
4	Столовая 150 мест	**268 101 340**									**0**
5	Вертикальная планировка	**28 636 628**									**0**
6	Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПН-1000кВА	**44 303 174**									**0**
7	НВК Водопровод В1	**15 093 729**									**0**
8	НВККанализация бытовая К1 (КНС)	**29 374 384**									**0**
10	НВККанализация ливневая К2	**19 738 694**									**0**
11	КЛ-10 кВ; КЛ-0,4 кВ	**22 274 008**									**0**
12	Наружное освещение и подсветка фасада зданий	**13 266 474**									**0**
13	Наружная телефонизация	**7 798 781**									**0**
14	Покрытие проездов,тротуаров,площадок(на участке и вне участке)	**91 386 234**									**0**
15	Ограждение территории	**19 324 416**									**0**
16	Озеленение	**11 842 488**									**0**
17	Малые архитектурные формы	**2 916 443**									**0**
18	Тепловые сети	**37 611 766**									**0**
19	Авторский надзор	**5 416 982**									**0**
	Итого к оплате тг	**Сто сорок четыре миллиона сто семьдесят одна тысяча девятьсот сорок две тенге**									

Заказчик :
И.о.Директора филиала АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" **Рысбеков У.А.**

Генподрядчик :
Директора ТОО "ТОП Лтд" **Матвеев А.В.**

Типовая межведомственная Форма № К
Утвержденная Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94 г. №73

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"
Генподрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"
Договор: **Договор № 30-ЦУКС от 28 апреля 2012 года**
Наименование объекта: ***Строительство Учебного центра в г. Астана.***

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2012 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Источник финансирования		Организационная форма		
			номер	дата	наименование	код	наименование		код
			Договор № 30-ЦУКС	от 28 апреля 2012 года					

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
		с начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	Из графы 1		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в баз ценах 2001 г.	Дополнительные затраты		НДС 12%, тенге	ВСЕГО с НДС
					из них						
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
1	2	3	4	7	8	9	10		11	12	13
	Всего по объекту с начала года	323 912 419				294 284 543				38 869 491	362 781 910
	в том числе		17 809 755			16 018 838				2 137 171	19 946 926
3	Учебный корпус		17 809 755			16 018 838				2 137 171	19 946 926
Итого к оплате тг		Девятнадцать миллионов девятьсот сорок шесть тысяч девятьсот двадцать шесть тенге									

Заказчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" **Клинг В.А.**

Генподрядчик :

Первый заместитель Директора ТОО "ТОП Лтд" **Присадков Р.С.**

Заказчик: Филиал АО "НК "К[illegible]" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"
Генподрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"
Договор: **Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012**
Наименование объекта: *Строительство Учебного центра в г. Астана.*

Типовая межведомственная Форма № КС-3
Утвержденная Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2012 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Источник		Организационная форма		
			номер	дата	наименование	код	наименование		код
			№ 5 - ЦУКС	9.02.2012г.					

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
		с начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	Из графы 1		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в баз ценах 2001	Дополнительные затраты		НДС 12%, тенге	ВСЕГО с НДС
					из них						
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
1	2	3	4	7	8	9	10		11	12	13
	Всего по объекту с начала года	**2 713 554 350**				**333 017 730**				**325 626 522**	**3 039 180 872**
	в том числе		**67 667 549**			**29 751 024**				**8 120 105**	**75 787 654**
1	Гостиница на 300 мест	**833 029 783**	65 210 782			29 751 024				7 825 293	**73 036 075**
2	Административно-бытовой корпус	**502 907 851**	207 426							24 891	**232 317**
3	Учебный корпус	**771 727 026**	802 598							96 312	**898 910**
4	Столовая 150 мест	**268 617 782**	516 442							61 973	**578 415**
5	Вертикальная планировка	**28 636 628**									**0**
6	Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПН-1000кВА	**44 303 174**									**0**
7	НВК Водопровод В1	**15 093 729**									**0**
8	НВККанализация бытовая К1 (КНС)	**29 374 384**									**0**
10	НВККанализация ливневая К2	**19 738 694**									**0**
11	КЛ-10 кВ; КЛ-0,4 кВ	**22 274 008**									**0**
12	Наружное освещение и подсветка фасада зданий	**13 266 474**									**0**
13	Наружная телефонизация	**7 798 781**									**0**
14	Покрытие проездов,тротуаров,площадок(на участке и вне участке)	**79 232 534**									**0**
15	Ограждение территории	**19 324 416**									**0**
16	Озеленение	**11 353 594**									**0**
17	Малые архитектурные формы	**3 846 744**	930 301							111 636	**1 041 937**
18	Тепловые сети	**37 611 766**									**0**
19	Авторский надзор	**5 416 982**									**0**
	Итого к возврату тг	**Семьдесят пять миллионов семьсот восемьдесят семь тысяч шестьсот пятьдесят четыре тенге**									

Заказчик :
Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" **Клинг В.А.**

Генподрядчик :
Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" **Присадков Р.С.**

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"
Генподрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"
Договор: **Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012**
Наименование объекта: *Строительство Учебного центра в г. Астана.*

Типовая межведомственная Форма № КС-3
Утвержденная Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2012 года

Код заказчика	Код подрядчика		Договор: номер	Договор: дата	Источник: наименование	Источник: код	Организационная форма: наименование	Организационная форма: код
			№ 5 - ЦУКС	9.02.2012г.				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге: с начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	Из графы 1: из них: в отчетном месяце	Из графы 1: из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в баз ценах 2001	Дополнительные: на приобретение материалов	Дополнительные: другие дополнительные затраты	НДС 12%, тенге	ВСЕГО с НДС
1	2	3	4	7	8	9	10		11	12	13
	Всего по объекту с начала года	**2 822 934 312**				**333 303 473**				**338 752 117**	**3 161 686 430**
	в том числе		**109 379 962**			**285 743**				**13 125 595**	**122 505 557**
1	Гостиница на 300 мест	**833 029 783**									**0**
2	Административно-бытовой корпус	**502 907 851**								0	**0**
3	Учебный корпус	**771 727 026**								0	**0**
4	Столовая 150 мест	**268 617 782**								0	**0**
5	Вертикальная планировка	**28 636 628**									**0**
6	Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПН-1000кВА	**44 303 174**									**0**
7	НВК Водопровод В1	**15 093 729**									**0**
8	НВККанализация бытовая К1 (КНС)	**29 374 384**									**0**
10	НВККанализация ливневая К2	**19 738 694**									**0**
11	КЛ-10 кВ; КЛ-0,4 кВ	**22 274 008**									**0**
12	Наружное освещение и подсветка фасада зданий	**13 266 474**									**0**
13	Наружная телефонизация	**7 798 781**									**0**
14	Покрытие проездов,тротуаров,площадок(на участке и вне участке)	**79 232 534**									**0**
15	Ограждение территории	**19 324 416**									**0**
16	Озеленение	**11 353 594**									**0**
17	Малые архитектурные формы	**3 846 744**								0	**0**
18	Тепловые сети	**37 611 766**									**0**
19	Благоустройство и спорт площадки	**95 292 421**	95 292 421							11 435 091	
20	Кондиционирование лаборатории и серверной	**471 362**	471 362			285743				56 563	

21	Перенос тепловых сетей	**13 616 179**	13 616 179							1 633 941	
22	Авторский надзор	**5 416 982**									**0**
Итого к возврату тг		Сто двадцать два миллиона пятьсот пять тысяч пятьсот пятьдесят восемь тенге									

Заказчик :
Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" **Клинг В.А.**

Генподрядчик :
Первый заместитель директора
ТОО "ТОП Лтд" **Присадков Р.С.**