Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"
Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА
Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012

Форма 2в

Наименование объекта - ПРИОБЪЕКТНАЯ ГОСТИНИЦА НА 300 МЕСТ

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА МАРТ 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч,	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-12-8 т.ч. п-3.46 к=1,1	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья**	2355,9	25,70	24,29	60 547	57218	17190	0,01	23
		м3		1,41	6,11	3 317	14405	97	0,02	50
2	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	41,23	302,12	--	12 456	--	14075	2,13	88
		м3		302,12	--	12 456	--	113	--	--
3	Е0101-12-13	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (подсыпка под полы экскаватором с грейферным ковшом)**	3260,34	22,04	20,73	71 858	67589	22177	0,01	30
		м3		1,31	5,70	4 271	18592	97	0,02	65
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			144 861	124807			140
		Накладные расходы -	Тенге			53 442				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11 898				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			210 201				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			210 201				
		РАЗДЕЛ 2.Свайное поле гостиницы								
3	Е0105-53-2	**Бурение скважин диаметром 300 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы 2**	1107	633,89	458,39	701 716	507438	387249	0,65	720
		м		130,50	173,69	144 464	192275	115	0,61	675
4	Е0105-2-2	**Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 6 м в грунты группы 2**	33,32	5970,64	4212,26	198 942	140353	57102	4,03	134

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		724,50	765,72	24 140	25514	115	2,22	74
5	Е0105-2-3	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 8 м в грунты группы 1	408,83	4719,75	3593,62	1 929 575	1469180	571534	3,34	1365
		м3		587,25	628,38	240 085	256901	115	1,81	740
6	С143014-6 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8м, периметром сторон до 1001-1200 мм /СТ РК 939-92/ (на сульфатостойком портладцементе, из бетона W6)	4832	1930,00	--	9 325 760	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	С143014-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной 9-12м, периметром сторон до 1200 мм /СТ РК 939-92/	99	1990,00	--	197 010	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0105-10-4	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай полых диаметром свыше 0,8 м	738	4269,60	2343,60	3 150 965	1729577	1552866	10,10	7454
		1свая		1642,50	187,20	1 212 165	138154	115	0,64	472
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			15 503 968	3846547			9673
		Накладные расходы -	Тенге			2 568 751				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1 084 363				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19 157 082				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			19 157 082				
		РАЗДЕЛ 3.Фундаменты								
9	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий т.100 мм с пропиткой битумом	1288,34	1288,44	49,10	1 659 949	63257	92275	0,53	678
		м2		39,83	18,40	51 315	23705	123	0,09	116
10	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов Фм-2 20шт, Фм-4	38,4	9839,55	112,36	377 839	4315	42898	6,34	243
		м3		1021,50	42,44	39 226	1630	105	0,21	8
11	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонных фундаментов Фм-1 36шт под колонны из бетона класса В20, F-75 В/Ц	133,2	9790,16	489,23	1 304 049	65165	130639	4,75	633
		м3		749,25	184,82	99 800	24618	105	0,90	120
12	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	171,6	70,00	--	12 012	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1368	69000,00	--	9 439	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,3072	72000,00	--	22 118	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-118 Изм. и	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического	2,09	59900,00	--	125 191	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,89	68800,00	--	198 832	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ростверка из бетона класса В20, F-75 В/Ц 0,55 на сульфатостойком портландцементе мм	32,4	9096,52	353,46	294 727	11452	24444	3,60	117
		м3		585,00	133,52	18 954	4326	105	0,65	21
18	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,2672	69000,00	--	18 437	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,2309	72000,00	--	16 625	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3652	68800,00	--	25 126	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4 064 344	144190			1670
		Накладные расходы -	Тенге			290 256				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	чел.-ч			261 276				145
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			4 615 876	43538,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			19 713 173	2008897			7099
		Накладные расходы -	Тенге			2 912 449				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1 357 537				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23 983 159				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			23 983 159				
		Временные здания и сооружения 1,8%				431 697				
		Итого с временными				24 414 856				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%				563 983				
		Выслуга лет 1%				244 149				
		Доп. отпуска 0,4%				97 659				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				25 320 647				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1084				53 386 053				
		С учетом 2%	2%			54 453 774				
		Налог на добавленную стоимость 12%	12%			6 534 453				
		Итого с НДС 12 %				60 988 227				

Заказчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" **Клинг В.А.**

Начальник отдела ООП **Касенов Б.С.**

Принял:

Главный инспектор отдела ООП **Рахимжанова К.Х.**

30.03.2015 г.

фактически выполненные работы, в пределах сметной стоимости.

"КТЖ" АК АО "НК "КТЖ" ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС 36

Генподрядчик :

Директор ТОО "ТОП Лтд" **Матвеев А.В.**

ТОП Лтд ДЛЯ ДОГОВОРОВ И СЧЕТОВ-ФАКТУР

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"
Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд" Форма 2в
Наименование строй СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА
Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012
Наименование объек Учебный корпус

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

АС,КЖ ЗА МАРТ 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-190-2 к=2	Рыхление мерзлого грунта 2м группы однобаровыми установками мощностью 79 кВт /108 л.с./ при глубине прорези до 1 м и длине свыше 2 м	2248,4	310,08	310,08	697184	697184	160169	--	--
		м3		--	73,44	--	165122	97	0,12	270
2	Е0101-150-7	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 132 кВт (180 л.с.), глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	2248,4	2,04	2,04	4587	4589	607	--	--
		м3		--	0,28	--	626	97	--	2
3	Е0101-17-14 Т.Ч. П.3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы на автомобили -самосвалы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	2248,4	43,73	41,60	98323	93529	30871	0,01	32
		м3		2,06	12,10	4625	27201	97	0,04	93
4	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	39,35	302,12	--	11888	--	13433	2,13	84
		м3		302,12	--	11888	--	113	--	--
5	Е010334-А3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами расстояние перевозки свыше 0,2 до 0,4 км	3774,78	7,70	7,70	29066	29066	5813	--	--
		т		--	1,54	--	5813	100	0,03	122
6	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	2287,75	3,79	3,24	8671	7421	3551	--	8
		м3		0,48	1,12	1098	2562	97	--	8
7	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1159,4	3,35	3,35	3884	3886	1308	--	--
		м3		--	1,16	--	1348	97	--	4

№	Шифр и № позиции		Коли-	Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	Накладные расходы	рабочих-строителей	
8	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песчано-гравийной смесью	204,6	122,18	--	24998	--	28248	0,89	181
		м3		122,18	--	24998	--	113	--	--
9	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	1364	932,00	--	1271248	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0101-12-13	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (подсыпка под полы экскаватором с грейферным ковшом)	1408,3	22,04	20,73	31039	29195	9579	0,01	13
		м3		1,31	5,70	1845	8031	97	0,02	28
11	Е010334-А3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами расстояние	2323,7	7,70	7,70	17892	17892	3578	--	--
		т		--	1,54	--	3578	100	0,03	75
12	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1364	21,55	4,52	29394	6160	22532	0,11	147
		м3		17,03	--	23229	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2228174	888922			465
		Накладные расходы -	Тенге			279 689				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			150 472				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2 658 334				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2 658 334				
		РАЗДЕЛ 2.Свайное поле учебного корпуса								
13	Е0105-53-2	Бурение скважин диаметром 300 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы 2	1683	633,89	458,39	1066837	771470	588745	0,65	1094
		м		130,50	173,69	219632	292320	115	0,61	1027
14	Е0105-2-2	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 6 м в грунты группы 2	58,32	5036,30	3277,92	293717	191168	87222	4,03	235
		м3		724,50	576,00	42253	33592	115	2,22	129
15	Е0105-2-4	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 8 м в грунты группы 2	93,15	5521,40	4076,90	514318	379763	158016	4,47	416
		м3		787,50	687,60	73356	64050	115	2,35	219
16	С143014-6 Изм. и	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с	1851,3	1930,00	--	3573009	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0105-10-4	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных	299	4269,60	2343,60	1276610	700736	629142	10,10	3020
		1свая		1642,50	187,20	491108	55973	115	0,64	191
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6724492	2043138			4765
		Накладные расходы -	Тенге			1463125				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			491257				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8678874				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			8678874				
		РАЗДЕЛ 3.Фундаменты								

№	Шифр и № позиция	Наименование	Коли-	Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	Накладные расходы	рабочих-строителей	
18	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий т.100 мм с пропиткой битумом	307,15	1288,44	49,10	395744	15081	21999	0,53	162
		м2		39,83	18,40	12234	5652	123	0,09	28
19	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	85,84	9839,55	112,36	844627	9645	95895	6,34	544
		м3		1021,50	42,44	87686	3643	105	0,21	18
20	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны	40,59	9790,16	489,23	397383	19858	39810	4,75	193
		м3		749,25	184,82	30412	7502	105	0,90	37
21	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	126,43	70,00	–	8850	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
22	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	126,43	100,00	–	12643	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
23	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0666	65000,00	–	4329	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
24	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2825	62000,00	–	17515	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
25	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3692	65900,00	–	24330	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
26	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	2,51	56200,00	–	141062	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
27	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	1,25	56200,00	–	70250	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

№ п/п	Шифр и № позиции	Наименование работ и затрат	Коли-	Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	Накладные расходы	рабочих-строителей	
28	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм**								
			2,78	61200,00	--	170136	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0106-1-20	**Устройство монолитных ростверков**	67,62	9072,50	311,32	613482	21051	39662	2,82	191
				441,00	117,61	29820	7953	105	0,57	39
		м3								
30	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**								
			0,4258	62000,00	--	26400	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**								
			0,9407	65900,00	--	61992	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**								
			0,5547	65000,00	--	36056	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по**	706	245,44	3,82	173281	2697	32315	0,21	150
				37,35	1,44	26369	1017	118	0,01	5
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			2 998 080	68333			1239
		Накладные расходы -	Тенге			229 681				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			193 666				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3 421 276				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3 421 276				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			11 950 745	3000392			6469
		Накладные расходы -	Тенге			1 972 495				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			835 394				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14 758 634				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			14 758 634				
		Временные здания и сооружения 1,8%				265 655				
		Итого с временными				15 024 289				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%				347 061				
		Выслуга лет 1%				150 243				
		Доп. отпуска 0,4%				60 097				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				15 581 690				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1084				32 852 435				
		С учетом 2%	2%			33 509 484				

№ п/п	Шифр и № позиции	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-	Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	Накладные расходы	рабочих-строителей
		Налог на добавленную стоимость 12%	12%			4 021 138			
		Итого с НДС 12 %				37 530 622			

Заказчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" **Клинг В.А.**

Начальник отдела ООП **Касенов Б.С.**

Принял:
Главный инспектор отдела ООП 30.03.2023 **Рахимжанова К.Х.**

фактически выполненные работы, в пределах сметной стоимости.

ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР 36 ЦУКС

Генподрядчик :

Директор ТОО "ТОП Лтд" **Матвеев А.В.**

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"
Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА
Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012
Наименование объекта - Вертикальная планировка на участке.

Форма 2в

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА МАРТ 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч,	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-190-2 к=2	Рыхление мерзлого грунта 2м группы однобаровыми установками мощностью 79 кВт /108 л.с./ при глубине прорези до 1 м и длине свыше 2 м	7807,41	310,08	310,08	2 420 922	2420922	556175	--	--
		м3		--	73,44	--	573376	97	0,12	937
2	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	7807,41	6,01	6,01	46 923	46895	15781	--	--
		м3		--	2,08	--	16270	97	0,01	53
3	E0101-24-14 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	31229,64	4,04	4,04	126 168	126195	42469	--	--
		м3		--	1,40	--	43782	97	--	143
4	E0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (срезка растительного грунта)	9000	4,85	4,85	43 650	43659	14693	--	--
		м3		--	1,68	--	15147	97	0,01	50
5	E0101-24-9 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	36000	6,23	6,23	224 280	224100	70575	--	--
		м3		--	2,02	--	72758	97	0,01	279
6	E0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (лишний)	1020,37	32,56	30,98	33 223	31608	10431	0,01	11
		м3		1,53	9,01	1 561	9193	97	0,03	31
7	E010333-A5- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	1224,44	49,50	49,50	60 610	60610	12122	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	9,90	--	12122	100	0,21	255
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**2 955 775**	**2953989**			**11**
		Накладные расходы -	Тенге			722 246				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			220 681				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			3 898 702				
		Временные здания и сооружения 1,8%				70 177				
		Итого временные				3 968 879				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%				91 681				
		Выслуга лет 1%				39 689				
		Доп. отпуска 0,4%				15 876				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				4 116 125				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1084				8 678 438				
		С учетом 2%	2%			8 852 007				
		Налог на добавленную стоимость 12%	12%			1 062 241				
		Итого с НДС 12 %				9 914 248				

Заказчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" **Клинг В.А.**

Начальник отдела ООП **Касенов Б.С.**

Принял:
Главный инспектор отдела ООП **Рахимжанова К.Х.**

фактически выполненные работы, в пределах сметной стоимости.

Генподрядчик :

Директор ТОО "ТОП Лтд" **Матвеев А.В.**

Форма 2в

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"

Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"

Форма 2в

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА

Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012

Наименование объекта : Столовая на 150 мест

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

АС,КЖ

ЗА МАРТ 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч,	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-190-2 к=2	Рыхление мерзлого грунта 2м группы однобаровыми	1897,08	310,08	310,08	588247	588247	135142	--	--
		м3		--	73,44	--	139322	97	0,12	228
2	Е0101-150-7	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 132 кВт (180 л.с.), глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	1897,08	2,04	2,04	3870	3872	512	--	--
		м3		--	0,28	--	528	97	--	2
3	Е0101-17-14 Т.Ч. П.3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы на автомобили -самосвалы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1863,88	43,73	41,60	81507	77533	25591	0,01	27
		м3		2,06	12,10	3834	22549	97	0,04	77
4	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	33,2	262,72	--	8722	--	9856	1,85	61
		м3		262,72	--	8722	--	113	--	--
5	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов песчанно-гравийной смесью бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1159,4	3,35	3,35	3884	3886	1308	--	--
		м3		--	1,16	--	1348	97	--	4
6	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы песчанно-гравийной смесью	204,6	122,18	--	24998	--	28248	0,89	181
		м3		122,18	--	24998	--	113	--	--
7	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	1364	932,00	--	1271248	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0101-12-13 Т.Ч. П.3.34 К=1,45	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (подсыпка под полы экскаватором с грейферным ковшом)	421,5	31,96	30,06	13471	12670	4157	0,01	6
				1,90	8,27	801	3485	97	0,03	12

		м3									
9	Е010334-А3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами расстояние	695,48	7,70	7,70	5355	5355	1071	--	--
		т		--	1,54	--	1071	100	0,03	22
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1785,5	21,55	4,52	38478	8063	29495	0,11	193
		м3		17,03	--	30407	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2 039 780	699627			467
		Накладные расходы -	Тенге			235 380				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			136 510				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2 411 670				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2 411 670				
		РАЗДЕЛ 2.Свайное поле столовой								
11	Е0105-53-2	Бурение скважин диаметром 300 мм вращательным	278	633,89	458,39	176221	127432	97250	0,65	181
		м		130,50	173,69	36279	48286	115	0,61	170
12	Е0105-2-2	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 6 м в грунты группы 2	57,15	5036,30	3277,92	287825	187333	85472	4,03	230
		м3		724,50	576,00	41405	32918	115	2,22	127
13	Е0105-2-4	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 8 м в грунты группы 2	2,16	5521,40	4076,90	11926	8806	3664	4,47	10
		м3		787,50	687,60	1701	1485	115	2,35	5
14	С143014-6 Изм. и	Сван квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с	733,7	1930,00	--	1416041	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0105-10-4	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай полых диаметром свыше 0,8 м	139	4269,60	2343,60	593474	325760	292478	10,10	1404
		1свая		1642,50	187,20	228308	26021	115	0,64	89
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2485488	649332			1825
		Накладные расходы -	Тенге			478864				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			177861				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3142213				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3142213				
		РАЗДЕЛ 3.Фундаменты								
16	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий т.100 мм с пропиткой	116,02	1288,44	49,10	149485	5697	8310	0,53	61
		м2		39,83	18,40	4621	2135	123	0,09	10
17	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	59,2	9839,55	112,36	582501	6652	66135	6,34	375
		м3		1021,50	42,44	60473	2512	105	0,21	12
18	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0844	65000,00	--	5486	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

19	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,1717	68200,00	--	11710	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	1,29	56200,00	--	72498	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,7622	65900,00	--	50229	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--	--
22	Е0106-18-1	Устройство фундаментных балок	27	12756,62	308,99	344429	8343	53127	11,00	297	
		м3		1757,25	116,73	47446	3152	105	0,57	15	
23	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,228	68200,00	--	15550	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3768	65900,00	--	24831	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,2208	65000,00	--	14352	--	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--	
26	Е0106-16-10	Устройство бетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 500 мм	80,2	9845,30	170,88	789593	13705	76677	5,40	433	
		м3		846,00	64,55	67849	5177	105	0,32	25	
27	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	167,7	70,00	--	11739	--	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	--	
28	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	167,7	200,00	--	33540	--	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	--	
29	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по	230,88	245,44	3,82	56667	882	10568	0,21	49	
		м2		37,35	1,44	8623	332	118	0,01	2	
30	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	49,42	282,34	4,19	13953	207	3477	0,38	19	
		м2		58,05	1,58	2869	78	118	0,01	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2176563	35485			1234	
		Накладные расходы -	Тенге			218294					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			143691					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2 538 548					
		РАЗДЕЛ 4.Стены									
31	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке	36,02	12734,60	990,15	458700	35665	76353	10,40	375	
		м3		1644,75	374,04	59244	13473	105	1,83	66	
32	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	36,02	70,00	--	2521	--	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	--	
33	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	36,02	100,00	--	3602	--	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	--	
34	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,6588	66000,00	--	43481	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
35	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	3,39	59900,00	--	203061	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**711 365**	**35665**				**375**
	Накладные расходы -	Тенге			76 353					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47 263					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			834 982					
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1 593 610					
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**7 413 196**	**1420108**				**3901**
	Накладные расходы -	Тенге			1 008 891					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			505 325					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8 927 413					
	ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			8 927 413					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								5272
	Сметная заработная плата -	Тенге				1082785,00				

Временные здания и сооружения	1,8%		160 693
Итого с временными			9 088 106
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,31%		209 935
Выслуга лет 1%			90 881
Доп. отпуска	0,4%		36 352
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.			9 425 274
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г.	К=2,1084		19 872 248
С учетом	2%	2%	20 269 693
Налог на добавленную стоимость	12%	12%	2 432 363
Итого с НДС	12 %		22 702 056

Заказчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" **Клинг В.А.**

Начальник отдела ООП **Касенов Б.С.**

Принял:

Главный инспектор отдела ООП **Рахимжанова К.Х.**

30.03.2012г.

фактически выполненные работы, в пределах сметной стоимости.

Генподрядчик :

Директор ТОО "ТОП Лтд" **Матвеев А.В.**

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"
Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА
Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012
Наименование объекта - Административный корпус

Форма 2в

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

АС,КЖ

ЗА МАРТ 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч,	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	Е0101-190-2 к=2	Рыхление мерзлого грунта 2м группы однобаровыми установками мощностью 79 кВт /108 л.с./ при глубине прорези до 1 м и длине свыше 2 м	2599,85	310,08	310,08	806161	806161	185205	--	--
		м3		--	73,44	--	190933	97	0,12	312
2	Е0101-150-7	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 132 кВт (180 л.с.), глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	2599,85	2,04	2,04	5304	5307	702	--	--
		м3		--	0,28	--	724	97	--	2
3	Е0101-17-14 Т.Ч. П.3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы на автомобили -самосвалы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	2060,3	43,73	41,60	90097	85704	28288	0,01	29
		м3		2,06	12,10	4238	24925	97	0,04	85
4	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	36,7	262,72	--	9642	--	10894	1,85	68
		м3		262,72	--	9641	--	113	--	--
5	Е010334-А3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами расстояние перевозки свыше 0,2 до 0,4 км	3460,05	7,70	7,70	26642	26642	5328	--	--
		т		--	1,54	--	5328	100	0,03	112
6	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	2097	3,79	3,24	7948	6803	3255	--	7
		м3		0,48	1,12	1007	2349	97	--	8
7	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	1906,65	0,20	0,20	381	387	130	--	--

		м2		--	0,07	--	134	97	--	--
8	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов песчанно-гравийной смесью бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	952	3,35	3,35	3189	3191	1074	--	--
		м3		--	1,16	--	1107	97	--	4
9	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песчанно-гравийной смесью	168	122,18	--	20526	--	23195	0,89	149
		м3		122,18	--	20526	--	113	--	--
10	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	1120	932,00	--	1043840	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0101-12-13 Т.Ч. П.3.34 К=1,45	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (подсыпка под полы экскаватором с грейферным ковшом)	419,8	31,96	30,06	13417	12619	4140	0,01	6
		м3		1,90	8,27	797	3471	97	0,03	12
12	Е010334-А3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами расстояние перевозки свыше 0,2 до 0,4 км	692,67	7,70	7,70	5334	5334	1067	--	--
		т		--	1,54	--	1067	100	0,03	22
13	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1539,8	21,55	4,52	33183	6954	25436	0,11	166
		м3		17,03	--	26223	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2065664	959101			425
		Накладные расходы -	Тенге			288714				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							144
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			141263				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2495640				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1127
		Сметная заработная плата -	Тенге				335777,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2495640				
		РАЗДЕЛ 2.Свайное поле административного корпуса								
14	Е0105-53-2	Бурение скважин диаметром 300 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы 2	404	633,89	458,39	256092	185190	141327	0,65	263
		м		130,50	173,69	52722	70171	115	0,61	246
15	Е0105-2-2	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 6 м в грунты группы 2	81,81	5036,30	3277,92	412020	268167	122353	4,03	330
		м3		724,50	576,00	59271	47123	115	2,22	182
16	Е0105-2-4	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 8 м в грунты группы 2	2,7	5521,40	4076,90	14908	11008	4580	4,47	12
		м3		787,50	687,60	2126	1857	115	2,35	6

17	С143014-6 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8м, периметром сторон до 1001-1200 мм /СТ РК 939-92/	1023	1930,00	--	1974390	--	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
18	Е0105-10-4	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай полых диаметром свыше 0,8 м	202	4269,60	2343,60	862459,2	473407	425039	10,10	2040	
		1свая		1642,50	187,20	331785	37814	115	0,64	129	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3519868	937771			2645	
		Накладные расходы -	Тенге			693299					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			252790					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4465957					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								
		Сметная заработная плата -	Тенге				706864,00			3555	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4465957					
		РАЗДЕЛ 3.Фундаменты									
19	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий т.100 мм с пропиткой битумом	173,25	1288,44	49,10	223222	8507	12409	0,53	91	
		м2		39,83	18,40	6901	3188	123	0,09	16	
20	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	76,44	9839,55	112,36	752135	8589	85394	6,34	485	
		м3		1021,50	42,44	78083	3244	105	0,21	16	
21	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0794	65000,00	--	5161	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
22	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1372	62000,00	--	8506	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
23	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,134	68200,00	--	9139	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
24	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,73	65900,00	--	114007	--	--	--	--	

		т		--	--	--	--	--	--	--	
25	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	1,58	56200,00	--	88796	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
26	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	0,2224	61200,00	--	13611	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
27	Е0106-1-20	Устройство монолитных ростверков	67,62	9072,50	311,32	613482	21051	39662	2,82	191	
		м3		441,00	117,61	29820	7953	105	0,57	39	
28	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,4258	62000,00	--	26400	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
29	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,9407	65900,00	--	61992	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
30	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,5547	65000,00	--	36056	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
31	Е0106-1-20	Устройство стен подвалов бетонных	111,38	8828,90	311,32	983363	34675	65329	2,82	314	
		м3		441,00	117,61	49119	13099	105	0,57	64	
32	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	406,98	245,44	3,82	99889	1555	18628	0,21	86	
		м2		37,35	1,44	15201	586	118	0,01	3	
33	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	65,25	282,34	4,19	18423	273	4591	0,38	25	
		м2		58,05	1,58	3788	103	118	0,01	--	
34	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	255,44	200,00	--	51088	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	

		м3									
35	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	255,44	70,00	--	17881	--	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3123151	74650				1192
		Накладные расходы -	Тенге			226013					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								113
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3550114					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3550114					

РАЗДЕЛ 4.Стены

36	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колони в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м (КМ1-КМ5)	80,1	12734,60	990,15	1020041	79311	169790	10,40	833
		м3		1644,75	374,04	131744	29961	105	1,83	146
37	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0909	69000,00	--	6272	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	2,48	66000,00	--	163680	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,2471	64400,00	--	15913	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	8,66	59900,00	--	518734	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1724641	79311			833
		Накладные расходы -	Тенге			169790				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			113666				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2008097				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			10433324	2050833			5094
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге			1377816				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			708668				

ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12519808				
ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			12519808				

Временные здания и сооружения 1,8%		225357
Итого с временными		12 745 165
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%		294 413
Выслуга лет 1%		127 452
Доп. отпуска 0,4%		50 981
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		13 218 011
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1084		27 868 854
С учетом 2%	2%	28 426 231
Налог на добавленную стоимость 12%	12%	3 411 148
Итого с НДС 12 %		31 837 379

Заказчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" **Клинг В.А.**

Начальник отдела ООП **Касенов Б.С.**

Принял:
Главный инспектор отдела ООП 30.03.2012 **Рахимжанова К.Х.**

фактически выполненные работы, в пределах сметной стоимости.

Генподрядчик :

Директор ТОО "ТОП Лтд" **Матвеев А.В.**

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"

Генподрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"

Договор: **Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012**

Наименование объекта: ***Строительство Учебного центра в г. Астана.***

Типовая межведомственная Форма № КС-3
Утвержденная Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2012 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационная форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		5-ЦУКС	9.02.2012г.				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							
		с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в том числе, из них				НДС 12%, тенге	ВСЕГО с НДС
				СМР в отчетном месяце без НДС	монтаж оборудования	на приобретение материальны	другие дополнит ель-ные затраты		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
	Всего по объекту с начала года	145 511 189	145 511 189					17 461 343	162 972 532
	в том числе								
	Гостиница на 300 мест . АР	54 453 774	54 453 774					6 534 453	60 988 227
	Административный корпус АР	28 426 231	28 426 231					3 411 148	31 837 379
	Учебный корпус АР	33 509 484	33 509 484					4 021 138	37 530 622
	Столовая. АР	20 269 693	20 269 693					2 432 363	22 702 056
	Вертикальная планировка.	8 852 007	8 852 007					1 062 241	9 914 248
	ИТОГО:	145 511 189	145 511 189					17 461 343	162 972 532
Итого к оплате тг		Сто шестьдесят два миллиона девятьсот семьдесят две тысячи пятьсот тридцать две тенге 00 тиын							

Заказчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" **Клинг В.А.**

Генподрядчик :

Директор ТОО "ТОП Лтд" **Матвеев А.В.**

Заксзчик: АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"

Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА

Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012

РЕЕСТР АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАРТ 2012г,

№п/п	Наименование зданий и сооружен	СМР без НДС	НДС 12%	Итого с НДС
1	**Гостиница**	54 453 774	6 534 453	60 988 227
2	**Административный корпус**	28 426 231	3 411 148	31 837 379
3	**Учебный корпус**	33 509 484	4 021 138	37 530 622
4	**Столовая**	20 269 693	2 432 363	22 702 056
5	**Вертикальная планировка**	8 852 007	1 062 241	9 914 248
	ИТОГО:	**145 511 189**	**17 461 343**	**162 972 532**

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матвеев А.В.

Счет-фактура № 00000000052 от 30 марта 2012 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 600900527277, БИН: 031040003399, 050020, Алматы, Достык, дом № 310, корпус В,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0016051, от 14.09.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ429143989l4BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №5-ЦУКС от 09.02.2012г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): (5)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (6)

Способ отправления: (7)

Товарно-транспортная накладная: (8)

Грузоотправитель: , (9)

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: , (10)

(, наименование и адрес)

Покупатель: Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" (10а)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 620100210058, БИН: 020540003431, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Кунаева, 6 (10б)

ИИК покупателя: р/с KZ376010111000018002, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство гостиницы за 300 мест. АР	тенге	1	54 453 774	54 453 774	12	6 534 453	60 988 227	0	
2	Строительство административного корпуса. АР	тенге	1	28 426 231	28 426 231	12	3 411 148	31 837 379	0	
3	Строительство учебного корпуса. АР	тенге	1	33 509 484	33 509 484	12	4 021 138	37 530 622	0	
4	Строительство столовой АР	тенге	1	20 269 693	20 269 693	12	2 432 363	22 702 056	0	
5	Вертикальная планировка	тенге	1	8 852 007	8 852 007	12	1 062 241	9 914 248	0	
Всего по счету:					**145 511 189**		**17 461 343**	**162 972 532**		

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Директор: Матвеев А. В. (должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т. (Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

04.04.12 г.

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"
Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"
Наименование строй СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА
Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012
Наименование объек Учебный корпус

Форма 2в

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

АС,КЖ

ЗА Апрель 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	Е010333-А40 -1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /ГПС/, расстояние перевозки 40 км сверх нормативных 20, класс груза 1**	2250.6	232.50	232.50	523 265	523 265	104653	--	--
		т		--	46.50	--	104 653	100	0.98	2198
2	Е010333-А40 -1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами / ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК/, расстояние перевозки 40 км сверх нормативных 20, класс груза 1**	51.59	232.50	232.50	11 995	11 995	2399	--	--
		т		--	46.50	--	2 399	100	0.98	50
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			535 259				
		Накладные расходы -	Тенге			107 052				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38 539				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			680 850				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			680 850				
РАЗДЕЛ 3.Фундаменты										
3	Е0106-1-22	**Устройство ж/бетонных стен подвалов**	130	9096.52	353.46	1 182 548	45 950	98078	3.60	468
		м3		585.00	133.52	76050	17 358	105	0.65	85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0.6541	67700.00	--	44 283	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0.0736	93997.62	304.24	6 918	22	2565	198.00	15
		1т		33075.00	114.75	2 434	8	105	0.56	--
6	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0.0086	52657.31	536.06	453	5	433	289.00	2
		1т		47475.00	202.50	408	2	105	0.99	--
7	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0.0086	52400.00	--	451	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	411.66	245.44	3.82	101 038	1 573	18843	0.21	87
		м2		37.35	1.44	15 376	593	118	0.01	3
9	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	126	282.34	4.19	35 575	528	8866	0.38	48
		м2		58.05	1.58	7 314	199	118	0.01	1
10	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	197.62	200.00	--	39 524	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	197.62	70.00	--	13 833	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1 424 622				
		Накладные расходы -	Тенге			128 785				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			93 204				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1 646 611				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1 646 611				

РАЗДЕЛ 4.Стены

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м (сердечники МС1,МС3,МС4)	32.17	12166.20	990.15	391 387	31 853	68192	10.40	335
		м3		1644.75	374.04	52 912	12 033	105	1.83	59
13	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.5082	69000.00	--	35 066		--	--	--
		т		--	--			--	--	--
14	С12041-104 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	1.31	66700.00	--	87 377	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0.0931	70437.87	304.24	6 558	28	957	58.00	5
		1т		9675.00	114.75	901	11	105	0.56	--
16	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	2.52	64700.00	--	163 044	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	3.08	62100.00	--	191 268	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	5	59900.00	--	299 500	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м	19.5	14783.74	1032.29	288 283	20 130	75475	20.60	402
				3296.25	389.95	64 277	7 604	105	1.90	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
20	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	19.5	70.00	--	1 365	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	5.99	69000.00	--	413 310	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	8.4	66000.00	--	554 400	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	7.07	64500.00	--	456 015	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	11.09	62100.00	--	688 689	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	26.01	59900.00	--	1 557 999	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0.2192	70437.87	304.24	15 440	67	2253	58.00	13
		1т		9675.00	114.75	2 121	25	105	0.56	--
27	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0.4377	64092.87	304.24	28 053	133	1583	20.00	9
		1т		3330.00	114.75	1 458	50	105	0.56	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0.1424	52657.31	536.06	7 498	76	7130	289.00	41
		1т		47475.00	202.50	6 760	29	105	0.99	--
29	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.1424	50600.00	--	7 205	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.0775	69000.00	--	5 348	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0.1407	71100.00	--	10 004	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0.1176	68800.00	--	8 091	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			5 215 900				
		Накладные расходы -	Тенге			155 590				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			322 289				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5 693 779				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5 693 779				

РАЗДЕЛ 6.Перекрытия

33	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (отм.-0,100)	140.02	12880.54	241.10	1 803 533	33 759	201945	8.06	1129
		м3		1282.50	91.08	179 576	12 753	105	0.44	62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1.79	69000.00	--	123 510		--	--	--
		т		--	--			--	--	--
35	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0.5394	66000.00	--	35 600	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	14.35	64500.00	--	925 575	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3.33	64400.00	--	214 452	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	8.24	62100.00	--	511 704	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0106-55-11	Установка закладных деталей массой до 5 кг	0.1521	13669.40	475.40	2 079	72	2087	78.11	12
		1т		12942.00	128.67	1 968	20	105	0.49	--
40	Е0106-55-12	Установка закладных деталей массой до 20 кг	0.1147	4654.93	379.93	534	44	497	23.72	3
		1т		4023.00	102.83	461	12	105	0.39	--
41	С12041-52	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток	0.2668	67600.00	--	18 036	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ6	**Тенге**			**3 635 023**				
		Накладные расходы -	Тенге			**204 529**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**230 373**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4 069 925**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**4 069 925**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**10 810 804**				
		Накладные расходы -	Тенге			**595 956**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**684 406**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**12 091 166**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**12 091 166**				

Временные здания и сооружения 1,8%		217 641
Итого с временными		12 308 807
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%		284 333
Выслуга лет 1%		123 088
Доп. отпуска 0,4%		49 235
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		12 765 463
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1084		26 914 702
С учетом 2%	2%	27 452 996
Налог на добавленную стоимость 12%	12%	3 294 360
Итого с НДС 12 %		30 747 356

Заказчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" **Клинг В.А.**

Начальник отдела ООП **Касенов Б.С.**

Принял:

Главный инспектор отдела ООП **Рахимжанова К.Х.**

Генподрядчик :

Директор ТОО "ТОП Лтд" **Матвеев А.В.**

"ҚТЖ"ҰҚ" АҚ
АО "НК "КТЖ"
ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР
ЦУКС

в ценах сметной стоимости фактически выполненные работы

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"
Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"
Наименование строй СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В
Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012
Наименование объек ПРИОБЪЕКТНАЯ ГОСТИНИЦА НА 300 МЕСТ

Форма 2в

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА Апрель 2012 г.

АС,КЖ

ЗА Апрель

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество апрель	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты								
14	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий т.100 мм с пропиткой битумом	-238.34	1288.44	49.10	-307087	-11702	-17071	0.53	552
		м2		39.83	18.40	-9493	-4385	123	0.09	94
16	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонных фундаментов под колонны из бетона класса В20, F-75 В/Ц 0,55 на сульфатостойком портландцементе объемом до 5м3	88.8	9790.16	489.23	869366	43444	87093	4.75	1019
		м3		749.25	184.82	66533	16412	105	0.90	194
17	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.1829	69000.00	--	12620	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0.4096	72000.00	--	29491	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	2.92	59900.00	--	174908	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2.42	68800.00	--	166496	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0.679	64400.00	--	43728	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ростверка из бетона класса В20, F-75 В/Ц 0,55 на сульфатостойком портландцементе мм	55.6	9096.52	353.46	505767	19652	41947	3.60	317
		м3		585.00	133.52	32526	7424	105	0.65	57
23	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.4428	69000.00	--	30553	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0.5291	72000.00	--	38095	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0.7648	68800.00	--	52618	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	126	8275.27	86.60	1042684	10912	69222	3.06	771
		м3		490.50	32.72	61803	4123	105	0.16	40
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2 659 239	2521570			7167
		Накладные расходы -	Тенге			181 191				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			170 426				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3 010 857				
		РАЗДЕЛ 3.Стены								
32	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м	47	14783.74	1032.29	694836	48518	181914	20.60	7496
		м3		3296.25	389.95	154924	18328	105	1.90	693

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.6585	69000.00	--	45437	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	4.76	59900.00	--	285124	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1 025 396	591621			9696
		Накладные расходы -	Тенге			181 914				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72 439				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1 279 749				

РАЗДЕЛ 6.Перекрытия

65	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (отм.-0,100)	128	13042.94	241.10	1669496	30861	184609	8.06	3039
		м3		1282.50	91.08	164160	11658	105	0.44	168
66	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.9169	69000.00	--	63266	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
67	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	15.77	68800.00	--	1084976	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	8.5	64500.00	--	548250	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	11.5	64400.00	--	740600	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**4 106 588**	**457126**			**15282**
		Накладные расходы -	**Тенге**			**184 609**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	**Тенге**			**257 472**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**4 548 669**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**7 791 224**	**5964769**			**137897**
		Накладные расходы -	**Тенге**			**547 714**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	**Тенге**			**500 336**				
		ИТОГО ПО Акту:	**Тенге**			**8 839 275**				

Временные здания и сооружения 1,8%	159 107
Итого с временными	8 998 382
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	207 863
Выслуга лет 1%	89 984
Доп. отпуска 0,4%	35 994
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	9 332 223
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. K=2,1084	19 676 059
С учетом 2%	20 069 580
Налог на добавленную стоимость 12%	2 408 350
Итого с НДС 12 %	22 477 930

Заказчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" **Клинг В.А.**

Начальник отдела ООП **Касенов Б.С.**

Принял:
Главный инспектор отдела ООП **Рахимжанова К.Х.**

Генподрядчик :

Директор
ТОО "ТОП Лтд" **Матвеев А.В.**

в пределах сметной стоимости работы

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"
Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"
Наименование строй СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА
Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012
Наименование объек Административный корпус

Форма 2в

АКТ ПРИЕМКИ

ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

АС,КЖ

ЗА Апрель 2012 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	E010333-A40 -1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами / ГПС/, расстояние перевозки 40 км сверх нормативных 20, класс груза 1**	1848	232.50	232.50	429660	429660	83371	--	--
		т		--	46.50	0	85932	97	0.98	753
2	E010333-A40 -1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами / ЩЕБЕНЬ/, расстояние перевозки 40 км сверх нормативных 20, класс груза 1**	14.42	232.50	232.50	3353	3353	671	--	--
				--	46.50	0	671	100	0.98	14
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			433013				
		Накладные расходы -	Тенге			84042				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31023				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			548078				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			548078				
РАЗДЕЛ 4.Стены										
3	C12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d 10 мм**	0.0784	71100.00	--	5574	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0.1124	68800.00	--	7733	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			13307				
		Накладные расходы -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			798				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14106				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			14106				

РАЗДЕЛ 5.Перекрытие,покрытие

5	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0.0744	66000.00	--	4910	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0.0429	62100.00	--	2664	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0.2624	59900.00	--	15718	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	177.2	12880.54	241.10	2282432	42723	255568	8.06	1428
		м3		1282.50	91.08	227259	16139	105	0.44	79
9	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	2.91	69000.00	--	200790	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	47.7	68800.00	--	3281760	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	47.82	64500.00	--	3084390	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0.8703	64400.00	--	56047	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм**	22.46	64400.00	--	1446424	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			10375135	42723			1428
		Накладные расходы -	Тенге			255568				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			637842				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11268546				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			11268546				

РАЗДЕЛ 8.Лестница Л1

14	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0.055	65000.00	--	3575	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм**	0.3	58800.00	--	17640	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	1.41	65900.00	--	92919	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм**	1.01	61300.00	--	61913	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	0.23	41200.00	--	9476	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0.2117	66000.00	--	13972	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм**	1.21	59900.00	--	72479	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			271974	--			--
		Накладные расходы -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16318				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			288293				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			288293				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**11 093 429**	**225377**			**1428**
		Накладные расходы -	Тенге			**339 610**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**685 982**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**12 119 022**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**12 119 022**				
		Временные здания и сооружения 1,8%				218 142				
		Итого с временными				12 337 164				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%				284 988				
		Выслуга лет 1%				123 372				
		Доп. отпуска 0,4%				49 349				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				12 794 873				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1084				26 976 710				
		С учетом 2%	2%			27 516 244				
		Налог на добавленную стоимость 12%	12%			3 301 949				
		Итого с НДС 12 %				30 818 193				

Заказчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" **Клинг В.А.**

Начальник отдела ООП **Касенов Б.С.**

Принял:

Главный инспектор отдела ООП **Рахимжанова К.Х.**

"КТЖ"ҰК" АҚ АО "НК "КТЖ" 23.04.2012г. ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР 36 ЦУКС

фактически выполненные работы в пределах сметной стоимости.

Генподрядчик :

Директор ТОО "ТОП Лтд" **Матвеев А.В.**

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"
Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"
Наименование строй СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА
Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012
Наименование объек Столовая на 150 мест

Форма 2в

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

АС,КЖ

ЗА Апрель 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	Е010333-А40 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /ГПС/, расстояние перевозки 40 км сверх нормативных 20, класс груза 1	2250.6	232.50	232.50	523265	523265	104653	--	--
		т		--	46.50	--	104653	100	0.98	2198
2	Е010333-А40 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами / ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК/, расстояние перевозки 40 км сверх нормативных 20, класс груза 1	31.49	232.50	232.50	7321	7322	1464	--	--
		т		--	46.50	--	1464	100	0.98	31
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			530586				
		Накладные расходы -	Тенге			106117				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38202				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			674905				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			674905				
РАЗДЕЛ 4.Стены										
3	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (ригели рам)	2.14	14386.04	407.30	30786	872	5705	14.40	31
		м3		2385.00	153.86	5104	329	105	0.75	2
4	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0.1265	64700.00	--	8185	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0.1537	62100.00	--	9545	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0.2488	59900.00	--	14903	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0.0875	93997.62	304.24	8225	27	3049	198.00	17
		1т		33075.00	114.75	2894	10	105	0.56	--
8	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.1603	69000.00	--	11061	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0.14	71100.00	--	9954	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0.0508	68800.00	--	3495	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0.1101	64500.00	--	7101	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0.1176	64400.00	--	7573	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0.0879	62100.00	--	5459	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**116287**				
		Накладные расходы -	Тенге			8754				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7502				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			132543				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			132543				
		РАЗДЕЛ 5.Перекрытие,покрытие								
14	Е0106-22-1	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	**257.53**	**12880.54**	**241.10**	**3317125**	**62090**	**371425**	**8.06**	**2076**
		м3		**1282.50**	**91.08**	**330282**	**23456**	**105**	**0.44**	**115**
15	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	**1.28**	**69000.00**	--	**88320**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-97 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм**	**4.55**	**62600.00**	--	**284830**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**16.47**	**68800.00**	--	**1133136**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм**	**26.4**	**64500.00**	--	**1702800**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	**18.32**	**64400.00**	--	**1179808**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**7706019**				
		Накладные расходы -	Тенге			371425				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			484647				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8562091				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			8562091				
		РАЗДЕЛ 8.Лестница Л1								
20	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.009	65000.00	--	585	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0.0289	58800.00	--	1699	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0.144	65900.00	--	9490	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0.125	61300.00	--	7663	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.068	41200.00	--	2802	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			22238				
		Накладные расходы -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1334				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			23572				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			23572				
		РАЗДЕЛ 9Полы								
		ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ								
		Узел 740								
25	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий т.100 мм с пропиткой битумом	860.28	1288.44	49.10	1108419	42240	61616	0.53	453
				39.83	18.40	34265	15829	123	0.09	77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
26	Е0108-12-1	Армирование полов	1.91	8679.65	422.15	16578	807	18981	56.40	108
		т		8257.50	157.50	15785	301	118	0.77	1
27	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	1.91	41200.00	--	78692	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	68.82	7862.82	--	541119	--	47997	3.66	252
		м3		567.00	--	39022	--	123	--	--
29	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	860.28	318.97	14.76	274404	12698	61341	0.36	311
		м2		52.43	5.54	45104	4766	123	0.03	23
30	Е0111-15-2 К=2	добавить (вычесть)на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	860.28	-79.69	-1.34	-68556	-1153	-4106	-0.02	-18
		м2		-3.38	-0.50	-2908	-430	123	--	-1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ9	Тенге			1950656				
		Накладные расходы -	Тенге			185829				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			128189				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2264674				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ9	Тенге			2264674				
		РАЗДЕЛ 10.ГАЛЕРЕЯ в осях 2-3								
31	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий т.100 мм с пропиткой битумом	8.4	1288.44	49.10	10823	412	602	0.53	4
		м2		39.83	18.40	335	155	123	0.09	1
32	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	13.14	8311.25	311.32	109210	4091	7707	2.82	37
		м3		441.00	117.61	5795	1545	105	0.57	8
33	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	13.14	200.00	--	2628	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	13.14	70.00	--	920	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0.1265	66000.00	--	8349	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	С12041-100 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0.1537	57000.00	--	8761	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0.2488	59900.00	--	14903	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	9.3	12880.54	241.10	119789	2242	13413	8.06	75
		м3		1282.50	91.08	11927	847	105	0.44	4
40	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.0734	69000.00	--	5065	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	С12041-97 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0.026	62600.00	--	1628	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0.4104	68800.00	--	28236	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0.7365	64500.00	--	47504	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	0.4352	64400.00	--	28027	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			385 841				
		Накладные расходы -	Тенге			21 722				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24 454				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			432 017				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			432 017				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**Тенге**			10 711 628				
		Накладные расходы -	Тенге			693 847				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			684 328				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12 089 803				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			12 089 803				

Временные здания и сооружения	1,8%		217 616
Итого с временными			12 307 419
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,31%		284 301
Выслуга лет	1%		123 074
Доп. отпуска	0,4%		49 230
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.			12 764 024
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г.	К=2,1084		26 911 668
С учетом	2%	2%	27 449 901
Налог на добавленную стоимость	12%	12%	3 293 988
Итого с НДС	12 %		30 743 889

Заказчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" **Клинг В.А.**

Начальник отдела ООП **Касенов Б.С.**

Принял:
Главный инспектор отдела ООП **Рахимжанова К.Х.**

в пределах сметной стоимости фактически выполненные работы.

Генподрядчик :

Директор ТОО "ТОП Лтд" **Матвеев А.В.**

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"

Генподрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"

Договор: **Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012**

Наименование объекта: ***Строительство Учебного центра в г. Астана.***

Типовая межведомственная Форма № КС-3
Утвержденная Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2012 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационная форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		5-ЦУКС	9.02.2012г.				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							
		с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в том числе, из них				НДС 12%, тенге	ВСЕГО с НДС
				СМР в отчетном месяце без НДС	монтаж оборудования	на приобретение материальн	другие дополнительные затраты		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
	Всего по объекту с начала года	247 999 910	247 999 910						
	в том числе								
	Гостиница на 300 мест . АР	74 523 354	74 523 354	20 069 580				2 408 350	22 477 930
	Административный корпус АР	55 942 475	55 942 475	27 516 244				3 301 949	30 818 193
	Учебный корпус АР	60 962 480	60 962 480	27 452 996				3 294 360	30 747 356
	Столовая. АР	47 719 594	47 719 594	27 449 901				3 293 988	30 743 889
	Вертикальная планировка.	8 852 007	8 852 007						
	ИТОГО:	247 999 910	247 999 910	102 488 721				12 298 647	114 787 368
Итого к оплате тг		Сто четырнадцать миллионов семьсот восемьдесят семь тысяч триста шестьдесят восемь тенге 00 тиын							

Заказчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" **Клинг В.А.**

Генподрядчик :

Директор ТОО "ТОП Лтд" **Матвеев А.В.**

Заксзчик: АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"

Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА

Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012

РЕЕСТР АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА апрель 2012г,

№п/п	Наименование зданий и сооружен	СМР без НДС	НДС 12%	Итого с НДС
1	**Гостиница**	20 069 580	2 408 350	22 477 930
2	**Административный корпус**	27 516 244	3 301 949	30 818 193
3	**Учебный корпус**	27 452 996	3 294 360	30 747 356
4	**Столовая**	27 449 901	3 293 988	30 743 889
	ИТОГО:	**102 488 721**	**12 298 647**	**114 787 368**

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матвеев А.В.

Счет-фактура № 00000000055 от 13 апреля 2012 г. (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд" (1а)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 600900527277, БИН: 031040003399, 050020, Алматы, Достык, дом № 310, корпус В,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0016051, от 14.09.2009 (2)

ИИК поставщика: р/с KZ429143989l4BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №5-ЦУКС от 09.02.2012г. (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: , (8)

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: , (9)

(, наименование и адрес)

Покупатель: Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 620100210058, БИН: 020540003431, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Кунаева, 6 (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ376010111000018002, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Строительство учебного центра в г.Астане, в том числе:									
1	Строительство гостиницы на 300 мест. АР	тг.	1	20 069 580,00	20 069 580,00	12%	2 408 350,00	22 477 930,00	0	
2	Строительство административного корпуса. АР	тг.	1	27 516 244,00	27 516 244,00	12%	3 301 949,00	30 818 193,00	0	
3	Строительство учебного корпуса. АР	тг.	1	27 452 996,00	27 452 996,00	12%	3 294 360,00	30 747 356,00	0	
4	Строительство столовой АР	тг.	1	27 449 901,00	27 449 901,00	12%	3 293 988,00	30 743 889,00	0	
Всего по счету:					**102 488 721,00**		**12 298 647,00**	**114 787 368,00**		

Директор: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ТОП Лтд

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-СТЬЮ

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"

Генподрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"

Договор: Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012

Наименование объекта: *Строительство Учебного центра в г. Астана.*

Типовая межведомственная Форма № КС-3
Утвержденная Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2012 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Источник финансирования		Организационная форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			№ 5 -ЦУКС	9.02.2012г.				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
		с начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	Из графы 1		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в баз ценах 2001	Дополнительные затраты		НДС 12%, тенге	ВСЕГО с НДС
					из них			на приобретение материалов	другие дополнитель-ные затраты		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	7	8	9	10		11	12	13
	Всего по объекту с начала года	**464 837 813**								**55 780 539**	**520 618 352**
	в том числе		**216 837 903**							**26 020 549**	**242 858 452**
1	Гостиница на 300 мест	113 110 559	38 587 205							4 630 465	43 217 670
2	Административно-бытовой корпус	99 817 751	43 875 276							5 265 033	49 140 309
3	Учебный корпус	126 367 601	65 405 121							7 848 615	73 253 736
4	Столовая 150 мест	89 813 124	42 093 530							5 051 224	47 144 754
5	Вертикальная планировка.	19 956 706	11 104 699							1 332 564	12 437 263
6	Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПН-1600кВА	678 343	678 343							81 401	759 744
7	Водопровод В1	15 093 729	15 093 729							1 811 247	16 904 976
	Итого к оплате тг	**двести сорок два миллиона восемьсот пятьдесят восемь тысяч четыреста пятьдесят две тенге**									

Заказчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" **Клинг В.А.**

Генподрядчик :

Пер. зам.Директора ТОО "ТОП Лтд" **Присадков Р.С.**

Заксзчик: АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"

Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА

Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012

РЕЕСТР АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА апрель 2012г, №2

№п/п	Наименование зданий и сооруже		СМР без НДС	НДС 12%	Итого с НДС
1	Гостиница на 300 мест	Гостиница АР	38 587 205	4 630 465	43 217 670
2	Административно-бытовой корпус	Административно-бытовой корпус АР	43 875 276	5 265 033	49 140 309
3	Учебный корпус	Учебный корпус АР	65 405 121	7 848 615	73 253 736
4	Столовая на 150 мест	Столовая АР	40 961 166	4 915 340	45 876 506
		Столовая ВК	789 422	94 731	884 153
		Столовая КЗ канализ. производств.	342 942	41 153	384 095
5	Вертикальная планировка	Вертикальная планировка	11 104 699	1 332 564	12 437 263
6	Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПН-1600кВА	ТП Фундамент	678 343	81 401	759 744
7	Водопровод В1	НВК Водопровод В2	15 093 729	1 811 247	16 904 976
		ИТОГО:	**216 837 903**	**26 020 549**	**242 858 452**

Пер. зам.Директора ТОО "ТОП Лтд"

Присадков Р.С.

Счет-фактура № 00000000058 от 27 апреля 2012 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 600900527277, БИН: 031040003399, 050020, Алматы, Достык, дом № 310, корпус В,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0016051, от 14.09.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ429143989l4BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №5-ЦУКС от 09.02.2012г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): (5)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (6)

Способ отправления: (7)

Товарно-транспортная накладная: (8)

Грузоотправитель: ,

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: , (9)

(, наименование и адрес)

Покупатель: Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 620100210058, БИН: 020540003431, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Кунаева, 6 (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ376010111000018002, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Строительство учебного центра в г.Астане, в том числе:									
1	Строительство гостиницы на 300 мест	тг.	1	38 587 205,00	38 587 205,00	12%	4 630 465,00	43 217 670,00	0	
2	Строительство административно-бытового корпуса	тг.	1	43 875 276,00	43 875 276,00	12%	5 265 033,00	49 140 309,00	0	
3	Строительство учебного корпуса	тг.	1	65 405 121,00	65 405 121,00	12%	7 848 615,00	73 253 736,00	0	
4	Строительство столовой на 150 мест	тг.	1	42 093 530,00	42 093 530,00	12%	5 051 224,00	47 144 754,00	0	
5	Вертикальная планировка	тг.	1	11 104 699,00	11 104 699,00	12%	1 332 564,00	12 437 263,00	0	
6	Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПН-1600кВА	тг.	1	678 343,00	678 343,00	12%	81 401,00	759 744,00	0	
7	Водопровод В1	тг.	1	15 093 729,00	15 093 729,00	12%	1 811 247,00	16 904 976,00	0	
Всего по счету:					**216 837 903,00**		**26 020 549,00**	**242 858 452,00**		

Директор: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"
Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд" Форма 2в
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА
Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012
Наименование объекта : Гостиница

АКТ ПРИЕМКИ №2
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
ЗА АПРЕЛЬ 2012 г.

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 2.Фундаменты										
				--	--	--	--	--	--	--
26	Е0106-13-1	**Устройство бетонных стен подвалов**	126	8275,27	86,60	1 042 684	10912	69222	3,06	386
		м3		490,50	32,72	61 803	4123	105	0,16	20
27	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен. фундаментов**	2444,51	245,44	3,82	599 981	9338	111891	0,21	518
		м2		37,35	1,44	91 302	3520	118	0,01	17
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			1 642 665	20250			904
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1 642 665				
		Накладные расходы -	Тенге			181 113				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			109 427				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1 933 204				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			1 933 204				
РАЗДЕЛ 3.Стены										
28	Е0106-18-2	**Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (ригель)**	0,7	14576,04	407,30	10 203	285	1866	14,40	10
		м3		2385,00	153,86	1 670	108	105	0,75	1
29	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,0251	66000,00	--	1 657	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0209	62100,00	--	1 298	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,1069	59900,00	--	6 403	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м	30,1	14783,74	1032,29	444 991	31072	116502	20,60	620
		м3		3296,25	389,95	99 217	11737	105	1,90	57
33	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,4217	69000,00	--	29 097	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	3,05	59900,00	--	182 695	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			676 344	31357			630
		Накладные расходы -	Тенге			118 368				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47 683				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			842 395				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			842 395				
		РАЗДЕЛ 6.Перекрытия								
65	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (отм.-0.100)	249	13042,94	241,10	3 247 692	60034	359123	8,06	2007
		м3		1282,50	91,08	319 343	22679	105	0,44	111
66	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1,78	69000,00	--	122 820	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	30,68	68800,00	--	2 110 784	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм		64500,00	--	0	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	10,63	64400,00	--	684 572	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (отм.+3.200)	249	13042,94	241,10	3 247 692	60034	359123	8,06	2007
		м3		1282,50	91,08	319 343	22679	105	0,44	111
71	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1,78	69000,00	--	122 820	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
72	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	30,77	68800,00	--	2 116 976	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	5,63	64500,00	--	363 135	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
74	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	10,58	64400,00	--	681 352	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			12 697 843	120068			4014
			Тенге			638 685	45358			222

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			12 697 843				
		Накладные расходы -	Тенге			718 246				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			804 965				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			14 221 054				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			14 221 054				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**15 016 852**	**171674**			**5548**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			15 016 852				
		Накладные расходы -	Тенге			1 017 727				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			962 075				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			16 996 653				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			16 996 653				

Временные здания и сооружения	1,80%	305 940
Итого		17 302 593
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,310%	399 670
Выслуга лет	1%	173 026
Доп. отпуска	0,4%	69 210
Итого		17 944 499
Итого по в текущих ценах 2012 г.	2,1082	37 830 593
Налоги, сборы, обязательные платежи	2%	756 612
Итого в текущем уровне цен		38 587 205
Налог на добавленную стоимость	12%	4 630 465
Всего		43 217 670

Заказчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" **Клинг В.А.**

Начальник отдела ООП **Касенов Б.С.**

Принял:
Главный инспектор отдела ООП **Рахимжанова К.Х.**

Генподрядчик :

Пер. зам Директора ТОО "ТОП Лтд" **Присадков Р.С.**

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"
Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА
Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012
Наименование объекта : Столовая

Форма 2в

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ №2

АС,КЖ

ЗА АПРЕЛЬ 2012 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч,	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	Е010333-А40-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /ГПС/, расстояние перевозки 40 км сверх нормативных 20, класс груза 1**	285,29	232,50	232,50	66330	66330	13266	--	--
		т		--	46,50	0	13266	100	0,98	279
2	Е010333-А40-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами / ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК/, расстояние перевозки 40 км сверх нормативных 20, класс груза 1**	151,72	232,50	232,50	35275	35275	7055	--	--
		т		--	46,50	0	7055	100	0,98	148
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			101605	101605			--
		Накладные расходы -	Тенге			20321				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7316				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			129241				
РАЗДЕЛ 2.Фундаменты										
3	Е0126-33-1	**Теплоизоляция изделиями из пенопласта битуме стен и колонн прямоугольных**	12,7	14267,38	185,63	181196	2358	42348	18,17	231
		м3		3264,75	69,75	41462	886	100	0,34	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			181196	2358			231
		Накладные расходы -	Тенге			42348				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13413				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			236957				
РАЗДЕЛ 3.Стены										
4	Е0108-22-2	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа более 4 м**	143	1864,62	288,09	266641	41197	114279	3,56	509
		м3		569,25	108,00	81403	15444	118	0,53	76
5	СПрайс лист 9	**Пеноблоки**	151,58	6267,35	--	950005	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (СГ-1)	0,5148	8679,65	422,15	4468	217	5112	56,40	29
		т		8257,50	157,50	4251	81	118	0,77	--
7	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,5457	50600,00	--	27612	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Перегородки								
8	Е0108-22-1	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м	136,65	1974,11	372,83	269762	50947	118275	3,72	508
		м3		594,00	139,50	81170	19063	118	0,68	93
9	СПрайс лист 9	Пеноблоки	144,85	6267,35	--	907826	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (СГ-1)	1,02	8679,65	422,15	8853	433	10177	56,40	58
		т		8257,50	157,50	8463	161	118	0,77	1
11	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1,09	50600,00	--	55154	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2490321	92794			1104
		Накладные расходы -	Тенге			247 843				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			164 290				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2 902 454				
		РАЗДЕЛ 4.Перекрытие,покрытие								
15	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	84,15	12880,54	241,10	1083897	20289	121366	8,06	678
		м3		1282,50	91,08	107922	7664	105	0,44	37
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1083897	20289			678
		Накладные расходы -	Тенге			121366				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72316				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1277579				
		РАЗДЕЛ 5.Кровля								
16	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	1060,8	198,50	15,94	210569	16909	51264	0,24	258
		м2		34,65	5,96	36757	6322	119	0,03	31
17	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	5304	8,20	0,14	43493	743	1010	--	5
		м2		0,11	0,05	583	265	119	--	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0109-22-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м	21,99	9523,56	4795,68	209423	105457	100531	23,00	506
		т		3712,50	1367,15	81638	30064	90	5,24	115
19	С12021-136	Конструкции для зданий многоэтажных, производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м с цельнометаллическим каркасом или жесткой арматурой колонн, расход стали до 100 кг на 1м2 суммарной площади здания /колонны, опорные плиты, балки перекрытий под установку оборудования и покрытий, фермы покрытий и междуэтажных перекрытий, связи, фахверки стен/	22,87	114500,00	--	2618615	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	5,07	5030,50	2020,02	25505	10242	12662	14,10	72
		т		2272,50	502,43	11522	2547	90	1,79	9
21	С12021-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	5,28	101700,00	--	536976	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0109-23-1	Монтаж вертикальных связей в виде ферм в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	6,14	11412,94	2642,46	70075	16225	48335	50,10	307
		т		8032,50	714,33	49320	4386	90	2,58	16
23	С12021-136	Конструкции для зданий многоэтажных, производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м с цельнометаллическим каркасом или жесткой арматурой колонн, расход стали до 100 кг на 1м2 суммарной площади здания /колонны, опорные плиты, балки перекрытий под установку оборудования и покрытий, фермы покрытий и междуэтажных перекрытий, связи, фахверки стен/	6,38	114500,00	--	730510	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	33,2	2452,13	545,76	81411	18119	36775	5,25	174
		т		1230,75	--	40861	0	90	--	--
25	Е0113-44-7	Очистка щетками	1407,2	60,75	--	85487	--	76939	0,34	478
		м2		60,75	--	85487	0	90	--	--
26	Е0113-44-9	Обеспыливание	1407,2	59,00	47,75	83025	67194	37045	0,07	99
		м2		11,25	18,00	15831	25330	90	0,09	127
27	Е0113-45-4	Обезжиривание поверхностей бензином	1407,2	15,94	0,11	22431	155	9157	0,04	63
		м2		7,18	0,05	10104	70	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1407,2	21,80	0,05	30677	70	7384	0,03	42
		м2		5,81	0,02	8176	28	90	--	--
29	Е0113-26-17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской "ФЕНИКС" 3 слоя	4221,6	14,46	0,12	61044	507	10714	0,01	58
		1м2		2,77	0,05	11694	211	90	--	1
30	СПрайс лист	Огнезащитная краска "ФЕНИКС"	4052,74	822,59	--	3333743	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из металлочерепицы	1168	112,45	34,24	131342	39992	62578	0,32	370
		м2		51,08	8,45	59661	9870	90	0,03	35
32	С11011-426	Металлочерепица-стальной лист с антикоррозионным эмалевым покрытием	1168	1180,00	--	1378240	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
33	С11011-305	Крепежные детали для крепления металлочерепицы к несущим конструкциям	0,0063	525600,00	--	3311	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0110-3-4	Обшивка карниза сайдингом	159	120,60	8,67	19175	1379	20289	0,68	108
		м2		104,63	3,26	16636	518	118	0,02	3
35	СПрайс-лист	Сайдинг	159	470,05	--	74738	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			9749790	276992			2539
		Накладные расходы -	Тенге			474682				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			613468				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			10837940				
		РАЗДЕЛ 6.Полы								
		ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ								
		Узел 740								
36	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий т.100 мм с пропиткой битумом	860,28	1288,44	49,10	1108419	42240	61616	0,53	453
		м2		39,83	18,40	34265	15829	123	0,09	77
37	Е0108-12-1	Армирование полов	1,91	8679,65	422,15	16578	806	18966	56,40	108
		т		8257,50	157,50	15772	301	118	0,77	1
38	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	1,91	41200,00	--	78692	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	68,82	7862,82	--	541119	--	47996	3,66	252
		м3		567,00	--	39021	0	123	--	--
40	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	860,28	318,97	14,76	274404	12698	61452	0,36	311
		м2		52,43	5,54	45104	4766	123	0,03	23
41	Е0111-15-2 К=2	добавить на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	860,28	-79,69	-1,34	-68556	-1153	-4106	-0,02	-18
		м2		-3,38	-0,50	-2908	-430	123	--	-1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1950656	54592			1105
		Накладные расходы -	Тенге			185924				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			128195				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2264775				
		РАЗДЕЛ 1.ГАЛЕРЕЯ в осях 2-3								
1	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	3	282,34	4,19	847	13	211	0,38	1
		м2		58,05	1,58	174	5	118	0,01	--
2	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону	80,4	245,44	3,82	19733	307	3680	0,21	17
		м2		37,35	1,44	3003	116	118	0,01	1
3	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500	2,14	15136,04	407,30	32391	872	5705	14,40	31
		м3		2385,00	153,86	5104	329	105	0,75	2
		Кровля								
9	Е0109-22-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м	0,5512	9523,56	4795,68	5249	2643	2520	23,00	13
		т		3712,50	1367,15	2046	754	90	5,24	3
10	С12021-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т	0,5512	146000,00	--	80475	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,1779	5030,50	2020,02	895	359	444	14,10	3
		т		2272,50	502,43	404	89	90	1,79	--
12	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,1779	147100,00	--	26169	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой	0,5218	13864,97	4022,39	7235	2099	4772	56,50	29
		т		9090,00	1071,86	4743	559	90	3,81	2
14	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,5218	154400,00	--	80566	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,25	2452,13	545,76	3065	683	1386	5,25	7
				1230,75	--	1539	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
16	Е0113-26-6к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	32,13	49,69	0,04	1597	1	241	0,04	1
		м2		8,32	--	267	--	90	--	--
17	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	43,2	112,45	34,24	4858	1479	2315	0,32	14
		м2		51,08	8,45	2207	365	90	0,03	1
18	С11011-887 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщиной до 3,9 мм, нормальной /обычной/	1,06	59000,00	--	62540	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С11011-305	Крепежные детали для крепления листа металлического к несущим конструкциям	0,0002	525600,00	--	105	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0113-44-7	Очистка щетками	86,4	60,75	--	5249	--	4724	0,34	29
		м2		60,75	--	5249	--	90	--	--
21	Е0113-44-9	Обеспыливание	86,4	59,00	47,75	5098	4126	2274	0,07	6
		м2		11,25	18,00	972	1555	90	0,09	8
22	Е0113-45-4	Обезжиривание поверхностей бензином	86,4	15,94	0,11	1377	10	562	0,04	4
		м2		7,18	0,05	620	4	90	--	--
23	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз с внутренней и наружной стороны	86,4	21,80	0,05	1884	4	453	0,03	3
		м2		5,81	0,02	502	2	90	--	--
24	Е0113-26-6к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	43,2	49,69	0,04	2147	2	323	0,04	2
		м2		8,32	--	359	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			341 479				
		Накладные расходы -	Тенге			29 610				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22 265				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			393 355				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			15 898 945				
		Накладные расходы -	Тенге			1 122 094				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1 021 262				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			18 042 301				
		Временные здания и сооружения 1,8%				324 761				
		Итого с временными				18 367 062				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%				424 279				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Выслуга лет 1%				183 671				
		Доп. отпуска 0,4%				73 468				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				19 048 480				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082				40 158 006				
		С учетом 2%	2%			40 961 166				
		Налог на добавленную стоимость 12%	12%			4 915 340				
		Итого с НДС 12 %				45 876 506				

Заказчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" **Клинг В.А.**

Начальник отдела ООП **Касенов Б.С.**

Принял:
Главный инспектор отдела ООП **Рахимжанова К.Х.**

"КТЖ"НК" АҚ
АО "НК "КТЖ"
ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР
36 ЦУКС

Генподрядчик :

Пер. зам Директора ТОО "ТОП Лтд" **Присадков Р.С.**

ТОП Лтд
ДЛЯ ДОГОВОРОВ И СЧЕТОВ-ФАКТУР

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"
Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА
Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012
Наименование объекта : Административный корпус

Форма 2в

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ №2

АС.КЖ

ЗА АПРЕЛЬ 2012 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч,	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	Е010333-А40-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами / ГПС/, расстояние перевозки 40 км сверх нормативных 20, класс груза 1**	242,8	232,50	232,50	56451	56451	11290	--	--
		т		--	46,50	0	11290	100	0,98	237
2	Е010333-А40-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами / ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ/, расстояние перевозки 40 км сверх нормативных 20, класс груза 1**	403,11	232,50	232,50	93723	93723	18745	--	--
		т		--	46,50	0	18745	100	0,98	394
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			150174				--
		Накладные расходы -	Тенге			30035				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10813				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			191022				
РАЗДЕЛ 2.Фундаменты										
3	Е0126-33-1	**Теплоизоляция изделиями из пенопласта битуме стен и колонн прямоугольных**	22,38	14267,38	185,63	319304	4154	74626	18,17	407
		м3		3264,75	69,75	73065	1561	100	0,34	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			319304				
		Накладные расходы -	Тенге			74626				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23636				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			417566				
РАЗДЕЛ 3.Стены										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колони в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м (КМ1-КМ5)	13,8	14621,34	1032,29	201774	14246	53413	20,60	284
		м3		3296,25	389,95	45488	5381	105	1,90	26
5	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,07	66000,00	--	4620	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,11	64400,00	--	7084	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,88	59900,00	--	52712	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0108-22-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	140,2	1974,11	372,83	276770	52271	121347	3,72	522
		м3		594,00	139,50	83279	19558	118	0,68	95
9	СПрайс лист 9	Пеноблоки	148,61	6267,35	--	931391	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (СГ-1)	0,5047	8679,65	422,15	4381	213	5025	56,40	28
		т		8257,50	157,50	4168	79	118	0,77	--
11	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,535	50600,00	--	27071	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1505803				
		Накладные расходы -	Тенге			179785				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			101135				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1786723				
		РАЗДЕЛ 4.Перекрытие,покрытие								
12	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (ригели рам)	2,8	14386,04	407,30	40281	1140	7464	14,40	40
		м3		2385,00	153,86	6678	431	105	0,75	2
13	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	48,7	12880,54	241,10	627282	11742	70238	8,06	393
				1282,50	91,08	62458	4436	105	0,44	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
14	Е0106-22-2	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади более 6 м	637,4	14242,92	241,10	9078437	153677	1732459	15,60	9943
		м3		2497,50	91,08	1591907	58054	105	0,44	284
15	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,66	69000,00	--	45540	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	10,22	68800,00	--	703136	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	10,22	64500,00	--	659190	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0616	64400,00	--	3967	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	4,1	64400,00	--	264040	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			11421873				
		Накладные расходы -	Тенге			1810161				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			793922				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			14025956				
		РАЗДЕЛ 5.Полы								
		ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ								
		Узел 747								
20	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий т.100 мм с пропиткой битумом	975,01	1288,44	49,10	1256242	47873	69833	0,53	513
		м2		39,83	18,40	38835	17940	123	0,09	88
21	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	146,25	7862,82	--	1149937	--	101996	3,66	535
		м3		567,00	--	82924	0	123	--	--
22	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	3,18	5239,08	327,33	16660	1041	6696	11,60	37
		1т		1890,00	123,75	6010	394	105	0,60	2
23	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	3,37	41200,00	--	138844	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**2 561 683**				
		Накладные расходы -	Тенге			**178 525**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**164 413**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**2 904 621**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПОАКТУ:	**Тенге**			**15 958 837**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2 273 133**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1 093 918**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**19 325 888**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							

Временные здания и сооружения	1,8%		347 866
Итого с временными			19 673 754
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,31%		454 464
Выслуга лет 1%			196 738
Доп. отпуска	0,4%		78 695
Итого по главе 9			
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001			20 403 651
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г.	К=2,1082		43 014 977
С учетом	2%	2%	43 875 276
Налог на добавленную стоимость 12%		12%	5 265 033
Итого с НДС 12 %			49 140 309

Заказчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" **Клинг В.А.**

Начальник отдела ООП **Касенов Б.С.**

Принял:

Главный инспектор отдела ООП **Рахимжанова К.Х.**

Генподрядчик :

Пер. зам Директор

ТОО "ТОП Лтд" **Присадков Р.С.**

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"
Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА
Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012
Наименование объекта : Учебный корпус

Форма 2в

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ №2

АС.КЖ

ЗА АПРЕЛЬ 2012 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	832,15	3,35	3,35	2788	2789	939	--	--
		м3		--	1,16	--	968	97	--	3
2	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песчанно-гравийной смесью	146,85	122,18	--	17942	--	20275	0,89	130
		м3		122,18	--	17942	--	113	--	--
3	C143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	979	932,00	--	912428	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	E010333-A40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /ГПС/, расстояние перевозки 40 км сверх нормативных 20, класс груза 1	1615,35	232,50	232,50	375569	375569	75114	--	--
		т		--	46,50	--	75114	100	0,98	1577
5	E010333-A40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами / ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК/, расстояние перевозки 40 км сверх нормативных 20, класс груза 1	1056,04	232,50	232,50	245529	245529	49106	--	--
		т		--	46,50	--	49106	100	0,98	1031
6	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	979	21,55	4,52	21097	4421	16172	0,11	106

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		17,03	--	16672	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1575353				
		Накладные расходы -	Тенге			161606				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			104218				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1841177				
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты								
7	Е0106-1-22	**Устройство ж/бетонных стен подвалов**	245,42	9096,52	353,46	2232468	86746	185156	3,60	884
		м3		585,00	133,52	143571	32768	105	0,65	160
8	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	274,44	245,44	3,82	67359	1048	12562	0,21	58
		м2		37,35	1,44	10250	395	118	0,01	2
9	Е0126-33-1	**Теплоизоляция изделиями из пенопласта битуме стен и колонн прямоугольных**	76,57	14267,38	185,63	1092453	14214	255323	18,17	1391
		м3		3264,75	69,75	249982	5341	100	0,34	26
10	С143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	241,85	200,00	--	48370	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	241,85	70,00	--	16930	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3457579				
		Накладные расходы -	Тенге			453041				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			234637				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4145257				
		РАЗДЕЛ 3.Стены								
12	Е0106-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м (сердечники МС1,МС3,МС4)**	18,52	12166,20	990,15	225318	18338	39257	10,40	193
		м3		1644,75	374,04	30461	6927	105	1,83	34
13	Е0106-18-2	**Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (ригель)**	33,9	15296,04	407,30	518536	13807	90371	14,40	488

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		2385,00	153,86	80852	5216	105	0,75	25
14	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м	118,8	14783,74	1032,29	1756308	122636	459817	20,60	2447
		м3		3296,25	389,95	391595	46326	105	1,90	226
15	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1316,84	70,00	--	92179	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	1113,45	100,00	--	111345	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,77	66000,00	--	50820	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	3,38	62100,00	--	209898	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	3,38	59900,00	--	202462	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,2192	70437,87	304,24	15440	67	2253	58,00	13
		1т		9675,00	114,75	2121	25	105	0,56	--
21	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,4378	64092,87	304,24	28060	133	1584	20,00	9
		1т		3330,00	114,75	1458	50	105	0,56	--
22	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	143,5	1965,31	372,83	282022	53501	124204	3,72	534
		м3		594,00	139,50	85239	20018	118	0,68	98
23	СПрайс лист 9	Пеноблоки	152,11	6267,35	--	953327	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (СГ-1)	0,52	8679,65	422,15	4513	220	5163	56,40	29
		т		8257,50	157,50	4294	82	118	0,77	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,55	50600,00	--	27830	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	12,06	10594,47	316,01	127769	3811	18835	8,25	99
		м3		1368,00	119,39	16498	1440	105	0,58	7
27	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,093	69000,00	--	6417	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,23	64700,00	--	14881	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4627125				
		Накладные расходы -	Тенге			741484				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			322117				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5690726				
		РАЗДЕЛ 4.Перекрытия								
29	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (отм.-0,100)	50,93	12880,54	241,10	656006	12279	73454	8,06	410
		м3		1282,50	91,08	65318	4639	105	0,44	23
30	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (отм.+4,200)	169,89	12880,54	241,10	2188275	40960	245025	8,06	1369
		м3		1282,50	91,08	217884	15474	105	0,44	76
31	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	2,57	69000,00	--	177330	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,7153	66000,00	--	47210	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,45	68800,00	--	168560	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
34	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	13,65	64500,00	--	880425	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	4,24	64400,00	--	273056	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	12,32	62100,00	--	765072	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0106-55-11	Установка закладных деталей массой до 5 кг	0,5031	13669,40	475,40	6877	239	6905	78,11	39
		1т		12942,00	128,67	6511	65	105	0,49	--
38	Е0106-55-12	Установка закладных деталей массой до 20 кг	0,1147	4654,93	379,93	534	44	497	23,72	3
		1т		4023,00	102,83	461	12	105	0,39	--
39	С12021-254	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток	0,6178	122100,00	--	75433	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (отм.+8,300,+12,500)	150,96	12880,54	241,10	1944446	36396	217723	8,06	1217
		м3		1282,50	91,08	193606	13749	105	0,44	67
41	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	2,08	69000,00	--	143520	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	3,31	68800,00	--	227728	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	12,89	64500,00	--	831405	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	4,68	64400,00	--	301392	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,56	62100,00	--	96876	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0106-55-11	Установка закладных деталей массой до 5 кг	0,0624	13669,40	475,40	853	30	856	78,11	5
		1т		12942,00	128,67	808	8	105	0,49	--
47	Е0106-55-12	Установка закладных деталей массой до 20 кг	0,2293	4654,93	379,93	1067	87	993	23,72	5
		1т		4023,00	102,83	922	24	105	0,39	--
48	С12021-254	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток	0,2917	122100,00	--	35617	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			8821682				
		Накладные расходы -	Тенге			545453				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			562028				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			9929163				
		РАЗДЕЛ 5.Кровля. Дополнительно закладывается 4% на разработку КМД								
49	С12021-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т	10,39	146000,00	--	1516940	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	3,45	154400,00	--	532680	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	8,96	147100,00	--	1318016	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	С12021-121	Балки подкрановые составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами, пролетом до 12 м при массе 1 м до 0,1 т	1,72	102100,00	--	175612	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	С12021-125	Конструкции тормозные подкрановых балок сплошного сечения из листовой стали	0,02	94800,00	--	1896	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	С12021-127	Упоры тупиков	0,13	106000,00	--	13780	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	С12021-128	Детали крепления рельс	0,157	174200,00	--	27349	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	2,03	2452,13	545,76	4978	1106	2245	5,25	11
		т		1230,75	--	2495	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3591251				
			Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге			2245				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			215610				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3809106				
		РАЗДЕЛ 6.Полы								
		ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ								
		Узел 740								
57	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий т.100 мм с пропиткой битумом	673,24	1288,44	49,10	867429	33056	48219	0,53	354
		м2		39,83	18,40	26815	12388	123	0,09	60
58	Е0108-12-1	Армирование полов	2,19	8679,65	422,15	19008	927	21793	56,40	124
		т		8257,50	157,50	18123	346	118	0,77	2
59	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	2,33	41200,00	--	95996	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	53,86	7862,82	--	423491	--	37562	3,66	197
		м3		567,00	--	30538	--	123	--	--
		ПЕРВЫЙ ЭТАЖ								
		Узел 740								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	357,24	95,30	2,62	34045	936	5053	0,07	24
		м2		10,51	0,99	3755	354	123	--	2
62	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	28,58	7862,82	--	224719	--	19931	3,66	105
		м3		567,00	--	16204	--	123	--	--
		Узел 740								
63	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	210,24	95,30	2,62	20036	551	2974	0,07	14
		м2		10,51	0,99	2210	208	123	--	1
64	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	16,82	7862,82	--	132253	--	11730	3,66	62
		м3		567,00	--	9536	--	123	--	--
		Колонны металлические								
65	С12021-69	Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания, пролетом более 48 м, расход стали свыше 400 кг на 1 м2 площади здания /колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, деталями крепления рельс и тупиками, пути подвесного транспорта, стропильные и подстропильные фермы или блоки, надколонники, прогоны связи, фахверковые стойки, стеновые ригели, ветровые фермы/	--	154700,00	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	С12041-47	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/: из конусных, клиновых, шпоночных, волновых обжимных пробок, колодок и зажимов или из гильзостержневых устройств	9,6	128900,00	--	1237440	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			3 054 418				
		Накладные расходы -	Тенге			147 262				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			192 101				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			3 393 781				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			25 127 409				
		Накладные расходы -	Тенге			2 051 091				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1 630 710				
		ИТОГО ПО АКТу:	Тенге			28 809 210				
		Временные здания и сооружения 1,8%				518 566				
		Итого с временными				29 327 776				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%		677 472
Выслуга лет 1%		293 278
Доп. отпуска 0,4%		117 311
Итого по главе 9		
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001		30 415 837
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082		64 122 668
С учетом 2%	2%	65 405 121
Налог на добавленную стоимость 12%	12%	7 848 615
Итого с НДС 12 %		73 253 736

Заказчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" **Клинг В.А.**

Начальник отдела ООП **Касенов Б.С.**

Принял:

Главный инспектор отдела ООП **Рахимжанова К.Х.**

"КТЖ"НК" АК"
АО "НК "КТЖ"
25.04.2012г.
36 ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС

Генподрядчик :

Пер. зам Директора ТОО "ТОП Лтд" **Присадков Р.С**

ТОП ЛТД

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"
Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА
Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012
Наименование объекта : НВК

Форма 2в

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА АПРЕЛЬ 2012 г.

ВОДОПОВОД В1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч,	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-12-14 т.ч. п-3.46 к=1,1 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья в траншеях с откосами	6889,5	38,58	36,28	265797	249951	82065	0,02	110
		м3		2,30	9,98	15846	68757	97	0,03	239
2	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 ЛИШНИЙ ГРУНТ	169,07	41,73	39,71	7055	6714	2216	0,01	2
		м3		1,96	11,55	331	1953	97	0,04	7
3	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ	304,33	22,75	22,75	6924	6924	1385	--	--
		т		--	4,55	--	1385	100	0,10	29
4	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	169,07	3,97	3,41	671	577	276	--	1
		м3		0,50	1,18	85	200	97	--	1
5	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.177 к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ сильно налипающего на инструмент	219,3	317,23	--	69569	--	78612	2,23	489
		м3		317,23	--	69569	--	113	--	--
6	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С СУЩЕСТВУЮЩИМИ	33,2	229,88	--	7632	--	8624	1,62	54
		м3		229,88	--	7632	--	113	--	--
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1428,4	140,81	--	201133	--	227272	1,02	1458
		м3		140,81	--	201133	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	5583,57	7,17	7,17	40034	40034	10615	--	--
		м3		--	1,96	--	10944	97	0,01	36
9	Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	5583,57	3,45	3,45	19263	19263	5116	--	--
		м3		--	0,94	--	5249	97	--	17
10	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы ПЕСКОМ	33,2	128,29	--	4259	--	4813	0,93	31
		м3		128,29	--	4259	--	113	--	--
11	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м ПЕСОК ПОД ДОРОГУ	96,83	7,17	7,17	694	694	184	--	--
		м3		--	1,96	--	190	97	0,01	1
12	Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	96,83	3,45	3,45	334	334	89	--	--
		м3		--	0,94	--	91	97	--	--
13	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	5583,57	22,62	4,74	126300	26466	96847	0,11	633
		м3		17,88	--	99834	--	97	--	--
14	С143008-92	Песок природный	145,63	844,00	--	122912	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15	РАЗРАБОТКА МОКРОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ-ПРИЯМКИ ПОД СТЫКИ ТРУБ	146,22	264,36	--	38655	--	43679	1,86	272
		м3		264,36	--	38655	--	113	--	--
16	Е0101-166-2 т.ч. п-3.177	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	146,22	161,93	--	23677	--	26755	1,17	172
		м3		161,93	--	23677	--	113	--	--
17	С2015-45	Оборудование прицепное для откачки воды - блок компрессорно-силовой с двигателем внутреннего сгорания давлением 680 кПа /6,8 ат/, 9,5 м3/мин	120	691,85	691,85	83022	83022	28350	--	--
		маш-ч		--	236,25	--	28350	100	1,37	164
		ТРУБОПРОВОДЫ								
18	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	112,2	1249,91	160,15	140240	17969	32289	1,07	120
		м3		161,36	60,01	18105	6733	130	0,29	33
19	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	7	249,63	7,30	1747	51	1397	0,92	6
		шт		151,20	2,36	1058	17	130	0,01	--
20	СПРАЙС "ХАВЛЕ"	УПРУГО-ЗАПИРАЮЩАЯСЯ КЛИНОВАЯ ЗАДВИЖКА 4000Е2 Д-50ММ	7	7724,14	--	54069	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	3	423,93	18,60	1272	56	977	1,47	4
		шт		243,34	7,09	730	21	130	0,03	--
22	СПРАЙС "ХАВЛЕ"	УПРУГО-ЗАПИРАЮЩАЯСЯ КЛИНОВАЯ ЗАДВИЖКА 4000Е2 Д-100ММ	3	10962,27	--	32887	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	5	603,70	38,84	3019	194	2257	2,03	10
		шт		333,11	14,17	1666	71	130	0,07	--
24	СПРАЙС "ХАВЛЕ"	УПРУГО-ЗАПИРАЮЩАЯСЯ КЛИНОВАЯ ЗАДВИЖКА 4000Е2 Д-150ММ	5	15732,17	--	78661	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0122-35-8	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм	2	2825,25	1532,51	5651	3065	3968	5,55	11
		шт		947,36	578,81	1895	1158	130	2,82	6
26	СПРАЙС "ХАВЛЕ"	УПРУГО-ЗАПИРАЮЩАЯСЯ КЛИНОВАЯ ЗАДВИЖКА 4000Е2 Д-300ММ	2	57224,38	--	114449	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	5	488,14	41,20	2441	206	1814	1,54	8
		1шт		266,96	16,54	1335	83	128	0,07	--
28	СПРАЙС "ХАВЛЕ"	ВЕНТИЛЬ С ISO-ФИТИНГОМ Д-40ММ	5	4103,45	--	20517	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,0105	53759,81	21342,31	564	224	519	187,95	2
		км		32366,25	5621,10	340	59	130	21,67	--
30	С130804-230 Изм. и доп.вып.5 СН РК	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 54,9 мм	10,61	188,00	--	1995	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,144	61820,21	26980,08	8902	3885	7840	203,70	29
		км		34728,75	7154,12	5001	1030	130	27,70	4
32	С130804-233 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм	145,44	567,00	--	82464	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,6195	82144,19	37940,31	50888	23504	43518	259,35	161
		км		43942,50	10093,54	27222	6253	130	39,17	24
34	С130804-236 Изм. и доп.вып.5 СН РК	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 139,9 мм	625,7	1190,00	--	744583	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е0122-11-11	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 мм ФУТЛЯР	0,0006	286162,57	181246,96	172	109	112	603,75	--
		км		102939,38	40773,09	62	24	130	172,01	--
36	С130804-271 Изм. и доп.вып.5 СН РК	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 449,3 мм	0,6	9500,00	--	5700	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0122-11-10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм ФУТЛЯР	0,0961	228499,08	147448,95	21959	14170	14119	466,20	45
		км		79487,10	33525,95	7639	3222	130	141,34	14
38	С130804-269 Изм. и доп.вып.5 СН РК	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 359,5 мм	97,06	6080,00	--	590125	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0122-11-9	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 350 мм ФУТЛЯР	0,039	209127,93	133932,57	8156	5223	5265	433,65	17
		км		73937,33	29902,96	2884	1166	130	127,10	5
40	С130804-268 Изм. и доп.вып.5 СН РК	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 319,2 мм	39,39	4770,00	--	187890	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм ФУТЛЯР	0,0003	155301,86	102096,73	47	31	29	310,80	--
		км		52447,50	22508,43	16	7	130	96,30	--
42	С130804-265 Изм. и доп.вып.5 СН РК	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 224,8 мм	0,303	2370,00	--	718	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм ФУТЛЯР	0,0039	163527,43	108644,80	638	424	396	321,30	1
		км		53865,00	24334,64	210	95	130	103,66	--
44	С130804-267 Изм. и доп.вып.5 СН РК	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 283,2 мм	3,94	3760,00	--	14814	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0122-47-1	ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР ТРУБ ДИАМ.63ММ	0,6	252,34	0,29	151	--	120	0,89	1
		м		154,28	0,12	93	--	130	--	--
46	Е0122-47-1	ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР ТРУБ ДИАМ.110ММ	38,7	252,34	0,29	9766	11	7767	0,89	34
		м		154,28	0,12	5971	5	130	--	--
47	Е0122-47-2	ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР ТРУБ ДИАМ.160ММ	100,6	290,70	0,39	29244	39	21493	0,94	95
		м		164,20	0,15	16519	15	130	--	--
48	Е0146-33-5	ЗАДЕЛКА ФУТЛЯРОВ БЕТОНОМ	0,5	23471,22	349,35	11736	175	5970	78,98	39
		м3		11807,78	132,30	5904	66	100	0,64	--
49	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,0105	8498,76	--	89	--	115	54,08	1
		км		8434,13	--	89	--	130	--	--
50	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,144	8689,38	--	1251	--	1579	54,08	8
		км		8434,13	--	1215	--	130	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	0,6195	10697,63	--	6627	--	8143	64,89	40
		км		10111,50	--	6264	--	130	--	--
52	С130809-38	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	1	881,00	--	881	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	6	24878,11	38,84	149269	233	2469	1,91	11
		шт		302,40	14,17	1814	85	130	0,07	--
54	С130810-162	Фасонные части стальные сварные(тройники,пожарные подставки),d до 800 мм	0,1443	126700,00	--	18283	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	24	315,33	236,92	7568	5686	4210	0,43	10
		шт		73,01	61,93	1752	1486	130	0,24	6
56	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	7	461,95	349,06	3234	2443	1808	0,64	4
		шт		107,50	91,21	753	638	130	0,35	2
57	СПРАЙС	КОЛЕНО СВАРНОЕ Д-63ММ	1	762,66	--	763	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	СПРАЙС	ОТВОД СВАРНОЙ 90 ГРАД Д-100ММ	3	2087,81	--	6263	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	СПРАЙС	ОТВОД СВАРНОЙ 90 ГРАД Д-150ММ	5	3691,86	--	18459	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	СПРАЙС	ОТВОД СВАРНОЙ 146 ГРАД Д-100ММ	2	614,20	--	1228	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	СПРАЙС	ОТВОД СВАРНОЙ 166 ГРАД Д-100ММ	1	614,20	--	614	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	СПРАЙС "ХАВЛЕ"	ВРЕЗНОЙ ХОМУТ "HAKU" Д-300Х50ММ	1	9151,92	--	9152	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	СПРАЙС "ХАВЛЕ"	ВРЕЗНОЙ ХОМУТ "HAKU" Д-150Х50ММ	4	7625,46	--	30502	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	СПРАЙС "ХАВЛЕ"	ВРЕЗНОЙ ХОМУТ "HAKU" Д-100Х40ММ	3	10270,01	--	30810	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	СПРАЙС "ХАВЛЕ"	ВРЕЗНОЙ ХОМУТ "HAKU" Д-50Х40ММ	2	10175,89	--	20352	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	СПРАЙС "ХАВЛЕ"	ПЕРЕХОД ФЛАНЦЕВЫЙ 8550 Д-150Х100ММ	1	10569,08	--	10569	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	СПРАЙС "ХАВЛЕ"	ПЕРЕХОД ФЛАНЦЕВЫЙ 8550 Д-100Х50ММ	1	6937,76	--	6938	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	СПРАЙС	ТРОЙНИК СВАРНОЙ Д-150Х50ММ	1	4896,37	--	4896	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	СПРАЙС	ТРОЙНИК СВАРНОЙ Д-150Х100ММ	2	6169,43	--	12339	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	СПРАЙС	ТРОЙНИК СВАРНОЙ Д-150Х150ММ	2	2966,22	--	5932	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	СПРАЙС	ТРОЙНИК СВАРНОЙ Д-300Х150ММ	2	19095,84	--	38192	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	СПРАЙС "ХАВЛЕ"	ФЛАНЕЦ ФИКСИРУЮЩИЙ SISTEM 2000 0400 Д-100ММ	9	3345,91	--	30113	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	СПРАЙС "ХАВЛЕ"	ФЛАНЕЦ ФИКСИРУЮЩИЙ SISTEM 2000 0400 Д-150ММ	33	5431,04	--	179224	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	СПРАЙС "ХАВЛЕ"	ФЛАНЕЦ ФИКСИРУЮЩИЙ SISTEM 2000 0400 Д-300ММ	4	29165,92	--	116664	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	СПРАЙС "ХАВЛЕ"	ФЛАНЕЦ ФИКСИРУЮЩИЙ SISTEM 2000 0400 Д-50ММ	5	3207,01	--	16035	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	Ц0111-350-5	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходомер объемный,	3	1210,57	5,70	3632	17	2717	6,30	19
		шт		1004,06	2,36	3012	7	90	0,01	--
77	Ц0111-350-3	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходомер объемный,	2	554,49	1,66	1109	3	902	3,15	6
		шт		500,85	--	1002	--	90	--	--
78	Е0122-38-7	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 300 мм	1	3597,58	564,50	3598	565	1824	5,87	6
		врезка		1190,70	212,62	1191	213	130	1,04	1
	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	26,44	35323,45	2210,00	933952	58432	107766	14,60	386
78		м3		2480,63	654,65	65588	17309	130	2,60	69
	Е0108-6-9	КИРПИЧНАЯ КЛАДКА В КОЛОДЦЕ	1,51	12594,67	311,43	19018	470	1920	6,25	9
79		м3		961,54	115,76	1452	175	118	0,57	1
	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	7	8060,00	--	56420	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
79	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	4	13400,00	--	53600	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
80	С11011-773	Скобы ходовые	123	221,00	--	27183	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	СПРАЙС ЛИСТ	СУХАЯ ГИДРОТЕХНИЧЕСКАЯ СМЕСЬ "ГИДРОТЭКС-К"	434,1	398,76	--	173102	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	СПРАЙС ЛИСТ	СУХАЯ ГИДРОТЕХНИЧЕСКАЯ СМЕСЬ "ГИДРОТЭКС-Ш"	104,2	191,55	--	19960	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону	105,97	247,50	4,01	26228	425	5093	0,22	24
		м2		39,22	1,51	4156	160	118	0,01	1
	Е0113-39-3	Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме НА ШВАХ ВНУТРИ КОЛОДЦА	15,54	618,62	1,65	9613	26	1917	0,70	11
81		м2		137,03	--	2129	--	90	--	--
	Е0113-39-4	Последующий слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	15,54	534,17	1,65	8301	26	1256	0,49	8
82		м2		89,78	--	1395	--	90	--	--
	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	37,38	359,36	13,15	13433	492	2214	0,26	10
		м2		39,93	4,61	1493	172	133	0,02	1
82	Е0127-56-2 К=2 К ОБ	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины	74,76	-25,02	--	-1870	--	-87	-0,01	--
		м2		-0,87	--	-65	--	133	--	--
83	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси	37,38	481,77	--	18009	--	1292	0,15	6
		м2		25,99	--	972	--	133	--	--
	Е0110-9-2	КРЫШКИ ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ	1,8	844,34	14,75	1520	27	416	1,25	2
		м2		187,11	5,58	337	10	120	0,03	--
83	Е0122-17-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных	0,005	36502,62	8872,30	183	44	109	73,40	--
		км		13348,13	3352,39	67	16,8	130	16,37	--
84	Е0127-84-1	УСТАНОВКА ФЛЮОРЕСЦЕНТНЫХ УКАЗАТЕЛЕЙ ПОЖАРНЫХ ГИДРАНТОВ	6	163,62	--	982	--	997	0,72	4
		шт		124,98	--	750	--	133	--	--
	С111-1786 1991Г	ФЛЮОРЕСЦЕНТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПОЖАРНЫХ ГИДРАНТОВ 560х220ММ	6	571,55	--	3429	--	--	--	--
84		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
	Е0106-1-13	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТОЛБИКОВ	0,67	8837,94	100,77	5921	67,5	597	5,15	3
85		м3		810,34	38,06	543	25,5	105	0,19	--
	Е0123-1-4	Устройство бетонного основания под трубопроводы УГ-1	1,23	8472,00	476,48	10421	586,1	669	1,59	2
		м3		239,56	178,37	295	219,4	130	0,87	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Акту:	Тенге			5 357 387				
		Накладные расходы -	Тенге			914 674				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			376 324				
			чел.-ч							
		ИТОГО ПО АКТУ :	Тенге			6 648 385				

Временные здания и сооружения 1,8% 119 671

Итого с временными 6 768 056

Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31% 156 342

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Выслуга лет 1%				67 681				
		Доп. отпуска 0,4%				27 072				
		Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				7 019 151				
		Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082				14 797 774				
		Всего с учетом 2%				15 093 729				
		Налог на добавленную стоимость СМР 12%				1 811 247				
		Всего с НДС 12 %				**16 904 976**				

Заказчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" **Клинг В.А.**

Начальник отдела ООП **Касенов Б.С.**

Принял:
Главный инспектор отдела ООП **Шахманов К.К.**

Генподрядчик :

Пер. зам Директора ТОО "ТОП Лтд" **Присадков Р.С.**

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"
Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"

Форма 2в

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА

Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012

Наименование объекта : ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА (на участке)

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ГП

ЗА АПРЕЛЬ 2012 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(недостающий грунт)	17928,6	39,75	37,82	712662	678059,652	223784	0,01	233
		м3		1,87	11,00	33526	197214,6	97	0,04	674
2	E010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	31375,05	49,50	49,50	1553065	1553064,975	310613	--	--
		т		--	9,90	--	310612,995	100	0,21	6523
3	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (планировка с перемещением до 50 м)	22613,52	6,01	6,01	135907	135907,2552	45710	--	--
		м3		--	2,08	--	47036,1216	97	0,01	154
4	E0101-24-14 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	90454,08	4,04	4,04	365434	365434,4832	123007	--	--
		м3		--	1,40	--	126635,712	97	--	414
5	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	22613,52	12,51	12,51	282895	282895,1352	93903	--	--
		м3		--	4,28	--	96785,8656	97	0,01	316

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	113067,6	1,27	1,27	143596	143595,852	41951	--	--
		м3		--	0,38	--	42965,688	97	--	141
7	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (лишний)	5101,83	32,56	30,98	166116	158054,6934	52155	0,01	54
		м3		1,53	9,01	7806	45967,4883	97	0,03	157
8	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	6122,2	49,50	49,50	303049	303048,9	60610	--	--
		т		--	9,90	--	60609,78	100	0,21	1273
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			3662724	3620037			287
		Накладные расходы -	Тенге			951733				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			276867				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			4891324				

Временные здания и сооружения 1,8%		88 044
Итого с временными		4 979 368
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%		115 023
Выслуга лет 1%		49 794
Доп. отпуска 0,4%		19 917
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		5 164 102
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082		10 886 960
С учетом 2%	2%	11 104 699
Налог на добавленную стоимость 12%	12%	1 332 564
Итого с НДС 12 %		12 437 263

Заказчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" **Клинг В.А.**

Начальник отдела ООП **Касенов Б.С.**

Принял:
Главный инспектор отдела ООП **Рахимжанова К.Х.**

Генподрядчик :

Пер. Зам. Директора ТОО "ТОП Лтд" **Присадков Р.С.**

"КТЖ" ЖАК 04.2012 АО "НК "КТЖ" ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКО 36

Страниц - 2

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"
Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"

Форма 2в

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА

Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012

Наименование объекта : ТП - фундаменты

АКТ ПРИЕМКИ

ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ГП

ЗА АПРЕЛЬ 2012 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-18-5 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 /в котлованах глубиной до 3 м и объемом до 300м3/	81	81,00	75,40	6561	6107,4	2631	0,04	3
		м3		5,60	27,89	454	2259,09	97	0,11	9
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	8	262,72	--	2102	--	2375	1,85	15
		м3		262,72	--	2102	--	113	--	--
3	Е0101-18-4	Погрузка грунта отручной разработки	8	44,26	41,20	354	329,6	142	0,02	--
		м3		3,06	15,24	24	121,92	97	0,06	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е010333-А5-1т.ч.раздел3 К=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 (лишнего грунта)	160,2	49,50	49,50	7930	7929,9	1586	--	--
		т		--	9,90	--	1585,98	100	0,21	33
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	89	3,79	3,24	337	288,36	138	--	--
		м3		0,48	1,12	43	99,68	97	--	--
6	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 (для песчаной подушки под фундамент и обратной засыпки песком)	42,5	56,25	52,36	2391	2225,3	959	0,03	1
		м3		3,89	19,37	165	823,225	97	0,08	3
7	Е010333-А1-1т.ч.раздел3 К=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (для обратной засыпки)	68	21,67	21,67	1474	1473,56	295	--	--
		т		--	4,33	--	294,44	100	0,09	6
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4	134,10	--	536	--	606	0,97	4
		м3		134,10	--	536	--	113	--	--
9	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	21	6,83	6,83	143	143,43	38	--	--
		м3		--	1,87	--	39,27	97	0,01	--
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	21	21,55	4,52	453	94,92	347	0,11	2
		м3		17,03	--	358	--	97	--	--
11	С143008-92	Песок природный	28	844,00	--	23632	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	17,5	1143,60	97,07	20013	1698,725	3067	0,78	14
		м3		112,50	36,00	1969	630	118	0,18	3
13	Е0106-3-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под оборудование из бетона В15 W6 F50	8,2	8300,26	230,16	68062	1887,312	4506	2,88	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		441,00	82,31	3616	674,942	105	0,36	3
14	Е0106-3-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под оборудование из бетона В22,5	8,2	9391,66	230,16	77012	1887,312	4506	2,88	24
		м3		441,00	82,31	3616	674,942	105	0,36	3
15	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,477	52400,00	--	24995	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0159	50600,00	--	805	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	29,1	245,44	3,82	7142	111,162	1332	0,21	6
		м2		37,35	1,44	1087	41,904	118	0,01	--
18	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм /вводы L=1500мм/	0,03	433559,02	1733,92	13007	52,0176	2403	361,00	11
		км		60966,00	650,25	1829	19,5075	130	3,17	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Акту:	Тенге			256948				
		Накладные расходы -	Тенге			24931				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16913				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			298792				

Временные здания и сооружения 1,8% 5 378

Итого с временными 304 170

Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31% 7 026

Выслуга лет 1% 3 042

Доп. отпуска 0,4% 1 217

Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г. 315 455

Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082 665 042

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		С учетом 2%	2%			678 343				
		Налог на добавленную стоимость 12%	12%			81 401				
		Итого с НДС 12 %				759 744				

Заказчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" **Клинг В.А.**

Начальник отдела ООП **Касенов Б.С.**

Принял:
Главный инспектор отдела ООП **Рахимжанова К.Х.**

КТЖ АКТ. 04.2012г.
АО "НК "КТЖ"
36 ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС

Генподрядчик :

Пер. зам Директора
ТОО "ТОП Лтд" **Присадков Р.С.**

ТОП ЛТД

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"

Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"

Форма 2в

Наименование стр СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА

Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012

Наименование объекта : СТОЛОВАЯ

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ВК

ЗА АПРЕЛЬ 2012 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих,	
				ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП машинист	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	1	332,87	4,40	333	4	8256	0,35	--
		м		62,84	1,66	63	2	128	0,01	--
2	E0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	11	367,87	4,40	4047	48	908	0,35	4
		м		62,84	1,66	691	18	128	0,01	--
3	E0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	15	365,87	4,40	5488	66	1238	0,35	5
		м		62,84	1,66	943	25	128	0,01	--
4	E0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	6	474,87	4,40	2849	26	495	0,35	2
		м		62,84	1,66	377	10	128	0,01	--
5	E0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	83	697,43	10,86	57887	901	9016	0,45	38
		м		80,80	4,06	6706	337	128	0,02	2
6	E0116-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 70 мм	5	970,68	12,82	4853	64	655	0,58	3
		м		97,58	4,80	488	24	128	0,02	--
7	E0116-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм	11	1087,68	12,82	11964	141	1441	0,58	6
		м		97,58	4,80	1073	53	128	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0116-7-10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм	16	1556,87	19,98	24910	320	2669	0,72	12
		м		122,85	7,49	1966	120	128	0,04	1
9	Е0116-14-9	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 110 мм	4	270,08	15,57	1080	62	1085	1,17	5
		м		206,01	5,84	824	23	128	0,03	--
10	С130804-233 Изм. и доп. вып.6	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм	3,98	567,00	--	2257	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	80	200,00	--	16000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	38	455,01	12,80	17290	486	15172	1,72	65
		м		307,13	4,80	11671	182	128	0,02	1
13	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	81	348,93	8,30	28263	672	25550	1,35	110
		м		243,34	3,10	19710	251	128	0,02	1
14	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	33	320,01	5,54	10560	183	8450	1,10	36
		м		197,98	2,08	6533	69	128	0,01	--
15	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	14	424,95	6,98	5949	98	4789	1,47	21
		м		264,60	2,63	3704	37	128	0,01	--
16	Е0116-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	3	413,29	10,11	1240	30	885	1,28	4
		м		226,57	3,78	680	11	128	0,02	--
17	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	14	455,01	12,80	6370	179	5590	1,72	24
		м		307,13	4,80	4300	67	128	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С130804-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	34,16	93,00	--	3177	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	С130804-69	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм	75,25	149,00	--	11212	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	С130804-70	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-32x5,4 мм	30,95	247,00	--	7645	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	С130804-71	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-40x6,7 мм	13,12	387,00	--	5077	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	С130804-72	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-50x8,3 мм	2,84	613,00	--	1741	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	С130804-95	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-20x3,6 мм	12,59	426,00	--	5363	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	СПрайслист	Хомут крепежный Д-20	48	31,34	--	1504	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	СПрайслист	Хомут крепежный Д-25	98	31,34	--	3071	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	СПрайслист	Хомут крепежный Д-32	42	35,25	--	1481	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	СПрайслист "Техноопт	Хомут крепежный Д-40	4	37,21	--	149	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	СПрайслист	Хомут крепежный Д-50	2	39,17	--	78	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			241838				
		Накладные расходы -	Тенге			86199				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19682				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			347719				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения 1,8%				6 259				
		Итого с временными				353 978				
		производстве работ в зимнее время 2,31%				8 177				
		Выслуга лет 1%				3 540				
		Доп. отпуска 0,4%				1 416				
		Итого по главе 9								
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				367 111				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082				773 943				
		С учетом 2%	2%			789 422				
		Налог на добавленную стоимость 12%	12%			94 731				
		Итого с НДС 12 %				884 153				

Заказчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" **Клинг В.А.**

Начальник отдела ООП **Касенов Б.С.**

Принял:
Главный инспектор отдела ООП **Кисабеков А.Г.**

«КТЖ-СУК-АК АО «НК «КТЖ» ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС

Генподрядчик :

Пер. зам Директора ТОО "ТОП Лтд" **Присадков Р.С.**

ТОП Лтд ДЛЯ ДОГОВОРОВ И СЧЕТОВ-ФАКТУР