Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"
Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА
Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012
Наименование объекта : СТОЛОВАЯ

Форма 2в

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА АПРЕЛЬ 2012 г.

КАНАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ К3

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	80	620,54	0,64	49643	51,2	10900	0,58	47
		м		106,20	0,25	8496	20	128	--	--
2	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	65	748,88	1,43	48677	92,95	8563	0,56	36
		м		102,38	0,54	6655	35,1	128	--	--
3	С Прайс "JAKKO"	Ревизия полиэтиленовая д110	1	231,11	--	231	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм /ПЛАСТМАССОВЫХ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ОТВОДОМ/	9	112,70	6,95	1014	69	1066	0,46	5
		комплект		81,00	2,25	729	22	128	0,01	--
5	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм /ПЛАСТМАССОВЫХ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ОТВОДОМ/	1	188,08	9,20	188	9	184	0,79	1
		комплект		139,50	4,50	140	4	128	0,02	--
6	С Прайс "JAKKO"	ТРАП ПЛАСТМАССОВЫЙ Д 50ММ	9	111,64	--	1005	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	С Прайс "JAKKO"	ТРАП ПЛАСТМАССОВЫЙ Д 100ММ	1	1273,06	--	1273	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	35	200,00	--	7000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
9	С Прайс "JAKKO"	Заглушка пластмассовая Д-50	13	25,46	--	331	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С Прайс "JAKKO"	Заглушка пластмассовая Д-110	6	58,76	--	353	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С Прайс Пластстандарт	Патрубок компенсационный Д-110	1	131,22	--	131	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	СПрайслист "Техноопт"	Хомут крепежный Д-50	105	39,17	--	4113	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	СПрайслист "Техноопт"	Хомут крепежный Д-110	80	97,93	--	7834	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			121 794	223			89
		Накладные расходы -	Тенге			20 713				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8550				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			151 057				

Временные здания и сооружения 1,8%		2 719
Итого с временными		153 776
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%		3 552
Выслуга лет 1%		1 538
Доп. отпуска 0,4%		615
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		159 481
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082		336 218
С учетом 2%	2%	342 942
Налог на добавленную стоимость 12%	12%	41 153
Итого с НДС 12 %		384 095

Заказчик :

Генподрядчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" **Клинг В.А.**

Пер. зам Директора ТОО "ТОП Лтд" **Присадков Р.С.**

Начальник отдела ООП **Касенов Б.С.**

Принял:
Главный инспектор отдела ООП **Кисабеков А.Г.**

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"
Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА

Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012

Наименование объекта : Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4кВ

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
ЗА МАЙ 2012 г.

ГП

на Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4кВ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч,	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4кВ. КТП.								
1	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м в траншеях с откосами	74,52	33,64	31,79	2 507	2369	711	0,01	1
		м3		1,84	8,00	137	596	97	0,03	2
2	Е0101-162-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	8,28	353,70	--	2 929	--	3309	2,27	19
		м3		353,70	--	2 929	--	113	--	--
3	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	17,5	1424,53	--	24 929	--	10267	2,99	52
		м3		477,00	--	8 348	--	123	--	--
4	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	8,11	7246,57	66,01	58 770	535	1879	1,35	11
		м3		195,75	24,93	1 588	202	105	0,12	1
5	Е0107-1-4	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций, т, более 3,5 т	2	952,52	669,02	1 905	1338	1373	1,68	3
		шт		283,50	207,02	567	414	140	0,86	2
6	СЭС-4 Спецэлектра	Кабельный приямок	2	213481,69	--	426 963	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		–	–	–	–	–	–	–
7	Е0169-1-1	Пробивка отверстий для труб в кабельном приямке	18	475,88	332,26	8 566	5981	4393	0,94	17
		отверст		143,62	127,55	2 585	2296	90	0,70	13
8	Е0134-112-1	Устройство ввода труб в колодцы	18	183,88	–	3 310	–	2597	0,78	14
		канал		131,18	–	2 361	–	110	–	–
9	Е0169-7-1	Заделка отверстий в местах прохода труб	18	205,78	2,32	3 704	42	2652	1,09	20
		отверст		163,35	0,36	2 940	6	90	–	–
10	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	34	134,45	3,39	4 571	115	4203	0,65	22
		м2		117,00	0,72	3 978	24	105	0,05	2
11	С143002-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-200	0,534	9880,00	–	5 276	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
12	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	34	245,44	3,82	8 345	130	1556	0,21	7
		м2		37,35	1,44	1 270	49	118	0,01	–
13	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	22,19	134,10	–	2 976	–	3363	0,97	22
		м3		134,10	–	2 976	–	113	–	–
14	С143008-92	Песок природный	22,19	844,00	–	18 728	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
15	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	22,19	21,55	4,52	478	100	367	0,11	2
		м3		17,03	–	378	–	97	–	–
16	Е0101-17-14	Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	60,61	39,75	37,82	2 409	2292	757	0,01	1
		м3		1,87	11,00	113	667	97	0,04	2
17	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	68,31	19,70	19,70	1 346	1346	269	–	–
		т		–	3,94	–	269	100	0,08	6
18	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	68,11	3,79	3,24	258	221	106	–	–
		м3		0,48	1,12	33	76	97	–	–
19	Е0107-3-10	Установка стеновых панелей площадью более 8 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	2	4489,63	1238,13	8 979	2476	3507	5,00	10
		шт		884,25	368,22	1 769	736	140	1,48	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	1,65	432,86	0,86	714	1	692	2,81	5
		м3		432,00	0,32	713	1	97	–	–
21	С143008-45	Щебень из гравия для строительных работ, марка ДР 8, фракция 10-20 мм	1,67	4690,00	–	7 832	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
22	Е0127-63-1	Устройство укрепительных полос шириной 0,5 и 0,75 м из асфальтобетона толщиной 5 см	2,2	60,43	30,80	133	68	74	0,08	–
		м2		13,73	11,49	30	25	133	0,04	–
23	С143010-7	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: А, М-I	0,185	6000,00	–	1 110	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
24	Ц0108-25-2	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 кВА	2	25144,00	16980,00	50 288	33960	18939	37,00	74
		подстанц		6345,00	3623,02	12 690	7246	95	21,01	42
25	Ц0108-23-2	Спуск, петля или перемычка, сечение провода до 300 мм2, 2 провода в фазе	14	11478,00	8029,00	160 692	112406	70809	17,00	238
		шт		3083,00	2240,97	43 162	31374	95	13,00	182
26	Ц0108-87-2	Комплектные трансформаторные подстанции /КТП/: шкаф низковольтный	6	2611,40	547,00	15 668	3282	12392	12,00	72
		шкаф		2016,00	158,00	12 096	948	95	0,92	5
27	ЭС-1 Спецэлектра	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, 10/0,4 кВ 2КТПН-1000 кВА	1	12933856,80	–	12 933 857	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
28	Ц0108-62-3	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 7 т	2	20011,00	6736,00	40 022	13472	15420	40,00	80
		шт		6660,00	1455,99	13 320	2912	95	8,44	17
29	ЭС-2 Спецэлектра	Трансформатор силовой 10/0,4 кВ, мощностью по 1000 кВА ТМ-1000 кВА	2	801359,34	–	1 602 719	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
30	Ц0108-407-15	Трубы в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр до 100 мм	96	186,40	11,80	17 894	1133	12011	0,79	76
		м		129,00	2,70	12 384	259	95	0,02	2
31	Ц0108-88-3	Конструкции металлические	0,05	102170,00	1870,00	5 109	94	406	52,00	3
		т		8280,00	270,01	414	14	95	1,57	–
32	С130801-99	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, d-100 мм	96	600,00	–	57 600	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
		Земляные работы. Траншея для заземлителей 32м.								

33	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	3,46	6,48	6,48	22	22	7	–	–
		м3		–	2,10	–	7	97	0,01	–
34	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,384	134,10	–	51	–	58	0,97	–
		м3		134,10	–	51	–	113	–	–
35	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	12	431,60	21,60	5 179	259	1732	0,90	11
		шт		149,00	2,90	1 788	35	95	0,02	–
36	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Сталь угловая 50х50х5мм	0,2262	59500,00	–	13 459	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
37	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	32	61,90	3,30	1 981	106	711	0,14	4
		м		23,00	0,40	736	13	95	–	–
38	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	28	107,30	3,50	3 004	98	872	0,18	5
		м		32,40	0,40	907	11	95	–	–
39	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Полоса стальная 40х4мм	0,078	87100,00	–	6 794	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
40	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	12	20,14	0,23	242	3	216	0,12	1
		шт		19,91	0,09	239	1	90	–	–
41	Е0113-44-7	Очистка щетками	2,24	60,75	–	136	–	122	0,34	1
		м2		60,75	–	136	–	90	–	–
42	Ц0110-898-18 примен	Разные работы: окраска проложенного кабеля (круглой стали)	28	8,10	–	227	–	71	0,02	1
		м		2,30	–	64	–	110	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТу:	Тенге			15 511 682				
		Стоимость оборудования -	Тенге			14 536 576				
		Запасные части -	Тенге			290 732				
		Тара и упаковка -	Тенге			29 655				
		Транспортные расходы -	Тенге			742 848				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			15 599 811				
	Стоимость строительно-монтажных работ -		Тенге			975 106				
		Накладные расходы -	Тенге			175 841				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69 057				
		ИТОГО ПО АКТу:	Тенге			16 819 815				
		Оборудования	Тенге			15 599 811				
		СМР	Тенге			1 220 004				

Временные здания и сооружения 1,8%	1,80%	21 960
Итого с временными		1 241 964
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	2,310%	28 689
Выслуга лет 1%	1%	12 420
Доп. отпуска 0,4%	0,4%	4 968
Итого по главе 9		
Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		1 288 041
Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		15 599 811
Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		16 887 852
Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082	2,1082	2 715 448
Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082	2,1082	32 887 522
Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082	2,1082	35 602 970
СМР С учетом 2%	1,02	2 769 757
Оборудования с учетом 2%	1,02	33 545 272
Всего с учетом 2%	1,02	36 315 029
Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%	332 371
Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%	4 025 433
Всег налога на добавленную стоимость 12%	12%	4 357 804

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого СМР с НДС 12 %				3 102 128				
		Итого Оборудования с НДС 12 %				37 570 705				
		Всего с НДС 12 %				40 672 833				

Заказчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" **Клинг В.А.**

Начальник отдела ООП **Касенов Б.С.**

Принял:

Главный инспектор отдела ООП **Рахимжанов Б.**

"КТЖ"ҰК" АК
АО "НК "КТЖ" 15.05.12
38 ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС
В пределах доводов
а смет

Генподрядчик :

Первый заместитель Директора "ТОП Лтд" **ТОО Присадков Р.С.**

ТОП ЛТД
ДЛЯ ДОГОВОРОВ И СЧЕТОВ-ФАКТУР

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"
Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА
Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012
Наименование объекта - Столовая на 150 мест

Форма 2в

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА май 2012 г.

на Силовое электрооборудование

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Силовое электрооборудование. Кабели и провода.								
1	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	1100	27,70	2,10	30470	2310	21109	0,10	110
		м		19,70	0,50	21670	550	95	--	3
2	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	995	73,10	20,80	72735	20696	26278	0,14	139
		м		23,40	4,40	23283	4378	95	0,03	25
3	Сст-ЭМ-17 Цунами	Кабель силовой с медными жилами сечением 3х2,5мм ВВГнг	1000	99,49	--	99490	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
4	Сст-ЭМ-18 Цунами	Кабель силовой с медными жилами сечением 4х4мм ВВГнг	20	265,19	--	5304	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	Сст-ЭМ-21 Цунами	Кабель силовой с медными жилами сечением 5х2,5мм ВВГнг	500	141,80	--	70900	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
6	Сст-ЭМ-22 Цунами	Кабель силовой с медными жилами сечением 5х4мм ВВГнг	300	255,39	--	76617	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Сст-ЭМ-23 Цунами	Кабель силовой с медными жилами сечением 5х6мм ВВГнг	70	359,59	--	25171	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	Сст-ЭМ-24 Цунами	Кабель контрольный с медными жилами сечением 4х1,5мм КВВГнг	200	103,80	--	20760	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	Сст-ЭМ-25 Цунами	Кабель контрольный с медными жилами сечением 6х1,5мм КВВГнг	5	167,26	--	836	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0108-158-6	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 7 жил	2	137,90	--	276	--	145	--	--
		шт		76,50	--	153	--	95	--	--
11	Ц0108-158-5	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 4 жил	8	110,90	--	887	--	376	--	--
		шт		49,50	--	396	--	95	--	--
12	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	15	38,10	3,20	572	48	420	0,15	2
		м		28,80	0,70	432	11	95	--	--
13	Сст-ЭМ-19 Цунами	Кабель силовой с медными жилами сечением 4х10мм ВВГнг	15	605,97	--	9090	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	40	45,00	6,70	1800	268	1284	0,19	8
		м		32,20	1,60	1288	64	95	0,01	--
15	Сст-ЭМ-20 Цунами	Кабель силовой с медными жилами сечением 4х35мм ВВГнг	40	1459,12	--	58365	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			473 273				
		Накладные расходы -	Тенге			49 612				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31 373				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			554 258				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Силовое электрооборудование. Трубы.								
16	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	1200	108,60	48,90	130320	58680	59052	0,22	264
		м		39,60	12,20	47520	14640	95	0,07	85
17	Сст-ЭМ-26 Цунами	Труба гофрированная ПВХ D-25мм ТУ6-19-215-83	1100	19,98	--	21978	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	Сст-ЭМ-28 Цунами	Труба жесткая ПВХ D-25мм ТУ6-19-215-83	100	31,73	--	3173	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	300	147,30	73,00	44190	21900	19323	0,29	87
		м		49,50	18,30	14850	5490	95	0,11	32
20	Сст-ЭМ-27 Цунами	Труба гофрированная ПВХ D-40мм ТУ6-19-215-83	300	37,60	--	11280	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0108-152-15	Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля массой до 6,5 кг	720	3,50	0,30	2520	216	2120	0,02	14
		шт		3,10	--	2232	--	95	--	--
22	Сст-ЭМ-29 Цунами	Держатель с защелкой и анкерным болтом D-25мм	600	91,66	--	54996	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Сст-ЭМ-30 Цунами	Держатель с защелкой и анкерным болтом D-40мм	120	95,97	--	11516	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0146-31-1	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2	1400	42,56	19,79	59584	27706	42336	0,13	189
		м		22,77	7,47	31878	10458	100	0,04	51
25	Е0146-29-3	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 25 см круглых отверстий диам. до 25 мм	120	149,10	71,34	17892	8561	12566	0,46	55
				77,76	26,96	9331	3235	100	0,13	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			357449				
		Накладные расходы -	Тенге			135397				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29571				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			522417				
		РАЗДЕЛ 3.Силовое электрооборудование. Кабельные каналы.								
26	Ц0108-153-1	Короб со стойками и полками для прокладки кабелей до 35 кВ внутри и снаружи зданий	60	328,90	95,90	19734	5754	12363	1,21	73
		м		200,00	16,90	12000	1014	95	0,10	6
27	Сст-ЭМ-31 Цунами	Перфорированный кабельный лоток размером 100x50x3000мм FC5020	20	1766,22	--	35324	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Сст-ЭМ-32 Цунами	Кронштейн PL 34290	80	298,48	--	23878	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Сст-ЭМ-33 Цунами	Шпилька 35001	80	162,95	--	13036	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Сст-ЭМ-34 Цунами	Профиль 34120	300	1654,58	--	496374	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Сст-ЭМ-35 Цунами	Шайба М6 37551	80	14,88	--	1190	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Сст-ЭМ-36 Цунами	Гайка М6 37556	80	4,70	--	376	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Сст-ЭМ-37 Цунами	Винт М6 37521	80	7,83	--	626	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Сст-ЭМ-38 Цунами	Шайба четырехлепестковая СМ180600	1000	12,93	--	12930	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
35	Сст-ЭМ-39 Цунами	Винт М6х20 СМ010620	1000	7,83	--	7830	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			611298				
		Накладные расходы -	Тенге			12363				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37420				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			661081				

РАЗДЕЛ 4.Силовое электрооборудование. Заземление.

Земляные работы. Траншея для заземлителей 15м.

36	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	2,43	46,51	44,35	113	108	45	0,02	--
		м3		2,16	17,03	5	41	97	0,07	--
37	Е0101-162-3	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	0,27	481,50	--	130	--	147	2,78	1
		м3		481,50	--	130	--	113	--	--
38	Е0101-90-3	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 3 группы	4,5	33,98	--	153	--	173	0,22	1
		м2		33,98	--	153	--	113	--	--
39	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1,62	6,48	6,48	10	10	3	--	--
		м3		--	2,10	--	3	97	0,01	--
40	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,18	134,10	--	24	--	27	0,97	--
		м3		134,10	--	24	--	113	--	--
41	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	5	330,10	24,10	1651	121	563	0,70	4
				116,00	2,50	580	12	95	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
42	С11011-873 Изм. и доп.вып.7 СН РК	Сталь круглая D-16мм, L-3м	0,0249	72300,00	--	1800	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	15	61,90	3,30	929	50	333	0,14	2
		м		23,00	0,40	345	6	95	--	--
44	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	165	107,30	3,50	17705	578	5141	0,18	30
		м		32,40	0,40	5346	66	95	--	--
45	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Полоса стальная 40х4мм	0,234	87100,00	--	20381	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	12	20,14	0,23	242	3	216	0,12	1
		шт		19,91	0,09	239	1	90	--	--
47	Е0113-44-7	Очистка щетками	13,2	60,75	--	802	--	722	0,34	4
		м2		60,75	--	802	--	90	--	--
48	Ц0110-898-18 примен	Разные работы: окраска проложенного кабеля (круглой стали)	165	8,10	--	1337	--	417	0,02	3
		м		2,30	--	380	--	110	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			45 277				
		Накладные расходы -	Тенге			7 787				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3 184				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			56 248				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1 487 297				
		Накладные расходы -	Тенге			205 159				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			101 547				
		ИТОГО ПО АКТу:	Тенге			1 794 003				
		Временные здания и сооружения 1,8%	1,8%			32 292				
		Итого с временными				1 826 295				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	2,31%			42 187				
		Выслуга лет 1%	1%			18 263				
		Доп. отпуска 0,4%	0,4%			7 305				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по главе 9								
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				1 894 050				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082	2,1082			3 993 036				
		С учетом 2%	102%			4 072 897				
		Налог на добавленную стоимость 12%	12%			488 748				
		Итого с НДС 12 %				4 561 645				

Заказчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" Клинг В.А.

Начальник отдела ООП Касенов Б.С.

Принял:

Главный инспектор отдела ООП Рахимжанов Б.

"ҚТЖ"ҰҚ" АҚ
АО "НК "КТЖ" 15.05.12
38 ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС
в прейскурант договоры и сметы

Генподрядчик :

Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

ТОП ЛТД ДЛЯ ДОГОВОРОВ И СЧЕТОВ-ФАКТУР

Форма 4

Наименование стройки СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА

Наименование объекта СТОЛОВАЯ

Объект номер - 4

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ №2

ЗА МАЙ 2012 г.

на ОТОПЛЕНИЕ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СИСТЕМА 1								
1	E0116-6-4	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	77	425,29	4,16	32747	320	5556	0,31	24
		м		54,81	1,56	4220	120	128	0,01	1
2	E0116-6-3	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм**	61	346,29	4,16	21124	254	4402	0,31	19
		м		54,81	1,56	3343	95	128	0,01	--
3	E0116-6-2	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	21	267,29	4,16	5613	87	1515	0,31	7
		м		54,81	1,56	1151	33	128	0,01	--
4	E0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	16	21,80	0,05	349	1	84	0,03	--
		м2		5,81	0,02	93	--	90	--	--
5	E0113-26-21	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 К=2 ЗА 2 РАЗА**	32	19,64	0,02	628	1	90	0,02	1
		м2		3,13	--	100	--	90	--	--

7	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	10	21,80	0,05	218	1	52	0,03	--
		м2		5,81	0,02	58	--	90	--	--
8	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 К=2 ЗА 2 РАЗА	20	19,64	0,02	393	--	56	0,02	--
		м2		3,13	--	63	--	90	--	--
9	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	22	148,40	0,07	3265	2	2495	0,65	14
		м2		108,00	0,02	2376	--	105	--	--
1	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	15	200,00	--	3000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				СИСТЕМА 3						
2	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	80	345,16	4,08	27613	326	5663	0,31	24
		м		53,77	1,53	4302	122	128	0,01	1
3	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	15	266,16	4,08	3992	61	1062	0,31	5
		м		53,77	1,53	807	23	128	0,01	--
4	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	35	21,80	0,05	763	2	184	0,03	1
		м2		5,81	0,02	203	1	90	--	--
5	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 К=2 ЗА 2 РАЗА	70	19,64	0,02	1375	1	197	0,02	1
		м2		3,13	--	219	--	90	--	--
7	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	12	200,00	--	2400	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				СИСТЕМА 4						

18	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	62	266,16	4,08	16502	253	4389	0,31	19
		м		53,77	1,53	3334	95	128	0,01	--
19	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	15	268,16	4,08	4022	61	1062	0,31	5
		м		53,77	1,53	807	23	128	0,01	--
20	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	10	21,80	0,05	218	1	52	0,03	--
		м2		5,81	0,02	58	--	90	--	--
21	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 К=2 ЗА 2 РАЗА	20	19,64	0,02	393	--	56	0,02	--
		м2		3,13	--	63	--	90	--	--
23	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	10	200,00	--	2000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Акту:	Тенге			126 615				
		Накладные расходы -	Тенге			26 915				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9 212				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			162 742				

Временные здания и сооружения	1,8%	1,8%	
			2 929
Итого с временными			165 671
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,31%	2,31%	3 827
Выслуга лет 1%		1%	1 657
Доп. отпуска	0,4%	0,4%	663
Итого по главе 9			
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.			171 818

Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082	2,1082	362 227
С учетом 2%	102%	369 472
Налог на добавленную стоимость 12%	12%	44 337
Итого с НДС 12 %		413 809

Заказчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" Клинг В.А.

Начальник отдела ООП Касенов Б.С.

Принял:
Главный инспектор отдела ООП Кисабеков А.

«КТЖ» ҰК» АҚ
АО «НК «КТЖ»
ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС

Генподрядчик :

Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

ТОП Лтд

Форма 4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА

Наименование объекта - СТОЛОВАЯ

Объект номер - 4

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ №2

ЗА МАЙ 2012 г.

на ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3, Т4

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинисто	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	63	455,01	12,80	28666	806	25154	2	108
		м		307,13	4,80	19349	302	128	0	1
2	E0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	84	348,93	8,30	29310	697	26497	1	114
		м		243,34	3,10	20441	260	128	0	1
3	E0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	9	320,01	5,54	2880	50	2305	1	10
		м		197,98	2,08	1782	19	128	0	--
4	E0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	12	424,95	6,98	5099	84	4105	1	18
		м		264,60	2,63	3175	32	128	0	--
5	C130804-95	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-20 / 25 мм	56,64	426,00	--	24129	--	--	--	--

		м		--	--	--	--	--	--	--
6	С130804-96	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-25 / 32 мм	78,04	650,00	--	50726	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	С130804-96	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-32	8,44	650,00	--	5486	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	С130804-97	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-40 мм	11,24	1050,00	--	11802	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	33	367,87	4,40	12140	145	2725	0	12
		м		62,84	1,66	0	55	128	0	--
10	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	50	365,87	4,40	18294	220	4128	0	18
		м		62,84	1,66	3142	83	128	0	--
11	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	57	474,87	4,40	27068	251	4706	0	20
		м		62,84	1,66	3582	95	128	0	--
12	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	6	599,87	4,40	3599	26	495	0	2
		м		62,84	1,66	377	10	128	0	--
13	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	15	697,43	10,86	10461	163	1629	0	7
		м		80,80	4,06	1212	61	128	0	--
15	СПрайслист "Техноопт"	Хомут крепежный Д-20	75	31,34	--	2351	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	СПрайслист "Техноопт"	Хомут крепежный Д-25	105	31,34	--	3291	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	СПрайслист	Хомут крепежный Д-32	10	35,25	--	353	--	--	--	--

	"Техноопт"	шт		--	--	--	--	--	--	--
18	СПрайслист "Техноопт"	Хомут крепежный Д-40	15	37,21	--	558	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			236213				
		Накладные расходы -	Тенге			71744				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18477				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			326434				

Временные здания и сооружения 1,8%	1,80%	5 876
Итого с временными		332 310
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	2,31%	7 676
Выслуга лет 1%	1%	3 323
Доп. отпуска 0,4%	0,40%	1 329
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		344 638
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082	2,1082	726 566
С учетом 2%	102%	741 097
Налог на добавленную стоимость 12%	12%	88 932
Итого с НДС 12 %		830 029

Заказчик :

Генподрядчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" Клинг В.А.

Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

Начальник отдела ООП Касенов Б.С.

Принял:

Главный инспектор отдела ООП Кисабеков А.

Страниц -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.1)112560490

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"

Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"

Форма 2в

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА

Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012

Наименование объекта : Столовая

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ №2

АС,КЖ

ЗА МАЙ 2012 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Стены								
1	Е0146-31-1	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2	168,86	42,56	19,79	7187	3342	5106	0,13	23
		м		22,77	7,47	3845	1261	100	0,04	6
2	Е0108-12-1	Армирование дверных и оконных проемов	0,8893	8679,65	422,15	7719	375	8831	56,40	50
		т		8257,50	157,50	7343	140	118	0,77	1
3	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,9427	50900,00	--	47983	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0146-33-3	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных стенах и перегородках	2,25	26711,26	355,81	60100	801	25749	75,58	170
		м3		11301,75	135,00	25429	304	100	0,66	1
5	Е0146-31-1	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2	1526,4	42,56	19,79	64964	30207	46158	0,13	206
		м		22,77	7,47	34756	11402	100	0,04	56
6	Е0146-31-1	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2	1035,8	42,56	19,79	44084	20498	31323	0,13	140
		м		22,77	7,47	23585	7737	100	0,04	38
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			232 036	55224			588

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			117 167				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20 952				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			370 156				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			370 156				
		РАЗДЕЛ 2.Кровля								
7	Е0112-15-3	**Устройство мягкой кровли по профлисту с прокладной пароизоляцией в один слой**	1060,8	151,48	0,99	160690	1050	15110	0,07	74
		м2		11,59	0,38	12295	403	119	--	2
7.1	Е0109-42-1	**Установка покрытия из профилированного листа**	1060,8	112,45	34,24	119287	36360	56888	0,32	337
		м2		51,08	8,45	54237	8972	90	0,03	32
7.2	С11011-426	**Профилированный -стальной лист толщиной 0,7мм**	1124,448	1180,00	--	1326849	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0112-13-3	**Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	1060,8	189,45	4,72	200969	5007	91722	0,40	428
		м2		70,88	1,78	75190	1888	119	0,01	9
9	С11031-102	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 200**	262,23	5510,00	--	1444887	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0112-13-1	**Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой**	288	148,03	4,93	42633	1420	10659	0,19	54
		м2		29,25	1,85	8424	533	119	0,01	3
11	С11031-104	**Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40**	13,35	8390,00	--	112007	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3 407 321	7477			555
		Накладные расходы -	Тенге			174 379				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			214 902				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3 796 602				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3 796 602				
		РАЗДЕЛ 3.Проемы								
		Окна								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0110-91-7	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2	102,47	485,61	19,79	49760	2028	30878	1,46	150
		м2		244,55	6,57	25059	673	120	0,03	3
13	С12061-183 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные	102,47	20482,00	--	2098791	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
14	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002СН	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	15	530,00	--	7950	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Витражи								
15	Е0109-44-4	Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметическими стеклопакетами	135,74	985,59	202,91	133784	27543	99715	3,81	517
		м2		765,00	51,20	103841	6950	90	0,17	23
16	СПрайс лист 4	Алюминиевые витражи со стеклопакетами глухие	95,02	20083,34	--	1908319	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
17	СПрайс лист 4	Алюминиевые витражи со стеклопакетами с открыванием	40,72	23302,22	--	948866	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
18	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002СН	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	10,94	530,00	--	5798	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	135,74	150,62	0,62	20445	84	11102	0,44	59
		м2		69,08	0,23	9377	31	118	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5 173 714	29656			726
		Накладные расходы -	Тенге			141 695				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			318 925				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5 634 333				

РАЗДЕЛ 4.Лестница Л1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	3,1	13864,97	4022,39	42981	12469	28352	56,50	175
		т		9090,00	1071,86	28179	3323	90	3,81	12
21	С12021-146	Лестничные Косоуры и площадки	3,1	108500,00	--	336350	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	45	20,14	0,23	906	10	810	0,12	5
		шт		19,91	0,09	896	4	90	--	--
23	С11011-2105 Изм. и доп.вып.12 СН	Анкерный болт стальной М16х20х150 мм	45	54,22	--	2440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз с внутренней и наружной стороны	86,8	21,80	0,05	1892	4	455	0,03	3
		м2		5,81	0,02	504	2	90	--	--
25	Е0113-26-6к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	86,8	49,69	0,04	4313	3	650	0,04	4
		м2		8,32	--	722	--	90	--	--
		Лестница монолитная								
26	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных лестниц	3,7	9664,92	353,46	35760	1308	2791	3,60	13
		м3		585,00	133,52	2165	494	105	0,65	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			424643	13795			200
		Накладные расходы -	Тенге			33058				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27462				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			485163				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							231
		Сметная заработная плата -	Тенге				41247,00			
		РАЗДЕЛ 5.Полы								
		ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ								
		Узел 363								
27	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	335,59	270,87	9,95	90901	3339	23091	0,36	119
		м2		52,20	3,74	17518	1255	123	0,02	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0111-11-2К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	335,59	280,76	4,02	94219	822	2386	--	1
		м2		3,78	2,00	1269	671	123	--	--
		Узел 120								
29	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	420,68	270,87	9,95	113950	4186	28945	0,36	150
		м2		52,20	3,74	21959	1573	123	0,02	8
30	Е0111-11-2 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	420,68	280,76	4,02	118108	822	2991	0,02	7
		м2		3,78	2,00	1590	841	123	--	1
		Узел 589								
31	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	28,31	270,87	9,95	7668	282	1948	0,36	10
		м2		52,20	3,74	1478	106	123	0,02	1
32	Е0111-11-2К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	28,31	280,76	4,02	7948	822	201	--	--
		м2		3,78	2,00	107	57	123	--	--
		ВТОРОЙ ЭТАЖ								
		Узел 120								
33	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	12,17	270,87	9,95	3296	121	837	0,36	4
		м2		52,20	3,74	635	46	123	0,02	--
34	Е0111-11-2 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	12,17	280,76	4,02	3417	822	87	0,02	--
		м2		3,78	2,00	46	24	123	--	--
		Узел 351								
35	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	76,68	333,23	13,43	25552	1030	6757	0,45	35
		м2		66,60	5,04	5107	386	123	0,02	2
36	Е0111-11-6 К=7	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	76,68	380,38	4,69	29168	360	581	0,03	2
		м2		4,41	1,75	338	134	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			494227	10721			330
		Накладные расходы -	Тенге			67823				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33723				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			595773				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			595773				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							379
		Сметная заработная плата -	Тенге				62044,00			

РАЗДЕЛ 6.ГАЛЕРЕЯ в осях 2-3

Кровля

37	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	42	151,48	0,99	6362	42	598	0,07	3
		м2		11,59	0,38	487	16	119	--	--
38	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	42	189,45	4,72	7957	198	3632	0,40	17
		м2		70,88	1,78	2977	75	119	0,01	--
39	С11031-101	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 175	10,38	5040,00	--	52315	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	42	198,50	15,94	8337	669	2030	0,24	10
		м2		34,65	5,96	1455	250	119	0,03	1
41	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	42	122,94	2,10	5163	88	120	0,01	1
		м2		1,65	0,75	69	32	119	--	--
42	Е0113-26-17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской "ФЕНИКС"	96,4	14,46	0,12	1394	12	245	0,01	1
		1м2		2,77	0,05	267	5	90	--	--
43	СПрайс лист	Огнезащитная краска "ФЕНИКС"	92,54	822,59	--	76122	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0113-26-17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской "ФЕНИКС"	12936	14,46	0,12	187055	1552	32832	0,01	179
		1м2		2,77	0,05	35833	647	90	--	3
45	СПрайс лист	Огнезащитная краска "ФЕНИКС"	124,42	822,59	--	102347	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			447052	2561			210
		Накладные расходы -	Тенге			39457				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29191				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			515700				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			515700				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							234
		Сметная заработная плата -	Тенге				48031,00			
		РАЗДЕЛ 7.ГАЛЕРЕЯ в осях 13-1								
46	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий т.100 мм с пропиткой битумом	34,84	1288,44	49,10	44889	1711	2495	0,53	18
		м2		39,83	18,40	1388	641	123	0,09	3
47	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	8,34	9595,95	112,36	80030	937	9317	6,34	53
		м3		1021,50	42,44	8519	354	105	0,21	2
48	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0396	66000,00	--	2614	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1079	71100,00	--	7672	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,1807	59900,00	--	10824	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	37,57	8311,25	311,32	312254	11696	22036	2,82	106
		м3		441,00	117,61	16568	4419	105	0,57	22
52	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	45,91	200,00	--	9182	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
53	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	45,91	70,00	--	3214	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	10	282,34	4,19	2823	42	704	0,38	4
		м2		58,05	1,58	581	16	118	0,01	--
55	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	252,59	102,33	0,12	25848	30	1848	0,04	10
		м2		8,08	0,05	2041	13	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	3,72	14576,04	407,30	54223	1515	9917	14,40	54
		м3		2385,00	153,86	8872	572	105	0,75	3
57	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,2232	64700,00	--	14441	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	С12041-100 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,4352	57000,00	--	24806	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,4513	59900,00	--	27033	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0106-14-7	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м	8,44	13541,77	955,03	114293	8060	24732	15,20	128
		м3		2430,00	360,77	20509	3045	105	1,76	15
61	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1692	66000,00	--	11167	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,8209	59900,00	--	49172	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,021	93997,62	304,24	1974	6	732	198,00	4
		1т		33075,00	114,75	695	2	105	0,56	--
64	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	21,3	13042,94	241,10	277815	5135	30720	8,06	172
		м3		1282,50	91,08	27317	1940	105	0,44	9
65	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,244	69000,00	--	16836	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	С12041-97 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,052	62600,00	--	3255	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,17	68800,00	--	80496	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,95	64500,00	--	125775	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	1,4	64400,00	--	90160	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
70	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0137	41200,00	--	564	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1391359	29134			549
		Накладные расходы -	Тенге			102501				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			89632				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1583492				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1583492				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							654
		Сметная заработная плата -	Тенге				112867,00			

РАЗДЕЛ 8.Разные работы

		Крыльца КР-1,2,3,4								
71	Е0111-2-7	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из грунта с добавкой щебня	22,5	2500,79	--	56268	--	32504	7,65	172
		м3		1174,50	--	26426	--	123	--	--
72	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен крылец	7,15	11162,64	360,48	79813	2577	11833	8,99	64
		м3		1440,00	136,17	10296	974	105	0,67	5
73	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	7,15	200,00	--	1430	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
74	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	7,15	70,00	--	501	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5мм	0,104	41200,00	--	4285	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**142296**				
		Накладные расходы -	Тенге			**44337**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**11198**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**197831**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**197831**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Акту:	**Тенге**			**11712648**				
		Накладные расходы -	Тенге			**720417**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**745984**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**13179049**				

Временные здания и сооружения 1,8%		237 223
Итого с временными		13 416 272
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%		309 916
Выслуга лет 1%		134 163
Доп. отпуска 0,4%		53 665
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		13 914 016
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082		29 333 529
С учетом 2%	2%	29 920 199
Налог на добавленную стоимость 12%	12%	3 590 424
Итого с НДС 12 %		33 510 623

Заказчик :

Генподрядчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" Клинг В.А.

Генподрядчик :

Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

Начальник отдела ООП Касенов Б.С.

Принял:
Главный инспектор отдела ООП Рахимжанова К.Х.

Страниц - 36

в пределах

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"
Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА
Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012
Наименование объекта - Столовая на 150 мест

Форма 2в

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА май 2012 г.

на Электроосвещение

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Электроосвещение. Кабели и провода. Трубы.								
4	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	1900	27,70	2,10	52630	3990	36461	0,10	190
		м		19,70	0,50	37430	950	95	--	6
5	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	300	73,10	20,80	21930	6240	7923	0,14	42
		м		23,40	4,40	7020	1320	95	0,03	8
6	Сст-ЭО-22 Цунами	Кабель силовой с медными жилами сечением 3х1,5мм ВВГнг	2200	68,55	--	150810	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	1900	108,60	48,90	206340	92910	93499	0,22	418
		м		39,60	12,20	75240	23180	95	0,07	134
8	Сст-ЭО-23 Цунами	Труба гофрированная ПВХ D-20мм ТУ6-19-215-83	1900	12,93	--	24567	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0146-31-1	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2	1900	42,56	19,79	80864	37601	57456	0,13	256
		м		22,77	7,47	43263	14193	100	0,04	69
10	Е0146-29-3	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 25 см круглых отверстий диам. до 25 мм	70	149,10	71,34	10437	4994	7330	0,46	32
				77,76	26,96	5443	1887	100	0,13	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТу:	**Тенге**			**547 578**				
		Накладные расходы -	Тенге			**202 669**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**45 015**				
		ИТОГО ПО АКТу:	Тенге			**795 262**				
		Временные здания и сооружения 1,8%	1,8%			14 315				
		Итого с временными				809 577				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	2,31%			18 701				
		Выслуга лет 1%	1%			8 096				
		Доп. отпуска 0,4%	0,4%			3 238				
		Итого по главе 9								
		Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				839 612				
		Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082	2,1082			1 770 070				
		СМР С учетом 2%	102%			1 805 471				
		Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%			216 657				
		Всего с НДС 12 %				**2 022 128**				

Заказчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" Клинг В.А.

Начальник отдела ООП Касенов Б.С.

Принял:
Главный инспектор отдела ООП Рахимжанов Б.

"ҚТЖ"ҰҚ" АҚ
АО "НК "КТЖ" 15.05.12
38 ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС
Выписка договора и сметы

Генподрядчик :

Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

ТОО "ТОП Лтд" Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Для договоров и счетов-фактур

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.1)1126310

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"

Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"

Форма 2в

Наименование стройки - ДЛ СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА

Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012

Наименование объекта - Учебный корпус

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
ЗА май 2012 г.

на Силовое электрооборудование

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Силовое электрооборудование. Заземление.								
		Земляные работы. Траншея для заземлителей 15м.								
1	Е0101-13-6	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	2,43	46,51	44,35	113	108	45	0,02	--
		м3		2,16	17,03	5	41	97	0,07	--
2	Е0101-162-3	**Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	0,27	481,50	--	130	--	147	2,78	1
		м3		481,50	--	130	--	113	--	--
3	Е0101-90-3	**Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 3 группы**	4,5	33,98	--	153	--	173	0,22	1
		м2		33,98	--	153	--	113	--	--
4	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	1,62	6,48	6,48	10	10	2	--	--
		м3		--	2,10	--	3	97	0,01	--
5	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	0,18	134,10	--	24	--	27	0,97	--
		м3		134,10	--	24	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	5	330,10	24,10	1651	121	563	0,70	4
		шт		116,00	2,50	580	13	95	0,01	--
7	С11011-873 Изм. и доп.вып.7 СН РК	Сталь круглая D-16мм, L-3м	0,0249	72300,00	--	1800	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	15	61,90	3,30	929	50	328	0,14	2
		м		23,00	0,40	345	6	95	--	--
9	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	165	107,30	3,50	17705	578	5079	0,18	30
		м		32,40	0,40	5346	66	95	--	--
10	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Полоса стальная 40х4мм	0,234	87100,00	--	20381	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	42	20,14	0,23	846	10	753	0,12	5
		шт		19,91	0,09	836	4	90	--	--
15	Ц0110-898-18 примен	Разные работы: окраска проложенного кабеля (круглой стали)	965	8,10	--	7817	--	2441	0,02	19
		м		2,30	--	2220	--	110	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Акту	Тенге			51559				
		Накладные расходы -	Тенге			9558				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3667				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			64784				

Временные здания и сооружения 1,80% 1,8%		1 166
Итого с временными		65 950
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	2,31%	1 523
Выслуга лет 1%	1%	660

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Доп. отпуска 0,4%	0,4%			264				
		Итого по главе 9								
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				68 397				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082	2,1082			144 195				
		С учетом 2%	102%			147 079				
		Налог на добавленную стоимость 12%	12%			17 649				
		Итого с НДС 12 %				164 728				

Заказчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" Клинг В.А.

Начальник отдела ООП Касенов Б.С.

Принял:

Главный инспектор отдела ООП Рахимжанов Б.

"КТЖ"ҰК" АҚ
АО "НК "КТЖ" 15.05.12
ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС
38
В предыдущ договоры не делать

Генподрядчик :

Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

ТОП Лтд

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.1)53176720

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"

Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"

Форма 2в

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА

Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012

Наименование объекта : Учебный корпус

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Канализация бытовая К1 ЗА МАЙ 2012 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0116-13-1	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**	133	620,54	0,64	82532	397	18115	0,58	78
		м		106,20	0,25	14125	27	128	--	--
3	С Прайс "JAKKO"	**Ревизия полиэтиленовая д50**	6	113,60	--	682	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	С Прайс "JAKKO"	**Ревизия полиэтиленовая д110**	2	231,11	--	462	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**83676**				
		Накладные расходы -	Тенге			**18115**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**6107**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**107898**				
		Временные здания и сооружения 1,8%	1,8%			1 942				
		Итого с временными				109 840				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	2,31%			2 537				
		Выслуга лет 1%	1%			1 098				
		Доп. отпуска 0,4%	0,4%			439				
		Итого по главе 9								
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				113 914				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082	2,1082			240 153				
		С учетом 2%	102%			244 956				
		Налог на добавленную стоимость 12%	12%			29 395				
		Итого с НДС 12 %				274 351				

Заказчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" Клинг В.А.

Начальник отдела ООП Касенов Б.С.

Принял:

Главный инспектор отдела ООП Кисабеков А.

Генподрядчик :

Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"
Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА
Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012
Наименование объекта : Учебный корпус

Форма 2в

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Водопровод хозяйственно-питьевой и противопожарный В1 ЗА МАЙ 2012 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	22	332,87	4,40	7323	97	1816	0,35	8
		м		62,84	1,66	1382	37	128	0,01	--
2	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	117	367,87	4,40	43041	515	9660	0,35	41
		м		62,84	1,66	7352	194	128	0,01	1
3	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	8	474,87	4,40	3799	35	660	0,35	3
		м		62,84	1,66	503	13	128	0,01	--
4	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	171	697,43	10,86	119261	1857	18574	0,45	78
		м		80,80	4,06	13817	694	128	0,02	3
5	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	318	11,52	--	3663	--	4567	0,05	17
		м		11,22	--	3568	--	128	--	--
6	Е0116-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	3	476,65	10,11	1430	30	885	1,28	4
		м		226,57	3,78	680	11	128	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	127	200,00	--	25400	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0115-172-4	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром менее 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	36,6	153,80	0,07	5629	3	4359	0,68	25
		м2		113,40	0,02	4150	1	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Акту:	Тенге			209546				
		Накладные расходы -	Тенге			40521				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15004				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			265071				

Временные здания и сооружения 1,8%	1,8%	4 771
Итого с временными		269 842
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	2,31%	6 233
Выслуга лет 1%	1%	2 698
Доп. отпуска 0,4%	0,4%	1 079
Итого по главе 9		
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		279 852
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082	2,1082	589 984
С учетом 2%	102%	601 784
Налог на добавленную стоимость 12%	12%	72 214
Итого с НДС 12 %		673 998

Заказчик :

Генподрядчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" Клинг В.А.

Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

Начальник отдела ООП Касенов Б.С.

Принял:

Главный инспектор отдела ООП Кисабеков А.

«КТЖ» УК» АК АО «НК «КТЖ» ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС 1

Страниц -

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"

Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"

Форма 2в

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА

Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012

Наименование объекта : Учебный корпус

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Горячее водоснабжение Т3-Т4

ЗА МАЙ 2012 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	32	332,87	4,40	10652	141	2642	0,35	11
		м		62,84	1,66	2011	53	128	0,01	--
2	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	134	367,87	4,40	49295	590	11063	0,35	47
		м		62,84	1,66	8421	222	128	0,01	1
3	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	64	365,87	4,40	23416	282	5284	0,35	23
		м		62,84	1,66	4022	106	128	0,01	1
4	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	31	474,87	4,40	14721	136	2559	0,35	11
		м		62,84	1,66	1948	51	128	0,01	--
5	Е0115-172-4	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром менее 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	18,3	148,40	0,07	2716	1	2075	0,65	12
		м2		108,00	0,02	1976	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			100800				
		Накладные расходы -	Тенге			23623				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7465				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			131888				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения 1,8%	1,8%			2 374				
		Итого с временными				134 262				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	2,31%			3 101				
		Выслуга лет 1%	1%			1 343				
		Доп. отпуска 0,4%	0,4%			537				
		Итого по главе 9								
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				139 243				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082	2,1082			293 552				
		С учетом 2%	102%			299 423				
		Налог на добавленную стоимость 12%	12%			35 931				
		Итого с НДС 12 %				335 354				

Заказчик :

Генподрядчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" Клинг В.А.

Начальник отдела ООП Касенов Б.С.

Принял:
Главный инспектор отдела ООП Кисабеков А.

«КТЖ» ҰК» АҚ
АО «НК «КТЖ»
1 ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС

Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

ТОП Лтд
ДЛЯ ДОГОВОРОВ И СЧЕТОВ-ФАКТУР

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.1)53176730

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"

Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"

Форма 2в

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА

Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012

Наименование объекта : Учебный корпус

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Внутренний водосток К2 ЗА МАЙ 2012 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	117	1240,75	20,80	145168	2434	20710	0,73	85
		м		130,50	7,79	15269	911	128	0,04	4
2	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	17	492,00	--	8364	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	С130810-20прим	ЗАГЛУШКА СТАЛЬНАЯ ФЛАНЦЕВАЯ, Д108х4,0 мм	10	243,00	--	2430	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	53	200,00	--	10600	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			166562				
		Накладные расходы -	Тенге			20710				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11236				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			198508				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Временные здания и сооружения 1,8%	1,8%			3 573				
		Итого с временными				202 081				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	2,31%			4 668				
		Выслуга лет 1%	1%			2 021				
		Доп. отпуска 0,4%	0,4%			808				
		Итого по главе 9								
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				209 578				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082	2,1082			441 832				
		С учетом 2%	102%			450 669				
		Налог на добавленную стоимость 12%	12%			54 080				
		Итого с НДС 12 %				504 749				

Заказчик :

Генподрядчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" Клинг В.А.

Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

Начальник отдела ООП Касенов Б.С.

Принял:
Главный инспектор отдела ООП Кисабеков А.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.1)53176740

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"

Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"

Форма 2в

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА

Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012

Наименование объекта : Учебный корпус

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Канализация К1Н

ЗА МАЙ 2012 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0122-33-6	**УСТАНОВКА БАЧКА РАЗРЫВА СТРУИ ИЗ ТРУБЫ Д-325ММ**	**0,0063**	**204796,82**	**39324,82**	**1290**	**248**	**371**	**147,70**	**1**
		т		**30375,00**	**14854,50**	**191**	**94**	**130**	**72,55**	**--**
3	С130810-162	**СИФОН-РЕВИЗИЯ ДВУХОБОРОТНАЯ**	**0,0145**	**126700,00**	**--**	**1837**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	Е0116-13-1	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**	**24,5**	**620,54**	**0,64**	**15203**	**16**	**3338**	**0,58**	**14**
		м		**106,20**	**0,25**	**2602**	**6**	**128**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТу:	**Тенге**			**18330**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3709**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1322**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**23361**				
		Временные здания и сооружения 1,8%	1,8%			420				
		Итого с временными				23 781				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	2,31%			549				
		Выслуга лет 1%	1%			238				
		Доп. отпуска 0,4%	0,4%			95				
		Итого по главе 9								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				24 663				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082	2,1082			51 995				
		С учетом 2%	102%			53 035				
		Налог на добавленную стоимость 12%	12%			6 364				
		Итого с НДС 12 %				59 399				

Заказчик :

Генподрядчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" Клинг В.А.

Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

Начальник отдела ООП Касенов Б.С.

Принял:
Главный инспектор отдела ООП Кисабеков А.

«К Г Ж» Ұ К» АК
АО «Н К «КТЖ»
ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС

ТОП ЛТД
ДЛЯ ДОГОВОРОВ И СЧЕТОВ-ФАКТУР

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.1)54177600

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"

Форма 2в

Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА

Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012

Наименование объекта : Учебный корпус

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Отопление

ЗА МАЙ 2012 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СИСТЕМА 1								
1	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	27	608,51	8,19	16430	221	2437	0,38	10
		м		67,44	3,06	1821	83	128	0,01	--
2	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	47	474,16	4,08	22286	192	3327	0,31	14
		м		53,77	1,53	2527	72	128	0,01	--
3	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	14	424,16	4,08	5938	57	991	0,31	4
		м		53,77	1,53	753	21	128	0,01	--
4	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	15	21,80	0,05	327	1	78	0,03	1
		м2		5,81	0,02	87	0	90	--	--
5	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 К=2 ЗА 2 РАЗА	30	19,64	0,02	589	1	85	0,02	1
		м2		3,13	--	94	--	90	--	--
6	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	34	148,40	0,07	5046	2	3857	0,65	110
		м2		108,00	0,02	3672	1	105	--	--
		СИСТЕМА 2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	35	608,51	8,19	21298	287	3158	0,38	13
		м		67,44	3,06	2360	107	128	0,01	1
8	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	6	474,16	4,08	2845	24	425	0,31	2
		м		53,77	1,53	323	9	128	0,01	--
9	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	83	424,16	4,08	35205	339	5875	0,31	25
		м		53,77	1,53	4463	127	128	0,01	1
10	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	42	345,16	4,08	14497	171	2972	0,31	13
		м		53,77	1,53	2258	64	128	0,01	--
11	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	100	200,00	--	20000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА 3								
12	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	78	474,16	4,08	36984	318	5521	0,31	24
		м		53,77	1,53	4194	119	128	0,01	1
13	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	163	424,16	4,08	69138	665	11538	0,31	50
		м		53,77	1,53	8765	249	128	0,01	1
14	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	50	266,16	4,08	13308	204	3540	0,31	15
		м		53,77	1,53	2689	77	128	0,01	--
15	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	20	21,80	0,05	436	1	104	0,03	1
		м2		5,81	0,02	116	0	90	--	--
16	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 К=2 ЗА 2 РАЗА	40	19,64	0,02	786	1	113	0,02	1
		м2		3,13	--	125	--	90	--	--
17	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	77	148,40	0,07	11427	5	8734	0,65	71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		108,00	0,02	8316	2	105	--	--
18	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	125	200,00	--	25000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				СИСТЕМА 5						
19	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	14	21,80	0,05	305	1	73	0,03	1
		м2		5,81	0,02	81	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТу:	Тенге			301845				
		Накладные расходы -	Тенге			52828				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21280				
		ИТОГО ПО АКТу:	Тенге			375953				

Временные здания и сооружения 1,8%	1,8%	6 767
Итого с временными		382 720
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	2,31%	8 841
Выслуга лет 1%	1%	3 827
Доп. отпуска 0,4%	0,4%	1 531
Итого по главе 9		
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		396 919
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082	2,1082	836 785
С учетом 2%	102%	853 521
Налог на добавленную стоимость 12%	12%	102 423
Итого с НДС 12 %		955 944

Заказчик :
Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" Клинг В.А.

Начальник отдела ООП Касенов Б.С.

Принял:
Главный инспектор отдела ООП Кисабеков А.

Генподрядчик :
Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"
Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА
Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012
Наименование объекта : Учебный корпус

Форма 2в

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

АС.КЖ

ЗА МАЙ 2012 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Стены								
1	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (ригель)	11,3	15296,04	407,30	172845	4602	30124	14,40	163
		м3		2385,00	153,86	26951	1739	105	0,75	8
2	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м	20,1	14783,74	1032,29	297153	20749	77797	20,60	414
		м3		3296,25	389,95	66255	7838	105	1,90	38
3	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	310,05	70,00	--	21704	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	278,65	100,00	--	27865	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0146-31-1	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2	314,91	42,56	19,79	13403	6232	9523	0,13	42
		м		22,77	7,47	7171	2352	100	0,04	11
6	Е0108-12-1	Армирование дверных и оконных проемов	1,31	8679,65	422,15	11370	555	13053	56,40	74
		т		8257,50	157,50	10855	207	118	0,77	1
7	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,39	50900,00	--	70751	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
8	Е0146-33-3	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных стенах и перегородках	1,26	26711,26	355,81	33656	448	14406	75,58	95
		м3		11301,75	135,00	14236	170	100	0,66	1
9	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,0064	41008,57	2434,57	262	16	295	170,00	1
		т		31950,00	920,25	205	6	140	4,49	--
10	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0064	52400,00	--	335	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки	115	1965,31	372,83	226011	42875	99536	3,72	428
		м3		594,00	139,50	68310	16042	118	0,68	78
12	СПрайс лист 9	Пеноблоки	121,9	6267,35	--	763990	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0146-31-1	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2	4564	42,56	19,79	194244	90322	138015	0,13	615
		м		22,77	7,47	103922	34093	100	0,04	167
14	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (СГ-1)	0,52	8679,65	422,15	4513	220	5163	56,40	29
		т		8257,50	157,50	4294	82	118	0,77	--
15	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,5512	50600,00	--	27891	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	36,17	10594,47	316,01	383202	11430	56489	8,25	298
		м3		1368,00	119,39	49481	4318	105	0,58	21
17	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,2005	69000,00	--	13835	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,69	64700,00	--	44643	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2 307 673				
		Накладные расходы -	Тенге			444 401				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			165124				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2917198				
		РАЗДЕЛ 2.Перегородки								
19	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	55	1965,31	372,83	108092	20506	47604	3,72	205
		м3		594,00	139,50	32670	7672	118	0,68	37
20	СПрайс лист 9	Пеноблоки	58,3	6267,35	--	365387	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (СГ-1)	0,484	8679,65	422,15	4201	204	4806	56,40	27
		т		8257,50	157,50	3997	76	118	0,77	--
22	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,513	50600,00	--	25958	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			503 638				
		Накладные расходы -	Тенге			52 410				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33363				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			589411				
		РАЗДЕЛ 3.Перекрытия								
23	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (отм.+8,300,+12,500)	150,96	12880,54	241,10	1944446	36396	217723	8,06	1217
		м3		1282,50	91,08	193606	13749	105	0,44	67
24	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	2,08	69000,00	--	143520	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	3,31	68800,00	--	227728	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	12,89	64500,00	--	831405	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	4,68	64400,00	--	301392	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,56	62100,00	--	96876	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0106-55-11	Установка закладных деталей массой до 5 кг	0,0624	13669,40	475,40	853	30	856	78,11	5
		1т		12942,00	128,67	808	8	105	0,49	--
30	Е0106-55-12	Установка закладных деталей массой до 20 кг	0,2293	4654,93	379,93	1067	87	993	23,72	5
		1т		4023,00	102,83	922	24	105	0,39	--
31	С12021-254	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток	0,2917	122100,00	--	35617	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (отм.+16,700,отм.+19,700)	150,96	12880,54	241,10	1944446	36396	217723	8,06	1217
		м3		1282,50	91,08	193606	13749	105	0,44	67
33	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	2,29	69000,00	--	158010	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	4,45	68800,00	--	306160	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	13,63	64500,00	--	879135	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III,d 16-18 мм	4,97	64400,00	--	320068	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,16	62100,00	--	72036	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0106-55-11	Установка закладных деталей массой до 5 кг	0,195	13669,40	475,40	2666	93	2676	78,11	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т		12942,00	128,67	2524	25	105	0,49	--
39	С12021-254	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток	0,195	122100,00	--	23810	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			7 289 235				
		Накладные расходы -	Тенге			439 971				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			463752				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			8192958				
		РАЗДЕЛ 4.Лестницы								
40	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	4,6	13864,97	4022,39	63779	18503	42070	56,50	260
		т		9090,00	1071,86	41814	4931	90	3,81	18
41	С12021-146	Лестничные Косоуры и площадки	4,6	108500,00	--	499100	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	90	20,14	0,23	1813	21	1620	0,12	11
		шт		19,91	0,09	1792	8	90	--	--
43	С11011-2105 Изм. и доп.вып.12 СН РК	Анкерный болт стальной М16х20х150 мм	90	54,22	--	4880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	128,8	21,80	0,05	2808	6	676	0,03	4
		м2		5,81	0,02	748	3	90	--	--
45	Е0113-26-6к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью хв-115 за 2 раза с наружи	128,8	49,69	0,04	6400	5	964	0,04	5
		м2		8,32	--	1072	--	90	--	--
		Лестница монолитная Л1								
46	Е0106-22-1	Устройство монолитных лестничных маршей из бетона В25	24,6	13042,94	241,10	320856	5931	35480	8,06	198
		м3		1282,50	91,08	31550	2241	105	0,44	11
47	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,46	66000,00	--	96360	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8. 02-04-2002СН РК	т		--	--	--	--	--	--	--
48	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,74	64400,00	--	240856	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0106-55-11	Установка закладных деталей массой до 5 кг	0,079	13669,40	475,40	1080	38	1084	78,11	6
		1т		12942,00	128,67	1022	10	105	0,49	--
50	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м (опроные рамы лестниц ОПР1, ОПР2)	19,12	12166,20	990,15	232618	18932	40529	10,40	199
		м3		1644,75	374,04	31448	7152	105	1,83	35
51	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,372	66000,00	--	24552	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	3,42	62100,00	--	212382	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0106-55-11	Установка закладных деталей массой до 5 кг	0,2236	13669,40	475,40	3056	106	3069	78,11	17
		1т		12942,00	128,67	2894	29	105	0,49	--
54	Е0106-22-1	Устройство монолитных лестничных площадок из бетона В25	159,04	13042,94	241,10	2074349	38345	229377	8,06	1282
		м3		1282,50	91,08	203969	14485	105	0,44	71
55	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	6,28	62000,00	--	389360	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	39,82	61200,00	--	2436984	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	11,75	58700,00	--	689725	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0106-55-11	Установка закладных деталей массой до 5 кг	0,5264	13669,40	475,40	7196	250	7224	78,11	41
		1т		12942,00	128,67	6813	68	105	0,49	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	С12041-52	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток	0,5264	67600,00	--	35585	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Лестница монолитная Л2								
60	Е0106-22-1	Устройство монолитных лестничных маршей из бетона В25	5,36	13042,94	241,10	69910	1292	7731	8,06	43
		м3		1282,50	91,08	6874	488	105	0,44	2
61	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2169	66000,00	--	14315	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,427	64400,00	--	27499	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0106-55-11	Установка закладных деталей массой до 5 кг	0,079	13669,40	475,40	1080	38	1084	78,11	6
		1т		12942,00	128,67	1022	10	105	0,49	--
64	С12041-52	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток	0,079	67600,00	--	5340	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ4	Тенге			7 461 883				
		Накладные расходы -	Тенге			370 908				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			469967				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			8302758				
		РАЗДЕЛ 5.Полы								
		ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ								
		Узел 740								
65	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	673,24	318,97	14,76	214743	9937	48004	0,36	243
		м2		52,43	5,54	35298	3730	123	0,03	18
66	Е0111-15-2 К=2	добавить на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	673,24	-79,69	-1,34	-53650	-902	-3213	-0,02	-14
		м2		-3,38	-0,50	-2276	-337	123	--	-1
		Узел 740								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	357,24	318,97	14,76	113949	5273	25472	0,36	129
		м2		52,43	5,54	18730	1979	123	0,03	10
68	Е0111-15-2 К=4	добавить на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	357,24	-159,38	-2,68	-56937	-957	-3410	-0,04	-15
		м2		-6,76	-1,00	-2415	-357	123	--	--
		Узел 740								
69	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	210,24	318,97	14,76	67060	3103	14991	0,36	76
		м2		52,43	5,54	11023	1165	123	0,03	6
70	Е0111-15-2 К=4	добавить на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	210,24	-159,38	-2,68	-33508	-563	-2007	-0,04	-9
		м2		-6,76	-1,00	-1421	-210	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ5	Тенге			251 657				
		Накладные расходы -	Тенге			79 837				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19890				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			351384				

РАЗДЕЛ6.Согласно изменений от 19 марта 2012года на 2,5м,в связи с увеличением высоты в осях Д-А-Д и 2-14

МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ МП1, МП2

95	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий т.100 мм с пропиткой битумом	155,1	1288,44	49,10	199837	7615	11109	0,53	82
		м2		39,83	18,40	6178	2854	123	0,09	14
96	Е0106-3-6	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом более 25 м3 под оборудование	104	9145,37	199,88	951118	20787	49427	2,49	259
		м3		380,25	72,38	39546	7528	105	0,33	34
97	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	104	70,00	--	7280	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
98	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	104	100,00	--	10400	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
99	Е0106-57-1	Установка арматуры	5,74	4604,04	289,29	26427	1659	25447	25,90	149
		1т		4146,75	78,30	23786	449	105	0,30	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,504	68200,00	--	34373	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
101	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1092	67700,00	--	7393	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
102	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	5,12	61200,00	--	313344	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Колонны металлические								
103	Е0109-2-4 Изм. и доп. вып. 8 СН РК	Монтаж колонн со связями	19,85	6657,96	2532,82	132161	50282	63509	16,85	335
		т		3058,28	496,31	60713	9853	90	1,70	34
104	С12021-69	Цельнометаллический каркас колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, деталями крепления рельс и тупиками, пути подвесного транспорта, стропильные и подстропильные фермы или блоки, надколонники, прогоны связи, фахверковые стойки, стеновые ригели, ветровые фермы/	20,65	154700,00	--	3194555	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
105	Е0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов	134,4	59,75	0,42	8030	56	3503	0,16	22
		шт		28,80	0,16	3871	22	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ6	Тенге			4 884 918				
		Накладные расходы -	Тенге			152 995				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			302275				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			5340188				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			22 699 004				
		Накладные расходы -	Тенге			1 540 522				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1454371				
		ИТОГО ПО Акту	Тенге			25 693 897				

Временные здания и сооружения 1,8%
1,8% 462 490

Итого с временными 26 156 387

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	2,31%			604 213				
		Выслуга лет 1%	1%			261 564				
		Доп. отпуска 0,4%	0,4%			104 626				
		Итого по главе 9								
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				27 126 790				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082	2,1082			57 188 699				
		С учетом 2%	102%			58 332 473				
		Налог на добавленную стоимость 12%	12%			6 999 897				
		Итого с НДС 12 %				65 332 370				

Заказчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" Клинг В.А.

Начальник отдела ООП Касенов Б.С.

Принял:
Главный инспектор отдела ООП Рахимжанова К.Х.

в пределах сметной стоимости

КТЖ 31.05.2012 АО "НК "КТЖ" 36 ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС

Генподрядчик :

Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

ТОО "ТОП Лтд" ШАРТТАР ЖЕНЕ ЦОФ ФАКТУРАЛАРДЫ ТІРКЕУ ДЛЯ ДОГОВОРОВ И СЧЕТОВ-ФАКТУР

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"
Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА
Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012
Наименование объекта : Административный корпус

Форма 2в

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

АС.КЖ

ЗА МАЙ 2012 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Стены								
1	Е0146-31-1	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2	116,4	42,56	19,79	4954	2304	3520	0,13	16
		м		22,77	7,47	2650	870	100	0,04	4
2	Е0108-12-1	Армирование дверных и оконных проемов	0,6131	8679,65	422,15	5321	259	6088	56,40	35
		т		8257,50	157,50	5063	97	118	0,77	--
3	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,6499	50900,00	--	33080	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0146-33-3	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных стенах и перегородках	0,4656	26711,26	355,81	12437	166	5325	75,58	35
		м3		11301,75	135,00	5262	63	100	0,66	--
5	Е0108-22-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	392,56	1974,11	372,83	774957	146358	339772	3,72	1460
		м3		594,00	139,50	233181	54762	118	0,68	267
6	СПрайс лист 9	Пеноблоки	416,11	6267,35	--	2607907	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0146-31-1	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2	2394,4	42,56	19,79	101906	47385	72407	0,13	323
		м		22,77	7,47	54520	17886	100	0,04	87
8	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (СГ-1)	1,48	8679,65	422,15	12846	625	14696	56,40	83
		т		8257,50	157,50	12221	233	118	0,77	1
9	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1,57	50600,00	--	79442	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,2868	47200,00	--	13537	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С прайс КазПромКомплекс	Труба профильная квадратная 160х160х5 мм	0,592	72662,12	--	43016	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Перегородки								
12	Е0108-22-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	117,6	1974,11	372,83	232155	43845	101786	3,72	437
		м3		594,00	139,50	69854	16405	118	0,68	80
13	СПрайс лист 9	Пеноблоки	124,66	6267,35	--	781288	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0146-31-1	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2	591	42,56	19,79	25153	11696	17872	0,13	80
		м		22,77	7,47	13457	4415	100	0,04	22
15	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (СГ-1)	0,378	8679,65	422,15	3281	160	3753	56,40	21
		т		8257,50	157,50	3121	60	118	0,77	--
16	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,4007	50600,00	--	20275	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Кровля актового зала и входной группы								
17	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	213,56	198,50	15,94	42392	3404	10320	0,24	52
		м2		34,65	5,96	7400	1273	119	0,03	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	213,56	40,98	0,70	8752	149	203	--	1
		м2		0,55	0,25	117	53	119	--	--
19	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	0,15	4658,59	2861,37	699	429	228	5,88	1
		т		1067,22	620,10	160	93	90	1,98	--
20	С12021-69	Конструкции для зданий многоэтажных, производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м с цельнометаллическим каркасом или жесткой арматурой колонн, расход стали до 100 кг на 1м2 суммарной площади здания /колонны, опорные плиты, балки перекрытий под установку оборудования и покрытий, фермы покрытий и междуэтажных перекрытий, связи, фахверки стен/	0,15	154700,00	--	23205	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0109-22-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м	8,54	9523,56	4795,68	81331	40955	39042	23,00	196
		т		3712,50	1367,15	31705	11675	90	5,24	45
22	С12021-69	Конструкции для зданий многоэтажных, производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м с цельнометаллическим каркасом или жесткой арматурой колонн,	8,88	154700,00	--	1373736	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	8,25	5030,50	2020,02	41502	16665	20604	14,10	116
		т		2272,50	502,43	18748	4145	90	1,79	15
24	С12021-69	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	8,58	154700,00	--	1327326	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0109-23-1	Монтаж вертикальных связей в виде ферм в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	3,54	11412,94	2642,46	40402	9354	27867	50,10	177
		т		8032,50	714,33	28435	2529	90	2,58	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С12021-69	Конструкции для зданий многоэтажных, производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м с цельнометаллическим каркасом или жесткой арматурой колонн, расход стали до 100 кг на 1м2 суммарной площади здания /колонны, опорные плиты, балки перекрытий под установку оборудования и покрытий, фермы покрытий и междуэтажных перекрытий, связи, фахверки стен/	3,68	154700,00	--	569296	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,083	70437,87	304,24	5846	25	853	58,00	5
		1т		9675,00	114,75	803	10	105	0,56	--
28	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	20,48	2452,13	545,76	50220	11177	22685	5,25	108
		т		1230,75	--	25206	--	90	--	--
29	Е0113-44-7	Очистка щетками	794,2	60,75	--	48248	--	43423	0,34	270
		м2		60,75	--	48248	--	90	--	--
30	Е0113-44-9	Обеспыливание	794,2	59,00	47,75	46858	37923	20907	0,07	56
		м2		11,25	18,00	8935	14296	90	0,09	71
31	Е0113-45-4	Обезжиривание поверхностей бензином	794,2	15,94	0,11	12660	87	5168	0,04	35
		м2		7,18	0,05	5702	40	90	--	--
32	Е0113-26-6к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	794,2	49,69	0,04	39464	32	5947	0,04	34
		м2		8,32	--	6608	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8463489	120202			1051
		Накладные расходы -	Тенге			762466				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			553557				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9 779 512				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9 779 512				
		РАЗДЕЛ 2.Лестница Л1								
33	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	5	13864,97	4022,39	69325	20112	45728	56,50	283
		т		9090,00	1071,86	45450	5359	90	3,81	19
34	С12021-69	Лестничные Косоуры и площадки	5	154700,00	--	773500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
35	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	90	20,14	0,23	1813	21	1620	0,12	11
		шт		19,91	0,09	1792	8	90	--	--
36	С11011-2105 Изм. и доп.вып.12 СН РК	Анкерный болт стальной М16х20х150 мм	90	54,22	--	4880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз с внутренней и наружной стороны	128,8	21,80	0,05	2808	6	676	0,03	4
		м2		5,81	0,02	748	3	90	--	--
38	Е0113-26-6к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	128,8	49,69	0,04	6400	5	964	0,04	5
		м2		8,32	--	1072	--	90	--	--
		Лестница монолитная								
39	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных лестниц	17,64	8903,67	353,46	157061	6235	13308	3,60	64
		м3		585,00	133,52	10319	2355	105	0,65	12
40	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (ригели рам)	7,2	14386,04	407,30	103579	2933	19194	14,40	104
		м3		2385,00	153,86	17172	1108	105	0,75	5
41	Е0106-55-11	Установка закладных деталей массой до 5 кг	0,1242	13669,40	475,40	1698	59	1705	78,11	10
		1т		12942,00	128,67	1607	16	105	0,49	--
42	С12021-254	Закладные детали и детали крепления	0,1242	122100,00	--	15165	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1 136 228	29371			479
		Накладные расходы -	Тенге			83 195				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			73 165				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1 292 588				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1 292 588				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							557
		Сметная заработная плата -	Тенге				99489,00			
		РАЗДЕЛ 3.Полы								
		ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ								
		Узел 747								
43	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	975,01	270,87	9,95	264101	9701	67087	0,36	347
				52,20	3,74	50896	3647	123	0,02	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
44	Е0111-11-2 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	975,01	280,76	4,02	273739	822	6932	0,01	9
		м2		3,78	2,00	3686	1950	123	--	1
		Площадка главного входа								
45	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий т.100 мм с пропиткой битумом	228,5	1288,44	49,10	294409	11219	16366	0,53	120
		м2		39,83	18,40	9101	4204	123	0,09	21
46	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	34,27	7862,82	--	269459	--	23904	3,66	125
		м3		567,00	--	19434	--	123	--	--
47	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,7449	5239,08	327,33	3903	244	1575	11,60	9
		1т		1890,00	123,75	1408	92	105	0,60	--
48	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,7449	41200,00	--	30690	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1 136 300	22471			610
		Накладные расходы -	Тенге			115 864				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			75 130				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1 327 294				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1 327 294				
		РАЗДЕЛ 4.ПЕРВЫЙ ЭТАЖ								
		Узел 516								
51	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	306,64	270,87	9,95	83060	3051	21098	0,36	109
		м2		52,20	3,74	16006	1147	123	0,02	6
52	Е0111-11-2 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	306,64	280,76	4,02	86091	822	2180	0,02	5
		м2		3,78	2,00	1159	613	123	--	--
		Узел 127								
53	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	48	270,87	9,95	13002	478	3303	0,36	17
		м2		52,20	3,74	2506	180	123	0,02	1
54	Е0111-11-2 k=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	48	280,76	4,02	13476	822	341	--	--
		м2		3,78	2,00	181	96	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Узел 41								
57	**Е0111-11-1**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**65,66**	**270,87**	**9,95**	**17785**	**653**	**4518**	**0,36**	**23**
		м2		**52,20**	**3,74**	**3427**	**246**	**123**	**0,02**	**1**
58	**Е0111-11-2 К=6**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**65,66**	**280,76**	**4,02**	**18434**	**822**	**467**	**0,02**	**1**
		м2		**3,78**	**2,00**	**248**	**131**	**123**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**231 848**	**6839**			**184**
		Накладные расходы -	Тенге			31907				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15825				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			279 580				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			279 580				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							213
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 5.ВТОРОЙ ЭТАЖ								
		Узел 127								
59	**Е0111-11-1**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**33,36**	**270,87**	**9,95**	**9036**	**332**	**2295**	**0,36**	**12**
		м2		**52,20**	**3,74**	**1741**	**125**	**123**	**0,02**	**1**
60	**Е0111-11-2 k=6**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**33,36**	**280,76**	**4,02**	**9366**	**822**	**237**	**--**	**--**
		м2		**3,78**	**2,00**	**126**	**67**	**123**	**--**	**--**
		Узел 41								
63	**Е0111-11-1**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**307,22**	**270,87**	**9,95**	**83217**	**3057**	**21139**	**0,36**	**109**
		м2		**52,20**	**3,74**	**16037**	**1149**	**123**	**0,02**	**6**
64	**Е0111-11-2 К=6**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**307,22**	**280,76**	**4,02**	**86254**	**822**	**2184**	**0,02**	**5**
		м2		**3,78**	**2,00**	**1161**	**614**	**123**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**187872**	**5577**			**149**
		Накладные расходы -	Тенге			25855				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12824				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			226551				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			226551				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							173
		Сметная заработная плата -	Тенге				28312,00			
		РАЗДЕЛ 6.Разные работы								
		Крыльцо								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	Е0111-2-7	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из грунта с добавкой щебня	22,5	2500,79	--	56268	--	32504	7,65	172
		м3		1174,50	--	26426	--	123	--	--
66	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен крылец	7,15	11162,64	360,48	79813	2577	11833	8,99	64
		м3		1440,00	136,17	10296	974	105	0,67	5
67	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	7,15	200,00	--	1430	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
68	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	7,15	70,00	--	501	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
69	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5мм	0,104	41200,00	--	4285	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	36,9	270,87	9,95	9995	367	2539	0,36	13
		м2		52,20	3,74	1926	138	123	0,02	1
71	Е0111-11-2 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	40,49	280,76	4,02	11368	822	288	0,02	1
		м2		3,78	2,00	153	81	123	--	--
72	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских для пандуса и подпорной	5,63	8142,61	196,62	45843	1107	2048	1,79	10
		м3		272,25	74,27	1533	418	105	0,36	2
73	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,142	41200,00	--	5850	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Наружная лестница								
74	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,4	7246,57	66,01	10145	92	324	1,35	2
		м3		195,75	24,93	274	35	105	0,12	--
75	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	3	8709,14	98,32	26127	295	2307	4,41	13
		м3		695,25	37,15	2086	111	105	0,18	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			251 625	4547			275
		Накладные расходы -	Тенге			51 843				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18208				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			321 676				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			321 676				
		Сметная заработная плата -	Тенге				52119,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Акту	**Тенге**			**11 407 362**	**441804**			**5239**
		Накладные расходы -	Тенге			1 071 130				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			748 710				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			13 227 202				
		ИТОГО ПО Акту:	Тенге			13 227 202				

Временные здания и сооружения 1,8%		238 090
Итого с временными		13 465 292
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%		311 048
Выслуга лет 1%		134 653
Доп. отпуска 0,4%		53 861
Итого по главе 9		
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		13 964 854
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082		29 440 705
С учетом 2%	2%	30 029 519
Налог на добавленную стоимость 12%	12%	3 603 542
Итого с НДС 12 %		33 633 061

Заказчик :

Генподрядчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" Клинг В.А.

Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

Начальник отдела ООП Касенов Б.С.

Принял:
Главный инспектор отдела ООП Рахимжанова К.Х.

в пределах сметы и договора.

"КТЖ"НК" АК АО "НК КТЖ" 36 ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС

ТОП Лтд ДЛЯ ДОГОВОРОВ И СЧЕТОВ-ФАКТУР

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.1)53176640

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"

Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"

Форма 2в

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА

Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012

Наименование объекта : Административный корпус

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Канализация К1Н

ЗА май 2012 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	11	471,67	4,19	5188	46	865	0,34	4
		м		59,85	1,58	658	17	128	0,01	--
2	Е0115-172-4	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром менее 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,1	148,40	0,07	163	--	120	0,65	1
		м2		108,00	0,02	119	--	105	--	--
3	Е0122-33-6	УСТАНОВКА БАЧКА РАЗРЫВА СТРУИ ИЗ ТРУБЫ Д-325ММ	0,0063	204796,82	39324,82	1290	248	370	147,70	1
		т		30375,00	14854,50	191	94	130	72,55	--
4	С130810-162	СИФОН-РЕВИЗИЯ ДВУХОБОРОТНАЯ	0,0145	126700,00	--	1837	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	24,5	620,54	0,64	15203	16	3344	0,58	14
		м		106,20	0,25	2602	6	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			23681	310			20
		Накладные расходы -	Тенге			4699				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				74,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1703				
		ИТОГО ПО АКТЕ:	Тенге			30082				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				4392,00			
		Временные здания и сооружения 1,8%				542				
		Итого с временными				30 624				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%				707				
		Выслуга лет 1%				306				
		Доп. отпуска 0,4%				122				
		Итого по главе 9								
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				31 760				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082				66 956				
		С учетом 2%	2%			68 295				
		Налог на добавленную стоимость 12%	12%			8 193				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с НДС 12 %				76 488				

Заказчик :
Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" Клинг В.А.

Начальник отдела ООП Касенов Б.С.

Принял:
Главный инспектор отдела ООП Кисабеков А.

«КТЖ» ҰК» АҚ
АО «НК «КТЖ»
1 ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС

Генподрядчик :
Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

ШАРТТАР ЖЕНЕ ШОТ-ТАРДАР ЖИН
ТОП Лтд
Для договоров и счетов-фактур

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"

Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"

Форма 2в

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА

Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012

Наименование объекта : Административный корпус

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА май 2012 г.

на Силовое электрооборудование

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Силовое электрооборудование. Заземление.								
		Земляные работы. Траншея для заземлителей 13м.								

1	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	2,11	46,51	44,35	98	93	39	0,02	--
		м3		2,16	17,03	5	36	97	0,07	--
2	Е0101-162-3	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	0,234	481,50	--	113	--	127	2,78	1
		м3		481,50	--	113	--	113	--	--
3	Е0101-90-3	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 3 группы	3,9	33,98	--	133	--	150	0,22	1
		м2		33,98	--	133	--	113	--	--
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1,4	6,48	6,48	9	9	3	--	--
		м3		--	2,10	--	3	97	0,01	--
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,156	134,10	--	21	--	24	0,97	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		134,10	--	21	--	113	--	--
6	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	5	330,10	24,10	1651	121	563	0,70	4
		шт		116,00	2,50	580	12	95	0,01	--
7	С11011-873 Изм. и доп.вып.7 СН РК	Сталь круглая D-16мм, L-3м	0,0249	72300,00	--	1800	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	13	61,90	3,30	805	43	289	0,14	2
		м		23,00	0,40	299	5	95	--	--
9	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	167	107,30	3,50	17919	585	5204	0,18	30
		м		32,40	0,40	5411	67	95	--	--
10	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Полоса стальная 40х4мм	0,234	87100,00	--	20381	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	500	84,60	2,80	42300	1400	15485	0,17	85
		м		32,40	0,20	16200	100	95	--	1
12	С11011-873 Изм. и доп.вып.7 СН РК	Сталь круглая D-8мм	0,205	72300,00	--	14822	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	25	20,14	0,23	504	6	450	0,12	3
		шт		19,91	0,09	498	2	90	--	--
14	Е0113-44-7	Очистка щетками	513,36	60,75	--	31187	--	28068	0,34	175
		м2		60,75	--	31187	--	90	--	--
15	Ц0110-898-18 примен	Разные работы: окраска проложенного кабеля (круглой стали)	667	8,10	--	5403	--	1688	0,02	13
		м		2,30	--	1534	--	110	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			137144	2256			313
		Накладные расходы -	Тенге			52090				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11354				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			200588				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			200588				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения 1,8%				3 611				
		Итого с временными				204 199				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%				4 717				
		Выслуга лет 1%				2 042				
		Доп. отпуска 0,4%				817				
		Итого по главе 9								
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				211 775				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082				446 464				
		С учетом 2%				455 393				
		Налог на добавленную стоимость 12%	12%			54 647				
		Итого с НДС 12 %				510 040				

Заказчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" Клинг В.А.

Начальник отдела ООП Касенов Б.С.

Принял:

Главный инспектор отдела ООП Рахимжанов Б.

"КТЖ"УК" АК
АО "НК "КТЖ" 15.05.12.
ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС
38

В прежней договора и сметы

Генподрядчик :

Первый заместитель директора ТОО "ТОП ЛТД" Присадков Р.С.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.1)53176610

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"

Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"

Форма 2в

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА

Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012

Наименование объекта : Административный корпус

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Горячее водоснабжение Т3-Т4

ЗА май 2012 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0116-7-2	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм** м	42	367,87	4,40	15451	185	3468	0,35	15
				62,84	1,66	2639	70	128	0,01	--
2	Е0116-7-3	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм** м	54	365,87	4,40	19757	238	4458	0,35	19
				62,84	1,66	3393	90	128	0,01	--
3	Е0116-7-4	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм** м	10	474,87	4,40	4749	44	826	0,35	4
				62,84	1,66	628	17	128	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			39957	466			38
		Накладные расходы -	Тенге			8752				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2923				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			51630				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			51632				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				8150,00			

Временные здания и сооружения 1,8% 929

Итого с временными 52 561

Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31% 1 214

Выслуга лет 1% 526

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Доп. отпуска 0,4%				210				
		Итого по главе 9								
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				54 511				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082				114 920				
		С учетом 2%	2%			117 218				
		Налог на добавленную стоимость 12%	12%			14 066				
		Итого с НДС 12 %				131 284				

Заказчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" Клинг В.А.

Начальник отдела ООП Касенов Б.С.

Принял:

Главный инспектор отдела ООП Кисабеков А.

АО «НК «КТЖ»
ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС

Генподрядчик :

Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.1)53176600

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"

Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"

Форма 2в

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА

Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012

Наименование объекта : Административный корпус

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Водопровод хозяйственно-питьевой и противопожарный В1

ЗА май 2012 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	22	367,87	4,40	8093	97	1816	0,35	8
		м		62,84	1,66	1382	37	128	0,01	--
2	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	35	365,87	4,40	12805	154	2890	0,35	12
		м		62,84	1,66	2199	58	128	0,01	--
3	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	8	474,87	4,40	3799	35	660	0,35	3
		м		62,84	1,66	503	13	128	0,01	--
4	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	123	697,43	10,86	85784	1336	13360	0,45	56
		м		80,80	4,06	9938	499	128	0,02	2
5	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	72	200,00	--	14400	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0115-172-4	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром менее 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	24,7	153,80	0,07	3799	2	2942	0,68	17
				113,40	0,02	2801	0	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**128680**	**1623**			**96**
		Накладные расходы -	Тенге			**21668**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**9021**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**159369**				

Временные здания и сооружения 1,8%		2 869
Итого с временными		162 238
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%		3 748
Выслуга лет 1%		1 622
Доп. отпуска 0,4%		649
Итого по главе 9		
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		168 257
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082		354 719
С учетом 2%	2%	361 813
Налог на добавленную стоимость 12%	12%	43 418
Итого с НДС 12 %		405 231

Заказчик :

Генподрядчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" Клинг В.А.

Начальник отдела ООП Касенов Б.С.

Принял:
Главный инспектор отдела ООП Кисабеков А.

Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.1)53176630

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"

Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"

Форма 2в

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА

Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012

Наименование объекта : Административный корпус

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Внутренний водосток К2

ЗА май 2012 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	66	1240,75	20,80	81890	1373	11683	0,73	48
		м		130,50	7,79	8613	514	128	0,04	3
2	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	8	492,00	--	3936	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	С130810-20прим	ЗАГЛУШКА СТАЛЬНАЯ ФЛАНЦЕВАЯ, Д108х4,0 мм	8	243,00	--	1944	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	52	200,00	--	10400	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0115-172-4	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром менее 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	22,5	148,40	0,07	3339	2	2552	0,65	29
		м2		108,00	0,02	2430	0	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			101509	1376			77
		Накладные расходы -	Тенге			14235				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6945				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			122689				

Страниц -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							88
		Сметная заработная плата -	Тенге				16506,00			
		Временные здания и сооружения 1,8%				2 208				
		Итого с временными				124 897				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%				2 885				
		Выслуга лет 1%				1 249				
		Доп. отпуска 0,4%				500				
		Итого по главе 9								
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				129 531				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082				273 077				
		С учетом 2%	2%			278 538				
		Налог на добавленную стоимость 12%	12%			33 425				
		Итого с НДС 12 %				311 963				

Заказчик :

Генподрядчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" Клинг В.А.

Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

Начальник отдела ООП Касенов Б.С.

Принял:

Главный инспектор отдела ООП Кисабеков А.

«КТЖ-ҰК» АҚ АО «НК «КТЖ» ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС 1

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.1)53176620

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"

Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"

Форма 2в

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА

Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012

Наименование объекта : Административный корпус

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Бытовая канализация К1

ЗА май 2012 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0116-13-1	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм** м	44,8	620,54	0,64	27800	29	6104	0,58	33
				106,20	0,25	4758	11	128	--	--
3	С Прайс "JAKKO"	**Ревизия полиэтиленовая д50** шт	2	113,60	--	227	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
4	С Прайс "JAKKO"	**Ревизия полиэтиленовая д110** шт	6	231,11	--	1387	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			29414	206			99
		Накладные расходы -	Тенге			6104				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2131				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			37649				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							111
		Сметная заработная плата -	Тенге				21705,00			

Временные здания и сооружения 1,8% 678

Итого с временными 38 327

Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31% 885

Выслуга лет 1% 383

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Доп. отпуска 0,4%				153				
		Итого по главе 9								
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				39 748				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082				83 797				
		С учетом 2%	2%			85 473				
		Налог на добавленную стоимость 12%	12%			10 257				
		Итого с НДС 12 %				95 730				

Заказчик :

Генподрядчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" — Клинг В.А.

Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" — Присадков Р.С.

Начальник отдела ООП — Касенов Б.С.

Принял:
Главный инспектор отдела ООП — Кисабеков А.

«КТЖ» ҰК» АҚ
АО «НК «КТЖ»
1 ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС

ТОП ЛТД

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"

Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"

Форма 2в

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА

Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012

Наименование объекта : Административный корпус

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Отопление

ЗА МАЙ 2012 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СИСТЕМА 1								
1	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	42	474,16	4,08	19915	171	2972	0,31	13
		м		53,77	1,53	2258	64	128	0,01	--
2	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	10	424,16	4,08	4242	41	708	0,31	3
		м		53,77	1,53	538	15	128	0,01	--
3	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	57	345,16	4,08	19674	233	4035	0,31	17
		м		53,77	1,53	3065	87	128	0,01	--
4	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	26	21,80	0,05	567	1	137	0,03	1
		м2		5,81	0,02	151	1	90	--	--
5	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	80	200,00	--	16000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА 2								
6	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	50	474,16	4,08	23708	204	3540	0,31	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		53,77	1,53	2689	77	128	0,01	--
7	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	12	424,16	4,08	5090	49	849	0,31	4
		м		53,77	1,53	645	18	128	0,01	--
8	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	50	345,16	4,08	17258	204	3540	0,31	15
		м		53,77	1,53	2689	77	128	0,01	--
9	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	80	200,00	--	16000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				СИСТЕМА 3						
10	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	105	424,16	4,08	44537	428	7433	0,31	32
		м		53,77	1,53	5646	161	128	0,01	1
11	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	85	345,16	4,08	29339	347	6016	0,31	26
		м		53,77	1,53	4570	130	128	0,01	1
12	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	23	21,80	0,05	501	1	121	0,03	1
		м2		5,81	0,02	134	--	90	--	--
13	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 К=2 ЗА 2 РАЗА	46	19,64	0,02	903	1	130	0,02	1
		м2		3,13	--	144	--	90	--	--
15	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	70	200,00	--	14000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				СИСТЕМА 4						
16	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	15	21,80	0,05	327	1	78	0,03	--
		м2		5,81	0,02	87	--	90	--	--
17	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 К=2 ЗА 2 РАЗА	30	19,64	0,02	589	1	85	0,02	--
				3,13	--	94	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
19	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	40	200,00	--	8000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ПОДВАЛ								
20	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	136	264,48	3,96	35969	539	9347	0,30	40
		м		52,20	1,49	7099	203	128	0,01	1
21	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	43,8	200,00	--	8760	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	18,76	21,80	0,05	409	0,938	98	0,03	1
		м2		5,81	0,02	109	--	90	--	--
23	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	18,76	24,84	0,02	466	--	70	0,02	--
		м2		4,16	--	78	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			266254	2229			248
		Накладные расходы -	Тенге			39159				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18325				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			323738				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							278
		Сметная заработная плата -	Тенге				51706			

Временные здания и сооружения 1,8%		5 827
Итого с временными		329 565
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%		7 613
Выслуга лет 1%		3 296
Доп. отпуска 0,4%		1 318
Итого по главе 9		
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		341 792
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082		720 566
С учетом 2%	2%	734 977

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость 12%	12%			88 197				
		Итого с НДС 12 %				823 174				

Заказчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" Клинг В.А.

Начальник отдела ООП Касенов Б.С.

Принял:
Главный инспектор отдела ООП Кисабеков А.

Генподрядчик :

Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.