Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"

Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"

Форма 2в

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА

Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012

Наименование объекта : Гостиница на 300 мест.

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

АС.КЖ

ЗА МАЙ 2012 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
3	E0101-27-5	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	276	3,35	3,35	925	925	310	--	--
		м3		0,00	1,16	0	320	97	--	1
4	E0101-166-1	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	48,7	122,18		5950	0	6724	0,89	43
		м3		122,18		5950	0	113	--	--
5	E0101-12-13	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами**	3260,34	22,04	20,73	71858	67587	22169	0,01	30
		м3		1,31	5,70	4271	18584	97	0,02	65
6	E0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими**	3585,04	21,55	4,52	77258	16204	59221	0,11	387
		м3		17,03		61053	0	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			155991	84716			460
		Накладные расходы -	Тенге			88424				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14665				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			259080				
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты								
		т								
26	E0106-13-1	**Устройство бетонных стен подвалов**	56	6602,47	86,60	369738	4850	30765	3,06	171
		м3		490,50	32,72	27468	1832	105	0,16	9
27	C12041-112 Изм. и	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического**	4,05	72000,00		291600	0			
						0	0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			661338	4850			171
		Накладные расходы -	Тенге			30765				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41526				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			733629				
		РАЗДЕЛ 3.Стены								
29	E0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (ригель)	7,97	13187,31	407,30	105103	3246	21246	14,40	115
				2385,00	153,86	19008	1226	105	0,75	6
		м3								
30	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,26	66000,00		17160				
		т								
31	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,23	62100,00		14283				
		т								
32	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,22	59900,00		73078				
		т								
33	E0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м	260,3	12781,15	1032,29	3326933	268705	1007494	20,60	5362
				3296,25	389,95	858014	101504	105	1,90	495
		м3								
34	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	3,7	69000,00		255300			--	--
				--					--	--
		т								
35	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	26,4	59900,00		1581360			--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--					--	--
36	Е0106-18-9	Устройство перемычек	8,31	12384,97	367,51	102919	3054	20432	13,10	109
		м3		2202,75	138,83	18305	1154	105	0,68	6
37	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,2847	69000,00		19644			--	--
		т		--					--	--
38	С12041-113 Изм. и	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического	0,5726	71100,00		40712			--	--
		т		--					--	--
39	С12041-114 Изм. и	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического	0,85	68800,00		58480			--	--
		т		--					--	--
40	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	164	104,81	66,43	17189	10895	10951	0,15	25
		шт		23,85	23,85	3911	3911	140	0,11	18
41	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	2,98	26400,00	--	78672			--	--
		м3		--	--				--	--
42	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при	249	1661,71	372,83	413766	92835	215518	3,72	926
		м3		594,00	139,50	147906	34736	118	0,68	169
43	СПрайс лист 9	Пеноблоки	229,08	6071,50		1390859			--	--
		м3		--					--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			7495458				6537
		Накладные расходы -	Тенге			1275641				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			526266				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			9297365				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7869
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 4.Перегородки								
44	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при	540	1661,71	372,83	897323	201328	467386	3,72	2009
		м3		594,00	139,50	320760	75330	118	0,68	367
45	СПрайс лист 9	Пеноблоки	496,8	6071,50		3016321				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3913644				2009
		Накладные расходы -	Тенге			467386				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			262862				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4643892				
		РАЗДЕЛ 6.Перекрытия								
65	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (отм.+3,200)	128	11040,35	241,10	1413165	30861	184609	8,06	1032
		м3		1282,50	91,08	164160	11658	105	0,44	56
66	С12041-94 Изм. и	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-	0,91	69000,00		62790				
		т								
67	С12041-114 Изм. и	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического	15,82	68800,00		1088416				
		т								
68	С12041-115 Изм. и	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического	2,89	64500,00		186405				
		т								
69	С12041-116 Изм. и	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического	5,44	64400,00		350336				
		т								
70	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (отм.+6,500)	377	11040,35	241,10	4162212	90895	543732	8,06	3039
		м3		1282,50	91,08	483503	34337	105	0,44	166
71	С12041-94 Изм. и	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-	2,68	69000,00		184920				
		т								
72	С12041-114 Изм. и	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического	46,54	68800,00		3201952				
		т								
73	С12041-115 Изм. и	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического	8,52	64500,00		549540				
		т								
74	С12041-116 Изм. и	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического	15,98	64400,00		1029112				
		т								
75	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (отм.+9,800)	373	11040,35	241,10	4118051	89930	537963	8,06	3006
		м3		1282,50	91,08	478373	33973	105	0,44	164

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	С12041-94 Изм. и	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-	2,7	69000,00		186300				
		т								
77	С12041-114 Изм. и	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического	46,06	68800,00		3168928				
		т								
78	С12041-115 Изм. и	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического	8,45	64500,00		545025				
		т								
79	С12041-116 Изм. и	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического	15,89	64400,00		1023316				
		т								
80	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (отм.+13,100)	264	11040,35	241,10	2914652	63650	380756	8,06	2128
				1282,50	91,08	338580	24045	105	0,44	116
		м3								
81	С12041-94 Изм. и	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-	1,83	69000,00		126270				
		т								
82	С12041-114 Изм. и	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического	32,66	68800,00		2247008				
		т								
83	С12041-115 Изм. и	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического	6,28	64500,00		405060				
		т								
84	С12041-116 Изм. и	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического	11,55	64400,00		743820				
		т								
85	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм	98	11040,35	241,10	1081954	23628	141342	8,06	790
				1282,50	91,08	125685	8926	105	0,44	43
		м3								
86	С12041-94 Изм. и	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-	0,9	69000,00		62100				
		т								
87	С12041-114 Изм. и	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического	16,16	68800,00		1111808				
		т								
88	С12041-115 Изм. и	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического	3,1	64500,00		199950				
		т								
89	С12041-116 Изм. и	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического	5,72	64400,00		368368				
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			30531458				9995

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			1788402				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							894
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1939192				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			34259052				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11434
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 8.Полы								
		ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ								
		Узел 747								
109	**Е0111-1-2**	**Уплотнение грунта щебнем**	**1842**	**95,30**	**2,62**	**175543**	**4826**	**26055**	**0,07**	**129**
				10,51	**0,99**	**19359**	**1824**	**123**		**0**
		м2								
110	**Е0111-2-9**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих**	**147,36**	**6190,02**		**912161**	**0**	**102770**	**3,66**	**539**
				567,00		**83553**	**0**	**123**		**0**
		м3								
111	**Е0111-11-1**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**1842**	**196,78**	**9,95**	**362469**	**18328**	**126740**	**0,36**	**663**
				52,20	**3,74**	**96152**	**6889**	**123**	**0,02**	**37**
		м2								
112	**Е0111-11-2 К=2**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной**	**1842**	**56,54**	**1,34**	**104147**	**2468**	**3988**	**0,01**	**18**
				1,26	**0,50**	**2321**	**921**	**123**		**0**
		м2								
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**1 554 320**				
		Накладные расходы -	Тенге			259 553				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			108 832				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1 922 705				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Акту	**Тенге**			**44 312 209**				
		Накладные расходы -	Тенге			3 910 171				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2 893 343				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО акту	Тенге			51 115 723				

Временные здания и сооружения	1,80%	920 083
Итого		52 035 806
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,31%	1 202 027
Выслуга лет	1%	520 358
Доп. отпуска	0,4%	208 143
Итого		53 966 334

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082	2,1082			113 771 825				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			2 275 437				
		Итого в текущем уровне цен				116 047 262				
		Налог на добавленную стоимость	12%			13 925 671				
		Всего				129 972 933				

Заказчик :

Генподрядчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" **Клинг В.А.**

Первый заместитель Директора ТОО "ТОП Лтд" **Присадков Р.С.**

Начальник отдела ООП **Касенов Б.С.**

Принял:
Главный инспектор отдела ООП 14.05.2012г. **Рахимжанова К.Х.**

в пределах сметы по договора.

"КТЖ"ЖК" АК
АО "НК "КТЖ"
36 ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"
Генподрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"
Договор: Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012
Наименование объекта: *Строительство Учебного центра в г. Астана.*

Типовая межведомственная Форма №
Утвержденная Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2012 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Источник финансирования		Организационная форма		
			номер	дата	наименование	код	наименование		код
			№ 5 -ЦУКС	9.02.2012г.					

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
		с начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	Из графы 1		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в баз ценах 2001 г.	Дополнительные затраты		НДС 12%, тенге	ВСЕГО с НДС
					из них			на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	7	8	9	10		11	12	13
	Всего по объекту с начала года	747 223 406								89 666 810	836 890 216
	в том числе		282 385 593			33545272				33 886 271	316 271 864
1	Гостиница на 300 мест	229 157 821	116 047 262							13 925 671	129 972 933
2	Административно-бытовой корпус	131 948 977	32 131 226							3 855 745	35 986 971
3	Учебный корпус	187 350 541	60 982 940							7 317 953	68 300 893
4	Столовая 150 мест	126 722 260	36 909 136							4 429 098	41 338 234
5	Вертикальная планировка.	19 956 706									
6	Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПН-1000кВА	36 993 372	36 315 029			33545272				4 357 804	40 672 833
7	Водопровод В1	15 093 729									
	Итого к оплате тг	Триста шестнадцать миллионов двести семьдесят одна тысяча восемьсот шестьдесят четыре тенге									

Заказчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" **Клинг В.А.**

Генподрядчик :

Первый заместитель Директора ТОО "ТОП Лтд" **Присадков Р.С.**

Заксчик: АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"

Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА

Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012

РЕЕСТР АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАЙ 2012г

№п/п	Наименование зданий и сооружени		СМР без НДС	НДС 12%	Итого с НДС
1	Гостиница на 300 мест	Гостиница АР	116 047 262	13 925 671	129 972 933
	Административно-бытовой корпус	Административно-бытовой корпус АР	30 029 519	3 603 542	33 633 061
		Водопровод В1	361 813	43 418	405 231
		Горячее водоснабжение Т3Т4	117 218	14 066	131 284
		Канализация К1	85 473	10 257	95 730
		Внутренний водосток К2	278 538	33 425	311 963
		Канализация К1Н	68 295	8 193	76 488
		Отопление	734 977	88 197	823 174
		Силовое электрооборудование	455 393	54 647	510 040
2	Итого по АБК		32 131 226	3 855 745	35 986 971
	Учебный корпус	Учебный корпус АР	58 332 473	6 999 897	65 332 370
		Водопровод В1	601 784	72 214	673 998
		Горячее водоснабжение Т3Т4	299 423	35 931	335 354
		Канализация К1	244 956	29 395	274 351
		Внутренний водосток К2	450 669	54 080	504 749
		Канализация К1Н	53 035	6 364	59 399
		Отопление	853 521	102 423	955 944
		Силовое электрооборудование	147 079	17 649	164 728
3	Итого по учебному корпусу		60 982 940	7 317 953	68 300 893
4	Столовая на 150 мест	Столовая АР	29 920 199	3 590 424	33 510 623
		Горячее водоснабжение Т3Т4	741 097	88 932	830 029
		Отопление	369 472	44 337	413 809
		Силовое электрооборудование	4 072 897	488 748	4 561 645
		Электроосвещение	1 805 471	216 657	2 022 128
	Итого по столовой		36 909 136	4 429 098	41 338 234
5	Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПН-1000кВА	Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПН-1000кВА	36 315 029	4 357 804	40 672 833
		ИТОГО:	282 385 593	33 886 271	316 271 864

Первый заместитель Директора ТОО "ТОП Лтд"

Присадков Р.С.

Акт
о приемке монтажа оборудования
по объекту:"Строительство Учебного центра в г.Астане"
для АО "НК"КТЖ" в г.Астана

г. Астана "15" июля 2012г.

Мы ниже подписавшиеся:
Представитель Подрядчика:
Представитель Заказчика:
Установили:
1. Генеральным подрядчиком ТОО "ТОП Лтд"предъявлено к приемке следующее оборудование

№	Наименование оборудования	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость единицы в тенге	Стоимость в тенге без НДС	НДС	Всего с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, 10/0,4 кВ 2КТПН-1000 кВА	шт	1	29 846 764	29 846 764	3 581 612	33 428 376
2	Трансформатор силовой 10/0,4 кВ, мощностью по 1000 кВА ТМ-1000 кВА	шт	2	1 849 254	3 698 508	443 821	4 142 329
	Итого:	тенге			33 545 272	4 025 433	37 570 705

Предъявленное к приемке оборудование указанное в настоящем акте считать принятым

с "_____"_____2012г.

Представитель генподрядчика
ТОО "ТОП Лтд"
_____ФИО

Представитель службы эксплуатации
_____ФИО

Представитель заказчика
_____ФИО

"ҚТЖ"ҰҚ" АҚ
АО "НК "КТЖ"
ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР
ЦУКС
38

Счет-фактура № 00000000074 от 14 мая 2012 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 600900527277, БИН: 031040003399, 050020, Алматы, Достык, дом № 310, корпус В,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0016051, от 14.09.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №5-ЦУКС от 09.02.2012г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 620100210058, БИН: 020540003431, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Кунаева, 6 (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ376010111000018002, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX (10б)

п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Строительство учебного центра в г.Астане, в том числе:									
1	Строительство гостиницы на 300 мест	тг.	1	116 047 262,00	116 047 262,00	12%	13 925 671,00	129 972 933,00	0	
2	Строительство административно-бытового корпуса	тг.	1	32 131 226,00	32 131 226,00	12%	3 855 745,00	35 986 971,00	0	
3	Строительство учебного корпуса	тг.	1	60 982 940,00	60 982 940,00	12%	7 317 953,00	68 300 893,00	0	
4	Строительство столовой на 150 мест	тг.	1	36 909 136,00	36 909 136,00	12%	4 429 098,00	41 338 234,00	0	
5	Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПН-1600кВА	тг.	1	36 315 029,00	36 315 029,00	12%	4 357 804,00	40 672 833,00	0	
Всего по счету:					**282 385 593,00**		**33 886 271,00**	**316 271 864,00**		

Первый зам. директора: Присадков Р.С.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М.Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

17.05.12 г

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"
Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА
Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012
Наименование объекта : Наружные сети электроснабжения 10/0,4 кВ

Форма 4

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
ЗА МАЙ, 2012 г.

на КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч,	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Наружные сети электроснабжения 10/0,4кВ. Наружные сети электроснабжения 10кВ.								
		Земляные работы. Траншея 50,4 м3.								

1	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	45,36	46,51	44,35	2110	2012	844	0,02	1
		м3		2,16	17,03	98	772	97	0,07	3
2	Е0101-162-3	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	5,04	481,50	--	2427	--	2742	2,78	14
		м3		481,50	--	2427	--	113	--	--
3	Е0101-90-3	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 3 группы	62,5	33,98	--	2124	--	2400	0,22	14
		м2		33,98	--	2124	--	113	--	--
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	45,36	6,48	6,48	294	294	93	--	--
		м3		--	2,10	--	95	97	0,01	--
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5,04	134,10	--	676	--	764	0,97	5
		м3		134,10	--	676	--	113	--	--
6	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	210	36,70	27,80	7707	5838	3132	0,06	13
		м		8,80	6,90	1848	1449	95	0,04	8
7	С143008-92	Песок природный	12,6	844,00	--	10634	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Ц0110-898-23	Разные работы: устройство для вывода кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой без прохода через стену	4	970,20	--	3881	--	3890	5,00	20
		шт		884,00	--	3536	--	110	--	--
9	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,024	621603,38	--	14918	--	549	133,00	3
		кан.-км		20790,00	--	499	--	110	--	--
10	Ц0108-143-1	Защита сигнальной лентой кабеля, проложенного в траншее	105	32,40	23,70	3402	2489	1446	0,06	6
		м		8,60	5,90	903	620	95	0,03	4
11	СЭС1-7 Цунами	Сигнальная лента	105	26,64	--	2797	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	200	31,50	7,50	6300	1500	4066	0,12	24
		м		19,80	1,60	3960	320	95	0,01	2
13	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	50	45,00	6,70	2250	335	1606	0,19	10
		м		32,20	1,60	1610	80	95	0,01	--
14	СЭС1-1 Цунами	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с ПВХ изоляцией сечением 3х35мм ААБл-10кВ	250	2467,77	--	616943	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0108-165-5	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 35 мм2	2	2352,90	1407,00	4706	2814	2352	5,00	10
		шт		927,00	311,00	1854	622	95	1,80	4
16	СЭС1-2 Цунами	Муфта концевая 10кВ для 3-жильных кабелей на сечение 3х35мм Raychem	2	13161,44	--	26323	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			707492				
		Накладные расходы -	Тенге			23884				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43883				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			775259				

РАЗДЕЛ 2.Наружные сети электроснабжения 10/0,4кВ. Наружные сети электроснабжения 0,4кВ.

Земляные работы. Траншея 174,8 м3.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	157,32	46,51	44,35	7317	6977	2928	0,02	2
		м3		2,16	17,03	340	2679	97	0,07	11
18	Е0101-162-3	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	17,48	481,50	--	8417	--	9511	2,78	49
		м3		481,50	--	8417	--	113	--	--
19	Е0101-90-3	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 3 группы	105	33,98	--	3568	--	4032	0,22	23
		м2		33,98	--	3568	--	113	--	--
20	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	157,32	6,48	6,48	1019	1019	321	--	--
		м3		--	2,10	--	331	97	0,01	1
21	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	17,48	134,10	--	2344	--	2649	0,97	17
		м3		134,10	--	2344	--	113	--	--
22	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	350	36,70	27,80	12845	9730	5220	0,06	21
		м		8,80	6,90	3080	2415	95	0,04	14
23	С143008-92	Песок природный	22,2	844,00	--	18737	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	Ц0110-898-23	Разные работы: устройство для вывода кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой без прохода через стену	10	970,20	--	9702	--	9724	5,00	50
		шт		884,00	--	8840	--	110	--	--
25	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,072	621603,38	--	44755	--	1647	133,00	10
		кан.-км		20790,00	--	1497	--	110	--	--
26	Ц0108-143-1	Защита сигнальной лентой кабеля, проложенного в траншее	350	32,40	23,70	11340	8295	4821	0,06	21
		м		8,60	5,90	3010	2065	95	0,03	12
27	СЭС2-8 Цунами	Сигнальная лента	350	26,64	--	9324	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
28	Ц0108-141-5	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг	520	49,10	14,90	25532	7748	16450	0,19	99
		м		29,90	3,40	15548	1768	95	0,02	10
29	Ц0108-148-5	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 9 кг	108	70,70	17,10	7636	1847	5284	0,31	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		47,30	4,20	5108	454	95	0,02	3
30	Ц0108-147-14	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 9 кг	572	84,30	13,00	48220	7436	36299	0,41	235
		м		64,40	2,40	36837	1373	95	0,01	8
31	СЭС2-1 Цунами	Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией сечением 4х120мм ВБбШв-1кВ	1200	5106,72	--	6128064	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
34	Ц0108-153-1	Короб со стойками и полками для прокладки кабелей до 35 кВ внутри и снаружи зданий	156	328,90	95,90	51308	14960	32145	1,21	189
		м		200,00	16,90	31200	2636	95	0,10	15
35	СЭС2-9 Цунами	Перфорированный кабельный лоток размером 100х50х3000мм FC5020	52	1817,92	--	94532	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	СЭС2-10 Цунами	Кронштейн PL 34290	208	307,10	--	63877	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	СЭС2-11 Цунами	Шпилька 35001	208	167,65	--	34871	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	СЭС2-12 Цунами	Профиль 34120	780	1702,76	--	1328153	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	СЭС2-13 Цунами	Шайба М6 37551	208	15,28	--	3178	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	СЭС2-14 Цунами	Гайка М6 37556	208	4,70	--	978	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	СЭС2-15 Цунами	Винт М6 37521	208	8,23	--	1712	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	СЭС2-16 Цунами	Шайба четырехлепестковая СМ180600	2600	13,32	--	34632	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	СЭС2-17 Цунами	Винт М6х20 СМ010620	2600	8,23	--	21398	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**7973459**				
			Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге			**131031**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**486269**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**8590759**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТу:	**Тенге**			**8680951**				
			Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге			**154915**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**530152**				
		ИТОГО ПО АКТу:	Тенге			**9366018**				

Временные здания и сооружения 1,8%	1,80%	168 588
Итого с временными		9 534 606
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	2,31%	220 249
Выслуга лет 1%	1%	95 346
Доп. отпуска 0,4%	0,4%	38 138
Итого по главе 9		
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001		9 888 339
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082	2,1082	20 846 596
С учетом 2%	102%	21 263 528
Налог на добавленную стоимость 12%	12%	2 551 623
Итого с НДС 12 %		23 815 151

Заказчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" Клинг В.А.

Начальник отдела ООП Касенов Б.С.

Принял:
Главный инспектор отдела ООП Рахимжанов Б.

"КТЖ" "ҚҚ" АҚ
АО "НК "КТЖ" 31.05.12
38 ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС

Генподрядчик :

Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" Присанков Р.С.

ШАРТТАР ЖЕНЕ ШОТ-ФАКТУРАЛАР ҮШІН ТОП Лтд ДЛЯ ДОГОВОРОВ И СЧЕТОВ-ФАКТУР

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"
Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА
Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012
Наименование объекта : Наружные сети и сооружения,водоснабжения,канализации

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
ЗА МАЙ 2012 г.

на КАНАЛИЗАЦИЯ ЛИВНЕВАЯ К2
НВК

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-12-14 т.ч. п-3.46 к=1,1 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья в траншеях с откосами	4301,93	36,74	34,55	158053	148636	48803	0,02	65
		м3		2,19	9,50	9426	40886	97	0,03	142
2	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 ЛИШНИЙ ГРУНТ	273,96	39,75	37,82	10890	10360	3420	0,01	4
		м3		1,87	11,00	512	3013	97	0,04	10
3	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ	493,13	21,67	21,67	10686	10686	2137	--	--
		т		--	4,33	--	2137	100	0,09	45
4	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	273,96	3,79	3,24	1038	889	425	--	1
		м3		0,48	1,12	132	307	97	--	1
5	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.177 к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ сильно налипающего на инструмент	141,5	302,12	--	42750	--	48308	2,13	301
		м3		302,12	--	42750	--	113	--	--
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	805,86	134,10	--	108066	--	122114	0,97	783
		м3		134,10	--	108066	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	2417,59	6,83	6,83	16512	16502	4377	--	--
		м3		--	1,87	--	4513	97	0,01	15
8	Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	2417,59	3,29	3,29	7954	7954	2110	--	--
		м3		--	0,90	--	2175	97	--	7
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2417,59	21,55	4,52	52099	10918	39936	0,11	261
		м3		17,03	--	41172	--	97	--	--
10	Е0101-166-1	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ПЕСКОМ НА 0,3М ВЫШЕ ВЕРХА ТРУ	1220	122,18	--	149060	--	168437	0,89	1080
		м3		122,18	--	149060	--	113	--	--
11	С143008-92	Песок природный	1366,51	844,00	--	1153334	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15	РАЗРАБОТКА МОКРОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ-ПРИЯМКИ ПОД СТЫКИ ТРУБ	94,34	251,77	--	23752	--	26840	1,77	167
		м3		251,77	--	23752	--	113	--	--
13	Е0101-166-2 т.ч. п-3.177 к=1,15	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы МОКРЫЙ-ПРИЯМКИ ПОД СТЫКИ ТРУБ	94,34	154,22	--	14549	--	16440	1,12	105
		м3		154,22	--	14549	--	113	--	--
14	С2015-45	Оборудование прицепное для откачки воды - блок компрессорно-силовой с двигателем внутреннего сгорания давлением 680 кПа /6,8 ат/, 9,5 м3/мин	54	658,90	658,90	35581	35581	12150	--	--
		маш-ч		--	225,00	--	12150	100	1,31	70
				ТРУБОПРОВОДЫ						
15	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	126	1234,60	152,52	155560	19218	34534	1,02	129
		м3		153,68	57,15	19364	7201	130	0,28	35
16	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,2245	147942,61	97234,98	33213	21830	20835	296,00	66
		км		49950,00	21436,60	11214	4813	130	91,71	21
17	С130804-335 Изм. и доп.вып.5 СН РК	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,4 МПа, SDR 41 Dв 213,3 мм	226,76	1010,00	--	229028	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8. 02-04-2002СН РК	м		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,2834	155788,86	103471,23	44151	29329	27443	306,00	87
		км		51300,00	23175,85	14541	6569	130	98,72	28
19	С130804-338 Изм. и доп.вып.5 СН РК	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,4 МПа, SDR 41 Dв 297,9 мм	286,28	2070,00	--	592600	--	--	--	--
	8. 02-04-2002СН РК	м		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0122-11-10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм	0,3334	217692,60	140427,57	72579	46821	46652	444,00	148
		км		75702,00	31929,48	25241	10646	130	134,61	45
21	С130804-294 Изм. и доп.вып.5 СН РК	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 367,6 мм	335,74	4920,00	--	1651841	--	--	--	--
	8. 02-04-2002СН РК	м		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0122-11-9	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 350 мм ФУТЛЯР	0,0075	199229,36	127554,83	1494	957	964	413,00	3
		км		70416,50	28479,01	528	214	130	121,05	1
23	С130804-339 Изм. и доп.вып.5 СН РК	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,4 МПа, SDR 41 Dв 335,7 мм	7,58	2640,00	--	20011	--	--	--	--
	8. 02-04-2002СН РК	м		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0122-47-3	ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР ТРУБ ДИАМ.225ММ	7,5	313,94	0,42	2355	3	1526	0,90	7
		м		156,38	0,16	1173	1	130	--	--
25	Е0123-23-2	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах	1	4248,61	83,18	4249	83	3762	17,01	17
		врезка		2862,00	31,50	2862	32	130	0,15	--
26	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах,с гидроизолцией конструкций сухой смесью "Гидротэкс-К",с заделкой швов и стыков смесью "Гидотэкс-Ш"/СМОТРОВОЙ/	30,86	25675,76	2538,55	792354	78340	144263	15,87	490
		м3		2645,33	950,63	81635	29336	130	4,64	143
27	Е0123-18-4	Устройство дождеприемных круглых колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диам. 1,0 м в мокрых грунтах	14,89	23632,13	2704,97	351882	40277	62765	15,70	234
		м3		2520,00	722,52	37523	10758	130	2,54	38
28	С131104-9 Изм. и доп.вып.7 СН РК	Дождеприемник круглый, тип ДМ /С250/ ГОСТ 3634-99	19	14800,00	--	281200	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	16	8060,00	--	128960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
30	С131104-7	Люк чугунный канализационный запорный ЛКЗ-1000.1000	18	39900,00	--	718200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С11011-773	Скобы ходовые	159	221,00	--	35139	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,04	175710,10	1826,10	7028	73	492	42,70	2
		т		8100,00	690,75	324	28	140	3,37	--
33	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,04	40200,00	--	1608	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов колодцев снаружи	163,47	245,44	3,82	40122	624	7482	0,21	35
		м2		37,35	1,44	6106	235	118	0,01	1
35	Е0113-39-3	Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме НА ШВАХ ВНУТРИ КОЛОДЦА	48,04	612,02	1,57	29401	75	5643	0,67	32
		м2		130,50	--	6269	--	90	--	--
36	Е0113-39-4	Последующий слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	48,04	529,82	1,57	25453	75	3697	0,47	23
		м2		85,50	--	4108	--	90	--	--
37	СПРАЙС ЛИСТ	СУХАЯ ГИДРОТЕХНИЧЕСКАЯ СМЕСЬ "ГИДРОТЭКС-К"	477,3	398,76	--	190328	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
38	СПРАЙС ЛИСТ	СУХАЯ ГИДРОТЕХНИЧЕСКАЯ СМЕСЬ "ГИДРОТЭКС-Ш"	411,8	191,55	--	78880	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см ОТМОСТКА	85,44	356,84	12,52	30488	1070	4821	0,24	21
		м2		38,03	4,39	3249	375	133	0,02	2
40	Е0127-56-2 К=2 К ОБ	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать ДО ТОЛЩИНЫ 10СМ	170,88	-24,98	--	-4269	--	-189	-0,01	-1
		м2		-0,83	--	-142	--	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е0127-55-1	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**	**85,44**	**480,53**	--	**41056**	--	**2812**	**0,14**	**12**
		м2		**24,75**	--	**2115**	--	**133**	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТу:	**Тенге**			**7339235**				
			Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге			**862999**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**492134**				
		ИТОГО ПО АКТу:	Тенге			**8694368**				

Временные здания и сооружения 1,8%	1,80%	156 499
Итого с временными		8 850 867
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	2,31%	204 455
Выслуга лет 1%	1%	88 509
Доп. отпуска 0,4%	0,4%	35 403
Итого по главе 9		
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		9 179 234
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082	2,1082	19 351 661
С учетом 2%	102%	19 738 694
Налог на добавленную стоимость 12%	12%	2 368 643
Итого с НДС 12 %		22 107 337

Заказчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" Клинг В.А.

Начальник отдела ООП Касенов Б.С.

Принял:
Главный инспектор отдела ООП Шахманов К..

Генподрядчик :

Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"

Форма 4

Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА

Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012

Наименование объекта : Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА МАЙ. 2012 г.

на КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1

Основание: НВК

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч,	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-12-14 т.ч. п-3.46 к=1,1 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья в траншеях с откосами	4464,92	38,58	36,28	172257	161981	53184	0,02	71
		м3		2,30	9,98	10273	44556	97	0,03	155
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.177 к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ сильно налипающего на инструмент	138,09	317,23	--	43806	--	49501	2,23	308
		м3		317,23	--	43806	--	113	--	--
3	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 ЛИШНИЙ ГРУНТ	235,03	41,73	39,71	9808	9332	3080	0,01	3
		м3		1,96	11,55	461	2714	97	0,04	9
4	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ	423,05	22,75	22,75	9624	9626	1925	--	--
		т		--	4,55	--	1925	100	0,10	40
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	235,03	3,97	3,41	933	801	383	--	1
		м3		0,50	1,18	118	276	97	--	1
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1150,76	140,81	--	162039	--	183097	1,02	1174
		м3		140,81	--	162033	--	113	--	--
7	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	3452,27	7,17	7,17	24753	24743	6563	--	--
		м3		--	1,96	--	6766	97	0,01	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	3452,27	3,45	3,45	11910	11925	3163	--	--
		м3		--	0,94	--	3261	97	--	11
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3452,27	22,62	4,74	78090	16370	59880	0,11	391
		м3		17,88	--	61732	--	97	--	--
10	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15	РАЗРАБОТКА МОКРОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ-ПРИЯМКИ ПОД СТЫКИ ТРУБ	96,76	264,36	--	25579	--	28905	1,86	180
		м3		264,36	--	25579	--	113	--	--
11	Е0101-166-2 т.ч. п-3.177 к=1,15	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы МОКРЫЙ-ПРИЯМКИ ПОД СТЫКИ ТРУБ	96,76	161,93	--	15668	--	17705	1,17	114
		м3		161,93	--	15668	--	113	--	--
12	С2015-45	Оборудование прицепное для откачки воды - блок компрессорно-силовой с двигателем внутреннего сгорания давлением 680 кПа /6,8 ат/, 9,5 м3/мин	80	691,85	691,85	55348	55348	18900	--	--
		маш-ч		--	236,25	--	18900	100	1,37	110
				ТРУБОПРОВОДЫ						
13	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	70	1249,91	160,15	87494	11210	20145	1,07	75
		м3		161,36	60,01	11295	4201	130	0,29	21
14	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,3746	82144,19	37940,31	30771	14212	26314	259,35	97
		км		43942,50	10093,54	16461	3781	130	39,17	15
15	С130804-332 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,4 МПа, SDR 41 Dв 151,5 мм	378,35	522,00	--	197499	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,1005	155301,86	102096,73	15608	10261	9793	310,80	31
		км		52447,50	22508,43	5271	2262	130	96,30	10
17	С130804-335 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,4 МПа, SDR 41 Dв 213,3 мм	101,5	1010,00	--	102515	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,0082	61820,21	26980,08	507	221	446	203,70	2
		км		34728,75	7154,12	285	59	130	27,70	--
19	С130804-329 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,4 МПа, SDR 41 Dв 104,3 мм	8,28	242,00	--	2004	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002СН РК	м		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0122-11-10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм ФУТЛЯР	0,0216	228499,08	147448,95	4936	3185	3173	466,20	10
		км		79487,10	33525,95	1717	724	130	141,34	3
21	С130804-340 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,4 МПа, SDR 41 Dв 378,2 мм	21,82	3340,00	--	72879	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм ФУТЛЯР	0,0126	163527,43	108644,80	2060	1369	1281	321,30	4
		км		53865,00	24334,64	679	307	130	103,66	1
23	С130804-338 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,4 МПа, SDR 41 Dв 297,9 мм	12,73	2070,00	--	26351	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм ФУТЛЯР	0,0036	155301,86	102096,73	559	368	351	310,80	1
		км		52447,50	22508,43	189	81	130	96,30	--
25	С130804-336 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,4 МПа, SDR 41 Dв 236,9 мм	3,64	1260,00	--	4586	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0122-47-1	ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР ТРУБ ДИАМ.110ММ	3,6	252,34	0,29	908	1	723	0,89	3
		м		154,28	0,12	555	--	130	--	--
27	Е0122-47-2	ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР ТРУБ ДИАМ.160ММ	21,6	290,70	0,39	6279	8	4615	0,94	20
		м		164,20	0,15	3547	3	130	--	--
28	Е0122-47-3	ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР ТРУБ ДИАМ.225ММ	12,6	321,78	0,44	4054	6	2692	0,94	12
		м		164,20	0,17	2069	2	130	--	--
29	Е0123-23-2	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах	1	4395,87	87,34	4396	87	3950	17,86	18
		врезка		3005,10	33,08	3005	33	130	0,16	--
30	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	1	1279,65	490,12	1280	490	940	3,19	3
		шт		538,65	184,28	539	184	130	0,90	1
31	СПРАЙС "ХАВЛЕ"	УПРУГО-ЗАПИРАЮЩАЯСЯ КЛИНОВАЯ ЗАДВИЖКА 4000Е2 Д-200ММ	1	28166,24	--	28166	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	СПРАЙС "ХАВЛЕ"	ФЛАНЕЦ ФИКСИРУЮЩИЙ SISTEM 2000 0400 Д-200ММ	2	11518,66	--	23037	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	315,33	236,92	631	474	351	0,43	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		73,01	61,93	146	124	130	0,24	--
34	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	1	461,95	349,06	462	349	258	0,64	1
		шт		107,50	91,21	107	91	130	0,35	--
35	СПРАЙС	КОЛЕНО СВАРНОЕ Д-150ММ	1	3691,86	--	3692	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	СПРАЙС	ВОРОНКА ПРИЕМНАЯ Д-150ММ	1	564,06	--	564	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	СПРАЙС	ТРОЙНИК СВАРНОЙ Д-150Х150ММ	1	2966,22	--	2966	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах,с гидроизолцией конструкций сухой смесью "Гидротэкс-К",с заделкой швов и стыков смесью "Гидотэкс-Ш"	15	25934,95	2665,48	389024	39982	73627	16,66	250
		м3		2777,60	998,16	41664	14972	130	4,88	73
39	Е0123-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах,с гидроизоляцией конструкций сухой смесью "Гидротэкс-К",с заделкой швов и стыков смесью "Гидотэкс-Ш"	21,41	22571,37	1771,32	483253	37924	73028	11,72	251
		м3		1960,40	663,39	41972	14203	130	3,24	69
40	Е0108-6-9	КИРПИЧНАЯ КЛАДКА В КОЛОДЦАХ	0,88	12594,67	311,43	11083	274	1119	6,25	5
		м3		961,54	115,76	846	102	118	0,57	--
41	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	17	8060,00	--	137020	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
42	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	7	13400,00	--	93800	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
43	С11011-773	Скобы ходовые	195	221,00	--	43095	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов колодцев снаружи	138,47	247,50	4,01	34271	555	6655	0,22	31
		м2		39,22	1,51	5430	209	118	0,01	1
45	Е0113-39-3	Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме НА ШВАХ ВНУТРИ КОЛОДЦА	33,91	618,62	1,65	20977	56	4182	0,70	24
		м2		137,03	--	4647	--	90	--	--
46	Е0113-39-4	Последующий слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	33,91	534,17	1,65	18114	56	2740	0,49	17
		м2		89,78	--	3044	--	90	--	--
47	СПРАЙС ЛИСТ	СУХАЯ ГИДРОТЕХНИЧЕСКАЯ СМЕСЬ "ГИДРОТЭКС-К"	552,3	398,76	--	220235	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КГ								
48	СПРАЙС ЛИСТ	СУХАЯ ГИДРОТЕХНИЧЕСКАЯ СМЕСЬ "ГИДРОТЭКС-Ш"	142,6	191,55	--	27315	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см ОТМОСТКА	90,78	359,36	13,15	32623	1193	5378	0,26	23
		м2		39,93	4,61	3625	419	133	0,02	2
50	Е0127-56-2 К=2 К ОБ	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать ДО ТОЛЩИНЫ 10СМ	181,56	-25,02	--	-4543	--	-210	-0,01	-1
		м2		-0,87	--	-158	--	133	--	--
51	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	90,78	481,77	--	43735	--	3138	0,15	14
		м2		25,99	--	2359	--	133	--	--
				ЖИРОУЛОВИТЕЛЬ						
52	Ц0111-32-2	Уровнемер поплавковый с мерной лентой /типа УДУ/ для подземных резервуаров	1	2521,64	79,99	2522	80	1165	7,35	7
		комплект		1282,84	11,81	1283	12	90	0,07	--
53	Ц0112-1352-2	Патрубок вентиляционный, Dy 80-100 мм	2	595,26	61,33	1191	123	974	3,15	6
		шт		526,84	14,18	1054	28	90	0,08	--
54	ПРАЙС	ЖИРОУЛОВИТЕЛЬ ТИПА ЛОС-Ж4Л/С В КОМПЛЕКТЕ С ДАТЧИКОМ-СИГНАЛИЗАТОРОМ УРОВНЯ ЖИРА LC2-1	1	895618,89	--	895619	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТу:	Тенге			3683353				
	Стоимость оборудования -		Тенге			895619				
	Транспортные расходы -		Тенге			44781				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			940400				
	Стоимость строительно- монтажных работ -		Тенге			2787734				
		Накладные расходы -	Тенге			673114				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			207651				
			Тенге							
		ИТОГО ПО АКТу:	Тенге			4608899				
		Оборудование	Тенге			940400				
		СМР	Тенге			3668499				

Временные здания и сооружения	1,8%	1,80%	66 033
Итого с временными			3 734 532

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	2,310%			86 268				
		Выслуга лет 1%	1%			37 345				
		Доп. отпуска 0,4%	0,4%			14 938				
		Итого по главе 9								
		Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				3 873 083				
		Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				940 400				
		Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				4 813 483				
		Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082	2,1082			8 165 234				
		Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082	2,1082			1 982 551				
		Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082	2,1082			10 147 785				
		СМР С учетом 2%	1,02			8 328 539				
		Оборудования с учетом 2%	1,02			2 022 202				
		Всего с учетом 2%	1,02			10 350 741				
		Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%			999 425				
		Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%			242 664				
		Всег налога на добавленную стоимость 12%	12%			1 242 089				
		Итого СМР с НДС 12 %				9 327 964				
		Итого Оборудования с НДС 12 %				**2 264 866**				
		Всего с НДС 12 %				**11 592 830**				

Заказчик :

Генподрядчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" **Клинг В.А.**

Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" **Присадков Р.С.**

Начальник отдела ООП **Касенов Б.С.**

Принял:
Главный инспектор отдела ООП **Шахманов К..**

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"

Форма 4

Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА

Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012

Наименование объекта : Учебный корпус

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА МАЙ 2012 г.

АС,КЖ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл.		рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ								
1	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки	355,6	1965,31	372,83	698864	132578	307782	3,72	1323
		м3		594,00	139,50	211226	49606	118	0,68	242
2	СПрайс лист 9	Пеноблоки	376,94	6267,35	--	2362415	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0146-31-1	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2	6202,2	42,56	19,79	263966	122742	187554	0,13	836
		м		22,77	7,47	141224	46330	100	0,04	226
4	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (СГ-1)	1,1	8679,65	422,15	9548	464	10923	56,40	62
		т		8257,50	157,50	9083	173	118	0,77	1
5	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1,17	50600,00	--	59202	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций(СГ-02)(армирование парапета)	0,7575	8679,65	422,15	6575	320	7521	56,40	43
		т		8257,50	157,50	6255	119	118	0,77	1
7	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0553	64100,00	--	3545	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,7022	41200,00	--	28931	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
9	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	267,1	1965,31	372,83	524934	99583	231183	3,72	994
		м3		594,00	139,50	158657	37260	118	0,68	182
10	СПрайс лист 9	Пеноблоки	283,13	6267,35	--	1774475	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (СГ-1)	1,94	8679,65	422,15	16839	817	19224	56,40	109
		т		8257,50	157,50	15987	305	118	0,77	1
12	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	2,05	50600,00	--	103730	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5853024				
		Накладные расходы -	Тенге			764187				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			397033				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7014244				
		РАЗДЕЛ 2.Перекрытия								
13	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (отм.+16.700.отм.+19.700)	150,96	12880,54	241,10	1944446	36396	217723	8,06	1217
		м3		1282,50	91,08	193606	13749	105	0,44	67
14	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	2,29	69000,00	--	158010	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	4,45	68800,00	--	306160	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	13,63	64500,00	--	879135	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III,d 16-18 мм	4,97	64400,00	--	320068	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм				72036				
			1,16	62100,00	--		--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0106-55-11	Установка закладных деталей массой до 5 кг	0,195	13669,40	475,40	2666	93	2676	78,11	15
		1т		12942,00	128,67	2524	25	105	0,49	--
20	С12021-254	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий. поставляемые привапенными к стержням				23810				
			0,195	122100,00	--		--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ2	Тенге			3706331				
		Накладные расходы -	Тенге			220399				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			235604				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4162334				
		РАЗДЕЛ 3.Кровля. Дополнительно закладывается 4% на разработку КМД								
21	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	840	107,48	0,99	90283	832	11965	0,07	58
				11,59	0,38	9736	319	119	--	2
		м2								
22	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных				1583803				
			207,65	7627,27	378,22		78537	769959	20,04	4161
				3566,25	141,75	740525	29434	100	0,69	143
		м3								
23	С11031-592 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, маркиПТ125				2471035				
			207,65	11900,00	--		--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм				166740				
			840	198,50	15,94		13390	40594	0,24	204
				34,65	5,96	29106	5006	119	0,03	24
		м2								
25	Е0112-17-2 К=35	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до 50				240954				
			840	286,85	4,90		4116	5598	0,03	26
				3,85	1,75	3234	1470	119	--	--
		м2								
		по осям А-Д								
26	Е0109-22-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м. массой до 3 т на высоте до 25 м				135901				
			14,27	9523,56	4795,68		68434	65238	23,00	328
				3712,50	1367,15	52977	19509	90	5,24	75
		т								
27	С12021-69	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0.1 до 0.5				688415				
			4,45	154700,00	--		--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	7,01	13864,97	4022,39	97193	28181	64075	56,50	396
		т		9090,00	1071,86	63685	7509	90	3,81	27
29	С12021-69	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	3,84	154700,00	--	594048	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	12,31	5030,50	2020,02	61925	24866	30743	14,10	174
		т		2272,50	502,43	27974	6185	90	1,79	22
31	С12021-69	Конструкции стальные из одного профиля	3,84	154700,00	--	594048	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0109-20-1	Монтаж подкрановых путей для рельсов типа Р по металлическим подкрановым балкам	43,02	946,82	448,44	40732	19291	22781	2,82	121
		м		463,50	124,90	19939	5373	90	0,45	19
37	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	33,58	2452,13	545,76	82343	18328	37199	5,25	176
		т		1230,75	--	41332	--	90	--	--
38	Е0113-44-7	Очистка щетками	1262,99	60,75	--	76727	--	69054	0,34	429
		м2		60,75	--	76726	--	90	--	--
39	Е0113-44-9	Обеспыливание	1262,99	59,00	47,75	74516	60308	33248	0,07	88
		м2		11,25	18,00	14209	22734	90	0,09	114
40	Е0113-45-4	Обезжиривание поверхностей бензином	1262,99	15,94	0,11	20132	139	8218	0,04	56
		м2		7,18	0,05	9068	63	90	--	--
41	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1262,99	21,80	0,05	27533	63	6627	0,03	37
		м2		5,81	0,02	7338	25	90	--	--
42	Е0113-26-17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской "Pirex"	3788,96	14,46	0,12	54788	455	9616	0,01	52
		1м2		2,77	0,05	10495	189	90	--	1
43	СПрайс лист	Огнезащитная краска "Pirex"	3637,4	822,59	--	2992089	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	270	112,45	34,24	30362	9246	14466	0,32	86
		м2		51,08	8,45	13792	2281	90	0,03	8
45	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	297	1190,00	--	353430	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
46	С11011-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,0015	525600,00	--	788	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
47	Е0109-42-3	Монтаж кровельного и стенового покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м	749,3	226,98	120,75	170076	90481	64942	0,40	300
				66,60	29,70	49903	22254	90	0,11	80
		м2								
48	С12023-40 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Панели кровельные трехслойные с двухсторонним полимерным покрытием и утеплителем из минеральной ваты 100 кг/м3, толщина 200 мм	572,4	5680,00	--	3251232	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
49	С12023-40 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Панели стеновые трехслойные с двухсторонним полимерным покрытием и утеплителем из минеральной ваты 100 кг/м3, толщина 200 мм	176,4	5680,00	--	1001952	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
50	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	55,2	161,83	1,24	8933	68	10096	0,97	54
				153,23	0,47	8458	26	119	--	--
		м2								
51	Спрайс Полимермет алл	Доборные элементы и детали для крепления панелей к несущим конструкциям	413,27	1570,52	--	649049	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
		по осям Е-К								
52	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	841,5	198,50	15,94	167038	13414	40666	0,24	204
				34,65	5,96	29158	5015	119	0,03	24
		м2								
53	Е0112-17-2 К=75	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	841,5	614,69	10,50	517262	8836	12017	0,07	57
				8,25	3,75	6942	3156	119	0,02	19
		м2								
54	Е0112-2-1	Устройство гидроизоляции кровель плоских из гидроизола на битумной мастике в 2 слоя	841,5	900,09	9,15	757426	7700	48938	0,26	221
				45,45	3,42	38246	2878	119	0,02	14
		м2								
55	Е0112-2-1	Устройство гидроизоляции кровель плоских из рукана на битумной мастике 1 слой	841,5	660,37	9,15	555701	7700	48938	0,26	221
				45,45	3,42	38246	2878	119	0,02	14
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ3	Тенге			17556454				
		Накладные расходы -	Тенге			1414978				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1138286				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ3	Тенге			20109718				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4.Проемы								
		Окна								
56	Е0110-91-7	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2	63,26	485,61	19,79	30720	1252	19063	1,46	93
		м2		244,55	6,57	15470	416	120	0,03	2
57	С12061-183 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные	63,26	21500,00	--	1360090	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0110-22-3	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м	11,4	75,77	3,84	864	44	903	0,40	5
		Установка подоконных досок из ПВХ, высота проема более 2 м		64,58	1,44	736	16	120	0,01	--
59	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	45,6	2030,00	--	92568	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
60	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	10,13	530,00	--	5369	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ4	**Тенге**			**1489611**				
		Накладные расходы -	Тенге			19966				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			90575				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ4	Тенге			1600152				
		РАЗДЕЛ 5.Витражи								
61	Е0109-44-4	Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметическими стеклопакетами	716,42	985,59	202,91	706096	145372	526271	3,81	2730
		м2		765,00	51,20	548065	36681	90	0,17	124
62	СПрайс лист 4	Алюминиевые витражи с энергосберегающими стеклопакетами глухие	501,5	20083,34	--	10071795	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
63	СПрайс лист 4	Алюминиевые витражи с энергосберегающими стеклопакетами с открыванием	214,93	23302,22	--	5008346	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	1432,85	150,62	0,62	215816	888	117187	0,44	623
				69,08	0,23	98981	330	118	--	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ5	**Тенге**			**16002053**				
		Накладные расходы -	Тенге			643458				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			998731				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ5	Тенге			17644242				
		РАЗДЕЛ 6.Полы								
Лаборатория										
		ПЕРВЫЙ ЭТАЖ								
		Узел 41.Ламинат								
65	**Е0111-11-1**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**289**	**270,87**	**9,95**	**78281**	**2876**	**19885**	**0,36**	**103**
		м2		**52,20**	**3,74**	**15086**	**1081**	**123**	**0,02**	**5**
66	**Е0111-11-2 К=8**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**289**	**374,34**	**5,36**	**108184**	**1549**	**2503**	**0,04**	**10**
		м2		**5,04**	**2,00**	**1457**	**578**	**123**	**--**	**--**
		Узел 120 Лестницы и площадки								
67	**Е0111-11-5**	**Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм**	**164,5**	**318,95**	**13,43**	**52467**	**2209**	**14495**	**0,45**	**74**
		м2		**66,60**	**5,04**	**10956**	**829**	**123**	**0,02**	**4**
68	**Е0111-11-6 К=8**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона**	**164,5**	**434,72**	**5,36**	**71511**	**882**	**1424**	**0,04**	**6**
		м2		**5,04**	**2,00**	**829**	**329**	**123**	**--**	**--**
		Узел 351Кабинеты.								
69	**Е0111-11-5**	**Устройство стяжек толщиной 20 мм**	**368,89**	**318,95**	**13,43**	**117657**	**4954**	**32506**	**0,45**	**166**
		м2		**66,60**	**5,04**	**24568**	**1859**	**123**	**0,02**	**9**
70	**Е0111-11-6 К=8**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки**	**368,89**	**434,72**	**5,36**	**160364**	**1977**	**3194**	**0,04**	**13**
		м2		**5,04**	**2,00**	**1859**	**738**	**123**	**--**	**--**
		Узел 363								
71	**Е0111-4-3**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике первый слой**	**34**	**364,15**	**3,10**	**12381**	**105**	**2345**	**0,30**	**10**
		м2		**54,90**	**1,17**	**1867**	**40**	**123**	**0,01**	**--**
72	**Е0111-4-4**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике последующий**	**34**	**571,21**	**4,38**	**19421**	**149**	**3326**	**0,43**	**14**
		м2		**77,86**	**1,66**	**2647**	**56**	**123**	**--**	**--**
73	**Е0111-11-1**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**34**	**270,87**	**9,95**	**9210**	**338**	**2339**	**0,36**	**12**
		м2		**52,20**	**3,74**	**1775**	**127**	**123**	**0,02**	**1**
74	**Е0111-11-2 К=8**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**34**	**374,34**	**5,36**	**12728**	**182**	**294**	**0,04**	**1**
		м2		**5,04**	**2,00**	**171**	**68**	**123**	**--**	**--**
		Узел 120								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	138,03	270,87	9,95	37388	1373	9497	0,36	49
		м2		52,20	3,74	7205	516	123	0,02	3
76	Е0111-11-2 К=8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	138,03	374,34	5,36	51670	740	1195	0,04	5
		м2		5,04	2,00	696	276	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ6	Тенге			731262				
		Накладные расходы -	Тенге			93003				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49456				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ6	Тенге			873721				
		РАЗДЕЛ 7.ПОЛЫ Второй ,Третий, Четвертый ЭТАЖ								
		Узел 41								
77	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1251	270,87	9,95	338858	12447	86077	0,36	445
		м2		52,20	3,74	65302	4679	123	0,02	23
78	Е0111-11-2 К=8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	1251	374,34	5,36	468299	6705	10833	0,04	44
		м2		5,04	2,00	6305	2502	123	--	2
		Узел 120Лестницы								
79	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	148,65	270,87	9,95	40265	1479	10228	0,36	53
		м2		52,20	3,74	7760	556	123	0,02	3
80	Е0111-11-2 К=8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	148,65	374,34	5,36	55646	797	1287	0,04	5
		м2		5,04	2,00	749	297	123	--	--
		Узел 351								
81	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	564,12	318,95	13,43	179926	7576	49709	0,45	254
		м2		66,60	5,04	37570	2843	123	0,02	14
82	Е0111-11-6 К=8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	564,12	434,72	5,36	245234	3024	4885	0,04	20
		м2		5,04	2,00	2843	1128	123	--	1
		Узел 363								
83	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	105,3	270,87	9,95	28523	1048	7245	0,36	37
		м2		52,20	3,74	5497	394	123	0,02	2
84	Е0111-11-2 К=8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	105,3	374,34	5,36	39418	564	912	0,04	4
		м2		5,04	2,00	531	211	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ7	Тенге			1396169				
		Накладные расходы -	Тенге			171176				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			94041				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ7	Тенге			1661386				
		РАЗДЕЛ 8.Внутренняя отделка.Основной корпус								
		Цокольный этаж								
85	Е0115-60-1	**Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен** м2	124,9	255,98	2,00	31972	250	12311	0,57	71
				93,60	0,27	11691	34	105	0,04	5
86	Е0115-64-3	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен** м2	124,9	358,58	3,43	44787	428	9841	0,46	57
				73,73	1,31	9209	164	105	0,01	1
Отделка колонн										
87	Е0115-61-4	**Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен** м2	701,73	371,18	4,07	260468	2853	103339	0,75	526
				139,28	0,97	97737	681	105	0,05	36
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			337227				
		Накладные расходы -	Тенге			125491				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27763				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			490481				
		РАЗДЕЛ 9.Первый этаж								
88	Е0115-61-4	**Оштукатуривание улучшенное поверхностейпо камню и бетону стен** м2	1470,5	371,18	4,07	545820	5978	216550	0,75	1103
				139,28	0,97	204811	1426	105	0,05	76
89	Е0115-61-4	**Оштукатуривание поверхностей сухими смесями или цементным раствором по камню и бетону стен** м2	1470,5	172,05	4,07	253000	5978	216550	0,75	1103
				139,28	0,97	204811	1426	105	0,05	76
90	Е0115-64-3	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен** м2	1470,5	358,58	3,43	527292	5044	115864	0,46	669
				73,73	1,31	108420	1926	105	0,01	9
91	Е0115-65-1	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню** м2	186,05	768,08	6,33	142901	1178	61565	1,79	333
				312,75	2,39	58188	445	105	0,01	2
92	Е0115-61-4	**Оштукатуривание поверхностей сухими смесями или цементным раствором по камню и бетону стен** м2	186,05	172,05	4,07	32010	756	27399	0,75	140
				139,28	0,97	25914	180	105	0,05	10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1501023				
		Накладные расходы -	Тенге			637928				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			128337				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			2267288				
		РАЗДЕЛ 10.Второй, третий, четвертый этажи								
93	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	109,35	768,08	6,33	83990	692	36184	1,79	196
		м2		312,75	2,39	34199	261	105	0,01	1
94	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	3033,34	362,56	4,07	1099768	12332	435231	0,74	2245
		м2		135,68	0,97	411563	2942	105	0,05	157
		ТЕХЭТАЖ								
95	Е0115-61-4	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	230	371,18	4,07	85371	935	33870	0,75	173
		м2		139,28	0,97	32034	223	105	0,05	12
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			1269129				
		Накладные расходы -	Тенге			505285				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			106465				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			1880879				
		РАЗДЕЛ 11.ГАЛЕРЕЯ в оси 5-1								
96	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий т.100 мм	696,2	1288,44	49,10	897012	34183	49864	0,53	366
		м2		39,83	18,40	27730	12810	123	0,09	63
97	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	11,12	9595,95	112,36	106707	1249	12423	6,34	71
		м3		1021,50	42,44	11359	472	105	0,21	2
98	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0528	66000,00	--	3485	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
99	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1438	71100,00	--	10224	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
100	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,241	59900,00	--	14436	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
101	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	61,29	8311,25	311,32	509397	19081	35949	2,82	173
				441,00	117,61	27029	7208	105	0,57	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
102	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	72,41	200,00	--	14482	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
103	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	72,41	70,00	--	5069	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
104	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен. фундаментов	21,6	282,34	4,19	6099	91	1520	0,38	8
		м2		58,05	1,58	1254	34	118	0,01	--
105	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен. фундаментов	453,82	245,44	3,82	111386	1734	20772	0,21	96
		м2		37,35	1,44	16950	654	118	0,01	3
106	Е0106-14-7	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м	6,48	13704,17	955,03	88803	6189	18988	15,20	98
		м3		2430,00	360,77	15746	2338	105	1,76	11
107	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1104	66000,00	--	7286	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
108	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,01	59900,00	--	60499	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
109	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,028	93997,62	304,24	2632	9	976	198,00	6
		1т		33075,00	114,75	926	3	105	0,56	--
110	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (ригели рам)	10,8	15136,04	407,30	163469	4399	28791	14,40	156
		м3		2385,00	153,86	25758	1662	105	0,75	8
111	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,6045	64700,00	--	39111	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
112	С12041-100 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,7684	57000,00	--	43799	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
113	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,24	59900,00	--	74276	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
114	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	30,68	13042,94	241,10	400157	7397	44249	8,06	247
		м3		1282,50	91,08	39347	2794	105	0,44	14
115	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1997	69000,00	--	13779	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
116	С12041-97 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,0988	62600,00	--	6185	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
117	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,37	68800,00	--	94256	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
118	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	2,45	64500,00	--	158025	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
119	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	1,21	64400,00	--	77924	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
120	С11011-69	Бура	--	1100,00	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			2908498				
		Накладные расходы -	Тенге			213532				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			187322				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			3309352				

РАЗДЕЛ 12.Наружная отделка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121	Е0113-43-1	Первый слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее	651,2	477,68	1,27	311065	827	158517	1,42	925
		м2		270,00	0,47	175824	306	90	--	1
122	Е0126-33-1	Теплоизоляция стен минплитой на базальтовой основе	78,15	4003,58	185,63	312880	14507	260584	18,17	1420
		м3		3264,75	69,75	255134	5451	100	0,34	27
123	С11031-592 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-125 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 120мм	80,49	11900,00	--	957831	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
124	Е0113-43-1	Устройство пароизоляции	651,2	279,54	1,27	182036	827	158517	1,42	925
		м2		270,00	0,47	175824	306	90	--	1
125	СПрайс лист 12	Ветрозащитная мембрана	651,2	97,93	--	63772	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
126	СПрайс лист 12	Дюбели - зонтики	3907,2	10,58	--	41338	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
127	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	3256	150,62	0,62	490419	2019	266295	0,44	1416
		м2		69,08	0,23	224924	749	118	--	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			2359341				
		Накладные расходы -	Тенге			843913				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			192195				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			3395449				
		РАЗДЕЛ 13.Согласно изменений от 19 марта 2012года на 2,5м,в связи с увеличением высоты в осях Д-А-Д и 2-14								
		Колонны металлические								
128	Е0109-2-4 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06	Монтаж колонн со связями	8,51	6657,96	2532,82	56659	21554	27225	16,85	143
		т		3058,28	496,31	26026	4224	90	1,70	14
129	С12021-69	Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания, пролетом более 48 м, расход стали свыше 400 кг на 1 м2 площади здания /колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, деталями крепления рельс и тупиками, пути подвесного транспорта, стропильные и подстропильные фермы или блоки, надколонники, прогоны связи, фахверковые стойки, стеновые ригели, ветровые фермы/	8,85	154700,00	--	1369095	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
130	Е0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов	57,6	59,75	0,42	3442	24	1501	0,16	9
				28,80	0,16	1659	9	90	--	--
		шт								
131	Е0113-44-7	Очистка щетками	627,77	60,75	--	38137	--	34323	0,34	213
				60,75	--	38137	--	90	--	--
		м2								
132	Е0113-44-9	Обеспыливание	627,77	59,00	47,75	37038	29976	16526	0,07	44
				11,25	18,00	7062	11300	90	0,09	56
		м2								
133	Е0113-45-4	Обезжиривание поверхностей бензином	627,77	15,94	0,11	10007	69	4085	0,04	28
				7,18	0,05	4507	31	90	--	--
		м2								
134	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз с наружной и внутренней стороны	627,77	21,80	0,05	13685	31	3294	0,03	19
				5,81	0,02	3647	13	90	--	--
		м2								
135	Е0113-26-6к =2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	627,77	49,69	0,04	31194	25	4701	0,04	27
				8,32	--	5223	--	90	--	--
		м2								
136	Е0113-26-17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской "Pirex"	1883,31	14,46	0,12	27233	226	4780	0,01	26
				2,77	0,05	5217	94	90	--	--
		1м2								
137	СПрайс лист	Огнезащитная краска "Pirex"	1807,98	822,59	--	1487226	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
		Перегородки и стены								
138	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	161,97	1965,31	372,83	318321	60387	140190	3,72	603
				594,00	139,50	96210	22595	118	0,68	110
		м3								
139	СПрайс лист 9	Пеноблоки	171,69	6267,35	--	1076041	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		Ворота								
140	Е0109-46-1	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др.	3,94	31476,57	17434,99	124018	68694	35739	41,40	163
				7650,00	2428,67	30141	9569	90	8,15	32
		т								
141	С12022-3	Ворота стальные утепленные двупольные огрунтованные и окрашенные промышленные вертикальные в комплекте	4	271550,28	--	1086201	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**			**5678297**				
		Накладные расходы -	Тенге			272364				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			357040				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			6307701				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТу:	**Тенге**			**60788419**				
		Накладные расходы -	Тенге			**5925680**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**4002848**				
		ИТОГО ПО АКТу:	Тенге			**70716947**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Временные здания и сооружения 1,8%	1,80%			1 272 905				
		Итого с временными				71 989 852				
		зимнее время 2,31%	2,31%			1 662 966				
		Выслуга лет 1%	1%			719 899				
		Доп. отпуска 0,4%	0,4%			287 959				
		Итого по главе 9								
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001				74 660 676				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082	2,1082			157 399 637				
		С учетом 2%	102%			160 547 630				
		Налог на добавленную стоимость 12%	12%			19 265 716				
		Итого с НДС 12 %				179 813 346				

Заказчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" Клинг В.А.

Начальник отдела ООП Касенов Б.С.

Принял:
Главный инспектор отдела ООП Рахимжанова К.Х.

"КТЖ"УК" АК
АО "НК "КТЖ"
32.05.2012
36 ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС

Генподрядчик :

Первый заместитель директора "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

ТОП Лтд
ДЛЯ ДОГОВОРОВ И СЧЕТОВ-ФАКТУР

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"
Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"

Форма 4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА
Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012
Наименование объекта : Ст Административный корпус

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА МАЙ 2012 г.

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Стены								
1	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0784	71100,00	--	5574	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
2	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1124	68800,00	--	7733	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Кладка наружных стен								
3	Е0146-31-1	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2	49,89	42,56	19,79	2123	987	1509	0,13	7
		м		22,77	7,47	1136	373	100	0,04	2
4	Е0108-12-1	Армирование дверных и оконных проемов	0,2628	8679,65	422,15	2281	111	2610	56,40	15
		т		8257,50	157,50	2170	41	118	0,77	--
5	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,2785	50900,00	--	14176	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0146-33-3	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных стенах и перегородках	0,1996	26711,26	355,81	5332	71	2283	75,58	15
		м3		11301,75	135,00	2256	27	100	0,66	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0108-22-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	28,04	1974,11	372,83	55354	10454	24269	3,72	104
		м3		594,00	139,50	16656	3912	118	0,68	19
8	СПрайс лист 9	Пеноблоки	29,73	6267,35	--	186328	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0146-31-1	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2	3591,6	42,56	19,79	152858	71078	108610	0,13	484
		м		22,77	7,47	81781	26829	100	0,04	131
10	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (СГ-1)	2,2253	8679,65	422,15	19315	939	22097	56,40	126
		т		8257,50	157,50	18375	350	118	0,77	2
11	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	2,355	50600,00	--	119163	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,4302	47200,00	--	20305	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С прайс КазПромКомплекс	Труба профильная квадратная 160х160х5 мм	0,888	72662,12	--	64524	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Перегородки								
14	Е0108-22-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	50,4	1974,11	372,83	99495	18791	43623	3,72	187
		м3		594,00	139,50	29938	7031	118	0,68	34
15	СПрайс лист 9	Пеноблоки	53,42	6267,35	--	334802	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0146-31-1	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2	1379	42,56	19,79	58690	27290	41701	0,13	186
		м		22,77	7,47	31400	10301	100	0,04	50
17	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (СГ-1)	0,882	8679,65	422,15	7655	372	8758	56,40	50
		т		8257,50	157,50	7283	139	118	0,77	1
18	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,9393	50600,00	--	47529	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1203237				
		Накладные расходы -	Тенге			255460				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			87522				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1546219				
		РАЗДЕЛ 2.Кровля								
		На отметке12,5								
19	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	808,99	300,77	0,99	243320	801	11523	0,07	56
		м2		11,59	0,38	9376	307	119	--	1
20	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	808,99	189,45	4,72	153263	3818	69950	0,40	326
		м2		70,88	1,78	57341	1440	119	0,01	7
21	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	2,14	7627,27	378,22	16322	809	7935	20,04	43
		м3		3566,25	141,75	7632	303	100	0,69	1
22	С11031-592 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-125 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 120мм	203,62	11900,00	--	2423078	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	808,99	198,50	15,94	160585	12895	39095	0,24	197
		м2		34,65	5,96	28032	4822	119	0,03	24
24	Е0112-17-2 К=35	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	808,99	286,85	4,90	232059	3964	5391	0,03	25
		м2		3,85	1,75	3115	1416	119	0,01	8
		На отметке 16,14								
25	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	777,4	198,50	15,94	154314	12392	37569	0,24	189
		м2		34,65	5,96	26937	4633	119	0,03	23
26	Е0112-17-2 К=125	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	777,4	1024,48	17,50	796431	13605	18502	0,11	87
				13,75	6,25	10689	4859	119	0,04	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
27	Е0112-2-1	Устройство гидроизоляции кровель плоских из гидроизола на битумной мастике в 2 слоя	777,4	900,09	9,15	699730	7113	45210	0,26	204
		м2		45,45	3,42	35333	2659	119	0,02	13
28	Е0112-2-1	Устройство гидроизоляции кровель плоских из рукана на битумной мастике 1 слой	777,4	660,37	9,15	513372	7113	45210	0,26	204
		м2		45,45	3,42	35333	2659	119	0,02	13
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5392474				
		Накладные расходы -	Тенге			280385				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			340372				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6013231				
		РАЗДЕЛ 3.Кровля актового зала и входной группы								
29	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	0,0265	4658,59	2861,37	123	76	40	5,88	--
		т		1067,22	620,10	28	16	90	1,98	--
30	С12021-69	Конструкции для зданий многоэтажных, производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м с цельнометаллическим каркасом или жесткой арматурой колонн, расход стали до 100 кг на 1м2 суммарной площади здания /колонны, опорные плиты, балки перекрытий под установку оборудования и покрытий, фермы покрытий и междуэтажных перекрытий, связи, фахверки стен/	0,0265	154700,00	--	4100	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0109-22-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м	1,57	9523,56	4795,68	14952	7529	7178	23,00	36
		т		3712,50	1367,15	5829	2146	90	5,24	8
32	С12021-69	Конструкции для зданий многоэтажных, производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м с цельнометаллическим каркасом или жесткой арматурой колонн,	1,63	154700,00	--	252161	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	3,46	5030,50	2020,02	17406	6989	8641	14,10	49
				2272,50	502,43	7863	1738	90	1,79	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
34	С12021-69	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	3,6	154700,00	--	556920	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0109-23-1	Монтаж вертикальных связей в виде ферм и балок в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	1,17	11412,94	2642,46	13353	3092	9210	50,10	59
		т		8032,50	714,33	9398	836	90	2,58	3
36	С12021-69	Конструкции для зданий многоэтажных, производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м с цельнометаллическим каркасом или жесткой арматурой колонн, расход стали до 100 кг на 1м2 суммарной площади здания /колонны, опорные плиты, балки перекрытий под установку оборудования и покрытий, фермы покрытий и междуэтажных перекрытий, связи, фахверки стен/	1,22	154700,00	--	188734	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,015	70437,87	304,24	1057	5	154	58,00	1
		1т		9675,00	114,75	145	2	105	0,56	--
38	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	6,23	2452,13	545,76	15277	3400	6901	5,25	33
		т		1230,75	--	7668	--	90	--	--
39	Е0113-44-7	Очистка щетками	241,8	60,75	--	14689	--	13220	0,34	82
		м2		60,75	--	14689	--	90	--	--
40	Е0113-44-9	Обеспыливание	241,8	59,00	47,75	14266	11546	6365	0,07	17
		м2		11,25	18,00	2720	4352	90	0,09	22
41	Е0113-45-4	Обезжиривание поверхностей бензином	241,8	15,94	0,11	3854	27	1573	0,04	11
		м2		7,18	0,05	1736	12	90	--	--
42	Е0113-26-6к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	241,8	49,69	0,04	12015	10	1811	0,04	10
		м2		8,32	--	2012	--	90	--	--
43	Е0113-26-17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской "Pirex"	3108	14,46	0,12	44942	373	7888	0,01	43
		1м2		2,77	0,05	8609	155	90	--	1
44	СПрайс лист	Огнезащитная краска "Pirex"	2983,68	822,59	--	2454345	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0109-22-1	Монтаж кровельного листа массой до 3 т на высоте до 25 м	18,43	9523,56	4795,68	175519	88384	84256	23,00	424
		т		3712,50	1367,15	68421	25197	90	5,24	97
46	С12021-69	Кровельное покрытие из проката тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщиной до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали обыкновенн+ого качества	19,17	154700,00	--	2965599	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	С11011-305	Крепежные детали для крепления кровельного настила к несущим конструкциям	0,0001	525600,00	--	53	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0113-44-7	Очистка щетками	36,87	60,75	--	2240	--	2016	0,34	13
		м2		60,75	--	2240	--	90	--	--
49	Е0113-44-9	Обеспыливание	36,87	59,00	47,75	2175	1761	971	0,07	3
		м2		11,25	18,00	415	664	90	0,09	3
50	Е0113-45-4	Обезжиривание поверхностей бензином	36,87	15,94	0,11	588	4	240	0,04	2
		м2		7,18	0,05	265	2	90	--	--
51	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз с внутренней и наружной стороны	36,87	21,80	0,05	804	2	193	0,03	1
		м2		5,81	0,02	214	1	90	--	--
52	Е0113-26-6к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	18,43	49,69	0,04	916	1	138	0,04	1
		м2		8,32	--	153	--	90	--	--
53	Е0113-26-17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской "Pirex"	55,3	14,46	0,12	800	7	140	0,01	1
		1м2		2,77	0,05	153	3	90	--	--
54	СПрайс лист	Огнезащитная краска "Pirex"	53,09	822,59	--	43671	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			6800559				
		Накладные расходы -	Тенге			150935				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			417090				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			7368584				
		РАЗДЕЛ 4.Проемы								
		Окна								
55	Е0110-91-7	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2	110,28	485,61	19,79	53553	2182	33233	1,46	161
		м2		244,55	6,57	26969	725	120	0,03	4
56	С12061-183 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетам	110,28	21500,00	--	2371020	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0110-22-3	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м	45	75,77	3,84	3410	173	3565	0,40	18
		м2		64,58	1,44	2906	65	120	0,01	--
58	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	150	2030,00	--	304500	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
59	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	33,33	530,00	--	17665	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Витражи								
60	Е0109-44-4	Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметическими стеклопакетами	224,475	985,59	202,91	221240	91098	329790	3,81	1711
		м2		765,00	51,20	343447	22986	90	0,17	78
61	СПрайс лист 4	Алюминиевые витражи с энергосберегающими стеклопакетами глухие	157,135	20083,34	--	3155796	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
62	СПрайс лист 4	Алюминиевые витражи с энергосберегающими стеклопакетами с открыванием	67,345	23302,22	--	1569288	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0110-22-3	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м	28,6	75,77	3,84	2167	220	4531	0,40	23
		м2		64,58	1,44	3694	82	120	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	114,405	2030,00	--	232242	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
65	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	25,425	530,00	--	13475	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Навес								
66	Е0109-26-1	Монтаж каркасов аэрационных и светоаэрационных фонарей в зданиях высотой до 25 м с шагом ферм до 6 м	3,92	13263,18	8543,00	51992	33494	20979	21,50	84
		т		3847,50	2097,91	15085	8225	90	7,02	28
67	С12021-76	Фонари зенитные глухие площадью светового проема до 2,25 м2	3,92	241000,00	--	944720	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз с внутренней и наружной стороны	109,8	21,80	0,05	2394	5	576	0,03	3
		м2		5,81	0,02	638	2	90	--	--
69	Е0113-26-6к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	109,8	49,69	0,04	5456	4	822	0,04	5
		м2		8,32	--	914	--	90	--	--
70	Е0113-26-17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской "ФЕНИКС"	329,4	14,46	0,12	4763	40	836	0,01	5
		1м2		2,77	0,05	912	16	90	--	--
71	СПрайс лист	Огнезащитная краска "ФЕНИКС"	316,22	822,59	--	260119	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			9 213 800				
		Накладные расходы -	Тенге			394 332				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			576 488				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			10 184 620				

РАЗДЕЛ 6.ПОЛЫ ПЕРВЫЙ ЭТАЖ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Узел М								
72	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	318,86	270,87	9,95	86370	3173	21940	0,36	114
		м2		52,20	3,74	16644	1193	123	0,02	6
73	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	318,86	46,79	0,67	14919	214	345	--	1
		м2		0,63	0,25	201	80	123	--	--
		Узел 127								
74	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	55,2	492,46	18,42	27184	1017	6305	0,42	23
		м2		85,95	6,91	4744	381	123	0,03	2
75	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	55,2	384,19	9,05	21207	500	3683	0,25	14
		м2		50,85	3,40	2807	188	123	0,02	1
76	Е0111-11-1	Устройство стяжек толщиной 20 мм	7,2	270,87	9,95	1950	72	495	0,36	3
		м2		52,20	3,74	376	27	123	0,02	--
77	Е0111-11-2 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	7,2	280,75	4,02	2021	29	47	0,03	--
		м2		3,78	1,50	27	11	123	0,01	--
		Лестничные площадки								
78	Е0111-11-1	Устройство стяжек толщиной 20 мм	49,55	270,87	9,95	13422	493	3409	0,36	18
		м2		52,20	3,74	2587	185	123	0,02	1
79	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	49,55	46,79	0,67	2318	33	54	--	--
		м2		0,63	0,25	31	12	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			169 391				
			Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге			36 278				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12 340				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			218 009				

РАЗДЕЛ 7.ВТОРОЙ ЭТАЖ

Узел М

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	208,75	270,87	9,95	56544	2077	14363	0,36	74
		м2		52,20	3,74	10897	781	123	0,02	4
81	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	208,75	46,79	0,67	9767	140	226	--	1
		м2		0,63	0,25	132	52	123	--	--
		Узел 127								
82	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	7,24	492,46	18,42	3565	133	827	0,42	3
		м2		85,95	6,91	622	50	123	0,03	--
83	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	7,24	384,19	9,05	2782	66	483	0,25	2
		м2		50,85	3,40	368	25	123	0,02	--
84	Е0111-11-1	Устройство стяжек толщиной 20 мм	40,6	270,87	9,95	10997	404	2794	0,36	14
		м2		52,20	3,74	2119	152	123	0,02	1
85	Е0111-11-2 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	40,6	280,75	4,02	11398	163	264	0,03	1
		м2		3,78	1,50	153	61	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			95 053				
			Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге			18 957				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6 841				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			120 851				

РАЗДЕЛ 8.ТРЕТИЙ ЭТАЖ

		Узел М								
86	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	206,1	270,87	9,95	55826	2051	14181	0,36	73
		м2		52,20	3,74	10758	771	123	0,02	4
87	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	206,1	46,79	0,67	9643	138	223	--	1
		м2		0,63	0,25	130	52	123	--	--
		Узел 127								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	55,31	492,46	18,42	27238	1019	6317	0,42	23
		м2		85,95	6,91	4754	382	123	0,03	2
89	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	55,31	384,19	9,05	21250	501	3691	0,25	14
		м2		50,85	3,40	2813	188	123	0,02	1
90	Е0111-11-1	Устройство стяжек толщиной 20 мм	55,31	270,87	9,95	14982	550	3806	0,36	20
		м2		52,20	3,74	2887	207	123	0,02	1
91	Е0111-11-2 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	55,31	280,75	4,02	15528	222	359	0,03	1
		м2		3,78	1,50	209	83	123	--	--
		Узел 41								
92	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	301	270,87	9,95	81532	2995	20711	0,36	107
		м2		52,20	3,74	15712	1126	123	0,02	5
93	Е0111-11-2 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	301	280,75	4,02	84506	1210	1955	0,03	8
		м2		3,78	1,50	1138	451	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			310505				
			Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге			51243				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21705				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			383453				
		РАЗДЕЛ 9.Полы актового зала								
		конструкция полов актового зала и сцены								
		Узел М								
96	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	73	270,87	9,95	19774	726	5023	0,36	26
		м2		52,20	3,74	3811	273	123	0,02	1
97	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	73	46,79	0,67	3416	49	79	--	--
		м2		0,63	0,25	46	18	123	--	--
		Узел 516(Конференц зал-113)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции	306,64	455,04	2,07	139533	635	97889	1,38	423
		м2		258,75	0,79	79342	242	123	--	1
99	С14	Бикрост на праймере	337,3	147,28	--	49678	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
100	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	306,64	270,87	9,95	83060	3051	21098	0,36	109
		м2		52,20	3,74	16006	1147	123	0,02	6
101	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	306,64	187,17	2,68	57394	822	1328	0,02	5
		м2		2,52	1,00	773	307	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			352 855				
			Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге			125 417				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28 696				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			506 968				
		РАЗДЕЛ 10.Отделочные работы без актового зала								
		Цокольный этаж								
102	Е0115-61-4	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	156	371,18	4,07	57904	634	22973	0,75	117
		м2		139,28	0,97	21728	151	105	0,05	8
		Первый этаж								
103	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	809	362,56	4,07	293311	3289	116077	0,74	599
		м2		135,68	0,97	109765	785	105	0,05	42
104	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	43,05	768,08	6,33	33066	273	14246	1,79	77
		м2		312,75	2,39	13465	103	105	0,01	1
		Второй этаж								
105	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	27,45	768,08	6,33	21084	174	9084	1,79	49
		м2		312,75	2,39	8586	66	105	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	558,18	362,56	4,07	202374	4538	160177	0,74	826
		м2		135,68	0,97	151466	1083	105	0,05	58
		Третий этаж								
107	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	13,73	768,08	6,33	10546	174	9084	1,79	49
		м2		312,75	2,39	8586	66	105	0,01	--
108	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	424,6	362,56	4,07	153943	5178	182752	0,74	943
		м2		135,68	0,97	172814	1235	105	0,05	66
		Техэтаж								
109	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей стен техэтажа	65,3	768,08	6,33	50156	1241	64856	1,79	351
		м2		312,75	2,39	61299	468	105	0,01	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			822384	15500			3010
		Накладные расходы -	Тенге			579249				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			84098				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			1485731				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3477
		Сметная заработная плата -	Тенге				638554,00			
		РАЗДЕЛ 11.Наружная отделка								
110	Е0113-43-1	Первый слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее	1210	477,68	1,27	577993	1022	195914	1,42	1143
		м2		270,00	0,47	217304	378	90	--	2
111	Е0126-33-1	Теплоизоляция стен минплитой на базальтовой основе	299	4003,58	185,63	1197070	17928	322046	18,17	1755
		м3		3264,75	69,75	315310	6736	100	0,34	33
112	С11031-592 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-125 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом вязующем, толщина 120мм	308	11900,00	--	3665200	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
113	Е0113-43-1	Устройство пароизоляции	1210	279,54	1,27	338243	1022	195914	1,42	1143
		м2		270,00	0,47	217304	378	90	--	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114	СПрайс лист 12	Ветрозащитная мембрана	1210	97,93	--	118495	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
115	СПрайс лист 12	Дюбели - зонтики	8043	10,58	--	85095	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
116	Е0109-61-13 т.ч. п.3.6 к=1,03	Монтаж обрамлений окон, амбразур, сечением в свету до 0,5 м2 /окрашенных в заводских условиях /	1,15	10072,80	2860,42	11584	1974	4487	37,39	26
		т		6489,00	736,43	4477	508	90	3,51	2
117	С прайс	Доборные элементы из стального листа с антикоррозионным эмалевым покрытием	282	1243,36	--	350628	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
118	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	2414,5	150,62	0,62	363672	142	18714	0,44	100
		м2		69,08	0,23	15806	53	118	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			6 707 980				
		Накладные расходы -	Тенге			737 074				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			446 703				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			7 891 757				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТу:	Тенге			31 068 238				
		Накладные расходы -	Тенге			2 629 330				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2 021 855				
		ИТОГО ПО АКТу:	Тенге			35 719 423				

Временные здания и сооружения 1,8% 1,80% 642 950

Итого с временными 36 362 373

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	2,31%			839 971				
		Выслуга лет 1%	1%			363 624				
		Доп. отпуска 0,4%	0,4%			145 449				
		Итого по главе 9								
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001				37 711 417				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082	2,1082			79 503 209				
		С учетом 2%	2%			81 093 273				
		Налог на добавленную стоимость 12%	12%			9 731 193				
		Итого с НДС 12 %				90 824 466				

Заказчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" Клинг В.А.

Начальник отдела ООП Касенов Б.С.

Принял:
Главный инспектор отдела ООП Рахимжанова К.Х.

"КТЖ"ЖК"АК АО "НК "КТЖ" 33.05.2022

36 ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС

Генподрядчик :

Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

ТОП Лтд

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"
Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА
Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012
Наименование объекта : Столовая

Форма 4

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ №2

ЗА МАЙ-2, 2012 г.

на ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3, Т4

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	41	488,14	41,20	20014	1689	14878	1,54	63
		1шт		266,96	16,54	10945	678	128	0,07	3
13	С130901-12	Краны шаровые 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	6	280,00	--	1680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С130901-13	Краны шаровые 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	13	325,00	--	4225	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С130901-14	Краны шаровые 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	11	430,00	--	4730	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С130901-12	Кран шаровый (спускник) 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	3	280,00	--	840	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С130901-13	Кран шаровый (спускник)15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	8	325,00	--	2600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	70	72,96	16,85	5107	1180	3004	0,21	15
		м		38,59	4,33	2701	303	100	0,03	2
49	С11031-201 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм	24,2	61,00	--	1476	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8. 02-04-2002СН	м		--	--	--	--	--	--	--
50	С11031-203 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм	33	81,00	--	2673	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
51	С11031-205 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	6,6	96,00	--	634	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
52	С11031-206 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм	13,2	106,00	--	1399	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
53	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	40	200,00	--	8000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			53378				
		Накладные расходы -	Тенге			17882				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4276				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			75536				

Временные здания и сооружения 1,8%	1,80%	1 360
Итого с временными		76 896
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	2,31%	1 776
Выслуга лет 1%	1%	769
Доп. отпуска 0,4%	0,4%	308
Итого по главе 9		
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001		79 749
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082	2,1082	168 127
С учетом 2%	2%	171 490

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость 12%	12%			20 579				
		Итого с НДС 12 %				192 069				

Заказчик :

Генподрядчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" — **Клинг В.А.**

Первый заместитель Директора ТОО "ТОП Лтд" — **Присадков Р.С.**

Начальник отдела ООП — **Касенов Б.С.**

Принял:
Главный инспектор отдела ООП — **Кисабеков А.**

«КТЖ» ҰК» АҚ
АО «НК «КТЖ»
1 ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС

ТОП Лтд
ДЛЯ ДОГОВОРОВ И СЧЕТОВ-ФАКТУР

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"
Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА
Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012
Наименование объекта : Столовая

Форма 2в

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Вентиляция

ЗА МАЙ 2012 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНАЯ СИСТЕМА П1/В1								
1	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	5	1880,91	13,82	9405	69	1696	1,62	8
		м2		259,88	5,18	1299	26	128	0,03	--
2	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	116,4	1939,73	9,61	225785	1118	31335	1,28	149
		м2		206,72	3,59	24063	418	128	0,02	2
3	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	115,3	1880,92	8,82	216870	1017	23396	0,96	111
		м2		155,22	3,31	17897	381	128	0,02	2
4	Е0120-14-6	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	1	255,17	5,65	255	6	239	1,11	1
		шт		184,28	2,36	184	2	128	0,01	--
5	СПРАЙС ЛИСТ	ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 200Х300 УВЗПР6	1	3562,60	--	3563	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0120-14-6	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	1	255,17	5,65	255	6	239	1,11	1
		шт		184,28	2,36	184	2	128	0,01	--
7	СПРАЙС ЛИСТ	ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 150Х150 УВЗПР1	1	3081,19	--	3081	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
8	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными	208	240,26	92,82	49974	19307	28221	0,59	123
		м2		100,80	34,88	20966	7255	100	0,17	35
9	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК	Маты теплоизоляционные	11,02	10300,00	--	113506	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ПРИТОЧНАЯ СИСТЕМА П2								
10	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	26,1	1867,88	13,16	48752	343	8433	1,54	40
		м2		247,50	4,93	6460	129	128	0,02	1
11	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	8,1	1873,11	8,40	15172	68	1565	0,92	7
		м2		147,83	3,15	1197	26	128	0,02	--
12	Е0120-14-6	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	10	246,13	5,38	2461	54	2275	1,06	11
		шт		175,50	2,25	1755	23	128	0,01	--
13	СПРАЙС ЛИСТ	ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 250Х250 УВЗПР8	2	4631,18	--	9262	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
14	СПРАЙС ЛИСТ	ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 150Х200 УВЗПР2	2	3117,22	--	6234	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
15	СПРАЙС ЛИСТ	ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 150Х150 УВЗПР1	6	3081,19	--	18487	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными	39,2	240,26	92,82	9418	3639	5319	0,59	23
		м2		100,80	34,88	3951	1367	100	0,17	7
17	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК	Маты теплоизоляционные	1,71	10300,00	--	17613	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ВЫТЯЖНАЯ СИСТЕМА В2								
18	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	10,4	1963,62	10,58	20422	110	3078	1,41	15
				227,25	3,96	2363	41	128	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
19	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	14,56	1929,43	9,15	28093	133	3733	1,22	18
		м2		196,88	3,42	2867	50	128	0,02	--
20	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	39,28	1873,11	8,40	73576	330	7591	0,92	36
		м2		147,83	3,15	5807	124	128	0,02	1
21	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными	6	240,26	92,82	1442	557	814	0,59	4
		м2		100,80	34,88	605	209	100	0,17	1
22	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК	Маты теплоизоляционные	0,2544	10300,00	--	2620	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ВЫТЯЖНАЯ СИСТЕМА В3								
23	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	16,3	1867,88	13,16	30446	215	5267	1,54	25
		м2		247,50	4,93	4034	80	128	0,02	--
24	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	5,6	1843,62	10,58	10324	59	1657	1,41	8
		м2		227,25	3,96	1273	22	128	0,02	--
25	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	7	1963,62	10,58	13745	74	2072	1,41	10
		м2		227,25	3,96	1591	28	128	0,02	--
26	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром о т 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	9,6	1929,43	9,15	18523	88	2461	1,22	12
		м2		196,88	3,42	1890	33	128	0,02	--
27	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными	4	240,26	92,82	961	371	543	0,59	2
		м2		100,80	34,88	403	140	100	0,17	1
28	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК	Маты теплоизоляционные	0,212	10300,00	--	2184	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТу:	Тенге			952429				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			129934				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64942				
		ИТОГО ПО АКТу:	Тенге			1147305				

Временные здания и сооружения 1,8%	1,80%	20 651	
Итого с временными		1 167 956	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	2,310%	26 980	
Выслуга лет 1%	1%	11 680	
Доп. отпуска 0,4%	0,4%	4 672	
Итого по главе 9			
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001		1 211 288	
г. К=2,1082	2,1082	2 553 637	
С учетом 2%	102%	2 604 710	
Налог на добавленную стоимость 12%	12%	312 565	
Итого с НДС 12 %		2 917 275	

Заказчик :
Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и Клинг В.А.

Начальник отдела ООП Касенов Б.С.

Принял:
Главный инспектор отдела ООП Кисабеков А.

Генподрядчик :

Первый заместитель
директора ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА

Наименование объекта - СТОЛОВАЯ

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"
Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА
Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012
Наименование объекта : Столовая

Форма 2в

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
ЗА МАЙ 2012 г.

на ОТОПЛЕНИЕ

Основание: ОВ.С

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СИСТЕМА 1								
1	С130810-45	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	30	200,00	--	6000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА 2								
2	Е0116-6-2	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	74	266,16	4,08	19696	302	5238	0,31	23
		м		53,77	1,53	3979	114	128	0,01	1
3	Е0116-6-1	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм**	15	268,16	4,08	4022	61	1062	0,31	5
		м		53,77	1,53	806	23	128	0,01	--
4	Е0118-17-5	**Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 159 мм**	2	2954,47	38,10	5909	76	552	1,14	2
		1шт		201,62	13,91	403	28	128	0,07	--
		СИСТЕМА 3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0118-17-5	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 159 мм	2	2954,47	38,10	5909	76	552	1,14	2
		1шт		201,62	13,91	403	28	128	0,07	–
		СИСТЕМА 4								
6	Е0118-17-5	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 159 мм	2	2954,47	38,10	5909	76	552	1,14	2
		1шт		201,62	13,91	403	28	128	0,07	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТу:	Тенге			47445				
		Накладные расходы -	Тенге			7956				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3324				
		ИТОГО ПО АКТу:	Тенге			58725				

Временные здания и сооружения 1,8%	1,80%	1 057
Итого с временными		59 782
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	2,310%	1 381
Выслуга лет 1%	1%	598
Доп. отпуска 0,4%	0,4%	239
Итого по главе 9		
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001		62 000
г. К=2,1082	2,1082	130 708
С учетом 2%	102%	133 322
Налог на добавленную стоимость 12%	12%	15 999
Итого с НДС 12 %		149 321

Заказчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" Клинг В.А.

Начальник отдела ООП Касенов Б.С.

Принял:

Главный инспектор отдела ООП Кисабеков А.

Генподрядчик :

Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"

Форма 4

Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА

Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012

Наименование объекта : Столовая

04

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА МАЙ-2, 2012 г.

на КАНАЛИЗАЦИЮ К1Н

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С130901-82примен.	Вентили проходные муфтовые 15ч8Р для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	1	5130,00	--	5130	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0122-33-6	УСТАНОВКА БАЧКА РАЗРЫВА СТРУИ ИЗ ТРУБЫ Д-325ММ	0,0063	204796,82	39324,82	1290	248	370	147,70	1
		т		30375,00	14854,50	191	94	130	72,55	--
8	С130810-162	СИФОН-РЕВИЗИЯ ДВУХОБОРОТНАЯ	0,0145	126700,00	--	1837	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0108-12-3	СТАЛЬНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ ПРИЯМКА	0,0245	177719,60	1941,97	4354	48	223	42,30	1
		т		6975,00	726,75	171	18	118	3,55	--
10	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 90 мм	2	748,88	1,43	1498	3	263	0,56	1
		м		102,38	0,54	205	1	128	--	--
11	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	15	141,50	0,64	2123	10	2044	0,58	9
		м		106,20	0,25	1593	4	128	--	--
12	С130804-254 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 44,9 мм	14,97	95,00	--	1422	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	18	200,00	--	3600	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			21254				
		Накладные расходы -	Тенге			2900				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1449				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			25603				

Временные здания и сооружения 1,8%	1,80%	461
Итого с временными		26 064
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	2,31%	602
Выслуга лет 1%	1%	261
Доп. отпуска 0,4%	0,4%	104
Итого по главе 9		
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001		27 031
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082	2,1082	56 987
С учетом 2%	2%	58 127
Налог на добавленную стоимость 12%	12%	6 975
Итого с НДС 12 %		65 102

Заказчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по **Клинг В.А.**

Начальник отдела ООП **Касенов Б.С.**

Принял:

Главный инспектор отдела ООП **Кисабеков А.**

Генподрядчик :

Первый заместитель Директора **Присадков Р.С.**

ТОО "ТОП Лтд"

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"
Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА
Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012
Наименование объекта : Столовая

Форма 2в

АС,КЖ

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ №2(ОСНОВНАЯ)
ЗА МАЙ 2012 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч,	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Кровля								
1	С11031-592 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Утепление Плитами теплоизоляционными минеральными из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 120мм	237,56	11900,00	--	2826964	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
2	С11031-102	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка125	237,56	5510,00	--	1308956	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0112-15-3	Устройство мягкой кровли с прокладной пароизоляции 2 й слой	961	151,48	0,99	145572	951	13689	0,07	67
		м2		11,59	0,38	11138	365	119	--	2
4	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до 60 мм	24216	8,20	0,14	198571	3390	4611	--	22
		м2		0,11	0,05	2664	1211	119	--	7
5	Е0109-22-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м	21,99	9523,56	4795,68	209423	105455	100530	23,00	506
		т		3712,50	1367,15	81636	30063	90	5,24	115

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С12021-136	Конструкции для зданий многоэтажных, производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м с цельнометаллическим каркасом или жесткой арматурой колонн, расход стали до 100 кг на 1м2 суммарной площади здания /колонны, опорные плиты, балки перекрытий под установку оборудования и покрытий, фермы покрытий и междуэтажных перекрытий, связи, фахверки стен/	22,87	114500,00	--	2618615	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	5,07	5030,50	2020,02	25505	10248	12670	14,10	72
		т		2272,50	502,43	11529	2549	90	1,79	9
8	С12021-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	5,28	101700,00	--	536976	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0109-23-1	Монтаж вертикальных связей в виде ферм в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	6,14	11412,94	2642,46	70075	16215	48306	50,10	307
		т		8032,50	714,33	49290	4383	90	2,58	16
10	С12021-136	Конструкции для зданий многоэтажных, производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м с цельнометаллическим каркасом или жесткой арматурой колонн, расход стали до 100 кг на 1м2 суммарной площади здания /колонны, опорные плиты, балки перекрытий под установку оборудования и покрытий, фермы покрытий и междуэтажных перекрытий, связи, фахверки стен/	6,38	114500,00	--	730510	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	5	5030,50	2020,02	25153	10104	12492	14,10	71
		т		2272,50	502,43	11367	2513	90	1,79	9
12	С12021-69	Прогоны дополнительные из прокатных профилей	5,28	154700,00	--	816816	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	5	2452,13	545,76	12261	2730	5541	5,25	26
		т		1230,75	--	6156	--	90	--	--
14	Е0113-44-7	Очистка щетками	140	60,75	--	8505	--	7655	0,34	48
		м2		60,75	--	8505	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0113-44-9	Обеспыливание	140	59,00	47,75	8260	6685	3685	0,07	10
		м2		11,25	18,00	1575	2520	90	0,09	13
16	Е0113-45-4	Обезжиривание поверхностей бензином	140	15,94	0,11	2232	15	911	0,04	6
		м2		7,18	0,05	1005	7	90	--	--
17	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	140	21,80	0,05	3052	7	735	0,03	4
		м2		5,81	0,02	813	3	90	--	--
18	Е0113-26-17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской "Pirex" 3 слоя	420	14,46	0,12	6073	50	1066	0,01	6
		1м2		2,77	0,05	1163	21	90	--	--
19	СПрайс лист	Огнезащитная краска "Pirex"	403,2	822,59	--	331668	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
20	С11011-426	Стальной лист с антикоррозионным эмалевым покрытием	159	1180,00	--	187620	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10072807				
		Накладные расходы -	Тенге			211891				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			617082				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10901780				
		РАЗДЕЛ 2.Проемы								
21	Е0110-22-3	Установка подоконных досок из ПВХ, высота проема более 2 м	15,02	75,77	3,84	1138	58	1190	0,40	6
		м2		64,58	1,44	970	22	120	0,01	--
22	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	80,84	2030,00	--	164105	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	17,96	530,00	--	9519	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С12073-81	Модель решетки вентиляционной прутковой и ячейковой	1	18200,00	--	18200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,05	9850,48	1162,95	493	58	336	46,60	2
				7357,50	108,00	368	5	90	0,53	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
		Витражи								
26	Е0110-22-2	Установка подоконных досок из ПВХ, высота проема до 2 м	5,06	145,00	5,58	734	28	584	0,59	3
		м2		94,05	2,12	476	11	120	0,01	--
27	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	20,24	2030,00	--	41087	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			235276				
			Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге			2110				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14243				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			251629				
		РАЗДЕЛ 3.Полы								
		ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ								
		Узел 740								
28	Е0111-15-2 К=2	добавить на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	860,28	79,69	1,34	68556	1153	4106	0,02	18
		м2		3,38	0,50	2908	430	123	--	1
		ПЕРВЫЙ ЭТАЖ								
		Узел 41								
29	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	45,44	270,87	9,95	12308	452	3127	0,36	16
		м2		52,20	3,74	2372	170	123	0,02	1
30	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	45,44	187,17	2,68	8505	122	197	0,02	1
		м2		2,52	1,00	115	45	123	--	--
31	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	45,44	441,83	2,61	20077	119	2254	0,31	14
		м2		46,73	0,97	2123	44	104	--	--
32	Е0111-11-10 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002к=5	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, на каждый 1 мм изменения толщины слоя	45,44	417,15	2,65	18955	120	775	0,02	1
		м2		15,50	0,90	704	41	104	--	--
		Узел 363								
33	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции	363,9	455,04	2,07	165589	753	116169	1,38	502
		м2		258,75	0,79	94159	287	123	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	С14	Бикрост на праймере Технониколь	400,29	147,28	--	58955	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	28,31	270,87	9,95	7668	282	1948	0,36	10
		м2		52,20	3,74	1478	106	123	0,02	1
36	Е0111-11-2 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	28,31	140,38	2,01	3974	57	92	0,01	--
		м2		1,89	0,75	54	21	123	--	--
37	Е0111-27-5 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-	Устройство покрытий из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	363,9	2081,21	15,20	757352	5531	80867	1,07	389
		м2		173,30	7,37	63064	2682	123	0,04	13
38	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	465,86	260,10	0,32	121170	149	23917	0,24	110
		м		41,63	0,11	19394	51	123	--	--
39	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 10 мм	14,95	135,44	4,98	2025	74	514	0,18	3
		м2		26,10	1,87	390	28	123	0,02	--
40	Е0111-27-5 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-	Устройство покрытий из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	14,95	2081,21	15,20	31114	227	3322	1,07	16
		м2		173,30	7,37	2591	110	123	0,04	1
		Узел 120								
41	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	6	270,87	9,95	1625	60	413	0,36	2
		м2		52,20	3,74	313	22	123	0,02	--
42	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	6	187,17	2,68	1123	16	26	0,02	--
		м2		2,52	1,00	15	6	123	--	--
43	Е0111-31-9	Устройство покрытий из гранитных плит при количестве до 10 шт на м2	384,01	1015,65	16,93	390020	6501	335639	4,44	1705
		м2		704,25	6,35	270439	2438	123	0,03	12
44	С143011-31	Плиты из гранита облицовочные пиленые толщиной 20 мм	407,05	8353,00	--	3400089	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ВТОРОЙ ЭТАЖ								
		Узел 351								
45	Е0111-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм	24,67	333,23	13,43	8221	331	2174	0,45	11
		м2		66,60	5,04	1643	124	123	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Е0111-11-6 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки	24,67	217,36	2,68	5362	66	107	0,02	--
		м2		2,52	1,00	62	25	123	--	--
47	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	101,35	261,86	16,79	26540	1702	14695	0,73	74
		м2		111,60	6,28	11311	636	123	0,03	3
48	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	111,73	55,07	0,32	6153	36	5736	0,24	26
		м		41,63	0,11	4651	12	123	--	--
49	С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	110,04	1350,00	--	148554	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Узел 761								
50	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	56,89	270,87	9,95	15410	566	3914	0,36	20
		м2		52,20	3,74	2970	213	123	0,02	1
51	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	56,89	187,17	2,68	10648	152	246	0,02	1
		м2		2,52	1,00	143	57	123	--	--
52	Е0111-27-5 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-	Устройство покрытий из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	56,89	2081,21	15,20	118400	865	12642	1,07	61
		м2		173,30	7,37	9859	419	123	0,04	2
53	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	45,8	260,10	0,32	11913	15	2351	0,24	11
		м		41,63	0,11	1906	5	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5420306				
			Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге			615231				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			362132				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			6397669				
		РАЗДЕЛ 4.ГАЛЕРЕЯ в осях 2-3								
		Кровля								
54	С11031-592 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты теплоизоляционные минеральныеиз ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 120мм	10,38	11900,00	--	123522	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			123522	--			--
			Тенге			--	--			--
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7411				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			130933				
		РАЗДЕЛ 5.ГАЛЕРЕЯ в осях 13-1								
		Кровля								
55	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	56	151,48	0,99	8483	55	798	0,07	4
		м2		11,59	0,38	649	21	119	--	--
56	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	56	189,45	4,72	10609	264	4842	0,40	23
		м2		70,88	1,78	3969	100	119	0,01	--
57	С11031-592 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-125 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 120мм	13,84	11900,00	--	164696	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	56	198,50	15,94	11116	893	2706	0,24	14
		м2		34,65	5,96	1940	334	119	0,03	2
59	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	56	122,94	2,10	6885	118	160	0,01	1
		м2		1,65	0,75	92	42	119	--	--
60	Е0109-22-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м	0,7541	9523,56	4795,68	7182	3616	3447	23,00	17
		т		3712,50	1367,15	2799	1031	90	5,24	4
61	С12021-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т	0,7842	146000,00	--	114493	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0109-24-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,4618	13864,97	4022,39	6403	1858	4223	56,50	26
		т		9090,00	1071,86	4198	495	90	3,81	2
63	С12021-69	Конструкции стальные из одного профиля	0,4803	154700,00	--	74302	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,6875	13864,97	4022,39	9532	2765	6288	56,50	39
		т		9090,00	1071,86	6249	737	90	3,81	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	С12021-69	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,715	154700,00	--	110611	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,9	2452,13	545,76	4659	1039	2108	5,25	10
		т		1230,75	--	2343	--	90	--	--
67	Е0113-26-6к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	51,39	49,69	0,04	2554	2	385	0,04	2
		м2		8,32	--	428	--	90	--	--
68	Е0113-26-17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской "Pirex"	154,17	14,46	0,12	2229	19	391	0,01	2
		1м2		2,77	0,05	427	8	90	--	--
69	СПрайс лист	Огнезащитная краска "Pirex"	--	822,59	--	--	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м	58,8	112,45	34,24	6612	2014	3150	0,32	19
		м2		51,08	8,45	3004	497	90	0,03	2
71	С12021-69	Кровельное покрытие из проката тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщиной до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества	1,45	154700,00	--	224315	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
72	С11011-305	Крепежные детали для крепления листа металлического к несущим конструкциям	0,0003	525600,00	--	158	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0113-44-7	Очистка щетками	117,6	60,75	--	7144	--	6430	0,34	40
		м2		60,75	--	7144	--	90	--	--
74	Е0113-44-9	Обеспыливание	117,6	59,00	47,75	6938	5615	3096	0,07	8
		м2		11,25	18,00	1323	2117	90	0,09	11
75	Е0113-45-4	Обезжиривание поверхностей бензином	117,6	15,94	0,11	1875	13	765	0,04	5
		м2		7,18	0,05	844	6	90	--	--
76	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз с внутренней и наружной стороны	117,6	21,80	0,05	2564	6	617	0,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		5,81	0,02	683	2	90	--	--
77	Е0113-26-17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской "Pirex"	176,4	14,46	0,12	2551	21	448	0,01	2
		1м2		2,77	0,05	489	9	90	--	--
78	СПрайс лист	Огнезащитная краска "Pirex"	169,34	822,59	--	139297	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Ступени								
79	Е0106-22-1	Устройство монолитных лестничных маршей из бетона В25	1,3	13042,94	241,10	16956	313	1875	8,06	10
		м3		1282,50	91,08	1667	118	105	0,44	1
80	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0042	69000,00	--	290	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
81	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0154	68800,00	--	1060	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
82	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,049	64500,00	--	3161	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
83	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0137	41200,00	--	564	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			947239				
			Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге			41729				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59338				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1048306				

РАЗДЕЛ 6.Отделочные работы

Цокольный этаж

84	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	78,44	362,56	4,07	28439	319	11255	0,74	58
		м2		135,68	0,97	10643	76	105	0,05	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей стен	78,44	358,58	3,43	28127	269	6180	0,46	36
		м2		73,73	1,31	5783	103	105	0,01	--
		Первый этаж								
86	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	43,05	768,08	6,33	33066	273	14246	1,79	77
		м2		312,75	2,39	13465	103	105	0,01	1
87	Е0115-64-4	Оштукатуривание улучшенное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей стен	1835,58	434,19	3,94	796990	7232	199674	0,55	1016
		м2		102,11	1,49	187431	2735	105	0,01	13
88	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей стен	1214,58	434,19	3,94	527358	4785	132122	0,55	672
		м2		102,11	1,49	124020	1810	105	0,01	9
89	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	827,06	1863,30	4,62	1541061	3821	222012	1,52	1257
		м2		254,97	3,14	210877	2597	104	0,02	13
		Второй этаж								
90	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	24,71	768,08	6,33	18979	156	8176	1,79	44
		м2		312,75	2,39	7728	59	105	0,01	--
91	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	471	362,56	4,07	170766	1915	67580	0,74	349
		м2		135,68	0,97	63905	457	105	0,05	24
92	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	471	358,58	3,43	168891	1616	37111	0,46	214
		м2		73,73	1,31	34727	617	105	0,01	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			3313677				
			Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге			698356				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			240722				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			4252755				
		РАЗДЕЛ 7.Наружная отделка								
93	Е0113-43-1	Первый слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой	871	477,68	1,27	416059	1106	212021	1,42	1237
		м2		270,00	0,47	235170	409	90	--	2
94	Е0126-33-1	Теплоизоляция стен минплитой на базальтовой основе	104,52	4003,58	185,63	418454	19402	348522	18,17	1899
		м3		3264,75	69,75	341232	7290	100	0,34	36
95	С11031-592 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-125 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 120мм	107,66	11900,00	--	1281154	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
96	Е0113-43-1	Устройство пароизоляции	871	279,54	1,27	243479	1106	212021	1,42	1237
		м2		270,00	0,47	235170	409	90	--	2
97	СПрайс лист 12	Ветрозащитная мембрана	871	97,93	--	85297	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
98	СПрайс лист 12	Дюбели - зонтики	5226	10,58	--	55291	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
99	Е0109-61-13 т.ч. п.3.6 к=1,03	Монтаж обрамлений окон, амбразур, сечением в свету до 0,5 м2 /окрашенных в заводских условиях /	4,44	10072,80	2860,42	44723	12709	26002	37,39	166
		т		6489,00	736,43	28830	3272	81	3,51	16
100	С прайс	Доборные элементы из стального листа с антикоррозионным эмалевым покрытием	427,2	1243,36	--	531163	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Цоколь								
101	Е0113-43-1	Первый слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее	162,07	477,68	1,27	77418	206	39453	1,42	230
		м2		270,00	0,47	43760	76	90	--	--
102	Е0126-33-1	Теплоизоляция стен минплитой на базальтовой основе	19,45	4003,58	185,63	77870	3610	64852	18,17	353
		м3		3264,75	69,75	63496	1357	100	0,34	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	С11031-592 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-125 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 120мм	20,03	11900,00	--	238357	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
104	Е0113-43-1	Устройство пароизоляции	162,07	279,54	1,27	45305	206	39453	1,42	230
		м2		270,00	0,47	43760	76	90	--	--
105	СПрайс лист 12	Ветрозащитная мембрана	162,07	97,93	--	15872	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
106	СПрайс лист 12	Дюбели - зонтики	972,44	10,58	--	10288	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			3540730				
		Накладные расходы -	Тенге			942324				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			268983				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			4752037				
		РАЗДЕЛ 8.Разные работы								
		Крыльца КР-1,2,3,4								
107	Е0111-2-7	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из грунта с добавкой щебня	5,7	2500,79	--	14255	--	8234	7,65	44
		м3		1174,50	--	6695	--	123	--	--
108	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен крылец	4	11162,64	360,48	44651	1442	6620	8,99	36
		м3		1440,00	136,17	5760	545	105	0,67	3
109	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	4	200,00	--	800	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
110	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4	70,00	--	280	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
111	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5мм	0,08	41200,00	--	3296	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
112	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	48,59	270,87	9,95	13162	483	3343	0,36	17
		м2		52,20	3,74	2536	182	123	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	Е0111-11-2 К=4	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**48,59**	**187,17**	**2,68**	**9095**	**130**	**210**	**0,02**	**1**
		м2		**2,52**	**1,00**	**122**	**49**	**123**	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**85539**				
		Накладные расходы -	Тенге			**18407**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**6237**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**110183**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**23739096**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2530048**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1576148**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**27845292**				

Временные здания и сооружения 1,8%		501 215
Итого с временными		28 346 507
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%		654 804
Выслуга лет 1%		283 465
Доп. отпуска 0,4%		113 386
Итого по главе 9		
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		29 398 162
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082		61 977 205
С учетом 2%	2%	63 216 749
Налог на добавленную стоимость 12%	12%	7 586 010
Итого с НДС 12 %		70 802 759

Заказчик :
Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и — Клинг В.А.

Начальник отдела ООП — Касенов Б.С.

Принял:
Главный инспектор отдела ООП — Рахимжанова К.Х.

"КТЖ"ҰК АҚ
АО "НК "КТЖ"
22.05.2012г.
36 ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС

Генподрядчик :
Первый заместитель директора ТОО "ТОП ЛТД" — Присадков Р.С.

ТОП ЛТД
ШАРТТАР ЖӘНЕ ШОТ-ФАКТУРАЛАР ҮШІН
ДЛЯ ДОГОВОРОВ И СЧЕТОВ-ФАКТУР

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"
Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА
Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012
Наименование объекта : Столовая

Форма 2в

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

на ВОДОПРОВОД В1

ЗА МАЙ 2012 г.

Основание: ВК.С

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	С130901-66	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	1140,00	--	1140	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2	С130901-12	Кран шаровый 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	17	280,00	--	4760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	С130901-13	Кран шаровый 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	14	325,00	--	4550	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	С130901-14	Кран шаровый 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	11	430,00	--	4730	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	ТОО "Компания "МЕТЭКС"	Универсальная обжимная муфта д100	1	17240,02	--	17240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	61	75,74	17,69	4620	1079	2749	0,22	14
		м		40,52	4,55	2472	277	100	0,03	2
7	С11031-200 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 20 мм	24,2	60,00	--	1452	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С11031-202 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 25 мм	33	78,00	--	2574	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	С11031-205 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	6,6	96,00	--	634	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	С11031-208 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 54 мм	3,3	154,00	--	508	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**42208**	**1079**			**14**
		Накладные расходы -	Тенге			**1079**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2597**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**45884**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**45884**				

Временные здания и сооружения 1,8%	1,80%	826
Итого с временными		46 710
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	2,310%	1 079
Выслуга лет 1%	1%	467
Доп. отпуска 0,4%	0,4%	187
Итого по главе 9		
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001		48 443
г. К=2,1082	2,1082	102 128
С учетом 2%	102%	104 171
Налог на добавленную стоимость 12%	12%	12 500
Итого с НДС 12 %		116 671

Заказчик :
Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и строительству" Клинг В.А.

Начальник отдела ООП Касенов Б.С.

Принял:
Главный инспектор отдела ООП Кисабеков А.

Генподрядчик :
Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"
Генподрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"
Договор: **Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012**
Наименование объекта: *Строительство Учебного центра в г. Астана.*

Типовая межведомственная Форма №
Утвержденная Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2012 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Источник финансирования		Организационная форма		
			номер	дата	наименование	код	наименование		код
			№ 5 -ЦУКС	9.02.2012г.					

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
		с начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	Из графы 1		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в баз ценах 2001	Дополнительные затраты		НДС 12%, тенге	ВСЕГО с НДС
					из них			на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	7	8	9	10		11	12	13
	Всего по объекту с начала года	**1 106 505 841**				**35 567 474**				**132 780 702**	**1 239 286 543**
	в том числе		**359 282 435**			**2 022 202**				**43 113 892**	**402 396 327**
1	Гостиница на 300 мест	229 157 821									
2	Административно-бытовой корпус	213 042 250	81 093 273							9 731 193	90 824 466
3	Учебный корпус	347 898 170	160 547 630							19 265 716	179 813 346
4	Столовая 150 мест	193 010 829	66 288 569							7 954 628	74 243 197
5	Вертикальная планировка.	19 956 706									
6	Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПН-1000кВА	36 993 372									-
7	НВК Водопровод В1	15 093 729									
	НВККанализация бытовая К1	10 350 741	10 350 741			2 022 202				1 242 089	11 592 830
	НВККанализация лдивневаяя К2	19 738 694	19 738 694							2 368 643	22 107 337
	КЛ-10 кВ; КЛ-0,4 кВ	21 263 528	21 263 528							2 551 623	23 815 151
	Итого к оплате тг	**Четыреста два миллиона триста девяносто шесть тысяч триста двадцать семь тенге**									

Заказчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" **Клинг В.А.**

Генподрядчик :

Первый заместитель Директора ТОО "ТОП Лтд" **Присадков Р.С.**

Заксзчик: АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"

Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА

Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012

РЕЕСТР АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАЙ 2012г

№п/п		Наименование зданий и сооружений	СМР без НДС	НДС 12%	Итого с НДС
1	Гостиница на 300 мест	Гостиница АР			-
2	Административно-бытовой корпус	Административно-бытовой корпус АР	81 093 273	9 731 193	90 824 466
	Итого по АБК		81 093 273	9 731 193	90 824 466
3	Учебный корпус	Учебный корпус АР	160 547 630	19 265 716	179 813 346
	Итого по учебному корпусу		160 547 630	19 265 716	179 813 346
1	Столовая на 150 мест	Столовая АР(основной)	63 216 749	7 586 010	70 802 759
		Отопление	133 322	15 999	149 321
		Вентиляция	2 604 710	312 565	2 917 275
		Водопровод В1	104 171	12 500	116 671
		Горячее водоснабжение ТЗТ4	171 490	20 579	192 069
		Канализация К1Н	58 127	6 975	65 102
	Итого по столовой		66 288 569	7 954 628	74 243 197
	Объекты энергетического хозяйства	КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ	21 263 528	2 551 623	23 815 151
	Наружные сети и сооружения водоснабжения,канализации, теплоснабжения и газоснабжения	Канализация бытовая К1	10 350 741	1 242 089	11 592 830
		Канализация ливневая К2	19 738 694	2 368 643	22 107 337
	Итого		30 089 435	3 610 732	33 700 167
	Итого по учебному центру		359 282 435	43 113 892	402 396 327

Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд"

Дисадков Р.С.

11.

Акт
о приемке монтажа оборудования
по объекту:"Строительство Учебного центра в г.Астане"
для АО "НК"КТЖ" в г.Астана

г. Астана "_____"_____2012г.

Мы ниже подписавшиеся:
Представитель Подрядчика:
Представитель Заказчика: Шахманов К.
Установили:
1. Генеральным подрядчиком ТОО "ТОП Лтд"предъявлено к приемке следующее оборудование

№	Наименование оборудования	Ед.изм	Кол-во	Стоимость единицы в тенге	Стоимость в тенге без НДС	НДС	Всего с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**ЖИРОУЛОВИТЕЛЬ ТИПА ЛОС-Ж4Л/С В КОМПЛЕКТЕ С ДАТЧИКОМ-СИГНАЛИЗАТОРОМ УРОВНЯ ЖИРА LC2-1**	шт	1	2 022 202	2 022 202	242 664	2 264 866
	Итого:	тенге			2 022 202	242 664	2 264 866

Предъявленное к приемке оборудование указанное в настоящем акте считать принятым

с "_____"_____2012г.

Представитель генподрядчика
руководитель проекта ТОО "ТОП Лтд"
_____ФИО

Принял:
Представитель заказчика
_____ФИО

Счет-фактура № 00000000080 от 31 мая 2012 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 600900527277, БИН: 031040003399, 050020, Алматы, Достык, дом № 310, корпус В,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0016051, от 14.09.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №5-ЦУКС от 09.02.2012г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: , (8)

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: , (9)

(, наименование и адрес)

Покупатель: Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 620100210058, БИН: 020540003431, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Кунаева, 6 (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ376010111000018002, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Строительство учебного центра в г.Астане, в том числе:									
1	Строительство административно-бытового корпуса	тг.	1	81 093 273,00	81 093 273,00	12%	9 731 193,00	90 824 466,00	0	
2	Строительство учебного корпуса	тг.	1	160 547 630,00	160 547 630,00	12%	19 265 716,00	179 813 346,00	0	
3	Строительство столовой на 150 мест	тг.	1	66 288 569,00	66 288 569,00	12%	7 954 628,00	74 243 197,00	0	
4	НВК Канализация бытовая К1	тг.	1	10 350 741,00	10 350 741,00	12%	1 242 089,00	11 592 830,00	0	
5	НВК Канализация ливневая К1	тг.	1	19 738 694,00	19 738 694,00	12%	2 368 643,00	22 107 337,00	0	
6	КЛ-10 кВ; КЛ-0,4 кВ	тг.	1	21 263 528,00	21 263 528,00	12%	2 551 623,00	23 815 151,00	0	
Всего по счету:					**359 282 435,00**		**43 113 892,00**	**402 396 327,00**		

Первый зам.директора: Присадков Р.С.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М.Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

01.06.12 г