Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"
Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА
Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012
Наименование объекта : Строительство "Приобъектной гостиницы на 300 мест уУчебного центра в г.Астане

Форма 2в

АКТ ПРИЕМКИ

ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА июнь 2012 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
								9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
6	С143008-92	**Песок природный** м3	1053,85	844,00	--	889449	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			889449				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53367				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			942816				
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты								
30	Е0126-33-1 к-0,6	**Теплоизоляция изделиями из пенопласта стен** м3	34,65	2207,93	111,38	76505	3859	69324	18,17	630
				1958,85	41,85	67874	1450	100	0,34	12
31	СПрайс лист	**Пенополистирол** м3	33,96	9596,88	--	325910	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			402415				
		Накладные расходы -	Тенге			69324				
		Ненормируемые и непредвиденные	Тенге			28304				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			500043				
		РАЗДЕЛ 3.Стены								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (ригель)	0,88	13187,31	407,30	11605	358	2346	14,40	13
		м3		2385,00	153,86	2099	135	105	0,75	1
33	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0569	66000,00	--	3755	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0341	62100,00	--	2118	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,1331	59900,00	--	7973	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м	29,56	12781,15	1032,29	377811	30514	114412	20,60	677
		м3		3296,25	389,95	97437	11527	105	1,90	63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,4837	69000,00	--	33375	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	3,35	59900,00	--	200665	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0106-18-9	Устройство перемычек	3,92	12384,97	367,51	48549	1441	9638	13,10	51
		м3		2202,75	138,83	8635	544	105	0,68	3
40	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,05	69000,00	--	3450	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,13	71100,00	--	9243	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,16	68800,00	--	11008	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен (парапет)	46,2	11908,07	442,42	550153	20440	122712	14,00	647

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		2362,50	167,13	109148	7721	105	0,82	38
44	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	1,06	72000,00	--	76320	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	100	110,78	66,43	11078	6643	6678	0,15	15
		шт		23,85	23,85	2385	2385	140	0,11	11
46	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	1,81	26400,00	--	47784	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	190	1661,71	372,83	315725	70838	164451	3,72	707
		м3		594,00	139,50	112860	26505	118	0,68	129
48	СПрайс лист 9	Пеноблоки	174,8	6071,50	--	1061298	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2771910				
		Накладные расходы -	Тенге			420237				
		Ненормируемые и непредвиденные	Тенге			191529				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3383676				
		РАЗДЕЛ 4.Перегородки								
49	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	317	1661,71	372,83	526762	118187	274374	3,72	1179
		м3		594,00	139,50	188298	44222	118	0,68	216

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	СПрайс лист 9	Пеноблоки	291,64	6071,50	--	1770692	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2297454				
		Накладные расходы -	Тенге			274374				
		Ненормируемые и непредвиденные	Тенге			154310				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2726138				
		РАЗДЕЛ 6.Перекрытия								
85	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм	115,2	11040,35	241,10	1271848	27775	166148	8,06	1032
		м3		1282,50	91,08	147744	10492	105	0,44	57
86	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,79	69000,00	--	54510	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
87	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	14,25	68800,00	--	980400	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
88	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	2,73	64500,00	--	176085	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
89	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	5,04	64400,00	--	324576	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
90	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм	189,18	11040,35	241,10	2088613	45611	272847	8,06	2383
		м3		1282,50	91,08	242623	17231	105	0,44	131
91	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,97	69000,00	--	66930	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
92	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	3,4	66000,00	--	224400	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
93	С12041-97 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	5,51	62600,00	--	344926	--	--	--	--
		т								
94	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	49,73	64500,00	--	3207585	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
95	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	9,51	64400,00	--	612444	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			9352317				
		Накладные расходы -	Тенге			438995				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			587479				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			10378791				
		РАЗДЕЛ 7.Проемы								
		Окна								
96	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/,	53,74	472,81	19,00	25409	1021	14440	1,30	70
		м2		217,73	6,18	11701	332	120	0,03	2
97	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из	2,72	427,50	19,32	1163	53	626	1,11	3
		м2		185,83	6,39	505	17	120	0,03	--
98	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	75,6	346,04	18,87	26161	1427	12958	0,82	62
		м2		136,44	6,39	10315	483	120	0,03	2
99	СПрайс лист 4	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой	132,06	9479,37	--	1251846	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Витражи								
113	Е0109-44-4	Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметическими стеклопакетами	1500	985,59	202,91	1478385	304365	1101870	3,81	5715
		м2		765,00	51,20	1147500	76800	90	0,17	259
114	СПрайс лист 4	Алюминиевые витражи со стеклопакетами	1500	13709,83	--	20564745	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			23347709				
		Накладные расходы -	Тенге			1129894				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1468656				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			25946259				
		РАЗДЕЛ 8.Полы								
		ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ								
		Узел 747								
116	Е0112-15-3	Устройство гидроизоляции из	1842	125,08	0,99	230397	1824	26238	0,07	128
		м2		11,59	0,38	21349	700	119	--	3
117	СПрайс лист	Пленка полиэтиленовой пленки	2026,2	35,25	--	71424	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРВЫЙ ЭТАЖ								
		Узел 351								
121	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого	560,74	250,62	13,43	140533	7531	49410	0,45	273
		м2		66,60	5,04	37345	2826	123	0,02	15
122	Е0111-11-6 К=7	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	560,74	380,38	4,69	213294	2630	4248	0,03	19
		м2		4,41	1,75	2473	981	123	--	1
		Узел 41								
139	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	727,5	106,79	13,43	77690	9770	64106	0,45	339
		м2		66,60	5,04	48452	3667	123	0,02	19
140	Е0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из	727,5	1,30	0,67	946	487	787	--	3
		м2		0,63	0,25	458	182	123	--	1
141	СПрайс лист	Стоимость неопорбетона"	18,55	18000,00	--	333900				
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1068184				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			144789				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72778				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1285751				
		РАЗДЕЛ 9.Внутренняя отделка								
		Цокольный этаж								
227	Е0115-61-2	Оштукатуривание простое	1378,4	228,66	3,39	315185	4673	178193	0,68	1250
		м2		122,40	0,72	168716	992	105	0,05	93
228	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое	741,64	223,85	3,39	166016	2514	91671	0,65	643
		м2		117,00	0,72	86772	534	105	0,05	50
229	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	22,32	583,00	6,33	13013	141	7386	1,79	53
		м2		312,75	2,39	6981	53	105	0,01	--
		Первый этаж								
233	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (3мм)потолков	591,97	228,00	3,94	134969	2332	64394	0,55	328
		м2		102,11	1,49	60446	882	105	0,01	4
239	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	3080	278,79	4,07	858673	12536	441926	0,74	2279
		м2		135,68	0,97	417894	2988	105	0,05	159
247	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (3мм)потолков	577	228,00	3,94	131556	2273	62766	0,55	319
		м2		102,11	1,49	58917	860	105	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
253	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	2342	278,79	4,07	652926	9532	336037	0,74	1733
		м2		135,68	0,97	317763	2272	105	0,05	121
261	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (3мм) потолков	542	228,00	3,94	123576	2135	58960	0,55	300
		м2		102,11	1,49	55344	808	105	0,01	4
267	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	2528	278,79	4,07	704781	10289	362724	0,74	1871
		м2		135,68	0,97	342999	2452	105	0,05	131
		Четвертый этаж								
275	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (3мм) потолков	542	228,00	3,94	123576	2135	58960	0,55	300
		м2		102,11	1,49	55344	808	105	0,01	4
281	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	2528	278,79	4,07	704781	10289	362724	0,74	1871
		м2		135,68	0,97	342999	2452	105	0,05	131
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			3929052				
		Накладные расходы -	Тенге			2025741				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			357288				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			6312081				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 10.Лестницы								
287	Е0106-22-1	Устройство монолитных лестничных маршей из бетона В25	63	11040,35	241,10	695542	15189	90863	8,06	508
		м3		1282,50	91,08	80798	5738	105	0,44	28
288	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1263	69000,00	--	8715	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
289	С12041-97 Изм.	Каркасы и сетки	0,751	62600,00	--	47013	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
290	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	4,03	68800,00	--	277264	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
291	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	4,32	64500,00	--	278640	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
292	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,535	41200,00	--	22042	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			1329216				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			90863				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			85205				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			1505284				
		РАЗДЕЛ 11.Наружная отделка								
295	Е0134-58-1	**Устройство пароизоляции полиэтиленовой пленкой каркасов на каждый слой стен**	995,1	48,33	0,18	48093	179	52782	0,30	298
		м2		48,15	0,07	47914	70	110	--	--
296	СПрайс лист	**Пленка пароизоляционная Д96 Сильвер**	1044,86	35,25	--	36831	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
297	Е0126-12-2	**Изоляция плоских поверхностей**	995,1	146,46	50,15	145742	49904	110167	0,53	531
		м2		92,03	18,68	91579	18588	100	0,09	92
298	СПрайс лист 13	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125**	128,12	4260,00	--	545791	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			776457				
		Накладные расходы -	Тенге			162949				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56364				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			995770				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			46164163				
		Накладные расходы -	Тенге			4757166				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3055280				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			53976609				
		Временные здания и сооружения	1,80%			971 579				
		Итого				54 948 188				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,310%			1 269 303				
		Выслуга лет	1%			549 482				
		Доп. отпуска	0,4%			219 793				
		Итого				56 986 766				
		Итого по в текущих ценах 2012 г.	2,1082			120 139 500				
		Итого в текущем уровне цен с 2 %	2%			122 542 290				
		Налог на добавленную стоимость	12%			14 705 075				
		Всего				137 247 365				

Заказчик :

Генподрядчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" Клинг В.А.

Начальник отдела ООП Касенов Б.С.

Принял:
Главный инспектор отдела ООП Рахимжанова К.Х.

"КТЖ" "ЖК" АК
АО "НК "КТЖ"
ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС
36

в пределах ранее согласованной цены и сметы, 05.06.2012 г.

Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

ТОП ЛТД
ДЛЯ ДОГОВОРОВ И СЧЕТОВ-ФАКТУР

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"
Генподрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"
Договор: **Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012**
Наименование объекта: ***Строительство Учебного центра в г. Астана.***

Типовая межведомственная Форма №
Утвержденная Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2012 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Источник финансирования		Организационная форма		
			номер	дата	наименование	код	наименование		код
			№ 5 -ЦУКС	9.02.2012г.					

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
		с начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	Из графы 1		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в баз ценах 2001 г	Дополнительные затраты		НДС 12%, тенге	ВСЕГО с НДС
					из них			на приобретение материалов	другие дополнитель-ные затраты		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	7	8	9	10		11	12	13
	Всего по объекту с начала года	**1 229 048 131**				**35 567 474**				**147 485 777**	**1 376 533 908**
	в том числе		**122 542 290**			**-**				**14 705 075**	**137 247 365**
1	Гостиница на 300 мест	351 700 111	122 542 290							14 705 075	137 247 365
2	Административно-бытовой корпус	213 042 250									-
3	Учебный корпус	347 898 170									-
4	Столовая 150 мест	193 010 829									-
5	Вертикальная планировка.	19 956 706									
6	Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПН-1000кВА	36 993 372									-
7	НВК Водопровод В1	15 093 729									
	НВККанализация бытовая К1	10 350 741									-
	НВККанализация лдивневаяя К2	19 738 694									-
	КЛ-10 кВ; КЛ-0,4 кВ	21 263 528									-
	Итого к оплате тг	**Сто тридцать семь миллионов двести сорок семь тысяч триста шестьдесят пять тенге**									

Заказчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" **Клинг В.А.**

Генподрядчик :

Первый заместитель Директора ТОО "ТОП Лтд" **Присадков Р.С.**

Заксзчик: АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"

Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА

Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012

РЕЕСТР АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА июнь 2012г

№п/п		Наименование зданий и сооружений	СМР без НДС	НДС 12%	Итого с НДС
1	**Гостиница на 300 мест**	**Гостиница АР**	**122 542 290**	**14 705 075**	**137 247 365**

Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд"

Присадков Р.С.

Счет-фактура № 00000000105 от 5 июня 2012 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 600900527277, БИН: 031040003399, 050020, Алматы, Достык, дом № 310, корпус В,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0016051, от 14.09.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №5-ЦУКС от 09.02.2012г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: , (8)

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: , (9)

(, наименование и адрес)

Покупатель: Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 620100210058, БИН: 020540003431, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Кунаева, 6 (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ376010111000018002, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Строительство учебного центра в г.Астане, в том числе:									
1	Строительство гостиницы на 300 мест	тг.	1	122 542 290,00	122 542 290,00	12%	14 705 075,00	137 247 365,00	0	
Всего по счету:					**122 542 290,00**		**14 705 075,00**	**137 247 365,00**		

Первый зам.директора: Присадков Р.С.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

05.06.12г

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА

Наименование объекта - СТОЛОВАЯ на 150 мест

Объект номер - 04

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ №2

ЗА июнь 2012 г.

на ОТОПЛЕНИЕ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СИСТЕМА 1								
4	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	159	11,52	--	1832	--	2284	0,05	8
		м		11,22	--	1784	--	128	--	--
26	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	30	200,00	--	6000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА 2								
27	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	74	266,16	4,08	19696	302	5238	0,31	23
		м		53,77	1,53	3979	113	128	0,01	1
29	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	89	11,31	--	1007	--	1254	0,05	5
		м		11,01	--	980	--	128	--	--
34	Е0118-17-5	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 159 мм	2	2954,47	38,10	5909	76	552	1,14	2
		1шт		201,62	13,91	403	28	128	0,07	--
		СИСТЕМА 3								
58	Е0118-17-5	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 159 мм	2	2954,47	38,10	5909	76	552	1,14	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1шт		201,62	13,91	403	28	128	0,07	--
				СИСТЕМА 4						
75	Е0118-17-5	**Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 159 мм**	2	2954,47	38,10	5909	76	552	1,14	2
		1шт		201,62	13,91	403	28	128	0,07	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТу:	Тенге			46262				
		Накладные расходы -	Тенге			10432				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3402				
		ИТОГО ПО АКТу:	Тенге			60096				

Временные здания и сооружения 1,8%	1,80%	1 082
Итого с временными		61 178
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	2,31%	1 413
Выслуга лет 1%	1%	612
Доп. отпуска 0,4%	0,4%	245
Итого по главе 9		
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		63 448
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082	2,1082	133 761
С учетом 2%	102%	136 436
Налог на добавленную стоимость 12%	12%	16 372

«КТЖ» УК» АК
АО «НК «КТЖ»
ГЛАВНЫЙ
ИНСПЕКТОР
ЦУКС

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с НДС 12 %				152 808				

Заказчик :

Генподрядчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" **Клинг В.А.**

Первый зам. директора ТОО "ТОП Лтд" **Присадков Р.С.**

Начальник отдела ООП **Касенов Б.С.**

Принял:
Главный инспектор отдела ООП **Кисабеков А.**

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"
Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА
Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012
Наименование объекта : Столовая на 150 мест

Форма 2в

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА ИЮНЬ 2012 г.

на Пожарная сигнализация

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество за июнь	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Пожарная сигнализация.								
1	Ц0110-671-2	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по кирпичным основаниям	1200	61,10	0,80	73320	960	52812	0,28	336
		м		48,80	0,10	58560	120	90	--	1
2	Сст-ПС-10 Цунами	Провод распределительный емкостью 1х2х0,5мм ТРП	1200	54,06	--	64872	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-396-5	Короб на конструкциях, кронштейнах, по стенам и потолкам, длина 2 м	500	177,70	116,00	88850	58000	41800	0,32	160
		м		54,90	33,10	27450	16550	95	0,19	96
4	Сст-ПС-12 Цунами	Кабельный канал ПВХ 30х17	500	325,51	--	162755	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0108-407-1	Трубы ПВХ по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	10	125,60	64,10	1256	641	538	0,26	3
		м		41,40	15,80	414	158	94	0,09	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С130806-20 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Трубы поливинилхлоридные д.25х3,2 мм	10	168,00	--	1680	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	Сст-ПС-14 Цунами	Метизы	5	2283,67	--	11418	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0146-31-1	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2	10	42,56	19,79	426	198	303	0,13	1
		м		22,77	7,47	228	75	100	0,04	--
9	Е0146-29-3	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 25 см круглых отверстий диам. до 25 мм	50	149,10	71,34	7455	3567	5236	0,46	23
		шт		77,76	26,96	3888	1348	100	0,13	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			412032				
		Накладные расходы -	Тенге			100689				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30763				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			543484				

РАЗДЕЛ 2.Пожарная сигнализация. Оповещение о пожаре.

10	Ц0110-671-2	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по кирпичным основаниям	100	61,10	0,80	6110	80	4401	0,28	28
		м		48,80	0,10	4880	10	90	--	--
11	Сст-ПС-19 Цунами	Провод трансляционный однопарный с ПВХ изоляцией сечением 2х0,9мм ПРППМ	100	29,77	--	2977	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0108-407-1	Трубы ПВХ по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	95	125,60	64,10	11932	6090	5162	0,26	25
		м		41,40	15,80	3933	1501	95	0,09	9
13	С130806-20 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Трубы поливинилхлоридные д. 25х3,2 мм	95	168,00	--	15960	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	Сст-ПС-21 Цунами	Метизы	1	2283,67	--	2284	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0146-31-1	**Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2**	95	42,56	19,79	4043	1880	2873	0,13	13
		м		22,77	7,47	2163	710	100	0,04	3
16	Е0146-29-3	**Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 25 см круглых отверстий диам. до 25 мм**	18	149,10	71,34	2684	1284	1884	0,46	8
		шт		77,76	26,96	1400	485	100	0,13	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**45990**				
		Накладные расходы -	Тенге			**14320**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3619**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**63929**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			**458022**				
		Накладные расходы -	Тенге			**115009**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**34382**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**607413**				
		Временные здания и сооружения 1,8%	1,80%			10 933				
		Итого с временными				618 346				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	2,310%			14 284				
		Выслуга лет 1%	1%			6 183				
		Доп. отпуска 0,4%	0,4%			2 473				
		Итого по главе 9								
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				641 286				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082	2,1082			1 351 959				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		С учетом 2%	102%			1 378 998				
		Налог на добавленную стоимость 12%	12%			165 480				
		Итого с НДС 12 %				1 544 478				

Заказчик :
Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" Клинг В.А.

Начальник отдела ООП Касенов Б.С.

Принял:
Главный инспектор отдела ООП Рахимжанов Б.

Генподрядчик :
Первый заместитель директора ТОО "ТОП" Присадков Р.С.

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"
Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА
Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012
Наименование объекта : Учебный корпус

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА июнь 2012Г.

на ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	488,14	41,20	1953	165	1452	1,54	6
		1шт		266,96	16,54	1068	66	128	0,07	--
10	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	3	3500,00	--	10500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
11	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	6	285,00	--	1710	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С130903-27	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	1	634,00	--	634	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С130901-12	Кран шаровый 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	37	280,00	--	10360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	С130901-13	Кран шаровый 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	11	325,00	--	3575	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С130901-14	Кран шаровый 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	4	430,00	--	1720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	С130901-15	Кран шаровый 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	530,00	--	1060	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТу:	Тенге			31512				
	Стоимость строительно- монтажных работ -		Тенге			31512				
		Накладные расходы -	Тенге			1452				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1978				
		ИТОГО ПО АКТу:	Тенге			34942				
		СМР	Тенге			34942				

Временные здания и сооружения	1,8%	1,80%	629
Итого с временными			35 571
зимнее время	2,31%	2,31%	822
Выслуга лет 1%		1%	356
Доп. отпуска	0,4%	0,4%	142
Итого по главе 9			
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.			36 891
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г.	К=2,1082	2,1082	77 774
С учетом	2%	2%	79 329
Налог на добавленную стоимость	12%	12%	9 519
Итого с НДС 12 %			88 848

Заказчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - Клинг В.А.

Начальник отдела ООП Касенов Б.С.

Принял:

Главный инспектор отдела ООП Кисабеков А.

Генподрядчик :

Первый заместитель директора ТОО Присадков Р.С.

Страниц -

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"
Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА
Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012
Наименование объекта : Учебный корпус

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
ЗА ИЮНЬ 2012Г.

на ВНУТРЕННИЙ ВОДОСТОК К2

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество по смете	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
								9	10	11
1	Е0116-10-5	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм**	100	1240,75	20,80	124075	2080	17701	0,73	170
		м		130,50	7,79	13050	779	128	0,04	9
2	С130809-12	**Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм**	17	492,00	--	8364	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	С130810-20прим	**ЗАГЛУШКА СТАЛЬНАЯ ФЛАНЦЕВАЯ, Д108х4,0 мм**	24	243,00	--	5832	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТу:	Тенге			138271				
		Накладные расходы -	Тенге			17701				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9358				
		ИТОГО ПО АКТу:	Тенге			165330				

Временные здания и сооружения	1,8%	1,80%	2 976
Итого с временными			168 306
зимнее время	2,31%	2,31%	3 888
Выслуга лет 1%		1%	1 683
Доп. отпуска	0,4%	0,4%	673
Итого по главе 9			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001								
		г. К=2,1082	2,1082			174 550				
		С учетом 2%	2%			367 986				
						375 346				
		Налог на добавленную стоимость 12%	12%			45 042				
		Итого с НДС 12 %				420 388				

Заказчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - Клинг В.А.

Начальник отдела ООП Касенов Б.С.

Принял:

Главный инспектор отдела ООП Кисабеков А.

«КТЖ» УК» АК
АО «НК «КТЖ»
1 ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС

Генподрядчик :

Первый заместитель директора ТОО Присадков Р.С.

ШАРТТАР ЖӘНЕ ШОТ-ФАКТУРАЛАР ҮШІН
ТОП Лтд
ДЛЯ ДОГОВОРОВ И СЧЕТОВ-ФАКТУР

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"
Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА
Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012
Наименование объекта : Учебный корпус

Форма 2в

АКТ ПРИЕМКИ

ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА июнь 2012 г.

на ОТОПЛЕНИЕ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл.			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СИСТЕМА 1								
4	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	140	346,29	4,16	48481	582	10100	0,31	44
		м		54,81	1,56	7673	218	128	0,01	1
5	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	85	267,29	4,16	22720	354	6134	0,31	27
		м		54,81	1,56	4659	133	128	0,01	1
27	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	105	200,00	--	21000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА 2								
41	Е0118-17-5	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 159 мм	2	2947,49	36,99	5895	74	536	1,11	2
		1шт		195,75	13,50	392	27	128	0,07	--
		СИСТЕМА 4								
77	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	62	422,48	3,96	26194	246	4260	0,30	18
		м		52,20	1,49	3236	92	128	0,01	--
78	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	100	343,48	3,96	34348	396	6872	0,30	30
		м		52,20	1,49	5220	149	128	0,01	1
79	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	174	264,48	3,96	46020	689	11958	0,30	52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		52,20	1,49	9083	259	128	0,01	1
88	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	26	21,80	0,05	567	1	137	0,03	1
		м2		5,81	0,02	151	1	90	--	--
89	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 К=2 ЗА 2 РАЗА	80	19,64	0,02	1571	2	225	0,02	1
		м2		3,13	--	250		90	--	--
		СИСТЕМА 5								
97	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	190	264,48	3,96	50251	752	13057	0,30	56
		м		52,20	1,49	9918	283	128	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТу:	Тенге			257 047				
		Накладные расходы -	Тенге			53 279				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18620				
		ИТОГО ПО АКТу:	Тенге			328 946				
		Временные здания и сооружения 1,8%	1,80%			5 921				
		Итого с временными				334 867				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	2,310%			7 735				
		Выслуга лет 1%	1%			3 349				
		Доп. отпуска 0,4%	0,4%			1 339				
		Итого по главе 9								
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				347 290				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082	2,1082			732 157				
		С учетом 2%	102%			746 800				
		Налог на добавленную стоимость 12%	12%			89 616				
		Итого с НДС 12 %				836 416				

Заказчик :
Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию" Клинг В.А.

Начальник отдела ООП Касенов Б.С.

Принял:
Главный инспектор отдела ООП Кисабеков А.

Генподрядчик :
Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

АО «НК «КТЖ» ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"
Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА
Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012
Наименование объекта : Учебный корпус

Форма 2в

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
ЗА МАЙ
ЗА ИЮНЬ 2012 г.
на Электроосвещение

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество за ИЮНЬ	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Электроосвещение. Изделия электроустановочные.								
1	Е0146-29-1	Монтаж подрозетников	168	116,61	55,43	19590	9312	13798	0,36	61
		шт		61,18	20,95	10278	3520	100	0,10	17
2	Сук-ЭО-26 Цунами	Коробка для встраивания выключателей и штепсельных розеток Batibox 801 01	168	216,62	--	36392	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-545-8	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 16 мм2, с количеством зажимов до 6	336	1568,40	65,40	526982	21974	210353	4,00	1344
		шт		650,00	9,00	218400	3024	95	0,05	18
4	Сук-ЭО-28 Цунами	Коробка ответвительная для скрытой установки Batibox 801 01	116	320,03	--	37123	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Сук-ЭО-29 Цунами	Коробка ответвительная для открытой установки Plexo 696 51	220	362,72	--	79798	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**699885**				
		Накладные расходы -	Тенге			**224151**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**55442**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**979478**				

РАЗДЕЛ 2.Электроосвещение. Кабели и провода. Трубы.

6	**Ц0108-148-1**	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	**1000**	**27,70**	**2,10**	**27700**	**2100**	**19159**	**0,10**	**100**
		м		**19,70**	**0,50**	**19700**	**500**	**95**	**--**	**3**
7	**Ц0108-146-2**	**Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг**	**8100**	**73,10**	**20,80**	**592110**	**168480**	**213921**	**0,14**	**1134**
		м		**23,40**	**4,40**	**189540**	**35640**	**95**	**0,03**	**207**
8	**Сук-ЭО-30 Цунами**	**Кабель силовой с медными жилами сечением 3х1,5мм ВВГнг**	**7500**	**68,55**	**--**	**514125**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
9	**Сук-ЭО-31 Цунами**	**Кабель силовой с медными жилами сечением 3х2,5мм ВВГнг**	**600**	**99,49**	**--**	**59694**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**Сук-ЭО-32 Цунами**	**Кабель силовой с медными жилами сечением 5х2,5мм ВВГнг**	**1000**	**141,80**	**--**	**141800**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
11	**Ц0108-409-1**	**Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм**	**8000**	**108,60**	**48,90**	**868800**	**391200**	**393680**	**0,22**	**1760**
		м		**39,60**	**12,20**	**316800**	**97600**	**95**	**0,07**	**566**
12	**Сук-ЭО-33 Цунами**	**Труба гофрированная ПВХ D-20мм ТУ6-19-215-83**	**7000**	**12,93**	**--**	**90510**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**Сук-ЭО-34 Цунами**	**Труба гофрированная ПВХ D-25мм ТУ6-19-215-83**	**1000**	**19,98**	**--**	**19980**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0146-31-1	**Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2**	**4000**	**42,56**	**19,79**	**170240**	**79160**	**120960**	**0,13**	**539**
		м		**22,77**	**7,47**	**91080**	**29880**	**100**	**0,04**	**146**
15	Е0146-29-3	**Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 25 см круглых отверстий диам. до 25 мм**	**670**	**149,10**	**71,34**	**99897**	**47798**	**70162**	**0,46**	**307**
		шт		**77,76**	**26,96**	**52099**	**18063**	**100**	**0,13**	**88**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**2584856**				
		Накладные расходы -	Тенге			**817882**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**204164**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**3606902**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТу:	**Тенге**			**3284741**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1042033**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**259606**				
		ИТОГО ПО АКТу:	Тенге			**4586380**				

Временные здания и сооружения 1,8%	1,80%	82 555
Итого с временными		4 668 935
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	2,310%	107 852
Выслуга лет 1%	1%	46 689
Доп. отпуска 0,4%	0,4%	18 676
Итого по главе 9		
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		4 842 152
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082	2,1082	10 208 225
С учетом 2%	102%	10 412 390

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость 12%	12%			1 249 487				
		Итого с НДС 12 %				11 661 877				

Заказчик :
Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" Клинг В.А.

Начальник отдела ООП Касенов Б.С.

Принял:
Главный инспектор отдела ООП Рахимжанов Б.

АО "НК "КТЖ" 07.06.12г.

38 ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС

Генподрядчик :
Первый заместитель директора ТОО "ТОП" Присадков Р.С.

Форма 4

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"
Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА
Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012
Наименование объекта : Административный корпус

Форма 2в

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
ЗА МАЙ

ЗА ИЮНЬ 2012 г.

на Силовое электрооборудование

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество за ИЮНЬ	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю- на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю- всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Силовое электрооборудование. Изделия электроустановочные.								
1	Е0146-29-1	**Монтаж подрозетников**	206	116,61	55,43	24022	11419	16918	0,36	75
		шт		61,18	20,95	12603	4316	100	0,10	21
2	Сак-ЭМ-20 Цунами	**Коробка для встраивания выключателей и штепсельных розеток Batibox 801 01**	86	216,62	--	18629	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-545-8	**Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 16 мм2, с количеством зажимов до 6**	170	1568,40	65,40	266628	11118	106429	4,00	680
		шт		650,00	9,00	110500	1530	95	0,05	9
4	Сак-ЭМ-21 Цунами	**Коробка ответвительная для скрытой установки Batibox 801 01**	120	320,03	--	38404	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Сак-ЭМ-22 Цунами	**Коробка ответвительная для открытой установки Plexo 696 51**	50	362,72	--	18136	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**365819**				
		Накладные расходы -	Тенге			**123347**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29350				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			518516				

РАЗДЕЛ 2.Силовое электрооборудование. Кабели и провода.

6	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	1200	27,70	2,10	33240	2520	23028	0,10	120
		м		19,70	0,50	23640	600	95	--	3
7	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	2105	73,10	20,80	153876	43784	55593	0,14	295
		м		23,40	4,40	49257	9262	95	0,03	54
8	Сак-ЭМ-28 Цунами	Кабель силовой с медными жилами сечением 3х2,5мм ВВГнг	2500	99,49	--	248725	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	Сак-ЭМ-29 Цунами	Кабель силовой с медными жилами сечением 3х4мм ВВГнг	60	158,64	--	9518	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	Сак-ЭМ-30 Цунами	Кабель силовой с медными жилами сечением 3х6мм ВВГнг	50	255,39	--	12770	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	Сак-ЭМ-31 Цунами	Кабель силовой с медными жилами сечением 4х4мм ВВГнг	30	265,19	--	7956	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	Сак-ЭМ-33 Цунами	Кабель силовой с медными жилами сечением 5х2,5мм ВВГнг	300	141,80	--	42540	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	Сак-ЭМ-34 Цунами	Кабель силовой с медными жилами сечением 5х4мм ВВГнг	160	255,39	--	40862	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	Сак-ЭМ-36 Цунами	Кабель контрольный с медными жилами сечением 4х1,5мм КВВГнг	200	103,80	--	20760	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	Сак-ЭМ-37 Цунами	Кабель контрольный с медными жилами сечением 6х1,5мм КВВГнг	5	167,26	--	836	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
16	Ц0108-158-6	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 7 жил	2	137,90	--	276	--	145	--	--
		шт		76,50	--	153	0	95	--	--
17	Ц0108-158-5	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 4 жил	16	110,90	--	1774	--	752	--	--
		шт		49,50	--	792	0	95	--	--
18	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	50	38,10	3,20	1905	160	1401	0,15	8
		м		28,80	0,70	1440	35	95	--	--
19	Сак-ЭМ-35 Цунами	Кабель силовой с медными жилами сечением 5х6мм ВВГнг	50	359,59	--	17980	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	50	45,00	6,70	2250	335	1606	0,19	10
		м		32,20	1,60	1610	80	95	0,01	--
21	Сак-ЭМ-32 Цунами	Кабель силовой с медными жилами сечением 4х50мм ВВГнг	50	2067,05	--	103353	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	20	60,40	15,60	1208	312	819	0,24	5
		м		38,70	3,80	774	76	96	0,02	--
23	Сак-ЭМ-35-1 Цунами	Кабель силовой с медными жилами сечением 4х95мм ВВГнг	20	5069,90	--	101398	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			801227				
		Накладные расходы -	Тенге			83345				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53074				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			937646				

РАЗДЕЛ 3.Силовое электрооборудование. Трубы.

24	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	1200	108,60	48,90	130320	58680	59052	0,22	264
		м		39,60	12,20	47520	14640	95	0,07	85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Сак-ЭМ-38 Цунами	Труба гофрированная ПВХ D-25мм ТУ6-19-215-83	1100	19,98	--	21978	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	Сак-ЭМ-40 Цунами	Труба жесткая ПВХ D-25мм ТУ6-19-215-83	100	31,73	--	3173	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	300	147,30	73,00	44190	21900	19323	0,29	87
		м		49,50	18,30	14850	5490	95	0,11	32
28	Сак-ЭМ-39 Цунами	Труба гофрированная ПВХ D-40мм ТУ6-19-215-83	300	37,60	--	11280	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	Ц0108-152-15	Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля массой до 6,5 кг	720	3,50	0,30	2520	216	2119	0,02	14
		шт		3,10	--	2232	0	95	--	--
30	Сак-ЭМ-41 Цунами	Держатель с защелкой и анкерным болтом D-25мм	600	91,66	--	54996	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Сак-ЭМ-42 Цунами	Держатель с защелкой и анкерным болтом D-40мм	120	91,66	--	10999	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0146-31-1	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2	1400	42,56	19,79	59584	27706	42336	0,13	189
		м		22,77	7,47	31878	10458	100	0,04	51
33	Е0146-29-3	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 25 см круглых отверстий диам. до 25 мм	348	149,10	71,34	51887	24826	36442	0,46	159
		шт		77,76	26,96	27060	9382	100	0,13	46
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			390927				
		Накладные расходы -	Тенге			159272				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33012				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			583211				

РАЗДЕЛ 4.Силовое электрооборудование. Кабельные каналы.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Ц0108-153-1	**Короб со стойками и полками для прокладки кабелей до 35 кВ внутри и снаружи зданий**	60	328,90	95,90	19734	5754	12366	1,21	73
		м		200,00	16,90	12000	1014	95	0,10	6
35	Сак-ЭМ-43 Цунами	**Перфорированный кабельный лоток размером 100x50x3000мм FC5020**	20	1766,22	--	35324	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	Сак-ЭМ-44 Цунами	**Кронштейн PL 34290**	80	298,48	--	23878	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	Сак-ЭМ-45 Цунами	**Шпилька 35001**	80	162,95	--	13036	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Сак-ЭМ-46 Цунами	**Профиль 34120**	300	1654,58	--	496374	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Сак-ЭМ-47 Цунами	**Шайба М6 37551**	80	14,88	--	1190	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Сак-ЭМ-48 Цунами	**Гайка М6 37556**	80	4,70	--	376	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	Сак-ЭМ-49 Цунами	**Винт М6 37521**	80	7,83	--	626	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	Сак-ЭМ-50 Цунами	**Шайба четырехлепестковая CM180600**	1000	12,93	--	12930	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	Сак-ЭМ-51 Цунами	**Винт М6x20 CM010620**	1000	7,83	--	7830	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**611298**				
		Накладные расходы -	Тенге			**12366**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**37420**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**661084**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Акту:	**Тенге**			**2169270**				
		Накладные расходы -	Тенге			**378330**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**152856**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО Акту:	Тенге			2700456				
		Временные здания и сооружения 1,8%	1,80%			48 608				
		Итого с временными				2 749 064				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	2,310%			63 503				
		Выслуга лет 1%	1%			27 491				
		Доп. отпуска 0,4%	0,4%			10 996				
		Итого по главе 9								
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001				2 851 054				
		г. К=2,1082	2,1082			6 010 592				
		С учетом 2%	102%			6 130 804				
		Налог на добавленную стоимость 12%	12%			735 696				
		Итого с НДС 12 %				6 866 500				

Заказчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" Клинг В.А.

Начальник отдела ООП Касенов Б.С.

Принял:
Главный инспектор отдела ООП Рахимжанов Б.

"КТЖ-ТК" АК
АО "НК "КТЖ" 07.06.12.
38 ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС

Генподрядчик :

Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"
Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА
Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012
Наименование объекта : Административный корпус

Форма 2в

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
ЗА МАЙ
ЗА ИЮНЬ 2012 г.

на Электроосвещение

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество за ИЮНЬ	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Электроосвещение. Изделия электроустановочные.										
1	Е0146-29-1	Монтаж подрозетников	185	116,61	55,43	21573	10255	15194	0,36	67
		шт		61,18	20,95	11318	3876	100	0,10	19
2	Сак-ЭО-23 Цунами	Коробка для встраивания выключателей и штепсельных розеток Batibox 801 01	85	216,62	--	18413	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-545-8	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 16 мм2, с количеством зажимов до 6	180	1568,40	65,40	282312	11772	112689	4,00	720
		шт		650,00	9,00	117000	1620	95	0,05	9
4	Сак-ЭО-25 Цунами	Коробка ответвительная для скрытой установки Batibox 801 01	100	320,03	--	32003	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Сак-ЭО-26 Цунами	Коробка ответвительная для открытой установки Plexo 696 51	80	362,72	--	29018	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			383319	22027			787
		Накладные расходы -	Тенге			127883				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30672				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			541874				
		РАЗДЕЛ 2.Электроосвещение. Кабели и провода. Трубы.								
6	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	1300	27,70	2,10	36010	2730	24947	0,10	130
		м		19,70	0,50	25610	650	95	--	4
7	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	3700	73,10	20,80	270470	76960	97717	0,14	518
		м		23,40	4,40	86580	16280	95	0,03	94
8	Сак-ЭО-27 Цунами	Кабель силовой с медными жилами сечением 3х1,5мм ВВГнг	3700	68,55	--	253635	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	Сак-ЭО-28 Цунами	Кабель силовой с медными жилами сечением 3х2,5мм ВВГнг	300	99,49	--	29847	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	Сак-ЭО-29 Цунами	Кабель силовой с медными жилами сечением 5х2,5мм ВВГнг	1000	141,80	--	141800	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	2050	108,60	48,90	222630	100245	100881	0,22	451
		м		39,60	12,20	81180	25010	95	0,07	145
12	Сак-ЭО-30 Цунами	Труба гофрированная ПВХ D-20мм ТУ6-19-215-83	750	12,93	--	9698	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	Сак-ЭО-31 Цунами	Труба гофрированная ПВХ D-25мм ТУ6-19-215-83	1300	19,98	--	25974	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0146-31-1	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2	2050	42,56	19,79	87248	40570	61993	0,13	276
		м		22,77	7,47	46679	15314	100	0,04	75
15	Е0146-29-3	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 25 см круглых отверстий диам. до 25 мм	320	149,10	71,34	47712	22829	33501	0,46	146
		шт		77,76	26,96	24883	8627	100	0,13	42
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1125024				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			319039				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			86644				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1530707				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**1508343**				
		Накладные расходы -	Тенге			446922				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			117316				
		ИТОГО ПО АКТу:	Тенге			2072581				
		Временные здания и сооружения 1,8%	1,80%			37 306				
		Итого с временными				2 109 887				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	2,310%			48 738				
		Выслуга лет 1%	1%			21 099				
		Доп. отпуска 0,4%	0,4%			8 440				
		Итого по главе 9								
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				2 188 164				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082	2,1082			4 613 087				
		С учетом 2%	102%			4 705 349				
		Налог на добавленную стоимость 12%	12%			564 642				
		Итого с НДС 12 %				5 269 991				

Заказчик :
Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" Клинг В.А.

Начальник отдела ООП Касенов Б.С.

Принял:
Главный инспектор отдела ООП Рахимжанов Б.

"КТЖ-УК" АК
АО "НК "КТЖ" 07.06.17.
38 ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС

Генподрядчик :
Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"
Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА
Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012
Наименование объекта : Административный корпус

Форма 2в

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
ЗА июнь 2012 г.

на ВНУТРЕННИЙ ВОДОСТОК К2

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество по смете	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0116-10-5	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм**	66	1240,75	20,80	81890	1373	11683	0,73	96
		м		130,50	7,79	8613	514	128	0,04	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТу:	**Тенге**			81890				
		Накладные расходы -	Тенге			11683				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5614				
		ИТОГО ПО АКТу:	Тенге			99187				
		Временные здания и сооружения 1,8%	1,80%			1 785				
		Итого с временными				100 972				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	2,310%			2 332				
		Выслуга лет 1%	1%			1 010				
		Доп. отпуска 0,4%	0,4%			404				
		Итого по главе 9								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				104 718				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г.								
		К=2,1082	2,1082			220 766				
		С учетом 2%	102%			225 181				
		Налог на добавленную стоимость 12%	12%			27 022				
		Итого с НДС 12 %				252 203				

Заказчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по капитальному строительству" Клинг В.А.

Начальник отдела ООП Касенов Б.С.

Принял:

Главный инспектор отдела ООП Кисабеков А.

Генподрядчик :

Первый заместитель Присадков Р.С.

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"
Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА
Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012
Наименование объекта : Административный корпус

Форма 2в

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА июнь 2012 г.

на Отопление

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СИСТЕМА 1								
4	Е0116-6-2	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	50	267,29	4,16	13365	208	3608	0,31	30
		м		54,81	1,56	2741	78	128	0,01	1
12	Е0118-17-5	**Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 159 мм**	2	2959,13	38,84	5918	78	562	1,17	2
		1шт		205,54	14,18	411	28	128	0,07	--
18	Е0113-26-21	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 К=2 ЗА 2 РАЗА**	52	19,64	0,02	1021	1	147	0,02	1
		м2		3,13	--	163	--	90	--	--
		СИСТЕМА 2								
30	Е0116-6-2	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	40	264,48	3,96	10579	158	2749	0,30	18
		м		52,20	1,49	2088	60	128	0,01	--
39	Е0118-17-5	**Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 159 мм**	2	2947,49	36,99	5895	74	536	1,11	2
		1шт		195,75	13,50	392	27	128	0,07	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	26	21,80	0,05	567	1	137	0,03	1
		м2		5,81	0,02	151	1	90	--	--
45	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 К=2 ЗА 2 РАЗА	52	19,64	0,02	1021	1	147	0,02	1
		м2		3,13	--	163		90	--	--
		СИСТЕМА 3								
55	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	32	264,48	3,96	8463	127	2199	0,30	10
		м		52,20	1,49	1670	48	128	0,01	--
64	Е0118-17-5	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 159 мм	2	2947,49	36,99	5895	74	536	1,11	2
		1шт		195,75	13,50	392	27	128	0,07	--
		СИСТЕМА 4								
78	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	90	343,48	3,96	30913	356	6185	0,30	27
		м		52,20	1,49	4698	134	128	0,01	1
79	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	25	264,48	3,96	6612	99	1718	0,30	7
		м		52,20	1,49	1305	37	128	0,01	--
		СИСТЕМА 5								
96	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	140	266,48	3,96	37307	554	9622	0,30	42
		м		52,20	1,49	7308	209	128	0,01	1
100	Е0118-17-5	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 159 мм	2	2947,49	36,99	5895	74	536	1,11	2
		1шт		195,75	13,50	392	27	128	0,07	--
101	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	4	62,13	--	249		115	0,12	--
		комплект		22,50	--	90		128	--	--
102	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	10	21,80	0,05	218	1	52	0,03	--
		м2		5,81	0,02	58	0	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	Е0113-26-21	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	20	19,64	0,02	393	0	57	0,02	--
		К=2 ЗА 2 РАЗА м2		3,13	--	63		90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТу:	Тенге			134 311				
		Накладные расходы -	Тенге			28 906				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9793				
		ИТОГО ПО АКТу:	Тенге			173 010				

Временные здания и сооружения 1,8%	1,80%	3 114
Итого с временными		176 124
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	2,310%	4 068
Выслуга лет 1%	1%	1 761
Доп. отпуска 0,4%	0,4%	704
Итого по главе 9		
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		182 657
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082	2,1082	385 077
С учетом 2%	102%	392 779
Налог на добавленную стоимость 12%	12%	47 133
Итого с НДС 12 %		439 912

Заказчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по Клинг В.А.

Начальник отдела ООП Касенов Б.С.

Принял:

Главный инспектор отдела ООП Кисабеков А.

Генподрядчик :

Первый заместитель Присадков Р.С.

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"
Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА
Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012 Форма 2в
Наименование объекта : Административный корпус

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА ИЮНЬ 2012 г.

на ВЕНТИЛЯЦИЮ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИТОЧНАЯ СИСТЕМА П1								
1	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	40	1880,92	8,82	75237	353	8117	0,96	39
		м2		155,22	3,31	6209	132	128	0,02	1
2	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными	40	240,26	92,82	9610	3713	5427	0,59	24
		м2		100,80	34,88	4032	1395	100	0,17	7
3	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Маты теплоизоляционные	2,12	10300	--	21836	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0120-14-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром от 150 до 250 мм	32	246,13	5,38	7876	172	7281	1,06	34
		шт		175,50	2,25	5616	72	128	0,01	--
5	СПРАЙС ЛИСТ	ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 200Х150 УВЗПР1	32	3002,85	--	96091	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ПРИТОЧНАЯ СИСТЕМА П2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,4	1867,88	13,16	2615	18	452	1,54	2
		м2		247,50	4,93	347	7	128	0,02	--
7	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	117	1963,62	10,58	229744	1238	34626	1,41	165
		м2		227,25	3,96	26588	463	128	0,02	2
8	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	169,2	1929,43	9,15	326460	1548	43380	1,22	206
		м2		196,88	3,42	33312	579	128	0,02	3
9	Е0120-14-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром от 150 до 250 мм	7	246,13	5,38	1723	38	1593	1,06	7
		шт		175,50	2,25	1229	16	128	0,01	--
10	СПРАЙС ЛИСТ	ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 150Х150 УВЗПР1	7	3081,19	--	21568	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ВЫТЯЖНАЯ СИСТЕМА В3								
11	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	21,7	1867,88	13,16	40533	286	7011	1,54	33
		м2		247,50	4,93	5371	107	128	0,02	1
12	Е0120-14-6	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом	3	246,13	5,38	738	16	683	1,06	3
		шт		175,50	2,25	527	7	128	0,01	--
13	СПРАЙС ЛИСТ	ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 150Х150 УВЗПР1	3	3081,19	--	9244	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными	10	240,26	92,82	2403	928	1357	0,59	6
		м2		100,80	34,88	1008	349	100	0,17	2
15	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Маты теплоизоляционные	0,53	10300,00	--	5459	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ВЫТЯЖНАЯ СИСТЕМА В4								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	21,7	1867,88	13,16	40533	286	7011	1,54	33
		м2		247,50	4,93	5371	107	128	0,02	1
17	Е0120-14-6	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом	3	246,13	5,38	738	16	683	1,06	3
		шт		175,50	2,25	527	7	128	0,01	--
18	СПРАЙС ЛИСТ	ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 150Х150 УВЗПР1	3	3081,19	--	9244	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными	10	240,26	92,82	2403	928	1357	0,59	6
		м2		100,80	34,88	1008	349	100	0,17	2
20	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Маты теплоизоляционные	0,53	10300,00	--	5459	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ1								
21	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	15	1963,62	10,58	29454	159	4439	1,41	21
		м2		227,25	3,96	3409	59	128	0,02	--
22	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными	19,76	240,26	92,82	4748	1834	2681	0,59	12
		м2		100,80	34,88	1992	689	100	0,17	3
23	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Маты теплоизоляционные	1,05	10300,00	--	10815	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТу:	Тенге			954 531				
		Накладные расходы -	Тенге			126 098				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64 838				
		ИТОГО ПО АКТу:	Тенге			1 145 467				
		Временные здания и сооружения 1,8%	1,80%			20 618				
		Итого с временными				1 166 085				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	2,310%			26 937				
		Выслуга лет 1%	1%			11 661				
		Доп. отпуска 0,4%	0,4%			4 664				
		Итого по главе 9								
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001				1 209 347				
		г. К=2,1082	2,1082			2 549 545				
		С учетом 2%	102%			2 600 536				
		Налог на добавленную стоимость 12%	12%			312 064				
		Итого с НДС 12 %				2 912 600				

Заказчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" Клинг В.А.

Начальник отдела ООП Касенов Б.С.

Принял:
Главный инспектор отдела ООП Кисабеков А.

Генподрядчик :

Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"
Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА
Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012
Наименование объекта : Административный корпус

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
ЗА июнь 2012г.

на ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	E0116-14-1	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм**	81	455,01	12,80	36856	1037	32342	1,72	139
		м		307,13	4,80	24878	389	128	0,02	2
46	E0116-14-6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм**	3	476,65	10,11	1430	30	884	1,28	4
		м		226,57	3,78	680	11	128	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТу:	**Тенге**			**38286**				
	Стоимость оборудования -		Тенге			**0**				
	Транспортные расходы -		Тенге							
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**0**				
	Стоимость строительно- монтажных работ -		Тенге			**38286**				
		Накладные расходы -	Тенге			**33226**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**4291**				
		ИТОГО ПО АКТу:	Тенге			**75803**				
		Оборудование	чел.-ч			**0**				
		СМР	Тенге			**75803**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения 1,8%	1,80%			1 364				
		Итого с временными				77 167				
		- - - -								
		зимнее время 2,31%	2,31%			1 783				
		Выслуга лет 1%	1%			772				
		Доп. отпуска 0,4%	0,4%			309				
		Итого по главе 9								
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				80 031				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082	2,1082			168 721				
		С учетом 2%	2%			172 095				
		Налог на добавленную стоимость 12%	12%			20 651				
		Итого с НДС 12 %				192 746				

Заказчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - Клинг В.А.

Начальник отдела ООП Касенов Б.С.

Принял:

Главный инспектор отдела ООП Кисабеков А.

Генподрядчик :

Первый заместитель директора ТОО Присадков Р.С.

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"
Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА
Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012
Наименование объекта : Административный корпус

Форма 2в

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА ИЮНЬ 2012 г.

на Пожарная сигнализация

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество за ИЮНЬ	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Пожарная сигнализация.								
1	Ц0108-148-1	Кабели в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	30	27,70	2,10	831	63	576	0,10	3
		м		19,70	0,50	591	15	95	--	--
2	Сак-ПС-10 Цунами	Кабель городской телефонный емкостью 10х2х0,4мм ТППэп	30	65,42	--	1963	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0110-671-2	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по кирпичным основаниям	800	61,10	0,80	48880	640	35208	0,28	224
		м		48,80	0,10	39040	80	90	--	--
4	Сак-ПС-11 Цунами	Провод распределительный емкостью 1х2х0,5мм ТРП	800	54,06	--	43248	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0110-893-18	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 20х2	1	1708,60	546,00	1709	546	1351	6,00	6
		шт		1100,00	128,00	1100	128	110	0,74	1
6	Сак-ПС-12 Цунами	Муфта разветвительная на кабель емкостью 20х2х0,4 2 СП-15	1	2836,37	--	2836	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	10	125,60	64,10	1256	641	543	0,26	3
		м		41,40	15,80	414	158	95	0,09	1
8	С130806-20 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм	10	168,00	--	1680	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0146-31-1	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2	10	42,56	19,79	426	198	303	0,13	1
		м		22,77	7,47	228	75	100	0,04	--
10	Е0146-29-3	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 25 см круглых отверстий диам. до 25 мм	80	149,10	71,34	11928	5707	8374	0,46	37
		шт		77,76	26,96	6221	2157	100	0,13	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			114757				
		Накладные расходы -	Тенге			46355				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9667				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			170779				

РАЗДЕЛ 2.Пожарная сигнализация. Оповещение о пожаре.

11	Ц0110-671-2	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по кирпичным основаниям	150	61,10	0,80	9165	120	6602	0,28	42
		м		48,80	0,10	7320	15	90	--	--
12	Сак-ПС-21 Цунами	Провод трансляционный однопарный с ПВХ изоляцией сечением 2х0,9мм ПРППМ	150	29,77	--	4466	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	Ц0108-407-1	Трубы ПВХ по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	140	125,60	64,10	17584	8974	7608	0,26	36
		м		41,40	15,80	5796	2212	95	0,09	13
14	С130806-20 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Трубы поливинилхлоридные 25х3,2 мм	140	168,00	--	23520	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0146-31-1	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2	140	42,56	19,79	5958	2771	4234	0,13	19
		м		22,77	7,47	3188	1046	100	0,04	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0146-29-3	**Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 25 см круглых отверстий диам. до 25 мм**	**35**	**149,10**	**71,34**	**5219**	**2497**	**3666**	**0,46**	**16**
		шт		**77,76**	**26,96**	**2722**	**944**	**100**	**0,13**	**5**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**65912**				
		Накладные расходы -	Тенге			**22110**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**5281**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**93303**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**180669**				
		Накладные расходы -	Тенге			**68465**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**14948**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**264082**				
		Временные здания и сооружения 1,8%	1,80%			4 753				
		Итого с временными				268 835				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	2,310%			6 210				
		Выслуга лет 1%	1%			2 688				
		Доп. отпуска 0,4%	0,4%			1 075				
		Итого по главе 9								
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				278 808				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082	2,1082			587 783				
		С учетом 2%	102%			599 539				
		Налог на добавленную стоимость 12%	12%			71 945				
		Итого с НДС 12 %				671 484				

Заказчик :
Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" Клинг В.А.

Начальник отдела ООП Касенов Б.С.

Принял:
Главный инспектор отдела ООП Рахимжанов Б.

"КТЖ" АК
АО НК "КТЖ" 07.06.12г.
38 ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС

Генподрядчик :
Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

ТОП ЛТД
ДЛЯ ДОГОВОРОВ И СЧЕТОВ-ФАКТУР

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"
Генподрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"
Договор: Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012
Наименование объекта: *Строительство Учебного центра в г. Астана.*

Типовая межведомственная Форма №
Утвержденная Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2012 года

		Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Источник финансирования		Организационная форма		
					номер	дата	наименование	код	наименование		код
					№ 5 -ЦУКС	9.02.2012г.					
		Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
					Из графы 1						
					из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в баз ценах 2001 г.	Дополнительные затраты			
№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов работы	с начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные затраты	НДС 12%, тенге	ВСЕГО с НДС
1	2	3	4	7	8	9	10		11	12	13
	Всего по объекту с начала года	**1 257 003 713**				**35 567 474**				**150 840 446**	**1 407 844 159**
	в том числе		**27 955 582**			**-**				**3 354 669**	**31 310 251**
1	Гостиница на 300 мест	351 700 111	0							0	-
2	Административно-бытовой корпус	227 868 533	14 826 283							1 779 153	16 605 436
3	Учебный корпус	359 512 035	11 613 865							1 393 664	13 007 529
4	Столовая 150 мест	194 526 263	1 515 434							181 852	1 697 286
5	Вертикальная планировка.	19 956 706									
6	Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПН-1000кВА	36 993 372									-
7	НВК Водопровод В1	15 093 729									
	НВККанализация бытовая К1	10 350 741									-
	НВККанализация лдивневаяя К2	19 738 694									-
	КЛ-10 кВ; КЛ-0,4 кВ	21 263 528									-
	Итого к оплате тг	**Тридцать один миллион триста десять тысяч двести пятьдесят один тенге**									

Заказчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" **Клинт В.А.**

Генподрядчик :

Первый заместитель Директора ТОО "ТОП Лтд" **Присадков Р.С.**

Заксчик: АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"

Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА

Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012

РЕЕСТР АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА июнь 2012г

№п/п		Наименование зданий и сооружений	СМР без НДС	НДС 12%	Итого с НДС
1	Административно-бытовой корпус	Водопровод В1	172 095	20 651	192 746
		Внутренний водосток К2	225 181	27 022	252 203
		Отопление	392 779	47 133	439 912
		Вентиляция	2 600 536	312 064	2 912 600
		Силовое электрооборудование	6 130 804	735 696	6 866 500
		Эл освещение	4 705 349	564 642	5 269 991
		Пожарная сигнализация	599 539	71 945	671 484
	Итого по АБК		14 826 283	1 779 153	16 605 436
	Учебный корпус	Водопровод В1	79 329	9 519	88 848
		Внутренний водосток К2	375 346	45 042	420 388
		Отопление	746 800	89 616	836 416
		Эл.освещение	10 412 390	1 249 487	11 661 877
	Итого по учебному корпусу		11 613 865	1 393 664	13 007 529
3	Столовая на 150 мест	Отопление	136 436	16 372	152 808
		Пожарная сигнализация	1 378 998	165 480	1 544 478
	Итого по столовой		1 515 434	181 852	1 697 286
	Итого по учебному центру		27 955 582	3 354 669	31 310 251

Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд"

Присадков Р.С.

Счет-фактура № 00000000106 от 7 июня 2012 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 600900527277, БИН: 031040003399, 050020, Алматы, Достык, дом № 310, корпус В,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0016051, от 14.09.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №5-ЦУКС от 09.02.2012г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: , (8)

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: , (9)

(, наименование и адрес)

Покупатель: Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 620100210058, БИН: 020540003431, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Кунаева, 6 (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ376010111000018002, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Строительство учебного центра в г.Астане, в том числе:									
1	Строительство административно-бытового корпуса	тг.	1	14 826 283,00	14 826 283,00	12%	1 779 153,00	16 605 436,00	0	
2	Строительство учебного корпуса	тг.	1	11 613 865,00	11 613 865,00	12%	1 393 664,00	13 007 529,00	0	
3	Строительство столовой на 150 мест	тг.	1	1 515 434,00	1 515 434,00	12%	181 852,00	1 697 286,00	0	
Всего по счету:					**27 955 582,00**		**3 354 669,00**	**31 310 251,00**		

Первый зам.директора: Присадков Р.С.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

02.06.12

Форма 4

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"
Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА

Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012
Наименование объекта : (Покрыти проездов,тротуаро,площадок (вне участка)

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА июнь 2012 г.

на Покрытие проездов, тротуаров, площадок(вне участка)

Основание: ГП

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	рабочих, обслуживаю-на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Асфальтобетонное покрытие проездов тип 1								
1	Е0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси**	641	1232,52	73,75	790045	47274	28183	0,14	92
		м3		21,38	11,67	13705	7480	133	0,04	26
2	Е0127-26-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм**	1602,5	295,12	34,29	472930	54950	31544	0,04	64
		м2		6,01	8,79	9631	14086	133	0,03	48
3	Е0127-26-3к=2	**Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2**	4807,5	22,33	1,37	107351	6586	3197	--	3
		м2		0,10	0,40	481	1923	133	--	6
7	Е0127-34-2	**Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий**	401	1823,88	6,63	731376	2659	59389	0,70	560
		м		108,68	1,76	43581	706	134	0,01	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТу:	**Тенге**			**2101702**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			122313				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			133441				
		ИТОГО ПО АКТу:	Тенге			2357456				

Временные здания и сооружения	1,8%	1,80%	42 434
Итого с временными			2 399 890
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,31%	2,31%	55 437
Выслуга лет 1%		1%	23 999
Доп. отпуска	0,4%	0,4%	9 600
Итого по главе 9			
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.			2 488 926
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г.	К=2,1082	2,1082	5 247 154
С учетом	2%	102%	5 352 097
Налог на добавленную стоимость 12%		12%	642 252
Итого с НДС 12 %			5 994 349

Заказчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" — Клинг В.А.

Начальник отдела ООП — Касенов Б.С.

Принял:
Главный инспектор отдела ООП — Рахимжанова К.Х.

в пределах договорной цены.

Генподрядчик :

Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" — Присадков Р.С.

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"

Форма 4

Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА

Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012

Наименование объекта : Ограждение территории

Объект номер -

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
ЗА ИЮНЬ 2012 г.

на ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Основание: ГП

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-165-2 т.ч. п-3.177 к=1,15	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы сильно налипающего на инструмент	14,56	463,16	--	6744	--	7621	3,22	188
		м3		463,16	--	6744	--	113	--	--
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5,79	134,10	--	776	--	877	0,97	23
		м3		134,10	--	776	--	113	--	--
3	Е0101-174-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	8,76	99,84	--	875	--	989	0,62	22
		м3		99,84	--	875	--	113	--	--
4	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	24,12	19,70	19,70	475	475	95	--	--
		т		--	3,94		95	100	0,08	8
5	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	5,79	3,08	2,66	18	15	7	--	--
				0,39	0,93	2	5	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
		Ворота Вр-1 -2шт								
6	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	1,74	4637,00	--	8068	--	1051	3,10	5
		м3		474,75	--	826	--	127	--	--
7	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,54	8586,74	98,32	4637	53	415	4,41	2
		м3		695,25	37,15	375	20	105	0,18	--
8	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,54	200,00	--	108		--	--	--
		м3		--	--			--	--	--
9	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,54	70,00	--	38		--	--	--
		м3		--	--			--	--	--
10	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2,46	245,44	3,82	604	9	113	0,21	1
		м2		37,35	1,44	92	4	118	0,01	--
11	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0254	93997,62	304,24	2388	8	885	198,00	5
		1т		33075,00	114,75	840	3	105	0,56	--
12	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т (СТ-2)	0,0446	4646,85	2285,57	207	102	88	9,35	--
		т		1579,50	617,13	70	28	90	2,34	--
13	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,0446	172800,00	--	7707		--	--	--
		т		--	--			--	--	--
14	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,2921	9850,48	1162,95	2877	340	1963	46,60	14
		т		7357,50	108,00	2149	32	90	0,53	--
15	С12022-5	Ворота распашные ВР 36х36-УХЛ1 огрунтованные и окрашенные	2	166300,00	--	332600		--	--	--
				--	--			--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
		Калитка К-1 -2шт								
16	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	2,05	4637,00	--	9506		1238	3,10	6
		м3		474,75	--	973		127	--	--
17	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,38	8586,74	98,32	3263	37	292	4,41	2
		м3		695,25	37,15	264	14	105	0,18	--
18	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,38	200,00	--	76		--	--	--
		м3		--	--			--	--	--
19	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,38	70,00	--	27		--	--	--
		м3		--	--			--	--	--
20	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3,64	245,44	3,82	893	14	166	0,21	1
		м2		37,35	1,44	136	5	118	0,01	--
21	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0254	93997,62	304,24	2388	8	885	198,00	5
		1т		33075,00	114,75	840	3	105	0,56	--
22	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т (СТ-1)	0,0386	4646,85	2285,57	179	88	77	9,35	--
		т		1579,50	617,13	61	24	90	2,34	--
23	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,0388	172800,00	--	6705		--	--	--
		т		--	--			--	--	--
24	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,0993	9850,48	1162,95	978	115	668	46,60	5
		т		7357,50	108,00	731	11	90	0,53	--
25	С12021-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,0993	180100,00	--	17884		--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--			--	--	--
26	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,98	21,80	0,05	65	0	15	0,03	--
		м2		5,81	0,02	17	0	90	--	--
27	Е0113-26-6к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,98	49,69	0,04	148	0	25	0,04	--
		м2		8,32	--	25		90	--	--
		Металлический забор								
28	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	13,85	4637,00	--	64222		8363	3,10	43
		м3		474,75	--	6575		127	--	--
29	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	2,56	8586,74	98,32	21982	252	1969	4,41	11
		м3		695,25	37,15	1780	95	105	0,18	--
30	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,56	200,00	--	512		--	--	--
		м3		--	--			--	--	--
31	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,56	70,00	--	179		--	--	--
		м3		--	--			--	--	--
32	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	24,57	245,44	3,82	6030	94	1125	0,21	5
		м2		37,35	1,44	918	35	118	0,01	--
33	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0163	93997,62	304,24	1532	5	568	198,00	3
		1т		33075,00	114,75	539	2	105	0,56	--
34	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т (СТ-1)	4,59	4646,85	2285,57	21329	10491	9075	9,35	43
		т		1579,50	617,13	7250	2833	90	2,34	11
35	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	4,61	172800,00	--	796608		--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--			--	--	--
36	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	5,07	9850,48	1162,95	49942	5896	34066	46,60	236
		т		7357,50	108,00	37303	548	90	0,53	3
37	С12021-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	5,07	180100,00	--	913107		--	--	--
		т		--	--			--	--	--
38	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	152,16	21,80	0,05	3317	8	798	0,03	4
		м2		5,81	0,02	884	3	90	--	--
39	Е0113-26-6к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	152,16	49,69	0,04	7561	6	1139	0,04	6
				8,32	--	1266		90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТу:	Тенге			2296555				
		Накладные расходы -	Тенге			74573				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			142268				
		ИТОГО ПО АКТу:	Тенге			2513396				

Временные здания и сооружения 1,8%	1,80%	45 241
Итого с временными		2 558 637
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	2,31%	59 105
Выслуга лет 1%	1%	25 586
Доп. отпуска 0,4%	0,4%	10 235
Итого по главе 9		
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		2 653 563
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082	2,1082	5 594 242
С учетом 2%	102%	5 706 127

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость 12%	12%			684 735				
		Итого с НДС 12 %				6 390 862				

Заказчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" Клинг В.А.

Начальник отдела ООП Касенов Б.С.

Принял:
Главный инспектор отдела ООП Рахимжанова К.Х.

Рад — 22.09.2022г.
в пределах договорных цены.

АО "НК "КТЖ"
36 ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС

Генподрядчик :

Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"

Форма 4

Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА

Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012

Наименование объекта - ГП.Покрытие проездов, тротуров, площадок

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
ЗА ИЮНЬ 2012 г.

на Покрытие проездов, тротуров, площадок

Основание: ГП

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Покрытие из асфальтобетона и жб плит								
		Асфальтобетонное покрытие проездов тип 1								
1	Е0127-82-1	**Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/**	5500,5	19,95	15,58	109735	85698	47771	0,01	51
		м2		1,03	5,50	5666	30253	133	0,03	148
2	Е0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	2200,2	1232,52	73,75	2711791	162273	96710	0,14	317
		м3		21,38	11,67	47040	25674	133	0,04	90
3	Е0127-26-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм**	5500,5	295,12	34,29	1623308	188615	108308	0,04	219
		м2		6,01	8,79	33058	48377	133	0,03	166
4	Е0127-26-3	**Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2**	16501,5	22,33	1,37	368478	22566	10995	--	10
		м2		0,10	0,40	1650	6617	133	--	22
5	Е0127-34-2	**Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий**	919	1823,88	6,63	1676146	6094	134984	0,70	641
		м		108,68	1,76	99877	1614	133	0,01	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Плиточное покрытие тип 11								
6	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	1455	163,16	17,83	237398	25935	22211	0,04	61
		м2		6,41	5,07	9327	7373	133	0,02	27
7	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	202,2	1018,16	68,13	205872	13776	9181	0,14	29
		м3		21,38	12,76	4323	2580	133	0,04	9
8	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	398,5	993,28	6,63	395822	2642	58532	0,70	278
		м		108,68	1,76	43309	700	133	0,01	2
		Асфальтобетонное покрытие площадки под мусороконтейнер тип 111								
9	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	60	19,95	15,58	1197	935	521	0,01	1
		м2		1,03	5,50	62	330	133	0,03	2
10	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	6	1018,16	68,13	6109	409	272	0,14	1
		м3		21,38	12,76	128	77	133	0,04	--
11	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из щебня толщиной 12 см	60	450,85	12,52	27051	751	3385	0,24	15
		м2		38,03	4,39	2282	264	133	0,02	1
12	Е0127-56-2	Устройство оснований под тротуары из щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлятьисключать	180	35,33	--	6359	--	199	0,01	1
		м2		0,83	--	149	--	133	--	--
		Благоустройство испытательного полигона								
13	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	540	1232,52	73,75	665561	39827	23736	0,14	78
		м3		21,38	11,67	11545	6301	133	0,04	22
14	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из щебня толщиной 12 см	1008	450,85	12,52	454457	12620	56873	0,24	245
		м2		38,03	4,39	38334	4427	133	0,02	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0127-56-2	Устройство оснований под тротуары из щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлятьисключать	3024	35,33	--	106838	--	3338	0,01	16
		м2		0,83	--	2510	--	133	--	--
16	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	402,5	1006,08	6,63	404947	2669	59120	0,70	281
		м		108,68	1,76	43744	707	133	0,01	2
17	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	1492	1018,16	68,13	1519095	101652	67748	0,14	215
		м3		21,38	12,76	31899	19039	133	0,04	65
18	Е010333-А40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /ГПС/, расстояние перевозки 40 км сверх нормативных 20, класс груза 1	8381,73	232,50	232,50	1948752	1948753	--	--	--
		т		--	46,50	--	389751	--	0,98	8185
19	Е010333-А40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /щебень, ГПС/, расстояние перевозки 40 км сверх нормативных 20км, класс груза 1	1866,86	232,50	232,50	434045	434046	--	--	--
		т		--	46,50	--	86809	--	0,98	1823
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТу:	Тенге			12 902 961				
		Накладные расходы -	Тенге			703 884				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			816 411				
		ИТОГО ПО АКТу:	Тенге			14 423 256				

Временные здания и сооружения 1,8%	1,80%	259 619
Итого с временными		14 682 875
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	2,31%	339 174
Выслуга лет 1%	1%	146 829
Доп. отпуска 0,4%	0,4%	58 732
Итого по главе 9		
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		15 227 610
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082	2,1082	32 102 847
С учетом 2%	102%	32 744 904

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость 12%	12%			3 929 388				
		Итого с НДС 12 %				36 674 292				

Заказчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" Клинк В.А.

Начальник отдела ООП Касенов Б.С.

Принял:
Главный инспектор отдела ООП Рахимжанова К.Х.

Генподрядчик :

Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

в пределах договорной цены.

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"

Форма 4

Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА

Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012

Наименование объекта : С1 Вертикальная планировка на участке

Объект номер -

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА ИЮНЬ 2012 г.

на ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА (на участке)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(недостающий грунт)	11952,89	39,75	37,82	475127	452058	150757	0,01	388
		м3		1,87	11,00	22352	131482	98	0,04	1124
2	E010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	20917,56	49,50	49,50	1035419	1035419	227792	--	--
		т		--	9,90	--	207084	110	0,21	10872
3	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (планировка с перемещением до 50 м)	15375,68	6,01	6,01	92408	92408	31341	--	--
		м3		--	2,08	--	31981	98	0,01	257
4	E0101-24-14 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	60302,72	4,04	4,04	243623	243623	82736	--	--
		м3		--	1,40	--	84424	98	--	691

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	15085,68	12,51	12,51	188722	188722	63276	--	--
		м3		--	4,28	--	64567	98	0,01	527
6	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	77938,4	1,27	1,27	98982	98982	29025	--	--
		м3		--	0,38	--	29617	98	--	236
7	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (восстановление растительного слоя на участках озеленения)	3998,17	4,85	4,85	19391	19391	6583	--	--
		м3		--	1,68	--	6717	98	0,01	21
8	Е0101-24-9 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	16794,68	6,23	6,23	104631	104631	40710	--	--
		м3		--	2,02	--	33925	120	0,01	121
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТу:	Тенге			2258303				
		Накладные расходы -	Тенге			632220				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			173431				
		ИТОГО ПО АКТу:	Тенге			3063954				

Временные здания и сооружения 1,8%	1,80%	55 151
Итого с временными		3 119 105
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	2,31%	72 051
Выслуга лет 1%	1%	31 191
Доп. отпуска 0,4%	0,4%	12 476
Итого по главе 9		
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		3 234 823
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082	2,1082	6 819 654

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		С учетом 2%	102%			6 956 047				
		Налог на добавленную стоимость 12%	12%			834 726				
		Итого с НДС 12 %				7 790 773				

Заказчик :
Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" Клинг В.А.

Начальник отдела ООП Касенов Б.С.

Принял:
Главный инспектор отдела ООП Рахимжанова К.Х.

в пределах договорной цены.

АО "НК "КТЖ" ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС 36

Генподрядчик :

Первый заместитель директора ТОО "ТОП ЛТД" Присадков Р.С.

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"
Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА
Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012
Наименование объекта : Сл Столовая

Форма 4

04

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА ИЮНЬ-2 2012 г.

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Основание: АС,КЖ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Проемы								
		Двери								
1	E0110-23-1	**Установка дверных блоков в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2**	15,66	398,48	102,53	6240	1606	3521	0,90	14
		м2		151,65	35,67	2375	559	120	0,14	2
2	E0110-23-2	**Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2**	3,15	323,78	83,13	1020	262	635	0,80	3
		м2		138,83	29,17	437	92	120	0,12	--
3	E0110-23-3	**Установка дверных блоков из в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2**	83,79	634,99	31,85	53206	2669	20395	1,15	96
		м2		190,80	12,04	15987	1009	120	0,06	5
4	E0110-23-4	**Установка дверных блоков в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема более 3 м2**	15,54	495,01	31,37	7692	487	3338	0,99	15
		м2		167,18	11,86	2598	184	120	0,06	1
5	C11011-814	**Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе**	7	2500,00	--	17500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	57	844,00	--	48108	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	С12063-5	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15ПЩ; ДН 24-15ПЩ	3,15	5630,00	--	17735	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
8	С12063-3	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ	15,66	6390,00	--	100067	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
9	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	64,05	4010,00	--	256841	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
10	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	17,64	4250,00	--	74970	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
11	С12062-22	Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-19П внутренние	17,64	5050,00	--	89082	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
12	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	9	2980,00	--	26820	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
13	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	48	1500,00	--	72000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			771281				
		Накладные расходы -	Тенге			27889				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47950				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			847120				
		РАЗДЕЛ 2.Лестница Л1								
14	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений с поручнями из нержавеющих труб	27,9	93,57	5,89	2611	164	2891	0,42	12
		м		71,78	2,23	2003	62	140	0,01	--
15	СПрайс лист 14	Ограждение из нержавеющей стали	27,9	8813,46	--	245896	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**248507**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2891**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**15084**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**266482**				
		РАЗДЕЛ 3.Полы								
		ПЕРВЫЙ ЭТАЖ								
		Узел 41								
16	**Е0111-34-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК**	**Укладка ламинированного напольного покрытия наклеиванием досок по всей площади к готовому основанию**	**45,44**	**1778,29**	**3,19**	**80805**	**145**	**6528**	**0,53**	**24**
		м2		**115,81**	**0,99**	**5262**	**45**	**123**	**0,01**	**--**
17	**С14**	**Подложка звукоизолирующая**	**45,44**	**39,17**	**--**	**1780**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
18	**Е0111-40-1**	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2**	**27,3**	**123,31**	**0,16**	**3366**	**4**	**546**	**0,09**	**2**
		м		**16,18**	**0,07**	**442**	**2**	**123**	**--**	**--**
		Узел 120								
19	**Е0111-11-1**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**5**	**270,87**	**9,95**	**1354**	**50**	**344**	**0,36**	**2**
		м2		**52,20**	**3,74**	**261**	**19**	**123**	**0,02**	**--**
20	**Е0111-11-2 К=4**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**5**	**187,17**	**2,68**	**936**	**13**	**22**	**0,02**	**--**
		м2		**2,52**	**1,00**	**13**	**5**	**123**	**--**	**--**
21	**Е0111-31-9**	**Устройство покрытий из гранитных плит при количестве до 10 шт на м2**	**47,67**	**1015,65**	**16,93**	**48416**	**807**	**41666**	**4,44**	**212**
		м2		**704,25**	**6,35**	**33572**	**303**	**123**	**0,03**	**1**
22	**С143011-31**	**Плиты из гранита облицовочные пиленые толщиной 20 мм**	**50,53**	**8053,00**	**--**	**406918**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
23	**Е0111-41-1**	**Установка плинтусов из гранитных плит**	**10,91**	**1900,33**	**6,95**	**20733**	**76**	**23340**	**8,54**	**93**
		м2		**1737,00**	**2,25**	**18951**	**25**	**123**	**0,01**	**--**
24	**С143011-31**	**Плиты из гранита облицовочные пиленые толщиной 20 мм**	**11,57**	**8053,00**	**--**	**93173**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ВТОРОЙ ЭТАЖ								
		Узел 120								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	12,17	1255,27	11,72	15277	143	2635	1,06	13
		м2		171,68	4,39	2089	53	123	0,02	--
26	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	13,02	260,10	0,32	3387	4	668	0,24	3
		м		41,63	0,11	542	1	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			676 145,00				
		Накладные расходы -	Тенге			75 749,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45 114,00				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			797 008,00				
		РАЗДЕЛ 4.Отделочные работы								
Цокольный этаж										
27	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	356,74	514,28	4,66	183464	1662		0,52	186
		м2		87,30	1,76	31143	628		--	2
		Первый этаж								
29	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	844,97	326,29	2,21	275705	1867	243636	1,76	1487
		м2		319,50	0,83	269968	701	90	--	3
30	СПрайс лист 1-3	Потолок Rockfon Lilia	937,9167	850,01	--	797239	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1256408				
		Накладные расходы -	Тенге			243636				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			90003				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1590047				
		РАЗДЕЛ 6.Разные работы								
		Крыльца КР-1,2,3,4								
42	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	55,49	261,86	16,79	14531	932	8045	0,73	40
		м2		111,60	6,28	6193	348	123	0,03	2
43	С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	55,49	1350,00	--	74912	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен	17,6	1844,67	2,56	32466	45	8667	2,70	48
		м2		468,00	0,97	8237	17	105	--	--
45	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений с поручнями из нержавеющих труб	77,44	93,57	5,89	7246	456	8025	0,42	32
		м		71,78	2,23	5559	173	140	0,01	1
46	СПрайс лист 14	Ограждение из нержавеющей стали	77,44	8813,46	--	682514	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0109-43-1	Монтаж фахверка	0,445	11487,34	4590,56	5112	2043	2229	25,30	11
		т		4725,00	840,11	2103	374	90	3,01	1
48	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,445	134400,00	--	59808	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	16,69	24,84	0,02	415	--	62	0,02	--
		м2		4,16	--	69	--	90	--	--
50	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	59	1790,03	8,20	105612	484	16286	1,71	101
		м2		272,95	3,08	16104	182	100	0,02	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			982616				
		Накладные расходы -	Тенге			43314				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			61556				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1087486				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТу:	Тенге			3 934 957,00				
		Накладные расходы -	Тенге			393 479,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			259 707,00				
		ИТОГО ПО АКТу:	Тенге			4 588 143,00				

Временные здания и сооружения 1,8%	1,80%	82 587
Итого с временными		4 670 730
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	2,31%	107 894
Выслуга лет 1%	1%	46 707
Доп. отпуска 0,4%	0,4%	18 683

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по главе 9								
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				4 844 014				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082	2,1082			10 212 150				
		С учетом 2%	102%			10 416 393				
		Налог на добавленную стоимость 12%	12%			1 249 967				
		Итого с НДС 12 %				11 666 360				

Заказчик :
Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и Клинг В.А.

Начальник отдела ООП Касенов Б.С.

Принял:
Главный инспектор отдела ООП Рахимжанова К.Х.

в пределах договорной цены.

АО "НК "КТЖ" ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС 36

Генподрядчик :
Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" Форма 4
Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА

Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012
Наименование объекта - УЧЕБНЫЙ КОРПУС. ТХ.

Объект номер -

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
ЗА ИЮНЬ 2012 г.

на МОНТАЖ ПОДКРАНОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Подвесной кран								
1	С прайс Рем кран	**Монтаж крана однобалочного электрического подвесного**	1	205945,20	--	205945	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2	С прайс Рем кран	**Кран однобалочный, электрический, подвесной,, ГОСТ 7890-93, г/п 3,2тн, h7,5м, пролет 6 м, l=8,4m**	1	879359,68	--	879360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТу:	**Тенге**			**1 085 305**				
	в т.ч.									
	Стоимость оборудования -		Тенге			**879 360**				
	Стоимость строительно- монтажных работ -		Тенге			**205 945**				
		Накладные расходы -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**12 357**				
		ИТОГО ПО АКТу без оборудования:	Тенге			**218 302**				
		Оборудование с транспортными расходами (879360 *1,05)	Тенге			**923 328**				
		ИтоГО ПО АКТу с оборудованием:	Тенге			**1 141 630**				

Временные здания и сооружения 1,8% 1,80% 3 929
Итого с временными 222 231

Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31% 2,310% 5 134

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Выслуга лет 1%	1%			2 222				
		Доп. отпуска 0,4%	0,4%			889				
		Итого по главе 9								
		Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				230 476				
		Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				923 328				
		Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				1 153 804				
		Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082	2,1082			485 890				
		Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082	2,1082			1 946 560				
		Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082	2,1082			2 432 450				
		СМР С учетом 2%	1,02			495 608				
		Оборудования с учетом 2%	1,02			1 985 491				
		Всего с учетом 2%	1,02			2 481 099				
		Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%			59 473				
		Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%			238 259				
		Всег налога на добавленную стоимость 12%	12%			297 732				
		Итого СМР с НДС 12 %				555 081				
		Итого Оборудования с НДС 12 %				**2 223 750**				
		Всего с НДС 12 %				**2 778 831**				

Заказчик :

Генподрядчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" **Клинг В.А.**

Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" **Присадков Р.С.**

Начальник отдела ООП **Касенов Б.С.**

Принял:
Главный инспектор отдела ООП

в пределах 30 рабочих дней

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"
Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"

Форма 4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА

Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012
Наименование объекта : (Учебный корпус

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
ЗА июнь 2012 г.

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Перегородки								
1	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	130	1965,31	372,83	255490	48468	112519	3,72	484
		м3		594,00	139,50	77220	18135	118	0,68	88
2	СПрайс лист 9	Пеноблоки	137,8	6267,35	--	863641	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (СГ-1)	0,975	8679,65	422,15	8463	412	9682	56,40	55
		т		8257,50	157,50	8051	154	118	0,77	1
4	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1,03	50600,00	--	52118	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1179712				
		Накладные расходы -	Тенге			122201				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			78115				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1380028				
		РАЗДЕЛ 2.Лестницы								
		Лестница монолитная Л2								
5	Е0107-60-3	Установка металлических ограждений с никелированной поверхностью	218,4	121,01	6,56	26429	1433	30891	0,57	178

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		98,55	2,48	21523	542	140	0,01	4
6	СПрайс лист 14	Ограждение из нержавеющей стали	218,4	5190,15	--	1133529	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	44,1	3801,23	5,89	167634	260	4568	0,42	26
		м		71,78	2,23	3165	98	140	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1327592				
		Накладные расходы -	Тенге			35459				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			81783				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1444834				
		РАЗДЕЛ 5.Двери								
14	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	125,874	323,78	83,13	40755	10464	25376	0,80	144
		м2		138,83	29,17	17475	3672	120	0,12	21
15	Спрайс	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами 1,8х2,5внутренние комм пред Наяда	125,874	17235,22	--	2169466	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	47,642	634,99	31,85	30252	1517	11597	1,15	78
		м2		190,80	12,04	9090	574	120	0,06	4
17	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	47,642	4250,00	--	202479	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в	5,04	634,99	31,85	3200	161	1228	1,15	8
		м2		190,80	12,04	962	61	120	0,06	--
19	С	Блоки дверные однопольные металлические	3	17039,36	--	51118	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	3	2980,00	--	8940	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
21	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	26	1500,00	--	39000	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
22	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	29	1380,00	--	40020	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
23	С11011-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	3	5500,00	--	16500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	61	844,00	--	51484	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2653214				
		Накладные расходы -	Тенге			38201				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			161485				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2852900				
		РАЗДЕЛ 6.Витражи								
25	Е0109-44-4	Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметическими стеклопакетами	716,43	985,59	202,91	706106	145371	526275	3,81	2730
		м2		765,00	51,20	548069	36681	90	0,17	124
26	СПрайс лист 4	Алюминиевые витражи с энергосберегающими стеклопакетами глухие	501,5	20083,34	--	10071795	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
27	СПрайс лист 4	Алюминиевые витражи с энергосберегающими стеклопакетами с открыванием	214,93	23302,22	--	5008346	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			15786247				
		Накладные расходы -	Тенге			526275				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			978751				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			17291273				
		РАЗДЕЛ 7.Полы								
		ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ								
		Узел 740								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	47,13	7862,82	--	370575		32869	3,66	172
		м3		567,00	--	26723		123	--	--
Лаборатория										
		Узел 740								
29	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	705,86	492,46	18,42	347608	13002	80622	0,42	294
		м2		85,95	6,91	60669	4877	123	0,03	24
30	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	705,86	384,19	9,05	271184	6388	47100	0,25	177
		м2		50,85	3,40	35893	2400	123	0,02	12
31	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	11,07	7862,82	--	87041		7721	3,66	41
		м3		567,00	--	6277		123	--	--
32	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	705,86	270,87	9,95	191196	7023	48568	0,36	251
		м2		52,20	3,74	36846	2640	123	0,02	13
33	Е0111-11-2 К=8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	705,86	374,34	5,36	264232	3783	6113	0,04	25
		м2		5,04	2,00	3558	1412	123	--	1
34	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	705,86	441,83	2,61	311870	1842	35354	0,31	221
		м2		46,73	0,97	32985	685	105	--	2
35	Е0111-34-7 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки "плавающим" способом	705,86	1395,26	2,96	984858	2089	67954	0,35	247
		м2		77,35	0,92	54598	649	123	--	3
36	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	145,18	123,31	0,16	17902	23	2902	0,09	13
		м		16,18	0,07	2349	10	123	--	--
		Узел 351								
37	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	51,35	492,46	18,42	25288	946	5866	0,42	21
		м2		85,95	6,91	4414	355	123	0,03	2
38	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	51,35	384,19	9,05	19728	465	3427	0,25	13
				50,85	3,40	2611	175	123	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
39	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	51,35	318,95	13,43	16378	690	4525	0,45	23
		м2		66,60	5,04	3420	259	123	0,02	1
40	Е0111-11-6 К=8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	51,35	434,72	5,36	22323	275	445	0,04	2
		м2		5,04	2,00	259	103	123	--	--
41	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	51,35	316,87	11,72	16271	602	11120	1,06	54
		м2		171,68	4,39	8816	225	123	0,02	1
42	С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	52,38	1350,00	--	70713		--	--	--
		м2		--	--			--	--	--
43	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	35	260,10	0,32	9104	11	1797	0,24	8
		м		41,63	0,11	1457	4	123	--	--
		ПЕРВЫЙ ЭТАЖ								
		Узел 41.Ламинат								
44	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	289	441,83	2,61	127689	754	14474	0,31	91
		м2		46,73	0,97	13505	280	105	--	1
45	Е0111-34-7 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки "плавающим" способом	289	1395,26	2,96	403230	855	27823	0,35	101
		м2		77,35	0,92	22354	266	123	--	1
46	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	146	123,31	0,16	18003	23	2918	0,09	13
		м		16,18	0,07	2362	10	123	--	--
		Узел 120 Лестницы и площадки								
47	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	164,5	316,87	11,72	52125	1928	35624	1,06	174
		м2		171,68	4,39	28241	722	123	0,02	4
48	С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	174,37	1350,00	--	235400		--	--	--
		м2		--	--			--	--	--
49	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	132,44	260,10	0,32	34448	42	6799	0,24	31
		м		41,63	0,11	5513	15	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Узел 351Кабинеты.								
50	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	368,89	316,87	11,72	116890	4323	79889	1,06	391
		м2		171,68	4,39	63331	1619	123	0,02	8
51	С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	376,27	1350,00	--	507965		--	--	--
		м2		--	--			--	--	--
52	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	152,44	260,10	0,32	39650	49	7826	0,24	36
		м		41,63	0,11	6346	17	123	--	--
		Узел 363								
53	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	34	1264,63	11,72	42997	398	7363	1,06	36
		м2		171,68	4,39	5837	149	123	0,02	1
54	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	84,88	260,10	0,32	22077	27	4358	0,24	20
		м		41,63	0,11	3534	9	123	--	--
		Узел 120								
55	Е0111-31-9	Устройство покрытий из гранитных плит при количестве до 10 шт на м2	172,03	1015,65	16,93	174722	2912	150360	4,44	764
		м2		704,25	6,35	121152	1092	123	0,03	5
56	С143011-31	Плиты из гранита облицовочные пиленые толщиной 20 мм	182,35	8353,00	--	1523170		--	--	--
		м2		--	--			--	--	--
57	Е0111-41-1	Установка плинтусов из гранитных плит	4,53	1900,33	6,95	8608	31	9691	8,54	39
		м2		1737,00	2,25	7869	10	123	0,01	--
58	С143011-31	Плиты из гранита облицовочные пиленые толщиной 20 мм	4,8	8353,00	--	40094	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			6373339				
		Накладные расходы -	Тенге			703508				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			424611				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			7501458				

РАЗДЕЛ 8.Полы ВТОРОЙ,Третий, Четвертый ЭТАЖ

Узел 41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	1251	441,83	2,61	552729	3265	62656	0,31	392
		м2		46,73	0,97	58459	1213	105	--	4
60	Е0111-34-7 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки "плавающим" способом	1251	1395,26	2,96	1745470	3703	120437	0,35	438
		м2		77,35	0,92	96765	1151	123	--	6
61	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	1086	123,31	0,16	133915	174	21706	0,09	98
		м		16,18	0,07	17571	76	123	--	--
		Узел 120Лестницы								
62	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	148,65	1264,63	11,72	187987	1742	32193	1,06	158
		м2		171,68	4,39	25520	653	123	0,02	3
63	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	150,54	260,10	0,32	39155	48	7729	0,24	36
		м		41,63	0,11	6267	17	123	--	--
		Узел 351								
64	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	564,12	316,87	11,72	178753	6611	122169	1,06	598
		м2		171,68	4,39	96848	2476	123	0,02	12
65	С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	620,53	1350,00	--	837716		--	--	--
		м2		--	--			--	--	--
66	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	291,3	260,10	0,32	75767	93	14956	0,24	69
		м		41,63	0,11	12127	32	123	--	--
		Узел 363								
67	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	105,3	1264,63	11,72	133166	1234	22804	1,06	112
		м2		171,68	4,39	18078	462	123	0,02	2
68	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	174,39	260,10	0,32	45359	56	8953	0,24	41
		м		41,63	0,11	7260	19	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			3930017				
		Накладные расходы -	Тенге			413603				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			260617				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			4604237				
		РАЗДЕЛ 9.Внутренняя отделка.Основной корпус								
		Цокольный этаж								
69	Е0115-180-6	**Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску**	87,43	257,14	2,33	22482	204	4088	0,26	32
		м2		43,65	0,88	3816	77	105	--	1
Отделка колонн										
70	Е0115-64-3	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен**	701,73	358,58	3,43	251626	2407	55291	0,46	319
		м2		73,73	1,31	51739	919	105	0,01	4
71	Е0115-180-6	**Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску**	701,73	257,14	2,33	180443	1635	32811	0,26	182
		м2		43,65	0,88	30631	618	105	--	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			454551				
		Накладные расходы -	Тенге			92190				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32804				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			579545				
		РАЗДЕЛ 10.Первый этаж								
72	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-	**Устройство коробов на гипсокартоне1-4 этаж**	282	1006,87	2,86	283937	807	83790	1,63	460
		м2		282,04	0,94	79535	265	105	--	1
73	Е0115-61-4	**Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	282	371,18	4,07	104673	1148	41529	0,75	212
		м2		139,28	0,97	39277	274	105	0,05	15
74	Е0115-64-3	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен**	35,1	358,58	3,43	12586	120	2766	0,46	16
		м2		73,73	1,31	2588	46	105	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	35,1	257,14	2,33	9026	82	1641	0,26	9
		м2		43,65	0,88	1532	31	105	--	--
76	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	610,162	326,29	2,21	199090	1348	205226	1,76	1534
		м2		319,50	0,83	194947	506	105	--	4
77	СПрайс лист 1-3	Потолок Rockfon Lilia	701,687	850,01	--	596441		--	--	--
		м2		--	--			--	--	--
78	Е0115-61-4	Оштукатуривание поверхностей сухими смесями или цементным раствором по камню и бетону стен	1470,5	371,18	4,07	545820	5985	216549	0,75	1103
		м2		139,28	0,97	204811	1426	105	0,05	76
79	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	1470,5	257,14	2,33	378124	3426	68755	0,26	382
		м2		43,65	0,88	64187	1294	105	--	6
80	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	186,05	358,58	3,43	66714	638	14659	0,46	85
		м2		73,73	1,31	13717	244	105	0,01	1
81	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	186,05	251,66	1,88	46821	350	7746	0,23	43
		м2		38,93	0,72	7243	134	105	--	1
82	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	123,92	1363,30	4,62	168940	573	33584	1,52	188
		м2		254,97	3,14	31596	389	105	0,02	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			2412172				
		Накладные расходы -	Тенге			676245				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			185305				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			3273722				

РАЗДЕЛ 11.Отделка Второй, третий четвертый этажи

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	1629,6	326,29	2,21	531722	3601	600312	1,76	4097
		м2		319,50	0,83	520657	1353	115	--	10
84	СПрайс лист 1-3	Потолок Rockfon Lilia	1874,04	850,01	--	1592953		--	--	--
		м2		--	--			--	--	--
85	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	530,831	362,56	4,07	192458	2160	76165	0,74	561
		м2		135,68	0,97	72023	515	105	0,05	39
86	Е0115-61-4	Оштукатуривание поверхностей сухими смесями или цементным раствором по камню и бетону стен	3791,67	172,05	4,07	652357	15432	558371	0,75	2844
		м2		139,28	0,97	528104	3678	105	0,05	196
87	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	3791,67	358,58	3,43	1359617	13005	298753	0,46	1726
		м2		73,73	1,31	279560	4967	105	0,01	24
88	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	2654,169	248,56	1,88	659720	4990	110500	0,23	876
		м2		38,93	0,72	103327	1911	105	--	13
89	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	373,44	1363,30	4,62	509111	1725	101208	1,52	568
		м2		254,97	3,14	95216	1173	105	0,02	6
				ТЕХЭТАЖ						
90	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	35,1	358,58	3,43	12586	120	2766	0,46	16
		м2		73,73	1,31	2588	46	105	0,01	--
91	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	35,1	257,14	2,33	9026	82	1641	0,26	9
		м2		43,65	0,88	1532	31	105	--	--
		Вентиляционные решетки								
92	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	25	232,15	16,15	5804	404	5905	1,07	27
				177,75	6,75	4444	169	128	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
93	СПрайс лист 18-19	Стоимость вентиляционных решеток	25	3693,90	--	92348		--	--	--
		м2		--	--			--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			5617702				
		Накладные расходы -	Тенге			1755621				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			442399				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			7815722				

РАЗДЕЛ 12.Внутренняя отделка.Лаборатория

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Первый этаж								
94	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	428,197	326,29	2,21	139716	946	144022	1,76	1077
		м2		319,50	0,83	136809	355	105	--	3
95	СПрайс лист 1-3	Потолок Rockfon Lilia	492,429	850,01	--	418570		--	--	--
		м2		--	--			--	--	--
96	Е0115-52-1	Высококачественная штукатурка сухими смесями по камню стен гладких	1149,98	454,14	2,19	522252	2518	226149	1,01	1161
		м2		186,75	0,54	214759	621	105	0,03	31
97	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	41,5	768,08	6,33	31875	263	13732	1,79	74
		м2		312,75	2,39	12979	99	105	0,01	--
98	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	1191,48	358,58	3,43	427241	4087	93879	0,46	542
		м2		73,73	1,31	87848	1561	105	0,01	8
99	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	834,036	45,02	1,88	37548	1568	34724	0,23	275
		м2		38,93	0,72	32469	601	105	--	4
100	СПрайс лист 11	Краска KRASTONE	250,208	930,31	--	232771		--	--	--
		л		--	--			--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			1809973				
		Накладные расходы -	Тенге			512506				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			139349				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			2461828				
		РАЗДЕЛ 13.ГАЛЕРЕЯ в оси 5-1								
101	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	148,5	300,77	0,99	44664	147	2115	0,07	10
		м2		11,59	0,38	1721	56	119	--	--
102	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	148,5	189,45	4,72	28133	701	12840	0,40	60
		м2		70,88	1,78	10526	264	119	0,01	1
103	С11031-592 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8. 02-04-2002СН	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 175	36,71	11900,00	--	436849		--	--	--
		м3		--	--			--	--	--
104	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	148,5	198,50	15,94	29477	2367	7177	0,24	36
		м2		34,65	5,96	5146	885	119	0,03	4
105	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	148,5	122,94	2,10	18257	312	424	0,01	2
		м2		1,65	0,75	245	111	119	--	--
106	Е0109-17-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м	1,34	8108,11	5078,47	10865	6805	4577	16,29	22
		т		2956,64	839,11	3962	1124	90	2,46	3
107	С11011-69	Бура	1,4	1100,00	--	1540		--	--	--
		т		--	--			--	--	--
108	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	1,65	13864,97	4022,39	22877	6637	15091	56,50	93
		т		9090,00	1071,86	14999	1769	90	3,81	6
109	С12021-69	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	1,71	154700,00	--	264537		--	--	--
		т		--	--			--	--	--
110	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	1,39	5030,50	2020,02	6992	2808	3471	14,10	20
		т		2272,50	502,43	3159	698	90	1,79	2
111	С12021-69	Конструкции стальные из одного профиля	1,44	154700,00	--	222768		--	--	--
		т		--	--			--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	4,38	2452,13	545,76	10740	2390	4852	5,25	23
		т		1230,75	--	5391		90	--	--
113	Е0113-44-7	Очистка щетками	210,6	60,75	--	12794		11515	0,34	72
		м2		60,75	--	12794		90	--	--
114	Е0113-44-9	Обеспыливание	210,6	59,00	47,75	12425	10056	5544	0,07	15
		м2		11,25	18,00	2369	3791	90	0,09	19
115	Е0113-45-4	Обезжиривание поверхностей бензином	4,38	15,94	0,11	70	0	28	0,04	--
		м2		7,18	0,05	31	0	90	--	--
116	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	210,6	21,80	0,05	4591	11	1105	0,03	6
		м2		5,81	0,02	1224	4	90	--	--
117	Е0113-26-17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской "Pirex"	631,8	14,46	0,12	9136	76	1604	0,01	9
		1м2		2,77	0,05	1750	32	90	--	--
118	СПрайс лист	Огнезащитная краска "Pirex"	606,53	822,59	--	498926		--	--	--
		кг		--	--			--	--	--
119	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	156,6	112,45	34,24	17610	5362	8390	0,32	50
		м2		51,08	8,45	7999	1323	90	0,03	5
120	С11011-69	Кровельное покрытие из проката тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщиной до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества	3,85	1100,00	--	4235		--	--	--
		т		--	--			--	--	--
121	С11011-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,0008	525600,00	--	420		--	--	--
		т		--	--			--	--	--
122	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз с наружной и внутренней стороны	313,2	21,80	0,05	6828	16	1643	0,03	9
		м2		5,81	0,02	1820	6	90	--	--
123	Е0113-26-6к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	156,6	49,69	0,04	7781	6	1173	0,04	7
		м2		8,32	--	1303		90	--	--
124	Е0113-26-17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской "Pirex"	469,8	14,46	0,12	6793	56	1192	0,01	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м2		2,77	0,05	1301	23	90	--	--
125	СПрайс лист	Огнезащитная краска "Pirex"	451,01	822,59	--	370996		--	--	--
		кг		--	--			--	--	--
		Витражи								
126	Е0109-44-4	Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметическими стеклопакетами	89,92	985,59	202,91	88624	18246	66054	3,81	343
		м2		765,00	51,20	68789	4604	90	0,17	16
127	СПрайс лист 4	Алюминиевые витражи со стеклопакетами	89,92	19158,90	--	1722768		--	--	--
		м2		--	--			--	--	--
128	Е0110-22-2	Установка подоконных досок из ПВХ, высота проема до 2 м	11,24	145,00	5,58	1630	63	1297	0,59	7
		м2		94,05	2,12	1057	24	120	0,01	--
129	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	44,96	2030,00	--	91269		--	--	--
		м		--	--			--	--	--
130	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002СН	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	9,99	530,00	--	5295		--	--	--
		шт		--	--			--	--	--
131	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	89,92	150,62	0,62	13544	56	7355	0,44	39
		м2		69,08	0,23	6212	21	118	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			3973434				
		Накладные расходы -	Тенге			157447				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			247853				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			4378734				
		РАЗДЕЛ 14.Наружная отделка								
132	Е0113-43-1	Первый слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее	2604,8	477,68	1,27	1244261	3308	634068	1,42	3699
		м2		270,00	0,47	703296	1224	90	--	6
133	Е0126-33-1	Теплоизоляция стен минплитой на базальтовой основе	312,59	4003,58	185,63	1251479	58026	1094448	18,17	5680
		м3		3264,75	69,75	1020528	21803	105	0,34	106

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134	С11031-592 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-125 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 120мм	321,97	11900,00	--	3831443		--	--	--
		м3		--	--			--	--	--
135	Е0113-43-1	Устройство пароизоляции	2604,8	279,54	1,27	728146	3308	841479	1,42	3699
		м2		270,00	0,47	703296	1224	119	--	6
136	СПрайс лист 12	Ветрозащитная мембрана	2604,8	97,93	--	255088		--	--	--
		м2		--	--			--	--	--
137	СПрайс лист 12	Дюбели - зонтики	15628,8	10,58	--	165353		--	--	--
		шт		--	--			--	--	--
138	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	2604,8	1711,91	3,99	4459183	10393	1342255	2,70	8791
		м2		467,15	1,22	1216832	3178	110	--	15
139	СПрайс лист 12	Фасадная плитка "CREATON"	2761,088	4932,95	--	13620309		--	--	--
		м2		--	--			--	--	--
140	Е0109-61-13 т.ч. п.3.6 к=1,03	Монтаж обрамлений окон, амбразур, сечением в свету до 0,5 м2 /окрашенных в заводских условиях /	0,8476	10072,80	2860,42	8538	2424	6736	37,39	32
		т		6489,00	736,43	5500	624	110	3,51	3
141	С прайс	Доборные элементы из стального листа с антикоррозионным эмалевым покрытием	815	1243,36	--	1013338		--	--	--
		м		--	--			--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			26577138				
		Накладные расходы -	Тенге			3918986				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1829767				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			32325891				
		РАЗДЕЛ 15.Разные работы								
		Металлическая лестница ЛМ-1								
142	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0437	13711,47	5475,87	599	239	259	28,90	1
		т		5040,00	1552,87	220	68	90	5,46	--
143	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0437	133700,00	--	5843		--	--	--
		т		--	--			--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
144	Е0113-26-16	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-88	1,18	111,11	0,05	131	0	3	0,01	--
		м2		2,75	0,02	3	0	90	--	--
		Крышка люка								
145	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	0,64	375,50	30,89	240	20	156	1,23	1
		м2		191,93	11,68	123	7	120	0,06	--
146	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	0,64	12300,00	--	7872		--	--	--
		м2		--	--			--	--	--
147	С11011-819	Петля накладная	4	40,00	--	160		--	--	--
		шт		--	--			--	--	--
148	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	1	583,00	--	583		--	--	--
		шт		--	--			--	--	--
		Крыльцо КР-1								
149	Е0111-2-7	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из грунта с добавкой щебня	11,04	2500,79	--	27609		15948	7,65	84
		м3		1174,50	--	12966		123	--	--
150	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	0,73	8636,05	311,32	6304	227	428	2,82	2
		м3		441,00	117,61	322	86	105	0,57	--
151	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	0,68	7317,02	100,65	4976	68	131	0,97	1
		м3		146,25	38,03	99	26	105	0,19	--
152	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0108	41200,00	--	445		--	--	--
		т		--	--			--	--	--
153	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	5	261,86	16,79	1309	84	724	0,73	5
		м2		111,60	6,28	558	31	123	0,03	--
154	С143003-38 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН	Плиты тротуарные из песчаного бетона В30 /ГОСТ 17608-91/, толщиной 80 мм	5,2	842,00	--	4378		--	--	--
		м2		--	--			--	--	--
155	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	6	300,77	0,99	1805	6	86	0,07	1
		м2		11,59	0,38	70	2	119	--	--
156	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	6,2	189,45	4,72	1175	29	536	0,40	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		70,88	1,78	439	11	119	0,01	--
157	С11031-592 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8. 02-04-2002СН	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 175	1,9	11900,00	--	22610		--	--	--
		м3		--	--			--	--	--
158	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	6,2	198,50	15,94	1231	99	300	0,24	2
		м2		34,65	5,96	215	37	119	0,03	--
159	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0098	41200,00	--	404		--	--	--
		т		--	--			--	--	--
160	Е0115-14-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на полимерцементной мастике стен и колонн	6,2	1216,34	1,88	7541	12	1231	1,04	9
		м2		188,33	0,72	1168	4	105	--	--
161	Е0107-60-3	Установка металлических ограждений с никелированной поверхностью	15	121,01	6,56	1815	98	2121	0,57	11
		м		98,55	2,48	1478	37	140	0,01	--
162	СПрайс лист 14	Ограждение наружное из нержавеющей стали	15	8813,46	--	132202		--	--	--
		м		--	--			--	--	--
		Крыльцо КР-2								
163	Е0111-2-7	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из грунта с добавкой щебня	8,28	2500,79	--	20707		11962	7,65	63
		м3		1174,50	--	9725		123	--	--
164	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	0,5	8636,05	311,32	4318	156	294	2,82	1
		м3		441,00	117,61	221	59	105	0,57	--
165	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	0,17	7317,02	100,65	1244	17	33	0,97	--
		м3		146,25	38,03	25	6	105	0,19	--
166	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0098	41200,00	--	404		--	--	--
		т		--	--			--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			255905				
		Накладные расходы -	Тенге			34212				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17407				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			307524				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 16.Согласно изменений от 19 марта 2012года на 2,5м,в связи с увеличением высоты в осях Д-А-Д и 2-14								
		МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ МП1, МП2								
192	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным металлическим конструкциям внутри лаборатории поверх огнезащиты	165	45,02	1,88	7428	310	6869	0,23	38
		м2		38,93	0,72	6423	119	105	--	1
		Выход на кровлю								
193	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0874	13711,47	5475,87	1198	479	518	28,90	3
		т		5040,00	1552,87	440	136	90	5,46	--
194	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0874	133700,00	--	11685		--	--	--
		т		--	--			--	--	--
195	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	1,28	375,50	30,89	481	40	313	1,23	2
		м2		191,93	11,68	246	15	120	0,06	--
196	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	1,28	12300,00	--	15744		--	--	--
		м2		--	--			--	--	--
197	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз с наружной и внутренней стороны	3,83	21,80	0,05	83	0	20	0,03	--
		м2		5,81	0,02	22	0	90	--	--
198	Е0113-26-6к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	627,77	49,69	0,04	31194	25	4701	0,04	27
		м2		8,32	--	5223		90	--	--
199	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960,00	--	3920		--	--	--
		комплект		--	--			--	--	--
200	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	2	583,00	--	1166		--	--	--
		шт		--	--			--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**			72899				
		Накладные расходы -	Тенге			12421				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5119				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			90439				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТу:	**Тенге**			**72423895**				
		Накладные расходы -	Тенге			8998875				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4885365				
		ИТОГО ПО АКТу:	Тенге			86308135				

Временные здания и сооружения 1,8%	1,80%		1 553 546
Итого с временными			87 861 681
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	2,31%		2 029 605
Выслуга лет 1%	1%		878 617
Доп. отпуска 0,4%	0,4%		351 447
Итого по главе 9			
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.			91 121 350
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082	2,1082		192 102 030
С учетом 2%	102%		195 944 072
Налог на добавленную стоимость 12%	12%		23 513 288
Итого с НДС 12 %			219 457 360

Заказчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" Клинг В.А.

Начальник отдела ООП Касенов Б.С.

Принял:

Главный инспектор отдела ООП Рахимжанова К.Х.

Генподрядчик :

Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

в пределах розничной цены.