Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"

Форма 4

Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА

Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012

Наименование объекта : (Административный корпус

04

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА ИЮНЬ 2012 г.

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Основание: АС,КЖ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Кровля актового зала и входной группы								
1	Е0109-42-1	**Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа**	305,08	112,45	34,24	34306	10446	16345	0,32	97
		м2		51,08	8,45	15583	2578	90	0,03	9
2	С11011-426	**Профилированный стальной лист толщиной 1 мм**	335,59	1180,00	--	395996	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0112-15-3	**Устройство прокладной пароизоляции в один слой**	305,08	151,48	0,99	46214	302	4346	0,07	21
		м2		11,59	0,38	3536	116	119	--	1
4	Е0112-13-3	**Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	305,08	189,45	4,72	57797	1440	26379	0,40	123
		м2		70,88	1,78	21624	543	119	0,01	3
5	С11031-592 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-125 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 120мм**	75,42	11900,00	--	897498	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0112-17-1	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм**	91,52	198,50	15,94	18167	1459	4422	0,24	22
		м2		34,65	5,96	3171	545	119	0,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0112-17-2 К=45	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	91,52	368,81	6,30	33753	577	784	0,04	4
		м2		4,95	2,25	453	206	119	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1483731				
		Накладные расходы -	Тенге			52276				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			92160				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1628167				
		РАЗДЕЛ 2.Проемы								
		Двери								
16	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	51,877	398,48	102,53	20672	5319	11660	0,90	67
		м2		151,65	35,67	7867	1850	120	0,14	10
17	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	13,482	634,99	31,85	8561	429	3281	1,15	22
		м2		190,80	12,04	2572	162	120	0,06	1
18	Е0110-23-4	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2	20,664	495,01	31,37	10229	648	4440	0,99	29
		м2		167,18	11,86	3455	245	120	0,06	2
19	СПрайс-лист 4	Двери наружные алюминиевые автоматические	13,482	28974,75	--	390638	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
20	СПрайс-лист 4	Двери наружные алюминиевые не автоматические	15,75	12652,22	--	199272	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
21	СПРАЙС-ЛИСТ	Двери металлические 20-9,20-6,20-10,20-14	6,72	19585,48	--	131614	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
22	СПРАЙС-ЛИСТ	Двери внутренние глухие 20-6, 20-8	42,84	13709,83	--	587329	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
23	СПРАЙС-ЛИСТ	Двери внутренние глухие 20-6, 20-8	7,28	12534,70	--	91253	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
24	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	33	1960,00	--	64680	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект								
25	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380,00	--	2760	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
26	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	1	1500,00	--	1500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
27	С11011-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	55	5500,00	--	302500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	39	844,00	--	32916	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Витражи								
29	Е0109-44-4	Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметическими стеклопакетами	224,48	985,59	202,91	221245	45549	164898	3,81	855
		м2		765,00	51,20	171727	11493	90	0,17	39
30	СПрайс лист 4	Алюминиевые витражи с энергосберегающими стеклопакетами глухие	157,13	20083,34	--	3155695	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
31	СПрайс лист 4	Алюминиевые витражи с энергосберегающими стеклопакетами с открыванием	67,34	23302,22	--	1569171	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0110-22-3	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м	28,6	75,77	3,84	2167	110	2266	0,40	11
		м2		64,58	1,44	1847	41	120	0,01	--
33	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	114,41	2030,00	--	232252	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
34	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	25,43	530,00	--	13478	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Навес								
35	Е0109-27-3	Монтаж остекленных из герметичных одно- двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке оконных фонарных покрытий	86,31	1122,55	327,04	96887	28227	68016	3,89	480
		м2		789,75	85,85	68163	7410	90	0,30	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	СПрайс лист 4	Алюминиевые витражи с энергосберегающими армированными стеклопакетами "Ali Wood"глухие	86,31	30870,10	--	2664398	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	448,95	150,62	0,62	67621	278	36717	0,44	195
		м2		69,08	0,23	31013	103	118	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			9866838				
		Накладные расходы -	Тенге			291278				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			609487				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			10767603				
		РАЗДЕЛ 3.Лестница Л1								
38	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений с поручнями из нержавеющих труб	46,62	93,57	5,89	4362	275	4830	0,42	28
		м		71,78	2,23	3346	104	140	0,01	1
39	СПрайс лист 14	Ограждение из нержавеющей стали	46,62	4896,37	--	228269	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Стеклянная перегородка на лестничной клетке								
40	Е0109-36-1	Монтаж сборно-разборных остекленных перегородок из алюминиевых сплавов	84,7	669,07	55,88	56670	4733	42317	2,98	361
		м2		549,00	6,13	46500	519	90	0,03	3
41	СПрайс лист 5	Стеклянные перегородки	84,7	13318,12	--	1128045	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0110-93-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема более 3 м2	21,6	409,30	21,39	8841	462	5053	1,12	24
		м2		187,54	7,43	4051	160	120	0,04	1
43	СПрайс лист 5	Стеклянные двери	22,2	25069,41	--	556541	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1982728				
		Накладные расходы -	Тенге			52200				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			122096				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2157024				
		РАЗДЕЛ 4.ПОЛЫ БЕЗ АКТОВОГО ЗАЛА								
		Цокольный этаж								
		Площадка главного входа								
44	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	228,5	270,87	9,95	61894	2274	15723	0,36	81
		м2		52,20	3,74	11928	855	123	0,02	4
45	Е0111-31-9	**Устройство покрытий из гранитных плит при количестве до 10 шт на м2**	228,5	1015,65	16,93	232076	3869	199718	4,44	1015
		м2		704,25	6,35	160921	1451	123	0,03	7
46	С143011-31	**Плиты из гранита облицовочные пиленые толщиной 20 мм**	242,21	7353,00	--	1780970	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			2074940				
		Накладные расходы -	Тенге			215441				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			137423				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2427804				
		РАЗДЕЛ 5.ПЕРВЫЙ ЭТАЖ								
		Узел М								
47	Е0111-31-9	**Устройство покрытий из гранитных плит при количестве до 10 шт на м2**	625,5	1015,65	16,93	635289	10590	546710	4,44	2777
		м2		704,25	6,35	440508	3972	123	0,03	19
48	С143011-31	**Плиты из гранита облицовочные пиленые толщиной 20 мм**	663,03	7353,00	--	4875260	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0111-41-1	**Установка плинтусов из гранитных плит**	14	1900,33	6,95	26605	97	29951	8,54	120
		м2		1737,00	2,25	24318	32	123	0,01	--
50	С143011-31	**Плиты из гранита облицовочные пиленые толщиной 20 мм**	39,64	7353,00	--	291473	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Узел 127								
51	Е0111-27-3	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов**	55,2	1255,27	11,72	69291	647	11954	1,06	59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		171,68	4,39	9477	242	123	0,02	1
52	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	78,85	260,10	0,32	20509	25	4049	0,24	19
		м		41,63	0,11	3283	9	123	--	--
		Лестничные площадки								
53	Е0111-31-9	Устройство покрытий из гранитных плит при количестве до 10 шт на м2	49,55	1015,65	16,93	50325	839	43310	4,44	220
		м2		704,25	6,35	34896	315	123	0,03	2
54	С143011-31	Плиты из гранита облицовочные пиленые толщиной 20 мм	52,52	7353,00	--	386180	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0111-41-1	Установка плинтусов из гранитных плит	14	1900,33	6,95	26605	97	29951	8,54	120
		м2		1737,00	2,25	24318	32	123	0,01	--
56	С143011-31	Плиты из гранита облицовочные пиленые толщиной 20 мм	39,64	7353,00	--	291473	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			6673010				
		Накладные расходы -	Тенге			665925				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			440336				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			7779271				
		РАЗДЕЛ 6.ВТОРОЙ ЭТАЖ								
		Узел М								
57	Е0111-31-9	Устройство покрытий из гранитных плит при количестве до 10 шт на м2	208,75	1015,65	16,93	212017	3534	182456	4,44	927
		м2		704,25	6,35	147012	1326	123	0,03	6
58	С143011-31	Плиты из гранита облицовочные пиленые толщиной 20 мм	221,28	7353,00	--	1627035	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0111-41-1	Установка плинтусов из гранитных плит	8,93	1900,33	6,95	16970	62	19103	8,54	76
		м2		1737,00	2,25	15511	20	123	0,01	--
60	С143011-31	Плиты из гранита облицовочные пиленые толщиной 10 мм	9,46	7353,00	--	69586	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Узел 127								
61	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	33,36	340,45	18,42	11357	614	3811	0,42	14
		м2		85,95	6,91	2867	231	123	0,03	1
62	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	33,36	232,19	9,05	7746	302	2225	0,25	8
		м2		50,85	3,40	1696	113	123	0,02	1
63	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	40,6	1255,27	11,72	50964	476	8792	1,06	43
		м2		171,68	4,39	6970	178	123	0,02	1
64	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	59	260,10	0,32	15346	19	3028	0,24	14
		м		41,63	0,11	2456	6	123	--	--
		Узел 41								
65	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	28,78	270,87	9,95	7796	286	1980	0,36	10
		м2		52,20	3,74	1502	108	123	0,02	1
66	Е0111-11-2 К=8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	28,78	374,34	5,36	10774	154	250	0,04	1
		м2		5,04	2,00	145	58	123	--	--
67	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	336	441,83	2,61	148455	877	16668	0,31	105
		м2		46,73	0,97	15701	326	104	--	1
68	Е0111-34-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК	Укладка ламинированного напольного покрытия наклеиванием досок по всей площади к готовому основанию	336	1778,29	3,19	597505	1072	48271	0,53	178
		м2		115,81	0,99	38912	333	123	0,01	2
69	С14	Подложка звукоизолирующая	369,6	39,17	--	14477	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	185	123,31	0,16	22812	30	3697	0,09	17
		м		16,18	0,07	2993	13	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2812840				
		Накладные расходы -	Тенге			290281				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			186187				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			3289308				
		РАЗДЕЛ 7.ТРЕТИЙ ЭТАЖ								
		Узел М								
71	Е0111-31-9	Устройство покрытий из гранитных плит при количестве до 10 шт на м2	206,1	1015,65	16,93	209325	3489	180140	4,44	915
		м2		704,25	6,35	145146	1309	123	0,03	6
72	С143011-31	Плиты из гранита облицовочные пиленые толщиной 10 мм	218,47	7353,00	--	1606380	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0111-41-1	Установка плинтусов из гранитных плит	9,17	1900,33	6,95	17426	64	19617	8,54	78
		м2		1737,00	2,25	15928	21	123	0,01	--
74	С143011-31	Плиты из гранита облицовочные пиленые толщиной 10 мм	9,72	7353,00	--	71457	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Узел 127								
75	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	55,31	1255,27	11,72	69429	648	11979	1,06	59
		м2		171,68	4,39	9496	243	123	0,02	1
76	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	61	260,10	0,32	15866	20	3132	0,24	14
		м		41,63	0,11	2539	7	123	--	--
		Узел 41								
77	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	301	441,83	2,61	132991	786	14932	0,31	94
		м2		46,73	0,97	14066	292	104	--	1
78	Е0111-34-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК	Укладка ламинированного напольного покрытия наклеиванием досок по всей площади к готовому основанию	301	1778,29	3,19	535265	960	43243	0,53	160
		м2		115,81	0,99	34859	298	123	0,01	2
79	С14	Подложка звукоизолирующая	331,1	39,17	--	12969	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	213,7	123,31	0,16	26351	34	4272	0,09	19
		м		16,18	0,07	3458	15	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			2697459				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			277315				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			178486				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			3153260				
		РАЗДЕЛ 8.Полы актового зала								
		конструкция полов актового зала и сцены								
81	Е0109-55-1	**Монтаж направляющих с каркасами ограждений стационарных конструкций полов актового зала**	4,26	28620,21	2905,17	121922	12376	72113	111,80	477
		т		18472,50	336,24	78693	1432	90	1,19	5
82	С12021-69	**Конструкция полов актового зала**	4,26	154700,00	--	659022		--	--	--
		т		--	--			--	--	--
83	Е0106-11-7	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	0,24	93997,62	304,24	22559	73	8364	198,00	48
		1т		33075,00	114,75	7938	28	105	0,56	--
84	С11041-18	**Детали закладные**	0,24	150500,00	--	36120		--	--	--
		т		--	--			--	--	--
85	Е0109-55-1	**Монтаж направляющих с каркасами ограждений стационарных конструкций СЦЕНЫ**	5,84	28620,21	2905,17	167142	16966	98859	111,80	652
		т		18472,50	336,24	107879	1964	90	1,19	7
86	С12021-69	**Конструкция сцены**	6,07	154700,00	--	939029		--	--	--
		т		--	--			--	--	--
87	Е0106-55-11	**Установка закладных деталей массой до 5 кг**	0,3	13669,40	475,40	4101	143	4118	78,11	23
		1т		12942,00	128,67	3883	39	105	0,49	--
88	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	**Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм**	0,3	63600,00	--	19080		--	--	--
		т		--	--			--	--	--
89	Е0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза**	10,87	43,60	0,10	474	1	113	0,03	--
		м2		11,62	0,04	126	0	90	--	--
90	Е0113-21-2	**Окраска огрунтованных эмалью ПФ-133**	21,74	26,43	0,02	575	0	113	0,03	1
		м2		5,81	--	126		90	--	--
		Узел М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	73	340,45	18,42	24853	1345	8337	0,42	30
		м2		85,95	6,91	6274	504	123	0,03	2
92	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	73	232,19	9,05	16950	661	4871	0,25	18
		м2		50,85	3,40	3712	248	123	0,02	1
93	Е0111-31-9	Устройство покрытий из гранитных плит при количестве до 10 шт на м2	73	1015,65	16,93	74142	1236	63805	4,44	324
		м2		704,25	6,35	51410	464	123	0,03	2
94	С143011-31	Плиты из гранита облицовочные пиленые толщиной 20 мм	77,38	7353,00	--	568975		--	--	--
		м2		--	--			--	--	--
95	Е0111-41-1	Установка плинтусов из гранитных плит	37,4	1900,33	6,95	71072	260	80009	8,54	319
		м2		1737,00	2,25	64964	84	123	0,01	--
96	С143011-31	Плиты из гранита облицовочные пиленые толщиной 20 мм	39,64	7353,00	--	291473		--	--	--
		м2		--	--			--	--	--
		Узел 41(гримерная-116)								
97	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	12,3	340,45	18,42	4188	227	1405	0,42	5
		м2		85,95	6,91	1057	85	123	0,03	--
98	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	12,3	232,19	9,05	2856	111	820	0,25	3
		м2		50,85	3,40	625	42	123	0,02	--
99	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	12,3	270,87	9,95	3332	122	846	0,36	4
		м2		52,20	3,74	642	46	123	0,02	--
100	Е0111-11-2 К=8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	12,3	374,34	5,36	4604	66	107	0,04	--
		м2		5,04	2,00	62	25	123	--	--
101	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	12,3	441,83	2,61	5435	32	610	0,31	4
		м2		46,73	0,97	575	12	104	--	--
102	Е0111-34-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК	Укладка ламинированного напольного покрытия наклеиванием досок по всей площади к готовому основанию	12,3	1778,29	3,19	21873	39	1766	0,53	7
				115,81	0,99	1424	12	123	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
103	С14	Подложка звукоизолирующая	12,3	39,17	--	482		--	--	--
		м2		--	--			--	--	--
104	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	39,5	123,31	0,16	4871	6	790	0,09	4
		м		16,18	0,07	639	3	123	--	--
		Узел 516(Конференц зал-113)								
105	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	63,6	340,45	18,42	21653	1172	7263	0,42	26
		м2		85,95	6,91	5466	439	123	0,03	2
106	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	63,6	232,19	9,05	14767	576	4244	0,25	16
		м2		50,85	3,40	3234	216	123	0,02	1
107	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	63,6	270,87	9,95	17227	633	4376	0,36	23
		м2		52,20	3,74	3320	238	123	0,02	1
108	Е0111-11-2 К=8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	63,6	374,34	5,36	23808	341	551	0,04	2
		м2		5,04	2,00	321	127	123	--	--
109	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	370,24	441,83	2,61	163583	966	18366	0,31	116
		м2		46,73	0,97	17301	359	104	--	1
110	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	370,24	1796,34	13,24	665077	4902	54279	0,60	223
		м2		114,22	4,97	42289	1840	123	0,02	7
111	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	370,24	573,75	28,11	212425	10407	59681	0,78	289
		м3		123,75	10,58	45817	3917	120	0,05	19
112	Е0111-36-4	Устройство ковровых покрытий на клее КН-2	370,24	226,86	4,65	83993	1722	33681	0,47	175
		м2		72,23	1,73	26742	641	123	0,01	3
113	СПрайс лист 1-3	Покрытие ковровое на подложке	425,78	1672,60	--	712160		--	--	--
		м2		--	--			--	--	--
114	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	79	123,31	0,16	9741	13	1579	0,09	7
		м		16,18	0,07	1278	6	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			4989564				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			531066				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			331238				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			5851868				
		РАЗДЕЛ 9.Отделочные работы без актового зала								
Облицовка и отделка колонн										
115	**Е0115-61-4**	**Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	**754,59**	**371,18**	**4,07**	**280089**	**3071**	**111123**	**0,75**	**566**
		м2		**139,28**	**0,97**	**105099**	**732**	**105**	**0,05**	**39**
116	**Е0115-64-3**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен**	**754,59**	**358,58**	**3,43**	**270581**	**2588**	**59456**	**0,46**	**343**
		м2		**73,73**	**1,31**	**55636**	**989**	**105**	**0,01**	**5**
117	**Е0115-180-6**	**Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску**	**528,213**	**257,14**	**2,33**	**135825**	**1231**	**24697**	**0,26**	**196**
		м2		**43,65**	**0,88**	**23056**	**465**	**105**	**--**	**3**
118	**Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-**	**Устройство коробов на гипсокартоне**	**754,59**	**1006,87**	**2,86**	**759774**	**2158**	**224211**	**1,63**	**1230**
		м2		**282,04**	**0,94**	**212825**	**709**	**105**	**--**	**3**
		Цокольный этаж								
119	**Е0115-64-3**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен**	**156**	**358,58**	**3,43**	**55938**	**535**	**12291**	**0,46**	**71**
		м2		**73,73**	**1,31**	**11502**	**204**	**105**	**0,01**	**1**
120	**Е0115-180-6**	**Улучшенная окраска известковыми составами**	**156**	**257,14**	**2,33**	**40114**	**363**	**7293**	**0,26**	**41**
		м2		**43,65**	**0,88**	**6809**	**137**	**105**	**--**	**1**
		Первый этаж								
121	**Е0115-35-1**	**Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит**	**340**	**326,29**	**2,21**	**110939**	**751**	**114358**	**1,76**	**1197**
		м2		**319,50**	**0,83**	**108630**	**282**	**105**	**--**	**3**
122	**СПрайс лист 1-3**	**Потолок Rockfon Lilia**	**391**	**850,01**	**--**	**332354**		**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**			**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	852,05	358,58	3,43	305528	2923	67135	0,46	388
		м2		73,73	1,31	62822	1116	105	0,01	5
124	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	104,62	1363,30	4,62	142628	483	28084	1,52	159
		м2		254,97	3,14	26675	329	104	0,02	2
125	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	523,201	251,66	1,88	131669	984	21782	0,23	173
		м2		38,93	0,72	20368	377	105	--	3
		Второй этаж								
126	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	292,675	326,29	2,21	95497	647	98441	1,76	1030
		м2		319,50	0,83	93510	243	105	--	2
127	СПрайс лист 1-3	Потолок Rockfon Lilia	336,575	850,01	--	286092		--	--	--
		м2		--	--			--	--	--
128	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	558,17	362,56	4,07	202370	2272	80088	0,74	413
		м2		135,68	0,97	75733	541	105	0,05	29
129	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	1116,35	358,58	3,43	400301	3829	87959	0,46	508
		м2		73,73	1,31	82308	1462	105	0,01	7
130	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	700,273	251,66	1,88	176231	1317	29154	0,23	231
		м2		38,93	0,72	27262	504	105	--	4
131	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	115,96	1363,30	4,62	158088	536	31127	1,52	176
		м2		254,97	3,14	29566	364	104	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Третий этаж								
132	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	313,65	326,29	2,21	102341	693	105495	1,76	1104
		м2		319,50	0,83	100211	260	105	--	3
133	СПрайс лист 1-3	Потолок Rockfon Lilia	345,015	850,01	--	293266		--	--	--
		м2		--	--			--	--	--
134	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	13,72	768,08	6,33	10538	87	4540	1,79	25
		м2		312,75	2,39	4291	33	105	0,01	--
135	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	849,09	362,56	4,07	307846	3456	121830	0,74	628
		м2		135,68	0,97	115205	824	105	0,05	44
136	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	775,929	251,66	1,88	195270	1459	32304	0,23	256
		м2		38,93	0,72	30207	559	105	--	4
137	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	165,22	1363,30	4,62	225244	763	44351	1,52	251
		м2		254,97	3,14	42126	519	104	0,02	3
		Техэтаж								
138	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей стен техэтажа	130,7	768,08	6,33	100388	827	43247	1,79	234
		м2		312,75	2,39	40876	312	105	0,01	2
139	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	196	251,66	1,88	49325	368	8160	0,23	45
		м2		38,93	0,72	7630	141	105	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			5168236				
		Накладные расходы -	Тенге			1357126				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			391522				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			6916884				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 10.Отделочные работы актового зала								
		Первый этаж								
140	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	191,55	326,29	2,21	62501	423	64427	1,76	674
		м2		319,50	0,83	61200	159	105	--	2
141	СПрайс лист 1-3	Потолок Rockfon Lilia	191,55	850,01	--	162819		--	--	--
		м2		--	--			--	--	--
142	Е0115-37-1	Отделка потолков декоративными плитами и галтелями из пенополистирола на клее	18	744,54	7,52	13402	135	10911	3,44	124
		м2		575,23	2,04	10354	37	105	0,01	--
143	СПрайс лист 1-3	Галтели отделочные из пенополистирола Matteo	18	5550,52	--	99909		--	--	--
		м2		--	--			--	--	--
144	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей стен конференц зала	656,41	768,08	6,33	504175	4155	217204	1,79	1175
		м2		312,75	2,39	205292	1569	105	0,01	8
145	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей сухими смесями по камню и бетону стен	656,41	362,56	4,07	237988	2672	94184	0,74	486
		м2		135,68	0,97	89062	637	105	0,05	34
146	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	37,58	768,08	6,33	28864	238	12435	1,79	67
		м2		312,75	2,39	11753	90	105	0,01	--
147	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	693,99	358,58	3,43	248851	2380	54681	0,46	316
		м2		73,73	1,31	51168	909	105	0,01	4
148	Е0115-252-2	Оклейка стен моющимися обоями на тканевой основе по штукатурке и бетону	346,995	240,95	0,18	83608	62	49868	0,80	555
		м2		136,80	0,07	47469	24	105	--	--
149	СПрайс лист 1-3	Обои виниловые плотные под покраску	399,04	905,63	--	361383		--	--	--
		м2		--	--			--	--	--
150	Е0115-180-5	Улучшенная окраска по обоям, подготовленным под окраску	346,995	45,02	1,88	15622	652	14447	0,23	160
		м2		38,93	0,72	13509	250	105	--	2
151	СПрайс лист 11	Краска KRASTONE	104,1	881,35	--	91749		--	--	--
				--	--			--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		л								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**1910871**				
		Накладные расходы -	Тенге			**518157**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**145742**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			**2574770**				
		РАЗДЕЛ 11.Наружная отделка								
152	**Е0113-43-1**	**Первый слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее**	**1204,5**	**477,68**	**1,27**	**575366**	**1530**	**293203**	**1,42**	**1710**
		м2		**270,00**	**0,47**	**325215**	**566**	**90**	**--**	**3**
153	**Е0113-43-1**	**Устройство пароизоляции**	**1204,5**	**279,54**	**1,27**	**336706**	**1530**	**293203**	**1,42**	**1710**
		м2		**270,00**	**0,47**	**325215**	**566**	**90**	**--**	**3**
154	**СПрайс лист 12**	**Ветрозащитная мембрана**	**1445,95**	**97,93**	**--**	**141602**		**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**			**--**	**--**	**--**
155	**СПрайс лист 12**	**Дюбели - зонтики**	**6435**	**10,58**	**--**	**68082**		**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**			**--**	**--**	**--**
156	**Е0109-61-13 т.ч. п.3.6 к=1,03**	**Монтаж обрамлений окон, амбразур, сечением в свету до 0,5 м2 /окрашенных в заводских условиях /**	**0,92**	**10072,80**	**2860,42**	**9267**	**2632**	**5983**	**37,39**	**34**
		т		**6489,00**	**736,43**	**5970**	**678**	**90**	**3,51**	**3**
157	**С прайс**	**Доборные элементы из стального листа с антикоррозионным эмалевым покрытием**	**225**	**1243,36**	**--**	**279756**		**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**			**--**	**--**	**--**
158	**Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-**	**Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе**	**1932**	**1711,91**	**3,99**	**3307410**	**7709**	**959745**	**2,70**	**6521**
		м2		**467,15**	**1,22**	**902534**	**2357**	**106**	**--**	**11**
159	**СПрайс лист 12**	**Фасадная плитка "CREATON"**	**1791,93**	**5035,10**	**--**	**9022547**		**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**			**--**	**--**	**--**
		Цоколь								
160	**Е0115-4-4**	**Облицовка плитами полированными толщиной 20 мм при числе плит в 1 м2 до 6**	**90,65**	**4124,79**	**12,40**	**373912**	**1124**	**345979**	**17,30**	**2240**
		м2		**3465,00**	**4,68**	**314102**	**424**	**110**	**0,02**	**3**
161	**Е0115-5-9**	**Облицовка плитами из керамогранита или травертина /полированного/ при числе плит в 1 м2 до 6**	**154,35**	**2208,61**	**7,49**	**340899**	**1156**	**325195**	**9,70**	**2139**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		1912,50	2,84	295194	438	110	0,01	3
162	С143011-33	Плиты из гранита облицовочные пиленые толщиной 20 мм	90,65	9370,00	--	849391		--	--	--
		м2		--	--			--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			15304938				
		Накладные расходы -	Тенге			2223308				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1051695				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			18579941				
		РАЗДЕЛ 12.Разные работы								
		Крыльцо								
163	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	36,9	261,86	16,79	9663	620	5351	0,73	27
		м2		111,60	6,28	4118	232	123	0,03	1
164	С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	37,64	1350,00	--	50814		--	--	--
		м2		--	--			--	--	--
165	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен	17,6	1604,67	2,56	28242	45	8667	2,70	48
		м2		468,00	0,97	8237	17	105	--	--
166	Е0109-43-1	Монтаж фахверка	0,316	11487,34	4590,56	3630	1451	1582	25,30	8
		т		4725,00	840,11	1493	265	90	3,01	1
167	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,316	154400,00	--	48790		--	--	--
		т		--	--			--	--	--
168	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	8,35	24,84	0,02	207	0	32	0,02	--
		м2		4,16	--	35		90	--	--
169	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	47,2	1790,03	8,20	84489	387	15503	1,71	81
		м2		272,95	3,08	12883	145	119	0,02	1
170	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	37,53	270,87	9,95	10166	373	2582	0,36	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		52,20	3,74	1959	140	123	0,02	1
171	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	37,53	93,58	1,34	3512	50	81	0,01	--
		м2		1,26	0,50	47	19	123	--	--
172	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений с поручнями	57,715	93,57	5,89	5400	340	5981	0,42	34
		м		71,78	2,23	4143	129	140	0,01	1
173	СПрайс лист 14	Ограждение из нержавеющей стали	57,715	8813,46	--	508669		--	--	--
		м		--	--			--	--	--
174	Е0115-105-4	Установка цементных погонных деталейорнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка, порезки, пояса, фризы, капли и т.п.высотой до 750мм	3	375,23	17,32	1126	52	1098	2,07	6
		м		342,00	6,55	1026	20	105	0,03	--
175	С12072-78	Детали цементные погонные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные сложного рисунка, высотой 51-75 см	3	13180,00	--	39540		--	--	--
		м		--	--			--	--	--
		Выход на кровлю								
176	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0874	13711,47	5475,87	1198	479	518	28,90	3
		т		5040,00	1552,87	440	136	90	5,46	--
177	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0874	133700,00	--	11685		--	--	--
		т		--	--			--	--	--
178	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,36	148,40	0,07	350	0	268	0,65	2
		м2		108,00	0,02	255	0	105	--	--
179	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	1,28	375,50	30,89	481	40	313	1,23	2
		м2		191,93	11,68	246	15	120	0,06	--
180	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	1,28	12300,00	--	15744		--	--	--
		м2		--	--			--	--	--
181	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960,00	--	3920		--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		--	--			--	--	--
		Наружная лестница								
182	Е0109-29-1	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением**	2,04	13711,47	5475,87	27971	11171	12105	28,90	59
		т		5040,00	1552,87	10282	3168	90	5,46	11
183	С12021-267	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	2,04	133700,00	--	272748		--	--	--
		т		--	--			--	--	--
184	Е0113-26-6К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	134,4	24,84	0,02	3338	3	559	0,02	3
		м2		4,16	--	559		100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			**1131683**				
		Накладные расходы -	Тенге			**54640**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**71179**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			**1257502**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТу:	**Тенге**			**56096838**				
		Накладные расходы -	Тенге			**6529013**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3757551**				
		ИТОГО ПО АКТу:	Тенге			**66383402**				

Временные здания и сооружения 1,8%	1,80%	1 194 901
Итого с временными		67 578 303
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	2,31%	1 561 059
Выслуга лет 1%	1%	675 783
Доп. отпуска 0,4%	0,4%	270 313
Итого по главе 9		
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		70 085 458
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082	2,1082	147 754 163
С учетом 2%	102%	150 709 246
Налог на добавленную стоимость 12%	12%	18 085 110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с НДС 12 %				168 794 356				

Заказчик :
Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" Клинг В.А.

Начальник отдела ООП Касенов Б.С.

Принял:
Главный инспектор отдела ООП Рахимжанова К.Х.

в пределах годовой цены.

Генподрядчик :
Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.1)1260570

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"

Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"

Форма 4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА

Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012

Наименование объекта : Ст Вертикальная планировка вне участка

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
ЗА ИЮНЬ 2012 г.

на ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА (вне участка)

Основание: ГП

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	864,2	6,01	6,01	5194	5194	1744	--	--
		м3		--	2,08	--	1798	97	0,01	6
2	E0101-24-14 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	3456,8	4,04	4,04	13965	13965	4695	--	--
		м3		--	1,40	--	4840	97	--	16
3	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(недостающий грунт)	1702,48	39,75	37,82	67674	64388	21349	0,01	22
		м3		1,87	11,00	3184	18727	97	0,04	64
4	E010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	2979,34	45,00	45,00	134070	134070	26814	--	--
		т		--	9,00	--	26814	100	0,19	563
5	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (планировка с перемещением до 50 м)	5373,8	6,01	6,01	32297	32297	10843	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	2,08	--	11178	97	0,01	37
6	Е0101-24-14 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	21495,2	4,04	4,04	86841	86841	29250	--	--
		м3		--	1,40	--	30093	97	--	98
7	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	5373,8	12,51	12,51	67226	67226	22356	--	--
		м3		--	4,28	--	23000	97	0,01	75
8	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	26869	1,27	1,27	34124	34124	9904	--	--
		м3		--	0,38	--	10210	97	--	34
9	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (срезка растительного грунта)	1068	4,85	4,85	5180	5180	1740	--	--
		м3		--	1,68	--	1794	97	0,01	6
10	Е0101-24-9 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	4272	6,23	6,23	26615	26615	8370	--	--
		м3		--	2,02	--	8629	97	0,01	33
11	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (восстановление растительного слоя на участках озеленения)	516,18	4,85	4,85	2503	2503	841	--	--
		м3		--	1,68	--	867	97	0,01	3
12	Е0101-24-9 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	2064,72	6,23	6,23	12863	12863	4046	--	--
		м3		--	2,02	--	4171	97	0,01	16
13	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (лишний)	751,82	32,56	30,98	24479	23291	7732	0,01	8
		м3		1,53	9,01	1150	6774	97	0,03	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	902,18	49,50	49,50	44658	44658	8968	--	--
		т		--	9,90	--	8932	100	0,21	188
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТу:	Тенге			557689				
		Накладные расходы -	Тенге			158652				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42980				
		ИТОГО ПО АКТу:	Тенге			759321				

Временные здания и сооружения 1,8%	1,80%	13 668
Итого с временными		772 989
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	2,31%	17 856
Выслуга лет 1%	1%	7 730
Доп. отпуска 0,4%	0,4%	3 092
Итого по главе 9		
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		801 667
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082	2,1082	1 690 074
С учетом 2%	102%	1 723 875
Налог на добавленную стоимость 12%	12%	206 865
Итого с НДС 12 %		1 930 740

Заказчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" Клинг В.А.

Начальник отдела ООП Касенов Б.С.

Принял:

Главный инспектор отдела ООП Рахимжанова К.Х.

в пределах сметной цены.

Генподрядчик :

Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"
Генподрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"
Договор: **Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012**
Наименование объекта: ***Строительство Учебного центра в г. Астана.***

Типовая межведомственная Форма №
Утвержденная Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2012 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Источник финансирования		Организационная форма		
			номер	дата	наименование	код	наименование		код
			№ 5 -ЦУКС	9.02.2012г.					

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
		с начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	Из графы 1		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в баз ценах 2001 г.	Дополнительные затраты		НДС 12%, тенге	ВСЕГО с НДС
					из них			на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	7	8	9	10		11	12	13
	Всего по объекту с начала года	**1 669 037 573**				**37 552 965**				**200 284 509**	**1 869 322 082**
	в том числе		**412 033 860**							**49 444 063**	**461 477 923**
1	Гостиница на 300 мест	351 700 111									
2	Административно-бытовой корпус	378 577 779	150 709 246							18 085 110	168 794 356
3	Учебный корпус	557 937 207	198 425 171			1 985 491				23 811 020	222 236 191
4	Столовая 150 мест	204 942 656	10 416 393							1 249 967	11 666 360
5	Вертикальная планировка(на участке)	26 912 753	6 956 047							834 726	7 790 773
6	Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПН-1000кВА	36 993 372									
7	НВК Водопровод В1	15 093 729									
8	НВККанализация бытовая К1	10 350 741									
9	НВККанализация лдивневаяя К2	19 738 694									
10	КЛ-10 кВ; КЛ-0,4 кВ	21 263 528									
11	Покрытие проездов,тротуаров,площадок(на участке)	32 744 904	32 744 904							3 929 388	36 674 292
12	Ограждение территории	5 706 127	5 706 127							684 735	6 390 862
13	Вертикальная планировка(вне участке)	1 723 875	1 723 875							206 865	1 930 740
14	Покрытие проездов,тротуаров,площадок(на	5 352 097	5 352 097							642 252	5 994 349
	Итого к оплате тг	**Четыреста шестьдесят один миллион четыреста семьдесят семь тысяч девятьсот двадцать три тенге**									

Заказчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" **Клинг В.А.**

Генподрядчик :

Первый заместитель Директора ТОО "ТОП Лтд" **Присадков Р.С.**

Заксзчик: АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"

Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА

Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012

РЕЕСТР АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА июнь 2012г

№п/п		Наименование зданий и сооружений	СМР без НДС	НДС 12%	Итого с НДС
	Административно-бытовой корпус	Административно-бытовой корпус АР	150 709 246	18 085 110	168 794 356
1	Итого по АБК		150 709 246	18 085 110	168 794 356
	Учебный корпус	Учебный корпус АР	195 944 072	23 513 288	219 457 360
		ТХ	2 481 099	297 732	2 778 831
2	Итого по учебному корпусу		198 425 171	23 811 020	222 236 191
	Столовая на 150 мест	Столовая АР за июнь	10 416 393	1 249 967	11 666 360
3	Итого по столовой		10 416 393	1 249 967	11 666 360
4	Благоустройство территории	Покрытие проездов, тротуаров, площадок (на участке)	32 744 904	3 929 388	36 674 292
		Ограждение территории	5 706 127	684 735	6 390 862
		Вертикальная планировка (на участке)	6 956 047	834 726	7 790 773
		Вертикальная планировка (вне участка)	1 723 875	206 865	1 930 740
		Покрытие проездов, тротуаров, площадок (вне участка)	5 352 097	642 252	5 994 349
	Итого		52 483 050	6 297 966	58 781 016
	Итого по учебному центру		412 033 860	49 444 063	461 477 923

Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд"

Присадков Р.Г.

Акт
о приемке монтажа оборудования
по объекту:"Строительство Учебного центра в г.Астане"
для АО "НК"КТЖ" в г.Астана

г. Астана "_____"_____2012г.

Мы ниже подписавшиеся:
Представитель Подрядчика:
Представитель Заказчика:
Установили:
1. Генеральным подрядчиком ТОО "ТОП Лтд"предъявлено к приемке следующее оборудование

№	Наименование оборудования	Ед.изм	Кол-во	Стоимость единицы в тенге	Стоимость в тенге без НДС	НДС	Всего с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Кран однобалочный, электрический, подвесной,, ГОСТ 7890-93, г/п 3,2тн, h7,5м, пролет 6 м, l=8,4m**	шт	1	1 985 491	1 985 491	238 259	2 223 750
	Итого:	тенге			1 985 491	238 259	2 223 750

Предъявленное к приемке оборудование указанное в настоящем акте считать принятым

с "_____"_____2012г.

Представитель генподрядчика
руководитель проекта ТОО "ТОП Лтд"

_____ФИО

Принял:
Представитель заказчика

_____ФИО

"ҚТЖ"ҰҚ" АҚ
АО "НК "КТЖ"
ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС
36

"16" 06 2012 г.

Счет-фактура № 00000000107 от 11 июня 2012 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 600900527277, БИН: 031040003399, 050020, Алматы, Достык, дом № 310, корпус В,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0016051, от 14.09.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №5-ЦУКС от 09.02.2012г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: , (8)

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: , (9)

(, наименование и адрес)

Покупатель: Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 620100210058, БИН: 020540003431, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Кунаева, 6 (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ376010111000018002, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Строительство учебного центра в г.Астане, в том числе:									
1	Строительство административно-бытового корпуса	тг.	1	150 709 246,00	150 709 246,00	12%	18 085 110,00	168 794 356,00	0	
2	Строительство учебного корпуса	тг.	1	198 425 171,00	198 425 171,00	12%	23 811 020,00	222 236 191,00	0	
3	Строительство столовой на 150 мест	тг.	1	10 416 393,00	10 416 393,00	12%	1 249 967,00	11 666 360,00	0	
4	Вертикальная планировка (на участке)	тг.	1	6 956 047,00	6 956 047,00	12%	834 726,00	7 790 773,00	0	
5	Покрытие проездов, тротуаров, площадок (на участке)	тг.	1	32 744 904,00	32 744 904,00	12%	3 929 388,00	36 674 292,00	0	
6	Ограждение территории	тг.	1	5 706 127,00	5 706 127,00	12%	684 735,00	6 390 862,00	0	
7	Вертикальная планировка (вне участка)	тг.	1	1 723 875,00	1 723 875,00	12%	206 865,00	1 930 740,00	0	
8	Покрытие проездов, тротуаров, площадок (вне участка)	тг.	1	5 352 097,00	5 352 097,00	12%	642 252,00	5 994 349,00	0	
Всего по счету:					**412 033 860,00**		**49 444 063,00**	**461 477 923,00**		

Первый зам.директора: Присадков Р.С.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

12.06.12

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"
Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА
Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012
Наименование объекта : Сл Столовая

Форма 4

04

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА ИЮНЬ 2012 г.

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Основание: АС,КЖ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4.Отделочные работы								
31	E0115-64-4	**Оштукатуривание улучшенное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей стен и колонн**	267,341	434,19	3,94	116077	1053	29081	0,55	376
		м2		102,11	1,49	27298	398	105	0,01	5
32	E0115-64-4	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей стен и колонн**	679,35	434,19	3,94	294967	2677	73899	0,55	376
		м2		102,11	1,49	69368	1012	105	0,01	5
33	E0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону**	91,9	1363,30	4,62	125287	425	24670	1,52	140
		м2		254,97	3,14	23432	289	104	0,02	1
34	E0115-180-5	**Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку**	1349,53	503,32	3,76	679245	5074	111833	0,46	623
		м2		77,86	1,44	105074	1943	105	--	5
		Второй этаж								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	170,41	326,29	2,21	55603	377	57316	1,76	300
		м2		319,50	0,83	54446	141	105	--	1
36	СПрайс лист 1-3	Потолок Rockfon Lilia	195,97	850,01	--	166576	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	261,99	251,66	1,88	65932	493	10855	0,23	61
		м2		38,93	0,72	10199	189	105	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1503687				
		Накладные расходы -	Тенге			307654				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			108680				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1920021				
		РАЗДЕЛ 5.Наружная отделка								
38	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002,	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	931	704,47	3,99	655862	3715	457856	2,70	2514
		м2		467,15	1,22	434917	1136	105	--	4
39	СПрайс лист 12	Фасадная плитка	986,86	4932,95	--	4868131	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Цоколь								
40	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002,	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	147,34	3142,91	3,99	463076	588	72460	2,70	398
		м2		467,15	1,22	68830	180	105	--	1
41	СПрайс лист 12	Фасадная плитка	155,44	4932,95	--	766778	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			6753847				
		Накладные расходы -	Тенге			530316				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			437050				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			7721213				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТу:	Тенге			8257534				
		Накладные расходы -	Тенге			837970				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			545730				
		ИТОГО ПО АКТу:	Тенге			9641234				

Временные здания и сооружения 1,8% 1,80% 173 542

Итого с временными 9 814 776

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	2,31%			226 721				
		Выслуга лет 1%	1%			98 148				
		Доп. отпуска 0,4%	0,4%			39 259				
		Итого по главе 9								
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				10 178 904				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082	2,1082			21 459 165				
		С учетом 2%	102%			21 888 348				
		Налог на добавленную стоимость 12%	12%			2 626 602				
		Итого с НДС 12 %				24 514 950				

Заказчик :
Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и Клинг В.А.

Начальник отдела ООП Касенов Б.С.

Принял:
Главный инспектор отдела ООП Рахимжанова К.Х.

"ҚТЖ"ҰК" АҚ
АО "НК "КТЖ"
36 ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС

Генподрядчик :
Первый заместитель
директора ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

ТОП Лтд

Заксзчик: АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"

Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА

Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012

РЕЕСТР АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА июнь 2012г

№п/п		Наименование зданий и сооружений	СМР без НДС	НДС 12%	Итого с НДС
	Столовая на 150 мест	Столовая АР	21 888 348	2 626 602	24 514 950
	Итого по столовой		21 888 348	2 626 602	24 514 950
	Итого по учебному центру		21 888 348	2 626 602	24 514 950

Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд"

Присадков Р.С.

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"

Генподрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"

Договор: **Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012**

Наименование объекта: ***Строительство Учебного центра в г. Астана.***

Типовая межведомственная Форма №
Утвержденная Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2012 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Источник финансирования		Организационная форма		
			номер	дата	наименование	код	наименование		код
			№ 5 -ЦУКС	9.02.2012г.					

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
		с начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	Из графы 1		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в баз ценах 2001 г.	Дополнительные затраты		НДС 12%, тенге	ВСЕГО с НДС
					из них						
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные затраты		
1	2	3	4	7	8	9	10		11	12	13
	Всего по объекту с начала года	**1 669 037 573**				**37 552 965**				**200 284 509**	**1 869 322 082**
	в том числе		**21 888 348**							**2 626 602**	**24 514 950**
1	Гостиница на 300 мест	351 700 111									**0**
2	Административно-бытовой корпус	378 577 779									
3	Учебный корпус	557 937 207									
4	Столовая 150 мест	204 942 656	21 888 348							2 626 602	**24 514 950**
5	Вертикальная планировк	28 636 628									
6	Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПН-1000кВА	36 993 372									
7	НВК Водопровод В1	15 093 729									
8	НВККанализация бытовая К1	10 350 741									
9	НВККанализация лдивневаяя К2	19 738 694									
10	КЛ-10 кВ; КЛ-0,4 кВ	21 263 528									
11	Покрытие проездов,тротуаров,площадок(на участке и вне участке)	38 097 001									
12	Ограждение территории	5 706 127									
	Итого к оплате тг	**Двадцать четыре миллиона пятьсот четырнадцать тысяч девятьсот пятьдесят тенге**									

Заказчик :

Генподрядчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" **Клинг В.А.**

Первый заместитель Директора ТОО "ТОП Лтд" **Присадков Р.С.**

Счет-фактура № 00000000109 от 13 июня 2012 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 600900527277, БИН: 031040003399, 050020, Алматы, Достык, дом № 310, корпус В,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0016051, от 14.09.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №5-ЦУКС от 09.02.2012г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: , (8)

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: , (9)

(, наименование и адрес)

Покупатель: Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 620100210058, БИН: 020540003431, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Кунаева, 6 (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ376010111000018002, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Строительство учебного центра в г.Астане, в том числе:									
1	Строительство столовой на 150 мест	тг.	1	21 888 348,00	21 888 348,00	12%	2 626 602,00	24 514 950,00	0	
Всего по счету:					**21 888 348,00**		**2 626 602,00**	**24 514 950,00**		

Первый зам.директора: Присадков Р.С.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ТОП

27.06.12

Заказчик:Филиал АО "НК"КТЖ" Дирекция по проектированию и капитальному строительству"

Генподрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

Наименование стройки:СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА

Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012г

Наименование объекта - Гостиница на 300мест

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
ЗА ИЮНЬ 2012 Г.

АС,КЖ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.Стены								
45	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	64	110,78	66,43	7090	4252	4273	0,15	10
		шт		23,85	23,85	1526	1526	140	0,11	7
46	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	1,17	26400,00	--	30888	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	212,4	1965,31	372,83	417432	79189	183839	3,72	790
		м3		594,00	139,50	126166	29630	118	0,68	144
48	СПрайс лист 9	Пеноблоки	195,4	6071,50	--	1186371	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1641781				
		Накладные расходы -	Тенге			188112				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			109794				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1939687				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4.Перегородки								
49	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	187,6	1965,31	372,83	368692	69943	162373	3,72	698
		м3		594,00	139,50	111434	26170	118	0,68	128
50	СПрайс лист 9	Пеноблоки	168,84	6071,50	--	1025112	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1393804				
		Накладные расходы -	Тенге			162373				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			93371				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1649548				
		РАЗДЕЛ 5.Кровля								
51	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	1765,5	107,48	0,99	189756	1748	25148	0,07	124
		м2		11,59	0,38	20462	671	119		0
52	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	1765,5	189,45	4,72	334474	8333	152656	0,40	706
		м2		70,88	1,78	125139	3143	119	0,01	18
53	С11031-101	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем	436,45	5040,00	--	2199708	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	1765,5	156,51	15,94	276318	28142	85319	0,24	424
		м2		34,65	5,96	61175	10522	119	0,03	53
55	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	1765,5	80,94	2,10	142900	3708	5042	0,01	18
		м2		1,65	0,75	2913	1324	119		0
56	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	1765,5	7,42	0,22	13100	388	15316	0,04	71
		м2		7,20	0,09	12712	159	119		0
57	СПрайс лист	Мастика Праймер	528,08	120,65	--	63713	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	1796,7	42,86	18,33	77007	32934	67114	0,14	252
		м2		24,53	6,86	44073	12325	119	0,03	54
59	СПрайс лист	Нижний слой Унифлекст	2030,2	235,03	--	477158	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
60	СПрайс лист	Верхний слой Унифлекс	2066,2	274,20	--	566552	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			4340686				
		Накладные расходы -	Тенге			350595				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			281477				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			4972758				

РАЗДЕЛ 7.Проемы

Окна

96	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	26,85	472,81	19,00	12695	510	7214	1,30	35
		м2		217,73	6,18	5846	166	120	0,03	1
97	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	1,37	427,50	19,32	586	26	317	1,11	2
		м2		185,83	6,39	255	9	120	0,03	0
98	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	37,8	346,04	18,87	13080	713	6479	0,82	31
		м2		136,44	6,39	5157	242	120	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	СПрайс лист 4	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой	66	9479,37	--	625638	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
100	Е0110-22-3	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м	66	156,85	3,84	10352	253	5228	0,40	26
		м2		64,58	1,44	4262	95	120	0,01	1
101	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	71	2030,00	--	144130	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Двери								
105	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	305,97	398,48	102,53	121923	31371	68777	0,90	275
		м2		151,65	35,67	46400	10914	120	0,14	43
106	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние (ДГ21-7)	302,19	4010,00	--	1211782	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
107	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	3,78	3760,00	--	14213	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
108	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	34,97	323,78	83,13	11323	2907	7050	0,80	28
		м2		138,83	29,17	4855	1020	120	0,12	4
109	С12062-7	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-19П внутренние	34,97	3660,00	--	127990	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Витражи								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	Е0109-44-4	Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметическими стеклопакетами	1204,6	985,59	202,91	1187242	244425	884876	3,81	4590
		м2		765,00	51,20	921519	61676	90	0,17	205
114	СПрайс лист 4	Алюминиевые витражи со стеклопакетами	1204,6	13709,83	--	16514861	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			19995815				
		Накладные расходы -	Тенге			979941				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1258545				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			22234301				
		РАЗДЕЛ 8.Полы								
		ПЕРВЫЙ ЭТАЖ								
		Узел 120								
126	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	77,4	196,78	9,95	15231	770	5325	0,36	31
		м2		52,20	3,74	4040	289	123	0,02	2
127	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	77,4	28,27	0,67	2188	52	84	--	--
		м2		0,63	0,25	49	19	123	--	--
		Узел 363								
131	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	294,53	196,78	9,95	57958	2931	20265	0,36	122
		м2		52,20	3,74	15374	1102	123	0,02	6
132	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	294,53	28,27	0,67	8326	197	320	--	2
		м2		0,63	0,25	186	74	123	--	--
133	Е0111-4-3	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике первый слой	294,53	364,15	3,10	107253	913	20313	0,30	102
		м2		54,90	1,17	16170	345	123	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134	Е0111-4-4	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике последующий слой	294,53	571,21	4,38	168238	1290	28808	0,21	73
				77,86	1,66	22932	489	123	--	1
		м2								
135	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	294,53	196,78	9,95	57958	2931	20265	0,36	122
				52,20	3,74	15374	1102	123	0,02	6
		м2								
136	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	294,53	56,74	1,34	16712	395	637	0,01	3
				1,26	0,50	371	147	123	--	--
		м2								
		Узел 41								
142	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	654,75	196,78	9,95	128842	6515	45051	0,36	268
				52,20	3,74	34178	2449	123	0,02	14
		м2								
143	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	654,75	113,08	2,68	74039	1755	2835	0,02	13
				2,52	1,00	1650	655	123	--	1
		м2								
		ВТОРОЙ ЭТАЖ								
		Узел 351								
146	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	532,53	250,62	13,43	133463	7152	46925	0,45	287
				66,60	5,04	35466	2684	123	0,02	16
		м2								
147	Е0111-11-6 К=7	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	532,53	267,80	4,69	142612	2498	4034	0,03	20
				4,41	1,75	2348	932	123	--	1
		м2								
		Узел 120								
151	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	100,08	196,78	9,95	19694	996	6886	0,36	40
				52,20	3,74	5224	374	123	0,02	2
		м2								
152	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	100,08	28,27	0,67	2829	67	108	--	--
				0,63	0,25	63	25	123	--	--
		м2								
		Узел 363								
156	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	224	196,78	9,95	44079	2229	15413	0,36	93
				52,20	3,74	11693	838	123	0,02	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
157	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	224	28,27	0,67	6332	150	242	--	1
		м2		0,63	0,25	141	56	123	--	--
158	Е0111-4-3	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике первый слой	224	364,15	3,10	81570	694	15449	0,30	77
		м2		54,90	1,17	12298	262	123	0,01	1
159	Е0111-4-4	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике последующий слой	224	571,21	4,38	127951	981	21910	0,21	56
		м2		77,86	1,66	17441	372	123	--	1
160	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	224	196,78	9,95	44079	2229	15413	0,36	93
		м2		52,20	3,74	11693	838	123	0,02	5
161	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	224	28,27	0,67	6332	150	242	--	1
		м2		0,63	0,25	141	56	123	--	--
		Узел 41								
164	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	707	196,78	9,95	139123	7035	48645	0,36	289
		м2		52,20	3,74	36905	2644	123	0,02	15
165	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	707	28,27	0,67	19987	474	765	--	4
		м2		0,63	0,25	445	177	123	--	1
166	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	707	106,79	13,43	75501	9495	62298	0,45	366
		м2		66,60	5,04	47086	3563	123	0,02	20
167	Е0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	707	1,30	0,67	919	474	765	--	4
		м2		0,63	0,25	445	177	123	--	1
168	СПрайс лист	Стоимость неопорбетона"	18	18000,00	--	324000				
		м3		--	--					
169	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	707	196,78	9,95	139123	7035	48645	0,36	289

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				52,20	3,74	36905	2644	123	0,02	15
		м2								
170	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	707	113,08	2,68	79948	1895	3061	0,02	14
				2,52	1,00	1782	707	123	--	1
		м2								
		ТРЕТИЙ ЭТАЖ								
		Узел 351								
173	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	540,77	254,62	13,43	137691	7263	47650	0,45	291
				66,60	5,04	36015	2725	123	0,02	16
		м2								
174	Е0111-11-6 К=7	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	540,77	267,80	4,69	144818	2536	4097	0,03	20
				4,41	1,75	2385	946	123		1
		м2								
		Узел 120								
178	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	100,08	196,78	9,95	19694	996	6886	0,36	40
				52,20	3,74	5224	374	123	0,02	2
		м2								
179	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	100,08	28,27	0,67	2829	67	108		
				0,63	0,25	63	25	123		
		м2								
		Узел 363								
183	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	221	196,78	9,95	43488	2199	15206	0,36	92
				52,20	3,74	11536	827	123	0,02	5
		м2								
184	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	221	28,27	0,67	6248	148	239		1
				0,63	0,25	139	55	123		
		м2								
185	Е0111-4-3	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике первый слой	221	364,15	3,10	80477	685	15242	0,30	77
				54,90	1,17	12133	259	123	0,01	1
		м2								
186	Е0111-4-4	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике последующий слой	221	571,21	4,38	126237	968	21616	0,43	55
				77,86	1,66	17207	367	123	--	1
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
187	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	221	196,78	9,95	43488	2199	15206	0,36	92
		м2		52,20	3,74	11536	827	123	0,02	5
188	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	221	28,27	0,67	6248	148	239		1
		м2		0,63	0,25	139	55	123		
		Узел 41								
191	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	725	196,78	9,95	142666	7214	49885	0,36	297
		м2		52,20	3,74	37845	2712	123	0,02	15
192	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	725	28,27	0,67	20496	486	785	--	4
		м2		0,63	0,25	457	181	123	--	1
193	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	725	106,79	13,43	77423	9737	63885	0,45	375
		м2		66,60	5,04	48285	3654	123	0,02	21
194	Е0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	725	1,30	0,67	943	486	785	--	4
		м2		0,63	0,25	457	181	123	--	1
195	СПрайс лист	Стоимость неопорбетона"	18,5	18000,00	--	333000				
		м3		--	--					
196	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	725	196,78	9,95	142666	7214	49885	0,36	297
		м2		52,20	3,74	37845	2712	123	0,02	15
197	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	725	113,08	2,68	81983	1943	3139	0,02	15
		м2		2,52	1,00	1827	725	123	--	1
		ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАЖ								
		Узел 351								
200	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	503	254,62	13,43	128074	6755	44323	0,45	273
		м2		66,60	5,04	33500	2535	123	0,02	15
201	Е0111-11-6 К=7	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	503	267,80	4,69	134703	2359	3811	0,03	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				4,41	1,75	2218	880	123	--	1
		м2								
		Узел 120								
205	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	100,08	196,78	9,95	19694	996	6886	0,36	40
				52,20	3,74	5224	374	123	0,02	2
		м2								
206	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	100,08	28,27	0,67	2829	67	108	--	
				0,63	0,25	63	25	123	--	
		м2								
		Узел 363								
210	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	198	196,78	9,95	38962	1970	13625	0,36	82
				52,20	3,74	10336	741	123	0,02	4
		м2								
211	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	198	28,27	0,67	5597	133	215	--	1
				0,63	0,25	125	50	123	--	
		м2								
212	Е0111-4-3	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике первый слой	198	364,15	3,10	72102	614	13655	0,30	68
				54,90	1,17	10870	232	123	0,01	1
		м2								
213	Е0111-4-4	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике последующий слой	198	571,21	4,38	113100	867	19366	0,43	49
				77,86	1,66	15416	329	123	--	1
		м2								
214	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	198	196,78	9,95	38962	1970	13625	0,36	82
				52,20	3,74	10336	741	123	0,02	4
		м2								
215	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	198	28,27	0,67	5597	133	215		1
				0,63	0,25	125	50	123		
		м2								
		Узел 41								
218	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	765	196,78	9,95	150537	7612	52637	0,36	313
				52,20	3,74	39933	2861	123	0,02	16
		м2								
219	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	765	28,27	0,67	21627	513	828	--	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		0,63	0,25	482	191	123	--	1
220	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	765	106,79	13,43	81694	10274	67410	0,45	396
		м2		66,60	5,04	50949	3856	123	0,02	22
221	Е0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	765	1,30	0,67	995	513	828		4
		м2		0,63	0,25	482	191	123		1
222	СПрайс лист	Стоимость неопорбетона"	18	18000,00	--	324000				
		м3								
223	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	725	196,78	9,95	142666	7214	49885	0,36	297
		м2		52,20	3,74	37845	2712	123	0,02	15
224	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	725	113,08	2,68	81983	1943	3139	0,02	15
		м2		2,52	1,00	1827	725	123		1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			4797804				
		Накладные расходы -	Тенге			1020113				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			349075				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			6166992				
		РАЗДЕЛ 9.Внутренняя отделка								
		Первый этаж								
233	Е0115-61-2	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	46	228,66	3,39	10518	156	5946	0,68	655
		м2		122,40	0,72	5630	33	105	0,05	9
238	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	78,31	583,00	6,33	45655	496	25912	1,79	280
		м2		312,75	2,39	24491	187	105	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
239	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	2134	278,79	4,07	594938	8685	306192	0,74	2428
				135,68	0,97	289541	2070	105	0,05	34
		м2								
		Второй этаж								
247	Е0115-61-2	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	46	228,66	3,39	10518	156	5946	0,68	639
				122,40	0,72	5630	33	105	0,05	8
		м2								
252	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	72,24	583,00	6,33	42116	457	23904	1,79	116
				312,75	2,39	22593	173	105	0,01	2
		м2								
253	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1767	278,79	4,07	492622	7192	253534	0,74	1788
				135,68	0,97	239747	1714	105	0,05	25
		м2								
		Третий этаж								
261	Е0115-61-2	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	46	228,66	3,39	10518	156	5946	0,68	601
				122,40	0,72	5630	33	105	0,05	8
		м2								
266	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	60,84	583,00	6,33	35470	385	20132	1,79	218
				312,75	2,39	19028	145	105	0,01	1
		м2								
268	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1799	278,79	4,07	501543	7322	258125	0,74	1820
				135,68	0,97	244088	1745	105	0,01	25
		м2								
		Четвертый этаж								
275	Е0115-61-2	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	46	228,66	3,39	10518	156	5946	0,68	601
				122,40	0,72	5630	33	105	0,05	8
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
280	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	60,84	583,00	6,33	35470	385	20132	1,79	220
		м2		312,75	2,39	19028	145	105	0,01	1
281	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1799	278,79	4,07	501543	7322	258125	0,74	1820
		м2		135,68	0,97	244088	1745	105	0,05	25
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			2291429				
		Накладные расходы -	Тенге			1189840				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			208876				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			3690145				
		РАЗДЕЛ 11.Наружная отделка								
295	Е0134-58-1	Устройство пароизоляции полиэтиленовой пленкой каркасов в один слой стен	1592	48,33	0,18	76941	287	84443	0,30	992
		м2		48,15	0,07	76655	111	110	--	1
296	СПрайс лист	Пленка пароизоляционная Д96 Сильвер	1393	35,25	--	49103	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
297	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами из минеральной ваты	1326	146,46	50,15	194206	66499	146802	0,53	1771
		м2		92,03	18,68	122032	24770	100	0,09	305
298	СПрайс лист 13	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	170	8700,00	--	1479000	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
299	СПрайс лист 13	Анкер для изоляционных материалов 8х150	21228	15,67	--	332643	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
300	Е0134-58-1	Оклейка полиэтиленовой пленкой по утеплению на один слой стен	1326	48,33	0,18	64086	239	70334	0,30	992
		м2		48,15	0,07	63847	93	110	--	1
301	СПрайс лист	Пленка гидроизоляционная Н96 Сильвер	1393	35,25	--	49103	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
302	Е0115-38-1	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	1658,5	1711,91	3,99	2839203	6617	815631	2,70	8956
				467,15	1,22	774768	2023	105	--	15
		м2								
303	СПрайс лист 13	Фасадная плитка "Креатон"	1758,01	5035,10	--	8851756	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
304	Е0134-58-1	Устройство пароизоляции полиэтиленовой пленкой каркасов на каждый слой стен (цоколь)	111	48,33	0,18	5365	20	5888	0,30	133
				48,15	0,07	5345	8	110	--	--
		м2								
305	СПрайс лист	Пленка пароизоляционная Д96 Сильвер	116,6	35,25	--	4110	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			**13945516**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1123098**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**904117**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			**15972731**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТу:	**Тенге**			**48406835**				
		Накладные расходы -	**Тенге**			**5014072**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -				**3205255**				
		ИТОГО ПО АКТу:				**56626162**				
		Временные здания и сооружения	1,80%			1 019 271				
		Итого				57 645 433				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,310%			1 331 610				
		Выслуга лет	1%			576 454				
		Доп. отпуска	0,4%			230 582				
		Итого				59 784 079				
		Итого по в текущих ценах 2012 г.	2,1082			126 036 795				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			2 520 736				
		Итого в текущем уровне цен				128 557 531				
		Налог на добавленную стоимость	12%			15 426 904				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего				143 984 435				

Заказчик:

Директор филиала АО "НК"КТЖ-"Дирекция по проектированию и капитальеому строительству" Клинг В.А.

Начальник отдела ООП Касенов Б.С.

Принял :

Главный инспектор отдела ООП Рахимжанова К.Х.

"КТЖ" ЖК 24.06.2022г.

АО "НК "КТЖ"

36 ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС

в пределах договорной цены.

Генподрядчик :

Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"
Генподрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"
Договор: **Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012**
Наименование объекта: ***Строительство Учебного центра в г. Астана.***

Типовая межведомственная Форма №
Утвержденная Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2012 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Источник финансирования		Организационная форма		
			номер	дата	наименование	код	наименование		код
			№ 5 -ЦУКС	9.02.2012г.					

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
		с начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	Из графы 1		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в баз ценах 2001 г.	Дополнительные затраты		НДС 12%, тенге	ВСЕГО с НДС
					из них						
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные затраты		
1	2	3	4	7	8	9	10		11	12	13
	Всего по объекту с начала года	**1 797 595 104**				**37 552 965**				**215 711 413**	**2 013 306 517**
	в том числе		**128 557 531**							**15 426 904**	**143 984 435**
1	Гостиница на 300 мест	480 257 642	128 557 531							15 426 904	**143 984 435**
2	Административно-бытовой корпус	378 577 779									
3	Учебный корпус	557 937 207									
4	Столовая 150 мест	204 942 656									
5	Вертикальная планировк	28 636 628									
6	Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПН-1000кВА	36 993 372									
7	НВК Водопровод В1	15 093 729									
8	НВККанализация бытовая К1	10 350 741									
9	НВККанализация лдивневаяя К2	19 738 694									
10	КЛ-10 кВ; КЛ-0,4 кВ	21 263 528									
11	Покрытие проездов,тротуаров,площадок(на участке и вне участке)	38 097 001									
12	Ограждение территории	5 706 127									
	Итого к оплате тг	**Сто сорок три миллиона девятьсот восемьдесят четыре тысяча четыреста тридцать пять тенге**									

Заказчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" **Клинг В.А.**

Генподрядчик :

Первый заместитель Директора ТОО "ТОП Лтд" **Присадков Р.С.**

Заксзчик: АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"

Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА

Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012

РЕЕСТР АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА июнь 2012г

№п/п		Наименование зданий и сооружений	СМР без НДС	НДС 12%	Итого с НДС
1	**Гостиница на 300 мест**	**Гостиница АР**	**128 557 531**	**15 426 904**	**143 984 435**
	Итого по учебному центру		128 557 531	15 426 904	143 984 435

Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд"

Присадков Р.С.

Счет-фактура № 00000000113 от 15 июня 2012 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 600900527277, БИН: 031040003399, 050020, Алматы, Достык, дом № 310, корпус В,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0016051, от 14.09.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №5-ЦУКС от 09.02.2012г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: , (8)

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: , (9)

(, наименование и адрес)

Покупатель: Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 620100210058, БИН: 020540003431, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Кунаева, 6 (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ376010111000018002, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Строительство учебного центра в г.Астане, в том числе:									
1	Строительство гостиницы на 300 мест	тг.	1	128 557 531,00	128 557 531,00	12%	15 426 904,00	143 984 435,00	0	
Всего по счету:					**128 557 531,00**		**15 426 904,00**	**143 984 435,00**		

Первый зам.директора: Присадков Р.С.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ТОП.

24.06.12 г

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"
Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"

Форма 4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА

Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012

Наименование объекта : С Тепловые сети

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА июнь 2012 г.

на ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Землянные работы								
1	Е0101-17-3 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1 т.ч. п-1.6 п-3.15 к=1,06	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	613	51,56	49,84	31606	30552	10893	0,01	7
		м3		1,64	16,68	1005	10225	97	0,06	37
2	Е0101-164-3 т.ч. п-3.178 к=1,2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Доработка грунта 3 группы вручную с откосами сильно налипающего на инструмент	18	560,52	--	10089	--	11401	3,57	64
		м3		560,52	--	10089	--	113	--	--
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную песком	256	134,10	--	34330	--	38793	0,97	249
		м3		134,10	--	34330	--	113	--	--
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	310	6,48	6,48	2009	2009	631	--	--
		м3		--	2,10	--	651	97	0,01	2
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	310	21,55	4,52	6681	1401	5121	0,11	33
		м3		17,03	--	5279	--	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С143008-92	Песок природный	256	844,00	--	216064	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	С143008-4	Щебень из природного камня для строительных работ	38	1590,00	--	60420	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	С143006-10 Изм. и доп.вып.10 СН РК	Кирпич керамический одинарный	4,5	34000,00	--	153000	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Блоки ФБС (подвал)	1,13	19600,00	--	22148	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	С11011-33 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.	Битум	3,01	38600,00	--	116186	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	СПрайс КТЗ	Праймер битумный	20	2571,06	--	51421	--	--	--	--
		емк		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			703954				
		Накладные расходы -	Тенге			66839				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46248				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			817041				
		РАЗДЕЛ 2.Подземная прокладка трубопроводов с установкой арматуры								
12	Е0124-9-6	Подземная прокладка подающих и обратных трубопроводов диаметром 159 мм в ППУ-ОЦ+(ППУ-ПЭ)изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,036	318574,49	132724,86	11469	4778	9915	975,00	35
		км		179325,00	32535,75	6456	1171	130	148,31	5
13	Е0124-9-5	Подземная прокладка подающих и обратных трубопроводов диаметром 133 мм в ППУ-ОЦ+(ППУ-ПЭ)изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,098	271160,81	89600,81	26574	8781	25297	968,00	95
		км		175500,00	23056,50	17199	2260	130	110,01	11
14	Е0124-9-4	Подземная прокладка подающих и обратных трубопроводов диаметром 108 мм в ППУ-ПЭ изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,046	242304,13	80882,13	11146	3721	10576	858,00	39
		км		156375,00	20479,00	7193	942	130	97,15	4
15	Е0124-9-3	Подземная прокладка подающих и обратных трубопроводов диаметром 89 мм в ППУ-ПЭ изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,006	217347,21	74691,71	1304	448	1244	774,00	5
		км		139275,00	20213,51	836	121	130	95,85	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0124-9-2	Подземная прокладка подающих и обратных трубопроводов диаметром 76 мм в ППУ-ПЭ+(ППУ-ОЦ) изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,222	207805,52	71644,89	46133	15905	44158	744,00	165
		км		132975,00	20035,77	29520	4448	130	94,99	21
17	Е0124-9-1	Подземная прокладка подающих и обратных трубопроводов диаметром 45 мм в ППУ-ПЭ изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	2	203320,40	71150,97	406641	142302	388469	726,00	1452
		км		129375,00	20035,77	258750	40072	130	94,99	190
18	СПрайс КТЗ	Труба Ст 159-4,5-1 ППУ-ОЦ	16	4086,80	--	65389	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	СПрайс КТЗ	Труба Ст 159-4,5-1 ППУ-ПЭ	20	4082,45	--	81649	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	СПрайс КТЗ	Труба Ст 133-4,5-1 ППУ-ОЦ	78	3585,25	--	279650	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	СПрайс КТЗ	Труба Ст 133-4,5-1 ППУ-ПЭ	20	3459,86	--	69197	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	СПрайс КТЗ	Труба Ст 108-4-2 ППУ-ПЭ	46	2800,87	--	128840	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	СПрайс КТЗ	Труба Ст 89-4,5-2 ППУ-ПЭ	6	2309,60	--	13858	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	СПрайс КТЗ	Труба Ст 76-3,5-2 ППУ-ПЭ	140	2012,55	--	281757	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	СПрайс КТЗ	Труба Ст 76-3,5-2 ППУ-ОЦ	82	2200,43	--	180435	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	СПрайс КТЗ	Труба Ст 45-3-2 ППУ-ПЭ	2	1607,11	--	3214	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	СПрайс КТЗ	Доборный элемент трубопровода Ст 89-3,5-2 ППУ-ПЭ	1	91565,79	--	91566	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	СПрайс КТЗ	Концевой элемент трубопровода с МЗИ Ст 45-3-2 ППУ-ПЭ	2	10612,95	--	21226	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм, сверх учтенных расценками на монтаж трубопроводов	4,25	121294,13	49389,75	515500	209906	450335	312,70	1330

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		62775,00	18657,00	266794	79292	130	91,12	388
30	СПрайс КТЗ	Отвод стандартный диаметр 159 мм ППУ-ПЭ	2	22700,50	--	45401	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	СПрайс КТЗ	Отвод нестандартный L1 1000 мм, L2	2	44198,13	--	88396	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	СПрайс КТЗ	Отвод нестандартный L1 710 мм, L2	4	48489,43	--	193958	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	СПрайс КТЗ	Отвод стандартный диаметр 133 мм ППУ-ОЦ	8	23365,41	--	186923	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	СПрайс КТЗ	Отвод нестандартный L1 1000 мм, L2	2	24291,79	--	48584	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	СПрайс КТЗ	Отвод стандартный диаметр 133 мм ППУ-ПЭ	2	17395,01	--	34790	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	СПрайс КТЗ	Отвод нестандартный L1 1000 мм, L2	1	18784,97	--	18785	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	СПрайс КТЗ	Отвод нестандартный L1 1350 мм, L2	1	21098,92	--	21099	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	СПрайс КТЗ	Отвод нестандартный L1 656 мм, L2	1	18957,03	--	18957	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	СПрайс КТЗ	Отвод нестандартный L1 710 мм, L2	1	18957,03	--	18957	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	СПрайс КТЗ	Отвод нестандартный L1 1380 мм, L2	2	15217,92	--	30436	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	СПрайс КТЗ	Отвод стандартный диаметр 76 мм ППУ-ОЦ	8	19997,72	--	159982	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	СПрайс КТЗ	Отвод нестандартный L1 1000 мм, L2	2	20587,08	--	41174	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	СПрайс КТЗ	Отвод стандартный диаметр 76 мм ППУ-ПЭ	10	9879,60	--	98796	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	СПрайс КТЗ	Переход диаметра 133/76 ППУ-ОЦ	2	16758,58	--	33517	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, сверх учтенных расценками на монтаж трубопроводов	0,14	17355,77	2191,29	2430	307	1595	73,60	10
		т		12555,00	101,25	1758	14	90	0,49	--
46	СПрайс КТЗ	Неподвижная диэлектрическая опора 133-340 ППУ-ОЦ-Д	2	65718,31	--	131437	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0124-13-4	Установка тройников с шаровым краном воздушника диаметром 133 мм	2	2063,03	979,65	4126	1959	3051	5,15	10
		компл		951,75	221,63	1904	443	130	0,92	2
48	Е0124-13-2	Установка тройников с шаровым краном воздушника диаметром 76 мм	2	1222,18	640,55	2444	1281	1706	2,76	6
		компл		501,75	154,35	1004	309	130	0,63	1
49	СПрайс КТЗ	Тройник с шаровым краном воздушника диаметром 133 мм ППУ-ОЦ	2	30261,00	--	60522	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	СПрайс КТЗ	Тройник с шаровым краном воздушника диаметром 76 мм ППУ-ОЦ	2	27036,10	--	54072	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0124-13-4	Установка тройников с шаровым краном дренажа диаметром 133 мм	2	2063,03	979,65	4126	1959	3051	5,15	10
		компл		951,75	221,63	1904	443	130	0,92	2
52	Е0124-13-2	Установка тройников с шаровым краном дренажа диаметром 76 мм	2	1222,18	640,55	2444	1281	1706	2,76	6
		компл		501,75	154,35	1004	309	130	0,63	1
53	СПрайс КТЗ	Тройник с шаровым краном дренажа диаметром 133 мм ППУ-ОЦ	2	19351,39	--	38703	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	СПрайс КТЗ	Тройник с шаровым краном дренажа диаметром 76 мм ППУ-ОЦ	2	14576,34	--	29153	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0122-40-2	Монтаж заглушек изоляции диаметром 159 мм	2	118,85	16,47	238	33	252	0,46	1
		шт		96,75	--	194	--	130	--	--
56	Е0122-40-2	Монтаж заглушек изоляции диаметром 89 мм	2	118,85	16,47	238	33	252	0,46	1
		шт		96,75	--	194	--	130	--	--
57	Е0122-40-2	Монтаж заглушек изоляции диаметром 133 мм	2	118,85	16,47	238	33	252	0,46	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		96,75	--	194	--	130	--	--
58	Е0122-40-2	Монтаж заглушек изоляции диаметром 76 мм	4	118,85	16,47	475	66	503	0,46	2
		шт		96,75	--	387	--	130	--	--
59	СПрайс КТЗ	Концевой элемент трубопровода с металлической заглушкой изоляции диаметром 159 мм ППУ-ПЭ	2	21779,27	--	43559	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	СПрайс КТЗ	Концевой элемент трубопровода с металлической заглушкой изоляции диаметром 89 мм ППУ-ПЭ	2	16691,73	--	33383	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	СПрайс КТЗ	Концевой элемент трубопровода с металлической заглушкой изоляции и торцевым кабелем вывода диаметром 133 мм ППУ-ПЭ	2	17376,42	--	34753	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	СПрайс КТЗ	Концевой элемент трубопровода с металлической заглушкой изоляции и торцевым кабелем вывода диаметром 76 мм ППУ-ПЭ	4	11565,82	--	46263	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	СПрайс КТЗ	Элемент трубопровода с кабелем вывода диаметром 159 мм ППУ-ОЦ	2	9641,09	--	19282	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	СПрайс КТЗ	Элемент трубопровода с кабелем вывода диаметром 108 мм ППУ-ПЭ	2	7289,95	--	14580	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	СПрайс КТЗ	Тройниковое ответвление стандартное 325/159 ППУ-ОЦ	2	43742,46	--	87485	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	СПрайс КТЗ	Тройник параллельный 133/108 ППУ-ОЦ	2	25381,52	--	50763	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	СПрайс КТЗ	Тройниковое ответвление с переходом L 1450 мм, L1	1	26003,32	--	26003	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	СПрайс КТЗ	Тройниковое ответвление с переходом L 1450 мм, L1	1	23836,51	--	23837	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	СПрайс КТЗ	Тройниковое ответвление стандартное диаметр 159 мм ППУ-ПЭ	1	17456,72	--	17457	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	СПрайс КТЗ	Тройниковое ответвление L 1160 мм, L1	1	19425,36	--	19425	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	СПрайс КТЗ	Тройниковое ответвление стандартное диаметр 133 мм ППУ-ПЭ	1	16034,33	--	16034	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	СПрайс КТЗ	Тройниковое ответвление L 1160 мм, L1	1	17784,23	--	17784	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	СПрайс КТЗ	Тройниковое ответвление стандартное диаметр 108 мм ППУ-ПЭ	1	13636,52	--	13637	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	СПрайс КТЗ	Тройниковое ответвление L 1160 мм, L1	1	14793,89	--	14794	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	СПрайс КТЗ	Тройниковое ответвление стандартное диаметр 76 мм ППУ-ПЭ	2	11555,54	--	23111	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	СПрайс КТЗ	Тройниковое ответвление L 1160 мм, L1	2	12926,11	--	25852	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0124-13-4	Установка шаровых кранов (задвижек) диаметром 159 мм	2	2063,03	979,65	4126	1959	3051	5,15	10
		компл		951,75	221,63	1904	443	130	0,92	2
78	Е0124-13-3	Установка шаровых кранов (задвижек) диаметром 108 мм	2	1317,43	664,93	2635	1330	1858	3,05	6
		компл		558,00	156,60	1116	313	130	0,65	1
79	Е0124-13-2	Установка шаровых кранов (задвижек) диаметром 89 мм	2	1222,18	640,55	2444	1281	1706	2,76	6
		компл		501,75	154,35	1004	309	130	0,63	1
80	Е0124-13-2	Установка шаровых кранов (задвижек) диаметром 76 мм	2	1222,18	640,55	2444	1281	1706	2,76	6
		компл		501,75	154,35	1004	309	130	0,63	1
81	Е0124-13-2	Установка шаровых кранов (задвижек) диаметром 76 мм	2	1222,18	640,55	2444	1281	1706	2,76	6
		компл		501,75	154,35	1004	309	130	0,63	1
82	Е0124-13-1	Установка шаровых кранов (задвижек) диаметром 45 мм	2	758,61	389,61	1517	779	1067	1,73	3
		компл		317,25	93,15	635	186	130	0,38	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	СПрайс КТЗ	Шаровой кран с воздушником L 2100 мм диаметр 159 мм ППУ-ОЦ	2	149119,60	--	298239	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
84	СПрайс КТЗ	Шаровой кран с воздушником L 2000 мм диаметр 108 мм ППУ-ОЦ	2	56400,79	--	112802	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
85	СПрайс КТЗ	Шаровой кран с воздушником L 1900 мм диаметр 89 мм ППУ-ПЭ	2	80727,38	--	161455	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
86	СПрайс КТЗ	Шаровой кран Broen L 1500 мм диаметр 76 мм ППУ-ОЦ	2	36772,11	--	73544	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
87	СПрайс КТЗ	Шаровой кран Broen L 1500 мм диаметр 76 мм ППУ-ПЭ	2	48809,03	--	97618	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
88	СПрайс КТЗ	Шаровой кран Broen L 1500 мм диаметр 45 мм ППУ-ПЭ	2	32599,87	--	65200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	Е0124-13-1	Установка шаровых кранов (задвижек) диаметром 57-32 мм	8	758,61	389,61	6069	3117	4268	1,73	14
		компл		317,25	93,15	2538	745	130	0,38	3
90	СПрайс КТЗ	Шаровой кран Broen с металлической заглушкой изоляции, L 2100 мм диаметр 57 мм (Н	4	40379,51	--	161518	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
91	СПрайс КТЗ	Шаровой кран Broen с металлической заглушкой изоляции, L 2100 мм диаметр 32 мм (Н	2	37638,76	--	75278	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
92	СПрайс КТЗ	Шаровой кран Broen с металлической заглушкой изоляции, L 2100 мм диаметр 32 мм (Н	2	38386,35	--	76773	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
93	СПрайс КТЗ	Универсальный Т-образный ключ для шарового крана Дн 32-159	2	8414,89	--	16830	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
94	Е0112-13-1	Укладка полиэтиленновых мат	28	148,03	4,93	4145	138	1036	0,19	5
		м2		29,25	1,85	819	52	119	0,01	--
95	СПрайс КТЗ	Полиэтиленовый мат	10	1501,10	--	15011	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
96	СПрайс КТЗ	Комплект для изоляции стыка Ду 325/450 ОЦ	4	4798,79	--	19195	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
97	СПрайс КТЗ	Комплект для изоляции стыка Ду 159/250 ОЦ	18	2759,34	--	49668	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
98	СПрайс КТЗ	Комплект для изоляции стыка Ду 159/250 ПЭ	10	4309,89	--	43099	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
99	СПрайс КТЗ	Комплект для изоляции стыка Ду 159/250 (переходной стык)	2	4309,89	--	8620	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
100	СПрайс КТЗ	Комплект для изоляции стыка Ду 133/225 ОЦ	32	3357,41	--	107437	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
101	СПрайс КТЗ	Комплект для изоляции стыка Ду 133/225 ПЭ	10	3976,84	--	39768	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
102	СПрайс КТЗ	Комплект для изоляции стыка Ду 133/225 (переходной стык)	2	3976,84	--	7954	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
103	СПрайс КТЗ	Комплект для изоляции стыка Ду 108/200 ОЦ	8	2605,47	--	20844	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
104	СПрайс КТЗ	Комплект для изоляции стыка Ду 108/200 ПЭ	14	3880,72	--	54330	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
105	СПрайс КТЗ	Комплект для изоляции стыка Ду 108/200 (переходной стык)	2	3880,72	--	7761	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
106	СПрайс КТЗ	Комплект для изоляции стыка Ду 89/180 ПЭ	8	3557,16	--	28457	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
107	СПрайс КТЗ	Комплект для изоляции стыка Ду 76/160 ПЭ	30	2334,92	--	70048	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
108	СПрайс КТЗ	Комплект для изоляции стыка Ду 76/160 ОЦ	42	3363,34	--	141260	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
109	СПрайс КТЗ	Комплект для изоляции стыка Ду 76/160 (переходной стык)	2	3363,34	--	6727	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
110	СПрайс КТЗ	Комплект для изоляции стыка Ду 57/140 ПЭ	4	3207,89	--	12832	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
111	СПрайс КТЗ	Комплект для изоляции стыка Ду 45/140 ПЭ	4	3218,18	--	12873	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
112	СПрайс КТЗ	Комплект для изоляции стыка Ду 32/140 ПЭ	4	3224,90	--	12900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
113	Ц0108-144-1	Присоединение проводов	1065	20,70	--	22046	--	20741	0,12	128
		шт		20,50	--	21833	--	95	--	--
114	Ц0108-545-1	Монтаж терминалов	5	843,50	19,50	4218	98	2286	3,00	15
		шт		479,00	2,30	2395	12	95	0,01	--
115	СПрайс КТЗ	Терминал двойной концевой с пятижильным кабелем вывода	1	4877,90	--	4878	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
116	СПрайс КТЗ	Терминал промежуточный с пятижильным кабелем вывода	1	5384,99	--	5385	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
117	СПрайс КТЗ	Терминал концевой с трехжильным кабелем вывода с выходом на переносной детектор	2	5462,12	--	10924	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
118	СПрайс КТЗ	Терминал концевой с выходом на стационарный детектор	1	6448,22	--	6448	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
119	Ц0108-405-1	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	1,5	60,50	2,80	91	4	79	0,32	--
		м		55,10	0,50	83	1	95	--	--
120	СПрайс КТЗ	Кабель для соединения стационарного детектора с терминалом	1	1075,49	--	1075	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
121	Ц0108-545-1	Монтаж детектора (Детектор стационарный с УСПД-Т)	1	843,50	19,50	844	20	457	3,00	3
		шт		479,00	2,30	479	2	95	0,01	--
122	СПрайс КТЗ	Детектор стационарный	1	53066,71	--	53067	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
123	СПрайс Арташ	DTU WIRELESS COM интерфейс RS485	1	29863,87	--	29864	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	UniOn	шт		--	--	--	--	--	--	--
124	СПрайс Арташ UniOn	Блок стабилизированного питания	1	13844,18	--	13844	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
125	СПрайс Арташ UniOn	Антенна	1	11273,12	--	11273	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
126	СПрайс Арташ UniOn	Модуль аналоговый	1	11866,44	--	11866	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
127	СПрайс Арташ UniOn	Ящик металлический (275/320/130) с запорным устройством и монтажным комплектом (ковер навесной)	1	10165,58	--	10166	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
128	СПрайс Арташ UniOn	Sim карта Kcell GSM	1	4153,25	--	4153	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
129	Ц0108-405-1	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	9	60,50	2,80	545	25	475	0,32	3
		м		55,10	0,50	496	5	95	--	--
130	СПрайс КТЗ	Комплект удлинения 5-ти жильного кабеля вывода	6	1209,59	--	7258	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
131	СПрайс КТЗ	Комплект удлинения 3-х жильного кабеля вывода	4	1068,37	--	4273	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
132	Ц0108-545-1	Монтаж коверов	5	843,50	19,50	4218	98	2286	3,00	15
		шт		479,00	2,30	2395	12	95	0,01	--
133	СПрайс КТЗ	Ковер наземный	2	33632,65	--	67265	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
134	СПрайс КТЗ	Ковер настенный	3	25570,20	--	76711	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
135	Е0124-12-6	Установка скользящих опор диаметром 159 мм	6	2812,22	1274,34	16873	7646	12747	6,95	42
		шт		1370,25	263,93	8222	1584	130	1,09	7
136	Е0124-12-5	Установка скользящих опор диаметром 133 мм	28	1937,68	1051,18	54255	29433	37125	4,49	126
		шт		765,00	254,93	21420	7138	130	1,05	29
137	Е0124-12-2	Установка скользящих опор диаметром 76 мм	32	668,61	66,73	21396	2135	22745	3,00	96
		шт		535,50	11,25	17136	360	130	0,06	2
138	СПрайс КТЗ	Скользящая опора 159 ППУ-ПЭ	6	18941,60	--	113650	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
139	СПрайс КТЗ	Скользящая опора 133 ППУ-ПЭ	28	15387,61	--	430853	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
140	СПрайс КТЗ	Скользящая опора 76 ППУ-ПЭ	32	13237,41	--	423597	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
141	Ц0110-926-1к=0,3т.ч.0.12,р.4,п.	Сигнальная лента	0,084	18506,50	17195,84	1555	1444	416	6,30	1
		км		1310,66	2415,60	110	203	133	14,01	1
142	СПрайс	Сигнальная лента	84	31,25	--	2625	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
143	СПрайс	Опознавательные столбики	8	1977,74	--	15822	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
144	СПрайс	Таблички на зданиях	4	395,55	--	1582	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
145	СПрайс	Таблички в люках	12	395,55	--	4747	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7395183				
		Накладные расходы -	Тенге			1058117				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			507198				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			8960498				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 3.Прокладка по подвалу (без ППУ изоляции)								
146	Е0124-12-2	Установка скользящих опор диаметром 76 мм	42	668,61	66,73	28082	2803	29853	3,00	126
		шт		535,50	11,25	22491	473	130	0,06	3
147	СПрайс КТЗ	Скользящая опора 76 мм	42	355,99	--	14952	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
148	СПрайс КТЗ	Отводы 76 мм	8	237,33	--	1899	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
149	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля (лист б 4мм)	0,07	147100,00	--	10297	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
150	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля (лист б 8мм) (упоры)	0,063	147100,00	--	9267	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
151	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	32	128	0,07	--
152	С130904-69 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Краны шаровые Ду 32мм спускные 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	2	3510,00	--	7020	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
153	Е0122-33-5	Установка гильз	0,4	247994,13	49389,75	99198	19756	42345	312,70	125
		т		62775,00	18657,00	25110	7463	130	91,12	36
154	СПрайс КТЗ	Гильза диаметром 325-8 мм	0,19	79109,59	--	15031	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
155	СПрайс КТЗ	Гильза диаметром 273-6 мм	0,08	79109,59	--	6329	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
156	СПрайс КТЗ	Гильза диаметром 219-6 мм	0,13	69220,89	--	8999	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
157	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 76 мм	140	801,76	15,99	112246	2239	21879	0,66	92
		м		116,10	5,99	16254	839	128	0,03	4
158	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	66,6	21,80	0,05	1452	3	349	0,03	2
		м2		5,81	0,02	387	1	90	--	--
159	Е0126-1-10	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм конструкциями теплоизоляционными минераловатными на синтетическом связующем	140	248,29	5,47	34761	766	22712	0,87	122
		м		160,20	2,03	22428	284	100	0,01	1
160	С11011-940	Стеклопластик рулонный марки РСТ	0,086	314500,00	--	27047	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
161	С11031-80	Маты минераловатные толщиной 60 мм	4,4	3210,00	--	14124	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Воздушная часть								
162	Е0124-12-2	Установка скользящих опор диаметром 76 мм	62	668,61	66,73	41454	4137	44068	3,00	186
				535,50	11,25	33201	698	130	0,06	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
163	СПрайс КТЗ	Скользящая опора хом. 159 мм	28	1977,74	--	55377	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
164	СПрайс КТЗ	Скользящая опора хом. 76 мм	34	1186,64	--	40346	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			528828				
		Накладные расходы -	Тенге			161897				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41444				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			732169				
		РАЗДЕЛ 4.Сборные железобетонные конструкции								
		канал (L=21м, 3,5м)								
165	Е0107-42-3	Установка блоков и плит массой до 1,5 т	36	818,53	389,08	29467	14007	14657	0,94	34
		шт		153,90	136,92	5540	4929	140	0,55	20
166	С143019-65	Блоки ФБС 2,4-0,4-0,6	10,94	14300,00	--	156442	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
167	С143019-65	Блоки ФБС 1,2-0,4-0,6	1,15	14300,00	--	16445	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
168	С143019-65	Блоки ФБС 0,9-0,4-0,6	0,432	14300,00	--	6178	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
169	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Плиты основания П16-15 (3-1,84-0,18)	7,95	20800,00	--	165360	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
170	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Плиты основания П16д-15 (3-0,75-0,18)	0,405	20800,00	--	8424	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
171	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Плиты основания П17-3а (3-1,84-0,12)	0,662	20800,00	--	13770	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
172	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Плиты основания П17д-3а (3-0,75-0,12)	0,27	20800,00	--	5616	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		канал (L=35,5м)								
173	Е0107-31-3	Установка лотков	26,4	14741,71	3528,80	389181	93160	235898	29,91	790
		м3		5161,50	1221,02	136264	32235	140	5,37	142
174	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Лотки	26,4	22000,00	--	580800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
175	Е0107-42-3	Установка блоков и плит массой до 1,5 т	12	818,53	389,08	9822	4669	4886	0,94	11
				153,90	136,92	1847	1643	140	0,55	7
		шт								
176	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Плита П11-8 (3-1,5-0,10)	5,4	20800,00	--	112320	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
177	СПрайс-лист	Балка Б2	2	3599,49	--	7199	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		канал большой								
178	Е0107-42-3	Установка блоков и плит массой до 1,5 т	25	818,53	389,08	20463	9727	10179	0,94	23
				153,90	136,92	3848	3423	140	0,55	14
		шт								
179	С143019-65	Блоки ФБС 1,2-0,4-0,6	0,576	14300,00	--	8237	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
180	С143019-65	Блоки ФБС 0,9-0,4-0,6	3,46	14300,00	--	49478	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
181	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Плиты основания П22-15 (2,78-3-0,16)	25,5	20800,00	--	530400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
182	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Плиты основания П22д-15 (2,78-0,75-0,16)	0,334	20800,00	--	6947	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
183	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Плиты перекрытия (2,78-3-0,25)	6,25	20800,00	--	130000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
184	СПрайс-лист	Балка Б2	2	3599,49	--	7199	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Смотровые колодцы (УТ-3)								
185	Е0122-41-2	Устройство смотровых колодцев из сборного железобетона	3,73	20002,39	2104,76	74609	7851	14479	13,90	52
				2362,50	623,48	8812	2326	130	2,48	9
		м3								
186	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Плита ПО-1	0,334	20800,00	--	6947	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
187	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Кольца смотровых колодцев, марка КС-7-3	3	2090,00	--	6270	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
188	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Кольца смотровых колодцев, марка КО-6	5	920,00	--	4600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
189	С131104-10 Изм. и	Люк чугунный тип Т	2	13400,00	--	26800	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.7 СН РК 8.	шт		--	--	--	--	--	--	--
190	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В7,5 /М-100/	0,68	6840,00	--	4651	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Смотровые и дренажные колодцы								
191	Е0122-41-2	Устройство смотровых и дренажных колодцев из сборного железобетона	42,9	20002,39	2104,76	858103	90294	166528	13,90	596
		м3		2362,50	623,48	101351	26747	130	2,48	106
192	С143018-45 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Кольца дренажных колодцев, марка КЦД-10	7	3980,00	--	27860	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
193	С143018-44 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Кольца дренажных колодцев, марка КЦ-10-6	9	5470,00	--	49230	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
194	С143018-44 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Кольца дренажных, марка КЦ-10-9	5	5470,00	--	27350	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
195	С143018-43 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Кольца дренажных колодцев, марка КЦП-10а	7	3060,00	--	21420	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
196	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Кольца смотровых колодцев, марка КС-7-3	26	2090,00	--	54340	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
197	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Кольца смотровых колодцев, марка КО-6	23	920,00	--	21160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
198	Е0107-42-3	Установка блоков и плит массой до 1,5 т	40	818,53	389,08	32741	15563	16286	0,94	37
		шт		153,90	136,92	6156	5477	140	0,55	22
199	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Плита П14д-3а	4,01	20800,00	--	83408	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
200	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Плита ПО-2	1,67	20800,00	--	34736	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
201	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Плиты основания П17д-3а (3-0,75-0,12)	0,81	20800,00	--	16848	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
202	С143019-65	Блоки ФБС 0,9-0,4-0,6	4,32	14300,00	--	61776	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
203	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.	Люк чугунный тип Т	14	13400,00	--	187600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
204	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20 мм	0,35	42500,00	--	14875	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
205	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В7,5 /М-100/	3	6840,00	--	20520	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Надземный участок								
206	Е0107-42-3	Установка блоков массой до 1,5 т	28	818,53	389,08	22919	10894	11400	0,94	26
		шт		153,90	136,92	4309	3834	140	0,55	16
207	С143019-65	Блоки ФБС 0,9-0,5-0,6	7,56	14300,00	--	108108	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
208	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,283	154200,00	--	43639	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
209	С143008-4	Щебень из природного камня для строительных работ	11	1590,00	--	17490	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
210	С11011-33 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.	Битум	0,1	38600,00	--	3860	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
211	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,072	45300,00	--	3262	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
212	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В7,5 /М-100/	5	6840,00	--	34200	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СО1, СО2								
213	Е0109-62-1	Изготовление конструкций массой свыше 0,5 т в построечных условиях и на производственных базах	1,04	33051,58	14360,60	34374	14935	18195	91,80	95
		т		16524,00	2990,06	17185	3110	90	10,22	11
214	Е0106-55-3	Установка металлических конструкций	1,04	1714,40	475,40	1783	494	1305	7,39	8
		1т		1071,00	128,67	1114	134	105	0,49	1
215	Е0106-3-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3	8	8300,26	230,16	66402	1841	4396	2,88	23
		м3		441,00	82,31	3528	658	105	0,36	3
216	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В7,5 /М-100/	8	6840,00	--	54720	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
217	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,787	154200,00	--	121355	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
218	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,073	114900,00	--	8388	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
219	С12041-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	0,05	44700,00	--	2235	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
220	С130806-101 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм (0,126 тн)	4	2250,00	--	9000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
221	Е0109-49-1	Постановка болтов	12	20,14	0,23	242	3	216	0,12	1
		шт		19,91	0,09	239	1	90	--	--
222	С11011-59	Болты строительные с гайками	0,006	149300,00	--	896	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
223	С11011-33 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.	Битум	0,12	38600,00	--	4632	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Высокие опоры ВО1, ВО2								
224	Е0106-3-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3	8	8300,26	230,16	66402	1841	4396	2,88	23
		м3		441,00	82,31	3528	658	105	0,36	3
225	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В7,5 /М-100/	8	6840,00	--	54720	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
226	Е0109-62-1	Изготовление конструкций массой свыше 0,5 т в построечных условиях и на производственных базах	0,586	33051,58	14360,60	19368	8415	10292	91,80	54
		т		16524,00	2990,06	9683	1752	90	10,22	6
227	Е0106-55-3	Установка металлических конструкций	0,586	1714,40	475,40	1005	279	738	7,39	4
		1т		1071,00	128,67	628	75	105	0,49	--
228	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,036	45300,00	--	1631	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
229	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,013	44300,00	--	576	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002СН РК	т		--	--	--	--	--	--	--
230	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,05	50600,00	--	2530	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
231	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,267	154200,00	--	41171	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
232	С130806-101 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм (0,190 тн)	6	2250,00	--	13500	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
233	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,031	114900,00	--	3562	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
234	Е0109-49-1	Постановка болтов	8	20,14	0,23	161	2	144	0,12	1
		шт		19,91	0,09	159	1	90	--	--
235	С11011-59	Болты строительные с гайками	0,004	149300,00	--	597	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
236	С11011-33 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.	Битум	0,07	38600,00	--	2702	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
237	С143008-4	Щебень из природного камня для строительных работ	1	1590,00	--	1590	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
238	С11011-115	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	0,01	156900,00	--	1569	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
239	С11011-310	Лак битумный, БТ-177	0,01	191,00	--	2	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Площадка ПМ-1 (1шт)								
240	Е0106-3-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3	2,5	8300,26	230,16	20751	575	1374	2,88	7
		м3		441,00	82,31	1103	206	105	0,36	1
241	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В7,5 /М-100/	2,5	6840,00	--	17100	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
242	С143008-4	Щебень из природного камня для строительных работ	0,5	1590,00	--	795	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
243	С11011-33 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.	Битум	0,02	38600,00	--	772	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
244	Е0109-62-1	Изготовление конструкций массой свыше 0,5 т в построечных условиях и на производственных базах	0,466	33051,58	14360,60	15402	6692	8184	91,80	43
		т		16524,00	2990,06	7700	1393	90	10,22	5
245	Е0106-55-3	Установка металлических конструкций	0,466	1714,40	475,40	799	222	587	7,39	3
		1т		1071,00	128,67	499	60	105	0,49	--
246	С130806-80 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х5 мм (0,127 тн)	10	882,00	--	8820	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
247	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,083	154200,00	--	12799	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
248	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,183	114900,00	--	21027	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
249	С12041-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	0,036	44700,00	--	1609	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
250	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,037	42500,00	--	1573	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
251	Е0109-49-1	Постановка болтов	20	20,14	0,23	403	5	360	0,12	2
		шт		19,91	0,09	398	2	90	--	--
252	С11011-59	Болты строительные с гайками	0,01	149300,00	--	1493	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Площадка ПО1 (2шт)								
253	Е0106-3-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3	3	8300,26	230,16	24901	690	1648	2,88	9
		м3		441,00	82,31	1323	247	105	0,36	1
254	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В7,5 /М-100/	3	6840,00	--	20520	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
255	С143008-4	Щебень из природного камня для строительных работ	0,4	1590,00	--	636	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
256	С11011-33 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.	Битум	0,02	38600,00	--	772	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
257	Е0109-62-1	Изготовление конструкций массой свыше 0,5 т в построечных условиях и на производственных базах	0,847	33051,58	14360,60	27995	12163	14876	91,80	78
		т		16524,00	2990,06	13996	2533	90	10,22	9
258	Е0106-55-3	Установка металлических конструкций	0,847	1714,40	475,40	1452	403	1067	7,39	6
		1т		1071,00	128,67	907	109	105	0,49	--
259	С130806-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм (0,172 тн)	10	1200,00	--	12000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
260	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,552	114900,00	--	63425	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
261	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,063	154200,00	--	9715	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
262	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,06	45300,00	--	2718	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
263	С11011-115	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	0,01	156900,00	--	1569	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Неподвижная опора Н1 (для Ду 159 мм надземка)								
264	Е0106-3-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3	4,5	8300,26	230,16	37351	1036	2473	2,88	13
		м3		441,00	82,31	1985	370	105	0,36	2
265	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В7,5 /М-100/	4,5	6840,00	--	30780	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
266	С143008-4	Щебень из природного камня для строительных работ	0,5	1590,00	--	795	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
267	С11011-33 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.	Битум	0,04	38600,00	--	1544	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
268	Е0109-62-1	Изготовление конструкций массой свыше 0,5 т в построечных условиях и на производственных базах	0,253	33051,58	14360,60	8362	3633	4443	91,80	23
		т		16524,00	2990,06	4181	756	90	10,22	3
269	Е0106-55-3	Установка металлических конструкций	0,253	1714,40	475,40	434	120	319	7,39	2
		1т		1071,00	128,67	271	33	105	0,49	--
270	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,102	114900,00	--	11720	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
271	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,04	154200,00	--	6168	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
272	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,015	45800,00	--	687	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
273	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,96	45300,00	--	43488	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Неподвижная опора Н2, Н3 (2шт)								
274	Е0106-3-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3	2,5	8300,26	230,16	20751	575	1374	2,88	7
		м3		441,00	82,31	1103	206	105	0,36	1
275	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В7,5 /М-100/	2,5	6840,00	--	17100	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
276	С143008-4	Щебень из природного камня для строительных работ	0,6	1590,00	--	954	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
277	С11011-33 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.	Битум	0,12	38600,00	--	4632	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
278	Е0109-62-1	Изготовление конструкций массой свыше 0,5 т в построечных условиях и на производственных базах	0,462	33051,58	14360,60	15270	6635	8114	91,80	42
		т		16524,00	2990,06	7634	1381	90	10,22	5
279	Е0106-55-3	Установка металлических конструкций	0,462	1714,40	475,40	792	220	582	7,39	3
		1т		1071,00	128,67	495	59	105	0,49	--
280	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,312	114900,00	--	35849	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
281	С12021-250	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т**	0,025	154200,00	--	3855	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
282	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	0,035	45800,00	--	1603	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
283	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм**	0,09	45300,00	--	4077	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
284	С11011-115	**Грунтовка глифталевая, ГФ-021**	0,01	156900,00	--	1569	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**5155010**				
		Накладные расходы -	Тенге			**559396**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**342864**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**6057270**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**13782975**				
			Тенге							
	Всего заработная плата -		Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге			**1846249**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**937754**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**16566978**				

Временные здания и сооружения 1,8%	1,80%	298 206
Итого с временными		16 865 184
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	2,31%	389 586
Выслуга лет 1%	1%	168 652
Доп. отпуска 0,4%	0,4%	67 461
Итого по главе 9		
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		17 490 883
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082	2,1082	36 874 280

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		С учетом 2%	102%			37 611 766				
		Налог на добавленную стоимость 12%	12%			4 513 412				
		Итого с НДС 12 %				42 125 178				

Заказчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию Клинг В.А.

Начальник отдела ООП Касенов Б.С.

Принял:

Главный инспектор отдела ООП Шахманов.К.

Генподрядчик :

Первый заместитель директора ТОО "ТОП Присадков Р.С.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		С учетом 2%	102%			37 611 766				
		Налог на добавленную стоимость 12%	12%			4 513 412				
		Итого с НДС 12 %				42 125 178				

Заказчик :
Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" Клинг В.А.

Начальник отдела ООП Касенов Б.С.

Принял:
Главный инспектор отдела ООП Шахманов.К.

Генподрядчик :
Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"
Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"

Форма 4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА

Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012

Наименование объекта : Административный корпус

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА июнь 2012 г.

на Силовое электрооборудование

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч,	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Силовое электрооборудование. Оборудование для распределения электрической энергии.										
1	Ц0108-572-7	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	2	3458,00	241,00	6916	482	1304	4,00	8
		шт		630,00	56,30	1260	113	95	0,33	1
2	ак-ЭМ-1 Цунами	Вводно-распределительное устройство: вводная панель ВРУ-1-13-20УХЛ4, опросн.лист ЭМ-9 ВРУ	1	210995,84	--	210996	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	ак-ЭМ-2 Цунами	Вводно-распределительное устройство: распределительная панель ВРУ-1-45-00УХЛ4, опросн.лист ЭМ-9 ВРУ	1	92030,10	--	92030	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Ц0108-574-1	Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 10 мм2	256	36,70	0,90	9395	230	6128	0,15	38
		жил		25,00	0,20	6400	51	95	--	--
5	Ц0108-574-4	Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 70 мм2	64	141,00	3,90	9024	250	4864	0,39	25
		жил		79,40	0,60	5082	38	95	--	--
6	Ц0108-574-5	Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 95 мм2	64	187,60	4,00	12006	256	6488	0,51	33
		жил		106,00	0,70	6784	45	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			340367				
	Стоимость оборудования -		Тенге			303026				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стоимость монтажных работ -			Тенге			37341				
		Накладные расходы -	Тенге			18784				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3368				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1без оборудования	Тенге			59493				
		Оборудование с транспортными расходами (303026 *1,05)	Тенге			318 177				
		ИтоГО ПО Разделу с оборудованием:	Тенге			377 670				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТу:	**Тенге**			**340367**				
Стоимость оборудования -			Тенге			303026				
Стоимость монтажных работ -			Тенге			37341				
		Накладные расходы -	Тенге			18784				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3368				
		ИТОГО ПО Акту без оборудования:	Тенге			59493				
		Оборудование с транспортными расходами (303026 *1,05)	Тенге			318 177				
		ИтоГО ПО АКТу с оборудованием:	Тенге			377 670				

Временные здания и сооружения (59493 * 0,018) 1,8%	1,80%	1 071
Итого с временными		60 564
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31% (60564 *0,0231)	2,310%	1 399
Выслуга лет 1% (60564* 0,01)	1%	606
Доп. отпуска 0,4% (60564 * 0,004)	0,4%	242
Итого по главе 9		
Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		62 811
Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		318 177
Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		380 988
Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082	2,1082	132 418
Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082	2,1082	670 781
Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082	2,1082	803 199

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМР С учетом 2%	1,02			135 066				
		Оборудования с учетом 2%	1,02			684 197				
		Всего с учетом 2%	1,02			819 263				
		Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%			16 208				
		Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%			82 104				
		Всег налога на добавленную стоимость 12%	12%			98 312				
		Итого СМР с НДС 12 %				151 274				
		Итого Оборудования с НДС 12 %				**766 301**				
		Всего с НДС 12 %				**917 575**				

Заказчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" **Клинг В.А.**

Начальник отдела ООП **Касенов Б.С.**

Принял:
Главный инспектор отдела ООП **Рахимжанов Б.**

Генподрядчик :

Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" **Присадков Р.С.**

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"
Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА
Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012
Наименование объекта : Столовая на 150 мест

Форма 4

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА июнь 2012 г.

на Силовое электрооборудование

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Силовое электрооборудование. Изделия электроустановочные.								
1	Е0146-29-1	**Монтаж подрозетников**	31	116,61	55,43	3615	1718	2546	0,36	11
		шт		61,18	20,95	1897	649	100	0,10	3
2	Сст-ЭМ-13 Цунами	**Коробка для встраивания выключателей и штепсельных розеток Batibox 801 01**	31	216,62	--	6715	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-545-8	**Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 16 мм2, с количеством зажимов до 6**	170	1568,40	65,40	266628	11118	106429	4,00	680
		шт		650,00	9,00	110500	1530	95	0,05	9
4	Сст-ЭМ-14 Цунами	**Коробка ответвительная для скрытой установки Batibox 801 01**	120	320,03	--	38404	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Сст-ЭМ-15 Цунами	**Коробка ответвительная для открытой установки Plexo 696 51**	50	362,72	--	18136	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			333498				
		Накладные расходы -	Тенге			108975				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26548				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			469021				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**333498**				
		Накладные расходы -	Тенге			**108975**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**26548**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**469021**				

Временные здания и сооружения 1,8%	1,80%	8 442
Итого с временными		477 463
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	2,31%	11 029
Выслуга лет 1%	1%	4 775
Доп. отпуска 0,4%	0,4%	1 910
Итого по главе 9		
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001		495 177
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082	2,1082	1 043 932
С учетом 2%	102%	1 064 811
Налог на добавленную стоимость 12%	12%	127 777
Итого с НДС 12 %		1 192 588

Заказчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" Клинг В.А.

Начальник отдела ООП Касенов Б.С.

Принял:
Главный инспектор отдела ООП Рахимжанов Б.

КТЖ "УК" АК
АО "НК "КТЖ"
38 ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС

Генподрядчик :

Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"

Форма 4

Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА

Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012

Наименование объекта : Столовая на 150 мест

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА июнь, 2012 г.

на Электроосвещение

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Электроосвещение. Оборудование светотехническое.								
1	Ц0108-594-6	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с 1 лампой в светильнике	35	335,70	125,00	11750	4375	6304	0,96	34
		шт		154,00	35,60	5390	1246	95	0,21	7
2	Сст-ЭО-4 Цунами	Светильник с люминисцентными лампами 1х36Вт, потолочный IP65 LZ136	35	4437,29	--	155305	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-594-7	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с 2 лампами в светильнике	44	444,10	182,00	19540	8008	10663	1,27	56
		шт		204,00	51,10	8976	2248	95	0,30	13
4	Сст-ЭО-3 Цунами	Светильник с люминисцентными лампами 2х36Вт, потолочный IP65 LZ236	26	5545,04	--	144171	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Сст-ЭО-5 Цунами	Светильник с люминисцентными лампами 2х36Вт, потолочный IP40 LTX236	15	2742,75	--	41141	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Сст-ЭО-7 Цунами	Светильник с люминисцентными лампами 2х18Вт, потолочный IP40 AOT.OPL 218	3	2400,40	--	7201	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
7	Ц0108-594-8	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с количеством ламп в светильнике: до 4	84	520,90	206,00	43756	17304	25161	1,59	134
		шт		257,00	58,30	21588	4897	95	0,34	28
8	Сст-ЭО-6 Цунами	Светильник с люминисцентными лампами 4х18Вт, потолочный IP20 ARS/S 418	84	3384,76	--	284320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	32	313,00	131,00	10016	4192	4740	0,75	24
		шт		119,00	36,90	3808	1181	95	0,21	7
10	Сст-ЭО-8 Цунами	Светильник с лампой накаливания 100Вт, подвесной IP44 TS 100	32	1141,83	--	36539	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	2	241,70	91,00	483	182	297	0,82	2
		шт		131,00	25,70	262	51	95	0,15	--
12	Сст-ЭО-9 Цунами	Световой указатель с люминисцентной лампой 11Вт EFS 380	2	5832,55	--	11665	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Сст-ЭО-10 Цунами	Лампа люминисцентная 18Вт TL-D18W	342	74,82	--	25588	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Сст-ЭО-11 Цунами	Лампа люминисцентная 36Вт TL-D36W	117	108,90	--	12741	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0110-901-13	Крышка декоративная и другие мелкие изделия /без присоединения проводов/	2	10,50	0,10	21	--	22	0,06	--
		шт		10,10	--	20	--	110	--	--
16	Сст-ЭО-12 Цунами	Пиктограмма эвакуационно-указательная ВЫХОД ПЭУ 010	2	121,04	--	242	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			804479				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			47187				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51100				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			902766				
		РАЗДЕЛ 2.Электроосвещение. Изделия электроустановочные.								
17	Е0146-29-1	**Монтаж подрозетников**	57	116,61	55,43	6647	3160	4681	0,36	21
		шт		61,18	20,95	3487	1194	100	0,10	6
18	Сст-ЭО-18 Цунами	**Коробка для встраивания выключателей и штепсельных розеток Batibox 801 01**	57	216,62	--	12347	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0108-545-8	**Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 16 мм2, с количеством зажимов до 6**	57	1568,40	65,40	89399	3728	35685	4,00	228
		шт		650,00	9,00	37050	513	95	0,05	3
20	Сст-ЭО-20 Цунами	**Коробка ответвительная для скрытой установки Batibox 801 01**	36	320,03	--	11521	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Сст-ЭО-21 Цунами	**Коробка ответвительная для открытой установки Plexo 696 51**	21	362,72	--	7617	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			127531				
		Накладные расходы -	Тенге			40366				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10074				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			177971				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			932010				
		Накладные расходы -	Тенге			87553				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			61174				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1080737				

Временные здания и сооружения 1,8% 1,80% 19 453

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными				1 100 190				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	2,31%			25 414				
		Выслуга лет 1%	1%			11 002				
		Доп. отпуска 0,4%	0,4%			4 401				
		Итого по главе 9								
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001				1 141 007				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082	2,1082			2 405 471				
		С учетом 2%	102%			2 453 580				
		Налог на добавленную стоимость 12%	12%			294 430				
		Итого с НДС 12 %				2 748 010				

Заказчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" Клинг В.А.

Начальник отдела ООП Касенов Б.С.

Принял:

Главный инспектор отдела ООП Рахимжанов Б.

"КТЖ" УК" АК
АО "НК "КТЖ"
38 ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС

Генподрядчик :

Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"
Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА
Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012
Наименование объекта : УЧЕБНЫЙ КОРПУС

Форма 4

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
ЗА июнь, 2012 г.

на Силовое электрооборудование

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Силовое электрооборудование. Оборудование для распределения электрической энергии.								
1	Ц0108-572-7	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	2	3458,00	241,00	6916	482	1304	4,00	8
		шт		630,00	56,30	1260	113	95	0,33	1
2	Ц0108-574-1	Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 10 мм2	522	36,70	0,90	19157	470	12496	0,15	78
		жил		25,00	0,20	13050	104	95	--	1
3	Ц0108-574-3	Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 35 мм2	40	118,00	2,90	4720	116	2250	0,33	13
		жил		58,70	0,50	2348	20	95	--	--
4	Ц0108-574-4	Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 70 мм2	40	141,00	3,90	5640	156	3040	0,39	16
		жил		79,40	0,60	3176	24	95	--	--
5	Ц0108-574-5	Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 95 мм2	64	187,60	4,00	12006	256	6488	0,51	33
		жил		106,00	0,70	6784	45	95	--	--
6	ук-ЭМ-1 Цунами	Вводно-распределительное устройство: вводная панель ВРУ-1-13-20УХЛ4, опросн.лист ЭМ-15 ВРУ	1	210995,84	--	210996		--	--	--
		шт		--	--			--	--	--
7	ук-ЭМ-2 Цунами	Вводно-распределительное устройство: распределительная панель ВРУ-1-47-00УХЛ4, опросн.лист ЭМ-15 ВРУ	1	92030,10	--	92030		--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--			--	--	--
8	Е0146-29-1	Монтаж подрозетников	5	116,61	55,43	583	277	411	0,36	2
		шт		61,18	20,95	306	105	100	0,10	1
9	Сук-ЭМ-26 Цунами	Коробка для встраивания выключателей и штепсельных розеток Batibox 801 01	5	216,62	--	1083		--	--	--
		шт		--	--			--	--	--
10	Ц0108-545-8	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 16 мм2, с количеством зажимов до 6	200	1568,40	65,40	313680	13080	125210	4,00	800
		шт		650,00	9,00	130000	1800	95	0,05	10
11	Сук-ЭМ-27 Цунами	Коробка ответвительная для скрытой установки Batibox 801 01	150	320,03	--	48005		--	--	--
		шт		--	--			--	--	--
12	Сук-ЭМ-28 Цунами	Коробка ответвительная для открытой установки Plexo 696 51	50	362,72	--	18136		--	--	--
		шт		--	--			--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге			732952				
	в.т.ч.									
	Стоимость оборудования -		Тенге			303026				
	Стоимость строительно-монтажных работ -		Тенге			429926				
		Накладные расходы -	Тенге			151199				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34868				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ без оборудования:	Тенге			615993				
		Оборудование с транспортными расходами(303026*1,05)	Тенге			318177				
		Итого по АКТу с оборудованием:	Тенге			934170				
		РАЗДЕЛ 2.Силовое электрооборудование. Кабели и провода.								
13	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	5750	27,70	2,10	159275	12075	110343	0,10	575
		м		19,70	0,50	113275	2875	95	--	17
14	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	4325	73,10	20,80	316158	89960	114223	0,14	606
		м		23,40	4,40	101205	19030	95	0,03	110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Сук-ЭМ-33 Цунами	Кабель силовой с медными жилами сечением 3х2,5мм ВВГнг	7500	99,49	--	746175		--	--	--
		м		--	--			--	--	--
16	Сук-ЭМ-34 Цунами	Кабель силовой с медными жилами сечением 3х4мм ВВГнг	100	158,64	--	15864		--	--	--
		м		--	--			--	--	--
17	Сук-ЭМ-35 Цунами	Кабель силовой с медными жилами сечением 3х10мм ВВГнг	60	402,29	--	24137		--	--	--
		м		--	--			--	--	--
18	Сук-ЭМ-37 Цунами	Кабель силовой с медными жилами сечением 5х2,5мм ВВГнг	1000	141,80	--	141800		--	--	--
		м		--	--			--	--	--
19	Сук-ЭМ-38 Цунами	Кабель силовой с медными жилами сечением 5х4мм ВВГнг	1000	255,39	--	255390		--	--	--
		м		--	--			--	--	--
20	Сук-ЭМ-39 Цунами	Кабель силовой с медными жилами сечением 5х6мм ВВГнг	160	328,25	--	52520		--	--	--
		м		--	--			--	--	--
21	Сук-ЭМ-45 Цунами	Кабель контрольный с медными жилами сечением 4х1,5мм КВВГнг	250	103,80	--	25950		--	--	--
		м		--	--			--	--	--
22	Сук-ЭМ-46 Цунами	Кабель контрольный с медными жилами сечением 6х1,5мм КВВГнг	5	167,26	--	836		--	--	--
		м		--	--			--	--	--
23	Ц0108-158-6	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 7 жил	2	137,90	--	276		145	--	--
		шт		76,50	--	153		95	--	--
24	Ц0108-158-5	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 4 жил	22	110,90	--	2440		1035	--	--
		шт		49,50	--	1089		95	--	--
25	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	200	38,10	3,20	7620	640	5605	0,15	30
		м		28,80	0,70	5760	140	95	--	1
26	Сук-ЭМ-40 Цунами	Кабель силовой с медными жилами сечением 5х10мм ВВГнг	200	548,39	--	109678		--	--	--
		м		--	--			--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	120	45,00	6,70	5400	804	3853	0,19	23
		м		32,20	1,60	3864	192	95	0,01	1
28	Сук-ЭМ-41 Цунами	Кабель силовой с медными жилами сечением 5х16мм ВВГнг	30	912,29	--	27369		--	--	--
		м		--	--			--	--	--
29	Сук-ЭМ-42 Цунами	Кабель силовой с медными жилами сечением 5х25мм ВВГнг	30	1368,24	--	41047		--	--	--
		м		--	--			--	--	--
30	Сук-ЭМ-43 Цунами	Кабель силовой с медными жилами сечением 5х35мм ВВГнг	60	1884,51	--	113071		--	--	--
		м		--	--			--	--	--
31	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	35	60,40	15,60	2114	546	1414	0,24	8
		м		38,70	3,80	1355	133	95	0,02	1
32	Сук-ЭМ-36 Цунами	Кабель силовой с медными жилами сечением 4х95мм ВВГнг	20	3732,99	--	74660		--	--	--
		м		--	--			--	--	--
33	Сук-ЭМ-44 Цунами	Кабель силовой с медными жилами сечением 5х50мм ВВГнг	15	2431,73	--	36476		--	--	--
		м		--	--			--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2158256				
		Накладные расходы -	Тенге			236618				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			143692				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2538566				
		РАЗДЕЛ 3.Силовое электрооборудование. Трубы.								
34	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	5750	108,60	48,90	624450	281175	282958	0,22	1265
		м		39,60	12,20	227700	70150	95	0,07	407
35	Сук-ЭМ-47 Цунами	Труба гофрированная ПВХ D-25мм ТУ6-19-215-83	3750	19,98	--	74925		--	--	--
		м		--	--			--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Сук-ЭМ-49 Цунами	Труба жесткая ПВХ D-25мм ТУ6-19-215-83	2000	31,73	--	63460		--	--	--
		м		--	--			--	--	--
37	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	300	147,30	73,00	44190	21900	19323	0,29	87
		м		49,50	18,30	14850	5490	95	0,11	32
38	Сук-ЭМ-48 Цунами	Труба гофрированная ПВХ D-40мм ТУ6-19-215-83	300	37,60	--	11280		--	--	--
		м		--	--			--	--	--
39	Ц0108-152-15	Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля массой до 6,5 кг	2120	3,50	0,30	7420	636	6243	0,02	42
		шт		3,10	--	6572		95	--	--
40	Сук-ЭМ-50 Цунами	Держатель с защелкой и анкерным болтом D-25мм	2000	91,66	--	183320		--	--	--
		шт		--	--			--	--	--
41	Сук-ЭМ-51 Цунами	Держатель с защелкой и анкерным болтом D-40мм	120	91,66	--	10999		--	--	--
		шт		--	--			--	--	--
42	Е0146-31-1	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2	6050	42,56	19,79	257488	119730	182953	0,13	816
		м		22,77	7,47	137759	45194	100	0,04	221
43	Е0146-29-3	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 25 см круглых отверстий диам. до 25 мм	684	149,10	71,34	101984	48797	71629	0,46	313
		шт		77,76	26,96	53188	18441	100	0,13	90
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1379516				
		Накладные расходы -	Тенге			563106				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			116557				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2059179				
		РАЗДЕЛ 4.Силовое электрооборудование. Кабельные каналы.								
44	Ц0108-153-1	Короб со стойками и полками для прокладки кабелей до 35 кВ внутри и снаружи зданий	60	328,90	95,90	19734	5754	12363	1,21	73
		м		200,00	16,90	12000	1014	95	0,10	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Сук-ЭМ-52 Цунами	Перфорированный кабельный лоток размером 100x50x3000мм FC5020	20	1766,22	--	35324		--	--	--
		шт		--	--			--	--	--
46	Сук-ЭМ-53 Цунами	Кронштейн PL 34290	80	298,48	--	23878		--	--	--
		шт		--	--			--	--	--
47	Сук-ЭМ-54 Цунами	Шпилька 35001	80	162,95	--	13036		--	--	--
		шт		--	--			--	--	--
48	Сук-ЭМ-55 Цунами	Профиль 34120	300	1654,58	--	496374		--	--	--
		шт		--	--			--	--	--
49	Сук-ЭМ-56 Цунами	Шайба М6 37551	80	14,88	--	1190		--	--	--
		шт		--	--			--	--	--
50	Сук-ЭМ-57 Цунами	Гайка М6 37556	80	4,70	--	376		--	--	--
		шт		--	--			--	--	--
51	Сук-ЭМ-58 Цунами	Винт М6 37521	80	7,83	--	626		--	--	--
		шт		--	--			--	--	--
52	Сук-ЭМ-59 Цунами	Шайба четырехлепестковая СМ180600	1000	12,93	--	12930		--	--	--
		шт		--	--			--	--	--
53	Сук-ЭМ-60 Цунами	Винт М6x20 СМ010620	1000	7,83	--	7830		--	--	--
		шт		--	--			--	--	--
54	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	800	84,60	2,80	67680	2240	24802	0,17	136
		м		32,40	0,20	25920	160	95	--	1
55	С11011-873 Изм. и доп.вып.7 СН РК	Сталь круглая D-8мм	0,328	72300,00	--	23714		--	--	--
		т		--	--			--	--	--
56	Е0113-44-7	Очистка щетками	13,2	60,75	--	802		722	0,34	4
		м2		60,75	--	802		90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			703494				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			37887				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44483				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			785864				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТу:	**Тенге**			4974218				
	в.т.ч.									
	Стоимость оборудования -		Тенге			303026				
	Стоимость строительно-монтажных работ -		Тенге			4671192				
		Накладные расходы -	Тенге			988810				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			339600				
		ИТОГО ПО АКТу без оборудования:	Тенге			5999602				
		Оборудование с транспортными расходами(303026*1,05)	Тенге			318177				
		Итого по АКТу с оборудованием:	Тенге			6317779				

Временные здания и сооружения (5999602 * 0,018) 1,8%	1,80%	107 993
Итого с временными		6 107 595
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31% (6107595 *0,0231)	2,310%	141 085
Выслуга лет 1% (6107595* 0,01)	1%	61 076
Доп. отпуска 0,4% (6107595 * 0,004)	0,4%	24 430
Итого по главе 9		
Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		6 334 186
Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		318 177
Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		6 652 363
Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082	2,1082	13 353 731
Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082	2,1082	670 781
Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082	2,1082	14 024 512
СМР С учетом 2%	1,02	13 620 806
Оборудования с учетом 2%	1,02	684 197
Всего с учетом 2%	1,02	14 305 003

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%			1 634 497				
		Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%			82 104				
		Всег налога на добавленную стоимость 12%	12%			1 716 601				
		Итого СМР с НДС 12 %				15 255 303				
		Итого Оборудования с НДС 12 %				**766 301**				
		Всего с НДС 12 %				**16 021 604**				

Заказчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" **Клинг В.А.**

Начальник отдела ООП **Касенов Б.С.**

Принял:
Главный инспектор отдела ООП **Рахимжанов Б.**

Генподрядчик :

Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" **Присадков Р.С.**

Акт
о приемке монтажа оборудования
по объекту:"Строительство Учебного центра в г.Астане"
для АО "НК"КТЖ" в г.Астана

г. Астана "_____"_____2012г.

Мы ниже подписавшиеся:
Представитель Подрядчика:
Представитель Заказчика:
Установили:
1. Генеральным подрядчиком ТОО "ТОП Лтд"предъявлено к приемке следующее оборудование

№	Наименование оборудования	Ед.изм	Кол-во	Стоимость единицы в тенге	Стоимость в тенге без НДС	НДС	Всего с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
	Административный корпус. Электросиловое оборудование						
1	**Вводно-распределительное устройство: вводная панель ВРУ-1-13-20УХЛ4, опросн.лист ЭМ-9 ВРУ**	шт	1	476 404	476 404	57 168	533 572
2	**Вводно-распределительное устройство: распределительная панель ВРУ-1-45-00УХЛ4, опросн.лист ЭМ-9 ВРУ**	шт	1	207 793	207 793	24 935	232 728
					684 197	82 104	766 301
	Учебный корпус. Электросиловое оборудование						
	Вводно-распределительное устройство: вводная панель ВРУ-1-13-20УХЛ4, опросн.лист ЭМ-15 ВРУ	шт	1	476 404	476 404	57 168	533 573
	Вводно-распределительное устройство: распределительная панель ВРУ-1-47-00УХЛ4, опросн.лист ЭМ-15 ВРУ	шт	1	207 793	207 793	24 935	232 728
					684 197	82 104	766 301
	ВСЕГО	тенге			1 368 394	164 207	1 532 601

Предъявленное к приемке оборудование указанное в настоящем акте считать принятым

с "_____"_____2012г.

Принял.

Представитель генподрядчика
руководитель проекта ТОО "ТОП Лтд"

_____ФИО

Представитель заказчика

_____ФИО

Розмахнанов Б.Ш.