Форма 4

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"
Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА
Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012
Наименование объекта : Учебный корпус

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
ЗА июнь 2012 г.

на Пожарная сигнализация

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Пожарная сигнализация.								
1	Ц0108-148-1	Кабели в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	30	27,70	2,10	831	63	576	0,10	3
		м		19,70	0,50	591	15	95	--	--
2	Сук-ПС-10 Цунами	Кабель городской телефонный емкостью 10х2х0,4мм ТППэп	10	65,42	--	654		--	--	--
		м		--	--			--	--	--
3	Сук-ПС-11 Цунами	Кабель городской телефонный емкостью 20х2х0,4мм ТППэп	10	114,77	--	1148		--	--	--
		м		--	--			--	--	--
4	Сук-ПС-12 Цунами	Кабель городской телефонный емкостью 30х2х0,4мм ТППэп	10	161,38	--	1614		--	--	--
		м		--	--			--	--	--
5	Ц0110-671-2	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по кирпичным основаниям	2000	61,10	0,80	122200	1600	88020	0,28	560
		м		48,80	0,10	97600	200	90	--	1
6	Сук-ПС-13 Цунами	Провод распределительный емкостью 1х2х0,5мм ТРП	2000	54,06	--	108120		--	--	--
		м		--	--			--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Ц0108-396-5	Короб на конструкциях, кронштейнах, по стенам и потолкам, длина 2 м	1900	177,70	116,00	337630	220400	158840	0,32	608
		м		54,90	33,10	104310	62890	95	0,19	365
8	Сук-ПС-17 Цунами	Кабельный канал ПВХ 30х17	1900	325,51	--	618469		--	--	--
		м		--	--			--	--	--
9	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	10	125,60	64,10	1256	641	543	0,26	3
		м		41,40	15,80	414	158	95	0,09	1
10	С130806-20 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм	10	168,00	--	1680		--	--	--
		м		--	--			--	--	--
11	Е0146-31-1	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2	10	42,56	19,79	426	198	303	0,13	1
		м		22,77	7,47	228	75	100	0,04	--
12	Е0146-29-3	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 25 см круглых отверстий диам. до 25 мм	80	149,10	71,34	11928	5707	8378	0,46	37
		шт		77,76	26,96	6221	2157	100	0,13	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1205956				
		Накладные расходы -	Тенге			256660				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			87757				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			1550373				
РАЗДЕЛ 2.Оповещение о пожаре.										
13	Ц0110-671-2	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по кирпичным основаниям	350	61,10	0,80	21385	280	15404	0,28	98
		м		48,80	0,10	17080	35	90	--	--
14	Сук-ПС-23 Цунами	Провод трансляционный однопарный с ПВХ изоляцией сечением 2х0,9мм ПРППМ	350	29,77	--	10420		--	--	--
		м		--	--			--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	300	125,60	64,10	37680	19230	16302	0,26	78
		м		41,40	15,80	12420	4740	95	0,09	27
16	С130806-20 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм	300	168,00	--	50400		--	--	--
		м		--	--			--	--	--
17	Е0146-31-1	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2	300	42,56	19,79	12768	5937	9072	0,13	40
		м		22,77	7,47	6831	2241	100	0,04	11
18	Е0146-29-3	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 25 см круглых отверстий диам. до 25 мм	38	149,10	71,34	5666	2711	3979	0,46	17
		шт		77,76	26,96	2955	1024	100	0,13	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			138319				
		Накладные расходы -	Тенге			44757				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10985				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			194061				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1344275				
		Накладные расходы -	Тенге			301417				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			98742				
ИТОГО ПО АКТу:			Тенге			1744434				

Временные здания и сооружения 1,8%	1,80%	31 400
Итого с временными		1 775 834
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	2,31%	41 022
Выслуга лет 1%	1%	17 758
Доп. отпуска 0,4%	0,4%	7 103
Итого по главе 9		
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		1 841 717

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г.								
		К=2,1082	2,1082			3 882 708				
		С учетом 2%	102%			3 960 362				
		Налог на добавленную стоимость 12%	12%			475 243				
		Итого с НДС 12 %				4 435 605				

Заказчик :
Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" Клинг В.А.

Начальник отдела ООП Касенов Б.С.

Принял:
Главный инспектор отдела ООП Рахимжанов Б.

"КТЖ" НК" АК
АО "НК "КТЖ"
38 ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС

Генподрядчик :
Первый заместитель директора
ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"
Генподрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"
Договор: **Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012**
Наименование объекта: ***Строительство Учебного центра в г. Астана.***

Типовая межведомственная Форма №
Утвержденная Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2012 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Источник		Организационная форма		
			номер	дата	наименование	код	наименование		код
			№ 5 -ЦУКС	9.02.2012г.					

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
		с начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	Из графы 1		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в баз ценах 2001	Дополнительные затраты		НДС 12%, тенге	ВСЕГО с НДС
					из них			на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	7	8	9	10		11	12	13
	Всего по объекту с начала года	**1 857 809 889**				**38 921 359**				**222 937 188**	**2 080 747 077**
	в том числе		**60 214 785**			**1 368 394**				**7 225 775**	**67 440 560**
1	Гостиница на 300 мест	480 257 642									**0**
2	Административно-бытовой корпус	379 397 042	819 263			684 197				98 312	**917 575**
3	Учебный корпус	576 202 572	18 265 365			684 197				2 191 844	**20 457 209**
4	Столовая 150 мест	208 461 047	3 518 391							422 207	**3 940 598**
5	Вертикальная планировк	28 636 628									**0**
6	Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПН-1000кВА	36 993 372									**0**
7	НВК Водопровод В1	15 093 729									**0**
8	НВККанализация бытовая К1	10 350 741									**0**
9	НВККанализация лдивневаяя К2	19 738 694									**0**
10	КЛ-10 кВ; КЛ-0,4 кВ	21 263 528									**0**
11	Покрытие проездов,тротуаров,площадок(на участке и вне участке)	38 097 001									**0**
12	Ограждение территории	5 706 127									**0**
13	Тепловые сети	37 611 766	37 611 766							4 513 412	**42 125 178**
	Итого к оплате тг	**Шестьдесят семь миллионов четыреста сорок тысяч пятьсот шестьдесят тенге**									

Заказчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" **Клинг В.А.**

Генподрядчик :

Первый заместитель Директора ТОО "ТОП Лтд" **Присадков Р.С.**

Заксчик: АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"

Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА

Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012

РЕЕСТР АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА июнь 2012г

№п/п	Наименование зданий и сооружений		СМР без НДС	НДС 12%	Итого с НДС
	Административно-бытовой корпус	Силовое электрооборудование	819 263	98 312	917 575
2	Итого по АБК		819 263	98 312	917 575
3	Учебный корпус	Силовое электрооборудование	14 305 003	1 716 601	16 021 604
		Пожарная сигнализация	3 960 362	475 243	4 435 605
	Итого по учебному корпусу		18 265 365	2 191 844	20 457 209
	Столовая	Силовое электрооборудование	1 064 811	127 777	1 192 588
		Электроосвещение	2 453 580	294 430	2 748 010
	Итого по столовой		3 518 391	422 207	3 940 598
	Тепловые сети	Тепловые сети	37 611 766	4 513 412	42 125 178
	Итого по учебному центру		60 214 785	7 225 775	67 440 560

Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд"

Присадков Р.С.

Счет-фактура № 00000000117 от 22 июня 2012 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 600900527277, БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0016051, от 14.09.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №5-ЦУКС от 09.02.2012г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: , (8)

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: , (9)

(, наименование и адрес)

Покупатель: Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 620100210058, БИН: 020540003431, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Кунаева, 6 (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ376010111000018002, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Строительство учебного центра в г.Астане, в том числе:									
1	Строительство административно-бытового корпуса	тг.	1	819 263,00	819 263,00	12%	98 312,00	917 575,00	0	
2	Строительство учебного корпуса	тг.	1	18 265 365,00	18 265 365,00	12%	2 191 844,00	20 457 209,00	0	
3	Строительство столовой на 150 мест	тг.	1	3 518 391,00	3 518 391,00	12%	422 207,00	3 940 598,00	0	
4	Тепловые сети	тг.	1	37 611 766,00	37 611 766,00	12%	4 513 412,00	42 125 178,00	0	
Всего по счету:					**60 214 785,00**		**7 225 775,00**	**67 440 560,00**		

Первый зам.директора: Присадков Р.С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ТОП

24.06.12г

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" Форма 4

Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА

Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012

Наименование объекта : Малые архитектурные формы

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА июнь 2012 г.

на МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

Основание: ГП

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	С12022-17	Бункеры для сбора мусора	3	10300,00	--	30900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2	У1-43-6	Скамья прямолинейная, секция ПС-1, типа IV, строительные работы	28	11366,12	421,22	318251	11794	42745	7,90	221
		скамья		1310,10	143,82	36683	4027	105	0,70	20
3	У1-49-7	Урна металическая вариант II, строительные работы	20	5447,64	27,54	108953	551	13008	3,70	74
		урна		613,80	5,64	12276	113	105	0,03	1
6	У1-50-5	Флагшток Ф-3, строительные работы	1	178841,03	4307,63	178841	4308	46518	261,00	261
		флагшток		43065,00	1237,98	43065	1238	105	6,00	6
7	У1-50-6	Флагшток Ф-3, монтаж металлоконструкций	1	11949,00	83,05	11949	83	92	0,43	--
		флагшток		74,05	28,05	74	28	90	0,10	--
8	У1-28-5	Навес теневой типа II, строительные работы	1	101635,80	753,36	101636	753	19703	99,00	99
		навес		16351,50	205,86	16352	206	119	1,00	1
9	У1-28-6	Навес теневой типа II, монтаж металлоконструкций	1	36014,54	9,37	36015	9	4514	29	29
		навес		5013,97	1,87	5014	2	90	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТу:	Тенге			786545				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге			126580				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54788				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО АКТу:	Тенге			967913				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							

Временные здания и сооружения 1,8%	1,80%	17 422
Итого с временными		985 335
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	2,31%	22 761
Выслуга лет 1%	1%	9 853
Доп. отпуска 0,4%	0,4%	3 941
Итого по главе 9		
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001		1 021 890
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082	2,1082	2 154 348
С учетом 2%	2%	2 197 435
Налог на добавленную стоимость 12%	12%	263 692
Итого с НДС 12 %		2 461 127

Заказчик :
Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по — Клинг В.А.

Начальник отдела ООП — Касенов Б.С.

Принял:
Главный инспектор отдела ООП — Рахимжанова К.

Генподрядчик :
Первый заместитель — Присадков Р.С.

"ҚТЖ"ҰК" АК
АО "НК "КТЖ"
ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС
36

27.06.2012 г.

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"
Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА
Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012
Наименование объекта : Покрыти проездов,тротуаро,площадок (вне участка)

Форма 4

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА июнь 2012 г.

на Покрытие проездов, тротуров, площадок(вне участка)

Основание: ГП

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	May.06	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Асфальтобетонное покрытие проездов тип 1								
4	E0127-53-3	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ**	1442,25	520,77	15,35	751081	22139	21100	0,03	54
		м2		5,94	5,06	8567	7298	133	0,02	28
5	E0127-54-3	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	2884,5	62,18	--	179358		39	--	--
		м2		0,01	--	29		133	--	--
6	E0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	1442,25	582,87	15,35	840644	22139	21100	0,03	54
		м2		5,94	5,06	8567	7298	133	0,02	28
7	E0127-34-2	**Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий**	402	1823,88	6,63	733200	2665	59048	0,70	560
		м		108,68	1,76	43689	708	133	0,01	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТу:	**Тенге**			**2 504 283**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			101 287				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			156 334				
		ИТОГО ПО АКТу:	Тенге			2 761 904				

Временные здания и сооружения 1,8%	1,80%	49 714
Итого с временными		2 811 618
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	2,31%	64 948
Выслуга лет 1%	1%	28 116
Доп. отпуска 0,4%	0,4%	11 246
Итого по главе 9		
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		2 915 928
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082	2,1082	6 147 359
С учетом 2%	102%	6 270 306
Налог на добавленную стоимость 12%	12%	752 437
Итого с НДС 12 %		7 022 743

Заказчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" Клинг В.А.

Начальник отдела ООП Касенов Б.С.

Принял:

Главный инспектор отдела ООП Рахимжанова К.Х.

"КТЖ" АК АО "НК "КТЖ" 27.06.2012 г.

36 ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС

Генподрядчик :

Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"
Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА
Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012
Наименование объекта : Благоустройство

Форма 4

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА июнь 2012 г.

на ОЗЕЛЕНЕНИЕ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Посадка растений								
		Живая изгородь								
1	С143012-7	Земля растительная при заготовке механизированным способом	464,61	1240,00	--	576116	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
2	Е0147-19-1	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди в естественном грунте	491	23,16	6,06	11372	2975	12629	0,12	58
		м		17,10	2,84	8396	1394	129	0,01	5
3	Е0147-21-2	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	491	186,61	--	91626	--	117861	1,15	566
		м		186,08	--	91365	--	129	--	--
4	С143012-49	Кустарники лиственных пород для живой изгороди (вяз мелколистный)	1473	301,00	--	443373	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Деревья								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0147-6-11	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев	47	174,15	--	8185	--	10559	1,21	57
		яма		174,15	--	8185	--	129	--	--
6	Е0147-9-5	Посадка деревьев-саженцев в ямы размером 0,7х0,7 м	47	500,13	177,05	23506	8321	22154	1,85	87
		шт		321,98	43,43	15133	2041	129	0,18	9
7	СПрайс	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород / береза/с комом высотой 1,5 до 2м	19	3163,99	--	60116	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	СПрайс	Сосна обыкновенная с комом	28	6669,94	--	186758	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Цветник1								
9	Е0147-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	100	68,04	--	6804	--	8777	0,47	47
		м2		68,04	--	6804	--	129	--	--
10	Е0147-28-2	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см исключать до 15 см	100	-7,69	--	-769	--	-112	-0,05	-5
		м2		-0,87	--	-87	--	129	--	--
11	Е0147-29-1	Посадка цветников при густоте посадки 16 шт на м2	100	212,95	--	21295	--	27042	1,35	135
		м2		209,63	--	20963	--	129	--	--
12	Е0147-29-2к=2,4	Посадка цветников при густоте добавлять до 40 шт на м2	240	10,55	--	2532	--	2904	0,07	17
		м2		9,38	--	2251	--	129	--	--
13	Спрайс	Цветы однолетние петуния	4000	31,64	--	126560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Цветник2								
14	Е0147-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	137	68,04	--	9321	--	12024	0,47	64
		м2		68,04	--	9321	--	129	--	--
15	Е0147-29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт на м2	100	212,95	--	21295	--	27042	1,35	135
		м2		209,63	--	20963	--	129	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Спрайс	Розы (137м2 :0,64м2 214шт)	214	398,00	--	85172	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1673262				
		Накладные расходы -	Тенге			240880				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			114849				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2028991				
		РАЗДЕЛ 2. Газон обыкновенный								
17	С143012-7	Земля растительная при заготовке механизированным способом	985,6	1240,00	--	1222144	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0147-25-3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов	4821,6	39,58	0,34	190839	1639	244877	0,27	1614
		м2		39,24	0,13	189200	627	129	--	3
19	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	4621,6	19,01	--	87857	--	48946	0,05	316
		м2		8,21	--	37943	--	129	--	--
20	Спрайс	Перегной	49,29	1226,05	--	60432	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1561272				
		Накладные расходы -	Тенге			293823				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			111306				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1966401				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			3234534				
		Накладные расходы -	Тенге			534703				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			226155				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			3995392				

Временные здания и сооружения	1,8%	1,80%	71 917
Итого с временными			4 067 309
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,31%	2,31%	93 955
Выслуга лет 1%		1%	40 673
Доп. отпуска	0,4%	0,4%	16 269

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по главе 9								
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001				4 218 206				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082	2,1082			8 892 822				
		С учетом 2%	2%			9 070 678				
		Налог на добавленную стоимость 12%	12%			1 088 481				
		Итого с НДС 12 %				10 159 159				

Заказчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по — Клинг В.А.

Начальник отдела ООП — Касенов Б.С.

Принял:

Главный инспектор отдела ООП

"КТЖ" АО "НК "КТЖ" 36 ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС 27.06.2012 г.

Генподрядчик :

Первый заместитель — Присадков Р.С.

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"

Форма 4

Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА

Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012

Наименование объекта : Благоустройство

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА июнь 2012 г.

на ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Форма 4

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	ИЮНЬ	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-165-2 т.ч. п-3.177 к=1,15	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы сильно налипающего на инструмент	43,68	463,16	--	20231	--	22861	3,22	188
		м3		463,16	--	20231	0	113	--	--
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	17,38	134,10	--	2331	--	2634	0,97	23
		м3		134,10	--	2331	0	113	--	--
3	Е0101-174-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	26,31	99,84	--	2627	--	2969	0,62	22
		м3		99,84	--	2627	0	113	--	--
4	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	72,36	19,70	19,70	1425	1425	285	--	--
		Т		--	3,94	0	285	100	0,08	8
5	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	17,38	3,08	2,66	54	46	22	--	--
		м3		0,39	0,93	7	16	97	--	--
		П2Бетонный забор из плит								
40	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	52,84	4637,00	--	245019	--	30856	3,10	164
				474,75	--	25086	0	123	--	--

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
		м3								
				Металлический забор 130 секций -416м с профлистом						
41	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	12,54	8586,74	98,32	107678	1233	9643	4,41	55
		м3		695,25	37,20	8718	466	105	0,18	2
42	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	12,54	200,00	--	2508	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
43	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	12,54	70,00	--	878	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	93,73	245,44	3,82	23005	358	4290	0,21	20
		м2		37,35	1,45	3501	135	118	0,01	1
45	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0796	93997,62	304,24	7482	24	2774	198,00	16
		1т		33075,00	114,75	2633	9	105	0,56	--
46	Е0109-17-1	Монтаж стоек	4,09	4646,85	2285,57	19006	9348	8086	9,35	38
		т		1579,50	617,13	6460	2524	90	2,34	10
47	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и труб массой до 0,1 т	4,11	172800,00	--	710208	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой стали	17,85	9850,48	1162,95	175831	20759	119933	46,60	832
		т		7357,50	108,00	131331	1928	90	0,53	9
49	С12021-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	17,85	180100,00	--	3214785	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	535,6	21,80	0,05	11676	27	2813	0,03	16
		м2		5,81	0,02	3112	11	90	--	--

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
51	Е0113-26-6к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	535,6	49,69	0,04	26614	21	4011	0,04	23
		м2		8,32	--	4456	0	90,01	--	--
52	Е0109-47-1	Облицовка забора стальным профилированным листом	150	143,20	2,99	21480	449	7207	0,30	174
		м2		48,83	1,16	7325	174	96	--	3
53	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	165	1190,00	--	196350	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			4789188				
		Накладные расходы -	Тенге			218384				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			300454				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			5308026				

Временные здания и сооружения 1,8%	1,80%	95 544
Итого с временными		5 403 570
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	2,31%	124 823
Выслуга лет 1%	1%	54 036
Доп. отпуска 0,4%	0,4%	21 614
Итого по главе 9		
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001		5 604 043
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082	2,1082	11 814 443
С учетом 2%	2%	12 050 732

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость 12%	12%			1 446 088				
		Итого с НДС 12 %				13 496 820				

Заказчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по Клинг В.А.

Начальник отдела ООП Касенов Б.С.

Принял:

Главный инспектор отдела ООП Рахимжанова К.Х.

27-06.2022.

АО "НК "КТЖ"
36 ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС

Генподрядчик :

Первый заместитель Присадков Р.С.

ТОО ЛТД

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"
Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА
Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012

Форма 4

Наименование объекта - ГП.Покрытие проездов, тротуаров, площадок

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
ЗА ИЮНЬ 2012 г.

на Покрытие проездов, тротуаров, площадок

Основание: ГП

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	May.06	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю- на един.	Затраты труда: всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1.Покрытие из асфальтобетона и жб плит									
		Асфальтобетонное покрытие проездов тип 1									
5	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	9,9	40097,59	339,59	396966	3362	1855	0,58	6	
		т		--	140,94		1395	133	0,58	6	
6	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	4950	520,77	15,35	2577812	75983	72419	0,03	185	
		м2		5,94	5,06	29403	25047	133	0,02	97	
7	Е0127-54-3к=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	11005	62,18	--	684291		146	--	2	11001
		м2		0,01	--	110		133	--	--	
8	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	3,46	40097,59	339,59	138738	1175	649	0,58	2	
		т		--	140,94		488	133	0,58	2	
9	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	4950	582,87	15,35	2885207	75983	72419	0,03	185	
		м2		5,94	5,06	29403	25047	133	0,02	97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	1492	1823,88	6,63	2721229	9892	219153	0,70	1683
		м		108,68	1,76	162151	2626	133	0,01	15
		Плиточное покрытие тип 11								
13	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	873	99,88	42,08	87195	36736	83866	0,38	554
		м2		57,38	14,85	50093	12964	133	0,07	106
14	Спрайс	Плиты тротуарные из песчаного бетона М-400, толщиной 80 мм	960,3	1090,00	--	1046727		--	--	--
		м2		--	--			--	--	--
15	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	398,5	993,28	6,63	395822	2642	58533	0,70	556
		м		108,68	1,76	43309	701	133	0,01	5
		Асфальтобетонное покрытие площадки под мусороконтейнер тип 111								
20	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,12	40097,59	339,59	4812	162273	23	0,58	--
		т		--	140,94		17	133	0,58	--
21	Е0127-55-1к=3	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	60	464,82	--	27889		1975	0,14	9
		м2		24,75	--	1485		133	--	--
22	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,042	40097,59	339,59	1684	14	8	0,58	--
		т		--	140,94		6	133	0,58	--
23	Е0127-55-2к=4	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	120	73,92	--	8870		636	0,02	6
		м2		3,98	--	478		133	--	--
24	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	33	1006,08	6,63	33201	219	4847	0,70	23
		м		108,68	1,76	3586	58	133	0,01	--
		Благоустройство								
28	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,8	40097,59	339,59	72176	611	338	0,58	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	140,94		254	133	0,58	1
29	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	907	520,77	15,35	472338	13922	13269	0,03	34
		м2		5,94	5,06	5388	4589	133	0,02	18
30	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2016	62,18	--	125355		27	--	--
		м2		0,01	--	20		133	--	--
31	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	3,46	40097,59	339,59	138738	1175	649	0,58	2
		т		--	140,94		488	133	0,58	2
34	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	895	99,88	42,08	89393	37662	85979	0,38	568
		м2		57,38	14,85	51355	13291	133	0,07	108
35	С143003-39 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Плиты тротуарные из песчаного бетона М-400, толщиной 80 мм	985	918,00	--	904230		--	--	--
		м2		--	--			--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			12 812 673				
		Накладные расходы -	Тенге			616 791				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			805 768				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			14 235 232				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Акту:	Тенге			12 812 673				
		Накладные расходы -	Тенге			616 791				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			805 768				
		ИТОГО ПО АКТу:	Тенге			14 235 232				

Временные здания и сооружения 1,8% 1,80% 256 234

Итого с временными 14 491 466

Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31% 2,31% 334 753

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Выслуга лет 1%	1%			144 915				
		Доп. отпуска 0,4%	0,4%			57 966				
		Итого по главе 9								
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				15 029 100				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082	2,1082			31 684 349				
		С учетом 2%	102%			32 318 036				
		Налог на добавленную стоимость 12%	12%			3 878 164				
		Итого с НДС 12 %				36 196 200				

Заказчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" Клинг В.А.

Начальник отдела ООП Касенов Б.С.

Принял:

Главный инспектор отдела ООП Рахимжанова К.Х.

"КТЖ"ҰК" АҚ АО "НК "КТЖ" 27.06.2012г. 36 ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС

Генподрядчик :

Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"
Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА
Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012
Наименование объекта : Столовая на 150 мест

Форма 2в

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

на технологическое оборудование

ЗА июнь 2012 г.

Основание: ТХ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ								
1	Ц0128-618-2	Плита пароварочная, производительность 75 кг/ч	2	6734,14	936,57	13468	1873	10406	33,60	67
		шт		5551,88	229,16	11104	458	90	1,33	3
2	СПрайс-лист ТОО"FET-GrOuP"	Электроплита ЭП-6-П	2	150980,55	--	301961	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	СПрайс-лист ТОО"FET-GrOuP"	Вставка к тепловому оборудованию ПМП-40-01	1	8487,27	--	8487	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	СПрайс-лист ТОО"FET-GrOuP"	Вставка к тепловому оборудованию ПМП-40	1	8911,63	--	8912	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0128-927-5	Сковорода электрическая	1	1466,57	30,17	1467	30	1291	11,55	12
		шт		1422,23	11,81	1422	12	90	0,07	--
6	СПрайс-лист ТОО"FET-GrOuP"	Электросковорода ЭСК-90-0,47-70	1	107024,44	--	107024	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0128-50-3	Шкаф жарочный 3-х секционный	1	145945,14	36797,64	145945	36798	86581	537,60	538
		шт		92610,00	3591,00	92610	3591	90	20,83	21
8	СПрайс-лист ТОО"FET-GrOuP"	Шкаф жарочный ШЖЭ-3	1	123133,28	--	123133	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0128-618-5	Котел для варки и выпаривания овощефруктов	3	9372,97	687,24	28119	2062	23231	50,40	151
		шт		8457,75	146,47	25373	439	90	0,85	3
10	СПрайс-лист ТОО"FET-GrOuP"	Котел КПЭМ-60	1	231893,69	--	231894	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	СПрайс-лист ТОО"FET-GrOuP"	Котел КПЭМ-100	2	335022,74	--	670045	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0128-925-2	Машина универсальная	1	2174,15	77,43	2174	77	1892	12,60	13
		шт		2071,91	30,71	2072	31	90	0,18	--
13	СПрайс-лист ТОО"FET-GrOuP"	Машина кухонная универсальная УКМ-П	1	355531,63	--	355532	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0128-923-1	Кипятильник	1	1196,60	--	1197	--	1065	8,40	8
		шт		1183,61	--	1184	--	90	--	--
15	СПрайс-лист ТОО"FET-GrOuP"	Кипятильник ЭКГ-100	1	28419,61	--	28420	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	СПрайс-лист ТОО"FET-GrOuP"	Плодставка под электрокипятильник ПК-420	1	10269,59	--	10270	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0128-60-1	Машина хлеборезная, производительность 1000 кг/ч	1	8465,74	964,80	8466	965	6713	45,15	45
		шт		7229,25	229,16	7229	229	90	1,33	1
18	СПрайс-лист ТОО"FET-GrOuP"	Хлеборезка АХМ-300	1	122216,65	--	122217	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0128-929-1	Машина посудомоечная	1	4611,77	75,77	4612	76	4068	28,35	28
		шт		4488,75	30,71	4489	31	90	0,18	--
20	СПрайс-лист ТОО"FET-GrOuP"	Машина посудомоечная МПК-700	1	736285,22	--	736285	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0128-922-3	Мясорубка	1	1032,21	5,70	1032	6	908	7,35	7
		шт		1006,43	2,36	1006	2	90	0,01	--
22	СПрайс-лист ТОО"FET-GrOuP"	Мясорубка ТМ-32	1	48892,73	--	48893	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Ц0128-609-2	Машина протирочная, производительность 1 т/ч	1	4964,67	457,02	4965	457	3974	25,20	25
		шт		4299,75	115,76	4300	116	90	0,67	1
24	СПрайс-лист ТОО"FET-GrOuP"	Машина протирочно - резательная МПР-350	1	62041,92	--	62042	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Ц0128-921-14	Универсальная овощерезательная машина	1	1329,20	9,74	1329	10	1172	9,45	9
		шт		1297,01	4,73	1297	5	90	0,03	--
26	СПрайс-лист ТОО"FET-GrOuP"	Машина овощерезательная МПР-350-02	1	61445,52	--	61446	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	СПрайс-лист ТОО"FET-GrOuP"	Кортофелечистка МОК-300	1	67834,48	--	67834	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
28	СПрайс-лист ТОО"FET-GrOuP"	Слайсер HBS-250	1	51066,06	--	51066	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Ц0128-928-3	Прилавок-касса	1	1293,47	--	1293	--	1152	8,40	8
		шт		1280,48	--	1280	--	90	--	--
30	СПрайс-лист ТОО"FET-GrOuP"	Кассовая кабина КК-70КМ	1	48547,17	--	48547	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	СПрайс-лист ТОО"FET-GrOuP"	Контрольно-кассовый аппарат Миника 1102Ф	1	8487,27	--	8487	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Ц0128-928-12	Монтажные части линии	7	1441,56	35,87	10091	251	8856	8,40	59
		компл		1391,51	14,18	9741	99	90	0,08	1
33	СПрайс-лист ТОО"FET-GrOuP"	Прилавок для приборов и подносов ПСП-70КМ	1	39253,61	--	39254	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	СПрайс-лист ТОО"FET-GrOuP"	Прилавок-витрина холодильная вся нерж.плоский стол 220/380В, 160кг, направляющие входят в комплект поставки ПВВ(Н)-70КМ-С-НШ, 1120Х705х1700	1	179590,58	--	179591	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	СПрайс-лист ТОО"FET-GrOuP"	Мармит для первых блюд ПМЭС-70КМ	1	67728,39	--	67728	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	СПрайс-лист ТОО"FET-GrOuP"	Мармит для вторых блюд ПМЭС-70КМ-60	1	92001,98	--	92002	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	СПрайс-лист ТОО"FET-GrOuP"	Прилавок охлаждаемый открытый ПВВ(Н)-70КМ-02НШ	1	108789,79	--	108790	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	СПрайс-лист ТОО"FET-GrOuP"	Прилавок горячих напитков ПГН-70КМ	1	75239,63	--	75240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Ц0128-528-1	Ванна рабочая, объем до 200 л	11	4273,39	168,55	47007	1854	40346	24,15	266
		шт		4039,88	35,44	44439	390	90	0,21	2
40	СПрайс-лист ТОО"FET-GrOuP"	Ванна моечная 2-х секционная, цельнотянутая, б/смесителя, каркас крашенный ВМП-6-2	5	29348,97	--	146745	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	СПрайс-лист ТОО"FET-GrOuP"	Ванна моечная 1-на секционная, цельнотянутая, б/смесителя, каркас крашенный ВМП-6-1	3	18315,52	--	54947	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	СПрайс-лист ТОО"FET-GrOuP"	Ванна моечная (котломойка)ВМП-6-1	1	43030,45	--	43030	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Ц0128-911-2	Шкаф холодильный	5	1941,71	39,90	9709	200	8548	12,60	63
		шт		1882,91	16,54	9415	83	90	0,10	--
44	СПрайс-лист ТОО"FET-GrOuP"	Шкаф холодильный объем 700 л, t..0°/+6°С,123 кг, Рапсодия R 700М, Россия	3	78040,42	--	234121	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	СПрайс-лист ТОО"FET-GrOuP"	Камера среднетемпературная КХС-2,94 (1,36х1,36х2,16 с холодильным агрегетом HQLX (-5/+5гр.С)	1	312806,46	--	312806	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	СПрайс-лист ТОО"FET-GrOuP"	Шкаф холодильный низкотемпературный QBA.OL4	1	110208,02	--	110208	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	Ц0128-911-5	Витрина холодильная средне-температурная	6	1927,95	28,50	11568	171	10219	12,60	76
		шт		1880,55	11,81	11283	71	90	0,07	--
48	СПрайс-лист ТОО"FET-GrOuP"	Витрина холодильная XLS-380W	5	78438,05	--	392190	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	СПрайс-лист ТОО"FET-GrOuP"	Стол холодильный GNTC800L2	1	182556,88	--	182557	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	Ц0128-912-1	Камера холодильная, масса 1,15 т	1	3504,68	115,67	3505	116	3062	29,40	29
		шт		3354,75	47,25	3355	47	90	0,27	--
51	СПрайс-лист ТОО"FET-GrOuP"	Шкаф холодильный низкотемпературный QBA.OL4	1	338268,27	--	338268	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	Ц0128-926-4	Машина взбивальная	1	1347,20	17,10	1347	17	1182	9,45	9
		шт		1306,46	7,09	1306	7	90	0,04	--
53	СПрайс-лист ТОО"FET-GrOuP"	Машина взбивальная (миксер) CS-B-5	1	381457,22	--	381457	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	СПрайс-лист ТОО"FET-GrOuP"	Облучатель бактерицидный ОРБ-1Н	1	51581,37	--	51581	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	СПрайс-лист ТОО"FET-GrOuP"	Электрокофеварка, бойлер 6,8 л с фильтром, Регина, Германия	1	64078,87	--	64079	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	СПрайс-лист ТОО"FET-GrOuP"	Печь микроволновая,Э, 1ф,220В, 1,6квт	1	8911,63	--	8912	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	СПрайс-лист ТОО"FET-GrOuP"	Электросушитель, 220В	4	8911,63	--	35647	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	СПрайс-лист ТОО"FET-GrOuP"	Весы элетронные CAS-AD-15	3	12391,41	--	37174	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
59	Ц0128-260-1	Установка столов рабочих	43	1745,86	40,13	75072	1726	55680	9,45	406
		шт		1426,95	11,81	61359	508	90	0,07	3
60	СПрайс-лист ТОО"FET-GrOuP"	Стол производственный с бортом, каркас крашенный, СПРП-6-2	1	32107,35	--	32107	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	СПрайс-лист ТОО"FET-GrOuP"	Стол производственный с бортом, каркас крашенный, СПРП-6-3	3	34707,37	--	104122	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	СПрайс-лист ТОО"FET-GrOuP"	Стол производственный с бортом, каркас крашенный, СПРП-7-5	4	47224,00	--	188896	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	СПрайс-лист ТОО"FET-GrOuP"	Стол островной, каркас крашенный СПРО-7-5	2	50126,65	--	100253	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	СПрайс-лист ТОО"FET-GrOuP"	Стол с мойкой, каркас крашен., СМО-6-3	1	56800,19	--	56800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	СПрайс-лист ТОО"FET-GrOuP"	Стол предмоечный СПМП-6-1	1	49149,07	--	49149	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	СПрайс-лист ТОО"FET-GrOuP"	Стол раздаточный СПМП-6-5	1	39908,83	--	39909	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	СПрайс-лист ТОО"FET-GrOuP"	Стол под хлеборезку, СПРП-7-2	1	47224,00	--	47224	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	СПрайс-лист ТОО"FET-GrOuP"	Стол для сбора отходов, ССО-1	1	39908,83	--	39909	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	Ц0128-260-1	Установка шкафов, стелажей	25	1676,00	38,22	41900	956	30831	9,00	225
		шт		1359,00	11,25	33975	281	90	0,07	2
70	СПрайс-лист ТОО"FET-GrOuP"	Шкаф распашной для хлеба (лотки к коплект не входят)ШРХ-6-1РН	1	72429,07	--	72429	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	СПрайс-лист ТОО"FET-GrOuP"	Торгово-складской стелаж-дискаунтер, допустимая нагрузка на полку 250кг, 1000x600x2460, Россия	5	26947,07	--	134735	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	СПрайс-лист ТОО"FET-GrOuP"	Стеллаж кухонный, решетчатый С-4Р-0,6/1,2/1,6	6	22745,88	--	136475	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	СПрайс-лист ТОО"FET-GrOuP"	Стеллаж для сушки тарелок ССТ-4-2	3	74348,46	--	223045	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
74	СПрайс-лист ТОО"FET-GrOuP"	Стеллаж кухонный СК-3-5	3	32633,54	--	97901	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	СПрайс-лист ТОО"FET-GrOuP"	Подтоварник ПК-6-2	7	12561,16	--	87928	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	СПрайс-лист ТОО"FET-GrOuP"	Ларь для овощей (проволочный контейнер), Россия	3	20793,81	--	62381	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	Ц0128-928-10	Тележка для столовых приборов и с выжимным устройством	3	363,54	--	1091	--	972	2,00	6
		шт		360,00	--	1080	--	90	--	--
78	СПрайс-лист ТОО"FET-GrOuP"	Тележка грузовая ТГ-6-1	1	21600,10	--	21600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
79	СПрайс-лист ТОО"FET-GrOuP"	Весы механические ВТ-8908-200	1	15701,44	--	15701	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	СПрайс-лист ТОО"FET-GrOuP"	Весы товарные DL-200	1	19860,21	--	19860	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	СПрайс-лист ТОО"FET-GrOuP"	Бак для отходов с педалью и крышкой, передвижной, емкость 110 л,Польша	2	24613,08	--	49226	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	СПрайс-лист ТОО"FET-GrOuP"	Ванна-рукомойник, глубина 100мм, 21,6кг, ВРН-600, 500x600x870, Россия	5	58349,96	--	291750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	СПрайс-лист ТОО"FET-GrOuP"	Тележка сервировочная 3 полки	1	30902,73	--	30903	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
84	СПрайс-лист ТОО"FET-GrOuP"	Тележка сервировочная 2 полки	1	15212,28	--	15212	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
85	СПрайс-лист ТОО"FET-GrOuP"	Стол для подносов и грязной посуды СПРП-6-3	1	39909,10	--	39909	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
86	Ц0128-260-1	Расстановка мебели	269	1676,00	38,22	450844	10281	331738	9,00	2421
		шт		1359,00	11,25	365571	3026	90	0,07	18
87	СПрайс-лист ТОО"ZETA"	Стол обеденный 4-х местный, разм. 1200x700x780	38	7214,18	--	274139	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
88	СПрайс-лист ТОО"ZETA"	Стол обеденный 6-ти местный, разм. 1800x800x730	4	10184,72	--	40739	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	СПрайс-лист ТОО"Норма-2005"	Стул полумягкий для предприятий общественного питания, разм. 480x480x780	152	2524,96	--	383794	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
90	СПрайс-лист ТОО"ZETA"	Кресло полумягкое для предприятий общественного питания, разм. 500x500x780	24	3798,05	--	91153	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
91	СПрайс-лист ТОО"ZETA"	Шкаф гардеробный для домашней и рабочей одежды на два отделения, разм. 500x500x1800	15	19115,45	--	286732	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
92	СПрайс-лист ТОО"Норма-2005"	Скамья для раздевания, разм. 1000x400x400	4	2355,22	--	9421	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
93	СПрайс-лист ТОО"ZETA"	Шкаф для уборочного инвентаря и дезосредств, разм. 450x500x1800	2	11585,12	--	23170	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
94	СПрайс-лист ТОО"Норма-2005"	Диван для отдыха, кожзам.	3	36624,68	--	109874	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
95	СПрайс-лист ТОО"ZETA"	Стол письменный 1-тумбовый, разм. 1200x600x720	2	10786,47	--	21573	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
96	СПрайс-лист ТОО"ZETA"	Стул полумягкий, разм. 420x430x750	8	2524,96	--	20200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
97	СПрайс-лист ТОО"ZETA"	Шкаф канцелярский, разм. 900x450x1800	4	19096,35	--	76385	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
98	СПрайс-лист ТОО"ZETA"	Зеркало настенное, разм. 500x1000	6	3394,91	--	20369	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
99	СПрайс-лист	Огнетушитель порошковый ОП-8	6	3691,96	--	22152	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			10212148				
	Стоимость оборудования -		Тенге			6008822				
	Стоимость мебели и инвентаря					3337125				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			866201				
		Накладные расходы -	Тенге			633887				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			90005				
		ИТОГО СМР ПО АКТУ	Тенге			1590093				
		Оборудование	Тенге			6 008 822				
		Мебель,инвентарь				3 337 125				
		Оборудование,мебель,инвентарь всего				9 345 947				
		Итого по АКТУ с оборудованием:	Тенге			10 936 040				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения 1,8%	1,80%			28 622				
		Итого с временными				1 618 715				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	2,310%			37 392				
		Выслуга лет 1%	1%			16 187				
		Доп. отпуска 0,4%	0,4%			6 475				
		Итого по главе 9								
		Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				1 678 769				
		Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				9 345 947				
		Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				11 024 716				
		Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082	2,1082			3 539 181				
		Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082	2,1082			19 703 125				
		Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082	2,1082			23 242 306				
		СМР С учетом 2%	1,02			3 609 965				
		Оборудования с учетом 2%	1,02			20 097 188				
		Всего с учетом 2%	1,02			23 707 153				
		Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%			433 196				
		Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%			2 411 663				
		Всего налога на добавленную стоимость 12%	12%			2 844 859				
		Итого СМР с НДС 12 %				4 043 161				
		Итого Оборудования с НДС 12 %				**22 508 851**				
		Всего с НДС 12 %				**26 552 012**				

Заказчик :

Генподрядчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по **Клинг В.А.**

Первый заместитель директора ТОО "ТОП **Присадков Р.С.**

Начальник отдела ООП **Касенов Б.С.**

Принял:

Главный инспектор отдела ООП **Рахимжанова К.**

"КТЖ" АК
АО "НК "КТЖ"
27.06.2012
36
ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"
Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА
Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012
Наименование объекта : СТОЛОВАЯ на 150 мест

Форма 2в

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА июнь 2012 г.

на ВОДОПРОВОД В1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	26	82,49	5,58	2145	145	1155	0,25	7
		м		42,29	2,13	1100	55	100	0,01	--
59	Е0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	6	84,13	5,74	505	34	271	0,25	2
		м		43,00	2,13	258	13	100	0,01	--
60	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной40 мм	75	106,63	8,89	7997	667	4590	0,35	26
		м		57,89	3,31	4342	248	100	0,02	1
61	Е0126-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 70 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	5	113,11	9,86	566	49	331	0,37	2
		м		62,37	3,78	312	19	100	0,02	--
62	Е0126-3-13	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	11	125,17	10,59	1377	116	847	0,43	5
		м		73,01	4,02	803	44	100	0,02	--
63	Е0126-3-15	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	16	125,78	11,73	2012	188	1210	0,42	7
		м		71,12	4,49	1138	72	100	0,02	--
64	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Db 18-57 мм	1,27	17600,00	--	22352		--	--	--
		м3		--	--			--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	С11031-153	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм	0,55	14800,00	–	8140		–	–	–
		м3		–	–			–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТу:	Тенге			45094				
		Накладные расходы -	Тенге			8404				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3210				
		Итого по АКТу :	Тенге			56708				

Временные здания и сооружения (56708* 0,018) 1,8%	1,80%	1 021
Итого с временными		57 729
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31% (57729 *0,0231)	2,310%	1 334
Выслуга лет 1% (57729 * 0,01)	1%	577
Доп. отпуска 0,4% (57729 * 0,004)	0,4%	231
Итого по главе 9		
Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		59 871
Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082	2,1082	126 220
Всего с учетом 2%	1,02	128 744
Всег налога на добавленную стоимость 12%	12%	15 449
Всего с НДС 12 %		**144 193**

Заказчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" **Клинг В.А.**

Начальник отдела ООП **Касенов Б.С.**

Принял:
Главный инспектор отдела ООП **Кисабеков А.**

Генподрядчик :
Первый заместитель директора
ТОО "ТОП Лтд" **Присадков Р.С.**

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"
Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА
Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012
Наименование объекта : Столовая на 150 мест

Форма 4

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА июнь, 2012 г.

на ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ

Основание: ОВ.С

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ СИСТЕМЫ ПВ1								
41	Ц0107-35-1	**Агрегаты или машины компрессорно-конденсаторные, масса 0.18 т**	1	6839,60	245,70	6840	246	4952	29,40	29
		шт		5457,90	56,70	5458	57	90	0,33	--
42	ЦЕНА ПОСТАВЩИКА	**КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЙ БЛОК ВКК 060**	1	1597352,09	--	1597352	--	--	--	--
		КОМПЛ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1604192				
		Стоимость оборудования -	Тенге			1597352				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			6840				
		Накладные расходы -	Тенге			4952				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			708				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТу без оборудования:	Тенге			12 500				
		Оборудование с транспортными расходами (1597352 *1,05)	Тенге			1 677 220				
		ИТОГО ПО АКТу с оборудованием:	Тенге			1 689 720				

Временные здания и сооружения 1,8% (12500* 0,018)	1,80%	225
Итого с временными		12 725
зимнее время 2,31%(12725*0,0231)	2,310%	294
Выслуга лет 1%(12725*0,01)	1%	127
Доп. отпуска 0,4% (12725*0,004)	0,4%	51
Итого по главе 9		
Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		13 197
Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		1 677 220
Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		1 690 417
Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082	2,1082	27 822
Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082	2,1082	3 535 915
г. К=2,1082	2,1082	3 563 737
СМР С учетом 2%	1,02	28 378
Оборудования с учетом 2%	1,02	3 606 633
Всего с учетом 2%	1,02	3 635 011
Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%	3 405
Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%	432 796
Всег налога на добавленную стоимость 12%	12%	436 201
Итого СМР с НДС 12 %		31 783
Итого Оборудования с НДС 12 %		**4 039 429**
Всего с НДС 12 %		**4 071 212**

Заказчик :

Генподрядчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" **Клинг В.А.**

Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" **Присадков Р.С.**

Начальник отдела ООП **Касенов Б.С.**

Принял:
Главный инспектор отдела ООП **Кисабеков А.**

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"
Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА
Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012
Наименование объекта : Столовая на 150 мест

Форма 4

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА июнь, 2012 г.

на Вентиляцию

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	июнь	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНАЯ СИСТЕМА П1/В1								
1	Е0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	1	9346,91	1057,91	9347	1058	9581	42,11	42
		шт		7087,50	396,90	7088	397	128	1,93	2
2	ЦЕНА ПОСТАВЩИКА	ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНАЯ УСТАНОВКА AV6 В КОМПЛЕКТЕ	1	1142518,57	--	1142519	--	--	--	--
		КОМПЛ		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	59,9	1939,73	9,61	116190	576	16125	1,28	226
		м2		206,72	3,59	12383	215	128	0,02	3
26	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	156,8	1880,92	8,82	294928	1383	31817	0,96	262
		м2		155,22	3,31	24338	519	128	0,02	4
27	Е0120-3-5	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОДОВ ГИБКИХ	29,67	285,51	11,11	8471	330	9220	1,48	44
		м2		238,61	4,16	7080	123	128	0,02	1
28	С131303-4	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса "Н", типа ВАГГ диам. 315 и 400 мм	29,67	1350,00	--	40055	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0120-14-7	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1600 мм	1	302,43	5,65	302	6	269	1,24	1
		шт		207,90	2,36	208	2	128	0,01	--
30	СПРАЙС ЛИСТ	ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 300Х500 УВЗПР12	1	5824,72	--	5825	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е0120-10-8	Установка потолочных диффузоров	20	972,17	352,63	19443	7053	9253	1,40	28
		шт		229,16	132,30	4583	2646	128	0,64	13
36	СПРАЙС ЛИСТ	ДИФФУЗОР ПОТОЛОЧНЫЙ 450Х450 "ЛЕКА"	20	2154,40	--	43088	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	3	241,85	16,96	726	51	744	1,12	3
		шт		186,64	7,09	560	21	128	0,03	--
38	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РВр-1 100Х150	3	744,25	--	2233	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
39	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	12	39,00	--	468	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными	42	240,26	92,82	10091	3898	5699	0,59	148
		м2		100,80	34,88	4234	1465	100	0,17	43
41	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК	Маты теплоизоляционные	2,23	10300,00	--	22969	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0120-28-5	Установка дверей герметических утепленных размером 1250х500 мм	1	854,11	121,73	854	122	539	2,00	2
		шт		375,75	45,00	376	45	128	0,22	--
45	СПРАЙС ЛИСТ	Герметическая утепленная дверь на приточную систему	1	6756,99	--	6757	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0120-12-2	Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных	1	232,15	16,15	232	16	237	1,07	1
		шт		177,75	6,75	178	7	128	0,03	--
47	СПРАЙС ЛИСТ	Воздухозаборная жалюзийная решетка 800х1400 мм	1	18919,57	--	18920	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ПРИТОЧНАЯ СИСТЕМА П2								
48	Е0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	1	8959,03	1007,53	8959	1008	9124	40,10	40
		шт		6750,00	378,00	6750	378	128	1,84	2
49	ЦЕНА ПОСТАВЩИКА	ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА VL 80-50-1152 В КОМПЛЕКТЕ	1	176723,53	--	176724	--	--	--	--
		КОМПЛ		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	20,4	1843,62	10,58	37610	216	6038	1,41	29
				227,25	3,96	4636	81	128	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
69	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	12,25	1797,88	13,16	22024	161	3958	1,54	19
		м2		247,50	4,93	3032	60	128	0,02	--
70	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	8	1963,62	10,58	15709	85	2368	1,41	11
		м2		227,25	3,96	1818	32	128	0,02	--
71	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7мм	15,7	1929,43	9,15	30292	144	4026	1,22	19
		м2		196,88	3,42	3091	54	128	0,02	--
72	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	8,1	1873,11	8,40	15172	68	1565	0,92	15
		м2		147,83	3,15	1197	26	128	0,02	--
77	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	14	232,15	16,15	3250	226	3308	1,07	15
		шт		177,75	6,75	2489	95	128	0,03	--
78	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РВр-1 150Х200	2	940,10	--	1880	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
79	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РВр-1 150Х150	5	842,18	--	4211	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
80	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РВр-1 100Х150	7	744,25	--	5210	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
85	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	4	39,00	--	156	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
86	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными	55,8	240,26	92,82	13407	5179	7571	0,59	56
		м2		100,80	34,88	5625	1946	100	0,17	16
87	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК	Маты теплоизоляционные	3,33	10300,00	--	34299	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ВЫТЯЖНАЯ СИСТЕМА В2								
88	Е0120-32-1	Установка вентиляторов канальных	1	678,73	28,48	679	28	846	3,65	4
		шт		650,25	11,25	650	11	128	0,05	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	СЦЕНА ПОСТАВЩИКА	УСТАНОВКА VL 80-50-1183 В КОМПЛЕКТЕ СО ВСТАВКАМИ MV 80-50	1	89865,81	--	89866	--	--	--	--
		КОМПЛ		--	--	--	--	--	--	--
95	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	16,33	1797,88	13,16	29359	215	5277	1,54	25
		м2		247,50	4,93	4042	81	128	0,02	--
96	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7мм	2,6	1963,62	10,58	5105	28	769	1,41	18
		м2		227,25	3,96	591	10	128	0,02	--
97	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	3,64	1929,43	9,15	7023	33	933	1,22	22
		м2		196,88	3,42	717	12	128	0,02	--
98	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	9,82	1873,11	8,40	18394	82	1898	0,92	45
		м2		147,83	3,15	1452	31	128	0,02	1
99	Е0120-13-16	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 3200 мм	1	1232,14	53,14	1232	53	1175	5,46	5
		шт		897,75	20,25	898	20	128	0,10	--
100	СПРАЙС-ЛИСТ	КЛАПАН ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЙ 600Х400	1	16881,74	--	16882	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
103	Е0120-14-7	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1600 мм	1	292,26	5,38	292	5	256	1,18	1
		шт		198,00	2,25	198	2	128	0,01	--
104	СПРАЙС-ЛИСТ	ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 300Х400 УВЗПР11	1	5716,61	--	5717	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
105	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	4	39,00	--	156	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
107	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК	Маты теплоизоляционные	0,0636	10300,00	--	655	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ВЫТЯЖНАЯ СИСТЕМА В3								
108	Е0120-32-1	Установка вентиляторов канальных	1	678,73	28,48	679	28	846	3,65	4
		шт		650,25	11,25	650	11	128	0,05	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	СПРАЙС-ЛИСТ	Вентилятор VK-315/1 в комплекте с хомутом соеденительным НКВ 315	1	14963,22	--	14963	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
113	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром о т 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	12	1929,43	9,15	23153	110	3077	1,22	26
		м2		196,88	3,42	2363	41	128	0,02	--
114	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	16	232,15	16,15	3714	258	3779	1,07	17
		шт		177,75	6,75	2844	108	128	0,03	--
115	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РВр-1 150Х200	3	940,10	--	2820	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
116	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РВр-1 150Х150	5	842,18	--	4211	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
117	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РВр-1 100Х150	8	744,25	--	5954	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
118	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	3	39,00	--	117	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
119	Е0120-14-6	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	7	246,13	5,38	1723	38	1594	1,06	7
		шт		175,50	2,25	1229	16	128	0,01	--
120	СПРАЙС ЛИСТ	ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 150Х250 УВЗПР3	1	3177,16	--	3177	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
121	СПРАЙС ЛИСТ	ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 150Х150 УВЗПР1	6	3081,19	--	18487	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ1								
132	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	21	1843,62	10,58	38716	222	6214	1,41	21
		м2		227,25	3,96	4772	83	128	0,02	--
133	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	39,5	1867,88	13,16	73781	520	12763	1,54	61
		м2		247,50	4,93	9776	195	128	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	9	346,15	16,15	3115	145	2126	1,07	10
		шт		177,75	6,75	1600	61	128	0,03	–
135	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	7	311,15	16,15	2178	113	1652	1,07	7
		шт		177,75	6,75	1244	47	128	0,03	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТу:	Тенге			2 484 469				
	в т.ч.									
	Стоимость оборудования -		Тенге			1 319 243				
	Стоимость строительно- монтажных работ -		Тенге			1 165 226				
		Накладные расходы -	Тенге			164 647				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			79 792				
		ИТОГО ПО АКТу без оборудования:	Тенге			1 409 665				
		Оборудование с транспортными расходами (1319243 *1,05)	Тенге			1 385 205				
		ИтоГО ПО АКТу с оборудованием:	Тенге			2 794 870				

Временные здания и сооружения 1,8% (1409665*0,018)	1,80%	25 374
Итого с временными		1 435 039
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31% (1435039*0,0231)	2,310%	33 149
Выслуга лет 1% (1435039*0,01)	1%	14 350
Доп. отпуска 0,4% (1435039*0,004)	0,4%	5 740
Итого по главе 9		
Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001		1 488 278
Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		1 385 205
Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		2 873 483
Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082	2,1082	3 137 588
Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082	2,1082	2 920 289
Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082	2,1082	6 057 877
СМР С учетом 2%	1,02	3 200 340
Оборудования с учетом 2%	1,02	2 978 695
Всего с учетом 2%	1,02	6 179 035
Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%	384 041

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость Оборудования	12%			357 443				
		Всег налога на добавленную стоимость 12%	12%			741 484				
		Итого СМР с НДС 12 %				3 584 381				
		Итого Оборудования с НДС 12 %				**3 336 138**				
		Всего с НДС 12 %				**6 920 519**				

Заказчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" **Клинг В.А.**

Начальник отдела ООП **Касенов Б.С.**

Принял:

Главный инспектор отдела ООП **Кисабеков А.**

Генподрядчик :

Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" **Присадков Р.С.**

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"
Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА
Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012
Наименование объекта : СТОЛОВАЯ на 150 мест

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА июнь 2012 г.

на Отопление

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	ИЮНЬ	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов МС-140	25,28	3674,31	36,47	92887	922	4127	0,72	18
		1кВт		113,87	13,66	2879	345	128	0,07	2
6	С130904-68 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	4	3280,00	--	13120		--	--	--
		шт		--	--			--	--	--
7	С130904-67 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	13	2760,00	--	35880		--	--	--
		шт		--	--			--	--	--
12	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	13	63,26	--	822		393	0,13	2
		комплект		23,63	--	307		128	--	--
13	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	9	201,99	--	1818		1397	1,05	14
		шт		172,46	--	1552		90	--	--
14	СПРАЙС-ЛИСТ	ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА ДЛЯ УСТАНОВКИ НА КЛАПАН RTD "DANFOSS"	9	1394,23	--	12548		--	--	--
		ШТ		--	--			--	--	--
15	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕГУЛИРУЮЩИЙЙ КЛАПАН RTD Д-15ММ "DANFOSS"	9	1640,77	--	14767		--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		--	--			--	--	--
18	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	40	148,40	0,07	5936	3	4537	0,65	26
		м2		108,00	0,02	4320	1	105	--	--
19	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	80	72,96	16,85	5837	1348	3433	0,21	23
		м		38,59	4,33	3087	346	100	0,03	3
20	С11031-393 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Высокотемпературная гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип SOLAR HT, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 42 мм	64,7	343,00	--	22192	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	С11031-392 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Высокотемпературная гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип SOLAR HT, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 35 мм	39,5	306,00	--	12087	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	С11031-229 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 42 мм	55	144,00	--	7920	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	С11031-228 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 35 мм	37	127,00	--	4699	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов МС-140	8,6	3671,44	35,77	31574	308	1377	0,70	6
		1кВт		111,70	13,40	961	115	128	0,07	1
31	С130904-67 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	12	2760,00	--	33120		--	--	--
		шт		--	--			--	--	--
32	Е0116-17-1	Установка клапанов предохранительных однорычажных диам. 25 мм	1	556,41	30,94	556	31	436	1,92	2
		1шт		329,09	11,59	329	12	128	0,06	--
33	СПРАЙС-ЛИСТ	РУЧНОЙ ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН MSV-B Д-15ММ "DANFOSS"	1	4706,14	--	4706		--	--	--
		ШТ		--	--			--	--	--
35	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	10	62,81	--	628		297	0,12	1
				23,18	--	232		128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект								
36	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	8	198,71	--	1590		1218	1,03	10
		шт		169,18	--	1353		90	--	--
37	СПРАЙС-ЛИСТ	ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА ДЛЯ УСТАНОВКИ НА КЛАПАН RTD Д-15ММ "DANFOSS"	8	1394,23	--	11154		--	--	--
		ШТ		--	--			--	--	--
38	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕГУЛИРУЮЩИЙЙ КЛАПАН RTD Д-15ММ "DANFOSS"	8	1640,77	--	13126		--	--	--
		ШТ		--	--			--	--	--
49	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	65	11,31	--	735		916	0,05	5
		м		11,01	--	716		128	--	--
50	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов МС-140	13,6	3671,44	35,77	49932	486	2177	0,70	10
		1кВт		111,70	13,40	1519	182	128	0,07	1
51	С130904-68 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	2	3280,00	--	6560		--	--	--
		шт		--	--			--	--	--
52	С130904-67 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	12	2760,00	--	33120		--	--	--
		шт		--	--			--	--	--
53	Е0116-17-1	Установка клапанов предохранительных однорычажных диам. 25 мм	1	556,41	30,94	556	31	436	1,92	2
		1шт		329,09	11,59	329	12	128	0,06	--
54	СПРАЙС-ЛИСТ	РУЧНОЙ ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН MSV-B Д-20ММ "DANFOSS"	1	5161,57	--	5162		--	--	--
		ШТ		--	--			--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	8	198,71	--	1590		1218	1,03	12
		шт		169,18	--	1353		90	--	--
56	СПРАЙС-ЛИСТ	ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА ДЛЯ УСТАНОВКИ НА КЛАПАН RTD "DANFOSS"	8	1394,23	--	11154		--	--	--
		ШТ		--	--			--	--	--
57	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕГУЛИРУЮЩИЙЙ КЛАПАН RTD Д-15ММ "DANFOSS"	8	1640,77	--	13126		--	--	--
		ШТ		--	--			--	--	--
59	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	12	62,81	--	754		356	0,12	1
		комплект		23,18	--	278		128	--	--
63	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	38	72,96	16,85	2772	640	1631	0,21	9
		м		38,59	4,33	1466	165	100	0,03	1
64	С11031-392 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Высокотемпературная гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип SOLAR HT, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 35 мм	35	306,00	--	10710		--	--	--
		м		--	--			--	--	--
65	С11031-561 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Самоклеящееся рулонное защитное покрытие K-Flex, ширина 1000 мм, тип AL CLAD AD, цвет серебряный металлик	9,48	2520,00	--	23890		--	--	--
		м2		--	--			--	--	--
66	С11031-556 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Самоклеящаяся лента из защитного покрытия K-Flex, цвет серебро, тип IC CLAD SR, длина 25 м, ширина 100 мм	1	7040,00	--	7040		--	--	--
		рулон		--	--			--	--	--
		м		53,77	1,53	806		128	0,01	--
70	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	65	11,31	--	735		916	0,05	4
		м		11,01	--	716		128	--	--
71	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов МС-140	10,7	3671,44	35,77	39284	383	1713	0,70	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1кВт		111,70	13,40	1195	143	128	0,07	1
72	С130904-67 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	9	2760,00	--	24840		--	--	--
		шт		--	--			--	--	--
73	Е0116-17-1	Установка клапанов предохранительных однорычажных диам. 20 мм	1	556,41	30,94	556	31	436	1,92	2
		1шт		329,09	11,59	329	12	128	0,06	--
74	СПРАЙС-ЛИСТ	РУЧНОЙ ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН MSV-B Д-20ММ "DANFOSS"	1	5161,57	--	5162		--	--	--
		ШТ		--	--			--	--	--
76	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	7	62,81	--	440		207	0,12	1
		комплект		23,18	--	162		128	--	--
80	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	33	72,96	16,85	2408	556	1416	0,21	7
		м		38,59	4,33	1273	143	100	0,03	1
81	С11031-392 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Высокотемпературная гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип SOLAR HT, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 35 мм	36,3	306,00	--	11108	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
82	С11031-561 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Самоклеящееся рулонное защитное покрытие K-Flex, ширина 1000 мм, тип AL CLAD AD, цвет серебряный металлик	6,95	2520,00	--	17514	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
83	С11031-556 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Самоклеящаяся лента из защитного покрытия K-Flex, цвет серебро, тип IC CLAD SR, длина 25 м, ширина 100 мм	1	7040,00	--	7040	--	--	--	--
		рулон		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Акту:				603155				
		Накладные расходы -				28637				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -				37908				
		ИТОГО ПО Акту:				669700				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения 1,8%	1,80%			12 055				
		Итого с временными				681 755				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	2,31%			15 749				
		Выслуга лет 1%	1%			6 818				
		Доп. отпуска 0,4%	0,4%			2 727				
		Итого по главе 9								
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001				707 049				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082	2,1082			1 490 601				
		С учетом 2%	102%			1 520 413				
		Налог на добавленную стоимость 12%	12%			182 450				
		Итого с НДС 12 %				1 702 863				

Заказчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" Клинг В.А.

Начальник отдела ООП Касенов Б.С.

Принял:
Главный инспектор отдела ООП Кисабеков А.

Генподрядчик :
Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"
Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА
Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012
Наименование объекта : Учебный корпус

Форма 4

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

на ОБОРУДОВАНИЕ

ЗА июнь 2012 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ОБОРУДОВАНИЕ КАБИНЕТОВ ОБЩЕЕ, ОРГТЕХНИКА, МЕБЕЛЬ								
25	Ц0128-260-1	Расстановка мебели	908	1676,00	38,22	1521808	34704	1119768	9,00	8172
		шт		1359,00	11,25	30962	10215	90	0,07	59
26	СПрайс-лист ТОО"Митра НС"	Стол преподавателя полуовальный, столешница ламинированное ДСП, цвет алюминий, 1750x750x750 мм	27	23409,87	--	632066	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	СПрайс-лист ТОО"Норма 2005"	Кресло "Зодиак №2"	26	63042,77	--	1639112	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	С	Стол мультимедийный для установки технических средств обучения	17	6937,83	--	117943	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	СПрайс-лист ТОО"Митра НС"	Стол для компьютера 1000x600x750 мм	189	11917,75	--	2252455	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	СПрайс-лист ТОО"Митра НС"	Стол аудиторный двухместный, 1200x600x750 мм	24	19684,29	--	472423	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	СПрайс-лист ТОО"Митра НС"	Стол одноместный, 800x600x750 мм	16	11810,49	--	188968	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	СПрайс-лист ТОО"Митра НС"	Стол трехместный, 1670x550x720 мм	34	40824,25	--	1388025	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	СПрайс-лист ТОО"Митра НС"	Стул аудиторный	220	4681,97	--	1030033	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
34	СПрайс-лист ТОО"Митра НС"	Стул поворотный, мягкое сиденье "изо", 530x530x720 мм	260	2519,75	--	655135	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	СПрайс-лист ТОО"Митра НС"	Стол-стелаж 1 полка, покрытие сталь	35	11047,33	--	386657	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	СПрайс-лист ТОО"Митра НС"	Стелаж для мелких заготовок и деталей	10	11047,33	--	110473	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10395098				
	Стоимость мебели		Тенге			8873290				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1521808				
		Накладные расходы -	Тенге			1119768				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			158495				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 без мебели	Тенге			2800071				
		Мебель	Тенге			8 873 290				
		Итого с мебелью:	Тенге			11 673 361				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			10395098				
	Стоимость оборудования -		Тенге			8 873 290				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1 521 808				
		Накладные расходы -	Тенге			1119768				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			158495				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2 800 071				
		Мебель	Тенге			8 873 290				
		Итого с оборудованием:	Тенге			11 673 361				

Временные здания и сооружения 1,8%	1,80%	50 401
Итого с временными		2 850 472
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	2,310%	65 846
Выслуга лет 1%	1%	28 505
Доп. отпуска 0,4%	0,4%	11 402
Итого по главе 9		
Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		2 956 225
Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		8 873 290

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				11 829 515				
		Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082	2,1082			6 232 314				
		Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082	2,1082			18 706 670				
		Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082	2,1082			24 938 984				
		СМР С учетом 2%	1,02			6 356 960				
		Оборудования с учетом 2%	1,02			19 080 803				
		Всего с учетом 2%	1,02			25 437 763				
		Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%			762 835				
		Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%			2 289 696				
		Всего налога на добавленную стоимость 12%	12%			3 052 531				
		Итого СМР с НДС 12 %				7 119 795				
		Итого Оборудования с НДС 12 %				**21 370 499**				
		Всего с НДС 12 %				**28 490 294**				

Заказчик :

Генподрядчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" **Клинг В.А.**

Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" **Присадков Р.С.**

Начальник отдела ООП **Касенов Б.С.**

Принял:
Главный инспектор отдела ООП **Рахимжанова К.**

"КТЖ" ЖК" АК
АО "НК "КТЖ"
36
ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС

27.06.2012 г.

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"
Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"

Форма 4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА

Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012

Наименование объекта : (Учебный корпус

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА июнь 2012 г.

на Отопление

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	May.05	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СИСТЕМА 1								
6	Е0116-29-1	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	313	11,52	--	3606		4495	0,05	16
		м		11,22	--	3512		128	--	--
7	Е0118-6-1	**Установка чугунных радиаторов МС-140**	100,3	3674,31	36,47	368533	3658	17652	0,72	72
		1кВт		113,87	13,66	11421	1370	138	0,07	7
8	С130904-68прим	**Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм**	12	3280,00	--	39360		--	--	--
		шт		--	--			--	--	--
9	С130904-53	**Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм**	55	1390,00	--	76450		--	--	--
		шт		--	--			--	--	--
14	Е0118-17-5	**Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 159 мм**	2	2959,13	38,84	5918	78	562	1,17	2
		1шт		205,54	14,18	411	28	128	0,07	--
16	Ц0111-350-1	**Приборы и средства автоматизации, монтируемые на**	55	201,99	--	11109		8537	1,05	58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм шт		172,46	--	9485		90	--	--
17	СПРАЙС-ЛИСТ	ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА ДЛЯ УСТАНОВКИ НА КЛАПАН RTD "DANFOSS"	55	1418,48	--	78016	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
18	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕГУЛИРУЮЩИЙЙ КЛАПАН RTD Д-20ММ "DANFOSS"	55	2162,31	--	118927		--	--	--
		ШТ		--	--			--	--	--
		СИСТЕМА 2								
32	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	102	264,48	3,96	26977	404	7009	0,30	30
		м		52,20	1,49	5324	152	128	0,01	1
34	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов МС-140	69	3667,15	34,73	253033	2396	11566	0,68	47
		1кВт		108,45	13,01	7483	898	138	0,06	4
36	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	54	1390,00	--	75060		--	--	--
		шт		--	--			--	--	--
43	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	36	193,78	--	6976		5322	1,00	36
		шт		164,25	--	5913		90	--	--
45	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕГУЛИРУЮЩИЙЙ КЛАПАН RTD Д-20ММ "DANFOSS"	36	2162,31	--	77843			--	--
		ШТ		--	--			--	--	--
46	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	35	21,80	0,05	763	2	184	0,03	1
		м2		5,81	0,02	203	1	90	--	--
47	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 К=2 ЗА 2 РАЗА	70	19,64	0,02	1375	1	197	0,02	1
		м2		3,13	--	219		90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	125	148,40	0,07	18550	9	14178	0,65	81
		м2		108,00	0,02	13500	3	105	--	--
		СИСТЕМА 3								
63	Е0118-17-5	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 159 мм	3	2947,49	36,99	8842	111	804	1,11	3
		1шт		195,75	13,50	587	41	128	0,07	--
		СИСТЕМА 4								
81	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов МС-140	39,2	3667,15	34,73	143752	1361	6570	0,68	27
		1кВт		108,45	13,01	4251	510	138	0,06	2
83	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	56	1390,00	--	77840		--	--	--
		шт		--	--			--	--	--
86	Е0118-17-5	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 159 мм	3	2947,49	36,99	8842	111	804	1,11	3
		1шт		195,75	13,50	587	41	128	0,07	--
87	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	26	62,13	--	1615		749	0,12	3
		комплект		22,50	--	585		128	--	--
		СИСТЕМА 5								
99	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов МС-140	12,8	3667,15	34,73	46940	445	2146	0,68	9
		1кВт		108,45	13,01	1388	167	138	0,06	1
100	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	10	62,13	--	621		288	0,12	1
		комплект		22,50	--	225		128	--	--
101	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6	21,80	0,05	131	0	32	0,03	1
		м2		5,81	0,02	35	0	90	--	--
102	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 К=2 ЗА 2 РАЗА	40	19,64	0,02	786	1	113	0,02	1
		м2		3,13	--	125		90	--	--
103	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	30	148,40	0,07	4452	2	3403	0,65	19
		м2		108,00	0,02	3240	1	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Акту:				**1456317**				
		Накладные расходы -				**84611**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -				**92456**				
		ИТОГО ПО Акту:				**1633384**				

Временные здания и сооружения	1,8%	1,80%	29 401
Итого с временными			1 662 785
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,31%	2,31%	38 410
Выслуга лет 1%		1%	16 628
Доп. отпуска	0,4%	0,4%	6 651
Итого по главе 9			
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001			1 724 474
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г.	К=2,1082	2,1082	3 635 536
С учетом	2%	102%	3 708 247
Налог на добавленную стоимость 12%		12%	444 990
Итого с НДС 12 %			4 153 237

Заказчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" Клинг В.А.

Начальник отдела ООП Касенов Б.С.

Принял:
Главный инспектор отдела ООП Кисабеков А.

«КТЖ» УК АО
АО «НК «КТЖ»
1 ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС

Генподрядчик :

Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"
Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА
Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012
Наименование объекта : Учебный корпус

Форма 4

02

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА июнь, 2012 г.

на ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ СИСТЕМЫ П1/В1								
41	Ц0107-35-1	**Агрегаты или машины компрессорно-конденсаторные, масса 0.18 т**	1	6839,60	245,70	6840	246	4980	29,40	29
		шт		5457,90	56,70	5458	57	90	0,33	--
42	ЦЕНА ПОСТАВЩИКА	**КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЙ БЛОК ВКК 035**	1	931780,91	--	931781	--	--	--	--
		КОМПЛ		--	--	--	--	--	--	--
		ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ СИСТЕМЫ П2/В2								
50	Ц0107-35-1	**Агрегаты или машины компрессорно-конденсаторные, масса 0.18 т**	1	6839,60	245,70	6840	246	4980	29,40	29
		шт		5457,90	56,70	5458	57	90	0,33	--
51	ЦЕНА ПОСТАВЩИКА	**КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЙ БЛОК ВКК 035**	1	931780,91	--	931781	--	--	--	--
		КОМПЛ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1877242				
	Стоимость оборудования -		Тенге			1863562				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			13680				
		Накладные расходы -	Тенге			9960				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1418				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО АКТу без оборудования:	Тенге			25 058				
		Оборудование с транспортными расходами (1863562 *1,05)	Тенге			1 956 740				
		ИтоГО ПО АКТу с оборудованием:	Тенге			1 981 798				

Временные здания и сооружения 1,8% 1,80%
(25058*0,018)

451

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными				25 509				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31% (25509*0,0231)	2,310%			589				
		Выслуга лет 1% (25509*0,01)	1%			255				
		Доп. отпуска 0,4% (25509*0,004)	0,4%			102				
		Итого по главе 9								
		Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				26 455				
		Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				1 956 740				
		Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				1 983 195				
		Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082	2,1082			55 772				
		Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082	2,1082			4 125 199				
		Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082	2,1082			4 180 971				
		СМР С учетом 2%	1,02			56 887				
		Оборудования с учетом 2%	1,02			4 207 703				
		Всего с учетом 2%	1,02			4 264 590				
		Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%			6 826				
		Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%			504 924				
		Всег налога на добавленную стоимость 12%	12%			511 750				
		Итого СМР с НДС 12 %				63 713				
		Итого Оборудования с НДС 12 %				**4 712 627**				
		Всего с НДС 12 %				**4 776 340**				

Заказчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" **Клинг В.А.**

Начальник отдела ООП **Касенов Б.С.**

Принял:

Главный инспектор отдела ООП **Кисабеков А.**

«КТЖ» УК» АК
АО «НК «КТЖ»
1 ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС

Генподрядчик :

Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" **Присадков Р.С.**

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"
Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"

Форма 4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА
Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012
Наименование объекта : Учебный корпус

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
ЗА июнь 2012 г.

на КАНАЛИЗАЦИЮ БЫТОВУЮ К1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество по смете	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0116-13-1	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм** м	133	620,54	0,64	82532	85	18122	0,58	155
				106,20	0,25	14125	33	128	--	--
2	Е0116-13-2	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм** м	93	748,88	1,43	69646	133	12251	0,56	52
				102,38	0,54	9521	50	128	--	--
3	С Прайс "JAKKO"	**Ревизия полиэтиленовая д50** шт	6	113,60	--	682		--	--	--
				--	--			--	--	--
10	С130810-45	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** кг	91	200,00	--	18200		--	--	--
				--	--			--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТу:	**Тенге**			**171060**				
		Накладные расходы -	Тенге			**30373**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**12086**				
		ИТОГО ПО АКТу:	Тенге			**213519**				

Временные здания и сооружения 1,8% 1,80% 3 843
Итого с временными 217 362

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	2,31%			5 021				
		Выслуга лет 1%	1%			2 174				
		Доп. отпуска 0,4%	0,4%			869				
		Итого по главе 9								
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				225 426				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082	2,1082			475 243				
		С учетом 2%	102%			484 748				
		Налог на добавленную стоимость 12%	12%			58 170				
		Итого с НДС 12 %				542 918				

Заказчик :
Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" Клинг В.А.

Начальник отдела ООП Касенов Б.С.

Принял:
Главный инспектор отдела ООП Кисабеков А.

Генподрядчик :
Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"
Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА
Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012
Наименование объекта : УЧЕБНЫЙ КОРПУС

Форма 4

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА июнь, 2012 г.

на Вентиляцию

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНАЯ СИСТЕМА П1/В1								
1	Е0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	1	9346,91	1057,91	9347	1058	9581	42,11	42
		шт		7087,50	396,90	7088	397	128	1,93	2
2	ЦЕНА ПОСТАВЩИК	ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНАЯ УСТАНОВКА AV5 В КОМПЛЕКТЕ	1	785510,80	--	785511	--	--	--	--
		КОМПЛ		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0120-3-8	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7мм	16	1490,92	8,82	23855	141	3247	0,96	15
		м2		155,22	3,31	2484	53	128	0,02	--
23	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	238,2	1975,51	11,11	470566	2646	74020	1,48	353
		м2		238,61	4,16	56837	991	128	0,02	5
24	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	180,3	1939,73	9,61	349733	1733	48536	1,28	231
		м2		206,72	3,59	37272	647	128	0,02	3
25	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7мм	49,6	1880,92	8,82	93294	437	10065	0,96	48
		м2		155,22	3,31	7699	164	128	0,02	1
26	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5мм	20,2	1880,91	13,82	37994	279	6854	1,62	33
				259,88	5,18	5250	105	128	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
27	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	59,66	310,91	13,82	18549	825	20241	1,62	96
		м2		259,88	5,18	15504	309	128	0,03	2
28	С131303-2	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса "Н", типа ВАГГ диам. 200 мм	59,66	1290,00	--	76961	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0120-14-7	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1600 мм	1	302,43	5,65	302	6	269	1,24	1
		шт		207,90	2,36	208	2	128	0,01	--
30	Е0120-14-6	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	22	255,17	5,65	5614	124	5256	1,11	24
		шт		184,28	2,36	4054	52	128	0,01	--
31	СПРАЙС ЛИСТ	ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 200Х400 УВЗПР7	1	4067,90	--	4068	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
32	СПРАЙС ЛИСТ	ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 200Х300 УВЗПР6	1	3562,60	--	3563	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
33	СПРАЙС ЛИСТ	ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 150Х250 УВЗПР3	19	3177,16	--	60366	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
34	СПРАЙС ЛИСТ	ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 150Х200 УВЗПР2	1	3117,22	--	3117	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0120-13-16	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 3200 мм	1	1279,68	55,80	1280	56	1234	5,73	6
		шт		942,64	21,26	943	21	128	0,11	--
36	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	6	838,47	12,95	5031	78	5443	4,22	25
		шт		704,03	4,73	4224	28	128	0,02	--
37	СПРАЙС-ЛИСТ	КЛАПАН ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЙ 700Х300	1	17470,24	--	17470	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
38	СПРАЙС-ЛИСТ	КЛАПАН ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЙ 500Х200	1	14258,23	--	14258	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
39	СПРАЙС-	КЛАПАН ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЙ 400Х200	4	12965,59	--	51862	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЛИСТ	ШТ		--	--	--	--	--	--	--
40	СПРАЙС-ЛИСТ	КЛАПАН ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЙ 300Х150	1	12299,68	--	12300	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0120-10-8	Установка потолочных диффузоров	57	972,17	352,63	55414	20100	26372	1,40	80
		шт		229,16	132,30	13062	7541	128	0,64	37
42	СПРАЙС ЛИСТ	ДИФФУЗОР ПОТОЛОЧНЫЙ 300Х300 "ЛЕКА"	57	1273,06	--	72564	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
43	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	20	39,00	--	780	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными	390	240,26	92,82	93701	36200	55228	0,59	230
		м2		100,80	34,88	39312	13603	104 104	0,17	66
45	С11031-179 Изм. и	Маты теплоизоляционные	20,67	10300,00	--	212901	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0120-28-5	Установка дверей герметических утепленных	1	854,11	121,73	854	122	539	2,00	2
		шт		375,75	45,00	376	45	128	0,22	--
49	СПРАЙС ЛИСТ	Герметическая утепленная дверь	1	6756,99	--	6757	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0120-12-2	Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных	2	232,15	16,15	464	32	474	1,07	2
		шт		177,75	6,75	356	14	128	0,03	--
51	СПРАЙС ЛИСТ	Воздухозаборная жалюзийная решетка 1000х600 мм	2	10693,67	--	21387	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ПРИТОЧНАЯ СИСТЕМА П2								
52	Е0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	1	8959,03	1007,53	8959	1008	9124	40,10	40
		шт		6750,00	378,00	6750	378	128	1,84	2
53	ЦЕНА ПОСТАВЩИК	ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНАЯ УСТАНОВКА AV4 В КОМПЛЕКТЕ	1	763396,93	--	763397	--	--	--	--
		КОМПЛ		--	--	--	--	--	--	--
74	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5мм	8,7	1867,88	13,16	16251	114	2811	1,54	13
		м2		247,50	4,93	2153	43	128	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5мм	10,4	1843,62	10,58	19174	110	3077	1,41	15
		м2		227,25	3,96	2363	41	128	0,02	--
76	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7мм	249	1963,62	10,58	488941	2634	73691	1,41	351
		м2		227,25	3,96	56585	986	128	0,02	5
77	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	191,6	1929,43	9,15	369679	1753	49123	1,22	234
		м2		196,88	3,42	37722	655	128	0,02	3
78	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	237,5	1873,11	8,40	444864	1995	45898	0,92	218
		м2		147,83	3,15	35110	748	128	0,02	4
79	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	47,1	297,88	13,16	14030	620	15218	1,54	73
		м2		247,50	4,93	11657	232	128	0,02	1
80	С131303-2	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса "Н", типа ВАГГ диам. 200 мм	47,1	1290,00	--	60759	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0120-14-7	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1600 мм	1	292,26	5,38	292	5	256	1,18	1
		шт		198,00	2,25	198	2	128	0,01	--
82	Е0120-14-6	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	23	246,13	5,38	5661	124	5234	1,06	24
		шт		175,50	2,25	4037	52	128	0,01	--
83	СПРАЙС ЛИСТ	ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 300Х500 УВЗПР12	1	5824,72	--	5825	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
84	СПРАЙС ЛИСТ	ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 150Х250 УВЗПР3	19	3177,16	--	60366	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
85	СПРАЙС ЛИСТ	ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 150Х200 УВЗПР2	3	3117,22	--	9352	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	СПРАЙС ЛИСТ	ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 150Х150 УВЗПР1	1	3081,19	--	3081	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
87	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	6	804,33	12,33	4826	74	5184	4,02	24
		шт		670,50	4,50	4023	27	128	0,02	--
88	СПРАЙС-ЛИСТ	КЛАПАН ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЙ 400Х300	6	12965,59	--	77794	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
89	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	232,15	16,15	464	32	474	1,07	2
		шт		177,75	6,75	356	14	128	0,03	--
90	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РВр-1 100Х200	2	822,59	--	1645	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
91	Е0120-10-8	Установка воздухораспределителей массой до 10 кг, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону	50	944,47	335,84	47224	16792	22033	1,33	67
		шт		218,25	126,00	10913	6300	128	0,61	31
92	СПРАЙС ЛИСТ	ДИФФУЗОР ПОТОЛОЧНЫЙ 300Х300 "ЛЕКА"	50	1273,06	--	63653	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
93	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	20	39,00	--	780	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
94	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными	465	240,26	92,82	111721	43161	63091	0,59	274
		м2		100,80	34,88	46872	16219	100	0,17	79
95	С11031-179 Изм. и	Маты теплоизоляционные	24,64	10300,00	--	253792	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ВЫТЯЖНАЯ СИСТЕМА В3								
96	Е0120-32-1	Установка вентиляторов канальных	1	678,73	28,48	679	28	846	3,65	4
		шт		650,25	11,25	650	11	128	0,05	--
97	СЦЕНА ПОСТАВЩИКА	УСТАНОВКА VL 80-50/40 В КОМПЛЕКТЕ СО ВСТАВКАМИ MV 80-50	1	88914,39	--	88914	--	--	--	--
		КОМПЛ		--	--	--	--	--	--	--
98	Е0120-26-10	Установка глушителей шума вентиляционных установок	2	465,46	17,71	931	35	785	1,82	4
		шт		299,25	6,75	599	14	128	0,03	--
99	СЦЕНА ПОСТАВЩИК	ШУМОГЛУШИТЕЛЬ GHP 50-30	2	11590,01	--	23180	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОМПЛ								
105	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	117,6	1963,62	10,58	230922	1244	34804	1,41	166
		м2		227,25	3,96	26725	466	128	0,02	2
106	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	150,3	1929,43	9,15	289993	1375	38534	1,22	183
		м2		196,88	3,42	29591	514	128	0,02	3
107	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7мм	14,4	1873,11	8,40	26973	121	2783	0,92	13
		м2		147,83	3,15	2129	45	128	0,02	--
108	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4,9	1867,88	13,16	9153	64	1583	1,54	8
		м2		247,50	4,93	1213	24	128	0,02	--
109	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	27,63	297,88	13,16	8230	364	8927	1,54	43
		м2		247,50	4,93	6838	136	128	0,02	1
110	С131303-2	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса "Н", типа ВАГГ диам. 200 мм	27,63	1290,00	--	35643	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
111	Е0120-14-7	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1600 мм	1	292,26	5,38	292	5	256	1,18	1
		шт		198,00	2,25	198	2	128	0,01	--
112	Е0120-14-6	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	9	246,13	5,38	2215	48	2048	1,06	10
		шт		175,50	2,25	1580	20	128	0,01	--
113	СПРАЙС ЛИСТ	ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 250Х500 УВЗПР10	1	5584,99	--	5585	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
114	СПРАЙС ЛИСТ	ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 200Х400 УВЗПР7	1	4067,90	--	4068	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
115	СПРАЙС ЛИСТ	ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 200Х300 УВЗПР6	1	3562,60	--	3563	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
116	СПРАЙС ЛИСТ	ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 150Х250 УВЗПР3	7	3177,16	--	22240	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
117	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	3	804,33	12,33	2413	37	2593	4,02	12
		шт		670,50	4,50	2012	14	128	0,02	--
118	СПРАЙС-ЛИСТ	КЛАПАН ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЙ 300Х150	1	12299,68	--	12300	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
119	СПРАЙС-ЛИСТ	КЛАПАН ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЙ 200Х400	2	12965,59	--	25931	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
120	Е0120-10-8	Установка воздухораспределителей массой до 10 кг, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону	27	944,47	335,84	25501	9068	11898	1,33	36
		шт		218,25	126,00	5893	3402	128	0,61	16
121	СПРАЙС ЛИСТ	ДИФФУЗОР ПОТОЛОЧНЫЙ 300Х300 "ЛЕКА"	27	1273,06	--	34373	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
122	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	12	39,00	--	468	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
123	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными	85	240,26	92,82	20422	7890	11533	0,59	50
		м2		100,80	34,88	8568	2965	100	0,17	14
124	С11031-179 Изм. и	Маты теплоизоляционные	4,5	10300,00	--	46350	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ВЫТЯЖНАЯ СИСТЕМА В4								
125	Е0120-32-1	Установка вентиляторов канальных	1	678,73	28,48	679	28	846	3,65	4
		шт		650,25	11,25	650	11	128	0,05	--
126	СЦЕНА ПОСТАВЩИКА	УСТАНОВКА VL 60-30-8048 В КОМПЛЕКТЕ СО ВСТАВКАМИ MV 60-30	1	52328,02	--	52328	--	--	--	--
		КОМПЛ		--	--	--	--	--	--	--
127	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	4,2	1929,43	9,15	8104	38	1076	1,22	5
		м2		196,88	3,42	827	14	128	0,02	--
128	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	11,87	1633,62	10,58	19391	126	3512	1,41	17
				227,25	3,96	2697	47	128	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
129	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	7,85	1657,88	13,16	13014	103	2537	1,54	12
		м2		247,50	4,93	1943	39	128	0,02	--
131	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	2	39,00	--	78	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
132	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными	10	240,26	92,82	2403	928	1357	0,59	6
		м2		100,80	34,88	1008	349	100	0,17	2
133	С11031-179 Изм. и	Маты теплоизоляционные	0,53	10300,00	--	5459	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА В5								
134	Е0120-32-1	Установка вентиляторов канальных	1	678,73	28,48	679	28	846	3,65	4
		шт		650,25	11,25	650	11	128	0,05	--
135	СПРАЙС-ЛИСТ	Вентилятор VK-315/1 в комплекте с хомутом соеденительным НКВ 315	1	14963,22	--	14963	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
136	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	27,2	1867,88	13,16	50806	358	8788	1,54	42
		м2		247,50	4,93	6732	134	128	0,02	1
137	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	6	1963,62	10,58	11782	63	1777	1,41	8
		м2		227,25	3,96	1364	24	128	0,02	--
138	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	28	232,15	16,15	6500	452	6612	1,07	30
		шт		177,75	6,75	4977	189	128	0,03	1
139	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РВр-1 100Х150	28	744,25	--	20839	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
140	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	5	39,00	--	195	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
141	Е0120-14-6	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	10	246,13	5,38	2461	54	2276	1,06	11
		шт		175,50	2,25	1755	23	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142	СПРАЙС ЛИСТ	ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 150Х150 УВЗПР1	10	3081,19	--	30812	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
143	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными	16	240,26	92,82	3844	1485	2171	0,59	9
		м2		100,80	34,88	1613	558	100	0,17	3
144	С11031-179 Изм. и	Маты теплоизоляционные	0,848	10300,00	--	8734	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТу:	Тенге			6 515 803				
		в т.ч.								
		Стоимость оборудования -	Тенге			1 548 908				
		Стоимость строительно- монтажных работ -	Тенге			4 966 895				
		Накладные расходы -	Тенге			710 961				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			340 671				
		ИТОГО ПО АКТу без оборудования:	Тенге			6 018 527				
		Оборудование с транспортными расходами (1548908 *1,05)	Тенге			1 626 353				
		ИтоГО ПО АКТу с оборудованием:	Тенге			7 644 880				

Временные здания и сооружения (6018527* 0,018) 1,8%	1,80%	108 333
Итого с временными		6 126 860
зимнее время 2,31% (6126860 *0,0231)	2,310%	141 530
Выслуга лет 1% (6126860* 0,01)	1%	61 269
Доп. отпуска 0,4% (6126860* 0,004)	0,4%	24 507
Итого по главе 9		
Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001		6 354 166
Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		1 626 353
Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		7 980 519
Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082	2,1082	13 395 853
Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082	2,1082	3 428 677
К=2,1082	2,1082	16 824 530
СМР С учетом 2%	1,02	13 663 770
Оборудования с учетом 2%	1,02	3 497 251
Всего с учетом 2%	1,02	17 161 021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%			1 639 652				
		Налог на добавленную стоимость Оборудования	12%			419 670				
		Всег налога на добавленную стоимость 12%	12%			2 059 322				
		Итого СМР с НДС 12 %				15 303 422				
		Итого Оборудования с НДС 12 %				**3 916 921**				
		Всего с НДС 12 %				**19 220 343**				

Заказчик :

Генподрядчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" **Клинг В.А.**

Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" **Присадков Р.С.**

Начальник отдела ООП **Касенов Б.С.**

Принял:
Главный инспектор отдела ООП **Кисабеков А.**

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"
Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА
Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012
Наименование объекта : УЧЕБНЫЙ КОРПУС

Форма 4

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
ЗА июнь, 2012 г.

на ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Ц0112-805-2 К=1,25	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 40-50 мм /С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ/	1	755,29	100,91	755	101	607	3,94	4
		шт		649,69	23,62	650	24	90	0,14	--
18	Прайслист "ПРОМРЕСУРС-KZ	ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ ФЛАНЦЕВАЯ 31ч917бр Д 50ММ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	1	40834,97	--	40835		--	--	--
		ШТ		--	--			--	--	--
21	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	488,14	41,20	488	41	364	1,54	2
		1шт		266,96	16,54	267	17	128	0,07	--
22	С130903-36	Клапаны обратные поворотные фланцевые 16кч9нж для воды и пара, Ру 3,9 МПа /39 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	7060,00	--	7060		--	--	--
		шт		--	--			--	--	--
23	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	8	285,00	--	2280		--	--	--
		шт		--	--			--	--	--
35	Е0116-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	10	62,27	--	623		795	0,35	4
		м		62,11	--	621		128	--	--
36	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной 0,5м, Dн до 13,5 мм	20	659,00	--	13180		--	--	--
		компл		--	--			--	--	--
38	С130804-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	113,27	93,00	--	10534		--	--	--
		м		--	--			--	--	--
51	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	242	82,49	5,58	19963	1350	10964	0,25	61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		42,29	2,13	10234	515	102	0,01	3
52	Е0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	8	84,13	5,74	673	46	368	0,25	2
		м		43,00	2,13	344	17	102	0,01	--
53	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной40 мм	90	106,63	8,89	9597	800	5618	0,35	31
		м		57,89	3,31	5210	298	102	0,02	1
54	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	3,8	17600,00	--	66880		--	--	--
		м3		--	--			--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТу:	Тенге			172868				
	в.т.ч.									
	Стоимость оборудования -		Тенге			40835				
	Стоимость строительно-монтажных работ -		Тенге			132033				
		Накладные расходы -	Тенге			18716				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9045				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО АКТу без оборудования:	Тенге			159794				
		Оборудование с транспортными расходами(40835*1,05)	чел.-ч			42877				
		Итого по АКТу с оборудованием:	Тенге			202671				

Временные здания и сооружения 1,8%	1,80%	2 876
Итого с временными		162 670
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	2,310%	3 758
Выслуга лет 1%	1%	1 627
Доп. отпуска 0,4%	0,4%	651
Итого по главе 9		
Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		168 706
Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		42 877
Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		211 583
Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082	2,1082	355 666
Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082	2,1082	90 393
Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082	2,1082	446 059

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМР С учетом 2%	1,02			362 779				
		Оборудования с учетом 2%	1,02			92 201				
		Всего с учетом 2%	1,02			454 980				
		Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%			43 533				
		Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%			11 064				
		Всег налога на добавленную стоимость 12%	12%			54 597				
		Итого СМР с НДС 12 %				406 312				
		Итого Оборудования с НДС 12 %				**103 265**				
		Всего с НДС 12 %				**509 577**				

Заказчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" **Клинг В.А.**

Начальник отдела ООП **Касенов Б.С.**

Принял:

Главный инспектор отдела ООП **Кисабеков А.**

Генподрядчик :

Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" **Присадков Р.С.**

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"
Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА
Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012
Наименование объекта : Учебный корпус

Форма 4

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
ЗА июнь 2012 г.

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-: на един.	Затраты труда: всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 2.Лестницы									
		Лестница монолитная Л2									
5	Е0107-60-3	**Установка металлических ограждений с никелированной поверхностью** м	93,6	121,01	6,56	11327	614	13238	0,57	178	
				98,55	2,48	9224	232	140	0,01	4	
6	СПрайс лист 14	**Ограждение из нержавеющей стали** м	93,6	5190,15	--	485798	--	--	--	--	100
				--	--	--	--	--	--	--	
7	Е0107-60-4	**Установка металлических ограждений без поручня** м	18,9	3801,23	5,89	71843	111	1959	0,42	26	
				71,78	2,23	1357	42	140	0,01	1	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			568968					
		Накладные расходы -	Тенге			15197					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35050					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			619215					
		РАЗДЕЛ 5.Двери									
14	Е0110-23-2	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2** м2	53,95	323,78	83,13	17468	4485	10877	0,80	144	
				138,83	29,17	7490	1574	120	0,12	21	
[redacted]	Спрайс	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами 1,8х2,5внутренние комм пред Наяда** м2	53,95	17235,22	--	929840	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	20,42	634,99	31,85	12966	650	4970	1,15	78
		м2		190,80	12,04	3896	246	120	0,06	4
17	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	19,42	4250,00	--	82535	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в	2,16	634,99	31,85	1372	69	525	1,15	8
		м2		190,80	12,04	412	26	120	0,06	--
19	С	Блоки дверные однопольные металлические	1	17039,36	--	17039	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	1	2980,00	--	2980	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
21	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	11	1500,00	--	16500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
22	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	17	1380,00	--	23460	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
23	С11011-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	1	5500,00	--	5500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	26	844,00	--	21944	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1131604				
		Накладные расходы -	Тенге			16372				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68879				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1216855				

РАЗДЕЛ 9.Внутренняя отделка.Основной корпус

		Цокольный этаж								
69	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	37,47	257,14	2,33	9635	87	1752	0,26	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		43,65	0,88	1636	33	105	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			9635				
		Накладные расходы -	Тенге			1752				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			683				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			12070				
		РАЗДЕЛ 10.Первый этаж								
76	Е0115-35-1	**Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит**	261,50	326,29	2,21	85325	578	94057	1,76	1534
		м2		319,50	0,83	83549	217	112	--	4
77	СПрайс лист 1-3	**Потолок Rockfon Lilia**	300,72	850,01	--	255615		--	--	--
		м2		--	--			--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			340940				
		Накладные расходы -	Тенге			94057				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26100				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			461097				
		РАЗДЕЛ 11.Второй, третий четвертый этажи								
83	Е0115-35-1	**Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит**	698,40	326,29	2,21	227881	1543	251203	1,76	4097
		м2		319,50	0,83	223139	580	112	--	10
84	СПрайс лист 1-3	**Потолок Rockfon Lilia**	803,16	850,01	--	682694		--	--	--
		м2		--	--			--	--	--
85	Е0115-61-3	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	227,499	362,56	4,07	82482	926	32642	0,74	561
		м2		135,68	0,97	30867	221	105	0,05	39
88	Е0115-180-5	**Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску**	758,334	248,56	1,88	188491	1426	31571	0,23	876
		м2		38,93	0,72	29522	546	105	--	13
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			1181548				
		Накладные расходы -	Тенге			315416				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			89818				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			1586782				
		РАЗДЕЛ 12.Внутренняя отделка.Лаборатория								
		Первый этаж								
94	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	183,51	326,29	2,21	59878	406	66005	1,76	1077
		м2		319,50	0,83	58632	152	112	--	3
95	СПрайс лист 1-3	Потолок Rockfon Lilia	211,04	850,01	--	179386		--	--	--
		м2		--	--			--	--	--
99	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	357,444	45,02	1,88	16092	672	14881	0,23	275
		м2		38,93	0,72	13915	257	105	--	4
100	СПрайс лист 11	Краска KRASTONE	107,232	930,31	--	99759		--	--	--
		л		--	--			--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			355115				
		Накладные расходы -	Тенге			80886				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26160				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			462161				
		РАЗДЕЛ 15.Разные работы								
		Крыльцо КР-1								
153	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	2,16	261,86	16,79	566	36	314	0,73	5
		м2		111,60	6,28	241	14	123	0,03	--
154	С143003-38 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН	Плиты тротуарные из песчаного бетона В30 /ГОСТ 17608-91/, толщиной 80 мм	2,1	842,00	--	1768		--	--	--
		м2		--	--			--	--	--
155	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	2,9	300,77	0,99	872	3	42	0,07	1
		м2		11,59	0,38	34	1	119	--	--
156	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	2,7	189,45	4,72	512	13	233	0,40	4
		м2		70,88	1,78	191	5	119	0,01	--
157	С11031-592 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8. 02-04-2002СН	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 175	0,3	11900,00	--	3570		--	--	--
				--	--			--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
158	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	2,7	198,50	15,94	536	43	131	0,24	2
		м2		34,65	5,96	94	16	119	0,03	--
160	Е0115-14-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на полимерцементной мастике стен и колонн	2,7	296,34	1,88	800	5	536	1,04	9
		м2		188,33	0,72	508	2	105	--	--
161	Е0107-60-3	Установка металлических ограждений с никелированной поверхностью	4,18	121,01	6,56	506	27	591	0,57	11
		м		98,55	2,48	412	10	140	0,01	--
162	СПрайс лист 14	Ограждение наружное из нержавеющей стали	4,18	8813,46	--	36840		--	--	--
		м		--	--			--	--	--
		Крыльцо КР-2								
167	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	4,02	261,86	16,79	1053	67	583	0,73	3
		м2		111,60	6,28	449	25	123	0,03	--
168	С143003-38 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН	Плиты тротуарные из песчаного бетона В30 /ГОСТ 17608-91/, толщиной 80 мм	4,1	842,00	--	3452		--	--	--
		м2		--	--			--	--	--
169	Е0115-14-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на полимерцементной мастике стен и колонн	5,04	296,34	1,88	1494	9	1001	1,04	5
		м2		188,33	0,72	949	4	105	--	--
162	С143011-33	Плиты из гранита облицовочные пиленые толщиной 20 мм	7,74	9370,00	--	72524		--	--	--
		м2		--	--			--	--	--
170	Е0107-60-3	Установка металлических ограждений с никелированной поверхностью	14,6	121,01	6,56	1767	96	2065	0,57	8
		м		98,55	2,48	1439	36	140	0,01	--
171	СПрайс лист 14	Ограждение наружное из нержавеющей стали	14,6	8813,46	--	128677		--	--	--
		м		--	--			--	--	--
		Крыльцо КР-3 (на 2 крыльца)								
172	Е0111-2-7	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из грунта с добавкой щебня	1,17	2500,79	--	2926		1690	7,65	9
		м3		1174,50	--	1374		123	--	--
173	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	4,32	8636,05	311,32	37308	1345	2534	2,82	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		441,00	117,61	1905	508	105	0,57	2
174	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	0,26	7317,02	100,65	1902	26	50	0,97	--
		м3		146,25	38,03	38	10	105	0,19	--
175	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0094	41200,00	--	387		--	--	--
		т		--	--			--	--	--
176	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	3,4	261,86	16,79	890	57	492	0,73	2
		м2		111,60	6,28	379	21	123	0,03	--
177	С143003-38 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН	Плиты тротуарные из песчаного бетона В30 /ГОСТ 17608-91/, толщиной 80 мм	3,47	842,00	--	2922		--	--	--
		м2		--	--			--	--	--
178	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	8,9	300,77	0,99	2677	9	126	0,07	1
		м2		11,59	0,38	103	3	119	--	--
179	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	8,9	189,45	4,72	1686	42	770	0,40	4
		м2		70,88	1,78	631	16	119	0,01	--
180	С11031-592 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8. 02-04-2002СН	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем	2,2	11900,00	--	26180		--	--	--
		м3		--	--			--	--	--
181	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	8,9	198,50	15,94	1767	142	430	0,24	2
		м2		34,65	5,96	308	53	119	0,03	--
182	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0098	41200,00	--	404		--	--	--
		т		--	--			--	--	--
183	Е0115-14-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на полимерцементной мастике стен и колонн	8,9	296,34	1,88	2637	17	1766	1,04	9
		м2		188,33	0,72	1676	6	105	--	--
184	Е0115-14-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на полимерцементной мастике стен и колонн	8,4	296,34	1,88	2489	16	1667	1,04	9
		м2		188,33	0,72	1582	6	105	--	--
162	С143011-33	Плиты из гранита облицовочные пиленые толщиной 20 мм	17,3	9370,00	--	162101		--	--	--
		м2		--	--			--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Позиция 1.								
185	Е0107-60-3	Установка металлических ограждений с никелированной поверхностью	22,35	121,01	6,56	2705	147	3161	0,57	13
		м		98,55	2,48	2203	55	140	0,01	--
186	СПрайс лист 14	Ограждение наружное из нержавеющей стали	22,35	8813,46	--	196981		--	--	--
		м		--	--			--	--	--
		Отмостка								
187	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	18,4	1018,16	68,13	18734	1254	835	0,14	3
		м3		21,38	12,76	393	235	133	0,04	1
188	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	184	295,12	34,29	54302	6309	3622	0,04	7
		м2		6,01	8,79	1106	1617	133	0,03	6
189	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2	552	22,33	1,37	12326	756	367	--	--
		м2		0,10	0,40	55	221	133	--	1
190	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	184	582,87	15,35	107248	2824	2692	0,03	6
		м2		5,94	5,06	1093	931	133	0,02	3
191	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	368	69,96	--	25745		5	--	--
		м2		0,01	--	4		133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			919254				
		Накладные расходы -	Тенге			25703				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56697				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			1001654				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТу:	Тенге			4507064				
		Накладные расходы -	Тенге			549383				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			303387				
		ИТОГО ПО АКТу:	Тенге			5 359 834				

Временные здания и сооружения 1,8% 1,80% 96 477

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными				5 456 311				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	2,31%			126 041				
		Выслуга лет 1%	1%			54 563				
		Доп. отпуска 0,4%	0,4%			21 825				
		Итого по главе 9								
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				5 658 740				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082	2,1082			11 929 756				
		С учетом 2%	102%			12 168 351				
		Налог на добавленную стоимость 12%	12%			1 460 202				
		Итого с НДС 12 %				13 628 553				

Заказчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" Клинг В.А.

Начальник отдела ООП Касенов Б.С.

Принял:

Главный инспектор отдела ООП Рахимжанова К.Х.

27.06.2012г.

АО "НК "КТЖ"
36 ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС

Генподрядчик :

Первый заместитель директора ТОО "ТОП ЛТД" Присадков Р.С.

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"
Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА
Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012
Наименование объекта : Административный корпус

Форма 4

01

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА июнь 2012 г.

на технологическое оборудование

Основание: ТХ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ								
		Мебель								
16	Ц0128-260-1	**Расстановка мебели**	333	1052,75	24,20	350566	8059	260012	9,45	3147
		шт		860,45	7,12	286530	2371	90	0,04	14
17	С	**Стол мультимедийный для установки технических средств обучения**	1	6803,79	--	6804	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	СПрайс-лист ТОО"Митра НС"	**Стол для президиума, 2000x900x760 мм**	1	42245,75	--	42246	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	СПрайс-лист ТОО"Митра НС"	**Трибуна для выступлений, 550x540x900 мм**	1	33076,63	--	33077	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	СПрайс-лист ТОО"Митра НС"	**Кресло для конференц-залов с подлокотниками 550x540x900мм**	300	6670,38	--	2001114	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С	**Стул мягкий с подлокотником 520x510x780мм**	30	5336,31	--	160089	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2593896				
	Стоимость мебели					2243330				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			350566				
		Накладные расходы -	Тенге			260012				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36635				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			647213				
		Мебель				2 243 330				
		Итого с мебелью:	Тенге			2 890 543				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			2593896				
	Стоимость мебели -		Тенге			2 243 330				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			350 566				
		Накладные расходы -	Тенге			260012				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36635				
		ИТОГО ПО АКТУ без мебели:	Тенге			647 213				
		Мебель				2 243 330				
		ИТОГО ПО АКТУ С МЕБЕЛЬЮ:	Тенге			2 890 543				

Временные здания и сооружения 1,8%	1,80%	11 650
Итого с временными		658 863
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	2,310%	15 220
Выслуга лет 1%	1%	6 589
Доп. отпуска 0,4%	0,4%	2 635
Итого по главе 9		
Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		683 307
Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		2 243 330
Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		2 926 637
Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082	2,1082	1 440 548
Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082	2,1082	4 729 388
Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082	2,1082	6 169 936
СМР С учетом 2%	1,02	1 469 359
Оборудования с учетом 2%	1,02	4 823 976
Всего с учетом 2%	1,02	6 293 335
Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%	176 323
Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%	578 877
Всего налога на добавленную стоимость 12%	12%	755 200
Итого СМР с НДС 12 %		1 645 682
Итого Оборудования с НДС 12 %		**5 402 853**
Всего с НДС 12 %		**7 048 535**

Заказчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" **Клинг В.А.**

Начальник отдела ООП **Касенов Б.С.**

Принял:

Главный инспектор отдела ООП

"КТЖ"ҰК" АК
АО "НК "КТЖ"
ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС
36

27.06.12г.

Генподрядчик :

Первый заместитель директора ТОО "ТОН Лтд" **Присадков Р.С.**

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"
Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА
Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012 Форма 2в
Наименование объекта : Административный корпус

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА июнь 2012 г.

на Отопление

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СИСТЕМА 1								
1	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	46	267,29	4,16	12295	191	3319	0,31	14
		м		54,81	1,56	2521	72	128	0,01	--
2	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов МС-140	58,4	3674,31	36,47	214580	2130	9533	0,72	42
		1кВт		113,87	13,66	6650	798	128	0,07	4
3	С130904-68прим	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	6	3280,00	--	19680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	37	1390,00	--	51430	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0116-17-1	Установка клапанов предохранительных однорычажных диам. 25 мм	4	563,40	31,54	2254	126	1778	1,95	8
		1шт		335,48	11,81	1342	47	128	0,06	--
6	СПРАЙС-ЛИСТ	РУЧНОЙ ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН MSV-B Д-32ММ "DANFOSS"	1	7351,87	--	7352	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	СПРАЙС-ЛИСТ	РУЧНОЙ ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН MSV-B Д-25ММ "DANFOSS"	3	6659,93	--	19980	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	37	63,26	--	2341	--	1119	0,13	5
		комплект		23,62	--	874	0	128	--	--
10	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	37	201,99	--	7474	--	5743	1,05	39
		шт		172,46	--	6381	0	90	--	--
11	СПРАЙС-ЛИСТ	ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА ДЛЯ УСТАНОВКИ НА КЛАПАН RTD "DANFOSS"	37	1418,48	--	52484	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
12	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕГУЛИРУЮЩИЙЙ КЛАПАН RTD Д-20ММ "DANFOSS"	37	2162,31	--	80005	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	90	148,40	0,07	13356	6	10208	0,65	58
		м2		108,00	0,02	9720	2	105	--	--
14	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	62	72,96	16,85	4524	1045	2661	0,21	13
		м		38,59	4,33	2393	268	100	0,03	2
15	С11031-395 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Высокотемпературная гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип SOLAR HT, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 54 мм	46,2	494,00	--	22823	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
				СИСТЕМА 2						
16	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	20	264,48	3,96	5290	79	1375	0,30	6
		м		52,20	1,49	1044	30	128	0,01	--
17	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	172	10,99	--	1890	--	2354	0,05	9
		м		10,69	--	1839	0	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	31	62,13	--	1926	--	893	0,12	4
		комплект		22,50	--	698	0	128	--	--
19	С11031-395 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Высокотемпературная гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип SOLAR HT, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 54 мм	55	494,00	--	27170	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	С11031-393 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Высокотемпературная гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип SOLAR HT, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 42 мм	13,2	343,00	--	4528	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
			СИСТЕМА 3							
21	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	222	10,99	--	2440	--	3037	0,05	11
		м		10,69	--	2373	0	128	--	--
			СИСТЕМА 4							
22	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	115	10,99	--	1264	--	1573	0,05	6
		м		10,69	--	1229	0	128	--	--
23	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов МС-140	12,8	3667,15	34,73	46940	445	1990	0,68	9
		1кВт		108,45	13,01	1388	167	128	0,06	1
24	С130904-68 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	2	3280,00	--	6560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	16	1390,00	--	22240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0116-17-1	Установка клапанов предохранительных однорычажных диам. 25 мм	1	545,92	30,04	546	30	424	1,86	2
		1шт		319,50	11,25	320	11	128	0,06	--
27	СПРАЙС-ЛИСТ	РУЧНОЙ ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН MSV-B Д-20ММ "DANFOSS"	1	5881,50	--	5882	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0118-17-5	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 159 мм	2	2947,49	36,99	5895	74	536	1,11	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1шт		195,75	13,50	392	27	128	0,07	--
29	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	8	62,13	--	497	--	230	0,12	1
		комплект		22,50	--	180	0	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТу:	Тенге			643 646				
		Накладные расходы -	Тенге			46 773				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41425				
		ИТОГО ПО АКТу:	Тенге			731 844				

Временные здания и сооружения 1,8%	1,80%	13 173
Итого с временными		745 017
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	2,310%	17 210
Выслуга лет 1%	1%	7 450
Доп. отпуска 0,4%	0,4%	2 980
Итого по главе 9		
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001		772 657
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082	2,1082	1 628 915
С учетом 2%	102%	1 661 493
Налог на добавленную стоимость 12%	12%	199 379
Итого с НДС 12 %		1 860 872

Заказчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" Клинг В.А.

Начальник отдела ООП Касенов Б.С.

Принял:
Главный инспектор отдела ООП Кисабеков А.

Генподрядчик :
Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

Заказчик Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" 1

Форма 4 10177710

Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА

Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012

Наименование объекта : Административный корпус

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА июнь, 2012 г.

на Вентиляцию

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	июнь	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч,	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНАЯ СИСТЕМА П1/В1								
1	Е0120-42-1	**Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час**	1	5047,49	1057,91	5047	1058	3137	42,11	42
		шт		3087,50	396,90	3088	397	90	1,93	2
2	ЦЕНА ПОСТАВЩИКА	**ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНАЯ УСТАНОВКА AV5 В КОМПЛЕКТЕ**	1	1048900,48	--	1048900	--	--	--	--
		КОМПЛ		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0120-3-10	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм**	129,5	1939,73	9,61	251195	1244	34806	1,28	166
		м2		206,72	3,59	26770	465	128	0,02	2
23	Е0120-3-12	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм**	5,6	1849,55	9,22	10357	52	922	0,78	4
		м2		125,21	3,45	701	19	128	0,02	--
24	Е0120-3-5	**ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОДОВ ГИБКИХ**	47,1	285,51	11,11	13448	523	14637	1,48	70
		м2		238,61	4,16	11239	196	128	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С131303-4	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса "Н", типа ВАГГ диам. 300	28,26	1350,00	--	38151	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0120-10-8	Установка потолочных диффузоров	18	972,17	352,63	17499	6347	8328	1,40	25
		шт		229,16	132,30	4125	2381	128	0,64	12
27	СПРАЙС ЛИСТ	ДИФФУЗОР ПОТОЛОЧНЫЙ 450Х450 "ЛЕКА"	18	2154,40	--	38779	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
28	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	20	39,00	--	780	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными	360	240,26	92,82	86494	33415	48845	0,59	236
		м2		100,80	34,88	36288	12557	100	0,17	68
30	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК	Маты теплоизоляционные	6,36	10300,00	--	65508	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0120-28-5	Установка дверей герметических утепленных размером 1250х500 мм	1	854,11	121,73	854	122	539	2,00	2
		шт		375,75	45,00	376	45	128	0,22	--
34	СПРАЙС ЛИСТ	Герметическая утепленная дверь 1250х500 мм	1	6756,99	--	6757	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0120-12-2	Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных	1	232,15	16,15	232	16	237	1,07	1
		шт		177,75	6,75	178	7	128	0,03	--
36	СПРАЙС ЛИСТ	Воздухозаборная жалюзийная решетка 1000х600 мм	1	10693,67	--	10694	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ПРИТОЧНАЯ СИСТЕМА П2								
39	Е0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	1	4950,93	1007,53	4951	1008	3715	40,10	40
		шт		3750,49	378,00	3750	378	90	1,84	2
40	ЦЕНА	ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНАЯ УСТАНОВКА AV4 B	1	773906,99	--	773907	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПОСТАВЩИКА	КОМПЛЕКТЕ		--	--	--	--	--	--	--
		КОМПЛ								
64	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	3,8	1873,11	8,40	7118	32	735	0,92	3
		м2		147,83	3,15	562	12	128	0,02	--
65	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	23,55	297,88	13,16	7015	310	7610	1,54	36
		м2		247,50	4,93	5829	116	128	0,02	1
66	С131303-2	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса "Н", типа ВАГГ диам. 150 мм	23,55	1290,00	--	30380	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0120-10-8	Установка воздухораспределителей массой до 10 кг, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону	40	944,47	335,84	37779	13434	17626	1,33	53
		шт		218,25	126,00	8730	5040	128	0,61	24
68	СПРАЙС ЛИСТ	ДИФФУЗОР ПОТОЛОЧНЫЙ 300Х300 "ЛЕКА"	40	1273,06	--	50922	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
69	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	15	39,00	--	585	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными	120	240,26	92,82	28831	11138	16282	0,59	71
		м2		100,80	34,88	12096	4186	100	0,17	20
73	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК	Маты теплоизоляционные	6,36	10300,00	--	65508	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ВЫТЯЖНАЯ СИСТЕМА В3								
74	Е0120-32-1	Установка вентиляторов канальных	1	678,73	28,48	679	28	846	3,65	4
		шт		650,25	11,25	650	11	128	0,05	--
75	СПРАЙС-ЛИСТ	Вентилятор VK-200/1 в комплекте с хомутом соеденительным НКВ 200	1	11157,54	--	11158	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		компл								
		ВЫТЯЖНАЯ СИСТЕМА В4								
86	**Е0120-32-1**	**Установка вентиляторов канальных**	**1**	**678,73**	**28,48**	**679**	**28**	**846**	**3,65**	**4**
		шт		**650,25**	**11,25**	**650**	**11**	**128**	**0,05**	**--**
87	**СПРАЙС-ЛИСТ**	**Вентилятор VK-250/1 в комплекте с хомутом соеденительным НКВ 250**	**1**	**12195,46**	**--**	**12195**	**--**	**--**	**--**	**--**
		компл		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТу:	**Тенге**			**2 626 402**				
	в т.ч.									
	Стоимость оборудования -		Тенге			**1 822 807**				
	Стоимость строительно- монтажных работ -		Тенге			**803 595**				
		Накладные расходы -	Тенге			**159 111**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**57 762**				
		ИТОГО ПО АКТу без оборудования:	Тенге			**1 020 468**				
		Оборудование с транспортными расходами	Тенге			**1 913 947**				
		ИтоГО ПО АКТу с оборудованием:	Тенге			**2 934 415**				

Временные здания и сооружения 1,8%	1,80%	
		18 368
Итого с временными		1 038 836
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	2,310%	23 997
Выслуга лет 1%	1%	10 388
Доп. отпуска 0,4%	0,4%	4 155
Итого по главе 9		
Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		1 077 376
Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		1 913 947

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				2 991 323				
		Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082	2,1082			2 271 324				
		Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082	2,1082			4 034 983				
		Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082	2,1082			6 306 307				
		СМР С учетом 2%	1,02			2 316 751				
		Оборудования с учетом 2%	1,02			4 115 683				
		Всего с учетом 2%	1,02			6 432 434				
		Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%			278 010				
		Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%			493 882				
		Всего налога на добавленную стоимость 12%	12%			771 892				
		Итого СМР с НДС 12 %				2 594 761				
		Итого Оборудования с НДС 12 %				4 609 565				
		Всего с НДС 12 %				7 204 326				

Заказчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" **Клинг В.А.**

Начальник отдела ООП **Касенов Б.С.**

Принял:

Главный инспектор отдела ООП **Кисабеков А.**

Генподрядчик :

Первый заместитель директора ТОО "ТОП **Присадков Р**

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"
Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА
Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012
Наименование объекта : Административный корпус

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА июнь ЗА июнь 2012 г.

на ВНУТРЕННИЙ ВОДОСТОК К2

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	июнь	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	9	492,00	--	4428	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	С130810-20прим	ЗАГЛУШКА СТАЛЬНАЯ ФЛАНЦЕВАЯ, Д108х4,0 мм	9	243,00	--	2187	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0116-21-3	Установка воронок сливных диам. 100 мм	6	175,95	1,57	1056	9	1037	0,83	5
		1воронка		135,00	--	810	0	128	--	--
5	С130810-162	ВОРОНКА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ Д 100ММ	0,007	126700,00	--	887	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С130810-162	Патрубок компенсационный Д-100	0,006	126700,00	--	760	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0126-3-15	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	46	121,84	11,17	5605	514	3313	0,40	18
		м		67,73	4,28	3116	197	100	0,02	1
10	С11031-153	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм	0,9	14800,00	--	13320	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	46	150,76	9,01	6935	414	2122	0,27	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		42,75	3,38	1967	155	100	0,02	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТу:	**Тенге**			**35 178**				
		Накладные расходы -	Тенге			**6 472**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2499**				
		ИТОГО ПО АКТу:	Тенге			**44 149**				

Временные здания и сооружения	1,8%	1,80%	795
Итого с временными			44 944
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,31%	2,31%	1 038
Выслуга лет 1%		1%	449
Доп. отпуска	0,4%	0,4%	180
Итого по главе 9			
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.			46 611
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082		2,1082	98 265
С учетом	2%	102%	100 230
Налог на добавленную стоимость	12%	12%	12 028
Итого с НДС 12 %			112 258

Присадков Р.С.

Заказчик :

Генподрядчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" Клинг В.А.

Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд"

Начальник отдела ООП Касенов Б.С.

Принял:
Главный инспектор отдела ООП Кисабеков А.

Форма 4

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"
Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА
Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012
Наименование объекта : (Административный корпус

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
ЗА июнь 2012 г.

на КАНАЛИЗАЦИЮ БЫТОВУЮ К1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество по смете	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Е0116-13-1**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм** м	**11,2**	**620,54**	**0,64**	**6950**	**7**	**1526**	**0,58**	**33**
				106,20	**0,25**	**1189**	**3**	**128**	**--**	**--**
2	**Е0116-13-2**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм** м	**119**	**748,88**	**1,43**	**89117**	**170**	**15676**	**0,56**	**67**
				102,38	**0,54**	**12183**	**64**	**128**	**--**	**--**
11	**С130810-45**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** кг	**56**	**200,00**	**--**	**11200**		**--**	**--**	**--**
				--	**--**			**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТу:	**Тенге**			**107267**				
		Накладные расходы -	Тенге			**17202**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**7468**				
		ИТОГО ПО АКТу:	Тенге			**131937**				

Временные здания и сооружения	1,8%	1,80%	2 375
Итого с временными			134 312
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,31%	2,31%	3 103
Выслуга лет 1%		1%	1 343
Доп. отпуска	0,4%	0,4%	537

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по главе 9								
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001				139 295				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082	2,1082			293 662				
		С учетом 2%	102%			299 535				
		Налог на добавленную стоимость 12%	12%			35 944				
		Итого с НДС 12 %				335 479				

Заказчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" Клинг В.А.

Начальник отдела ООП Касенов Б.С.

Принял:
Главный инспектор отдела ООП Кисабеков А.

Генподрядчик :

Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" Форма 4
Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА
Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012
Наименование объекта : Административный корпус

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА июнь, 2012 г.

на ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч,	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ СИСТЕМЫ П1/В1								
41	Ц0107-35-1	**Агрегаты или машины компрессорно-конденсаторные, масса 0.18 т**	1	6839,60	245,70	6840	246	4964	29,40	29
		шт		5457,90	56,70	5458	57	90	0,33	--
42	ЦЕНА ПОСТАВЩИКА	**КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЙ БЛОК ВКК 028**	1	862721,93	--	862722	--	--	--	--
		КОМПЛ		--	--	--	--	--	--	--
		ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ СИСТЕМЫ П2/В2								
50	Ц0107-35-1	**Агрегаты или машины компрессорно-конденсаторные, масса 0.18 т**	1	6839,60	245,70	6840	246	4964	29,40	29
		шт		5457,90	56,70	5458	57	90	0,33	--
51	ЦЕНА ПОСТАВЩИКА	**КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЙ БЛОК ВКК 012**	1	387086,38	--	387086	--	--	--	--
		КОМПЛ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1263488				
	Стоимость оборудования -		Тенге			1249808				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			13680				
		Накладные расходы -	Тенге			9928				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1416				
		ИТОГО ПО АКТу без оборудования:	Тенге			25 024				
		Оборудование с транспортными расходами (1249808 *1,05)	Тенге			1 312 298				
		ИтоГО ПО АКТу с оборудованием:	Тенге			1 337 322				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения 1,8% (25024*0,018)	1,80%			450				
		Итого с временными				25 474				
		зимнее время 2,31%(25474*0,0231)	2,310%			588				
		Выслуга лет 1%(25474*0,01)	1%			255				
		Доп. отпуска 0,4% (25474*0,004)	0,4%			102				
		Итого по главе 9								
		Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				26 419				
		Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				1 312 298				
		Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				1 338 717				
		Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082	2,1082			55 697				
		Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082	2,1082			2 766 587				
		г. К=2,1082	2,1082			2 822 284				
		СМР С учетом 2%	1,02			56 811				
		Оборудования с учетом 2%	1,02			2 821 919				
		Всего с учетом 2%	1,02			2 878 730				
		Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%			6 818				
		Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%			338 630				
		Всег налога на добавленную стоимость 12%	12%			345 448				
		Итого СМР с НДС 12 %				63 629				
		Итого Оборудования с НДС 12 %				**3 160 549**				
		Всего с НДС 12 %				**3 224 178**				

Заказчик :

Генподрядчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" **Клинг В.А.**

Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" **Присадков Р.С.**

Начальник отдела ООП **Касенов Б.С.**

Принял:
Главный инспектор отдела ООП **Кисабеков А.**

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"
Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА
Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012
Наименование объекта : Административный корпус

Форма 4

04

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА ИЮНЬ 2012 г.

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Основание: АС,КЖ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Кровля актового зала и входной группы								
8	Е0110-3-4	**Обшивка потолка входной группы потолком из Люксалона** м2	224	120,60 104,63	8,67 3,26	27014 23437	1942 730	29000 120	0,68 0,02	152 4
9	СТ прайс	**Потолок люксалон** м2	257,6	6580,00	--	1695008	--	--	--	--
		Ограждение кровли								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1722022				
		Накладные расходы -	Тенге			29000				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			105061				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1856083				
		РАЗДЕЛ 2.Проемы								
		Двери								
16	Е0110-23-1	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2** м2	20,01	398,48 151,65	102,53 35,67	7973 3035	2052 714	4498 120	0,90 0,14	67 10
17	Е0110-23-3	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2** м2	5,78	634,99 190,80	31,85 12,04	3669 1102	184 70	1406 120	1,15 0,06	22 1
18	Е0110-23-4	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2** м2	7,97	495,01 167,18	31,37 11,86	3945 1332	250 95	1712 120	0,99 0,06	29 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	СПрайс-лист 4	Двери наружные алюминиевые автоматические	5,78	28974,75	--	167474	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
20	СПрайс-лист 4	Двери наружные алюминиевые не автоматические	6,75	15652,22	--	105652	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
21	СПРАЙС-ЛИСТ	Двери металлические 20-9,20-6,20-10,20-14	2,88	19585,48	--	56406	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
22	СПРАЙС-ЛИСТ	Двери внутренние глухие 20-6, 20-8	18,36	13709,83	--	251712	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
24	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	14	1960,00	--	27440	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
26	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	2	1500,00	--	3000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
28	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	16	844,00	--	13504	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Навес								
35	Е0109-27-3	Монтаж остекленных из герметичных одно- двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке оконных фонарных покрытий	36,99	1122,55	327,04	41523	12097	29150	3,89	480
		м2		789,75	85,85	29213	3176	90	0,30	37
36	СПрайс лист 4	Алюминиевые витражи с энергосберегающими армированными стеклопакетами "Ali Wood"глухие	36,99	30870,10	--	1141885	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1824183				
		Накладные расходы -	Тенге			36766				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			111657				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1972606				
		РАЗДЕЛ 3.Лестница Л1								
38	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений с поручнями из нержавеющих труб	19,98	93,57	5,89	1870	118	2071	0,42	28
		м		71,78	2,23	1434	45	140	0,01	1
39	СПрайс лист 14	Ограждение из нержавеющей стали	19,98	4896,37	--	97829	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Стеклянная перегородка на лестничной клетке								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е0109-36-1	Монтаж сборно-разборных остекленных перегородок из алюминиевых сплавов	36,3	669,07	55,88	24287	2028	18137	2,98	361
		м2		549,00	6,13	19929	223	90	0,03	3
41	СПрайс лист 5	Стеклянные перегородки	36,3	13318,12	--	483448	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			607434				
		Накладные расходы -	Тенге			20208				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37659				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			665301				

РАЗДЕЛ 9.Отделочные работы без актового зала

Облицовка и отделка колонн

117	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	226,377	257,14	2,33	58211	527	10584	0,26	196
		м2		43,65	0,88	9881	199	105	--	3
		Первый этаж								
121	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	340	326,29	2,21	110939	751	114358	1,76	1197
		м2		319,50	0,83	108630	282	105	--	3
122	СПрайс лист 1-3	Потолок Rockfon Lilia	391	850,01	--	332354		--	--	--
		м2		--	--			--	--	--
123	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	27	358,58	3,43	9682	93	2127	0,46	388
		м2		73,73	1,31	1991	35	105	0,01	5
125	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	224,23	251,66	1,88	56430	422	9335	0,23	173
		м2		38,93	0,72	8729	161	105	--	3
		Второй этаж								
126	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	292,68	326,29	2,21	95499	647	98441	1,76	1030
		м2		319,50	0,83	93511	243	105	--	2
127	СПрайс лист 1-3	Потолок Rockfon Lilia	336,58	850,01	--	286096		--	--	--
		м2		--	--			--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	300,12	251,66	1,88	75528	564	12495	0,23	231
		м2		38,93	0,72	11684	216	105	--	4
		Третий этаж								
132	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	313,65	326,29	2,21	102341	693	105495	1,76	1104
		м2		319,50	0,83	100211	260	105	--	3
133	СПрайс лист 1-3	Потолок Rockfon Lilia	345,02	850,01	--	293270		--	--	--
		м2		--	--			--	--	--
136	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	332,54	251,66	1,88	83687	625	13844	0,23	256
		м2		38,93	0,72	12946	239	105	--	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1504037				
		Накладные расходы -	Тенге			366679				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			112243				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1982959				
		РАЗДЕЛ 10.Отделочные работы актового зала								
		Первый этаж								
140	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	191,55	326,29	2,21	62501	423	64427	1,76	674
		м2		319,50	0,83	61200	159	105	--	2
141	СПрайс лист 1-3	Потолок Rockfon Lilia	191,55	850,01	--	162819		--	--	--
		м2		--	--			--	--	--
142	Е0115-37-1	Отделка потолков декоративными плитами и галтелями из пенополистирола на клее	18	744,54	7,52	13402	135	10911	3,44	124
		м2		575,23	2,04	10354	37	105	0,01	--
143	СПрайс лист 1-3	Галтели отделочные из пенополистирола Matteo	18	5550,52	--	99909		--	--	--
		м2		--	--			--	--	--
144	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей стен конференц зала	11	768,08	6,33	8449	70	3639	1,79	1175
		м2		312,75	2,39	3440	26	105	0,01	8
148	Е0115-252-2	Оклейка стен моющимися обоями на тканевой основе по штукатурке и бетону	347,00	240,95	0,18	83610	62	49868	0,80	555
		м2		136,80	0,07	47470	24	105	--	--
149	СПрайс лист 1-3	Обои виниловые плотные под покраску	399,04	905,63	--	361383		--	--	--
				--	--			--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
150	Е0115-180-5	Улучшенная окраска по обоям, подготовленным под окраску	347,00	45,02	1,88	15622	652	14447	0,23	160
		м2		38,93	0,72	13509	250	105	--	2
151	СПрайс лист 11	Краска KRASTONE	104,1	881,35	--	91749		--	--	--
		л		--	--			--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			899444				
		Накладные расходы -	Тенге			143292				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62564				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			1105300				
		РАЗДЕЛ 11.Наружная отделка								
		Цоколь								
160	Е0115-4-4	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 6	38,85	4124,79	12,40	160248	482	140108	17,30	2240
		м2		3465,00	4,68	134615	182	104	0,02	3
161	Е0115-5-9	Облицовка плитами из гранита или травертина /полированного/ толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2 до 6	66,15	2208,61	7,49	146100	495	131692	9,70	2139
		м2		1912,50	2,84	126512	188	104	0,01	3
162	С143011-33	Плиты из гранита облицовочные пиленые толщиной 20 мм	38,85	9370,00	--	364025		--	--	--
		м2		--	--			--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			670373				
		Накладные расходы -	Тенге			271800				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56530				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			998703				
		РАЗДЕЛ 12.Разные работы								
		Крыльцо								
172	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений с поручнями	24,74	93,57	5,89	2314	146	2562	0,42	34
		м		71,78	2,23	1775	55	140	0,01	1
173	СПрайс лист 14	Ограждение из нержавеющей стали	24,74	8813,46	--	218045		--	--	--
		м		--	--			--	--	--
		Первый этаж								
57	Е0111-31-9	Устройство покрытий из гранитных плит при количестве до 10 шт на м2	269,5	1015,65	16,93	273718	4563	235552	4,44	927
				704,25	6,35	189795	1711	123	0,03	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
58	С143011-31	Плиты из гранита облицовочные пиленые толщиной 10 мм	296,45	7353,00	--	2 179 797	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			2 673 874				
		Накладные расходы -	Тенге			238 114				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			174 719				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			3 086 707				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТу:	Тенге			9 901 367				
		Накладные расходы -	Тенге			1 105 859				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			660 433				
		ИТОГО ПО АКТу:	Тенге			11 667 659				

Временные здания и сооружения 1,8%	1,80%	210 018
Итого с временными		11 877 677
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	2,31%	274 374
Выслуга лет 1%	1%	118 777
Доп. отпуска 0,4%	0,4%	47 511
Итого по главе 9		
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		12 318 339
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082	2,1082	25 969 522
С учетом 2%	102%	26 488 912
Налог на добавленную стоимость 12%	12%	3 178 670
Итого с НДС 12 %		29 667 582

Заказчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и Клинг В.А.

Начальник отдела ООП Касенов Б.С.

Принял:

Главный инспектор отдела ООП Рахимжанова К.Х.

"ҚТЖ" ҰК АҚ
АО "НК "КТЖ"
27.06.2012
36
ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС

Генподрядчик :

Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.