Заказчик:Филиал АО "НК"КТЖ" Дирекция по проектированию и капитальному строительству"

Генподрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

Наименование стройки:СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА

Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012г

Наименование объекта - Гостиница на 300мест

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
ЗА ИЮНЬ 2012 Г.

АС,КЖ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5.Кровля								
61	Е0112-4-2	**Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой**	269,5	703,00	4,29	189459	1156	22956	0,42	113
		м		69,98	1,60	18860	431	119	0,01	3
62	СПрайс лист	**Верхний слой Новопласт**	509,36	391,71	--	199521	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			388980				
			Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге			22956				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24716				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			436652				
		РАЗДЕЛ 7.Проемы								
		Двери								
105	Е0110-23-1	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	61,16	398,48	102,53	24371	6271	13748	0,90	55
		м2		151,65	35,67	9275	2182	120	0,14	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние (ДГ21-7)	60,4	4010,00	--	242204	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
107	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	0,76	3760,00	--	2858	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
108	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	7	323,78	83,13	2266	582	1411	0,80	6
		м2		138,83	29,17	972	204	120	0,12	1
109	С12062-7	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-19П внутренние	7	3660,00	--	25620	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
112	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	249	1380,00	--	343620	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			640939				
			Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге			15159				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39366				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			695464				
		РАЗДЕЛ 8.Полы								
		ПЕРВЫЙ ЭТАЖ								
		Узел 351								
123	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	425,28	285,80	11,72	121545	4984	92101	1,06	644
		м2		171,68	4,39	73012	1867	123	0,02	13
124	С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	433,79	1350,00		585617				
		м2								
125	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	226,9	256,28	0,32	58150	73	11649	0,24	76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				41,63	0,11	9446	25	123	--	--
		м								
		Узел 120								
128	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	60	285,80	11,72	17148	703	12994	1,06	644
				171,68	4,39	10301	263	123	0,02	13
		м2								
129	С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	61,2	1350,00		82620				
		м2								
130	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	13,61	256,28	0,32	3488	4	699	0,24	76
				41,63	0,11	567	1	123	--	--
		м								
		Узел 363								
137	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	229	1421,41	11,72	325503	2684	49594	1,06	644
				171,68	4,39	39315	1005	123	0,02	13
		м2								
138	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	291,5	256,28	0,32	74706	93	14965	0,24	76
				41,63	0,11	12135	32	123	--	--
		м								
		Узел 41								
144	Е0111-34-7 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03- 2002	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки "плавающим" способом	509,25	1395,26	2,96	710536	1507	41453	0,35	264
				77,35	0,92	39390	469	104	--	4
		м2								
145	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	415,23	123,31	0,16	51202	66	8299	0,09	53
				16,18	0,07	6718	29	123	--	--
		м								
		ВТОРОЙ ЭТАЖ								
		Узел 351								
146	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	55	250,62	13,43	13784	739	4846	0,45	287
				66,60	5,04	3663	277	123	0,02	16
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
147	Е0111-11-6 К=7	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	55	267,80	4,69	14729	258	417	0,03	20
				4,41	1,75	243	96	123	--	1
		м2								
148	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	445	285,80	11,72	127181	5215	96373	1,06	644
				171,68	4,39	76398	1954	123	0,02	13
		м2								
149	С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	455,9	1350,00		615465				
		м2								
150	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	185,9	256,28	0,32	47642	59	9544	0,24	76
				41,63	0,11	7739	20	123	--	--
		м								
		Узел 120								
153	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	77,8	285,80	11,72	22235	912	16850	1,06	644
				171,68	4,39	13357	342	123	0,02	13
		м2								
154	С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	79,4	1350,00		107190				
		м2								
155	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	13,62	256,28	0,32	3491	4	699	0,24	76
				41,63	0,11	567	1	123	--	--
		м								
162	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	174	1421,41	11,72	247325	2039	37682	1,06	644
				171,68	4,39	29872	764	123	0,02	13
		м2								
		Узел 363								
163	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	268	256,28	0,32	68683	86	13759	0,24	76
				41,63	0,11	11157	29	123	--	--
		м								
		Узел 41								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
144	Е0111-34-7 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03- 2002	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки "плавающим" способом	549,5	1395,26	2,96	766695	1627	44730	0,35	264
				77,35	0,92	42504	506	104	--	4
		м2								
145	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	454,33	123,31	0,16	56023	73	9081	0,09	53
				16,18	0,07	7351	32	123	--	--
		м								
		ТРЕТИЙ ЭТАЖ								
		Узел 351								
175	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	420,6	285,80	11,72	120207	4929	91088	1,06	644
				171,68	4,39	72209	1846	123	0,02	13
		м2								
176	С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	429	1350,00		579150				
		м2								
177	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	219,6	256,28	0,32	56279	70	11274	0,24	76
				41,63	0,11	9142	24	123	--	--
		Узел 120								
180	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	77,84	285,80	11,72	22247	912	16858	1,06	644
				171,68	4,39	13364	342	123	0,02	13
		м2								
181	С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	79,39	1350,00		107177				
		м2								
182	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	13,62	256,28	0,32	3491	4	699	0,24	76
				41,63	0,11	567	1	123	--	--
		Узел 363								
189	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	172,6	1421,41	11,72	245335	2023	37380	1,06	644
				171,68	4,39	29632	758	123	0,02	13
		м2								
190	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	172,6	256,28	0,32	44234	55	8861	0,24	76
				41,63	0,11	7185	19	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
		Узел 41								
198	Е0111-34-7 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03- 2002	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки "плавающим" способом	563,4	1395,26	2,96	786089	1668	45861	0,35	264
				77,35	0,92	43579	518	104	--	4
		м2								
199	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	522,3	123,31	0,16	64405	84	10440	0,09	53
				16,18	0,07	8451	37	123	--	--
		ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАЖ								
		Узел 351								
180	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	392	285,80	11,72	112034	4594	84895	1,06	644
				171,68	4,39	67299	1721	123	0,02	13
		м2								
181	С11011-1169 Изм.	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	399,81	1350,00		539744				
		м2								
182	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	219,6	256,28	0,32	56279	70	11274	0,24	76
				41,63	0,11	9142	24	123	--	--
		Узел 120								
207	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	77,8	285,80	11,72	22235	912	16850	1,06	644
				171,68	4,39	13357	342	123	0,02	13
		м2								
208	С11011-1169 Изм.	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	79,4	1350,00		107190				
		м2								
209	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	13,6	256,28	0,32	3485	4	697	0,24	76
				41,63	0,11	566	1	123	--	--
		Узел 363								
216	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	154	1421,41	11,72	218897	1805	33351	1,06	644
				171,68	4,39	26439	676	123	0,02	13
		м2								
217	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	268	256,28	0,32	68683	86	13759	0,24	76
				41,63	0,11	11157	29	123	--	--
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Узел 41								
225	Е0111-34-7 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03- 2002	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки "плавающим" способом	595,42	1395,26	2,96	830766	1762	48468	0,35	264
		м2		77,35	0,92	46056	548	104	--	4
226	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	522,28	123,31	0,16	64402	84	10439	0,09	53
				16,18	0,07	8450	37	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			8173287,00				
			Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге			907929				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			544873				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			9626089				
		РАЗДЕЛ 9.Внутренняя отделка								
		Цокольный этаж								
230	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая	2030	17,43	0,12	35383	244	29373	0,09	267
		м2		13,73	0,05	27872	102	105	--	1
		Первый этаж								
231	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-	424	326,29	2,21	138347	937	142611	1,76	1066
		м2		319,50	0,83	135468	352	105	--	2
232	С11011-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	432,48	1070,00	--	462754				
		м2		--						
233	Е0115-61-2	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	109,2	228,66	3,39	24970	370	14117	0,68	655
		м2		122,40	0,72	13366	79	105	0,05	9
234	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами п потолков, подготовленным под окраску	828,8	166,45	2,33	137954	1931	38751	0,26	308
		м2		43,65	0,88	36177	729	105	--	5
235	Е0115-37-9	Устройство коробов из гипсокартонных листов на металлическом каркасе	71,4	1006,87	2,86	71891	204	21215	1,63	166
				282,04	0,94	20138	67	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
236	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание по гипсокартону из сухих растворных смесей толщиной до 10мм (2мм) стен	71,4	158,48	3,43	11315	245	5626	0,46	46
				73,73	1,31	5264	94	105	0,01	1
		м2								
237	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	71,4	142,73	1,19	10191	85	1704	0,14	16
				22,28	0,45	1591	32	105	--	--
		м2								
238	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	31	583,00	6,33	18073	196	10257	1,79	280
				312,75	2,39	9695	74	105	0,01	2
		м2								
240	Е0115-64-3	Финишное выравнивание бетонных поверхностейиз сухих растворных смесей толщиной до 3мм стен	3733,7	199,08	3,43	743305	12807	294186	0,46	2428
				73,73	1,31	275286	4891	105	0,01	34
		м2								
241	Е0115-64-5	Финишное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10мм (4мм)оконных и дверных откосов плоских	109,61	310,12	6,12	33992	671	16540	0,81	126
				141,39	2,32	15498	254	105	0,01	2
		м2								
242	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	3843,33	160,97	1,88	618661	7225	160007	0,23	1268
				38,93	0,72	149621	2767	105	--	19
		м2								
243	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	587,52	1863,30	4,62	1094726	2714	157711	1,52	1276
				254,97	3,14	149800	1845	104	0,02	14
		м2								
244	СПрайс лист 14	Стоимость керамической плитки"	587,52	509,22		299177				
		Второй этаж								
245	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-	381	326,29	2,21	124316	842	128148	1,76	1066
				319,50	0,83	121730	316	105	--	2
		м2								
246	С11011-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	388,63	1070,00		415834				
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
247	Е0115-61-2	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	231	228,66	3,39	52820	783	29862	0,68	639
				122,40	0,72	28274	166	105	0,05	8
		м2								
248	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами п потолков, подготовленным под окраску	577,5	166,45	2,33	96125	1346	27002	0,26	300
				43,65	0,88	25208	508	105	--	5
		м2								
249	Е0115-37-9	Устройство коробов из гипсокартонных листов на металлическом каркасе	71,4	1006,87	2,86	71891	204	21215	1,63	166
				282,04	0,94	20138	67	105	--	--
		м2								
250	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание по гипсокартону из сухих	51	158,48	3,43	8082	175	4018	0,46	46
				73,73	1,31	3760	67	105	0,01	1
		м2								
251	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	51	142,73	1,19	7279	61	1217	0,15	16
				22,28	0,45	1136	23	105	--	--
		м2								
252	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	20	583,00	6,33	11660	127	6618	1,79	116
				312,75	2,39	6255	48	105	0,01	2
		м2								
254	Е0115-64-3	Финишное выравнивание бетонных поверхностейиз сухих растворных смесей толщиной до 3мм стен	2750	199,08	3,43	547470	9433	216679	0,46	2428
				73,73	1,31	202758	3603	105	0,01	34
		м2								
255	Е0115-64-5	Финишное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10мм (4мм)оконных и дверных откосов плоских	72,24	310,12	6,12	22403	442	10901	0,81	126
				141,39	2,32	10214	168	105	0,01	2
		м2								
256	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	1964,3	160,97	1,88	316193	3693	81778	0,23	1268
				38,93	0,72	76470	1414	105	--	19
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
257	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	378	1863,30	4,62	704327	1746	101469	1,52	1276
		м2		254,97	3,14	96379	1187	104	0,02	14
258	СПрайс лист 14	Стоимость керамической плитки"	378	509,22	--	192485				
		Третий этаж								
259	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-	322,05	326,29	2,21	105082	712	108320	1,76	1066
		м2		319,50	0,83	102895	267	105	--	2
260	С11011-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	328,49	1070,00	--	351484				
		м2		--	--					
261	Е0115-61-2	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	196	228,66	3,39	44817	664	25338	0,68	601
		м2		122,40	0,72	23990	141	105	0,05	8
262	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами п потолков, подготовленным под окраску	542,5	166,45	2,33	90299	1264	25365	0,26	300
		м2		43,65	0,88	23680	477	105	--	5
263	Е0115-37-9	Устройство коробов из гипсокартонных листов на металлическом каркасе	51	1006,87	2,86	51350	146	15154	1,63	166
		м2		282,04	0,94	14384	48	105	--	--
264	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание по гипсокартону из сухих	51	158,48	3,43	8082	175	4018	0,46	46
		м2		73,73	1,31	3760	67	105	0,01	1
265	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	51	142,73	1,19	7279	61	1217	0,15	16
		м2		22,28	0,45	1136	23	105	--	--
266	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	25	583,00	6,33	14575	158	8273	1,79	116
				312,75	2,39	7819	60	105	0,01	2
268	Е0115-64-3	Финишное выравнивание бетонных поверхностейиз сухих растворных смесей толщиной до 3мм стен	1999,43	199,08	3,43	398047	6858	157539	0,46	2428
				73,73	1,31	147418	2619	105	0,01	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
269	Е0115-64-5	Финишное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10мм (4мм)оконных и дверных откосов плоских	60,84	310,12	6,12	18868	372	9180	0,81	126
				141,39	2,32	8602	141	105	0,01	2
		м2								
270	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	1999,43	160,97	1,88	321848	3759	83242	0,23	1268
				38,93	0,72	77838	1440	105	--	19
		м2								
271	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	529,7	1863,30	4,62	986990	2447	142190	1,52	1276
				254,97	3,14	135058	1663	104	0,02	14
		м2								
272	СПрайс лист 14	Стоимость керамической плитки"	529,7	509,22	--	269734				
		Четвертый этаж								
275	Е0115-61-2	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	216	228,66	3,39	49391	732	27924	0,68	601
				122,40	0,72	26438	156	105	0,05	8
		м2								
280	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	24	583,00	6,33	13992	152	7941	1,79	220
				312,75	2,39	7506	57	105	0,01	1
		м2								
283	Е0115-64-5	Финишное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10мм (4мм)оконных и дверных откосов плоских	85,18	310,12	6,12	26416	521	12854	0,81	98
				141,39	2,32	12044	198	105	0,01	1
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			9029878				
		Накладные расходы -	Тенге			2149560				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			670766				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			11850204				

РАЗДЕЛ 11.Наружная отделка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
295	Е0134-58-1	Устройство пароизоляции полиэтиленовой пленкой каркасов в один слой стен	66,5	48,33	0,18	3214	12	3528	0,30	992
				48,15	0,07	3202	5	110	--	1
		м2								
296	СПрайс лист	Пленка пароизоляционная Д96 Сильвер	348,42	35,25	--	12282	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
297	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами из минеральной ваты	332,5	146,46	50,15	48698	16675	36811	0,53	1771
				92,03	18,68	30600	6211	100	0,09	305
		м2								
298	СПрайс лист 13	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	43,53	8700,00	--	378711	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
299	СПрайс лист 13	Анкер для изоляционных материалов 8х150	5308	15,67	--	83176	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
300	Е0134-58-1	Оклейка полиэтиленовой пленкой по утеплению на один слой стен	1327,6	48,33	0,18	64163	239	70419	0,30	992
				48,15	0,07	63924	93	110	--	1
		м2								
301	СПрайс лист	Пленка гидроизоляционная Н96 Сильвер	1393,3	35,25	--	49114	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
302	Е0115-38-1	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	995,1	1711,91	3,99	1703522	3970	489379	2,70	8956
				467,15	1,22	464861	1214	105	--	15
		м2								
303	СПрайс лист 13	Фасадная плитка "Креатон"	1054,8	5035,10	--	5311023	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
304	Е0134-58-1	Устройство пароизоляции полиэтиленовой пленкой каркасов на каждый слой стен (цоколь)	244,2	48,33	0,18	11802	44	12953	0,30	133
				48,15	0,07	11758	17	110	--	--
		м2								
305	СПрайс лист	Пленка пароизоляционная Д96 Сильвер	256,36	35,25	--	9037	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
306	Е0115-38-1	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе (цоколь)	355,2	1711,91	3,99	608070	1417	174683	2,70	1199
				467,15	1,22	165932	433	105	--	2
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
307	СПрайс лист 12	**Фасадная плитка "Креатон"**	**376,51**	**5035,10**	--	**1895766**	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			**10178578**				
		Накладные расходы -	Тенге			**787773**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**657981**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			**11624332**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТу:	**Тенге**			**28411662**				
			Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге			**3883377**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1937702**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**34232741**				
		Временные здания и сооружения	1,80%			616 189				
		Итого				34 848 930				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,310%			805 010				
		Выслуга лет	1%			348 489				
		Доп. отпуска	0,4%			139 396				
		Итого				36 141 825				
		Итого по в текущих ценах 2012 г.	2,1082			76 194 195				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			1 523 884				
		Итого в текущем уровне цен				77 718 079				
		Налог на добавленную стоимость	12%			9 326 170				
		Всего				87 044 249				

Заказчик:

Директор филиала АО "НК"КТЖ-"Дирекция по проектированию и капитальеому строительству" Клинг В.А.

Начальник отдела ООП Касенов Б.С.

Принял :

Главный инспектор отдела ООП Рахимжанова К.Х.

"ҚТЖ"ҰК" АҚ
АО "НК "КТЖ"
ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР
ЦУКС
36

Генподрядчик :

Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"
Генподрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"
Договор: **Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012**
Наименование объекта: ***Строительство Учебного центра в г. Астана.***

Типовая межведомственная Форма №
Утвержденная Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2012 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Источник		Организационная форма		
			номер	дата	наименование	код	наименование		код
			№ 5 -ЦУКС	9.02.2012г.					

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
		с начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	Из графы 1		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в баз ценах 2001 г.	Дополнительные затраты		НДС 12%, тенге	ВСЕГО с НДС
					из них			на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	7	8	9	10		11	12	13
	Всего по объекту с начала года	**2 140 439 880**				**104 243 411**				**256 852 786**	**2 397 292 666**
	в том числе		**282 629 991**			**65 322 052**				**33 915 598**	**316 545 589**
1	Гостиница на 300 мест	557 975 721	77 718 079							9 326 170	**87 044 249**
2	Административно-бытовой корпус	423 551 711	44 154 669			11 761 578				5 298 561	**49 453 230**
3	Учебный корпус	639 882 272	63 679 700			26 877 958				7 641 562	**71 321 262**
4	Столовая 150 мест	243 631 403	35 170 356			26 682 516				4 220 443	**39 390 799**
5	Вертикальная планировк	28 636 628									**0**
6	Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПН-1000кВА	36 993 372									**0**
7	НВК Водопровод В1	15 093 729									**0**
8	НВККанализация бытовая К1	10 350 741									**0**
9	НВККанализация лдивневаяя К2	19 738 694									**0**
10	КЛ-10 кВ; КЛ-0,4 кВ	21 263 528									**0**
11	Покрытие проездов,тротуаров,площадок(на участке и вне участке)	76 685 343	38 588 342							4 630 601	**43 218 943**
12	Ограждение территории	17 756 859	12 050 732							1 446 088	**13 496 820**
13	Озеленение	9 070 678	9 070 678							1 088 481	**10 159 159**
14	Малые архитектурные формы	2 197 435	2 197 435							263 692	**2 461 127**
15	Тепловые сети	37 611 766									**0**
Итого к оплате тг		**Триста шестнадцать миллионов пятьсот сорок пять тысяч пятьсот восемьдесят девять тенге**									

Заказчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" **Клинг В.А.**

Генподрядчик :

Первый заместитель Директора ТОО "ТОП Лтд" **Присадков Р.С.**

Заксзчик: АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"

Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА

Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012

РЕЕСТР АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА июнь 2012г

№п/п	Наименование зданий и сооружений		СМР без НДС	НДС 12%	Итого с НДС
1	**Гостиница на 300 мест**	Гостиница на 300 мест-АР	77 718 079	9 326 170	87 044 249
	Итого:		**77 718 079**	**9 326 170**	**87 044 249**
2	**Административно-бытовой корпус**	Административно-бытовой корпус АР	26 488 912	3 178 670	29 667 582
		Тепло и холодоснабжение	2 878 730	345 448	3 224 178
		Канализация К1	299 535	35 944	335 479
		Внутренний водосток К2	100 230	12 028	112 258
		Отопление	1 661 493	199 379	1 860 872
		Вентиляция	6 432 434	771 892	7 204 326
		Технологическое оборудование	6 293 335	755 200	7 048 535
	Итого:		**44 154 669**	**5 298 561**	**49 453 230**
3	**Учебный корпус**	Учебный корпус АР	12 168 351	1 460 202	13 628 553
		Водопровод В1	454 980	54 597	509 577
		Вентиляция	17 161 021	2 059 322	19 220 343
		Канализация К1	484 748	58 170	542 918
		Тепло и холодоснабжение	4 264 590	511 750	4 776 340
		Отопление	3 708 247	444 990	4 153 237
		Технологическое оборудование	25 437 763	3 052 531	28 490 294
	Итого:		**63 679 700**	**7 641 562**	**71 321 262**
4	**Столовая**	Отопление	1 520 413	182 450	1 702 863
		Вентиляция	6 179 035	741 484	6 920 519
		Тепло и холодоснабжение	3 635 011	436 201	4 071 212
		Водопровод В1	128 744	15 449	144 193
		Технологическое оборудование	23 707 153	2 844 859	26 552 012
	Итого:		**35 170 356**	**4 220 443**	**39 390 799**
7	**Благоустройство территории**	Покрытие проездов, тротуаров, площадок (на участке)	32 318 036	3 878 164	36 196 200
		Ограждение территории	12 050 732	1 446 088	13 496 820
		Озеленение	9 070 678	1 088 481	10 159 159
		Покрытие проездов, тротуаров, площадок (вне участка)	6 270 306	752 437	7 022 743
		Малые архитектурные формы	2 197 435	263 692	2 461 127
	Итого:		61 907 187	7 428 862	69 336 049
	Итого по учебному центру		282 629 991	33 915 598	316 545 589

Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд"

Присадков Р.С.

Счет-фактура № 00000000118 от 26 июня 2012 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 600900527277, БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0016051, от 14.09.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ429143989l4BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №5-ЦУКС от 09.02.2012г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: , (8)

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: , (9)

(, наименование и адрес)

Покупатель: Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 620100210058, БИН: 020540003431, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Кунаева, 6 (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ376010111000018002, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Строительство учебного центра в г.Астане, в том числе:									
1	Строительство гостиницы на 300 мест	тг.	1	77 718 079,00	77 718 079,00	12%	9 326 170,00	87 044 249,00	0	
2	Строительство административно-бытового корпуса	тг.	1	44 154 669,00	44 154 669,00	12%	5 298 561,00	49 453 230,00	0	
3	Строительство учебного корпуса	тг.	1	63 679 700,00	63 679 700,00	12%	7 641 562,00	71 321 262,00	0	
4	Строительство столовой на 150 мест	тг.	1	35 170 356,00	35 170 356,00	12%	4 220 443,00	39 390 799,00	0	
5	Покрытие проездов, тротуаров, площадок (на участке и вне участка)	тг.	1	38 588 342,00	38 588 342,00	12%	4 630 601,00	43 218 943,00	0	
6	Ограждение территории	тг.	1	12 050 732,00	12 050 732,00	12%	1 446 088,00	13 496 820,00	0	
7	Озеленение	тг.	1	9 070 678,00	9 070 678,00	12%	1 088 481,00	10 159 159,00	0	
8	Малые архитектурные формы	тг.	1	2 197 435,00	2 197 435,00	12%	263 692,00	2 461 127,00	0	
Всего по счету:					**282 629 991,00**		**33 915 598,00**	**316 545 589,00**		

Первый зам.директора: Присадков Р.С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик:Филиал АО "НК"КТЖ" Дирекция по проектированию и капитальному строительству"

Генподрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

Наименование стройки:СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА

Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012г

Наименование объекта - Гостиница на 300мест

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
ЗА АВГУСТ 2012 Г.

АС,КЖ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5.Кровля								
51	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	39,24	107,48	0,99	4218	39	559	0,07	3
		м2		11,59	0,38	455	15	119		0
52	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	39,24	189,45	4,72	7434	185	3393	0,40	16
		м2		70,88	1,78	2781	70	119	0,01	0
53	С11031-101	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем	9,7	5040,00		48888				
		м3								
61	Е0112-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой	23,1	703,00	4,29	16239	99	1968	0,42	10
		м		69,98	1,60	1617	37	119	0,01	0
62	СПрайс лист	Верхний слой Бикрост ХКП	46,66	391,71		18277				
		м2								
63	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	61,6	715,87	1,24	44098	76	11267	0,97	60
		м2		153,23	0,47	9439	29	119		0
64	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	77	545,62	2,49	42013	192	971	0,06	5
		м		9,68	0,92	745	71	119		0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			181167	591			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			15037	222			
		Накладные расходы -	Тенге			18158				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11960				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			211285				
		РАЗДЕЛ 7.Проемы								
		Окна								
96	Е0110-91-3	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2**	4,47	472,81	19,00	2113	85	1201	1,30	6
				217,73	6,18	973	28	120	0,03	0
		м2								
97	Е0110-91-5	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2**	0,22	427,50	19,32	94	4	50	1,11	0
				185,83	6,39	41	1	120	0,03	0
		м2								
98	Е0110-91-6	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2**	6,3	346,04	18,87	2180	119	1080	0,82	5
				136,44	6,39	860	40	120	0,03	0
		м2								
99	СПрайс лист 4	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой**	11,01	9479,37	--	104368	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
100	Е0110-22-3	**Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м**	77,04	156,85	3,84	12084	296	6103	0,40	31
				64,58	1,44	4975	111	120	0,01	1
		м2								
101	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм**	124,29	2030,00		252309				
		м								
		Двери								
102	Е0109-53-1	**Монтаж конструкций дверей**	0,16	14806,01	1133,15	2369	181	1914	82,10	13
				12892,50	398,25	2063	64	90	1,95	0
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	С12022-2	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 1,6х0,9	1	9350,00		9350				
		шт								
104	С12022-2	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2,1х0,9	0	16830,00		0				
		шт								
105	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	122,4	398,48	102,53	48774	12550	27514	0,90	110
		м2		151,65	35,67	18562	4366	120	0,14	17
106	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние (ДГ21-7)	120,89	4010,00	--	484769	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
107	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	1,51	3760,00	--	5678	--	--	--	--
		м2								
108	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	13,98	323,78	83,13	4526	1162	2819	0,80	11
		м2		138,83	29,17	1941	408	120	0,12	2
109	С12062-7	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-19П внутренние	13,98	3660,00	--	51167	--	--	--	--
		м2								
110	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2,5	1960,00	--	4900				
		комплект		--	--	--				
111	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	11	1500,00	--	16500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
112	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	80,25	1380,00	--	110745	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Витражи								
113	Е0109-44-4	Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметическими стеклопакетами	60,11	985,59	202,91	59244	12197	44156	3,81	229
		м2		765,00	51,20	45984	3078	90	0,17	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114	СПрайс лист 4	Алюминиевые витражи со стеклопакетами	60,11	13709,83	--	824098	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1995268	26594			392
			Тенге			75399	8096			622
		Накладные расходы -	Тенге			84837				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			124806				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			2204911				
		РАЗДЕЛ 8.Полы								
		ПЕРВЫЙ ЭТАЖ								
		Узел 351								
123	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	28	285,80	11,72	8002	328	6064	1,06	644
		м2		171,68	4,39	4807	123	123	0,02	13
124	С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	138,16	1350,00		186516				
		м2								
125	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	16,2	256,28	0,32	4152	5	831	0,24	76
		м		41,63	0,11	674	2	123	--	--
128	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	4	285,80	11,72	1143	47	867	1,06	644
		м2		171,68	4,39	687	18	123	0,02	13
129	С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	26,52	1350,00		35802				
		м2								
130	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	0,94	256,28	0,32	241	0	48	0,24	76
		м		41,63	0,11	39	0	123	--	--
		Узел 363								
137	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических	16,25	1421,41	11,72	23098	190	3519	1,06	644

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плиток для одноцветных с красителями полов		171,68	4,39	2790	71	123	0,02	13
		м2								
138	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	19,97	256,28	0,32	5118	6	1025	0,24	76
				41,63	0,11	831	2	123	--	--
		м								
		Узел 41								
144	Е0111-34-7 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03- 2002	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки "плавающим" способом	127,25	1395,26	2,96	177547	377	10358	0,35	264
				77,35	0,92	9843	117	104	--	4
		м2								
145	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	98	123,31	0,16	12084	16	1959	0,09	53
				16,18	0,07	1586	7	123	--	--
		м								
		ВТОРОЙ ЭТАЖ								
		Узел 351								
148	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	18,3	285,80	11,72	5230	214	3963	1,06	644
				171,68	4,39	3142	80	123	0,02	13
		м2								
149	С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	147,63	1350,00		199301				
		м2								
150	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	13,24	256,28	0,32	3393	4	679	0,24	76
				41,63	0,11	551	1	123	--	--
		м								
		Узел 120								
153	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	5,45	285,80	11,72	1558	64	1181	1,06	644
				171,68	4,39	936	24	123	0,02	13
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154	С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	34,02	1350,00		45927				
		м2								
155	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	0,93	256,28	0,32	238	0	48	0,24	76
				41,63	0,11	39	0	123	--	--
		м								
		Узел 363								
		м2								
162	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	12,4	1421,41	11,72	17625	145	2685	1,06	644
				171,68	4,39	2129	54	123	0,02	13
		м2								
163	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	19,22	256,28	0,32	4926	6	986	0,24	76
				41,63	0,11	800	2	123	--	--
		м								
		Узел 41								
68	СПрайс лист	Стоимость неопорбетона"	0	18000,00	--	0				
		м3		--	--					
44	Е0111-34-7 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03- 2002	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки "плавающим" способом	39,25	1395,26	2,96	54764	116	3195	0,35	264
				77,35	0,92	3036	36	104	--	4
45	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	32,45	123,31	0,16	4001	5	648	0,09	53
				16,18	0,07	525	2	123	--	--
		м								
		ТРЕТИЙ ЭТАЖ								
		Узел 351								
5	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	30,05	285,80	11,72	8588	352	6508	1,06	644
				171,68	4,39	5159	132	123	0,02	13
		м2								
6	С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	183,87	1350,00		248225				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
177	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м2							
			15,5	256,28	0,32	3972	5	796	0,24	76
				41,63	0,11	645	2	123	--	--
		Узел 120								
180	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов								
			5,56	285,80	11,72	1589	65	1204	1,06	644
				171,68	4,39	955	24	123	0,02	13
181	С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	м2							
			34,03	1350,00		45941				
182	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м2							
			0,97	256,28	0,32	249	0	49	0,24	76
				41,63	0,11	40	0	123	--	--
		Узел 363								
189	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов								
			12,33	1421,41	11,72	17526	145	2670	1,06	644
				171,68	4,39	2117	54	123	0,02	13
190	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м2							
			19,19	256,28	0,32	4918	6	985	0,24	76
				41,63	0,11	799	2	123	--	--
		Узел 41	м							
195	СПрайс лист	Стоимость неопорбетона"								
			0	18000,00	--	0				
				--	--					
198	Е0111-34-7 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03- 2002	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки "плавающим" способом	м3							
			40,28	1395,26	2,96	56201	119	3279	0,35	264
				77,35	0,92	3116	37	104	--	4
199	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м2							
			37,31	123,31	0,16	4601	6	747	0,09	53
				16,18	0,07	604	3	123	--	--
		ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАЖ	м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Узел 351								
202	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	27,95	285,80	11,72	7988	328	6053	1,06	644
				171,68	4,39	4798	123	123	0,02	13
		м2								
203	С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	171,34	1350,00		231309				
		м2								
204	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	15,5	256,28	0,32	3972	5	796	0,24	76
				41,63	0,11	645	2	123	--	--
		м								
		Узел 120								
207	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	5,56	285,80	11,72	1589	65	1204	1,06	644
				171,68	4,39	955	24	123	0,02	13
		м2								
208	С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	34,02	1350,00		45927				
		м2								
209	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	1,01	256,28	0,32	259	0	52	0,24	76
				41,63	0,11	42	0	123	--	--
		м								
		Узел 363								
216	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	11	1421,41	11,72	15636	129	2381	1,06	644
				171,68	4,39	1888	48	123	0,02	13
		м2								
217	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	19,19	256,28	0,32	4918	6	985	0,24	76
				41,63	0,11	799	2	123	--	--
		м								
		Узел 41								
222	СПрайс лист	Стоимость неопорбетона"	0	18000,00	--	0				
		м3								
225	Е0111-34-7 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03- 2002	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки "плавающим" способом	148,85	1395,26	2,96	207684	441	12117	0,35	264

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				77,35	0,92	11514	137	104	--	4
		м2								
226	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	130,57	123,31	0,16	16101	21	2610	0,09	53
		м		16,18	0,07	2113	9	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1717859,00	3216,00			5675
			Тенге			68604,00	1138,00			475
		Накладные расходы -	Тенге			80492				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			107901				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1906252				
		РАЗДЕЛ 9.Внутренняя отделка								
		Цокольный этаж								
227	Е0115-61-2	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-	55,1	295,85	3,39	16301	187	7123	0,68	37
		м2		122,40	0,72	6744	40	105	0,05	3
228	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-	29,44	291,49	3,39	8581	100	3638	0,65	19
		м2		117,00	0,72	3444	21	105	0,05	1
229	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных	0,29	768,08	6,33	223	2	97	1,79	1
		м2		312,75	2,39	91	1	105	0,01	0
230	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая	101,48	17,43	0,12	1769	12	1468	0,09	9
		м2		13,73	0,05	1393	5	105	0,00	0
		Первый этаж								0
231	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических	21,22	326,29	2,21	6924	47	7138	1,76	0
		м2		319,50	0,83	6780	18	105	--	2
232	С11011-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	21,66	1070,00	--	23176				
		м2		--						
233	Е0115-61-2	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	49,36	228,66	3,39	11287	167	6382	0,68	34
				122,40	0,72	6042	36	105	0,05	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
234	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами п потолков, подготовленным под окраску	41,03	166,45	2,33	6829	96	1918	0,26	11
				43.65	0.88	1791	36	105		0
		м2								
235	Е0115-37-9	Устройство коробов из гипсокартонных листов на металлическом каркасе	3,06	1006,87	2,86	3081	9	909	1,63	5
				282.04	0.94	863	3	105		0
		м2								
236	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание по гипсокартону из сухих растворных смесей толщиной до 10мм (2мм) стен	3,06	158,48	3,43	485	10	242	0,46	46
				73,73	1,31	226	4	105	0,01	1
		м2								
237	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	3,06	142,73	1,19	437	4	72	0,14	16
				22,28	0,45	68	1	105		--
		м2								
238	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	5,36	583,00	6,33	3125	34	1773	1,79	10
				312,75	2,39	1676	13	105	0,01	0
		м2								
239	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	126,84	278,79	4,07	35362	516	18200	0,74	94
				135,68	0,97	17210	123	105	0,05	6
		м2								
240	Е0115-64-3	Финишное выравнивание бетонных поверхностейиз сухих растворных смесей толщиной до 3мм стен	186,53	199,08	3,43	37134	640	14697	0,46	86
				73,73	1,31	13753	244	105	0,01	2
		м2								
241	Е0115-64-5	Финишное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10мм (4мм)оконных и дверных откосов плоских	5,4	310,12	6,12	1675	33	816	0,81	4
				141,39	2,32	764	13	105	0,01	0
		м2								
242	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	53,43	160,97	1,88	8601	100	2224	0,23	12
				38,93	0,72	2080	38	105		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
	Е0115-37-9 прим	Устройство вентиляционныхкоробов, разделительной стенки в санузлах из гипсокартонных листов на металлическом каркасе	30,24	1006,87	2,86	30448	86	8985	1,63	
				282,04	0,94	8529	28	105		
		м2								
243	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	29,36	1863,30	4,62	54706	136	7881	1,52	45
				254,97	3,14	7486	92	104	0,02	1
		м2								
244	СПрайс лист 14	Стоимость керамической плитки"	41,8	509,22		21285				
		Второй этаж								
245	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических	28,540	326,29	2,21	9312	63	9600	1,76	
				319,50	0,83	9119	24	105		
		м2								
246	С11011-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	29,110	1070,00		31148				
		м2								
247	Е0115-61-2	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	35,900	228,66	3,39	8209	122	4641	0,68	24
				122,40	0,72	4394	26	105	0,05	2
		м2								
248	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами п потолков, подготовленным под окраску	11,550	166,45	2,33	1922	27	540	0,26	3
				43,65	0,88	504	10	105		0
		м2								
249	Е0115-37-9	Устройство коробов из гипсокартонных листов на металлическом каркасе	3,060	1006,87	2,86	3081	9	909	1,63	5
				282,04	0,94	863	3	105		0
		м2								
252	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	5,950	583,00	6,33	3469	38	1969	1,79	11
				312,75	2,39	1861	14	105	0,01	0
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
253	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	81,000	278,79	4,07	22582	330	11622	0,74	60
				135,68	0,97	10990	79	105	0,05	4
		м2								
254	Е0115-64-3	Финишное выравнивание бетонных поверхностейиз сухих растворных смесей толщиной до 3мм стен	137,510	199,08	3,43	27375	472	10835	0,46	63
				73,73	1,31	10139	180	105	0,01	1
		м2								
255	Е0115-64-5	Финишное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10мм (4мм)оконных и дверных откосов плоских	7,950	310,12	6,12	2465	49	1199	0,81	6
				141,39	2,32	1124	18	105	0,01	0
		м2								
256	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	39,290	160,97	1,88	6325	74	1636	0,23	9
				38,93	0,72	1530	28	105		0
		м2								
	Е0115-37-9 прим	Устройство короба-разделительной стенки в санузлах из гипсокартонных листов на металлическом каркасе	29,8	1006,87	2,86	30005	85	8855	1,63	49
		м2		282,04	0,94	8405	28	105		0
257	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	41,570	1863,30	4,62	77457	192	11159	1,52	63
				254,97	3,14	10599	131	104	0,02	1
		м2								
258	СПрайс лист 14	Стоимость керамической плитки"	37,800	509,22		19249				
		Третий этаж								
259	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических	35,420	326,29	2,21	11557	78	11913	1,76	62
				319,50	0,83	11317	29	105		0
		м2								
260	С11011-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	36,130	1070,00		38659				
		м2								
261	Е0115-61-2	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	35,520	228,66	3,39	8122	120	4593	0,68	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				122,40	0,72	4348	26	105	0,05	2
		м2								
262	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами п потолков, подготовленным под окраску	10,850	166,45	2,33	1806	25	508	0,26	3
				43,65	0,88	474	10	105		0
		м2								
263	Е0115-37-9	Устройство коробов из гипсокартонных листов на металлическом каркасе	5,100	1006,87	2,86	5135	15	1515	1,63	8
				282,04	0,94	1438	5	105		0
		м2								
264	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание по гипсокартону из сухих	5,100	158,48	3,43	808	17	402	0,46	2
				73,73	1,31	376	7	105	0,01	0
		м2								
266	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	1,17	583,00	6,33	682	7	387	1,79	2
				312,75	2,39	366	3	105	0,01	0
267	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	98,42	278,79	4,07	27439	401	14121	0,74	73
				135,68	0,97	13354	95	105	0,01	1
		м2								
268	Е0115-64-3	Финишное выравнивание бетонных поверхностейиз сухих растворных смесей толщиной до 3мм стен	219,94	199,08	3,43	43786	754	17329	0,46	101
				73,73	1,31	16216	288	105	0,01	2
		м2								
269	Е0115-64-5	Финишное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10мм (4мм)оконных и дверных откосов плоских	6,69	310,12	6,12	2075	41	1010	0,81	5
				141,39	2,32	946	16	105	0,01	0
		м2								
270	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	40	160,97	1,88	6439	75	1665	0,23	9
				38,93	0,72	1557	29	105		0
		м2								
	Е0115-37-9 прим	Устройство короба-разделительной стенки в санузлах из гипсокартонных листов на металлическом каркасе	30,24	1006,87	2,86	30448	86	8985	1,63	49
				282,04	0,94	8529	28	105		0
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
271	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	58,27	1863,30	4,62	108574	269	15642	1,52	89
				254,97	3,14	14857	183	104	0,02	1
		м2								
272	СПрайс лист 14	Стоимость керамической плитки"	52,97	509,22		26973				
		Четвертый этаж								
273	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических	62,58	326,29	2,21	20419	138	21048	1,76	110
				319,50	0,83	19994	52	105		0
		м2								
274	С11011-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	6,08	1070,00		6506				
				--						
275	Е0115-61-2	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	33,52	228,66	3,39	7665	114	4333	0,68	23
				122,40	0,72	4103	24	105	0,05	2
		м2								
276	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными	10,85	166,45	2,33	1806	25	508	0,26	3
				43,65	0,88	474	10	105		0
		м2								
277	Е0115-37-9	Устройство коробов из гипсокартонных листов на	10,2	1006,87	2,86	10270	29	3031	1,63	17
				282,04	0,94	2877	10	105		0
		м2								
278	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание по гипсокартону из сухих	10,2	158,48	3,43	1616	35	803	0,46	5
				73,73	1,31	752	13	105	0,01	0
		м2								
280	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	4,4	583,00	6,33	2565	28	1456	1,79	8
				312,75	2,39	1376	11	105	0,01	0
		м2								
281	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	98,42	278,79	4,07	27439	401	14121	0,74	73
				135,68	0,97	13354	95	105	0,05	5
		м2								
282	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм (3мм) стен	419,88	199,08	3,43	83590	1440	33083	0,46	193
				73,73	1,31	30958	550	105	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
283	Е0115-64-5	Финишное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10мм (4мм)оконных и дверных откосов плоских	4,26	310,12	6,12	1321	26	643	0,81	3
		м2		141,39	2,32	602	10	105	0,01	0
	Е0115-37-9 прим	Устройство короба-разделительной стенки в санузлах из гипсокартонных листов на металлическом каркасе	30,24	1006,87	2,86	30448	86	8985	1,63	49
				282,04	0,94	8529	28	105		0
284	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	800	160,97	1,88	128776	1504	33306	0,23	184
		м2		38,93	0,72	31144	576	105		0
285	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	111,24	443,30	4,62	49313	514	29860	1,52	169
		м2		254,97	3,14	28363	349	104	0,02	2
286	СПрайс лист 14	Стоимость керамической плитки"	52,97	509,22		26973				
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1225238	8021			
			Тенге				3016			
		Накладные расходы -	Тенге			375775				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			96061				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1697074				
		РАЗДЕЛ 10.Лестницы								
293	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	46,56	3801,23	5,89	176985	274	4824	0,42	20
				71,78	2,23	3342	104	140	0,01	0
		м								
294	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	150	3801,23	5,89	570185	884	15543	0,42	63
				71,78	2,23	10767	335	140	0,01	2
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			747170	1158			
			Тенге			14109	439			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			20367				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46052				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			813589				
		РАЗДЕЛ 11.Наружная отделка								
295	Е0134-58-1	Устройство пароизоляции полиэтиленовой пленкой каркасов в один слой стен	331,7	48,33	0,18	16031	60	17593	0,30	100
				48,15	0,07	15971	23	110		0
		м2								
296	СПрайс лист	Пленка пароизоляционная Д96 Сильвер	348,29	35,25		12277				
		м2								
297	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами из минеральной ваты	331,7	146,46	50,15	48581	16635	36722	0,53	176
				92,03	18,68	30526	6196	100	0,09	30
		м2								
298	СПрайс лист 13	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	42,71	8700,00		371577				
		м3								
299	СПрайс лист 13	Анкер для изоляционных материалов 8х150	3317	15,67		51977				
		шт								
300	Е0134-58-1	Оклейка полиэтиленовой пленкой по утеплению на один слой стен	331,7	48,33	0,18	16031	60	17593	0,30	100
				48,15	0,07	15971	23	110		0
		м2								
301	СПрайс лист	Пленка гидроизоляционная Н96 Сильвер	348,28	35,25		12277				
		м2								
302	Е0115-38-1	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	331,7	1711,91	3,99	567841	1323	163127	2,70	896
				467,15	1,22	154954	405	105		0
		м2								
303	СПрайс лист 13	Фасадная плитка "Креатон"	351,61	5035,10		1770392				
		м2								
304	Е0134-58-1	Устройство пароизоляции полиэтиленовой пленкой каркасов на каждый слой стен (цоколь)	44,4	48,33	0,18	2146	8	2355	0,30	13
				48,15	0,07	2138	3	110		0
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
305	СПрайс лист	Пленка пароизоляционная Д96 Сильвер	46,62	35,25		1643				
		м2								
306	Е0115-38-1	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе (цоколь)	44,4	1711,91	3,99	76009	177	21835	2,70	120
				467,15	1,22	20741	54	105		0
		м2								
307	СПрайс лист 12	Фасадная плитка "Креатон"	47,07	5035,10		237002				
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			3183784	18263			
			Тенге			240301	6704			
		Накладные расходы -	Тенге			259225				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			206581				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			3649590				
		РАЗДЕЛ 12.Разные работы								
		Крыльцо 1								
308	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	2,22	6443,65	311,32	14305	691	1302	2,82	25
				441,00	117,61	979	261	105	0,57	5
		м3								
309	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	0,71	5644,22	100,65	4007	71	138	0,97	3
				146,25	38,03	104	27	105	0,19	1
		м3								
310	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,046	41200,00		1895				
		т								
311	Е0115-4-2	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 3	47,05	3127,08	11,94	147129	562	125829	12,7	13
				2542,5	4,5	119625	212	105	0,02	--
		м2								
	С143011-28	Плиты облицовочные пиленые из гранита шлифованные толщиной 20 мм	47,05	8760		412158				
312	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	116	3801,23	5,89	440943	683	12019	0,42	96
				71,78	2,23	8326	259	140	0,01	3
		Крыльцо 2								
313	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	0,18	6443,65	311,32	1160	56	105	2,82	2
				441,00	117,61	79	21	105	0,57	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
314	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	0,91	5644,22	100,65	5136	92	176	0,97	4
				146,25	38,03	133	35	105	0,19	1
		м3								
315	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,05	41200,00		2060				
		т								
317	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,032	13711,47	5475,87	439	175	190	28,90	2
				5040,00	1552,87	161	50	90	5,46	--
		т								
		Крыльцо 3								
318	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	0,24	6443,65	311,32	1546	75	141	2,82	3
				441,00	117,61	106	28	105	0,57	1
		м3								
319	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	0,1	5644,22	100,65	564	10	20	0,97	--
				146,25	38,03	15	4	105	0,19	--
		м3								
320	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,006	41200,00		247				
		т								
		Пандус								
323	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	0,45	6443,65	311,32	2900	140	264	2,82	5
				441,00	117,61	198	53	105	0,57	1
		м3								
324	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,013	41200,00		536				
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			1035025				354
			Тенге			241025				26
		Накладные расходы -	Тенге			140184				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			70513				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			**1245722**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТу:	**Тенге**			**10085511,00**				
			Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге			**979038**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**663874**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**11728423**				
		Временные здания и сооружения	1,80%			211 112				
		Итого				11 939 535				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,310%			275 803				
		Выслуга лет	1%			119 395				
		Доп. отпуска	0,4%			47 758				
		Итого				12 382 491				
		Итого по в текущих ценах 2012 г.	2,1082			26 104 768				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			522 095				
		Итого в текущем уровне цен				26 626 863				
		Налог на добавленную стоимость	12%			3 195 224				
		Всего				29 822 087				

Заказчик:
И.О.Директора
филиала АО "НК

Рысбеков У.А.

Начальник отдела ООП

Касенов Б.С.

Принял :
Главный инспектор отдела ООП

Рахимжанова К.Х.

Генподрядчик :

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матвеев А.В.

Заказчик:Филиал АО "НК"КТЖ" Дирекция по проектирова[illegible] и капитальному строительству"

Генподрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

Наименование стройки:СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА

Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012г

Наименование объекта Гостиница на 300мест

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
ЗА АВГУСТ 2012 Г.

ОВ.С

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел. ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТОПЛЕНИЕ								
		СИСТЕМА 1								
5	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	65	266,16	4,08	17300	265	4600	0,31	142
		м		53,77	1,53	3495	99	128	0,01	3
7	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	610	11,31		6899	0	8596	0,05	31
		м		11,01		6716	0	128	--	--
9	СПРАЙС-ЛИСТ	Краны шаровые , Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	40	658,07		26323				
		шт								
10	СПРАЙС-ЛИСТ	Краны шаровые , Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	30	614,20		18426				
		шт								
11	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	2	193,78		388	0	296	1,00	2
				164,25		329	0	90	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	СПРАЙС-ЛИСТ	АВТОМАТИЧЕСКИЙ БАЛАНСИРОВОЧ[illegible]Й КЛАПАН Д-15ММ"DANFOSS"	1	12702,37		12702				2
		ШТ								
13	СПРАЙС-ЛИСТ	АВТОМАТИЧЕСКИЙ БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ КЛАПАН Д-10ММ"DANFOSS"	1	12592,87		12593				
		ШТ								
14	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	13	193,78		2519	0	1922	1,00	13
				164,25		2135	0	90	--	--
		шт								
15	СПРАЙС-ЛИСТ	ЗАПОРНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН ASV-I Д-20ММ "DANFOSS"	13	12702,37		165131				
		ШТ								
18	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	54	193,78		10464	0	7983	1,00	54
				164,25		8870	0	90	--	--
		шт								
19	СПРАЙС-ЛИСТ	ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА ДЛЯ УСТАНОВКИ НА КЛАПАН RTD "DANFOSS"	54	1297,19		70048	0	--	--	--
		ШТ								
22	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 К 2 ЗА 2 РАЗА	120	19,79	0,02	2375	2	338	0,02	2
				3,13		376	0	90	--	--
		м2								
23	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	170	148,74	0,07	25286	12	19281	0,65	110
				108,00	0,02	18360	3	105	--	--
		м2								
24	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-Flex	190	72,96	16,85	13862	3202	8155	0,21	40
				38,59	4,33	7332	823	100	0,03	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										3
25	С11031-233 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 60 мм								
		м	38,5	219,00	--	8432	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
26	С11031-230 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 48 мм								
		м	24,2	162,00	--	3920	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
27	С11031-229 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 42 мм								
		м	38,5	144,00	--	5544	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
28	С11031-228 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 35 мм								
		м	14,3	127,00	--	1816	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
29	С11031-226 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 28 мм								
		м	93,5	108,00	--	10098	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
30	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/								
		кг	150	200,00		30000	0	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					СИСТЕМА 2					4
35	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	40	266,16	4,08	10646	163	2831	0,31	128
		м		53,77	1,53	2151	61	128	0,01	3
37	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	590	11,31		6673	0	8315	0,05	30
		м		11,01		6496	0	128	--	--
39	СПРАЙС-ЛИСТ	Краны шаровые , Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	27	658,07		17768				
		шт				0				
40	СПРАЙС-ЛИСТ	Краны шаровые , Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	26	614,20		15969				
		шт				0				
41	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	11	193,78		2132	0	1626	1,00	13
		шт		164,25		1807	0	90	--	--
42	СПРАЙС-ЛИСТ	ЗАПОРНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН ASV-I Д-20ММ "DANFOSS"	11	12702,37		139726	0			
		ШТ								
45	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	44	193,78		8526	0	6504	1,00	44
		шт		164,25		7227	0	90	--	--
46	СПРАЙС-ЛИСТ	ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА ДЛЯ УСТАНОВКИ НА КЛАПАН RTD "DANFOSS"	44	1297,19		57076	0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								5
49	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 К 2 ЗА 2 РАЗА	120	19,79	0,02	2375	2	338	0,02	2
		м2		3,13		376	0	90	--	--
50	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	180	148,74	0,07	26773	13	20416	0,65	116
		м2		108,00	0,02	19440	4	105	--	--
51	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	205	72,96	16,85	14957	3454	8799	0,21	43
		м		38,59	4,33	7911	888	100	0,03	5
52	С11031-233 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 60 мм	66	219,00	--	14454	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
53	С11031-230 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 48 мм	27,5	162,00	--	4455	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
54	С11031-229 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 42 мм	38,5	144,00	--	5544	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	С11031-228 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, ти ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 35 мм								6
		м	22	127,00 --	--	2794 --	--	--	--	--
56	С11031-226 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 28 мм								
		м	71,5	108,00 --	--	7722 --	--	--	--	--
					СИСТЕМА 3					
61	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	40	266,16	4,08	10646	163	2831	0,31	89
		м		53,77	1,53	2151	61	128	0,01	2
63	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	381	11,31		4309	0	5370	0,05	31
		м		11,01		4195	0	128	--	--
65	СПРАЙС-ЛИСТ	Краны шаровые , Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	44	658,07		28955				
		шт								
66	СПРАЙС-ЛИСТ	Краны шаровые , Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	20	614,20		12284				
		шт								
67	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-нетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	6	193,78		1163	0	887	1,00	6
		шт		164,25		986	0	90	--	--
68	СПРАЙС-ЛИСТ	АВТОМАТИЧЕСКИЙ БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ КЛАПАН Д-15ММ"DANFOSS"	1	12702,37		12702				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										7
		ШТ								
69	СПРАЙС-ЛИСТ	ЗАПОРНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН ASV-I Д-20ММ "DANFOSS"	5	12702,37		63512				
		ШТ								
72	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	24	193,78		4651	0	3548	1,00	24
				164,25		3942	0	90	--	--
		ШТ								
73	СПРАЙС-ЛИСТ	ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА ДЛЯ УСТАНОВКИ НА КЛАПАН RTD "DANFOSS"	24	1297,19		31133				
		ШТ								
76	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 К 2 ЗА 2 РАЗА	24	19,79	0,02	475	0	68	0,02	1
				3,13		75	0	90	--	--
		м2								
77	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	130	148,74	0,07	19336	9	14745	0,65	84
				108,00	0,02	14040	3	105	--	--
		м2								
78	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	105	72,96	16,85	7661	1769	4507	0,21	22
				38,59	4,33	4052	455	100	0,03	3
		м								
79	С11031-230 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 48 мм	33	162,00	--	5346	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
80	С11031-229 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 42 мм	27,5	144,00	--	3960	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--		--	--	--	--	--
81	С11031-228 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 35 мм								
			11	127,00	--	1397	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
82	С11031-226 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 28 мм								
			44	108,00	--	4752	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
				СИСТЕМА 4						
88	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм								
			50	266,16	4,08	13308	204	3540	0,31	138
		м		53,77	1,53	2689	77	128	0,01	3
90	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм								
			621	11,31		7024	0	8751	0,05	31
				11,01		6837	0	128	--	--
92	СПРАЙС-ЛИСТ	Краны шаровые , Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм								
			50	658,07		32904				
		шт								
93	СПРАЙС-ЛИСТ	Краны шаровые , Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм								
			32	614,20		19654				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	16	193,78		3100	0	2365	1,00	16
				164,25		2628	0	90	--	--
		шт								
95	СПРАЙС-ЛИСТ	АВТОМАТИЧЕСКИЙ БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ КЛАПАН Д-15ММ"DANFOSS"	1	12702,37		12702				
		ШТ								
96	СПРАЙС-ЛИСТ	ЗАПОРНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН ASV-I Д-20ММ "DANFOSS"	15	12702,37		190536				
		ШТ								
99	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	44	193,78		8526	0	6504	1,00	44
				164,25		7227	0	90	--	--
		шт								
100	СПРАЙС-ЛИСТ	ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА ДЛЯ УСТАНОВКИ НА КЛАПАН RTD "DANFOSS"	44	1297,19		57076				
		ШТ				0				
103	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 К 2 ЗА 2 РАЗА	90	19,79	0,02	1781	2	254	0,02	2
				3,13		282	0	90	--	--
		м2								
104	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	180	148,74	0,07	26773	13	20416	0,65	116
				108,00	0,02	19440	4	105	--	--
		м2								
105	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	186	72,96	16,85	13571	3134	7983	0,21	39
				38,59	4,33	7178	805	100	0,03	5
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	С11031-233 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, ти Т, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 60 мм								10
		м	17,6	219,00 --	--	3854 --	--	--	--	--
107	С11031-230 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 48 мм								
		м	60,5	162,00 --	--	9801 --	--	--	--	--
108	С11031-229 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 42 мм								
		м	38,5	144,00 --	--	5544 --	--	--	--	--
109	С11031-228 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 35 мм								
		м	27,5	127,00 --	--	3493 --	--	--	--	--
110	С11031-226 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 28 мм								
		м	60,5	108,00 --	--	6534 --	--	--	--	--
				СИСТЕМА 5						
118	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	560	11,31 11,01		6334 6166	0 0	7892 128	0,05 --	31 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								11
120	СПРАЙС-ЛИСТ	Краны шаровые , Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	42	658,07		27639				
		шт				0				
121	СПРАЙС-ЛИСТ	Краны шаровые , Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	28	614,20		17198				
		шт								
122	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	15	193,78		2907	0	2218	1,00	15
		шт		164,25		2464	0	90	--	--
123	СПРАЙС-ЛИСТ	АВТОМАТИЧЕСКИЙ БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ КЛАПАН Д-15ММ"DANFOSS"	1	12702,37		12702				
		ШТ								
124	СПРАЙС-ЛИСТ	ЗАПОРНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН ASV-I Д-20ММ "DANFOSS"	14	12702,37		177833				
		ШТ								
127	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	44	193,78		8526	0	6504	1,00	44
		шт		164,25		7227	0	90	--	--
128	СПРАЙС-ЛИСТ	ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА ДЛЯ УСТАНОВКИ НА КЛАПАН RTD "DANFOSS"	44	1297,19		57076				
		ШТ				0				
131	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 К 2 ЗА 2 РАЗА	101,24	19,79	0,02	2004	2	285	0,02	2
		м2		3,13		317	0	90	--	--
132	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	190	148,74	0,07	28261	13	21550	0,65	123

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				108,00	(	20520	4	105	--	12 --
		м2								
133	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex								
			190	72,96	16,85	13862	3202	8155	0,21	40
				38,59	4,33	7332	823	100	0,03	5
		м								
134	С11031-233 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 60 мм								
			71,5	219,00	--	15659	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
135	С11031-230 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 48 мм								
			49,5	162,00	--	8019	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
136	С11031-229 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 42 мм								
			11	144,00	--	1584	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
137	С11031-228 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 35 мм								
			11	127,00	--	1397	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
138	С11031-226 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 28 мм								
			66	108,00	--	7128	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
		СИСТЕМА 6								
142	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм								
			40	266,16	4,08	10646	163	2831	0,31	70
				53,77	1,53	2151	61	128	0,01	2
		м								
144	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм								
			305	11,31		3450	0	4298	0,05	31
				11,01		3358	0	128	--	--
		м								
146	СПРАЙС-ЛИСТ	Краны шаровые , Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм								
			24	658,07		15794				
		шт								
147	СПРАЙС-ЛИСТ	Краны шаровые , Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм								
			14	614,20		8599				
		шт								
148	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм								
			2	193,78		388	0	296	1,00	2
				164,25		329	0	90	--	--
		шт								
149	СПРАЙС-ЛИСТ	ЗАПОРНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН ASV-I Д-20ММ "DANFOSS"								
			2	12702,37		25405				
		ШТ								
152	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм								
			24	193,78		4651	0	3548	1,00	24
				164,25		3942	0	90	--	--
		шт								
153	СПРАЙС-ЛИСТ	ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА ДЛЯ УСТАНОВКИ НА КЛАПАН RTD "DANFOSS"								
			24	1297,19		31133				
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
156	E0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 К 2 ЗА 2 РАЗА	60	19,79	0,02	1187	1	169	0,02	1
		м2		3,13		188	0	90	--	--
157	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	90	148,74	0,07	13387	6	10208	0,65	58
		м2		108,00	0,02	9720	2	105	--	--
158	E0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	145	72,96	16,85	10579	2443	6224	0,21	31
		м		38,59	4,33	5596	628	100	0,03	4
159	C11031-229 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 42 мм	49,5	144,00	--	7128	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
160	C11031-228 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 35 мм	11	127,00	--	1397	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
161	C11031-226 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 28 мм	99	108,00	--	10692	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА 7								
163	E0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	50	345,16	4,08	17258	204	3540	0,31	47
		м		53,77	1,53	2689	77	128	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
165	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов с[illegible]ем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	185	11,31		2092	0	2607	0,05	15 10
		м		11,01		2037	0	128	--	--
170	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	10	193,78		1938	0	1479	1,00	10
		шт		164,25		1643	0	90	--	--
171	СПРАЙС-ЛИСТ	ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА ДЛЯ УСТАНОВКИ НА КЛАПАН RTD "DANFOSS"	10	1297,19		12972	0			
		ШТ								
174	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 К 2 ЗА 2 РАЗА	40	19,79	0,02	792	1	113	0,02	1
		м2		3,13		125	0	90	--	--
175	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	35	148,74	0,07	5206	2	3970	0,65	23
		м2		108,00	0,02	3780	1	105	--	--
176	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-Flex	155	72,96	16,85	11309	2612	6652	0,21	33
		м		38,59	4,33	5981	671	100	0,03	4
177	С11031-228 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 35 мм	170,5	127,00	--	21654	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
				СИСТЕМА 8						
182	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	40	266,16	4,08	10646	163	2831	0,31	104
				53,77	1,53	2151	61	128	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
184	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	434	11,31		4909	0	6116	0,05	31
				11,01		4778	0	128	--	--
		м								
186	СПРАЙС-ЛИСТ	Краны шаровые , Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	31	658,07		20400				
		шт								
187	СПРАЙС-ЛИСТ	Краны шаровые , Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	22	614,20		13512				
		шт								
188	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	9	193,78		1744	0	1330	1,00	9
				164,25		1478	0	90	--	--
		шт								
189	СПРАЙС-ЛИСТ	АВТОМАТИЧЕСКИЙ БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ КЛАПАН Д-15ММ"DANFOSS"	2	12702,37		25405				
		ШТ								
190	СПРАЙС-ЛИСТ	ЗАПОРНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН ASV-I Д-20ММ "DANFOSS"	7	12702,37		88917				
		ШТ								
193	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	32	193,78		6201	0	4730	1,00	32
				164,25		5256	0	90	--	--
		шт								
194	СПРАЙС-ЛИСТ	ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА ДЛЯ УСТАНОВКИ НА КЛАПАН RTD "DANFOSS"	32	1297,19		41510				
		ШТ								
197	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 К 2 ЗА 2 РАЗА	80	19,79	0,02	1583	2	225	0,02	1
				3,13		250	0	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
198	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2								
			120	148,74	0,07	17849	8	13610	0,65	78
				108,00	0,02	12960	2	105	--	--
		м2								
199	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	124	72,96	16,85	9047	2089	5322	0,21	26
				38,59	4,33	4785	537	100	0,03	3
		м								
200	С11031-230 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 48 мм								
			15,4	162,00	--	2495	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
201	С11031-229 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 42 мм								
			49,5	144,00	--	7128	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
202	С11031-228 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 35 мм								
			11	127,00	--	1397	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
203	С11031-226 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 28 мм								
			60,5	108,00	--	6534	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
				СИСТЕМА 9						
205	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных	450	266,16	4,08	119772	1836	31854	0,31	138

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водогазопроводных неоцинкованных труб диа 0 мм		53,77	1	24197	689	128	0,01	18 3
		м								
206	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	200	11,31		2262	0	2819	0,05	10
				11,01		2202	0	128	--	--
		м								
208	СПРАЙС-ЛИСТ	Краны шаровые , Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	4	658,07		2632				
		шт								
209	СПРАЙС-ЛИСТ	Краны шаровые , Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	4	614,20		2457				
		шт								
211	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	8	62,81		502	0	237	0,12	1
				23,18		185	0	128	--	--
		комплект								
213	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 К 2 ЗА 2 РАЗА	40	19,79	0,02	792	1	113	0,02	1
				3,13		125	0	90	--	--
		м2								
214	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	30	148,74	0,07	4462	2	3403	0,65	19
				108,00	0,02	3240	1	105	--	--
		м2								
215	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	180	72,96	16,85	13133	3033	7725	0,21	38
				38,59	4,33	6946	779	100	0,03	5
		м								
216	С11031-226 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 28 мм	198	108,00	--	21384	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
				СИСТЕМА 10						
218	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	50	266,16	4,08	13308	204	3540	0,31	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				53,77	1.	2689	77	128	0,01	19 1
		м								
219	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	150	11,31		1697	0	2115	0,05	10
				11,01		1652	0	128	--	--
		м								
221	СПРАЙС-ЛИСТ	Краны шаровые , Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	4	658,07		2632				
		шт								
222	СПРАЙС-ЛИСТ	Краны шаровые , Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	4	614,20		2457				
		шт								
226	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 К 2 ЗА 2 РАЗА	30	19,79	0,02	594	1	85	0,02	--
				3,13		94	0	90	--	--
		м2								
227	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	20	148,74	0,07	2975	1	2268	0,65	13
				108,00	0,02	2160	0	105	--	--
		м2								
228	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-Flex	130	72,96	16,85	9485	2191	5580	0,21	27
				38,59	4,33	5017	563	100	0,03	3
		м								
229	С11031-226 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция К-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 28 мм	143	108,00	--	15444	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
				СИСТЕМА 11						
234	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	40	266,16	4,08	10646	163	2831	0,31	104
				53,77	1,53	2151	61	128	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								20
236	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	444	11,31		5022	0	6257	0,05	10
		м		11,01		4888	0	128	--	--
238	СПРАЙС-ЛИСТ	Краны шаровые , Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	13	658,07		8555				
		шт								
239	СПРАЙС-ЛИСТ	Краны шаровые , Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	16	614,20		9827				
		шт								
240	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	3	193,78		581	0	444	1,00	3
		шт		164,25		493	0	90	--	--
241	СПРАЙС-ЛИСТ	ЗАПОРНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН ASV-I Д-20ММ "DANFOSS"	3	12702,37		38107				
		ШТ								
243	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	40	62,81		2512	0	1187	0,12	5
		комплект		23,18		927	0	128	--	--
244	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	32	193,78		6201	0	4730	1,00	32
		шт		164,25		5256	0	90	--	--
245	СПРАЙС-ЛИСТ	ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА ДЛЯ УСТАНОВКИ НА КЛАПАН RTD "DANFOSS"	32	1297,19		41510				
		ШТ				0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
248	E0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных пов ностей серебристой краской БТ-177 К 2 ЗА 2 РАЗА	80	19,79	0,02	1583	2	225	0,02	21 1
		м2		3,13		250	0	90	--	--
249	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	110	148,74	0,07	16361	8	12476	0,65	71
		м2		108,00	0,02	11880	2	105	--	--
250	E0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	189	72,96	16,85	13789	3185	8112	0,21	40
		м		38,59	4,33	7294	818	100	0,03	5
251	C11031-230 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 48 мм	26,4	162,00	--	4277	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
252	C11031-229 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 42 мм	38,5	144,00	--	5544	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
253	C11031-228 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 35 мм	11	127,00	--	1397	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
254	С11-31-226 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, ти[illegible], цвет черный, толщина стенки 13 мм, Db 28 мм								22
		м	132	108,00	--	14256	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТу:	**Тенге**			**2671398**				**3822**
			Тенге							**125**
		Накладные расходы -	Тенге			**404473**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**184552**				
		ИТОГО ПО АКТу:	Тенге			**3260423**				
		Временные здания и сооружения 1,8%	1,80%			58 688				
		Итого с временными				3 319 111				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	2,31%			76 671				
		Выслуга лет 1%	1%			33 191				
		Доп. отпуска 0,4%	0,4%			13 276				
		Итого по главе 9				3 442 249				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.								
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082	2,1082			7 256 949				
		С учетом 2%	102%			7 402 088				
		Налог на добавленную стоимость 12%	12%			888 251				
		Итого с НДС 12 %				8 290 339				

Заказчик :

И.О.Директора филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" **Рысбеков У.А.**

Начальник отдела ООП **Касенов Б.С.**

Принял:
Главный инспектор отдела ООП Кисабеков А.

Генподрядчик :

Директор ТОО "ТОП Лтд" **Матвеев А.В.**

Заказчик:Филиал АО "НК"КТЖ" Дирекция по проектированию и капитальному строительству"

Генподрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

Наименование стройки: СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА
Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012г
Наименование объекта Гостиница на 300мест

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
ЗА АВГУСТ 2012 Г.

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ
ОВ.С

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машин	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ СИСТЕМЫ П1/В1								
		Монтаж и стоимость трехходового клапана и насоса учтены в смете на вентиляцию в приточных установках								
1	Е0116-10-3	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм**	24	801,76	15,99	19242	384	3750	0,66	16
		м		116,10	5,99	2786	144	128	0,03	1
2	Е0116-29-2	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм**	24	11,13		267	0	329	0,05	1
		м		10,69		257	0	128	--	--
3	Е0118-21-5	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65 мм**	1	7553,07	91,69	7553	92	285	1,11	1
		1фильтр		189,00	33,75	189	34	128	0,17	--
4	Е0116-15-3	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм**	2	891,93	90,13	1784	180	1234	2,60	5
		1шт		447,75	33,75	896	68	128	0,16	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С130903-18	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 65 мм	2	4310,00		8620				
		шт								
6	С130904-72 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 65 мм	2	7800,00		15600				
		шт								
7	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	1250,00		1250				
		шт								
8	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	3	858,70	1,57	2576	5	156	0,22	1
		комплект		40,50		122	0	128	--	--
9	С130901-113	Клапан запорный REM 8/15 для манометра, Dy 15 мм	5	284,00		1420	0	--	--	--
		шт								
10	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	63,00		126	0	138	0,31	1
		комплект		54,00		108	0	128	--	--
11	С131205-4	Термометры прямые в оправе	2	352,00		704	0	--	--	--
		шт								
12	Ц0112-698-3	ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	2	1123,10	93,10	2246	186	1041	3,00	6
		шт		576,00	2,30	1152	5	90	0,01	--
13	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	10	21,80	0,05	218	1	52	0,03	--
		м2		5,81	0,02	58	0	90	--	--
14	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 К 2 за 2 раза	20	19,79	0,02	396	0	57	0,02	--
		м2		3,13		63	0	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	E0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	24	72,96	16,85	1751	404	1030	0,21	5
		м		38,59	4,33	926	104	100	0,03	1
16	C11031-213 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 76 мм	26,4	217,00		5729				
		м								
17	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	15	200,00		3000				
		кг								
		ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ СИСТЕМЫ П2/В2								
		Монтаж и стоимость трехходового клапана и насоса учтены в смете на вентиляцию в приточных установках								
18	E0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	20	801,76	15,99	16035	320	3126	0,66	13
		м		116,10	5,99	2322	120	128	0,03	1
19	E0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	20	11,13		223	0	274	0,05	1
		м		10,69		214	0	128	--	--
20	E0118-21-5	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65 мм	1	7553,07	91,69	7553	92	285	1,11	1
		1фильтр		189,00	33,75	189	34	128	0,17	--
21	E0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1234	2,60	5
		1шт		447,75	33,75	896	68	128	0,16	--
22	C130903-18	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 65 мм	2	4310,00		8620				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
23	С130904-72 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 65 мм	2	7800,00		15600				
		шт								
24	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	1250,00		1250				
		шт								
25	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	3	858,70	1,57	2576	5	156	0,22	1
		комплект		40,50		122	0	128	--	--
26	С130901-113	Клапан запорный REM 8/15 для манометра, Dy 15 мм	5	284,00		1420				
		шт								
27	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	63,00		126	0	138	0,31	1
		комплект		54,00		108	0	128	--	--
28	С131205-4	Термометры прямые в оправе	2	352,00		704				
		шт				0				
29	Ц0112-698-3	ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	2	1123,10	93,10	2246	186	1041	3,00	6
		шт		576,00	2,30	1152	5	90	0,01	--
30	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	8	21,80	0,05	174	0	41	0,03	--
		м2		5,81	0,02	46	0	90	--	--
31	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 К 2 за 2 раза	16	19,79	0,02	317	0	45	0,02	--
		м2		3,13		50	0	90	--	--
32	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-Flex	20	72,96	16,85	1459	337	859	0,21	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				38,59	4,33	772	87	100	0,03	1
		м								
33	С11031-213 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 76 мм	22	217,00		4774				
		м				0				
34	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	13	200,00		2600				
		кг								
		ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ СИСТЕМЫ П1/В1								
35	Ц0107-35-1	Агрегаты или машины компрессорно-конденсаторные, масса 0.18 т	1	6568,00	234,00	6568	234	4727	28,00	28
				5198,00	54,00	5198	54	90	0,31	--
		шт								
36	ЦЕНА ПОСТАВЩИКА	КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЙ БЛОК ВКК 040	1	593230,10		593230				
		КОМПЛ								
37	Ц0112-70-3	Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр наружный 35 мм	15	197,90	8,50	2969	128	2286	1,00	15
				167,00	2,30	2505	35	90	0,01	--
		м								
38	Ц0112-70-2	Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр наружный 22 мм	15	172,60	7,00	2589	105	2124	1,00	15
				155,00	2,30	2325	35	90	0,01	--
		м								
39	СПрайс	ТРУБА МЕДНАЯ Д-35Х1,5мм	15	1511,28		22669				
		М								
40	СПрайс	ТРУБА МЕДНАЯ Д-22Х1,5мм	15	945,02		14175				
		М								
41	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	30	72,96	16,85	2189	506	1288	0,21	6
				38,59	4,33	1158	130	100	0,03	1
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	С11031-254 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 19 мм, Dв 35 мм	16,5	275,00	--	4538	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
43	С11031-250 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 19 мм, Dв 22 мм	16,5	190,00	--	3135	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ СИСТЕМЫ П2/В2								
44	Ц0107-35-1	Агрегаты или машины компрессорно-конденсаторные, масса 0.18 т	1	6568,00	234,00	6568	234	4727	28,00	28
		шт		5198,00	54,00	5198	54	90	0,31	--
45	ЦЕНА ПОСТАВЩИКА	КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЙ БЛОК ВКК 035	1	570620,90		570621				
		КОМПЛ								
46	Ц0112-70-3	Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр наружный 35 мм	15	197,90	8,50	2969	128	2286	1,00	15
		м		167,00	2,30	2505	35	90	0,01	--
47	Ц0112-70-2	Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр наружный 22 мм	15	172,60	7,00	2589	105	2124	1,00	15
		м		155,00	2,30	2325	35	90	0,01	--
48	СПрайс	ТРУБА МЕДНАЯ Д-35Х1,5мм	18	1511,28		27203				
		М								
49	СПрайс	ТРУБА МЕДНАЯ Д-22Х1,5мм	18	945,02		17010				
		М								
50	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	36	72,96	16,85	2627	607	1545	0,21	8
		м		38,59	4,33	1389	156	100	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	С11031-254 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 19 мм, Dв 35 мм	19,8	275,00	--	5445	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
52	С11031-250 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 19 мм, Dв 22 мм	19,8	190,00	--	3762	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1430799				199
			Тенге							6
		в т.ч.								
	Стоимость оборудования -		Тенге			1 163 851				
	Стоимость строительно- монтажных работ -		Тенге			266 948				
		Накладные расходы -	Тенге			36 378				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18 200				
		ИТОГО ПО АКТу без оборудования:	Тенге			321 526				
		Оборудование	Тенге			1 163 851				
		ИтоГО ПО АКТу с оборудованием:	Тенге			1 485 377				
		Временные здания и сооружения 1,8%	1,80%							
						5 787				
		Итого с временными				327 313				
		зимнее время 2,31%	2,310%			7 561				
		Выслуга лет 1%	1%			3 273				
		Доп. отпуска 0,4%	0,4%			1 309				
		Итого по главе 9								
		Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				339 456				
		Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				1 163 851				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				1 503 307				
		Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082	2,1082			715 641				
		Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082	2,1082			2 453 631				
		г. К=2,1082	2,1082			3 169 272				
		СМР С учетом 2%				729 954				
		Оборудования с учетом 2%				2 502 704				
		Всего с учетом 2%				3 232 658				
		Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%			87 594				
		Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%			300 324				
		Всег налога на добавленную стоимость 12%	12%			387 918				
		Итого СМР с НДС 12 %				817 548				
		Итого Оборудования с НДС 12 %				2 803 028				
		Всего с НДС 12 %				3 620 576				

Заказчик :

И.О.Директора филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" **Рысбеков У.А.**

Начальник отдела ООП Касенов Б.С.

Принял:
Главный инспектор отдела ООП Кисабеков А.

Генподрядчик :

Директор ТОО "ТОП Лтд" **Матвеев А.В.**

АКТ
приемки оборудования в эксплуатацию по объекту:
"Учебный центр в городе Астане"

г.Астана

" " августа 20 12 г.

Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии в составе:
Ответственный представитель Генподрядчика : Матвеев А.В.- директор ТОО "ТОП Лтд"
Ответственный представитель Подрядчика : Яхнев А.В. - зам директора ТОО "Компания "Центр-Бетон"

Ответственный представитель Заказчика
Рысбеков У.А.- и. о. директора филиала АО НК"КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"
Ответственный представитель эксплуатации -Гаипов Т.У.

1. Установили, что Генеральным подрядчиком ТОО "ТОП Лтд" к приемке предъявлено следующее оборудование холодоснабжения

№п/п	Наименование оборудования	кол-во	стоимость ед-ы, тенге	Сумма, тенге	НДС тенге	Всего с НДС тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЙ БЛОК ВКК 040	1	1 275 661	1 275 661	153 079	1 428 740
2	КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЙ БЛОК ВКК 035	1	1 227 043	1 227 043	147 245	1 374 288
Итого:				2 502 704	300 324	2 803 028

2. Монтажные работы по Договору №№ 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012г выполнены.

3. Оорудование смонтировано на объекте: "Учебный центр в городе Астане, Гостиница на 300 мест"

Предъявленное оборудование, указанное в настоящем акте, считать принятым с " " _____ 2012г.

Передал:
Ответственный представитель Генподрядчика _____ Матвеев А.В.
м.п. (подпись)

Ответственный представитель Подрядчика _____ Яхнев А.В.

Ответственный представитель Заказчика: _____ Рысбеков У.А.
м.п. (подпись)

Принял:
Ответственный представитель Эксплуатации: _____ Гаипов Т.У.
м.п (подпись)

Заказчик:Филиал АО "НК"КТЖ" Дирекция по проектированию и капитальному строительству"

Генподрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

Наименование стройки:СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА

Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012г

Наименование объекта - Гостиница на 300мест

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
ЗА АВГУСТ 2012 Г.

ОВ.С

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч,	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих-строителей	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинисто	тенге %	рабочих, обслуживаю-на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЕНТИЛЯЦИЮ								
		КИПиА								
3	Ц0111-168-1	**Щиты, пульты, массой до 50 кг**	1	1215,25	95,42	1215	95	699	5,25	5
				758,36	18,90	758	19	90	0,11	--
		шт								
4	ЦЕНА ПОСТАВЩИКА	**Блок управления UM 06-W-3R1R**	1	60747,15		60747				
		шт								
5	Ц0111-30-2	**Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях**	7							
				327,20		2290		2039	2,10	15
				323,66		2266		90	--	--
		шт								
6	СЦЕНА ПОСТАВЩИКА	**Датчик перепада давления 500Pa DPD-5 с контактором**	3							
				2413,79	--	7241	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
7	СЦЕНА ПОСТАВЩИКА	**Датчик температуры воды,погружной VSP**	1							
				2977,01	--	2977	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	СЦЕНА ПОСТАВЩИКА	Датчик температуры канальный STK-3	3	2977,01	--	8931	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
9	Ц0111-138-1	Механизмы исполнительные, масса до 20 кг	3	220,70	108,49	662	325	281	0,53	2
				80,33	23,62	241	71	90	0,14	--
		компл								
10	СЦЕНА ПОСТАВЩИКА	Приводы воздушной заслонки GEB 331.1E,GLB 331.1E, GMA 321.1E	3							
				35160,93	--	105483	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
11	Ц0111-30-3	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - преобразователь термоэлектрический многозонный	2							
				448,88		898	0	799	2,10	4
				444,15		888	0	90	--	--
		шт								
12	ЦЕНА ПОСТАВЩИКА	Комплект NEMA1-M3 №132B0105	2							
				1206,90		2414				
		компл								
13	ЦЕНА ПОСТАВЩИКА	Частотный преобразователь FC-051P3K0 №132F0024	1							
				21724,15		21724				
		шт								
14	ЦЕНА ПОСТАВЩИКА	Частотный преобразователь FC-051P2K2 №132F0007	1							
				19310,35		19310				
		шт								
15	Ц0111-168-1	Щиты, пульты, массой до 50 кг	2	1215,25	95,42	2431	191	1400	5,25	11
				758,36	18,90	1517	38	90	0,11	--
		шт								
16	ЦЕНА ПОСТАВЩИКА	Панель управления LCP	2							
				1850,58		3701				
		шт								
17	Ц0111-31-1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	1	72,06	--	72	--	59	0,53	1
				66,15	0,00	66	0	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт							
18	СЦЕНА ПОСТАВЩИКА	Термостат AZT-6	1							
				6839,08	--	6839	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			шт							
19	Ц0112-1003- 1	Вентили стальные низкого давления с электроприводом, диаметр условного прохода 32 мм	1	1047,65	29,40	1048	29	897	5,25	5
				992,25	4,72	992	5	90	0,03	--
			шт							
20	СЦЕНА ПОСТАВЩИКА	Трехходовой вентиль VRG131 32-16	1							
				5471,27	--	5471	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			шт							
21	СЦЕНА ПОСТАВЩИКА	Сервопривод ARA659 0-10V	1							
				13356,33	--	13356	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			шт							
22	Е0118-13-1	ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС ДАВ А50/180	1	2806,60	126,18	2807	126	3041	13,65	14
				2329,43	47,25	2329	47	128	0,23	--
			1насос							
23	СЦЕНА ПОСТАВЩИКА	ТО ЖЕ,СТОИМОСТЬ	1							
				21885,07	--	21885	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			шт							
24	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	60							
				1880,91	13,82	112855	829	20357	1,62	388
				259,88	5,18	15593	311	128	0,03	6
			м2							
25	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	60,1							
				1855,51	11,11	111516	668	18675	1,48	179
				238,61	4,16	14340	250	128	0,02	2
			м2							
26	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	82,2							
				1975,51	11,11	162387	913	25544	1,48	228
				238,61	4,16	19614	342	128	0,02	3
			м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	E0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	83,3							
				1939,73	9,61	161580	801	22424	1,28	213
				206,72	3,59	17220	299	128	0,02	3
			м2							
28	E0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	64,2							
				1880,92	8,82	120755	566	13028	0,96	125
				155,22	3,31	9965	213	128	0,02	2
			м2							
35	E0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	16							
				838,47	12,95	13416	207	14515	4,22	68
				704,03	4,73	11264	76	128	0,02	--
			шт							
36	СПРАЙС-ЛИСТ	КЛАПАН ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЙ 300Х200	8	12299,68	--	98397	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			ШТ							
37	СПРАЙС-ЛИСТ	КЛАПАН ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЙ 200Х150	8	11672,94	--	93384	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			ШТ							
39	E0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	315							
				240,26	92,82	75682	29238	42739	0,59	186
				100,80	34,88	31752	10987	100	0,17	54
			м2							
40	E0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	235	164,72	50,15	38709	11785	26017	0,53	125
				92,03	18,68	21627	4390	100	0,09	22
			м2							
41	С11031-178 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные	7,88							
				7605,00	--	59927	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			м3							
42	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11	11,75							
				2890,00	--	33958	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИТОЧНАЯ СИСТЕМА П2/В2								
		КИПиА								
45	Ц0111-168-1	Щиты, пульты, массой до 50 кг	1	1215,25	95,42	1215	95	699	5,25	5
				758,36	18,90	758	19	90	0,11	--
		шт								
46	ЦЕНА ПОСТАВЩИКА	Блок управления UM 06-W-3R1R	1	60747,15		60747				
		шт								
47	Ц0111-30-2	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях	7							
				327,20	--	2290	--	2039	2,10	15
				323,66	0,00	2266	0	90	--	--
		шт								
48	СЦЕНА ПОСТАВЩИКА	Датчик перепада давления 500Pa DPD-5 с контактором	3							
				2413,79	--	7241	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
49	СЦЕНА ПОСТАВЩИКА	Датчик температуры воды,погружной VSP	1							
				2977,01	--	2977	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
50	СЦЕНА ПОСТАВЩИКА	Датчик температуры канальный STK-3	3							
				2977,01	--	8931	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
51	Ц0111-138-1	Механизмы исполнительные, масса до 20 кг	3	220,70	108,49	662	325	281	0,53	2
				80,33	23,62	241	71	90	0,14	--
		компл								
52	СЦЕНА ПОСТАВЩИКА	Приводы воздушной заслонки GEB 331.1E,GLB 331.1E, GMA 321.1E	3							
				35160,93	--	105483	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	6	11
53	Ц0111-30-3	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - преобразователь термоэлектрический многозонный	2								
				448,88		898	0	799	2,10		4
				444,15		888	0	90	--		--
			шт								
54	ЦЕНА ПОСТАВЩИКА	Комплект NEMA1-M3 №132B0105	2								
				1206,90		2414					
			компл								
55	ЦЕНА ПОСТАВЩИКА	Частотный преобразователь FC-051P3KO №132F0024	1								
				21724,15		21724					
			шт								
56	ЦЕНА ПОСТАВЩИКА	Частотный преобразователь FC-051P2K2 №132F0007	1								
				19310,35		19310					
			шт								
57	Ц0111-168-1	Щиты, пульты, массой до 50 кг	2	1215,25	95,42	2431	191	1400	5,25		11
				758,36	18,90	1517	38	90	0,11		--
			шт								
58	ЦЕНА ПОСТАВЩИКА	Панель управления LCP	2								
				1850,58		3701					
			шт								
59	Ц0111-31-1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	1	72,06	--	72	--	59	0,53		1
				66,15	0,00	66	0	90	--		--
			шт								
60	СЦЕНА ПОСТАВЩИКА	Термостат AZT-6	1								
				6839,08	--	6839	--	--	--		--
				--	--	--	--	--	--		--
			шт								
61	Ц0112-1003- 1	Вентили стальные низкого давления с электроприводом, диаметр условного прохода 32 мм	1								
				1047,65	29,40	1048	29	897	5,25		5
				992,25	4,72	992	5	90	0,03		--
			шт								
62	СЦЕНА ПОСТАВЩИКА	Трехходовой вентиль VRG131 32-16	1								
				5471,27	--	5471	--	--	--		--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
			шт							
63	СЦЕНА ПОСТАВЩИКА	Сервопривод ARA659 0-10V	1							
				13356,33	--	13356	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			шт							
64	E0118-13-1	ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС ДАВ А50/180	1	2806,60	126,18	2807	126	3041	13,65	14
				2329,43	47,25	2329	47	128	0,23	--
			1насос							
65	СЦЕНА ПОСТАВЩИКА	ТО ЖЕ,СТОИМОСТЬ	1							
				21885,07	--	21885	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			шт							
66	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	106,3							
				1880,91	13,82	199941	1469	36065	1,62	343
				259,88	5,18	27625	551	128	0,03	5
			м2							
67	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	63							
				1855,51	11,11	116897	700	19576	1,48	187
				238,61	4,16	15032	262	128	0,02	3
			м2							
68	E0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	57,6							
				1975,51	11,11	113789	640	17900	1,48	171
				238,61	4,16	13744	240	128	0,02	2
			м2							
69	E0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	46,4							
				1939,73	9,61	90003	446	12492	1,28	118
				206,72	3,59	9592	167	128	0,02	2
			м2							
70	E0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	64,2							
				1880,92	8,82	120755	566	13028	0,96	125
				155,22	3,31	9965	213	128	0,02	2
			м2							
77	E0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	16							
				838,47	12,95	13416	207	14515	4,22	68

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
					704,03	4,73	11264	76	128	0,02	--
78	СПРАЙС-ЛИСТ	КЛАПАН ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЙ 300Х200	шт	6	12299,68	--	73798	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
79	СПРАЙС-ЛИСТ	КЛАПАН ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЙ 300Х100	ШТ	2	12299,68	--	24599	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
80	СПРАЙС-ЛИСТ	КЛАПАН ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЙ 200Х150	ШТ	8	11672,94	--	93384	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
82	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке		240							
					240,26	92,82	57662	22277	32563	0,59	142
					100,80	34,88	24192	8371	100	0,17	41
83	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	м2	245	164,72	50,15	40356	12287	27124	0,53	131
					92,03	18,68	22547	4577	100	0,09	23
84	С11031-178 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные	м2	6							
					7605,00	--	45630	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
85	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11		12,25							
					2890,00	--	35403	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
		ВЫТЯЖНАЯ СИСТЕМА ВЕ1-ВЕ44									
86	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм		255							
					1880,91	13,82	479632	3524	86515	1,62	1140
					259,88	5,18	66269	1321	128	0,03	18

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			м2								
87	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм		176							
					320,85	16,96	56470	2985	43644	1,12	198
					186,64	7,09	32849	1248	128	0,03	6
			шт								
88	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами		30	164,72	50,15	4942	1504	3321	0,53	16
					92,03	18,68	2761	560	100	0,09	3
			м2								
89	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11		1,5							
					2890,00	--	4335	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			м3								

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТу:	**Тенге**	**3 236 582**
	в т.ч.		
	Стоимость оборудования -	**Тенге**	**215 792**
	Стоимость строительно- монтажных работ -	**Тенге**	**3 020 790**
	Накладные расходы -	**Тенге**	**508 472**
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	**Тенге**	**211 756**
	ИТОГО ПО АКТу без оборудования:	**Тенге**	**3 741 018**
	Оборудование	**Тенге**	**215 792**
	ИтоГО ПО АКТу с оборудованием:	**Тенге**	**3 956 810**
	Временные здания и сооружения 1,8%	1,80%	
			67 338
	Итого с временными		3 808 356
	работ в зимнее время 2,31%	2,310%	87 973
	Выслуга лет 1%	1%	38 084
	Доп. отпуска 0,4%	0,4%	15 233
	Итого по главе 9		
	Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		3 949 646
	Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		215 792

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11
		Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				4 165 438					
		Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082	2,1082			8 326 644					
		Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1082	2,1082			454 933					
		2012 г. К=2,1082	2,1082			8 781 577					
		СМР С учетом 2%				8 493 177					
		Оборудования с учетом 2%				464 032					
		Всего с учетом 2%				8 957 209					
		Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%			1 019 181					
		Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%			55 684					
		Всег налога на добавленную стоимость 12%	12%			1 074 865					
		Итого СМР с НДС 12 %				9 512 358					
		Итого Оборудования с НДС 12 %				519 716					
		Всего с НДС 12 %				10 032 074					

Заказчик :

И.О.Директора филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" **Рысбеков У.А.**

Начальник отдела ООП **Касенов Б.С.**

Принял:

Главный инспектор отдела ООП Кисабеков А.

Генподрядчик :

Директор ТОО "ТОП Лтд" **Матвеев А.В.**

АКТ

приемки оборудования в эксплуатацию по объекту:

"Учебный центр в городе Астане"

г.Астана " " августа 2012 г.

Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии в составе:

Ответственный представитель Генподрядчика : Матвеев А.В.- директор ТОО "ТОП Лтд"

Ответственный представитель Подрядчика : Яхнев А.В. - зам директора ТОО "Компания "Центр-Бетон"

Ответственный представитель Заказчика

Рысбеков У.А.- и. о. директора филиала АО НК"КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"

Ответственный представитель эксплуатации -Гаипов Т.У.

1. Установили, что Генеральным подрядчиком ТОО "ТОП Лтд" к приемке предъявлено следующее оборудование вентиляция :

№п/п	Наименование оборудования	кол-во	стоимость ед-ы, тенге	Сумма, тенге	НДС тенге	Всего с НДС тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	Блок управления UM 06-W-3R1R	2	130 630	261 260	31 351	292 611
2	Комплект NEMA1-M3 №132B0105	4	2 593	10 372	1 245	11 617
3	Частотный преобразователь FC-051P3K0 №132F0024	2	46 716	93 432	11 212	104 644
4	Частотный преобразователь FC-051P2K2 №132F0007	2	41 526	83 052	9 966	93 018
5	Панель управления LCP	4	3 979	15 916	1 910	17 826
Итого:				464 032	55 684	519 716

2. Монтажные работы по Договору №№ 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012г выполнены.

3. Оорудование смонтировано на объекте: "Учебный центр в городе Астане. Гостиница на 300 мест"

Предъявленное оборудование, указанное в настоящем акте, считать принятым с " " 2012г.

Передал:

Ответственный представитель Генподрядчика: _____ Матвеев А.В.

м.п. (подпись)

Ответственный представитель Подрядчика: _____ Яхнев А.В.

(подпись)

Ответственный представитель Заказчика: _____ Рысбеков У.А.

м.п. (подпись)

Принял:

Ответственный представитель Эксплуатации: _____ Гаипов Т.У.

м.п. (подпись)