Стройка: **ЗАКАЗЧИК ТОО Майкубен Вест**

Объект: **Городской офис ТОО Майкубен-Вест по адресу Строительная 81**

А К Т выполненных работ за ноябрь 2011года

Основание:

Договор подряда № Р-11-0220 от 2.08.2011года

доп соглашение №1 от09.2011года

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. Маш	Всего	Экспл. Маш		машинистов	
				з.п.Рабочих строителей	в т.ч. З.П. машин.	з.п.Рабочих строителей	в т.ч. З.П. машин.	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е46-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м 1м3	5,440	4693,18	177,13	25532	964	18111	16,82450	92
				2639,25	67,28	14358	366	123	0,28000	2
2	19999ПРАЙС	Пескоблок размером 400*200*200мм красный шт	345,000	93,14		32134	0	0		0
3	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя толщ 30см с уплотнением трамбовками под укладку тротуарной плитки 1м3 подстилающего слоя	3,600	2303,05	0,00	8291	0	2704	3,72600	13
				610,65	0,00	2198	0	123	0,00000	0
4	Е11-2-1	Устройство песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками 1м3 подстилающего слоя	5,200	1489,36	0,00	7744	0	3508	3,43850	18
				548,55	0,00	2852	0	123	0,00000	0
5	Е11-27-1	Устройство покрытий из плиток бетонных на цементном растворе 1м2 покрытия	6,000	268,58	19,31	1612	116	1000	0,83490	5
				128,34	7,22	770	43	123	0,03531	0
6	19999ПРАЙС	Плитка тротуарная 40*40 серая м2	6,120	529,21		3239	0	0		0
7	Е69-16-3	Приготовление цементного раствора в построечных условиях 1м3 раствора	0,300	3243,84	699,03	973	210	980	18,48855	6
				2544,81	112,30	763	34	123	0,76705	0
8	Ц8-401-1	Кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2, с креплением накладными скобами к стене 1м	8,000	197,47	87,06	1579	696	1057	0,50600	4
				83,61	23,69	669	190	123	0,13800	1
9	П9-3-1	Блоки кирпичные, пено -, газобетонные и другие - погрузка 1т	7,020	177,45	177,45	1246	1246	1073	0,00000	0
				0,00	124,21	0	872	123	2,60844	18
10	П9-7-1	Грунт растительного слоя (земля, перегной) - погрузка 1т	180,000	34,50	34,50	6210	6210	5347	0,00000	0
				0,00	24,15	0	4347	123	0,50715	91
11	П9-40-1	Щебень - погрузка 1т	3,650	29,56	29,56	108	108	93	0,00000	0
				0,00	20,69	0	76	123	0,43446	2
12	П9-41-1	Плитки тротуарные 40*40 - погрузка 1т	0,450	141,22	141,22	64	64	54	0,00000	0
				0,00	98,85	0	44	123	2,07593	1
13	П8-7-2	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 7 км, 2	60,645	90,70	90,70	5501	5501	1353	0,00000	0

	класс груза		0,00	18,14	0	1100	123	0,31178	19
	1т								
14 Е47-25-4	Подготовка почвы вручную для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см	311,000	253,02	0,00	78689	0	26887	0,46000	143
			67,02	0,00	20843	0	129	0,00000	0
	1м2								
15 Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	100,000	445,08	9,09	44508	909	34547	1,48350	148
			266,51	3,39	26651	339	128	0,01656	2
	1м трубопровода								
16 Е1-195-3	Срезка деревьев диаметром до 32 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания	7,000	78,30	64,30	548	450	325	0,09430	1
			14,00	23,65	98	166	123	0,07728	1
	1дерево								
17 П8-7-2	Вывоз срезанных деревьев автомобилями-самосвалами на 7 км, 2 класс груза	5,600	78,87	78,87	442	442	88	0,00000	0
			0,00	15,77	0	88	100	0,27111	2
	1т								
18 Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	3,600	447,64	0,00	1612	0	1983	2,85200	10
			447,64	0,00	1612	0	123	0,00000	0
	1м3 грунта								
19 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,600	1873,96	116,02	1124	70	137	0,97750	1
	1м3 основания		142,31	43,99	85	26	123	0,20700	0
20 Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	1,600	10688,74	406,48	17101	650	1626	4,14000	7
			672,75	153,55	1076	246	123	0,74992	1
	1м3								
21 4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,125	66000,00	0,00	8250	0	0	0,00000	0
	т								
22 Е69-16-3	Приготовление цементного раствора в построечных условиях	1,600	3243,84	699,03	5190	1118	5230	18,48855	30
			2544,81	112,30	4072	180	123	0,76705	1
	1м3 раствора								
23 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,100	74081,60	485,47	7409	49	1191	64,86000	6
	1т металлических изделий		9496,13	181,13	950	18	123	0,88550	0
	Итого монтаж оборудования по смете				1 579	696			4
					669	190			1
	Материалы в монтаже оборудования по смете, тенге				214				
	Итого дополнительный транспорт по смете				13 571	13 571			
						6 527			133
	Всего прямые затраты				**259 106**	**18 803**			**484**
					76 997	**8 135**			**141**
	Стоимость материалов, тенге				**163 306**				

Оборудование, тенге	
Накладные расходы, тенге	**107 294**
- заработная плата в накладных, тенге (15%)	16 094
- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)	54
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)	**21 984**
Всего по смете, тенге	**388 384**
Сметная заработная плата, тенге	**101 226**
Нормативная трудоемкость, чел-час	**679**
Дополнительные затраты на строительство:	
Выслуга лет, 1%	3 884
Дополнительные отпуска, .4%	1 554
Итого дополнительные затраты на строительство	5 438
Итого с дополнительными затратами на строительство:	393 822
Итого в базовых ценах 2001г.	393 822
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	106 664
В том числе материалы в ценах 2001г.	163 306
В том числе оборудование в ценах 2001г.	
Нормативная трудоемкость, чел-час	679
Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1512/775 = 1.951	
Итого в текущих ценах (МРПтек = 1512)	**768 347**
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**208 101**
В том числе материалы в текущих ценах	**318 610**
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**15 367**
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**783 714**
Транспорт, не учтенный СН РК	**52 011**
Итого в текущих ценах	**835 725**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**100 287**
Сметная стоимость строительства	**936 012**

Заказчик:

ТОО "МАЙКУБЕН-ВЕСТ"

Подрядчик: