Заказчик: АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"

Генподрядчик: ТОО "ТОП Лтд"

Подрядчик : ТОО "Компания "Центр*-Бетон"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА

Договор № УЦА-01-С от 07.03.2012 года

РЕЕСТР АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА сентябрь 2012г (окончательный)

акты выполненных работ по объекту Гостиница на 300мест

"№№		Наименование	СМР тенге	НДС 12% тенге	Всего тенге
1	Гостиница на 300 мест				
2		Общестроительные работы	10 761 344	1 291 361	12 052 705
		Итого			**12 052 705**

Первый заместитель директора ТОО "ТОП ЛТД"

Присадков Р.С.

казчик:Филиал АО "НК"КТЖ" Дирекция по проектированию и капитальному строительству"

нподрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

именование стройки:СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА

говор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012г

именование объекта - Гостиница на 300мест

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
ЗА сентябрь 2012 Г.

АС,КЖ

п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5.Кровля								
51	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	156,96	107,48	0,99	16870	155	2236	0,07	11
				11,59	0,38	1819	60	119		0
		м2								
52	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	156,96	189,45	4,72	29736	741	13560	0,40	63
				70,88	1,78	11125	279	119	0,01	2
		м2								
53	С11031-101	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем	38,78	5040,00		195451				
		м3								
51	Е0112-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой	92,4	703,00	4,29	64957	396	7871	0,42	39
				69,98	1,60	6466	148	119	0,01	1
		м								
52	СПрайс лист	Верхний слой Бикрост ХКП	171,63	391,71		67229				
		м2								
53	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	246,4	715,87	1,24	176390	306	45068	0,97	239
				153,23	0,47	37756	116	119		0
		м2								
54	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	209,901	545,62	2,49	114526	523	2648	0,06	13
				9,68	0,92	2032	193	119		0
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			665159			665159	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			71383			71394	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44193			44193	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			780735			780746	
		РАЗДЕЛ 7.Проемы								
		Двери								
104	**С12022-2**	**Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2,1х0,9**	**1,5**	**16830,00**		**25245**				
		шт								
		Витражи								
113	**Е0109-44-4**	**Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметическими стеклопакетами**	**240,44**	**985,59**	**202,91**	**236975**	**48788**	**176623**	**3,81**	**916**
				765,00	**51,20**	**183937**	**12311**	**90**	**0,17**	**41**
		м2								
114	**СПрайс лист 4**	**Алюминиевые витражи со стеклопакетами**	**240,44**	**13709,83**	**--**	**3296392**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**3558612**				
		Накладные расходы -	Тенге			176623				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			224114				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			3959349				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТу:	**Тенге**			**4223771,00**				
			Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге			248006				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			268307				
		ИТОГО ПО АКТу:	Тенге			4740084,00				
		Временные здания и сооружения	1,80%			85 322				
		Итого				4 825 406				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,310%			111 467				
		Выслуга лет	1%			48 254				
		Доп. отпуска	0,4%			19 302				
		Итого				5 004 429				
		Итого по в текущих ценах 2012 г.	2,1082			10 550 337				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			211 007				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущем уровне цен				10 761 344				
		Налог на добавленную стоимость	12%			1 291 361				
		Всего				12 052 705				

Заказчик :

Генподрядчик :

Первый заместитель директор ТОО "ТОП Лтд"

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" **Клинг В.А.**

Присадков Р.С.

Эксперт отдела ООП **Рахимжанов Б.Ш.**

Принял:
Главный инспектор отдела ООП **Рахимжанова К.Х.**

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"
Генподрядчик: ТОО "ТС ТД"
Договор: **Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012**
Наименование объекта: *Строительство Учебного центра в г. Астана.*

Типовая межведомственная Форма № КС-3
Утвержденная Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2012 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Код заказчика	Код подрядчика		Договор		Источник		Организационная форма		
					номер	дата	наименование	код	наименование		код
					№ 5 - ЦУКС	9.02.2012г.					
		Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
		с начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	Из графы 1		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в баз ценах 2001	Дополнительны		НДС 12%, тенге	ВСЕГО с НДС
					из них						
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затрат		
1	2	3	4	7	8	9	10		11	12	13
	Всего по объекту с начала года	**2 713 554 350**				**333 017 730**				**325 626 522**	**3 039 180 872**
	в том числе		**10 761 344**			**0**				**1 291 361**	**12 052 705**
1	Гостиница на 300 мест	**833 029 783**	10 761 344							1 291 361	**12 052 705**
2	Административно-бытовой корпус	**502 907 851**									**0**
3	Учебный корпус	**771 727 026**									**0**
4	Столовая 150 мест	**268 617 782**									**0**
5	Вертикальная планировка	**28 636 628**									**0**
6	Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПН-1000кВА	**44 303 174**									**0**
7	НВК Водопровод В1	**15 093 729**									**0**
8	НВККанализация бытовая К1 (КНС)	**29 374 384**									**0**
9	НВККанализация бытовая К2	**0**									**0**
10	НВККанализация ливневая К2	**19 738 694**									**0**
11	КЛ-10 кВ; КЛ-0,4 кВ	**22 274 008**									**0**
12	Наружное освещение и подсветка фасада зданий	**13 266 474**									**0**
13	Наружная телефонизация	**7 798 781**									**0**
14	Покрытие проездов,тротуаров,площадок(на участке и вне участка)	**79 232 534**									**0**
15	Ограждение территории	**19 324 416**									**0**
16	Озеленение	**11 353 594**									**0**
17	Малые архитектурные формы	**3 846 744**									**0**
18	Тепловые сети	**37 611 766**									**0**

19	Авторский надзор	5 416 982										0
Итого к оплате тг		Двенадц миллионов пятьдесят две тысячи семьсот пять тенге										

Заказчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" **Клинг В.А.**

Генподрядчик :

Первый заместитель директора

ТОО "ТОП Лтд" **Присадков Р.С.**

Счет-фактура № 00000000200 от 27 сентября 2012 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд" (2)

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 600900527277, БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №5-ЦУКС от 09.02.2012г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: , (8)

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: , (9)

(, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" (10)

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 620100210058, БИН: 020540003431, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Кунаева, 6 (10а)

ИИК получателя: р/с KZ376010111000018002, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Строительство учебного центра в г.Астане, в том числе:									
1	Строительство гостиницы на 300 мест	тг.	1	10 761 344,00	10 761 344,00	12%	1 291 361,00	12 052 705,00	0	
Всего по счету:					**10 761 344,00**		**1 291 361,00**	**12 052 705,00**		

Первый зам.директора: Присадков Р.С. **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

МП

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

20

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Центр технологии на транспорте"
Генподрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"
Договор: **Договор № 48 -УЦТТ от 25 декабря 2012**
Наименование объекта: ***Строительство Учебного центра в г. Астана.***

Типовая межведомственная Форма № К
Утвержденная Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрьмесяц 2012 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Источник финансирования		Организационная форма		
			номер	дата	наименование	код	наименование		код
			№ 48-УЦТТ	25.12.2012г.					

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
		с начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	Из графы 1		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в баз ценах 2001 г.	Дополнительные затраты		НДС 12%, тенге	ВСЕГО с НДС
					из них						
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
1	2	3	4	7	8	9	10		11	12	13
	Всего по объекту с начала года	74 700								8 964	83 664
	в том числе		74 700							8 964	83 664
15	Обустройство туалетной комнаты		74 700							8 964	83 664
Итого к оплате тг		Восемьдесят три тысячи шестьсот шестьдесят четыре тенге									

Заказчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Центр технологии на транспорте" **Гаипов Т.У.**

Генподрядчик :

Первый зам. Директора ТОО "ТОП Лтд" **Арисадков Р.С.**

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Центр технологии на транспорте"
Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА

Форма 4

Договор № 48 -УЦТТ от 25 декабря 2012

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
за декабрь 2012 г

на Обустройство туалетной комнаты

Основание: ВК.С8-9

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	10	620,54	0,64	6205	6	1257	0,58	6		
		м		106,20	0,25	1062	3	118	--	--		
2	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	10	748,88	1,43	7489	14	1235	0,56	6		
		м		102,38	0,54	1024	5	120	--	--		
3	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	20	382,39	12,19	7648	244	7093	1,64	33		
		м		292,50	4,57	5850	91	119	0,02	--		
4	С Прайс "JAKKO"	Ревизия полиэтиленовая д50	1	113,60	--	114	--	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--	--		
5	С Прайс "JAKKO"	Ревизия полиэтиленовая д110	1	231,11	--	231	--	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--	--		
6	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	460,28	21,53	460	22	456	1,95	2		
		комплект		346,50	9,00	347	9	128	0,04	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	636,62	39,24	637	39	514	2,22	2
		комплект		387,00	15,75	387	16	128	0,07	--
8	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,5	200,00	--	100	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			22534	325			48
			Тенге				124			1
		Накладные расходы -	Тенге			10555				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1985				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			35074				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата -	Тенге				10482			

Итого		35 074
Итого по главе 9		
Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		35 074
Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,088	2,0880	73 235
Всего с учетом 2%	1,02	74 700
Всего налога на добавленную стоимость 12%	12%	8 964
Итого с НДС 12 %		83 664

Заказчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Центр технологии на транспорте" **Гаипов Т.У.**

Генподрядчик :

Первый зам. Директора ТОО "ТОП Лтд" **Присадков Р.С.**

Исполнитель:

Товарищество с ограниченной ответственностью «ТОП Лтд»

РНН 600 900 527 277

KZ42914398914BC01184

Заказчик:

Филиал АО «НК» КТЖ» - «Центр технологий на транспорте»

РНН 620 200 391 274

KZ236010111000162493

27 декабря 2012 г.

Акт приема-передачи оказанных услуг

Мы, нижеподписавшиеся, «Исполнитель» ТОО «ТОП Лтд» в лице первого заместителя директора Присадкова Р.С., действующего на основании доверенности от 28.09.2011г., с одной стороны и «Заказчик» в лице и.о. директора ф-ла АО «НК «КТЖ»-«Центр технологий на транспорте» Гаипова Т.У. действующего на основании доверенности №1004-АОД от 25.10.12г., составили настоящий акт о том, что согласно договора №48-УЦТТ от 25.12.12г. «Исполнитель» сдал, а «Заказчик» принял оказанные услуги по обустройству туалетной комнаты.

Стоимость оказанных услуг: 83 664,00 (восемьдесят три тысячи шестьсот шестьдесят четыре тенге 00 тиын).

Оказанные услуги по качеству и объему соответствуют требованиям «Заказчика».

«Заказчик» претензий не имеет.

Сдал:

Директор ТОО «ТОП Лтд»

_____Р.С. Присадков

Принял:

Филиал АО «НК» «КТЖ» - «Центр технологий на транспорте»

_____Т.У. Гаипов

Акт

Сдачи-приемки документов

по договору от 25.12.2012 г. №48-УЦТТ

«27» декабря 2012 г.

1.Оригинал Акт выполненных работ №3 от 27 декабря 2012 года;

2.Оригинал счет - фактуры №00000000266 от 27.12.2012 года;

3.Отчет по казахстанскому содержанию.

4.Доверенность№80 от 27.12.2012 г.

5.Акт сверки №01 от 27.12.2012 года.

6.Акт приема передачи оказанных услуг.

Сдал:

Зам. директор ТОО «ТОП Лтд»

Присадков Р.С.

Принял:

ф-л АО «НК « КТЖ» -«Центр технологий на транспорте»

Гаипов Т.У.

Счет-фактура № 00000000266 от 27 декабря 2012 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд" (2)

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 600900527277, БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ429143989 14BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №48-УЦТТ от 25.12.2012г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Индустриальный парк, г.Астана, улица 184, строение 9/1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: , (8)

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: , (9)

(, наименование и адрес)

Получатель: Фил-ал АО "НК КТЖ "Центр технологии на транспорте " (10)

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 620200391274, БИН: 120541007351, Республика Казахстан, Индустриальный парк, г.Астана, улица 184, строение 9/1 (10а)

ИИК получателя: р/с KZ236010111000162493, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обустройство туалетной комнаьы	тг.	1	74 700,00	74 700,00	12%	8 964,00	83 664,00	0	
Всего по счету:					**74 700,00**		**8 964,00**	**83 664,00**		

Первый зам.директора: Присадков Р.С.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"
Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА

Договор № 5-ЦУКС от 9 февраля 2012
Наименование объекта : Учебный корпус

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
ЗА декабрь 2012 г.

на Дополнительные работы при строительстве учебного центра.Кондиционирование в лаборатории серверной

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж кондиционеров в лаборатории учебного корпуса								
1	Ц0107-35-1	Агрегаты или машины компрессорно-конденсаторные, масса 0.18 т	2	6568,00	234,00	13136	468	9454	28,00	56
		шт		5198,00	54,00	10396	108	90	0,31	1
2	ЦЕНА ПОСТАВЩИКА	Кондиционер FAnTAsiAFSV1-24HRN1	2	66433,94	--	132868	--	--	--	--
		КОМПЛ		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0112-70-1	Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр наружный до 18 мм	42	138,10	5,40	5800	227	4925	0,80	34
		м		128,00	2,30	5376	97	90	0,01	1
4	СПрайс	ТРУБА МЕДНАЯ Д-16мм	22	323,87	--	7125	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
5	СПрайс	ТРУБА МЕДНАЯ Д-10мм	20	215,46	--	4309	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 8	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	42	72,96	16,85	3064	708	1803	0,21	9
		м		38,59	4,33	1621	182	100	0,03	1
7	С11031-252 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 19 мм, Dв до 20 мм	46,2	223,00	--	10303	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	С151601-470 Изм. и доп.вып.5 СН РК	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка	0,0001	80800,00	--	8	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
9	С151601-133	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,00007	33800,00	--	2	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0108-400-1	Провода по перфорированным профилям: провод сечением до 6 мм2	90	13,90	6,30	1251	567	744	0,04	4
		м		6,90	1,80	621	162	95	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	СПрайс	Гофротруба д 8мм	20	54,84	--	1097	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
12	СПрайс	Фреон R410A	1	14102,88	--	14103	--	--	--	--
		баллон		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			193066	1970			102
			Тенге			18014	548			3
Стоимость оборудования -			Тенге			132868				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			132868				
		Накладные расходы -	Тенге			16926				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2268,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4627				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			214620				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			214620				
		Стоимость оборудования	чел.-ч			132868				227
		Стоимость СМР	Тенге			81752	42202			

Временные здания и сооружения 1,8%	1,80%	1 472
Итого с временными		83 224
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	2,310%	1 922
Выслуга лет 1%	1%	832
Доп. отпуска 0,4%	0,4%	333
Итого по главе 9		
Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		86 311
Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		132 868
Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		219 179
Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1084	2,1084	181 979
Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1084	2,1084	280 140
Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1084	2,1084	462 119
СМР С учетом 2%	1,02	185 619
Оборудования с учетом 2%	1,02	285 743
Всего с учетом 2%	1,02	471 362
Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%	22 274
Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%	34 289

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего налога на добавленную стоимость 12%	12%			56 563				
		Итого СМР с НДС 12 %				207 893				
		Итого Оборудования с НДС 12 %				320 032				
		Всего с НДС 12 %				527 925				

Заказчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" **Клинг В.А.**

Начальник отдела ООП **Касенов Б.С.**

Главный инспектор отдела ООП **Киязбеков А.**

Генподрядчик :

Первый заместитель Директора ТОО "ТОП Лтд" **Присадков Р.С.**

Заказчик Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"
Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА

Договор № 5-ЦУКС от 9 февраля 2012
Наименование объекта : Благоустройство

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
ЗА декабрь 2012 г.

Наименование стройки - АСТАНА.УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка								
1	Е0101-24-6М9210=5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	2947,2	8,76	8,76	25817	25828	6851	--	--
		м3		--	2,40	--	7063	97	0,01	23
2	Е0101-24-14М9210=5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые	11788,8	5,90	5,90	69554	69503	18436	--	--
		м3		--	1,61	--	19006	97	0,01	62
3	С01031-А7-1М9210=5	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	20630,4	30,00	--	618912	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0101-20-2М9210=5	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	11788,8	5,33	4,71	62834	55579	21041	--	45
		м3		0,55	1,29	6507	15184	97	--	50
5	Е0101-17-14М9210=5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 Для	1473,6	48,27	46,05	71131	67860	21152	0,01	22
		м3		2,15	12,65	3169	18638	97	0,04	64
6	Е010333-А5-1М9210=5	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	2578,8	56,93	56,93	146811	146798	29360	--	--
		т		--	11,39	--	29360	100	0,24	617
7	Е0127-82-1М9210=5	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на	7368	22,44	17,92	165338	132012	73589	0,01	79
		м2		1,18	6,33	8727	46603	133	0,03	228
8	Е0101-137-1М9210=5	Полив водой основания	7368	7,01	--	51650	--	49396	0,07	517
		м2		6,91	--	50924	--	97	--	--
		РАЗДЕЛ 2.Асфальтобетонное покрытие площадок тип 3								
9	Е0127-14-2М9210=5	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	702,6	1246,79	84,82	875995	59592	35515	0,17	116
				24,59	13,42	17275	9428	133	0,05	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
10	Е0127-56-1М9210=5	Устройство оснований из щебня толщиной 12 см	3513	458,43	14,40	1610465	50578	327939	0,28	982
		м2		43,73	5,05	153639	17743	133	0,02	72
11	Е0127-56-2М9210=5	Устройство оснований под тротуары из щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять	10539	35,45	--	373608	--	13379	0,01	65
		м2		0,95	--	10059	--	133	--	--
12	Е0127-72-1М9210=5	Розлив вяжущих материалов	7,03	40148,53	390,53	282244	2744	1515	0,67	5
		т		--	162,08	--	1139	133	0,67	5
13	Е0127-53-1М9210=5	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с	3513	594,99	26,58	2090200	93376	54534	0,04	136
		м2		6,83	4,84	23997	17006	133	0,02	71
14	Е0127-54-1М9210=5к=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым	7026	69,96	--	491539	--	107	--	1
		м2		0,01	--	81	--	133	--	--
15	Е0127-14-2М9210=5	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	369,6	1246,79	84,82	460814	31348	18683	0,17	61
		м3		24,59	13,42	9087	4960	133	0,05	17
16	Е0127-56-1М9210=5	Устройство оснований из щебня толщиной 12 см	1848	458,43	14,40	847179	26606	119906	0,28	516
		м2		43,73	5,05	80821	9334	133	0,02	38
17	Е0127-56-2М9210=5	Устройство оснований под тротуары из щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять	5544	35,45	--	196535	--	7038	0,01	34
		м2		0,95	--	5292	--	133	--	--
18	Е0101-137-1М9210=5	Полив водой основания	1848	7,01	--	12954	--	12389	0,07	130
		м2		6,91	--	12772	--	97	--	--
19	Е0127-72-1М9210=5	Розлив вяжущих материалов	3,7	40148,53	390,53	148550	1443	797	0,67	2
		т		--	162,08	--	599	133	0,67	2
20	Е0127-53-3М9210=5	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность	1848	532,89	26,58	984781	49120	28687	0,04	71
		м2		6,83	4,84	12624	8946	133	0,02	38
21	Е0127-54-3М9210=5	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым	7392	69,38	--	512857	--	113	--	1
		м2		0,01	--	85	--	133	--	--
22	Е0127-72-1М9210=5	Розлив вяжущих материалов	7,03	40148,53	390,53	282244	2744	1515	0,67	5
		т		--	162,08	--	1139	133	0,67	5
23	Е0127-53-1М9210=5	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с	3513	594,99	26,58	2090200	93376	54534	0,04	136
		м2		6,83	4,84	23997	17006	133	0,02	71
				Устройство поребрика						
24	Е0127-34-2М9210=5	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	1250	1841,18	7,63	2301475	9532	211141	0,80	1003
				124,98	2,02	156228	2525	133	0,01	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
		РАЗДЕЛ 3.Асфальтобетонное покрытие площадок тип 1.Гостевая парковка								
25	Е0127-82-1М9210=5	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на	1560	22,44	17,92	35006	27951	15581	0,01	17
		м2		1,18	6,33	1848	9867	133	0,03	48
26	С01031-А7-1М9210=5	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	546	30,00	--	16380	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	Е010333-А5-1М9210=5	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	546	56,93	56,93	31084	31081	6216	--	--
		т		--	11,39	--	6216	100	0,24	131
28	Е0101-20-2М9210=5	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	312	5,33	4,71	1663	1471	557	--	1
		м3		0,55	1,29	172	402	97	--	1
29	Е0127-14-2М9210=5	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	312	1246,79	84,82	388998	26463	15771	0,17	52
		м3		24,59	13,42	7671	4187	133	0,05	15
30	Е0127-56-1М9210=5	Устройство оснований из щебня толщиной 12 см	1560	458,43	14,40	715151	22460	301220	0,28	436
		м2		43,73	5,05	68226	7879	133	0,02	32
31	Е0127-56-2М9210=5	Устройство оснований под тротуары из щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять	4680	35,45	--	165906	--	5941	0,01	29
		м2		0,95	--	4467	--	133	--	--
32	Е0101-137-1М9210=5	Полив водой основания	1560	7,01	--	10936	--	10458	0,07	109
		м2		6,91	--	10782	--	97	--	--
33	Е0127-72-1М9210=5	Розлив вяжущих материалов	3,12	40148,53	390,53	125263	1218	673	0,67	2
		т		--	162,08	--	506	133	0,67	2
34	Е0127-53-3М9210=5	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность	1560	532,89	26,58	831308	41465	24217	0,04	60
		м2		6,83	4,84	10656	7552	133	0,02	32
35	Е0127-54-3М9210=5к=5	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым	7800	69,38	--	541164	--	119	--	1
		м2		0,01	--	90	--	133	--	--
36	Е0127-72-1М9210=5	Розлив вяжущих материалов	7,03	40148,53	390,53	282244	2744	1515	0,67	5
		т		--	162,08	--	1139	133	0,67	5
37	Е0127-53-1М9210=5	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с	3513	594,99	26,58	2090200	93376	54534	0,04	136
		м2		6,83	4,84	23997	17006	133	0,02	71
38	Е0127-34-2М9210=5	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	138	1841,18	7,63	254083	1052	23310	0,80	111
		м		124,98	2,02	17248	279	133	0,01	1
		РАЗДЕЛ 4.Навес								
39	Е0101-90-	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах	261	23,31	--	6084	--	6875	0,15	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2М9210=5	2 группы м2		23,31	--	6084	--	113	--	--
40	Е0127-82-1М9210=5	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на м2	261	22,44	17,92	5857	4676	2607	0,01	3
				1,18	6,33	309	1651	133	0,03	8
41	Е0127-14-2М9210=5	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы м3	26,1	1246,79	84,82	32541	2214	1319	0,17	4
				24,59	13,42	642	350	133	0,05	1
42	Е0111-13-3М9210=5	Устройство щебеночных покрытий м2	261	195,15	28,23	50934	7369	18101	0,30	79
				45,80	10,58	11955	2761	123	0,05	13
43	Е0106-3-1М9210=5	Устройство бетонной плиты размером 87х2,5х0,25 м3	54,38	9903,71	299,55	538564	16288	46204	4,53	246
				706,39	102,88	38410	5594	105	0,40	22
44	С143001-54М9210=5	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	54,38	70,00	--	3807	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
45	Е0106-11-10М9210=5	Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	1,3	5571,68	376,43	7243	491	3173	13,34	17
				2173,50	142,31	2836	186	105	0,69	1
46	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	1,3	65000,00	--	84500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
47	С12041-50М9210=5	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые т	0,1	60300,00	--	6030	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
48	Е0106-36-4М9210=5	Железнение поверхности м2	261	67,32	0,26	17571	69	16196	0,33	87
				59,00	0,10	15398	27	105	--	--
49	Е0106-11-8М9210=5	Установка стоек из труб стальных 1т	3,44	11634,76	349,88	40024	1204	40665	66,70	229
				11126,25	131,96	38274	454	105	0,64	2
50	СМ9210=5Прайс-лист	Трубы стальные профильные квадратного сечения 100х100х4 мм м	173,8	1144,08	--	198841	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
51	Е0109-24-1М9210=5	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой т	0,433	15831,83	4625,75	6855	2003	4554	64,98	28
				10453,50	1232,64	4526	534	90	4,38	2
52	С12021-260М9210=5	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков т	0,4763	114900,00	--	54727	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
53	Е0109-42-1М9210=5	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа м2	83,7	125,25	39,38	10483	3296	5157	0,36	31
				58,74	9,72	4917	813	90	0,03	3
54	С11011-434М9210=5	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7 м2	100,44	1190,00	--	119524	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
55	СМ9210=5Прайс-лист	Полигаль мм м2	99	311,41	--	30830	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	С11011-305М9210=5	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,0108	525600,00	--	5676	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0113-16-6М9210=5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	93,6	22,68	0,06	2123	5	565	0,03	3
		м2		6,68	0,02	625	2	90	--	--
58	Е0113-26-6М9210=5	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 на 2 раза	93,6	50,94	0,05	4768	4	806	0,02	2
		м2		9,57	--	896	--	90	--	--
		РАЗДЕЛ 5.ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ								
		Площадка								
59	Е0101-12-2М9210=5	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на	329	24,49	23,53	8057	7741	2804	0,01	2
		м3		0,97	7,82	318	2573	97	0,03	10
60	Е0127-82-1М9210=5	Планировка и формирование площадки	1316	22,44	17,92	29531	23579	13144	0,01	14
		м2		1,18	6,33	1559	8324	133	0,03	41
61	Е0127-14-2М9210=5	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований	329	109,75	84,82	36108	27905	16630	0,17	54
		м3		24,59	13,42	8089	4415	133	0,05	16
62	С143008-42М9210=5	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-1400, фракция свыше 40 мм	329	1670,00	--	549430	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0101-132-1М9210=5 к=5	Уплотнение самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см	329	79,61	79,61	26192	26191	7275	--	--
		м3		--	22,80	--	7500	97	0,02	5
64	Е0111-2-4М9210=5	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчанных	149	2863,25	--	426624	--	211914	3,73	555
		м3		610,65	--	90987	--	123	--	--
65	Е0101-132-1М9210=5 к=5	Уплотнение самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см	149	79,61	79,61	11862	11862	3295	--	--
		м3		--	22,80	--	3397	97	0,02	2
66	Е0111-2-3М9210=5	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	100	4708,21	--	470821	--	67153	3,57	357
		м3		545,96	--	54596	--	123	--	--
67	Е0101-132-1М9210=5 к=5	Уплотнение самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см	100	79,61	79,61	7961	7961	2211	--	--
		м3		--	22,80	--	2280	97	0,02	2
		Устройство поребрика								
68	Е0127-34-2М9210=5	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	145	1841,18	7,63	266971	1106	24492	0,80	116
		м		124,98	2,02	18122	293	133	0,01	1
		КОРТ								
69	СМ9210=5	Устройство покрытия из искусственной травы Model AH-40мм - стоимость материала	1242	3155,61	--	3919268	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
70	СМ9210=5	Устройство покрытия из искусственной травы Model AH-40мм - стоимость работ	1242	311,41	--	386771	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	Ц0108-147-1М9210=5	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце м	170	25,99	2,42	4418	411	3120	0,12	20
				18,98	0,35	3226	59	95	--	--
72	С151603-153М9210=5	Кабели контрольные, марка АКВВ, число жил и сечение 4х2,5 мм2 1000м	0,17	34000,00	--	5780	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
73	Е0106-1-22М9210=5	Устройство ж/бетонных фундаментов под ограждение м3	25	9237,29	406,48	230932	10162	21690	4,14	104
				672,75	153,55	16819	3839	105	0,75	19
74	Е0106-57-1М9210=5	Установка арматуры 1т	0,5	5269,45	332,68	2635	166	2551	29,79	15
				4768,76	90,05	2384	45	105	0,35	--
75	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм т	0,5	64100,00	--	32050	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
76	СМ9210=5	Устройство забора по периметру Н 6м - стоимость материала м2	792	1328,68	--	1052315	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
77	СМ9210=5	Устройство забора по периметру Н 6м - стоимость работ м2	792	871,95	--	690584	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
78	СМ9210=5	Окрашивание ограждения анти коррозийной краской - стоимость материала м2	280	186,85	--	52318	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
79	СМ9210=5	Окрашивание ограждения анти коррозийной краской - стоимость работ м2	280	145,32	--	40690	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
80	У1-34-44М9210=5	Калитки металлические, высотой 2 м, монтаж металлоконструкций калитка	1	5318,93	10,78	5319	11	650	4,14	4
				720,15	2,15	720	2	90	0,01	--
81	У1-34-45М9210=5	Добавлять на установку дополнительных столбов для навески калиток типа КМ1В, строительные работы калитка	1	6051,72	--	6052	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
82	У2-58-12М9210=5	Светильники наружного освещения с ртутными лампами на кронштейне на два рожка, тип светильника СКЗР-250У1 светильн	10	9578,64	1763,59	95786	17636	14221	6,44	64
				1053,19	301,16	10532	3012	105	1,73	17
83	С151703-16М9210=5	Светильники/прожектор тип СКЗР-250У1 шт	10	10795,50	--	107955	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
84	СМ9210=5	Устройство разметки - стоимость материала м	1	10587,91	--	10588	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
85	СМ9210=5	Устройство разметки - стоимость работ м	1	6228,18	--	6228	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
86	СМ9210=5	Комплект футбольного оборудования - стоимость материала м2	1	190997,56	--	190998	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
87	СМ9210=5	Комплект футбольного оборудования - стоимость работ	1	4152,12	--	4152	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		РАЗДЕЛ 6.БАСКЕТБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА								
		Площадка								
88	Е0101-12-2М9210=5	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на	159,6	24,49	23,53	3909	3755	1360	0,01	1
		м3		0,97	7,82	154	1248	97	0,03	5
89	Е0127-82-1М9210=5	Планировка формирование площадки	532	22,44	17,92	11938	9532	5313	0,01	6
		м2		1,18	6,33	630	3365	133	0,03	16
90	Е0127-14-2М9210=5	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований	142	109,75	84,82	15585	12044	7178	0,17	24
		м3		24,59	13,42	3491	1906	133	0,05	7
91	С143008-42М9210=5	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-1400, фракция свыше 40 мм	495	1670,00	--	826650	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
92	Е0101-132-1М9210=5 к=5	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине	142	79,61	79,61	11305	11304	3140	--	--
		м3		--	22,80	--	3237	97	0,02	2
93	Е0111-2-4М9210=5	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	76	2863,25	--	217607	--	57084	3,73	283
		м3		610,65	--	46409	--	123	--	--
94	Е0101-132-1М9210=5 к=5	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине	76	79,61	79,61	6050	6050	1681	--	--
		м3		--	22,80	--	1733	97	0,02	1
95	Е0111-2-3М9210=5	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	76	4708,21	--	357824	--	151037	3,57	271
		м3		545,96	--	41493	--	123	--	--
96	Е0101-132-1М9210=5 к=5	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине	76	79,61	79,61	6050	6050	1681	--	--
		м3		--	22,80	--	1733	97	0,02	1
97	Е0127-53-1М9210=5	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с	608	36,64	26,58	22277	16161	9438	0,04	23
		м2		6,83	4,84	4153	2943	133	0,02	12
98	Е0127-54-1 к=2М9210=5	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым	608	0,04	--	24	--	19	--	--
		м2		0,02	--	14	--	133	--	--
99	С143010-7М9210=5	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: А, М-I	66,13	6000,00	--	396780	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
100	Е0106-1-22М9210=5	Устройство ж/бетонных фундаментов под ограждение	22	9237,29	406,48	203220	8943	19087	4,14	91
		м3		672,75	153,55	14801	3378	105	0,75	16
101	Е0106-57-1М9210=5	Установка арматуры	0,44	5269,45	332,68	2319	146	2245	29,79	13
		1т		4768,76	90,05	2098	40	105	0,35	--
102	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,44	64100,00	--	28204	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
103	Ц0108-147-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным	150	25,99	2,42	3899	362	2753	0,12	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1М9210=5	конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце м		18,98	0,35	2846	52	95	--	--
104	С151603-153М9210=5	Кабели контрольные, марка АКВВ, число жил и сечение 4х2,5 мм2 1000м	0,15	34000,00	--	5100	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
105	СМ9210=5	Устройство забора по периметру Н 5м - стоимость материала м2	408	1328,68	--	542101	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
106	СМ9210=5	Устройство забора по периметру Н 5м - стоимость работ м2	408	871,95	--	355756	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
107	СМ9210=5	Окрашивание ограждения антикоррозийной краской - стоимость материала м2	180	186,85	--	33633	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
108	СМ9210=5	Окрашивание ограждения антикоррозийной краской - стоимость работ м2	180	145,32	--	26158	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
109	У1-34-44М9210=5	Калитки металлические, высотой 2 м, монтаж металлоконструкций калитка	1	5318,93	10,78	5319	11	650	4,14	4
				720,15	2,15	720	2	90	0,01	--
110	У1-34-45М9210=5	Добавлять на установку дополнительных столбов для навески калиток типа КМ1В, строительные работы калитка	1	6051,72	--	6052	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
111	У2-58-12М9210=5	Светильники наружного освещения с ртутными лампами на кронштейне на два рожка, тип светильника СКЗР-250У1 светильн	4	9578,64	1763,59	38315	7054	5688	6,44	26
				1053,19	301,16	4213	1205	105	1,73	7
112	С151703-16М9210=5	Светильники/прожектор тип СКЗР-250У1 шт	4	10795,50	--	43182	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		КОРТ И ПЛОЩАДКА								
113	СМ9210=5	Устройство спортивного покрытия Резипол - стоимость материала	532	2159,10	--	1148641	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
	СМ9210=5	Устройство спортивного покрытия Резипол - стоимость работ м2	532	--	--	--	--	--	--	--
		м2	1							
116	СМ9210=5	Комплект баскетбольного оборудования - стоимость работ	1	8304,24	--	8304	--	--	--	--
117	СМ9210=5	Устройство разметки - стоимость материала	2	14740,03	--	29480	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
	СМ9210=5	Устройство разметки - стоимость работ м	2	--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 7.Транспортировка								
119	Е010333-А40-1М9210=5	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /ГПС/, расстояние перевозки 40 км сверх нормативных 20, класс груза т	3530,68	267,38	267,38	944033	944016	276503	--	--
				--	53,48	--	188803	100	1,12	3965
120	Е010333-А40-1М9210=5	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /щебень/, расстояние перевозки 40 км сверх нормативных 20км, класс т	4504,61	267,38	267,38	1204443	1204420	300864	--	--
				--	53,48	--	240884	100	1,12	5059
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			36643129	3569517			7719
		Накладные расходы -	Тенге			2950822				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3867,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2 375 637				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			41 969 588				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19869
		Сметная заработная плата -	Тенге				2298508,00			

Временные здания и сооружения	1,8%	1,80%	
			755 453
Итого с временными			42 725 041
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%		2,310%	986 948
Выслуга лет 1%		1%	427 251
Доп. отпуска 0,4%		0,4%	170 900
Итого по главе 9			
Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.			44 310 140
Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1084		2,1084	93 423 942
Всего с учетом 2%		1,02	95 292 421
Всего налога на добавленную стоимость 12%		12%	11 435 091
Итого СМР с НДС 12 %			106 727 512

Заказчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" **Клинг В.А.**

Начальник отдела ООП **Касенов Б.С.**

Главный инспектор отдела ООП **Рахимжанова К.Х.**

Генподрядчик :

Первый заместитель Директора ТОО "ТОП Лтд" **Присадков Р.С.**

24.12.2012 г.

См. фактически выполнено.

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"
Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В Г.АСТАНА

Договор № 5-ЦУКС от 9 февраля 2012
Наименование объекта : Тепловые сети

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
ЗА декабрь 2012 г.

Наименование стройки - АСТАНА.УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР.

Наименование объекта - ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	E0101-17-14K=1,25	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	760	67,94	65,17	51634	49529	10586	0,01	11
		м3		2,69	11,67	2044	8869	97	0,04	33
2	E010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	1264	22,66	22,66	28642	28642	5726	--	--
		т		--	4,53	--	5726	100	0,10	120
3	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	16,8	251,77	--	4230	--	4780	1,77	30
		м3		251,77	--	4230	--	113	--	--
4	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	16,8	54,35	52,14	913	876	187	0,01	--
		м3		2,15	9,34	36	157	97	0,04	1
5	E010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	31,92	22,66	22,66	723	723	145	--	--
		т		--	4,53	--	145	100	0,10	3
6	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ)	302,28	54,35	52,14	16429	15761	3369	0,01	5
		м3		2,15	9,34	650	2823	97	0,04	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	1	22,66	22,66	23	23	5	--	--
		т		--	4,53	--	5	100	0,10	--
8	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	308	14,87	14,87	4580	4580	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	0,01	3
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	132	154,22	--	20357	--	23003	1,12	148
		м3		154,22	--	20357	--	113	--	--
10	С143008-92	Песок природный	80	844,00	--	67520	--	--	--	--
		м3		--	--	0	--	--	--	--
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	428	24,78	5,19	10606	2221	8129	0,12	53
		м3		19,58	--	8380	--	97	--	--
12	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	428	16,16	13,80	6916	5906	2084	0,01	6
		м3		1,86	3,16	796	1352	97	0,01	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			212574				
		Накладные расходы -	Тенге			58013				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16235				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			286822				
		РАЗДЕЛ 2.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
13	Е0124-13-7 Кдем.=0,8	Демонтаж.Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 300 мм для горячей воды и пара	2	7371,81	4850,91	14744	9702	6179	15,41	31
		компл		2277,00	99,36	4554	199	130	2,81	6
14	Е0124-13-6 Кдем.=0,8	Демонтаж.Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 250 мм для горячей воды и пара	4	5776,96	3742,96	23108	14972	9784	11,96	48
		компл		1821,60	60,03	7286	240	130	2,07	8
15	Е0124-13-3 Кдем.=0,8	Демонтаж.Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	2	1934,85	1345,89	3870	2692	1378	3,51	7
		компл		513,36	16,56	1027	33	130	0,75	1
16	Е0124-13-1 Кдем.=0,8	Демонтаж.Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 32 мм для горячей воды и пара	2	1137,45	804,18	2275	1608	780	1,99	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		компл		291,87	8,28	584	17	130	0,44	1
17	Е0124-10-1 Кдем.=0,8	Демонтаж.Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 300 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,012	783784,87	513711,96	9405	6165	4364	1725,00	21
		км		258750,00	20995,78	3105	252	130	239,17	3
18	Е0124-10-11 Кдем.=0,8РМ9210)	Демонтаж.Бесканальная прокладка обратных стальных трубопроводов диаметром 300 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,012	762808,84	512634,24	9154	6152	4035	1575,50	19
		км		238050,00	20588,00	2857	247	130	236,69	3
19	Е0124-4-9 Кдем.=0,8	Демонтаж.Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 300 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	0,044	349412,01	194560,71	15374	8561	8910	933,80	41
		км		142002,00	13769,26	6248	606	130	178,94	8
20	Е0124-4-8 Кдем.=0,8	Демонтаж.Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 250 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	0,009	306328,13	169387,73	2757	1524	1633	837,20	8
		км		126063,00	13541,56	1135	122	130	167,08	2
21	Е0122-33-6 Кдем.=0,6	Демонтаж.Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	3,283	70841,43	36178,83	232572	118775	177592	169,86	558
		т		27945,00	13666,14	91743	44866	130	83,43	274
22	Е0109-34-1 Кдем.=0,8	Демонтаж.Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	1,255	14145,29	2015,98	17752	2530	13152	84,64	106
		т		11550,60	93,15	14496	117	90	0,56	1
23	Е0109-30-1 Кдем.=0,8	Демонтаж.Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	0,586	15047,57	8879,86	8818	5204	3012	41,29	24
		т		5589,00	122,30	3275	72	90	5,44	3
24	Е0107-42-1 Кдем.=0,8	Демонтаж.Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	44	428,03	357,85	18833	15745	5530	0,55	24
		шт		70,18	19,60	3088	862	140	0,27	12
25	Е0107-42-2 Кдем.=0,8	Демонтаж.Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	1	594,52	496,19	595	496	179	0,77	1
		шт		98,33	29,30	98	29	140	0,39	--
26	Е0107-42-3 Кдем.=0,8	Демонтаж.Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	15	898,99	757,40	13485	11361	4110	1,08	16
		шт		141,59	54,12	2124	812	140	0,64	10
27	Е0107-37-2 Кдем.=0,8	Демонтаж.Укладка плит покрытий	21,97	1474,64	1141,37	32398	25076	13847	2,45	54
		м3		333,27	116,91	7322	2569	140	0,47	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0107-44-10 Кдем.=0,8	Демонтаж.Укладка перемычек масса до 0,3 т	1	99,46	61,12	99	61	61	0,17	--
		шт		21,94	21,94	22	22	140	0,12	--
29	Е0146-34-3	Разборка железобетонных фундаментов	6	4979,55	2410,16	29877	14461	20863	15,32	92
		м3		2569,39	907,78	15416	5447	100	4,44	27
30	Е0107-1-2 Кдем.=0,8	Демонтаж.Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	8	718,58	593,75	5749	4750	1681	0,95	8
		шт		124,83	25,30	999	202	140	0,42	3
31	Е0107-37-2 Кдем.=0,8	Демонтаж.Укладка плит покрытий	0,36	1474,64	1141,37	531	411	227	2,45	1
		м3		333,27	116,91	120	42	140	0,47	--
32	Е0107-42-1 Кдем.=0,8	Демонтаж.Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	4	428,03	357,85	1712	1431	503	0,55	2
		шт		70,18	19,60	281	78	140	0,27	1
33	Е0107-31-1 Кдем.=0,8	Демонтаж.Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,45	4346,76	3440,06	1956	1548	604	5,67	3
		м3		747,90	210,71	337	95	140	2,73	1
34	Е0123-24-1 Кдем.=0,8	Демонтаж.Установка люков	1	277,58	32,59	278	33	266	1,51	2
		шт		192,51	12,42	193	12	130	0,08	--
35	Е0123-13-4 Кдем.=0,8	Демонтаж.Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	0,88	5975,26	2335,47	5258	2055	3785	18,25	16
		м3		2433,70	874,58	2142	770	130	5,34	5
36	Е0146-34-4	Разборка кирпичных стен	2,3	2064,83	721,91	4749	1660	3714	8,17	19
		м3		1342,91	271,69	3089	625	100	1,33	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			455349				
		Накладные расходы -	Тенге			286189				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44492				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			786030				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 3.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
37	Е0124-13-7	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 300 мм для горячей воды и пара	2	9214,76	6063,63	18430	12127	7723	15,41	31
		компл		2846,25	124,20	5693	248	130	2,81	6
38	Е0124-13-6	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 250 мм для горячей воды и пара	4	7221,19	4678,69	28885	18715	12231	11,96	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		компл		2277,00	75,04	9108	300	130	2,07	8
39	E0124-13-3	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	2	2418,57	1682,37	4837	3365	1722	3,51	7
		компл		641,70	20,70	1283	41	130	0,75	1
40	E0124-10-1	Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 300 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,016	1290242,09	642139,96	20644	10274	7273	1725,00	28
		км		323437,50	26244,73	5175	420	130	239,17	4
41	E0124-10-11	Бесканальная прокладка обратных стальных трубопроводов диаметром 300 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,016	1204735,05	640792,80	19276	10253	6725	1575,50	25
		км		297562,50	25735,00	4761	412	130	236,69	4
42	E0124-4-9	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 300 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	0,047	874077,01	243200,88	41082	11430	11897	933,80	44
		км		177502,50	17211,58	8343	809	130	178,94	8
43	E0124-4-8	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 250 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	0,012	683240,17	211734,67	8199	2541	2722	837,20	10
		км		157578,75	16926,95	1891	203	130	167,08	2
44	E0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	3,283	215251,79	45223,54	706672	148469	221990	169,86	558
		т		34931,25	17082,68	114679	56082	130	83,43	274
45	C	Отвод нестандартный Ст 325х7/450-90-1-ППУ-ОЦ L1 1860,L2	1	121780,00	--	121780	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	C	Отвод нестандартный Ст 325х7/450-90-1-ППУ-ОЦ L1 1750,L2	1	129643,00	--	129643	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	C	Отвод нестандартный Ст 325х7/450-90-1-ППУ-ОЦ L1 1765,L2	1	124331,00	--	124331	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	C	Отвод нестандартный Ст 325х7/450-90-1-ППУ-ОЦ L1 1115,L2	1	95871,00	--	95871	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	E0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т (неподвижные опоры)	1,255	19567,71	2519,98	24557	3163	16440	84,64	106
		т		14438,25	116,44	18120	146	90	0,56	1
50	E0122-40-7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 250 мм	4	547,42	80,32	2190	321	2220	1,99	8
		фланец		424,35	2,59	1697	10	130	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	С	Ключ торцевой 19/27	1	10098,00	--	10098	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	4	1475,42	1007,08	5902	4028	2956	1,10	4
		шт		235,46	380,36	942	1521	120	2,44	10
53	Е0125-122-5	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 250 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	16	2357,47	1562,44	37720	24999	18729	1,84	29
		шт		385,54	589,95	6169	9439	120	3,77	60
54	Е0125-122-6	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 300 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	49	2542,00	1633,33	124558	80033	60402	1,97	96
		шт		411,41	615,83	20159	30176	120	3,94	193
55	Е0113-44-7	Очистка щетками	18,476	69,86	--	1291	0	1162	0,39	7
		м2		69,86	--	1291	0	90	--	--
56	Е0113-45-2	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм уайт-спиритом	18,476	27,17	0,13	502	2	281	0,10	2
		м2		16,85	0,06	311	1	90	--	--
57	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	40	6719,05	2462,06	268762	98482	79536	9,19	368
		футляр		1518,86	10,68	60754	427	130	0,02	1
58	Е0126-28-3	Заполнение муфт пеной	1,394	24876,88	3807,78	34678	5308	8538	19,92	28
		м3		3757,05	2367,56	5237	3300	100	10,60	15
59	С	Комплект для изоляции стыков ОЦ д.325/450	35	4909,00	--	171815	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	С	Комплект для изоляции стыков ОЦ д.426/560	15	7394,00	--	110910	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	С	Пенопакет 426/630	15	2706,00	--	40590	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	С	Пенопакет 325/450	35	2280,00	--	79800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0126-33-5	Установка полиэтиленовых матов	0,108	10641,59	194,91	1149	21	212	10,89	1
		м3		1888,88	72,45	204	8	100	0,36	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	Е0127-81-1	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (лента маркировочная)	7,8	3,51	--	27	0	36	0,02	--
		м2		3,50	--	27	0	133	--	--
65	С	Лента маркировочная	26	34,00	--	884	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2235081				
		Накладные расходы -	Тенге			462795				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			161873				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2859749				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 4.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.4.1 КАНАЛ 175Х90, L=23,0м								
66	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	126,5	673,79	28,23	85234	3571	8772	0,30	38
		м2		45,80	10,58	5794	1338	123	0,05	7
67	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	44	662,79	447,31	29163	19682	6913	0,55	24
		шт		87,72	24,50	3860	1078	140	0,27	12
68	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	1	929,28	620,23	929	620	223	0,77	1
		шт		122,91	36,62	123	37	140	0,39	--
69	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	15	1399,29	946,75	20989	14201	5137	1,08	16
		шт		176,99	67,65	2655	1015	140	0,64	10
70	Е0107-37-2	Укладка плит покрытий	21,97	2952,01	1426,71	64856	31345	17308	2,45	54
		м3		416,59	146,14	9152	3211	140	0,47	10
71	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	193,42	251,62	4,39	48668	849	10181	0,24	47
		м2		42,95	1,66	8307	321	118	0,01	2
72	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	1	124,33	76,40	124	76	77	0,17	--
		шт		27,43	27,43	27	27	140	0,12	--
73	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных (Монолитные заделки)	1,8	8424,10	358,02	15163	644	1214	3,24	6
		м3		507,15	135,25	913	243	105	0,66	1
74	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,915	70,00	--	134	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		КАНАЛ 165Х90,L=17,7 м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	93,802	673,79	28,23	63203	2648	6505	0,30	28
		м2		45,80	10,58	4296	992	123	0,05	5
76	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	30	662,79	447,31	19884	13419	4713	0,55	16
		шт		87,72	24,50	2632	735	140	0,27	8
77	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	14	1399,29	946,75	19590	13255	4795	1,08	15
		шт		176,99	67,65	2478	947	140	0,64	9
78	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	3,946	15600,00	--	61558	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
79	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	7,602	15000,00	--	114030	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0107-37-2	Укладка плит покрытий	15,84	2952,01	1426,71	46760	22599	12479	2,45	39
		м3		416,59	146,14	6599	2315	140	0,47	8
81	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	15,84	20800,00	--	329472	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	129,92	251,62	4,39	32690	570	6839	0,24	32
		м2		42,95	1,66	5580	216	118	0,01	1
83	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	27,388	70,00	--	1917	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
84	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных (МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ)	0,22	8424,10	358,02	1853	79	148	3,24	1
		м3		507,15	135,25	112	30	105	0,66	--
85	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,2233	70,00	--	16	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		НЕПОДВИЖНАЯ ОПОРА Н-1								
86	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	2,6	1175,04	111,63	3055	290	524	0,90	2
		м3		129,38	41,40	336	108	118	0,21	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	17,024	673,79	28,23	11471	481	1181	0,30	5
		м2		45,80	10,58	780	180	123	0,05	1
88	Е0106-1-19	Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх	2,9	9005,49	406,48	26116	1179	2658	4,19	12
		м3		719,33	153,55	2086	445	105	0,75	2
89	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,253	65900,00	--	16673	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
90	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,185	124439,87	12787,24	23021	2366	2627	48,88	9
		1т		8694,00	4830,87	1608	894	105	23,60	4
91	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	12,31	251,62	4,39	3097	54	648	0,24	3
		м2		42,95	1,66	529	20	118	0,01	--
92	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,9435	70,00	--	206	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		НЕПОДВИЖНАЯ ОПОРА Н-2								
93	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	2,512	1175,04	111,63	2952	280	506	0,90	2
		м3		129,38	41,40	325	104	118	0,21	1
94	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	19,72	673,79	28,23	13287	557	1368	0,30	6
		м2		45,80	10,58	903	209	123	0,05	1
95	Е0106-1-19	Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх	3	9005,49	406,48	27016	1219	2750	4,19	13
		м3		719,33	153,55	2158	461	105	0,75	2
96	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,274	65900,00	--	18057	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
97	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,134	124439,87	12787,24	16675	1713	1903	48,88	7
		1т		8694,00	4830,87	1165	647	105	23,60	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	11,482	251,62	4,39	2889	50	604	0,24	3
		м2		42,95	1,66	493	19	118	0,01	--
99	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,045	70,00	--	213	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СМОТРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ								
100	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,36	2402,97	116,02	3268	158	299	0,98	1
		м3		142,31	43,99	194	60	118	0,21	--
101	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	2,6	8924,71	110,37	23204	287	2537	5,64	15
		м3		887,51	41,69	2308	108	105	0,20	1
102	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,66	99004,51	349,88	65343	231	26451	227,70	150
		1т		38036,25	131,96	25104	87	105	0,64	--
103	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	0,586	20848,71	11099,83	12217	6505	3765	41,29	24
		т		6986,25	152,87	4094	90	90	5,44	3
104	С12021-88	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом /колонны, балки, связи, стальной настил/ с расходом стали на 1 м2 площадки до 50 кг	0,60944	124800,00	--	76058	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СКОЛЬЗЯЩИЕ ОПОРЫ								
105	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	3,14	2402,97	116,02	7545	364	690	0,98	3
		м3		142,31	43,99	447	138	118	0,21	1
106	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	8	898,22	742,19	7186	5938	2102	0,95	8
		шт		156,03	31,62	1248	253	140	0,42	3
107	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	11,7021	673,79	28,23	7885	330	812	0,30	4
		м2		45,80	10,58	536	124	123	0,05	1
108	Е0107-37-2	Укладка плит покрытий	0,36	2952,01	1426,71	1063	514	284	2,45	1
		м3		416,59	146,14	150	53	140	0,47	--
109	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	4	662,79	447,31	2651	1789	628	0,55	2
		шт		87,72	24,50	351	98	140	0,27	1
110	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,45	5433,45	4300,08	2445	1935	755	5,67	3
		м3		934,87	263,39	421	119	140	2,73	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	Е0123-24-1	Установка люков шт	1	8406,97 240,64	40,73 15,53	8407 241	41 16	333 130	1,51 0,08	2 --
112	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки м3	0,10382	7285,83 225,11	75,91 28,67	756 23	8 3	28 105	1,55 0,14	-- --
113	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов м2	1,04	767,32 36,23	12,89 4,84	798 38	13 5	50 118	0,23 0,02	-- --
114	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах м3	0,88	26574,72 3042,13	2919,33 1093,23	23386 2677	2569 962	4731 130	18,25 5,34	16 5
115	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов м3	2,3	12715,90 1053,11	341,09 126,79	29247 2422	785 292	3202 118	6,84 0,62	16 1
116	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов м2	19,2	678,97 93,93	9,46 3,54	13036 1803	182 68	2208 118	0,54 0,02	10 --
117	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем м2	10,5	97,27 12,09	3,01 1,14	1021 127	32 12	171 123	0,08 0,01	1 --
118	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	0,65	7947,87 652,05	0,00 0,00	5166 424	0 0	521 123	4,21 --	3 --
119	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	0,031	5571,68 2173,50	376,43 142,31	173 67	12 4	75 105	13,34 0,69	-- --
120	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,031	65000,00 --	-- --	2015 --	-- --	-- --	-- --	-- --
121	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	3,22	70,00 --	-- --	225 --	-- --	-- --	-- --	-- --
122	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 м3	3,22	465,00 --	-- --	1497 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1415555				
		Накладные расходы -	Тенге			149716				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			93916				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1659187				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 5.Перекрытие ОДК								
123	Ц0108-545-1	**Монтаж терминала**	1	918,28	22,43	918	22	526	3,45	3
		шт		550,85	2,65	551	3	95	0,02	--
124	Ц0108-407-8	**Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 50 мм**	6	64,08	6,90	384	41	261	0,28	2
		м		44,28	1,50	266	9	95	0,01	--
125	Ц0108-412-1	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2**	6	9,61	0,12	58	1	48	0,06	--
		м		8,40	0,00	50	0	95	--	--
126	Ц0108-161-1	**Заделка концевая сухая с применением бандажирующих муфт для контрольного кабеля с резиновой или пластмассовой изоляциями, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 14 жил**	20	155,15	0,00	3103	0	1623	--	--
		шт		85,45	0,00	1709	0	95	--	--
127	Ц0108-144-1	**Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 2,5 мм2**	210	23,78	0,00	4994	0	4703	0,14	29
		шт		23,58	0,00	4952	0	95	--	--
128	Ц0111-31-2	**Монтаж коверов**	1	178,59	0,00	179	0	149	1,15	1
		шт		165,60	0,00	166	0	90	--	--
129	С	**Ковер наземный**	1	36364,00	0,00	36364	0	--	--	--
		шт		0,00	0,00	0	0	--	--	--
130	Ц0110-950-1	**Контрольные и приемосдаточные испытания системы ОДК**	1	162758,95	53709,60	162759	53710	110440	332,35	332
		объект		109049,35	13662,00	109049	13662	90	79,24	79
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**		**208758**	**208759**				
		Накладные расходы -	Тенге		**117750**	**117750**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		**17409**	**19591**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		**346099**	**346099**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 6.Транспортировка								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131	Е010333-А40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /песок/, расстояние перевозки 40 км сверх нормативных 20, класс груза 1	141,9	267,38	267,38	37941	37941	7588	--	--
		т		0,00	53,48	0	7589	100	1,12	159
132	Е010333-А40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /щебень/, расстояние перевозки 40 км сверх нормативных 20км, класс груза 1	31,8	267,38	267,38	8503	8503	1701	--	--
		т		0,00	53,48	0	1701	100	1,12	36
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			46444				
		Накладные расходы -	Тенге			9289				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3344				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			59077				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТу:	Тенге			4573762				
		Накладные расходы -	Тенге			1083752				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			339451				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО АКТу:	Тенге			5996965				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							

Временные здания и сооружения	1,8%	1,80%	
Итого с временными			107 946 6 104 911
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%		2,310%	141 023
Выслуга лет 1%		1%	61 050
Доп. отпуска 0,4%		0,4%	24 420
Итого по главе 9			
Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.			6 331 404
Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,1084		2,1084	13 349 196
Всего с учетом 2%		1,02	13 616 179

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего налога на добавленную стоимость 12%	12%			1 633 941				
		Итого с НДС 12 %				15 250 120				

Заказчик :

Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству" **Клипт В.А.**

Начальник отдела ООП **Касенов Б.С.**

Главный инспектор отдела ООП **Шахманов К.**

Генподрядчик :

Первый заместитель Директора ТОО "ТОН Лтд" **Присадков Р.С.**

АКТ
приемки оборудования в эксплуатацию по объекту:
"Учебный центр в городе Астане"

г.Астана " " 20 г.

Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии в составе:

Ответственный представитель Генподрядчика
Присадков Р.С. - Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд"

Ответственный представитель Заказчика

Клинг В.А. - директор филиала АО НК"КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"

Ответственный представитель эксплуатации
_____

1. Установили, что Генеральным подрядчиком ТОО "ТОП Лтд" к приемке предъявлено следующее оборудование учебного корпуса по договору ЦУКС №5 от 9 февраля 2012 года:

№п/п	Наименование оборудования	кол-во	стоимость ед-ы, тенге	Сумма, тенге	НДС тенге	Всего с НДС тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	Кондиционер FAnTAsiAFSV1-24HRN1 к-т	2	142871,38	285743	34289	320032
Итого:				285743	34289	320032

2. Монтажные работы по Договору №5 -ЦУКС от 9 февраля 2012 выполнены.

3. Оборудование смонтировано на объекте: "Учебный центр в городе Астане"

Предъявленное оборудование, указанное в настоящем акте, считать принятым с "_" 2012г.

Передал:
Ответственный представитель Генподрядчика:
м.п. _____ Присадков Р.С.
(подпись)

Ответственный представитель Заказчика:
м.п. _____ Клинг В.А.
(подпись)

Принял:
Ответственный представитель Эксплуатации:
м.п. _____
(подпись)

Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"

Генподрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"

Договор: **Договор № 5 -ЦУКС от 9 февраля 2012**

Наименование объекта: *Строительство Учебного центра в г. Астана.*

Типовая межведомственная Форма № КС-3
Утвержденная Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2012 года

Код заказчика	Код подрядчика		Договор		Источник		Организационная форма		
			номер	дата	наименование	код	наименование		код
			№ 5 - ЦУКС	9.02.2012г.					

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
		с начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	Из графы 1		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в баз ценах 2001	Дополнительные		НДС 12%, тенге	ВСЕГО с НДС
					из них						
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
1	2	3	4	7	8	9	10		11	12	13
	Всего по объекту с начала года	**2 822 934 312**				**333 303 473**				**338 752 117**	**3 161 686 430**
	в том числе		**109 379 962**			**285 743**				**13 125 595**	**122 505 557**
1	Гостиница на 300 мест	833 029 783									0
2	Административно-бытовой корпус	502 907 851								0	0
3	Учебный корпус	771 727 026								0	0
4	Столовая 150 мест	268 617 782								0	0
5	Вертикальная планировка	28 636 628									0
6	Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПН-1000кВА	44 303 174									0
7	НВК Водопровод В1	15 093 729									0
8	НВККанализация бытовая К1 (КНС)	29 374 384									0
10	НВККанализация ливневая К2	19 738 694									0
11	КЛ-10 кВ; КЛ-0,4 кВ	22 274 008									0
12	Наружное освещение и подсветка фасада зданий	13 266 474									0
13	Наружная телефонизация	7 798 781									0
14	Покрытие проездов,тротуаров,площадок(на участке и вне участке)	79 232 534									0
15	Ограждение территории	19 324 416									0
16	Озеленение	11 353 594									0
17	Малые архитектурные формы	3 846 744								0	0
18	Тепловые сети	37 611 766									0
19	Благоустройство и спорт площадки	95 292 421	95 292 421							11 435 091	
20	Кондиционирование лаборатории и серверной	471 362	471 362			285743				56 563	

21	Перенос тепловых сетей	13 616 179	13 616 179							1 633 941	
22	Авторский надзор	5 416 982									0
Итого к возврату тг		Сто двадцать два миллиона пятьсот пять тысяч пятьсот пятьдесят восемь тенге									

Заказчик :
Директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"

Клинт В.А.

Генподрядчик :
Первый заместитель директора
ТОО "ТОП Лтд"

Присадков Р.С.

Счет-фактура № 00000000282 от 29 декабря 2012 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд" (2)

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 600900527277, БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №5-ЦУКС от 09.02.2012г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: , (8)

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: , (9)

(, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" (10)

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 620100210058, БИН: 020540003431, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Кунаева, 6 (10а)

ИИК получателя: р/с KZ376010111000018002, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Строительство учебного центра в г.Астане, в том числе:									
1	Благоустройство и спорт площадки	тг.	1	95 292 421,00	95 292 421,00	12%	11 435 091,00	106 727 512,00	0	
2	Кондиционирование лаборатории и серверной	тг.	1	471 362,00	471 362,00	12%	56 563,00	527 925,00	0	
3	Перенос тепловых сетей	тг.	1	13 616 179,00	13 616 179,00	12%	1 633 941,00	15 250 120,00	0	
Всего по счету:					**109 379 962,00**		**13 125 595,00**	**122 505 557,00**		

Первый зам.директора: Присадков Р.С.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.