Заказчик ТОО "МТС Компани Лтд" г. Астана ул. Ахмет Байтурсунова, дом №53

(организация, адрес, телефон)

Генподрядчик ТОО "МТС Компани Лтд" г. Астана ул. Ахмет Байтурсунова, дом №53

(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство мансардного 4-х этажного жилого дома, расположенного в г. Алматы, Алатауский район, западнее ул. Момышулы, севернее пр. Райымбек

(наименование, адрес)

Объект 4-х этажный жилой дом с мансардным этажом

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_____ от _____

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2012г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер		Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
п/п	позиции по смете			Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	1	1-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	8311,239	50,83	48,38	422487	402104	132689	0,02	138
				м3	2,39	14,07	19864	116929	97	0,05	400
2	2	1-164-3	Доработка грунта вручную	257,049	467,1	0	120067	0	135676	2,98	765
				м3	467,1	0	120067	0	113	0	0
3	3	E010333-A20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	12059,458	139,8	139,8	1685912	1685912	337182	0	0
				т	0	27,96	0	337182	100	0,59	7081
4	4	C010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1(во временный отвал)	2677,997	19,7		52757				
				т							
5	5	1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	8568,288	3,77	3,24	32337	27796	13298	0	28
				м3	0,48	1,12	4113	9596	97	0	32
6	6	1-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3для обратной засыпки	1556,975	47,68	45,38	74242	70655	23321	0,02	24
				м3	2,24	13,2	3494	20548	97	0,05	70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	2677,997	19,7		52757				
				т							
8	8	1-27-2	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1323,429	6,48	6,48	8575	8575	2701	0	0
				м3	0	2,1	0	2784	97	0,01	11
9	9	1-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	1323,429	6,4	6,4	8469	8469	2667	0	0
				м3	0	2,08	0	2750	97	0,01	11
10	10	1-166-2	Обратная засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	233,546	134,1	0	31319	0	35390	0,97	227
				м3	134,1	0	31319	0	113	0	0
11	11	1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1323,429	21,55	4,52	28515	5977	21862	0,11	143
				м3	17,03	0	22538	0	97	0	0
12	12	1-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) окончательная по нивелировочным отметкам	1438,2	0,38	0,38	542	542	171	0	0
				м2	0	0,12	0	176	97	0	1
13	13	1-130-2	Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	4297,89	12,51	12,51	53757	53757	17847	0	0
				м3	0	4,28	0	18399	97	0,01	60
14	14	1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	4297,89	1,27	1,27	5463	5463	1595	0	0
				м3	0	0,38	0	1644	97	0	5
15	15	1-27-2	Засыпка бульдозерами при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	4297,89	6,48	6,48	27848	27848	8770	0	0
				м3	0	2,1	0	9041	97	0,01	35
16	16	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	3223,418	447		1440868				
				м3							
			Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				4045912				
			ИТОГО:				4045915	2297095			1769
							222497	519049			7705
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				754271				
			Всего накладных расходов:				754271				
			Итого с накладными				4800186				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				288011				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				5088197				
			Итого с временными, 1,2 %				5149255				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				5204867				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах, к = 2,08774				10866419				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				217328				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				11083747				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1330050				
			Итого с НДС				12413797				
			Всего:				12413797				

Заказчик:

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Генподрядчик:

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)