Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.1)

Заказчик ТОО "МТС Компани Лтд" г. Астана ул. Ахмет Байтурсунова, дом №53

(организация, адрес, телефон)

Генподрядчик ТОО "МТС Компани Лтд" г. Астана ул. Ахмет Байтурсунова, дом №53

(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство мансардного 4-х этажного жилого дома, расположенного в г. Алматы, Алатауский район, западнее ул. Момышулы, севернее пр. Райымбек

(наименование, адрес)

Объект 4-х этажный жилой дом с мансардным этажом

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_____ от _____

Акт приемки выполненных работ за январь - февраль 2013г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Фундаменты								
1	1	6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	77,4	5420,77	66,01	419568	5109	17935	1,35	104
				м3	195,75	24,93	15151	1930	105	0,12	9
2	2	6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона В25	457,83	6528,76	196,62	2989062	90019	166580	1,79	820
				м3	272,25	74,27	124644	34003	105	0,36	166
3	3	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0842	69000		5813				
				т							
4	4	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	11,622	61300		712421				
				т							
5	5	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	17,966	64400		1157038				
				т							
6	6	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	8,383	61200		513032				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	3,845	58700		225695				
				т							
8	8	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	7,479	56200		420335				
				т							
9	9	4-1-119	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	2,269	59100		134076				
				т							
10	10	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,3935	93997,62	304,24	36986	120	13712	198	78
				1т	33075	114,75	13014	45	105	0,56	0
			Итого по разделу: Фундаменты				6614026				
			Раздел: Гидроизоляция фундаментов и стен подвала								
11	11	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	300,806	245,44	3,82	73830	1149	13769	0,21	64
				м2	37,35	1,44	11235	433	118	0,01	2
12	12	8-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов Руканом	300,806	762,58	8,23	229389	2476	30086	0,47	141
				м2	81,68	3,08	24570	926	118	0,02	5
13	13	8-4-6	Исключить 1 слой Рукана	300,806	380,13	4,19	-114346	-1260	-14539	0,23	-68
				м2	39,38	1,58	-11846	-475	118	0,01	-2
			Итого по разделу: Гидроизоляция фундаментов и стен подвала				188873				
			Раздел: Стены подвала								
14	14	6-13-6	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм из бетона В25	80,19	9755,8	404,96	782318	32474	139812	9,27	743
				м3	1507,5	152,98	120886	12267	105	0,75	60
15	15	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,3217	69000		22195				
				т							
16	16	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,5561	66000		36703				
				т							
17	17	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0521	71100		3705				
				т							
18	18	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1137	68800		7820				
				т							
19	19	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,9421	64500		60767				
				т							
20	20	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	5,238	64400		337339				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	21	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т 23,128	58700		1357625				
22	22	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т 4,302	59900		257690				
23	23	6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т 0,0181	70437,87	304,24	1274	6	186	58	1
			Итого по разделу: Стены подвала	1т 9675		114,75	175	2	105	0,56	0
							2867436				
			Раздел: Колонны К1,К2,К3,К3/1,К3/2								
24	24	6-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке	20,169 м3	12151,79 1846,31	4110,06 1112,24	245089 37238	82896 22433	62654 105	11,06 4,26	223 86
25	25	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1384 т	69000		9551				
26	26	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,7621 т	66000		50300				
27	27	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0223 т	71100		1587				
28	28	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,7804 т	68800		53691				
29	29	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0886 т	64500		5712				
30	30	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,059 т	64400		3802				
31	31	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,7685 т	62100		47724				
32	32	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	2,542 т	59900		152285				
33	33	6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0977 1т	70437,87 9675	304,24 114,75	6885 946	30 11	1005 105	58 0,56	6 0
			Итого по разделу: Колонны К1,К2,К3,К3/1,К3/2				576627				
			Раздел: Диафрагмы жесткости ДЖМ1,2,3,4,5,6								
34	34	6-17-5	Устройство диафрагм высотой до 3 м, толщиной до 500 мм из бетона В25	97,353 м3	8786,36 1192,5	285,58 107,89	855379 116093	27802 10503	132927 105	7,16 0,53	697 51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	35	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1,431	69000		98770				
				т							
36	36	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,6085	66000		40160				
				т							
37	37	4-1-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0248	64700		1601				
				т							
38	38	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,42	71100		100976				
				т							
39	39	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,466	68800		169667				
				т							
40	40	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	3,978	64500		256581				
				т							
41	41	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	10,677	64400		687591				
				т							
42	42	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	3,831	62100		237924				
				т							
43	43	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	4,844	59900		290144				
				т							
44	44	4-1-119	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	0,6485	59100		38323				
				т							
45	45	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,1391	93997,62	304,24	13070	42	4846	198	28
				1т	33075	114,75	4599	16	105	0,56	0
			Итого по разделу: Диафрагмы жесткости ДЖМ1,2,3,4,5,6				2790187				
			Раздел: Ригели Р1,Р2,Р3,Р4,Р5,Рл								
46	46	6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке высотой до 15 м	29,808	11433,08	3467,42	340797	103357	86212	11,15	332
				м3	1816,27	938,26	54139	27968	105	3,59	107
47	47	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,5418	66000		35759				
				т							
48	48	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 6 мм	0,3966	73000		28954				
				т							
49	49	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,029	71100		2060				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	50	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0769	68800		5288				
				т							
51	51	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,3548	64400		22848				
				т							
52	52	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,6227	62100		38670				
				т							
53	53	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,703	59900		101992				
				т							
54	54	4-1-119	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	0,9598	59100		56722				
				т							
55	55	6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,096	70437,87	304,24	6764	29	987	58	6
				1т	9675	114,75	929	11	105	0,56	0
			Итого по разделу: Ригели Р1,Р2,Р3,Р4,Р5,Рл				639855				
			Раздел: Плиты перекрытия с отм -0,1 до отм 12,23								
56	56	6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	643,32	10698,29	241,1	6882424	155104	927834	8,06	5185
				м3	1282,5	91,08	825058	58594	105	0,44	286
57	57	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,296	62000		80341				
				т							
58	58	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,3465	67700		23458				
				т							
59	59	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	25,632	65900		1689139				
				т							
60	60	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	25,504	64500		1645032				
				т							
61	61	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	64,024	64400		4123172				
				т							
62	62	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	15,413	62100		957126				
				т							
63	63	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,081	59900		64757				
				т							
64	64	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,5711	93997,62	304,24	53677	174	19901	198	113
				1т	33075	114,75	18887	66	105	0,56	0
			Итого по разделу: Плиты перекрытия с отм -0,1 до отм 12,23				15519126				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Лестницы Лп1,2,3,4								
65	65	6-1-1	Устройство бетонной подготовкиВ7,5	1,026	5420,77	66,01	5562	68	238	1,35	1
				м3	195,75	24,93	201	26	105	0,12	0
66	66	6-13-6	Устройство железобетонных стен ЛП	5,13	9278,75	404,96	47600	2077	8944	9,27	48
				м3	1507,5	152,98	7733	785	105	0,75	4
67	67	6-22-5	Устройство ступени,лестнич.марши	4,104	12172,31	379,21	49955	1556	9741	13	53
				м3	2117,25	143,26	8689	588	105	0,7	3
68	68	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0485	62000		3008				
				т							
69	69	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	3,869	65900		254974				
				т							
70	70	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,1807	64500		11656				
				т							
71	71	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,214	64400		78182				
				т							
72	72	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	40,365	245,44	3,82	9907	154	1848	0,21	9
				м2	37,35	1,44	1508	58	118	0,01	0
			Итого по разделу: Лестницы Лп1,2,3,4				460844				
			Раздел: Крыльца Кр1								
73	73	6-1-1	Устройство бетонной подготовкиВ7,5	1,458	5420,77	66,01	7903	96	338	1,35	2
				м3	195,75	24,93	285	36	105	0,12	0
74	74	6-22-5	Устройство ребристых перекрытий (площадки и ступени)В25	4,149	12649,36	379,21	52482	1573	9848	13	54
				м3	2117,25	143,26	8784	594	105	0,7	3
75	75	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 8 мм	0,0562	68200		3833				
				т							
76	76	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0187	67700		1263				
				т							
77	77	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0013	65000		82				
				т							
78	78	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0017	93997,62	304,24	159	1	59	198	0
				1т	33075	114,75	56	0	105	0,56	0
79	79	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	9,383	245,44	3,82	2303	36	429	0,21	2
				м2	37,35	1,44	350	14	118	0,01	0
			Итого по разделу: Крыльца Кр1				68026				
			Раздел: ПриямокПрм-1(секция3)								
80	80	6-1-1	Устройство бетонной подготовкиВ7,5	10,71	5420,77	66,01	58056	707	2482	1,35	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	195,75	24,93	2096	267	105	0,12	1
81	81	6-13-3	Устройство железобетонных стен приямка	33,39	9548,79	360,48	318834	12036	55260	8,99	300
				м3	1440	136,17	48082	4547	105	0,67	22
82	82	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,8108	67700		54892				
				т							
83	83	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	24,935	65900		1643243				
				т							
			Итого по разделу: ПриямокПрм-1(секция3)				2075025				
			ИТОГО:				31800021	517830			8956
							1433502	175648			805
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				1693091				
			Всего накладных расходов:				1693091				
			Итого с накладными				33493112				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				2009587				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				35502699				
			Итого с временными, 1,2 %				35928731				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				36316761				
			Итого в текущих ценах, к = 2,23355				81115243				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1622305				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				82737548				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				9928506				
			Итого с НДС				92666054				
			Всего:				92666054				

Заказчик:

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Генподрядчик:

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)