Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.1)

Заказчик ТОО "МТС Компани Лтд" г. Астана ул. Ахмет Байтурсунова, дом №53

(организация, адрес, телефон)

Генподрядчик ТОО "МТС Компани Лтд" г. Астана ул. Ахмет Байтурсунова, дом №53

(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство мансардного 4-х этажного жилого дома, расположенного в г. Алматы, Алатауский район, западнее ул. Момышулы, севернее пр. Райымбек

(наименование, адрес)

Объект 4-х этажный жилой дом с мансардным этажом

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_____ от _____

Акт приемки выполненных работ за март 2013г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Стены и перегородки								
1	1	8-22-1	Кладка наружных стен из теплоблоков толщ. 200 мм	298,128	1001,71	372,83	298638	111151	258039	3,72	1109
				м3	594	139,5	177088	41589	118	0,68	203
2	2	СПрайс-лист	Теплоблок 600х200х400	6211	273,07		1696008				
				шт							
3	3	СПрайс-лист	Клей для теплоблоков	8049,456	10,28		82721				
				кг							
4	4	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	6,216	151210,1	1826,1	939917	11351	76500	42,7	265
				т	8100	690,75	50349	4294	140	3,37	21
5	5	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	279,719	21,8	0,05	6097	14	1468	0,03	8
				м2	5,81	0,02	1625	6	90	0	0
6	6	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за два раза/	279,719	49,69	0,04	13898	11	2095	0,04	12
				м2	8,32	0	2327	0	90	0	0
7	7	46-25-1	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях	2399,93	66,38	0,53	159305	1272	152220	0,34	809
				отверст.	63,23	0,2	151748	472	100	0,06	146
8	8	1-1-2092	FiX AnKEr 8x100 мм	1982,551	9,14		18121				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
9	9	1-1-2041	Болт саморез М8х35 мм	6,795	227,3		1544				
				кг							
10	10	7-57-4	Устройство герметизации стыков пенополистиролом	601,065	8,59	1,88	5163	1130	6252	0,04	25
				м	6,71	0,72	4033	433	140	0	2
11	11	1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	2,211	2452		5421				
				м3							
12	12	8-24-5	Установка UTC перегородок при высоте этажа до 4 м	590,56	182,15	22,75	107571	13435	99554	0,8	472
				м2	134,33	8,53	79330	5037	118	0,04	25
13	13	30-2-60	Сухие смеси клеевые	496,07	33		16370				
				кг							
14	14	1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	17,717	530		9390				
				шт							
15	15	СПрайс-лист	Сплитерные блоки 390х90х190	7382	146,81		1083746				
				шт							
16	16	7-20-3	Установка стальных крепежных изделий	0,2268	72510,1	1826,1	16443	414	2791	42,7	10
				т	8100	690,75	1837	157	140	3,37	1
17	17	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	10,205	21,8	0,05	222	1	54	0,03	0
				м2	5,81	0,02	59	0	90	0	0
18	18	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за два раза/	10,205	49,69	0,04	507	0	76	0,04	0
				м2	8,32	0	85	0	90	0	0
19	19	46-25-1	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях	1535,456	66,38	0,53	101922	814	97389	0,34	517
				отверст.	63,23	0,2	97087	302	100	0,06	93
20	20	1-1-2088	Анкер распорный 6х40 мм	1535,456	4,83		7416				
				шт							
			Итого по разделу: Стены и перегородки				4570421				
			Раздел: Кровля								
21	21	12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	370,8	1267,99	8,2	470172	3041	121799	1,71	634
				м2	272,95	3,08	101210	1142	119	0,01	6
22	22	12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из полиэтиленовой пленки в 1 слой заводить на стены	370,8	12,58	0,99	4665	367	5282	0,07	26
				м2	11,59	0,38	4298	141	119	0	1
23	23	1-1-507	Пленка полиэтиленовая	0,4079	30400		12400				
				1000м2							
24	24	26-31-1	Утепление покрытий плитами ПЭТ толщ 250мм	92,7	13053,46	330,46	.1210056	30634	179166	10,58	981
				м3	1809	123,75	167694	11472	100	0,6	56
25	25	12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из полиэтиленовой пленки в 1 слой	370,8	12,58	0,99	4665	367	5282	0,07	26
				м2	11,59	0,38	4298	141	119	0	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	26	1-1-507	Пленка полиэтиленовая	0,4079	30400		12400				
				1000м2							
27	27	12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	355	116,37	15,94	41312	5659	17156	0,24	86
				м2	34,65	5,96	12301	2116	119	0,03	10
28	28	12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек /до толщ. 30 мм/	355	66,63	2,1	23655	746	1014	0,01	5
				м2	1,65	0,75	586	266	119	0	2
29	29	12-15-3	Устройство дополнительного слоя рубероида по утеплителю ПТЭ	120,12	125,08	0,99	15025	119	1711	0,07	8
				м2	11,59	0,38	1392	46	119	0	0
			Итого по разделу: Кровля				1794348				
			Раздел: Оконные блоки								
30	30	10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 ОК2,ОК2Н,ОК6	175,065	472,81	19	82773	3327	47040	1,3	228
				м2	217,73	6,18	38117	1083	120	0,03	5
31	31	6-1-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами	175,065	8050		1409273				
				м2							
32	32	12-10-1	Устройство защитного фартука из оцинкованной стали RANNILA	121,437	161,83	1,24	19652	151	22211	0,97	118
				м2	153,23	0,47	18608	57	119	0	0
33	33	СПрайс-лист	Сталь оцинкованная RANNILA	452,815	532,18		240981				
				м2							
34	34	1-1-2125	Шуруп саморез 3х50 мм	6175	0,55		3396				
				шт							
35	35	7-57-7	Устройство герметизации силиконом	1235	164,49	63,44	203145	78348	92000	0,17	216
				м	29,25	23,96	36124	29591	140	0,12	144
			Итого по разделу: Оконные блоки				1959220				
			Раздел: Доски подоконные /чистовая отделка/								
36	36	10-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	370	110,32	5,58	40818	2065	42699	0,59	217
				м2	94,05	2,12	34799	784	120	0,01	4
37	37	6-9-5	Доски подоконные, ширина 170 мм	143,55	629		90293				
				м							
			Итого по разделу: Доски подоконные /чистовая отделка/				131111				
			Раздел: Дверные блоки								
38	38	10-90-2	Установка металлических дверных блоков	7,95	860,85	32,08	6844	255	2713	1,49	12
				м2	272,25	12,13	2164	96	120	0,06	0
39	39	6-4-6	Двери металическиею	7,95	12300		97785				
				м2							
40	40	1-1-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	5,5	583		3207				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
41	41	10-23-1	Установка деревянных дверных блоков	55,755	315,56	102,53	17594	5717	12533	0,9	50
				м2	151,65	35,67	8455	1989	120	0,14	8
42	42	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	55,755	4010		223578				
				м2							
43	43	1-1-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом	29,5	583		17199				
				шт							
			Итого по разделу: Дверные блоки				366205				
			Раздел: Дверные блоки межкомнатные								
44	44	10-23-3	Установка деревянных дверных блоков	185,22	626,83	31,85	116101	5899	45084	1,15	213
				м2	190,8	12,04	35340	2230	120	0,06	11
45	45	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	64,26	4250		273105				
				м2							
46	46	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	120,96	4010		485050				
				м2							
47	47	1-1-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	103,5	583		60341				
				шт							
			Итого по разделу: Дверные блоки межкомнатные				934597				
			Раздел: Полы МОП								
48	48	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	256,9	167,32	9,95	42986	2556	17676	0,36	91
				м2	52,2	3,74	13410	961	123	0,02	5
49	49	11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщ. 80 мм/	256,9	328,33	8,04	84348	2065	3337	0,05	14
				м2	7,56	3	1942	771	123	0,01	4
50	50	11-27-6	Устройство покрытий из керамической плитки на клею	256,9	1479,41	15,2	380060	3905	57089	1,07	275
				м2	173,3	7,37	44521	1893	123	0,04	10
51	51	11-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	52,05	121,68	9,38	6333	488	3351	0,24	13
				м2	48,83	3,51	2542	183	123	0,02	1
52	52	11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной из Рукана на битумной мастике	52,05	524,87	18,42	27320	959	5945	0,42	22
				м2	85,95	6,91	4474	360	123	0,03	2
53	53	11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм из бетона В15	52,05	174,93	13,43	9105	699	3693	0,37	19
				м2	52,65	5,04	2740	262	123	0,02	1
54	54	11-11-4	Добавить на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек /до толщ.70 мм/, бетон В15	52,05	282,79	6,7	14719	349	563	0,04	2
				м2	6,3	2,5	328	130	123	0,01	1
55	55	6-11-10	Армирование подстилающих слоев	0,1692	5239,08	327,33	886	55	358	11,6	2
				1т	1890	123,75	320	21	105	0,6	0
56	56	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм 100x100	0,1861	41200		7666				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
57	57	11-27-6	Устройство покрытий из керамической плитки на клею	256,9	1479,41	15,2	380060	3905	57089	1,07	275
				м2	173,3	7,37	44521	1893	123	0,04	10
			Итого по разделу: Полы МОП				953485				
			Раздел: Полы квартиры								
58	58	11-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит пенополистирола М25 толщ. 30 мм	1596,7	124,3	5,55	198465	8862	88476	0,26	412
				м2	42,98	2,07	68626	3305	123	0,01	16
59	59	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1596,7	167,32	9,95	267166	15887	109863	0,36	568
				м2	52,2	3,74	83348	5972	123	0,02	29
60	60	11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщ. 60 мм/	1596,7	218,89	5,36	349498	8558	13826	0,04	56
				м2	5,04	2	8047	3193	123	0,01	15
61	61	6-11-10	Армирование цементных стяжек	2,794	5239,08	327,33	14639	915	5908	11,6	32
				1т	1890	123,75	5281	346	105	0,6	2
62	62	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм 200x200	3,074	41200		126634				
				т							
63	63	11-36-1	Устройство покрытий из линолеума	1596,7	692,87	4,9	1106306	7824	118524	0,38	610
				м2	58,5	1,85	93407	2954	123	0,01	14
64	64	11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	3875,34	123,31	0,16	477872	620	77458	0,09	348
				м	16,18	0,07	62703	271	123	0	1
65	65	11-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	150	121,68	9,38	18252	1407	9657	0,24	36
				м2	48,83	3,51	7325	526	123	0,02	3
66	66	11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной из Рукана на битумной мастике	165	524,87	18,42	86604	3039	18846	0,42	69
				м2	85,95	6,91	14182	1140	123	0,03	6
67	67	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	150	167,32	9,95	25099	1493	10321	0,36	53
				м2	52,2	3,74	7830	561	123	0,02	3
68	68	11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до общей толщины 60 мм	150	218,89	5,36	32833	804	1299	0,04	5
				м2	5,04	2	756	300	123	0,01	1
69	69	6-11-10	Армирование цементных стяжек	0,2625	5239,08	327,33	1375	86	555	11,6	3
				1т	1890	123,75	496	32	105	0,6	0
70	70	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм 200x200	0,2888	41200		11897				
				т							
71	71	11-27-6	Устройство покрытий из керамической плитки на клею	150	1479,41	15,2	221912	2280	33334	1,07	161
				м2	173,3	7,37	25995	1105	123	0,04	6
72	72	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	24	167,32	9,95	4016	239	1651	0,36	9
				м2	52,2	3,74	1253	90	123	0,02	0
73	73	11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщ. 40 мм/	24	109,44	2,68	2627	64	104	0,02	0
				м2	2,52	1	60	24	123	0	0
74	74	11-27-6	Устройство покрытий из керамической плитки на клею	256,9	1479,41	15,2	380060	3905	57089	1,07	275

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	173,3	7,37	44521	1893	123	0,04	10
			Итого по разделу: Полы квартиры				3325254				
			Раздел: Внутренние отделочные работы								
75	75	15-151-2	Огрунтовка стен грунтовочными составами	3739,384	16,07	0,16	60092	598	62115	0,1	378
				м2	15,75	0,07	58895	262	105	0	1
76	76	1-1-1964	Грунтовка праймер	934,846	71,96		67272				
				кг							
77	77	15-61-3	Оштукатуривание поверхностей стен сухими штукатурными смесями на гипсовой основе толщ. 20 мм	3739,384	680,27	4,07	2543774	15202	536536	0,74	2767
				м2	135,68	0,97	507360	3627	105	0,05	193
78	78	15-64-3	Шпатлевка стен сухими растворными смесями толщиной "Эконом"-2 мм, "Финиш"-1 мм	3606,92	196,08	3,43	707245	12372	284196	0,46	1642
				м2	73,73	1,31	265938	4725	105	0,01	23
79	79	15-180-3	Улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	3606,92	117,44	2,1	423597	7575	249278	0,39	1407
				м2	65,03	0,79	234558	2849	105	0	14
80	80	15-151-2	Огрунтовка потолков грунтовочными составами	1332	16,07	0,16	21405	213	22126	0,1	135
				м2	15,75	0,07	20979	93	105	0	0
81	81	1-1-1964	Грунтовка праймер	333	71,96		23963				
				кг							
82	82	15-61-4	Оштукатуривание поверхностей потолков сухими штукатурными смесями на цементной основе толщ. 10 мм	1332	413,69	4,07	551029	5415	196154	0,75	999
				м2	139,28	0,97	185521	1292	105	0,05	69
83	83	15-64-4	Шпатлевка потолков сухими растворными смесями толщиной "Эконом"-2мм, "Финиш"-1 мм	1332	225	3,94	299700	5248	144895	0,55	737
				м2	102,11	1,49	136011	1985	105	0,01	10
84	84	15-180-4	Улучшенная окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1308,463	133,87	2,33	175164	3049	112810	0,49	641
				м2	81,23	0,88	106286	1151	105	0	6
			Итого по разделу: Внутренние отделочные работы				4873239				
			ИТОГО:				18907880	396922			18105
							3085128	147614			1192
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				3596248				
			Всего накладных расходов:				3596248				
			Итого с накладными				22504128				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1350248				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				23854376				
			Итого с временными, 1,2 %				24140629				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				24401348				
			Итого в текущих ценах, к = 2,23355				54501599				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1090032				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				55591631				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				6670996				
			Итого с НДС				62262627				
			Всего:				62262627				

Заказчик:

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Генподрядчик:

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)