Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.1)

Заказчик ТОО "МТС Компани Лтд" г. Астана ул. Ахмет Байтурсунова, дом №53

(организация, адрес, телефон)

Генподрядчик ТОО "МТС Компани Лтд" г. Астана ул. Ахмет Байтурсунова, дом №53

(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство мансардного 4-х этажного жилого дома, расположенного в г. Алматы, Алатауский район, западнее ул. Момышулы, севернее пр. Райымбек

(наименование, адрес)

Объект 4-х этажный жилой дом с мансардным этажом

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_____ от _____

Акт приемки выполненных работ за апрель 2013г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Отделка поверхностей фасада								
1	1	15-82-1	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	1239,3	1312,12	43,81	1626114	54290	557144	2,25	2792
				м2	396,91	31,25	491891	38723	105	0,14	178
2	2	1-3-103	Плиты теплоизоляционные ПТЭ-150 /фасад, проемы, рассечка/	127,648	10700		1365833				
				м3							
3	3	15-85-1	Обработка выступающих углов теплоизоляции при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов	1260	180,16	0,21	226997	265	75504	0,33	413
				м	57,03	0,04	71858	50	105	0	0
4	4	15-16-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток стен	1147,95	1401,88	1,88	1609290	2158	331736	1,58	1814
				м2	274,5	0,72	315112	827	105	0	4
			Итого по разделу: Отделка поверхностей фасада				4828232				
			ИТОГО:				4828234	56712			5018
							878861	39600			183
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				964384				
			Всего накладных расходов:				964384				
			Итого с накладными				5792618				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				347557				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				6140175				
			Итого с временными, 1,2 %				6213857				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				6280967				
			Итого в текущих ценах, к = 2,23355				14028844				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				280577				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				14309421				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1717131				
			Итого с НДС				16026552				
			Всего:				16026552				

Заказчик:

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Генподрядчик:

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)