ПОДРЯДЧИК ТОО Вершина

ЗАКАЗЧИК **ТОО "СЕГА"**

Объект: **Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия АЗС пос Солнечный**

АКТ

выполненных работ за август 2014года

Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия АЗС пос Солнечный

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. Маш	Всего	Экспл. Маш		машинистов	
				з.п.Рабочих строителей	в т.ч. З.П. машин.	з.п.Рабочих строителей	в т.ч. З.П. машин.	%	на единицу	всего
		Единица измерения								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПОДРАЗДЕЛ									
1	Е27-15-2	Устройство корыта	1345,000	58,24	31,95	78333	42973	32665	0,05560	75
		1м2 площади основания		8,33	9,93	11204	13356	133	0,03501	47
2	Е68-2-1	Ремонт шебеночных оснований дорог	1345,000	227,77	44,81	306351	60269	152321	0,45700	615
		1м2		69,73	15,42	93787	20740	133	0,05000	67
3	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	2,421	40097,59	339,59	97076	822	454	0,58000	1
		1т		0,00	140,94	0	341	133	0,58000	1
4	Е27-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах, вместимостью	2,421	472,75	427,75	1145	1036	523	0,29000	1
		15000 л, без введения добавок		45,00	117,15	109	284	133	0,44000	1
		1т битума								
5	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих	1345,000	24,52	15,35	32979	20646	19677	0,03360	45
		асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с		5,94	5,06	7989	6806	133	0,01766	24
		плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ								
		1м2 покрытия								
6	19999	Смеси асфальтобетонные пористые горячие	129,927	5177,51		672699	0	0		0
		тн								
7	Е27-54-1	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения	5380,000	0,02	0,00	108	0	72	0,00009	0
	к=4	толщины к расценке 27-53-1 до 6см		0,01	0,00	54	0	133	0,00000	0
		1м2 покрытия								
8	19999	Смеси асфальтобетонные пористые горячие	65,098	5177,51		337046	0	0		0
		тн								
9	П8-40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 40 км, 1	197,446	209,25	209,25	41316	41316	8263	0,00000	0
		класс груза		0,00	41,85	0	8263	100	0,87885	174
		1т								
10	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300	17,500	635,14	6,63	11115	116	2571	0,69800	12
		мм при других видах покрытий		108,68	1,76	1902	31	133	0,00610	0
		1м бортового камня								
11	19999	Бордюр большой дорожный	25,000	284,76		7119	0	0		0
		шт								
12	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев	5,800	1011,56	68,13	5867	395	263	0,14400	1

	оснований из песк		21,38	12,76	124	74	133	0,04380	0
	1м3 материала основания в плотном теле								
13 Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому	58,000	181,67	21,26	10537	1233	11708	0,94800	55
	подстилающему слою с заполнением швов песком		156,15	7,97	9057	462	123	0,03890	2
	1м2 покрытия								
14 19999	Брусчатка кирпич	58,000	554,73		32175	0	0		0
	м2								
15 Е1-149-2	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми	3,000	209,01	180,88	627	543	241	0,19600	1
	машинами на тракторе в грунтах 2 группы		28,13	54,63	84	164	97	0,21300	1
	1яма								
16 Е9-53-3	Укладка м\конструкций из швеллера №10	0,410	15312,94	642,94	6278	264	5462	95,00000	39
	-17,8м.п.*8,59кг= 152,9кг и труба диам 300мм		14670,00	132,75	6015	54	90	0,65000	0
	-4м.п.*64,37=257,48кг								
	1т конструкций								
17 19999	М/конструкции б/у	0,410	23113,91		9477	0	0		0
	тн								
	Итого дополнительный транспорт по смете				41 316	41 316			
						8 263			174
	Всего прямые затраты				**1 650 248**	**169 613**			**845**
					130 325	**50 575**			**317**
	Стоимость материалов, тенге				**1 350 310**				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				**234 220**				
	- заработная плата в накладных, тенге (15%)				35 133				
	- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				117				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**113 068**				
	Всего по смете, тенге				**1 997 536**				
	Сметная заработная плата, тенге				**216 033**				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				**1 279**				
	Дополнительные затраты на строительство:								
	Выслуга лет, 1%				19 975				
	Дополнительные отпуска, .04%				799				
	Итого дополнительные затраты на строительство				20 774				
	Итого с дополнительными затратами на строительство:				2 018 310				
	Итого в базовых ценах 2001г.				2 018 310				
	В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.				236 807				
	В том числе материалы в ценах 2001г.				1 350 310				
	В том числе оборудование в ценах 2001г.								
	Нормативная трудоемкость, чел-час				1 279				

Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1852/775 = 2.3897

Итого в текущих ценах (МРПтек = 1852)	4 823 155
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	565 898
В том числе материалы в текущих ценах	3 226 836
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	96 463
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	4 919 618
Итого в текущих ценах	4 919 618
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	590 354
Сметная стоимость строительства	5 509 972
В том числе возвратные суммы	

Подрядчик:

Заказчик: