Форма 4 Форма 4

Наименование стройки - "Очистка Балхашской воды для питьевого водоснабжения производительностью 100 м3/сут Мынаральского цементного завода"

Наименование объекта - ВОДОПРОВОДНЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ.НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

КЖ, АС

ЗА ИЮЛЬ 2010Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Коли-чество за июнь	Коли-чество за июль	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
						Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
						ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
										%
1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(котлована)	496	496		223,16	217,09	0	0	0
		м3				5,98	21,93	0	0	97
2	Е010333-А1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км(во временный отвал), класс груза 1	917,6	917,6		23,64	23,64	0	0	0
		Т				--	4,73	0	0	100
3	Е0101-20-3	Работа на отвале 3 группы грунтов	111,69	111,69		16,96	15,54	0	0	0
		м3				1,31	1,88	0	0	97
4	Е0101-12-15 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	272,31	272,31		189,04	182,73	0	0	0
		м3				6,31	20,82	0	0	97
5	Е0101-164-3 прим.	Доработка грунта 3 группы вручную в котловане глубиной до 2 м без креплений с откосами	8,42	8,42		892,80	--	0	--	0
		м3				892,80	--	0	0	113
6	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	224,58		224,58	35,99	35,99	8083	8083	550
		м3				--	4,30	0	966	57
7	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей и котлованов в грунтах 3 группы	56,15		56,15	435,60	--	24459	--	33020
		м3				435,60	--	24459	0	135
8	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	280,73		280,73	52,89	6,45	14848	1811	19556
		м3				46,44	--	13037	0	150

1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**	**Тенге**	**Тенге**			**47389**	**190758**	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге	Тенге			**53126**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге	Тенге			**6031**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	Тенге	Тенге			**106546**		
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты								
9	**Е0111-5-1**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки**	**36,68**	**36,68**		**594,23**	**4,22**	**0**	**0**	**0**
		м2				**496,80**	**2,68**	**0**	**0**	**150**
10	**Е0106-1-1**	**Устройство бетонной подготовки**	**3,67**	**3,67**		**6789,56**	**134,75**	**0**	**0**	**0**
		м3				**486,00**	**85,46**	**0**	**0**	**105**
11	**Е0106-1-20**	**Устройство ленточных фундаментов бетонных В10,W4 на сульфатостойком цементе**	**95**	**95**		**8661,54**	**635,51**	**0**	**0**	**0**
		м3				**1015,20**	**403,06**	**0**	**0**	**130**
12	**С143001-62**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 4 кг/см2**	**96,42**	**96,42**		**253,00**	**--**	**0**	**--**	**--**
		м3				**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**С143001-54 т.ч.п.3**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	**96,42**	**96,42**		**89,00**	**--**	**0**	**--**	**--**
		м3				**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
14	**Е0106-11-9 прим.**	**Установка сальников Д 50-200мм**	**0,0808**	**0,0808**		**68279,08**	**620,45**	**0**	**0**	**0**
		1т				**7200,00**	**393,06**	**0**	**0**	**105**
15	**Е0116-30-1**	**Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм**	**6**	**6**		**1117,13**	**--**	**0**	**--**	**0**
		1сальник				**648,00**	**--**	**0**	**0**	**150**
16	**Е0113-27-2 прим**	**Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-1189 за 2 раза**	**6,99**	**6,99**		**136,52**	**0,30**	**0**	**0**	**0**
		м2				**30,67**	**0,23**	**0**	**0**	**90**
17	**Ц0112-107-3 прим.**	**Трубопроводы из асбестоцементных труб, диаметр условного прохода 80-100 мм**	**6,3**	**6,3**		**3309,66**	**53,16**	**0**	**0**	**0**
		м				**3240,00**	**8,16**	**0**	**0**	**145**
18	**С130802-1 прим**	**Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-6 /ГОСТ 539-80/, Dy 100 мм, Dв 104 мм**	**6,3**	**6,3**		**253,00**	**--**	**0**	**--**	**--**
		м				**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Фундамент под оборудование Фом1, опоры Оп1, Оп2, Оп3								
19	**Е0106-3-1 прим.**	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование(ФОМ1,Оп1, Оп2, Оп3)(бетон кл. В10 на сульфатостойком цементе)**	**0,861**	**0,861**		**9515,10**	**402,52**	**0**	**0**	**0**
		1м3				**1418,40**	**197,30**	**0**	**0**	**150**
20	**С143001-54 т.ч.п.3**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	**0,8739**	**0,8739**		**89,00**	**--**	**0**	**--**	**--**
		м3				**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Приямок								

1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9
21	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	1,3	1,3		594,23	4,22	0	0	0
		м2				496,80	2,68	0	0	150
22	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,13	0,13		6789,56	134,75	0	0	0
		м3				486,00	85,46	0	0	105
23	Е0106-3-1 прим.	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 (бетон кл. В10 на сульфатостойком цементе)	0,298	0,298		9515,10	402,52	0	0	0
		1м3				1418,40	197,30	0	0	144
24	С143001-54 т.ч.п.3	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,3025	0,3025		89,00	--	0	--	--
		м3				--	--	--	--	--
25	Е0109-31-1 прим.	Монтаж щитов металлических Щ1,2	0,0647		0,0647	18798,80	8627,80	1216	558	478
		т				7128,00	1079,95	461	70	90
26	Е0109-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах	0,0647		0,0647	108542,44	46624,34	7023	3017	6215
		т				57960,00	6077,52	3750	393	150
27	С12021-132 прим.	Щиты металлические Щм1 при массе сборочной единицы до 0,1 т	0,0647		0,0647	161100,00	--	10423	--	--
		т				--	--	--	--	--
28	Е0113-27-2 прим.	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-1189 за 2 раза	2,92		2,92	136,52	0,30	399	1	72
		м2				30,67	0,23	90	1	80
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	Тенге	Тенге			19061	65475	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге	Тенге			6765		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге	Тенге			1550		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	Тенге	Тенге			27375		
		РАЗДЕЛ 3.Стены								
29	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов	8,74		8,74	293,26	8,49	2563	74	1474
		м2				137,52	5,36	1202	47	118
30	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	59,01		59,01	7941,02	681,17	468600	40196	166842
		м3				1634,40	429,36	96446	25337	137
31	Е0106-18-9 прим.	Устройство перемычек из бетона В20(Пм1, ПМ2)	0,32		0,32	16874,44	750,18	5400	240	2367
		1м3				4716,00	475,76	1509	152	143
32	С12041-111	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0119		0,0119	128000,00	--	1523	--	--
		т				--	--	--	--	--
33	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,008		0,008	115200,00	--	922	--	--
						--	--	--	--	--

1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9
		т								
34	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0108		0,0108	109500,00	--	1183	--	--
		т				--	--	--	--	--
35	С12041-118	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,0139		0,0139	100600,00	--	1398	--	--
		т				--	--	--	--	--
36	Е0110-5-1	Установка деревянных антисептироанных пробок	0,008			27482,02	644,36	0	0	0
		м3				8100,00	407,58	0	0	120
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	Тенге	Тенге			481588	40517	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге	Тенге			170683		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге	Тенге			39136		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	Тенге	Тенге			691408		
		РАЗДЕЛ 4.Покрытие								
37	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	2,58		2,58	257,66	32,40	665	84	331
		м2				87,48	20,42	226	53	119
38	Е0112-17-2	Добавить на 5 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	2,58		2,58	38,12	4,26	98	11	36
		м2				8,10	3,72	21	10	119
39	Е0106-10-1	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм	13,8		13,8	800,57	28,67	11048	396	1882
		м2				72,72	18,18	1004	251	150
40	Е0106-10-2 к=10	На каждые 10 мм изменения толщины	13,8		13,8	761,80	28,90	10513	399	1341
		м2				46,44	18,34	641	253	150
41	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0082		0,0082	113900,00	--	934	--	--
		т				--	--	--	--	--
42	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0208		0,0208	115200,00	--	2396	--	--
		т				--	--	--	--	--
43	Е0107-14-11	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств высота здания до 25 м	1			1543,15	734,15	0	0	0
		шт				648,00	118,54	0	0	150
44	С143017-2	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В 15 объемом до 0.1 м3(СБ4А-1)	0,06			17700,00	--	0	--	--
		м3				--	--	--	--	--
45	Е0106-19-1	Устройство монолитного участка в опалубке(УМ1)	0,7		0,7	12677,97	645,06	8875	452	3548
		1м3				2970,00	409,12	2079	286	150
46	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0153		0,0153	113900,00	--	1743	--	--
		т				--	--	--	--	--

1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9
47	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,056		0,056	115200,00	--	6451	--	--
		т				--	--	--	--	--
48	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0418		0,0418	101200,00	--	4230	--	--
		т				--	--	--	--	--
49	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0036		0,0036	81959,08	620,45	295	2	98
		1т				20880,00	393,06	75	1	128
50	С12041-132	Металлизация закладных изделий	0,0036		0,0036	40200,00	--	145	--	--
		т				--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	Тенге	Тенге			47392	2077	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге	Тенге			7236		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге	Тенге			3278		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	Тенге	Тенге			57906		

РАЗДЕЛ 5.Кровля

51	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	18,4			260,00	2,43	0	0	0
		м2				55,80	1,54	0	0	119
52	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	7,36			4586,26	500,06	0	0	0
		м3				975,60	315,90	0	0	119
53	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	18,4			1455,47	45,23	0	0	0
		м2				1097,17	35,53	0	0	150
54	С11031-95	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марки 150	2,76			7530,00	--	0	--	--
		м3				--	--	--	--	--
55	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	18,4			257,66	32,40	0	0	0
		м2				87,48	20,42	0	0	119
56	Е0112-17-2	Добавить на 15 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	18,4			154,74	4,57	0	0	0
		м2				72,90	2,95	0	0	150
57	Е0108-12-1 прим.	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0453			72661,70	857,70	0	0	0
		т				20304,00	540,12	0	0	95
58	Е0112-1-4 прим.	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя	18,4			636,14	55,71	0	0	0
		м2				70,56	35,16	0	0	119
59	Е0106-10-1	Устройство бетонного бортика вокруг утеплителя	1,58			800,57	28,67	0	0	0
		1м2				72,72	18,18	0	0	105
60	Е0112-4-1	Заделка примыканий плит к стенам	6			638,65	7,58	0	0	0
						83,16	4,78	0	0	119

1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9
		м								
61	Е0112-10-1	Устройство свесов из листовой оцинкованной стали	13,38			913,86	2,54	0	0	0
		м2				349,92	1,61	0	0	119
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	Тенге	Тенге			0	6426	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге	Тенге			0		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге	Тенге			0		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	Тенге	Тенге			0		
		РАЗДЕЛ 6.Металлоконструкции								
62	Е0109-21-7	Монтаж криволинейных монорельсов	5,82		5,82	3766,40	3000,46	21920	17463	8716
		м				720,00	527,95	4190	3073	120
63	С12021-130	Криволинейные пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М"	0,0926		0,0926	96600,00	--	8945	--	--
		т				--	--	--	--	--
64	Е0109-18-1	Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м	0,1925		0,1925	20172,96	13717,58	3883	2641	1598
		т				5148,00	1767,96	991	340	120
65	С12021-131	Балки поддерживающие и подвески для путей подвесного транспорта из прокатных профилей	0,1925		0,1925	91800,00	--	17672	--	--
		т				--	--	--	--	--
66	Е0113-27-2 прим	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-1189 за 2 раза	10,5		10,5	136,52	0,30	1433	3	292
		м2				30,67	0,23	322	2	90
67	Е0106-19-1	Устройство монолитных опорных подушек	0,143		0,143	11835,32	645,06	1692	92	507
		1м3				2970,00	409,12	425	59	105
68	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг(МИ1-30)	0,0459		0,0459	81959,08	620,45	3762	28	1094
		1т				20880,00	393,06	958	18	112
69	Е0113-27-2 прим	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-1189 за 2 раза	1,96		1,96	136,52	0,30	268	1	54
		м2				30,67	0,23	60	0	90
70	Е0110-5-1	Установка деревянных пробок	0,0015		0,0015	27482,02	644,36	41	1	15
		м3				8100,00	407,58	12	1	120
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	Тенге	Тенге			59617	20241	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге	Тенге			12276		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге	Тенге			4314		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	Тенге	Тенге			76206		
		РАЗДЕЛ 7.Двери								
71	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,89			625,93	157,99	0	0	0
		м2				323,64	77,75	0	0	266
72	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок пеной монтажной в наружных	1,89			422,70	0,20	0	--	0

1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9
		стенах каменных, площадь проема до 3 м2 м2				128,88	0,15	0	0	250
73	С12061-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: м2	1,89			18600,00 --	-- --	0 --	-- --	-- --
74	Е0110-5-1	Установка деревянных пробок м3	0,002			27482,02 8100,00	644,36 407,58	0 0	0 0	0 250
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	Тенге	Тенге			0	300	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге	Тенге			0		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге	Тенге			0		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	Тенге	Тенге			0		
		РАЗДЕЛ 8.Окна								
75	Е0110-16-2	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема более 2 м2 м2	1,83			1157,64 424,80	100,74 55,13	0 0	0 0	0 238,5
76	С12061-185	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотно- м2	1,83			14200,00 --	-- --	0 --	-- --	-- --
77	Е0110-22-2п прим.	Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м м2	0,595			410,23 210,96	11,39 7,24	0 0	0 0	0 240
78	С12069-22	Доски подоконные из ПВХ толщиной 34 мм, шириной 350 мм м	1,7			1200,00 --	-- --	0 --	-- --	-- --
79	Е0110-5-1	Установка деревянных пробок м3	0,002			27482,02 8100,00	644,36 407,58	0 0	0 0	0 120
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	Тенге	Тенге			0	192	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге	Тенге			0		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге	Тенге			0		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	Тенге	Тенге			0		
		РАЗДЕЛ 9.Полы								
		ТИП1								
80	Е0127-49-6 прим.	Укладка и пропитка щебеночной подготовки толщиной 8 см с применением битума м2	14,96		14,96	554,36 18,65	23,52 8,11	8293 279	352 121	532 133
81	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки м3	1,5		1,5	6789,56 486,00	134,75 85,46	10184 729	202 128	900 105
82	Е0106-35-8 прим.	Устройство бетонного днища из бетона В15 м3	2,99		2,99	10805,80 1234,80	1206,59 562,46	32309 3692	3608 1682	8061 150

1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9
83	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	14,96			324,86	20,24	0	0	0
		м2				128,16	12,79	0	0	150
84	Е0111-11-2	Исключить на 10 мм изменения толщины цементной стяжки	14,96			-69,09	-3,80	0	0	0
		м2				-6,34	-2,79	0	0	123
85	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике первый слой	14,96			443,34	37,47	0	0	0
		м2				149,76	23,66	0	0	150
86	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	14,96			293,05	18,38	0	0	0
		м2				90,36	11,60	0	0	150
87	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	14,96			2206,17	23,82	0	0	0
		м2				381,60	15,03	0	0	134
88	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	15,48			299,18	0,66	0	0	0
		м				84,96	0,41	0	0	126
89	С143001-54 т.ч.п.3	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,73			89,00	--	0	--	--
		м3				--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге	Тенге	Тенге			50787	5612	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге	Тенге			9493		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге	Тенге			3617		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге	Тенге	Тенге			63897		
		РАЗДЕЛ 10.Внутренняя отделка								
90	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	93,55			438,52	89,13	0	0	0
		м2				234,00	23,89	0	0	105
91	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	1,82			946,98	12,93	0	0	0
		м2				644,40	8,20	0	0	105
92	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ потолков	14,96			211,86	2,89	0	0	0
		м2				162,00	1,83	0	0	105
93	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	14,96			113,13	0,74	0	0	0
		м2				107,28	0,49	0	0	105
94	Е0115-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным	14,96			290,96	3,35	0	0	0
		м2				55,44	2,12	0	0	105
95	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	40			324,86	20,24	0	0	0
						128,16	12,79	0	0	123

1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9
		м2								
96	Е0111-11-2	Исключить на 10 мм изменения толщины цементной стяжки	40			-69,09	-3,80	0	0	0
		м2				-6,34	-2,79	0	0	123
97	Е0111-4-1 прим.	Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике первый слой	40			443,34	37,47	0	0	0
		м2				149,76	23,66	0	0	123
98	Е0111-4-2 прим.	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	40			293,05	18,38	0	0	0
		м2				90,36	11,60	0	0	123
99	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура	93,55			2247,26	4,30	0	0	0
		м2				720,00	2,73	0	0	129
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге	Тенге	Тенге			0	11760	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге	Тенге			0		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге	Тенге			0		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге	Тенге	Тенге			0		
		РАЗДЕЛ 11.Наружная отделка								
100	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	59,01			78,84	--	0	--	0
		м2				78,84	--	0	0	130
101	Е0115-55-1	Штукатурка цоколя под "шубу"	10,3			797,89	47,40	0	0	0
		м2				514,80	13,40	0	0	110
102	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	1,82			946,98	12,93	0	0	0
		м2				644,40	8,20	0	0	121
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге	Тенге	Тенге			0	512	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге	Тенге			0		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге	Тенге			0		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге	Тенге	Тенге			0		
		РАЗДЕЛ 12.Лестницы								
103	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	0,3739		0,3739	36827,32	21140,69	13770	7905	7392
		т				12924,00	2283,78	4832	854	130
104	С12022-12	Площадки площадью до 2 м2 огрунтованные и окрашенные ГОСТ 23120-78	1,8		1,8	8180,00	--	14724	--	--
		м2				--	--	--	--	--
105	С12022-16	Ограждения площадок огрунтованные и окрашенные ГОСТ 23120-78	4,2		4,2	1340,00	--	5628	--	--
		м				--	--	--	--	--
106	Е0109-29-1 прим.	Монтаж лестниц прямолинейных с ограждением	0,1059		0,1059	20926,57	7326,97	2216	776	1241
		т				10404,00	2619,37	1102	277	90
107	С12022-10	Лестницы маршевые шириной 800 мм огрунтованные и	2,9		2,9	5700,00	--	16530	--	--

1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9
		окрашенные ГОСТ 23120-78 м				--	--	--	--	--
108	СТех.ч.п.3. 3	Надбавка за марку стали С255	0,1102		0,1102	3385,00	--	373	--	--
		тн				--	--	--	--	--
109	Е0113-27-2 прим.	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-1189 за 2 раза	20,95		0,1102	136,52	0,30	15	0	4
		м2				30,67	0,23	3	0	106
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге	Тенге	Тенге			53256	8687	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге	Тенге			8637		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге	Тенге			3714		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге	Тенге	Тенге			65606		
		РАЗДЕЛ 13.Разные работы								
		Крыльцо								
110	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания	0,15			2658,38	203,15	0	0	0
		м3				306,00	127,98	0	0	118
111	Е0106-1-15 прим.	Устройство плит бетонных плоских	0,225			7512,58	205,46	0	0	0
		м3				349,20	130,32	0	0	105
112	Е0106-1-15 прим.	Устройство плит бетонных плоских из бетона В30	0,045			8206,18	205,46	0	0	0
		м3				349,20	130,32	0	0	105
113	С143001-54 т.ч.п.3	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,2754			89,00	--	0	--	--
		м3				--	--	--	--	--
		Отмостка								
114	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	16,38			46,44	--	0	--	0
		м2				46,44	--	0	0	124
115	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	1,31			3557,81	--	0	--	0
		м3				1166,40	--	0	0	150
116	Е0106-19-1	Устройство бетонной отмостки	1,64			11896,22	645,06	0	0	0
		м3				2970,00	409,12	0	0	120
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге	Тенге	Тенге			0	1143	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге	Тенге			0		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге	Тенге			0		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге	Тенге	Тенге			0		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге	Тенге			759091	353700	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге	Тенге			268216		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге	Тенге			61638		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге	Тенге			1088945		
		Глава 8. Временные здания и сооружения								
11	СН РК 8.02-07-2002	Временные здания и сооружения к = 4,6%	228,94	69 385,39	50 091,45			50 091,45		

1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9
13		**Итого по главе 8**	**228,94**	**69 385,39**	**50 091,45**			**50 091,45**		
14		**ИТОГО по главам 1- 8**	**5 205,94**	**1 577 763,39**	**1 139 036,11**	**0,00**	**0,00**	**1 139 036,11**		
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								
15	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,8%	145,77	44 177,37	31 893,01					
16	СН РК 8.02-07-2002	Выплаты единовременного вознаграждения за выслугу лет - 1%					11 390,36	11 390,36		
17	СН РК 8.02-07-2002	Оплата дополнительных отпусков за непрерывный стаж работы -0,4%					4 556,14	4 556,14		
18	**Расчет**	Вахтовый метод работ					85 003,02	85 003,02		
18		**ИТОГО по главе 9**	**145,77**	**44 177,37**	**31 893,01**		**100 949,53**	**132 842,54**		
19		**ИТОГО по главам 1- 9 в базовых ценах 2001 г.**	**5 351,71**	**1 621 940,77**	**1 170 929,12**	**0,00**	**100 949,53**	**1 271 878,65**		
21	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.11	**ИТОГО, в текущих ценах 2010 г. 1296:775= 1,823**	**9 756,16**	**2 956 798,02**	**2 134 603,79**	**0,00**	**184 030,98**	**2 318 634,78**		
22	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.12	Налоги, сборы обязательные платежи 2%					46 372,70	46 372,70		
23		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**9 756,16**	**2 956 798,02**	**2 134 603,79**	**0,00**	**230 403,68**	**2 365 007,47**		
24	Закон РК	Налог на добавленную стоимость 12 %					283 800,90	283 800,90		
27		**ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ**	**9 756,16**	**2 956 798,02**	**2 134 603,79**	**0,00**	**514 204,58**	**2 648 808,37**		
28		**в т.ч. НДС**						**283 800,90**		

Заказчик:

Директор ТОО "Жамбылская цементная производственная компания"

Сагимбаев Е.Ю.

(подпись)

Поставщик:

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матвеев А.В.

(подпись)

1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9
28		в т.ч. НДС						283 800,90		

Заказчик:

Директор ТОО "Жамбылская цементная производственная компания"

Сагимбаев Е.Ю.

_____

(подпись)

МП

От Заказчика :

Поставщик:

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матвеев А.В.

_____

(подпись)

МП

От Подрядчика :

25.07.10.

Форма 4 Форма 4

Наименование стройки - "Очистка Балхашской воды для питьевого водоснабжения производительностью 100 м3/сут Мынаральского цементного завода"

Наименование объекта - ВОДОПРОВОДНЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ.НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ТХ

ЗА ИЮЛЬ 2010Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Коли-чество за июнь	Коли-чество за июль	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
						Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
						ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %
1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.ОБОРУДОВАНИЕ								
1	Ц0107-218-3 прим.	**Насосные станции на общей фундаментной плите, масса 0.200 т**	1		1	13106,00	942,00	13106	942	0
		компл				11160,00	162,00	11160	162	0
2	СПрайс-лист АО "Келет"	**Стоимость насосной станции с частотным регулированием (насосы СМН-3-F32/160В (Q 30м3/ч, Н**	1		1	588191,07	--	588191	--	--
		шт				--	--	--	--	--
3	Ц0107-218-1	**Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т**	2		2	11154,60	465,60	22309	931,2	0
		шт				9720,00	35,16	19440	70,32	0
4	Пр.л. АО "Келет"	**Стоимость насоса дренажного**	2		2	16681,69	--	33363	--	--
		шт				--	--	--	--	--
5	Ц0108-524-1 прим.	**Прибор управления двух погружных насосов с датчиками уровня и АВР**	1		1	1837,52	47,52	1838	47,52	0
		шт				720,00	8,16	720	8	0
6	Пр.л.	**Стоимость прибора управления двух погружных насосов с датчиками уровня и АВР SK-530**	1		1	69559,73	--	69560	--	--
		шт				--	--	--	--	--
7	Ц0103-141-1	**Таль электрическая канатная, грузоподъемность 0.5 т, высота подъема 6 м**	1		1	8206,10	242,40	8206	242,4	0
		шт				7920,00	29,76	7920	30	0
8	Пр.л.ТОО "РЭМ"	**Таль электрическая передвижная г/п 0,5т Н 6м**	1		1	128141,39	--	128141	--	--
		шт				--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**	**Тенге**	**Тенге**			**864714**	**2163**	

		Накладные расходы -	Тенге	Тенге	Тенге			0		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге	Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	Тенге	Тенге			864714		

РАЗДЕЛ 2.ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА И ТРУБОПРОВОДЫ

Система В1

9	Ц0112-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм	0,0745		0,0745	69816,20	2755,20	5201	205	2219
		т				65880,00	324,01	4908,06	24	45
10	Ц0112-2-8	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 89 мм	0,0882		0,0882	91356,60	2937,60	8058	259	6168
		т				87120,00	297,61	7684	26	80
11	С130806-79 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	6	6	0	1020,00	--	0	--	--
		м				--	--	--	--	--
12	С130806-76 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм	8	8	0	834,00	--	0	--	--
		м				--	--	--	--	--
13	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	2	0	492,00	--	0	--	--
		шт				--	--	--	--	--
14	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	4	4	0	377,00	--	0	--	--
		шт				--	--	--	--	--
15	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	2	2	0	401,00	--	0	--	--
		шт				--	--	--	--	--
16	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	6	6	0	321,00	--	0	--	--
		шт				--	--	--	--	--
17	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	0,388	0,388	0	166,00	--	0	--	--
		кг				--	--	--	--	--
18	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,21	0,21	0	154700,00	--	0	--	--
		т				--	--	--	--	--

19	Ц0112-790-4	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	4	4	0	1536,38	89,28	0	0	0
		шт				1440,00	21,60	0	0	20
20	С130902-12 прим.	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	2	0	11800,00	--	0	--	--
		шт				--	--	--	--	--
21	С130902-11 прим.	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	2	0	10400,00	--	0	--	--
		шт				--	--	--	--	--
22	Е0113-16-5	Огрунтовка металлических поверхностей трубопроводов грунтовкой ХС-059 за один раз	5	5	0	49,72	0,19	0	0	0
		м2				10,66	0,14	0	0	90
23	Е0113-26-11	Окраска огрунтованных поверхностей трубопроводов эмалью ХВ-785 за 2 раза	5	5	0	144,26	0,55	0	0	0
		м2				19,73	0,46	0	0	90
24	УСН 5.1-5-256 прим.	Стоимость огнетушителя ОВП 10-01	2		2	2540,00	--	5080	--	--
		шт				--	--	--	--	--
		Система В19								
25	Ц0112-2-4	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 32-38 мм	0,0086		0,0086	203732,60	3783,60	1752	33	853
		т				198000,00	270,00	1703	2	50
26	С130806-65 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 38х3 мм	4	4	0	398,00	--	0	--	--
		м				--	--	--	--	--
27	Ц0112-809-1 прим.	Краны муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	2	2	0	1086,62	1,92	0	0	0
		шт				1080,00	--	0	0	20
28	С130901-34 прим.	Вентили проходные муфтовые 15Ч8п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	2	0	623,00	--	0	--	--
		шт				--	--	--	--	--
29	Ц0112-790-2	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 32-40 мм	2		2	1152,86	66,96	2306	134	471
		шт				1080,00	16,20	2160	32	22
30	С130903-27	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16кч11р для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	2	0	634,00	--	0	--	--
						--	--	--	--	--

		шт								
31	С130810-45 прим.	Крепления для трубопроводов /хомут /	0,04	0,04	0	200,00	--	0	--	--
						--	--	--	--	--
		кг								
32	Е0113-16-5	Огрунтовка металлических поверхностей трубопроводов грунтовкой ХС-059 за один раз	0,4	0,4	0	49,72	0,19	0	--	0
						10,66	0,14	0	0	90
		м2								
33	Е0113-26-11	Окраска огрунтованных поверхностей трубопроводов эмалью ХВ-785 за 2 раза	0,4	0,4	0	144,26	0,55	0	--	0
						19,73	0,46	0	0	96
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	Тенге	Тенге			22397	996	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге	Тенге			9712		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге	Тенге			1927		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	Тенге	Тенге			34035		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге	Тенге			887111	3159	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге	Тенге			9712		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге	Тенге			53809		
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге	Тенге	Тенге					
	Стоимость прочих работ -		Тенге	Тенге	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге	Тенге					
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге	Тенге	Тенге					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге	Тенге			950632		

		Глава 8. Временные здания и сооружения						
11	СН РК 8.02-07-2002	Временные здания и сооружения к = 2,1%	14,03	2 452,96	19 963,27			19 963,27
12		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %	2,10	367,94	2 994,49			2 994,49
13		**Итого по главе 8**	**14,03**	**2 452,96**	**19 963,27**			**19 963,27**
14		**ИТОГО по главам 1- 8**	**319,03**	**119 260,54**	**970 595,41**	**0,00**	**0,00**	**970 595,41**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
15	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,8%	8,93					
16	СН РК 8.02-07-2002	Выплаты единовременного вознаграждения за выслугу лет - 1%					9 705,95	9 705,95

17	СН РК 8.02-07-2002	Оплата дополнительных отпусков за непрерывный стаж работы -0,4%					3 882,38	3 882,38	
18	Расчет	Вахтовый метод работ					18 075,71	18 075,71	
18		**ИТОГО по главе 9**	**8,93**	**0,00**	**0,00**		**31 664,05**	**31 664,05**	
19		**ИТОГО по главам 1- 9 в базовых ценах 2001 г.**	**327,96**	**119 260,54**	**970 595,41**	**0,00**	**31 664,05**	**1 002 259,46**	
20		в т.ч. возвратные суммы						2 994,49	
		Глава 10. Услуги инженера по технологическому сопровождению и авторский							
19	Нормы	**Услуги инженера по технологическому сопровождению хода строительства 0,49% от**						0,00	
	Нормы	**Затраты на авторский надзор 0,2%**							0,00
18		**ИТОГО по главе 10**						**0,00**	0
19		**ИТОГО по главам 1- 10 в базовых ценах 2001 г.**	**327,96**	**119 260,54**	**970 595,41**	**0,00**	**31 664,05**	**1 002 259,46**	
21	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.11	**ИТОГО, в текущих ценах 2010 г. 1296:775= 1,823**	**597,88**	**217 411,97**	**1 769 395,44**	**0,00**	**57 723,55**	**1 827 119,00**	
22	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.12	Налоги, сборы обязательные платежи 2%					36 542,38	36 542,38	
23		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**597,88**	**217 411,97**	**1 769 395,44**	**0,00**	**94 265,93**	**1 863 661,37**	
24	Закон РК	Налог на добавленную стоимость 12 %					223 639,36	223 639,36	
25		**ВСЕГО в ценах 2010 г.**	**597,88**	**217 411,97**	**1 769 395,44**	**0,00**	**317 905,29**	**2 087 300,73**	
26		**в т.ч. возвратные суммы**						**2 994,49**	

27			597,88	217 411,97	1 769 395,44	0,00	317 905,29	2 087 300,73
		ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ						
28								**223 639,36**
		в т.ч. НДС						

Заказчик:

Директор ТОО "Жамбылская цементная производственная компания"

Сагимбаев Е.Ю.

(подпись)

МП

От Заказчика :

Поставщик:

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матвеев А.В.

(подпись)

МП

От Подрядчика :

21	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.11	**ИТОГО, в текущих ценах 2010 г. 1296:775= 1,823**	**597,88**	**217 411,97**	**1 769 395,44**	**0,00**	**57 723,55**	**1 827 119,00**
22	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.12	Налоги, сборы обязательные платежи 2%					36 542,38	36 542,38
23		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**597,88**	**217 411,97**	**1 769 395,44**	**0,00**	**94 265,93**	**1 863 661,37**
24	Закон РК	Налог на добавленную стоимость 12 %					223 639,36	223 639,36
25		**ВСЕГО в ценах 2010 г.**	**597,88**	**217 411,97**	**1 769 395,44**	**0,00**	**317 905,29**	**2 087 300,73**
26		**в т.ч. возвратные суммы**						**2 994,49**
27		**ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ**	**597,88**	**217 411,97**	**1 769 395,44**	**0,00**	**317 905,29**	**2 087 300,73**
28		**в т.ч. НДС**						**223 639,36**

Заказчик:

Директор ТОО "Жамбылская цементная производственная компания"

Сагимбаев Е.Ю.

_____

(подпись)

МП

Поставщик:

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матвеев А.В.

_____

(подпись)

МП

От Заказчика :

25.07.10.

От Подрядчика :

Наименование стройки - Водопроводные очистные сооружения для использования воды в производственных целях.Технологические сети.Сети водопровода и канализации.

Наименование объекта - Водопроводные очистные сооружения для использования воды в производственных целях.Технологические сети.Сети водопровода и канализации.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА Июль 2010Г.

на ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Коли-чество июнь	Коли-чество июль	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге	Наклад-ные расходы
						Всего	Экспл. машин	Всего	
						ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	тенге
									%
1	2	3	4,00	4,00	4,00	5	6	7	9
		РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1							
1	Е0101-12-13 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами м3	1 904,16	1 904,16	-	118	114	0	0
						4	13	0	150
2	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	27,38	27,38	-	510	--	0	0
						510	--	0	150
3	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	59,43	59,43	-	425	--	0	0
						425	--	0	150
4	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	94,23	94,23	-	143	139	0	0
						4	14	0	150
5	Е010333-А1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 т	169,61	169,61	-	24	24	0	0
						--	5	0	100
6	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов м3	94,23	94,23	-	13	12	0	0
						1	1	0	97
7	Е0123-1-1	Засыпка песком приямков под трубопроводы	59,43		59,43	2 749	310	163 358	43497

1	2	3	4,00	4,00	4,00	5	6	7	9
		м3				367	196	21 823	130
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	48,05		48,05	350	--	16 814	25220
		м3				350	--	16 814	150
9	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1 848,70		1 848,70	31	31	56 921	6599
		м3				--	4	0	97
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1 848,70		1 848,70	44	5	81 897	69721
		м3				39	--	71 877	97
11	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	2,44		2,44	2 749	310	6 707	1786
		м3				367	196	896	130
12	Е0122-8-1 прим.	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,04		0,04	115 199	13 855	4 608	5193
		км				91 080	8 787	3 643	130
13	С130806-65 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	40,00	40,00	-	398	--	0	--
		м				--	--	--	--
14	Е0122-8-1 прим.	Укладка стальных водопроводных труб диам. 25 мм с гидравлическим испытанием	0,02	0,02	-	115 199	13 855	0	0
		км				91 080	8 787	0	130
15	С130806-56 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 25х2 мм	21,00	21,00	-	90	--	0	--
		м				--	--	--	--
16	Е0122-8-1 прим.	Укладка стальных водопроводных труб диам. 32 мм с гидравлическим испытанием	0,01	0,01	-	115 199	13 855	0	0
		км				91 080	8 787	0	150
17	С130806-59 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х3 мм	11,00	11,00	-	213	--	0	--
		м				--	--	--	--
18	Е0122-8-2пр им.	Укладка стальных водопроводных труб диам. 89 мм с гидравлическим испытанием	0,06		0,06	118 641	16 582	7 237	9329
		км				91 440	10 518	5 578	150
19	С130806-76 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм	61,00	61,00	-	834	--	0	--
		м				--	--	--	--
20	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с	0,02		0,02	130 270	21 789	2 866	3664

1	2	3	4,00	4,00	4,00	5	6	7	9
		гидравлическим испытанием км				97 200	13 817	2 138	150
21	С130806-79 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм м	22,00	22,00	-	1 020 --	-- --	0 --	-- --
22	Е0122-8-4	Укладка стальных водопроводных труб диам. 125 мм с гидравлическим испытанием км	0,01		0,01	156 028 118 080	25 515 16 183	1 560 1 181	2014 150
23	С130806-84 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 133х4 мм м	10,00	10,00	-	1 270 --	-- --	0 --	-- --
24	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек диам. 50 мм шт	4,00		4,00	421 317	13 7	1 683 1 267	1944 150
25	Пр.л.	Задвижка межфланцевая поворотная Ду 50 BF шт	4,00	4,00	-	6 483 --	-- --	0 --	-- --
26	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек диам. 80 мм шт	2,00		2,00	685 490	33 22	1 369 979	1534 150
27	Пр.л.	Задвижка межфланцевая поворотная Ду 80 BF шт	2,00	2,00	-	7 483 --	-- --	0 --	-- --
28	Е0116-15-1	Установка вентилей проходных на трубопроводах из стальных труб диам. 25 мм 1шт	3,00		3,00	788 529	79 51	2 365 1 588	2227 128
29	С130901-67	Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	3,00	3,00	-	721 --	-- --	0 --	-- --
30	Е0122-35-4	Установка чугунных задвижек диам. 125 мм шт	1,00		1,00	896 677	57 36	896 677	927 130
31	Пр.л.	Задвижка межфланцевая поворотная Ду 125 BF шт	1,00	1,00	-	12 318 --	-- --	0 --	-- --
32	Е0122-35-2	Установка чугунного клапана обратного диам. 80 мм шт	2,00		2,00	685 490	33 22	1 369 979	1330 130
33	Пр.л.	Клапан обратный Ду 80 BF шт	2,00	2,00	-	8 128 --	-- --	0 --	-- --
34	С130809-13	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 125 мм шт	4,00	4,00	-	2 618 --	-- --	0 --	-- --

1	2	3	4,00	4,00	4,00	5	6	7	9
35	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм шт	6,00	6,00	-	1 277 --	-- --	0 --	-- --
36	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	8,00	8,00	-	1 185 --	-- --	0 --	-- --
37	С130809-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	6,00	6,00	-	881 --	-- --	0 --	-- --
38	С130809-5	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм шт	2,00	2,00	-	869 --	-- --	0 --	-- --
39	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм т	0,03		0,03	349 220 112 572	100 818 63 939	10 756 3 467	8155 150
40	С130810-135	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х4 мм шт	2,00	2,00	-	495 --	-- --	0 --	-- --
41	С130810-137	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 89х3,5 мм шт	1,00	1,00	-	646 --	-- --	0 --	-- --
42	С130810-153	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 133х6-89х5 мм шт	1,00	1,00	-	999 --	-- --	0 --	-- --
43	С130810-115	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 133х4-89х3,5 мм шт	1,00	1,00	-	347 --	-- --	0 --	-- --
44	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм шт	13,00	13,00	-	227 --	-- --	0 --	-- --
45	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм шт	8,00	8,00	-	321 --	-- --	0 --	-- --
46	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с	2,00	2,00	-	401	--	0	--

1	2	3	4,00	4,00	4,00	5	6	7	9
		радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм шт				--	--	--	--
47	С130810-60	Соединения на сгоне стальные: переходы, d 25 мм шт	2,00	2,00	-	46 --	-- --	0 --	-- --
48	С130810-63	Соединения на сгоне стальные: переходы, d 50 мм шт	1,00	1,00	-	121 --	-- --	0 --	-- --
49	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	6,00		6,00	461 149	307 103	2 769 894	1968 130
50	С130804-62	Угольник прямой, d-20 мм 10шт	0,10	0,10	-	1 226 --	-- --	0 --	-- --
51	С130804-63	Угольник прямой, d-25 мм 10шт	0,10	0,10	-	1 241 --	-- --	0 --	-- --
52	С130804-66	Угольник прямой, d-50 мм 10шт	0,10	0,10	-	1 837 --	-- --	0 --	-- --
53	С130804-40	Муфта, d-63 мм 10шт	0,10	0,10	-	994 --	-- --	0 --	-- --
54	С130804-35	Муфта, d-20 мм 10шт	0,10	0,10	-	180 --	-- --	0 --	-- --
55	С130804-37	Муфта, d-32 мм 10шт	0,10	0,10	-	331 --	-- --	0 --	-- --
56	Е0107-53-11	Укладка бетонных упоров массой до 0,5 т шт	14,00		14,00	608 371	61 26	8 513 5 191	7778 140
57	С143001-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 м3	1,74		1,74	7 500 --	-- --	13 050 --	-- --
58	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,10		0,10	114 300 --	-- --	11 887 --	-- --
59	С11041-15	Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10,9 т	0,02		0,02	167 800 --	-- --	3 490 --	-- --
60	Е0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм м	13,00		13,00	178 121	20 13	2 308 1 568	2601 150

1	2	3	4,00	4,00	4,00	5	6	7	9
61	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50 м3	0,38		0,38	6 240 --	-- --	2 371 --	-- --
62	Е0126-23-3 прим.	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60мм м	13,00		13,00	194 86	17 11	2 527 1 123	1261 100
63	С11011-968	Ткань стеклянная конструкционная /ГОСТ 19170-73 с изм. N5/ Т-10, Т-10П 1000м2	0,01		0,01	407 100 --	-- --	5 292 --	-- --
64	Е0122-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 25,32,50 мм км	0,07	0,07	-	248 923 73 080	60 208 38 186	0 0	0 150
65	Е0122-14-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 80 мм км	0,06	0,06	-	287 884 73 440	60 684 38 487	0 0	0 150
66	Е0122-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм км	0,02	0,02	-	355 056 73 800	62 116 39 394	0 0	0 150
67	Е0122-14-4	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 133 мм км	0,01	0,01	-	419 923 82 080	69 761 44 243	0 0	0 150
68	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей м3	65,73		65,73	350 350	-- --	23 000 23 000	34500 150
69	Е0122-38-4	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 133х3,5 мм врезка	1,00		1,00	2 564 1 012	651 412	2 564 1 012	1851 130
		КОЛОДЦЫ							
70	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки м3	1,52		1,52	7 096 486	135 85	10 785 739	912 105
71	С143001-54 т.ч.п.3	Надбавка к сметной стоимости раствора за сульфатостойкий цемент м3	1,55		1,55	89 --	-- --	138 --	-- --
72	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	15,20		15,20	325 128	20 13	4 938 1 948	3214 150
73	Е0122-41-1 прим.	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих	7,78		7,78	18 265	7 350	142 103	50084

1	2	3	4,00	4,00	4,00	5	6	7	9
		грунтах м3				3 190	1 102	24 815	150
74	С143018-24	Плиты перекрытий и днищ колодцев м3	2,60	2,60	-	21 700 --	-- --	0 --	-- --
75	С143018-31	Кольца для колодцев сборные ж/б д 1500 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90) м	11,56	11,56	-	5 310 --	-- --	0 --	-- --
76	С143018-24	Кольца опорные КО6 из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	0,08	0,08	-	21 700 --	-- --	0 --	-- --
77	С143001-54 т.ч.п.3	Надбавка к сметной стоимости ж/бетона за сульфатостойкий цемент м3	7,89		7,89	89 --	-- --	702 --	-- --
78	С143001-47	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 м3	7,78		7,78	128 --	-- --	996 --	-- --
79	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Люк чугунный тип Л /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект	4,00		4,00	8 060 --	-- --	32 240 --	-- --
80	С12021-267	Стремянки тн	0,12		0,12	133 700 --	-- --	15 603 --	-- --
81	Е0113-27-2 прим.	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-1189 за 2 раза м2	6,30		6,30	84 31	0 0	527 193	175 90
82	Е0106-35-8 прим.	Устройство монолитных упоров в колодце из бетона кл.В15 1м3	0,10		0,10	13 512 1 235	3 913 562	1 351 123	189 105
83	Е0106-35-8	Устройство набетонки на днище из бетона кл.В12,5 1м3	0,21		0,21	12 798 1 235	3 913 562	2 713 262	400 105
84	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности днища при толщине слоя до 20 мм м2	7,07		7,07	1 015 370	324 162	7 175 2 619	5650 150
85	Е0113-31-9	Шпаклевка поверхностей эпоксидной шпаклевкой ЭП-0010 толщиной слоя 2 мм м2	7,07		7,07	837 170	2 1	5 918 1 201	1815 150
86	Е0146-30-3	Пробивка отверстий в бетонных стенах колодцев	12,00		12,00	648 343	305 193	7 776 4 120	9658 150

1	2	3	4,00	4,00	4,00	5	6	7	9
		отверст.							
87	Е0106-35-8	Бетонирование отверстий в стене из бетона кл.В12,5	0,32		0,32	12 798	3 913	4 140	610
		1м3				1 235	562	399	105
88	С143001-54 т.ч.п.3	Надбавка к сметной стоимости раствора за сульфатостойкий цемент	0,55		0,55	89	--	49	--
		м3				--	--	--	--
89	Е0106-36-2	Торкретирование внутренней поверхности стен при толщине слоя до 20 мм	63,87		63,87	1 015	324	64 819	55468
		м2				370	162	23 660	163
90	Е0113-31-9	Шпаклевка поверхностей эпоксидной шпаклевкой ЭП-0010 толщиной слоя 2 мм	63,87		63,87	837	2	53 462	16395
		м2				170	1	10 853	150
91	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	63,87		63,87	139	0	8 896	865
		м2				15	0	952	90
92	Е0127-56-1	Устройство оснований под отмостку из гравия, толщиной 12 см	13,54		13,54	466	50	6 312	1475
		м2				87	8	1 184	114
93	Е0127-56-2	Устройство оснований под отмостку из гравия, добавлять на каждый 1 см изменения толщины	13,54		13,54	46	--	619	315
		м2				18	--	237	133
94	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	13,54		13,54	7 096	135	96 074	11606
		м3				486	85	6 580	150
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	Тенге	Тенге			905 515	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге	Тенге			403 853	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге	Тенге			78 562	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	Тенге	Тенге			1 387 931	
		РАЗДЕЛ 2.ВОДОПРОВОД ИСХОДНОЙ ВОДЫ В2							
95	Е0101-12-13 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в	1 948,95	1 948,95	-	118	114	0	0
		м3				4	13	0	150
96	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после	46,37	46,37	-	510	--	0	0
		м3				510	--	0	150
97	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	61,39	61,39	-	425	--	0	0
		м3				425	--	0	150
98	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	114,31	114,31	-	143	139	0	0
		м3				4	14	0	150
99	Е010333-А1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	205,77	205,77	-	24	24	0	0
						--	5	0	150

1	2	3	4,00	4,00	4,00	5	6	7	9
		т							
100	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	114,31	114,31	-	13	12	0	0
						1	1	0	97
		м3							
101	Е0123-1-1	Засыпка песком приямков под трубопроводы	61,39		61,39	2 749	310	168 746	44931
						367	196	22 542	130
		м3							
102	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	80,37		80,37	350	--	28 123	31779
						350	--	28 123	113
		м3							
103	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1 862,03		1 862,03	31	31	57 332	6647
						--	4	0	97
		м3							
104	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1 862,03		1 862,03	44	5	82 488	70224
						39	--	72 396	97
		м3							
105	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	4,14		4,14	2 749	310	11 380	3030
						367	196	1 520	130
		м3							
106	Е0122-8-1 прим.	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,06		0,06	115 199	13 855	7 027	7919
						91 080	8 787	5 556	130
		км							
107	С130806-65 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	61,00	61,00	-	398	--	0	--
						--	--	--	--
		м							
108	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,04		0,04	130 270	21 789	4 559	5051
						97 200	13 817	3 402	130
		км							
109	С130806-79 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	35,00	35,00	-	1 020	--	0	--
						--	--	--	--
		м							
110	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,16		0,16	213 573	65 225	33 104	34450
						129 600	41 367	20 088	130
		км							
111	С130806-89 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	155,00	155,00	-	1 520	--	0	--
						--	--	--	--

1	2	3	4,00	4,00	4,00	5	6	7	9
		м							
112	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек диам. 50 мм	2,00		2,00	421	13	842	843
						317	7	634	130
		шт							
113	Пр.л.	Задвижка межфланцевая поворотная Ду 50 BF	2,00	2,00	-	6 483	--	0	--
						--	--	--	--
		шт							
114	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	17,00		17,00	1 003	76	17 049	16419
						695	48	11 812	130
		шт							
115	Пр.л.	Задвижка межфланцевая поворотная Ду 150 BF	17,00	17,00	-	16 186	--	0	--
						--	--	--	--
		шт							
116	Е0116-15-1	Установка вентилей проходных на трубопроводах из стальных труб диам. 25 мм	3,00		3,00	788	79	2 365	2227
						529	51	1 588	128
		1шт							
117	С130901-67	Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	3,00	3,00	-	721	--	0	--
						--	--	--	--
		шт							
118	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	34,00	34,00	-	2 757	--	0	--
						--	--	--	--
		шт							
119	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	5,00	5,00	-	1 185	--	0	--
						--	--	--	--
		шт							
120	С130809-30	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	6,00	6,00	-	2 225	--	0	--
						--	--	--	--
		шт							
121	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,15		0,15	349 220	100 818	51 335	38921
						112 572	63 939	16 548	150
		т							
122	С130810-135	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х3 мм	1,00	1,00	-	495	--	0	--
						--	--	--	--
		шт							
123	С130810-140	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х4,5 мм	5,00	5,00	-	1 290	--	0	--
						--	--	--	--
		шт							
124	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х4-25х2,0 мм	1,00	1,00	-	251	--	0	--
						--	--	--	--
		шт							
125	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с	10,00	10,00	-	227	--	0	--

1	2	3	4,00	4,00	4,00	5	6	7	9
		радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм шт				--	--	--	--
126	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм шт	5,00	5,00	-	401 --	-- --	0 --	-- --
127	С130810-83	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4,5 мм шт	18,00	18,00	-	711 --	-- --	0 --	-- --
128	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	9,00		9,00	461 149	307 103	4 153 1 341	3407 150
129	С130804-66	Угольник прямой, d-50 мм 10шт	0,10	0,10	-	1 837 --	-- --	0 --	-- --
130	С130804-67	Угольник прямой, d-90 мм 10шт	0,20	0,20	-	2 480 --	-- --	0 --	-- --
131	С130804-47	Переход, Dy-63х50 мм 10шт	0,10	0,10	-	916 --	-- --	0 --	-- --
132	С130804-50	Переход, Dy-110х90 мм 10шт	0,20	0,20	-	2 220 --	-- --	0 --	-- --
133	С130804-40	Муфта, d-63,110 мм 10шт	0,30	0,30	-	994 --	-- --	0 --	-- --
134	Е0107-53-11	Укладка бетонных упоров массой до 0,5 т шт	21,00		21,00	608 371	61 26	12 769 7 787	12501 150
135	С143001-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 м3	2,70		2,70	7 500 --	-- --	20 251 --	-- --
136	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,16		0,16	114 300 --	-- --	18 517 --	-- --
137	С11041-15	Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности	0,09		0,09	167 800	--	15 119	--

1	2	3	4,00	4,00	4,00	5	6	7	9
		10,9 т				--	--	--	--
138	Е0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого м	13,00		13,00	178 121	20 13	2 308 1 568	2601 150
139	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50 м3	0,56		0,56	6 240 --	-- --	3 494 --	-- --
140	Е0126-23-3 прим.	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя м	13,00		13,00	194 86	17 11	2 527 1 123	1892 150
141	С11011-968	Ткань стеклянная конструкционная /ГОСТ 19170-73 с изм. N5/ Т-10, Т-10П 1000м2	0,01		0,01	407 100 --	-- --	5 292 --	-- --
142	Е0122-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм км	0,06	0,06	-	248 923 73 080	60 208 38 186	0 0	0 150
143	Е0122-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм км	0,04	0,04	-	355 056 73 800	62 116 39 394	0 0	0 150
144	Е0122-14-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм км	0,16	0,16	-	549 060 92 160	139 045 88 183	0 0	0 170
145	Е0122-15-7	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 250 мм км	0,01	0,01	-	58 096 20 592	13 717 8 700	0 0	0 130
146	Е0122-15-9	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов км	0,01	0,01	-	57 928 24 732	16 630 10 547	0 0	0 130
147	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей м3	49,82		49,82	350 350	-- --	17 433 17 433	31379 180
148	Е0122-38-5	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 159х4 мм врезка	3,00		3,00	3 558 1 310	806 511	10 674 3 931	7104 130
149	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 50 мм м	12,00		12,00	402 304	1 0	4 826 3 646	4746 130
150	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	14,00		14,00	450	1	6 297	5886

1	2	3	4,00	4,00	4,00	5	6	7	9
						323	0	4 521	130
		м							
151	С130806-106 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Футляр из трубы электросварных прямошовных со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х6 мм	12,00		12,00	4 050	--	48 600	--
						--	--	--	--
		м							
152	С130806-119 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Футляр из трубы электросварных прямошовных со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х6 мм	14,00		14,00	5 610	--	78 540	--
						--	--	--	--
		м							
153	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	3,00		3,00	7 665	675	22 994	15611
						2 876	15	8 629	180
		футляр							
		КОЛОДЦЫ							
154	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	5,32		5,32	7 096	135	37 748	4560
						486	85	2 586	150
		м3							
155	С143001-54 т.ч.п.3	Надбавка к сметной стоимости раствора за сульфатостойкий цемент	5,43		5,43	89	--	483	--
						--	--	--	--
		м3							
156	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	26,60		26,60	325	20	8 641	5624
						128	13	3 409	150
		м2							
157	Е0122-41-1 прим.	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	14,93		14,93	18 265	7 350	272 699	115335
						3 190	1 102	47 621	180
		м3							
158	С143018-24	Плиты перекрытий и днищ колодцев	4,55	4,55	-	21 700	--	0	--
						--	--	--	--
		м3							
159	С143018-31	Кольца для колодцев сборные ж/б д 1500 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	17,48	17,48	-	5 310	--	0	--
						--	--	--	--
		м							
160	С143018-24	Кольца опорные КО6 из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,08	0,08	-	21 700	--	0	--
						--	--	--	--
		м3							
161	С143018-23	Плита дорожная ПД6 для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из	2,55	2,55	-	16 500	--	0	--
						--	--	--	--
		м3							
162	С143001-54 т.ч.п.3	Надбавка к сметной стоимости ж/бетона за сульфатостойкий цемент	15,15		15,15	89	--	1 348	--
						--	--	--	--
		м3							

1	2	3	4,00	4,00	4,00	5	6	7	9
163	С143001-47	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 м3	14,93		14,93	128 --	-- --	1 911 --	-- --
164	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК комплект	Люк чугунный тип Л /С250/, ГОСТ 3634-99	4,00		4,00	8 060 --	-- --	32 240 --	-- --
165	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК комплект	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	3,00		3,00	13 400 --	-- --	40 200 --	-- --
166	С12021-267	Стремянки тн	0,17		0,17	133 700 --	-- --	23 317 --	-- --
167	Е0113-27-2 прим.	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-1189 за 2 раза м2	9,42		9,42	84 31	0 0	788 289	261 90
168	Е0106-35-8 прим.	Устройство монолитных упоров в колодце из бетона кл.В15 1м3	0,24		0,24	13 512 1 235	3 913 562	3 243 296	453 105
169	Е0106-35-8	Устройство набетонки на днище из бетона кл.В12,5 1м3	0,37		0,37	12 798 1 235	3 913 562	4 747 458	700 105
170	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности днища при толщине слоя до 20 мм м2	12,36		12,36	1 015 370	324 162	12 544 4 579	6915 105
171	Е0113-31-9	Шпаклевка поверхностей эпоксидной шпаклевкой ХП 734 толщиной слоя 2 мм м2	12,36		12,36	837 170	2 1	10 346 2 100	1904 90
172	Е0146-30-3	Пробивка отверстий в бетонных стенах колодцев отверст.	10,00		10,00	648 343	305 193	6 480 3 434	8048 150
173	Е0106-35-8	Бетонирование отверстий в стене из бетона кл.В12,5 1м3	0,27		0,27	12 798 1 235	3 913 562	3 450 333	509 105
174	С143001-54 т.ч.п.3	Надбавка к сметной стоимости раствора за сульфатостойкий цемент м3	0,65		0,65	89 --	-- --	58 --	-- --
175	Е0106-36-2	Торкретирование внутренней поверхности стен при толщине слоя до 20 мм м2	111,77		111,77	1 015 370	324 162	113 431 41 404	107190 180
176	Е0113-31-9	Шпаклевка поверхностей эпоксидной шпаклевкой ХП-734	111,77		111,77	837	2	93 556	34429

1	2	3	4,00	4,00	4,00	5	6	7	9
		толщиной слоя 2 мм				170	1	18 992	180
		м2							
177	Е0113-24-1п рим.	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	111,77		111,77	139	0	15 568	1514
		м2				15	0	1 665	90
178	Е0127-56-1	Устройство оснований под отмостку из гравия, толщиной 12 см	23,69		23,69	466	50	11 044	3395
		м2				87	8	2 072	150
179	Е0127-56-2	Устройство оснований под отмостку из гравия, добавлять на каждый 1 см изменения толщины	23,69		23,69	46	--	1 084	551
		м2				18	--	415	133
180	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	2,37		2,37	7 096	135	16 816	1422
		м3				486	85	1 152	105
		КОЛОДЦЫ д=2000-1шт							
181	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,38		1,38	7 096	135	9 792	828
		м3				486	85	671	105
182	С143001-54 т.ч.п.3	Надбавка к сметной стоимости раствора за сульфатостойкий цемент	1,41		1,41	89	--	125	--
		м3				--	--	--	--
183	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	13,80		13,80	325	20	4 483	3501
		м2				128	13	1 769	180
184	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	1,38		1,38	7 096	135	9 792	828
		м3				486	85	671	105
185	Е0122-41-1 прим.	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	4,10		4,10	18 265	7 350	74 887	31673
		м3				3 190	1 102	13 077	180
186	С143018-24	Плиты перекрытий и днищ колодцев	1,14	1,14	-	21 700	--	0	--
		м3				--	--	--	--
187	С143018-31	Кольца для колодцев сборные ж/б д 2000 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	2,09	2,09	-	5 310	--	0	--
		м				--	--	--	--
188	С143018-24	Кольца опорные КО6 из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,02	0,02	-	21 700	--	0	--
		м3				--	--	--	--

1	2	3	4,00	4,00	4,00	5	6	7	9
189	Е0106-22-1	Устройство перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	0,85		0,85	14 335	492	12 185	4917
		м3				2 902	312	2 466	180
190	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,06		0,06	114 300	--	7 269	--
		т				--	--	--	--
191	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,04		0,04	111 900	--	4 465	--
		т				--	--	--	--
192	С143001-54 т.ч.п.3	Надбавка к сметной стоимости ж/бетона за сульфатостойкий цемент	4,16		4,16	89	--	370	--
		м3				--	--	--	--
193	С143001-47	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	4,10		4,10	128	--	525	--
		м3				--	--	--	--
194	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	1,00		1,00	13 400	--	13 400	--
		комплект				--	--	--	--
195	С12021-267	Стремянки С1	0,04		0,04	133 700	--	4 880	--
		тн				--	--	--	--
196	Е0113-27-2 прим.	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-1189 за 2 раза	1,97		1,97	84	0	165	54
		м2				31	0	60	90
197	Е0106-35-8	Устройство набетонки на днище из бетона кл.В12,5	0,05		0,05	12 798	3 913	678	100
		1м3				1 235	562	65	105
198	Е0146-30-3	Пробивка отверстий в бетонных стенах колодцев	4,00		4,00	648	305	2 592	2039
		отверст.				343	193	1 373	95
199	Е0106-35-8	Бетонирование отверстий в стене из бетона кл.В12,5	0,11		0,11	12 798	3 913	1 395	206
		1м3				1 235	562	135	105
200	С143001-54 т.ч.п.3	Надбавка к сметной стоимости раствора за сульфатостойкий цемент	0,17		0,17	89	--	15	--
		м3				--	--	--	--
201	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности днища при толщине слоя до 20	3,14		3,14	1 015	324	3 187	1338

1	2	3	4,00	4,00	4,00	5	6	7	9
		мм				370	162	1 163	80
		м2							
202	Е0113-31-9	Шпаклевка поверхностей эпоксидной шпаклевкой ХП-734 толщиной слоя 2 мм	3,14		3,14	837	2	2 628	484
		м2				170	1	534	90
203	Е0106-36-2	Торкретирование внутренней поверхности стен при толщине слоя до 20 мм	16,96		16,96	1 015	324	17 212	9822
		м2				370	162	6 283	108,7
204	Е0113-31-9	Шпаклевка поверхностей эпоксидной шпаклевкой ХП-734 толщиной слоя 2 мм	16,96		16,96	837	2	14 196	2612
		м2				170	1	2 882	90
205	Е0113-24-1п рим.	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	16,96		16,96	139	0	2 362	230
		м2				15	0	253	90
206	Е0127-56-1	Устройство оснований под отмостку из гравия, толщиной 12 см	6,77	6,77	-	466	50	0	0
		м2				87	8	0	10
207	Е0127-56-2	Устройство оснований под отмостку из гравия, добавлять на каждый 1 см изменения толщины	6,77	6,77	-	46	--	0	0
		м2				18	--	0	95
208	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	0,68		0,68	7 096	135	4 825	408
		м3				486	85	330	105
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	Тенге	Тенге			1 641 314	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге	Тенге			699 417	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге	Тенге			140 444	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	Тенге	Тенге			2 481 175	

РАЗДЕЛ 3.ТРУБОПРОВОД ДРЕНАЖЕЙ, СЛИВОВ И ПЕРЕЛИВОВ В19

209	Е0101-12-13 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в	1 758,58	1 758,58	-	118	114	0	0
		м3				4	13	0	150
210	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после	34,61	34,61	-	510	--	0	0
		м3				510	--	0	150
211	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	55,18	55,18	-	425	--	0	0
		м3				425	--	0	150
212	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	186,11	186,11	-	143	139	0	0
		м3				4	14	0	97
213	Е010333-А1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	334,99	334,99	-	24	24	0	0
		т				--	5	0	105
214	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	186,11	186,11	-	13	12	0	0

1	2	3	4,00	4,00	4,00	5	6	7	9
		м3				1	1	0	97
215	Е0123-1-1	Засыпка песком приямков под трубопроводы	55,18		55,18	2 749	310	151 676	40386
		м3				367	196	20 262	130
216	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	59,99		59,99	350	--	20 992	23721
		м3				350	--	20 992	113
217	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1 602,27		1 602,27	31	31	49 334	5719
		м3				--	4	0	97
218	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1 602,27		1 602,27	44	5	70 981	60427
		м3				39	--	62 296	97
219	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из ПГС	3,09		3,09	2 749	310	8 494	2262
		м3				367	196	1 135	130
220	Е0122-8-1 прим.	Укладка стальных водопроводных труб диам. 38,50 мм с гидравлическим испытанием	0,01		0,01	115 199	13 855	1 382	1558
		км				91 080	8 787	1 093	130
221	С130806-65 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	8,00	8,00	-	398	--	0	--
		м				--	--	--	--
222	С130806-61 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 38х3 мм	4,00	4,00	-	280	--	0	--
		м				--	--	--	--
223	Е0122-8-2пр им.	Укладка стальных водопроводных труб диам. 89 мм с гидравлическим испытанием	0,00		0,00	118 641	16 582	475	530
		км				91 440	10 518	366	130
224	С130806-76 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм	4,00	4,00	-	834	--	0	--
		м				--	--	--	--
225	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,02		0,02	130 270	21 789	2 736	3031
		км				97 200	13 817	2 041	130
226	С130806-79 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	21,00	21,00	-	1 020	--	0	--
		м				--	--	--	--
227	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с	0,02		0,02	213 573	65 225	3 631	3778

1	2	3	4,00	4,00	4,00	5	6	7	9
		гидравлическим испытанием км				129 600	41 367	2 203	130
228	С130806-89 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм м	17,00	17,00	-	1 520 --	-- --	0 --	-- --
229	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм км	0,02		0,02	87 106 62 280	24 592 8 372	1 307 934	1378 130
230	С130804-11	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм 10м	1,50	1,50	-	2 130 --	-- --	0 --	-- --
231	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм км	0,00		0,00	106 896 69 840	36 225 12 388	428 279	428 130
232	С130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм 10м	0,40	0,40	-	6 470 --	-- --	0 --	-- --
233	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм км	0,14		0,14	142 460 88 920	51 358 17 619	19 517 12 182	18975 130
234	С130804-18	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм 10м	13,70	13,70	-	12 100 --	-- --	0 --	-- --
235	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек диам. 100 мм шт	2,00		2,00	701 504	35 22	1 402 1 008	1367 130
236	Пр.л.	Задвижка межфланцевая поворотная Ду 100 BF шт	2,00	2,00	-	9 150 --	-- --	0 --	-- --
237	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	4,00	4,00	-	2 492 --	-- --	0 --	-- --
238	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	2,00	2,00	-	1 185 --	-- --	0 --	-- --
239	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм т	0,01		0,01	349 220 112 572	100 818 63 939	3 597 1 159	2363 130

1	2	3	4,00	4,00	4,00	5	6	7	9
240	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм шт	1,00	1,00	-	227 --	-- --	0 --	-- --
241	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм шт	3,00	3,00	-	321 --	-- --	0 --	-- --
242	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм шт	3,00	3,00	-	401 --	-- --	0 --	-- --
243	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	10,00		10,00	461 149	307 103	4 614 1 490	3281 130
244	С130804-66	Угольник прямой, d-50 мм 10шт	1,00	1,00	-	1 837 --	-- --	0 --	-- --
245	Е0107-53-11	Укладка бетонных упоров массой до 0,5 т шт	1,40		1,40	608 371	61 26	851 519	778 140
246	С143001-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 м3	1,40		1,40	7 500 --	-- --	10 500 --	-- --
247	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,08		0,08	114 300 --	-- --	9 601 --	-- --
248	С11041-15	Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10,9 т	0,01		0,01	167 800 --	-- --	1 141 --	-- --
249	Е0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами м	19,00		19,00	178 121	20 13	3 373 2 291	2535 100
250	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50 м3	0,61		0,61	6 240 --	-- --	3 806 --	-- --
251	Е0126-23-3 прим.	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60мм м	19,00		19,00	194 86	17 11	3 694 1 642	1843 100
252	С11011-968	Ткань стеклянная конструкционная /ГОСТ 19170-73 с изм. N5/ Т-	0,02		0,02	407 100	--	6 432	--

1	2	3	4,00	4,00	4,00	5	6	7	9
		10, Т-10П				--	--	--	--
		1000м2							
253	Е0122-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 38,50 мм	0,01	0,01	-	248 923	60 208	0	0
		км				73 080	38 186	0	150
254	Е0122-14-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 80 мм	0,00	0,00	-	287 884	60 684	0	0
		км				73 440	38 487	0	130
255	Е0122-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,02	0,02	-	355 056	62 116	0	0
		км				73 800	39 394	0	150
256	Е0122-14-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,02	0,02	-	549 060	139 045	0	0
		км				92 160	88 183	0	150
257	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей	3,80		3,80	350	--	1 330	1503
		м3				350	--	1 330	113
258	Е0122-38-5	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 159х4 мм	1,00		1,00	3 558	806	3 558	2368
		врезка				1 310	511	1 310	130
259	С130806-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Гильза из труб электросварных прямошовных со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х4 мм	5,60		5,60	2 710	--	15 176	--
		м				--	--	--	--
260	С130806-99 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.	Гильза из труб электросварных прямошовных со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм	0,20		0,20	2 440	--	488	--
		м				--	--	--	--
261	С130806-89 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Гильза из труб электросварных прямошовных со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	1,00		1,00	1 520	--	1 520	--
		м				--	--	--	--
		КОЛОДЦЫ							
262	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,90		1,90	7 096	135	13 482	1140
		м3				486	85	923	105
263	С143001-54 т.ч.п.3	Надбавка к сметной стоимости раствора за сульфатостойкий цемент	1,94		1,94	89	--	173	--
		м3				--	--	--	--
264	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	19,00		19,00	325	20	6 172	3294
						128	13	2 435	123

1	2	3	4,00	4,00	4,00	5	6	7	9
		м2							
265	Е0111-19-1	Устройство асфальтобетонных литых покрытий толщиной 25 мм	19,00		19,00	129	31	2 444	2497
		м2				87	19	1 662	123
266	Е0111-19-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных литых покрытий	19,00		19,00	-17	-6	-318	-339
		м2				-11	-4	-204	123
267	Е0122-41-1 прим.	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	8,69		8,69	18 265	7 350	158 724	55942
		м3				3 190	1 102	27 718	150
268	С143018-24	Плиты перекрытий и днищ колодцев	3,25	3,25	-	21 700	--	0	--
		м3				--	--	--	--
269	С143018-31	Кольца для колодцев сборные ж/б д 1500 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	12,73	12,73	-	5 310	--	0	--
		м				--	--	--	--
270	С143018-24	Кольца опорные КО6 из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,10	0,10	-	21 700	--	0	--
		м3				--	--	--	--
271	С143001-54 т.ч.п.3	Надбавка к сметной стоимости ж/бетона за сульфатостойкий цемент	8,82		8,82	89	--	785	--
		м3				--	--	--	--
272	С143001-47	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	8,69		8,69	128	--	1 112	--
		м3				--	--	--	--
273	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный тип Л /С250/, ГОСТ 3634-99	5,00		5,00	8 060	--	40 300	--
		комплект				--	--	--	--
274	С12021-267	Стремянки	0,13		0,13	133 700	--	17 033	--
		тн				--	--	--	--
275	Е0113-27-2 прим.	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-1189 за 2 раза	6,88		6,88	84	0	575	191
		м2				31	0	211	90
276	Е0106-35-8	Устройство набетонки на днище из бетона кл.В12,5	0,26		0,26	12 798	3 913	3 390	500
		1м3				1 235	562	327	105
277	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности днища при толщине слоя до 20	8,83		8,83	1 015	324	8 961	7057

1	2	3	4,00	4,00	4,00	5	6	7	9
		мм				370	162	3 271	150
		м2							
278	Е0113-31-9	Шпаклевка поверхностей эпоксидной шпаклевкой ХП 734 толщиной слоя 2 мм	8,83		8,83	837	2	7 391	2267
		м2				170	1	1 500	150
279	Е0146-30-3	Пробивка отверстий в бетонных стенах колодцев	14,00		14,00	648	305	9 072	11267
		отверст.				343	193	4 807	150
280	Е0106-35-8	Бетонирование отверстий в стене из бетона кл.В12,5	0,38		0,38	12 798	3 913	4 830	712
		1м3				1 235	562	466	105
281	С143001-54 т.ч.п.3	Надбавка к сметной стоимости раствора за сульфатостойкий цемент	0,66		0,66	89	--	58	--
		м3				--	--	--	--
282	Е0106-36-2	Торкретирование внутренней поверхности стен при толщине слоя до 20 мм	79,83		79,83	1 015	324	81 016	44659
		м2				370	162	29 572	105
283	Е0113-31-9	Шпаклевка поверхностей эпоксидной шпаклевкой ХП 734 толщиной слоя 2 мм	79,83		79,83	837	2	66 821	14344
		м2				170	1	13 565	105
284	Е0113-24-1п рим.)	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	79,83		79,83	139	0	11 120	1802
		м2				15	0	1 189	150
285	Е0127-56-1	Устройство оснований под отмостку из гравия, толщиной 12 см	23,69		23,69	466	50	11 044	3395
		м2				87	8	2 072	150
286	Е0127-56-2	Устройство оснований под отмостку из гравия, добавлять на каждый 1 см изменения толщины	23,69		23,69	46	--	1 084	551
		м2				18	--	415	133
287	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	2,37		2,37	7 096	135	16 816	2032
		м3				486	85	1 152	150
		КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ д=1000-14шт							
288	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	5,21		5,21	7 096	135	36 968	4466
		м3				486	85	2 532	150
289	С143001-54 т.ч.п.3	Надбавка к сметной стоимости раствора за сульфатостойкий цемент	5,32		5,32	89	--	473	--
		м3				--	--	--	--
290	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	24,73		24,73	325	20	8 034	5229

1	2	3	4,00	4,00	4,00	5	6	7	9
		м2				128	13	3 169	150
291	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	16,03		16,03	14 324	4 696	229 618	229566
		м3				4 993	2 963	80 035	180
292	С143018-24	Плиты перекрытий и днищ колодцев	3,92		3,92	21 700	--	85 064	--
		м3				--	--	--	--
293	С143018-36 прим.	Кольца для колодцев сборные ж/б д 1000 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	22,80		22,80	3 430	--	78 204	--
		м				--	--	--	--
294	С143018-24	Кольца опорные КО6 из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,28		0,28	21 700	--	6 076	--
		м3				--	--	--	--
295	С143001-54 т.ч.п.3	Надбавка к сметной стоимости ж/бетона за сульфатостойкий цемент	16,27		16,27	89	--	1 448	--
		м3				--	--	--	--
296	С143001-47	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	16,03		16,03	128	--	2 052	--
		м3				--	--	--	--
297	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	1,00		1,00	13 400	--	13 400	--
		комплект				--	--	--	--
298	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Люк чугунный тип Л /С250/, ГОСТ 3634-99	13,00		13,00	8 060	--	104 780	--
		комплект				--	--	--	--
299	С12021-267	Стремянки	0,25		0,25	133 700	--	33 412	--
		тн				--	--	--	--
300	Е0113-27-2 прим. К=2	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-1189 за 2 раза	13,49		13,49	121	0	1 634	188
		м2				15	0	207	90
301	Е0106-35-8 прим.	Устройство монолитных лотков в колодце из бетона кл.В15	5,67		5,67	13 512	3 913	76 613	18343
		1м3				1 235	562	7 001	180
302	Е0106-35-8	Устройство набетонки на днище из бетона кл.В15	0,33		0,33	13 512	3 913	4 455	622
		1м3				1 235	562	407	105
303	Е0106-36-4	Железнение поверхности	10,99		10,99	115	0	1 268	1720

1	2	3	4,00	4,00	4,00	5	6	7	9
		м2				104	0	1 143	150
304	Е0146-30-3	Пробивка отверстий в бетонных стенах колодцев	36,00		36,00	648	305	23 327	34768
		отверст.				343	193	12 361	180
305	Е0106-35-8	Бетонирование отверстий в стене из бетона кл.В12,5	0,95		0,95	12 798	3 913	12 114	2552
		1м3				1 235	562	1 169	150
306	С143001-54 т.ч.п.3	Надбавка к сметной стоимости раствора за сульфатостойкий цемент	1,30		1,30	89	--	116	--
		м3				--	--	--	--
307	Е0108-4-7	Гидроизоляция внутренних стен и днища обмазочная битумная в 2 слоя по бетону	28,84		28,84	288	8	8 317	3514
		м2				76	5	2 201	150
308	Е0113-24-1п рим.	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	61,32		61,32	139	0	8 541	831
		м2				15	0	914	90
309	Е0127-56-1	Устройство оснований под отмостку из гравия, толщиной 12 см	47,39		47,39	466	50	22 092	8151
		м2				87	8	4 146	180
310	Е0127-56-2	Устройство оснований под отмостку из гравия, добавлять на каждый 1 см изменения толщины	47,39		47,39	46	--	2 168	962
		м2				18	--	829	116
311	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	4,74		4,74	7 096	135	33 633	4063
		м3				486	85	2 304	150
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	Тенге	Тенге			1 657 925	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге	Тенге			644 516	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге	Тенге			138 146	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	Тенге	Тенге			2 440 588	

РАЗДЕЛ 4.ТРУБОПРОВОД КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ СТОЧНЫХ ВОД К5 ТРУБОПРОВОД КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ СТОЧНЫХ ВОД(НАПОРНЫЙ) К5Н

312	Е0101-12-13 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в	402,29	402,29	-	118	114	0	0
		м3				4	13	0	150
313	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после	11,42	11,42	-	510	--	0	0
		м3				510	--	0	150
314	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2	12,73	12,73	-	425	--	0	0

1	2	3	4,00	4,00	4,00	5	6	7	9
		м без креплений с откосами м3				425	--	0	150
315	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	30,15	30,15	-	143	139	0	0
						4	14	0	97
316	Е010333-А1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 т	54,28	54,28	-	24	24	0	0
						--	5	0	100
317	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов м3	30,15	30,15	-	13	12	0	0
						1	1	0	97
318	Е0123-1-1	Засыпка песком приямков под трубопроводы м3	12,73		12,73	2 749	310	34 992	7525
						367	196	4 674	105
319	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	19,80		19,80	350	--	6 928	10393
						350	--	6 928	150
320	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	376,49		376,49	31	31	11 592	2078
						--	4	0	150
321	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	376,49		376,49	44	5	16 679	21957
						39	--	14 638	150
322	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы и пгс м3	1,02		1,02	2 749	310	2 804	747
						367	196	375	130
323	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32,50 мм км	0,01		0,01	87 106	24 592	1 219	1286
						62 280	8 372	872	130
324	С130804-11	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм 10м	0,60	0,60	-	2 130	--	0	--
						--	--	--	--
325	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм км	0,01		0,01	106 896	36 225	855	855
						69 840	12 388	559	130
326	С130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм 10м	0,80	0,80	-	6 470	--	0	--
						--	--	--	--
327	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм км	0,05		0,05	142 460	51 358	6 553	6371
						88 920	17 619	4 090	130
328	С130804-18	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм	4,60	4,60	-	12 100	--	0	--
						--	--	--	--

1	2	3	4,00	4,00	4,00	5	6	7	9
		10м							
329	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	4,00		4,00	461	307	1 846	1312
						149	103	596	130
		шт							
330	С130804-64	Угольник прямой, d-32 мм	0,20	0,20	-	1 384	--	0	--
						--	--	--	--
		10шт							
331	С130804-67	Угольник прямой, d-100 мм	0,20	0,20	-	2 480	--	0	--
						--	--	--	--
		10шт							
332	Е0107-53-11	Укладка бетонных упоров массой до 0,5 т	2,00		2,00	608	61	1 216	1111
						371	26	742	140
		шт							
333	С143001-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15	0,40		0,40	7 500	--	3 000	--
						--	--	--	--
		м3							
334	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,02		0,02	114 300	--	2 743	--
						--	--	--	--
		т							
335	Е0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами	6,00		6,00	178	20	1 065	800
						121	13	724	100
		м							
336	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	0,19	0,19	-	6 240	--	0	--
						--	--	--	--
		м3							
337	Е0126-23-3 прим.	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60мм	6,00		6,00	194	17	1 167	582
						86	11	518	100
		м							
338	С11011-968	Ткань стеклянная конструкционная /ГОСТ 19170-73 с изм. N5/ Т-10, Т-10П	0,27		0,27	407 100	--	110 731	--
						--	--	--	--
		1000м2							
339	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей(утепление трубопроводов шлаком и глиной)	37,50		37,50	350	--	13 122	19683
						350	--	13 122	150
		м3							
340	С130806-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Гильза из труб электросварных прямошовных со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х4 мм	1,00	1,00	-	2 710	--	0	--
						--	--	--	--
		м							

1	2	3	4,00	4,00	4,00	5	6	7	9
341	С130806-99 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Гильза из труб электросварных прямошовных со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм	0,20	0,20	-	2 440	--	0	--
		м				--	--	--	--
342	С130806-89 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Гильза из труб электросварных прямошовных со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	0,20	0,20	-	1 520	--	0	--
		м				--	--	--	--
		КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ д=1000-3шт							
343	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,06		1,06	7 096	135	7 521	636
		м3				486	85	515	105
344	С143001-54 т.ч.п.3	Надбавка к сметной стоимости раствора за сульфатостойкий цемент	1,08		1,08	89	--	96	--
		м3				--	--	--	--
345	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	5,30		5,30	325	20	1 722	919
		м2				128	13	679	123
346	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	3,03		3,03	14 324	4 696	43 403	36161
		м3				4 993	2 963	15 128	150
347	С143018-24	Плиты перекрытий и днищ колодцев	0,84	0,84	-	21 700	--	0	--
		м3				--	--	--	--
348	С143018-36 прим.	Кольца для колодцев сборные ж/б д 1000 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	3,55	3,55	-	3 430	--	0	--
		м				--	--	--	--
349	С143018-24	Кольца опорные КО6 из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,06	0,06	-	21 700	--	0	--
		м3				--	--	--	--
350	С143001-54 т.ч.п.3	Надбавка к сметной стоимости ж/бетона за сульфатостойкий цемент	3,09		3,09	89	--	275	--
		м3				--	--	--	--
351	С143001-47	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	3,03		3,03	128	--	388	--
		м3				--	--	--	--
352	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный тип Л /С250/, ГОСТ 3634-99	3,00		3,00	8 060	--	24 180	--
		комплект				--	--	--	--
353	С12021-267	Стремянки	0,04		0,04	133 700	--	5 188	--
		тн				--	--	--	--

1	2	3	4,00	4,00	4,00	5	6	7	9
354	Е0113-27-2 прим. К=2	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-1189 за 2 раза	2,10		2,10	121	0	254	29
		м2				15	0	32	90
355	Е0106-35-8 прим.	Устройство монолитных лотков в колодце из бетона кл.В15	1,17		1,17	13 512	3 913	15 809	2208
		1м3				1 235	562	1 445	105
356	Е0106-35-8	Устройство набетонки на днище из бетона кл.В15	0,07		0,07	13 512	3 913	955	133
		1м3				1 235	562	87	105
357	Е0106-36-4	Железнение поверхности	2,35		2,35	115	0	271	257
		м2				104	0	244	105
358	Е0146-30-3	Пробивка отверстий в бетонных стенах колодцев	7,00		7,00	648	305	4 536	3756
		отверст.				343	193	2 404	100
359	Е0106-35-8	Бетонирование отверстий в стене из бетона кл.В12,5	0,18		0,18	12 798	3 913	2 356	347
		1м3				1 235	562	227	105
360	С143001-54 т.ч.п.3	Надбавка к сметной стоимости раствора за сульфатостойкий цемент	1,45		1,45	89	--	129	--
		м3				--	--	--	--
361	Е0108-4-7	Гидроизоляция внутренних стен и днища обмазочная битумная в 2 слоя по бетону	15,80		15,80	288	8	4 556	1515
		м2				76	5	1 206	118
362	Е0113-24-1п рим.	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	10,60		10,60	139	0	1 476	144
		м2				15	0	158	90
363	Е0127-56-1	Устройство оснований под отмостку из гравия, толщиной 12 см	10,15		10,15	466	50	4 732	1057
		м2				87	8	888	109
364	Е0127-56-2	Устройство оснований под отмостку из гравия, добавлять на каждый 1 см изменения толщины	10,15		10,15	46	--	464	236
		м2				18	--	178	133
365	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	10,15		10,15	7 096	135	72 020	6090
		м3				486	85	4 933	105
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	Тенге	Тенге			406 844	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге	Тенге			128 189	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге	Тенге			32 102	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	Тенге	Тенге			567 135	

1	2	3	4,00	4,00	4,00	5	6	7	9
		РАЗДЕЛ 5.ВОДОПРОВОД ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ В3							
366	Е0101-12-13 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в	618,81	618,81	-	118	114	0	0
		м3				4	13	0	150
367	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после	8,90	8,90	-	510	--	0	0
		м3				510	--	0	143
368	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	19,31	19,31	-	425	--	0	0
		м3				425	--	0	160
369	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	28,29	28,29	-	143	139	0	0
		м3				4	14	0	97
370	Е010333-А1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	50,92	50,92	-	24	24	0	0
		т				--	5	0	113
371	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	28,29	28,29	-	13	12	0	0
		м3				1	1	0	90
372	Е0123-1-1	Засыпка песком приямков под трубопроводы	19,31		19,31	2 749	310	53 078	16307
		м3				367	196	7 091	150
373	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	15,43		15,43	350	--	5 399	8099
		м3				350	--	5 399	150
374	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	603,31		603,31	31	31	18 576	2154
		м3				--	4	0	97
375	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	603,31		603,31	44	5	26 727	35185
		м3				39	--	23 457	150
376	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,80		0,80	2 749	310	2 185	582
		м3				367	196	292	130
377	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,05		0,05	130 270	21 789	6 904	8826
		км				97 200	13 817	5 152	150
378	С130806-79 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	53,00	53,00	-	1 020	--	0	--
		м				--	--	--	--

1	2	3	4,00	4,00	4,00	5	6	7	9
379	Е0116-15-1	Установка вентилей проходных на трубопроводах из стальных труб диам. 25 мм 1шт	1,00		1,00	788 529	79 51	788 529	742 128
380	С130901-67	Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	1,00	1,00	-	721 --	-- --	0 --	-- --
381	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм т	0,01		0,01	349 220 112 572	100 818 63 939	2 619 844	1721 130
382	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки шт	3,00	3,00	-	401 --	-- --	0 --	-- --
383	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	3,00		3,00	461 149	307 103	1 384 447	984 130
384	С130804-51	Переход, Dy-125x110 мм 10шт	0,10	0,10	-	2 810 --	-- --	0 --	-- --
385	С130804-67	Угольник прямой, d-125 мм 10шт	0,10	0,10	-	2 480 --	-- --	0 --	-- --
386	С130804-50	Переход, Dy-110x4 мм 10шт	0,10	0,10	-	2 220 --	-- --	0 --	-- --
387	С11041-15	Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10,9 т	0,00	0,00	-	167 800 --	-- --	0 --	-- --
388	Е0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами м	4,00		4,00	178 121	20 13	710 482	534 100
389	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50 м3	0,17	0,17	-	6 240 --	-- --	0 --	-- --
390	Е0126-23-3 прим.	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60мм м	4,00		4,00	194 86	17 11	778 346	388 100
391	С11011-968	Ткань стеклянная конструкционная /ГОСТ 19170-73 с изм. N5/ Т-10, Т-10П 1000м2	0,27	0,27	-	407 100 --	-- --	0 --	-- --
392	Е0122-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,05		0,05	355 056 73 800	62 116 39 394	18 818 3 911	8999 150

1	2	3	4,00	4,00	4,00	5	6	7	9
		км							
393	Е0122-38-5	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 159х4 мм	1,00		1,00	3 558	806	3 558	2732
						1 310	511	1 310	150
		врезка							
		КОЛОДЦЫ							
394	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,76		0,76	7 096	135	5 392	456
		м3				486	85	369	105
395	С143001-54 т.ч.п.3	Надбавка к сметной стоимости раствора за сульфатостойкий цемент	0,78		0,78	89	--	69	--
		м3				--	--	--	--
396	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,80		3,80	325	20	1 234	659
		м2				128	13	487	123
397	Е0122-41-1 прим.	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,95		1,95	18 265	7 350	35 617	12553
		м3				3 190	1 102	6 220	150
398	С143018-24	Плиты перекрытий и днищ колодцев	0,65	0,65	-	21 700	--	0	--
		м3				--	--	--	--
399	С143018-31	Кольца для колодцев сборные ж/б д 1500 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	2,96	2,96	-	5 310	--	0	--
		м				--	--	--	--
400	С143018-24	Кольца опорные КО6 из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,02	0,02	-	21 700	--	0	--
		м3				--	--	--	--
401	С143001-54 т.ч.п.3	Надбавка к сметной стоимости ж/бетона за сульфатостойкий цемент	1,99		1,99	89	--	177	--
		м3				--	--	--	--
402	С143001-47	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	1,95		1,95	128	--	250	--
		м3				--	--	--	--
403	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Люк чугунный тип Л /С250/, ГОСТ 3634-99	1,00		1,00	8 060	--	8 060	--
		комплект				--	--	--	--
404	С12021-267	Стремянки	0,03		0,03	133 700	--	4 011	--
		тн				--	--	--	--
405	Е0113-27-2 прим.	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-1189 за 2 раза	1,62		1,62	84	0	135	45

1	2	3	4,00	4,00	4,00	5	6	7	9
		м2				31	0	50	90
406	Е0106-35-8	Устройство набетонки на днище из бетона кл.В12,5	0,05		0,05	12 798	3 913	678	100
		1м3				1 235	562	65	105
407	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности днища при толщине слоя до 20 мм	1,77		1,77	1 015	324	1 796	990
		м2				370	162	656	105
408	Е0113-31-9	Шпаклевка поверхностей эпоксидной шпаклевкой ХП734 толщиной слоя 2 мм	1,77		1,77	837	2	1 482	273
		м2				170	1	301	90
409	Е0146-30-3	Пробивка отверстий в бетонных стенах колодцев	2,00		2,00	648	305	1 296	1610
		отверст.				343	193	687	150
410	Е0106-35-8	Бетонирование отверстий в стене из бетона кл.В12,5	0,05		0,05	12 798	3 913	690	102
		1м3				1 235	562	67	105
411	С143001-54 т.ч.п.3	Надбавка к сметной стоимости раствора за сульфатостойкий цемент	0,11		0,11	89	--	10	--
		м3				--	--	--	--
412	Е0106-36-2	Торкретирование внутренней поверхности стен при толщине слоя до 20 мм	15,97		15,97	1 015	324	16 207	12763
		м2				370	162	5 916	150
413	Е0113-31-9	Шпаклевка поверхностей эпоксидной шпаклевкой ХП 734 толщиной слоя 2 мм	15,97		15,97	837	2	13 368	5280
		м2				170	1	2 714	193
414	Е0113-24-1п рим.	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	15,97		15,97	139	0	2 224	216
		м2				15	0	238	90
415	Е0127-56-1	Устройство оснований под отмостку из гравия, толщиной 12 см	3,38		3,38	466	50	1 576	430
		м2				87	8	296	133
416	Е0127-56-2	Устройство оснований под отмостку из гравия, добавлять на каждый 1 см изменения толщины	3,38		3,38	46	--	155	79
		м2				18	--	59	133
417	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	3,38		3,38	7 096	135	23 983	3123
		м3				486	85	1 643	161,7
418	С11031-85	Маты прошивные из стекловолокна "Урса" фольгированные на заделку всех выходов	8,00		8,00	15 500	--	124 000	--
						--	--	--	--

1	2	3	4,00	4,00	4,00	5	6	7	9
		м3							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**	**Тенге**	**Тенге**			**383 935**	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге	Тенге			**125 931**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге	Тенге			**30 592**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	Тенге	Тенге			**540 458**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**	**Тенге**	**Тенге**			**4 995 533**	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге	Тенге			**2 001 906**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге	Тенге			**419 846**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге	Тенге			**7 417 286**	
		Глава 8. Временные здания и сооружения							
11	СН РК 8.02-07-2002	Временные здания и сооружения к = 4,6%	239,06	184 218,13	341 195,14			341 195	
12		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %	35,86	27 632,72	51 179,27			51 179	
13		**Итого по главе 8**	**239,06**	**184 218,13**	**341 195,14**			**341 195**	
14		**ИТОГО по главам 1- 8**	**5 436,06**	**4 188 960,09**	**7 758 480,88**	**0**	**0**	**7 758 481**	
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство							
15	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,8%	152,21	117 290,88	62 843,70				
16	СН РК 8.02-07-2002	Выплаты единовременного вознаграждения за выслугу лет - 1%					77 585	77 585	
17	СН РК 8.02-07-2002	Оплата дополнительных отпусков за непрерывный стаж работы -0,4%					31 034	31 034	
18	**Расчет**	Вахтовый метод работ					3 581	3 581	
18		**ИТОГО по главе 9**	**152**	**117 291**	**62 844**		**112 200**	**175 044**	
19		**ИТОГО по главам 1- 9 в базовых ценах 2001 г.**	**5 588**	**4 306 251**	**7 821 325**	**-**	**112 200**	**7 933 524**	
20		в т.ч. возвратные суммы						51 179	

1	2	3	4,00	4,00	4,00	5	6	7	9
		Глава 10. Услуги инженера по технологическому сопровождению и							
19	Нормы	**Услуги инженера по технологическому сопровождению хода строительства 0,49% от**						-	
	Нормы	**Затраты на авторский надзор 0,2%**							
18		**ИТОГО по главе 10**						-	
19		**ИТОГО по главам 1- 10 в базовых ценах 2001 г.**	**5 588**	**4 306 251**	**7 821 325**	**-**	**112 200**	**7 933 524**	
21	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.11	**ИТОГО, в текущих ценах 2010 г. 1296:775= 1,823**	**10 187**	**7 850 296**	**14 258 275**	**-**	**204 540**	**14 462 815**	
22	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.12	Налоги, сборы обязательные платежи 2%					289 256	289 256	
23		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**10 187**	**7 850 296**	**14 258 275**	**-**	**493 797**	**14 752 071**	
24	Закон РК	Налог на добавленную стоимость 12 %					1 770 249	1 770 249	
25		**ВСЕГО в ценах 2010 г.**	**10 187**	**7 850 296**	**14 258 275**	**-**	**2 264 045**	**16 522 320**	
26		**в т.ч. возвратные суммы**						**51 179**	
27		**ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ**	**10 187**	**7 850 296**	**14 258 275**	**-**	**2 264 045**	**16 522 320**	
28		**в т.ч. НДС**						**1 770 249**	
29		**возвратные суммы**						**51 179**	

1	2	3	4,00	4,00	4,00	5	6	7	9

Заказчик:

Поставщик:

Директор ТОО "Жамбылская цементная производственная компания"

Сагимбаев Е.Ю.

(подпись)

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матвеев А.В.

(подпись)

МП

МП

От Заказчика :

От Подрядчика :

	2	3	4,00	4,00	4,00	5	6	7	9
28								1 770 249	
		в т.ч. НДС							
29		возвратные суммы						51 179	

Заказчик:

Поставщик:

Директор ТОО "Жамбылская цементная производственная компания"

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Сагимбаев Е.Ю.

Матвеев А.В.

(подпись)

(подпись)

МП

МП

25.02.10.

Наименование стройки - "Очистка Балхашской воды для питьевого водоснабжения производительностью 100 м3/сут Мынаральского цементного завода"

Наименование объекта - ВОДОПРОВОДНЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ.РЕЗЕРВУАРЫ V=50м3 2шт

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

КЖ

ЗА ИЮЛЬ 2010Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Коли-чество июнь	Коли-чество июль	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
						Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
						ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
										%
1	2	3	4,00	4,00	4,00	5	6	7	8	9
1	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(котлована)	77,93	77,93	-	223	217	0	0	0
		м3				6	22	0	0	97
2	Е010333-А1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км(во временный отвал), класс груза 1	151,96	151,96	-	24	24	0	0	0
		Т				--	5	0	0	100
3	Е0101-20-3	Работа на отвале 3 группы грунтов	77,93	77,93	-	17	16	0	0	0
		м3				1	2	0	0	97
4	Е0101-12-15 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	256,67	256,67	-	189	183	0	0	0
		м3				6	21	0	0	97
5	Е0101-164-3 прим.	Доработка грунта 3 группы вручную в котловане глубиной до 2 м без креплений с откосами	7,94	7,94	-	893	--	0	--	0
		м3				893	--	0	0	113
6	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	211,68		211,68	36	36	7 618	7618	883
		м3				--	4	0	910	97
7	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей и котлованов в грунтах 3 группы	52,92		52,92	436	--	23 052	--	26049
		м3				436	--	23 052	0	113
8	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	264,60		264,60	53	6	13 995	1707	11919
		м3				46	--	12 288	0	97
		Примечание:Обратная засыпка учтена до отм.-2,51, обвалование учтено в генплане								
9	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	54,66	54,66	-	594	4	0	0	0

1	2	3	4,00	4,00	4,00	5	6	7	8	9
		м2				497	3	0	0	100
10	Е0106-35-8	Устройство бетонной подготовки под днище бункерного типа	10,93	10,93	-	13 380	3 781	0	0	0
		м3				1 235	562	0	0	105
11	Е0106-35-7	Устройство прямоугольных днищ бункерного типа из бетона кл. В25,W6,F-50	20,60	20,60	-	21 787	6 425	0	0	0
		м3				5 292	937	0	0	105
12	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,09	0,09	-	124 500	--	0	--	--
		т				--	--	--	--	--
13	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,51	0,51	-	115 500	--	0	--	--
		т				--	--	--	--	--
14	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,31	0,31	-	114 300	--	0	--	--
		т				--	--	--	--	--
15	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,06	0,06	-	111 900	--	0	--	--
		т				--	--	--	--	--
16	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,09	0,09	-	106 200	--	0	--	--
		т				--	--	--	--	--
17	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,08	0,08	-	51 500	--	0	--	--
		т				--	--	--	--	--
18	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 4 кг/см2	20,91	20,91	-	253	--	0	--	--
		м3				--	--	--	--	--
19	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	20,91	20,91	-	590	--	0	--	--
		м3				--	--	--	--	--
20	С143001-54 т.ч.п.3	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	20,91	20,91	-	89	--	0	--	--
		м3				--	--	--	--	--
21	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	109,32	109,32	-	325	20	0	0	0
		м2				128	13	0	0	120
22	Е0106-33-4	Устройство стен прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	51,00	51,00	-	15 031	3 791	0	0	0
		м3				2 344	779	0	0	150
23	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,09	0,09	-	124 500	--	0	--	--
						--	--	--	--	--

1	2	3	4,00	4,00	4,00	5	6	7	8	9
		т								
24	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,51	0,51	-	115 500	--	0	--	--
		т				--	--	--	--	--
25	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,31	0,31	-	114 300	--	0	--	--
		т				--	--	--	--	--
26	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,06	0,06	-	111 900	--	0	--	--
		т				--	--	--	--	--
27	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,09	0,09	-	106 200	--	0	--	--
		т				--	--	--	--	--
28	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,08	0,08	-	51 500	--	0	--	--
		т				--	--	--	--	--
29	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	51,00	51,00	-	238	--	0	--	--
		м3				--	--	--	--	--
30	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	51,00	51,00	-	128	--	0	--	--
		м3				--	--	--	--	--
31	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	51,00	51,00	-	128	--	0	--	--
		м3				--	--	--	--	--
32	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	51,00	51,00	-	89	--	0	--	--
		м3				--	--	--	--	--
33	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,07	0,07	-	163 893	4 969	0	0	0
		т				61 200	3 152	0	0	120
34	Е0106-22-1	Укладка бетона по перекрытиям	14,40	14,40	-	28 669	984	0	0	0
		м3				5 803	624	0	0	150
35	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,09	0,09	-	124 500	--	0	--	--
		т				--	--	--	--	--
36	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,06	0,06	-	111 900	--	0	--	--
		т				--	--	--	--	--

1	2	3	4,00	4,00	4,00	5	6	7	8	9
37	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	14,40	14,40	-	128	--	0	--	--
		м3				--	--	--	--	--
38	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	14,40	14,40	-	253	--	0	--	--
		м3				--	--	--	--	--
39	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	14,40	14,40	-	89	--	0	--	--
		м3				--	--	--	--	--
40	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,07	0,07	-	163 893	4 969	0	0	0
		т				61 200	3 152	0	0	111
41	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,07		0,07	40 200	--	2 613	--	--
		т				--	--	--	--	--
42	Е0113-26-22	Окраска металлических огрунтованных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010	4,22		4,22	70	0	296	--	35
		м2				9	0	39	0	90
43	Е0107-31-2 прим.	Установка камер лаза и камеры приборов КЛ	4,00		4,00	5 449	4 241	21 795	16963	12950
		м3				1 079	1 079	4 317	4316	150
44	С143018-26 прим.	Стоимость камеры КЛ из тяжелого бетона класса В22,5	2,70		2,70	15 000	--	40 500	--	--
		м3				--	--	--	--	--
45	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	2,70		2,70	128	--	346	--	--
		м3				--	--	--	--	--
46	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,70		2,70	89	--	240	--	--
		м3				--	--	--	--	--
47	Е0120-28-7	Установка люков герметических	4,00		4,00	732	166	2 930	665	2866
		шт				454	106	1 814	425	128
48	С12021-227	Лазы круглые для резервуаров	0,71		0,71	247 800	--	176 434	--	--
		т				--	--	--	--	--
49	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,20		0,20	38 141	24 541	7 468	4805	2295
		т				10 404	2 619	2 037	513	90
50	С12021-267	Стремянка СГ6 и лестница съемная	0,20		0,20	133 700	--	26 178	--	--

1	2	3	4,00	4,00	4,00	5	6	7	8	9
		т				--	--	--	--	--
51	Е0113-17-3	Огрунтовка стремянки СГ6 и лестницы съемной грунтовкой ВЛ-023 за 1 раз	8,36		8,36	35	0	296	1	59
		м2				8	0	65	1	90
52	Е0113-26-8	Окраска огрунтованных поверхностей стремянки СГ6 и лестницы съемной эмалью ХС-710 за 1 раз	8,36		8,36	91	0	763	2	39
		м2				5	0	42	1	90
53	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	2,70		2,70	238	--	643	--	--
		м3				--	--	--	--	--
54	Е0106-19-1 прим.	Обетонирование бетоном В20,W6,F-100 камеры лаза и камеры приборов	1,80		1,80	13 338	645	24 008	1161	6387
		1м3				2 970	409	5 346	736	105
55	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,83		1,83	253	--	463	--	--
		м3				--	--	--	--	--
56	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	1,83		1,83	590	--	1 080	--	--
		м3				--	--	--	--	--
57	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	1,83		1,83	365	--	668	--	--
		м3				--	--	--	--	--
58	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,83		1,83	89	--	163	--	--
		м3				--	--	--	--	--
59	Е0146-30-1 прим.	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	6,00		6,00	89	42	533	251	442
		отверст.				47	27	283	159	100
60	Е0146-30-4 прим.	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	6,00		6,00	121	58	727	346	601
		отверст.				64	37	382	219	100
61	Е0106-11-9 прим.	Установка патрубков Д 50-200мм	0,03		0,03	68 279	620	2 171	20	254
		1т				7 200	393	229	12	105
62	Е0116-30-1 прим.	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	12,00		12,00	1 117	--	13 406	--	9953
		1сальник				648	--	7 776	0	128
63	Е0113-17-3	Огрунтовка патрубков грунтовкой ВЛ-023 за 1 раз	1,57		1,57	35	0	56	--	11
		м2				8	0	12	0	90
64	Е0113-26-8	Окраска огрунтованных поверхностей патрубков эмалью ХС-710 за 1 раз	1,57		1,57	91	0	143	--	7
		м2				5	0	8	0	90

1	2	3	4,00	4,00	4,00	5	6	7	8	9
65	Е0106-35-8	Бетонирование патрубков из бетона кл.В12,5	0,55		0,55	12 666	3 781	6 937	2071	1034
		1м3				1 235	562	676	308	105
66	Е0111-6-1	Устройство выравнивающих покрытий камеры лаза полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм	45,56		45,56	883	241	40 224	10964	27451
		м2				250	152	11 383	6918	150
67	Е0126-12-2	Изоляция плоских покрытий камеры лаза плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем(стеклотканью)	13,56		13,56	317	102	4 297	1385	3480
		м2				192	64	2 607	873	100
68	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,05		0,05	132 519	620	6 758	32	3838
		1т				71 280	393	3 635	20	105
69	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-III, d 18 мм	0,01		0,01	96 000	--	634	--	--
		т				--	--	--	--	--
70	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	13,10		13,10	40	0	519	3	94
		м2				8	0	103	2	90
71	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 за 4 раза	13,10		13,10	426	2	5 579	27	957
		м2				79	2	1 041	22	90
72	Е0146-30-5	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 100 см2	4,00		4,00	258	122	1 032	488	854
		отверст.				136	77	544	309	100
73	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	100,00		100,00	42	1	4 196	142	3071
		м3				28	1	2 833	92	105
74	Е0106-40-2	Дезинфекция емкостей для питьевой воды	100,00		100,00	89	0	8 852	45	6267
		м3				59	0	5 940	29	105
75	Е0113-24-1 прим.	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 за 3 раза (толщиной 2,5мм)боковых поверхностей стен и покрытия (поверхностей соприкасающихся с грунтом)	201,46		201,46	508	1	102 311	252	40838
		м2				134	1	27 024	201	150
76	Е0111-6-1	Устройство выравнивающих покрытий камеры лаза полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм	165,46		165,46	883	241	146 080	39816	81748
		м2				250	152	41 339	25123	123
77	Е0108-12-1 прим.	Армирование кладки стен и других конструкций	0,07		0,07	100 362	858	6 614	57	1621
		т				20 304	540	1 338	36	118
78	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем(стеклотканью)	57,60		57,60	317	102	18 254	5883	14781
		м2				192	64	11 073	3708	100
79	Е0111-6-1	Устройство выравнивающих покрытий камеры лаза полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм	36,00		36,00	883	241	31 783	8663	20968

1	2	3	4,00	4,00	4,00	5	6	7	8	9
		м2				250	152	8 994	5466	145
80	Е0112-17-5	Устройство выравнивающих стяжек из плоских асбестоцементных листов	10,80		10,80	778	13	8 405	144	1126
		м2				79	8	855	91	119
81	Е0112-7-4	Добавлять на герметизацию соединений между асбестоцементными листами обыкновенного, среднего или унифицированного профиля	10,80		10,80	18	0	193	1	85
		м2				7	0	71	1	119
82	Е0146-30-5	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 100 см2	4,00		4,00	258	122	1 032	488	913
		отверст.				136	77	544	309	107
83	Е0120-23-1	Установка устройства для обмена воздуха диаметром патрубка 108 мм	2,00		2,00	2 780	13	5 559	26	2461
		шт				954	7	1 908	15	128
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге	Тенге			767 843	556966	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге	Тенге			286 336		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге	Тенге			63 251		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге	Тенге			1 117 430		
		Глава 8. Временные здания и сооружения								
11	СН РК 8.02-07-2002	Временные здания и сооружения к = 4,6%	702,88	140 061,49	51 401,76			51 402		
12		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %	105,43	21 009,22	7 710,26			7 710		
13		**Итого по главе 8**	**702,88**	**140 061,49**	**51 401,76**			**51 402**		
14		**ИТОГО по главам 1- 8**	**15 982,88**	**3 184 876,50**	**1 168 831,44**	**0**	**0**	**1 168 831**		
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								
15	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,8%	447,52	89 176,54	32 727,28					
16	СН РК 8.02-07-2002	Выплаты единовременного вознаграждения за выслугу лет - 1%					11 688	11 688		
17	СН РК 8.02-07-2002	Оплата дополнительных отпусков за непрерывный стаж работы -0,4%					4 675	4 675		
18	**Расчет**	Вахтовый метод работ					87 227	87 227		

1	2	3	4,00	4,00	4,00	5	6	7	8	9
18		**ИТОГО по главе 9**	**447,52**	**89 176,54**	**32 727,28**		**103 590**	**136 317**		
19		**ИТОГО по главам 1- 9 в базовых ценах 2001 г.**	**16 430,40**	**3 274 053,04**	**1 201 558,72**	**0**	**103 590**	**1 305 149**		
20		в т.ч. возвратные суммы						7 710		
		Глава 10. Услуги инженера по технологическому сопровождению и авторский								
19	Нормы	**Услуги инженера по технологическому сопровождению хода строительства 0,49% от**						0		
	Нормы	**Затраты на авторский надзор 0,2%**							0,00	
18		**ИТОГО по главе 10**						**0**	0	
19		**ИТОГО по главам 1- 10 в базовых ценах 2001 г.**	**16 430,40**	**3 274 053,04**	**1 201 558,72**	**0**	**103 590**	**1 305 149**		
21	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.11	**ИТОГО, в текущих ценах 2010 г. 1296:775= 1,823**	**29 952,62**	**5 968 598,69**	**2 190 441,54**	**0**	**188 845**	**2 379 286**		
22	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.12	Налоги, сборы обязательные платежи 2%					47 586	47 586		
23		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**29 952,62**	**5 968 598,69**	**2 190 441,54**	**0**	**236 431**	**2 426 872**		
24	Закон РК	Налог на добавленную стоимость 12 %					291 225	291 225		
25		**ВСЕГО в ценах 2010 г.**	**29 952,62**	**5 968 598,69**	**2 190 441,54**	**0**	**527 655**	**2 718 097**		
26		**в т.ч. возвратные суммы**						**7 710**		
27		**ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ**	**29 952,62**	**5 968 598,69**	**2 190 441,54**	**0**	**527 655**	**2 718 097**		
28		**в т.ч. НДС**						**291 225**		
29		**возвратные суммы**						**7 710**		

1	2	3	4,00	4,00	4,00	5	6	7	8	9

Заказчик:

Директор ТОО "Жамбылская цементная производственная компания"

Сагимбаев Е.Ю

(подпись)

МП

От Заказчика :

Поставщик:

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матвеев А.В.

(подпись)

МП

От Подрядчика :

1	2	3	4,00	10	4,00	4,00	5	6	7	8	9

Заказчик:

Директор ТОО "Жамбылская цементная производственная компания"

Сагимбаев Е.Ю.

_____

(подпись)

МП

От Заказчика :

Поставщик:

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матвеев А.В.

_____

(подпись)

МП

От Подрядчика :

25.07.10.

Форма КС 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за июль 2010 г.

Заказчик: ТОО "Жамбылская цементная производственная компания"

Ген.подрядчик(поставщик): ТОО "ТОП ЛТД"

Договор: Договор №56/10-ЖЦПК от 11.05.2010г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору, тенге	Стоимость выполненных работ,тенге			Оплата работ,тенге			
		с начала строительства по отчетн.месяц включительно	с начала текущего года	Июль	аванс по договору 30%	за выполненный объем с начала строительства до отчетного месяца	к оплате за текущий месяц (34,45% от Ф2)	остаток оплаты по Договору
А	1	2	3		5	6	7	8
Водопроводные очистные сооружения для питьевого водоснабжения. Модуль водоподготовки 1, 2		2 851 888	2 851 888				-	
Водопроводные очистные сооружения для питьевого водоснабжения. Резервуары V 50 м3 2 шт		10 124 471	10 124 471	2 718 097,00			936 384,42	
Водопроводные очистные сооружения для питьевого водоснабжения. Насосная станция питьевой воды.		8 661 644	8 661 644	4 736 109,10			1 631 589,58	
Насосная станция подачи соленых сточных вод на площадки испарения		6 974 383	6 974 383	5 089 651,73			1 753 385,02	
Площадки испарения из двух карт		60 406 073	60 406 073	60 406 073,43			20 809 892,30	
Насосная станция исходной воды		11 869 936	11 869 936	7 087 106,77			2 441 508,28	
Водоочист.соор.для производств.целей. Модули водоподготовки №1№2		2 851 888	2 851 888				-	
Технологические внутриплощадочные сети ВКС		19 130 852	19 130 852	8 215 457,01			2 830 224,94	
Технологические внутриплощадочные сети ВК, производств. очистки		16 522 320	16 522 320	16 522 320,00			5 691 939,24	
Всего:	**426 000 000**	**139 393 454,32**	**139 393 454,32**	**104 774 815,04**	**227 800 000**	**20 771 183,57**	**36 094 923,78**	**177 428 816**
в т.ч. НДС 12%				***11 225 873,04***			***3 867 313,26***	

Стоимость выполненных работ: 104 774 815,04 *(Сто четыре миллиона восемьсот четыре тысячи восемьсот пятнадцать) тенге, 04 тыин*

Сумма оплаты прописью: 36 094 923,78 *(Тридцать шесть миллионов девяносто четыре тысячи девятьсот двадцать три) тенге, 78 тыин*

ЗАКАЗЧИК:
Директор: Сагимбаев Е.Ю.

ПОДРЯДЧИК:
Директор: Матвеев А.В.

Счет-фактура № 00000000046 от 30 июля 2010 г. (1)

(1а)

Поставщик: ТОО "ТОП Лтд" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 600900527277, БИН: 031040003399, 050020, Алматы, Достык, дом № 310, корпус В,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0016051, от 14.09.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): № 56/10-ЖЦПК от 11.05.2010 и доп. согл. №1 от 15.07.10 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 080000, Республика Казахстан, Жамбылская обл.

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: , (8)

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: , (9)

(, наименование и адрес)

Покупатель: ТОО"Жамбылская Цементная Производственная Компания" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 211500237144, БИН: 080840002930, 080000, Республика Казахстан, Жамбылская обл., г.Тараз, пр.Толе би, дом № 61, к.15 (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ54826A1KZTD2005989, в банке Филиал АО "АТФ Банк", БИК ALMNKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство очистных сооружений водоподготовки и водоочистки к цементному заводу в п.Мынарал Мойынкумского р-на Жамбылской обл. за Июль 2010 года	усл.	1	93 548 942,00	93 548 942,00	12%	11 225 873,04	104 774 815,04	0	
Всего по счету:					**93 548 942,00**		**11 225 873,04**	**104 774 815,04**		

Директор: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Наименование стройки - Станция биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 100м3/сут Мынаральского цементного завода

Наименование объекта - СТАНЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-

ОГРАЖДЕНИЕ

ЗА Август 2010Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Коли-чество за август	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
1	2	3	4	4	5	6	7	8	%
									9
		УСТРОЙСТВО СТОЛБОВ							
1	Е0101-165-1	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы	56,88	28,44	261,00	0,00	7423	0	8388
		м3			261,00	0,00	7423	0	113
2	Е0106-1-13	Бетонирование стоек из труб	19,51	9,755	936,10	95,97	9132	936	8276
		м3			771,75	36,25	7528	354	105
3	Е0106-45-8	Приготовление тяжелого бетона класса В7,5 на щебне	20,35	10,175	3710,28	178,83	37752	1820	4934
		м3			378,00	83,83	3846	853	105
4	С130801-51 Изм. и доп.вып.7 СН РК	Трубы стальные 76х3,5 мм	1152,5	576,25	828,00	--	477135	--	--
		м			--	--	--	--	--
		ИЗГОТОВЛЕНИЕ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ							
5	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	14,55	7,275	27935,09	9375,11	203228	68204	121046
		т			16380,00	2107,33	119165	15331	90
6	С	Уголок стальной равнополочный 40х40	9,8	4,9	64650,11	--	316786	--	--
		т			--	--	--	--	--
7	С	Сталь полосовая 12х4 длиной 60 см	0,1888	0,0944	64650,11	--	6103	--	--
		т			--	--	--	--	--
8	С	Сетка оцинкованная	2462	980,5	586,50	--	575063	--	--

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		м2			--	--	--	--	--
9	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	2,46	1,23	95500,00	--	117465	--	--
		т			--	--	--	--	--
10	Е0109-46-1	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	0,1227	0,06135	31476,57	17434,99	1931	1070	556
		т			7650,00	2428,67	469	149	90
11	Е0109-62-3	Изготовление ворот сетчатых	0,1227	0,06135	27935,09	9375,11	1714	575	1176
		т			16380,00	2107,33	1005	129	104
12	С	Уголок стальной равнополочный 40х40	0,0478	0,0239	64650,11	--	1545	--	--
		т			--	--	--	--	--
13	С	Сталь полосовая 12х4 длиной 60 см	0,0009	0,00045	64650,11	--	29	--	--
		т			--	--	--	--	--
14	С	Сетка оцинкованная	12	6	586,50	--	3519	--	--
		м2			--	--	--	--	--
15	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,012	0,006	95500,00	--	573	--	--
		т			--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге			1759397	145251	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			144376		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			114226		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге			2018000		
		Глава 8. Временные здания и сооружения							
11	СН РК 8.02-07-2002	Временные здания и сооружения к = 4,6%		92 828,01			92 828,01		
13		**Итого по главе 8**		**92 828,01**			**92 828,01**		
14		**ИТОГО по главам 1- 8**		**2 110 828,18**	**0,00**	**0,00**	**2 110 828,18**		
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство							

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
15	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,8%		59 103,19					
16	СН РК 8.02-07-2002	Выплаты единовременного вознаграждения за выслугу лет - 1%				21 108,28	21 108,28		
17	СН РК 8.02-07-2002	Оплата дополнительных отпусков за непрерывный стаж работы -0,4%				8 443,31	8 443,31		
18	Расчет	Вахтовый метод работ				154 232,73	154 232,73		
18		**ИТОГО по главе 9**		**59 103,19**		**183 784,32**	**242 887,51**		
19		**ИТОГО по главам 1- 9 в базовых ценах 2001 г.**		**2 169 931,37**	**0,00**	**183 784,32**	**2 353 715,69**		
21	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.11	**ИТОГО, в текущих ценах 2010 г. 1296:775= 1,823**		**3 955 784,88**	**0,00**	**335 038,82**	**4 290 823,70**		
22	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.12	Налоги, сборы обязательные платежи 2%				85 816,47	85 816,47		
23		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**		**3 955 784,88**	**0,00**	**420 855,29**	**4 376 640,17**		
24	Закон РК	Налог на добавленную стоимость 12 %				525 196,82	525 196,82		
27		**ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ**		**3 955 784,88**	**0,00**	**946 052,11**	**4 901 836,99**		
28		**в т.ч. НДС**					**525 196,82**		

Заказчик:

Директор ТОО "Жамбылская цементная производственная компания"

Сагимбаев Е.Ю.

Поставщик:

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матвеев А.В.

1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9

(подпись)

МП

От Заказчика :

(подпись)

МП

От Подрядчика :

СОГЛАСОВАНО
MYNARAL TAS
JAMBYL CEMENT
КЛАУС АЙХАС
Технический Директор/Technical Director
«___» _____ 20
Подпись/Signature

Наименование стройки - Очистка Балхашской воды для производственного водоснабжения производительностью 1000м3/сут Мынаральского цементного завода

Наименование объекта - ВОДОПРОВОДНЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДЫ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЦЕЛЯХ. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-

ПРОЕЗДЫ, ПОДЪЕЗД И ТРОТУАР

ЗА Август 2010Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Коли-чество за август	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
									%
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.ПРОЕЗДЫ(В Т.Ч.ПОДЪЕЗД)							
1	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	755	755	106,99	95,65	80777	72216	57307
		м2			4,66	52,41	3518	39570	133
2	Е0127-22-1	Устройство оснований толщиной из местной взрывной массы	755	755	206,67	181,41	156036	136965	59898
		м2			24,82	34,83	18739	26297	133
3	Е0101-11-15	Разработка грунта 3 группы в карьере экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	300	300	24,18	22,91	7254	6873	2127
		м3			1,27	6,04	381	1812	97
4	С010334-А23	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9 до 9,5 км	555	555	66,54	--	36930	--	8247
		т			14,86	--	8247	0	100
5	Е0101-130-3	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	300	300	78,80	78,80	23640	23640	2657
		м3			--	9,13	0	2739	97
6	Е0127-8-1	Устройство водоотводного лотка тип Б-3-1	15	15	863,27	404,89	12949	6073	9867
					391,09	103,50	5866	1553	133

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		м							
7	С143018-159	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм	15	15	1460,00	--	21900	--	--
		м			--	--	--	--	--
8	Е0109-53-2	Монтаж водоприемных решеток из полосовой и тонколистовой стали	0,8299	0,8299	14502,41	1489,76	12036	1236	8932
		т			11682,62	276,57	9695	230	90
9	С131104-20 Изм. и доп.вып.7 СН РК	Дождеприемник малый, тип Д /А15/, ГОСТ 3634-99	12	12	12400,00	--	148800	--	--
		комплект			--	--	--	--	--
10	Е0107-31-7	Установка лотковых звеньев сечением до 0,5 м	0,0031	0,0031	7530,46	5134,60	23	16	11
		м3			2088,33	547,87	6	2	140
11	С143018-176	Лотки водопропускные параболические и полукруглого сечения, укладываемые на грунт (ГОСТ 21509-76), высота 600 мм	10	10	1850,00	--	18500	--	--
		м			--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	Тенге			518845	247013	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			149047		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			40073		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	Тенге			707965		
		РАЗДЕЛ 2.ТРОТУАРЫ							
12	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 10м	70	70	106,99	95,65	7489	6696	5313
		м2			4,66	52,41	326	3669	133
13	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из местной взрывмассы	70	70	99,81	38,79	6987	2715	6146
		м2			60,92	5,09	4264	356	133
14	Е0101-11-15	Разработка грунта 3 группы в карьере экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	300	300	24,18	22,91	7254	6873	2127
		м3			1,27	6,04	381	1812	97
15	С010334-А23	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9 до 9,5 км	51,8	51,8	66,54	--	3447	--	770
					14,86	--	770	0	100

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		т							
16	Е0101-130-3	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	28	28	78,80	78,80	2206	2206	242
		м3			--	9,13	0	256	95
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	Тенге			27383	18490	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			14598		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			2519		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	Тенге			44500		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге			546228	265502	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			163644		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			42592		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге			752465		
		Глава 8. Временные здания и сооружения							
11	СН РК 8.02-07-2002	Временные здания и сооружения к = 4,6%		34 613,39			34 613,39		
13		**Итого по главе 8**		**34 613,39**			**34 613,39**		
14		**ИТОГО по главам 1- 8**		**787 078,33**	**0,00**	**0,00**	**787 078,33**		
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство							
15	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,8%		22 038,19					
16	СН РК 8.02-07-2002	Выплаты единовременного вознаграждения за выслугу лет - 1%				7 870,78	7 870,78		
17	СН РК 8.02-07-2002	Оплата дополнительных отпусков за непрерывный стаж работы -0,4%				3 148,31	3 148,31		
18	**Расчет**	Вахтовый метод работ				58 737,41	58 737,41		
18		**ИТОГО по главе 9**	**0,00**	**22 038,19**		**69 756,51**	**91 794,70**		

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
19		**ИТОГО по главам 1- 9 в базовых ценах 2001 г.**	**0,00**	**809 116,53**	**0,00**	**69 756,51**	**878 873,04**		
21	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.11	**ИТОГО, в текущих ценах 2010 г. 1296:775= 1,823**	**0,00**	**1 475 019,43**	**0,00**	**127 166,12**	**1 602 185,55**		
22	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.12	Налоги, сборы обязательные платежи 2%				32 043,71	32 043,71		
23		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**0,00**	**1 475 019,43**	**0,00**	**159 209,83**	**1 634 229,26**		
24	Закон РК	Налог на добавленную стоимость 12 %				196 107,51	196 107,51		
27		**ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ**	**0,00**	**1 475 019,43**	**0,00**	**355 317,34**	**1 830 336,77**		
28		**в т.ч. НДС**					**196 107,51**		

Заказчик:

Директор ТОО "Жамбылская цементная производственная компания"

Сагимбаев Е.Ю.

(подпись)

МП

От Заказчика :

СОГЛАСОВАНО
MYNARAL TAS
КЛАУС АЙХАС
JAMBYL CEMENT
Технический Директор/Tecpical Director
«___» _____ 20
Подпись/Signature

Поставщик:

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матвеев А.В.

(подпись)

МП

От Подрядчика :

Наименование стройки - Очистка Балхашской воды для производственного водоснабжения производительностью 1000м3/сут Мынаральского цеменьного завода

Наименование объекта - ВОДОПРОВОДНЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДЫ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЦЕЛЯХ. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-

ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ И ОБВАЛОВАНИЕ СООРУЖЕНИЙ

ЗА Август 2010Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Коли-чество за август	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
									%
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
1	Е0101-35-1 прим.	Устройство насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 1 группы до 20 м	366	366	12,39	12,39	4535	4535	1505
		м3			0,00	4,24	0	1552	97
2	Е0101-35-4 прим.	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 1 группы бульдозерами при устройстве насыпей	366	366	5,04	5,04	1845	1845	614
		м3			--	1,73	0	633	97
3	Е0101-24-1 прим.	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (в насыпь)	14	14	9,54	9,54	134	134	46
		м3			--	3,39	0	47	97
4	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	366	366	16,00	16,00	5856	5856	1921
		м3			--	5,41	0	1980	97
5	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	1098	1098	1,59	1,59	1746	1746	501
		м3			--	0,47	0	516	97
6	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	3016	3016	0,34	0,34	1025	1025	353

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		м2			--	0,12	0	362	98
7	Е0101-33-2п рим.	Обвалование резервуаров экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 1 м3, в грунтах 2 группы	410	410	42,20	41,25	17302	16913	6168
		м3			0,95	14,56	389,5	5970	97
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге			32442	32054	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			11108		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			2613		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге			46164		
		Глава 8. Временные здания и сооружения							
11	СН РК 8.02-07-2002	Временные здания и сооружения к = 4,6%		2 123,52			2 123,52		
13		**Итого по главе 8**		**2 123,52**			**2 123,52**		
14		**ИТОГО по главам 1- 8**		**48 287,06**	**0,00**	**0,00**	**48 287,06**		
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство							
15	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,8%		1 352,04					
16	СН РК 8.02-07-2002	Выплаты единовременного вознаграждения за выслугу лет - 1%				482,87	482,87		
17	СН РК 8.02-07-2002	Оплата дополнительных отпусков за непрерывный стаж работы -0,4%				193,15	193,15		
18	**Расчет**	Вахтовый метод работ				3 603,53	3 603,53		
18		**ИТОГО по главе 9**		**1 352,04**		**4 279,54**	**5 631,58**		
19		**ИТОГО по главам 1- 9 в базовых ценах 2001 г.**		**49 639,09**	**0,00**	**4 279,54**	**53 918,64**		

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
21	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.11	**ИТОГО, в текущих ценах 2010 г. 1296:775= 1,823**		**90 492,07**	**0,00**	**7 801,61**	**98 293,68**		
22	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.12	Налоги, сборы обязательные платежи 2%				1 965,87	1 965,87		
23		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**		**90 492,07**	**0,00**	**9 767,48**	**100 259,55**		
24	Закон РК	Налог на добавленную стоимость 12 %				12 031,15	12 031,15		
27		**ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ**		**90 492,07**	**0,00**	**21 798,63**	**112 290,70**		
28		**в т.ч. НДС**					**12 031,15**		

Заказчик:

Директор ТОО "Жамбылская цементная производственная компания"

Сагимбаев Е.Ю.

(подпись)

МП

От Заказчика :

Поставщик:

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матвеев А.В.

(подпись)

МП

От Подрядчика :

СОГЛАСОВАНО
КЛАУС АЙХАС
Технический Директор/Technical Director
«__» ____ 20 10
Подпись/Signature

Наименование стройки - Станция биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 100м3/сут Мынаральского цементного завода

Наименование объекта - СТАНЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-

ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ И ОБВАЛОВАНИЕ СООРУЖЕНИЙ

ЗА Август 2010Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Коли-чество за август	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
1	Е0101-35-2 прим.	Устройство насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м м3	12759	7655,4	12,61 0,00	12,61 4,38	96535 0	96535 33531	32525 97
2	Е0101-35-4 прим.	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве насыпей м3	12759	7655,4	4,41 --	4,41 1,53	33760 0	33760 11713	11361 97
3	Е0101-24-2 прим.	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в насыпь) м3	3030	1818	9,24 --	9,24 3,00	16798 0	16798 5454	5290 97
4	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см м3	12759	7655,4	14,01 --	14,01 4,80	107252 0	107252 36746	35644 97
5	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см м3	38277	22966,2	1,39 --	1,39 0,42	31923 0	31923 9646	9356 97
6	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) м2	69920	41952	0,28 --	0,28 0,09	11747 0	11747 3776	3662 97

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
7	Е0101-33-2п рим.	Обвалование резервуаров экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 1 м3, в грунтах 2 группы	2850	1710	35,50	35,03	60705	59901	20482
		м3			0,47	11,82	803,7	20212	97,46
8	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	85120	51072	19,70	--	1006118	--	201224
		т			3,94	--	201223,68	0	100
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге			1364838	596737	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			319545		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			101063		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге			1785446		
		Глава 8. Временные здания и сооружения							
11	СН РК 8.02-07-2002	Временные здания и сооружения к = 4,6%		82 130,52			82 130,52		
13		**Итого по главе 8**		**82 130,52**			**82 130,52**		
14		**ИТОГО по главам 1-8**		**1 867 576,51**	**0,00**	**0,00**	**1 867 576,51**		
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство							
15	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,8%		52 292,14		18 675,77	18 675,77		
16	СН РК 8.02-07-2002	Выплаты единовременного вознаграждения за выслугу лет - 1%				7 470,31	7 470,31		
17	СН РК 8.02-07-2002	Оплата дополнительных отпусков за непрерывный стаж работы -0,4%				139 371,91	139 371,91		
18	Расчет	Вахтовый метод работ							
18		**ИТОГО по главе 9**		**52 292,14**		**165 517,99**	**217 810,13**		
19		**ИТОГО по главам 1-9 в базовых ценах 2001 г.**		**1 919 868,65**	**0,00**	**165 517,99**	**2 085 386,63**		

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
21	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.11	**ИТОГО, в текущих ценах 2010 г. 1296:775= 1,823**		**3 499 920,55**	**0,00**	**301 739,29**	**3 801 659,83**		
22	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.12	Налоги, сборы обязательные платежи 2%				76 033,20	76 033,20		
23		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**		**3 499 920,55**	**0,00**	**377 772,48**	**3 877 693,03**		
24	Закон РК	Налог на добавленную стоимость 12 %				465 323,16	465 323,16		
27		**ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ**		**3 499 920,55**	**0,00**	**843 095,64**	**4 343 016,19**		
28		**в т.ч. НДС**					**465 323,16**		

Заказчик:

Директор ТОО "Жамбылская цементная производственная компания"

Сагимбаев Е.Ю.

(подпись)

МП

От Заказчика :

Поставщик:

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матвеев А.В.

(подпись)

МП

От Подрядчика :

СОГЛАСОВАНО
MYNABAL TAS
КЛАУС АЙХАС
JAMBYL CEMENT
Технический Директор/Technical Director
«01» 08 20 10
Подпись/Signature

Наименование стройки - Мынаральский цементный завод.Канализационные очистные сооружения.

Наименование объекта - **Внеплощадочные сети**

Объект номер - -2009-62.4-АС-СМ

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

КЖ

ЗА Август 2010Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Коли-чество за август	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы							
1	Е0101-30-1	Срезка растительного слоя	7051	4250	3,56	3,56	15130	15130	2144
		м2			0,00	0,52	0	2210	97
2	С2012-3	Работа гидромолота	300	130	7168,00	7168,00	931840	931840	25160
		маш-ч			--	1612,80	0	209664	12
3	Е0101-12-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	18501	6757	34,02	31,57	229873	213318	110747
		м3			2,45	12,45	16555	84125	110
4	Е0101-164-2	Доработка грунта вручную	1057	855	646,80	--	553014	--	663617
		м3			646,80	--	553014	0	120
5	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	704	342	1631,14	350,24	557850	119782	286820
		м3			428,40	216,72	146513	74118	130
6	Е0101-166-1	Присыпка труб песком	1409	895	520,38	--	465740	--	572860
		м3			520,38	--	465740	0	123
7	Е010333-А1- 1	Доставка песка до 3 км	4120,35	2121	27,58	27,58	58497	58497	11708
		т			--	5,52	0	11708	100
8	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	17445		26,89	26,89	0	0	0
		м3			--	3,95	0	0	123

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	17445		51,68	6,32	0	0	0
		м3			45,36	--	0	0	105
10	Е010333-А1- 1	Вывоз лишнего грунта	3486,45		27,58	27,58	0	0	0
		т			--	5,52	0	0	150
11	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов	4164	543	670,45	670,45	364054	364054	312100
		м3			--	499,80	0	271391	115
		Колодцы							
12	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах д-1500мм	7,2		44572,10	9006,49	0	0	0
		м3			5838,00	1521,14	0	0	130
13	С12021-223	Стремянка	0,0876	0,0876	173500,00	--	15199	--	--
		т			--	--	--	--	--
14	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	6	4	8060,00	--	32240	--	--
		шт			--	--	--	--	--
15	Е0116-15-2	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4		1456,62	89,24	0	0	0
		1шт			617,40	56,35	0	0	150
16	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	3	3500,00	--	10500	--	--
		шт			--	--	--	--	--
17	Е0116-15-1	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	4		1248,62	89,24	0	0	0
		1шт			617,40	56,35	0	0	128
18	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	4	2	471,00	--	942	--	--
		шт			--	--	--	--	--
19	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей	0,0035		254257,83	113794,45	0	0	0
		т			131334,00	70768,60	0	0	130
20	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х4-32х2,0 мм	3	2	251,00	--	502	--	--

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		шт			--	--	--	--	--
21	С130810-146	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х5-45х4 мм	4	2	512,00	--	1024	--	--
		шт			--	--	--	--	--
22	С130810-76п рим.	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 45° Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	1	1	227,00	--	227	--	--
		шт			--	--	--	--	--
23	С130810-76п рим.	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 60° Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	3	3	227,00	--	681	--	--
		шт			--	--	--	--	--
24	С130810-76п рим.	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	4	4	227,00	--	908	--	--
		шт			--	--	--	--	--
25	С	Муфта с фланцем диам.63х2,0 мм	2	2	420,00	--	840	--	--
		шт			--	--	--	--	--
26	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,869		132002,08	15638,70	0	0	0
		км			106260,00	9725,80	0	0	130
27	С130806-65 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	870	330	398,00	--	131340	--	--
		м			--	--	--	--	--
28	Е0122-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,87		268851,78	67957,33	0	0	0
		км			85260,00	42264,60	0	0	150
29	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 89х4,0 мм (гильзы)	0,006		148568,06	24593,06	0	0	0
		км			113400,00	15292,90	0	0	130
30	С130806-76 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм	6	6	834,00	--	5004	--	--
		м			--	--	--	--	--

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
31	Е0122-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,006		375351,11	70110,26	0	0	0
		км			86100,00	43601,95	0	0	130
32	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам.до 100 мм	70		452,88	0,64	0	0	0
		м			354,48	0,40	0	0	140
33	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	1		8255,74	786,81	0	0	0
		футляр			3355,80	16,10	0	0	130
34	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов	0,9968		36829,38	3307,90	0	0	0
		т			30912,00	381,85	0	0	130
35	С11011-874 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,3629	0,3629	93600,00	--	33967	--	--
		т			--	--	--	--	--
36	С11011-879 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,0283	0,0283	101200,00	--	2864	--	--
		т			--	--	--	--	--
37	С11011-897 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,1113	0,1113	90300,00	--	10050	--	--
		т			--	--	--	--	--
38	С11011-877 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат полосовой толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,0138	0,0138	73700,00	--	1017	--	--
		т			--	--	--	--	--
39	С11041-15	Болты сборочные с гайками и шайбами	0,022	0,022	167800,00	--	3692	--	--
		т			--	--	--	--	--
40	С11051-198 Изм. и доп.вып.3 СН РК	Шайбы плоские	96	96	62,00	--	5952	--	--
		шт			--	--	--	--	--

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
41	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0096	0,0096	95500,00	--	917	--	--
		т			--	--	--	--	--
42	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0096	0,0096	86400,00	--	829	--	--
		т			--	--	--	--	--
43	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,1272	0,1272	85500,00	--	10876	--	--
		т			--	--	--	--	--
44	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,1056	0,1056	83500,00	--	8818	--	--
		т			--	--	--	--	--
45	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0238	0,0238	95500,00	--	2273	--	--
		т			--	--	--	--	--
46	С11011-892 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004прим.	Прокат угловой неравнополочный толщиной 10-16 мм, при ширине большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,3401	0,3401	96000,00	--	32650	--	--
		т			--	--	--	--	--
47	С11011-773	Монтажная ручка	12	12	221,00	--	2652	--	--
		шт			--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	Тенге			3491962	6730415	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			1985156		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			328627		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	Тенге			5805745		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге			3491962	7090265	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			1985156		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			328627		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге			5805745		
		Глава 8. Временные здания и сооружения							
11	СН РК 8.02-07-2002	Временные здания и сооружения к = 4,6%		267 064,26			267 064,26		

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
12		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %		40 059,64			40 059,64		
13		**Итого по главе 8**		**267 064,26**			**267 064,26**		
14		**ИТОГО по главам 1- 8**		**6 072 809,08**	**0,00**	**0,00**	**6 072 809,08**		
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство							
15	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,8%	0,00	170 038,65					
16	СН РК 8.02-07-2002	Выплаты единовременного вознаграждения за выслугу лет - 1%				60 728,09	60 728,09		
17	СН РК 8.02-07-2002	Оплата дополнительных отпусков за непрерывный стаж работы -0,4%				24 291,24	24 291,24		
18	**Расчет**	Вахтовый метод работ				443 546,41	443 546,41		
18		**ИТОГО по главе 9**	**0,00**	**170 038,65**		**528 565,74**	**698 604,39**		
19		**ИТОГО по главам 1- 9 в базовых ценах 2001 г.**	**0,00**	**6 242 847,74**	**0,00**	**528 565,74**	**6 771 413,47**		
21	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.11	**ИТОГО, в текущих ценах 2010 г. 1296:775= 1,823**	**0,00**	**11 380 711,42**	**0,00**	**963 575,34**	**12 344 286,76**		
22	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.12	Налоги, сборы обязательные платежи 2%				246 885,74	246 885,74		
23		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**0,00**	**11 380 711,42**	**0,00**	**1 210 461,07**	**12 591 172,49**		
24	Закон РК	Налог на добавленную стоимость 12 %				1 510 940,70	1 510 940,70		

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
27		ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ	0,00	11 380 711,42	0,00	2 721 401,77	14 102 113,19		
28		в т.ч. НДС					1 510 940,70		

Заказчик:

Директор ТОО "Жамбылская цементная производственная компания"

Сагимбаев Е.Ю.

(подпись)

МП

От Заказчика :

Поставщик:

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матвеев А.В.

(подпись)

МП

От Подрядчика :

Наименование стройки - Станция биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 100м3/сут Мынаральского цементного завода

Наименование объекта - ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-

ЗА Август 2010Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Коли-чество август	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
1	2	3	4	4	5	6	7	8	% 9
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы							
1	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	66,93		46,51	44,35	0	0	0
		м3			2,16	17,03	0	0	97
2	Е0101-162-3	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	2,07		481,50	--	0	--	0
		м3			481,50	--	0	0	113
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	44,62		6,48	6,48	0	0	0
		м3			--	2,10	0	0	97
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,38		134,10	--	0	--	0
		м3			134,10	--	0	0	113
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей песком	22,31		6,48	6,48	0	0	0
		м3			--	2,10	0	0	97
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,69		134,10	--	0	--	0
		м3			134,10	--	0	0	113
7	С143008-92	Песок природный	23		775,00	--	0	--	--
		м3			--	--	--	--	--
8	Е0101-17-14	Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	23		39,72	37,82	0	0	0

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	
		м3			1,87	11,00	0	0	97	
9	Е010333-А1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	40,25		19,70	19,70	0	0	0	
		т			--	3,94	0	0	100	
10	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	23		3,75	3,24	0	0	0	
		м3			0,48	1,12	0	0	97	
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	66,93		21,55	4,52	0	0	0	
		м3			17,03	--	0	0	97	
12	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,135		230070,38	--	0	--	0	
		кан.-км			27450,00	--	0	0	110	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	Тенге			0	5441		56940
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			0			4409
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			0			1817
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	Тенге			0			69351
	РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы==========									
13	Ц0108-145-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 6 кг	1430		33,40	9,80	0	0	0	
		м			17,70	2,20	0	0	95	
14	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	1430		36,70	27,80	0	0	0	
		м			8,80	6,90	0	0	95	
15	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	193		32,40	23,70	0	0	0	
		м			8,60	5,90	0	0	95	
16	С143006-7	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-100	2,38	2,38	10700,00	--	25466	--	--	
		1000шт			--	--	--	--	--	
17	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	170		45,00	6,70	0	0	0	
		м			32,20	1,60	0	0	95	
18	Ц0110-571-2	Ввод в служебно-технические здания, кабель емкостью 7х4	1		5764,00	--	0	--	0	

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		ввод			4748,00	--	0	0	98
19	Ц0110-898-2 3	Разные работы: устройство для вывода кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой без прохода через стену	1		970,20	--	0	--	0
		шт			884,00	--	0	0	110
20	Ц0108-167-3	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 120 мм2	6		1909,80	3,80	0	0	0
		шт			1406,00	2,30	0	0	95
21	Ц0108-165-3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	4		2815,00	1781,00	0	0	0
		шт			1008,00	393,99	0	0	95
22	Ц0108-158-1	Заделка концевая сухая для одножильного кабеля напряжением до 1 кВ контактной сети городского транспорта, сечение до 240 мм2	10		509,40	7,00	0	0	0
		шт			428,00	2,30	0	0	94
		Материалы, не учтенные ценником							
23	С151601-685 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 3х120+1х70 мм2	1,6	1,6	4325600,00	--	6920960	--	--
		1000м			--	--	--	--	--
24	С151610-39 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4ПСТп 1х70-120	6	6	4350,00	--	26100	--	--
		комплект			--	--	--	--	--
25	С151610-12	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВПТ-3Х120-10УХЛ3	4	4	7080,00	--	28320	--	--
		компл			--	--	--	--	--
26	С151803-208	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 120-12-17-МА УХЛ3	12	12	333,00	--	3996	--	--
		шт			--	--	--	--	--
27	С151803-205	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 70-10-11-МА УХЛ3	4	4	263,00	--	1052	--	--
		шт			--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	Тенге			7005894	66698	7154609

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			0			79548
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			420354			432217
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	Тенге			7426248			7668206
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**	**Тенге**			7005894	72139		7211549
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			0			4409
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			420354			3650
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге			7426248			7737557
		Глава 8. Временные здания и сооружения								
11	СН РК 8.02-07-2002	Временные здания и сооружения к = 4,6%		341 607,39			341 607,39			
13		**Итого по главе 8**		**341 607,39**			**341 607,39**			
14		**ИТОГО по главам 1- 8**		**7 767 855,03**	**0,00**	**0,00**	**7 767 855,03**			
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								
15	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,8%		217 499,94						
16	СН РК 8.02-07-2002	Выплаты единовременного вознаграждения за выслугу лет - 1%				77 678,55	77 678,55			
17	СН РК 8.02-07-2002	Оплата дополнительных отпусков за непрерывный стаж работы -0,4%				31 071,42	31 071,42			
18	**Расчет**	Вахтовый метод работ				567 576,97	567 576,97			
18		**ИТОГО по главе 9**		**217 499,94**		**676 326,94**	**893 826,88**			
19		**ИТОГО по главам 1- 9 в базовых ценах 2001 г.**		**7 985 354,97**	**0,00**	**676 326,94**	**8 661 681,91**			
21	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.11	**ИТОГО, в текущих ценах 2010 г. 1296:775= 1,823**		**14 557 302,11**	**0,00**	**1 232 944,01**	**15 790 246,12**			
22	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.12	Налоги, сборы обязательные платежи 2%				315 804,92	315 804,92			
23		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**		**14 557 302,11**	**0,00**	**1 548 748,93**	**16 106 051,04**			

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
24	Закон РК	Налог на добавленную стоимость 12 %				1 932 726,12	1 932 726,12		
27		**ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ**		**14 557 302,11**	**0,00**	**3 481 475,05**	**18 038 777,16**		
28		**в т.ч. НДС**					**1 932 726,12**		

Заказчик:

Директор ТОО "Жамбылская цементная производственная компания"

Сагимбаев Е.Ю.

(подпись)

МП

От Заказчика :

Поставщик:

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матвеев А.В.

(подпись)

МП

От Подрядчика :

СОГЛАСОВАНО
MYNARAL TAS
КЛАУС АЙХАС
JAMBYL CEMENT
Технический директор/Techical Director
«01» 04 20 16
Подпись/Signature

Форма 4 Форма 4

Наименование стройки - Очистка Балхашской воды для производственного водоснабжения производительностью 1000м3/сут Мынаральского цеменьного завода

Наименование объекта - ВОДОПРОВОДНЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ.МОДУЛЬ ВОДОПОДГОТОВКИ №1, МОДУЛЬ ВОДОПОДГОТОВКИ №2

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-

КЖ

ЗА Август 2010Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Коли-чество за июнь	Коли-чество за август	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
						Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
						ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
										%
1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9
1	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(котлована)	44,38	44,38	0	173,09	168,33	0	0	0
		м3				4,68	15,79	0	0	97
2	Е010333-А1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км(во временный отвал), класс груза 1	86,54	86,54	0	23,64	23,64	0	0	0
		Т				--	4,73	0	0	100
3	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	44,38	44,38	0	15,39	14,12	0	0	0
		м3				1,20	1,58	0	0	97
4	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	8,79	8,79	0	147,78	142,81	0	0	0
		м3				4,97	15,12	0	0	97
5	Е0101-164-2 прим.	Доработка грунта 2 группы вручную в котловане глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,2719	0,2719	0	554,40	--	0	--	0
		м3				554,40	--	0	0	113
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	7,25	7,25	0	30,50	30,50	0	0	0
		м3				--	3,39	0	0	97
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей и котлованов в грунтах 2 группы	1,81	1,81	0	349,92	--	0	--	0
		м3				349,92	--	0	0	113
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	9,06	9,06	0	44,30	5,42	0	0	0

1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9
		м3				38,88	--	0	0	97
9	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой	97,98	97,98	0	594,09	4,08	0	0	0
		м2				496,80	2,54	0	0	135
10	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	9,8	9,8	0	7376,78	130,37	0	0	0
		м3				486,00	81,07	0	0	106
11	Е0106-1-16 прим.	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона кл. В15,W4	65,36	65,36	0	8858,91	388,32	0	0	0
		м3				644,40	241,50	0	0	150
12	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 4 кг/см2	66,34	66,34	0	253,00	--	0	--	--
		м3				--	--	--	--	--
13	С143001-54 т.ч.п.3	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	66,34	66,34	0	89,00	--	0	--	--
		м3				--	--	--	--	--
14	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,17	1,17	0	111900,00	--	0	--	--
		т				--	--	--	--	--
15	Е0113-24-1 прим.	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 за 3 раза (толщиной 2,5мм)боковых поверхностей фундаментов	96	96	0	507,79	1,19	0	0	0
		м2				134,14	0,94	0	0	150
16	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	36		36	383,01	16,23	13788	584	13334
		м2				219,96	11,54	7919	415	160
17	Е0106-36-4	Железнение поверхности	96		96	127,34	0,54	12225	52	19111
		м2				124,04	0,38	11908	36	160
18	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	96		96	279,76	20,36	26857	1955	39996
		м2				248,40	11,99	23846	1151	160
		ОТМОСТКА								
19	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	30,94		30,94	46,44	--	1437	--	2299
		м2				46,44	--	1437	0	160
20	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	2,48		2,48	3557,81	--	8823	--	4339
		м3				1166,40	--	2893	0	150
21	Е0106-19-1	Устройство бетонной отмостки	3,1		3,1	11875,23	824,07	36813	2555	17764
						2970,00	588,13	9207	1823	161

1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге	Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге	Тенге			99943	43260	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге	Тенге			96843		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге	Тенге			11807		
								208594		
		Глава 8. Временные здания и сооружения								
11	СН РК 8.02-07-2002	Временные здания и сооружения к = 4,6%			9 595,32			9 595,32		
12		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %			1 439,30			1 439,30		
13		**Итого по главе 8**			**9 595,32**			**9 595,32**		
14		**ИТОГО по главам 1- 8**			**218 189,25**	**0,00**	**0,00**	**218 189,25**		
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								
15	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,8%			6 109,30					
16	СН РК 8.02-07-2002	Выплаты единовременного вознаграждения за выслугу лет - 1%					2 181,89	2 181,89		
17	СН РК 8.02-07-2002	Оплата дополнительных отпусков за непрерывный стаж работы -0,4%					872,76	872,76		
18	**Расчет**	Вахтовый метод работ					16 282,84	16 282,84		
18		**ИТОГО по главе 9**			**6 109,30**		**19 337,49**	**25 446,79**		
19		**ИТОГО по главам 1- 9 в базовых ценах 2001 г.**			**224 298,55**	**0,00**	**19 337,49**	**243 636,04**		

1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9
19		**ИТОГО по главам 1- 10 в базовых ценах 2001 г.**			**224 298,55**	**0,00**	**19 337,49**	**243 636,04**		
21	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.11	**ИТОГО, в текущих ценах 2010 г. 1296:775= 1,823**			**408 896,26**	**0,00**	**35 252,25**	**444 148,50**		
22	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.12	Налоги, сборы обязательные платежи 2%					8 882,97	8 882,97		
23		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**			**408 896,26**	**0,00**	**44 135,22**	**453 031,48**		
24	Закон РК	Налог на добавленную стоимость 12 %					54 363,78	54 363,78		

1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9
27		ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ			408 896,26	0,00	98 499,00	507 395,26		
28		в т.ч. НДС						54 363,78		

Заказчик:

Директор ТОО "Жамбылская цементная производственная компания"

Сагимбаев Е.Ю.

(подпись)

МП

От Заказчика :

Поставщик:

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матвеев А.В.

#ССЫЛКА!

(подпись)

МП

От Подрядчика :

СОГЛАСОВАНО

КЛАУС АЙХАС

Технический Директор/Technical Director

«01» 09 20

Подпись/Signature

Наименование стройки - Очистка Балхашской воды для производственного водоснабжения производительностью 1000м3/сут Мынаральского цеменьного завода

Наименование объекта - Водопроводные очистные сооружения для использования воды в производственных целях. Насосная станция исходной воды.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ТХ

ЗА Август 2010Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Коли-чество за август	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
									%
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.ОБОРУДОВАНИЕ							
1	Ц0107-218-1	**Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т**	2	2	5925,00	388,00	11850	776	9195
		шт			4568,00	29,30	9136	58,6	100
2	Пр.л. WilO"	**Стоимость насоса дренажного WilO-DrAin TM32/8**	2	2	19973,21	--	39946,42	--	--
		шт			--	--	--	--	--
3	Ц0108-524-1 прим.	**Прибор управления двух погружных насосов с датчиками уровня и АВР**	1	1	1514,60	39,60	1514,6	39,6	453
		шт			405,00	6,80	405	6,8	110
4	Пр.л. WilO"	**Стоимость прибора управления двух погружных насосов с датчиками уровня и АВР SK-530**	1	1	68195,81	--	68195,81	--	--
		шт			--	--	--	--	--
5	Ц0103-141-1	**Таль электрическая канатная, грузоподъемность 0.5 т, высота подъема 6 м**	1	1	4048,70	202,00	4048,7	202	4230
		шт			3803,00	24,80	3803	24,8	111
6	Пр.л.ТОО "РЭМ"	**Таль электрическая передвижная г/п 0,5т Н 6м**	1	1	65222,29	--	65222,29	--	--
		шт			--	--	--	--	--

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**	**Тенге**			**190778**	**1018**	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			**13877**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	Тенге			**204655**		

РАЗДЕЛ 2.ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА И ТРУБОПРОВОДЫ

Система В2

7	**Ц0112-2-11**	**Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 159 мм**	**0,1223**	**0,1223**	**23181,00**	**1862,00**	**2835**	**227,7226**	**2239**
		т			**20090,00**	**248,00**	**2457**	**30**	**90**
8	**Ц0112-2-9**	**Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм**	**0,2565**	**0,2565**	**33857,00**	**2296,00**	**8684**	**589**	**7076**
		т			**30380,00**	**270,01**	**7792**	**69**	**90**
9	**Ц0112-2-8**	**Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 89 мм**	**0,0084**	**0,0084**	**45827,00**	**2448,00**	**385**	**21**	**320**
		т			**42080,00**	**248,01**	**353**	**2**	**90**
10	**Ц0112-2-7**	**Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 76 мм**	**0,0108**	**0,0108**	**52703,00**	**2455,00**	**569**	**27**	**477**
		т			**48830,00**	**270,00**	**527**	**3**	**90**
11	**Ц0112-2-6**	**Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм**	**0,012**	**0,012**	**59769,00**	**2748,00**	**717**	**33**	**603**
		т			**55580,00**	**297,00**	**667**	**4**	**90**
12	**Ц0112-2-3**	**Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 20 мм**	**0,0009**	**0,0009**	**146183,00**	**4850,00**	**132**	**4**	**112**
					138380,00	**347,02**	**125**	**0**	**90**

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		т							
13	Ц0112-1-2	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 32-50 мм	8	8	342,60	24,90	2741	199	2286
		м			313,00	4,50	2504	36	90
14	Ц0112-790-5	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 125-150 мм	6	6	1071,50	142,00	6429	852	5151
		шт			920,00	33,80	5520	203	90
15	Ц0112-790-4	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	10	10	774,50	74,40	7745	744	1422
		шт			693,00	18,00	6930	180	20
16	Ц0112-790-3	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	2	2	684,50	59,60	1369	119	1143
		шт			619,00	15,80	1238	32	90
17	Ц0112-790-2	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 32-40 мм	5	5	597,70	55,80	2989	279	2473
		шт			536,00	13,50	2680	68	90
18	Ц0112-808-3	Вентили, клапаны чугунные фланцевые обратные поворотные, эмалированные, футерованные винипластом или полиэтиленом, фаолитом, фторопластом на условное давление до 1,6 МПа, диаметр наружный 65-80 мм	3	3	733,90	45,70	2202	137	388
		шт			635,00	11,30	1905	34	20
19	Ц0112-808-2	Вентили, клапаны чугунные фланцевые обратные поворотные, эмалированные, футерованные винипластом или полиэтиленом, фаолитом, фторопластом на условное давление до 1,6 МПа, диаметр наружный 40-50 мм	2	2	496,10	10,10	992	20	785
		шт			434,00	2,30	868	5	90

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
20	Ц0111-350-3 прим.	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - регулятор давления и температуры прямого действия наружный диаметр трубопровода до 50 мм	10	10	530,56	1,58	5306	16	954
		шт			477,00	--	4770	0	20
21	Е0113-16-5	Огрунтовка металлических поверхностей трубопроводов грунтовкой ХС-059 за один раз	14	14	44,77	0,09	627	1	74
		м2			5,81	0,05	81	1	90
22	Е0113-26-11	Окраска огрунтованных поверхностей трубопроводов эмалью ХВ-785 за 2 раза	14	14	129,70	0,18	1816	3	71
		м2			5,54	0,10	78	1	90
23	Ц0112-809-1	Краны пружинные и бронзовые муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	2	2	420,30	1,60	841	3	745
		шт			414,00	--	828	0	90
24	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	1	1	10263,47	23,09	10263	23	213
		1кран			157,50	9,00	158	9	128
25	Е0116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	1	1	3044,69	91,69	3045	92	413
		1узел			999,00	33,75	999	34	40
26	Е0107-20-3 прим.	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг(Опоры подвижные Ду50,100, хомуты Ду40)	0,0304	0,0304	175710,10	1826,10	5342	56	374
		т			8100,00	690,75	246	21	140
27	С130806-89 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	8	8	1520,00	--	12160	--	--
		м			--	--	--	--	--
28	С130806-79 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	25	25	1020,00	--	25500	--	--
		м			--	--	--	--	--
29	С130806-76 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм	1	1	834,00	--	834	--	--
		м			--	--	--	--	--

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
30	С130806-68 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм	2	2	538,00	--	1076	--	--
		м			--	--	--	--	--
31	С130806-65 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	3	3	398,00	--	1194	--	--
		м			--	--	--	--	--
32	С130806-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 40х3 мм	8	8	332,00	--	2656	--	--
		м			--	--	--	--	--
33	С130806-7 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20х2,5 мм	1	1	149,00	--	149	--	--
		м			--	--	--	--	--
34	С130902-13	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	6	6	22100,00	--	132600	--	--
		шт			--	--	--	--	--
35	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	4	11800,00	--	47200	--	--
		шт			--	--	--	--	--
36	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	3	3	10400,00	--	31200	--	--
		шт			--	--	--	--	--
37	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	5	5	6880,00	--	34400	--	--
		шт			--	--	--	--	--
38	С130901-94	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	5	5	1270,00	--	6350	--	--
		шт			--	--	--	--	--
39	С130903-18	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 65 мм	3	3	4310,00	--	12930	--	--
		шт			--	--	--	--	--
40	С130903-17	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	2	2	1250,00	--	2500	--	--
		шт			--	--	--	--	--

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
41	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	12	12	757,00	--	9084	--	--
		шт			--	--	--	--	--
42	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	8	8	492,00	--	3936	--	--
		шт			--	--	--	--	--
43	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	6	6	377,00	--	2262	--	--
		шт			--	--	--	--	--
44	С130809-10	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм	6	6	342,00	--	2052	--	--
		шт			--	--	--	--	--
45	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	16	16	285,00	--	4560	--	--
		шт			--	--	--	--	--
46	С130809-8	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм	4	4	249,00	--	996	--	--
		шт			--	--	--	--	--
47	С130809-7	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	4	4	225,00	--	900	--	--
		шт			--	--	--	--	--
48	С130809-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	4	572,00	--	2288	--	--
		шт			--	--	--	--	--
49	С130809-32	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	10	10	285,00	--	2850	--	--
		шт			--	--	--	--	--
50	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	4	492,00	--	1968	--	--
		шт			--	--	--	--	--
51	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	2,6	2,6	166,00	--	432	--	--
		кг			--	--	--	--	--

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
52	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,0785	0,0785	154700,00	--	12144	--	--
		т			--	--	--	--	--
53	С131205-2	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	10	10	895,00	--	8950	--	--
		компл			--	--	--	--	--
54	С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	2	266,00	--	532	--	--
		шт			--	--	--	--	--
55	С130810-135	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 45х2,5 мм	1	1	495,00	--	495	--	--
		шт			--	--	--	--	--
56	С130810-151	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х6-76х5 мм	3	3	979,00	--	2937	--	--
		шт			--	--	--	--	--
57	С130810-83	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4,5 мм	2	2	711,00	--	1422	--	--
		шт			--	--	--	--	--
58	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	8	8	401,00	--	3208	--	--
		шт			--	--	--	--	--
59	С130810-77	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм	3	3	277,00	--	831	--	--
		шт			--	--	--	--	--
60	С130810-75	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 45х2,5 мм	7	7	208,00	--	1456	--	--
		шт			--	--	--	--	--
61	С130810-110	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 89х6-57х4 мм	3	3	321,00	--	963	--	--

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		шт			--	--	--	--	--
62	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	5	5	251,00	--	1255	--	--
		шт			--	--	--	--	--
63	С130810-108	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 76х3,5-57х3 мм	3	3	302,00	--	906	--	--
		шт			--	--	--	--	--
64	С130810-155	Седловины из стали , 159х4,5-89х3,5 ; 159х4,5-57х3,0 мм	5	5	1220,00	--	6100	--	--
		шт			--	--	--	--	--
65	С130810-45 прим.	Крепления для трубопроводов /хомут/ диам.40мм	0,146	0,146	200,00	--	29	--	--
		кг			--	--	--	--	--
66	С130810-45 прим.	Крепления для трубопроводов /опора подвижная /	30,29	30,29	200,00	--	6058	--	--
		кг			--	--	--	--	--
67	С131102-14	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч	1	1	10600,00	--	10600	--	--
		шт			--	--	--	--	--
68	С131205-3	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	1	1	811,00	--	811	--	--
		компл			--	--	--	--	--
69	С130801-3	Обвязки водомеров крыльчатых из стальных водогазопроводных и бесшовных труб в комплекте с вентилями муфтовыми и фитингами, без обводной линии, d ввода 32 мм, d водомера до 32 мм	1	1	2630,00	--	2630	--	--
		компл			--	--	--	--	--
		Система В19							
70	Ц0112-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм	0,016	0,016	59769,00	2748,00	956	44	805
		т			55580,00	297,00	889	5	90

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
71	Ц0112-790-3	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	2	2	684,50	59,60	1369	119	635
		шт			619,00	15,80	1238	32	50
72	Ц0112-791-2	Вентили, клапаны, краны стальные фланцевые обратные подъемные, предохранительные пружинные на условное давление 4-6,4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	2	2	630,80	30,90	1262	62	603
		шт			594,00	9,00	1188	18	50
73	Е0107-20-3 прим.	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг(Опора подвижная Ду80)	0,0009	0,0009	175710,10	1826,10	158	2	11
		т			8100,00	690,75	7	1	140
74	С130806-65 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	4	4	398,00	--	1592	--	--
		м			--	--	--	--	--
75	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	2	6880,00	--	13760	--	--
		шт			--	--	--	--	--
76	С130903-16	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	2	2300,00	--	4600	--	--
		шт			--	--	--	--	--
77	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	4	285,00	--	1140	--	--
		шт			--	--	--	--	--
78	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	0,156	0,156	166,00	--	26	--	--
		кг			--	--	--	--	--
79	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,0038	0,0038	154700,00	--	588	--	--
		т			--	--	--	--	--
80	С130810-135	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х4 мм	1	1	495,00	--	495	--	--
		шт			--	--	--	--	--

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
81	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	3	3	227,00	--	681	--	--
		шт			--	--	--	--	--
82	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	2	2	251,00	--	502	--	--
		шт			--	--	--	--	--
83	С130810-45 прим.	Крепления для трубопроводов /опора подвижная /	0,922	0,922	200,00	--	184	--	--
		кг			--	--	--	--	--
84	С131103-13	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 Мпа /10 кгс/см2/, d 20 мм	3	3	400,00	--	1200	--	--
		м			--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	Тенге			496944	3671	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			29372		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			31579		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	Тенге			557895		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге			687722	4689	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			43249		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			43858,26258		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге			774829		
		Глава 8. Временные здания и сооружения							
11	СН РК 8.02-07-2002	Временные здания и сооружения к = 4,6%		35 642,15			35 642,15		
12		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %		5 346,32			5 346,32		
13		**Итого по главе 8**		**35 642,15**			**35 642,15**		
14		**ИТОГО по главам 1- 8**		**810 471,45**	**0,00**	**0,00**	**810 471,45**		
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство							

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
15	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,8%		22 693,20					
16	СН РК 8.02-07-2002	Выплаты единовременного вознаграждения за выслугу лет - 1%				8 104,71	8 104,71		
17	СН РК 8.02-07-2002	Оплата дополнительных отпусков за непрерывный стаж работы -0,4%				3 241,89	3 241,89		
18	Расчет	Вахтовый метод работ				60 483,18	60 483,18		
18		**ИТОГО по главе 9**		**22 693,20**		**71 829,78**	**94 522,98**		
19		**ИТОГО по главам 1- 9 в базовых ценах 2001 г.**		**833 164,65**	**0,00**	**71 829,78**	**904 994,43**		
20		в т.ч. возвратные суммы					5 346,32		
		Глава 10. Услуги инженера по технологическому сопровождению и авторский							
19	Нормы	**Услуги инженера по технологическому сопровождению хода строительства 0,49% от**					0,00		
	Нормы	**Затраты на авторский надзор 0,2%**							
18		**ИТОГО по главе 10**					**0,00**	0,00	
19		**ИТОГО по главам 1- 10 в базовых ценах 2001 г.**		**833 164,65**	**0,00**	**71 829,78**	**904 994,43**	0	
21	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.11	**ИТОГО, в текущих ценах 2010 г. 1296:775= 1,823**		**1 518 859,16**	**0,00**	**130 945,68**	**1 649 804,85**		
22	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.12	Налоги, сборы обязательные платежи 2%				32 996,10	32 996,10		
23		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**		**1 518 859,16**	**0,00**	**163 941,78**	**1 682 800,94**		
24	Закон РК	Налог на добавленную стоимость 12 %				201 936,11	201 936,11		

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
25		ВСЕГО в ценах 2010 г.		1 518 859,16	0,00	365 877,89	1 884 737,05		
26		в т.ч. возвратные суммы					5 346,32		
27		ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ		1 518 859,16	0,00	365 877,89	1 884 737,05		
28		в т.ч. НДС					201 936,11		
29		возвратные суммы					5 346,32		

Заказчик:

Директор ТОО "Жамбылская цементная производственная компания"

Сагимбаев Е.Ю.

(подпись)

МП

От Заказчика :

Поставщик:

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матвеев А.В.

(подпись)

МП

От Подрядчика :

СОГЛАСОВАНО
КЛАУС АЙХАС
Технический Директор/Techical Director
«01» 04 2010
Подпись/Signature