Форма 4 Форма 4 Форма 4

Наименование стройки - Очистка Балхашской воды для производственного водоснабжения производительностью 1000м3/сут Мынаральского цеменьного завода

Наименование объекта - Водопроводные очистные сооружения для использования воды в производственных целях. Насосная станция исходной воды

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

КЖ

ЗА Август 2010Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество всего	Коли-чество Июнь	Количество Июль	Количество август	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
							Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
							ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
											%
1	2	3	4	4	4	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 5.Кровля									
56	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой м2	30			30	262,50	2,43	7875	73	2047
							55,80	1,54	1674	46	119
57	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом м3	6,75			6,75	4586,26	500,06	30957	3375	13076
							975,60	315,90	6585	2132	150
58	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм м2	30			30	257,66	32,40	7730	972	3852
							87,48	20,42	2624	613	119
59	Е0112-17-2	Добавить на 15 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек м2	30			30	80,27	2,22	2408	67	2678
							72,90	2,11	2187	63	119
60	Е0112-15-4	Устройство обмазочной пароизоляции в один слой м2	72			72	93,77	0,87	6751	63	3382
							33,48	0,56	2411	40	138
61	Е0112-2-2	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной антисептированной м2	30			30	1179,79	17,36	35394	521	4737
							94,32	10,95	2830	329	150
62	Е0112-15-1	Устройство дополнительного слоя кровли из рубероида м2	30			30	262,50	2,43	7875	73	2047
							55,80	1,54	1674	46	119
63	Е0106-10-1	Устройство бетонного бортика вокруг утеплителя 1м2	1,62			1,62	800,57	28,67	1297	46	155
							72,72	18,18	118	29	105
64	Е0112-4-1	Заделка примыканий плит к стенам м	9,52			9,52	638,65	7,58	6080	72	996
							83,16	4,78	792	46	119
65	Е0112-10-1	Устройство свесов из листовой оцинкованной стали	16,18			16,18	913,86	2,54	14786	41	8532
							349,92	1,61	5662	26	150

1	2	3	4	4	4	4	5	6	7	8	9
		м2									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**	**Тенге**	**Тенге**	**Тенге**			**121153**	**5303**	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			**41502**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			**9759**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			**172415**		
		РАЗДЕЛ 6.Двери									
66	**Е0110-23-1**	**Установка блоков в наружных дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	**1,86**			**1,86**	**947,54**	**479,60**	**1762**	**892**	**1866**
		м2					**323,64**	**77,75**	**602**	**145**	**250**
67	**Е0110-29-1**	**Конопатка дверных коробок пеной монтажной в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2**	**1,86**			**1,86**	**422,70**	**0,20**	**786**	**–**	**599**
		м2					**128,88**	**0,15**	**240**	**0**	**250**
68	**С12061-191**	**Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой:**	**1,86**			**1,86**	**18600,00**	**–**	**34596**	**–**	**–**
		м2					**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
69	**Е0110-5-1**	**Установка деревянных пробок**	**0,004**			**0,004**	**26804,16**	**644,36**	**107**	**3**	**85**
		м3					**8100,00**	**407,58**	**32**	**2**	**250**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**	**Тенге**	**Тенге**	**Тенге**			**37252**	**896**	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			**2551**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			**2388**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			**42191**		
		РАЗДЕЛ 7.Окна									
70	**Е0110-16-2**	**Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема более 2 м2**	**4,5**			**4,5**	**1283,28**	**226,39**	**5775**	**1019**	**5399**
		м2					**424,80**	**55,13**	**1912**	**248**	**250**
71	**С12061-185**	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотно-**	**4,5**			**4,5**	**14200,00**	**–**	**63900**	**–**	**–**
		м2					**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
72	**Е0110-22-2п рим.**	**Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м**	**1,19**			**1,19**	**410,23**	**11,39**	**488**	**14**	**389**
		м2					**210,96**	**7,24**	**251**	**9**	**150**
73	**С12069-22**	**Доски подоконные из ПВХ толщиной 34 мм, шириной 350 мм**	**3,4**			**3,4**	**1200,00**	**–**	**4080**	**–**	**–**
		м					**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
74	**Е0110-5-1**	**Установка деревянных пробок**	**0,004**			**0,004**	**26804,16**	**644,36**	**107**	**3**	**68**
		м3					**8100,00**	**407,58**	**32**	**2**	**200**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**	**Тенге**	**Тенге**	**Тенге**			**74350**	**1035**	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			**5857**		

1	2	3	4	4	4	4	5	6	7	8	9
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			4812		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			85019		
		РАЗДЕЛ 8.Полы									
75	E0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов м2	28,05			28,05	2206,17	23,82	61883	668	16688
							381,60	15,03	10704	422	150
76	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических м	23			23	299,18	0,66	6881	15	2945
							84,96	0,41	1954	9	150
77	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике первый слой м2	28,05			28,05	477,94	37,47	13406	1051	7297
							149,76	23,66	4201	664	150
78	E0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой м2	28,05			28,05	308,15	18,38	8644	516	3546
							90,36	11,60	2535	325	124
79	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	28,05			28,05	324,86	20,24	9112	568	4863
							128,16	12,79	3595	359	123
80	E0111-11-2	Исключить на 10 мм изменения толщины цементной стяжки м2	28,05			28,05	-37,71	-1,90	-1058	-53	-267
							-6,34	-1,39	-178	-39	123
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			98869	2765	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			35073		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			8036		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			141978		
		РАЗДЕЛ 9.Внутренняя отделка									
81	E0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	93,55			93,55	438,52	89,13	41024	8338	36188
							234,00	23,89	21891	2235	150
82	E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков м2	28,05			28,05	535,45	8,05	15019	226	8599
							199,26	5,11	5589	143	150
83	E0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску м2	187,1			187,1	283,97	2,43	53131	455	13800
							49,68	1,54	9295	288	144
84	E0115-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными	56,1			56,1	290,96	3,35	16323	188	3391

1	2	3	4	4	4	4	5	6	7	8	9
		водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску м2					55,44	2,12	3110	119	105
85	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	93,55			93,55	2247,26	4,30	210231	402	70992
							720,00	2,73	67356	255	105
86	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню м2	2,83			2,83	946,98	12,93	2680	37	1976
							644,40	8,20	1824	23	107
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			338408	9645	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			134946		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			28401		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			501755		
		РАЗДЕЛ 11.Наружная отделка									
95	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича м2	93,75			93,75	78,84	--	7391	--	8352
							78,84	--	7391	0	113
96	Е0115-55-1	Штукатурка цоколя под "шубу" м2	12,5			12,5	797,89	47,40	9974	593	7527
							514,80	13,40	6435	168	114
97	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню м2	2,83			2,83	946,98	12,93	2680	37	1939
							644,40	8,20	1824	23	105
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			20045	629	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			17818		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			2272		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			40135		
		РАЗДЕЛ 12.Разные работы									
		Крыльцо									
100	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания м3	0,18			0,18	2658,38	203,15	479	37	70
							306,00	127,98	55	23	90
101	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских м3	0,27			0,27	7512,58	205,46	2028	55	13
							349,20	130,32	94	35	10
102	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм м2	1,8			1,8	305,48	20,24	550	36	182
							96,84	12,79	174	23	92
103	Е0111-15-4	Добавлять на 10 мм изменения толщины цементных покрытий м2	1,8			1,8	48,88	1,90	88	3	9
							14,54	1,39	26	3	30

1	2	3	4	4	4	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			3145	2250	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			273		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			205		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			3623		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			693221	471042	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			238020		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			55874		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			987116		
		Глава 8. Временные здания и сооружения									
11	СН РК 8.02-07-2002	Временные здания и сооружения к = 4,6%				45 407,33			45 407,33		
12		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %				6 811,10			6 811,10		
13		**Итого по главе 8**				**45 407,33**			**45 407,33**		
14		**ИТОГО по главам 1- 8**				**1 032 523,17**	**0,00**	**0,00**	**1 032 523,17**		
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство									
15	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,8%	0,00	0,00	0,00	28 910,65					
16	СН РК 8.02-07-2002	Выплаты единовременного вознаграждения за выслугу лет - 1%						10 325,23	10 325,23		
17	СН РК 8.02-07-2002	Оплата дополнительных отпусков за непрерывный стаж работы -0,4%						4 130,09	4 130,09		
18	**Расчет**	Вахтовый метод работ						77 054,26	77 054,26		
18		**ИТОГО по главе 9**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 910,65**		**91 509,59**	**120 420,24**		
19		**ИТОГО по главам 1- 9 в базовых ценах 2001 г.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 061 433,81**	**0,00**	**91 509,59**	**1 152 943,40**		
20		в т.ч. возвратные суммы							6 811,10		
		Глава 10. Услуги инженера по технологическому сопровождению и авторский									

1	2	3	4	4	4	4	5	6	7	8	9
19	Нормы	Услуги инженера по технологическому сопровождению хода строительства 0,49% от							0,00		
	Нормы	Затраты на авторский надзор 0,2%									
18		ИТОГО по главе 10							0,00	0,00	
19		ИТОГО по главам 1- 10 в базовых ценах 2001 г.	0,00	0,00	0,00	1 061 433,81	0,00	91 509,59	1 152 943,40	0	
21	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.11	ИТОГО, в текущих ценах 2010 г. 1296:775= 1,823	0,00	0,00	0,00	1 934 993,84	0,00	166 821,98	2 101 815,82		
22	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.12	Налоги, сборы обязательные платежи 2%						42 036,32	42 036,32		
23		Сметная стоимость в текущем уровне цен	0,00	0,00	0,00	1 934 993,84	0,00	208 858,29	2 143 852,13		
24	Закон РК	Налог на добавленную стоимость 12 %						257 262,26	257 262,26		
25		ВСЕГО в ценах 2010 г.	0,00	0,00	0,00	1 934 993,84	0,00	466 120,55	2 401 114,39		
26		в т.ч. возвратные суммы							6 811,10		
27		ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ	0,00	0,00	0,00	1 934 993,84	0,00	466 120,55	2 401 114,39		
28		в т.ч. НДС							257 262,26	2,43	
29		возвратные суммы							6 811,10		

Заказчик:

Поставщик:

Директор ТОО "Жамбылская цементная производственная компания"

Сагимбаев Е.Ю.

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матвеев А.В.

1	2	3	4	4	4	4	5	6	7	8	9

(подпись)

МП

От Заказчика :

(подпись)

МП

От Подрядчика :

СОГЛАСОВАНО
MYNAIRAL TAS
КЛАУС АЙХАС
JAMBYL CEMENT
Технический Директор/Techical Director
«01» 01 20 10
Подпись/Signature

Наименование стройки - "Станция биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 100 м3/сут Мынаральского цементного завода"

Наименование объекта - ***Пруд испаритель***

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-

ЗА Август 2010Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Коли-чество август	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
1	2	3	4	4	5	6	7	8	% 9
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы							
1	**Е0101-17-15**	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3,вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья,глубиной до 3 м**	**60594**	**18178,2**	**58,39**	**55,64**	**1061425**	**1011435**	**412936**
		м3			**2,75**	**16,18**	**49990**	**294123**	**120**
2	**Е0101-163-3**	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**1817,82**	**545,346**	**641,70**	**--**	**349949**	**--**	**419938**
		м3			**641,70**	**--**	**349949**	**0**	**120**
3	**Е010333-А1- 1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**	**121703,05**	**36510,915**	**22,66**	**22,66**	**827337**	**827337**	**178345**
		т			**--**	**4,53**	**0**	**165394**	**107,83**
4	**Е0101-20-2**	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	**62411,82**	**18723,546**	**4,28**	**3,73**	**80137**	**69839**	**41342**
		м3			**0,55**	**1,29**	**10298**	**24153**	**120**
5	**Е0101-173-2**	**Водоотлив из котлованов**	**302,97**	**90,891**	**395,30**	**395,30**	**35929**	**35929**	**22440**
		м3			**--**	**255,13**	**0**	**23189**	**97**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**	**Тенге**			**2354777**	**6481099**	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			**1075001**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			**205787**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	Тенге			**3635564**		
		РАЗДЕЛ 2.Пруд							

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
6	[illegible]	Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, при толщине уплотняемого слоя 20 см	12118,8		22,44	22,44	0	0	0
		м3			--	3,98	0	0	153
7	E0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев	19700		413,10	--	0	--	10565856
		м3			411,41	--	8104826	0	130
8	E0114-34-1	Покрытие пленкой на 1 слой	39000		73,70	0,09	0	0	1190355
		м2			23,48	0,03	915658	0	130
9	E0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из местной взрывной массы	0,65		610,65	--	0	--	357
		м3			610,65	--	397	0	90
10	E0107-61-1	Монтаж лотков	1,64		1464,47	649,10	0	0	0
		м3			652,05	224,81	1069	0	0
11	C143018-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	1,64		17500,00	--	0	--	--
		м3			--	--	--	--	--
12	E0127-33-1	Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см	4		176,62	42,34	0	0	632
		м2			118,77	14,96	475	0	133
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	Тенге			0	276692	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			11756934		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			705416		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	Тенге			12462350		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге			2354777	6757791	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			12831934		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			911203		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге			16 097 914		
		Глава 8. Временные здания и сооружения							
11	СН РК 8.02-07-2002	Временные здания и сооружения к = 4,6%		740 504,04			740 504,04		
13		**Итого по главе 8**		**740 504,04**			**740 504,04**		
14		**ИТОГО по главам 1- 8**		**16 838 417,88**	**0,00**	**0,00**	**16 838 417,88**		

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		строительство							
15	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,8%		471 475,70					
16	СН РК 8.02-07-2002	Выплаты единовременного вознаграждения за выслугу лет - 1%				168 384,18	168 384,18		
17	СН РК 8.02-07-2002	Оплата дополнительных отпусков за непрерывный стаж работы -0,4%				67 353,67	67 353,67		
18	**Расчет**	Вахтовый метод работ				1 256 603,15	1 256 603,15		
18		**ИТОГО по главе 9**		**471 475,70**		**1 492 341,01**	**1 963 816,71**		
19		**ИТОГО по главам 1- 9 в базовых ценах 2001 г.**		**17 309 893,58**	**0,00**	**1 492 341,01**	**18 802 234,59**		
21	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.11	**ИТОГО, в текущих ценах 2010 г. 1296:775= 1,823**		**31 555 936,00**	**0,00**	**2 720 537,65**	**34 276 473,66**		
22	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.12	Налоги, сборы обязательные платежи 2%				685 529,47	685 529,47		
23		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**		**31 555 936,00**	**0,00**	**3 406 067,12**	**34 962 003,12**		
24	Закон РК	Налог на добавленную стоимость 12 %				4 195 440,37	4 195 440,37		
27		**ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ**		**31 555 936,00**	**0,00**	**7 601 507,49**	**39 157 443,49**	2,4324545	
28		**в т.ч. НДС**					**4 195 440,37**		

Заказчик:

Директор ТОО "Жамбылская цементная производственная компания"

Сагимбаев Е.Ю.

Поставщик:

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матвеев А.В.

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9

(подпись)

МП

От Заказчика :

(подпись)

МП

От Подрядчика

Наименование стройки - "Станция биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 100 м3/сут Мынаральского цементного завода"

Наименование объекта - СТАНЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ. ИЛОВАЯ ПЛОЩАДКА ИЗ 4-Х КАРТ

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-

КЖ

ЗА Август 2010Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Коли-чество за август	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы тенге / %
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
1	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(котлована)	1782	1782	164,02	160,17	292284	285423	28815
		м3			3,83	12,84	6825	22881	97
2	E010333-A1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки до 1 км(во временный отвал), класс груза 1	3207	3207	36,25	36,25	116254	116254	22738
		Т			–	7,09	0	22738	100
3	E0101-20-1	Работа на отвале 1-2 группы грунтов	1782	1782	41,01	37,79	73080	67342	12826
		м3			3,17	4,25	5649	7574	97
4	E0101-87-2	Устройство откосов грейдерами в грунтах 2 группы	600	600	20,40	20,40	12240	12240	5657
		м2			–	9,72	0	5832	97
5	E0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	25	25	598,67	–	14967	–	16912
		м3			598,67	–	14967	0	113
6	E0101-130-2	Уплотнение грунта катками, по одному следу при толщине слоя 30 см	660	660	58,17	58,17	38392	38392	4033
		м3			–	6,30	0	4158	97
7	E0101-130-7 к=6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	660	660	34,67	34,67	22882	22882	2766
		м3			–	4,32	0	2851	97
8	E0101-16-9	Разработка местной взрывной массы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	264	264	348,85	336,88	92096	88936	20271
		м3			11,97	67,19	3160	17738	97

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
9	С01031-А6-1	Погрузка гравия при автомобильных перевозках	548	548	21,40	–	11727	–	–
		т			–	–	–	–	–
10	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	660	660	0,97	0,97	640	640	64
		м2			–	0,10	0	66	97
11	Е0111-3-3	Устройство уплотняемых самоходными катками (подушки) подстилающих слоев из местной взрывмассы	264	264	2049,86	708,69	541163	187094	564971
		м3			1341,17	398,70	354069	105257	123
12	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	660	660	729,89	65,16	481727	43006	112840
		м2			102,24	36,76	67478	24262	123
13	Е010333-А20 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /щебень/, расстояние перевозки 400 км, класс груза 1	250	250	2585,20	2585,20	646300	646300	126450
		т			–	505,80	0	126450	100
14	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм из бетона кл. В10,W4,F-75	180	180	21376,76	9353,60	3847817	1683648	1100075
		м3			4855,44	965,06	873979	173711	105
15	Е0106-55-4	Установка каркасов и сеток в перекрытиях массой одного элемента до 20 кг	5,01	5,01	11418,13	3471,32	57205	17391	42080
		1т			7778,81	220,50	38972	1105	105
16	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	5,01	5,01	51500,00	–	258015	–	–
		т			–	–	–	–	–
17	Е0113-24-1 прим.	Защита бетонных поверхностей лаком ХП-734 за 3 раза, соприкасающиеся с грунтом	20,8	20,8	1026,47	3,35	21351	70	7583
		м2			402,35	2,70	8369	56	90
18	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	180	180	365,00	–	65700	–	–
		м3			–	–	–	–	–
19	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	180	180	127,00	–	22860	–	–
		м3			–	–	–	–	–
20	С143001-54 т.ч.п.3	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	200	200	89,00	–	17800	–	–
		м3			–	–	–	–	–

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
23	Е010333-А20 0-4	Транспортировка строительных материалов, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1	23,8	23,8	2585,20	2585,20	61528	61528	12038
		т			–	505,80	0	12038	100
24	Е010333-А20 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1	23,8	23,8	1030,40	1030,40	24524	24524	4908
		т			–	201,60	0	4798	102,3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			6720551	3333038	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			2085027		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге			528335		
							9333912		
		Глава 8. Временные здания и сооружения							
11	СН РК 8.02-07-2002	Временные здания и сооружения к = 4,6%		429 359,96			429 359,96		
12		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %		64 403,99			64 403,99		
13		**Итого по главе 8**		**429 359,96**			**429 359,96**		
14		**ИТОГО по главам 1- 8**		**9 763 272,24**	**0,00**	**0,00**	**9 763 272,24**		
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство							
15	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,8%		273 371,62					
16	СН РК 8.02-07-2002	Выплаты единовременного вознаграждения за выслугу лет - 1%				97 632,72	97 632,72		
17	СН РК 8.02-07-2002	Оплата дополнительных отпусков за непрерывный стаж работы -0,4%					0,00		
18	Расчет	Вахтовый метод работ				309 320,25	309 320,25		
18		**ИТОГО по главе 9**		**273 371,62**		**406 952,97**	**680 324,60**		
19		**ИТОГО по главам 1- 9 в базовых ценах 2001 г.**		**10 036 643,86**	**0,00**	**406 952,97**	**10 443 596,84**		
21	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.11	**ИТОГО, в текущих ценах 2010 г. 1296:775= 1,823**		**18 296 801,76**	**0,00**	**741 875,27**	**19 038 677,04**		
22	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.12	Налоги, сборы обязательные платежи 2%				380 773,54	380 773,54		

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
23		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**		**18 296 801,76**	**0,00**	**1 122 648,81**	**19 419 450,57**		
24	Закон РК	Налог на добавленную стоимость 12 %				2 330 334,07	2 330 334,07		
25		**ВСЕГО в ценах 2010 г.**		**18 296 801,76**	**0,00**	**3 452 982,88**	**21 749 784,64**		
27		**ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ**		**18 296 801,76**	**0,00**	**3 452 982,88**	**21 749 784,64**		
28		**в т.ч. НДС**					**2 330 334,07**		

Заказчик:

Поставщик:

Директор ТОО "Жамбылская цементная производственная компания"

Сагимбаев Е.Ю.

(подпись)

МП

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матвеев А.В.

(подпись)

МП

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9

От Заказчика :

От Подрядчика :

СОГЛАСОВАНО
MYNARAL TAS
КЛАУС АЙХАС
JAMBYL CEMENT
Технический Директор/Technical Director
«01» 08 20
Подпись/Signature

Наименование стройки - "Станция биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 100 м3/сут Мынаральского цементного завода"

Наименование объекта - СТАНЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ. ИЛОВАЯ ПЛОЩАДКА ИЗ 4-Х КАРТ

Объект номер - 2009-62.4-АС-СМ

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ

КЖ

ЗА Август 2010Г.

на ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Основание: ТХ 1-4, ТХ.С 1-2

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Коли-чество август	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
1	2	3	4	4	5	6	7	8	% 9
1	Е0101-12-14 Т.4.П-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	22,74	22,74	144,56	138,60	3287	3151	409
		м3			5,96	12,60	136	286	97
2	Е0101-164-2 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,53	2,53	798,34	–	2017	–	2279
		м3			798,34	–	2017	–	113
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	17,59	17,59	25,63	25,63	451	451	58
		м3			–	3,39	–	60	97
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	4,4	4,4	349,92	–	1539	–	1739
		м3			349,92	–	1539	–	113
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	21,99	21,99	44,30	5,42	974	119	829
		м3			38,88	–	855	–	97
6	Е0111-8-1пр им.	Устройство засыпки дренажного лотка щебнем	16,08	16,08	2734,93	515,83	43971	8293	34884
		м3			1443,60	320,40	23210	5151	123
7	Е0111-8-1пр им.	Устройство засыпки дренажного лотка гравием	16,08	16,08	2430,23	515,83	39072	8293	34884
		м3			1443,60	320,40	23210	5151	123
8	Е0111-8-1пр им.	Устройство засыпки дренажного лотка песком	16,08	16,08	3070,43	515,83	49365	8293	34884
		м3			1443,60	320,40	23210	5151	123
9	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов под ламповые колодцы из	0,28	0,28	10553,58	189,55	2955	53	553

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		бетона кл. В10,F-75 м3			1764,00	117,88	494	33	105
10	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов м3	0,2842	0,2842	185,00	–	53	–	–
					–	–	–	–	–
11	С143001-54 т.ч.п.3	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	0,2856	0,2856	130,00	–	37	–	–
					–	–	–	–	–
12	Е0106-1-13	Устройство бетонных опор ОП-1 из бетона кл. В7,7,F-50 м3	0,288	0,288	9870,18	189,55	2843	55	569
					1764,00	117,88	508	34	105
13	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов м3	0,2842	0,2842	185,00	–	53	–	–
					–	–	–	–	–
14	С143001-54 т.ч.п.3	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	0,2938	0,2938	130,00	–	38	–	–
					–	–	–	–	–
15	Е0106-11-8 прим.	Укладка закладных деталей весом до 4 кг т	0,0184	0,0184	81938,92	600,29	1508	11	411
					20880,00	372,90	384	7	105
		ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМЫ К7							
16	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт км	0,107	0,107	440937,63	3918,98	47180	419	13859
					97200,00	2436,30	10400	261	130
17	Е0122-1-3	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 200 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт км	0,01	0,01	777227,83	47013,65	7772	470	1770
					106920,00	29238,30	1069	292	130
18	Е0169-6-3 прим.	Пропилы в асбестоцементных трубах отверст	314,29	314,29	222,09	1,41	69800	443	62599
					220,68	0,63	69357	198	90
		ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМА К6Н							
19	Е0122-1-7 прим.	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 400 мм км	0,012	0,012	1868623,97	118806,19	22423	1426	4180
					194040,00	73885,80	2328	887	130
20	Ц0112-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм	1,65	1,65	118498,60	3297,60	195902	5452	169792
					113760,00	356,40	188068	589	90

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
21	С130806-65 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп,57х3 мм т	20,08	20,08	398,00 --	-- --	7992 --	-- --	-- --
22	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм м	8	8	285,00 --	-- --	2280 --	-- --	-- --
23	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм шт	8	8	227,00 --	-- --	1816 --	-- --	-- --
24	С130810-76 прим.	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 45° Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм шт	4	4	227,00 --	-- --	908 --	-- --	-- --
25	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами т	0,0026	0,0026	149300,00 --	-- --	382 --	-- --	-- --
26	С11011-961	Текстолит марки ПТ I сорта, толщиной 1-3 мм т	0,0001	0,0001	1197400,00 --	-- --	172 --	-- --	-- --
27	С130810-45 прим.	Крепления для трубопроводов /опора подвижная ОПП-2/ кг	6,6	6,6	200,00 --	-- --	1320 --	-- --	-- --
28	Ц0112-790-3	Задвижки стальные фланцевые предохранительные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 50 мм шт	4	4	1517,42 1440,00	71,52 18,96	6070 5760	286 76	5252 90
29	цена КПФ"ТЕХСНА	Стоимость задвижки 32а1р1 ДУ50мм;РУ6 шт	4	4	6729,33 --	-- --	26917 --	-- --	-- --
		Тепловая изоляция							
30	Е0113-16-5	Огрунтовка металлических поверхностей трубопроводов грунтовкой ХС-059 за один раз м2	3,6	3,6	49,72 10,66	0,19 0,14	179 38	1 1	35 90
31	Е0113-26-11	Окраска огрунтованных поверхностей трубопроводов эмалью ХВ-785 за 2 раза м2	3,6	3,6	144,26 19,73	0,55 0,46	519 71	2 2	65 90
32	Е0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	20	20	176,88 120,60	19,48 12,16	3538 2412	390 243	2655 100

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		м							
33	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	0,4	0,4	6240,00	–	2496	–	–
		м3			–	–	–	–	–
34	Е0126-23-3 прим.	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60мм	20	20	193,88	16,09	3878	322	1930
		м			86,40	10,08	1728	202	100
35	С11011-939	Стеклопластик рулонный РСТ-275-Л	0,0096	0,0096	185900,00	–	1785	–	–
		1000м2			–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге			551491	37930	
			Тенге	Тенге			356793	18623	
		Стоимость монтажных работ -	Тенге	Тенге			228889		
		Материалы -	Тенге	Тенге			2406		
		Всего заработная плата -	Тенге	Тенге				194493,00	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	Тенге			26917		
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			175044		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	Тенге				26257,00	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			24236		
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	Тенге			428169		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге	Тенге				220750,00	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	Тенге			308286		
		Материалы -	Тенге	Тенге			65490		
		Всего заработная плата -	Тенге	Тенге				180923,00	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	Тенге			4835		
		Местные материалы -	Тенге	Тенге			42803		
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			198592		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	Тенге				29789,00	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			30413		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	Тенге			537291		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге	Тенге				210712,00	
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге	Тенге			14316		
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	Тенге			14316		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			859		
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	Тенге			15175		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге			980634		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге	Тенге				431462,00	
		Глава 8. Временные здания и сооружения							
11	СН РК 8.02-07-2002	Временные здания и сооружения к = 4,6%	0,00	45 109,16			45 109,16		

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
13		**Итого по главе 8**	**0,00**	**45 109,16**			**45 109,16**		
14		**ИТОГО по главам 1- 8**	**0,00**	**1 025 743,16**	**0,00**	**0,00**	**1 025 743,16**		
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство							
15	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,8%	0,00	28 720,81					
16	СН РК 8.02-07-2002	Выплаты единовременного вознаграждения за выслугу лет - 1%				10 257,43	10 257,43		
17	СН РК 8.02-07-2002	Оплата дополнительных отпусков за непрерывный стаж работы -0,4%				4 102,97	4 102,97		
18	**Расчет**	Вахтовый метод работ				49 031,70	49 031,70		
18		**ИТОГО по главе 9**	**0,00**	**28 720,81**		**63 392,10**	**92 112,91**		
19		**ИТОГО по главам 1- 9 в базовых ценах 2001 г.**	**0,00**	**1 054 463,97**	**0,00**	**63 392,10**	**1 117 856,08**		
20		в т.ч. возвратные суммы					6 766,37		
18		**ИТОГО по главе 10**					**0,00**		
19		**ИТОГО по главам 1- 10 в базовых ценах 2001 г.**	**0,00**	**1 054 463,97**	**0,00**	**63 392,10**	**1 117 856,08**		
21	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.11	**ИТОГО, в текущих ценах 2010 г. 1296:775= 1,823**	**0,00**	**1 922 287,82**	**0,00**	**115 563,81**	**2 037 851,63**		
22	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.12	Налоги, сборы обязательные платежи 2%				40 757,03	40 757,03		
23		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**0,00**	**1 922 287,82**	**0,00**	**156 320,84**	**2 078 608,66**		
24	Закон РК	Налог на добавленную стоимость 12 %				249 433,04	249 433,04		
25		**ВСЕГО в ценах 2010 г.**	**0,00**	**1 922 287,82**	**0,00**	**405 753,88**	**2 328 041,70**		

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
27		ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ	0,00	1 922 287,82	0,00	405 753,88	2 328 041,70		
28		в т.ч. НДС					249 433,04		

Заказчик:

Поставщик:

Директор ТОО "Жамбылская цементная производственная компания"

Сагимбаев Е.Ю.

(подпись)

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матвеев А.В.

(подпись)

МП

МП

СОГЛАСОВАНО
MYNARAL TAS
КЛАУС АЙХАС
JAMBYL CEMENT
Технический Директор/Technical Director
«__» ____ 20__
Подпись/Signature

От Заказчика :

От Подрядчика :

Наименование стройки - "Очистка Балхашской воды для питьевого водоснабжения производительностью 100 м3/сут Мынаральского цементного завода"

Наименование объекта - ВОДОПРОВОДНЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ПИТЬЕВОГО
насосная подъем сол. отог. вод.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ

КЖ

ЗА Август 2010Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Коли-чество за июнь	Коли-чество за июль	Коли-чество за август	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
							Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
							ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
1	2	3	4	4	4	4	5	6	7	8	% 9
1	Е0101-17-17	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(котлована)	28,97	28,97	0	0	359,98	350,20	0	0	0
		м3					9,65	35,39	0	0	97
2	Е010333-А1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км(во временный отвал), класс груза 1	63,73	63,73	0	0	23,64	23,64	0	0	0
		Т					–	4,73	0	0	100
3	Е0101-12-17 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	362,78	362,78	0	0	305,29	295,13	0	0	0
		м3					10,15	33,62	0	0	97
4	Е0101-164-4 прим.	Доработка грунта 4 группы вручную в котловане глубиной до 2 м без креплений с откосами	43,53	43,53	0	0	1281,60	--	0	--	0
		м3					1281,60	--	0	0	119
5	Е0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов	28,97	28,97	0	0	16,96	15,54	0	0	0
		м3					1,31	1,88	0	0	97
6	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	351,89	351,89	0	0	35,99	35,99	0	0	0
		м3					--	4,30	0	0	150
7	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей и котлованов в грунтах 3 группы	10,88		10,88	0	435,60	--	0	--	0
		м3					435,60	--	0	0	113
8	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	362,78		362,78	0	52,89	6,45	0	0	0

1	2	3	4	4	4	4	5	6	7	8	9
		м3					46,44	--	0	0	130
9	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой	7,84	7,84	0	0	594,23	4,22	0	0	0
		м2					496,80	2,68	0	0	123
10	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,784	0,784	0	0	7381,16	134,75	0	0	0
		м3					486,00	85,46	0	0	105
11	Е0106-34-1	Устройство днищ толщиной до 400 мм подземной части насосных станций бетон класса В15,W4	1,35	1,35	0	0	10388,87	828,58	0	0	0
		1м3					1371,60	454,38	0	0	99,332
12	Е0106-34-4	Устроиство прямоугольных стен толщиной до 300 мм подземной части насосных станций В15,W4	9,88	9,88	0	0	13824,00	1885,13	0	0	0
		1м3					3114,00	944,21	0	0	95
13	С143001-54 т.ч.п.3	Надбавка к сметной стоимости раствора за сульфатостойкий цемент	11,4	11,4	0	0	89,00	--	0	--	--
		м3					--	--	--	--	--
14	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	11,4	11,4	0	0	127,00	--	0	--	--
		м3					--	--	--	--	--
15	С12041-111	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0549	0,0549	0	0	128000,00	--	0	--	--
		т					--	--	--	--	--
16	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,563	0,563	0	0	115200,00	--	0	--	--
		т					--	--	--	--	--
17	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,56	1,56	0	0	109500,00	--	0	--	--
		т					--	--	--	--	--
18	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0151	0,0151	0	0	81959,08	620,45	0	0	0
		1т					20880,00	393,06	0	0	105
19	Е0109-31-1 прим.	Монтаж щитов металлических Щ1,2	0,111		0,111	0	13965,29	3794,29	0	0	0
		т					7128,00	1079,95	0	0	90
20	Е0109-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /щиты/ в построечных условиях и на производственных базах	0,111		0,111	0	83486,23	21568,13	0	0	0
		т					57960,00	6077,52	0	0	121

1	2	3	4	4	4	4	5	6	7	8	9
21	С12021-132 прим.	Щиты металлические Щм1 при массе сборочной единицы до 0,1 т	0,111		0,111	0	161100,00	–	0	–	–
		т					–	–	–	–	–
22	Е0113-27-2 прим.	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-1189 за 2 раза	7,88		7,88	0	136,52	0,30	0	0	0
		м2					30,67	0,23	0	0	90
23	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	0,7		0,7	0	14334,74	492,15	0	0	0
		м3					2901,60	312,12	0	0	150
24	С12041-56	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,027		0,027	0	99000,00	–	0	–	–
		т					–	–	–	–	–
25	Е0123-13-1 прим.	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 0,7 м в сухих грунтах(горловин)	0,14		0,14	0	32201,26	10227,38	0	0	0
		м3					9757,44	6453,01	0	0	150
26	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	0,6		0,6	0	2620,00	–	0	–	–
		м					–	–	–	–	–
27	С143018-24	Кольца опорные КО6 из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,04		0,04	0	21700,00	–	0	–	–
		м3					–	–	–	–	–
28	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,84		0,84	0	128,00	–	0	–	–
		м3					–	–	–	–	–
29	С143001-54 т.ч.п.3	Надбавка к сметной стоимости ж/бетона за сульфатостойкий цемент	0,84		0,84	0	89,00	–	0	–	–
		м3					–	–	–	–	–
30	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.	Люк чугунный тип Л /С250/, ГОСТ 3634-99	2		2	0	8060,00	–	0	–	–
		комплект					–	–	–	–	–
31	С12021-267	Стремянки С2	0,0171		0,0171	0	133700,00	–	0	–	–
		тн					–	–	–	–	–
32	Е0113-27-2 прим.	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-1189 за 2 раза	0,9223		0,9223	0	83,60	0,15	0	–	0
							30,67	0,12	0	0	90

1	2	3	4	4	4	4	5	6	7	8	9
		м2									
33	Е0106-11-9 прим.	Установка сальников Д 50-200мм	0,0395		0,0395	0	68279,08	620,45	0	0	0
		1т					7200,00	393,06	0	0	105
34	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	2		2	0	1117,13	--	0	--	0
		1сальник					648,00	--	0	0	128
35	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	1		1	0	2473,73	1,88	0	0	0
		1сальник					849,60	--	0	0	150
36	Е0113-24-1 прим.	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 за 3 раза (толщиной 2,5мм) поверхности НС соприкасающиеся с грунтом	45,99		45,99	0	507,85	1,25	0	0	0
		м2					134,14	1,00	0	0	90
37	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	32,64		32,64	0	257,66	32,40	0	0	0
		м2					87,48	20,42	0	0	119
38	Е0112-17-2	Исключить на 5 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	32,64		32,64	0	-38,12	-4,26	0	0	0
		м2					-8,10	-3,72	0	0	119
39	Е0113-14-1 прим.	Устройство обмазочной герметизации в 3 слоя	32,64		32,64	0	486,29	1,14	0	0	0
		м2					134,14	1,00	0	0	150
		ОТМОСТКА									
40	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	3,77			3,77	46,44	--	175	--	198
		м2					46,44	--	175	0	113
41	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,3016			0,3016	3557,81	--	1073	--	390
		м3					1166,40	--	352	0	111
42	Е0106-19-1	Устройство бетонной отмостки	0,377			0,377	11896,22	645,06	4485	243	1911
		м3					2970,00	409,12	1120	154	150
		ВЫТЯЖКА									
43	Ц0112-107-3 прим.	Трубопроводы из асбестоцементных труб, диаметр условного прохода 80-100 мм	1,6		1,6	0	3309,66	53,16	0	0	0
		м					3240,00	8,16	0	0	120
44	С130802-1	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-6 /ГОСТ 539-80/, Dy 100 мм, Dв 104 мм	1,6		1,6	0	253,00	--	0	--	--
							--	--	--	--	--

1	2	3	4	4	4	4	5	6	7	8	9
		м									
45	Е0120-18-1 прим.	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром до 200 мм	2			2	971,37	11,02	1943	22	219
		шт					129,60	7,26	259	15	80
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			7676	160054	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			2718		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			624		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			11018		
		Глава 8. Временные здания и сооружения									
11	СН РК 8.02-07-2002	Временные здания и сооружения к = 4,6%				506,81			506,81		
12		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %				76,02			76,02		
13		**Итого по главе 8**				**506,81**			**506,81**		
14		**ИТОГО по главам 1- 8**				**11 524,36**	**0,00**	**0,00**	**11 524,36**		
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство									
15	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,8%	0,00	0,00	0,00	322,68					
16	СН РК 8.02-07-2002	Выплаты единовременного вознаграждения за выслугу лет - 1%						115,24	115,24		
17	СН РК 8.02-07-2002	Оплата дополнительных отпусков за непрерывный стаж работы -0,4%						46,10	46,10		
18	**Расчет**	Вахтовый метод работ						860,03	860,03		
18		**ИТОГО по главе 9**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**322,68**		**1 021,37**	**1 344,05**		
19		**ИТОГО по главам 1- 9 в базовых ценах 2001 г.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 847,04**	**0,00**	**1 021,37**	**12 868,42**		
20		в т.ч. возвратные суммы							76,02		

1	2	3	4	4	4	4	5	6	7	8	9
		Глава 10. Услуги инженера по технологическому сопровождению и авторский									
19	Нормы	**Услуги инженера по технологическому сопровождению хода строительства 0,49% от**							0,00		
	Нормы	**Затраты на авторский надзор 0,2%**									
18		**ИТОГО по главе 10**							**0,00**		
19		**ИТОГО по главам 1- 10 в базовых ценах 2001 г.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 847,04**	**0,00**	**1 021,37**	**12 868,42**		
21	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.11	**ИТОГО, в текущих ценах 2010 г. 1296:775= 1,823**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 597,16**	**0,00**	**1 861,96**	**23 459,13**		
22	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.12	Налоги, сборы обязательные платежи 2%						469,18	469,18		
23		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 597,16**	**0,00**	**2 331,14**	**23 928,30**		
24	Закон РК	Налог на добавленную стоимость 12 %						2 871,40	2 871,40		
25		**ВСЕГО в ценах 2010 г.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 597,16**	**0,00**	**5 202,54**	**26 799,70**		
26		**в т.ч. возвратные суммы**							**76,02**		
27		**ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 597,16**	**0,00**	**5 202,54**	**26 799,70**		
28		**в т.ч. НДС**							**2 871,40**	#ССЫЛКА!	
29		**возвратные суммы**							**76,02**		

Заказчик:

Директор ТОО "Жамбылская цементная производственная компания"

Сагимбаев Е.Ю.

Поставщик:

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матвеев А.В.

1	2	3	4	4	4	4	5	6	7	8	9

(подпись)

(подпись)

МП

МП

От Заказчика :

От Подрядчика :

СОГЛАСОВАНО
MYNARAL TAS
JAMBYL CEMENT
КЛАУС АЙХАС
Технический Директор/Techical Director
«01» 03 20 10
Подпись/Signature

Наименование стройки - "Очистка Балхашской воды для питьевого водоснабжения производительностью 100 м3/сут Мынаральского цементного

Наименование объекта - ВОДОПРОВОДНЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ.НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-

КЖ, АС

ЗА Август 2010Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Количество за июнь	Количество за июль	Количество за август	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы тенге / %
1	2	3	4	4	4	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(котлована)	496	496		0	223,16	217,09	0	0	0
		м3					5,98	21,93	0	0	97
2	Е010333-А1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км(во временный отвал), класс груза 1	917,6	917,6		0	23,64	23,64	0	0	0
		Т					–	4,73	0	0	100
3	Е0101-20-3	Работа на отвале 3 группы грунтов	111,69	111,69		0	16,96	15,54	0	0	0
		м3					1,31	1,88	0	0	97
4	Е0101-12-15 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	272,31	272,31		0	189,04	182,73	0	0	0
		м3					6,31	20,82	0	0	97
5	Е0101-164-3 прим.	Доработка грунта 3 группы вручную в котловане глубиной до 2 м без креплений с откосами	8,42	8,42		0	892,80	–	0	–	0
		м3					892,80	–	0	0	113
6	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	224,58		224,58	0	35,99	35,99	0	0	0
		м3					–	4,30	0	0	57

1	2	3	4	4	4	4	5	6	7	8	9
7	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей и котлованов в грунтах 3 группы	56,15		56,15	0	435,60	–	0	–	0
		м3					435,60	–	0	0	135
8	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	280,73		280,73	0	52,89	6,45	0	0	0
		м3					46,44	–	0	0	150
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			0		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			0		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			0		
									0		
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
9	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	36,68	36,68		0	594,23	4,22	0	0	0
		м2					496,80	2,68	0	0	150
10	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	3,67	3,67		0	6789,56	134,75	0	0	0
		м3					486,00	85,46	0	0	105
11	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных В10,W4 на сульфатостойком цементе	95	95		0	8661,54	635,51	0	0	0
		м3					1015,20	403,06	0	0	130
12	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 4 кг/см2	96,42	96,42		0	253,00	–	0	–	–
		м3					–	–	–	–	–
13	С143001-54 т.ч.п.3	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	96,42	96,42		0	89,00	–	0	–	–
		м3					–	–	–	–	–
14	Е0106-11-9 прим.	Установка сальников Д 50-200мм	0,0808	0,0808		0	68279,08	620,45	0	0	0
		1т					7200,00	393,06	0	0	105
15	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	6	6		0	1117,13	–	0	–	0
		1сальник					648,00	–	0	0	150
16	Е0113-27-2 прим	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-1189 за 2 раза	6,99	6,99		0	136,52	0,30	0	0	0
		м2					30,67	0,23	0	0	90
17	Ц0112-107-3 прим.	Трубопроводы из асбестоцементных труб, диаметр условного прохода 80-100 мм	6,3	6,3		0	3309,66	53,16	0	0	0
		м					3240,00	8,16	0	0	145

1	2	3	4	4	4	4	5	6	7	8	9
18	С130802-1 прим	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-6 /ГОСТ 539-80/, Dy 100 мм, Dв 104 мм	6,3	6,3		0	253,00	–	0	–	–
		м					–	–	–	–	–
		Фундамент под оборудование Фом1, опоры Оп1, Оп2, Оп3									
19	Е0106-3-1 прим.	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование(ФОМ1,Оп1, Оп2, Оп3)(бетон кл. В10 на сульфатостойком цементе)	0,861	0,861		0	9515,10	402,52	0	0	0
		1м3					1418,40	197,30	0	0	150
20	С143001-54 т.ч.п.3	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,8739	0,8739		0	89,00	–	0	–	–
		м3					–	–	–	–	–
		Приямок									
21	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	1,3	1,3		0	594,23	4,22	0	0	0
		м2					496,80	2,68	0	0	150
22	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,13	0,13		0	6789,56	134,75	0	0	0
		м3					486,00	85,46	0	0	105
23	Е0106-3-1 прим.	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 (бетон кл. В10 на сульфатостойком цементе)	0,298	0,298		0	9515,10	402,52	0	0	0
		1м3					1418,40	197,30	0	0	144
24	С143001-54 т.ч.п.3	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,3025	0,3025		0	89,00	–	0	–	–
		м3					–	–	–	–	–
25	Е0109-31-1 прим.	Монтаж щитов металлических Щ1,2	0,0647		0,0647	0	18798,80	8627,80	0	0	0
		т					7128,00	1079,95	0	0	90
26	Е0109-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах	0,0647		0,0647	0	108542,44	46624,34	0	0	0
		т					57960,00	6077,52	0	0	150
27	С12021-132 прим.	Щиты металлические Щм1 при массе сборочной единицы до 0,1 т	0,0647		0,0647	0	161100,00	–	0	–	–
		т					–	–	–	–	–
28	Е0113-27-2 прим.	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-1189 за 2 раза	2,92		2,92	0	136,52	0,30	0	0	0
		м2					30,67	0,23	0	0	80
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			0		

1	2	3	4	4	4	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			0		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			0		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			0		
		РАЗДЕЛ 3.Стены									
29	Е0108-4-1	**Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов**	8,74		8,74	0	293,26	8,49	0	0	0
		м2					137,52	5,36	0	0	118
30	Е0108-6-1	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м**	59,01		59,01	0	7941,02	681,17	0	0	0
		м3					1634,40	429,36	0	0	137
31	Е0106-18-9 прим.	**Устройство перемычек из бетона В20(Пм1, ПМ2)**	0,32		0,32	0	16874,44	750,18	0	0	0
		1м3					4716,00	475,76	0	0	143
32	С12041-111	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм**	0,0119		0,0119	0	128000,00	--	0	--	--
		т					--	--	--	--	--
33	С12041-114	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,008		0,008	0	115200,00	--	0	--	--
		т					--	--	--	--	--
34	С12041-116	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	0,0108		0,0108	0	109500,00	--	0	--	--
		т					--	--	--	--	--
35	С12041-118	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм**	0,0139		0,0139	0	100600,00	--	0	--	--
		т					--	--	--	--	--
36	Е0110-5-1	**Установка деревянных антисептироанных пробок**	0,008			0,008	27482,02	644,36	220	5	82
		м3					8100,00	407,58	65	3	120
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**	**Тенге**	**Тенге**	**Тенге**					
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			220		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			82		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			18		
									320		
		РАЗДЕЛ 4.Покрытие									
37	Е0112-17-1	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм**	2,58		2,58	0	257,66	32,40	0	0	0
		м2					87,48	20,42	0	0	119
38	Е0112-17-2	**Добавить на 5 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек**	2,58		2,58	0	38,12	4,26	0	0	0
							8,10	3,72	0	0	119

1	2	3	4	4	4	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 5.Кровля									
51	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой м2	18,4			18,4	260,00	2,43	4784	45	1256
							55,80	1,54	1027	28	119
52	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом м3	7,36			7,36	4586,26	500,06	33755	3680	11311
							975,60	315,90	7180	2325	119
53	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой м2	18,4			18,4	1455,47	45,23	26781	832	31263
							1097,17	35,53	20188	654	150
54	С11031-95	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марки 150 м3	2,76			2,76	7530,00	--	20783	--	--
							--	--	--	--	--
55	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм м2	18,4			18,4	257,66	32,40	4741	596	2363
							87,48	20,42	1610	376	119
56	Е0112-17-2	Добавить на 15 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек м2	18,4			18,4	154,74	4,57	2847	84	2093
							72,90	2,95	1341	54	150
57	Е0108-12-1 прим.	Армирование кладки стен и других конструкций т	0,0453			0,0453	72661,70	857,70	3292	39	897
							20304,00	540,12	920	24	95
58	Е0112-1-4 прим.	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя м2	18,4			18,4	636,14	55,71	11705	1025	2315
							70,56	35,16	1298	647	119
59	Е0106-10-1	Устройство бетонного бортика вокруг утеплителя 1м2	1,58			1,58	800,57	28,67	1265	45	151
							72,72	18,18	115	29	105
60	Е0112-4-1	Заделка примыканий плит к стенам м	6			6	638,65	7,58	3832	45	628
							83,16	4,78	499	29	119
61	Е0112-10-1	Устройство свесов из листовой оцинкованной стали м2	13,38			13,38	913,86	2,54	12227	34	5597
							349,92	1,61	4682	22	119
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**	**Тенге**	**Тенге**	**Тенге**					
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			126011	6426	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			57873		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			11033		
									194918		
		РАЗДЕЛ 6.Металлоконструкции									
62	Е0109-21-7	Монтаж криволинейных монорельсов	5,82		5,82	0	3766,40	3000,46	0	0	0

1	2	3	4	4	4	4	5	6	7	8	9
		м2									
39	Е0106-10-1	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм	13,8		13,8	0	800,57	28,67	0	0	0
		м2					72,72	18,18	0	0	150
40	Е0106-10-2 к=10	На каждые 10 мм изменения толщины	13,8		13,8	0	761,80	28,90	0	0	0
		м2					46,44	18,34	0	0	150
41	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0082		0,0082	0	113900,00	--	0	--	--
		т					--	--	--	--	--
42	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0208		0,0208	0	115200,00	--	0	--	--
		т					--	--	--	--	--
43	Е0107-14-11	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств высота здания до 25 м	1			1	1543,15	734,15	1543	734	1150
		шт					648,00	118,54	648	119	150
44	С143017-2	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В 15 объемом до 0.1 м3(СБ4А-1)	0,06			0,06	17700,00	--	1062	--	--
		м3					--	--	--	--	--
45	Е0106-19-1	Устройство монолитного участка в опалубке(УМ1)	0,7		0,7	0	12677,97	645,06	0	0	0
		1м3					2970,00	409,12	0	0	150
46	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0153		0,0153	0	113900,00	--	0	--	--
		т					--	--	--	--	--
47	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,056		0,056	0	115200,00	--	0	--	--
		т					--	--	--	--	--
48	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0418		0,0418	0	101200,00	--	0	--	--
		т					--	--	--	--	--
49	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0036		0,0036	0	81959,08	620,45	0	0	0
		1т					20880,00	393,06	0	0	128
50	С12041-132	Металлизация закладных изделий	0,0036		0,0036	0	40200,00	--	0	--	--
		т					--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			2605	2077	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			1150		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			225		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			3980		

1	2	3	4	4	4	4	5	6	7	8	9
		м					720,00	527,95	0	0	120
63	С12021-130	Криволинейные пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М"	0,0926		0,0926	0	96600,00	--	0	--	--
		т					--	--	--	--	--
64	Е0109-18-1	Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м	0,1925		0,1925	0	20172,96	13717,58	0	0	0
		т					5148,00	1767,96	0	0	120
65	С12021-131	Балки поддерживающие и подвески для путей подвесного транспорта из прокатных профилей	0,1925		0,1925	0	91800,00	--	0	--	--
		т					--	--	--	--	--
66	Е0113-27-2 прим	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-1189 за 2 раза	10,5		10,5	0	136,52	0,30	0	0	0
		м2					30,67	0,23	0	0	90
67	Е0106-19-1	Устройство монолитных опорных подушек	0,143		0,143	0	11835,32	645,06	0	0	0
		1м3					2970,00	409,12	0	0	105
68	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг(МИ1-30)	0,0459		0,0459	0	81959,08	620,45	0	0	0
		1т					20880,00	393,06	0	0	112
69	Е0113-27-2 прим	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-1189 за 2 раза	1,96		1,96	0	136,52	0,30	0	0	0
		м2					30,67	0,23	0	0	90
70	Е0110-5-1	Установка деревянных пробок	0,0015		0,0015	0	27482,02	644,36	0	0	0
		м3					8100,00	407,58	0	0	120
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			0	20241	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			0		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			0		
									0		

РАЗДЕЛ 7.Двери

71	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,89			1,89	625,93	157,99	1183	299	2018
		м2					323,64	77,75	612	147	266
72	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок пеной монтажной в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	1,89			1,89	422,70	0,20	799	--	609
		м2					128,88	0,15	244	0	250

1	2	3	4	4	4	4	5	6	7	8	9
73	С12061-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: м2	1,89			1,89	18600,00	--	35154	--	--
							--	--	--	--	--
74	Е0110-5-1	Установка деревянных пробок м3	0,002			0,002	27482,02	644,36	55	1	43
							8100,00	407,58	16	1	250
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			37191	300	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			2669		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			2392		
									42252		

РАЗДЕЛ 8.Окна

75	Е0110-16-2	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема более 2 м2 м2	1,83			1,83	1157,64	100,74	2118	184	2095
							424,80	55,13	777	101	238,5
76	С12061-185	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотно- м2	1,83			1,83	14200,00	--	25986	--	--
							--	--	--	--	--
77	Е0110-22-2п рим.	Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м м2	0,595			0,595	410,23	11,39	244	7	312
							210,96	7,24	126	4	240
78	С12069-22	Доски подоконные из ПВХ толщиной 34 мм, шириной 350 мм м	1,7			1,7	1200,00	--	2040	--	--
							--	--	--	--	--
79	Е0110-5-1	Установка деревянных пробок м3	0,002			0,002	27482,02	644,36	55	1	20
							8100,00	407,58	16	1	120
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			30444	192	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			2427		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			1972		
									34842		

РАЗДЕЛ 9.Полы

ТИП1

80	Е0127-49-6 прим.	Укладка и пропитка щебеночной подготовки толщиной 8 см с применением битума м2	14,96		14,96	0	554,36	23,52	0	0	0
							18,65	8,11	0	0	133
81	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки м3	1,5		1,5	0	6789,56	134,75	0	0	0
							486,00	85,46	0	0	105
82	Е0106-35-8 прим.	Устройство бетонного днища из бетона В15	2,99		2,99	0	10805,80	1206,59	0	0	0
							1234,80	562,46	0	0	150

1	2	3	4	4	4	4	5	6	7	8	9
		м3									
83	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	14,96			14,96	324,86	20,24	4860	303	3163
		м2					128,16	12,79	1917	191	150
84	Е0111-11-2	Исключить на 10 мм изменения толщины цементной стяжки	14,96			14,96	-69,09	-3,80	-1034	-57	-168
		м2					-6,34	-2,79	-95	-42	123
85	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике первый слой	14,96			14,96	443,34	37,47	6632	561	3892
		м2					149,76	23,66	2240	354	150
86	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	14,96			14,96	293,05	18,38	4384	275	2288
		м2					90,36	11,60	1352	174	150
87	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	14,96			14,96	2206,17	23,82	33004	356	7951
		м2					381,60	15,03	5709	225	134
88	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	15,48			15,48	299,18	0,66	4631	10	1669
		м					84,96	0,41	1315	6	126
89	С143001-54 т.ч.п.3	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,73			4,73	89,00	--	421	--	--
		м3					--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			52899	5612	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			18795		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			4302		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			75995		

РАЗДЕЛ 10.Внутренняя отделка

90	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	93,55			93,55	438,52	89,13	41024	8338	25332
		м2					234,00	23,89	21891	2235	105
91	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	1,82			1,82	946,98	12,93	1724	24	1247
		м2					644,40	8,20	1173	15	105
92	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ потолков	14,96			14,96	211,86	2,89	3169	43	2573
		м2					162,00	1,83	2424	27	105
93	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	14,96			14,96	113,13	0,74	1692	11	1693

1	2	3	4	4	4	4	5	6	7	8	9
		м2					107,28	0,49	1605	7	105
94	E0115-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным	14,96			14,96	290,96	3,35	4353	50	904
		м2					55,44	2,12	829	32	105
95	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	40			40	324,86	20,24	12994	810	6935
		м2					128,16	12,79	5126	512	123
96	E0111-11-2	Исключить на 10 мм изменения толщины цементной стяжки	40			40	-69,09	-3,80	-2764	-152	-449
		м2					-6,34	-2,79	-254	-112	123
97	E0111-4-1 прим.	Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике первый слой	40			40	443,34	37,47	17734	1499	8532
		м2					149,76	23,66	5990	946	123
98	E0111-4-2 прим.	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	40			40	293,05	18,38	11722	735	5016
		м2					90,36	11,60	3614	464	123
99	E0115-17-1	Гладкая облицовка стен и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура	93,55			93,55	2247,26	4,30	210231	402	87016
		м2					720,00	2,73	67356	255	129
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			301879	11760	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			138800		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			26441		
									467120		
		РАЗДЕЛ 11.Наружная отделка									
100	E0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	59,01			59,01	78,84	--	4652	--	6048
		м2					78,84	--	4652	0	130
101	E0115-55-1	Штукатурка цоколя под "шубу"	10,3			10,3	797,89	47,40	8218	488	5985
		м2					514,80	13,40	5302	138	110
102	E0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	1,82			1,82	946,98	12,93	1724	24	1437
		м2					644,40	8,20	1173	15	121
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			14594	512	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			13470		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			1684		
									29748		
		РАЗДЕЛ 12.Лестницы									

1	2	3	4	4	4	4	5	6	7	8	9
103	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали т	0,3739		0,3739	0	36827,32	21140,69	0	0	0
							12924,00	2283,78	0	0	130
104	С12022-12	Площадки площадью до 2 м2 огрунтованные и окрашенные ГОСТ 23120-78 м2	1,8		1,8	0	8180,00	--	0	--	--
							--	--	--	--	--
105	С12022-16	Ограждения площадок огрунтованные и окрашенные ГОСТ 23120-78 м	4,2		4,2	0	1340,00	--	0	--	--
							--	--	--	--	--
106	Е0109-29-1 прим.	Монтаж лестниц прямолинейных с ограждением т	0,1059		0,1059	0	20926,57	7326,97	0	0	0
							10404,00	2619,37	0	0	90
107	С12022-10	Лестницы маршевые шириной 800 мм огрунтованные и окрашенные ГОСТ 23120-78 м	2,9		2,9	0	5700,00	--	0	--	--
							--	--	--	--	--
108	СТех.ч.п.3. 3	Надбавка за марку стали С255 тн	0,1102		0,1102	0	3385,00	--	0	--	--
							--	--	--	--	--
109	Е0113-27-2 прим.	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-1189 за 2 раза м2	20,95		0,1102	20,8398	136,52	0,30	2845	6	683
							30,67	0,23	639	5	106
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			2845	8687	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			683		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			212		
									3739		
		РАЗДЕЛ 13.Разные работы									
		Крыльцо									
110	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания м3	0,15			0,15	2658,38	203,15	399	30	77
							306,00	127,98	46	19	118
111	Е0106-1-15 прим.	Устройство плит бетонных плоских м3	0,225			0,225	7512,58	205,46	1690	46	113
							349,20	130,32	79	29	105
112	Е0106-1-15 прим.	Устройство плит бетонных плоских из бетона В30 м3	0,045			0,045	8206,18	205,46	369	9	23
							349,20	130,32	16	6	105
113	С143001-54 т.ч.п.3	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	0,2754			0,2754	89,00	--	25	--	--
							--	--	--	--	--
		Отмостка									

1	2	3	4	4	4	4	5	6	7	8	9
114	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	16,38			16,38	46,44	–	761	–	940
		м2					46,44	–	761	0	124
115	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	1,31			1,31	3557,81	–	4661	–	2292
		м3					1166,40	–	1528	0	150
116	Е0106-19-1	Устройство бетонной отмостки	1,64			1,64	11896,22	645,06	19510	1058	6650
		м3					2970,00	409,12	4871	671	120
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			27414		
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			10095		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			2251		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			39760		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			596102		
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			246042		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			50529		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			892673		
		Глава 8. Временные здания и сооружения									
11	СН РК 8.02-07-2002	Временные здания и сооружения к = 4,6%					41 062,98		41 062,98		
13		**Итого по главе 8**					**41 062,98**		**41 062,98**		
14		**ИТОГО по главам 1- 8**					**933 736,46**	**0,00**	**933 736,46**		
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство									
15	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,8%						9 337,36	9 337,36		
16	СН РК 8.02-07-2002	Выплаты единовременного вознаграждения за выслугу лет - 1%						3 734,95	3 734,95		
17	СН РК 8.02-07-2002	Оплата дополнительных отпусков за непрерывный стаж работы -0,4%						95 826,89	95 826,89		
18	Расчет	Вахтовый метод работ						**108 899,20**	**108 899,20**		
18		**ИТОГО по главе 9**					**933 736,46**	**108 899,20**	**1 042 635,66**		
19		**ИТОГО по главам 1- 9 в базовых ценах 2001 г.**									

1	2	3	4	4	4	4	5	6	7	8	9
21	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.11	**ИТОГО, в текущих ценах 2010 г. 1296:775= 1,823**					**1 702 201,56**	**198 523,24**	**1 900 724,81**		
22	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.12	Налоги, сборы обязательные платежи 2%						38 014,50	38 014,50		
23		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**					**1 702 201,56**	**236 537,74**	**1 938 739,30**		
24	Закон РК	Налог на добавленную стоимость 12 %						232 648,72	232 648,72		
27		**ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ**					**1 702 201,56**	**469 186,46**	**2 171 388,02**		
28		**в т.ч. НДС**							**232 648,72**		

Заказчик:

Директор ТОО "Жамбылская цементная производственная компания"

Сагимбаев Е.Ю.

(подпись)

МП

От Заказчика :

Поставщик:

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матвеев А.В.

(подпись)

МП #ССЫЛКА!

От Подрядчика :

СОГЛАСОВАНО
MYNARAL TAS
JAMBYL CEMENT
КЛАУС АЙХАС
Технический Директор/Techical Director
«01» 01 2010
Подпись/Signature

Наименование стройки - "Очистка Балхашской воды для питьевого водоснабжения производительностью 100 м3/сут Мынаральского цементного завода"

Наименование объекта - ВОДОПРОВОДНЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ.РЕЗЕРВУАРЫ V=50м3 2шт

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ТХ.ВК

ЗА Август 2010Г.

					Стоимость ед.		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
			Объем работ	Объем работ заказчик	Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
									%
	2	3	4	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1.ФИЛЬТР-ПОГЛОТИТЕЛЬ ФП-1 - 2шт.									
					Труба				
1	Е0109-62-6 прим.	Изготовление сборочного элемента из трубы диам. 720х8,0 L 1500мм в построечных условиях и на производственных базах	0,422	0,422	15220,74	4123,67	6423	1740	965
		т			9882,00	1557,00	4170	657	20
2	С130806-139 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 720х8 мм	3	3	18600,00	--	55800	--	--
		м			--	--	--	--	--
					Кольца, хомут				
3	Е0109-62-7 прим.	Изготовление колец, хомута массой до 0,5 т в построечных условиях и на производственных базах	0,0889	0,0889	49326,74	16388,64	4385	1457	0
		т			28980,00	3479,80	2576	309	0
4	С12021-256 прим.	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,0889	0,0889	154700,00	--	13753	--	--
		т			--	--	--	--	--
5	Е0109-53-2 прим.	Монтаж колец, хомута	0,0889	0,0889	9850,48	1162,95	876	103	332
		т			7357,50	108,00	654	10	50
					Решетка				

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
6	Е0109-62-3 прим.	Изготовление решетки в построечных условиях и на производственных базах	0,0278	0,0278	27935,09	9375,11	777	261	463
		т			16380,00	2107,33	455	59	90
7	С12021-256 прим.	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,0278	0,0278	154700,00	--	4301	--	--
		т			--	--	--	--	--
8	Е0109-53-2 прим.	Монтаж решетки	0,0278	0,0278	9850,48	1162,95	274	32	187
		т			7357,50	108,00	205	3	90
9	Е0109-62-3 прим.	Изготовление зонта в построечных условиях и на производственных базах	0,046	0,046	33536,74	5708,4	1543	264	0
		т			23980,00	3425,00	1163	160	0
10	С12021-256 прим.	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,046	0,046	154700,00	--	7116	--	--
		т			--	--	--	--	--
11	Е0109-61-5 прим.	Монтаж зонта	0,046	0,046	17089,64	5708,96	786	263	231
		т			9180,00	848,93	422	39	50
					Загрузка фильтра-поглотителя				
12	Е0111-8-1 прим.	Устройство загрузки фильтров	0,4048	0,4048	855,86	261,86	346	106	140
		м3			594,00	99,00	240	40	50
13	С11011-987 прим.	Уголь древесный, марки А	0,2491	0,2491	64800,00	--	16142	--	--
		т			--	--	--	--	--
14	С143008-72	Гравий для строительных работ марки ДР 8 фракции 5-10 мм	0,0467	0,0467	491,00	--	23	--	--
		м3			--	--	--	--	--
15	С143008-74	Гравий для строительных работ марки ДР 8 фракции 10-20 мм	0,0467	0,0467	428,00	--	20	--	--
		м3			--	--	--	--	--
					Окраска фильтра-поглотителя				
16	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей фильтра-поглотителя грунтовкой ГФ-021 за один раз	20,78	20,78	21,80	0,05	453	1	60
		м2			5,81	0,02	121	0	50

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
17	E0113-26-21	Окраска огрунтованных поверхностей фильтра-поглотителя краской БТ-177 за 2 раза	20,78	20,78	42,44	0,04	1027	1	65
		м2			6,26	--	130	0	50
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	Тенге			114395	4717	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			2443		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			5847		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	Тенге			122785		

РАЗДЕЛ 2.ДЕТАЛЬ ПОДВОДЯЩЕГО ТРУБОПРОВОДА - 2шт.

18	E0109-62-7 прим.	Изготовление трубы подводящей в построечных условиях и на производственных базах	0,04	0,04	49326,74	16388,64	1973	656	649
		т			28980,00	3220,00	1159	129	116
19	C12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,04	0,04	172800,00	--	6912	--	--
		т			--	--	--	--	--
20	E0113-16-5 прим.	Огрунтовка металлических поверхностей труб грунтовкой ХС-059 за два раза	3,67	3,67	89,53	0,18	329	1	38
		м2			11,62	0,10	43	0	90
21	E0113-26-18	Окраска огрунтованных поверхностей фильтра-поглотителя эмалью ХС-76 за 3 раза	3,67	3,67	63,14	0,06	232	--	23
		м2			12,42	--	46	0	50
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	Тенге			9445	656	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			710		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			609		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	Тенге			10765		

РАЗДЕЛ 3.ДЕТАЛЬ ОТВОДЯЩЕГО ТРУБОПРОВОДА - 2шт.

22	E0109-62-7 прим.	Изготовление трубы спускной в построечных условиях и на производственных базах	0,0404	0,0404	47326,74	15388,64	1912	622	352
		т			28980,00	3119,80	1171	126	27
23	C12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,0404	0,0404	172800,00	--	6981	--	--
		т			--	--	--	--	--
24	E0113-16-5 прим.	Огрунтовка металлических поверхностей труб грунтовкой ХС-059 за два раза	3,67	3,67	89,53	0,18	329	1	38

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		м2			11,62	0,10	43	0	90
		Окраска грунтованных поверхностей фильтра поглотителя эмалью ХС-76 за 3 раза	3,67	3,67	63,14	0,06	232	--	9
		м2			12,42	--	46	0	20
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	Тенге			0253	664	
		[illegible]					0		
		[illegible]					493		
		[illegible]							
11	СН РК 8.02-07-2002	Временные здания и сооружения к = 4,6%	565,66	6 614,49			6 614,49		
12		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %	84,85	992,17			992,17		
13		Итого по главе 8	565,66	6 614,49			6 614,49		
14		ИТОГО по главам 1- 8	12 862,66	150 407,68	0,00	0,00	150 407,68		
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство							
15	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,8%	360,15	4 211,42					
16	СН РК 8.02-07-2002	Выплаты единовременного вознаграждения за выслугу лет - 1%				1 504,08	1 504,08		
17	СН РК 8.02-07-2002	Оплата дополнительных отпусков за непрерывный стаж работы -0,4%				601,63	601,63		

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
18		ИТОГО по главам 1-10 в базовых ценах 2001 г.	13 222,82	154 619,10	0,00	13 330,20	167 949,30		
							0,00	0,00	
19		ИТОГО по главе 10							0
20	Расчет	Сметная на авторский надзор 0,2%							
21	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.11	ИТОГО, в текущих ценах 2010 г. 1296:775= 1,823	24 105,19	281 870,61	0,00	24 300,96	306 171,57		
22	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.12	Налоги, сборы обязательные платежи 2%				6 123,43	6 123,43		
23		Сметная стоимость в текущем уровне цен	24 105,19	281 870,61	0,00	30 424,39	312 295,00		
24	Закон РК	Налог на добавленную стоимость 12 %				37 475,40	37 475,40		

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПО РАСЧЕТУ					349 770,40		
28									
		в т.ч. НДС					37 475,40		

Заказчик:

Директор ТОО "Жамбылская цементная производственная компания"

Сагинбаев Е.Ю.

(подпись)

МП

От Заказчика :

Поставщик:

Директор ТОО "ТОП Лтд"

От Пост

СОГЛАСОВАНО

MYNABAI TAS

КЛАУС АЙХАС

JAMBYL CEMENT

Технический Директор/Technical Director

«02» 04 2020

Подпись/Signature

Наименование стройки - "Очистка Балхашской воды для питьевого водоснабжения производительностью 100 м3/сут Мынаральского цементного завода"

Наименование объекта - ВОДОПРОВОДНЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ.РЕЗЕРВУАРЫ V=50м3 2шт

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ТХ

ЗА Август 2010Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Коли-чество за август	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
									%
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
1	Е0120-38-3 прим.	Установка фильтров-поглотителей массой до 0,45 т	2	2	3370,38	942,63	6741	1885	5038
		шт			1716,75	251,33	3434	503	128
2	Ц0112-3-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм (детали спускного и отводящего трубопроводов)	0,0804	0,0804	22035,00	1585,00	1772	127	1452
		т			19800,00	270,00	1592	22	90
3	Ц0112-2-6 прим.	Трубопроводы из стальных труб с сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм	0,0446	0,0446	59769,00	2748,00	2666	123	2243
		т			55580,00	297,00	2479	13	90
4	С130806-65 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	10	10	398,00	--	3980	--	--
		м			--	--	--	--	--
5	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90ш с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	2	2	227,00	--	454	--	--
		шт			--	--	--	--	--

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
6	П0112-2-11 прим.	Трубопроводы из стальных труб с сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 159 мм	0,172	0,172	23181,00	1862,00	3987	320	3148
		т			20090,00	248,00	3455	43	90
7	С130806-88 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х3,5 мм	10,8	10,8	1330,00	--	14364	--	--
		м			--	--	--	--	--
8	С130810-83	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90ш с радиусом кривизны R 1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4,5 мм	6	6	711,00	--	4266	--	--
		шт			--	--	--	--	--
9	Е0116-21-2	Установка воронок сливных диам. 50 мм	2	2	125,32	1,57	251	3	253
		1воронка			99,00	--	198	0	128
10	Е0116-21-4	Установка воронок сливных диам. 150 мм	2	2	290,45	6,95	581	14	564
		1воронка			218,25	2,25	437	5	128
11	С130810-162 прим.	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм (воронки)	0,0144	0,0144	126700,00	--	1824	--	--
		т			--	--	--	--	--
12	Е0107-20-3 прим.	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,016	0,016	175710,10	1826,10	2811	29	197
		т			8100,00	690,75	130	11	140
13	С11041-86	Сталь угловая 63х63 мм /ГОСТ 8509-86/	0,0051	0,0051	45500,00	--	232	--	--
		т			--	--	--	--	--
14	С11041-83 прим.	Сталь полосовая 26х50 мм /ГОСТ 103-76/	0,0109	0,0109	46400,00	--	506	--	--
		т			--	--	--	--	--
15	Е0113-16-5 прим.	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-059 за два раза	8,58	8,58	89,53	0,18	768	2	91
		м2			11,62	0,10	100	1	90
16	Е0113-26-18	Окраска огрунтованных поверхностей эмалью ХС-76 за 3 раза	8,58	8,58	63,14	0,06	542	1	96
					12,42	--	107	0	90

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		м2							
17	Ц0112-698-1	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	6	6	436,80	18,80	2621	113	718
		шт			133,00	--	798	0	90
18	С130810-65 прим.	Бобышки	6	6	176,00	--	1056	0	--
		шт			--	--	--	--	--
19	Ц0108-472-8 прим.	Электрод нулевой из круглой стали, диаметр 6 мм	7,66	7,66	84,60	2,80	648	21	260
		м			32,40	0,20	248	2	104
20	С12041-4 прим.	Стоимость электрода нулевого d 6 мм	0,0017	0,0017	95500,00	--	162	--	--
		т			--	--	--	--	--
21	С130810-20 прим.	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < 10 МПа, 108х5,0 мм	6	6	243,00	--	1458	--	--
		шт			--	--	--	--	--
22	С11011-59 прим.	Болты строительные с гайками и шайбами 6 мм	0,0002	0,0002	149300,00	--	30	--	--
		т			--	--	--	--	--
23	С11051-32 прим.	Шайбы пружинные двухвитковые, диаметр резьбы 24 мм с сечением 8х10 мм	0	0	111700,00	--	0	--	--
		т			--	--	--	--	--
24	С11011-699 прим	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	0,18	0,18	166,00	--	30	--	--
		кг			--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге			51749	2638	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			14061		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			3949		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге			69759		
		Глава 8. Временные здания и сооружения							
11	СН РК 8.02-07-2002	Временные здания и сооружения к = 4,6%		3 208,92			3 208,92		
12		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %		481,34			481,34		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13		Итого по главе 8		3 208,92			3 208,92	
14		ИТОГО по главам 1- 8		72 968,10	0,00	0,00	72 968,10	
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
15	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,8%	0,00	2 043,11				
16	СН РК 8.02-07-2002	Выплаты единовременного вознаграждения за выслугу лет - 1%				729,68	729,68	
17	СН РК 8.02-07-2002	Оплата дополнительных отпусков за непрерывный стаж работы -0,4%				291,87	291,87	
18	Расчет	Вахтовый метод работ				5 445,40	5 445,40	
18		**ИТОГО по главе 9**	**0,00**	**2 043,11**		**6 466,95**	**8 510,06**	
19		**ИТОГО по главам 1- 9 в базовых ценах 2001 г.**	**0,00**	**75 011,21**	**0,00**	**6 466,95**	**81 478,16**	
20		в т.ч. возвратные суммы					481,34	
		Глава 10. Услуги инженера по технологическому сопровождению и авторский						
19	Нормы	**Услуги инженера по технологическому сопровождению хода строительства 0,49% от**					0,00	
	Нормы	**Затраты на авторский надзор 0,2%**						0,00

18		ИТОГО по главе 10					0,00		
19		ИТОГО по главам 1- 10 в базовых ценах 2001 г.	0,00	75 011,21	0,00	6 466,95	81 478,16		0
21	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.11	**ИТОГО, в текущих ценах 2010 г. 1296:775= 1,823**	**0,00**	**136 745,43**	**0,00**	**11 789,26**	**148 534,69**		
22	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.12	Налоги, сборы обязательные платежи 2%				2 970,69	2 970,69		
23		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**0,00**	**136 745,43**	**0,00**	**14 759,95**	**151 505,38**		
24	Закон РК	Налог на добавленную стоимость 12 %				18 180,65	18 180,65		
25		**ВСЕГО в ценах 2010 г.**	**0,00**	**136 745,43**	**0,00**	**32 940,60**	**169 686,03**		
26		**в т.ч. возвратные суммы**					**481,34**		
27		**ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ**	**0,00**	**136 745,43**	**0,00**	**32 940,60**	**169 686,03**		
28		**в т.ч. НДС**					**18 180,65**		
29		**возвратные суммы**					**481,34**		

Заказчик:

Поставщик:

Директор ТОО "Жамбылская цементная производственная компания"

Сагимбаев Е.Ю.

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матвеев А.В.

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9

(подпись)

МП

От Заказчика :

(подпись)

МП

От Подрядчика :

СОГЛАСОВАНО
MYNABAL TAS
КЛАУС АЙХАС
JAMBYL CEMENT
Технический Директор/Technical Director
«___» _____ 20__
Подпись/Signature

Наименование стройки - "Очистка Балхашской воды для питьевого водоснабжения производительностью 100 м3/сут Мынаральского цементного завода"

Наименование объекта - ВОДОПРОВОДНЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ.МОДУЛЬ ВОДОПОДГОТОВКИ №1, МОДУЛЬ ВОДОПОДГОТОВКИ №2

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-

КЖ

ЗА Август 2010Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Коли-чество за июнь	Коли-чество за август	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
						Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
						ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	% 9
1	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(котлована)	44,38	44,38	0	173,09	168,33	0	0	0
		м3				4,68	15,79	0	0	97
2	Е010333-А1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км(во временный отвал), класс груза 1	86,54	86,54	0	23,64	23,64	0	0	0
		Т				--	4,73	0	0	100
3	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	44,38	44,38	0	15,39	14,12	0	0	0
		м3				1,20	1,58	0	0	97
4	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	8,79	8,79	0	147,78	142,81	0	0	0
		м3				4,97	15,12	0	0	97
5	Е0101-164-2 прим.	Доработка грунта 2 группы вручную в котловане глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,2719	0,2719	0	554,40	--	0	--	0
		м3				554,40	--	0	0	113
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	7,25	7,25	0	30,50	30,50	0	0	0
		м3				--	3,39	0	0	97
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей и котлованов в грунтах 2 группы	1,81	1,81	0	349,92	--	0	--	0
						349,92	--	0	0	113

1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9
		м3								
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	9,06	9,06	0	44,30	5,42	0	0	0
		м3				38,88	--	0	0	97
9	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой	97,98	97,98	0	594,09	4,08	0	0	0
		м2				496,80	2,54	0	0	150
10	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	9,8	9,8	0	7376,78	130,37	0	0	0
		м3				486,00	81,07	0	0	109,3
11	Е0106-1-16 прим.	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона кл. В15,W4	65,36	65,36	0	8858,91	388,32	0	0	0
		м3				644,40	241,50	0	0	137
12	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 4 кг/см2	66,34	66,34	0	253,00	--	0	--	--
		м3				--	--	--	--	--
13	С143001-54 т.ч.п.3	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	66,34	66,34	0	89,00	--	0	--	--
		м3				--	--	--	--	--
14	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,17	1,17	0	111900,00	--	0	--	--
		т				--	--	--	--	--
15	Е0113-24-1 прим.	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 за 3 раза (толщиной 2,5мм)боковых поверхностей фундаментов	96	96	0	507,79	1,19	0	0	0
		м2				134,14	0,94	0	0	150
16	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	36		36	363,01	16,23	13068	584	12501
		м2				219,96	11,54	7919	415	150
17	Е0106-36-4	Железнение поверхности	96		96	115,34	0,44	11073	42	15022
		м2				104,04	0,28	9988	27	150
18	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	96		96	269,76	19,36	25897	1859	37496
		м2				248,40	11,99	23846	1151	150
		ОТМОСТКА								
19	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	30,94		30,94	46,44	--	1437	--	2155
		м2				46,44	--	1437	0	150

1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9
20	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	2,48		2,48	3557,81	--	8823	--	4339
		м3				1166,40	--	2893	0	150
21	Е0106-19-1	Устройство бетонной отмостки	3,1		3,1	11875,23	624,07	36813	1935	12461
		м3				2970,00	388,13	9207	1203	119,7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге	Тенге			97111	43260	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге	Тенге			83975		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге	Тенге			10865		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге	Тенге			191951		
		Глава 8. Временные здания и сооружения								
11	СН РК 8.02-07-2002	Временные здания и сооружения к = 4,6%			8 829,75			8 829,75		
12		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %			1 324,46			1 324,46		
13		**Итого по главе 8**			**8 829,75**			**8 829,75**		
14		**ИТОГО по главам 1- 8**			**200 780,84**	**0,00**	**0,00**	**200 780,84**		
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								
15	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,8%			5 621,86					
16	СН РК 8.02-07-2002	Выплаты единовременного вознаграждения за выслугу лет - 1%					2 007,81	2 007,81		
17	СН РК 8.02-07-2002	Оплата дополнительных отпусков за непрерывный стаж работы -0,4%					803,12	803,12		
18	Расчет	Вахтовый метод работ					14 983,70	14 983,70		
18		**ИТОГО по главе 9**			**5 621,86**		**17 794,63**	**23 416,50**		
19		**ИТОГО по главам 1- 9 в базовых ценах 2001 г.**			**206 402,71**	**0,00**	**17 794,63**	**224 197,34**		
21	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.11	**ИТОГО, в текущих ценах 2010 г. 1296:775= 1,823**			**376 272,13**	**0,00**	**32 439,62**	**408 711,75**		

1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9
22	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.12	Налоги, сборы обязательные платежи 2%					8 174,24	8 174,24		
23		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**			**376 272,13**	**0,00**	**40 613,85**	**416 885,98**		
24	Закон РК	Налог на добавленную стоимость 12 %					50 026,32	50 026,32		
27		**ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ**			**376 272,13**	**0,00**	**90 640,17**	**466 912,30**		
28		**в т.ч. НДС**						**50 026,32**		

Заказчик:

Директор ТОО "Жамбылская цементная производственная компания"

Сагимбаев Е.Ю.

(подпись)

МП

От Заказчика :

Поставщик:

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матиеев А.В.

(подпись)

МП

От Подрядчика :

СОГЛАСОВАНО
MYNARAL TAS
КЛАУС АЙХАС
JAMBYL CEMENT
Технический Директор/Technical Director
«___» _____ 20
Подпись/Signature

Форма КС 3

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ

за август 2010 г.

Заказчик: ТОО "Жамбылская цементная производственная компания"

Ген.подрядчик(поставщик): ТОО "ТОП ЛТД"

Договор: Договор №56/10-ЖЦПК от 11.05.2010г.

	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору, тенге	Стоимость выполненных работ,тенге			Оплата работ,тенге			
			с начала строительства по отчетн.месяц включительно	с начала текущего года	Август	аванс по договору 30%	за выполненный объем с начала строительства до отчетного месяца	к оплате за текущий месяц (34,45% от Ф2)	остаток оплаты по Договору
	А	1	2	3		5	6	7	8
	Водопроводные очистные сооружения для питьевого водоснабжения. Модуль водоподготовки 1, 2		3 318 800	3 318 800	466 912,30			160 851,29	
	Водопроводные очистные сооружения для питьевого водоснабжения. Резервуары V 50 м3 2 шт		10 643 927	10 643 927	519 456,43			178 952,74	
	Водопроводные очистные сооружения для питьевого водоснабжения. Насосная станция питьевой воды.		10 833 032	10 833 032	2 171 388,02			748 043,17	
	Насосная станция подачи соленых сточных вод на площадки испарения		7 001 182	7 001 182	26 799,70			9 232,50	
	Песковая площадка. Песколовки.		-	-				-	
	Блочная компактная установка для биологической очистки.		-	-				-	
	КНС подачи сточных вод на доочистку.		-	-				-	
	Модули доочистки № 1, № 2		-	-				-	
	КНС №2 подачи ила на иловую площадку		-	-				-	
	Иловая площадка из 4х карт		24 077 826	24 077 826	24 077 826,34			8 294 811,17	
	КНС №3 подачи дренажных сточных вод на песколовки.		-	-				-	
	КНС № 4 Контактный резервуар		-	-				-	
	Пруд-испаритель		39 157 443	39 157 443	39 157 443,49			13 489 739,28	
	Площадки испарения из двух карт		60 406 073	60 406 073				-	
	Сливная КНС №5		-	-				-	
	КНС №6. Резервуар усреднитель		-	-				-	
	КПП		-	-				-	
	Насосная станция исходной воды		16 155 788	16 155 788	4 285 851,44			1 476 475,82	
	Водоочист.соор.для производств.целей. Модули водоподготовки №1№2		3 359 283	3 359 283	507 395,26			174 797,67	
	Электроснажение. Наружное освещение.		-	-				-	
	Внеплощадочные сети электроснабжения.		18 038 777	18 038 777	18 038 777,16			6 214 358,73	

	Технологические внутриплощадочные сети ВКС		19 130 852	19 130 852				-	
	Технологические внутриплощадочные сети ВК, производств. очистки		16 522 320	16 522 320				-	
	Внеплощадочные сети водопровода и канализации		14 102 113	14 102 113	14 102 113,19			4 858 177,99	
	Вертикальная планировка и обвалование		4 455 307	4 455 307	4 455 306,89			1 534 853,22	
	Проезды, подъезд и тротуар		1 830 337	1 830 337	1 830 336,77			630 551,02	
	Ограждение		4 901 837	4 901 837	4 901 836,99		-	1 688 682,84	
	Всего:	**426 000 000**	**253 934 898,30**	**253 934 898,30**	**114 541 443,98**	**227 800 000**	**56 866 107,35**	**39 459 527,45**	**141 333 893**
	в т.ч. НДС 12%				***12 272 297,57***			***4 227 806,51***	

Стоимость выполненных работ: **114 541 443,98** ***(Сто четырнадцать миллионов пятьсот сорок одна тысяча четыреста сорок три) тенге, 98 тыин***

Сумма оплаты прописью: **39 459 527,45** ***(Тридцать девять миллионов четыреста пятьдесят девять тысяч пятьсот двадцать семь) тенге, 45 тыин***

ЗАКАЗЧИК:
Директор: **Сатимбаев Е.Ю.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор: **Матвеев А.В.**

Счет-фактура № 00000000062 от 31 августа 2010 г. (1)

(1а)

Поставщик: ТОО "ТОП Лтд" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 600900527277, БИН: 031040003399, 050020, Алматы, Достык, дом № 310, корпус В,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0016051, от 14.09.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): № 56/10-ЖЦПК от 11.05.2010 и доп. согл. №1 от 15.07.10 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 080000, Республика Казахстан, Жамбылская обл., г.Тараз, пр.Толе би, дом № 61, к.15

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: услуги (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: , (8)

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: , (9)

(, наименование и адрес)

Покупатель: ТОО"Жамбылская Цементная Производственная Компания" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 211500237144, БИН: 080840002930, 080000, Республика Казахстан, Жамбылская обл., г.Тараз, пр.Толе би, дом № 61, к.15 (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ54826A1KZTD2005989, в банке Филиал АО "АТФ Банк", БИК ALMNKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство очистных сооружений водоподготовки и водоочистки к цементному заводу в п.Мынарал Мойынкумского р-на Жамбылской обл. за Август 2010 года	усл.	1	102 269 146,41	102 269 146,41	12%	12 272 297,57	114 541 443,98	0	
Всего по счету:					**102 269 146,41**		**12 272 297,57**	**114 541 443,98**		

Ген.Директор: Григорьев В.В.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

доп.

ПОДЛЕЖИТ ВОЗВРАТУ

Наименование стройки - Мынаральский цементный завод.Канализационные очистные сооружения.

Наименование объекта - **Внеплощадочные сети**

Объект номер - 2009-62.4-АС

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ

на Водопровод и канализация

ЗА Август 2010Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество август	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы						
1	Е0101-24-4п рим	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),до 10 м м3	550	108,29	108,29	59559,5	59559,5	8498,655
				--	15,93		8761,5	97
2	Е0101-24-12 к=3	Срезка растительного слоя 59 (80) кВт (л.с.), добавлять на каждые последующие 10 м до 30 м3	550	141,90	141,90	78045,0	78045,0	11134,145
				--	20,87		11478,5	97
3	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) м2	5500	1,04	1,04	5720,0	5720,0	800,25
				--	0,15		825,0	97
4	Е0101-12-18	Разработка скального грунта в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью м3	867,3	658,79	632,36	571368,6	548445,8	70600,3015
				26,43	57,49	22922,7	49861,1	97
5	С2012-13	Работа гидромолота маш-ч	25	7346,60	--	183665,0	--	--
				--	--	--	--	--
6	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью м3	4336,5	250,69	240,63	1087117,2	1043492,0	145433,201
				10,06	21,88	43625,2	94882,6	105
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3		47,96	47,96	0,0	0,0	0
				--	7,05		0,0	97
8	Е0101-27-8к =3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять м3		35,52	35,52	0,0	0,0	0
				--	5,22		0,0	97
9	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками м3		126,32	13,44	0,0	0,0	0
				112,88	--	0,0		113
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			1985475,3	4234967	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			236466,55		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			266515,02		
						2488456,82		
		РАЗДЕЛ 2.Водопровод хозяйственно-питьевой производственный						
10	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием км	0,249	202131,01	20944,69	50330,6	5215,2	35668,1285
				166031,25	13025,62	41341,8	3243,4	80

11	С130806-65 Изм. и доп.вып.7 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм м	498	398,00 --	-- --	198204,0 --	-- --	-- --
12	Е0122-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм км	0,249	397684,71 133218,75	91014,28 56604,37	99023,5 33171,5	22662,6 14094,5	37812,7655 80
13	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	111,5	2417,19 669,38	469,07 290,25	269516,7 74635,9	52301,3 32362,9	85598,996 80
14	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм км		22595,88 22531,25	-- --	0,0 0,0		0 80
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			617074,8	160358	
		Накладные расходы -	Тенге			159079,89		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			93138,56271		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			869293,3		
РАЗДЕЛ 3.Канализация бытовая напорная К1Н								
15	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 70 мм с гидравлическим испытанием км	0,4975	207094,66 166687,50	25066,84 15591,56	103029,6 82927,0	12470,8 7756,8	72547,0659 80
16	С130806-198 Изм. и доп.вып.7 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,5 мм м	998,5	681,00 --	-- --	679978,5 --	-- --	-- --
17	Е0122-14-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 70 мм км	0,4975	456247,77 133875,00	91734,08 57051,09	226983,3 66602,8	45637,7 28382,9	75988,5838 80
18	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	111,5	2094,90 580,13	406,53 251,55	233581,4 64684,5	45328,1 28047,8	74185,856 80
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1243572,7	206872	
		Накладные расходы -	Тенге			222721,5057		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			175955,3058		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1642249,5		
РАЗДЕЛ 4.Канализация соленых стоков напорных К5Н								
20	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм км	0,245	201317,83 151375,00	49874,83 16085,01	49322,9 37086,9	12219,3 3940,8	32822,162 80
21	С130804-11	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм 10м	99,8	2130,00 --	-- --	212574,0 --	-- --	-- --
22	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	111,5	2256,05 624,75	437,80 270,90	251549,6 69659,6	48814,7 30205,4	79891,98 80
23	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов диам.50мм м	499	31,30 30,69	-- --	15618,7 15314,3		12251,448 80
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			560636,1	122068	
		Накладные расходы -	Тенге			158020,2856		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			86235,76686		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			804892,2		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4406758,9	4724265	

		Накладные расходы -	Тенге			776288,23		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			621844,65		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5804891,75		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге				3442692,00	
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
11	СН РК 8.02-07-2002	Временные здания и сооружения к = 4,6%	267 025,02			267 025,02		
12		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %	40 053,75			40 053,75		
13		**Итого по главе 8**	**267 025,02**			**267 025,02**		
14		**ИТОГО по главам 1- 8**	**6 071 916,77**	**0,00**	**0,00**	**6 071 916,77**		
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
15	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,8%	170 013,67					
16	СН РК 8.02-07-2002	Выплаты единовременного вознаграждения за выслугу лет - 1%			60 719,17	60 719,17		
17	СН РК 8.02-07-2002	Оплата дополнительных отпусков за непрерывный стаж работы -0,4%			24 287,67	24 287,67		
18	Расчет	Вахтовый метод работ			453 129,85	453 129,85		
18		**ИТОГО по главе 9**	**170 013,67**		**538 136,68**	**708 150,35**		
19		**ИТОГО по главам 1- 9 в базовых ценах 2001 г.**	**6 241 930,44**	**0,00**	**538 136,68**	**6 780 067,13**		
21	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.11	**ИТОГО, в текущих ценах 2010 г. 1296:775= 1,823**	**11 379 039,19**	**0,00**	**981 023,18**	**12 360 062,38**		
22	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.12	Налоги, сборы обязательные платежи 2%			247 201,25	247 201,25		
23		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**11 379 039,19**	**0,00**	**1 228 224,43**	**12 607 263,62**		

24	Закон РК	Налог на добавленную стоимость 12 %			1 512 871,63	1 512 871,63
27		ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ	11 379 039,19	0,00	2 741 096,06	14 120 135,25

Заказчик:

Директор ТОО "Жамбылская цементная производственная компания"

Сагимбаев Е.Ю.

(подпись)

МП

От Заказчика :

Поставщик:

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матвеев А.В.

(подпись)

МП

От Подрядчика :

СОГЛАСОВАНО
MYNARAL TAS
КЛАУС АЙХАС
JAMBYL CEMENT
Технический Директор/Technical Director
«01» 07 20
Подпись/Signature

Форма КС 3

С П Р А В К А 2

о стоимости выполненных работ

за август 2010 г.

ПОДЛЕЖИТ ВОЗВРАТУ

Заказчик: ТОО "Жамбылская цементная производственная компания"

Ген.подрядчик(поставщик): ТОО "ТОП ЛТД"

Договор: Допсоглашение *№2 к* Договору №56/10-ЖЦПК от 11.05.2010г.

	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору, тенге	Стоимость выполненных работ,тенге			Оплата работ,тенге			
			с начала строительства по отчетн.месяц включительно	с начала текущего года	авг.02	аванс по договору 30%	за выполненный объем с начала строительства до отчетного месяца	к оплате за текущий месяц (34,45% от Ф2)	остаток оплаты по Договору
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
	Водопроводные очистные сооружения для питьевого водоснабжения. Модуль водоподготовки 1, 2		3 318 800	3 318 800				0	
	Водопроводные очистные сооружения для питьевого водоснабжения. Резервуары V 50 м3 2 шт		10 643 927	10 643 927				0	
	Водопроводные очистные сооружения для питьевого водоснабжения. Насосная станция питьевой воды.		10 833 032	10 833 032				0	
	Насосная станция подачи соленых сточных вод на площадки испарения		7 001 182	7 001 182				0	
	Песковая площадка. Песколовки.		-	-				0	
	Блочная компактная установка для биологической очистки.		-	-				0	
	КНС подачи сточных вод на доочистку.		-	-				0	
	Модули доочистки № 1, № 2		-	-				0	
	КНС №2 подачи ила на иловую площадку		-	-				0	
	Иловая площадка из 4х карт		24 077 826	24 077 826				0	
	КНС №3 подачи дренажных сточных вод на песколовки.		-	-				0	
	КНС № 4 Контактный резервуар		-	-				0	
	Пруд-испаритель		39 157 443	39 157 443				0	
	Площадки испарения из двух карт		60 406 073	60 406 073				0	
	Сливная КНС №5		-	-				0	
	КНС №6. Резервуар усреднитель		-	-				0	
	КПП		-	-				0	
	Насосная станция исходной воды		16 155 788	16 155 788				0	
	Водоочист.соор.для производств.целей. Модули водоподготовки №1№2		3 359 283	3 359 283				0	
	Электроснажение. Наружное освещение.		-	-				0	
	Внеплощадочные сети электроснабжения.		18 038 777	18 038 777				0	

	Технологические внутриплощадочные сети ВКС		19 130 852	19 130 852				0	
	Технологические внутриплощадочные сети ВК, производств. очистки		16 522 320	16 522 320				0	
	Внеплощадочные сети водопровода и канализации		28 222 248	28 222 248	14 120 135,25			4864386,594	
	Вертикальная планировка и обвалование		4 455 307	4 455 307				0	
	Проезды, подъезд и тротуар		1 830 337	1 830 337				0	
	Ограждение		4 901 837	4 901 837			-	0	
	Всего:	**482 284 851**	**268 055 033,55**	**268 055 033,55**	**14 120 135,25**	**227 800 000**	**96 325 634,80**	**4 864 386,59**	**158 159 216**
	в т.ч. НДС 12%							***521 184,28***	

Стоимость выполненных работ: **14 120 135,25** ***(Четырнадцать миллионов сто двадцать тысяч сто тридцать пять) тенге, 25 тыин***

Сумма оплаты прописью: **4 864 386,59** ***(Четыре миллиона восемьсот шестьдесят четыре тысячи триста восемьдесят шесть) тенге, 59 тыин***

ЗАКАЗЧИК:
Директор: **Сагимбаев Е.Ю.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор: **Матвеев А.В.**

Счет-фактура № 00000000065 от 14 сентября 2010 г. (1)

(1а)

Поставщик: ТОО "ТОП Лтд" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 600900527277, БИН: 031040003399, 050020, Алматы, Достык, дом № 310, корпус В,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0016051, от 14.09.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп.соглашение №2 от 14.08.10г. к договору № 56/10-ЖЦПК от 11.05.2010г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: , (8)

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: , (9)

(, наименование и адрес)

Покупатель: ТОО"Жамбылская Цементная Производственная Компания" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 211500237144, БИН: 080840002930, 080000, Республика Казахстан, Жамбылская обл., г.Тараз, пр.Толе би, дом № 61, к.15 (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ54826A1KZTD2005989, в банке Филиал АО "АТФ Банк", БИК ALMNKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство очистных сооружений водоподготовки и водоочистки к цементному заводу в п.Мынарал Мойынкумского р-на Жамбылской обл.	усл.	1	12 607 263,62	12 607 263,62	12%	1 512 871,63	14 120 135,25	0	
Всего по счету:					**12 607 263,62**		**1 512 871,63**	**14 120 135,25**		

Директор: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Наименование стройки - Станция биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 100м3/сут Мынаральского цементного завода

Наименование объекта - СТАНЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-

ОГРАЖДЕНИЕ

ЗА Сентябрь2010Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Коли-чество за август	Коли-чество за сентябрь	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %
1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9
						УСТРОЙСТВО СТОЛБОВ				
1	Е0101-165-1	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы**	**56,88**	**28,44**		**261,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
						261,00	**0,00**	**0**	**0**	**113**
		м3								
2	Е0106-1-13	**Бетонирование стоек из труб**	**19,51**	**9,755**		**936,10**	**95,97**	**0**	**0**	**0**
						771,75	**36,25**	**0**	**0**	**105**
		м3								
3	Е0106-45-8	**Приготовление тяжелого бетона класса В7,5 на щебне**	**20,35**	**10,175**		**3710,28**	**178,83**	**0**	**0**	**0**
						378,00	**83,83**	**0**	**0**	**105**
		м3								
4	С130801-51 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.	**Трубы стальные 76х3,5 мм**	**1152,5**	**576,25**	**576,25**	**828,00**	**--**	**477135**	**--**	**--**
						--	**--**	**--**	**--**	**--**
		м								
						ИЗГОТОВЛЕНИЕ и МОНТАЖ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ				
5	Е0109-62-3	**Изготовление и монтаж решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах**	**14,55**	**7,275**		**27935,09**	**9375,11**	**0**	**0**	**0**
						16380,00	**2107,33**	**0**	**0**	**90**
		т								
6	С	**Уголок стальной равнополочный 40х40**	**9,8**	**4,9**	**4,9**	**64650,11**	**--**	**316786**	**--**	**--**
						--	**--**	**--**	**--**	**--**
		т								
7	С	**Сталь полосовая 12х4 длиной 60 см**	**0,1888**	**0,0944**	**0,0944**	**64650,11**	**--**	**6103**	**--**	**--**
						--	**--**	**--**	**--**	**--**
		т								
8	С	**Сетка оцинкованная**	**2462**	**980,5**	**1481,5**	**586,50**	**--**	**868900**	**--**	**--**
						--	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2								

1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9
9	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	2,46	1,23	1,23	95500,00	--	117465	--	--
		т				--	--	--	--	--
10	Е0109-46-1	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	0,1227	0,06135		31476,57	17434,99	0	0	0
		т				7650,00	2428,67	0	0	90
11	Е0109-62-3	Изготовление ворот сетчатых	0,1227	0,06135	0,06135	27935,09	9375,11	1714	575	1176
		т				16380,00	2107,33	1005	129	104
12	С	Уголок стальной равнополочный 40х40	0,0478	0,0239	0,0239	64650,11	--	1545	--	--
		т				--	--	--	--	--
13	С	Сталь полосовая 12х4 длиной 60 см	0,0009	0,00045	0,00045	64650,11	--	29	--	--
		т				--	--	--	--	--
14	С	Сетка оцинкованная	12	6	6	586,50	--	3519	--	--
		м2				--	--	--	--	--
15	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,012	0,006	0,006	95500,00	--	573	--	--
		т				--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге	Тенге			1793768	145251	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге	Тенге			1176		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге	Тенге			107697		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге	Тенге			1902641		
		Глава 8. Временные здания и сооружения								
11	СН РК 8.02-07-2002	Временные здания и сооружения к = 4,6%		92 828,01	87 521,49			87 521,49		
13		**Итого по главе 8**		**92 828,01**	**87 521,49**			**87 521,49**		
14		**ИТОГО по главам 1- 8**		**###########**	**1 990 162,63**	**0,00**	**0,00**	**1 990 162,63**		
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								
15	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,8%		59 103,19	55 724,55					

1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9
16	СН РК 8.02-07-2002	Выплаты единовременного вознаграждения за выслугу лет - 1%					19 901,63	19 901,63		
17	СН РК 8.02-07-2002	Оплата дополнительных отпусков за непрерывный стаж работы -0,4%					7 960,65	7 960,65		
18	**Расчет**	Вахтовый метод работ					145 416,01	145 416,01		
18		**ИТОГО по главе 9**		**59 103,19**	**55 724,55**		**173 278,29**	**229 002,84**		
19		**ИТОГО по главам 1- 9 в базовых ценах 2001 г.**		**2 169 931,37**	**2 045 887,18**	**0,00**	**173 278,29**	**2 219 165,47**		
21	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.11	**ИТОГО, в текущих ценах 2010 г. 1296:775= 1,823**		**3 955 784,88**	**3 729 652,34**	**0,00**	**315 886,31**	**4 045 538,65**		
22	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.12	Налоги, сборы обязательные платежи 2%					80 910,77	80 910,77		
23		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**		**3 955 784,88**	**3 729 652,34**	**0,00**	**396 797,09**	**4 126 449,43**		
24	Закон РК	Налог на добавленную стоимость 12 %					495 173,93	495 173,93		
27		**ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ**		**3 955 784,88**	**3 729 652,34**	**0,00**	**891 971,02**	**4 621 623,36**		
28		**в т.ч. НДС**						**495 173,93**		

Заказчик:

Директор ТОО "Жамбылская цементная производственная компания"

Сагимбаев Е.Ю.

(подпись)

МП

Поставщик:

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матвеев А.В.

(подпись)

МП

Наименование стройки - Станция биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 100м3/сут Мынаральского цементного завода

Наименование объекта - СТАНЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-

ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ И ОБВАЛОВАНИЕ СООРУЖЕНИЙ

ЗА Сентябрь 2010Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Коли-чество за август	Коли-чество за сентябрь	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
						Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
						ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
										%
1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9
1	Е0101-35-2 прим.	Устройство насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	12759	7655,4	5103,6	12,61	12,61	64356	64356	21683
		м3				0,00	4,38	0	22354	97
2	Е0101-35-4 прим.	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве насыпей	12759	7655,4	5103,6	4,41	4,41	22507	22507	7574
		м3				--	1,53	0	7809	97
3	Е0101-24-2 прим.	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в насыпь)	3030	1818	1212	9,24	9,24	11199	11199	3272
		м3				--	3,00	0	3636	90
4	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	12759	7655,4	5103,6	14,01	14,01	71501	71501	23027
		м3				--	4,80	0	24497	94
5	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	38277	22966,2	15310,8	1,39	1,39	21282	21282	5792
		м3				--	0,42	0	6431	90
6	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	69920	41952	27968	0,28	0,28	7831	7831	2265
		м2				--	0,09	0	2517	90
7	Е0101-33-2п рим.	Обвалование резервуаров экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 1 м3, в грунтах 2 группы	2850	1710	1140	35,50	35,03	40470	39934	11208
		м3				0,47	11,82	535,8	13475	80

1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9
8	С010333-А1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	85120	51072	34048	19,70	--	670746	--	134149
		т				3,94	--	134149,12	0	100
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге	Тенге			909892	596737	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге	Тенге			208973		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге	Тенге			67132		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге	Тенге			1185997		
		Глава 8. Временные здания и сооружения								
11	СН РК 8.02-07-2002	Временные здания и сооружения к = 4,6%		82 130,52	54 555,85			54 555,85		
13		**Итого по главе 8**		**82 130,52**	**54 555,85**			**54 555,85**		
14		**ИТОГО по главам 1- 8**		**1 867 576,51**	**1 240 552,54**	**0,00**	**0,00**	**1 240 552,54**		
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								
15	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,8%		52 292,14	34 735,47					
16	СН РК 8.02-07-2002	Выплаты единовременного вознаграждения за выслугу лет - 1%					12 405,53	12 405,53		
17	СН РК 8.02-07-2002	Оплата дополнительных отпусков за непрерывный стаж работы -0,4%					4 962,21	4 962,21		
18	**Расчет**	Вахтовый метод работ					92 578,90	92 578,90		
18		**ИТОГО по главе 9**		**52 292,14**	**34 735,47**		**109 946,64**	**144 682,11**		
19		**ИТОГО по главам 1- 9 в базовых ценах 2001 г.**		**1 919 868,65**	**1 275 288,01**	**0,00**	**109 946,64**	**1 385 234,65**		
21	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.11	**ИТОГО, в текущих ценах 2010 г. 1296:775= 1,823**		**3 499 920,55**	**2 324 850,04**	**0,00**	**200 432,72**	**2 525 282,77**		
22	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.12	Налоги, сборы обязательные платежи 2%					50 505,66	50 505,66		
23		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**		**3 499 920,55**	**2 324 850,04**	**0,00**	**250 938,38**	**2 575 788,42**		

1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9
24	Закон РК	Налог на добавленную стоимость 12 %					309 094,61	309 094,61		
27		**ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ**		**3 499 920,55**	**2 324 850,04**	**0,00**	**560 032,99**	**2 884 883,03**		
28		**в т.ч. НДС**						**309 094,61**		

Заказчик:

Директор ТОО "Жамбылская цементная производственная компания"

Сагимбаев Е.Ю.

(подпись)

МП

От Заказчика :

Поставщик:

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матвеев А.В.

(подпись)

МП

От Подрядчика :

Наименование стройки - Мынаральский цементный завод.Канализационные очистные сооружения.

Наименование объекта - **Внеплощадочные сети**

Объект номер - -2009-62.4-АС-СМ

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ

КЖ

ЗА Сентябрь 2010Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Коли-чество за август	Коли-чество за сентябрь	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
						Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
						ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
										%
1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-30-1	Срезка растительного слоя	7051	4250	801	3,56	3,56	2852	2852	404
		м2				0,00	0,52	0	417	97
2	С2012-3	Работа гидромолота	300	130	70	7168,00	7168,00	501760	501760	13548
		маш-ч				--	1612,80	0	112896	12
3	Е0101-12-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	18501	6757	824	34,02	31,57	28032	26014	13505
		м3				2,45	12,45	2019	10259	110
4	Е0101-164-2	Доработка грунта вручную	1057	855	58	646,80	--	37514	--	45017
		м3				646,80	--	37514	0	120
5	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	704	342	156	1631,14	350,24	254458	54637	130830
		м3				428,40	216,72	66830	33808	130
6	Е0101-166-1	Присыпка труб песком	1409	895	95	520,38	--	49436	--	60806
		м3				520,38	--	49436	0	123
7	Е010333-А1- 1	Доставка песка до 3 км	4120,35	2121	535	27,58	27,58	14755	14755	2953
		т				--	5,52	0	2953	100
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	Тенге	Тенге			888808	6730415	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге	Тенге			267064		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге	Тенге			69352		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	Тенге	Тенге			1225224		
		РАЗДЕЛ 2.ПРОКОЛ 35х6 м								
48	СЕ	Коммерческое предложение субподрядной организации по устройству прокола	210		210	26937,54	--	5656883	--	--
						--	--	--	--	--

1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9
		м								
49	С	Труба ПЭ-80 SDR11 д.160	35		35	1427,69	--	49969	--	--
						--	--	--	--	--
		м								
50	С	Труба ПЭ-80 SDR11 д.110	175		175	553,44	--	96852	--	--
						--	--	--	--	--
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	Тенге	Тенге			5803705	1652	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге	Тенге			0		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге	Тенге			348222		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	Тенге	Тенге			6151927		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге	Тенге			6692512	7090265	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге	Тенге			267064		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге	Тенге			417575		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге	Тенге			7377151		
		Глава 8. Временные здания и сооружения								
11	СН РК 8.02-07-2002	Временные здания и сооружения к = 4,6%		267 064,26	339 348,94			339 348,94		
12		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %		40 059,64	50 902,34			50 902,34		
13		**Итого по главе 8**		**267 064,26**	**339 348,94**			**339 348,94**		
14		**ИТОГО по главам 1- 8**		**6 072 809,08**	**7 716 499,88**	**0,00**	**0,00**	**7 716 499,88**		
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								
15	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,8%	0,00	170 038,65	216 062,00					
16	СН РК 8.02-07-2002	Выплаты единовременного вознаграждения за выслугу лет - 1%					77 165,00	77 165,00		
17	СН РК 8.02-07-2002	Оплата дополнительных отпусков за непрерывный стаж работы -0,4%					30 866,00	30 866,00		
18	**Расчет**	Вахтовый метод работ					563 598,46	563 598,46		

1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9
18		**ИТОГО по главе 9**	**0,00**	**170 038,65**	**216 062,00**		**671 629,45**	**887 691,45**		
19		**ИТОГО по главам 1- 9 в базовых ценах 2001 г.**	**0,00**	**6 242 847,74**	**7 932 561,87**	**0,00**	**671 629,45**	**8 604 191,33**		
21	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.11	**ИТОГО, в текущих ценах 2010 г. 1296:775= 1,823**	**0,00**	**11 380 711,42**	**14 461 060,30**	**0,00**	**1 224 380,49**	**15 685 440,79**		
22	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.12	Налоги, сборы обязательные платежи 2%					313 708,82	313 708,82		
23		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**0,00**	**11 380 711,42**	**14 461 060,30**	**0,00**	**1 538 089,31**	**15 999 149,61**		
24	Закон РК	Налог на добавленную стоимость 12 %					1 919 897,95	1 919 897,95		
27		**ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ**	**0,00**	**11 380 711,42**	**14 461 060,30**	**0,00**	**3 457 987,26**	**17 919 047,56**		
28		**в т.ч. НДС**						**1 919 897,95**		

Заказчик:

Директор ТОО "Жамбылская цементная производственная компания"

Сагимбаев Е.Ю.

(подпись)

МП

Поставщик:

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матвеев А.В.

(подпись)

МП

От Заказчика :

От Подрядчика :

Наименование стройки - Станция биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 100м3/сут Мынаральского цементного завода

Наименование объекта - ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ.

Объект номер - 2009-62.4-АС

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-

ЗА Сентябрь 2010Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Коли-чество за август	Коли-чество за сентябрь	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %
1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы==========								
1	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	66,93		25,8	46,51	44,35	1200	1144	421
		м3				2,16	17,03	56	439	85
2	Е0101-162-3	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	2,07		0,93	481,50	--	448	--	506
		м3				481,50	--	448	0	113
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	44,62			6,48	6,48	0	0	0
		м3				--	2,10	0	0	97
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,38			134,10	--	0	--	0
		м3				134,10	--	0	0	113
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей песком	22,31		16,25	6,48	6,48	105	105	33
		м3				--	2,10	0	34	97
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,69			134,10	--	0	--	0
		м3				134,10	--	0	0	113
7	С143008-92	Песок природный	23		16,25	775,00	--	12594	--	--
		м3				--	--	--	--	--
8	Е0101-17-14	Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	23		15	39,72	37,82	596	567	187
		м3				1,87	11,00	28	165	97

1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9
9	Е010333-А1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	40,25		19,5	19,70	19,70	384	384	77
		т				--	3,94	0	77	100
10	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	23		15	3,75	3,24	56	49	23
		м3				0,48	1,12	7	17	97
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	66,93			21,55	4,52	0	0	0
		м3				17,03	--	0	0	97
12	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,135			230070,38	--	0	0	0
		кан.-км				27450,00	--	0	0	110
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	Тенге	Тенге			15383	5441	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге	Тенге			1247		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге	Тенге			998		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	Тенге	Тенге			17628		
	РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы									
13	Ц0108-145-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 6 кг	1430		880	33,40	9,80	29392	8624	14885
		м				17,70	2,20	15576	1936	85
14	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	1430		880	36,70	27,80	32296	24464	11744
		м				8,80	6,90	7744	6072	85
15	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	193		93	32,40	23,70	3013	2204	1146
		м				8,60	5,90	800	549	85
16	С143006-7	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-100	2,38	2,38		10700,00	--	0	--	--
		1000шт				--	--	--	--	--
17	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	170		170	45,00	6,70	7650	1139	5459
		м				32,20	1,60	5474	272	95
18	Ц0110-571-2	Ввод в служебно-технические здания, кабель емкостью 7х4	1		1	5764,00	--	5764	--	4653
		ввод				4748,00	--	4748	0	98

1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9
19	Ц0110-898-2 3	Разные работы: устройство для вывода кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой без прохода через стену	1		1	970,20	--	970	--	972
		шт				884,00	--	884	0	110
20	Ц0108-167-3	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 120 мм2	6		6	1909,80	3,80	11459	23	8027
		шт				1406,00	2,30	8436	14	95
21	Ц0108-165-3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	4		4	2815,00	1781,00	11260	7124	5328
		шт				1008,00	393,99	4032	1576	95
22	Ц0108-158-1	Заделка концевая сухая для одножильного кабеля напряжением до 1 кВ контактной сети городского транспорта, сечение до 240 мм2	10		10	509,40	7,00	5094	70	3658
		шт				428,00	2,30	4280	23	85
		Материалы, не учтенные ценником==========								
23	С151601-685 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 3х120+1х70 мм2	1,6	1,6	0	4325600,00	--	0	--	--
		1000м				--	--	--	--	--
24	С151610-39 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4ПСТп 1х70-120	6	6	0	4350,00	--	0	--	--
		комплект				--	--	--	--	--
25	С151610-12	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВПТ-3Х120-10УХЛ3	4	4	0	7080,00	--	0	--	--
		компл				--	--	--	--	--
26	С151803-208	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 120-12-17-МА УХЛ3	12	12	0	333,00	--	0	--	--
		шт				--	--	--	--	--
27	С151803-205	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 70-10-11-МА УХЛ3	4	4	0	263,00	--	0	--	--
		шт				--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	Тенге	Тенге			106898	66698	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге	Тенге			55872		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге	Тенге			9766		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	Тенге	Тенге			172536		

1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9
		ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ (Доп.раб.).								
17	С951К-0-1 цена поставщика	**Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвПу 3х150/25-10кВ** м	2020		2020	2777,02	--	5609580	--	--
						--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ:	**Тенге**	**Тенге**	**Тенге**			5609580	523588	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге	Тенге			0		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге	Тенге			336575		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге	Тенге	Тенге			5 946 155		
		ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ								
13	951К-1-1 цена поставщика	**Комплектная трансформаторная подстанция (тупиковая) киоскового типа в металлическом кожухе на напряжение 6/0,4кВ с масляным трансформатором ТМ мощностью 160кВА, выключателем нагрузки ВНА и предохранителями ПКТ на высокой стороне по опросному листу 951К-65** компл.	1		1	1827480,22	--	1827480	--	--
						--	--	--	--	--
14	С951К-1-2 цена поставщика	**Штанга изолирующая оперативная 10 кВ ШО-10У1** шт.	1		1	2546,83	--	2547	--	--
						--	--	--	--	--
15	С951К-1-3 цена поставщика	**Огнетушитель пенный ОП-5** шт.	1		1	4897,74	--	4898	--	--
						--	--	--	--	--
16	С951К-1-4 цена поставщика	**Огнетушитель углекислотный ОУ-8** шт.	1		1	7346,61	--	7347	--	--
						--	--	--	--	--
17	С951К-1-5 цена поставщика	**Подставка изолирующая ЭПЗ-6** шт.	1		1	7983,32	--	7983	--	--
						--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**Тенге**	**Тенге**	**Тенге**			1850255	453714	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге	Тенге			0		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге	Тенге			111015		
		ИТОГО:	Тенге	Тенге	Тенге			1 961 270		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**	**Тенге**	**Тенге**			7582116	453714	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге	Тенге			57119		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге	Тенге			458354		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге	Тенге			8 097 589		
		Глава 8. Временные здания и сооружения								
11	СН РК 8.02-07-2002	Временные здания и сооружения к = 4,6%	########	########	372 489,11			372 489,11		
12		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %	########	########	55 873,37			55 873,37		

1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9
13		**Итого по главе 8**	**########**	**########**	**372 489,11**			**372 489,11**		
14		**ИТОГО по главам 1- 8**	**########**	**########**	**8 470 078,45**	**0,00**	**0,00**	**8 470 078,45**		
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								
15	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,8%	########	########	237 162,20					
16	СН РК 8.02-07-2002	Выплаты единовременного вознаграждения за выслугу лет - 1%					84 700,78	84 700,78		
17	СН РК 8.02-07-2002	Оплата дополнительных отпусков за непрерывный стаж работы -0,4%					33 880,31	33 880,31		
18	**Расчет**	Вахтовый метод работ					567 576,97	567 576,97		
18		**ИТОГО по главе 9**	**########**	**########**	**237 162,20**		**686 158,07**	**923 320,26**		
19		**ИТОГО по главам 1- 9 в базовых ценах 2001 г.**	**########**	**########**	**8 707 240,64**	**0,00**	**686 158,07**	**9 393 398,71**		
20		в т.ч. возвратные суммы						55 873,37		
		Глава 10. Услуги инженера по технологическому сопровождению и авторский								
19	Нормы	**Услуги инженера по технологическому сопровождению хода строительства 0,49% от**						0,00		
	Нормы	**Затраты на авторский надзор 0,2%**							0,00	
18		**ИТОГО по главе 10**						**0,00**		
19		**ИТОГО по главам 1- 10 в базовых ценах 2001 г.**	**########**	**########**	**8 707 240,64**	**0,00**	**686 158,07**	**9 393 398,71**	0	
21	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.11	**ИТОГО, в текущих ценах 2010 г. 1296:775= 1,823**	**########**	**########**	**15 873 299,69**	**0,00**	**1 250 866,16**	**17 124 165,85**		

1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9
22	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.12	Налоги, сборы обязательные платежи 2%					342 483,32	342 483,32		
23		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	########	########	**15 873 299,69**	**0,00**	**1 593 349,48**	**17 466 649,17**		
24	Закон РК	Налог на добавленную стоимость 12 %					2 095 997,90	2 095 997,90		
25		**ВСЕГО в ценах 2010 г.**	########	########	**15 873 299,69**	**0,00**	**3 689 347,38**	**19 562 647,07**		
26		**в т.ч. возвратные суммы**						**55 873,37**		
27		**ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ**	########	########	**15 873 299,69**	**0,00**	**3 689 347,38**	**19 562 647,07**		
28		**в т.ч. НДС**						**2 095 997,90**		
29		**возвратные суммы**						**55 873,37**		

Заказчик:

Поставщик:

Директор ТОО "Жамбылская цементная производственная компания"

Сагимбаев Е.Ю.

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матвеев А.В.

(подпись)

(подпись)

Наименование стройки - Мынаральский цементный завод.

Наименование объекта - ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ. Станция биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 100 куб.м/сут.

Объект номер -

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЭС

ЗА Сентябрь 2010Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Коли-чество сентябрь	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
									%
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1. 931-2009-65.С4А-ЭС.С Станция биологической очистки. Электрические сети. Электроснабжение.									
		Земляные работы. Траншея Т1.							
1	Е0101-13-6	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	6,98	6,98	53,48	51,00	373	356	149
		м3			2,48	19,58	17	137	97
2	Е0101-162-3	**Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	0,216	0,216	553,73	--	120	--	135
		м3			553,73	--	120	0	113
3	Е0101-90-3	**Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 3 группы**	8	8	39,08	--	313	--	353
		м2			39,08	--	313	0	113
4	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	4,66	4,66	7,45	7,45	35	35	11
		м3			--	2,42	0	11	97
5	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	0,144	0,144	154,22	--	22	--	25
					154,22	--	22	0	113

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		м3							
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей песком	2,33	2,33	7,45	7,45	17	17	5
		м3			--	2,42	0	6	97
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,072	0,072	154,22	--	11	--	13
		м3			154,22	--	11	0	113
8	Е0101-17-14	Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	0,3276	0,3276	45,67	43,49	15	14	5
		м3			2,15	12,65	1	4	97
9	Е010333-А1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	0,6388	0,6388	22,66	22,66	14	14	3
		т			--	4,53	0	3	100
10	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	0,3276	0,3276	4,31	3,73	1	1	0
		м3			0,55	1,29	0	0	97
		Земляные работы. Траншея Т7.							

11	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	69,84	69,84	53,48	51,00	3735	3562	1849
		м3			2,48	19,58	173	1367	120
12	Е0101-162-3	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	2,16	2,16	553,73	--	1196	--	1435
		м3			553,73	--	1196	0	120
13	Е0101-90-3	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 3 группы	80	80	39,08	--	3126	--	3533
		м2			39,08	--	3126	0	113
14	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	46,56	46,56	7,45	7,45	347	347	109
		м3			--	2,42	0	113	97
15	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,44	1,44	154,22	--	222	--	251

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		м3			154,22	--	222	0	113
16	Е0101-27-2	Засыпка траншей песком	23,28	23,28	7,45	7,45	173	173	55
		м3			--	2,42	0	56	97
17	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,72	0,72	154,22	--	111	--	125
		м3			154,22	--	111	0	113
18	Е0101-17-14	Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	5,12	5,12	45,67	43,49	234	223	74
		м3			2,15	12,65	11	65	97
19	Е010333-А1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	9,99	9,99	22,66	22,66	226	226	45
		т			--	4,53	0	45	100
20	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	5,12	5,12	4,31	3,73	22	19	9
		м3			0,55	1,29	3	7	97

21	С931-1-8 цена поставщика	Песок	30	30	440,81	--	13224	--	--
		куб. м			--	--	--	--	--
22	Ц0110-898-2 3	Разные работы: устройство для вывода кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой без прохода через стену	7	7	1102,80	--	7720	--	8539
		шт			1016,60	--	7116	0	120
23	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	1,1	1,1	234187,88	--	257607	--	41669
		кан.-км			31567,50	--	34724	0	120
24	С931-1-7 цена поставщика	Асбестоцементная труба, D 100мм	1100	1100	636,71	--	700381	--	--
		м			--	--	--	--	--
25	Е0101-17-14	Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	8,63	8,63	45,67	43,49	394	375	124
		м3			2,15	12,65	19	109	97

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
26	Е010333-А1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	16,84	16,84	22,66	22,66	382	382	76
		т			--	4,53	0	76	100
27	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	8,63	8,63	4,31	3,73	37	32	15
		м3			0,55	1,29	5	11	97
28	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	620	620	42,19	31,97	26158	19821	13429
		м			10,12	7,93	6274	4917	120
29	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	1100	1100	30,97	2,42	34067	2662	30677
		м			22,66	0,58	24926	638	120
30	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	620	620	29,73	3,57	18433	2213	16770
		м			21,97	0,57	13621	353	120
31	С931-1-1 цена поставщика	Кабель силовой с медными жилами: сеч. 4х2,5 ВБбШв-1кВ	720	720	199,35	--	143532	--	--
		м			--	--	--	--	--
32	С931-1-2 цена поставщика	Кабель силовой с медными жилами: сеч. 3х2,5 ВБбШв-1кВ	130	130	167,02	--	21713	--	--
		м			--	--	--	--	--
33	С931-1-3 цена поставщика	Кабель силовой с медными жилами: сеч. 4х6 ВБбШв-1кВ	130	130	258,61	--	33619	--	--
		м			--	--	--	--	--
34	С931-1-4 цена поставщика	Кабель контрольный с медными жилами: сеч. 7х2,5 КВБбШв	740	740	323,26	--	239212	--	--
		м			--	--	--	--	--
35	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	620	620	37,25	27,26	23095	16901	12410
		м			9,89	6,79	6132	4210	120
36	С931-1-9 цена поставщика	Кирпич	2670	2670	12,25	--	32708	--	--
		шт.			--	--	--	0	--
37	Ц0108-158-1 5	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	20	20	303,20	--	6064	--	5520

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		шт			230,00	--	4600	0	120
38	С931-1-5 цена поставщика	Концевая заделка внутр. установки для кабеля сеч. До 25кв. мм КВТп-1М	20	20	2767,23	--	55345	--	--
		шт.			--	--	--	--	--
39	Ц0108-158-5	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 4 жил	24	24	118,33	--	2840	--	1640
		шт			56,93	--	1366	0	120
40	С931-1-6 цена поставщика	Концевая заделка внутр. установки для контрольного кабеля сеч. 4х2,5	24	24	1993,38	--	47841	--	--
		шт.			--	--	--	--	--
41	Ц0108-574-1	Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 10 мм2	360	360	40,59	1,04	14612	374	12519
		жил			28,75	0,23	10350	83	120
		Пусконаладочные работы.							

42	Ц01401-61-6	Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	36	36	46,13	--	1661	--	1246
		точка			46,13	--	1661	0	75
43	Ц01401-61-8	Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	108	108	432,43	--	46702	--	56043
		токопр.			432,43	--	46702	0	120
44	Ц01401-62-8	Измерения в электроустановках. Прочие измерения. Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжение, кВ: до 1	108	108	288,28	--	31134	--	37361
		фазиров.			288,28	--	31134	0	120
45	Ц01401-62-1 5	Измерения в электроустановках. Прочие измерения. Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам и коммутационным аппара	36	36	115,31	--	4151	--	4981
		линия			115,31	--	4151	0	120
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	Тенге			1772946	47737	

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			213843		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			119207		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	Тенге			2105997		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**	**Тенге**			**1772946**	**102619**	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			213843		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			119207		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге			2105997		
		Глава 8. Временные здания и сооружения							
11	СН РК 8.02-07-2002	Временные здания и сооружения к = 4,6%	#######	96 875,85			96 875,85		
13		**Итого по главе 8**	#######	**96 875,85**			**96 875,85**		
14		**ИТОГО по главам 1- 8**	#######	**2 202 872,61**	**0,00**	**0,00**	**2 202 872,61**		
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство							
15	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,8%	#######	61 680,43					
16	СН РК 8.02-07-2002	Выплаты единовременного вознаграждения за выслугу лет - 1%				22 028,73	22 028,73		
17	СН РК 8.02-07-2002	Оплата дополнительных отпусков за непрерывный стаж работы -0,4%				8 811,49	8 811,49		
18	**Расчет**	Вахтовый метод работ				164 267,75	164 267,75		
18		**ИТОГО по главе 9**	#######	**61 680,43**		**195 107,96**	**256 788,40**		
19		**ИТОГО по главам 1- 9 в базовых ценах 2001 г.**	#######	**2 264 553,05**	**0,00**	**195 107,96**	**2 459 661,01**		
21	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.11	**ИТОГО, в текущих ценах 2010 г. 1296:775= 1,823**	#######	**4 128 280,20**	**0,00**	**355 681,82**	**4 483 962,02**		
22	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.12	Налоги, сборы обязательные платежи 2%				89 679,24	89 679,24		

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
23		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	#######	**4 128 280,20**	**0,00**	**445 361,06**	**4 573 641,26**		
24	Закон РК	Налог на добавленную стоимость 12 %				548 836,95	548 836,95		
27		**ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ**	#######	**4 128 280,20**	**0,00**	**994 198,01**	**5 122 478,2**		
28		**в т.ч. НДС**					**548 836,95**		

Заказчик:

Директор ТОО "Жамбылская цементная производственная компания"

Сагимбаев Е.Ю.

(подпись)

МП

От Заказчика :

Поставщик:

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матвеев А.В.

(подпись)

МП

От Подрядчика :

Наименование стройки - Мынаральский цементный завод.

Наименование объекта - ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ.Дополнительные работы.

Объект номер - 2009-62.4-АС-СМ

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЭС

ЗА Сентябрь 2010Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Коли-чество СЕНТЯБРЬ	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю- на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Доплнительные работы.Станция биологической очистки. Электрические сети. Наружное освещение.									
1	Ц0108-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	13	13	1733,80	650,90	22539	8462	14827	2,85	37
		шт			1014,30	186,30	13186	2422	95	1,08	14
2	С931-1-10 цена поставщика	Светильник с лампой ДРЛ-125Вт РКУ07-125-002-УХЛ3	13	13	9482,88	--	123277	--	--	--	--
		шт.			--	--	--	--	--	--	--
3	Е0109-62-8	Изготовление стремянок, связей, кронштейнов, тормозных конструкций и пр. в построечных условиях и на производственных базах	0,1208	0,1208	29623,93	5111,70	3580	618	2564	126,50	15
		т			22770,00	801,98	2752	97	90	2,93	--
4	С931-1-16 цена поставщика	Труба водогазовпроводная 48х3,5, L 1,7м ГОСТ3265-75	13	13	474,60	--	6170	--	--	--	--
		шт.			--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 ммм	110	110	141,43	73,72	15557	8109	6874	0,30	33
		м			47,61	18,17	5237	1999	95	0,11	12
6	С931-1-14 цена поставщика	Труба водогазовпроводная 25х2,8 мм	110	110	158,21	--	17403	--	--	--	--
		шт.			--	--	--	--	--	--	--
7	Е0113-44-7	Очистка щетками	12,5	12,5	69,86	--	873	--	786	0,39	5
		м2			69,86	--	873	--	90	--	--
8	Е0113-18-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХВ-050 за один раз	12,5	12,5	51,33	0,08	642	1	57	0,02	--
		м2			5,07	0,02	63	--	90	--	--

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0113-26-16	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-88	12,5	12,5	147,37	0,06	1842	1	36	0,02	--
		м2			3,16	0,02	40	--	90	--	--

10	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	305	305	30,97	2,42	9446	737	6731	0,12	35
		м			22,66	0,58	6910	175	95	--	1
11	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	360	360	159,46	47,84	57406	17222	21868	0,16	58
		м			53,82	10,12	19375	3643	95	0,06	21
12	С931-1-11 цена поставщика	Кабель силовой с медными жилами: сеч. 5х6 ВБбШв-1кВ	445	445	328,16	--	146031	--	--	--	--
		м			--	--	--	--	--	--	--
13	С931-1-12 цена поставщика	Кабель силовой с медными жилами: сеч. 3х1,5 ВВГ-0,66	220	220	51,43	--	11315	--	--	--	--
		м			--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0108-183-1	Ящик или короб для одножильных кабелей, количество кабелей до 2	13	13	10246,53	133,63	133205	1737	78242	18,40	239
		шт			6262,90	72,45	81418	942	95	0,42	5
15	С931-1-15 цена поставщика	Коробка металлическая У995У2	13	13	293,87	--	3820	--	--	--	--
		шт.			--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0108-82-1	Зажим наборный без кожуха	39	39	96,07	0,23	3747	9	3021	0,46	18
		шт			81,54	--	3180	--	95	--	--
17	С931-1-14 цена поставщика	Коробка ответвительная У654У1	13	13	340,89	--	4432	--	--	--	--
		шт.			--	--	--	--	--	--	--
		Пусконаладочные работы.									

18	Ц01401-61-6	Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	13	13	46,13	--	600	--	450	0,18	2
		точка			46,13	--	600	--	75	--	--
19	Ц01401-62-8	Измерения в электроустановках. Прочие измерения. Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжение, кВ: до 1	39	39	288,28	--	11243	--	8432	1,15	45
					288,28	--	11243	--	75	--	--

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11
		фазиров.									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**	**Тенге**			**573127**	**36895**			**488**
			Тенге	**Тенге**			**144876**	**9279**			**54**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге	Тенге			**566190**				
		Материалы -	Тенге	Тенге			**76318**				
		Всего заработная плата -	Тенге	Тенге				**150329,00**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	Тенге			**312448**				
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			**140444**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	чел.-ч							**72**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	Тенге				**20267,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			**70663**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	Тенге			**777297**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	чел.-ч							**592**
		Сметная заработная плата -	Тенге	Тенге				**170597,00**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	Тенге			**3357**				
		Материалы -	Тенге	Тенге			**2379**				
		Всего заработная плата -	Тенге	Тенге				**977,00**			
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			**879**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	Тенге				**132,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			**424**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	Тенге			**4660**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	чел.-ч							**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге	Тенге				**1109,00**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	Тенге			**3580**				
		Материалы -	Тенге	Тенге			**211**				
		Всего заработная плата -	Тенге	Тенге				**2849,00**			
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			**2564**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	Тенге				**385,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			**614**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	Тенге			**6758**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	чел.-ч							**17**
		Сметная заработная плата -	Тенге	Тенге				**3233,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	Тенге			**788715**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	чел.-ч							**615**
		Сметная заработная плата -	Тенге	Тенге				**174938,00**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**	**Тенге**			**573127**	**36895**			**488**
			Тенге	**Тенге**			**144876**	**9279**			**54**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге	Тенге			**566190**				
		Материалы -	Тенге	Тенге			**76318**				
		Всего заработная плата -	Тенге	Тенге				**150329,00**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	Тенге			**312448**				
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			**140444**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	чел.-ч							**72**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	Тенге				**20267,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			**70663**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	Тенге			**777297**				

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	чел.-ч							592
		Сметная заработная плата -	Тенге	Тенге				170597,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге	Тенге			3357				
	Материалы -		Тенге	Тенге			2379				
	Всего заработная плата -		Тенге	Тенге				977,00			
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			879				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	Тенге				132,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			424				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге	Тенге			4660				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге	Тенге				1109,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге	Тенге			3580				
	Материалы -		Тенге	Тенге			211				
	Всего заработная плата -		Тенге	Тенге				2849,00			
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			2564				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	Тенге				385,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			614				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге	Тенге			6758				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге	Тенге				3233,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге			788715				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	чел.-ч							615
		Сметная заработная плата -	Тенге	Тенге				174938,00			

		Глава 8. Временные здания и сооружения					
11	СН РК 8.02-07-2002	Временные здания и сооружения к = 4,6%	0,00	36 280,89			36 280,89
13		**Итого по главе 8**	**0,00**	**36 280,89**			**36 280,89**
14		**ИТОГО по главам 1- 8**	**0,00**	**824 995,89**	**0,00**	**0,00**	**824 995,89**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство					
15	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,8%	0,00	23 099,88			
16	СН РК 8.02-07-2002	Выплаты единовременного вознаграждения за выслугу лет - 1%				8 249,96	8 249,96
17	СН РК 8.02-07-2002	Оплата дополнительных отпусков за непрерывный стаж работы -0,4%				3 299,98	3 299,98
18	**Расчет**	Вахтовый метод работ				61 519,77	61 519,77

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11
18		**ИТОГО по главе 9**	**0,00**	**23 099,88**		**73 069,71**	**96 169,60**				
19		**ИТОГО по главам 1- 9 в базовых ценах 2001 г.**	**0,00**	**848 095,77**	**0,00**	**73 069,71**	**921 165,49**				
21	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.11	**ИТОГО, в текущих ценах 2010 г. 1296:775= 1,823**	**0,00**	**1 546 078,60**	**0,00**	**133 206,09**	**1 679 284,69**				
22	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.12	Налоги, сборы обязательные платежи 2%				33 585,69	33 585,69				
23		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**0,00**	**1 546 078,60**	**0,00**	**166 791,78**	**1 712 870,38**				
24	Закон РК	Налог на добавленную стоимость 12 %				205 544,45	205 544,45				
27		**ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ**	**0,00**	**1 546 078,60**	**0,00**	**372 336,23**	**1 918 414,83**				
28		**в т.ч. НДС**					**205 544,45**				

Заказчик:

Директор ТОО "Жамбылская цементная производственная компания"

Сагимбаев Е.Ю.

(подпись)

МП

Поставщик:

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матвеев А.В.

(подпись)

МП

От Заказчика :

От Подрядчика :