Наименование стройки - Водопроводные очистные сооружения для использования воды в производственных цехах.

Наименование объекта - НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ИСХОДНОЙ ВОДЫ.

Объект номер - 2009-62.4-АС

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЭЛ

ЗА Сентябрь 2010Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Коли-чество сентябрь	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
									%
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		использования воды в производственных цехах. Электрические сети. Электроснабжение.							
		Земляные работы. Траншея Т1=31м.							

1	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	5,41	5,41	349,16	343,54	1889	1859	251
		м3			5,63	30,10	30	163	130
2	Е0101-162-3	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	0,1674	0,1674	1042,50	--	175	--	262
		м3			1042,50	--	175	0	150
3	Е0101-90-3	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 3 группы	6,2	6,2	81,00	--	502	--	753
		м2			81,00	--	502	0	150
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	3,61		31,78	31,78	0	0	0
		м3			--	3,53	0	0	150

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,1116		364,50	--	0	--	0
		м3			364,50	--	0	0	150
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей песком	1,8		31,78	31,78	0	0	0
		м3			--	3,53	0	0	150
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,0558		364,50	--	0	--	0
		м3			364,50	--	0	0	150
8	Е0101-17-14	Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	0,2539	0,2539	162,67	157,72	41	40	6
		м3			4,88	16,45	1	4	119,31
9	Е010333-А1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	0,4951	0,4951	24,63	24,63	12	12	3
		т			--	4,93	0	2	123
10	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	0,2539	0,2539	16,03	14,70	4	4	0
		м3			1,25	1,64	0	0	119,31
		Земляные работы. Траншея Т3=50м.							

11	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	17,46	17,46	349,16	343,54	6096	5998	811
		м3			5,63	30,10	98	526	130
12	Е0101-162-3	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	0,54	0,54	1042,50	--	563	--	844
		м3			1042,50	--	563	0	150
13	Е0101-90-3	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 3 группы	20	20	81,00	--	1620	--	2430
		м2			81,00	--	1620	0	150
14	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	11,64		31,78	31,78	0	0	0
		м3			--	3,53	0	0	150

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
15	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,36		364,50	--	0	--	0
					364,50	--	0	0	150
		м3							
16	Е0101-27-2	Засыпка траншей песком	5,82		31,78	31,78	0	0	0
					--	3,53	0	0	150
		м3							
17	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,18		364,50	--	0	--	0
					364,50	--	0	0	150
		м3							
18	Е0101-17-14	Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	1,26	1,26	162,67	157,72	205	199	40
					4,88	16,45	6	21	150
		м3							
19	Е010333-А1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	2,46	2,46	24,63	24,63	61	61	15
					--	4,93	0	12	123
		т							
20	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1,26	1,26	16,03	14,70	20	19	4
					1,25	1,64	2	2	119,31
		м3							
		Земляные работы. Траншея Т6=15м.							

21	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	9,17	9,17	349,16	343,54	3202	3150	391
					5,63	30,10	52	276	119,31
		м3							
22	Е0101-162-3	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	0,2835	0,2835	1042,50	--	296	--	411
					1042,50	--	296	0	138,99
		м3							
23	Е0101-90-3	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 3 группы	10,5	10,5	81,00	--	851	--	1276
					81,00	--	851	0	150
		м2							
24	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	6,11		31,78	31,78	0	0	0
					--	3,53	0	0	150
		м3							
25	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,189		364,50	--	0	--	0
					364,50	--	0	0	150

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		м3							
26	Е0101-27-2	Засыпка траншей песком	3,06		31,78	31,78	0	0	0
		м3			--	3,53	0	0	150
27	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,0945		364,50	--	0	--	0
		м3			364,50	--	0	0	150
28	Е0101-17-14	Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	0,6351	0,6351	162,67	157,72	103	100	16
		м3			4,88	16,45	3	10	119,31
29	Е010333-А1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	1,24	1,24	24,63	24,63	31	31	8
		т			--	4,93	0	6	123
30	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	0,6351	0,6351	16,03	14,70	10	9	2
		м3			1,25	1,64	1	1	119,31

31	С933-1-10 цена поставщика	Песок	1	1	440,81	--	441	--	--
		куб. м			--	--	--	--	--
32	Ц0110-898-2 3	Разные работы: устройство для вывода кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой без прохода через стену	2		1961,20	--	0	--	0
		шт			1875,00	--	0	0	135,3
33	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,08		367245,38	--	0	--	0
		кан.-км			65625,00	--	0	0	150
34	С933-1-9 цена поставщика	Асбестоцементная труба, D 100мм	80	80	636,71	--	50937	--	--
		м			--	--	--	--	--
35	Е0101-17-14	Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	0,628	0,628	162,67	157,72	102	99	16
		м3			4,88	16,45	3	10	119,31
36	Е010333-А1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	1,22	1,22	24,63	24,63	30	30	7
					--	4,93	0	6	123

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		т							
37	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	0,628	0,628	16,03	14,70	10	9	2
					1,25	1,64	1	1	119,31
		м3							
38	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	405	405	57,35	34,75	23227	14074	18905
					22,50	8,62	9113	3491	150
		м							
39	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	40		46,03	2,63	0	0	0
					37,50	0,63	0	0	150
		м							
40	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	230		49,33	3,88	0	0	0
					41,25	0,62	0	0	150
		м							
41	С933-1-1 цена поставщика	Кабель силовой с медными жилами: сеч. 4х4 ВБбШв-1кВ	35	35	199,35	--	6977	--	--
					--	--	--	--	--
		м							
42	С933-1-2 цена поставщика	Кабель силовой с медными жилами: сеч. 4х6 ВБбШв-1кВ	110	110	258,61	--	28447	--	--
					--	--	--	--	--
		м							
43	С933-1-4 цена поставщика	Кабель контрольный с медными жилами: сеч. 4х1,5 КВБбШв	110	110	111,68	--	12285	--	--
					--	--	--	--	--
		м							
44	С933-1-5 цена поставщика	Кабель контрольный с медными жилами: сеч. 9х1,5 КВБбШв	15	15	279,18	--	4188	--	--
					--	--	--	--	--
		м							
45	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	40		66,35	4,00	0	0	0
					56,25	0,88	0	0	150

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		м							
46	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	175		54,20	5,00	0	0	0
		м			45,00	0,88	0	0	150
47	С933-1-3 цена поставщика	Кабель силовой с медными жилами: сеч. 4х16 ВБбШв-1кВ	215	215	608,30	--	130785	--	--
		м			--	--	--	--	--
48	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	405		52,23	29,63	0	0	0
		м			22,50	7,38	0	0	150
49	С933-1-11 цена поставщика	Кирпич	100	100	12,25	--	1225	--	--
		шт.			--	--	--	--	--
50	Ц0108-158-1 5	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ,	14		448,20	--	0	--	0
		шт			375,00	--	0	0	150
51	С933-1-6 цена поставщика	Концевая заделка внутр. установки для кабеля сеч. До 25кв. мм КВТп-1М	14	14	2767,23	--	38741	--	--
		шт.			--	--	--	--	--
52	Ц0108-158-5	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 4 жил	6		123,28	--	0	--	0
		шт			61,88	--	0	0	150
53	С933-1-7 цена поставщика	Концевая заделка внутр. установки для контрольного кабеля сеч. 4х2,5	6	6	1993,38	--	11960	--	--
		шт.			--	--	--	--	--
54	Ц0108-158-7	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 10 жил	2		438,80	--	0	--	0
		шт			375,00	--	0	0	150
55	С933-1-8 цена поставщика	Концевая заделка внутр. установки для контрольного кабеля сеч. 9х2,5	2	2	5980,14	--	11960	--	--
		шт.			--	--	--	--	--
56	Ц0108-317-4	Реле сигнальное	2		5174,63	42,63	0	0	0
		шт			3750,00	11,25	0	0	116,85
57	Ц0111-32-1	Уровнемер поплавковый с мерной лентой /типа УДУ/ для наземных резервуаров	2		4986,72	66,10	0	0	0
		комплект			3750,00	2,81	0	0	110,7
58	С933-1-12 цена поставщика	Датчик-реле уровня, IP54 РОС301-УХЛ3-3	2	2	548,55	--	1097	--	--
		шт.			--	--	--	--	--
59	Ц0108-545-8	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене	3		2434,75	81,75	0	0	0

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		или колонне, для кабелей или проводов сечением до 16 мм2, с шт			1500,00	11,25	0	0	116,85
60	С933-1-13 цена поставщика	Коробка клеммная У614АУ2	3	3	1704,42	--	5113	--	--
		шт.			--	--	--	--	--
61	Ц0108-411-4	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	2		471,90	--	0	--	0
		ввод			375,00	--	0	0	116,85
62	С933-1-14 цена поставщика	Металлорукав, 18мм РЗ-ЦХ-18	2	2	51,43	--	103	--	--
		м			--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	Тенге			343308	42828	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			26455		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			22186		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	Тенге			391949		

РАЗДЕЛ 3. 933-2009-61.1-ЭЛ.С Водопроводные очистные сооружения для использования воды в производственных целях. Насосная станция исходной воды. Силовое электрооборудование.

116	Ц0108-572-6	Блок управления шкафного исполнения или	1		6980,00	430,00	0	0	0
		распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, шт			2250,00	101,25	0	0	116,85
117	Ц0108-574-1	Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 10 мм2	274		136,35	2,25	0	0	0
		жил			112,50	0,50	0	0	150
118	Ц0108-158-1 5	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с	72		896,40	--	0	--	0
		пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, шт			750,00	--	0	0	150
119	933-2-1 цена поставщика	Шкаф управления 1200х750х300	1	1	313100,47	--	313100	--	--
		компл			--	--	--	--	--
120	Ц0108-524-7	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с	1		2306,13	62,13	0	0	0
		трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с шт			1125,00	11,25	0	0	150
121	933-2-19 цена поставщика	Ящик силовой 380В, 100А ЯРП11-301-54УХЛ1	1	1	22342,30	--	22342	--	--
		шт.			--	--	--	--	--

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
122	Ц0108-532-1	Пост управления кнопочный общего назначения,	1		1231,50	16,50	0	0	0
		устанавливаемый на конструкции на полу, до 3 элементов поста			750,00	2,87	0	0	116,85
		шт							
123	С933-2-20 цена поставщика	Пост управления кнопочный ПКУ15-21.13-54У2	1	1	3526,38	--	3526	--	--
					--	--	--	--	--
		шт.							
124	Ц0108-591-1 1	Розетки штепсельные трехполюсные	4		256,83	0,88	0	0	0
					243,75	0,25	0	0	150
		шт							
125	С933-2-21 цена поставщика	Розетка с тремя заземляющими контактами 220В 16А	4	4	477,54	--	1910	--	--
					--	--	--	--	--
		шт.							
126	Ц0108-604-1	Звонок электрический с кнопкой	1		253,80	3,50	0	0	0
					240,00	0,62	0	0	116,85
		компл							
127	С933-2-22 цена поставщика	Звонок 220В ЗВП-220	1	1	587,73	--	588	--	--
					--	--	--	--	--
		шт.							
128	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса	65		46,03	2,63	0	0	0
		1 м до 1 кг			37,50	0,63	0	0	116,85
		м							
129	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными	150		107,40	26,00	0	0	0
		скобами, масса 1 м до 1 кг			52,50	5,50	0	0	150
		м							
130	С933-2-23 цена поставщика	Кабель силовой с медными жилами: сеч. 4 х 2,5 TTR-660	50	50	117,55	--	5878	--	--
					--	--	--	--	--
		м							
131	С933-2-24 цена поставщика	Кабель силовой с медными жилами: сеч. 3 х 2,5 TTR-660	40	40	93,07	--	3723	--	--
					--	--	--	--	--
		м							
132	С933-2-25 цена поставщика	Кабель силовой с медными жилами: сеч. 3 х 1,5 TTR-660	95	95	58,78	--	5584	--	--
					--	--	--	--	--
		м							
133	С933-2-26 цена поставщика	Кабель силовой с медными жилами: сеч. 5 х 2,5 TTR-660	15	15	161,63	--	2424	--	--
					--	--	--	--	--
		м							
134	С933-2-27 цена поставщика	Кабель силовой с медными жилами: сеч. 4 х 1,0 TTR-660	5	5	48,50	--	243	--	--
					--	--	--	--	--
		м							
135	С933-2-28 цена поставщика	Кабель силовой с медными жилами гибкий: сеч. 4 х 2,5 КГ-660	10	10	140,08	--	1401	--	--
					--	--	--	--	--
		м							
136	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с	65		197,73	80,13	0	0	0
		креплением скобами, диаметр до 25 мм			97,50	19,75	0	0	150
		м							

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
137	С933-2-29 цена поставщика	Труба стальная усл. проход и толщина стенки 20х2,5 м	65	65	117,55 --	-- --	7641 --	-- --	-- --
		Земляные работы. Траншея для заземлителей.							
138	Е0101-162-3	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м м3	2,7	2,7	1042,50 1042,50	-- --	2815 2815	-- 0	4222 150
139	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы м3	2,7		453,75 453,75	-- --	0 0	-- 0	0 150
140	Ц3920-21	Контроль внешним осмотром и измерением оборудования и закладных деталей с двух сторон м	15		76,12 75,00	-- --	0 0	-- 0	0 150
141	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2 м	25		121,78 60,00	3,88 0,37	0 0	0 0	0 150
142	С933-2-30 цена поставщика	Сталь полосовая 4х25 мм м	25	25	47,03 --	-- --	1176 --	-- --	-- --
143	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм шт	3		482,63 262,50	30,13 3,12	0 0	0 0	0 116,85
144	С933-2-32 цена поставщика	Сталь круглая d16 L - 3 м шт.	3	3	255,67 --	-- --	767 --	-- --	-- --
145	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 м	15		92,23 52,50	4,13 0,50	0 0	0 0	0 116,85
146	С933-2-31 цена поставщика	Сталь полосовая 4х40 мм м	15	15	78,37 --	-- --	1176 --	-- --	-- --
147	Е0113-44-7	Очистка щетками м2	1,25		127,50 127,50	-- --	0 0	-- 0	0 110,7
148	Ц0110-898-1 8 примен	Разные работы: окраска проложенного кабеля (круглой стали) м	25		13,30 7,50	-- --	0 0	-- 0	0 135,3
149	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами шт	7		45,09 44,63	0,46 0,29	0 0	0 0	0 110,7
150	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	1		129,28 123,75	1,13 0,25	0 0	0 0	0 116,85

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		шт							
151	С933-2-33 цена поставщика	Выключатель однополюсный для открытой установки 10А 220В	1	1	806,35	--	806	--	--
		шт.			--	--	--	--	--
152	Ц0108-545-8	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 16 мм2, с	1		2434,75	81,75	0	0	0
		шт			1500,00	11,25	0	0	116,85
153	С933-2-34 цена поставщика	Коробка клеммная У614У2	1	1	3179,50	--	3180	--	--
		м			--	--	--	--	--
154	Ц0108-395-1	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм	0,041		32144,50	9127,50	0	0	0
		т			21375,00	2312,54	0	0	116,85
155	С933-2-35 цена поставщика	Лоток НЛ-20П1.87У3	8	8	1979,56	--	15836	--	--
		м			--	--	--	--	--
156	Ц0108-152-9	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,9 кг	8		9,95	1,75	0	0	0
		шт			7,50	0,75	0	0	116,85
157	С933-2-37 цена поставщика	Полка К1161У3	8	8	73,47	--	588	--	--
		шт.			--	--	--	--	--
158	Ц0108-152-6	Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 4 кг	8		143,15	8,75	0	0	0
		шт			90,00	1,62	0	0	116,85
159	С933-2-38 цена поставщика	Стойка К1151У3	8	8	539,99	--	4320	--	--
		шт.			--	--	--	--	--
160	Ц0108-152-1 3	Конструкция из профильной стали для крепления кабельных закладных подвесок, масса до 1 кг	16		110,20	3,25	0	0	0
		шт			56,25	0,63	0	0	116,85
161	С933-2-36 цена поставщика	Прижим НЛ-ПРУ3	16	16	161,23	--	2580	--	--
		м			--	--	--	--	--
		Пусконаладочные работы.							

162	Ц01401-61-6	Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство.	23		120,00	--	0	--	0
		Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными			120,00	--	0	0	92,25
		точка							
163	Ц01401-61-2	Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство.	1		750,00	--	0	--	0
		Измерение сопротивления растеканию тока контура с			750,00	--	0	0	92,25
		измерен.							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	Тенге			401603	11257	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			4222		

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			24349		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	Тенге			430174		
		использования воды в производственных целях. Насосная станция исходной воды. Электроосвещение.							
164	Ц0108-599-1 3	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг	2		4468,50	46,50	0	0	0
		шт			3000,00	11,25	0	0	116,85
165	933-2-39 цена поставщика	Щиток осветительный групповой IP31: Наборный	2	2	4711,63	--	9423	--	--
		компл			--	--	--	--	--
166	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1		804,20	33,00	0	0	0
		шт			750,00	5,75	0	0	116,85
167	С933-2-42 цена поставщика	Ящик с понижающим трансформатором ОСО-0,25 250ВА 220/12 и штепсельной розеткой ЯТП-0,25-13У3	1	1	6232,51	--	6233	--	--
		шт			--	--	--	--	--
168	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями	1		508,00	163,75	0	0	0
		шт			281,25	46,13	0	0	116,85
169	С933-2-43 цена поставщика	Светильник потолочный для ЛН IP54 100Вт ПСХ-60М	1	1	1734,67	--	1735	--	--
		шт			--	--	--	--	--
170	Ц0108-593-2	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	8		429,30	198,75	0	0	0
		шт			198,75	57,12	0	0	116,85
171	С933-2-44 цена поставщика	Светильник для ЛН до 200Вт 220В подвесной IP62 НСП11х200-434-У3	8	8	1885,63	--	15085	--	--
		шт			--	--	--	--	--
172	С933-2-45 цена поставщика	Светильник ручной переносной для ламп накаливания 60Вт 42В РВО-42	1	1	1224,44	--	1224	--	--
		шт			--	--	--	--	--
173	С933-2-46 цена поставщика	ЛН 220В 150Вт	3	3	34,29	--	103	--	--
		шт			--	--	--	--	--
174	С933-2-47 цена поставщика	ЛН 220В 200Вт Б220-230-200	8	8	34,29	--	274	--	--
		шт			--	--	--	--	--
175	С933-2-48 цена поставщика	ЛН 220В 60Вт Б220-230-60	1	1	34,29	--	34	--	--
		шт			--	--	--	--	--
176	С933-2-49 цена поставщика	ЛН 36В 12Вт МО 36-12	1	1	29,40	--	29	--	--
		шт			--	--	--	--	--

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
177	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	100		314,80	52,00	0	0	0
		м			105,00	11,00	0	0	130
178	С933-2-50 цена поставщика	Кабель силовой с медными жилами: сеч. 3 х 1,5 TTR-660	100	100	58,78	--	5878	--	--
		м			--	--	--	--	--
179	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в	20		39,95	0,25	0	0	0
		м			37,50	--	0	0	116,85
180	С933-2-51 цена поставщика	Провод с медными жилами: сеч. 1 х 1,5 ПВ1 - 0,38	20	20	18,62	--	372	--	--
		м			--	--	--	--	--
181	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	5		129,28	1,13	0	0	0
		шт			123,75	0,25	0	0	130
182	С933-2-52 цена поставщика	Выключатель 1Р для откр. Установки 10А 220В	5	5	606,35	--	3032	--	--
		шт			--	--	--	--	--
183	Ц0108-591-1 1	Розетки штепсельные трехполюсные	2		256,83	0,88	0	0	0
		шт			243,75	0,25	0	0	130
184	С933-2-53 цена поставщика	Розетка для откр. уст-ки одинарная, с плоскими контактами 42В 10А	2	2	477,54	--	955	--	--
		шт			--	--	--	--	--
185	Ц0108-545-6	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с	20		1488,25	30,25	0	0	0
		шт			1125,00	2,87	0	0	130
186	С933-2-54 цена поставщика	Коробка ответвительная	20	20	340,89	--	6818	--	--
		шт			--	--	--	--	--
187	Ц0108-152-1 3	Конструкция из профильной стали для крепления кабельных закладных подвесок, масса до 1 кг	8		110,20	3,25	0	0	0
		шт			56,25	0,63	0	0	130
188	С933-2-55 цена поставщика	Кронштейн У116УЗ	8	8	2399,90	--	19199	--	--
		шт			--	--	--	--	--
189	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	20		224,80	91,25	0	0	0
		м			108,75	22,87	0	0	130
190	С933-2-56 цена поставщика	Труба винилпластовая d32 ТУ6-19-215-83	20	20	80,82	--	1616	--	--
		м			--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	Тенге			72011	9548	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			0		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			4321		

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	Тенге			76332		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**	**Тенге**			**816922**	**75506**	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			**30677**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			**50856**		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге			**898455**		
		Глава 8. Временные здания и сооружения							
11	СН РК 8.02-07-2002	Временные здания и сооружения к = 4,6%	0,00	41 328,95			41 328,95		
12		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %	0,00	6 199,34			6 199,34		
13		**Итого по главе 8**	**0,00**	**41 328,95**			**41 328,95**		
14		**ИТОГО по главам 1- 8**	**0,00**	**939 784,38**	**0,00**	**0,00**	**939 784,38**		
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство							
15	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,8%	0,00	26 313,96					
16	СН РК 8.02-07-2002	Выплаты единовременного вознаграждения за выслугу лет - 1%				9 397,84	9 397,84		
17	СН РК 8.02-07-2002	Оплата дополнительных отпусков за непрерывный стаж работы -0,4%				3 759,14	3 759,14		
18	**Расчет**	Вахтовый метод работ				70 127,43	70 127,43		
18		**ИТОГО по главе 9**	**0,00**	**26 313,96**		**83 284,41**	**109 598,37**		
19		**ИТОГО по главам 1- 9 в базовых ценах 2001 г.**	**0,00**	**966 098,35**	**0,00**	**83 284,41**	**1 049 382,76**		
21	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.11	**ИТОГО, в текущих ценах 2010 г. 1296:775= 1,823**	**0,00**	**1 761 197,28**	**0,00**	**151 827,48**	**1 913 024,77**		

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
22	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.12	Налоги, сборы обязательные платежи 2%				38 260,50	38 260,50		
23		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**0,00**	**1 761 197,28**	**0,00**	**190 087,98**	**1 951 285,26**		
24	Закон РК	Налог на добавленную стоимость 12 %				234 154,23	234 154,23		
27		**ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ**	**0,00**	**1 761 197,28**	**0,00**	**424 242,21**	**2 185 439,49**		
28		**в т.ч. НДС**					**234 154,23**		

Заказчик:

Директор ТОО "Жамбылская цементная производственная компания"

Сагимбаев Е.Ю.

(подпись)

МП

От Заказчика :

Поставщик:

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матвеев А.В.

(подпись)

МП

От Подрядчика :

Наименование стройки - "Станция биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 100 м3/сут Мынаральского цементного завода"

Наименование объекта - ***Станция биологической очистки. КПП***

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-

АС

ЗА Сентябрь 2010Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Коли-чество за сентябрь	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
									%
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
1	Е0101-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	15,5	15,5	23,36	22,08	362	342	103
		м3			1,28	5,56	20	86	97
2	Е0101-138-5	**Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 1,5 м, при 10-14 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну менеее 100 м2**	12,9	12,9	88,25	57,94	1138	747	442
		м2			15,64	19,70	202	254	97
3	Е0101-164-2	**Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	1,55	1,55	218,93	--	339	--	383
		м3			218,93	--	339	0	113
4	Е0101-24-1	**Перемещение грунта во временный отвал**	17,05	17,05	7,91	7,91	135	135	43
		м3			--	2,57	0	44	97
5	Е0101-24-9	**Добавить на последующие 90м перемещения грунта во временный отвал**	17,05	17,05	7,32	7,32	125	125	39
		м3			--	2,38	0	41	97
6	Е0101-24-1	**Перемещение грунта из временного отвала**	13,64	13,64	7,91	7,91	108	108	34
		м3			--	2,57	0	35	97

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
7	Е0101-24-9	Добавить на последующие 90м перемещения грунта во временный отвал	13,64	13,64	7,32	7,32	100	100	31
		м3			--	2,38	0	32	97
8	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	13,64	13,64	6,48	6,48	88	88	28
		м3			--	2,10	0	29	97
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,4	1,4	134,10	--	188	0	212
		м3			134,10	--	188	0	113
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	15,04	15,04	21,55	4,52	324	68	248
		м3			17,03	--	256	0	97
11	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	15,04	15,04	14,12	12,00	212	180	64
		м3			1,62	2,75	24	41	97
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	Тенге			3120	1894	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			1628		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			285		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	Тенге			5033		
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ							
12	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	16,51	16,51	7489,10	311,32	123645	5140	9684
		1м3			441,00	117,61	7281	1942	105
13	С143001-54 т.ч.п.3	Надбавка к сметной стоимости раствора за сульфатостойкий цемент	16,51	16,51	89,00	--	1469	--	--
		м3			--	--	--	--	--
14	Е0123-2-1 прим.	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам.100 мм	0,0063	0,0063	465331,02	1733,92	2932	11	505
		км			60966,00	650,25	384	4	130
15	Е0108-4-7пр им.	Гидроизоляция боковая обмазочная лаком ХП734 по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	22,9	22,9	933,86	3,82	21385	87	1048
		м2			37,35	1,44	855	33	118

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**	**Тенге**			**149431**	**5238**	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			**11237**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			**9640**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	Тенге			**170308**		
		РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ							
16	**Е0108-6-1**	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м**	**20,4**	**20,4**	**5205,64**	**335,84**	**106195**	**6851**	**19877**
		м3			**699,75**	**126,00**	**14275**	**2570**	**118**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**	**Тенге**			**106195**	**7100**	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			**19877**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			**7564**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	Тенге			**133637**		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**	**Тенге**			**258746**	**23129**	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			**32742**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			**17489**		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге			**308978**		
		Глава 8. Временные здания и сооружения							
11	СН РК 8.02-07-2002	Временные здания и сооружения к = 4,6%		14 212,97			14 212,97		
13		**Итого по главе 8**		**14 212,97**			**14 212,97**		
14		**ИТОГО по главам 1- 8**		**323 190,65**	**0,00**	**0,00**	**323 190,65**		
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство							
15	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,8%		9 049,34					
16	СН РК 8.02-07-2002	Выплаты единовременного вознаграждения за выслугу лет - 1%				3 231,91	3 231,91		
17	СН РК 8.02-07-2002	Оплата дополнительных отпусков за непрерывный стаж работы -0,4%				1 292,76	1 292,76		

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
18	Расчет	Вахтовый метод работ				24 118,80	24 118,80		
18		**ИТОГО по главе 9**	**0,00**	**9 049,34**		**28 643,47**	**37 692,81**		
19		**ИТОГО по главам 1- 9 в базовых ценах 2001 г.**	**0,00**	**332 239,99**	**0,00**	**28 643,47**	**360 883,46**		
21	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.11	**ИТОГО, в текущих ценах 2010 г. 1296:775= 1,823**	**0,00**	**605 673,51**	**0,00**	**52 217,04**	**657 890,55**		
22	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.12	Налоги, сборы обязательные платежи 2%				13 157,81	13 157,81		
23		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**0,00**	**605 673,51**	**0,00**	**65 374,85**	**671 048,36**		
24	Закон РК	Налог на добавленную стоимость 12 %				80 525,80	80 525,80		
27		**ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ**	**0,00**	**605 673,51**	**0,00**	**145 900,65**	**751 574,16**		
28		**в т.ч. НДС**					**80 525,80**		

Заказчик:

Директор ТОО "Жамбылская цементная производственная компания"

Сагимбаев Е.Ю.

(подпись)

МП

От Заказчика :

Поставщик:

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матвеев А.В.

(подпись)

МП

От Подрядчика :

Наименование стройки - "Станция биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 100 м3/сут Мынаральского цементного завода"

Наименование объекта - СТАНЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ.РЕЗЕРВУАР УСРЕДНИТЕЛЬ (КНС №6)

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

КЖ

ЗА Сентябрь 2010Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Коли-чество за сентябрь	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
									%
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		Резервуар емкостью 50м3							
1	Е0101-17-13 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(котлована)	29,58	29,58	49,30	45,62	1458	1349	544
		м3			3,66	15,30	108	453	97
2	Е010333-А1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км(во временный отвал), класс груза 1	48,81	48,81	22,66	22,66	1106	1106	221
		Т			--	4,53	0	221	100
3	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	29,58	29,58	3,87	3,07	114	91	53
		м3			0,78	1,08	23	32	97
4	Е0101-12-13 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	32,13	32,13	33,72	30,58	1083	983	405
		м3			3,14	9,84	101	316	97
5	Е0101-164-1 прим.	Доработка грунта 1 группы вручную в котловане глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,9937	0,9937	339,25	--	337	--	381
		м3			339,25	--	337	0	113
6	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	26,5		6,70	6,70	0	0	0
		м3			--	2,38	0	0	97

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
7	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей и котлованов в грунтах 1 группы	6,62		254,44	--	0	--	0
		м3			254,44	--	0	0	113
8	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	33,12		36,24	5,19	0	0	0
		м3			31,05	--	0	0	97
		Примечание:Обратная засыпка учтена до отм.-1,383, обвалование учтено в генплане							
9	E0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	27,02	27,02	483,75	3,69	13071	100	13260
		м2			396,75	2,22	10720	60	123
10	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	2,7	2,7	6787,07	117,93	18325	318	1301
		м3			388,13	70,69	1048	191	105
11	E0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734, на два слоя	27,02		272,53	0,41	0	0	0
		м2			23,81	0,25	0	0	90
12	E0106-35-7	Устройство прямоугольных днищ бункерного типа из бетона кл. B20,W6,F-50	10,3	5	15993,82	1798,97	79969	8995	26044
		м3			4226,25	734,59	21131	3673	105
13	C12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0439	0,0439	124500,00	--	5466	--	--
		т			--	--	--	--	--
14	C12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,2547	0,2547	115500,00	--	29418	--	--
		т			--	--	--	--	--
15	C12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1536	0,1536	114300,00	--	17556	--	--
		т			--	--	--	--	--
16	C12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0299	0,0299	111900,00	--	3346	--	--
		т			--	--	--	--	--
17	C12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0428	0,0428	106200,00	--	4545	--	--
		т			--	--	--	--	--

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
18	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0391	0,0391	51500,00	--	2014	--	--
		т			--	--	--	--	--
19	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 4 кг/см2	10,45	10,45	256,00	--	2675	--	--
		м3			--	--	--	--	--
20	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	10,45	10,45	596,00	--	6228	--	--
		м3			--	--	--	--	--
21	Е0106-34-4	Устройство стен подземной части насосных из бетона кл. В20,W6,F-50	10,54		13983,31	1656,76	0	0	0
		м3			2486,88	755,04	0	0	105
22	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0459	0,0459	124500,00	--	5715	--	--
		т			--	--	--	--	--
23	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,2947	0,2947	115500,00	--	34038	--	--
		т			--	--	--	--	--
24	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1336	0,1336	114300,00	--	15270	--	--
		т			--	--	--	--	--
25	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0359	0,0359	111900,00	--	4017	--	--
		т			--	--	--	--	--
26	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0428	0,0428	106200,00	--	4545	--	--
		т			--	--	--	--	--
27	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0391	0,0391	51500,00	--	2014	--	--
		т			--	--	--	--	--
28	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 4 кг/см2	10,7	10,7	256,00	--	2739	--	--
		м3			--	--	--	--	--

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
29	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	10,7	10,7	596,00	--	6377	--	--
		м3			--	--	--	--	--
30	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,0354		150947,81	4348,81	0	0	0
		т			48875,00	2607,34	0	0	140
31	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	1,85		11284,00	376,37	0	0	0
		м3			1653,13	225,62	0	0	105
32	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	1,85	1,85	129,00	--	239	--	--
		м3			--	--	--	--	--
33	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,85	1,85	256,00	--	474	--	--
		м3			--	--	--	--	--
34	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	1,85	1,85	596,00	--	1103	--	--
		м3			--	--	--	--	--
35	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,0222		150947,81	4348,81	0	0	0
		т			48875,00	2607,34	0	0	140
36	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0222	0,0222	40200,00	--	892	--	--
		т			--	--	--	--	--
37	Е0113-26-22	Окраска металлических огрунтованных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010	1,44		68,16	0,09	0	--	0
		м2			7,42	0,06	0	0	90
38	Е0107-31-2 прим.	Установка камер лаза	1		2815,22	1824,51	0	0	0
		м3			861,93	871,79	0	0	140
39	С143018-28 примен.	Стоимость камеры лаза	0,64	0,64	17700,00	--	11328	--	--
		м3			--	--	--	--	--
40	Е0120-28-7	Установка люков герметических	1		620,35	145,60	0	0	0

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		шт			362,25	87,97	0	0	128
41	С12021-227	Лазы круглые для резервуаров	0,178	0,178	247800,00	--	44108	--	--
		т			--	--	--	--	--
42	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,094		18023,71	6519,36	0	0	0
		т			8308,75	2007,91	0	0	90
43	С12021-267	Стремянка СГ6	0,094	0,094	133700,00	--	12568	--	--
		т			--	--	--	--	--
44	Е0106-19-1 прим.	Обетонирование бетоном В20,W6,F-50 камеры лаза	0,6		13014,13	564,55	0	0	0
		1м3			2371,88	338,43	0	0	105
45	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,609	0,609	256,00	--	156	--	--
		м3			--	--	--	--	--
46	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	0,609	0,609	596,00	--	363	--	--
		м3			--	--	--	--	--
47	Е0113-31-1	Устройство выравнивающей поверхности камеры лаза мастикой "БИОМ-И" толщиной слоя 3 мм	11,39		316,31	31,46	0	0	0
		м2			166,46	18,76	0	0	90
48	Е0113-31-2	Добавлять на каждый следующий мм увеличения слоя шпатлевки из мастики "БИОМ-И"	11,39		318,66	39,19	0	0	0
		м2			148,35	23,37	0	0	90
49	Е0126-12-2	Изоляция плоских покрытий камеры лаза плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем(стеклотканью)	--		265,48	89,41	--	--	--
		м2			153,53	53,22	--	--	--
50	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0255		118086,46	543,08	0	0	0
		1т			56925,00	325,16	0	0	105
51	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-III, d 18 мм	0,0033	0,0033	96000,00	--	317	--	--
		т			--	--	--	--	--

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
52	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	6,72		38,05	0,17	0	0	0
		м2			6,27	0,13	0	0	90
53	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 за 4 раза	6,72		409,52	1,66	0	0	0
		м2			63,48	1,33	0	0	90
54	Е0146-30-5	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 100 см2	3		215,35	106,71	0	0	0
		отверст.			108,65	63,97	0	0	100
55	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	50		36,08	1,24	0	0	0
		м3			22,63	0,76	0	0	105
56	Е0113-24-1 прим.	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 за 3 раза (толщиной 2,5мм)боковых поверхностей стен и покрытия (поверхностей соприкасающихся с грунтом)	69,45		480,62	1,04	0	0	0
		м2			107,12	0,79	0	0	90
57	Е0113-31-1	Устройство выравнивающей поверхности камеры лаза мастикой "БИОМ-И" толщиной слоя 3 мм	51,45		316,31	31,46	0	0	0
		м2			166,46	18,76	0	0	90
58	Е0113-31-2	Добавлять на каждый следующий мм увеличения слоя шпатлевки из мастики "БИОМ-И"	51,45		318,66	39,19	0	0	0
		м2			148,35	23,37	0	0	90
59	Е0108-12-1 прим.	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0329		96166,12	751,12	0	0	0
		т			16215,00	446,77	0	0	118
60	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем(стеклотканью)	28,8		265,48	89,41	0	0	0
		м2			153,53	53,22	0	0	100
61	Е0113-31-1	Устройство выравнивающей поверхности камеры лаза мастикой "БИОМ-И" толщиной слоя 3 мм	18		316,31	31,46	0	0	0
		м2			166,46	18,76	0	0	90
62	Е0113-31-2	Добавлять на каждый следующий мм увеличения слоя шпатлевки из мастики "БИОМ-И"	18		318,66	39,19	0	0	0
					148,35	23,37	0	0	90

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		м2							
63	Е0112-17-5	Устройство выравнивающих сборных стяжек из плоских асбестоцементных листов	5,4		760,59	11,71	0	0	0
		м2			63,25	6,99	0	0	119
64	Е0112-7-4	Добавлять на герметизацию соединений между асбестоцементными листами обыкновенного, среднего или унифицированного профиля	5,4		16,53	0,12	0	0	0
		м2			5,23	0,06	0	0	119
65	Е0120-23-1	Установка устройства для обмена воздуха диаметром патрубка 108 мм	2		2585,95	11,44	0	0	0
		шт			761,88	6,04	0	0	128
66	Е0113-31-1	Устройство выравнивающей поверхности камеры лаза мастикой "БИОМ-И" толщиной слоя 3 мм	5,4		316,31	31,46	0	0	0
		м2			166,46	18,76	0	0	90
67	Е0113-31-2	Добавлять на каждый следующий мм увеличения слоя шпатлевки из мастики "БИОМ-И"	5,4		318,66	39,19	0	0	0
		м2			148,35	23,37	0	0	90
		Колодец							
68	Е0101-17-13 т.ч. п-3.37 к=1,2 Т.Ч. П.3.46 К=1,1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах при объеме котлована до 300 м3 сильно налипающего на зубья и стенки ковша	7,74		54,63	50,18	0	0	0
		м3			4,42	16,83	0	0	97
69	Е010333-А1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км(во временный отвал), класс груза 1	12,76		22,66	22,66	0	0	0
		Т			--	4,53	0	0	100
70	Е0101-12-13 т.ч. п-3.37 к=1,2 Т.Ч. П.3.46 К=1,1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах при объеме котлована до 300 м3 сильно налипающего на зубья и стенки ковша	145,99		37,44	33,63	0	0	0
		м3			3,80	10,82	0	0	97
71	Е0101-164-1 прим.	Доработка грунта 1 группы вручную в котловане глубиной до 2 м без креплений с откосами	4,75		339,25	--	0	--	0
		м3			339,25	--	0	0	113

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
72	Е0101-20-1	Работа на отвале 1-2 группы грунтов	7,74		3,87	3,07	0	0	0
		м3			0,78	1,08	0	0	97
73	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	146,23		6,70	6,70	0	0	0
		м3			--	2,38	0	0	97
74	Е0101-166-1	Засыпка вручную котлованов в грунтах 1 группы	4,52		254,44	--	0	--	0
		м3			254,44	--	0	0	113
75	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	150,75		36,24	5,19	0	0	0
		м3			31,05	--	0	0	97
76	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	3,8		483,75	3,69	0	0	0
		м2			396,75	2,22	0	0	123
77	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,38		6674,87	117,93	0	0	0
		м3			388,13	70,69	0	0	105
78	Е0113-31-1	Устройство выравнивающей поверхности камеры лаза мастикой "БИОМ-И" толщиной слоя 3 мм	3,8		316,31	31,46	0	0	0
		м2			166,46	18,76	0	0	90
79	Е0113-31-2	Добавлять на каждый следующий мм увеличения слоя шпатлевки из мастики "БИОМ-И"	3,8		318,66	39,19	0	0	0
		м2			148,35	23,37	0	0	90
80	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	1,97		15037,77	2740,51	0	0	0
		м3			2775,81	1633,49	0	0	130
81	С143018-24	Плиты перекрытий и днищ колодцев	1,3	1,3	21700,00	--	28210	--	--
		м3			--	--	--	--	--
82	С143018-37 прим.	Кольца для колодцев сборные ж/б д 1500 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	2,4	2,4	5480,00	--	13152	--	--
		м			--	--	--	--	--
83	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	0,3	0,3	2620,00	--	786	--	--
					--	--	--	--	--

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		м							
84	С143018-24	Кольца опорные КО6 из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,02	0,02	21700,00	--	434	--	--
		м3			--	--	--	--	--
85	С143001-54 т.ч.п.3	Надбавка к сметной стоимости ж/бетона за сульфатостойкий цемент	2	2	130,00	--	260	--	--
		м3			--	--	--	--	--
86	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	1,97	1,97	129,00	--	254	--	--
		м3			--	--	--	--	--
87	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	1	1	13400,00	--	13400	--	--
		комплект			--	--	--	--	--
88	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов (ЗД1,уголки)	0,0281		150947,81	4348,81	0	0	0
		т			48875,00	2607,34	0	0	140
89	Е0109-29-1	Монтаж стремянок	0,0389		18023,71	6519,36	0	0	0
		т			8308,75	2007,91	0	0	90
90	С12021-267	Стремянки С1-10, С1-06	0,0389	0,0389	133700,00	--	5201	--	--
		тн			--	--	--	--	--
91	Е0113-27-2 прим.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189	1,52		130,29	0,25	0	--	0
		м2			24,50	0,18	0	0	90
92	Е0106-11-9 прим.	Установка сальников Д 50-200мм	0,0198		66751,71	543,08	0	0	0
		1т			5750,00	325,16	0	0	105
93	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	3		986,63	--	0	--	0
		1сальник			517,50	--	0	0	128
94	Е0106-35-8	Устройство набетонки на днище из бетона кл.В12,5	0,053		9695,23	1058,90	0	0	0
		1м3			986,13	441,60	0	0	105
95	Е0106-35-8	Бетонирование сальников из бетона кл.В12,5	0,1368		9695,23	1058,90	0	0	0
		1м3			986,13	441,60	0	0	105

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
96	С143001-54 т.ч.п.3	Надбавка к сметной стоимости раствора за сульфатостойкий цемент	0,1935	0,1935	130,00	--	25	--	--
		м3			--	--	--	--	--
97	Е0113-24-1 прим.	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 за 3 раза (толщиной 2,5мм) поверхности КНС соприкасающиеся с грунтом	16,62		591,16	1,27	0	0	0
		м2			131,76	0,98	0	0	90
		ОТМОСТКА							
98	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	3,77		37,09	--	0	--	0
		м2			37,09	--	0	0	113
99	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,3016		1969,50	--	0	--	346
		м3			931,50	--	281	0	123
100	Е0106-19-1	Устройство бетонной отмостки	0,377		10507,08	564,55	0	0	939
		м3			2371,88	338,43	894	0	105
		Технологические трубопроводы от резервуара до колодца							
101	Е0101-12-13 т.ч. п-3.37 к=1,2 Т.Ч. П.3.46 К=1,1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами сильно налипающего на зубья и стенки ковша	23,81		37,44	33,63	0	0	0
		м3			3,80	10,82	0	0	97
102	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 Т.Ч. П.3.46 К=1,1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ сильно налипающего на зубья и стенки ковша	0,42		492,59	--	0	--	0
		м3			492,59	--	0	0	113
103	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,7494		339,25	--	0	--	0
		м3			339,25	--	0	0	113
104	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,135		1417,40	271,65	0	0	0
		м3			293,25	161,98	0	0	130

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
105	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	9,66		38,96	35,89	0	0	0
		м3			3,05	10,63	0	0	97
106	Е010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	15,95		88,09	88,09	0	0	0
		т			--	17,62	0	0	100
107	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	9,66		3,87	3,07	0	0	0
		м3			0,78	1,08	0	0	97
108	Е0123-1-1	Засыпка песком приямков под трубопроводы	0,7494		1417,40	271,65	0	0	0
		м3			293,25	161,98	0	0	130
109	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	21,8		254,44	--	0	--	0
		м3			254,44	--	0	0	113
110	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	161,31		7,81	7,81	0	0	0
		м3			--	2,78	0	0	105
111	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	161,31		36,24	5,19	0	0	0
		м3			31,05	--	0	0	97
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге			394697	72270	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			43493		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			26291		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге			464482		
		Глава 8. Временные здания и сооружения							
11	СН РК 8.02-07-2002	Временные здания и сооружения к = 4,6%		21 366,17			21 366,17		
13		**Итого по главе 8**		**21 366,17**			**21 366,17**		
14		**ИТОГО по главам 1- 8**		**485 848,09**	**0,00**	**0,00**	**485 848,09**		

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство							
15	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,8%		13 603,75					
16	СН РК 8.02-07-2002	Выплаты единовременного вознаграждения за выслугу лет - 1%				4 858,48	4 858,48		
17	СН РК 8.02-07-2002	Оплата дополнительных отпусков за непрерывный стаж работы -0,4%				1 943,39	1 943,39		
18	**Расчет**	Вахтовый метод работ				36 257,46	36 257,46		
18		**ИТОГО по главе 9**		**13 603,75**		**43 059,33**	**56 663,08**		
19		**ИТОГО по главам 1- 9 в базовых ценах 2001 г.**		**499 451,84**	**0,00**	**43 059,33**	**542 511,17**		
21	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.11	**ИТОГО, в текущих ценах 2010 г. 1296:775= 1,823**		**910 500,70**	**0,00**	**78 497,16**	**988 997,86**		
22	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.12	Налоги, сборы обязательные платежи 2%				19 779,96	19 779,96		
23		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**		**910 500,70**	**0,00**	**98 277,12**	**1 008 777,82**		
24	Закон РК	Налог на добавленную стоимость 12 %				121 053,34	121 053,34		

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
27		**ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ**		**910 500,70**	**0,00**	**219 330,46**	**1 129 831,16**		
28		**в т.ч. НДС**					**121 053,34**		

Заказчик:

Директор ТОО "Жамбылская цементная производственная компания"

Сагимбаев Е.Ю.

(подпись)

МП

От Заказчика :

Поставщик:

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матвеев А.В.

(подпись)

МП

От Подрядчика :

Наименование стройки - "Станция биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 100 м3/сут Мынаральского цементного завода"

Наименование объекта - СТАНЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ.СЛИВНАЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ (КНС №5)

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

КЖ

ЗА Сентябрь 2010Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Коли-чество за сентябрь	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
									%
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
1	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(котлована)	15,24	15,24	117,00	114,65	1783	1747	171
		м3			2,32	9,24	35	141	97
2	Е010333-А1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км(во временный отвал), класс груза 1	24,38	24,38	19,70	19,70	480	480	96
		Т			--	3,94	0	96	100
3	Е0101-12-13 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	362,32	362,32	94,11	91,71	34098	33228	3845
		м3			2,39	8,55	866	3098	97
4	Е0101-164-1 прим.	Доработка грунта 1 группы вручную в котловане глубиной до 2 м без креплений с откосами	41,95	41,95	258,42	--	10841	--	12250
		м3			258,42	--	10841	0	113
5	Е0101-20-1	Работа на отвале 1-2 группы грунтов	15,24	15,24	11,02	10,41	168	159	23
		м3			0,60	0,94	9	14	97
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	392,14		28,13	28,13	0	0	0
					--	2,42	0	0	97

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		м3							
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей и котлованов в грунтах 2 группы	12,13		212,87	--	0	--	0
		м3			212,87	--	0	0	113
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	404,27		28,17	4,52	0	0	0
		м3			23,65	--	0	0	97
9	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	8,13	8,13	388,73	3,21	3160	26	3041
		м2			302,22	1,93	2457	16	123
10	Е0111-11-3	Устройство бетонных покрытий толщиной 20 мм	8,13	8,13	264,33	20,81	2149	169	926
		м2			80,15	12,42	652	101	123
11	Е0111-11-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины	8,13	8,13	73,35	2,06	596	17	31
		м2			1,93	1,22	16	10	123
12	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов	15,24	15,24	427,89	427,89	6521	6521	4524
		м3			--	306,00	0	4663	97
13	Е0123-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	4,21	4,21	19730,15	2612,47	83064	10998	21899
		м3			2444,04	1557,30	10289	6556	130
14	С143018-24	Плиты перекрытий и днищ колодцев	1,03	1,03	29700,00	--	30591	--	--
		м3			--	--	--	--	--
15	С143018-37 прим.	Кольца для колодцев сборные ж/б д 1500 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	7,41	7,41	5480,00	--	40607	--	--
		м			--	--	--	--	--
16	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	0,89	0,89	2620,00	--	2332	--	--
		м			--	--	--	--	--
17	С143018-24	Кольца опорные КО6 из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,02	0,02	29700,00	--	594	--	--
		м3			--	--	--	--	--
18	С143001-54 т.ч.п.3	Надбавка к сметной стоимости ж/бетона за сульфатостойкий цемент	4,29	4,29	130,00	--	558	--	--

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		м3			--	--	--	--	--
19	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	4,21	4,21	129,00	--	543	--	--
		м3			--	--	--	--	--
20	Е0123-24-1	Установка люков	2		385,95	56,42	0	0	0
		шт			286,89	34,50	0	0	130
21	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК	Люк чугунный тип Л /С250/, ГОСТ 3634-99	2	2	8060,00	--	16120	--	--
		комплект			--	--	--	--	--
22	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов (ЗД1,уголки)	1,12		138735,57	3781,57	0	0	0
		т			37230,00	2267,25	0	0	140
23	Е0106-11-9 прим.	Установка сальников Д 50-200мм	0,1365		65310,87	472,24	0	0	0
		1т			4380,00	282,75	0	0	105
24	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	11		863,33	--	0	--	0
		1сальник			394,20	--	0	0	128
25	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	4		2140,66	1,57	0	0	0
		1сальник			516,84	--	0	0	128
26	Е0106-35-8	Устройство набетонки на днище из бетона кл.В12,5	0,5299		11548,63	3065,73	0	0	0
		1м3			751,17	384,00	0	0	105
27	Е0106-35-8	Бетонирование сальников из бетона кл.В12,5	0,6637		11548,63	3065,73	0	0	0
		1м3			751,17	384,00	0	0	105
28	С143001-54 т.ч.п.3	Надбавка к сметной стоимости раствора за сульфатостойкий цемент	1,22	1,22	130,00	--	159	--	--
		м3			--	--	--	--	--
29	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности днища при толщине слоя до 20 мм	3,53		645,53	194,79	0	0	0
		м2			225,35	112,92	0	0	105

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
30	Е0113-31-9	Шпаклевка поверхностей эпоксидной шпаклевкой ЭП-0010 в 4 слоя толщиной слоя 2 мм	3,53		2322,08	2,98	0	0	0
		м2			1653,89	2,40	0	0	90
31	Е0106-36-2	Торкретирование внутренней поверхности стен при толщине слоя до 20 мм	35,8		645,53	194,79	0	0	0
		м2			225,35	112,92	0	0	105
32	Е0113-31-9	Шпаклевка поверхностей эпоксидной шпаклевкой ЭП-0010 в 4 слоя толщиной слоя 2 мм	35,8		2322,08	2,98	0	0	0
		м2			1653,89	2,40	0	0	90
33	Е0113-24-1 прим.	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 за 3 раза (толщиной 2,5мм) поверхности КНС соприкасающиеся с грунтом	35,8		454,96	0,90	0	0	0
		м2			81,60	0,69	0	0	90
34	Е0113-31-1	Шпаклевка поверхностей мастикой "БИОМ-И" толщиной слоя 3 мм	35,8		229,53	27,36	0	0	0
		м2			126,80	16,31	0	0	90
35	Е0113-31-2	Добавлять на каждый следующий мм увеличения слоя шпатлевки из мастики "Битуминоль"	35,8		225,64	34,08	0	0	0
		м2			113,00	20,32	0	0	90
36	Е0113-39-2	Оклейка бетонной поверхности стеклотканью на эпоксидной шпатлевке в 1 слой	2		1635,03	15,20	0	0	0
		м2			177,39	10,50	0	0	90
37	Е0113-39-5	Оклейка стеклотканью на битумной мастике	2		652,56	1,57	0	0	0
		м2			135,78	--	0	0	90
38	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0096	0,0096	39700,00	--	381	0	--
		т			--	--	--	--	--
39	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0481	0,0481	51500,00	--	2477	--	--
		т			--	--	--	--	--
		ОТМОСТКА							
40	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	30,94		28,25	--	0	--	0

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		м2			28,25	--	0	0	113
41	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	2,48		1747,56	--	0	--	0
		м3			709,56	--	0	0	123
42	Е0106-19-1	Устройство бетонной отмостки	3,1		10431,31	490,91	0	0	0
		м3			1806,75	294,29	0	0	98
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге			237222	85838	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			46806		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			17042		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге			301070		
		Глава 8. Временные здания и сооружения							
11	СН РК 8.02-07-2002	Временные здания и сооружения к = 4,6%		13 849,21			13 849,21		
13		**Итого по главе 8**		**13 849,21**			**13 849,21**		
14		**ИТОГО по главам 1- 8**		**314 918,92**	**0,00**	**0,00**	**314 918,92**		
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство							
15	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,8%		8 817,73					
16	СН РК 8.02-07-2002	Выплаты единовременного вознаграждения за выслугу лет - 1%				3 149,19	3 149,19		
17	СН РК 8.02-07-2002	Оплата дополнительных отпусков за непрерывный стаж работы -0,4%				1 259,68	1 259,68		
18	**Расчет**	Вахтовый метод работ				23 501,50	23 501,50		
18		**ИТОГО по главе 9**		**8 817,73**		**27 910,37**	**36 728,10**		
19		**ИТОГО по главам 1- 9 в базовых ценах 2001 г.**		**323 736,65**	**0,00**	**27 910,37**	**351 647,02**		

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
21	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.11	**ИТОГО, в текущих ценах 2010 г. 1296:775= 1,823**		**590 171,92**	**0,00**	**50 880,60**	**641 052,52**		
22	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.12	Налоги, сборы обязательные платежи 2%				12 821,05	12 821,05		
23		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**		**590 171,92**	**0,00**	**63 701,65**	**653 873,57**		
24	Закон РК	Налог на добавленную стоимость 12 %				78 464,83	78 464,83		
27		**ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ**		**590 171,92**	**0,00**	**142 166,48**	**732 338,40**		
28		**в т.ч. НДС**					**78 464,83**		

Заказчик:

Директор ТОО "Жамбылская цементная производственная компания"

Сагимбаев Е.Ю.

(подпись)

МП

Поставщик:

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матвеев А.В.

(подпись)

МП

От Заказчика :

От Подрядчика :

Наименование стройки - Станция биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 100м3/сут

Наименование объекта - **СТАНЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ. ПЛОЩАДКИ ИСПАРЕНИЯ СОЛЕВОГО СТОКА ИЗ 2-Х КАРТ**

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

ЗА сентябрь 2010Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Коли-чество сентябрь	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
									%
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
1	Е0101-12-14 Т.4.П-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	2,144	2,144	83,40	31,41	179	67	22
		м3			1,99	8,64	4	19	97
2	Е0101-164-2 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,2144	0,2144	282,72	--	61	--	68
		м3			282,72	--	61	0	113
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	2,1152	2,1152	16,48	6,48	35	14	--
		м3			--	2,10	--	--	--
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	0,2288	0,2288	134,10	--	31	--	35
		м3			134,10	--	31	0	113
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2,144	2,144	31,55	4,52	68	10	35
		м3			17,03	--	37	0	97
6	Е0106-1-13	Устройство бетонных опор ОП-1 из бетона кл. В7,7,F-50	2,144	2,144	9968,35	95,97	21372	206	1819
		м3			771,75	36,25	1655	78	105

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
7	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	2,1462	2,1462	565,00	--	1213	--	--
		м3			--	--	--	--	--
8	С143001-54 т.ч.п.3	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,1469	2,1469	289,00	--	620	--	--
		м3			--	--	--	--	--
9	Е0106-11-8 прим.	Укладка закладных деталей весом до 4 кг	0,0192	0,0192	80437,87	504,24	1544	10	197
		т			9675,00	114,75	186	2	105
		ТРУБОПРОВОДЫ							
10	Е0122-1-7 прим.	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 400 мм	0,006	0,006	2707061,44	60158,66	16242	361	888
		км			91125,00	22725,00	547	136	130
11	Ц0112-2-5	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 45 мм	0,0314	0,0314	89051,00	2985,00	2796	94	1350
		т			69530,00	299,01	1491	9	90
12	С130807-23	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 45х3,00 мм	0,6	0,6	25400,00	--	15240	--	--
		10м			--	--	--	--	--
13	С130810-75	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 45х2,5 мм	4	4	308,00	--	1232	--	--
		шт			--	--	--	--	--
14	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	2	2	351,00	--	702	--	--
		шт			--	--	--	--	--
15	С130810-45 прим.	Крепления для трубопроводов /опора подвижная ОПП-2/	15,3	15,3	400,00	--	6120	--	--
		кг			--	--	--	--	--

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		Тепловая изоляция							
16	Е0113-16-5	Огрунтовка металлических поверхностей трубопроводов грунтовкой ХС-059 за один раз	2,84	2,84	184,77	0,09	525	--	40
		м2			15,81	0,05	45	0	90
17	Е0113-26-11	Окраска огрунтованных поверхностей трубопроводов эмалью ХВ-785 за 2 раза	2,84	2,84	389,70	0,18	1107	--	14
		м2			5,54	0,10	16	0	90
18	Е0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	6	6	704,33	19,93	4226	120	429
		м			57,60	13,83	346	83	100
19	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	1,14	1,14	9276,38	--	10575	--	--
		м3			--	--	--	--	--
20	Е0126-23-3 прим.	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60мм	16	16	597,80	8,16	827	131	2285
		м			138,25	3,15	2212	50	101
21	С11011-939	Стеклоткань	0,0187	0,0187	385900,00	--	7216,33	--	--
		1000м2			--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**	**Тенге**			91931	556	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			29418		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			7281		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге			128629		
		Глава 8. Временные здания и сооружения							
11	СН РК 8.02-07-2002	Временные здания и сооружения к = 4,6%		5 916,95			5 916,95		
12		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %		887,54			887,54		
13		**Итого по главе 8**		**5 916,95**			**5 916,95**		

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
14		**ИТОГО по главам 1- 8**		**134 546,34**	**0,00**	**0,00**	**134 546,34**		
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство							
15	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,8%		3 767,30					
16	СН РК 8.02-07-2002	Выплаты единовременного вознаграждения за выслугу лет - 1%				1 345,46	1 345,46		
17	СН РК 8.02-07-2002	Оплата дополнительных отпусков за непрерывный стаж работы -0,4%				538,19	538,19		
18	**Расчет**	Вахтовый метод работ				2 296,35	2 296,35		
18		**ИТОГО по главе 9**		**3 767,30**		**4 180,00**	**7 947,30**		
19		**ИТОГО по главам 1- 9 в базовых ценах 2001 г.**		**138 313,63**	**0,00**	**4 180,00**	**142 493,64**		
21	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.11	**ИТОГО, в текущих ценах 2010 г. 1296:775= 1,823**		**252 145,75**	**0,00**	**7 620,15**	**259 765,91**		
22	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.12	Налоги, сборы обязательные платежи 2%				5 195,32	5 195,32		
23		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**		**252 145,75**	**0,00**	**12 815,46**	**264 961,21**		
24	Закон РК	Налог на добавленную стоимость 12 %				31 795,35	31 795,35		
27		**ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ**		**252 145,75**	**0,00**	**44 610,81**	**296 756,6**		
28		**в т.ч. НДС**					**31 795,35**		

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9

Заказчик:

Директор ТОО "Жамбылская цементная производственная компания"

Сагимбаев Е.Ю.

(подпись)

МП

От Заказчика :

Поставщик:

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матвеев А.В.

(подпись)

МП

От Подрядчика :

Наименование стройки - "Станция биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 100 м3/сут Мынаральского цементного завода"

Наименование объекта - ***Пруд испаритель***

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА Сентябрь 2010Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Коли-чество август	Коли-чество сентябрь	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
						Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
						ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
										%
1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-17-15	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3,вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья,глубиной до 3 м**	**60594**	**18178,2**	**42415,8**	**58,39**	**55,64**	**2476659**	**2360015**	**963517**
		м3				**2,75**	**16,18**	**116643**	**686288**	**120**
2	Е0101-163-3	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**1817,82**	**545,346**	**1272,474**	**641,70**	**--**	**816547**	**--**	**979856**
		м3				**641,70**	**--**	**816547**	**0**	**120**
3	Е010333-А1- 1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**	**121703,05**	**36510,915**	**85192,135**	**22,66**	**22,66**	**1930454**	**1930454**	**416138**
		т				**--**	**4,53**	**0**	**385920**	**107,83**
4	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	**62411,82**	**18723,546**	**43688,274**	**4,28**	**3,73**	**186986**	**162957**	**96464**
		м3				**0,55**	**1,29**	**24029**	**56358**	**120**
5	Е0101-173-2	**Водоотлив из котлованов**	**302,97**	**90,891**	**212,079**	**395,30**	**395,30**	**83835**	**83835**	**52360**
		м3				**--**	**255,13**	**0**	**54108**	**97**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**	**Тенге**	**Тенге**			**5494480**	**6481099**	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге	Тенге			**2508335**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге	Тенге			**480169**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	Тенге	Тенге			**8482983**		
		РАЗДЕЛ 2.Пруд								
6	Е0101-133-1	**Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, при толщине уплотняемого слоя 20 см**	**12118,8**		**12118,8**	**22,44**	**22,44**	**271946**	**271946**	**73796**
		м3				**--**	**3,98**	**0**	**48233**	**153**
7	Е0111-2-1	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев**	**19700**		**19700**	**413,10**	**--**	**8138070**	**--**	**-10565856**

1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9
		м3				411,41	--	-8104826	0	130
8	Е0114-34-1	Покрытие пленкой на 1 слой	39000		15000	73,70	0,09	1105500	1350	-1189770
		м2				23,48	0,03	-915658	450	130
9	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из местной взрывной массы	0,65			610,65	--	0	--	357
		м3				610,65	--	397	0	90
10	Е0107-61-1	Монтаж лотков	1,64			1464,47	649,10	0	0	0
		м3				652,05	224,81	1069	0	0
11	С143018-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	1,64			17500,00	--	0	--	--
		м3				--	--	--	--	--
12	Е0127-33-1	Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см	4			176,62	42,34	0	0	632
		м2				118,77	14,96	475	0	133
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	Тенге	Тенге			9515516	276692	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге	Тенге			-11681109		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге	Тенге			-129936		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	Тенге	Тенге			-2295529		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге	Тенге			15009995	6757791	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге	Тенге			-9172774		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге	Тенге			350233		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге	Тенге			6 187 455		
		Глава 8. Временные здания и сооружения								
11	СН РК 8.02-07-2002	Временные здания и сооружения к = 4,6%		740 504,04	284 622,92			284 622,92		
13		**Итого по главе 8**		**740 504,04**	**284 622,92**			**284 622,92**		
14		**ИТОГО по главам 1- 8**		**16 838 417,88**	**6 472 077,65**	**0,00**	**0,00**	**6 472 077,65**		
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								
15	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,8%		471 475,70	181 218,17					
16	СН РК 8.02-07-2002	Выплаты единовременного вознаграждения за выслугу лет - 1%					64 720,78	64 720,78		
17	СН РК 8.02-07-2002	Оплата дополнительных отпусков за непрерывный стаж работы -0,4%					25 888,31	25 888,31		
18	**Расчет**	Вахтовый метод работ					482 992,72	482 992,72		

1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9
18		**ИТОГО по главе 9**		**471 475,70**	**181 218,17**		**573 601,80**	**754 819,98**		
19		**ИТОГО по главам 1- 9 в базовых ценах 2001 г.**		**17 309 893,58**	**6 653 295,83**	**0,00**	**573 601,80**	**7 226 897,63**		
21	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.11	**ИТОГО, в текущих ценах 2010 г. 1296:775= 1,823**		**31 555 936,00**	**12 128 958,30**	**0,00**	**1 045 676,09**	**13 174 634,38**		
22	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.12	Налоги, сборы обязательные платежи 2%					263 492,69	263 492,69		
23		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**		**31 555 936,00**	**12 128 958,30**	**0,00**	**1 309 168,78**	**13 438 127,08**		
24	Закон РК	Налог на добавленную стоимость 12 %					1 612 575,25	1 612 575,25		
27		**ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ**		**31 555 936,00**	**12 128 958,30**	**0,00**	**2 921 744,03**	**15 050 702,33**		
28		**в т.ч. НДС**						**1 612 575,25**		

Заказчик:

Директор ТОО "Жамбылская цементная производственная компания"

Сагимбаев Е.Ю.

(подпись)

МП

От Заказчика :

Поставщик:

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матвеев А.В.

(подпись)

МП

От Подрядчика :

Наименование стройки - Станция биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 100м3/сут Мынаральского цементного завода

Наименование объекта - **Станция биологической очистки.Технологические сети.Сети водопровода и канализации.**

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

КЖ

ЗА Сентябрь 2010Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Коли-чество июль	Коли-чество сентябрь	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
						Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
						ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
										%
1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9
		МАТЕРИАЛЫ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СЕТИ - ПОСТАВКА ЗАКАЗЧИКА								
		РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1								
1	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	1106,4		1106,4	37,36	35,18	41335	38923	12728
		м3				2,18	9,68	2412	10710	97
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	16,8		16,8	287,67	--	4833	--	5461
		м3				287,67	--	4833	0	113
3	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	34,56		34,56	239,73	--	8285	--	9362
		м3				239,73	--	8285	0	113
4	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	51,91		51,91	44,43	42,35	2306	2198	724
		м3				2,05	12,32	106	640	97
5	Е010333-А1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	93,44		93,44	22,06	22,06	2061	2061	412
						--	4,41	0	412	100

1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9
		т								
6	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	51,91		51,91	4,19	3,63	218	188	90
		м3				0,53	1,25	28	65	97
7	Е0123-1-1	Засыпка песком приямков под трубопроводы	34,56		34,56	1191,60	170,82	41182	5904	10436
		м3				168,28	64,01	5816	2212	130
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	29,12		29,12	146,84	--	4276	--	4832
		м3				146,84	--	4276	0	113
9	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1076,73		1076,73	7,26	7,26	7817	7817	2465
		м3				--	2,36	0	2541	97
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1076,73		1076,73	23,71	5,06	25529	5448	19479
		м3				18,65	--	20081	0	97
11	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	1,5		1,5	1191,60	170,82	1787	256	453
		м3				168,28	64,01	252	96	130
12	Е0122-8-1 прим.	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,006		0,006	67720,63	7603,12	406	46	413
		км				50014,13	2872,80	300	17	130
13	С130806-65 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	6	6	0	398,00	--	0	--	--
		м				--	--	--	--	--
14	Е0122-8-1 прим.	Укладка стальных водопроводных труб диам. 28 мм с гидравлическим испытанием	0,024		0,024	67720,63	7603,12	1625	182	1650
		км				50014,13	2872,80	1200	69	130
15	С130806-56 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 28х2 мм	24	24	0	90,00	--	0	--	--
		м				--	--	--	--	--
16	Е0122-8-1 прим.	Укладка стальных водопроводных труб диам. 32 мм с гидравлическим испытанием	0,074		0,074	67720,63	7603,12	5011	563	5088
		км				50014,13	2872,80	3701	213	130
17	С130806-59 Изм. и доп.вып.7 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х3 мм	74	74	0	213,00	--	0	--	--

1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9
	8. 02-04-2002 СН					--	--	--	--	--
		м								
18	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек диам. 50 мм	1		1	256,59	7,78	257	8	208
		шт				157,68	2,52	158	3	130
19	Пр.л.FAST TrAding	Задвижка межфланцевая поворотная Ду 50 BF	1	1	0	6483,22	--	0	--	--
		шт				--	--	--	--	--
20	Е0116-15-1	Установка вентилей проходных на трубопроводах из стальных труб диам. 25 мм	3		3	502,33	43,95	1507	132	1137
		1шт				278,40	17,64	835	53	128
21	С130901-67	Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	3	3	0	721,00	--	0	--	--
		шт				--	--	--	--	--
22	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	2	0	285,00	--	0	--	--
		шт				--	--	--	--	--
23	С130809-30	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	6	6	0	225,00	--	0	--	--
		шт				--	--	--	--	--
24	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0013		0,0013	259884,53	55316,52	338	72	151
		т				68738,63	20895,84	89	27	130
27	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	3		3	334,25	252,71	1003	758	555
		шт				76,14	66,06	228	198	130
31	Е0107-53-11	Укладка бетонных упоров массой до 0,5 т	2		2	391,17	27,05	782	54	555
		шт				188,23	9,89	376	20	140
34	С11011-961	Текстолит марки ПТ I сорта, толщиной 1-3 мм	0,0071		0,0071	1197400,00	--	8502	--	--
		т				--	--	--	--	--
40	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	1152		1152	323,84	323,84	373064	373064	233556
		м3				--	209,01	0	240780	97
		КОЛОДЦЫ								
41	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	0,8	0,8	0	368,95	2,32	0	0	0
		м2				283,33	0,88	0	0	123

1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9
42	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,08		0,08	6457,09	73,93	517	6	20
		м3				214,35	27,92	17	2	105
51	Е0113-27-2 прим.	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-1189 за 2 раза	3,06		3,06	61,90	0,06	189	--	25
		м2				9,07	0,02	28	0	90
52	Е0106-35-8	Устройство набетонки на днище из бетона кл.В12,5	0,106		0,106	8665,02	916,27	918	97	103
		1м3				608,55	315,08	65	33	105
53	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности днища при толщине слоя до 20 мм	3,53		3,53	576,39	148,23	2035	523	961
		м2				202,77	56,53	716	200	105
54	Е0113-31-9	Шпаклевка поверхностей эпоксидной шпаклевкой ЭП-0010 толщиной слоя 2 мм	3,53		3,53	756,44	1,05	2670	4	288
		м2				90,17	0,40	318	1	90
55	Е0146-30-3	Пробивка отверстий в бетонных стенах колодцев	5		5	349,16	167,14	1746	836	1226
		отверст.				182,02	63,12	910	316	100
56	Е0106-35-8	Бетонирование отверстий в стене из бетона кл.В12,5	0,1348		0,1348	8665,02	916,27	1168	124	131
		1м3				608,55	315,08	82	42	105
57	С143001-54 т.ч.п.3	Надбавка к сметной стоимости раствора за сульфатостойкий цемент	0,2456		0,2456	89,00	--	22	--	--
		м3				--	--	--	--	--
58	Е0106-36-2	Торкретирование внутренней поверхности стен при толщине слоя до 20 мм	27,13		27,13	576,39	148,23	15637	4021	7387
		м2				202,77	56,53	5501	1534	105
59	Е0113-31-9	Шпаклевка поверхностей эпоксидной шпаклевкой ЭП-0010 толщиной слоя 2 мм	27,13		27,13	756,44	1,05	20522	28	2211
		м2				90,17	0,40	2446	11	90
60	Е0113-24-1 прим.	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 за 3 раза (толщиной 2,5мм) поверхности колодца соприкасающиеся с грунтом	27,13		27,13	399,41	0,40	10836	11	652
		м2				26,54	0,17	720	5	90
61	Е0113-31-1	Шпаклевка поверхностей мастикой "БИОМ-И" толщиной слоя 3 мм	27,13		27,13	222,54	19,79	6038	537	3291
						127,38	7,41	3456	201	90

1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9
		м2								
62	Е0113-31-2	Добавлять на каждый следующий мм увеличения слоя шпатлевки из мастики "БИОМ-И"	27,13		27,13	219,44	24,60	5953	667	3064
		м2				116,29	9,18	3155	249	90
		ОТМОСТКА								
63	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	3,77		3,77	22,20	--	84	--	95
		м2				22,20	--	84	0	113
64	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,3016		0,3016	1619,45	--	488	--	216
		м3				581,45	--	175	0	123
65	Е0106-19-1	Устройство бетонной отмостки	0,377		0,377	9422,55	353,93	3552	133	603
		м3				1497,96	133,72	565	50	98
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	Тенге	Тенге			604500	448173	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге	Тенге			330238		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге	Тенге			56084		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	Тенге	Тенге			990823		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге	Тенге			604500	3291650	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге	Тенге			330238		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге	Тенге			56084		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге	Тенге			990823		
		Глава 8. Временные здания и сооружения								
11	СН РК 8.02-07-2002	Временные здания и сооружения к = 4,6%	213,72	######	45 577,85			45 577,85		
12		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %	32,06	######	6 836,68			6 836,68		
13		**Итого по главе 8**	**213,72**	**######**	**45 577,85**			**45 577,85**		
14		**ИТОГО по главам 1- 8**	**#######**	**######**	**1 036 400,61**	**0,00**	**0,00**	**1 036 400,61**		
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								

1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9
15	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,8%	136,07	######	29 019,22					
16	СН РК 8.02-07-2002	Выплаты единовременного вознаграждения за выслугу лет - 1%					10 364,01	10 364,01		
17	СН РК 8.02-07-2002	Оплата дополнительных отпусков за непрерывный стаж работы -0,4%					4 145,60	4 145,60		
18	**Расчет**	Вахтовый метод работ					77 343,62	77 343,62		
18		**ИТОГО по главе 9**	**136,07**	**######**	**29 019,22**		**91 853,23**	**120 872,45**		
19		**ИТОГО по главам 1- 9 в базовых ценах 2001 г.**	**4 995,79**	**######**	**1 065 419,82**	**0,00**	**91 853,23**	**1 157 273,05**		
20		в т.ч. возвратные суммы						6 836,68		
		Глава 10. Услуги инженера по технологическому сопровождению и								
19	Нормы	**Услуги инженера по технологическому сопровождению хода строительства 0,49% от**						0,00		
	Нормы	**Затраты на авторский надзор 0,2%**							0,00	
18		**ИТОГО по главе 10**						**0,00**	0	
19		**ИТОГО по главам 1- 10 в базовых ценах 2001 г.**	**4 995,79**	**######**	**1 065 419,82**	**0,00**	**91 853,23**	**1 157 273,05**		
21	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.11	**ИТОГО, в текущих ценах 2010 г. 1296:775= 1,823**	**9 107,32**	**######**	**1 942 260,34**	**0,00**	**167 448,44**	**2 109 708,77**		
22	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.12	Налоги, сборы обязательные платежи 2%					42 194,18	42 194,18		

1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9
23		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**9 107,32**	**######**	**1 942 260,34**	**0,00**	**209 642,62**	**2 151 902,96**		
24	Закон РК	Налог на добавленную стоимость 12 %					258 228,36	258 228,36		
25		**ВСЕГО в ценах 2010 г.**	**9 107,32**	**######**	**1 942 260,34**	**0,00**	**467 870,98**	**2 410 131,32**		
26		**в т.ч. возвратные суммы**						**6 836,68**		
27		**ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ**	**9 107,32**	**######**	**1 942 260,34**	**0,00**	**467 870,98**	**2 410 131,32**		
28		**в т.ч. НДС**						**258 228,36**		
29		**возвратные суммы**						**6 836,68**		

Заказчик:

Поставщик:

Директор ТОО "Жамбылская цементная производственная компания"

Сагимбаев Е.Ю.

(подпись)

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матвеев А.В.

(подпись)

Наименование стройки - "Станция биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 100 м3/сут Мынаральского цементного завода"

Наименование объекта - СТАНЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ. КОНТАКТНЫЙ РЕЗЕРВУАР (КНС №4)

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-

КЖ

ЗА Сентябрь 2010Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Коли-чество за сентябрь	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
									%
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
1	Е0101-17-14 т.ч. п-3.37 к=1,2 Т.Ч. П.3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(котлована)	39,49	39,49	212,32	206,62	8385	8159	760
		м3			5,66	20,01	224	790	75
2	Е010333-А1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км(во временный отвал), класс груза 1	69,11	69,11	23,64	23,64	1634	1634	327
		Т			--	4,73	0	327	100
3	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 к=1,2 Т.Ч. П.3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	355,76	355,76	156,92	151,91	55826	54044	4562
		м3			5,01	13,31	1782	4735	70
4	Е0101-164-2 прим.	Доработка грунта 2 группы вручную в котловане глубиной до 2 м без креплений с откосами	43,92	43,92	462,00	--	20291	--	13189
		м3			462,00	--	20291	0	65
5	Е0101-20-1	Работа на отвале 1-2 группы грунтов	39,49	39,49	9,14	8,31	361	328	72
		м3			0,82	1,05	32	41	97
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	345,09		22,37	22,37	0	0	0
		м3			--	2,71	0	0	97

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей и котлованов в грунтах 2 группы	10,67		291,60	--	0	--	0
		м3			291,60	--	0	0	80
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	355,76		37,82	5,42	0	0	0
		м3			32,40	--	0	0	70
9	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	10,5		501,06	3,76	0	0	0
		м2			414,00	2,22	0	0	123
10	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,924		6693,95	120,14	0	0	0
		м3			405,00	70,84	0	0	105
11	С143001-54 т.ч.п.3	Надбавка к сметной стоимости раствора за сульфатостойкий цемент	0,9425	0,9425	130,00	--	123	--	--
		м3			--	--	--	--	--
12	Е0106-34-1	Устройство днищ толщиной до 400 мм подземной части насосных станций бетон класса В20,W6	2,42		9964,26	1475,22	0	0	0
		1м3			1143,00	368,31	0	0	75
13	Е0106-34-4	Устроиство прямоугольных стен толщиной до 300 мм подземной части насосных станций В20,W6	13,9		15241,95	4664,74	0	0	0
		1м3			2595,00	748,79	0	0	70
14	С143001-54 т.ч.п.3	Надбавка к сметной стоимости раствора за сульфатостойкий цемент	16,56	16,56	130,00	--	2153	--	--
		м3			--	--	--	--	--
15	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	16,56	16,56	253,00	--	4190	--	--
		м3			--	--	--	--	--
16	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3052	0,3052	111900,00	--	34152	--	--
		т			--	--	--	--	--
17	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,55	3,55	105900,00	--	375945	--	--
		т			--	--	--	--	--

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
18	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0356	0,0356	95500,00	--	3400	--	--
		т			--	--	--	--	--
19	Е0107-3-1	Укладка ригелей массой до 5 т, при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	1		2781,53	1469,56	0	0	0
		шт			1092,00	594,51	0	0	75
20	С143015-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 2,5 до 4 м, объемом до 1,0 м3	0,59	0,59	16600,00	--	9794	--	--
		м3			--	--	--	--	--
21	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	0,77		12296,71	383,41	0	0	0
		м3			1725,00	226,10	0	0	75
22	С12041-56	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,0116	0,0116	99000,00	--	1148	--	--
		т			--	--	--	--	--
23	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0193	0,0193	114300,00	--	2206	--	--
		т			--	--	--	--	--
24	Е0123-13-1 прим.	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 0,7 м в сухих грунтах(горловин)	0,14		29638,84	9123,86	0	0	0
		м3			8131,20	5349,49	0	0	70
25	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	0,6	0,6	2620,00	--	1572	--	--
		м			--	--	--	--	--
26	С143018-24	Кольца опорные КО6 из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,04	0,04	21700,00	--	868	--	--
		м3			--	--	--	--	--
27	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	1,5	1,5	129,00	--	194	--	--
					--	--	--	--	--

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		м3							
28	С143001-54 т.ч.п.3	Надбавка к сметной стоимости ж/бетона за сульфатостойкий цемент	1,5	1,5	130,00	--	195	--	--
		м3			--	--	--	--	--
29	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	2	2	13400,00	--	26800	--	--
		комплект			--	--	--	--	--
30	Е0109-62-5	Изготовление лестниц прямолинейных и криволинейных с ограждением в построечных условиях и на производственных базах	0,1712		44616,55	7135,02	0	0	0
		т			36000,00	1644,42	0	0	70
31	С11011-898 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 прим.	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,132	0,132	91600,00	--	12091	--	--
		т			--	--	--	--	--
32	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0392	0,0392	83500,00	--	3273	--	--
		т			--	--	--	--	--
33	Е0109-29-1	Монтаж стремянок	0,1712		36468,51	24602,91	0	0	0
		т			8670,00	1964,17	0	0	80
34	Е0113-17-1 прим.	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-021 за один раз	9,24		23,52	0,02	0	--	0
		м2			8,85	--	0	0	90
35	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	9,24		33,93	0,02	0	--	0
		м2			6,39	--	0	0	90
36	Е0106-11-9 прим.	Установка сальников Д 50-200мм	0,0482		67011,88	553,25	0	0	0
		1т			6000,00	325,86	0	0	105
37	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	6		1009,13	--	0	--	0
		1сальник			540,00	--	0	0	80

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
38	Е0113-24-1 прим.	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 за 3 раза (толщиной 2,5мм) поверхности КНС соприкасающиеся с грунтом	61,18		485,28	1,04	0	0	0
		м2			111,78	0,78	0	0	70
39	Е0113-31-9	Шпаклевка поверхностей эпоксидной шпаклевкой ЭП-0010 толщиной слоя 2 мм	5		808,51	1,70	0	0	0
		м2			141,60	1,00	0	0	90
40	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности днища и внутренней поверхности стен при толщине слоя до 20 мм	57,1		761,12	227,04	0	0	0
		м2			308,70	128,79	0	0	70
		Отмостка							
41	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	3,77		38,70	--	0	--	0
		м2			38,70	--	0	0	113
42	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,3016		2010,00	--	0	--	0
		м3			972,00	--	0	0	123
43	Е0106-19-1	Устройство бетонной отмостки	0,377		10620,76	575,10	0	0	0
		м3			2475,00	339,16	0	0	80
		ВЫТЯЖКА							
44	Ц0112-107-3 прим.	Трубопроводы из асбестоцементных труб, диаметр условного прохода 80-100 мм	1,6		2769,66	53,16	0	0	0
		м			2700,00	8,16	0	0	70
45	С130802-1	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-6 /ГОСТ 539-80/, Dy 100 мм, Dв 104 мм	1,6	1,6	253,00	--	405	--	--
		м			--	--	--	--	--
46	Е0120-18-1 прим.	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром до 200 мм	2		948,57	9,82	0	0	0
		шт			108,00	6,06	0	0	50
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге			565004		
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			18910		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			35035		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге			618949		

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		Глава 8. Временные здания и сооружения							
11	СН РК 8.02-07-2002	Временные здания и сооружения к = 4,6%	204,19	28 471,65			28 471,65		
13		**Итого по главе 8**	**204,19**	**28 471,65**			**28 471,65**		
14		**ИТОГО по главам 1- 8**	**4 643,19**	**647 420,64**	**0,00**	**0,00**	**647 420,64**		
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство							
15	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,8%	130,01	18 127,78					
16	СН РК 8.02-07-2002	Выплаты единовременного вознаграждения за выслугу лет - 1%				6 474,21	6 474,21		
17	СН РК 8.02-07-2002	Оплата дополнительных отпусков за непрерывный стаж работы -0,4%				2 589,68	2 589,68		
18	**Расчет**	Вахтовый метод работ				48 315,16	48 315,16		
18		**ИТОГО по главе 9**	**130,01**	**18 127,78**		**57 379,05**	**75 506,82**		
19		**ИТОГО по главам 1- 9 в базовых ценах 2001 г.**	**4 773,20**	**665 548,41**	**0,00**	**57 379,05**	**722 927,46**		
21	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.11	**ИТОГО, в текущих ценах 2010 г. 1296:775= 1,823**	**8 701,55**	**1 213 294,76**	**0,00**	**104 602,00**	**1 317 896,76**		
22	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.12	Налоги, сборы обязательные платежи 2%				26 357,94	26 357,94		
23		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**8 701,55**	**1 213 294,76**	**0,00**	**130 959,94**	**1 344 254,70**		
24	Закон РК	Налог на добавленную стоимость 12 %				161 310,56	161 310,56		

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
27		**ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ**	**8 701,55**	**1 213 294,76**	**0,00**	**292 270,50**	**1 505 565,26**		
28		**в т.ч. НДС**					**161 310,56**		

Заказчик:

Директор ТОО "Жамбылская цементная производственная компания"

Сагимбаев Е.Ю.

(подпись)

МП

От Заказчика :

Поставщик:

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матвеев А.В.

(подпись)

МП

От Подрядчика :

Наименование стройки - "Станция биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 100 м3/сут Мынаральского цементного завода"

Наименование объекта - СТАНЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ.КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПОДАЧИ ДРЕНАЖНЫХ СТОЧНЫХ ВОД НА ПЕСКОЛОВКИ (КНС №3)

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-

КЖ

ЗА Сентябрь 2010Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Коли-чество за сентябрь	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
									%
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
1	Е0101-17-14 т.ч. п-3.37 к=1,2 Т.Ч. П.3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах при объеме котлована до 300 м3 сильно налипающего на зубья и стенки ковша	17,94	17,94	235,79	230,16	4230	4129	455
		м3			5,60	20,55	100	369	97
2	Е010333-А1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км(во временный отвал), класс груза 1	31,4	31,4	22,66	22,66	712	712	142
		Т			--	4,53	0	142	100
3	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 к=1,2 Т.Ч. П.3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах при объеме котлована до 300 м3 сильно налипающего на зубья и стенки ковша	287,64	287,64	151,44	146,49	43560	42136	5192
		м3			4,95	13,66	1424	3929	97
4	Е0101-164-2 прим.	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	9,45	9,45	456,92	--	4318	--	4879
		м3			456,92	--	4318	0	113
5	Е0101-20-1	Работа на отвале 1-2 группы грунтов	17,94	17,94	16,19	15,37	290	276	33
		м3			0,81	1,08	15	19	97

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	288,18		41,62	41,62	0	0	0
		м3			--	2,78	0	0	97
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную котлованов в грунтах 2 группы	8,91		288,39	--	0	--	0
		м3			288,39	--	0	0	113
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	297,09		37,24	5,19	0	0	0
		м3			32,04	--	0	0	97
9	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	7,6	7,6	496,44	3,69	3773	28	3848
		м2			409,45	2,22	3112	17	123
10	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки и фундамента под вытяжку	0,7442	0,7442	6687,29	117,93	4977	88	368
		м3			400,55	70,69	298	53	105
11	С143001-54 т.ч.п.3	Надбавка к сметной стоимости раствора за сульфатостойкий цемент	0,759	0,759	130,00	--	99	--	--
		м3			--	--	--	--	--
12	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	4,4	4,4	16967,00	2740,51	74655	12058	25729
		м3			2864,64	1633,49	12604	7187	130
13	С143018-24	Плиты перекрытий и днищ колодцев	1,3	1,3	29700,00	--	38610	--	--
		м3			--	--	--	--	--
14	С143018-37 прим.	Кольца для колодцев сборные ж/б д 1500 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	7,2	7,2	5480,00	--	39456	--	--
		м			--	--	--	--	--
15	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных	0,9	0,9	2620,00	--	2358	--	--
		м			--	--	--	--	--
16	С143018-24	Кольца опорные КО6 из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,04	0,04	29700,00	--	1188	--	--
		м3			--	--	--	--	--

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
17	С143001-54 т.ч.п.3	Надбавка к сметной стоимости ж/бетона за сульфатостойкий цемент	4,47	4,47	130,00	--	581	--	--
		м3			--	--	--	--	--
18	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	4,4	4,4	129,00	--	568	--	--
		м3			--	--	--	--	--
19	Е0123-24-1	Установка люков	2		496,20	64,88	0	0	0
		шт			388,68	39,68	0	0	130
20	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	2	2	13400,00	--	26800	--	--
		комплект			--	--	--	--	--
21	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов (ЗД1,уголки)	0,0377		152511,81	4348,81	0	0	0
		т			50439,00	2607,34	0	0	140
22	Е0109-29-1	Монтаж стремянок	0,0828		34786,35	23016,12	0	0	0
		т			8574,63	2007,91	0	0	90
23	С12021-267	Стремянки С8	0,0828	0,0828	133700,00	--	11070	--	--
		тн			--	--	--	--	--
24	Е0113-27-2 прим.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189	6,51	6,51	131,08	0,25	853	2	149
		м2			25,28	0,18	165	1	90
25	Е0106-11-9 прим.	Установка сальников Д 50-200мм	0,1539		66935,71	543,08	0	0	0
		1т			5934,00	325,16	0	0	105
26	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	7		1003,19	--	0	--	0
		1сальник			534,06	--	0	0	128
27	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	6		2324,27	1,81	0	0	0
		1сальник			700,21	--	0	0	128
28	Е0106-35-8	Устройство набетонки на днище из бетона кл.В12,5	0,106		12275,00	3525,59	0	0	0

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		1м3			1017,68	441,60	0	0	105
29	Е0106-35-8	Бетонирование сальников из бетона кл.В12,5	0,5651		12275,00	3525,59	0	0	0
		1м3			1017,68	441,60	0	0	105
30	С143001-54 т.ч.п.3	Надбавка к сметной стоимости раствора за сульфатостойкий цемент	0,6844	0,6844	130,00	--	89	--	--
		м3			--	--	--	--	--
31	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности днища при толщине слоя до 20 мм	3,53		754,70	224,01	0	0	0
		м2			305,30	129,85	0	0	105
32	Е0113-31-9	Шпаклевка поверхностей эпоксидной шпаклевкой ЭП-0010 толщиной слоя 2 мм	3,53		806,92	1,67	0	0	0
		м2			140,04	1,00	0	0	90
33	Е0106-36-2	Торкретирование внутренней поверхности стен при толщине слоя до 20 мм	32,5		754,70	224,01	0	0	0
		м2			305,30	129,85	0	0	105
34	Е0113-24-1 прим.	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 за 3 раза (толщиной 2,5мм) поверхности КНС соприкасающиеся с грунтом	42,28		484,05	1,04	0	0	0
		м2			110,55	0,79	0	0	90
		ОТМОСТКА							
35	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	3,77		38,27	--	0	--	0
		м2			38,27	--	0	0	113
36	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,3016		1999,31	--	0	--	0
		м3			961,31	--	0	0	123
37	Е0106-19-1	Устройство бетонной отмостки	0,377		11145,97	564,55	0	0	0
		м3			2447,78	338,43	0	0	105
		ВЫТЯЖКА							
38	Е0109-4-2 прим.	Монтаж вытяжки, массой до 0,25 т	0,148		25843,32	6486,31	0	0	0

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
					17772,33	2007,04	0	0	90
		т							
39	Е0109-4-3 прим.	Монтаж вытяжки, массой свыше 0,25 т	0,305		22721,66	5614,65	0	0	0
					15992,13	1748,29	0	0	90
		т							
40	Ц0112-2-12 прим.	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые	0,2987		31526,85	2241,35	0	0	0
					28186,50	310,49	0	0	90
		т							
41	С130801-84 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 219х4,5 мм	0,2251	0,2251	153600,00	--	34575	--	--
					--	--	--	--	--
		т							
42	С130809-59 прим.	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	6	6	1780,00	--	10680	--	--
					--	--	--	--	--
		шт							
43	С11011-59	Болты строительные с гайками	0,0047	0,0047	149300,00	--	702	--	--
					--	--	--	--	--
		т							
44	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	0,258	0,258	166,00	--	43	--	--
					--	--	--	--	--
		кг							
45	С130810-141 прим.	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 219х6 мм	3	3	2250,00	--	6750	--	--
					--	--	--	--	--
		шт							
46	Е0120-18-2 прим.	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 250 мм	1		1011,20	9,64	0	0	0
					106,81	6,04	0	0	128
		шт							
47	Е0120-30-1 прим.	Установка деталей крепления вытяжки	83,2		114,78	2,14	0	0	0
					14,89	1,28	0	0	128
		кг							
48	Е0120-33-1	Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т	1		2311,31	458,91	0	0	0
					1492,40	273,41	0	0	132,3
		шт							

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
49	Пр.л.АО "КЕЛЕТ"	Вентиляторы крышные ВКРМ-5, мощность эл.двиг.N 0,55	1		43941,83	--	0	--	--
		шт			--	--	--	--	--
50	Е0113-31-9 прим.	Шпаклевка поверхностей эпоксидной шпаклевкой ЭП-0010 толщиной слоя 2 мм в 5 слоев	7,47		6847,19	20,07	0	0	0
		м2			3501,06	16,73	0	0	90
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге			310936	90096	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			40797		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			21104		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге			372837		
		Глава 8. Временные здания и сооружения							
11	СН РК 8.02-07-2002	Временные здания и сооружения к = 4,6%	657,34	17 150,52			17 150,52		
13		**Итого по главе 8**	**657,34**	**17 150,52**			**17 150,52**		
14		**ИТОГО по главам 1- 8**	**#######**	**389 987,81**	**0,00**	**0,00**	**389 987,81**		
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство							
15	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,8%	418,53	10 919,66					
16	СН РК 8.02-07-2002	Выплаты единовременного вознаграждения за выслугу лет - 1%				3 899,88	3 899,88		
17	СН РК 8.02-07-2002	Оплата дополнительных отпусков за непрерывный стаж работы -0,4%				1 559,95	1 559,95		
18	**Расчет**	Вахтовый метод работ				29 103,68	29 103,68		
18		**ИТОГО по главе 9**	**418,53**	**10 919,66**		**34 563,51**	**45 483,17**		
19		**ИТОГО по главам 1- 9 в базовых ценах 2001 г.**	**#######**	**400 907,46**	**0,00**	**34 563,51**	**435 470,97**		

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
21	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.11	**ИТОГО, в текущих ценах 2010 г. 1296:775= 1,823**	#######	**730 854,31**	**0,00**	**63 009,28**	**793 863,58**		
22	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.12	Налоги, сборы обязательные платежи 2%				15 877,27	15 877,27		
23		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	#######	**730 854,31**	**0,00**	**78 886,55**	**809 740,86**		
24	Закон РК	Налог на добавленную стоимость 12 %				97 168,90	97 168,90		
27		**ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ**	#######	**730 854,31**	**0,00**	**176 055,45**	**906 909,76**		
28		**в т.ч. НДС**					**97 168,90**		

Заказчик:

Директор ТОО "Жамбылская цементная производственная компания"

Сагимбаев Е.Ю.

(подпись)

МП

Поставщик:

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матвеев А.В.

(подпись)

МП

От Заказчика :

От Подрядчика :

Наименование стройки - "Станция биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 100 м3/сут Мынаральского цементного завода"

Наименование объекта - СТАНЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ.КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПОДАЧИ ИЛА НА ИЛОВУЮ ПЛОЩАДКУ (КНС №2)

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ

КЖ

ЗА Сентябрь 2010Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Коли-чество за сентябрь	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
									%
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
1	Е0101-17-15 т.ч. п-3.37 к=1,2 Т.Ч. П.3.46 К=1,1	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах при объеме котлована до 300 м3 сильно налипающего на зубья и стенки ковша	17,94	17,94	301,60	294,41	5411	5282	582
		м3			7,15	26,29	128	472	97
2	Е010333-А1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км(во временный отвал), класс груза 1	34,99	34,99	22,66	22,66	793	793	159
		Т			--	4,53	0	159	100
3	Е0101-12-15 т.ч. п-3.37 к=1,2 Т.Ч. П.3.46 К=1,1	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах при объеме котлована до 300 м3 сильно налипающего на зубья и стенки ковша	287,64	287,64	192,04	185,75	55238	53429	6587
		м3			6,29	17,32	1809	4982	97
4	Е0101-164-2 прим.	Доработка грунта 3 группы вручную в котловане глубиной до 2 м без креплений с откосами	9,45	9,45	456,92	--	4318	--	4879
		м3			456,92	--	4318	0	113
5	Е0101-20-1	Работа на отвале 1-2 группы грунтов	17,94	17,94	16,19	15,37	290	276	33
					0,81	1,08	15	19	97

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		м3							
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	288,18		41,62	41,62	0	0	0
		м3			--	2,78	0	0	97
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную котлованов в грунтах 2 группы	8,91		288,39	--	0	--	0
		м3			288,39	--	0	0	113
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	297,09		37,24	5,19	0	0	0
		м3			32,04	--	0	0	97
9	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	7,6	7,6	496,44	3,69	3773	28	3848
		м2			409,45	2,22	3112	17	123
10	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки и фундамента под вытяжку	0,7442	0,7442	6687,29	117,93	4977	88	368
		м3			400,55	70,69	298	53	105
11	С143001-54 т.ч.п.3	Надбавка к сметной стоимости раствора за сульфатостойкий цемент	0,759	0,759	130,00	--	99	--	--
		м3			--	--	--	--	--
12	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	4,4	4,4	16967,00	2740,51	74655	12058	25729
		м3			2864,64	1633,49	12604	7187	130
13	С143018-24	Плиты перекрытий и днищ колодцев	1,3	1,3	29700,00	--	38610	--	--
		м3			--	--	--	--	--
14	С143018-37 прим.	Кольца для колодцев сборные ж/б д 1500 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	7,2	7,2	5480,00	--	39456	--	--
		м			--	--	--	--	--
15	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	0,9	0,9	2620,00	--	2358	--	--
		м			--	--	--	--	--

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
16	С143018-24	Кольца опорные КО6 из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,04	0,04	29700,00	--	1188	--	--
		м3			--	--	--	--	--
17	С143001-54 т.ч.п.3	Надбавка к сметной стоимости ж/бетона за сульфатостойкий цемент	4,47	4,47	130,00	--	581	--	--
		м3			--	--	--	--	--
18	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	4,4	4,4	129,00	--	568	--	--
		м3			--	--	--	--	--
19	Е0123-24-1	Установка люков	2		496,20	64,88	0	0	0
		шт			388,68	39,68	0	0	130
20	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	2	2	13400,00	--	26800	--	--
		комплект			--	--	--	--	--
21	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов (ЗД1,уголки)	0,0377		152511,81	4348,81	0	0	0
		т			50439,00	2607,34	0	0	140
22	Е0109-29-1	Монтаж стремянок	0,0828		34786,35	23016,12	0	0	0
		т			8574,63	2007,91	0	0	90
23	С12021-267	Стремянки С8	0,0828	0,0828	133700,00	--	11070	--	--
		тн			--	--	--	--	--
24	Е0113-27-2 прим.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189	2,04		131,08	0,25	0	0	0
		м2			25,28	0,18	0	0	90
25	Е0106-11-9 прим.	Установка сальников Д 50-200мм	0,1539		66935,71	543,08	0	0	0
		1т			5934,00	325,16	0	0	105
26	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	7		1003,19	--	0	--	0
		1сальник			534,06	--	0	0	128

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
27	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	6		2324,27	1,81	0	0	0
		1сальник			700,21	--	0	0	128
28	Е0106-35-8	Устройство набетонки на днище из бетона кл.В12,5	0,106		12275,00	3525,59	0	0	0
		1м3			1017,68	441,60	0	0	105
29	Е0106-35-8	Бетонирование сальников из бетона кл.В12,5	0,5651		12275,00	3525,59	0	0	0
		1м3			1017,68	441,60	0	0	105
30	С143001-54 т.ч.п.3	Надбавка к сметной стоимости раствора за сульфатостойкий цемент	0,6844	0,6844	130,00	--	89	--	--
		м3			--	--	--	--	--
31	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности днища при толщине слоя до 20 мм	3,53		754,70	224,01	0	0	0
		м2			305,30	129,85	0	0	105
32	Е0113-31-9	Шпаклевка поверхностей эпоксидной шпаклевкой ЭП-0010 толщиной слоя 2 мм	3,53		806,92	1,67	0	0	0
		м2			140,04	1,00	0	0	90
33	Е0106-36-2	Торкретирование внутренней поверхности стен при толщине слоя до 20 мм	32,5		754,70	224,01	0	0	0
		м2			305,30	129,85	0	0	105
34	Е0113-24-1 прим.	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 за 3 раза (толщиной 2,5мм) поверхности КНС соприкасающиеся с грунтом	42,28		484,05	1,04	0	0	0
		м2			110,55	0,79	0	0	90
		ОТМОСТКА							
35	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	3,77		38,27	--	0	--	0
		м2			38,27	--	0	0	113
36	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,3016		1999,31	--	0	--	0
		м3			961,31	--	0	0	123

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
37	Е0106-19-1	Устройство бетонной отмостки	0,377		11145,97	564,55	0	0	0
		м3			2447,78	338,43	0	0	105
		ВЫТЯЖКА							
38	Е0109-4-2 прим.	Монтаж вытяжки, массой до 0,25 т	0,148		25843,32	6486,31	0	0	0
		т			17772,33	2007,04	0	0	90
39	Е0109-4-3 прим.	Монтаж вытяжки, массой свыше 0,25 т	0,305		22721,66	5614,65	0	0	0
		т			15992,13	1748,29	0	0	90
40	Ц0112-2-12 прим.	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 219 мм	0,2987		31526,85	2241,35	0	0	0
		т			28186,50	310,49	0	0	90
41	С130801-84 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 219х4,5 мм	0,2251	0,2251	153600,00	--	34575	--	--
		т			--	--	--	--	--
42	С130809-59 прим.	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	6	6	1780,00	--	10680	--	--
		шт			--	--	--	--	--
43	С11011-59	Болты строительные с гайками	0,0047	0,0047	149300,00	--	702	--	--
		т			--	--	--	--	--
44	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	0,258	0,258	166,00	--	43	--	--
		кг			--	--	--	--	--
45	С130810-141 прим.	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 219х6 мм	3	3	2250,00	--	6750	--	--
		шт			--	--	--	--	--
46	Е0120-18-2 прим.	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 250 мм	1		1011,20	9,64	0	0	0
		шт			106,81	6,04	0	0	128

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
47	Е0120-30-1 прим.	Установка деталей крепления вытяжки	83,2		114,78	2,14	0	0	0
					14,89	1,28	0	0	128
		кг							
48	Е0120-33-1	Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т	1		2311,31	458,91	0	0	0
					1492,40	273,41	0	0	131,5
		шт							
49	Пр.л.АО "КЕЛЕТ"	Вентиляторы крышные ВКРМ-5, мощность эл.двиг.N 0,55	1	1	43941,83	--	43942	--	--
					--	--	--	--	--
		шт							
50	Е0113-31-9 прим.	Шпаклевка поверхностей эпоксидной шпаклевкой ЭП-0010 толщиной слоя 2 мм в 5 слоев	7,47		6847,19	20,07	0	0	0
					3501,06	16,73	0	0	90
		м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге			366965	102621	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			42186		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			24549		

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге			433700		
		Глава 8. Временные здания и сооружения							
11	СН РК 8.02-07-2002	Временные здания и сооружения к = 4,6%	######	19 950,20			19 950,20		
13		**Итого по главе 8**	######	**19 950,20**			**19 950,20**		
14		**ИТОГО по главам 1- 8**	######	**453 650,22**	**0,00**	**0,00**	**453 650,22**		
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство							
15	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,8%	######	12 702,21					
16	СН РК 8.02-07-2002	Выплаты единовременного вознаграждения за выслугу лет - 1%				4 536,50	4 536,50		
17	СН РК 8.02-07-2002	Оплата дополнительных отпусков за непрерывный стаж работы -0,4%				1 814,60	1 814,60		
18	**Расчет**	Вахтовый метод работ				33 854,62	33 854,62		
18		**ИТОГО по главе 9**	**242,89**	**12 702,21**		**40 205,73**	**52 907,93**		
19		**ИТОГО по главам 1- 9 в базовых ценах 2001 г.**	######	**466 352,43**	**0,00**	**40 205,73**	**506 558,15**		
21	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.11	**ИТОГО, в текущих ценах 2010 г. 1296:775= 1,823**	######	**850 160,48**	**0,00**	**73 295,04**	**923 455,51**		
22	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.12	Налоги, сборы обязательные платежи 2%				18 469,11	18 469,11		
23		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	######	**850 160,48**	**0,00**	**91 764,15**	**941 924,63**		

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
24	Закон РК	Налог на добавленную стоимость 12 %				113 030,96	113 030,96		
27		**ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ**	**######**	**850 160,48**	**0,00**	**204 795,11**	**1 054 955,59**		
28		**в т.ч. НДС**					**113 030,96**		

Заказчик:

Директор ТОО "Жамбылская цементная производственная компания"

Сагимбаев Е.Ю.

(подпись)

МП

От Заказчика :

Поставщик:

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матвеев А.В.

(подпись)

МП

От Подрядчика :

Наименование стройки - "Очистка Балхашской воды для питьевого водоснабжения

Наименование объекта - ВОДОПРОВОДНЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ.МОДУЛЬ ВОДОПОДГОТОВКИ №1, МОДУЛЬ ВОДОПОДГОТОВКИ №2

Объект номер - 932-2009-62.1,62.2-К Ж-СМ

62.1,62.2-01

Акт выполненных работ
за сентябрь 2010 г.

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО МАРКАМ КЖ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	сентябрь	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
									%
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
1	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(котлована)	44,38	44,38	49,65	45,72	2203	2029	751
		м3			3,90	13,54	173	601	97
2	Е010333-А1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км(во временный отвал), класс груза 1	86,54	86,54	23,64	23,64	2046	2046	409
		Т			--	4,73	--	409	100
3	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	44,38	44,38	4,93	3,90	219	173	101
		м3			1,00	1,35	44	60	97
4	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	8,79	8,79	44,42	40,28	391	354	146
		м3			4,14	12,96	36	114	97
5	Е0101-164-2 прим.	Доработка грунта 2 группы вручную в котловане глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,2719	0,2719	462,00	--	126		142
		м3			462,00	--	126		113
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	7,25		8,15	8,15	0	0	0
					--	2,90		0	97

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		м3							
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей и котлованов в грунтах 2 группы	1,81		291,60	--	0		0
		м3			291,60	--	0		113
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	9,06		37,82	5,42	0	0	0
		м3			32,40	--	0		97
9	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой	97,98	97,98	501,16	3,85	49103,6568	377,223	50172
		м2			414,00	2,32	40563,72	227,3136	123
10	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	9,8	9,8	7288,47	123,06	71412	1205,988	4925
		м3			405,00	73,76	3968	722,848	105
11	Е0106-1-16 прим.	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона кл. В15,W4	65,36	65,36	8425,04	366,55	550661	23958	51933
		м3			537,00	219,73	35098	14362	105
12	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 4 кг/см2	66,34	66,34	256,00	--	16983	--	--
		м3			--	--	--	--	--
13	С143001-54 т.ч.п.3	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	66,34	66,34	130,00	--	8624	--	--
		м3			--	--	--	--	--
14	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,17	1,17	111900,00	--	130475	--	--
		т			--	--	--	--	--
15	Е0113-24-1 прим.	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 за 3 раза (толщиной 2,5мм)боковых поверхностей фундаментов	75,04	75,04	485,32	1,08	36419	81	7605
		м2			111,78	0,83	8388	62	90
16	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	12,73		349,12	11,78	0	0	0
		м2			183,30	9,97	0	0	105
17	Е0106-36-4	Железнение поверхности	12,73		95,18	0,42	0	0	0
		м2			86,70	0,25	0	0	105
18	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	12,73		227,28	18,28	0	0	0
		м2			207,00	10,91	0	0	123

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		ОТМОСТКА							
19	**Е0101-90-2**	**Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы**	**30,94**		**38,70**	**--**	**0**	**--**	**0**
		м2			**38,70**	**--**	**0**		**113**
20	**Е0111-2-4**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных**	**2,48**		**2010,00**	**--**	**0**	**--**	**0**
		м3			**972,00**	**--**	**0**		**123**
21	**Е0106-19-1**	**Устройство бетонной отмостки**	**3,1**		**11517,80**	**589,09**	**0**	**0**	**0**
		м3			**2475,00**	**353,15**	**0**	**0**	**105**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**	**Тенге**			**868 662,66**	**32546**	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			**116185,2704**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			**59090,87563**		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге	Тенге			**1 043 938,80**		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге	Тенге				**145174,00**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге			**1 043 938,80**		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге	Тенге				**145174,00**	
		Глава 8. Временные здания и сооружения							
11	СН РК 8.02-07-2002	Временные здания и сооружения к = 4,6%				48 021,18			48 021,18
13		**Итого по главе 8**				**48 021,18**			**48 021,18**
14		**ИТОГО по главам 1- 8**				**1 091 959,99**	**0,00**	**0,00**	**1 091 959,99**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство							
15	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,8%				30 574,88			30 574,88
16	СН РК 8.02-07-2002	Выплаты единовременного вознаграждения за выслугу лет - 1%						10 919,60	10 919,60
17	СН РК 8.02-07-2002	Оплата дополнительных отпусков за непрерывный стаж работы -0,4%						4 367,84	4 367,84
18	**Расчет**	Вахтовый метод работ						79 767,36	79 767,36

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
18		**ИТОГО по главе 9**				**30 574,88**		**95 054,80**	**125 629,68**
19		**ИТОГО по главам 1- 9 в базовых ценах 2001 г.**				**1 122 534,87**	**0,00**	**95 054,80**	**1 217 589,67**
21	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.11	**ИТОГО, в текущих ценах 2010 г. 1296:775= 1,823**				**2 046 381,06**	**0,00**	**173 284,91**	**2 219 665,97**
22	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.12	Налоги, сборы обязательные платежи 2%						44 393,32	44 393,32
23		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**				**2 046 381,06**	**0,00**	**217 678,23**	**2 264 059,29**
24	Закон РК	Налог на добавленную стоимость 12 %						271 687,11	271 687,11
27		**ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ**				**2 046 381,06**	**0,00**	**489 365,34**	**2 535 746,40**
28		**в т.ч. НДС**							**271 687,11**

Заказчик:

Директор ТОО "Жамбылская цементная производственная компания"

Сагимбаев Е.Ю.

(подпись)

МП

От Заказчика :

Поставщик:

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матвеев А.В.

(подпись)

МП

От Подрядчика :

Наименование стройки - "Станция биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 100 м3/сут Мынаральского цементного завода"

Наименование объекта - СТАНЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ.КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПОДАЧИ СТОЧНЫХ ВОД НА ДООЧИСТКУ (КНС №1)

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-

КЖ

ЗА Сентябрь 2010Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Коли-чество за сентябрь	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
									%
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
1	Е0101-17-14 т.ч. п-3.37 к=1,2 Т.Ч. П.3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах при объеме котлована до 300 м3 сильно налипающего на зубья и стенки ковша	15,24	15,24	235,79	230,16	3593	3508	387
		м3			5,60	20,55	85	313	97
2	Е010333-А1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км(во временный отвал), класс груза 1	26,67	26,67	22,66	22,66	604	604	121
		Т			--	4,53	0	121	100
3	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 к=1,2 Т.Ч. П.3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах при объеме котлована до 300 м3 сильно налипающего на зубья и стенки ковша	212,56	212,56	151,44	146,49	32190	31138	3837
		м3			4,95	13,66	1052	2904	97
4	Е0101-164-2 прим.	Доработка грунта 2 группы вручную в котловане глубиной до 2 м без креплений с откосами	7,05	7,05	456,92	--	3221	--	3640
		м3			456,92	--	3221	0	113
5	Е0101-20-1	Работа на отвале 1-2 группы грунтов	15,24	15,24	16,19	15,37	247	234	28
		м3			0,81	1,08	12	16	97

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	213,02		41,62	41,62	0	0	0
		м3			--	2,78	0	0	97
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную котлованов в грунтах 2 группы	6,59		288,39	--	0	--	0
		м3			288,39	--	0	0	113
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	219,61		37,24	5,19	0	0	0
		м3			32,04	--	0	0	97
9	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	7,2	7,2	496,44	3,69	3574	27	3646
		м2			409,45	2,22	2948	16	123
10	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки и фундамента под вытяжку	0,7442	0,7442	6687,29	117,93	4977	88	368
		м3			400,55	70,69	298	53	105
11	С143001-54 т.ч.п.3	Надбавка к сметной стоимости раствора за сульфатостойкий цемент	0,759	0,759	130,00	--	99	--	--
		м3			--	--	--	--	--
12	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	3,92	3,92	16967,00	2740,51	66511	10743	22922
		м3			2864,64	1633,49	11229	6403	130
13	С143018-24	Плиты перекрытий и днищ колодцев	1,3	1,3	29700,00	--	38610	--	--
		м3			--	--	--	--	--
14	С143018-37 прим.	Кольца для колодцев сборные ж/б д 1500 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	6	6	5480,00	--	32880	--	--
		м			--	--	--	--	--
15	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных	0,9	0,9	2620,00	--	2358	--	--
		м			--	--	--	--	--
16	С143018-24	Кольца опорные КОб из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,04	0,04	29700,00	--	1188	--	--
		м3			--	--	--	--	--

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
17	С143001-54 т.ч.п.3	Надбавка к сметной стоимости ж/бетона за сульфатостойкий цемент	3,97	3,97	130,00	--	516	--	--
		м3			--	--	--	--	--
18	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	3,92	3,92	129,00	--	506	--	--
		м3			--	--	--	--	--
19	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	2	2	13400,00	--	26800	--	--
		комплект			--	--	--	--	--
20	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов (ЗД1,уголки)	0,0377		152511,81	4348,81	0	0	0
		т			50439,00	2607,34	0	0	140
21	Е0109-29-1	Монтаж стремянок	0,0648		34786,35	23016,12	0	0	0
		т			8574,63	2007,91	0	0	90
22	С12021-267	Стремянки С1-10, С1-06	0,0648	0,0648	133700,00	--	8664	--	--
		тн			--	--	--	--	--
23	Е0113-27-2 прим.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189	2,04		131,08	0,25	0	0	0
		м2			25,28	0,18	0	0	90
24	Е0106-11-9 прим.	Установка сальников Д 50-200мм	0,1336		66935,71	543,08	0	0	0
		1т			5934,00	325,16	0	0	105
25	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	5		1003,19	--	0	--	0
		1сальник			534,06	--	0	0	128
26	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	7		2324,27	1,81	0	0	0
		1сальник			700,21	--	0	0	128
27	Е0106-35-8	Устройство набетонки на днище из бетона кл.В12,5	0,106		12275,00	3525,59	0	0	0
		1м3			1017,68	441,60	0	0	105

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
28	Е0106-35-8	Бетонирование сальников из бетона кл.В12,5	0,5224		12275,00	3525,59	0	0	0
		1м3			1017,68	441,60	0	0	105
29	С143001-54 т.ч.п.3	Надбавка к сметной стоимости раствора за сульфатостойкий цемент	0,6409	0,6409	130,00	--	83	--	--
		м3			--	--	--	--	--
30	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности днища при толщине слоя до 20 мм	3,53		754,70	224,01	0	0	0
		м2			305,30	129,85	0	0	105
31	Е0113-31-9	Шпаклевка поверхностей эпоксидной шпаклевкой ЭП-0010 толщиной слоя 2 мм	3,53		806,92	1,67	0	0	0
		м2			140,04	1,00	0	0	90
32	Е0106-36-2	Торкретирование внутренней поверхности стен при толщине слоя до 20 мм	28,54		754,70	224,01	0	0	0
		м2			305,30	129,85	0	0	105
33	Е0113-24-1 прим.	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 за 3 раза (толщиной 2,5мм) поверхности КНС соприкасающиеся с грунтом	39,85		484,05	1,04	0	0	0
		м2			110,55	0,79	0	0	90
		ОТМОСТКА							
34	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	3,77		38,27	--	0	--	0
		м2			38,27	--	0	0	113
35	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,3016		1999,31	--	0	--	0
		м3			961,31	--	0	0	123
36	Е0106-19-1	Устройство бетонной отмостки	0,377		11145,97	564,55	0	0	0
		м3			2447,78	338,43	0	0	105
		ВЫТЯЖКА							
37	Е0109-4-2 прим.	Монтаж вытяжки, массой до 0,25 т	0,138		25843,32	6486,31	0	0	0
		т			17772,33	2007,04	0	0	90

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
38	Е0109-4-3 прим.	Монтаж вытяжки, массой свыше 0,25 т	0,291		22721,66	5614,65	0	0	0
		т			15992,13	1748,29	0	0	90
39	Ц0112-2-12 прим.	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые	0,2987		31526,85	2241,35	0	0	0
		т			28186,50	310,49	0	0	90
40	С130801-84 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 219х4,5 мм	0,1966	0,1966	153600,00	--	30198	--	--
		т			--	--	--	--	--
41	С130809-59 прим.	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	6	6	1780,00	--	10680	--	--
		шт			--	--	--	--	--
42	С11011-59	Болты строительные с гайками	0,0047	0,0047	149300,00	--	702	--	--
		т			--	--	--	--	--
43	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	0,258	0,258	166,00	--	43	--	--
		кг			--	--	--	--	--
44	С130810-141 прим.	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 219х6 мм	3	3	2250,00	--	6750	--	--
		шт			--	--	--	--	--
45	Е0120-18-2 прим.	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 250 мм	1		1011,20	9,64	0	0	0
		шт			106,81	6,04	0	0	128
46	Е0120-30-1 прим.	Установка деталей крепления вытяжки	83,2		114,78	2,14	0	0	0
		кг			14,89	1,28	0	0	128
47	Е0120-33-1	Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т	1		2311,31	458,91	0	0	0
		шт			1492,40	273,41	0	0	128
48	Пр.л.АО "КЕЛЕТ"	Вентиляторы крышные ВКРМ-5, мощность эл.двиг.N 0,55	1	1	43941,83	--	43942	--	--
		шт			--	--	--	--	--
49	Е0113-31-9 прим.	Шпаклевка поверхностей эпоксидной шпаклевкой ЭП-0010	6,65		6847,19	20,07	0	0	0

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		толщиной слоя 2 мм в 5 слоев м2			3501,06	16,73	0	0	89,36
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге			318935	71713	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			34949		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			21233		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге			375117		
		Глава 8. Временные здания и сооружения							
11	СН РК 8.02-07-2002	Временные здания и сооружения к = 4,6%	635,67	17 255,39			17 255,39		
13		**Итого по главе 8**	**635,67**	**17 255,39**			**17 255,39**		
14		**ИТОГО по главам 1- 8**	**#######**	**392 372,57**	**0,00**	**0,00**	**392 372,57**		
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство							
15	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,8%	404,73	10 986,43					
16	СН РК 8.02-07-2002	Выплаты единовременного вознаграждения за выслугу лет - 1%				3 923,73	3 923,73		
17	СН РК 8.02-07-2002	Оплата дополнительных отпусков за непрерывный стаж работы -0,4%				1 569,49	1 569,49		
18	**Расчет**	Вахтовый метод работ				29 281,65	29 281,65		
18		**ИТОГО по главе 9**	**404,73**	**10 986,43**		**34 774,86**	**45 761,30**		
19		**ИТОГО по главам 1- 9 в базовых ценах 2001 г.**	**#######**	**403 359,00**	**0,00**	**34 774,86**	**438 133,87**		
21	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.11	**ИТОГО, в текущих ценах 2010 г. 1296:775= 1,823**	**#######**	**735 323,46**	**0,00**	**63 394,58**	**798 718,05**		
22	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.12	Налоги, сборы обязательные платежи 2%				15 974,36	15 974,36		

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
23		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	#######	**735 323,46**	**0,00**	**79 368,94**	**814 692,40**		
24	Закон РК	Налог на добавленную стоимость 12 %				97 763,09	97 763,09		
27		**ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ**	#######	**735 323,46**	**0,00**	**177 132,03**	**912 455,49**		
28		**в т.ч. НДС**					**97 763,09**		

Заказчик:

Директор ТОО "Жамбылская цементная производственная компания"

Сагимбаев Е.Ю.

(подпись)

МП

От Заказчика :

Поставщик:

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матвеев А.В.

(подпись)

МП

От Подрядчика :

Наименование стройки - Станция биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод

Наименование объекта - СТАНЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ. БЛОЧНАЯ КОМПАКТНАЯ

Объект номер - 931-2009-65.3-КЖ-СМ

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ за сентябрь 2010 г

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО МАРКАМ КЖ

За Сентябрь 2010 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Коли-чество сентябрь	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
									%
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
1	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(котлована)	24,8	24,8	164,93	160,18	4090	3972	492
		м3			4,68	15,79	116	392	97
2	E010333-A1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км(во временный отвал), класс груза 1	39,68	39,68	23,64	23,64	938	938	188
		Т			--	4,73	--	188	100
3	E0101-12-15 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1,2	1,2	185,25	178,94	221	214	30
		м3			6,31	19,17	8	23	97
4	E0101-164-2 прим.	Доработка грунта 2 группы вручную в котловане глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,87	2,87	554,40	--	1593	--	1801
		м3			554,40	--	1593	--	113
5	E0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	24,8	24,8	12,86	11,59	319	288	67
		м3			1,20	1,58	30	39	97
6	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	3,15	3,15	25,63	25,63	81	81	10
		м3			--	3,39	--	11	97
7	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей и котлованов в грунтах 2 группы	0,7882	0,7882	349,92	--	276	--	312
		м3			349,92	--	276	--	113

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3,94	3,94	44,30	5,42	175	21	149
		м3			38,88	--	153	--	97
9	Е0111-2-1 прим.	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	6,2	6,2	3189,85	--	19777	--	8209
		м3			1076,40	--	6674	--	123
10	Е0106-1-16 прим.	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона кл. В15	18,6	18,6	7813,26	388,32	145327	7223	17302
		м3			644,40	241,50	11986	4492	105
11	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,28	1,28	111900,00	--	143087	--	--
		т			--	--	--	--	--
12	С143001-54 т.ч.п.3	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	18,88	18,88	130,00	--	2454	--	--
		м3			--	--	--	--	--
13	Е0108-4-7пр им.	Гидроизоляция боковая обмазочная лаком ХП734 по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	74,96	74,96	976,53	7,52	73201	564	7164
		м2			76,32	4,67	5721	350	118
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге			391539	13301	
			Тенге	Тенге			26556	5494	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге	Тенге			391539		
	Материалы -		Тенге	Тенге			70901		
	Всего заработная плата -		Тенге	Тенге				32050,00	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	Тенге			143087		
	Местные материалы -		Тенге	Тенге			137695		
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			35721		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	Тенге				5358,00	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			25636		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге	Тенге			452895		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге	Тенге				37408,00	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге			452895		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге	Тенге				37408,00	
		Глава 8. Временные здания и сооружения							

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
11	СН РК 8.02-07-2002	Временные здания и сооружения к = 4,6%				20 833,17			20 833,17
13		**Итого по главе 8**				**20 833,17**			**20 833,17**
14		**ИТОГО по главам 1- 8**				**473 728,17**	**0,00**	**0,00**	**473 728,17**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство							
15	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,8%				13 264,39			
16	СН РК 8.02-07-2002	Выплаты единовременного вознаграждения за выслугу лет - 1%						4 737,28	4 737,28
17	СН РК 8.02-07-2002	Оплата дополнительных отпусков за непрерывный стаж работы -0,4%						1 894,91	1 894,91
18	**Расчет**	Вахтовый метод работ						36 231,60	36 231,60
18		**ИТОГО по главе 9**				**13 264,39**		**42 863,79**	**56 128,18**
19		**ИТОГО по главам 1- 9 в базовых ценах 2001 г.**				**486 992,56**	**0,00**	**42 863,79**	**529 856,35**
21	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.11	**ИТОГО, в текущих ценах 2010 г. 1296:775= 1,823**				**887 787,43**	**0,00**	**78 140,70**	**965 928,13**
22	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.12	Налоги, сборы обязательные платежи 2%						19 318,56	19 318,56
23		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**				**887 787,43**	**0,00**	**97 459,26**	**985 246,69**
24	Закон РК	Налог на добавленную стоимость 12 %						118 229,60	118 229,60

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
27		ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ				887 787,43	0,00	215 688,86	1 103 476,29
28		в т.ч. НДС							118 229,60

Заказчик:

Директор ТОО "Жамбылская цементная производственная компания"

Сагимбаев Е.Ю.

(подпись)

МП

От Заказчика :

Поставщик:

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матвеев А.В.

(подпись)

МП

От Подрядчика :

Форма 4

Наименование стройки - Станция биологической очистки хозяйственнобытовых сточных вод

Наименование объекта - СТАНЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ. БЛОЧНАЯ КОМПАКТНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ

Объект номер - 2009-65,3-ТХ-СМ

65.3-03

Акт выполненных работ за сентябрь 2010г.

на Монтажные работы (Узел сезонного перекрытия)(Монтаж установок биологической очистки)

Основание: ТХ.С2-1л, ЭКС6-130.00.000

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	сентябрь	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Узел сезонного перекрытия									
1	Е0109-62-2 прим.	Изготовление стоек, балок и других аналогичных конструкций в построечных условиях и на производственных базах	2,35		15939,29	6290,58	0	0	0	27,96	66
		т			8388,00	940,50	0	0	90	2,12	5
2	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений оборудования	0,2428		35211,20	959,02	8549	233	6876	103,80	25
		т			31140,00	327,30	7561	79	90	0,59	--
3	С12021-240 прим.	Отдельные конструктивные элементы сезонного перекрытия с преобладанием горячекатанных профилей массой свыше 1,0 до 3,0 т	2,35	2,35	177300,00	--	416655	--	--	--	--
		т			--	--	--	--	--	--	--
4	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,2428	0,2428	177200,00	--	43024,16	--	--	--	--
		т			--	--	--	--	--	--	--
5	Е0109-48-3	Электродуговая сварка штырей и сетки	10,22		15216,36	3999,96	0	0	0	35,76	365
		т			10728,00	--	0		90	--	--
6	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	10	10	69700,00	--	697000	--	--	--	--
		т			--	--	--	--	--	--	--
7	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,218	0,218	91500,00	--	18971,97	--	--	--	--
		т			--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	120		103,82	10,94	0	0	0	0,31	37
		м2			92,88	6,77	0	0	123	0,01	1
9	С11031-77	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100 толщиной 60 мм	7,2	7,2	4590,00	--	33048	--	--	--	--
		м3			--	--	--	--	--	--	--
10	Е0112-7-5 прим.	Устройство кровельного покрытия профнастилом по металлическим балкам	60		700,26	16,14	0	0	0	2,05	123
		м2			615,60	10,00	0	0	119	0,02	1
11	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н57-750-0,7	120	120	1190,00	--	142800	--	--	--	--
		м2			--	--	--	--	--	--	--
12	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,047	0,047	149300,00	--	7017,1	--	--	--	--
		т			--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	Тенге			1367065,23	58140			616
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			6876				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			82436,4738				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	Тенге			1456377,704				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	чел.-ч							716
		Сметная заработная плата -	Тенге	Тенге				216322,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге			1367065,23	584548			2849
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			6876				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			82436,4738				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге			1456377,704				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	чел.-ч							3464
		Сметная заработная плата -	Тенге	Тенге				1059419,00			

		Глава 8. Временные здания и сооружения				
11	СН РК 8.02-07-2002	Временные здания и сооружения к = 4,6%	66 993,37			66 993,37
13		**Итого по главе 8**	**66 993,37**			**66 993,37**
14		**ИТОГО по главам 1- 8**	**1 523 371,08**	**0,00**	**0,00**	**1 523 371,08**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
15	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,8%				
16	СН РК 8.02-07-2002	Выплаты единовременного вознаграждения за выслугу лет - 1%			15 233,71	15 233,71
17	СН РК 8.02-07-2002	Оплата дополнительных отпусков за непрерывный стаж работы -0,4%			6 093,48	6 093,48

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Расчет	Вахтовый метод работ				153 333,27	153 333,27				
18		**ИТОГО по главе 9**				**174 660,47**	**174 660,47**				
19		**ИТОГО по главам 1- 9 в базовых ценах 2001 г.**		**1 523 371,08**	**0,00**	**174 660,47**	**1 698 031,54**				
21	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.11	**ИТОГО, в текущих ценах 2010 г. 1296:775= 1,823**		**2 777 105,48**	**0,00**	**318 406,03**	**3 095 511,50**				
22	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.12	Налоги, сборы обязательные платежи 2%				61 910,23	61 910,23				
23		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**		**2 777 105,48**	**0,00**	**380 316,26**	**3 157 421,74**				
24	Закон РК	Налог на добавленную стоимость 12 %				378 890,61	378 890,61				
27		**ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ**		**2 777 105,48**	**0,00**	**759 206,87**	**3 536 312,35**				
28		**в т.ч. НДС**					**378 890,61**				

Заказчик:

Директор ТОО "Жамбылская цементная производственная компания"

Сагимбаев Е.Ю.

(подпись)

МП

От Заказчика :

Поставщик:

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матвеев А.В.

(подпись)

МП

От Подрядчика :

Форма 4

Наименование стройки - Очистка Балхашской воды для производственного водоснабжения производительностью 1000м3/сут Мынаральского цеменьного завода

Наименование объекта - СТАНЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ.ПЕСКОВАЯ ПЛОЩАДКА.ПЕСКОЛОВКИ.

Объект номер -

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Оборудование.

ЗА Сентябрь 2010Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Коли-чество сентябрь	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ							
1	Ц0106-310-8 прим.	**Монтаж песколовок**	0,62	0,62	256740,00	45900,00	159179	28458	114025
		т			195840,00	8505,73	121421	5274	90
2	Е0106-11-7 прим.	**Установка шайб и гаек**	0,0007	0,0007	72198,67	600,29	51	--	52
		1т			71280,00	372,90	50	0	105
3	С11011-59	**Гайки и шайбы**	0,0007	0,0007	149300,00	--	105	--	--
		т			--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	Тенге			159334	28458	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			114077		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			16405		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	Тенге			289816		
		РАЗДЕЛ 2.ТРУБОПРОВОДЫ							
4	Ц0112-2-6	**Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм**	0,0893	0,0893	118498,60	3297,60	10582	294	9172
		т			113760,00	356,40	10159	32	90
5	С130801-79 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	**Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 57х3,0 мм**	0,04	0,04	152600,00	--	6104	--	--
		т			--	--	--	--	--
6	С130809-9	**Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм**	14	14	285,00	--	3990	--	--

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		шт			--	--	--	--	--
7	С11011-961	Текстолит марки ПТ I сорта, толщиной 1-3 мм	0,0004	0,0004	1197400,00	--	479	--	--
		т			--	--	--	--	--
8	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	16	16	227,00	--	3632	--	--
		шт			--	--	--	--	--
9	С130810-147 прим.	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х3,5 мм	2	2	593,00	--	1186	--	--
		шт			--	--	--	--	--
10	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0088	0,0088	149300,00	--	1314	--	--
		т			--	--	--	--	--
11	Ц0112-2-11	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 159 мм	0,0534	0,0534	45943,40	2234,40	2453	119	2056
		т			42480,00	297,60	2268	16	90
12	С130801-83 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 159х4,0 мм	0,0153	0,0153	143000,00	--	2188	--	--
		т			--	--	--	--	--
13	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	4	4	757,00	--	3028	--	--
		шт			--	--	--	--	--
14	С11011-961	Стеклоткань	0,0028	0,0028	1197400,00	--	3353	--	--
		т			--	--	--	--	--
15	С130810-76 прим.	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4,5мм	2	2	227,00	--	454	--	--
		шт			--	--	--	--	--
16	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,01	0,01	149300,00	--	1493	--	--
		т			--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	Тенге			40256	414	

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			11227		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			3089		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	Тенге			54572		
		РАЗДЕЛ 3.ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА							
17	Ц0112-802-2	**Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50 мм**	4		1113,50	28,80	0	0	0
		шт			1080,00	8,16	0	0	90
18	Ц0112-803-2	**Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 40-50 мм**	4		1117,22	32,52	0	0	0
		шт			1080,00	8,16	0	0	90
19	Ц0112-801-5	**Вентили, клапаны, краны чугунные фланцевые обратные поворотные гуммированные и со свинцовой обкладкой на условное давление 0,6-1 МПа, диаметр условного прохода 150 мм**	2		1589,90	142,80	0	0	0
		шт			1440,00	35,16	0	0	90
20	С130902-51	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм**	4		3500,00	--	0	--	--
		шт			--	--	--	--	--
21	С130903-31	**Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм**	4		1240,00	--	0	--	--
		шт			--	--	--	--	--
22	С130902-9пр им.	**Задвижки шланговые фланцевые с выдвижным шпинделем 33а3р1 для воды, пара и других сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм**	2		12400,00	--	0	--	--
		шт			--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**	**Тенге**			0	531	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			0		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			0		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	Тенге			0		
		РАЗДЕЛ 4.ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ПЕСКОЛОВКИ							
23	Е0126-10-8	**Изоляция песколовки диаметром 426 мм плитами минераловатными на синтетическом связующем, толщиной 60 мм**	3,2		607,42	141,96	0	0	0
					374,40	87,84	0	0	100

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		м							
24	С11031-99	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 75	0,77		3360,00	--	0	--	--
		м3			--	--	--	--	--
25	Е0126-17-17	Покрытие поверхности изоляции песколовки диаметром 530 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	3,2		956,22	84,25	0	0	0
		м			763,20	51,94	0	0	105
26	С11011-864	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм	0,0791		97200,00	--	0	--	--
		т			--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	Тенге			0	724	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			0		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			0		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	Тенге			0		
		РАЗДЕЛ 5.ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ							
27	Е0113-16-5	Огрунтовка металлических поверхностей трубопроводов грунтовкой ХС-059 за один раз	3,1	3,1	49,72	0,19	154	1	30
		м2			10,66	0,14	33	0	90
28	Е0113-26-11	Окраска огрунтованных поверхностей трубопроводов эмалью ХВ-785 за 2 раза	3,1	3,1	144,26	0,55	447	2	56
		м2			19,73	0,46	61	1	90
29	Е0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна толщиной 60 мм	10	10	176,88	19,48	1769	195	1460
		м			120,60	12,16	1206	122	110
30	С11031-85 прим.	Маты прошивные из супертонкого стекловолокна без связующего толщиной 60 мм	0,34	0,34	15500,00	--	5270	--	--
		м3			--	--	--	--	--
31	Е0126-17-2	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	10	10	478,74	30,24	4787	302	4761
		м			414,00	18,78	4140	188	110
32	С11011-863	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм	0,0462	0,0462	109500,00	--	5059	--	--
		т			--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	Тенге			17486	499	

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			6307		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			1428		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	Тенге			25221		
		РАЗДЕЛ 6.КРЕПЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ							
33	Е0106-11-7 прим.	Установка опор подвижных	0,0064	0,0064	72198,67	600,29	462	4	478
		1т			71280,00	372,90	456	2	104,2
34	С130810-45 прим.	Крепления для трубопроводов /опора подвижная /	6,42	6,42	200,00	--	1284	--	--
		кг			--	--	--	--	--
35	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	80	80	43,28	0,44	3462	35	3622
		шт			42,84	0,28	3427	22	105
36	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0139	0,0139	149300,00	--	2075	--	--
		т			--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	Тенге			6000	39	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			4100		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			606		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	Тенге			10706		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге			223076	30666	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			135712		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			21527		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге			380315		
		Глава 8. Временные здания и сооружения							
11	СН РК 8.02-07-2002	Временные здания и сооружения к = 4,6%	0,00	17 494,47			17 494,47		
12		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %	0,00	2 624,17			2 624,17		
13		**Итого по главе 8**	**0,00**	**17 494,47**			**17 494,47**		
14		**ИТОГО по главам 1- 8**	**0,00**	**397 809,14**	**0,00**	**0,00**	**397 809,14**		
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство							

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
15	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,8%	0,00	11 138,66					
16	СН РК 8.02-07-2002	Выплаты единовременного вознаграждения за выслугу лет - 1%				3 978,09	3 978,09		
17	СН РК 8.02-07-2002	Оплата дополнительных отпусков за непрерывный стаж работы -0,4%				1 591,24	1 591,24		
18	**Расчет**	Вахтовый метод работ				29 056,04	29 056,04		
18		**ИТОГО по главе 9**	**0,00**	**11 138,66**		**34 625,37**	**45 764,02**		
19		**ИТОГО по главам 1- 9 в базовых ценах 2001 г.**	**0,00**	**408 947,79**	**0,00**	**34 625,37**	**443 573,16**		
21	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.11	**ИТОГО, в текущих ценах 2010 г. 1296:775= 1,823**	**0,00**	**745 511,82**	**0,00**	**63 122,05**	**808 633,87**		
22	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.12	Налоги, сборы обязательные платежи 2%				16 172,68	16 172,68		
23		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**0,00**	**745 511,82**	**0,00**	**79 294,72**	**824 806,54**		
24	Закон РК	Налог на добавленную стоимость 12 %				98 976,78	98 976,78		

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
27		**ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ**	**0,00**	**745 511,82**	**0,00**	**178 271,50**	**923 783,32**		
28		**в т.ч. НДС**					**98 976,78**		

Заказчик:

Директор ТОО "Жамбылская цементная производственная компания"

Сагимбаев Е.Ю.

(подпись)

МП

От Заказчика :

Поставщик:

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матвеев А.В.

(подпись)

МП

От Подрядчика :

Форма 4

Наименование стройки - Очистка Балхашской воды для производственного водоснабжения производительностью 1000м3/сут Мынаральского цеменьного завода

Наименование объекта - СТАНЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ.ПЕСКОВАЯ ПЛОЩАДКА.ПЕСКОЛОВКИ.

Объект номер - -2009-62.4-АС-СМ

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

КЖ

ЗА Сентябрь 2010Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Коли-чество сентябрь	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
									%
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
1	**Е0101-17-14 т.ч. п-3.37 к=1,2 Т.Ч. П.3.46 К=1,1**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах при объеме котлована до 300 м3 сильно налипающего на зубья и стенки ковша**	**47,3**	**47,3**	**60,28**	**57,40**	**2851**	**2715**	**896**
		м3			**2,84**	**16,69**	**134**	**789**	**97**
2	**Е010333-А1- 1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км(во временный отвал), класс груза 1**	**86,01**	**86,01**	**22,66**	**22,66**	**1949**	**1949**	**390**
		Т			**--**	**4,53**	**0**	**390**	**100**
3	**Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 к=1,2 Т.Ч. П.3.46 К=1,1**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах при объеме котлована до 300 м3 сильно налипающего на зубья и стенки ковша**	**12,68**	**12,68**	**42,25**	**39,73**	**536**	**504**	**165**
		м3			**2,52**	**10,93**	**32**	**139**	**97**
4	**Е0101-162-4**	**Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**1,85**	**1,85**	**874,58**	**--**	**1618**	**--**	**1828**
		м3			**874,58**	**--**	**1618**	**0**	**113**
5	**Е0101-20-1**	**Работа на отвале 1-2 группы грунтов**	**49,15**	**49,15**	**3,52**	**3,06**	**173**	**150**	**72**
		м3			**0,45**	**1,07**	**22**	**53**	**97**

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	10,14	10,14	7,45	7,45	76	76	24
		м3			--	2,42	0	25	97
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей и котлованов в грунтах 2 группы	2,54	2,54	154,22	--	392	--	443
		м3			154,22	--	392	0	113
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	12,68	12,68	24,78	5,19	314	66	241
		м3			19,58	--	248	0	97
9	Е0111-3-3	Устройство уплотняемых самоходными катками (подушки) подстилающих слоев из местной врывной массы	14,4	14,4	1803,34	613,09	25968	8828	25115
		м3			1190,25	227,70	17140	3279	123
10	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	42,25	42,25	383,25	2,38	16192	101	15511
		м2			297,56	0,91	12572	38	123
11	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под подошвы фундаментов	0,9	0,9	6469,83	75,91	5823	68	240
		м3			225,11	28,67	203	26	105
12	С143001-54 т.ч.п.3	Надбавка к сметной стоимости раствора за сульфатостойкий цемент	0,918	0,918	130,00	--	119	--	--
		м3			--	--	--	--	--
13	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	5	5	364,94	198,59	1825	993	1099
		шт			87,72	69,24	439	346	140
14	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	12	12	520,12	279,88	6241	3359	3709
		шт			122,91	97,84	1475	1174	140
15	С143001-54 т.ч.п.3	Надбавка к сметной стоимости раствора за сульфатостойкий цемент	0,258	0,258	130,00	--	34	--	--
		м3			--	--	--	--	--
16	С143003-14	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-150	0,81	0,81	12950,00	--	10490	--	--
		м3			--	--	--	--	--

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
17	С143003-18	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-150	5,18	5,18	12950,00	--	67081	--	--
		м3			--	--	--	--	--
18	Е0106-1-20	Устройство монолитных участков ленточных фундаментов бетонных и дренажного приямка из бетона кл. В10,F-75	0,92	0,92	9094,00	358,02	8366	329	621
		м3			507,15	135,25	467	124	105
19	С143001-54 т.ч.п.3	Надбавка к сметной стоимости блоков за сульфатостойкий цемент	7,02	7,02	130,00	--	913	--	--
		м3			--	--	--	--	--
20	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	0,9338	0,9338	185,00	--	173	--	--
		м3			--	--	--	--	--
21	Е0113-24-1 прим.	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 за 3 раза (толщиной 2,5мм)ленточных фундаментов	18,54	18,54	400,75	0,41	7430	8	468
		м2			27,88	0,17	517	3	90
22	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование из бетона кл. В10,F-75	4,84	4,84	9485,51	299,55	45910	1450	4113
		м3			706,39	102,88	3419	498	105
23	Е0106-3-7	Дополнительные затраты на устройство колодцев для анкерных болтов	4,84	4,84	133,62	0,26	647	1	566
		м3			111,26	0,10	538	0	105
24	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	4,94	4,94	185,00	--	914	--	--
		м3			--	--	--	--	--
25	С143001-54 т.ч.п.3	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,94	4,94	130,00	--	642	--	--
		м3			--	--	--	--	--
26	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов при бетонировании	0,0608	0,0608	154432,90	675,77	9390	41	1470
		1т			22770,00	256,16	1384	16	105
27	С12041-132 т.ч.т.4	Металлизация закладных и анкерных изделий	0,0608	0,0608	40200,00	--	2444	--	--

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
	п.4.10	т			--	--	--	--	--
28	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм из бетона кл. В10,F-75	3,38	3,38	12369,94	1526,09	41810	5158	10722
		м3			2458,13	524,68	8308	1773	106
29	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	3,43	3,43	185,00	--	635	--	--
		м3			--	--	--	--	--
30	С143001-54 т.ч.п.3	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,43	3,43	130,00	--	446	--	--
		м3			--	--	--	--	--
31	С12041-90	Сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,069	0,069	51500,00	--	3554	--	--
		т			--	--	--	--	--
32	Е0106-11-8 прим.	Укладка стальных сальников диам.100 мм	0,0144	0,0144	71934,76	349,88	1036	5	170
		т			11126,25	131,96	160	2	105
33	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	2	2	2076,87	1,81	4154	4	1159
		1сальник			452,81	--	906	0	128
34	Е0111-8-1пр им.	Устройство засыпки дренажного приямка гравием	0,234	0,234	1455,04	301,14	340	70	229
		м3			683,10	113,85	160	27	123
35	Е0106-33-3	Устройство плоских днищ бетона кл. В10,F-75	1,57	1,57	12369,94	1526,09	19421	2396	4917
		м3			2458,13	524,68	3859	824	105
36	С143001-54 т.ч.п.3	Надбавка к сметной стоимости раствора за сульфатостойкий цемент	1,67	1,67	130,00	--	217	--	--
		м3			--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге			290122	28278	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			74167		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			21857		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге			386146		
		Глава 8. Временные здания и сооружения							

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
11	СН РК 8.02-07-2002	Временные здания и сооружения к = 4,6%	0,00	17 762,72			17 762,72		
12		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %	0,00	2 664,41			2 664,41		
13		**Итого по главе 8**	**0,00**	**17 762,72**			**17 762,72**		
14		**ИТОГО по главам 1- 8**	**0,00**	**403 908,73**	**0,00**	**0,00**	**403 908,73**		
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство							
15	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,8%	0,00	11 309,44					
16	СН РК 8.02-07-2002	Выплаты единовременного вознаграждения за выслугу лет - 1%				4 039,09	4 039,09		
17	СН РК 8.02-07-2002	Оплата дополнительных отпусков за непрерывный стаж работы -0,4%				1 615,63	1 615,63		
18	**Расчет**	Вахтовый метод работ				29 501,56	29 501,56		
18		**ИТОГО по главе 9**	**0,00**	**11 309,44**		**35 156,28**	**46 465,72**		
19		**ИТОГО по главам 1- 9 в базовых ценах 2001 г.**	**0,00**	**415 218,17**	**0,00**	**35 156,28**	**450 374,45**		
21	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.11	**ИТОГО, в текущих ценах 2010 г. 1296:775= 1,823**	**0,00**	**756 942,73**	**0,00**	**64 089,89**	**821 032,62**		

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
22	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.12	Налоги, сборы обязательные платежи 2%				16 420,65	16 420,65		
23		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**0,00**	**756 942,73**	**0,00**	**80 510,55**	**837 453,28**		
24	Закон РК	Налог на добавленную стоимость 12 %				100 494,39	100 494,39		
27		**ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ**	**0,00**	**756 942,73**	**0,00**	**181 004,94**	**937 947,67**		
28		**в т.ч. НДС**					**100 494,39**		

Заказчик:

Директор ТОО "Жамбылская цементная производственная компания"

Сагимбаев Е.Ю.

(подпись)

МП

От Заказчика :

Поставщик:

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матвеев А.В.

(подпись)

МП

От Подрядчика :

Наименование стройки - "Очистка Балхашской воды для питьевого водоснабжения производительностью 100 м3/сут Мынаральского цементного завода"

Наименование объекта - ВОДОПРОВОДНЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ.НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ОВ

ЗА Сентябрь 2010Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Коли-чество сентябрь	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
									%
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.ВЕНТИЛЯЦИЯ							
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
1	Е0120-32-2	Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т	1	1	935,14	53,14	935	53	0
		шт			882,00	20,25	882	20	
2	Е0120-3-2 прим.	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,5	1,5	1867,88	13,16	2802	20	0
		м2			247,50	4,93	371	7	
3	Е0120-23-2	Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм	1	1	3329,08	12,33	3329	12	0
		шт			508,50	4,50	509	5	
		МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
4	Пр.л. ТОО"Келет"	Стоимость осевого нагнетательно-вытяжного вентилятора EF-200AS	1	1	3132,87	--	3133	--	--
		шт			--	--	--	--	--
5	С131303-47	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	1,5	1,5	1570,00	--	2355	--	--
		м2			--	--	--	--	--

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
6	С131305-2	Дефлекторы N4 марки ЦАГИ, d патрубка 400 мм	1	1	2770,00	--	2770	--	--
					--	--	--	--	--
		шт							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	Тенге			15324	85	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			0		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			919		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	Тенге			16243		
		РАЗДЕЛ 2.ОТОПЛЕНИЕ							
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
7	Е0118-6-3	Установка конвекторов	2	2	1700,48	17,19	3401	34	0
					147,60	6,44	295	13	
		1кВт							
8	Пр.л. ТОО"Келет"	Стоимость электроконвектора ЭВНБ-2,0	2	2	3957,31	--	7915	--	--
					--	--	--	--	--
		шт							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	Тенге			11316	34	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			0		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			679		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	Тенге			11995		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге			26639	120	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			0		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			1598		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге			28238		
		Глава 8. Временные здания и сооружения							
11	СН РК 8.02-07-2002	Временные здания и сооружения к = 4,6%		1 298,94			1 298,94		
12		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %		194,84			194,84		
13		**Итого по главе 8**		**1 298,94**			**1 298,94**		
14		**ИТОГО по главам 1- 8**		**29 536,80**	**0,00**	**0,00**	**29 536,80**		
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство							

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
15	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,8%		827,03					
16	СН РК 8.02-07-2002	Выплаты единовременного вознаграждения за выслугу лет - 1%				295,37	295,37		
17	СН РК 8.02-07-2002	Оплата дополнительных отпусков за непрерывный стаж работы -0,4%				118,15	118,15		
18	**Расчет**	Вахтовый метод работ				2 204,25	2 204,25		
18		**ИТОГО по главе 9**		**827,03**		**2 617,76**	**3 444,79**		
19		**ИТОГО по главам 1- 9 в базовых ценах 2001 г.**		**30 363,83**	**0,00**	**2 617,76**	**32 981,59**		
21	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.11	**ИТОГО, в текущих ценах 2010 г. 1296:775= 1,823**		**55 353,26**	**0,00**	**4 772,18**	**60 125,44**		
22	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.12	Налоги, сборы обязательные платежи 2%				1 202,51	1 202,51		
23		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**		**55 353,26**	**0,00**	**5 974,69**	**61 327,95**		
24	Закон РК	Налог на добавленную стоимость 12 %				7 359,35	7 359,35		
27		**ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ**		**55 353,26**	**0,00**	**13 334,04**	**68 687,30**		
28		**в т.ч. НДС**					**7 359,35**		

Заказчик:

Поставщик:

Директор ТОО "Жамбылская цементная производственная компания"

Директор ТОО "ТОП Лтд"

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9

Сагимбаев Е.Ю.

(подпись)

МП

От Заказчика :

Матвеев А.В.

(подпись)

МП

От Подрядчика :