Наименование стройки - "Очистка Балхашской воды для питьевого водоснабжения производительностью 100 м3/сут Мынаральского цементного завода"

Наименование объекта - ВОДОПРОВОДНЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ.НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-

ЭЛ

ЗА Сентябрь 2010Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Коли-чество за сентябрь	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
									%
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1. 932-2009-62.4-ЭЛ.С Водопроводные очистные сооружения для питьевого водоснабжения. Насосная станция питьевой воды. Силовое электрооборудование.									
1	Ц0108-572-4	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм**	1		2148,60	204,70	0	0	0
		шт			518,90	46,58	0	0	
2	Ц0108-574-1	**Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 10 мм2**	18		40,59	1,04	0	0	0
		жил			28,75	0,23	0	0	
3	Ц0108-158-1 5	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2**	6		303,20	--	0	--	0
		шт			230,00	--	0	0	
4	932-2-1 цена поставщика	**Ящик электрический метал. навесного исп-я АВР, испол. 1Р31: Я8301-3464**	1	1	40161,44	--	40161	--	--
		компл			--	--	--	--	--

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
5	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	2		2948,60	204,70	0	0	0
		шт			558,90	46,58	0	0	
6	Ц0108-574-1	Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 10 мм2	144		40,59	1,04	0	0	0
		жил			28,75	0,23	0	0	
7	Ц0108-158-1 5	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	48		303,20	--	0	--	0
		шт			230,00	--	0	0	
8	932-2-3 цена поставщика	Шкаф силовой метал. навес. исп-я на Іном 25А испол. 1Р31 с разд. шинами N и PE:	2	2	30757,78	--	61516	--	--
		шт.			--	--	--	--	--
9	Ц0108-524-7	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "Предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на полу, на ток до 100 А	1		1704,01	57,16	0	0	0
		шт			527,85	10,35	528	0	
10	932-2-7 цена поставщика	Ящик силовой 380В, 100А ЯРП11-301-54УХЛ1	1	1	12342,30	--	12342	--	--
		шт.			--	--	--	--	--
11	Ц0108-532-2	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, до 9 элементов поста	1	1	1017,20	18,75	1017	19	0
		шт			509,45	2,64	509	3	
12	С932-2-8 цена поставщика	Пост управления кнопочный ПКУ15-21.13-54У2	1	1	3526,38	--	3526	--	--
		шт.			--	--	--	--	--
13	Ц0108-591-1 1	Розетки штепсельные трехполюсные	2		140,66	0,81	0	0	0
		шт			127,65	0,23	0	0	
14	С932-2-9 цена поставщика	Розетка с тремя заземляющими контактами 220В 16А	2	2	477,54	--	955	--	--
					--	--	--	--	--

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		шт.							
15	Ц0108-604-1	Звонок электрический с кнопкой	1		130,82	3,22	0	0	0
		компл			117,30	0,57	0	0	
16	С932-2-10 цена поставщика	Звонок 220В ЗВП-220	1	1	587,73	--	588	--	--
		шт.			--	--	--	--	--
17	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	5		30,97	2,42	0	0	0
		м			22,66	0,58	0	0	
18	Ц0108-149-1	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг	15	15	207,12	53,25	3107	799	0
		м			25,88	11,96	388	179	
19	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	51		79,73	23,92	0	0	0
		м			26,91	5,06	0	0	
20	С932-2-11 цена поставщика	Кабель силовой с медными жилами: сеч. 4 х 2,5 TTR-660	15	15	117,55	--	1763	--	--
		м			--	--	--	--	--
21	С932-2-12 цена поставщика	Кабель силовой с медными жилами: сеч. 3 х 2,5 TTR-660	20	20	93,07	--	1861	--	--
		м			--	--	--	--	--
22	С932-2-13 цена поставщика	Кабель силовой с медными жилами: сеч. 3 х 1,5 TTR-660	20	20	58,78	--	1176	--	--
		м			--	--	--	--	--
23	С932-2-14 цена поставщика	Кабель силовой с медными жилами: сеч. 5 х 2,5 TTR-660	5	5	161,63	--	808	--	--
		м			--	--	--	--	--
24	С932-2-15 цена поставщика	Кабель силовой с медными жилами: сеч. 4 х 6 TTR-660	1	1	293,87	--	294	--	--
		м			--	--	--	--	--
25	С932-2-16 цена поставщика	Кабель силовой с медными жилами гибкий: сеч. 4 х 2,5 КГ-660	10	10	140,08	--	1401	--	--
					--	--	--	--	--

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		м							
26	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	5		141,43	73,72	0	0	0
		м			47,61	18,17	0	0	
27	С932-2-17 цена поставщика	Труба стальная усл. проход и толщина стенки 20х2,5	5	5	117,55	--	588	--	--
		м			--	--	--	--	--
		Земляные работы. Траншея для заземлителей.							

28	Е0101-162-3	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	2,7	2,7	553,73	--	1495	--	0
		м3			553,73	--	1495	0	
29	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	2,7		192,26	--	0	--	0
		м3			192,26	--	0	0	
30	Ц3920-21	Контроль внешним осмотром и измерением оборудования и закладных деталей с двух сторон	15	15	55,53	--	833	--	0
		м			54,41	--	816	0	
31	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	20		93,55	3,57	0	0	0
		м			32,09	0,34	0	0	
32	С932-2-18 цена поставщика	Сталь полосовая 4х25 мм	20	20	47,03	--	941	--	--
		м			--	--	--	--	--
33	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	3		351,12	27,72	0	0	0
		шт			133,40	2,87	0	0	
34	С932-2-20 цена поставщика	Сталь круглая d16 L - 3 м	3	3	255,67	--	767	--	--
		шт.			--	--	--	--	--

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
35	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	15		65,85	3,80	0	0	0
		м			26,45	0,46	0	0	
36	С932-2-19 цена поставщика	Сталь полосовая 4х40 мм	15	15	78,37	--	1176	--	--
		м			--	--	--	--	--
37	Е0113-44-7	Очистка щетками	1	1	69,86	--	70	--	0
		м2			69,86	--	70	0	
38	Ц0110-898-1 8 примен	Разные работы: окраска проложенного кабеля (круглой стали)	20		8,45	--	0	--	0
		м			2,65	--	0	0	
39	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	7	7	23,16	0,26	162	2	0
		шт			22,90	0,10	160	1	
40	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	1		62,59	1,04	0	0	0
		шт			57,16	0,23	0	0	
41	С932-2-21 цена поставщика	Выключатель однополюсный для открытой установки 10А 220В	1	1	606,35	--	606	--	--
		шт.			--	--	--	--	--
42	Ц0108-545-8	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 16 мм2, с количеством зажимов до 6	1		1675,71	75,21	0	0	0
		шт			747,50	10,35	0	0	
43	С932-2-22 цена поставщика	Коробка клеммная У614У2	1	1	2179,50	--	2180	--	--
		м			--	--	--	--	--
44	Ц0108-303-7	Трос продольно-несущий	0,01	0,01	8556,75	3000,35	86	30	0
		км			5485,50	688,85	55	7	
45	Ц0108-318-1	Оттяжка тросовая к стене здания с установкой крюка	2		2401,90	532,45	0	0	0
		шт			440,45	121,90	0	0	

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
46	Ц0108-82-1	Зажим наборный без кожуха	2		96,07	0,23	0	--	0
		шт			81,54	--	0	0	
47	С932-2-01 цена поставщика	Сталь круглая (проволока)	5	5	1929,96	--	9650	--	--
		кг			--	--	--	--	--
48	С932-2-02 цена поставщика	Муфта натяжная К804У3	1	1	933,85	--	934	--	--
		шт			--	--	--	--	--
49	С932-2-03 цена поставщика	Зажим К676У3	2	2	933,85	--	1868	--	--
		шт			--	--	--	--	--
50	С932-2-04 цена поставщика	Кронштейн	2	2	5211,60	--	10423	--	--
		шт			--	--	--	--	--
		Пусконаладочные работы.							

51	Ц01401-61-6	Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	7		46,13	--	0	--	0
		точка			46,13	--	0	0	
52	Ц01401-61-2	Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю, м: до 20	1		576,58	--	0	--	0
		измерен.			576,58	--	0	0	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	Тенге			162292	4647	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			0		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			9738		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	Тенге			172030		

РАЗДЕЛ 2. 932-2009-62.4-ЭЛ.С Водопроводные очистные сооружения для питьевого водоснабжения. Насосная станция питьевой воды. Электроосвещение.

53	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1		261,53	15,18	0	0	0
		шт			235,75	2,64	0	3	

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
54	С932-2-23 цена поставщика	Ящик с понижающим трансформатором ОСО-0,25 250ВА 220/12 и штепсельной розеткой ЯТП-0,25-13У3	1	1	3232,51	--	3233	--	--
		шт			--	--	--	--	--
55	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	2		350,50	150,65	0	0	0
		шт			136,85	42,44	0	85	
56	С932-2-24 цена поставщика	Светильник потолочный для ЛН IP54 100Вт ПСХ-60М	2	2	734,67	--	1469	--	--
		шт			--	--	--	--	--
57	Ц0108-593-2	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	2		311,71	182,85	0	0	0
		шт			97,06	52,55	0	105	
58	С932-2-25 цена поставщика	Светильник для ЛН до 200Вт 220В подвесной IP62 НСП11х200-434-У3	2	2	1885,63	--	3771	--	--
		шт			--	--	--	--	--
59	С932-2-26 цена поставщика	Светильник ручной переносной для ламп накаливания 60Вт 42В РВО-42	1	1	1224,44	--	1224	--	--
		шт			--	--	--	--	--
60	С932-2-27 цена поставщика	ЛН 220В 200Вт Б220-230-200	3	3	34,29	--	103	--	--
		шт			--	--	--	--	--
61	С932-2-28 цена поставщика	ЛН 220В 60Вт Б220-230-60	3	3	34,29	--	103	--	--
		шт			--	--	--	--	--
62	С932-2-29 цена поставщика	ЛН 36В 12Вт МО 36-12	1	1	29,40	--	29	--	--
		шт			--	--	--	--	--
63	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	23		79,73	23,92	0	0	0
		м			26,91	5,06	0	116	
64	С932-2-30 цена поставщика	Кабель силовой с медными жилами: сеч. 3 х 1,5 TTR-660	20	20	58,78	--	1176	--	--
		м			--	--	--	--	--

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
65	С932-2-31 цена поставщика	Провод с медными жилами: сеч. 1 х 1,5 ПВ1 - 0,38	3	3	18,62	--	56	--	--
		м			--	--	--	--	--
66	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	3		62,59	1,04	0	0	0
		шт			57,16	0,23	0	1	
67	С932-2-32 цена поставщика	Выключатель 1Р для откр. Установки 10А 220В	3	3	606,35	--	1819	--	--
		шт			--	--	--	--	--
68	Ц0108-545-6	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 6	5		888,68	27,83	0	0	0
		шт			527,85	2,64	0	13	
69	С932-2-33 цена поставщика	Коробка ответвительная	5	5	340,89	--	1704	--	--
		шт			--	--	--	--	--
70	С932-2-34 цена поставщика	Кронштейн У116У3	2	2	1511,33	--	3023	--	--
		шт			--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	Тенге			17710	1375	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			0		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			1063		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	Тенге			18773		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге			180003	6021	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			0		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			10800		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге			190803		
		Глава 8. Временные здания и сооружения							
11	СН РК 8.02-07-2002	Временные здания и сооружения к = 4,6%		8 776,93			8 776,93		
12		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %		1 316,54			1 316,54		
13		**Итого по главе 8**		**8 776,93**			**8 776,93**		

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
14		**ИТОГО по главам 1- 8**		**199 579,85**	**0,00**	**0,00**	**199 579,85**		
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство							
15	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,8%		5 588,24					
16	СН РК 8.02-07-2002	Выплаты единовременного вознаграждения за выслугу лет - 1%				1 995,80	1 995,80		
17	СН РК 8.02-07-2002	Оплата дополнительных отпусков за непрерывный стаж работы -0,4%				798,32	798,32		
18	**Расчет**	Вахтовый метод работ				14 894,08	14 894,08		
18		**ИТОГО по главе 9**		**5 588,24**		**17 688,19**	**23 276,43**		
19		**ИТОГО по главам 1- 9 в базовых ценах 2001 г.**		**205 168,08**	**0,00**	**17 688,19**	**222 856,28**		
21	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.11	**ИТОГО, в текущих ценах 2010 г. 1296:775= 1,823**		**374 021,42**	**0,00**	**32 245,58**	**406 267,00**		
22	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.12	Налоги, сборы обязательные платежи 2%				8 125,34	8 125,34		
23		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**		**374 021,42**	**0,00**	**40 370,92**	**414 392,34**		
24	Закон РК	Налог на добавленную стоимость 12 %				49 727,08	49 727,08		
27		**ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ**		**374 021,42**	**0,00**	**90 098,00**	**464 119,42**		
28		**в т.ч. НДС**					**49 727,08**		

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9

Заказчик:

Директор ТОО "Жамбылская цементная производственная компания"

Сагимбаев Е.Ю.

(подпись)

МП

От Заказчика :

Поставщик:

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матвеев А.В.

(подпись)

МП

От Подрядчика :

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ

за сентябрь 2010 г.

Форма КС 3

Заказчик: ТОО "Жамбылская цементная производственная компания"

Ген.подрядчик(поставщик): ТОО "ТОП ЛТД"

Договор: Договор №56/10-ЖЦПК от 11.05.2010г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору, тенге	Стоимость выполненных работ,тенге			Оплата работ,тенге			
		с начала строительства по отчетн.месяц включительно	с начала текущего года	Сентябрь	аванс по договору	за выполненный объем с начала строительства до отчетного месяца	к оплате за текущий месяц (34,45% от Ф2)	остаток оплаты по Договору
А	1	2	3		5	6	7	8
Водопроводные очистные сооружения для питьевого водоснабжения. Модуль водоподготовки 1, 2		3 318 800	3 318 800				-	
Водопроводные очистные сооружения для питьевого водоснабжения. Резервуары V 50 м3 2 шт		10 643 927	10 643 927				-	
Водопроводные очистные сооружения для питьевого водоснабжения. Насосная станция питьевой воды.		11 365 839	11 365 839	532 806,72			183 551,92	
Насосная станция подачи соленых сточных вод на площадки испарения		7 001 182	7 001 182				-	
Песковая площадка. Песколовки.		1 861 731	1 861 731	1 861 730,99			641 366,33	
Блочная компактная установка для биологической очистки.		4 639 789	4 639 789	4 639 788,64			1 598 407,19	
КНС подачи сточных вод на доочистку.		912 455	912 455	912 455,49			314 340,92	
Модули доочистки № 1, № 2		2 535 746	2 535 746	2 535 746,40			873 564,63	
КНС №2 подачи ила на иловую площадку		1 054 956	1 054 956	1 054 955,59			363 432,20	
Иловая площадка из 4х карт		24 077 826	24 077 826				-	
КНС №3 подачи дренажных сточных вод на песколовки.		906 910	906 910	906 909,76			312 430,41	
КНС № 4 Контактный резервуар		1 505 565	1 505 565	1 505 565,26			518 667,23	
Пруд-испаритель		54 208 146	54 208 146	15 050 702,33			5 184 966,95	
Площадки испарения из двух карт		60 702 830	60 702 830	296 756,56			102 232,63	
Сливная КНС №5		732 338	732 338	732 338,40			252 290,58	
КНС №6. Резервуар усреднитель		1 129 831	1 129 831	1 129 831,16			389 226,83	
КПП		751 574	751 574	751 574,16			258 917,30	
Насосная станция исходной воды		18 341 227	18 341 227	2 185 439,49			752 883,90	
Водоочист.соор.для производств.целей. Модули водоподготовки №1№2		3 359 283	3 359 283				-	
Электроснажение. Наружное освещение.		7 040 893	7 040 893	7 040 893,04			2 425 587,65	
Внеплощадочные сети электроснабжения.		37 601 424	37 601 424	19 562 647,07			6 739 331,92	
Технологические внутриплощадочные сети ВКС		21 540 983	21 540 983	2 410 131,32			830 290,24	
Технологические внутриплощадочные сети ВК, производств. очистки		16 522 320	16 522 320				-	
Внеплощадочные сети водопровода и канализации		46 141 296	46 141 296	17 919 047,56			6 173 111,88	
Вертикальная планировка и обвалование		7 340 190	7 340 190	2 884 883,03			993 842,20	
Проезды, подъезд и тротуар		1 830 337	1 830 337				-	
Ограждение		9 523 460	9 523 460	4 621 623,36			1 592 149,25	
Всего:	**482 284 890**	**356 590 859,88**	**356 590 859,88**	**88 535 826,33**	**227 800 000**	**101 190 021,39**	**30 500 592,17**	**153 294 869**
в т.ч. НДС 12%				***9 485 981,39***			***3 267 920,59***	

Стоимость выполненных работ: **88 535 826,33** ***(Восемьдесят восемь миллионов пятьсот тридцать пять тысяч восемьсот двадцать шесть) тенге, 33 тыин***

Сумма оплаты прописью: **30 500 592,17** ***(Тридцать миллионов пятьсот тысяч пятьсот девяносто два) тенге, 17 тыин***

ЗАКАЗЧИК:
Директор: Сатимбаев Е.Ю.

ПОДРЯДЧИК:
Директор: Матвеев А.В.

Счет-фактура № 00000000075 от 29 сентября 2010 г. (1)

(1а)

Поставщик: ТОО "ТОП Лтд" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 600900527277, БИН: 031040003399, 050020, Алматы, Достык, дом № 310, корпус В,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0016051, от 14.09.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): № 56/10-ЖЦПК от 11.05.2010 и доп. согл. №1 от 15.07.10 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: , (8)

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: , (9)

(, наименование и адрес)

Покупатель: ТОО"Жамбылская Цементная Производственная Компания" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 211500237144, БИН: 080840002930, 080000, Республика Казахстан, Жамбылская обл., г.Тараз, пр.Толе би, дом № 61, к.15 (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ54826A1KZTD2005989, в банке Филиал АО "АТФ Банк", БИК ALMNKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство очистных сооружений водоподготовки и водоочистки к цементному заводу в п.Мынарал Мойынкумского р-на Жамбылской обл.	усл.	1	79 049 844,94	79 049 844,94	12%	9 485 981,39	88 535 826,33	0	
Всего по счету:					**79 049 844,94**		**9 485 981,39**	**88 535 826,33**		

Директор: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер по материалам

(должность)

Чулембаева Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма 4

Наименование стройки - Мынаральский цементный завод.Канализационные очистные сооружения.

Наименование объекта - Объемы работ не учтенные проектом по переливной трубе от резервуара

Договор №143/10-ЖЦПК от 14.09.2010г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь 2010

на На прокладку трубы переливной

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Сентябрь	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю- на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	E0101-12-18	**Разработка скального грунта в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	486	486	421,83	407,24	205008	197919	21896	0,03	17
		м3			14,59	37,02	7089	17993	87,3	0,08	37
2	C2012-13	**Работа гидромолота**	50	50	7346,60	--	367330	--	--	--	--
		маш-ч			--	--	--	--	--	--	--
3	E0101-164-4	**Доработка грунта вручную**	15	15	1228,20	--	18423	--	18736	4,09	61
		м3			1228,20	--	18423	--	101,7	--	--
4	E0153-14-3	**Пробивка отверстий в бетонных и железобетонных стенах с размером стороны до 200 мм**	1	1	997,10	668,59	997	669	665	1,10	1
		отверст			328,51	367,48	329	367	95,58	1,05	1
5	E0123-1-1	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	9	9	1492,10	287,70	13429	2589	5580	1,17	11
		м3			351,90	178,02	3167	1602	117	0,32	3
6	E0101-166-4	**Обваловка труб вручную при обратной засыпке**	44	44	476,10	--	20948	--	21305	1,59	70
		м3			476,10	--	20948	--	101,7	--	--
7	E0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	583	583	30,92	30,92	18028	18028	2312	--	--
		м3			--	4,54	--	2648	87,3	0,01	5
8	E0101-134-2	**Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками**	583	583	70,96	8,66	41371	5046	31712	0,15	86
		м3			62,31	--	36325	--	87,3	--	--

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,125	0,125	273333,63	124931,75	34167	15616	30335	432,40	54
		км			129720,00	77697,74	16215	9712	117	140,06	18
10	Е0122-12-6	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,125	0,125	415517,58	79297,70	51940	9912	14781	172,50	22
		км			51750,00	49316,31	6469	6165	117	88,90	11
11	С130806-100 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм	125	125	2690,00	--	336250	--	--	--	--
		м			--	--	--	--	--	--	--
12	Е0122-38-5	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 200 мм	2	2	3444,64	747,34	6889	1495	4026	4,19	8
		врезка			1255,80	464,60	2512	929	117	0,84	2
13	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,06	0,06	337184,89	93474,01	20231	5608	11654	359,61	22
		т			107881,50	58131,35	6473	3488	117	104,79	6
14	С130810-85	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х7 мм	5	5	1610,00	--	8050	--	--	--	--
		шт			--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**	**Тенге**			**1143062**	**256884**			**352**
			Тенге	**Тенге**			**117949**	**42904**			**83**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	Тенге			798762				
		Материалы -	Тенге	Тенге			48887				
		Всего заработная плата -	Тенге	Тенге				160853,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	Тенге			367330				
		Местные материалы -	Тенге	Тенге			7712				
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			163001				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	чел.-ч							82
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	Тенге				24450,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			57706				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	Тенге			1019469				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	чел.-ч							516
		Сметная заработная плата -	Тенге	Тенге				185304,00			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге	Тенге			344300				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	Тенге			344300				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			20658				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	Тенге			364958				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	Тенге			1384427				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	чел.-ч							516
		Сметная заработная плата -	Тенге	Тенге				185304,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**	**Тенге**			**1143062**	**256884**			**352**
			Тенге	**Тенге**			**117949**	**42904**			**83**

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	Тенге			798762				
		Материалы -	Тенге	Тенге			48887				
		Всего заработная плата -	Тенге	Тенге				160853,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	Тенге			367330				
		Местные материалы -	Тенге	Тенге			7712				
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			163001				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	чел.-ч							82
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	Тенге				24450,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			57706				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	Тенге			1019469				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	чел.-ч							516
		Сметная заработная плата -	Тенге	Тенге				185304,00			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге	Тенге			344300				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	Тенге			344300				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			20658				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	Тенге			364958				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге			1384427				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	чел.-ч							516
		Сметная заработная плата -	Тенге	Тенге				185304,00			
		Глава 8. Временные здания и сооружения									
11	СН РК 8.02-07-2002	Временные здания и сооружения к = 4,6%		63 683,64			63 683,64				
13		**Итого по главе 8**		**63 683,64**			**63 683,64**				
14		**ИТОГО по главам 1- 8**		**1 448 110,64**	**0,00**	**0,00**	**1 448 110,64**				
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство									
15	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,8%		40 547,10							
16	СН РК 8.02-07-2002	Выплаты единовременного вознаграждения за выслугу лет - 1%				14 481,11	14 481,11				
17	СН РК 8.02-07-2002	Оплата дополнительных отпусков за непрерывный стаж работы -0,4%				5 792,44	5 792,44				
18	**Расчет**	Вахтовый метод работ				43 808,14	43 808,14				
18		**ИТОГО по главе 9**		**40 547,10**		**64 081,69**	**104 628,79**				
19		**ИТОГО по главам 1- 9 в базовых ценах 2001 г.**		**1 488 657,74**	**0,00**	**64 081,69**	**1 552 739,43**				
21	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.11	**ИТОГО, в текущих ценах 2010 г. 1296:775= 1,823**		**2 713 823,06**	**0,00**	**116 820,93**	**2 830 643,98**				

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11
22	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.12	Налоги, сборы обязательные платежи 2%				56 612,88	56 612,88				
23		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**		**2 713 823,06**	**0,00**	**173 433,81**	**2 887 256,87**				
24	Закон РК	Налог на добавленную стоимость 12 %				346 470,82	346 470,82				
27		**ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ**		**2 713 823,06**	**0,00**	**519 904,63**	**3 233 727,69**				
28		**в т.ч. НДС**					**346 470,82**				

Заказчик:

Директор ТОО "Жамбылская цементная производственная компания"

Сагимбаев Е.Ю.

(подпись)

МП

От Заказчика :

Поставщик:

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матвеев А.В.

(подпись)

МП

От Подрядчика :

Форма 4

Наименование стройки - Мынаральский цементный завод.Канализационные очистные сооружения.

Наименование объекта - Объемы работ не учтенные проектом по трубопроводам технической воды В-3

Договор №143/10-ЖЦПК от 14.09.2010г

Объект номер - 1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь 2010

на прокладку трубы В-3

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	Е0101-12-18	Разработка скального грунта в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1050	1050	451,96	436,33	474557	458147	56318	0,03	36
		м3			15,63	39,67	16410	41650	97	0,08	79
2	С2012-13	Работа гидромолота	50	50	7346,60	--	367330	--	--	--	--
		маш-ч			--	--	--	--	--	--	--
3	Е0101-164-4	Доработка грунта вручную	20	20	1228,20	--	24564	--	27757	4,09	82
		м3			1228,20	--	24564	--	113	--	--
4	Е0153-14-3	Пробивка отверстий в бетонных и железобетонных стенах с размером стороны до 200 мм	2	2	997,10	668,59	1994	1337	1478	1,10	2
		отверст			328,51	367,48	657	735	106,2	1,05	2
5	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	10,5	10,5	1492,10	287,70	15667	3021	7233	1,17	12
		м3			351,90	178,02	3695	1869	130	0,32	3
6	Е0101-166-4	Обваловка труб вручную при обратной засыпке	29	29	476,10	--	13807	--	15602	1,59	46
		м3			476,10	--	13807	--	113	--	--
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1010,5	1010,5	33,13	33,13	33480	33480	4770	--	--
		м3			--	4,87	--	4917	97	0,01	9
8	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	1010,5	1010,5	78,06	9,52	78879	9621	67180	0,15	150
		м3			68,54	--	69257	--	97	--	--
9	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,14	0,14	124004,94	20201,44	17361	2828	19240	310,50	43
		км			93150,00	12562,03	13041	1759	130	22,64	3

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0122-12-6	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,14	0,14	415517,58	79297,70	58172	11102	18394	172,50	24
		км			51750,00	49316,31	7245	6904	130	88,90	12
11	С130806-78 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм	140	140	772,00	--	108080	--	--	--	--
		м			--	--	--	--	--	--	--
12	Е0122-38-5	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 200 мм	2	2	3444,64	747,34	6889	1495	4473	4,19	8
		врезка			1255,80	464,60	2512	929	130	0,84	2
13	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,072	0,072	337184,89	93474,01	24277	6730	15539	359,61	26
		т			107881,50	58131,35	7767	4185	130	104,79	8
14	С130810-85	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х7 мм	8	8	1610,00	--	12880	--	--	--	--
		шт			--	--	--	--	--	--	--
15	Е0122-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-80 мм	0,14	0,14	17905,63	--	2507	--	3234	59,23	8
		км			17767,50	--	2487	--	130	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**	**Тенге**			1240444	527761			439
			Тенге	**Тенге**			161443	62949			119
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	Тенге			1119484				
		Материалы -	Тенге	Тенге			53970				
		Всего заработная плата -	Тенге	Тенге				224391,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	Тенге			367330				
		Местные материалы -	Тенге	Тенге			8981				
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			241217				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	чел.-ч							121
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	Тенге				36183,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			136070				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	Тенге			1496771				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	чел.-ч							679
		Сметная заработная плата -	Тенге	Тенге				260574,00			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге	Тенге			120960				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	Тенге			120960				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			12096				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	Тенге			133056				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	Тенге			1629827				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	чел.-ч							679
		Сметная заработная плата -	Тенге	Тенге				260574,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**	**Тенге**			1240444	527761			439
			Тенге	**Тенге**			161443	62949			119
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	Тенге			1119484				
		Материалы -	Тенге	Тенге			53970				
		Всего заработная плата -	Тенге	Тенге				224391,00			

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	Тенге			367330				
		Местные материалы -	Тенге	Тенге			8981				
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			241217				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	чел.-ч							121
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	Тенге				36183,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			136070				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	Тенге			1496771				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	чел.-ч							679
		Сметная заработная плата -	Тенге	Тенге				260574,00			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге	Тенге			120960				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	Тенге			120960				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			12096				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	Тенге			133056				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге			1629827				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	чел.-ч							679
		Сметная заработная плата -	Тенге	Тенге				260574,00			
		Глава 8. Временные здания и сооружения									
11	СН РК 8.02-07-2002	Временные здания и сооружения к = 4,6%	0,00	74 972,04			74 972,04				
13		**Итого по главе 8**	**0,00**	**74 972,04**			**74 972,04**				
14		**ИТОГО по главам 1- 8**	**0,00**	**1 704 799,04**	**0,00**	**0,00**	**1 704 799,04**				
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство									
15	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,8%	0,00	47 734,37							
16	СН РК 8.02-07-2002	Выплаты единовременного вознаграждения за выслугу лет - 1%				17 047,99	17 047,99				
17	СН РК 8.02-07-2002	Оплата дополнительных отпусков за непрерывный стаж работы -0,4%				6 819,20	6 819,20				
18	**Расчет**	Вахтовый метод работ				126 587,61	126 587,61				
18		**ИТОГО по главе 9**	**0,00**	**47 734,37**		**150 454,79**	**198 189,17**				
19		**ИТОГО по главам 1- 9 в базовых ценах 2001 г.**	**0,00**	**1 752 533,42**	**0,00**	**150 454,79**	**1 902 988,21**				
21	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.11	**ИТОГО, в текущих ценах 2010 г. 1296:775= 1,823**	**0,00**	**3 194 868,42**	**0,00**	**274 279,09**	**3 469 147,51**				
22	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.12	Налоги, сборы обязательные платежи 2%				69 382,95	69 382,95				

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11
23		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**0,00**	**3 194 868,42**	**0,00**	**343 662,04**	**3 538 530,46**				
24	Закон РК	Налог на добавленную стоимость 12 %				424 623,66	424 623,66				
27		**ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ**	**0,00**	**3 194 868,42**	**0,00**	**768 285,70**	**3 963 154,11**				
28		**в т.ч. НДС**					**424 623,66**				

Заказчик:

Директор ТОО "Жамбылская цементная производственная компания"

Сагимбаев Е.Ю.

(подпись)

МП

От Заказчика :

Поставщик:

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матвеев А.В.

(подпись)

МП

От Подрядчика :

СПРАВКА

Форма КС 3

о стоимости выполненных работ

за сентябрь 2010 г.

Заказчик: **ТОО "Жамбылская цементная производственная компания"**

Ген.подрядчик(поставщик): **ТОО "ТОП ЛТД"**

Договор: **Договор №143/10-ЖЦПК от 14.09.2010г.**

	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору, тенге	Стоимость выполненных работ,тенге		Оплата работ,тенге			
			с начала строительства по отчетн.месяц включительно	с начала текущего года	аванс по договору	за выполненный объем с начала строительства до отчетного месяца	к оплате за текущий месяц (100% от Ф2)	остаток оплаты по Договору
	А	1	2	3	5	6	7	8
	Доп.работы по трубопроводу технической воды В-3. Устройство переливной трубы.		7 196 881	7 196 881			7 196 881,00	
	Всего:	**7 196 881,00**	**7 196 881,00**	**7 196 881,00**			**7 196 881,00**	
	в т.ч. НДС 12%						***771 094,39***	

Сумма оплаты прописью: **7 196 881,00** ***(Семь миллионов сто девяносто шесть тысяч восемьсот восемьдесят один) тенге, 17 тыин***

ЗАКАЗЧИК:
Директор: **Сагимбаев Е.Ю.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор: **Матвеев А.В.**

Счет-фактура № 00000000076 от 29 сентября 2010 г. (1)

(1а)

Поставщик: ТОО "ТОП Лтд" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 600900527277, БИН: 031040003399, 050020, Алматы, Достык, дом № 310, корпус В,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0016051, от 14.09.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №143/10-ЖЦПК от 14.09.2010 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: , (8)

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: , (9)

(, наименование и адрес)

Покупатель: ТОО"Жамбылская Цементная Производственная Компания" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 211500237144, БИН: 080840002930, 080000, Республика Казахстан, Жамбылская обл., г.Тараз, пр.Толе би, дом № 61, к.15 (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ54826A1KZTD2005989, в банке Филиал АО "АТФ Банк", БИК ALMNKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы согласно договора	усл.	1	6 425 786,61	6 425 786,61	12%	771 094,39	7 196 881,00	0	
Всего по счету:					**6 425 786,61**		**771 094,39**	**7 196 881,00**		

Директор: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер по материалам

(должность)

Чулембаева Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма 4

Наименование стройки - Мынарал. Цементный завод.
Договор № 09/10-ЖЦПК от 04.02.2010г.

Наименование объекта - Подземный туннель между 405 и 406 км. автодороги Алматы-Астана к строящемуся цементному заводу в п.Мынарал Мойынкумского района Жамбылской области
Дорожное ограждение.

Акт выполненных работ
За сентябрь 2010 г

на Дорожное ограждение 27 м.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающ.	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-149-2	Бурение ям в грунтах 2 группы, глубина ям до 1 м	13	595,49	538,69	7741	7003	1797	0,23	3
		яма		56,80	85,73	738	1115	97	0,24	3
2	Е0106-1-2	Бетонирование столбиков	0,351	1535,66	186,08	539	65	514	5,07	2
		м3		1278,02	115,74	449	41	105	0,21	--
3	Е0106-45-7	Приготовление тяжелого бетона класса В3,5-В5 на щебне	0,351	6865,78	803,17	2410	282	371	3,07	1
		м3		773,77	233,25	272	82	105	0,51	--
4	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	13	1298,42	275,64	16880	3583	16800	3,68	48
		шт		927,36	44,28	12056	576	133	0,13	2
5	СПрайс-лист ТОО	Стоимость ограждения	27	4293,84	--	115934	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0115-173-3	Окраска суриком стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	27	193,28	0,12	5219	3	3033	0,42	11
		м2		106,94	0,06	2887	2	105	--	--
7	СПрайс-лист	Доставка ограждения на место монтажа	1	58772,82	--	58773	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**207495**	**10937**			**65**
			Тенге			**16402**	**1814**			**5**
	Стоимость		Тенге			**207495**				
	Материалы -		Тенге			**4460**				
	Всего заработная		Тенге				**18216,00**			
	Местные материалы		Тенге			**990**				
		Накладные расходы -	Тенге			**22515**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**11**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**3377,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**23001**				
	ВСЕГО, Стоимость		Тенге			**253011**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**81**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21593,00**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**253011**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**81**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21593,00**			
		Глава 8. Временные здания и сооружения								
11	СН РК 8.02-07-2002	Временные здания и сооружения к = 4,6%	11 638,51			11 638,51				
12		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %	1 745,78			1 745,78				
13		**Итого по главе 8**	**11 638,51**			**11 638,51**				
14		**ИТОГО по главам 1- 8**	**264 649,51**	**0,00**	**0,00**	**264 649,51**				
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								
15	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,8%	7 410,19							
16	СН РК 8.02-07-2002	Выплаты единовременного вознаграждения за выслугу лет - 1%			2 646,50	2 646,50				
17	СН РК 8.02-07-2002	Оплата дополнительных отпусков за непрерывный стаж работы -0,4%			1 058,60	1 058,60				
18	**Расчет**	Вахтовый метод работ			25 713,11	25 713,11				
18		**ИТОГО по главе 9**	**7 410,19**		**29 418,20**	**36 828,39**				
19		**ИТОГО по главам 1- 9 в базовых ценах 2001 г.**	**272 059,69**	**0,00**	**29 418,20**	**301 477,90**				
20		в т.ч. возвратные суммы				1 745,78				
19		**ИТОГО по главам 1- 10 в базовых ценах 2001 г.**	**272 059,69**	**0,00**	**29 418,20**	**301 477,90**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.11	**ИТОГО, в текущих ценах 2010 г. 1296:775= 1,823**	**495 964,82**	**0,00**	**53 629,38**	**549 594,21**				
22	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.12	Налоги, сборы обязательные платежи 2%			10 991,88	10 991,88				
23		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**495 964,82**	**0,00**	**64 621,26**	**560 586,08**				
24	Закон РК	Налог на добавленную стоимость 12 %			67 270,29	67 270,29				
25		**ВСЕГО в ценах 2010 г.**	**495 964,82**	**0,00**	**131 891,55**	**627 856,37**				
26		**в т.ч. возвратные суммы**				**1 745,78**				
27		**ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ**	**495 964,82**	**0,00**	**131 891,55**	**627 856**				
28		**в т.ч. НДС**				**67 270,29**				

Заказчик:

Директор ТОО "Жамбылская цементная производственная компания"

Сагимбаев Е.Ю.

Поставщик:

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матвеев А.В.

Форма КС 3

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
за сентябрь 2010 г.

Заказчик: ТОО ""

Ген.подрядчик(поставщик): ТОО "ТОП ЛТД"

Договор: Договор №03/10-ЖЦПК от 04.02.2010г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору, тенге	Стоимость выполненных работ,тенге			Оплата работ,тенге			
		с начала строительства по отчетн.месяц включительно	с начала текущего года	сентябрь	Оплачено по договору	за выполненный объем с начала строительства до отчетного месяца	к оплате за текущий месяц	к окончательн. оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство подземного туннеля по автодороге Алматы-Астана км 406 для транспортировки цеметного сырья от карьера к заводу		54 360 458	54 360 458	627 856		53 732 602,00	627 856	
Всего:	**54 360 458**	**54 360 458**	**54 360 458**	**627 856**	**53 732 602**	**0,00**	**627 856**	**627 856**
в т.ч. НДС 12%				***67 270,29***			***67 270,29***	

Стоимость выполненных работ: 627 856 ***(Шестьсот двадцать семь тысяч восемьсот пятьдесят шесть) тенге***

Сумма оплаты прописью: 627 856 ***(Шестьсот двадцать семь тысяч восемьсот пятьдесят шесть) тенге***

ЗАКАЗЧИК:
Директор: _____ **Сагимбаев Е.Ю.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор: _____ **Матвеев А.В.**

Счет-фактура № 00000000077 от 29 сентября 2010 г. (1)

(1а)

Поставщик: ТОО "ТОП Лтд" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 600900527277, БИН: 031040003399, 050020, Алматы, Достык, дом № 310, корпус В,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0016051, от 14.09.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Догогов №09/10-ЖЦПК от 04.02.2010 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 080000, Республика Казахстан, Жамбылская обл., г.Тараз, пр.Толе би, дом № 61, к.15

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: услуги (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: , (8)

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: , (9)

(, наименование и адрес)

Покупатель: ТОО"Жамбылская Цементная Производственная Компания" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 211500237144, БИН: 080840002930, 080000, Республика Казахстан, Жамбылская обл., г.Тараз, пр.Толе би, дом № 61, к.15 (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ54826A1KZTD2005989, в банке Филиал АО "АТФ Банк", БИК ALMNKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство подземного туннеля к строящемуся цементному заводу в пр.Мынарал Мойынкумского р-на Жамбылской обл.на 406 км.автодороги	шт	1	560 585,71	560 585,71	12%	67 270,29	627 856,00	0	
Всего по счету:					**560 585,71**		**67 270,29**	**627 856,00**		

Директор: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Наименование стройки - "Очистка Балхашской воды для питьевого оснабжения производительностью 100 м3/сут Мына ьского цементного завода"

Наименование объекта - ***Насосная станция подачи соленых сточных вод на площадки испарения.***

Объект номер - 2009-62.4-АС

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЭЛ

ЗА Октябрь 2010Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Коли-чество Октябрь	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
									%
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. 932-2009-62.5-ЭЛ.С Водопроводные очистные сооружения для питьевого водоснабжения. Насосная станция подачи соленых сточных вод на площадки испарения. Оборудование и материала, поставляемые заказчиком.							
1	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	2	537,23	15,18	1074	30	501
		шт			261,05	2,64	522	5	95
2	932-3-1 цена поставщика	Автомат 3Р С комбинир. расц. 16А IP54 отсечка 3,5Iн АП50Б-3МТ	1	1	2899,47	--	2899	--	--
		шт.			--	--	--	--	--
3	932-3-3 цена поставщика	Автомат 220В 6А IP20	1	1	445,70	--	446	--	--
		шт.			--	--	--	--	--
4	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	1	1	3504,50	571,55	3505	572	2603
		шкаф			2613,95	126,50	2614	127	95
5	Ц0108-574-1	Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 10 мм2	60	60	40,59	1,04	2435	62	1652
		жил			28,75	0,23	1725	14	95
6	Ц0108-158-1 5	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	12	12	303,20	--	3638	--	2622
		шт			230,00	--	2760	--	95

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
7	932-3-2 цена поставщика	Ящик упр-я 2-хфидерный, нереверсивный РУСМ5115-2874-28УХЛ4	1	1	37610,31	--	37610	--	--
		шт.			--	--	--	--	--
8	Ц0108-317-4	Реле сигнальное	2	2	3362,42	39,22	6725	78	3708
		шт			1941,20	10,35	3882	21	95
9	С932-3-4 цена поставщика	Реле 3 з.к. 220В 50 Гц	2	2	1371,37	--	2743	--	--
		шт.			--	--	--	--	--
10	Ц0111-32-1	Уровнемер поплавковый с мерной лентой /типа УДУ/ для наземных резервуаров	2	2	3265,21	60,81	6530	122	3665
		комплект			2033,78	2,59	4068	5	90
11	932-3-5 цена поставщика	Датчик-индикатор уровня, степень защиты IP54 РИС 121-225-05УХЛ-1,6	2	2	22570,22	--	45140	--	--
		шт.			--	--	--	--	--
12	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	20	20	30,97	2,42	619	48	441
		м			22,66	0,58	453	12	95
13	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	30	30	79,73	23,92	2392	718	911
		м			26,91	5,06	807	152	95
14	С932-3-6 цена поставщика	Кабель силовой с медными жилами: сеч. 4 х 1,5 TTR-660	25	25	73,47	--	1837	--	--
		м			--	--	--	--	--
15	С932-3-7 цена поставщика	Кабель силовой с медными жилами: сеч. 3 х 1,5 TTR-660	10	10	58,78	--	588	--	--
		м			--	--	--	--	--
16	С932-3-8 цена поставщика	Кабель контрольный с медными жилами: сеч. 3 х 1,5 КВВГ	15	15	41,64	--	625	--	--
		м			--	--	--	--	--
17	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	20	20	141,43	73,72	2829	1474	1250
		м			47,61	18,17	952	363	95
18	С932-3-9 цена поставщика	Труба стальная усл. проход и толщина стенки 20х2,5	20	20	117,55	--	2351	--	--

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		м			--	--	--	--	--
19	Ц0108-411-4	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	2	2	200,40	--	401	--	197
		ввод			103,50	--	207	--	95
20	С932-3-10 цена поставщика	Металлорукав 18 мм РЗ-ЦХ-18	2	2	51,43	--	103	--	--
		м			--	--	--	--	--
21	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	1	261,53	15,18	262	15	226
		шт			235,75	2,64	236	3	95
22	С932-3-11 цена поставщика	Ящик с понижающим трансформатором ОСО-0,25 250ВА 220/12 и штепсельной розеткой ЯТП-0,25-21У3	1	1	2832,51	--	2833	--	--
		шт			--	--	--	--	--
23	С932-3-12 цена поставщика	Светильник ручной переносной для ламп накаливания 60Вт 42В РВО-42	1	1	974,44	--	974	--	--
		шт			--	--	--	--	--
24	С932-3-13 цена поставщика	ЛН 36В 12Вт МО 36-12	1	1	29,40	--	29	--	--
		шт			--	--	--	--	--
25	Е0109-62-8	Изготовление стремянок, связей, кронштейнов, тормозных конструкций и пр. в построечных условиях и на производственных базах	0,1375	0,1375	29623,93	5111,70	4073	703	2917
		т			22770,00	801,98	3131	110	90
26	С932-3-14 цена поставщика	Уголок равнополочный 50х50х5	0,062	0,062	54323,97	--	3368	--	--
		т			--	--	--	--	--
27	С932-3-15 цена поставщика	Уголок равнополочный 75х75х6	0,021	0,021	54323,97	--	1141	--	--
		т			--	--	--	--	--
28	С932-3-16 цена поставщика	Уголок неравнополочный 110х70х6 ГОСТ18510-86	0,0545	0,0545	54323,97	--	2961	--	--
		т			--	--	--	--	--
29	С932-3-17 цена поставщика	Лист асбоцементный 122х1200х8 мм ГОСТ18124-75	2	2	9428,15	--	18856	--	--
		шт			--	--	--	--	--
30	Е0110-32-1	Установка каркаса из брусьев	0,075	0,075	29585,85	365,85	2219	27	739
		м3			8073,00	137,14	605	10	120
31	С932-3-18 цена	Брус деревянный 75х40х1000 мм ГОСТ244-54-80	0,075	0,075	28015,05	--	2101	--	--

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
	поставщика	м3			--	--	--	--	--
32	Е0101-162-3	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	0,11	0,11	553,73	--	61	--	69
		м3			553,73	--	61	--	113
33	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,14	0,14	7986,11	299,55	1118	42	119
		м3			706,39	102,88	99	14	105
34	С932-3-19 цена поставщика	Бетон класса В10	0,14	0,14	5387,51	--	754	--	--
		м3			--	--	--	--	--
35	Е0113-44-7	Очистка щетками	11,21	11,21	69,86	--	783	--	705
		м2			69,86	--	783	--	90
36	Е0113-16-10 т.ч. п.3.32 К=1,1	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз /наличие заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на поверхности, составляющих свыше 30%/	4,44	4,44	21,75	0,02	97	--	22
		м2			5,55	--	25	--	90
37	Е0113-26-20 т.ч. п.3.33 К=1,1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком БТ-577 /наличие заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на поверхности, составляющих свыше 30%/	4,44	4,44	127,51	0,14	566	1	14
		м2			3,50	0,06	16	--	90
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге			166686	3892	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			38657		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			12321		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге			217664		
		Глава 8. Временные здания и сооружения							
11	СН РК 8.02-07-2002	Временные здания и сооружения к = 4,6%	0,00	10 012,54			10 012,54		
12		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %	0,00	1 501,88			1 501,88		
13		**Итого по главе 8**	**0,00**	**10 012,54**			**10 012,54**		

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
14		**ИТОГО по главам 1- 8**	**0,00**	**227 676,49**	**0,00**	**0,00**	**227 676,49**		
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство							
15	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,8%	0,00	6 374,94					
16	СН РК 8.02-07-2002	Выплаты единовременного вознаграждения за выслугу лет - 1%				2 276,76	2 276,76		
17	СН РК 8.02-07-2002	Оплата дополнительных отпусков за непрерывный стаж работы -0,4%				910,71	910,71		
18	**Расчет**	Вахтовый метод работ				16 990,85	16 990,85		
18		**ИТОГО по главе 9**	**0,00**	**6 374,94**		**20 178,32**	**26 553,26**		
19		**ИТОГО по главам 1- 9 в базовых ценах 2001 г.**	**0,00**	**234 051,43**	**0,00**	**20 178,32**	**254 229,75**		
21	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.11	**ИТОГО, в текущих ценах 2010 г. 1296:775= 1,823**	**0,00**	**426 675,77**	**0,00**	**36 785,08**	**463 460,83**		
22	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.12	Налоги, сборы обязательные платежи 2%				9 269,22	9 269,22		

	2	3	4	4	5	6	7	8	9
			0,00	426 675,77	0,	46 054,29	472 730,06		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен							
24	Закон РК	Налог на добавленную стоимость 12 %				56 727,61	56 727,61		
27			0,00	426 675,77	0,00	102 781,90	529 457,67		
		ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ							
28							56 727,61		
		в т.ч. НДС							

Заказчик:

Директор ТОО "Жамбылская цементная производственная компания"

Сагимбаев Е.Ю.

_____

(подпись)

МП

От Заказчика :

Поставщик:

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матвеев А.В.

_____

(подпись)

МП

От Подрядчика :

СОГЛАСОВАНО
КЛАУС АЙХАС
Технический Директор/Techical Director
«___» ___ 20__
Подпись/Signature

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
23		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**0,00**	**426 675,77**	**0,00**	**46 054,29**	**472 730,06**		
24	Закон РК	Налог на добавленную стоимость 12 %				56 727,61	56 727,61		
27		**ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ**	**0,00**	**426 675,77**	**0,00**	**102 781,90**	**529 457,67**		
28		**в т.ч. НДС**					**56 727,61**		

Заказчик:

Директор ТОО "Жамбылская цементная производственная компания"

Сагимбаев Е.Ю.

(подпись)

МП

От Заказчика :

Поставщик:

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матвеев А.В.

(подпись)

МП

От Подрядчика :

Наименование стройки - "Очистка Балхашской воды для питьевого водоснабжения производительностью 100 м3/сут Мынаральского цементного

Наименование объекта - ВОДОПРОВОДНЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ.НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ

ЭЛ

ЗА Октябрь 2010Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Коли-чество за сентябрь	Коли-чество за октябрь	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
						Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
						ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
										%
1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1. 932-2009-62.4-ЭЛ.С Водопроводные очистные сооружения для питьевого водоснабжения. Насосная станция питьевой воды. Силовое электрооборудование.										
1	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	1		1	2148,60	204,70	2149	205	0
		шт				518,90	46,58	519	47	
2	Ц0108-574-1	Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 10 мм2	18		18	40,59	1,04	731	19	0
		жил				28,75	0,23	518	4	
3	Ц0108-158-1 5	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	6		6	303,20	--	1819	--	0
		шт				230,00	--	1380	0	
4	932-2-1 цена поставщика	Ящик электрический метал. навесного исп-я АВР, испол. 1Р31: Я8301-3464	1	1	0	40161,44	--	0	--	--
		компл				--	--	--	--	--
5	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	2		2	2948,60	204,70	5897	409	0
						558,90	46,58	1118	93	

1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9
		шт								
6	Ц0108-574-1	Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 10 мм2	144		144	40,59	1,04	5845	150	0
		жил				28,75	0,23	4140	33	
7	Ц0108-158-1 5	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	48		48	303,20	--	14554	--	0
		шт				230,00	--	11040	0	
8	932-2-3 цена поставщика	Шкаф силовой метал. навес. исп-я на Іном 25А испол. 1Р31 с разд. шинами N и PE:	2	2	0	30757,78	--	0	--	--
		шт.				--	--	--	--	--
9	Ц0108-524-7	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "Предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на полу, на ток до 100 А	1		1	1704,01	57,16	1704	57	0
		шт				527,85	10,35	528	10	
10	932-2-7 цена поставщика	Ящик силовой 380В, 100А ЯРП11-301-54УХЛ1	1	1	0	12342,30	--	0	--	--
		шт.				--	--	--	--	--
11	Ц0108-532-2	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, до 9 элементов поста	1	1	0	1017,20	18,75	0	0	0
		шт				509,45	2,64	0	0	
12	С932-2-8 цена поставщика	Пост управления кнопочный ПКУ15-21.13-54У2	1	1	0	3526,38	--	0	--	--
		шт.				--	--	--	--	--
13	Ц0108-591-1 1	Розетки штепсельные трехполюсные	2		2	140,66	0,81	281	2	0
		шт				127,65	0,23	255	0	
14	С932-2-9 цена поставщика	Розетка с тремя заземляющими контактами 220В 16А	2	2	0	477,54	--	0	--	--
		шт.				--	--	--	--	--
15	Ц0108-604-1	Звонок электрический с кнопкой	1		1	130,82	3,22	131	3	0
		компл				117,30	0,57	117	1	
16	С932-2-10 цена поставщика	Звонок 220В ЗВП-220	1	1	0	587,73	--	0	--	--
						--	--	--	--	--

1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9
		шт.								
17	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	5		5	30,97	2,42	155	12	0
		м				22,66	0,58	113	3	
18	Ц0108-149-1	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг	15	15	0	207,12	53,25	0	0	0
		м				25,88	11,96	0	0	
19	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	51		51	79,73	23,92	4066	1220	0
		м				26,91	5,06	1372	258	
20	С932-2-11 цена поставщика	Кабель силовой с медными жилами: сеч. 4 х 2,5 TTR-660	15	15	0	117,55	--	0	--	--
		м				--	--	--	--	--
21	С932-2-12 цена поставщика	Кабель силовой с медными жилами: сеч. 3 х 2,5 TTR-660	20	20	0	93,07	--	0	--	--
		м				--	--	--	--	--
22	С932-2-13 цена поставщика	Кабель силовой с медными жилами: сеч. 3 х 1,5 TTR-660	20	20	0	58,78	--	0	--	--
		м				--	--	--	--	--
23	С932-2-14 цена поставщика	Кабель силовой с медными жилами: сеч. 5 х 2,5 TTR-660	5	5	0	161,63	--	0	--	--
		м				--	--	--	--	--
24	С932-2-15 цена поставщика	Кабель силовой с медными жилами: сеч. 4 х 6 TTR-660	1	1	0	293,87	--	0	--	--
		м				--	--	--	--	--
25	С932-2-16 цена поставщика	Кабель силовой с медными жилами гибкий: сеч. 4 х 2,5 КГ-660	10	10	0	140,08	--	0	--	--
		м				--	--	--	--	--
26	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	5		5	141,43	73,72	707	369	0
		м				47,61	18,17	238	91	
27	С932-2-17 цена поставщика	Труба стальная усл. проход и толщина стенки 20х2,5	5	5	0	117,55	--	0	--	--
						--	--	--	--	--

1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9
		м								
		Земляные работы. Траншея для заземлителей.								

28	Е0101-162-3	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	2,7	2,7	0	553,73	--	0	--	0
		м3				553,73	--	0	0	
29	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	2,7		2,7	192,26	--	519	--	0
		м3				192,26	--	519	0	
30	Ц3920-21	Контроль внешним осмотром и измерением оборудования и закладных деталей с двух сторон	15	15	0	55,53	--	0	--	0
		м				54,41	--	0	0	
31	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	20		20	93,55	3,57	1871	71	0
		м				32,09	0,34	642	7	
32	С932-2-18 цена поставщика	Сталь полосовая 4х25 мм	20	20	0	47,03	--	0	--	--
		м				--	--	--	--	--
33	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	3		3	351,12	27,72	1053	83	0
		шт				133,40	2,87	400	9	
34	С932-2-20 цена поставщика	Сталь круглая d16 L - 3 м	3	3	0	255,67	--	0	--	--
		шт.				--	--	--	--	--
35	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	15		15	65,85	3,80	988	57	0
		м				26,45	0,46	397	7	
36	С932-2-19 цена поставщика	Сталь полосовая 4х40 мм	15	15	0	78,37	--	0	--	--
		м				--	--	--	--	--
37	Е0113-44-7	Очистка щетками	1	1	0	69,86	--	0	--	0
		м2				69,86	--	0	0	
38	Ц0110-898-1 8 примен	Разные работы: окраска проложенного кабеля (круглой стали)	20		20	8,45	--	169	--	0

1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9
		м				2,65	--	53	0	
39	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	7	7	0	23,16	0,26	0	0	0
		шт				22,90	0,10	0	0	
40	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	1		1	62,59	1,04	63	1	0
		шт				57,16	0,23	57	0	
41	С932-2-21 цена поставщика	Выключатель однополюсный для открытой установки 10А 220В	1	1	0	606,35	--	0	--	--
		шт.				--	--	--	--	--
42	Ц0108-545-8	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 16 мм2, с количеством зажимов до 6	1		1	1675,71	75,21	1676	75	0
		шт				747,50	10,35	748	10	
43	С932-2-22 цена поставщика	Коробка клеммная У614У2	1	1	0	2179,50	--	0	--	--
		м				--	--	--	--	--
44	Ц0108-303-7	Трос продольно-несущий	0,01	0,01	0	8556,75	3000,35	0	0	0
		км				5485,50	688,85	0	0	
45	Ц0108-318-1	Оттяжка тросовая к стене здания с установкой крюка	2		2	2401,90	532,45	4804	1065	0
		шт				440,45	121,90	881	244	
46	Ц0108-82-1	Зажим наборный без кожуха	2		2	96,07	0,23	192	--	0
		шт				81,54	--	163	0	
47	С932-2-01 цена поставщика	Сталь круглая (проволока)	5	5	0	1929,96	--	0	--	--
		кг				--	--	--	--	--
48	С932-2-02 цена поставщика	Муфта натяжная К804У3	1	1	0	933,85	--	0	--	--
		шт				--	--	--	--	--
49	С932-2-03 цена поставщика	Зажим К676У3	2	2	0	933,85	--	0	--	--
		шт				--	--	--	--	--
50	С932-2-04 цена поставщика	Кронштейн	2	2	0	5211,60	--	0	--	--
						--	--	--	--	--

1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9
		шт								
		Пусконаладочные работы.								

51	Ц01401-61-6	Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	7		7	46,13	--	323	--	0
		точка				46,13	--	323	0	
52	Ц01401-61-2	Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю, м: до 20	1		1	576,58	--	577	--	0
		измерен.				576,58	--	577	0	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	Тенге	Тенге			50273	4647	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге	Тенге			0		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге	Тенге			3016		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	Тенге	Тенге			53289		

РАЗДЕЛ 2. 932-2009-62.4-ЭЛ.С Водопроводные очистные сооружения для питьевого водоснабжения. Насосная станция питьевой воды. Электроосвещение.

53	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1		1	261,53	15,18	262	15	0
		шт				235,75	2,64	236	3	
54	С932-2-23 цена поставщика	Ящик с понижающим трансформатором ОСО-0,25 250ВА 220/12 и штепсельной розеткой ЯТП-0,25-13У3	1	1	0	3232,51	--	0	--	--
		шт				--	--	--	--	--
55	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный однолампoвый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	2		2	350,50	150,65	701	301	0
		шт				136,85	42,44	274	85	
56	С932-2-24 цена поставщика	Светильник потолочный для ЛН IP54 100Вт ПСХ-60М	2	2	0	734,67	--	0	--	--
		шт				--	--	--	--	--
57	Ц0108-593-2	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	2		2	311,71	182,85	623	366	0
		шт				97,06	52,55	194	105	
58	С932-2-25 цена поставщика	Светильник для ЛН до 200Вт 220В подвесной IP62 НСП11х200-434-У3	2	2	0	1885,63	--	0	--	--

1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9
		шт				--	--	--	--	--
59	С932-2-26 цена поставщика	Светильник ручной переносной для ламп накаливания 60Вт 42В РВО-42	1	1	0	1224,44	--	0	--	--
		шт				--	--	--	--	--
60	С932-2-27 цена поставщика	ЛН 220В 200Вт Б220-230-200	3	3	0	34,29	--	0	--	--
		шт				--	--	--	--	--
61	С932-2-28 цена поставщика	ЛН 220В 60Вт Б220-230-60	3	3	0	34,29	--	0	--	--
		шт				--	--	--	--	--
62	С932-2-29 цена поставщика	ЛН 36В 12Вт МО 36-12	1	1	0	29,40	--	0	--	--
		шт				--	--	--	--	--
63	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	23		23	79,73	23,92	1834	550	0
		м				26,91	5,06	619	116	
64	С932-2-30 цена поставщика	Кабель силовой с медными жилами: сеч. 3 х 1,5 TTR-660	20	20	0	58,78	--	0	--	--
		м				--	--	--	--	--
65	С932-2-31 цена поставщика	Провод с медными жилами: сеч. 1 х 1,5 ПВ1 - 0,38	3	3	0	18,62	--	0	--	--
		м				--	--	--	--	--
66	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	3		3	62,59	1,04	188	3	0
		шт				57,16	0,23	171	1	
67	С932-2-32 цена поставщика	Выключатель 1Р для откр. Установки 10А 220В	3	3	0	606,35	--	0	--	--
		шт				--	--	--	--	--
68	Ц0108-545-6	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 6	5		5	888,68	27,83	4443	139	0
		шт				527,85	2,64	2639	13	
69	С932-2-33 цена поставщика	Коробка ответвительная	5	5	0	340,89	--	0	--	--
		шт				--	--	--	--	--
70	С932-2-34 цена поставщика	Кронштейн У116У3	2	2	0	1511,33	--	0	--	--
						--	--	--	--	--

1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**	**Тенге**	**Тенге**			**8051**	**1375**	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге	Тенге			**0**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге	Тенге			**483**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	Тенге	Тенге			**8534**		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**	**Тенге**	**Тенге**			**58323**	**6021**	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге	Тенге			**0**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге	Тенге			**3499**		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге	Тенге			**61823**		
		Глава 8. Временные здания и сооружения								
11	СН РК 8.02-07-2002	Временные здания и сооружения к = 4,6%		#####	2 843,85			2 843,85		
12		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %		#####	426,58			426,58		
13		**Итого по главе 8**		**#####**	**2 843,85**			**2 843,85**		
14		**ИТОГО по главам 1- 8**		**#####**	**64 666,67**	**0,00**	**0,00**	**64 666,67**		
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								
15	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,8%		#####	1 810,67					
16	СН РК 8.02-07-2002	Выплаты единовременного вознаграждения за выслугу лет - 1%					646,67	646,67		
17	СН РК 8.02-07-2002	Оплата дополнительных отпусков за непрерывный стаж работы -0,4%					258,67	258,67		
18	**Расчет**	Вахтовый метод работ					4 825,89	4 825,89		
18		**ИТОГО по главе 9**		**#####**	**1 810,67**		**5 731,22**	**7 541,89**		

	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9
19		**ИТОГО по главам 1- 9 в базовых ценах 2001 г.**		#####	**66 477,33**	**0,00**	**5 731,22**	**72 208,56**		
21	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.11	**ИТОГО, в текущих ценах 2010 г. 1296:775= 1,823**		#####	**121 188,18**	**0,00**	**10 448,02**	**131 636,20**		
22	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.12	Налоги, сборы обязательные платежи 2%					2 632,72	2 632,72		
23		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**		#####	**121 188,18**	**0,00**	**13 080,74**	**134 268,92**		
24	Закон РК	Налог на добавленную стоимость 12 %					16 112,27	16 112,27		
27		**ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ**		#####	**121 188,18**	**0,00**	**29 193,01**	**150 381,19**		
28		**в т.ч. НДС**						**16 112,27**		

Заказчик:

Директор ТОО "Жамбылская цементная производственная компания"

Сагимбаев Е.Ю.

_____

(подпись)

МП

От Заказчика :

СОГЛАСОВАНО
ЖАМБЫЛ ЦЕМЕНТ
КЛАУС АЙХАС
Технический Директор/Technical Director
«__» 10 20 10
Подпись/Signature

Поставщик:

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матвеев А.В.

_____

(подпись)

МП

От Подрядчика :

1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9
19		**ИТОГО по главам 1- 9 в базовых ценах 2001 г.**		#####	**66 477,33**	**0,00**	**5 731,22**	**72 208,56**		
21	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.11	**ИТОГО, в текущих ценах 2010 г. 1296:775= 1,823**		#####	**121 188,18**	**0,00**	**10 448,02**	**131 636,20**		
22	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.12	Налоги, сборы обязательные платежи 2%					2 632,72	2 632,72		
23		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**		#####	**121 188,18**	**0,00**	**13 080,74**	**134 268,92**		
24	Закон РК	Налог на добавленную стоимость 12 %					16 112,27	16 112,27		
27		**ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ**		#####	**121 188,18**	**0,00**	**29 193,01**	**150 381,19**		
28		**в т.ч. НДС**						**16 112,27**		

Заказчик:

Поставщик:

Директор ТОО "Жамбылская цементная производственная компания"

Сагимбаев Е.Ю.

(подпись)

МП

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матвеев А.В.

(подпись)

МП

От Заказчика :

От Подрядчика :

Форма 4

Наименование стройки - Очистка Балхашской воды для производственного водоснабжения производительностью 1000м3/сут Мынаральского цеменьного завода

Наименование объекта - СТАНЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ.ПЕСКОВАЯ ПЛОЩАДКА.ПЕСКОЛОВКИ.

Объект номер -

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ

Оборудование.

ЗА Октябрь 2010Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Коли-чество сентябрь	Коли-чество октябрь	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %
1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ								
1	Ц0106-310-8 прим.	**Монтаж песколовок**	0,62	0,62	0	256740,00	45900,00	0	0	0
		т				195840,00	8505,73	0	0	90
2	Е0106-11-7 прим.	**Установка шайб и гаек**	0,0007	0,0007	0	72198,67	600,29	0	--	0
		1т				71280,00	372,90	0	0	105
3	С11011-59	**Гайки и шайбы**	0,0007	0,0007	0	149300,00	--	0	--	--
		т				--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	Тенге	Тенге			0	28458	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге	Тенге			0		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге	Тенге			0		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	Тенге	Тенге			0		
		РАЗДЕЛ 2.ТРУБОПРОВОДЫ								
4	Ц0112-2-6	**Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм**	0,0893	0,0893	0	118498,60	3297,60	0	0	0
		т				113760,00	356,40	0	0	90
5	С130801-79 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	**Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 57х3,0 мм**	0,04	0,04	0	152600,00	--	0	--	--
		т				--	--	--	--	--
6	С130809-9	**Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм**	14	14	0	285,00	--	0	--	--
		шт				--	--	--	--	--
7	С11011-961	**Текстолит марки ПТ I сорта, толщиной 1-3 мм**	0,0004	0,0004	0	1197400,00	--	0	--	--
		т				--	--	--	--	--

1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9
8	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	16	16	0	227,00	--	0	--	--
		шт				--	--	--	--	--
9	С130810-147 прим.	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х3,5 мм	2	2	0	593,00	--	0	--	--
		шт				--	--	--	--	--
10	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0088	0,0088	0	149300,00	--	0	--	--
		т				--	--	--	--	--
11	Ц0112-2-11	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 159 мм	0,0534	0,0534	0	45943,40	2234,40	0	0	0
		т				42480,00	297,60	0	0	90
12	С130801-83 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 159х4,0 мм	0,0153	0,0153	0	143000,00	--	0	--	--
		т				--	--	--	--	--
13	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	4	4	0	757,00	--	0	--	--
		шт				--	--	--	--	--
14	С11011-961	Стеклоткань	0,0028	0,0028	0	1197400,00	--	0	--	--
		т				--	--	--	--	--
15	С130810-76 прим.	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4,5мм	2	2	0	227,00	--	0	--	--
		шт				--	--	--	--	--
16	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,01	0,01	0	149300,00	--	0	--	--
		т				--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	Тенге	Тенге			0	414	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге	Тенге			0		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге	Тенге			0		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	Тенге	Тенге			0		
		РАЗДЕЛ 3.ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА								
17	Ц0112-802-2	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	4		4	1113,50	28,80	4454	115	3917
		шт				1080,00	8,16	4320	33	90
18	Ц0112-803-2	Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 40-50 мм	4		4	1117,22	32,52	4469	130	3917
						1080,00	8,16	4320	33	90

1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9
		шт								
19	Ц0112-801-5	Вентили, клапаны, краны чугунные фланцевые обратные поворотные гуммированные и со свинцовой обкладкой на условное давление 0,6-1 МПа, диаметр условного прохода 150 мм	2		2	1589,90	142,80	3180	286	2655
		шт				1440,00	35,16	2880	70	90
20	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4		4	3500,00	--	14000	--	--
		шт				--	--	--	--	--
21	С130903-31	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	4		4	1240,00	--	4960	--	--
		шт				--	--	--	--	--
22	С130902-9пр им.	Задвижки шланговые фланцевые с выдвижным шпинделем 33а3р1 для воды, пара и других сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	2		2	12400,00	--	24800	--	--
		шт				--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	Тенге	Тенге			55863	531	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге	Тенге			10490		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге	Тенге			3981		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	Тенге	Тенге			70334		

РАЗДЕЛ 4.ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ПЕСКОЛОВКИ

23	Е0126-10-8	Изоляция песколовки диаметром 426 мм плитами минераловатными на синтетическом связующем, толщиной 60 мм	3,2		3,2	607,42	141,96	1944	454	1479
		м				374,40	87,84	1198	281	100
24	С11031-99	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 75	0,77		0,77	3360,00	--	2587	--	--
		м3				--	--	--	--	--
25	Е0126-17-17	Покрытие поверхности изоляции песколовки диаметром 530 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	3,2		3,2	956,22	84,25	3060	270	2738
		м				763,20	51,94	2442	166	104,9625
26	С11011-864	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм	0,0791		0,0791	97200,00	--	7689	--	--
		т				--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	Тенге	Тенге			15279	724	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге	Тенге			4217		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге	Тенге			1170		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	Тенге	Тенге			20666		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	чел.-ч	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге	Тенге	Тенге				4701,00	

1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 5.ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ								
27	Е0113-16-5	Огрунтовка металлических поверхностей трубопроводов грунтовкой ХС-059 за один раз	3,1	3,1	0	49,72	0,19	0	0	0
		м2				10,66	0,14	0	0	90
28	Е0113-26-11	Окраска огрунтованных поверхностей трубопроводов эмалью ХВ-785 за 2 раза	3,1	3,1	0	144,26	0,55	0	0	0
		м2				19,73	0,46	0	0	90
29	Е0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна толщиной 60 мм	10	10	0	176,88	19,48	0	0	0
		м				120,60	12,16	0	0	110
30	С11031-85 прим.	Маты прошивные из супертонкого стекловолокна без связующего толщиной 60 мм	0,34	0,34	0	15500,00	--	0	--	--
		м3				--	--	--	--	--
31	Е0126-17-2	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	10	10	0	478,74	30,24	0	0	0
		м				414,00	18,78	0	0	110
32	С11011-863	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм	0,0462	0,0462	0	109500,00	--	0	--	--
		т				--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**	**Тенге**	**Тенге**			0	499	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге	Тенге			0		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге	Тенге			0		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	Тенге	Тенге			0		
		РАЗДЕЛ 6.КРЕПЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ								
33	Е0106-11-7 прим.	Установка опор подвижных	0,0064	0,0064	0	72198,67	600,29	0	0	0
		1т				71280,00	372,90	0	0	104,2
34	С130810-45 прим.	Крепления для трубопроводов /опора подвижная /	6,42	6,42	0	200,00	--	0	--	--
		кг				--	--	--	--	--
35	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	80	80	0	43,28	0,44	0	0	0
		шт				42,84	0,28	0	0	105
36	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0139	0,0139	0	149300,00	--	0	--	--
		т				--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**	**Тенге**	**Тенге**			0	39	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге	Тенге			0		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге	Тенге			0		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	Тенге	Тенге			0		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**	**Тенге**	**Тенге**			71142	30666	

1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге	Тенге			14707		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге	Тенге			5151		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге	Тенге			91000		

		Глава 8. Временные здания и сооружения						
11	СН РК 8.02-07-2002	Временные здания и сооружения к = 4,6%	0,00	17 494,47	4 186,00			4 186,00
12		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %	0,00	2 624,17	627,90			627,90
13		**Итого по главе 8**	**0,00**	**17 494,47**	**4 186,00**			**4 186,00**
14		**ИТОГО по главам 1- 8**	**0,00**	**397 809,14**	**95 186,10**	**0,00**	**0,00**	**95 186,10**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
15	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,8%	0,00	11 138,66	2 665,21			
16	СН РК 8.02-07-2002	Выплаты единовременного вознаграждения за выслугу лет - 1%					951,86	951,86
17	СН РК 8.02-07-2002	Оплата дополнительных отпусков за непрерывный стаж работы -0,4%					380,74	380,74
18	**Расчет**	Вахтовый метод работ					6 952,41	6 952,41
18		**ИТОГО по главе 9**	**0,00**	**11 138,66**	**2 665,21**		**8 285,01**	**10 950,22**
19		**ИТОГО по главам 1- 9 в базовых ценах 2001 г.**	**0,00**	**408 947,79**	**97 851,31**	**0,00**	**8 285,01**	**106 136,33**
20		в т.ч. возвратные суммы						627,90
		Глава 10. Услуги инженера по технологическому сопровождению и авторский						

1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9
19	Нормы	**Услуги инженера по технологическому сопровождению хода строительства 0,49% от**						0,00		
	Нормы	**Затраты на авторский надзор 0,2%**								
18		**ИТОГО по главе 10**						**0,00**	0,00	
19		**ИТОГО по главам 1- 10 в базовых ценах 2001 г.**	**0,00**	**408 947,79**	**97 851,31**	**0,00**	**8 285,01**	**106 136,33**	0	
21	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.11	**ИТОГО, в текущих ценах 2010 г. 1296:775= 1,823**	**0,00**	**745 511,82**	**178 382,94**	**0,00**	**15 103,58**	**193 486,53**		
22	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.12	Налоги, сборы обязательные платежи 2%					3 869,73	3 869,73		
23		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**0,00**	**745 511,82**	**178 382,94**	**0,00**	**18 973,31**	**197 356,25**		
24	Закон РК	Налог на добавленную стоимость 12 %					23 682,75	23 682,75		

1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9
			0,00	745 511,82	178 382,94	0,00	42 656,06	221 039,00		
26		**ВСЕГО в ценах 2010 г.**						627,90		
		в т.ч. возвратные суммы								
27			**0,00**	**745 511,82**	**178 382,94**	**0,00**	**42 656,06**	**221 039,00**		
		ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ								
28								**23 682,75**		
		в т.ч. НДС								
29		**возвратные суммы**						**627,90**		

Заказчик:

Поставщик:

Директор ТОО "Жамбылская цементная производственная компания"

Сагимбаев Е.Ю.

_____

(подпись)

МП

От Заказчика :

СОГЛАСОВАНО
КЛАУС АЙХАС
Технический Директор/Technical Director
20

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матвеев А.В.

(подпись)

МП

От Подрядчика :

1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9
25		**ВСЕГО в ценах 2010 г.**	**0,00**	**745 511,82**	**178 382,94**	**0,00**	**42 656,06**	**221 039,00**		
26		**в т.ч. возвратные суммы**						**627,90**		
27		**ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ**	**0,00**	**745 511,82**	**178 382,94**	**0,00**	**42 656,06**	**221 039,00**		
28		**в т.ч. НДС**						**23 682,75**		
29		**возвратные суммы**						**627,90**		

Заказчик:

Директор ТОО "Жамбылская цементная производственная компания"

Сагимбаев Е.Ю.

(подпись)

МП

От Заказчика :

Поставщик:

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матвеев А.В.

(подпись)

МП

От Подрядчика :

Наименование стройки - Станция биологической очистки хозяйственнобытовых сточных вод

Наименование объекта - СТАНЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ. БЛОЧНАЯ КОМПАКТНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ

Объект номер - 2009-65,3-ТХ-СМ

Акт выполненных работ за октябрь 2010г.

на Монтажные работы (Узел сезонного перекрытия)(Монтаж установок биологической очистки)

Основание: ТХ.С2-1л, ЭКС6-130.00.000

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	сентябрь	октябрь	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %
1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Узел сезонного перекрытия								
1	**Е0109-62-2 прим.**	**Изготовление стоек, балок и других аналогичных конструкций в построечных условиях и на производственных базах**	**2,35**		**2,35**	**15939,29**	**6290,58**	**37457,3315**	**14782,863**	**19729,7775**
		т				**8388,00**	**940,50**	**19711,8**	**2210,175**	**90**
2	**Е0109-35-1**	**Монтаж защитных ограждений оборудования**	**0,2428**		**0,2428**	**35211,20**	**959,02**	**8549**	**233**	**6876**
		т				**31140,00**	**327,30**	**7561**	**79**	**90**
3	**С12021-240 прим.**	**Отдельные конструктивные элементы сезонного перекрытия с преобладанием горячекатанных профилей массой свыше 1,0 до 3,0 т**	**2,35**	**2,35**	**0**	**177300,00**	**--**	**0**	**--**	**--**
		т				**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**С12021-250**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т**	**0,2428**	**0,2428**	**0**	**177200,00**	**--**	**0**	**--**	**--**
		т				**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
5	**Е0109-48-3**	**Электродуговая сварка штырей и сетки**	**10,22**		**10,22**	**15216,36**	**3999,96**	**155511,1992**	**40879,5912**	**98676,144**
		т				**10728,00**	**--**	**109640,16**		**90**
6	**С12041-41**	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	**10**	**10**	**0**	**69700,00**	**--**	**0**	**--**	**--**
						--	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9
		т								
7	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,218	0,218	0	91500,00	--	-975,03	--	--
		т				--	--	--	--	--
8	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	120		120	103,82	10,94	12458,4	1312,8	14708,34
		м2				92,88	6,77	11145,6	812,4	123
9	С11031-77	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100 толщиной 60 мм	7,2	7,2	0	4590,00	--	0	--	--
		м3				--	--	--	--	--
10	Е0112-7-5 прим.	Устройство кровельного покрытия профнастилом по металлическим балкам	60		60	700,26	16,14	42015,6	968,4	44667,84
		м2				615,60	10,00	36936	600	119
11	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н57-750-0,7	120	120	0	1190,00	--	0	--	--
		м2				--	--	--	--	--
12	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,047	0,047	0	149300,00	--	0	--	--
		т				--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	Тенге	Тенге			255017	58140	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге	Тенге			184658		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге	Тенге			26380		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	Тенге	Тенге			466055		
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж установки биологической очистки								
13	Е0109-62-1 прим.	Монтаж каркаса установки биологической очистки	11,4		9,69	78168,06	42953,08	757448,5014	416215,3452	326822,963
		т				33048,00	4427,40	320235,12	42901,506	90
14	Е0109-48-2	Электродуговая сварка при монтаже	0,785		0,66725	761,64	173,42	508,20429	115,714495	289,69326
		т				482,40	--	321,8814		90
15	Е0109-50-5	Ультразвуковой контроль качества сварных соединений	170		144,5	1935,56	213,41	279688,42	30837,745	234480,15
		м				1670,40	132,60	241372,8	19160,7	90
16	Е0113-18-1	Огрунтовка внутренних металлических поверхностей швов	50		42,5	54,11	0,13	2299,675	5,525	301,41
		м2				7,81	0,07	331,925	2,975	90
17	Е0113-26-8	Окраска внутренних огрунтованных металлических поверхностей швов	50		42,5	91,29	0,23	3879,825	9,775	195,4575
		м2				4,97	0,14	211,225	5,95	90

1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9
18	Е0113-18-2	Огрунтовка наружных металлических поверхностей швов	50		42,5	27,69	0,02	1176,825	0,85	298,7325
		м2				7,81	--	331,925		90
19	Е0113-27-2	Окраска наружных огрунтованных металлических поверхностей швов	50		42,5	60,54	0,10	2572,95	4,25	296,055
		м2				7,67	0,07	325,975	2,975	90
20	Ц0112-2-9	Монтаж трубопроводов в пределах установки биологической очистки	0,11		0,0935	69816,20	2755,20	6527,8147	257,6112	5571,06744
		т				65880,00	324,01	6159,78	30,294935	90
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	Тенге	Тенге			1054102	526408	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге	Тенге			568256		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге	Тенге			97341		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	Тенге	Тенге			1719699		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге	Тенге			1309119	584548	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге	Тенге			752914		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге	Тенге			123722		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге	Тенге			2185754		
		Глава 8. Временные здания и сооружения								
11	СН РК 8.02-07-2002	Временные здания и сооружения к = 4,6%		#######	100 544,70			100 544,70		
12		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %						15 081,70		
13		**Итого по главе 8**		#######	**100 544,70**			**100 544,70**		
14		**ИТОГО по главам 1- 8**		#######	**2 286 298,98**	**0,00**	**0,00**	**2 286 298,98**		
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								
15	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,8%								
16	СН РК 8.02-07-2002	Выплаты единовременного вознаграждения за выслугу лет - 1%					22 862,99	22 862,99		
17	СН РК 8.02-07-2002	Оплата дополнительных отпусков за непрерывный стаж работы -0,4%					9 145,20	9 145,20		

	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9
	Расчет	Вахтовый метод работ					230 124,95	230 124,95		
18		**ИТОГО по главе 9**					**262 133,14**	**262 133,14**		
19		**ИТОГО по главам 1- 9 в базовых ценах 2001 г.**		#######	**2 286 298,98**	**0,00**	**262 133,14**	**2 548 432,12**		
20		в т.ч. возвратные суммы						15 081,70		
21	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.11	**ИТОГО, в текущих ценах 2010 г. 1296:775= 1,823**		#######	**4 167 923,05**	**0,00**	**477 868,71**	**4 645 791,75**		
22	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.12	Налоги, сборы обязательные платежи 2%					92 915,84	92 915,84		
23		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**		#######	**4 167 923,05**	**0,00**	**570 784,55**	**4 738 707,60**		
24	Закон РК	Налог на добавленную стоимость 12 %					568 644,91	568 644,91		
27		**ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ**		#######	**4 167 923,05**	**0,00**	**1 139 429,46**	**5 307 352,51**		
28		**в т.ч. НДС**						**568 644,91**		

Заказчик:

Директор ТОО "Жамбылская цементная производственная компания"

Сагимбаев Е.Ю.

_____

(подпись)

МП

От Заказчика :

СОГЛАСОВАНО
КЛАУС АЙХАС
Технический Директор/Technical Director
«24» 12 2010
Подпись/Signature

Поставщик:

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матвеев А.В.

_____

(подпись)

МП

От Подрядчика :

1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9
18	Расчет	Вахтовый метод работ					230 124,95	230 124,95		
18		**ИТОГО по главе 9**					**262 133,14**	**262 133,14**		
19		**ИТОГО по главам 1- 9 в базовых ценах 2001 г.**		#######	**2 286 298,98**	**0,00**	**262 133,14**	**2 548 432,12**		
20		в т.ч. возвратные суммы						15 081,70		
21	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.11	**ИТОГО, в текущих ценах 2010 г. 1296:775= 1,823**		#######	**4 167 923,05**	**0,00**	**477 868,71**	**4 645 791,75**		
22	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.12	Налоги, сборы обязательные платежи 2%					92 915,84	92 915,84		
23		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**		#######	**4 167 923,05**	**0,00**	**570 784,55**	**4 738 707,60**		
24	Закон РК	Налог на добавленную стоимость 12 %					568 644,91	568 644,91		
27		**ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ**		#######	**4 167 923,05**	**0,00**	**1 139 429,46**	**5 307 352,51**		
28		**в т.ч. НДС**						**568 644,91**		

Заказчик:

Директор ТОО "Жамбылская цементная производственная компания"

Сагимбаев Е.Ю.

(подпись)

МП

От Заказчика :

Поставщик:

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матвеев А.В.

(подпись)

МП

От Подрядчика :

Наименование стройки - "Станция биологической очистки хозяйственн ытовых сточных вод производительностью 100 м3/сут Мынаральского цементного завода"

Наименование объекта - СТАНЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ.КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПОДАЧИ СТОЧНЫХ ВОД НА ДООЧИСТКУ (КНС №1)

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

КЖ

ЗА Октябрь 2010Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Коли-чество за сентябрь	Коли-чество за октябрь	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %
1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9
1	Е0101-17-14 т.ч. п-3.37 к=1,2 Т.Ч. П.3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах при объеме котлована до 300 м3 сильно налипающего на зубья и стенки ковша	15,24	15,24	0	235,79	230,16	0	0	0
		м3				5,60	20,55	0	0	97
2	Е010333-А1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км(во временный отвал), класс груза 1	26,67	26,67	0	22,66	22,66	0	0	0
		Т				--	4,53	0	0	100
3	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 к=1,2 Т.Ч. П.3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах при объеме котлована до 300 м3 сильно налипающего на зубья и стенки ковша	212,56	212,56	0	151,44	146,49	0	0	0
		м3				4,95	13,66	0	0	97
4	Е0101-164-2 прим.	Доработка грунта 2 группы вручную в котловане глубиной до 2 м без креплений с откосами	7,05	7,05	0	456,92	--	0	--	0
		м3				456,92	--	0	0	113
5	Е0101-20-1	Работа на отвале 1-2 группы грунтов	15,24	15,24	0	16,19	15,37	0	0	0
		м3				0,81	1,08	0	0	97
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	213,02		213,02	41,62	41,62	8866	8866	574
		м3				--	2,78	0	592	97
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную котлованов в грунтах 2 группы	6,59		6,59	288,39	--	1900	--	1710

1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9
		м3				288,39	--	1900	0	90
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	219,61		219,61	37,24	5,19	8178	1140	5981
		м3				32,04	--	7036	0	85
9	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	7,2	7,2	0	496,44	3,69	0	0	0
		м2				409,45	2,22	0	0	123
10	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки и фундамента под вытяжку	0,7442	0,7442	0	6687,29	117,93	0	0	0
		м3				400,55	70,69	0	0	105
11	С143001-54 т.ч.п.3	Надбавка к сметной стоимости раствора за сульфатостойкий цемент	0,759	0,759	0	130,00	--	0	--	--
		м3				--	--	--	--	--
12	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	3,92	3,92	0	16967,00	2740,51	0	0	0
		м3				2864,64	1633,49	0	0	130
13	С143018-24	Плиты перекрытий и днищ колодцев	1,3	1,3	0	29700,00	--	0	--	--
		м3				--	--	--	--	--
14	С143018-37 прим.	Кольца для колодцев сборные ж/б д 1500 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	6	6	0	5480,00	--	0	--	--
		м				--	--	--	--	--
15	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных	0,9	0,9	0	2620,00	--	0	--	--
		м				--	--	--	--	--
16	С143018-24	Кольца опорные КО6 из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,04	0,04	0	29700,00	--	0	--	--
		м3				--	--	--	--	--
17	С143001-54 т.ч.п.3	Надбавка к сметной стоимости ж/бетона за сульфатостойкий цемент	3,97	3,97	0	130,00	--	0	--	--
		м3				--	--	--	--	--
18	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	3,92	3,92	0	129,00	--	0	--	--
		м3				--	--	--	--	--

1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9
19	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	2	2	0	13400,00	--	0	--	--
		комплект				--	--	--	--	--
20	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов (ЗД1,уголки)	0,0377		0,0377	152511,81	4348,81	5750	164	2600
		т				50439,00	2607,34	1902	98	130
21	Е0109-29-1	Монтаж стремянок	0,0648		0,0648	34786,35	23016,12	2254	1491	617
		т				8574,63	2007,91	556	130	90
22	С12021-267	Стремянки С1-10, С1-06	0,0648	0,0648	0	133700,00	--	0	--	--
		тн				--	--	--	--	--
23	Е0113-27-2 прим.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189	2,04		2,04	131,08	0,25	267	1	46
		м2				25,28	0,18	52	0	90
24	Е0106-11-9 прим.	Установка сальников Д 50-200мм	0,1336		0,1336	66935,71	543,08	8943	73	878
		1т				5934,00	325,16	793	43	105
25	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	5		5	1003,19	--	5016	--	3418
		1сальник				534,06	--	2670	0	128
26	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	7		7	2324,27	1,81	16270	13	6274
		1сальник				700,21	--	4901	0	128
27	Е0106-35-8	Устройство набетонки на днище из бетона кл.В12,5	0,106		0,106	12275,00	3525,59	1301	374	162
		1м3				1017,68	441,60	108	47	105
28	Е0106-35-8	Бетонирование сальников из бетона кл.В12,5	0,5224		0,5224	12275,00	3525,59	6412	1842	800
		1м3				1017,68	441,60	532	231	105
29	С143001-54 т.ч.п.3	Надбавка к сметной стоимости раствора за сульфатостойкий цемент	0,6409	0,6409	0	130,00	--	0	--	--
		м3				--	--	--	--	--
30	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности днища при толщине слоя до 20 мм	3,53		3,53	754,70	224,01	2664	791	1613
		м2				305,30	129,85	1078	458	105
31	Е0113-31-9	Шпаклевка поверхностей эпоксидной шпаклевкой ЭП-0010 толщиной слоя 2 мм	3,53		3,53	806,92	1,67	2848	6	448
						140,04	1,00	494	4	90

1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9
		м2								
32	Е0106-36-2	Торкретирование внутренней поверхности стен при толщине слоя до 20 мм	28,54		28,54	754,70	224,01	21539	6393	13040
		м2				305,30	129,85	8713	3706	105
33	Е0113-24-1 прим.	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 за 3 раза (толщиной 2,5мм) поверхности КНС соприкасающиеся с грунтом	39,85		39,85	484,05	1,04	19289	41	3993
		м2				110,55	0,79	4405	31	90
		ОТМОСТКА								
34	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	3,77		3,77	38,27	--	144	--	163
		м2				38,27	--	144	0	113
35	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,3016		0,3016	1999,31	--	603	--	357
		м3				961,31	--	290	0	123
36	Е0106-19-1	Устройство бетонной отмостки	0,377		0,377	11145,97	564,55	4202	213	1108
		м3				2447,78	338,43	923	128	105,51
		ВЫТЯЖКА								
37	Е0109-4-2 прим.	Монтаж вытяжки, массой до 0,25 т	0,138		0,138	25843,32	6486,31	3566	895	2457
		т				17772,33	2007,04	2453	277	90
38	Е0109-4-3 прим.	Монтаж вытяжки, массой свыше 0,25 т	0,291		0,291	22721,66	5614,65	6612	1634	4646
		т				15992,13	1748,29	4654	509	90
39	Ц0112-2-12 прим.	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые	0,2987		0,2987	31526,85	2241,35	9417	669	7661
		т				28186,50	310,49	8419	93	90
40	С130801-84 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 219х4,5 мм	0,1966	0,1966	0	153600,00	--	0	--	--
		т				--	--	--	--	--
41	С130809-59 прим.	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	6	6	0	1780,00	--	0	--	--
		шт				--	--	--	--	--

1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9
42	С11011-59	Болты строительные с гайками т	0,0047	0,0047	0	149300,00 --	-- --	0 --	-- --	-- --
43	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/ кг	0,258	0,258	0	166,00 --	-- --	0 --	-- --	-- --
44	С130810-141 прим.	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 219х6 мм шт	3	3	0	2250,00 --	-- --	0 --	-- --	-- --
45	Е0120-18-2 прим.	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 250 мм шт	1		1	1011,20 106,81	9,64 6,04	1011 107	10 6	147 130
46	Е0120-30-1 прим.	Установка деталей крепления вытяжки кг	83,2		83,2	114,78 14,89	2,14 1,28	9550 1239	178 106	1843 137
47	Е0120-33-1	Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т шт	1		1	2311,31 1492,40	458,91 273,41	2311 1492	459 273	2419 137
48	Пр.л.АО "КЕЛЕТ"	Вентиляторы крышные ВКРМ-5, мощность эл.двиг.N 0,55 шт	1	1	0	43941,83 --	-- --	0 --	-- --	-- --
49	Е0113-31-9 прим.	Шпаклевка поверхностей эпоксидной шпаклевкой ЭП-0010 толщиной слоя 2 мм в 5 слоев м2	6,65		6,65	6847,19 3501,06	20,07 16,73	45534 23282	133 111	21054 90
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге	Тенге			194450	71713	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге	Тенге			84011		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге	Тенге			16708		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге	Тенге			295168		
		Глава 8. Временные здания и сооружения								
11	СН РК 8.02-07-2002	Временные здания и сооружения к = 4,6%	635,67	########	13 577,74			13 577,74		
13		**Итого по главе 8**	**635,67**	**########**	**13 577,74**			**13 577,74**		
14		**ИТОГО по главам 1- 8**	**#######**	**########**	**308 745,91**	**0,00**	**0,00**	**308 745,91**		

2	3	4	4	4	5	6	7	8	9
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								
15	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,8%	404,73	########	8 644,89				
16	СН РК 8.02-07-2002	Выплаты единовременного вознаграждения за выслугу лет - 1%					3 087,46	3 087,46	
17	СН РК 8.02-07-2002	Оплата дополнительных отпусков за непрерывный стаж работы -0,4%					1 234,98	1 234,98	
18	**Расчет**	Вахтовый метод работ					23 040,83	23 040,83	
18		**ИТОГО по главе 9**	**404,73**	**10 986,43**	**8 644,89**		**27 363,27**	**36 008,16**	
19		**ИТОГО по главам 1- 9 в базовых ценах 2001 г.**	#######	########	**317 390,79**	**0,00**	**27 363,27**	**344 754,06**	
21	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.11	**ИТОГО, в текущих ценах 2010 г. 1296:775= 1,823**	#######	########	**578 603,41**	**0,00**	**49 883,24**	**628 486,65**	
22	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.12	Налоги, сборы обязательные платежи 2%					12 569,73	12 569,73	
23		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	#######	########	**578 603,41**	**0,00**	**62 452,97**	**641 056,38**	
24	Закон РК	Налог на добавленную стоимость 12 %					76 926,77	76 926,77	
27		**ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ**	#######	########	**578 603,41**	**0,00**	**139 379,74**	**717 983,15**	
28		**в т.ч. НДС**						**76 926,77**	

Заказчик:

Директор ТОО "Жамбылская цементная производственная компания"

Сагимбаев Е.Ю.

_____

(подпись)

МП

СОГЛАСОВАНО
КЛАУС АЙХАС
Технический Директор/Technical Director
«___» _____ 20__
Подпись/Signature

Поставщик:

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матвеев А.В.

_____

(подпись)

МП

1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								
15	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,8%	404,73	########	8 644,89					
16	СН РК 8.02-07-2002	Выплаты единовременного вознаграждения за выслугу лет - 1%					3 087,46	3 087,46		
17	СН РК 8.02-07-2002	Оплата дополнительных отпусков за непрерывный стаж работы -0,4%					1 234,98	1 234,98		
18	**Расчет**	Вахтовый метод работ					23 040,83	23 040,83		
18		**ИТОГО по главе 9**	**404,73**	**10 986,43**	**8 644,89**		**27 363,27**	**36 008,16**		
19		**ИТОГО по главам 1- 9 в базовых ценах 2001 г.**	*******	********	**317 390,79**	**0,00**	**27 363,27**	**344 754,06**		
21	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.11	**ИТОГО, в текущих ценах 2010 г. 1296:775= 1,823**	*******	********	**578 603,41**	**0,00**	**49 883,24**	**628 486,65**		
22	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.12	Налоги, сборы обязательные платежи 2%					12 569,73	12 569,73		
23		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	*******	********	**578 603,41**	**0,00**	**62 452,97**	**641 056,38**		
24	Закон РК	Налог на добавленную стоимость 12 %					76 926,77	76 926,77		
27		**ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ**	*******	********	**578 603,41**	**0,00**	**139 379,74**	**717 983,15**		
28		**в т.ч. НДС**						**76 926,77**		

Заказчик:

Директор ТОО "Жамбылская цементная производственная компания"

Сагимбаев Е.Ю.

(подпись)

МП

Поставщик:

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матвеев А.В.

(подпись)

МП

Наименование стройки - "Станция биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 100 м3/сут Мынаральского цементного завода"

Наименование объекта - СТАНЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ.КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПОДАЧИ СТОЧНЫХ ВОД НА ДООЧИСТКУ (КНС №1)

Объект номер - 2009-62.4-АС-СМ

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА Октябрь 2010Г.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Форма 4

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество октябрь	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА И ТРУБОПРОВОДЫ								
1	Ц0112-803-3 прим.	**Затворы чугунные обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм**	2	1516,58	70,68	3033	141	2621	4,80	10
		шт		1440,00	16,20	2880	32	90	0,09	--
2	Пр.л.ТОО"V ECTOR 7"прим.	**Стоимость дисковых поворотных затворов серии 1416 VALVOTUBI IND (Италия) д 65мм**	2	5592,84	--	11186	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0112-799-1 прим.	**Вентили стальные муфтовые и цапковые, диаметр условного прохода до 50 мм**	1	1093,10	8,40	1093	8	974	3,60	4
		шт		1080,00	2,76	1080	3	90	0,02	--
4	Пр.л.ТОО"V ECTOR 7"прим.	**Стоимость кранов шаровых "PERFECTA" EMMETI (Италия)д 40мм**	1	1604,03	--	1604	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0112-803-3 прим.	**Клапаны чугунные обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм**	2	1516,58	70,68	3033	141	2621	4,80	10
		шт		1440,00	16,20	2880	32	90	0,09	--
6	Пр.л.ТОО"V ECTOR 7"прим.	**Стоимость клапанов обратные фланцевых серии 122 VALVOTUBI IND (Италия) д 65мм**	2	8053,69	--	16107	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Ц0112-802-2	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	1	1113,50	28,80	1114	29	979	3,60	4
		шт		1080,00	8,16	1080	8	90	0,05	--
8	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	3800,00	--	3800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0112-2-7	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 76 мм	0,0703	108044,00	2946,00	7599	207	6584	345,60	24
		т		103680,00	324,00	7292	23	90	1,88	--
10	С130801-80 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 76х3 мм	0,027	153000,00	--	4131	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С130810-77 прим.	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм	4	477,00	--	1908	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С130810-148	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 76х3,5-45х2,5 мм	1	793,00	--	793	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С130810-136	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 76х3,5	1	748,00	--	748	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С130810-108	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 76х3,5-57х3 мм	1	742,00	--	742	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С130809-34	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм	6	512,00	--	3072	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,0042	154700,00	--	646	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	0,198	166,00	--	33	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
18	С130810-45 прим.	Крепления для трубопроводов /узел соединения с патрубком насоса/	5	200,00	--	1000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
19	С130810-45 прим.	Крепления для трубопроводов /хомут/ диам.65мм	4,84	200,00	--	968	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
20	Ц0112-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм	0,014	118498,60	3297,60	1659	46	1438	379,20	5
		т		113760,00	356,40	1593	5	90	2,07	--
21	С130801-80 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 57х3 мм	0,004	153000,00	--	612	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	455,00	--	910	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,0013	154700,00	--	196	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	0,052	166,00	--	9	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
25	С130810-45 прим.	Крепления для трубопроводов /уголок 50х50х5/	7,54	200,00	--	1508	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
26	Ц0112-2-5	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 45 мм	0,0053	149118,00	3582,00	796	19	694	480,00	3
		т		144000,00	358,81	769	2	90	2,08	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С130801-79 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 45х2 мм	0,0042	152600,00	--	647	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С130810-75 прим.	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 45х2,5 мм	1	458,00	--	458	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	С130810-108 прим.	Стальные муфты резьбовая, d 40 мм	2	742,00	--	1484	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С131103-15 прим.	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 Мпа /10 кгс/см2/, d 65 мм	8	823,00	--	6584	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0113-16-5	Огрунтовка металлических поверхностей трубопроводов грунтовкой ХС-059 за один раз	2,57	49,72	0,19	128	--	25	0,04	--
		м2		10,66	0,14	27	--	90	--	--
32	Е0113-26-11	Окраска огрунтованных поверхностей трубопроводов эмалью ХВ-785 за 2 раза	2,57	144,26	0,55	371	1	47	0,03	--
		м2		19,73	0,46	51	1	90	--	--
		Контрольно-измерительные приборы								
33	Ц0111-350-3 прим.	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - регулятор давления и температуры прямого действия наружный диаметр трубопровода до 50 мм	2	1133,88	1,90	2268	4	1944	3,60	7
		шт		1080,00	--	2160	--	90	--	--
34	С131205-3 прим.	Манометры общего назначения показывающие МП-4У	2	1011,00	--	2022	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			82261	598			66
			Тенге			19813	107			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			49493				
	Материалы -		Тенге			265				
	Всего заработная плата -		Тенге				19840,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			28897				
		Накладные расходы -	Тенге			17856				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2678,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4041				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			71390				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							75
		Сметная заработная плата -	Тенге				22518,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1382				
	Материалы -		Тенге			419				
	Всего заработная плата -		Тенге				80,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			883				
		Накладные расходы -	Тенге			72				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			87				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1540				
		Сметная заработная плата -	Тенге				90,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			31387				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			31387				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1883				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			33270				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			107530				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							76
		Сметная заработная плата -	Тенге				22609,00			
		Глава 8. Временные здания и сооружения								
11	СН РК 8.02-07-2002	Временные здания и сооружения к = 4,6%	4 946,38			4 946,38				
13		**Итого по главе 8**	**4 946,38**			**4 946,38**				
14		**ИТОГО по главам 1- 8**	**112 476,38**	**0,00**	**0,00**	**112 476,38**				
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								
15	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,8%	3 149,34							
16	СН РК 8.02-07-2002	Выплаты единовременного вознаграждения за выслугу лет - 1%			1 124,76	1 124,76				
17	СН РК 8.02-07-2002	Оплата дополнительных отпусков за непрерывный стаж работы -0,4%			449,91	449,91				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Расчет	Вахтовый метод работ			8 393,79	8 393,79				
18		**ИТОГО по главе 9**	**3 149,34**		**9 968,46**	**13 117,80**				
19		**ИТОГО по главам 1- 9 в базовых ценах 2001 г.**	**115 625,72**	**0,00**	**9 968,46**	**125 594,18**				
21	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.11	**ИТОГО, в текущих ценах 2010 г. 1296:775= 1,823**	**210 785,69**	**0,00**	**18 172,50**	**228 958,19**				
22	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.12	Налоги, сборы обязательные платежи 2%			4 579,16	4 579,16				
23		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**210 785,69**	**0,00**	**22 751,66**	**233 537,35**				
24	Закон РК	Налог на добавленную стоимость 12 %			28 024,48	28 024,48				
27		**ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ**	**210 785,69**	**0,00**	**50 776,14**	**261 561,83**				
28		**в т.ч. НДС**				**28 024,48**				

Заказчик:

Директор ТОО "Жамбылская цементная производственная компания"

Сагимбаев Е.Ю.

_____

(подпись)

МП

От Заказчика :

СОГЛАСОВАНО
КЛАУС АЙХАС
Технический Директор/Tecfical Director
31.10 20 10
Подпись/Signature

Поставщик:

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матвеев А.В.

_____

(подпись)

МП

От Подрядчика :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Расчет	Вахтовый метод работ			8 393,79	8 393,79				
18		**ИТОГО по главе 9**	**3 149,34**		**9 968,46**	**13 117,80**				
19		**ИТОГО по главам 1- 9 в базовых ценах 2001 г.**	**115 625,72**	**0,00**	**9 968,46**	**125 594,18**				
21	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.11	**ИТОГО, в текущих ценах 2010 г. 1296:775= 1,823**	**210 785,69**	**0,00**	**18 172,50**	**228 958,19**				
22	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.12	Налоги, сборы обязательные платежи 2%			4 579,16	4 579,16				
23		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**210 785,69**	**0,00**	**22 751,66**	**233 537,35**				
24	Закон РК	Налог на добавленную стоимость 12 %			28 024,48	28 024,48				
27		**ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ**	**210 785,69**	**0,00**	**50 776,14**	**261 561,83**				
28		**в т.ч. НДС**				**28 024,48**				

Заказчик:

Директор ТОО "Жамбылская цементная производственная компания"

Сагимбаев Е.Ю.

(подпись)

МП

От Заказчика :

Поставщик:

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матвеев А.В.

(подпись)

МП

От Подрядчика :

Наименование стройки - "Очистка Балхашской воды для питьевого водоснабжения

МОДУЛЬ ДООЧИСТКИ №1, №2

Наименование объекта -

Объект номер - 932-2009-62.1,62.2-К Ж-СМ

62.1,62.2-

Акт выполненных работ
за октябрь 2010 г.

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО МАРКАМ КЖ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	сентябрь	октябрь	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
						Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
						ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
										%
1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9
1	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(котлована)	44,38	44,38	0	49,65	45,72	0	0	0
		м3				3,90	13,54	0	0	97
2	E010333-A1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км(во временный отвал), класс груза 1	86,54	86,54	0	23,64	23,64	0	0	0
		Т				--	4,73	0	0	100
3	E0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	44,38	44,38	0	4,93	3,90	0	0	0
		м3				1,00	1,35	0	0	97
4	E0101-12-14 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	8,79	8,79	0	44,42	40,28	0	0	0
		м3				4,14	12,96	0	0	97
5	E0101-164-2 прим.	Доработка грунта 2 группы вручную в котловане глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,2719	0,2719	0	462,00	--	0		0
		м3				462,00	--	0		113
6	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	7,25		7,25	8,15	8,15	59,0875	59,0875	20
		м3				--	2,90		21,025	97
7	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей и котлованов в грунтах 2 группы	1,81		1,81	291,60	--	527,796		596
						291,60	--	527,796		113

1	2	3	4	4	4	5		7	8	9
		м3								
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	9,06		9,06	37,82	5,42	342,6492	49,1052	285
		м3				32,40	--	293,544		97
9	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой	97,98	97,98	0	501,16	3,85	0	0	0
		м2				414,00	2,32	0	0	123
10	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	9,8	9,8	0	7288,47	123,06	0	0	0
		м3				405,00	73,76	0	0	105
11	Е0106-1-16 прим.	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона кл. В15,W4	65,36	65,36	0	8425,04	366,55	0	0	0
		м3				537,00	219,73	0	0	105
12	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 4 кг/см2	66,34	66,34	0	256,00	--	0	--	--
		м3				--	--	--	--	--
13	С143001-54 т.ч.п.3	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	66,34	66,34	0	130,00	--	0	--	--
		м3				--	--	--	--	--
14	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,17	1,17	0	111900,00	--	0	--	--
		т				--	--	--	--	--
15	Е0113-24-1 прим.	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 за 3 раза (толщиной 2,5мм)боковых поверхностей фундаментов	75,04	75,04	0	485,32	1,08	0	0	0
		м2				111,78	0,83	0	0	90
16	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	12,73		12,73	349,12	11,78	4444,2976	149,9594	2583,343455
		м2				183,30	9,97	2333,409	126,9181	105
17	Е0106-36-4	Железнение поверхности	12,73		12,73	95,18	0,42	1211,6414	5,3466	1162,217175
		м2				86,70	0,25	1103,691	3,1825	105
18	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	12,73		12,73	227,28	18,28	2893,2744	232,7044	3412
		м2				207,00	10,91	2635,11	138,8843	123
		ОТМОСТКА								
19	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	30,94		30,94	38,70	--	1197,378	--	1353
		м2				38,70	--	1197,378		113
20	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	2,48		2,48	2010,00	--	4984,8	--	2965
						972,00	--	2410,56		123

1	2	3	4	4	4	5		7	8	9
		м3								
21	Е0106-19-1	Устройство бетонной отмостки	3,1		3,1	11517,80	589,09	35705,18	1826,179	9147
						2475,00	353,15	7672,5	1094,765	104
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге	Тенге			51 366	32546	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге	Тенге			21 525		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге	Тенге			4 373		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге	Тенге			77 264,60		
		Глава 8. Временные здания и сооружения								
11	СН РК 8.02-07-2002	Временные здания и сооружения к = 4,6%					3 554,17			3 554,17
12		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %					533,13			533,13
13		**Итого по главе 8**					**3 554,17**			**3 554,17**
14		**ИТОГО по главам 1- 8**					**80 818,77**	**0,00**	**0,00**	**80 818,77**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								
15	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,8%					2 262,93			2 262,93
16	СН РК 8.02-07-2002	Выплаты единовременного вознаграждения за выслугу лет - 1%							808,19	808,19
17	СН РК 8.02-07-2002	Оплата дополнительных отпусков за непрерывный стаж работы -0,4%							323,28	323,28
18	Расчет	Вахтовый метод работ							5 903,79	5 903,79
18		**ИТОГО по главе 9**					**2 262,93**		**7 035,25**	**9 298,18**
19		**ИТОГО по главам 1- 9 в базовых ценах 2001 г.**					**83 081,70**	**0,00**	**7 035,25**	**90 116,95**
21	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.11	**ИТОГО, в текущих ценах 2010 г. 1296:775= 1,823**					**151 457,93**	**0,00**	**12 825,26**	**164 283,20**

1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9
22	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.12	Налоги, сборы обязательные платежи 2%							3 285,66	3 285,66
23		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**					**151 457,93**	**0,00**	**16 110,92**	**167 568,85**
24	Закон РК	Налог на добавленную стоимость 12 %							20 108,26	20 108,26
27		**ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ**					**151 457,93**	**0,00**	**36 219,18**	**187 677,11**
28		**в т.ч. НДС**								**20 108,26**

Заказчик:

Директор ТОО "Жамбылская цементная производственная компания"

Сагимбаев Е.Ю.

_____

(подпись)

МП

От Заказчика :

Поставщик:

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матвеев А.В.

_____

(подпись)

МП

От Подрядчика :

СОГЛАСОВАНО
MITTAL TAL
JAMBYL CEMENT
КЛАУС АЙХАС
Технический Директор/Technical Director
«31» 10 20 10
Подпись/Signature

1	2	3	4	4	4	5		7	8	9
22	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.12	Налоги, сборы обязательные платежи 2%							3 285,66	3 285,66
23		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**					**151 457,93**	**0,00**	**16 110,92**	**167 568,85**
24	Закон РК	Налог на добавленную стоимость 12 %							20 108,26	20 108,26
27		**ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ**					**151 457,93**	**0,00**	**36 219,18**	**187 677,11**
28		**в т.ч. НДС**								**20 108,26**

Заказчик:

Директор ТОО "Жамбылская цементная производственная компания"

Сагимбаев Е.Ю.

(подпись)

МП

От Заказчика :

Поставщик:

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матвеев А.В.

(подпись)

МП

От Подрядчика :

Наименование стройки - "Станция биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 100 м3/сут Мынаральского цементного завода"

Наименование объекта - СТАНЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ.КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПОДАЧИ ИЛА НА ИЛОВУЮ ПЛОЩАДКУ (КНС №2)

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ

КЖ

ЗА Октябрь 2010Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Коли-чество за сентябрь	Коли-чество за октябрь	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
						Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
						ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
										%
1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9
1	Е0101-17-15 т.ч. п-3.37 к=1,2 Т.Ч. П.3.46 К=1,1	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах при объеме котлована до 300 м3 сильно налипающего на зубья и стенки ковша	17,94	17,94	0	301,60	294,41	0	0	0
		м3				7,15	26,29	0	0	97
2	Е010333-А1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км(во временный отвал), класс груза 1	34,99	34,99	0	22,66	22,66	0	0	0
		Т				--	4,53	0	0	100
3	Е0101-12-15 т.ч. п-3.37 к=1,2 Т.Ч. П.3.46 К=1,1	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах при объеме котлована до 300 м3 сильно налипающего на зубья и стенки ковша	287,64	287,64	0	192,04	185,75	0	0	0
		м3				6,29	17,32	0	0	97
4	Е0101-164-2 прим.	Доработка грунта 3 группы вручную в котловане глубиной до 2 м без креплений с откосами	9,45	9,45	0	456,92	--	0	--	0
		м3				456,92	--	0	0	113
5	Е0101-20-1	Работа на отвале 1-2 группы грунтов	17,94	17,94	0	16,19	15,37	0	0	0
		м3				0,81	1,08	0	0	97
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	288,18		259,36	41,62	41,62	10795	10795	699
						--	2,78	0	721	97

1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9
		м3								
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную котлованов в грунтах 2 группы	8,91		8,02	288,39	--	2313	--	2613
		м3				288,39	--	2313	0	113
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	297,09		267,38	37,24	5,19	9957	1388	8310
		м3				32,04	--	8567	0	97
9	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	7,6	7,6	0	496,44	3,69	0	0	0
		м2				409,45	2,22	0	0	123
10	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки и фундамента под вытяжку	0,7442	0,7442	0	6687,29	117,93	0	0	0
		м3				400,55	70,69	0	0	105
11	С143001-54 т.ч.п.3	Надбавка к сметной стоимости раствора за сульфатостойкий цемент	0,759	0,759	0	130,00	--	0	--	--
		м3				--	--	--	--	--
12	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	4,4	4,4	0	16967,00	2740,51	0	0	0
		м3				2864,64	1633,49	0	0	130
13	С143018-24	Плиты перекрытий и днищ колодцев	1,3	1,3	0	29700,00	--	0	--	--
		м3				--	--	--	--	--
14	С143018-37 прим.	Кольца для колодцев сборные ж/б д 1500 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	7,2	7,2	0	5480,00	--	0	--	--
		м				--	--	--	--	--
15	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	0,9	0,9	0	2620,00	--	0	--	--
		м				--	--	--	--	--
16	С143018-24	Кольца опорные КО6 из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,04	0,04	0	29700,00	--	0	--	--
		м3				--	--	--	--	--
17	С143001-54 т.ч.п.3	Надбавка к сметной стоимости ж/бетона за сульфатостойкий цемент	4,47	4,47	0	130,00	--	0	--	--
		м3				--	--	--	--	--

1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9
18	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	4,4	4,4	0	129,00	--	0	--	--
		м3				--	--	--	--	--
19	Е0123-24-1	Установка люков	2		2	496,20	64,88	992	130	1114
		шт				388,68	39,68	777	79	130
20	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	2	2	0	13400,00	--	0	--	--
		комплект				--	--	--	--	--
21	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов (ЗД1,уголки)	0,0377		0,03	152511,81	4348,81	5175	148	2520
		т				50439,00	2607,34	1711	88	140
22	Е0109-29-1	Монтаж стремянок	0,0828		0,07	34786,35	23016,12	2592	1715	710
		т				8574,63	2007,91	639	150	90
23	С12021-267	Стремянки С8	0,0828	0,0828	0	133700,00	--	0	--	--
		тн				--	--	--	--	--
24	Е0113-27-2 прим.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189	2,04		1,84	131,08	0,25	241	0	42
		м2				25,28	0,18	46	0	90
25	Е0106-11-9 прим.	Установка сальников Д 50-200мм	0,1539		0,14	66935,71	543,08	9271	75	910
		1т				5934,00	325,16	822	45	105
26	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	7		6,30	1003,19	--	6320	--	4307
		1сальник				534,06	--	3365	0	128
27	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	6		5,40	2324,27	1,81	12551	10	4840
		1сальник				700,21	--	3781	0	128
28	Е0106-35-8	Устройство набетонки на днище из бетона кл.В12,5	0,106		0,10	12275,00	3525,59	1171	336	146
		1м3				1017,68	441,60	97	42	105
29	Е0106-35-8	Бетонирование сальников из бетона кл.В12,5	0,5651		0,51	12275,00	3525,59	6243	1793	779
		1м3				1017,68	441,60	518	225	105
30	С143001-54 т.ч.п.3	Надбавка к сметной стоимости раствора за сульфатостойкий цемент	0,6844	0,6844	0	130,00	--	0	--	--
						--	--	--	--	--

1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9
		м3								
31	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности днища при толщине слоя до 20 мм	3,53		3,18	754,70	224,01	2398	712	1452
		м2				305,30	129,85	970	413	105
32	Е0113-31-9	Шпаклевка поверхностей эпоксидной шпаклевкой ЭП-0010 толщиной слоя 2 мм	3,53		3,18	806,92	1,67	2564	5	403
		м2				140,04	1,00	445	3	90
33	Е0106-36-2	Торкретирование внутренней поверхности стен при толщине слоя до 20 мм	32,5		29,25	754,70	224,01	22075	6552	13365
		м2				305,30	129,85	8930	3798	105
34	Е0113-24-1 прим.	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 за 3 раза (толщиной 2,5мм) поверхности КНС соприкасающиеся с грунтом	42,28		38,05	484,05	1,04	18419	40	3813
		м2				110,55	0,79	4207	30	90
		ОТМОСТКА								
35	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	3,77		3,39	38,27	--	130	--	147
		м2				38,27	--	130	0	113
36	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,3016		0,27	1999,31	--	543	--	321
		м3				961,31	--	261	0	123
37	Е0106-19-1	Устройство бетонной отмостки	0,377		0,34	11145,97	564,55	3782	192	993
		м3				2447,78	338,43	831	115	105
		ВЫТЯЖКА								
38	Е0109-4-2 прим.	Монтаж вытяжки, массой до 0,25 т	0,148		0,13	25843,32	6486,31	3442	864	2371
		т				17772,33	2007,04	2367	267	90
39	Е0109-4-3 прим.	Монтаж вытяжки, массой свыше 0,25 т	0,305		0,27	22721,66	5614,65	6237	1541	4383
		т				15992,13	1748,29	4390	480	90
40	Ц0112-2-12 прим.	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 219 мм	0,2987		0,27	31526,85	2241,35	8475	603	6895
		т				28186,50	310,49	7577	83	90
41	С130801-84 Изм. и доп.вып.7 СН РК	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 219х4,5 мм	0,2251	0,2251	0	153600,00	--	0	--	--

1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9
	8. 02-04-2002 СН					--	--	--	--	--
		т								
42	С130809-59 прим.	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	6	6	0	1780,00	--	0	--	--
		шт				--	--	--	--	--
43	С11011-59	Болты строительные с гайками	0,0047	0,0047	0	149300,00	--	0	--	--
		т				--	--	--	--	--
44	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	0,258	0,258	0	166,00	--	0	--	--
		кг				--	--	--	--	--
45	С130810-141 прим.	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 219х6 мм	3	3	0	2250,00	--	0	--	--
		шт				--	--	--	--	--
46	Е0120-18-2 прим.	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 250 мм	1		1	1011,20	9,64	1011	10	102
		шт				106,81	6,04	107	6	90
47	Е0120-30-1 прим.	Установка деталей крепления вытяжки	83,2		74,88	114,78	2,14	8595	160	1514
		кг				14,89	1,28	1115	96	125
48	Е0120-33-1	Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т	1		1	2311,31	458,91	2311	459	1589
		шт				1492,40	273,41	1492	273	90
49	Пр.л.АО "КЕЛЕТ"	Вентиляторы крышные ВКРМ-5, мощность эл.двиг.N 0,55	1	1	0	43941,83	--	0	--	--
		шт				--	--	--	--	--
50	Е0113-31-9 прим.	Шпаклевка поверхностей эпоксидной шпаклевкой ЭП-0010 толщиной слоя 2 мм в 5 слоев	7,47		5,20	6847,19	20,07	35605	104	16219
		м2				3501,06	16,73	18206	87	89
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге	Тенге			183208	102621	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге	Тенге			80555		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге	Тенге			15826		

1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге	Тенге			279589		
		Глава 8. Временные здания и сооружения								
11	СН РК 8.02-07-2002	Временные здания и сооружения к = 4,6%	######	#######	12 861,08			12 861,08		
13		**Итого по главе 8**	######	#######	**12 861,08**			**12 861,08**		
14		**ИТОГО по главам 1- 8**	######	#######	**292 449,74**	**0,00**	**0,00**	**292 449,74**		
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								
15	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,8%	######	#######	8 188,59					
16	СН РК 8.02-07-2002	Выплаты единовременного вознаграждения за выслугу лет - 1%					2 924,50	2 924,50		
17	СН РК 8.02-07-2002	Оплата дополнительных отпусков за непрерывный стаж работы -0,4%					1 169,80	1 169,80		
18	**Расчет**	Вахтовый метод работ					21 824,69	21 824,69		
18		**ИТОГО по главе 9**	**242,89**	#######	**8 188,59**		**25 918,99**	**34 107,58**		
19		**ИТОГО по главам 1- 9 в базовых ценах 2001 г.**	######	#######	**300 638,33**	**0,00**	**25 918,99**	**326 557,32**		
21	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.11	**ИТОГО, в текущих ценах 2010 г. 1296:775= 1,823**	######	#######	**548 063,67**	**0,00**	**47 250,31**	**595 313,99**		
22	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.12	Налоги, сборы обязательные платежи 2%					11 906,28	11 906,28		
23		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	######	#######	**548 063,67**	**0,00**	**59 156,59**	**607 220,26**		

1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9
24	Закон РК	Налог на добавленную стоимость 12 %					72 866,43	72 866,43		
27		**ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ**	######	#######	**548 063,67**	**0,00**	**132 023,02**	**680 086,69**		
28		**в т.ч. НДС**						**72 866,43**		

Заказчик:

Директор ТОО "Жамбылская цементная производственная компания"

Сагимбаев Е.Ю.

_____

(подпись)

МП

От Заказчика :

Поставщик:

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матвеев А.В.

(подпись)

МП

От Подрядчика :

СОГЛАСОВАНО
ЖУАНДЫ ТАС
КЛАУС АЙХАС
JAMBYL CEMENT
Технический Директор/Technical Director
«__» __ 20__
Подпись/Signature

1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9
24	Закон РК	Налог на добавленную стоимость 12 %					72 866,43	72 866,43		
27		**ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ**	######	#######	**548 063,67**	**0,00**	**132 023,02**	**680 086,69**		
28		**в т.ч. НДС**						**72 866,43**		

Заказчик:

Директор ТОО "Жамбылская цементная производственная компания"

Сагимбаев Е.Ю.

(подпись)

МП

От Заказчика :

Поставщик:

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матвеев А.В.

(подпись)

МП

От Подрядчика :

Наименование стройки - "Станция биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 100 м3/сут Мынаральского цементного завода"

Наименование объекта - СТАНЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ.КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПОДАЧИ ИЛА НА ИЛОВУЮ ПЛОЩАДКУ (КНС №2)

Объект номер - 2009-62.4-АС-СМ

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ТХ

ЗА Октябрь 2010Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество октябрь	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА И ТРУБОПРОВОДЫ								
1	Ц0112-803-3 прим.	Затворы чугунные обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	2	1516,58	70,68	3033	141	2621	4,80	10
		шт		1440,00	16,20	2880	32	90	0,09	--
2	Пр.л.ТОО"V ECTOR 7"прим.	Стоимость дисковых поворотных затворов серии 1416 VALVOTUBI IND (Италия) д 65мм	2	5592,84	--	11186	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0112-799-1 прим.	Вентили стальные муфтовые и цапковые, диаметр условного прохода до 50 мм	1	1093,10	8,40	1093	8	974	3,60	4
		шт		1080,00	2,76	1080	3	90	0,02	--
4	Пр.л.ТОО"V ECTOR 7"прим.	Стоимость кранов шаровых "PERFECTA" EMMETI (Италия)д 40мм	1	1604,03	--	1604	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0112-803-3 прим.	Клапаны чугунные обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	2	1516,58	70,68	3033	141	2621	4,80	10
		шт		1440,00	16,20	2880	32	90	0,09	--
6	Пр.л.ТОО"V ECTOR 7"прим.	Стоимость клапанов обратные фланцевых серии 122 VALVOTUBI IND (Италия) д 65мм	2	8053,69	--	16107	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0112-802-2	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	1	1113,50	28,80	1114	29	979	3,60	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		1080,00	8,16	1080	8	90	0,05	--
8	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	3800,00	--	3800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0112-2-7	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 76 мм	0,0703	108044,00	2946,00	7599	207	6584	345,60	24
		т		103680,00	324,00	7292	23	90	1,88	--
10	С130801-80 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 76х3 мм	0,027	153000,00	--	4131	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С130810-77 прим.	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм	4	477,00	--	1908	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С130810-148	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 76х3,5-45х2,5 мм	1	793,00	--	793	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С130810-136	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 76х3,5	1	748,00	--	748	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С130810-108	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 76х3,5-57х3 мм	1	742,00	--	742	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С130809-34	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм	6	512,00	--	3072	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,0042	154700,00	--	646	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	0,198	166,00	--	33	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
18	С130810-45 прим.	Крепления для трубопроводов /узел соединения с патрубком насоса/	5	200,00	--	1000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
19	С130810-45 прим.	Крепления для трубопроводов /хомут/ диам.65мм	4,84	200,00	--	968	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
20	Ц0112-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм	0,014	118498,60	3297,60	1659	46	1438	379,20	5
		т		113760,00	356,40	1593	5	90	2,07	--
21	С130801-80 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 57х3 мм	0,004	153000,00	--	612	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	455,00	--	910	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,0013	154700,00	--	196	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	0,052	166,00	--	9	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
25	С130810-45 прим.	Крепления для трубопроводов /уголок 50х50х5/	7,54	200,00	--	1508	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
26	Ц0112-2-5	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 45 мм	0,0053	149118,00	3582,00	796	19	694	480,00	3
		т		144000,00	358,81	769	2	90	2,08	--
27	С130801-79 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 45х2 мм	0,0042	152600,00	--	647	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С130810-75 прим.	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 45х2,5 мм	1	458,00	--	458	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	С130810-108 прим.	Стальные муфты резьбовая, d 40 мм	2	742,00	--	1484	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С131103-15 прим.	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 Мпа /10 кгс/см2/, d 65 мм	8	823,00	--	6584	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0113-16-5	Огрунтовка металлических поверхностей трубопроводов грунтовкой ХС-059 за один раз	2,57	49,72	0,19	128	--	25	0,04	--
		м2		10,66	0,14	27	--	90	--	--
32	Е0113-26-11	Окраска огрунтованных поверхностей трубопроводов эмалью ХВ-785 за 2 раза	2,57	144,26	0,55	371	1	47	0,03	--
		м2		19,73	0,46	51	1	90	--	--
		Контрольно-измерительные приборы								
33	Ц0111-350-3 прим.	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - регулятор давления и температуры прямого действия наружный диаметр трубопровода до 50 мм	2	1133,88	1,90	2268	4	1944	3,60	7
		шт		1080,00	--	2160	--	90	--	--
34	С131205-3 прим.	Манометры общего назначения показывающие МП-4У	2	1011,00	--	2022	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			82261	598			66
			Тенге			19813	107			1
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			49493				
		Материалы -	Тенге			265				
		Всего заработная плата -	Тенге				19840,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			28897				
		Накладные расходы -	Тенге			17856				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2678,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4041				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			71390				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							75
		Сметная заработная плата -	Тенге				22518,00			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1382				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			419				
	Всего заработная плата -		Тенге				80,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			883				
		Накладные расходы -	Тенге			72				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			87				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1540				
		Сметная заработная плата -	Тенге				90,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			31387				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			31387				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1883				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			33270				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			106200				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							76
		Сметная заработная плата -	Тенге				22609,00			
		Глава 8. Временные здания и сооружения								
11	СН РК 8.02-07-2002	Временные здания и сооружения к = 4,6%	4 885,20			4 885,20				
13		**Итого по главе 8**	**4 885,20**			**4 885,20**				
14		**ИТОГО по главам 1- 8**	**111 085,20**	**0,00**	**0,00**	**111 085,20**				
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								
15	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,8%	3 110,39							
16	СН РК 8.02-07-2002	Выплаты единовременного вознаграждения за выслугу лет - 1%			1 110,85	1 110,85				
17	СН РК 8.02-07-2002	Оплата дополнительных отпусков за непрерывный стаж работы -0,4%			444,34	444,34				
18	**Расчет**	Вахтовый метод работ			8 289,97	8 289,97				
18		**ИТОГО по главе 9**	**3 110,39**		**9 845,16**	**12 955,55**				
19		**ИТОГО по главам 1- 9 в базовых ценах 2001 г.**	**114 195,59**	**0,00**	**9 845,16**	**124 040,75**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.11	**ИТОГО, в текущих ценах 2010 г. 1296:775= 1,823**	**208 178,55**	**0,00**	**17 947,74**	**226 126,29**				
22	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.12	Налоги, сборы обязательные платежи 2%			4 522,53	4 522,53				
23		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**208 178,55**	**0,00**	**22 470,27**	**230 648,82**				
24	Закон РК	Налог на добавленную стоимость 12 %			27 677,86	27 677,86				
27		**ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ**	**208 178,55**	**0,00**	**50 148,13**	**258 326,68**				
28		**в т.ч. НДС**				**27 677,86**				

Заказчик:

Директор ТОО "Жамбылская цементная производственная компания"

Сагимбаев Е.Ю.

_____

(подпись)

МП

От Заказчика :

Поставщик:

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матвеев А.В.

_____

(подпись)

МП

От Подрядчика :

Наименование стройки - "Станция биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 100 м3/сут Мынаральского цементного завода"

Наименование объекта - СТАНЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ.КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПОДАЧИ ДРЕНАЖНЫХ СТОЧНЫХ ВОД НА ПЕСКОЛОВКИ (КНС №3)

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

КЖ

ЗА Октябрь 2010Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Количество за сентябрь	Количество за октябрь	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %
1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9
1	Е0101-17-14 т.ч. п-3.37 к=1,2 Т.Ч. П.3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах при объеме котлована до 300 м3 сильно налипающего на зубья и стенки ковша	17,94	17,94	0	235,79	230,16	0	0	0
		м3				5,60	20,55	0	0	97
2	Е010333-А1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км(во временный отвал), класс груза 1	31,4	31,4	0	22,66	22,66	0	0	0
		Т				--	4,53	0	0	100
3	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 к=1,2 Т.Ч. П.3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах при объеме котлована до 300 м3 сильно налипающего на зубья и стенки ковша	287,64	287,64	0	151,44	146,49	0	0	0
		м3				4,95	13,66	0	0	97
4	Е0101-164-2 прим.	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	9,45	9,45	0	456,92	--	0	--	0
		м3				456,92	--	0	0	113
5	Е0101-20-1	Работа на отвале 1-2 группы грунтов	17,94	17,94	0	16,19	15,37	0	0	0
		м3				0,81	1,08	0	0	97
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	288,18		259,36	41,62	41,62	10795	10795	699
						--	2,78	0	721	97

1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9
		м3								
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную котлованов в грунтах 2 группы	8,91		8,02	288,39	--	2313	--	2613
		м3				288,39	--	2313	0	113
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	297,09		267,38	37,24	5,19	9957	1388	8310
		м3				32,04	--	8567	0	97
9	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	7,6	7,6	0	496,44	3,69	0	0	0
		м2				409,45	2,22	0	0	123
10	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки и фундамента под вытяжку	0,7442	0,7442	0	6687,29	117,93	0	0	0
		м3				400,55	70,69	0	0	105
11	С143001-54 т.ч.п.3	Надбавка к сметной стоимости раствора за сульфатостойкий цемент	0,759	0,759	0	130,00	--	0	--	--
		м3				--	--	--	--	--
12	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	4,4	4,4	0	16967,00	2740,51	0	0	0
		м3				2864,64	1633,49	0	0	130
13	С143018-24	Плиты перекрытий и днищ колодцев	1,3	1,3	0	29700,00	--	0	--	--
		м3				--	--	--	--	--
14	С143018-37 прим.	Кольца для колодцев сборные ж/б д 1500 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	7,2	7,2	0	5480,00	--	0	--	--
		м				--	--	--	--	--
15	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных	0,9	0,9	0	2620,00	--	0	--	--
		м				--	--	--	--	--
16	С143018-24	Кольца опорные КО6 из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,04	0,04	0	29700,00	--	0	--	--
		м3				--	--	--	--	--
17	С143001-54 т.ч.п.3	Надбавка к сметной стоимости ж/бетона за сульфатостойкий цемент	4,47	4,47	0	130,00	--	0	--	--
		м3				--	--	--	--	--

1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9
18	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	4,4	4,4	0	129,00	--	0	--	--
		м3				--	--	--	--	--
19	Е0123-24-1	Установка люков	2		2	496,20	64,88	992	130	1114
		шт				388,68	39,68	777	79	130
20	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	2	2	0	13400,00	--	0	--	--
		комплект				--	--	--	--	--
21	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов (ЗД1,уголки)	0,0377		0,03	152511,81	4348,81	5175	148	2520
		т				50439,00	2607,34	1711	88	140
22	Е0109-29-1	Монтаж стремянок	0,0828		0,07	34786,35	23016,12	2592	1715	710
		т				8574,63	2007,91	639	150	90
23	С12021-267	Стремянки С8	0,0828	0,0828	0	133700,00	--	0	--	--
		тн				--	--	--	--	--
24	Е0113-27-2 прим.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189	6,51	6,51	0	131,08	0,25	0	0	0
		м2				25,28	0,18	0	0	90
25	Е0106-11-9 прим.	Установка сальников Д 50-200мм	0,1539		0,14	66935,71	543,08	9271	75	910
		1т				5934,00	325,16	822	45	105
26	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	7		7	1003,19	--	7022	--	4785
		1сальник				534,06	--	3738	0	128
27	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	6		6	2324,27	1,81	13946	11	5378
		1сальник				700,21	--	4201	0	128
28	Е0106-35-8	Устройство набетонки на днище из бетона кл.В12,5	0,106		0,10	12275,00	3525,59	1171	336	146
		1м3				1017,68	441,60	97	42	105
29	Е0106-35-8	Бетонирование сальников из бетона кл.В12,5	0,5651		0,51	12275,00	3525,59	6243	1793	779
		1м3				1017,68	441,60	518	225	105
30	С143001-54 т.ч.п.3	Надбавка к сметной стоимости раствора за сульфатостойкий	0,6844	0,6844	0,00	130,00	--	0	--	--

1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9
		цемент м3				--	--	--	--	--
31	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности днища при толщине слоя до 20 мм	3,53		3,18	754,70	224,01	2398	712	1452
		м2				305,30	129,85	970	413	105
32	Е0113-31-9	Шпаклевка поверхностей эпоксидной шпаклевкой ЭП-0010 толщиной слоя 2 мм	3,53		3,18	806,92	1,67	2564	5	403
		м2				140,04	1,00	445	3	90
33	Е0106-36-2	Торкретирование внутренней поверхности стен при толщине слоя до 20 мм	32,5		29,25	754,70	224,01	22075	6552	13365
		м2				305,30	129,85	8930	3798	105
34	Е0113-24-1 прим.	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 за 3 раза (толщиной 2,5мм) поверхности КНС соприкасающиеся с грунтом	42,28		38,05	484,05	1,04	18419	40	3813
		м2				110,55	0,79	4207	30	90
		ОТМОСТКА								
35	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	3,77		3,39	38,27	--	130	--	147
		м2				38,27	--	130	0	113
36	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,3016		0,27	1999,31	--	543	--	321
		м3				961,31	--	261	0	123
37	Е0106-19-1	Устройство бетонной отмостки	0,377		0,34	11145,97	564,55	3782	192	993
		м3				2447,78	338,43	831	115	105
		ВЫТЯЖКА								
38	Е0109-4-2 прим.	Монтаж вытяжки, массой до 0,25 т	0,148		0,13	25843,32	6486,31	3442	864	2371
		т				17772,33	2007,04	2367	267	90
39	Е0109-4-3 прим.	Монтаж вытяжки, массой свыше 0,25 т	0,305		0,27	22721,66	5614,65	6237	1541	4383
		т				15992,13	1748,29	4390	480	90
40	Ц0112-2-12 прим.	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые	0,2987		0,27	31526,85	2241,35	8475	603	6895
		т				28186,50	310,49	7577	83	90
41	С130801-84 Изм. и	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб,	0,2251	0,2251	0,00	153600,00	--	0	--	--

1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9
	доп.вып.7 СН РК	стали 20, на Ру до 10 МПа, 219х4,5 мм т				--	--	--	--	--
42	С130809-59 прим.	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм шт	6	6	0,00	1780,00 --	-- --	0 --	-- --	-- --
43	С11011-59	Болты строительные с гайками т	0,0047	0,0047	0,00	149300,00 --	-- --	0 --	-- --	-- --
44	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/ кг	0,258	0,258	0,00	166,00 --	-- --	0 --	-- --	-- --
45	С130810-141 прим.	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 219х6 мм шт	3	3	0,00	2250,00 --	-- --	0 --	-- --	-- --
46	Е0120-18-2 прим.	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 250 мм шт	1		0,90	1011,20 106,81	9,64 6,04	910 96	9 5	130 128
47	Е0120-30-1 прим.	Установка деталей крепления вытяжки кг	83,2		74,88	114,78 14,89	2,14 1,28	8595 1115	160 96	1550 128
48	Е0120-33-1	Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т шт	1		1	2311,31 1492,40	458,91 273,41	2311 1492	459 273	2430 137,605
49	Пр.л.АО "КЕЛЕТ"	Вентиляторы крышные ВКРМ-5, мощность эл.двиг.N 0,55 шт	1		1	43941,83 --	-- --	43942 --	-- --	-- --
50	Е0113-31-9 прим.	Шпаклевка поверхностей эпоксидной шпаклевкой ЭП-0010 толщиной слоя 2 мм в 5 слоев м2	7,47		0	6847,19 3501,06	20,07 16,73	0 0	0 0	0 85
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге	Тенге			193300	90096	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге	Тенге			66215		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге	Тенге			15571		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге	Тенге			275086		
		Глава 8. Временные здания и сооружения								

1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9
11	СН РК 8.02-07-2002	Временные здания и сооружения к = 4,6%	657,34	######	12 653,95			12 653,95		
13		**Итого по главе 8**	**657,34**	**######**	**12 653,95**			**12 653,95**		
14		**ИТОГО по главам 1- 8**	**#######**	**######**	**287 739,88**	**0,00**	**0,00**	**287 739,88**		
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								
15	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,8%	418,53	######	8 056,72					
16	СН РК 8.02-07-2002	Выплаты единовременного вознаграждения за выслугу лет - 1%					2 877,40	2 877,40		
17	СН РК 8.02-07-2002	Оплата дополнительных отпусков за непрерывный стаж работы -0,4%					1 150,96	1 150,96		
18	**Расчет**	Вахтовый метод работ					21 473,21	21 473,21		
18		**ИТОГО по главе 9**	**418,53**	**######**	**8 056,72**		**25 501,57**	**33 558,28**		
19		**ИТОГО по главам 1- 9 в базовых ценах 2001 г.**	**#######**	**######**	**295 796,59**	**0,00**	**25 501,57**	**321 298,16**		
21	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.11	**ИТОГО, в текущих ценах 2010 г. 1296:775= 1,823**	**#######**	**######**	**539 237,19**	**0,00**	**46 489,35**	**585 726,55**		
22	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.12	Налоги, сборы обязательные платежи 2%					11 714,53	11 714,53		
23		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**#######**	**######**	**539 237,19**	**0,00**	**58 203,88**	**597 441,07**		
24	Закон РК	Налог на добавленную стоимость 12 %					71 692,93	71 692,93		

1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9
27		ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ	#######	######	539 237,19	0,00	129 896,81	669 134,00		
28		в т.ч. НДС						71 692,93		

Заказчик:

Директор ТОО "Жамбылская цементная производственная компания"

Сагимбаев Е.Ю.

(подпись)

МП

От Заказчика :

Поставщик:

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матвеев А.В.

(подпись)

МП

От Подрядчика :

Наименование стройки - "Станция биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 100 м3/сут Мынаральского цементного завода"

Наименование объекта - СТАНЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ.КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПОДАЧИ ДРЕНАЖНЫХ СТОЧНЫХ ВОД НА ПЕСКОЛОВКИ (КНС №3)

Объект номер - 2009-62.4-АС-СМ

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ТХ

ЗА Октябрь 2010Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Количество октябрь	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА И ТРУБОПРОВОДЫ									
1	Ц0112-799-1 прим.	Вентили стальные муфтовые и цапковые, диаметр условного прохода до 50 мм	1	1	1093,10	8,40	1093	8	974	3,60	4
		шт			1080,00	2,76	1080	3	90	0,02	--
2	Пр.л.ТОО"V ECTOR 7"прим.	Стоимость кранов шаровых "PERFECTA" EMMETI (Италия)д 40мм	1	1	1604,03	--	1604	--	--	--	--
		шт			--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0112-803-3 прим.	Клапаны чугунные обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	2	2	1516,58	70,68	3033	141	2621	4,80	10
		шт			1440,00	16,20	2880	32	90	0,09	--
4	Пр.л.ТОО"V ECTOR 7"прим.	Стоимость клапанов обратные фланцевых серии 122 VALVOTUBI IND (Италия) д 65мм	2	2	8053,69	--	16107	--	--	--	--
		шт			--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0112-802-2	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	3	3	1113,50	28,80	3341	86	2938	3,60	11
		шт			1080,00	8,16	3240	24	90	0,05	--
6	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	3	3	3800,00	--	11400	--	--	--	--
		шт			--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0112-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм	0,0755	0,0755	118498,60	3297,60	8947	249	7754	379,20	29

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11
		т			113760,00	356,40	8589	27	90	2,07	--
8	С130801-80 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 57х3 мм	0,007	0,007	153000,00	--	1071	--	--	--	--
		т			--	--	--	--	--	--	--
9	С130810-76 прим.	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	4	4	227,00	--	908	--	--	--	--
		шт			--	--	--	--	--	--	--
10	С130810-135	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х4	1	1	495,00	--	495	--	--	--	--
		шт			--	--	--	--	--	--	--
11	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	10	10	455,00	--	4550	--	--	--	--
		шт			--	--	--	--	--	--	--
12	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,0063	0,0063	154700,00	--	978	--	--	--	--
		т			--	--	--	--	--	--	--
13	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	0,26	0,26	166,00	--	43	--	--	--	--
		кг			--	--	--	--	--	--	--
14	С130810-45 прим.	Крепления для трубопроводов /уголок 50х50х5/	7,54	7,54	200,00	--	1508	--	--	--	--
		кг			--	--	--	--	--	--	--
15	С130810-45 прим.	Крепления для трубопроводов /узел соединения с патрубком насоса/	5	5	200,00	--	1000	--	--	--	--
		кг			--	--	--	--	--	--	--
16	С130810-45 прим.	Крепления для трубопроводов /хомут/ диам.50мм	4,84	4,84	200,00	--	968	--	--	--	--
		кг			--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0112-2-5	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 45 мм	0,0056	0,0056	149118,00	3582,00	841	20	733	480,00	3
		т			144000,00	358,81	812	2	90	2,08	--
18	С130801-79 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 45х2 мм	0,0042	0,0042	152600,00	--	647	--	--	--	--
		т			--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С130810-75 прим.	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 45х2,5 мм	1	1	458,00	--	458	--	--	--	--
		шт			--	--	--	--	--	--	--
20	С130810-146 прим.	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х3-45х2,5 мм	1	1	512,00	--	512	--	--	--	--
		шт			--	--	--	--	--	--	--
21	С130810-108 прим.	Стальные муфты резьбовая, d 40 мм	2	2	742,00	--	1484	--	--	--	--
		шт			--	--	--	--	--	--	--
22	С131103-15 прим.	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 Мпа /10 кгс/см2/, d 65 мм	8	8	823,00	--	6584	--	--	--	--
		м			--	--	--	--	--	--	--
23	Е0113-16-5	Огрунтовка металлических поверхностей трубопроводов грунтовкой ХС-059 за один раз	2,28	2,28	49,72	0,19	113	--	22	0,04	--
		м2			10,66	0,14	24	--	90	--	--
24	Е0113-26-11	Окраска огрунтованных поверхностей трубопроводов эмалью ХВ-785 за 2 раза	2,28	2,28	144,26	0,55	329	1	41	0,03	--
		м2			19,73	0,46	45	1	90	--	--
		Контрольно-измерительные приборы									
25	Ц0111-350-3 прим.	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - регулятор давления и температуры прямого действия наружный диаметр трубопровода до 50 мм	2	2	1133,88	1,90	2268	4	1944	3,60	7
		шт			1080,00	--	2160	--	90	--	--
26	С131205-3 прим.	Манометры общего назначения показывающие МП-4У	2	2	1011,00	--	2022	--	--	--	--
		компл			--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге			72304	511			63
			Тенге	Тенге			18830	90			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге	Тенге			37234				
	Материалы -		Тенге	Тенге			252				
	Всего заработная плата -		Тенге	Тенге				18850,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	Тенге			17711				
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			16965				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	Тенге				2545,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			3252				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге	Тенге			57450				

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата -	Тенге	Тенге				21394,00			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге	Тенге			1463				
Материалы -			Тенге	Тенге			371				
Всего заработная плата -			Тенге	Тенге				71,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге	Тенге			1021				
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			64				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	Тенге				10,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			92				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге	Тенге			1618				
		Сметная заработная плата -	Тенге	Тенге				80,00			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге	Тенге			33607				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге	Тенге			33607				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			2016				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге	Тенге			35623				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге			94692				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата -	Тенге	Тенге				21474,00			

		Глава 8. Временные здания и сооружения					
11	СН РК 8.02-07-2002	Временные здания и сооружения к = 4,6%		4 355,83			4 355,83
13		**Итого по главе 8**		**4 355,83**			**4 355,83**
14		**ИТОГО по главам 1- 8**		**99 047,83**	**0,00**	**72,00**	**99 119,83**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство					
15	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,8%		2 773,34			
16	СН РК 8.02-07-2002	Выплаты единовременного вознаграждения за выслугу лет - 1%				990,48	990,48
17	СН РК 8.02-07-2002	Оплата дополнительных отпусков за непрерывный стаж работы -0,4%				396,19	396,19
18	**Расчет**	Вахтовый метод работ				7 391,66	7 391,66
18		**ИТОГО по главе 9**		**2 773,34**		**8 778,33**	**11 551,67**

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11
19		**ИТОГО по главам 1- 9 в базовых ценах 2001 г.**			**101 821,17**	**0,00**	**8 850,33**	**110 671,50**			
21	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.11	**ИТОГО, в текущих ценах 2010 г. 1296:775= 1,823**			**185 620,00**	**0,00**	**16 134,15**	**201 754,14**			
22	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.12	Налоги, сборы обязательные платежи 2%					4 035,08	4 035,08			
23		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**			**185 620,00**	**0,00**	**20 169,23**	**205 789,23**			
24	Закон РК	Налог на добавленную стоимость 12 %					24 694,71	24 694,71			
27		**ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ**			**185 620,00**	**0,00**	**44 863,94**	**230 483,94**			
28		**в т.ч. НДС**						**24 694,71**			

Заказчик:

Директор ТОО "Жамбылская цементная производственная компания"

Сагимбаев Е.Ю.

(подпись)

МП

От Заказчика :

Поставщик:

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матвеев А.В.

(подпись)

МП

От Подрядчика :

Наименование стройки - "Станция биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 100 м3/сут Мынаральского цементного завода"

Наименование объекта - СТАНЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ. КОНТАКТНЫЙ РЕЗЕРВУАР (КНС №4)

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

КЖ

ЗА Октябрь 2010Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Коли-чество за сентябрь	Коли-чество за октябрь	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
						Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
						ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
										%
1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9
1	Е0101-17-14 т.ч. п-3.37 к=1,2 Т.Ч. П.3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(котлована)	39,49	39,49	0	212,32	206,62	0	0	0
		м3				5,66	20,01	0	0	75
2	Е010333-А1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км(во временный отвал), класс груза 1	69,11	69,11	0	23,64	23,64	0	0	0
		Т				--	4,73	0	0	100
3	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 к=1,2 Т.Ч. П.3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	355,76	355,76	0	156,92	151,91	0	0	0
		м3				5,01	13,31	0	0	70
4	Е0101-164-2 прим.	Доработка грунта 2 группы вручную в котловане глубиной до 2 м без креплений с откосами	43,92	43,92	0	462,00	--	0	--	0
		м3				462,00	--	0	0	65
5	Е0101-20-1	Работа на отвале 1-2 группы грунтов	39,49	39,49	0	9,14	8,31	0	0	0
		м3				0,82	1,05	0	0	97
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	345,09		310,58	22,37	22,37	6948	6948	816
		м3				--	2,71	0	842	97
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей и котлованов в грунтах 2 группы	10,67		9,60	291,60	--	2800	--	2240
						291,60	--	2800	0	80

1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9
		м3								
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	355,76		320,18	37,82	5,42	12109	1735	7262
		м3				32,40	--	10374	0	70
9	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	10,5		9,45	501,06	3,76	4735	36	4838
		м2				414,00	2,22	3912	21	123
10	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,924		0,83	6693,95	120,14	5567	100	415
		м3				405,00	70,84	337	59	105
11	С143001-54 т.ч.п.3	Надбавка к сметной стоимости раствора за сульфатостойкий цемент	0,9425	0,9425	0,00	130,00	--	0	--	--
		м3				--	--	--	--	--
12	Е0106-34-1	Устройство днищ толщиной до 400 мм подземной части насосных станций бетон класса В20,W6	2,42		2,18	9964,26	1475,22	21702	3213	2469
		1м3				1143,00	368,31	2489	802	75
13	Е0106-34-4	Устроиство прямоугольных стен толщиной до 300 мм подземной части насосных станций В20,W6	13,9		12,51	15241,95	4664,74	190677	58356	50197
		1м3				2595,00	748,79	32463	9367	120
14	С143001-54 т.ч.п.3	Надбавка к сметной стоимости раствора за сульфатостойкий цемент	16,56	16,56	0	130,00	--	0	--	--
		м3				--	--	--	--	--
15	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	16,56	16,56	0	253,00	--	0	--	--
		м3				--	--	--	--	--
16	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3052	0,3052	0	111900,00	--	0	--	--
		т				--	--	--	--	--
17	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,55	3,55	0	105900,00	--	0	--	--
		т				--	--	--	--	--
18	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0356	0,0356	0	95500,00	--	0	--	--
		т				--	--	--	--	--
19	Е0107-3-1	Укладка ригелей массой до 5 т, при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	1		1	2781,53	1469,56	2782	1470	2024

1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9
		шт				1092,00	594,51	1092	595	120
20	С143015-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 2,5 до 4 м, объемом до 1,0 м3	0,59	0,59	0	16600,00	--	0	--	--
		м3				--	--	--	--	--
21	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	0,77		0,77	12296,71	383,41	9468	295	1803
		м3				1725,00	226,10	1328	174	120
22	С12041-56	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,0116	0,0116	0	99000,00	--	0	--	--
		т				--	--	--	--	--
23	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0193	0,0193	0	114300,00	--	0	--	--
		т				--	--	--	--	--
24	Е0123-13-1 прим.	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 0,7 м в сухих грунтах(горловин)	0,14		0,14	29638,84	9123,86	4149	1277	2265
		м3				8131,20	5349,49	1138	749	120
25	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	0,6	0,6	0	2620,00	--	0	--	--
		м				--	--	--	--	--
26	С143018-24	Кольца опорные КО6 из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,04	0,04	0	21700,00	--	0	--	--
		м3				--	--	--	--	--
27	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	1,5	1,5	0	129,00	--	0	--	--
		м3				--	--	--	--	--
28	С143001-54 т.ч.п.3	Надбавка к сметной стоимости ж/бетона за сульфатостойкий цемент	1,5	1,5	0	130,00	--	0	--	--
		м3				--	--	--	--	--
29	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	2	2	0	13400,00	--	0	--	--
		комплект				--	--	--	--	--

1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9
30	Е0109-62-5	Изготовление лестниц прямолинейных и криволинейных с ограждением в построечных условиях и на производственных базах	0,1712		0,15	44616,55	7135,02	6875	1099	6960
		т				36000,00	1644,42	5547	253	120
31	С11011-898 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 прим.	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,132	0,132	0,00	91600,00	--	0	--	--
		т				--	--	--	--	--
32	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0392	0,0392	0,00	83500,00	--	0	--	--
		т				--	--	--	--	--
33	Е0109-29-1	Монтаж стремянок	0,1712		0,15	36468,51	24602,91	5619	3791	1720
		т				8670,00	1964,17	1336	303	105
34	Е0113-17-1 прим.	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-021 за один раз	9,24		8,32	23,52	0,02	196	--	66
		м2				8,85	--	74	0	90
35	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	9,24		8,32	33,93	0,02	282	--	48
		м2				6,39	--	53	0	90
36	Е0106-11-9 прим.	Установка сальников Д 50-200мм	0,0482		0,04	67011,88	553,25	2907	24	288
		1т				6000,00	325,86	260	14	105
37	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	6		5,40	1009,13	--	5449	--	2996
		1сальник				540,00	--	2916	0	102,757
38	Е0113-24-1 прим.	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 за 3 раза (толщиной 2,5мм) поверхности КНС соприкасающиеся с грунтом	61,18		55,06	485,28	1,04	26720	57	7437
		м2				111,78	0,78	6155	43	120
39	Е0113-31-9	Шпаклевка поверхностей эпоксидной шпаклевкой ЭП-0010 толщиной слоя 2 мм	5		4,50	808,51	1,70	3638	8	578
		м2				141,60	1,00	637	5	90
40	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности днища и внутренней поверхности стен при толщине слоя до 20 мм	57,1		46,00	761,12	227,04	35012	10444	24149
						308,70	128,79	14200	5924	120

1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9
		м2								
		Отмостка								
41	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	3,77			38,70	--	0	--	0
		м2				38,70	--	0	0	113
42	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,3016			2010,00	--	0	--	0
		м3				972,00	--	0	0	123
43	Е0106-19-1	Устройство бетонной отмостки	0,377			10620,76	575,10	0	0	0
		м3				2475,00	339,16	0	0	120
		ВЫТЯЖКА								
44	Ц0112-107-3 прим.	Трубопроводы из асбестоцементных труб, диаметр условного прохода 80-100 мм	1,6			2769,66	53,16	0	0	0
		м				2700,00	8,16	0	0	120
45	С130802-1	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-6 /ГОСТ 539-80/, Dy 100 мм, Dв 104 мм	1,6	1,6		253,00	--	0	--	--
		м				--	--	--	--	--
46	Е0120-18-1 прим.	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром до 200 мм	2			948,57	9,82	0	0	0
		шт				108,00	6,06	0	0	121
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге	Тенге			347635		
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге	Тенге			118573		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге	Тенге			27972		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге	Тенге			494180		
		Глава 8. Временные здания и сооружения								
11	СН РК 8.02-07-2002	Временные здания и сооружения к = 4,6%	######	######	22 732,29			22 732,29		
13		**Итого по главе 8**	**204,19**	**######**	**22 732,29**			**22 732,29**		
14		**ИТОГО по главам 1- 8**	**######**	**######**	**516 912,61**	**0,00**	**0,00**	**516 912,61**		
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								
15	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,8%	######	######	14 473,55					

1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9
16	СН РК 8.02-07-2002	Выплаты единовременного вознаграждения за выслугу лет - 1%					5 169,13	5 169,13		
17	СН РК 8.02-07-2002	Оплата дополнительных отпусков за непрерывный стаж работы -0,4%					2 067,65	2 067,65		
18	Расчет	Вахтовый метод работ					38 575,72	38 575,72		
18		**ИТОГО по главе 9**	**130,01**	**######**	**14 473,55**		**45 812,49**	**60 286,05**		
19		**ИТОГО по главам 1- 9 в базовых ценах 2001 г.**	**######**	**######**	**531 386,17**	**0,00**	**45 812,49**	**577 198,66**		
21	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.11	**ИТОГО, в текущих ценах 2010 г. 1296:775= 1,823**	**######**	**######**	**968 716,98**	**0,00**	**83 516,17**	**1 052 233,16**		
22	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.12	Налоги, сборы обязательные платежи 2%					21 044,66	21 044,66		
23		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**######**	**######**	**968 716,98**	**0,00**	**104 560,84**	**1 073 277,82**		
24	Закон РК	Налог на добавленную стоимость 12 %					128 793,34	128 793,34		
27		**ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ**	**######**	**######**	**968 716,98**	**0,00**	**233 354,18**	**1 202 071,16**		
28		**в т.ч. НДС**						**128 793,34**		

Заказчик:

Директор ТОО "Жамбылская цементная производственная компания"

Сагимбаев Е.Ю.

_____

(подпись)

МП

От Заказчика :

СОГЛАСОВАНО
КЛАУС АЙХАС
Технический Директор/Technical Director
20
Подпись/Signature

Поставщик:

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матвеев А.В.

_____

(подпись)

МП

От Подрядчика :

1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9
16	СН РК 8.02-07-2002	Выплаты единовременного вознаграждения за выслугу лет - 1%					5 169,13	5 169,13		
17	СН РК 8.02-07-2002	Оплата дополнительных отпусков за непрерывный стаж работы -0,4%					2 067,65	2 067,65		
18	Расчет	Вахтовый метод работ					38 575,72	38 575,72		
18		**ИТОГО по главе 9**	**130,01**	**######**	**14 473,55**		**45 812,49**	**60 286,05**		
19		**ИТОГО по главам 1- 9 в базовых ценах 2001 г.**	**######**	**######**	**531 386,17**	**0,00**	**45 812,49**	**577 198,66**		
21	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.11	**ИТОГО, в текущих ценах 2010 г. 1296:775= 1,823**	**######**	**######**	**968 716,98**	**0,00**	**83 516,17**	**1 052 233,16**		
22	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.12	Налоги, сборы обязательные платежи 2%					21 044,66	21 044,66		
23		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**######**	**######**	**968 716,98**	**0,00**	**104 560,84**	**1 073 277,82**		
24	Закон РК	Налог на добавленную стоимость 12 %					128 793,34	128 793,34		
27		**ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ**	**######**	**######**	**968 716,98**	**0,00**	**233 354,18**	**1 202 071,16**		
28		**в т.ч. НДС**						**128 793,34**		

Заказчик:

Директор ТОО "Жамбылская цементная производственная компания"

Сагимбаев Е.Ю.

(подпись)

МП

От Заказчика :

Поставщик:

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матвеев А.В.

(подпись)

МП

От Подрядчика :