Наименование стройки - Мынаральский цементный завод.Канализационные [illegible]тные сооружения.

Наименование объекта - **Внеплощадочные сети**

Объект номер - -2009-62.4-АС-СМ

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА Октябрь 2010Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Коли-чество за август	Коли-чество за сентябрь	Коли-чество за октябрь	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
							Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
							ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
											%
1	2	3	4	4	4	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы											
1	Е0101-30-1	Срезка растительного слоя	7051	4250	801	2000	3,56	3,56	7120	7120	208
		м2					0,00	0,52	0	1040	20
2	С2012-3	Работа гидромолота	300	130	70	100	7168,00	7168,00	716800	716800	19354
		маш-ч					--	1612,80	0	161280	12
3	Е0101-12-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	18501	6757	824	10920	34,02	31,57	371498	344744	32542
		м3					2,45	12,45	26754	135954	20
4	Е0101-164-2	Доработка грунта вручную	1057	855	58	144	646,80	--	93139	--	18628
		м3					646,80	--	93139	0	20
5	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	704	342	156	206	1631,14	350,24	336015	72149	39868
		м3					428,40	216,72	88250	44644	30
6	Е0101-166-1	Присыпка труб песком	1409	895	95	419	520,38	--	218039	--	43608
		м3					520,38	--	218039	0	20
7	Е010333-А1- 1	Доставка песка до 3 км	4120,35	2121	535	1464,35	27,58	27,58	40387	40387	8083
		т					--	5,52	0	8083	100
8	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	17445			17445	26,89	26,89	469096	469096	10336
		м3					--	3,95	0	68908	15
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	17445			17445	51,68	6,32	901558	110252	118696
		м3					45,36	--	791305	0	15
10	Е010333-А1- 1	Вывоз лишнего грунта	3486,45			3486,45	27,58	27,58	96156	96156	9623

1	2	3	4	4	4	4	5	6	7	8	9
		т					--	5,52	0	19245	50
11	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов	4164	543		3621	670,45	670,45	2427699	2427699	90489
		м3					--	499,80	0	1809776	5
		Колодцы									
12	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах д-1500мм	7,2			7,2	44572,10	9006,49	320919	64847	10597
		м3					5838,00	1521,14	42034	10952	20
13	С12021-223	Стремянка	0,0876	0,0876		0	173500,00	--	0	--	--
		т					--	--	--	--	--
14	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	6	4		2	8060,00	--	16120	--	--
		шт					--	--	--	--	--
15	Е0116-15-2	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4			4	1456,62	89,24	5826	357	404
		1шт					617,40	56,35	2470	225	15
16	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	3		1	3500,00	--	3500	--	--
		шт					--	--	--	--	--
17	Е0116-15-1	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	4			4	1248,62	89,24	4994	357	755
		1шт					617,40	56,35	2470	225	28
18	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	4	2		2	471,00	--	942	--	--
		шт					--	--	--	--	--
19	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей	0,0035			0,0035	254257,83	113794,45	890	398	92
		т					131334,00	70768,60	460	248	13
20	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х4-32х2,0 мм	3	2		1	251,00	--	251	--	--
		шт					--	--	--	--	--
21	С130810-146	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х5-45х4 мм	4	2		2	512,00	--	1024	--	--
		шт					--	--	--	--	--
22	С130810-76п рим.	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 45° Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	1	1		0	227,00	--	0	--	--
							--	--	--	--	--

1	2	3	4	4	4	4	5	6	7	8	9
		шт									
23	С130810-76п рим.	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 60° Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	3	3		0	227,00	--	0	--	--
		шт					--	--	--	--	--
24	С130810-76п рим.	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	4	4		0	227,00	--	0	--	--
		шт					--	--	--	--	--
25	С	Муфта с фланцем диам.63х2,0 мм	2	2		0	420,00	--	0	--	--
		шт					--	--	--	--	--
26	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,869			0,869	132002,08	15638,70	114710	13590	8063
		км					106260,00	9725,80	92340	8452	8
27	С130806-65 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	870	330		540	398,00	--	214920	--	--
		м					--	--	--	--	--
28	Е0122-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,87			0,87	268851,78	67957,33	233901	59123	8876
		км					85260,00	42264,60	74176	36770	8
29	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 89х4,0 мм (гильзы)	0,006			0,006	148568,06	24593,06	891	148	100
		км					113400,00	15292,90	680	92	13
30	С130806-76 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм	6	6		0	834,00	--	0	--	--
		м					--	--	--	--	--
31	Е0122-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,006			0,006	375351,11	70110,26	2252	421	101
		км					86100,00	43601,95	517	262	13
32	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам.до 100 мм	70			70	452,88	0,64	31702	45	1987
		м					354,48	0,40	24814	28	8
33	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	1			1	8255,74	786,81	8256	787	270
		футляр					3355,80	16,10	3356	16	8
34	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов	0,9968			0,9968	36829,38	3307,90	36712	3297	24955
		т					30912,00	381,85	30813	381	80

1	2	3	4	4	4	4	5	6	7	8	9
35	С11011-874 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,3629	0,3629		0	93600,00	--	0	--	--
		т					--	--	--	--	--
36	С11011-879 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,0283	0,0283		0	101200,00	--	0	--	--
		т					--	--	--	--	--
37	С11011-897 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,1113	0,1113		0	90300,00	--	0	--	--
		т					--	--	--	--	--
38	С11011-877 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат полосовой толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,0138	0,0138		0	73700,00	--	0	--	--
		т					--	--	--	--	--
39	С11041-15	Болты сборочные с гайками и шайбами	0,022	0,022		0	167800,00	--	0	--	--
		т					--	--	--	--	--
40	С11051-198 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.	Шайбы плоские	96	96		0	62,00	--	0	--	--
		шт					--	--	--	--	--
41	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0096	0,0096		0	95500,00	--	0	--	--
		т					--	--	--	--	--
42	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0096	0,0096		0	86400,00	--	0	--	--
		т					--	--	--	--	--
43	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,1272	0,1272		0	85500,00	--	0	--	--
		т					--	--	--	--	--
44	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,1056	0,1056		0	83500,00	--	0	--	--
		т					--	--	--	--	--
45	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0238	0,0238		0	95500,00	--	0	--	--
		т					--	--	--	--	--

1	2	3	4	4	4	4	5	6	7	8	9
46	С11011-892 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004прим.	Прокат угловой неравнополочный толщиной 10-16 мм, при ширине большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,3401	0,3401		0	96000,00	--	0	--	--
		т					--	--	--	--	--
47	С11011-773	Монтажная ручка	12	12		0	221,00	--	0	--	--
		шт					--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			6675318	6730415	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			447634		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			427377		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			7550330		
		РАЗДЕЛ 2.ПРОКОЛ 35х6 м									
48	СЕ	Коммерческое предложение субподрядной организации по устройству прокола	210		210	0	26937,54	--	0	--	--
		м					--	--	--	--	--
49	С	Труба ПЭ-80 SDR11 д.160	35		35	0	1427,69	--	0	--	--
		м					--	--	--	--	--
50	С	Труба ПЭ-80 SDR11 д.110	175		175	0	553,44	--	0	--	--
		м					--	--	--	--	--
51	Е0101-156-1	Устройство обваловки керамзитом	130			130	1182,14	1,94	153678	252	12286
		м3					1180,20	1,18	153426	153	8
52	С	Керамзит	130			130	4310,01	--	560301	--	--
		м3					--	--	--	--	--
53	Е0101-156-1	Устройство обваловки глиной	70			70	1182,14	1,94	82750	136	6616
		м3					1180,20	1,18	82614	83	8
54	С	Глина	70			70	1239,13	--	86739	--	--
		м3					--	--	--	--	--
55	Е0101-164-2	Доработка грунта вручную	15			15	646,80	--	9702	--	776
		м3					646,80	--	9702	0	8
56	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	200			200	51,68	6,32	10336	1264	726
		м3					45,36	--	9072	0	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			903506	1652	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			20404		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			55435		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			979345		

1	2	3	4	4	4	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 3.Канализация бытовая напорная К1Н											
57	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах д-1500мм	9,1			9,1	44572,10	9006,49	405606	81959	5357
		м3					5838,00	1521,14	53126	13842	8
58	С12021-223	Стремянка	0,0876			0,0876	173500,00	--	15199	--	--
		т					--	--	--	--	--
59	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	7			7	8060,00	--	56420	--	--
		шт					--	--	--	--	--
60	Е0116-15-3	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диам.до 100 мм	7			7	2404,63	204,58	16832	1432	682
		1шт					1092,00	125,65	7644	880	8
61	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	7			7	5190,00	--	36330	--	--
		шт					--	--	--	--	--
62	Е0116-15-1	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	7			7	1248,62	89,24	8740	625	566
		1шт					617,40	56,35	4322	394	12
63	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	7			7	471,00	--	3297	--	--
		шт					--	--	--	--	--
64	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей	0,0043			0,0043	254257,83	113794,45	1093	489	695
		т					131334,00	70768,60	565	304	80
65	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х4-32х2,0 мм	6			6	251,00	--	1506	--	--
		шт					--	--	--	--	--
66	С130810-147	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 76х3,5-57х3 мм	6			6	593,00	--	3558	--	--
		шт					--	--	--	--	--
67	С130810-77	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм	6			6	277,00	--	1662	--	--
		шт					--	--	--	--	--
68	С130810-77п рим.	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 60° Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм	11			11	277,00	--	3047	--	--
							--	--	--	--	--

1	2	3	4	4	4	4	5	6	7	8	9
		шт									
69	С130810-77п рим.	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 45° Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х4 мм	1			1	277,00	--	277	--	--
		шт					--	--	--	--	--
70	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 76х3,5 мм с гидравлическим испытанием	1,75			1,75	135623,45	18716,57	237341	32754	41413
		км					106680,00	11641,70	186690	20373	20
71	С130806-69 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,5 мм	1750			1750	623,00	--	1090250	--	--
		м					--	--	--	--	--
72	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 32х2 мм с гидравлическим испытанием	0,002			0,002	132002,08	15638,70	264	31	30
		км					106260,00	9725,80	213	19	13
73	С130806-21 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 32х3,2 мм	2			2	309,00	--	618	--	--
		м					--	--	--	--	--
74	Е0122-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 32 мм	0,002			0,002	268851,78	67957,33	538	136	332
		км					85260,00	42264,60	171	85	130
75	Е0122-14-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 76 мм	1,75			1,75	307933,91	68494,78	538884	119866	17959
		км					85680,00	42598,15	149940	74547	8
76	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 159х3,5 мм (гильзы)	0,022			0,022	328378,70	152090,82	7224	3346	167
		км					157920,00	94588,55	3474	2081	3
77	С130806-88 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х3,5 мм	22			22	1330,00	--	29260	--	--
		м					--	--	--	--	--
78	Е0122-13-5	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 159 мм	0,022			0,022	452842,28	111641,53	9963	2456	647
		км					77700,00	69431,25	1709	1527	20
79	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам.до 100 мм	71			71	452,88	0,64	32154	45	504
		м					354,48	0,40	25168	28	2

1	2	3	4	4	4	4	5	6	7	8	9
80	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.до 800 мм	1			1	8255,74	786,81	8256	787	674
		футляр					3355,80	16,10	3356	16	20
81	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов	0,1731			0,1731	36829,38	3307,90	6375	573	108
		т					30912,00	381,85	5351	66	2
82	С11011-877 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	Прокат полосовой толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,0566			0,0566	73700,00	--	4171	--	--
		т					--	--	--	--	--
83	С11041-15	Болты сборочные с гайками и шайбами	0,0051			0,0051	167800,00	--	856	--	--
		т					--	--	--	--	--
84	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0096			0,0096	95500,00	--	917	--	--
		т					--	--	--	--	--
85	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0877			0,0877	86400,00	--	7577	--	--
		т					--	--	--	--	--
86	С12041-10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0113			0,0113	80200,00	--	906	--	--
		т					--	--	--	--	--
87	С11011-773	Монтажная ручка	12			12	221,00	--	2652	--	--
		шт					--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			2531775	244480	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			69134		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			156055		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			2756964		

РАЗДЕЛ 4.Канализация соленых стоков напорных К5Н

88	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах д-1500мм	7,1			7,1	44572,10	9006,49	316462	63946	7837
		м3					5838,00	1521,14	41450	10800	15
89	С12021-223	Стремянка	0,0876			0,0876	173500,00	--	15199	--	--
		т					--	--	--	--	--
90	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	6			6	8060,00	--	48360	--	--
		шт					--	--	--	--	--
91	Е0116-15-2	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диам.до 80 мм	10			10	1640,62	89,24	16406	892	809

1	2	3	4	4	4	4	5	6	7	8	9
		1шт					617,40	56,35	6174	564	12
92	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	10			10	3500,00	--	35000	--	--
		шт					--	--	--	--	--
93	Е0116-15-1	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	4			4	1248,62	89,24	4994	357	270
		1шт					617,40	56,35	2470	225	10
94	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	10			10	1390,00	--	13900	--	--
		шт					--	--	--	--	--
95	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей	0,002			0,002	254257,83	113794,45	509	228	53
		т					131334,00	70768,60	263	142	13
96	С	Стоимость фланец стальной приварной д.50	0,002			0,002	122443,38	--	245	--	--
		т					--	--	--	--	--
97	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	1,49			1,49	100623,90	27929,90	149930	41616	14602
		км					72660,00	9007,61	108263	13421	12
98	С130804-92	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d-50х3,2 мм	1405			1405	279,00	--	391995	--	--
		м					--	--	--	--	--
99	С130804-122 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм	8,5			8,5	3200,00	--	27200	--	--
		10м					--	--	--	--	--
100	С130804-83	Фитинги полипропиленовые	54			54	53,00	--	2862	--	--
		шт					--	--	--	--	--
101	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 159х3,5 мм (гильзы)	0,02			0,02	328378,70	152090,82	6568	3042	606
		км					157920,00	94588,55	3158	1892	12
102	С130806-88 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х3,5 мм	20			20	1330,00	--	26600	--	--
		м					--	--	--	--	--
103	Е0122-13-5	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 159 мм	0,02			0,02	452842,28	111641,53	9057	2233	883

1	2	3	4	4	4	4	5	6	7	8	9
		км					77700,00	69431,25	1554	1389	30
104	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам.до 100 мм	71			71	452,88	0,64	32154	45	504
		м					354,48	0,40	25168	28	2
105	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.до 800 мм	1			1	8255,74	786,81	8256	787	67
		футляр					3355,80	16,10	3356	16	2
106	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов	0,1731			0,1731	36829,38	3307,90	6375	573	86
		т					30912,00	381,85	5351	66	2
107	С11011-877 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	Прокат полосовой толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,0566			0,0566	73700,00	--	4171	--	--
		т					--	--	--	--	--
108	С11041-15	Болты сборочные с гайками и шайбами	0,0051			0,0051	167800,00	--	856	--	--
		т					--	--	--	--	--
109	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0096			0,0096	95500,00	--	917	--	--
		т					--	--	--	--	--
110	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0877			0,0877	86400,00	--	7577	--	--
		т					--	--	--	--	--
111	С12041-10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0113			0,0113	80200,00	--	906	--	--
		т					--	--	--	--	--
112	С11011-773	Монтажная ручка	12			12	221,00	--	2652	--	--
		шт					--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**	**Тенге**	**Тенге**	**Тенге**			1101951	113718	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			25717		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			67660		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			1195327		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**	**Тенге**	**Тенге**	**Тенге**			11212550	7090265	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			461569		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			700447		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			12374566		
		Глава 8. Временные здания и сооружения									

1	2	3	4	4	4	4	5	6	7	8	9
11	СН РК 8.02-07-2002	Временные здания и сооружения к = 4,6%		######	######	569 230,04			569 230,04		
12		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %		######	######	85 384,51			85 384,51		
13		**Итого по главе 8**		######	######	**569 230,04**			**569 230,04**		
14		**ИТОГО по главам 1- 8**		######	######	**12 943 796,14**	**0,00**	**0,00**	**12 943 796,14**		
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство									
15	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,8%	0,00	######	######	362 426,29					
16	СН РК 8.02-07-2002	Выплаты единовременного вознаграждения за выслугу лет - 1%						129 437,96	129 437,96		
17	СН РК 8.02-07-2002	Оплата дополнительных отпусков за непрерывный стаж работы -0,4%						51 775,18	51 775,18		
18	**Расчет**	Вахтовый метод работ						945 390,22	945 390,22		
18		**ИТОГО по главе 9**	**0,00**	######	######	**362 426,29**		**1 126 603,37**	**1 489 029,66**		
19		**ИТОГО по главам 1- 9 в базовых ценах 2001 г.**	**0,00**	######	######	**13 306 222,43**	**0,00**	**1 126 603,37**	**14 432 825,80**		
20		в т.ч. возвратные суммы							85 384,51		
19		**ИТОГО по главам 1- 10 в базовых ценах 2001 г.**	**0,00**	######	######	**13 306 222,43**	**0,00**	**1 126 603,37**	**14 432 825,80**		
21	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.11	**ИТОГО, в текущих ценах 2010 г. 1296:775= 1,823**	**0,00**	######	######	**24 257 243,49**	**0,00**	**2 053 797,94**	**26 311 041,43**		
22	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.12	Налоги, сборы обязательные платежи 2%						526 220,83	526 220,83		
23		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**0,00**	######	######	**24 257 243,49**	**0,00**	**2 580 018,76**	**26 837 262,25**		
24	Закон РК	Налог на добавленную стоимость 12 %						3 220 471,47	3 220 471,47		
25		**ВСЕГО в ценах 2010 г.**	**0,00**	######	######	**24 257 243,49**	**0,00**	**5 800 490,23**	**30 057 733,72**		

1	2	3	4	4	4	4	5	6	7	8	9
26		в т.ч. возвратные суммы							85 384,51		
27		ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ	0,00	######	######	24 257 243,49	0,00	5 800 490,23	30 057 733,72		
28		в т.ч. НДС							3 220 471,47		

Заказчик:

Директор ТОО "Жамбылская цементная производственная компания"

Сатимбаев Е.Ю.

_____

(подпись)

МП

От Заказчика :

Поставщик:

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матвеев А.В.

_____

(подпись)

МП

От Подрядчика :

СОГЛАСОВАНО
КЛАУС АЙХАС
Технический Директор/Technical Director
20
Подпись/Signature

1	2	3	4	4	4	4	5	6	7	8	9
26		в т.ч. возвратные суммы							85 384,51		
27		ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ	0,00	######	######	24 257 243,49	0,00	5 800 490,23	30 057 733,72		
28		в т.ч. НДС							3 220 471,47		

Заказчик:

Директор ТОО "Жамбылская цементная производственная компания"

Сагимбаев Е.Ю.

(подпись)

МП

Поставщик:

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матвеев А.В.

(подпись)

МП

От Заказчика :

От Подрядчика :

Наименование стройки - "Станция биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 100 м3/сут Мынаральского цементного завода"

Наименование объекта - СТАНЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Объект номер - -2009-62.4-АС-СМ

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ПРОЕЗДЫ, ПОДЪЕЗД И ТРОТУАР

ЗА Октябрь 2010Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Коли-чество октябрь	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
									%
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1.ПРОЕЗДЫ									
1	Е0127-82-2	**Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/**	**5125**	**2825**	**33,43**	**29,06**	**94440**	**82095**	**42419**
		м2			**1,03**	**10,26**	**2910**	**28985**	**133**
2	Е0127-22-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из местной взрывмассы при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**5125**	**2825**	**292,25**	**49,92**	**825606**	**141024**	**92917**
		м2			**7,50**	**17,23**	**21188**	**48675**	**133**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**	**Тенге**			**920046**	**404785**	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			**135336**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			**63323**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	Тенге			**1118705**		
РАЗДЕЛ 2.ПОДЪЕЗД									
3	Е0127-82-2	**Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/**	**388**	**195**	**33,43**	**29,06**	**6519**	**5667**	**2928**
		м2			**1,03**	**10,26**	**201**	**2001**	**133**
4	Е0127-22-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из местной взрывмассы при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**388**	**195**	**292,25**	**49,92**	**56989**	**9734**	**6414**
					7,50	**17,23**	**1463**	**3360**	**133**

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**	**Тенге**			**63508**	**30645**	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			**9342**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			**4371**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	Тенге			**77220**		
		РАЗДЕЛ 3.ТРОТУАРЫ							
5	**Е0127-82-2**	**Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/**	**40**	**20**	**33,43**	**29,06**	**669**	**581**	**300**
		м2			**1,03**	**10,26**	**21**	**205**	**133**
6	**Е0127-56-1**	**Устройство оснований под тротуары из местной взрывмассы**	**40**	**20**	**75,97**	**18,78**	**1519**	**376**	**1693**
		м2			**57,05**	**6,59**	**1141**	**132**	**133**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**	**Тенге**			**2188**	**1914**	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			**1993**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			**251**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	Тенге			**4432**		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**	**Тенге**			**985742**	**437344**	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			**146671**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			**67944,7602**		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге			**1200357**		
		Глава 8. Временные здания и сооружения							
11	СН РК 8.02-07-2002	Временные здания и сооружения к = 4,6%	0,00	55 216,44			55 216,44		
13		**Итого по главе 8**	**0,00**	**55 216,44**			**55 216,44**		
14		**ИТОГО по главам 1- 8**	**0,00**	**1 255 573,87**	**0,00**	**0,00**	**1 255 573,87**		
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство							
15	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,8%	0,00	35 156,07					
16	СН РК 8.02-07-2002	Выплаты единовременного вознаграждения за выслугу лет - 1%				12 555,74	12 555,74		

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
17	СН РК 8.02-07-2002	Оплата дополнительных отпусков за непрерывный стаж работы -0,4%				5 022,30	5 022,30		
18	Расчет	Вахтовый метод работ				120 614,32	120 614,32		
18		**ИТОГО по главе 9**	**0,00**	**35 156,07**		**138 192,35**	**173 348,42**		
19		**ИТОГО по главам 1- 9 в базовых ценах 2001 г.**	**0,00**	**1 290 729,94**	**0,00**	**138 192,35**	**1 428 922,29**		
21	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.11	**ИТОГО, в текущих ценах 2010 г. 1296:775= 1,823**	**0,00**	**2 353 000,68**	**0,00**	**251 924,65**	**2 604 925,33**		
22	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.12	Налоги, сборы обязательные платежи 2%				52 098,51	52 098,51		
23		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**0,00**	**2 353 000,68**	**0,00**	**304 023,16**	**2 657 023,84**		
24	Закон РК	Налог на добавленную стоимость 12 %				318 842,86	318 842,86		
27		**ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ**	**0,00**	**2 353 000,68**	**0,00**	**622 866,02**	**2 975 866,70**		
28		**в т.ч. НДС**					**318 842,86**		

Заказчик:

Директор ТОО "Жамбылская цементная производственная компания"

Сагимбаев Е.Ю.

_____

(подпись)

МП

От Заказчика :

СОГЛАСОВАНО
JAMBYL CEMENT
КЛАУС АЙХАС
Технический Директор/Technical Director
Подпись/Signature

Поставщик:

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матиев А.В.

_____

(подпись)

МП

От Подрядчика :

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
17	СН РК 8.02-07-2002	Оплата дополнительных отпусков за непрерывный стаж работы -0,4%				5 022,30	5 022,30		
18	Расчет	Вахтовый метод работ				120 614,32	120 614,32		
18		**ИТОГО по главе 9**	**0,00**	**35 156,07**		**138 192,35**	**173 348,42**		
19		**ИТОГО по главам 1- 9 в базовых ценах 2001 г.**	**0,00**	**1 290 729,94**	**0,00**	**138 192,35**	**1 428 922,29**		
21	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.11	**ИТОГО, в текущих ценах 2010 г. 1296:775= 1,823**	**0,00**	**2 353 000,68**	**0,00**	**251 924,65**	**2 604 925,33**		
22	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.12	Налоги, сборы обязательные платежи 2%				52 098,51	52 098,51		
23		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**0,00**	**2 353 000,68**	**0,00**	**304 023,16**	**2 657 023,84**		
24	Закон РК	Налог на добавленную стоимость 12 %				318 842,86	318 842,86		
27		**ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ**	**0,00**	**2 353 000,68**	**0,00**	**622 866,02**	**2 975 866,70**		
28		**в т.ч. НДС**					**318 842,86**		

Заказчик:

Директор ТОО "Жамбылская цементная производственная компания"

Сагимбаев Е.Ю.

(подпись)

МП

От Заказчика :

Поставщик:

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матвеев А.В.

(подпись)

МП

От Подрядчика :

СПРАВКА

Форма КС 3

о стоимости выполненных работ

за октябрь 2010 г.

Заказчик: ТОО "Жамбылская цементная производственная компания"

Ген.подрядчик(поставщик): ТОО "ТОП ЛТД"

Договор: Договор №56/10-ЖЦПК от 11.05.2010г.

	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору, тенге	Стоимость выполненных работ,тенге			Оплата работ,тенге			
			с начала строительства по отчетн.месяц включительно	с начала текущего года	Октябрь	аванс по договору	за выполненный объем с начала строительства до отчетного месяца	к оплате за текущий месяц (34,45% от Ф2)	остаток оплаты по Договору
	А	1	2	3		5	6	7	8
	Водопроводные очистные сооружения для питьевого водоснабжения. Модуль водоподготовки 1, 2		3 318 800	3 318 800			1 143 326,54	-	
	Водопроводные очистные сооружения для питьевого водоснабжения. Резервуары V 50 м3 2 шт		10 643 927	10 643 927			3 666 833,02	-	
	Водопроводные очистные сооружения для питьевого водоснабжения. Насосная станция питьевой воды.		11 516 220	11 516 220	150 381,19		3 915 531,49	51 806,32	
	Насосная станция подачи соленых сточных вод на площадки испарения		7 530 640	7 530 640	529 457,67		2 411 907,31	182 398,17	
	Песковая площадка. Песколовки.		2 082 770	2 082 770	221 039,00		641 366,33	76 147,94	
	Блочная компактная установка для биологической очистки.		9 947 141	9 947 141	5 307 352,51		1 598 407,19	1 828 382,94	
	КНС подачи сточных вод на доочистку.		1 892 000	1 892 000	979 544,98		314 340,92	337 453,25	
	Модули доочистки № 1, № 2		2 723 424	2 723 424	187 677,11		873 564,63	64 654,76	
	КНС №2 подачи ила на иловую площадку		1 993 369	1 993 369	938 413,37		363 432,20	323 283,41	
	Иловая площадка из 4х карт		24 077 826	24 077 826			8 294 811,17	-	
	КНС №3 подачи дренажных сточных вод на песколовки.		1 806 528	1 806 528	899 617,94		312 430,41	309 918,38	
	КНС № 4 Контактный резервуар		3 239 666	3 239 666	1 734 101,05		518 667,23	597 397,81	
	Пруд-испаритель		79 989 740	79 989 740	25 781 593,71		18 674 706,23	8 881 759,03	
	Площадки испарения из двух карт		60 702 830	60 702 830			20 912 124,93	-	
	Сливная КНС №5		2 263 300	2 263 300	1 530 961,16		252 290,58	527 416,12	
	КНС №6. Резервуар усреднитель		2 859 779	2 859 779	1 729 947,97		389 226,83	595 967,08	
	КПП		3 372 931	3 372 931	2 621 357,14		258 917,30	903 057,53	
	Насосная станция исходной воды		20 999 610	20 999 610	2 658 382,79		6 318 552,77	915 812,87	
	Водоочист.соор.для производств.целей. Модули водоподготовки №1№2		3 359 283	3 359 283			1 157 272,92	-	
	Электроснажение. Наружное освещение.		11 970 233	11 970 233	4 929 340,12		2 425 587,65	1 698 157,67	
	Внеплощадочные сети электроснабжения.		37 601 424	37 601 424			12 953 690,65	-	

			28 309 870	28 309 870	6 768 887,19		7 420 868,66	2 331 881,64		
	Технологические внутриплощадочные сети ВК, производств. очистки		27 437 690	27 437 690	10 915 370,6		5 691 939,24	3 760 344,97		
	Внеплощадочные сети водопровода и канализации		76 199 030	76 199 030	30 057 733,72		15 895 676,47	10 354 889,27		
	Вертикальная планировка и обвалование		7 340 190	7 340 190			2 528 695,43	-		
	Проезды, подъезд и тротуар		4 806 203	4 806 203	2 975 866,70		630 551,02	1 025 186,08		
	Ограждение		9 523 460	9 523 460			3 280 832,09	-		
	Всего:	**482 284 890**	**457 507 885,21**	**457 507 885,21**	**100 917 025,33**	**227 800 000**	**122 845 557,23**	**34 765 915,23**	**131 639 333**	
	в т.ч. НДС 12%				***10 812 538,43***			***3 724 919,49***		

Стоимость выполненных работ: **100 917 025,33** ***(Сто миллионов девятьсот семнадцать тысяч двадцать пять) тенге, 33 тыин***

Сумма оплаты прописью: **34 765 915,23** ***(Тридцать четыре миллиона семьсот шестьдесят пять тысяч девятьсот пятнадцать) тенге, 23 тыин***

ЗАКАЗЧИК:
Директор: **Сагимбаев Е.Ю.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор: **Матвеев А.В.**

ТОП Лтд

СОГЛАСОВАНО
MYNARAL TAS
КЛАУС АЙХАС
Технический Директор/Technical Director
Подпись/Signature
JAMBYL CEMENT

	Технологические внутриплощадочные сети ВКС		28 309 870	28 309 870	6 768 887,19		7 420 868,66	2 331 881,64	
	Технологические внутриплощадочные сети ВК, производств. очистки		27 437 690	27 437 690	10 915 370,01		5 691 939,24	3 760 344,97	
	Внеплощадочные сети водопровода и канализации		76 199 030	76 199 030	30 057 733,72		15 895 676,47	10 354 889,27	
	Вертикальная планировка и обвалование		7 340 190	7 340 190			2 528 695,43	-	
	Проезды, подъезд и тротуар		4 806 203	4 806 203	2 975 866,70		630 551,02	1 025 186,08	
	Ограждение		9 523 460	9 523 460			3 280 832,09	-	
	Всего:	**482 284 890**	**457 507 885,21**	**457 507 885,21**	**100 917 025,33**	**227 800 000**	**122 845 557,23**	**34 765 915,23**	**131 639 333**
	в т.ч. НДС 12%				***10 812 538,43***			***3 724 919,49***	

Стоимость выполненных работ: **100 917 025,33** ***(Сто миллионов девятьсот семнадцать тысяч двадцать пять) тенге, 33 тыин***

Сумма оплаты прописью: **34 765 915,23** ***(Тридцать четыре миллиона семьсот шестьдесят пять тысяч девятьсот пятнадцать) тенге, 23 тыин***

ЗАКАЗЧИК:
Директор: **Сагимбаев Е.Ю.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор: **Матвеев А.В.**

Счет-фактура № 00000000088 от 25 октября 2010 г. (1)

(1а)

Поставщик: ТОО "ТОП Лтд" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 600900527277, БИН: 031040003399, 050020, Алматы, Достык, дом № 310, корпус В,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0016051, от 14.09.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): № 56/10-ЖЦПК от 11.05.2010 и доп. согл. №1 от 15.07.10 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: , (8)

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: , (9)

(, наименование и адрес)

Покупатель: ТОО"Жамбылская Цементная Производственная Компания" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 211500237144, БИН: 080840002930, 080000, Республика Казахстан, Жамбылская обл., г.Тараз, пр.Толе би, дом № 61, к.15 (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ54826A1KZTD2005989, в банке Филиал АО "АТФ Банк", БИК ALMNKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство очистных сооружений водоподготовки и водоочистки к цементному заводу в п.Мынарал Мойынкумского р-на Жамбылской обл.	усл.	1	90 104 486,90	90 104 486,90	12%	10 812 538,43	100 917 025,33	0	
Всего по счету:					**90 104 486,90**		**10 812 538,43**	**100 917 025,33**		

Директор: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер по материалам

(должность)

Чулембаева Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Наименование стройки - Станция биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 100м3/сут Мынаральского цементного завода

Наименование объекта - СТАНЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-

ОГРАЖДЕНИЕ

ЗА Ноябрь 2010Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Коли-чество за август	Коли-чество за сентябрь	Ноябрь	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
							Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
							ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
1	2	3	4	4	4	4	5	6	7	8	% 9
							УСТРОЙСТВО СТОЛБОВ				
1	E0101-165-1	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы**	**56,88**	**28,44**		**28,44**	**261,00**	**0,00**	**7423**	**0**	**1485**
		м3					**261,00**	**0,00**	**7423**	**0**	**20**
2	E0106-1-13	**Бетонирование стоек из труб**	**19,51**	**9,755**		**9,755**	**936,10**	**95,97**	**9132**	**936**	**1971**
		м3					**771,75**	**36,25**	**7528**	**354**	**25**
3	E0106-45-8	**Приготовление тяжелого бетона класса В7,5 на щебне**	**20,35**	**10,175**		**10,175**	**3710,28**	**178,83**	**37752**	**1820**	**940**
		м3					**378,00**	**83,83**	**3846**	**853**	**20**
4	С130801-51 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.	**Трубы стальные 76х3,5 мм**	**1152,5**	**576,25**	**576,25**	**0**	**828,00**	--	**0**	--	--
		м					--	--	--	--	--
							ИЗГОТОВЛЕНИЕ и МОНТАЖ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ				
5	E0109-62-3	**Изготовление и монтаж решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах**	**14,55**	**7,275**		**7,275**	**18935,09**	**9375,11**	**137753**	**68204**	**23989**
		т					**14380,00**	**2107,33**	**104615**	**15331**	**20**
6	С	**Уголок стальной равнополочный 40х40**	**9,8**	**4,9**	**4,9**	**0**	**54650,11**	--	**0**	--	--
		т					--	--	--	--	--
7	С	**Сталь полосовая 12х4 длиной 60 см**	**0,1888**	**0,0944**	**0,0944**	**0**	**54650,11**	--	**0**	--	--
		т					--	--	--	--	--
8	С	**Сетка оцинкованная**	**2462**	**980,5**	**1481,5**	**0**	**586,50**	--	**0**	--	--
		м2					--	--	--	--	--
9	С12041-4	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	**2,46**	**1,23**	**1,23**	**0**	**95500,00**	--	**0**	--	--
							--	--	--	--	--

1	2	3	4	4	4	4	5	6	7	8	9
10	Е0109-46-1	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания т	0,1227	0,06135		0,06135	31476,57 7650,00	17434,99 2428,67	1931 469	1070 149	556 90
11	Е0109-62-3	Изготовление ворот сетчатых т	0,1227	0,06135	0,06135	0	27935,09 16380,00	9375,11 2107,33	0 0	0 0	0 104
12	С	Уголок стальной равнополочный 40х40 т	0,0478	0,0239	0,0239	0	54650,11 --	-- --	0 --	-- --	-- --
13	С	Сталь полосовая 12х4 длиной 60 см т	0,0009	0,00045	0,00045	0	54650,11 --	-- --	0 --	-- --	-- --
14	С	Сетка оцинкованная м2	12	6	6	0	586,50 --	-- --	0 --	-- --	-- --
15	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,012	0,006	0,006	0	95500,00 --	-- --	0 --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			193990	145251	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			28940		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			13376		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			236307		
		Глава 8. Временные здания и сооружения									
11	СН РК 8.02-07-2002	Временные здания и сооружения к = 4,6%		########	#######	10 870,11			10 870,11		
12		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %		########	#######	1 630,52			1 630,52		
13		**Итого по главе 8**		########	#######	**10 870,11**			**10 870,11**		
14		**ИТОГО по главам 1- 8**		########	#######	**247 176,89**	**0,00**	**0,00**	**247 176,89**		
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство									
15	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,8%		########	#######	6 920,95					
16	СН РК 8.02-07-2002	Выплаты единовременного вознаграждения за выслугу лет - 1%						2 471,77	2 471,77		

1	2	3	4	4	4	4	5	6	7	8	9
					3						
17	СН РК 8.02-07-2002	Оплата дополнительных отпусков за непрерывный стаж работы -0,4%						988,71	988,71		
18	Расчет	Вахтовый метод работ						18 060,57	18 060,57		
18		**ИТОГО по главе 9**		**59 103,19**	**#######**	**6 920,95**		**21 521,05**	**28 442,00**		
19		**ИТОГО по главам 1- 9 в базовых ценах 2001 г.**		**########**	**#######**	**254 097,84**	**0,00**	**21 521,05**	**275 618,89**		
20		в т.ч. возвратные суммы							1 630,52		
19		**ИТОГО по главам 1- 10 в базовых ценах 2001 г.**		**########**	**#######**	**254 097,84**	**0,00**	**21 521,05**	**275 618,89**		
21	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.11	**ИТОГО, в текущих ценах 2010 г. 1296:775= 1,823**		**########**	**#######**	**463 220,37**	**0,00**	**39 232,87**	**502 453,24**		
22	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.12	Налоги, сборы обязательные платежи 2%						10 049,06	10 049,06		
23		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**		**########**	**#######**	**463 220,37**	**0,00**	**49 281,94**	**512 502,31**		
24	Закон РК	Налог на добавленную стоимость 12 %						61 500,28	61 500,28		
25		**ВСЕГО в ценах 2010 г.**		**########**	**#######**	**463 220,37**	**0,00**	**110 782,22**	**574 002,59**		
26		**в т.ч. возвратные суммы**							**1 630,52**		

1	2	3	4	4	4	4	5	6	7	8	9
27		ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ		########	########	463 220,37	0,00	110 782,22	574 002,59		
28		в т.ч. НДС							61 500,28		
29		возвратные суммы							1 630,52		

Заказчик:

Директор ТОО "Жамбылская цементная производственная компания"

Сагимбаев Е.Ю.

(подпись)

МП

Поставщик:

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матвеев А.В.

(подпись)

МП

Наименование стройки - Станция биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 100м3/сут Мынаральского цементного завода

Наименование объекта - ОГРАЖДЕНИЕ (Дополнительные объемы 283,61 м)

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Объект номер - -2009-62.4-АС-СМ

ОГРАЖДЕНИЕ

ЗА Ноябрь 2010Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Ноябрь	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
									%
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		Дополнительные работы.							
		УСТРОЙСТВО СТОЛБОВ							
1	Е0101-165-1	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы**	**7,60**	**7,60**	**261,00**	**0,00**	**1984**	**0**	**2241**
		м3			**261,00**	**0,00**	**1984**	**0**	**113**
2	Е0106-1-13	**Бетонирование стоек из труб**	**5,50**	**5,50**	**936,10**	**95,97**	**5149**	**528**	**4666**
		м3			**771,75**	**36,25**	**4245**	**199**	**105**
3	Е0106-45-8	**Приготовление тяжелого бетона класса В7,5 на щебне**	**5,70**	**5,70**	**3310,28**	**178,83**	**18869**	**1019**	**2764**
		м3			**378,00**	**83,83**	**2155**	**478**	**105**
4	С130801-51 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.	**Трубы стальные 76х3,5 мм**	**265,00**	**265,00**	**818,00**	**--**	**216770**	**--**	**--**
		м			**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИЗГОТОВЛЕНИЕ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ							
5	Е0109-62-3	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах**	**3,35**	**3,35**	**16935,09**	**9175,11**	**56733**	**30737**	**43378**
		т			**12380,00**	**2007,33**	**41473**	**6725**	**90**
6	С	**Уголок стальной равнополочный 40х40**	**2,55**	**2,55**	**51650,11**	**--**	**131450**	**--**	**--**
		т			**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
7	С	**Сталь полосовая 12х4 длиной 60 см**	**0,04**	**0,04**	**54650,11**	**--**	**2252**	**--**	**--**
		т			**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
8	С	**Сетка оцинкованная**	**586,26**	**586,26**	**423,42**	**--**	**248234**	**--**	**--**
					--	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
9	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	м2						
			0,59	0,59	82500,00	--	48675	--	--
			т		--	--	--	--	--
10	Е0109-46-1	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	0,04	0,04	21476,57	17434,99	859	697	356
			т		7650,00	2428,67	306	97	88
11	Е0109-62-3	Изготовление ворот сетчатых	0,04	0,04	27935,09	9375,11	1117	375	666
			т		16380,00	2107,33	655	84	90
12	С	Уголок стальной равнополочный 40х40	0,0380	0,0380	54650,11	--	2077	--	--
			т		--	--	--	--	--
13	С	Сталь полосовая 12х4 длиной 60 см	0,0100	0,0100	54650,11	--	547	--	--
			т		--	--	--	--	--
14	С	Сетка оцинкованная	3,76	3,76	427,73	--	1608	--	--
			м2		--	--	--	--	--
15	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0090	0,0090	92500,00	--	833	--	--
			т		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге			737154	145251	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			54071		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			47473		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге			838 698		
		Глава 8. Временные здания и сооружения							
11	СН РК 8.02-07-2002	Временные здания и сооружения к = 4,6%	0,00	38 580,12			38 580,12		
12		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %	0,00	5 787,02			5 787,02		
13		**Итого по главе 8**	**0,00**	**38 580,12**			**38 580,12**		
14		**ИТОГО по главам 1- 8**	**0,00**	**877 278,30**	**0,00**	**0,00**	**877 278,30**		

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство							
15	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,8%	0,00	24 563,79					
16	СН РК 8.02-07-2002	Выплаты единовременного вознаграждения за выслугу лет - 1%				8 772,78	8 772,78		
17	СН РК 8.02-07-2002	Оплата дополнительных отпусков за непрерывный стаж работы -0,4%				3 509,11	3 509,11		
18	**Расчет**	Вахтовый метод работ				63 741,06	63 741,06		
18		**ИТОГО по главе 9**	**0,00**	**24 563,79**		**76 022,96**	**100 586,75**		
19		**ИТОГО по главам 1- 9 в базовых ценах 2001 г.**	**0,00**	**901 842,10**	**0,00**	**76 022,96**	**977 865,06**		
20		в т.ч. возвратные суммы					5 787,02		
19		**ИТОГО по главам 1- 10 в базовых ценах 2001 г.**	**0,00**	**901 842,10**	**0,00**	**76 022,96**	**977 865,06**		
21	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.11	**ИТОГО, в текущих ценах 2010 г. 1296:775= 1,823**	**0,00**	**1 644 058,14**	**0,00**	**138 589,85**	**1 782 648,00**		
22	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.12	Налоги, сборы обязательные платежи 2%				35 652,96	35 652,96		
23		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**0,00**	**1 644 058,14**	**0,00**	**174 242,81**	**1 818 300,95**		
24	Закон РК	Налог на добавленную стоимость 12 %				218 196,11	218 196,11		
25		**ВСЕГО в ценах 2010 г.**	**0,00**	**1 644 058,14**	**0,00**	**392 438,92**	**2 036 497,06**		

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
26		в т.ч. возвратные суммы					5 787,02		
27		ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ	0,00	1 644 058,14	0,00	392 438,92	2 036 497,06		
28		в т.ч. НДС					218 196,11		
29		возвратные суммы					5 787,02		

Заказчик:

Директор ТОО "Жамбылская цементная производственная компания"

Сагимбаев Е.Ю.

(подпись)

МП

От Заказчика :

Поставщик:

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матвеев А.В.

(подпись)

МП

От Подрядчика :

Наименование стройки - "Станция биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 100 м3/сут Мынаральского цементного завода"

Наименование объекта - СТАНЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ

ПРОЕЗДЫ, ПОДЪЕЗД И ТРОТУАР

Объект номер - -2009-62.4-АС-СМ

ЗА Октябрь 2010Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Коли-чество октябрь	Ноябрь	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
						Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
						ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	%
										9
		РАЗДЕЛ 1.ПРОЕЗДЫ								
1	Е0127-82-2	**Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/**	**5125**	**2825**	**2300**	**33,43**	**29,06**	**76889**	**66838**	**23370**
		м2				**1,03**	**10,26**	**2369**	**23598**	**90**
2	Е0127-22-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из местной взрывмассы при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**5125**	**2825**	**2300**	**292,25**	**49,92**	**672175**	**114816**	**51191**
		м2				**7,50**	**17,23**	**17250**	**39629**	**90**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**	**Тенге**	**Тенге**			**749064**	**404785**	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге	Тенге			**74561**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге	Тенге			**49418**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	Тенге	Тенге			**873043**		
		РАЗДЕЛ 2.ПОДЪЕЗД								
3	Е0127-82-2	**Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/**	**388**	**195**	**193**	**33,43**	**29,06**	**6452**	**5609**	**1961**
		м2				**1,03**	**10,26**	**199**	**1980**	**90**
4	Е0127-22-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из местной взрывмассы при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**388**	**195**	**193**	**292,25**	**49,92**	**56404**	**9635**	**4296**
		м2				**7,50**	**17,23**	**1448**	**3325**	**90**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**	**Тенге**	**Тенге**			**62856**	**30645**	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге	Тенге			**6257**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге	Тенге			**4147**		

1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	Тенге	Тенге			73260		
		РАЗДЕЛ 3.ТРОТУАРЫ								
5	Е0127-82-2	**Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/** м2	40	20	20	33,43	29,06	669	581	231
6	Е0127-56-1	**Устройство оснований под тротуары из местной взрывмассы** м2	40	20	20	1,03 75,97 57,05	10,26 18,78 6,59	21 1519 1141	205 376 132	102 1451 114
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**	**Тенге**	**Тенге**			2188	1914	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге	Тенге			1682		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге	Тенге			232		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	Тенге	Тенге			4102		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**	**Тенге**	**Тенге**			814108	437344	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге	Тенге			82500		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге	Тенге			53796,50543		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге	Тенге			950405		
		Глава 8. Временные здания и сооружения								
11	СН РК 8.02-07-2002	Временные здания и сооружения к = 4,6%	0,00	55 216,44	43 718,63			43 718,63		
12		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %	0,00	8 282,47	6 557,79			6 557,79		
13		**Итого по главе 8**	**0,00**	**55 216,44**	**43 718,63**			**43 718,63**		
14		**ИТОГО по главам 1- 8**	**0,00**	**##########**	**994 123,56**	**0,00**	**0,00**	**994 123,56**		
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								
15	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,8%	0,00	35 156,07	27 835,46					
16	СН РК 8.02-07-2002	Выплаты единовременного вознаграждения за выслугу лет - 1%					9 941,24	9 941,24		
17	СН РК 8.02-07-2002	Оплата дополнительных отпусков за непрерывный стаж работы -0,4%					3 976,49	3 976,49		

1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9
18	Расчет	Вахтовый метод работ					95 498,59	95 498,59		
18		**ИТОГО по главе 9**	**0,00**	**35 156,07**	**27 835,46**		**109 416,32**	**137 251,78**		
19		**ИТОГО по главам 1- 9 в базовых ценах 2001 г.**	**0,00**	**1 290 729,94**	**1 021 959,02**	**0,00**	**109 416,32**	**1 131 375,33**		
20		в т.ч. возвратные суммы						6 557,79		
19		**ИТОГО по главам 1- 10 в базовых ценах 2001 г.**	**0,00**	**1 290 729,94**	**1 021 959,02**	**0,00**	**109 416,32**	**1 131 375,33**		
21	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.11	**ИТОГО, в текущих ценах 2010 г. 1296:775= 1,823**	**0,00**	**2 353 000,68**	**1 863 031,29**	**0,00**	**199 465,95**	**2 062 497,23**		
22	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.12	Налоги, сборы обязательные платежи 2%					41 249,94	41 249,94		
23		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**0,00**	**2 353 000,68**	**1 863 031,29**	**0,00**	**240 715,89**	**2 103 747,18**		
24	Закон РК	Налог на добавленную стоимость 12 %					252 449,66	252 449,66		
25		**ВСЕГО в ценах 2010 г.**	**0,00**	**2 353 000,68**	**1 863 031,29**	**0,00**	**493 165,55**	**2 356 196,84**		
26		**в т.ч. возвратные суммы**						**6 557,79**		
27		**ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ**	**0,00**	**2 353 000,68**	**1 863 031,29**	**0,00**	**493 165,55**	**2 356 196,84**		
28		**в т.ч. НДС**						**252 449,66**		
29		**возвратные суммы**						**6 557,79**		

Заказчик:

Директор ТОО "Жамбылская цементная производственная компания"

Сагимбаев Е.Ю.

Поставщик:

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матвеев А.В.

1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9

(подпись)

(подпись)

МП

МП

От Заказчика :

От Подрядчика :

Наименование стройки - "Станция биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 100 м3/сут

Наименование объекта - ПРОЕЗДЫ, ПОДЪЕЗД И ТРОТУАР (Дополнительные объемы)

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА Ноябрь 2010Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Ноябрь	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
									%
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.ПРОЕЗДЫ							
1	Е0127-82-2	**Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/**	**2535**	**2535**	**33,43**	**29,06**	**84745**	**73667**	**38065**
		м2			**1,03**	**10,26**	**2611**	**26009**	**133**
2	Е0127-22-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из местной взрывмассы при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**2535**	**2535**	**292,25**	**49,92**	**740854**	**126547**	**84632**
		м2			**7,50**	**17,23**	**19013**	**43678**	**135**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**	**Тенге**					
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			**825599**	**404785**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			**122697**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	Тенге			**56898**		
							1005194		
		РАЗДЕЛ 2.ПОДЪЕЗД							
3	Е0127-82-2	**Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/**	**198,72**	**198,72**	**33,43**	**29,06**	**6643**	**5775**	**2019**
		м2			**1,03**	**10,26**	**205**	**2039**	**90**

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
4	Е0127-22-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из местной взрывмассы при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	198,72	198,72	292,25	49,92	58076	9920	4423
		м2			7,50	17,23	1490	3424	90
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**	**Тенге**			64719	30645	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			6442		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			4270		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	Тенге			75431		
		РАЗДЕЛ 3.ТРОТУАРЫ							
5	Е0127-82-2	**Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/**	25	25	33,43	29,06	836	727	254
		м2			1,03	10,26	26	257	90
6	Е0127-56-1	**Устройство оснований под тротуары из местной взрывмассы**	25	25	75,97	18,78	1899	470	1432
		м2			57,05	6,59	1426	165	90
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**	**Тенге**			2735	1914	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			1686		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			265		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	Тенге			4686		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**	**Тенге**			893053	437344	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			130825		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			61433		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге			1 085 311		
		Глава 8. Временные здания и сооружения							
11	СН РК 8.02-07-2002	Временные здания и сооружения к = 4,6%	0,00	49 924,29			49 924,29		
13		**Итого по главе 8**	**0,00**	**49 924,29**			**49 924,29**		
14		**ИТОГО по главам 1- 8**	**0,00**	**1 135 234,97**	**0,00**	**0,00**	**1 135 234,97**		

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство							
15	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,8%	0,00	31 786,58					
16	СН РК 8.02-07-2002	Выплаты единовременного вознаграждения за выслугу лет - 1%				11 352,35	11 352,35		
17	СН РК 8.02-07-2002	Оплата дополнительных отпусков за непрерывный стаж работы -0,4%				4 540,94	4 540,94		
18	**Расчет**	Вахтовый метод работ				83 461,69	83 461,69		
18		**ИТОГО по главе 9**	**0,00**	**31 786,58**		**99 354,98**	**131 141,56**		
19		**ИТОГО по главам 1- 9 в базовых ценах 2001 г.**	**0,00**	**1 167 021,55**	**0,00**	**99 354,98**	**1 266 376,54**		
21	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.11	**ИТОГО, в текущих ценах 2010 г. 1296:775= 1,823**	**0,00**	**2 127 480,29**	**0,00**	**181 124,13**	**2 308 604,43**		
22	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.12	Налоги, сборы обязательные платежи 2%				46 172,09	46 172,09		
23		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**0,00**	**2 127 480,29**	**0,00**	**227 296,22**	**2 354 776,51**		
24	Закон РК	Налог на добавленную стоимость 12 %				282 573,18	282 573,18		
27		**ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ**	**0,00**	**2 127 480,29**	**0,00**	**509 869,40**	**2 637 349,69**		
28		**в т.ч. НДС**					**282 573,18**		

Заказчик:

Директор ТОО "Жамбылская цементная производственная компания"

Поставщик:

Директор ТОО "ТОП Лтд"

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
									197090

Сагимбаев Е.Ю.

(подпись)

МП

От Заказчика :

Матвеев А.В.

(подпись)

МП

От Подрядчика :

Наименование стройки - Станция биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 100м3/сут Мынаральского цементного завода

Наименование объекта - ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО

Объект номер - 2009-62.4-АС

ЗА Ноябрь 2010Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Коли-чество за август	Коли-чество за сентябрь	ноябрь	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
							Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
							ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
											%
1	2	3	4	4	4	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы==========									
1	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	66,93		25,8	41,13	46,51	44,35	1913	1824	671
		м3					2,16	17,03	89	700	85
2	Е0101-162-3	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	2,07		0,93	1,14	481,50	--	549	--	620
		м3					481,50	--	549	0	113
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	44,62			44,62	6,48	6,48	289	289	91
		м3					--	2,10	0	94	97
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,38			1,38	134,10	--	185	--	209
		м3					134,10	--	185	0	113
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей песком	22,31		16,25	6,06	6,48	6,48	39	39	12
		м3					--	2,10	0	13	97
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,69			0,69	134,10	--	93	--	105
		м3					134,10	--	93	0	113
7	С143008-92	Песок природный	23		16,25	6,75	775,00	--	5231	--	--
		м3					--	--	--	--	--
8	Е0101-17-14	Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	23		15	8	39,72	37,82	318	303	100
		м3					1,87	11,00	15	88	97

1	2	3	4	4	4	4	5	6	7	8	9
9	Е010333-А1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	40,25		19,5	20,75	19,70	19,70	409	409	82
		т					--	3,94	0	82	100
10	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	23		15	8	3,75	3,24	30	26	12
		м3					0,48	1,12	4	9	97
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	66,93			66,93	21,55	4,52	1442	303	1106
		м3					17,03	--	1140	0	97
12	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,135			0,135	230070,38	--	31060	0	4076
		кан.-км					27450,00	--	3706	0	110
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			41557	5441	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			7084		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			2918		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			51560		
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы									
13	Ц0108-145-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 6 кг	1430		880	550	33,40	9,80	18370	5390	9303
		м					17,70	2,20	9735	1210	85
14	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	1430		880	550	36,70	27,80	20185	15290	7340
		м					8,80	6,90	4840	3795	85
15	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	193		93	100	32,40	23,70	3240	2370	1233
		м					8,60	5,90	860	590	85
16	С143006-7	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-100	2,38	2,38		0	10700,00	--	0	--	--
		1000шт					--	--	--	--	--
17	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	170		170	0	45,00	6,70	0	0	0
		м					32,20	1,60	0	0	95
18	Ц0110-571-2	Ввод в служебно-технические здания, кабель емкостью 7х4	1		1	0	5764,00	--	0	--	0
		ввод					4748,00	--	0	0	98
19	Ц0110-898-2 3	Разные работы: устройство для вывода кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой без прохода через стену	1		1	0	970,20	--	0	--	0

1	2	3	4	4	4	4	5	6	7	8	9
						3					
		шт					884,00	--	0	0	110
20	Ц0108-167-3	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 120 мм2	6		6	0	1909,80	3,80	0	0	0
		шт					1406,00	2,30	0	0	95
21	Ц0108-165-3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	4		4	0	2815,00	1781,00	0	0	0
		шт					1008,00	393,99	0	0	95
22	Ц0108-158-1	Заделка концевая сухая для одножильного кабеля напряжением до 1 кВ контактной сети городского транспорта, сечение до 240 мм2	10		10	0	509,40	7,00	0	0	0
		шт					428,00	2,30	0	0	85
		Материалы, не учтенные ценником==========									
23	С151601-685 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 3х120+1х70 мм2	1,6	1,6	0	0	4325600,00	--	0	--	--
		1000м					--	--	--	--	--
24	С151610-39 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4ПСТп 1х70-120	6	6	0	0	4350,00	--	0	--	--
		комплект					--	--	--	--	--
25	С151610-12	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВПТ-3Х120-10УХЛ3	4	4	0	0	7080,00	--	0	--	--
		компл					--	--	--	--	--
26	С151803-208	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 120-12-17-МА УХЛ3	12	12	0	0	333,00	--	0	--	--
		шт					--	--	--	--	--
27	С151803-205	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 70-10-11-МА УХЛ3	4	4	0	0	263,00	--	0	--	--
		шт					--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			41795	66698	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			17876		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			3580		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			63251		
		ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ (Доп.раб.).									
		Земляные работы. Траншея Т2=610м.									

1	2	3	4	4	4	4	5	6	7	8	9
1	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	170,24			170,24	279,54	271,44	47589	46210	24118
		м3					8,10	168,99	1379	28769	80
2	Е0101-162-3	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	5,26			5,26	1805,63	--	9498	--	7598
		м3					1805,63	--	9498	0	80
3	Е0101-90-3	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 3 группы	195			195	127,43	--	24849	--	19879
		м2					127,43	--	24849	0	80
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	113,49			113,49	36,21	36,21	4109	4109	1798
		м3					0,00	19,80	0	2247	80
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3,51			3,51	502,88	--	1765	--	1995
		м3					502,88	--	1765	0	113
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	58,5			58,5	502,88	--	29418	--	23535
		м3					502,88	--	29418	0	80
7	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	1300			1300	137,55	104,25	178815	135525	61225
		м					33,00	25,87	42900	33631	80
8	С951К-0-8 цена поставщика	Песок	54,9			54,9	2987,62	--	164020	--	--
		м3					--	--	--	--	--
9	Ц0108-143-1 прим.	Защита лентой кабеля, проложенного в траншее	1300			1300	121,43	88,88	157859	115544	56555
		м					32,25	22,13	41925	28769	80
10	С951К-0-10 цена поставщика	Сигнальная лента шириной 250 мм	650			650	173,47	--	112756	--	--
		м					--	--	--	--	--
		Прокладка кабеля.									

11	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,03			0,03	139388,64	--	4182	--	3397
		кан.-км					102937,50	--	3088	0	110
12	С951К-0-9 цена поставщика	Труба асбестоцементная ф100, L-3м	10			10	2718,25	--	27183	--	--
		шт.					--	--	--	--	--

1	2	3	4	4	4	4	5	6	7	8	9
13	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	30			30	221,93	58,50	6658	1755	4542
		м					145,13	14,25	4354	428	95
14	Ц0108-151-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые в футляре, масса 1 м до 6 кг	144			144	446,03	266,25	64228	38340	23739
		м					157,88	77,63	22735	11179	70
15	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	1220			1220	161,70	39,75	197274	48495	100234
		м					108,75	8,62	132675	10516	70
16	Ц0108-146-5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг	580			580	402,00	160,13	233160	92875	70409
		м					151,88	34,88	88090	20230	65
17	С951К-0-1 цена поставщика	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвПу 3х150/25-10кВ	2020		2020	0	2777,02	--	0	--	--
		м					--	--	--	--	--
18	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	15			15	164,18	25,13	2463	377	1236
		м					120,75	6,00	1811	90	65
19	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	60			60	114,98	28,13	6899	1688	4334
		м					74,25	6,00	4455	360	90
20	С951К-0-2 цена поставщика	Кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией, с защитным наружным покровом из стальных лент и защитного шланга из ПВХ пластиката на напряжение 0,66 кВ, сечение 3х35+1х16 ВБбШв-0,66 кВ	75			75	1804,33	--	135325	--	--
		м					--	--	--	--	--
21	Ц0110-571-2	Ввод кабеля в служебно-технические здания	3			3	20853,00	--	62559	--	52347
		ввод					17805,00	--	53415	0	98
22	Ц0108-165-7	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	4			4	12619,80	7710,00	50479	30840	23450
		шт					4800,00	1713,78	19200	6855	90
23	С951К-0-3 цена поставщика	Муфта концевая для 3-х жильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 6/10кВ, на сечение кабеля 120 мм2 rek-10НН-3-120/240-М	4			4	21217,00	--	84868	--	--
		шт.					--	--	--	--	--
24	Ц0108-167-8	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	8			8	7789,13	37,88	62313	303	12520
							6251,25	8,62	50010	69	25

1	2	3	4	4	4	4	5	6	7	8	9
		шт									
25	С951К-0-4 цена поставщика	Муфта соединительная для 3-х жильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 6/10кВ, на сечение кабеля 120мм2 eks-10GT-3-70/150-М	8			8	30855,74	--	246846	--	--
		шт.					--	--	--	--	--
26	Ц0108-574-6	Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 120 мм2	12			12	752,70	15,75	9032	189	5348
		жил					468,75	0,38	5625	5	95
27	Ц0108-574-3	Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 35 мм2	12			12	400,20	10,88	4802	131	2531
		жил					220,13	1,87	2642	22	95
28	Ц0108-574-2	Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 16 мм2	4			4	300,68	9,00	1203	36	737
		жил					192,38	1,50	770	6	95
29	Ц0108-494-1	За каждое присоединение флажковым /фигурным/ наконечником добавлять к соответствующей расценке	28			28	1158,45	256,50	32437	7182	17076
		шт					663,75	13,87	18585	388	90
30	С951К-0-5 цена поставщика	Наконечник кабельный алюминиевый 120-12-14-А-УХЛ3	12			12	248,32	--	2980	--	--
		шт.					--	--	--	--	--
31	С951К-0-6 цена поставщика	Наконечник кабельный алюминиевый 35-10-8-А-УХЛ3	12			12	220,41	--	2645	--	--
		шт.					--	--	--	--	--
32	С951К-0-7 цена поставщика	Наконечник кабельный алюминиевый 16-8-5,4-А-УХЛ3	4			4	205,71	--	823	--	--
		шт.					--	--	--	--	--
33	Ц0108-158-1 5	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	4			4	969,60	--	3878	--	2700
		шт					750,00	--	3000	0	90
34	Ц0108-158-2 1	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	4			4	2023,05	--	8092	--	6467
		шт					1796,25	--	7185	0	90
		Пусконаладочные работы.									

35	Ц01401-62-9	Измерения в электроустановках. Прочие измерения. Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжение, кВ: свыше 1	6			6	1880,14	--	11281	--	8461

1	2	3	4	4	4	4	5	6	7	8	9
		фазиров.					1880,14	--	11281	0	75
36	Ц01401-70-1	Испытания повышенным напряжением. Распределительные устройства и кабели. Испытания силовых кабелей. Кабель силовой, длина до 500 м, напряжением, кВ: до 10	6			6	5344,91	--	32069	0	24052
		испытан.					5344,91	--	32069	0	75
37	Ц01401-70-2	Испытания повышенным напряжением. Распределительные устройства и кабели. Испытания силовых кабелей. Кабель силовой, длина до 500 м, напряжением, кВ: до 10. Добавлять за каждые последующие 500 м кабеля свыше 500 м	6			6	1603,46	--	9621	0	7216
		испытан.					1603,46	--	9621	0	75
38	Ц01401-61-8	Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	30			30	1410,11	--	42303	--	31727
		токопр.					1410,11	--	42303	0	75
39	Ц-1 расчет	Составление технического отчета (оформление протоколов испытаний)	2			2	149303,25	--	298607	--	268746
		ВЛ					149303,25	--	298607	0	90
40	Ц01401-62-8	Измерения в электроустановках. Прочие измерения. Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжение, кВ: до 1	6			6	940,05	--	5640	--	4230
		фазиров.					940,05	--	5640	0	75
41	Ц01401-62-1 5	Измерения в электроустановках. Прочие измерения. Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам и коммутационным аппара	2			2	376,01	--	752	--	564
		линия					376,01	--	752	0	75
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			2381280	523588	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			872763		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			195243		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			3 449 285		
		ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ									
1	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	12			12	76,01	--	912	--	775
		м2					76,01	--	912	0	85
2	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1,2			1,2	80,80	16,94	97	20	74
							63,86	--	77	0	97

1	2	3	4	4	4	4	5	6	7	8	9
		м3									
3	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	1,2			1,2	1623,23	3,23	1948	4	1887
		м3					1620,00	1,20	1944	1	97
4	Е0133-28-10	Установка сборных железобетонных ригелей под порталы ошиновки и под опоры оборудования массой до 0,2 т	4,16			4,16	91592,51	79864,39	381025	332236	14713
		1м3					11728,13	467,51	48789	1945	29
5	С951К-1-8 цена поставщика	Лежни железобетонные, размером 6000х400х500мм ЛЖ-6,0	2			2	42316,44	--	84633	--	--
		шт.					--	--	--	--	--
6	С951К-1-9 цена поставщика	Лежни железобетонные, размером 4400х400х500мм ЛЖ-4,4	2			2	31032,06	--	62064	--	--
		шт.					--	--	--	--	--
7	Е0133-28-5	Установка сборных железобетонных фундаментальных плит под порталы ошиновки и под опоры оборудования массой до 0,5 т	13,2			13,2	8046,06	7224,81	106208	95367	6666
		1м3					821,25	131,54	10841	1736	53
8	С951К-1-10 цена поставщика	Плиты, размером 3500х1000х259мм НСП-12а	12			12	37026,88	--	444323	--	--
		шт.					--	--	--	--	--
9	Е0107-1-15	Укладка фундаментных балок длиной до 6 м	2			2	9239,45	5808,51	18479	11617	1301
		шт					2438,44	163,76	4877	328	25
10	С951К-1-11 цена поставщика	Балки, размером 1500х120х220мм БУ 15А	2			2	3173,74	--	6347	--	--
		шт.					--	--	--	--	--
11	Е0107-2-1	Устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов	1,6			1,6	451,52	10,50	722	17	30
		м2					9,45	3,97	15	6	140
12	Ц0108-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА	1			1	20280,50	13237,50	20281	13238	4636
		подстанц					5850,00	2897,56	5850	2898	53
13	951К-1-1 цена поставщика	Комплектная трансформаторная подстанция (тупиковая) киоскового типа в металлическом кожухе на напряжение 6/0,4кВ с масляным трансформатором ТМ мощностью 160кВА, выключателем нагрузки ВНА и предохранителями ПКТ на высокой стороне по опросному листу 951К-65	1	1	0		1827480,22	--	0	--	--
		компл.					--	--	--	--	--
14	С951К-1-2 цена поставщика	Штанга изолирующая оперативная 10 кВ ШО-10У1	1	1	0		2546,83	--	0	--	--
							--	--	--	--	--

1	2	3	4	4	4	4	5	6	7	8	9
		шт.									
15	С951К-1-3 цена поставщика	Огнетушитель пенный ОП-5	1		1	0	4897,74	--	0	--	--
		шт.					--	--	--	--	--
16	С951К-1-4 цена поставщика	Огнетушитель углекислотный ОУ-8	1		1	0	7346,61	--	0	--	--
		шт.					--	--	--	--	--
17	С951К-1-5 цена поставщика	Подставка изолирующая ЭПЗ-6	1		1	0	7983,32	--	0	--	--
		шт.					--	--	--	--	--
		Земляные работы. Траншея для заземлителей.									

18	Е0101-162-3	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	6,3			6,3	1203,75	--	7584	--	4702
		м3					1203,75	--	7584	0	62
19	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	6,3			6,3	626,93	--	3950	--	987
		м3					626,93	--	3950	0	25
20	Ц3920-21	Контроль внешним осмотром и измерением оборудования и закладных деталей с двух сторон	35			35	180,77	--	6327	--	3353
		м					177,41	--	6209	0	54
21	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	10			10	289,95	11,63	2900	116	1005
		м					104,63	1,12	1046	11	95
22	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	30			30	205,43	12,38	6163	371	2633
		м					86,25	1,50	2588	45	100
23	С951К-1-7 цена поставщика	Сталь полосовая оцинкованная 63х6мм	40			40	3085,58	--	123423	--	--
		м					--	--	--	--	--
24	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	8			8	1095,38	90,38	8763	723	3910
		шт					435,00	9,37	3480	75	110
25	С951К-1-6 цена поставщика	Сталь горячекатанная круглая оцинкованная диаметром 20мм, L-3000мм	8			8	1861,15	--	14889	--	--
		шт.					--	--	--	--	--
26	Ц0110-898-1 8 примен	Разные работы: окраска проложенного кабеля (круглой стали)	4			4	26,03	--	104	--	38

1	2	3	4	4	4	4	5	6	7	8	9
		м					8,63	--	35	0	110
27	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	5			5	75,53	0,86	378	4	338
		шт					74,66	0,34	373	2	90
		Пусконаладочные работы.									

28	Ц01401-61-6	Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	5			5	150,41	--	752	--	714
		точка					150,41	--	752	0	95
29	Ц01401-61-2	Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю, м: до 20	1			1	1880,14	--	1880	--	2162
		измерен.					1880,14	--	1880	0	115
30	Ц01401-10-2	Трансформаторы силовые. Трансформаторы трехфазные масляные, двухобмоточные, напряжение до 11 кВ, мощность, МВА: до 0,32	1			1	6652,50	--	6653	--	6639
		шт					6652,50	--	6653	0	100
31	Ц01401-66-1	Испытания повышенным напряжением. Трансформаторы /автотрансформаторы/, реакторы и дугогасительные катушки напряжением до 35 кВ. Испытания обмоток трансформаторов. Обмотка трансформатора: силового	3			3	2844,45	--	8533	--	5973
		испытан.					2844,45	--	8533	0	70
32	Ц01401-97-9	Комплектные трансформаторные подстанции /КТП/. Комплектные трансформаторные подстанции 6/10/ / 0,4 кВ однотрансформаторные. КТП с выключателями нагрузки: КТП с трансформатором масляным, мощностью до 320 кВА с количеством отходящих фидеров: до 5	1			1	186441,56	0,00	186442	0	123051
		шт					186441,56	--	186442	0	66
33	Ц-1 расчет	Составление технического отчета (оформление протоколов испытаний)	1			1	149303,25	--	149303	--	156768
		ТП					149303,25	--	149303	0	105
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**Тенге**	**Тенге**	**Тенге**	**Тенге**			1655081	453714	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			342357		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			119846		
		ИТОГО:	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			2 117 285		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**	**Тенге**	**Тенге**	**Тенге**			4119713	453714	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			1240080		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			321588		

1	2	3	4	4	4	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			5 681 381		
		Глава 8. Временные здания и сооружения									
11	СН РК 8.02-07-2002	Временные здания и сооружения к = 4,6%	######	######	#######	261 343,50			261 343,50		
12		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %	######	######	#######	39 201,53			39 201,53		
13		**Итого по главе 8**	######	######	#######	**261 343,50**			**261 343,50**		
14		**ИТОГО по главам 1- 8**	######	######	#######	**5 942 724,04**	**0,00**	**0,00**	**5 942 724,04**		
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство									
15	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,8%	######	######	#######	166 396,27					
16	СН РК 8.02-07-2002	Выплаты единовременного вознаграждения за выслугу лет - 1%						59 427,24	59 427,24		
17	СН РК 8.02-07-2002	Оплата дополнительных отпусков за непрерывный стаж работы -0,4%						23 770,90	23 770,90		
18	**Расчет**	Вахтовый метод работ						567 576,97	567 576,97		
18		**ИТОГО по главе 9**	######	######	#######	**166 396,27**		**650 775,11**	**817 171,38**		
19		**ИТОГО по главам 1- 9 в базовых ценах 2001 г.**	######	######	#######	**6 109 120,32**	**0,00**	**650 775,11**	**6 759 895,42**		
20		в т.ч. возвратные суммы							39 201,53		
19		**ИТОГО по главам 1- 10 в базовых ценах 2001 г.**	######	######	#######	**6 109 120,32**	**0,00**	**650 775,11**	**6 759 895,42**		
21	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.11	**ИТОГО, в текущих ценах 2010 г. 1296:775= 1,823**	######	######	#######	**11 136 926,34**	**0,00**	**1 186 363,02**	**12 323 289,35**		
22	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.12	Налоги, сборы обязательные платежи 2%						246 465,79	246 465,79		
23		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	######	######	#######	**11 136 926,34**	**0,00**	**1 432 828,81**	**12 569 755,15**		

1	2	3	4	4	4	4	5	6	7	8	9
24	Закон РК	Налог на добавленную стоимость 12 %						1 508 370,62	1 508 370,62		
25		**ВСЕГО в ценах 2010 г.**	######	######	#######	11 136 926,34	0,00	2 941 199,43	14 078 125,77		
26		**в т.ч. возвратные суммы**							39 201,53		
27		**ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ**	######	######	#######	11 136 926,34	0,00	2 941 199,43	14 078 125,77		
28		**в т.ч. НДС**							1 508 370,62		
29		**возвратные суммы**							39 201,53		

Заказчик:

Директор ТОО "Жамбылская цементная производственная компания"

Сагимбаев Е.Ю.

(подпись)

Поставщик:

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матвеев А.В.

(подпись)

Наименование стройки - "Станция биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 100 м3/сут Мынаральского цементного завода"

Наименование объекта - КНС 1-6.Наружное освещение.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Объект номер -

ЗА Ноябрь 2010Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Коли-чество ноябрь	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
1	2	3	4	4	5	6	7	8	%
									9
		РАЗДЕЛ 1. 931-2009-65.4,5,6,7,9,10,13,14-ЭЛ.С Станция биологической очистки. КНС N1. Модуль доочистки N1,2. КНС N2. КНС N3. Контактный резервуар КНС N4. Сливная станция КНС N5. Резервуар-усреднитель КНС N6.. Силовое электрооборудование.								
1	Ц0108-146-2	**Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг**	300	300	81,94	24,96	24582	7488	9508
		м			28,08	5,28	8424	1584	95
2	С931-2-47 цена поставщика	**Кабель силовой с медными жилами: сеч. 4х2,5, ГОСТ1508-78хЕ TTR-0,38**	60	60	117,55	--	7053	--	--
		м			--	--	--	--	--
3	С931-2-48 цена поставщика	**Кабель силовой с медными жилами: сеч. 3х1,5, ГОСТ1508-78хЕ TTR-0,38**	200	200	58,78	--	11756	--	--
		м			--	--	--	--	--
4	С931-2-49 цена поставщика	**Кабель силовой с медными жилами: сеч. 3х2,5, ГОСТ1508-78хЕ TTR-0,38**	40	40	93,07	--	3723	--	--
		м			--	--	--	--	--
5	Ц0108-545-2	**Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 20**	12	12	1549,88	34,68	18599	416	10374
		шт			907,20	2,76	10886	33	95
6	С931-2-63 цена поставщика	**Коробка ответвительная**	12	12	3330,47	--	39966	--	--
		шт.			--	--	--	--	--

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
7	Ц0108-158-1 5	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	72	72	313,20	--	22550	--	1641 6
		шт			240,00	--	17280	--	95
8	Ц0108-158-5	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 4 жил	48	48	120,80	--	5798	--	2709
		шт			59,40	--	2851	--	95
9	Ц0108-158-6	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 7 жил	24	24	153,20	--	3677	--	2093
		шт			91,80	--	2203	--	95
10	Ц0108-574-1	Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 10 мм2	696	696	41,88	1,08	29148	752	19995
		жил			30,00	0,24	20880	167	95
		Земляные работы. Траншея для заземлителей.							

11	Е0101-162-3	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	2,7	2,7	577,80	--	1560	--	1763
		м3			577,80	--	1560	--	113
12	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	2,7	2,7	200,62	--	542	--	612
		м3			200,62	--	542	--	113
13	Ц3920-21	Контроль внешним осмотром и измерением оборудования и закладных деталей с двух сторон	15	15	57,89	--	868	--	766
		м			56,77	--	852	--	90
14	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	60	60	95,10	3,72	5706	223	1929
		м			33,48	0,36	2009	22	95
15	С931-2-51 цена поставщика	Сталь полосовая ГОСТ103-76 25х4	60	60	47,03	--	2822	--	--
		м			--	--	--	--	--
16	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	5	5	274,04	24,84	1370	124	642
					133,20	1,92	666	10	95

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		шт							
17	С931-2-53 цена поставщика	Сталь круглая 16мм ГОСТ2590-88	10	10	85,23	--	852	--	--
		м			--	--	--	--	--
18	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	15	15	67,16	3,96	1007	59	400
		м			27,60	0,48	414	7	95
19	С931-2-52 цена поставщика	Сталь полосовая ГОСТ103-76 40х4	15	15	78,37	--	1176	--	--
		м			--	--	--	--	--
20	Е0113-44-7	Очистка щетками	3	3	72,90	--	219	--	197
		м2			72,90	--	219	--	90
21	Ц0110-898-1 8 примен	Разные работы: окраска проложенного кабеля (круглой стали)	60	60	8,56	--	514	--	182
		м			2,76	--	166	--	110
22	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	37	37	24,17	0,28	894	10	799
		шт			23,89	0,11	884	4	90
		Пусконаладочные работы.							

23	Ц01401-61-6	Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	37	37	48,13	--	1781	--	1336
		точка			48,13	--	1781	--	75
24	Ц01401-61-2	Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю, м: до 20	1	1	601,64	--	602	--	451
		измерен.			601,64	--	602	--	75
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	Тенге			186764	9073	
			Тенге	Тенге			72218	1827	
	Стоимость монтажных работ -		Тенге	Тенге			183550		
	Материалы -		Тенге	Тенге			38127		
	Всего заработная плата -		Тенге	Тенге				70836,00	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	Тенге			67347		
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			66800		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	чел.-ч					

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	Тенге				9859,00	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			25035		
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге	Тенге			275385		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге	Тенге				80695,00	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге	Тенге			2320		
	Всего заработная плата -		Тенге	Тенге				2320,00	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			2572		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	Тенге				386,00	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			489		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге	Тенге			5381		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге	Тенге				2706,00	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге	Тенге			894		
	Всего заработная плата -		Тенге	Тенге				888,00	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			799		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	Тенге				120,00	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			169		
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге	Тенге			1863		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге	Тенге				1008,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	Тенге			282629		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге	Тенге				84409,00	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**	**Тенге**			186764	9073	
			Тенге	**Тенге**			72218	1827	
	Стоимость монтажных работ -		Тенге	Тенге			183550		
	Материалы -		Тенге	Тенге			38127		
	Всего заработная плата -		Тенге	Тенге				70836,00	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	Тенге			67347		
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			66800		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	Тенге				9859,00	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			25035		
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге	Тенге			275385		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге	Тенге				80695,00	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге	Тенге			2320		
	Всего заработная плата -		Тенге	Тенге				2320,00	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			2572		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	Тенге				386,00	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			489		

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	Тенге					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	чел.-ч			5381		
		Сметная заработная плата -	Тенге	Тенге				2706,00	
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	Тенге			894		
		Всего заработная плата -	Тенге	Тенге				888,00	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			799		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	Тенге				120,00	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			169		
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	Тенге			1863		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге	Тенге				1008,00	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге			282629		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге	Тенге				84409,00	
		Глава 8. Временные здания и сооружения							
11	СН РК 8.02-07-2002	Временные здания и сооружения к = 4,6%	0,00	13 000,93			13 000,93		
12		Возврат материалов от временных зданий и	0,00	1 950,14			1 950,14		
13		**Итого по главе 8**	**0,00**	**13 000,93**			**13 000,93**		
14		**ИТОГО по главам 1- 8**	**0,00**	**295 629,92**	**0,00**	**0,00**	**295 629,92**		
		Глава 9. Дополнительные затраты на							
15	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ	0,00	8 277,64					
16	СН РК 8.02-07-2002	Выплаты единовременного вознаграждения за выслугу лет - 1%				2 956,30	2 956,30		
17	СН РК 8.02-07-2002	Оплата дополнительных отпусков за непрерывный стаж работы -0,4%				1 182,52	1 182,52		
18	**Расчет**	Вахтовый метод работ				22 045,06	22 045,06		
18		**ИТОГО по главе 9**	**0,00**	**8 277,64**		**26 183,88**	**34 461,52**		
19		**ИТОГО по главам 1- 9 в базовых ценах 2001 г.**	**0,00**	**303 907,56**	**0,00**	**26 183,88**	**330 091,44**		
20		в т.ч. возвратные суммы					1 950,14		
21	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.11	**ИТОГО, в текущих ценах 2010 г. 1296:775= 1,823**	**0,00**	**554 023,48**	**0,00**	**47 733,21**	**601 756,70**		
22	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы обязательные платежи 2%				12 035,13	12 035,13		

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
23		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**0,00**	**554 023,48**	**0,00**	**59 768,34**	**613 791,82**		
24	Закон РК	Налог на добавленную стоимость 12 %					73 655,02	73 655,02	
25		**ВСЕГО в ценах 2010 г.**	**0,00**	**554 023,48**	**0,00**	**133 423,36**	**687 446,84**		
26		**в т.ч. возвратные суммы**					**1 950,14**		
27		**ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ**	**0,00**	**554 023,48**	**0,00**	**133 423,36**	**687 446,84**		
28		**в т.ч. НДС**					**73 655,02**		

Заказчик:

Директор ТОО "Жамбылская цементная производственная компания"

Сагимбаев Е.Ю.

(подпись)

МП

От Заказчика :

Наименование стройки - "Станция биологической очистки хозяйстве[illegible]-бытовых сточных вод производительностью 100 м3/[illegible]т Мынаральского цементного завода"

Наименование объекта - КПП. ЭЛ

Объект номер - 2009-62.4-АС

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА Ноябрь 2010Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Коли-чество ноябрь	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		ОТДЕЛ 1. 931-2009-65.15-ЭЛ.С Станция биологической очистки. КПП.							
1	Ц0108-599-1 1	**Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 40 кг**	1	1	1709,02	109,37	1709	109	1236
		шт			978,65	10,35	979	10	125
2	931-3-1 цена поставщика	**Щиток освещения навесного исполнения, с вводным выключателем 380В на ток 50А исполн. IP31 с раздельными шинами N и P 10 автоматическими выключателями на линиях, 380В-ток уставок 5х25(А), 220В- ток уставок 3х25+1х16(А) с устройством дифференциальной защиты на линиях типа УЗ0022 Iн 25А IУМ**	1	1	24986,53	--	24987	--	--
		шт.			--	--	--	--	--
3	Ц0108-593-6	**Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды**	2	2	350,50	150,65	701	301	377
		шт			136,85	42,44	274	85	105
4	С931-3-2 цена поставщика	**Светильник с ЛН мощностью 60Вт, IP54, настенный ПСХ-60МУЗ**	2	2	734,67	--	1469	--	--
		шт.			--	--	--	--	--
5	С931-3-11 цена поставщика	**Лампа накаливания 220В, 60Вт БК215-225-60**	2	2	34,29	--	69	--	--
		шт.			--	--	--	--	--
6	Ц0108-594-9	**Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на кронштейнах**	2	2	474,50	181,70	949	363	842
		шт			285,20	51,75	570	104	125

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
7	С931-3-3 цена поставщика	Светильник с двумя ЛЛ мощностью 36Вт, IP44 потолочный ЛПО002-2х36	2	2	1874,86	--	3750	--	--
		шт.			--	--	--	--	--
8	С931-3-12 цена поставщика	Лампа люминисцентная, 36Вт, 220В ЛБ-36	4	4	73,47	--	294	--	--
		шт.			--	--	--	--	--
9	С931-3-13 цена поставщика	Стартер для люминисцентных ламп 80С-220	4	4	31,84	--	127	--	--
		шт.			--	--	--	--	--
10	Ц0108-591-1 1	Розетки штепсельные трехполюсные	6	6	140,66	0,81	844	5	959
		шт			127,65	0,23	766	1	125
11	С931-3-4 цена поставщика	Розетка с защитным контактом для скрытой установки 16А, 250В, сдвоенная ГОСТ7396-85	2	2	755,07	--	1510	--	--
		шт.			--	--	--	--	--
12	С931-3-5 цена поставщика	Розетка с защитным контактом для скрытой установки 16А, 250В, одинарная ГОСТ7396-85	2	2	477,54	--	955	--	--
		шт.			--	--	--	--	--
13	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	1	1	55,58	0,23	56	--	57
		шт			54,05	0,12	54	0	105
14	С931-3-6 цена поставщика	Выключатель клавишный однополюсный сдвоенный для скрытой установки 6А, 250В	1	1	675,90	--	676	--	--
		шт.			--	--	--	--	--
15	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	3	3	53,86	0,23	162	1	165
		шт			52,33	0,12	157	0	105
16	С931-3-7 цена поставщика	Выключатель клавишный однополюсный одинарный для скрытой установки 6А, 250В	3	3	506,35	--	1519	--	--
		шт.			--	--	--	--	--
17	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	2	2	132,59	4,14	265	8	278
		шт			132,25	0,23	265	0	105
18	С931-3-8 цена поставщика	Выключатель клавишный однополюсный одинарный для скрытой установки 6А, 250В, гермитичный	2	2	1224,44	--	2449	--	--
					--	--	--	--	--

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		шт.							
19	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	55	55	30,97	2,42	1703	133	1598
		м			22,66	0,58	1246	32	125
20	С931-3-9 цена поставщика	Кабель силовой с медными жилами: сеч.3х1,5 ВВГ-0,66	30	30	51,43	--	1543	--	--
		м			--	--	--	--	--
21	С931-3-10 цена поставщика	Кабель силовой с медными жилами: сеч.3х2,5 ВВГ-0,66	25	25	78,37	--	1959	--	--
		м			--	--	--	--	--
22	Ц0108-545-6	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 6	8	8	688,68	27,83	5509	223	5291
		шт			527,85	2,64	4223	21	125
23	С931-3-14 цена поставщика	Коробка ответвительная	8	8	240,89	--	1927	--	--
		шт.			--	--	--	--	--
24	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	55	55	121,88	56,24	6703	3093	3932
		м			45,54	14,03	2505	772	120
25	С931-3-15 цена поставщика	Гофротруба D 20мм	55	55	24,50	--	1348	--	--
		м			--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**	**Тенге**			63183	4236	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			14734		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			4675		
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге	Тенге			82592		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**	**Тенге**			63183	4236	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			14734		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			4675		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге			82592		
		Глава 8. Временные здания и сооружения							
11	СН РК 8.02-07-2002	Временные здания и сооружения к = 4,6%	0,00	3 799,22			3 799,22		
12		Возврат материалов от временных зданий и	0,00	569,88			569,88		
13		**Итого по главе 8**	**0,00**	**3 799,22**			**3 799,22**		
14		**ИТОГО по главам 1- 8**	**0,00**	**86 390,87**	**0,00**	**0,00**	**86 390,87**		

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		Глава 9. Дополнительные затраты на							
15	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ	0,00	2 418,94					
16	СН РК 8.02-07-2002	Выплаты единовременного вознаграждения за выслугу лет - 1%				863,91	863,91		
17	СН РК 8.02-07-2002	Оплата дополнительных отпусков за непрерывный стаж работы -0,4%				345,56	345,56		
18	Расчет	Вахтовый метод работ				6 442,15	6 442,15		
18		**ИТОГО по главе 9**	**0,00**	**2 418,94**		**7 651,62**	**10 070,57**		
19		**ИТОГО по главам 1- 9 в базовых ценах 2001 г.**	**0,00**	**88 809,82**	**0,00**	**7 651,62**	**96 461,44**		
20		в т.ч. возвратные суммы					569,88		
21	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.11	**ИТОГО, в текущих ценах 2010 г. 1296:775= 1,823**	**0,00**	**161 900,30**	**0,00**	**13 948,91**	**175 849,21**		
22	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы обязательные платежи 2%				3 516,98	3 516,98		
23		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**0,00**	**161 900,30**	**0,00**	**17 465,89**	**179 366,19**		
24	Закон РК	Налог на добавленную стоимость 12 %				21 523,94	21 523,94		
25		**ВСЕГО в ценах 2010 г.**	**0,00**	**161 900,30**	**0,00**	**38 989,83**	**200 890,13**		
26		**в т.ч. возвратные суммы**					**569,88**		

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
27		**ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ**	**0,00**	**161 900,30**	**0,00**	**38 989,83**	**200 890,13**		
28		**в т.ч. НДС**					**21 523,94**		

Заказчик:

Директор ТОО "Жамбылская цементная производственная компания"

Сагимбаев Е.Ю.

(подпись)

МП

От Заказчика :

Поставщик:

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матвеев А.В.

(подпись)

МП

От Подрядчика :