Наименование стройки - Станция биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 100м3/сут Мынаральского цементного завода

Форма 4

Наименование стройки - "Станция биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 100 м3/сут Мынаральского цементного завода"

Наименование объекта - КПП. ОВ

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Объект номер - i2-2009-62.4-АС-СМ

ЗА Ноябрь 2010Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Коли-чество ноябрь	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
1	2	3	4	4	5	6	7	8	% 9	на един. 10	всего 11
		РАЗДЕЛ 1.ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е0120-32-2	**Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т**	1	1	935,14	53,14	935	53	1155	4,96	5
		шт			882,00	20,25	882	20	128	0,10	--
2	Пр.л. ТОО"Келет"	**Стоимость вытяжного вентилятора STYI 100 S**	1	1	871,55	--	872	--	--	--	--
		шт			--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	Тенге			1807	53			5
			Тенге	Тенге			882	20			--
		Стоимость монтажных работ -	Тенге	Тенге			872				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	Тенге			872				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			52				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	Тенге			924				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге	Тенге			935				
		Всего заработная плата -	Тенге	Тенге				902,00			
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			1155				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	Тенге				173,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			125				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	Тенге			2215				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге	Тенге				1075,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	Тенге			3139				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге	Тенге				1075,00			
		РАЗДЕЛ 2.ОТОПЛЕНИЕ									
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
3	Е0118-6-3	**Установка конвекторов**	4	4	1700,48	17,19	6802	69	789	0,87	3

1	2	3	4	4	5		7	8	9	10	11
4	Е0118-6-3	**Установка конвекторов**	1	1	147,60	6,44	590	26	128	0,03	--
		1кВт			1700,48	17,19	1700	17	197	0,87	1
5	Пр.л. ТОО"Келет"	**Стоимость электроконвектора ЭВНБ-2,0**	2	2	147,60	6,44	148	6	128	0,03	--
		1кВт			3957,31	--	7915	--	--	--	--
6	Пр.л. ТОО"Келет"	**Стоимость электроконвектора ЭВНБ-1,0**	1	1	--	--	--	--	--	--	--
		шт			3444,32	--	3444	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**	**Тенге**			19861	86			4
			Тенге	**Тенге**			738	32			--
		Стоимость монтажных работ -	Тенге	Тенге			11359				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	Тенге			11359				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			682				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	Тенге			12040				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге	Тенге			8502				
		Материалы -	Тенге	Тенге			7678				
		Всего заработная плата -	Тенге	Тенге				770,00			
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			986				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	Тенге				148,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			569				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	Тенге			10058				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге	Тенге				918,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	Тенге			22098				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге	Тенге				918,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**	**Тенге**			21668	139			9
			Тенге	**Тенге**			1620	52			--
		Стоимость монтажных работ -	Тенге	Тенге			12230				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	Тенге			12230				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			734				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	Тенге			12964				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге	Тенге			9438				
		Материалы -	Тенге	Тенге			7678				
		Всего заработная плата -	Тенге	Тенге				1672,00			
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			2141				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	Тенге				321,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			695				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	Тенге			12273				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге	Тенге				1994,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге			30135				

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге	Тенге							
11	СН РК 8.02-07-2002	**Глава 8. Временные здания и сооружения**						1994,00			11
12		Временные здания и сооружения к = 4,6%	0,00	1 386,22			1 386,22				
13		Возврат материалов от временных зданий и	0,00	207,93			207,93				
14		**Итого по главе 8**	**0,00**	**1 386,22**			**1 386,22**				
		ИТОГО по главам 1- 8	**0,00**	**31 521,35**	**0,00**	**0,00**	**31 521,35**				
15	СН РК 8.02-07-2002	**Глава 9. Дополнительные затраты на** Дополнительные затраты при производстве работ	0,00	882,60							
16	СН РК 8.02-07-2002	Выплаты единовременного вознаграждения за выслугу лет - 1%				315,21	315,21				
17	СН РК 8.02-07-2002	Оплата дополнительных отпусков за непрерывный стаж работы -0,4%				126,09	126,09				
18	**Расчет**	Вахтовый метод работ									
18		**ИТОГО по главе 9**	**0,00**	**882,60**		2 350,54	2 350,54				
19		**ИТОГО по главам 1- 9 в базовых ценах 2001 г.**	**0,00**	**32 403,94**	**0,00**	**2 791,84**	**3 674,44**				
20		в т.ч. возвратные суммы					**35 195,78**				
							207,93				
21	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.11	**ИТОГО, в текущих ценах 2010 г. 1296:775= 1,823**	**0,00**	**59 072,39**	**0,00**	**5 089,52**	**64 161,91**				
22	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы обязательные платежи 2%				1 283,24	1 283,24				
23		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**0,00**	**59 072,39**	**0,00**	**6 372,76**	**65 445,15**				
24	Закон РК	Налог на добавленную стоимость 12 %				7 853,42	7 853,42				
25		**ВСЕГО в ценах 2010 г.**	**0,00**	**59 072,39**	**0,00**	**14 226,18**	**73 298,57**				
26		**в т.ч. возвратные суммы**					**207,93**				

1	2	3	4	4	5		7	8	9	10	11
27		ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ	0,00	59 072,39	0,00	14 226,18	73 298,57				
28		в т.ч. НДС					7 853,42				

Заказчик:

Директор ТОО "Жамбылская цементная производственная компания"

Сагимбаев Е.Ю.

(подпись)

МП

От Заказчика :

Поставщик:

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матвеев А.В.

(подпись)

МП

От Подрядчика :

Наименование стройки - "Станция биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 100 м3/сут Мынаральского цементного завода"

Наименование объекта - СТАНЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ.РЕЗЕРВУАР УСРЕДНИТЕЛЬ (КНС №6)

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Объект номер - 2009-62.4-АС

ЗА Ноябрь 2010Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Коли-чество ноябрь	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
									%
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА И ТРУБОПРОВОДЫ							
1	Ц0112-799-1 прим.	**Вентили стальные муфтовые и цапковые, диаметр условного прохода до 50 мм**	1	1	1093,10	8,40	1093	8	974
		шт			1080,00	2,76	1080	3	90
2	Пр.л. 7"прим.	**Стоимость кранов шаровых д 25мм**	1	1	684,56	--	685	--	--
		шт			--	--	--	--	--
3	Ц0112-803-2 прим.	**Клапаны чугунные обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 50 мм**	2	2	1117,22	32,52	2234	65	653
		шт			1080,00	8,16	2160	16	30
4	Пр.л.	**Стоимость клапанов обратные фланцевых серии д 50мм**	2	2	5592,84	--	11186	--	--
		шт			--	--	--	--	--
5	Ц0112-802-2	**Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50 мм**	4	4	1113,50	28,80	4454	115	4135
		шт			1080,00	8,16	4320	33	95
6	С130902-51	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм**	4	4	3800,00	--	15200	--	--
					--	--	--	--	--

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
				2					
		шт							
7	Ц0112-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм	0,1605	0,1605	118498,60	3297,60	19019	529	17400
		т			113760,00	356,40	18258,48	57	95
8	С130801-80 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 57х3 мм	0,12	0,12	153000,00	--	18360	--	--
		т			--	--	--	--	--
9	С130810-76 прим.	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	9	9	227,00	--	2043	--	--
		шт			--	--	--	--	--
10	С130810-76 прим.	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 45° Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	4	4	227,00	--	908	--	--
		шт			--	--	--	--	--
11	С130810-135	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х4	2	2	495,00	--	990	--	--
		шт			--	--	--	--	--
12	С130810-107 прим.	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х3,5-25х2,5 мм	1	1	251,00	--	251	--	--
		шт			--	--	--	--	--
13	С130809-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	12	12	330,00	--	3960	--	--
		шт			--	--	--	--	--
14	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,0076	0,0076	154700,00	--	1176	--	--
		т			--	--	--	--	--
15	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	0,312	0,312	166,00	--	52	--	--
		кг			--	--	--	--	--

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
16	С130810-45 прим.	Крепления для трубопроводов /хомут/ диам.50мм	4,84	4,84	200,00	--	968	--	--
		кг			--	--	--	--	--
17	С130810-45 прим.	Крепления с патрубком насоса	5	5	200,00	--	1000	--	--
		кг			--	--	--	--	--
18	Ц0112-2-7	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 76 мм	0,0713	0,0713	108044,00	2946,00	7704	210	7045
		т			103680,00	324,00	7392,384	23	95
19	С130801-80 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 76х3,5 мм	0,0689	0,0689	153000,00	--	10542	--	--
		т			--	--	--	--	--
20	С130810-77 прим.	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм	2	2	477,00	--	954	--	--
		шт			--	--	--	--	--
21	Е0107-20-2 прим.	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 4 кг	0,0039	0,0039	102932,33	2405,33	401	9	52
		т			7956,00	1495,80	31,0284	6	140
22	С130810-45 прим.	Крепления для трубопроводов /уголок 63х63х4/	3,9	3,9	200,00	--	780	--	--
		кг			--	--	--	--	--
23	Ц0112-2-3	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 25 мм	0,0247	0,0247	313333,00	5820,00	7739	144	7156
		т			304560,00	416,42	7522,632	10	95
24	С130801-79 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 25х2 мм	0,0212	0,0212	152600,00	--	3235	--	--
		т			--	--	--	--	--
25	С130810-75 прим.	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° Dy 25 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 25 мм	3	3	458,00	--	1374	--	--

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		шт			--	--	--	--	--
26	С130810-75 прим.	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 45° Dy 25 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 25 мм	2	2	458,00	--	916	--	--
		шт			--	--	--	--	--
27	С130810-52 прим.	Стальные муфты резьбовая, d 25 мм	2	2	125,00	--	250	--	--
		шт			--	--	--	--	--
28	С131103-15 прим.	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 Мпа /10 кгс/см2/, d 65 мм	4	4	823,00	--	3292	--	--
		м			--	--	--	--	--
29	Е0116-21-2	Установка воронок сливных диам. 50 мм	1	1	246,23	1,88	246	2	281
		1воронка			219,60	--	219,6	0	128
30	Е0116-21-3	Установка воронок сливных диам. 100 мм	2	2	340,06	1,88	680	4	753
		1воронка			298,80	--	597,6	0	126
31	С130810-162 прим.	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм (воронки)	0,0062	0,0062	126700,00	--	786	--	--
		т			--	--	--	--	--
32	Е0122-1-1 прим.	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,004	0,004	440937,63	3918,98	1764	16	518
		км			97200,00	2436,30	388,8	10	130
33	Е0113-16-5	Огрунтовка металлических поверхностей трубопроводов грунтовкой ХС-059 за один раз	12,97	12,97	49,72	0,19	645	2	126
		м2			10,66	0,14	138,2602	2	90
34	Е0113-26-11	Окраска огрунтованных поверхностей трубопроводов эмалью ХВ-785 за 2 раза	12,97	12,97	144,26	0,55	1871	7	236
		м2			19,73	0,46	255,8981	6	90
		Контрольно-измерительные приборы							

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
35	Ц0111-350-3 прим.	**Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - регулятор давления и температуры прямого действия наружный диаметр трубопровода до 50 мм**	2	2	1133,88	1,90	2268	4	996
		шт			1080,00	--	2160	0	46
36	С131205-3 прим.	**Манометры общего назначения показывающие МП-4У**	2	2	1011,00	--	2022	--	--
		компл			--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге			130093	1116	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			40325		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			10225		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге			180643		
		Глава 8. Временные здания и сооружения							
11	СН РК 8.02-07-2002	Временные здания и сооружения к = 4,6%	0,00	8 309,56			8 309,56		
12		Возврат материалов от временных зданий и	0,00	1 246,43			1 246,43		
13		**Итого по главе 8**	**0,00**	**8 309,56**			**8 309,56**		
14		**ИТОГО по главам 1- 8**	**0,00**	**188 952,07**	**0,00**	**0,00**	**188 952,07**		
		Глава 9. Дополнительные затраты на							
15	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ	0,00	5 290,66					
16	СН РК 8.02-07-2002	Выплаты единовременного вознаграждения за выслугу лет - 1%				1 889,52	1 889,52		
17	СН РК 8.02-07-2002	Оплата дополнительных отпусков за непрерывный стаж работы -0,4%				755,81	755,81		
18	Расчет	Вахтовый метод работ				11 895,14	11 895,14		
18		**ИТОГО по главе 9**	**0,00**	**5 290,66**		**14 540,47**	**19 831,12**		
19		**ИТОГО по главам 1- 9 в базовых ценах 2001 г.**	**0,00**	**194 242,72**	**0,00**	**14 540,47**	**208 783,19**		
20		в т.ч. возвратные суммы					1 246,43		
		Глава 10. Услуги инженера по							

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
				6					
19	Нормы	**Услуги инженера по технологическому**					0,00		
	Нормы	**Затраты на авторский надзор 0,2%**							
18		**ИТОГО по главе 10**						#ССЫЛКА!	
							0,00		
19		**ИТОГО по главам 1- 10 в базовых ценах 2001 г.**	**0,00**	**194 242,72**	**0,00**	**14 540,47**	**208 783,19**	#ССЫЛКА!	
21	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.11	**ИТОГО, в текущих ценах 2010 г. 1296:775= 1,823**	**0,00**	**354 104,48**	**0,00**	**26 507,27**	**380 611,76**		
22	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы обязательные платежи 2%				7 612,24	7 612,24		
23		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**0,00**	**354 104,48**	**0,00**	**34 119,51**	**388 223,99**		
24	Закон РК	Налог на добавленную стоимость 12 %				46 586,88	46 586,88		
25		**ВСЕГО в ценах 2010 г.**	**0,00**	**354 104,48**	**0,00**	**80 706,39**	**434 810,87**		
26		**в т.ч. возвратные суммы**					**1 246,43**		
27		**ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ**	**0,00**	**354 104,48**	**0,00**	**80 706,39**	**434 810,87**		
28		**в т.ч. НДС**					**46 586,88**		
29		**возвратные суммы**							

Заказчик:

Поставщик:

Директор ТОО "Жамбылская цементная производственная компания"

Директор ТОО "ТОП Лтд"

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9

Сагимбаев Е.Ю.

(подпись)

МП

От Заказчика :

Матвеев А.В.

(подпись)

МП

От Подрядчика :

Наименование стройки - "Станция биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 100 м3/сут Мынаральского цементного завода"

Наименование объекта - СТАНЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ. СЛИВНАЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ (КНС№5)

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Объект номер - -2009-62.4-АС-СМ

ЗА Ноябрь 2010Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Коли-чество ноябрь	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА И ТРУБОПРОВОДЫ											
1	Ц0112-803-2 прим.	Затворы чугунные обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	2	2	1815,45	36,25	3631	72	3210	3,90	8
		шт			1774,50	8,84	3549	18	90	0,05	--
2	Пр.л.прим.	Стоимость клапана обратного фланцевого серии д 50мм	2	2	8214,76	--	16430	--	--	--	--
		шт			--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0112-799-1 прим.	Вентили стальные муфтовые и цапковые, диаметр условного прохода до 50 мм	1	1	1788,54	9,34	1789	9	1600	3,90	4
		шт			1774,50	2,99	1775	3	90	0,02	--
4	Пр.л.прим.	Стоимость клапанов обратные фланцевых серии	1	1	8671,14	--	8671	--	--	--	--
		шт			--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0112-802-2	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	4	4	1811,26	32,06	7245	128	6420	3,90	16
		шт			1774,50	8,84	7098	35	90	0,05	--
6	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	4	10800,00	--	43200	--	--	--	--
		шт			--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0112-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм	0,055	0,055	192049,95	3694,95	10559	203	9268	410,80	23

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11
		т			186914,00	386,10	10277	21	90	2,24	--
8	С130801-80 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 57х3 мм	0,0486	0,0486	193000,00	--	9380	--	--	--	--
		т			--	--	--	--	--	--	--
9	С130801-79 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 25х2,0 мм	0,0064	0,0064	198600,00	--	1263	--	--	--	--
		т			--	--	--	--	--	--	--
10	С130810-76 прим.	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3, 25 мм	4	4	527,00	--	2108	--	--	--	--
		шт			--	--	--	--	--	--	--
11	С130810-135	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х3	2	2	895,00	--	1790	--	--	--	--
		шт			--	--	--	--	--	--	--
12	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х4-25х1,6 мм	1	1	551,00	--	551	--	--	--	--
		шт			--	--	--	--	--	--	--
13	С130809-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	12	12	810,00	--	9720	--	--	--	--
		шт			--	--	--	--	--	--	--
14	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,0076	0,0076	154700,00	--	1173	--	--	--	--
		т			--	--	--	--	--	--	--
15	С11011-961	Текстолит марки ПТ I сорта, толщиной 1-3 мм	0,0003	0,0003	1197400,00	--	374	--	--	--	--
		т			--	--	--	--	--	--	--
16	С130810-45 прим.	Крепления для трубопроводов /узел соединения с патрубком насоса/	5	5	200,00	--	1000	--	--	--	--
		кг			--	--	--	--	--	--	--
17	С130810-45 прим.	Крепления для трубопроводов /хомут/ диам.50мм	4,84	4,84	200,00	--	968	--	--	--	--
		кг			--	--	--	--	--	--	--
18	С130810-108 прим.	Стальные муфты резьбовая, d 40 мм	2	2	942,00	--	1884	--	--	--	--
		шт			--	--	--	--	--	--	--
19	С131103-15 прим.	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 Мпа /10 кгс/см2/, d 50 мм	8	8	823,00	--	6584	--	--	--	--

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11
		м			--	--	--	--	--	--	--
20	Е0113-16-5	Огрунтовка металлических поверхностей трубопроводов грунтовкой ХС-059 за один раз	1,54	1,54	56,61	0,24	87	--	25	0,04	--
		м2			17,51	0,18	27	--	90	--	--
21	Е0113-26-11	Окраска огрунтованных поверхностей трубопроводов эмалью ХВ-785 за 2 раза	3,08	3,08	157,10	0,71	484	2	92	0,04	--
		м2			32,41	0,60	100	2	90	--	--
		Контрольно-измерительные приборы									
22	Ц0111-350-3 прим.	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - регулятор давления и температуры прямого действия наружный диаметр трубопровода до 50 мм	2	2	1828,61	2,13	3657	4	3194	3,90	8
		шт			1774,50	--	3549	--	90	--	--
23	С131205-2пр им.	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон МП 4У	2	2	1095,00	--	2190	--	--	--	--
		компл			--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	Тенге			134737	420			58
			Тенге	Тенге			26374	79			--
		Стоимость монтажных работ -	Тенге	Тенге			51981				
		Материалы -	Тенге	Тенге			216				
		Всего заработная плата -	Тенге	Тенге				26324,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	Тенге			25101				
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			23692				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	Тенге				3554,00			12
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			4540				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	Тенге			80213				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге	Тенге				29878,00			70
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	Тенге			2118				
		Материалы -	Тенге	Тенге			442				
		Всего заработная плата -	Тенге	Тенге				129,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	Тенге			1547				
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			116				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	Тенге				17,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			134				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	Тенге			2368				
		Сметная заработная плата -	Тенге	Тенге				146,00			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге	Тенге			80638				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	Тенге			80638				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			4838				

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	Тенге			85476				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	Тенге			168058				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	чел.-ч							70
		Сметная заработная плата -	Тенге	Тенге				30024,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**	**Тенге**			134737	420			53
			Тенге	**Тенге**			26374	79			
		Стоимость монтажных работ -	Тенге	Тенге			51981				
		Материалы -	Тенге	Тенге			216				
		Всего заработная плата -	Тенге	Тенге				26324,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	Тенге			25101				
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			23692				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	Тенге				3554,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			4540				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	Тенге			80213				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	чел.-ч							70
		Сметная заработная плата -	Тенге	Тенге				29878,00			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	Тенге			2118				
		Материалы -	Тенге	Тенге			442				
		Всего заработная плата -	Тенге	Тенге				129,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	Тенге			1547				
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			116				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	Тенге				17,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			134				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	Тенге			2368				
		Сметная заработная плата -	Тенге	Тенге				146,00			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге	Тенге			80638				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	Тенге			80638				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			4838				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	Тенге			85476				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге			168910				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	чел.-ч							70
		Сметная заработная плата -	Тенге	Тенге				30024,00			
		Глава 8. Временные здания и сооружения									
11	СН РК 8.02-07-2002	Временные здания и сооружения к = 4,6%	0,00	7 769,86			7 769,86				
12		Возврат материалов от временных зданий и	0,00	1 165,48			1 165,48				
13		**Итого по главе 8**	**0,00**	**7 769,86**			**7 769,86**				
14		**ИТОГО по главам 1- 8**	**0,00**	**176 679,86**	**0,00**	**0,00**	**176 679,86**				
		Глава 9. Дополнительные затраты на									
15	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ	0,00	4 947,04							

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11
16	СН РК 8.02-07-2002	Выплаты единовременного вознаграждения за выслугу лет - 1%				1 766,80	1 766,80				
17	СН РК 8.02-07-2002	Оплата дополнительных отпусков за непрерывный стаж работы -0,4%				706,72	706,72				
18	Расчет	Вахтовый метод работ				11 122,56	11 122,56				
18		**ИТОГО по главе 9**	**0,00**	**4 947,04**		**13 596,08**	**18 543,12**				
19		**ИТОГО по главам 1- 9 в базовых ценах 2001 г.**	**0,00**	**181 626,90**	**0,00**	**13 596,08**	**195 222,98**				
20		в т.ч. возвратные суммы					1 165,48				
21	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.11	**ИТОГО, в текущих ценах 2010 г. 1296:775= 1,823**	**0,00**	**331 105,83**	**0,00**	**24 785,66**	**355 891,49**				
22	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы обязательные платежи 2%				7 117,83	7 117,83				
23		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**0,00**	**331 105,83**	**0,00**	**31 903,49**	**363 009,32**				
24	Закон РК	Налог на добавленную стоимость 12 %				43 561,12	43 561,12				
25		**ВСЕГО в ценах 2010 г.**	**0,00**	**331 105,83**	**0,00**	**75 464,61**	**406 570,44**				
26		**в т.ч. возвратные суммы**					**1 165,48**				
27		**ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ**	**0,00**	**331 105,83**	**0,00**	**75 464,61**	**406 570,44**				
28		**в т.ч. НДС**					**43 561,12**				

Заказчик:

Директор ТОО "Жамбылская цементная производственная компания"

Сагимбаев Е.Ю.

(подпись)

МП

От Заказчика :

Поставщик:

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матвеев А.В.

(подпись)

МП

От Подрядчика :

Наименование стройки - "Станция биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 100 м3/сут Мынаральского цементного завода"

Наименование объекта - СТАНЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ. КОНТАКТНЫЙ РЕЗЕРВУАР (КНС №4)

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

КЖ

ЗА Ноябрь 2010Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Коли-чество за сентябрь	Коли-чество за октябрь	Коли-чество за нояб.	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
							Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
							ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
1	2	3	4	4	4	4	5	6	7	8	% 9
1	Е0101-17-14 т.ч. п-3.37 к=1,2 Т.Ч. П.3.46 К=1,1	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(котлована)**	39,49	39,49	0	0	212,32	206,62	0	0	0
		м3					5,66	20,01	0	0	75
2	Е010333-А1- 1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км(во временный отвал), класс груза 1**	69,11	69,11	0	0	23,64	23,64	0	0	0
		Т					--	4,73	0	0	100
3	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 к=1,2 Т.Ч. П.3.46 К=1,1	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	355,76	355,76	0	0	156,92	151,91	0	0	0
		м3					5,01	13,31	0	0	70
4	Е0101-164-2 прим.	**Доработка грунта 2 группы вручную в котловане глубиной до 2 м без креплений с откосами**	43,92	43,92	0	0	462,00	--	0	--	0
		м3					462,00	--	0	0	65
5	Е0101-20-1	**Работа на отвале 1-2 группы грунтов**	39,49	39,49	0	0	9,14	8,31	0	0	0
		м3					0,82	1,05	0	0	97
6	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	345,09		310,58	34,509	22,37	22,37	772	772	91
		м3					--	2,71	0	94	97
7	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей и котлованов в грунтах 2 группы**	10,67		9,60	1,067	291,60	--	311	--	249
							291,60	--	311	0	80

1	2	3	4	4	4	4	5	6	7	8	9
		м3									
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	355,76		320,18	35,576	37,82	5,42	1345	193	807
		м3					32,40	--	1153	0	70
9	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	10,5		9,45	1,05	501,06	3,76	526	4	538
		м2					414,00	2,22	435	2	123
10	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,924		0,83	0,0924	6693,95	120,14	619	11	46
		м3					405,00	70,84	37	7	105
11	С143001-54 т.ч.п.3	Надбавка к сметной стоимости раствора за сульфатостойкий цемент	0,9425	0,9425	0,00	0	130,00	--	0	--	--
		м3					--	--	--	--	--
12	Е0106-34-1	Устройство днищ толщиной до 400 мм подземной части насосных станций бетон класса В20,W6	2,42		2,18	0,242	9964,26	1475,22	2411	357	274
		1м3					1143,00	368,31	277	89	75
13	Е0106-34-4	Устроиство прямоугольных стен толщиной до 300 мм подземной части насосных станций В20,W6	13,9		12,51	1,39	15241,95	4664,74	21186	6484	5577
		1м3					2595,00	748,79	3607	1041	120
14	С143001-54 т.ч.п.3	Надбавка к сметной стоимости раствора за сульфатостойкий цемент	16,56	16,56	0	0	130,00	--	0	--	--
		м3					--	--	--	--	--
15	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	16,56	16,56	0	0	253,00	--	0	--	--
		м3					--	--	--	--	--
16	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3052	0,3052	0	0	111900,00	--	0	--	--
		т					--	--	--	--	--
17	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,55	3,55	0	0	105900,00	--	0	--	--
		т					--	--	--	--	--
18	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0356	0,0356	0	0	95500,00	--	0	--	--
		т					--	--	--	--	--
19	Е0107-3-1	Укладка ригелей массой до 5 т, при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	1		1	0	2781,53	1469,56	0	0	0

1	2	3	4	4	4	4	5	6	7	8	9
		шт					1092,00	594,51	0	0	120
20	С143015-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 2,5 до 4 м, объемом до 1,0 м3	0,59	0,59	0	0	16600,00	--	0	--	--
		м3					--	--	--	--	--
21	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	0,77		0,77	0	12296,71	383,41	0	0	0
		м3					1725,00	226,10	0	0	120
22	С12041-56	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,0116	0,0116	0	0	99000,00	--	0	--	--
		т					--	--	--	--	--
23	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0193	0,0193	0	0	114300,00	--	0	--	--
		т					--	--	--	--	--
24	Е0123-13-1 прим.	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 0,7 м в сухих грунтах(горловин)	0,14		0,14	0	29638,84	9123,86	0	0	0
		м3					8131,20	5349,49	0	0	120
25	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	0,6	0,6	0	0	2620,00	--	0	--	--
		м					--	--	--	--	--
26	С143018-24	Кольца опорные КО6 из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,04	0,04	0	0	21700,00	--	0	--	--
		м3					--	--	--	--	--
27	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	1,5	1,5	0	0	129,00	--	0	--	--
		м3					--	--	--	--	--
28	С143001-54 т.ч.п.3	Надбавка к сметной стоимости ж/бетона за сульфатостойкий цемент	1,5	1,5	0	0	130,00	--	0	--	--
		м3					--	--	--	--	--
29	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	2	2	0	0	13400,00	--	0	--	--
		комплект					--	--	--	--	--

1	2	3	4	4	4	4	5	6	7	8	9
30	Е0109-62-5	Изготовление лестниц прямолинейных и криволинейных с ограждением в построечных условиях и на производственных базах	0,1712		0,15	0,01712	44616,55	7135,02	764	122	773
		т					36000,00	1644,42	616	28	120
31	С11011-898 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 прим.	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,132	0,132	0,00	0	91600,00	--	0	--	--
		т					--	--	--	--	--
32	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0392	0,0392	0,00	0	83500,00	--	0	--	--
		т					--	--	--	--	--
33	Е0109-29-1	Монтаж стремянок	0,1712		0,15	0,01712	36468,51	24602,91	624	421	191
		т					8670,00	1964,17	148	34	105
34	Е0113-17-1 прим.	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-021 за один раз	9,24		8,32	0,924	23,52	0,02	22	--	7
		м2					8,85	--	8	0	90
35	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	9,24		8,32	0,924	33,93	0,02	31	--	5
		м2					6,39	--	6	0	90
36	Е0106-11-9 прим.	Установка сальников Д 50-200мм	0,0482		0,04	0,00482	67011,88	553,25	323	3	32
		1т					6000,00	325,86	29	2	105
37	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	6		5,40	0,6	1009,13	--	605	--	333
		1сальник					540,00	--	324	0	102,757
38	Е0113-24-1 прим.	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 за 3 раза (толщиной 2,5мм) поверхности КНС соприкасающиеся с грунтом	61,18		55,06	6,118	485,28	1,04	2969	6	826
		м2					111,78	0,78	684	5	120
39	Е0113-31-9	Шпаклевка поверхностей эпоксидной шпаклевкой ЭП-0010 толщиной слоя 2 мм	5		4,50	0,5	808,51	1,70	404	1	64
		м2					141,60	1,00	71	1	90
40	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности днища и внутренней поверхности стен при толщине слоя до 20 мм	57,1		46,00	11,1	761,12	227,04	8448	2520	5827
							308,70	128,79	3427	1430	120

1	2	3	4	4	4	4	5	6	7	8	9
		м2									
		Отмостка									
41	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	3,77			3,77	38,70	--	146	--	165
		м2					38,70	--	146	0	113
42	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,3016			0,3016	2010,00	--	606	--	361
		м3					972,00	--	293	0	123
43	Е0106-19-1	Устройство бетонной отмостки	0,377			0,377	10620,76	575,10	4004	217	1273
		м3					2475,00	339,16	933	128	120
		ВЫТЯЖКА									
44	Ц0112-107-3 прим.	Трубопроводы из асбестоцементных труб, диаметр условного прохода 80-100 мм	1,6			1,6	2769,66	53,16	4431	85	5200
		м					2700,00	8,16	4320	13	120
45	С130802-1	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-6 /ГОСТ 539-80/, Dy 100 мм, Dв 104 мм	1,6	1,6		0	253,00	--	0	--	--
		м					--	--	--	--	--
46	Е0120-18-1 прим.	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром до 200 мм	2			2	948,57	9,82	1897	20	275
		шт					108,00	6,06	216	12	120
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**	**Тенге**	**Тенге**	**Тенге**					
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			52447		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			22915		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			4522		
									79884		
		Глава 8. Временные здания и сооружения									
11	СН РК 8.02-07-2002	Временные здания и сооружения к = 4,6%	######	######	#######	3 674,65			3 674,65		
12		Возврат материалов от временных зданий и	30,63	######	#######	551,20			551,20		
13		**Итого по главе 8**	######	######	#######	**3 674,65**			**3 674,65**		
14		**ИТОГО по главам 1- 8**	######	######	#######	**83 558,45**	**0,00**	**0,00**	**83 558,45**		
		Глава 9. Дополнительные затраты на									
15	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ	######	######	#######	2 339,64					
16	СН РК 8.02-07-2002	Выплаты единовременного вознаграждения за выслугу лет - 1%						835,58	835,58		

1	2	3	4	4	4	4	5	6	7	8	9
17	СН РК 8.02-07-2002	Оплата дополнительных отпусков за непрерывный стаж работы -0,4%						334,23	334,23		
18	Расчет	Вахтовый метод работ						6 235,73	6 235,73		
18		**ИТОГО по главе 9**	130,01	######	#######	2 339,64		**7 405,55**	**9 745,18**		
19		**ИТОГО по главам 1- 9 в базовых ценах 2001 г.**	######	######	#######	85 898,08	0,00	7 405,55	**93 303,63**		
20		в т.ч. возвратные суммы							551,20		
21	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.11	**ИТОГО, в текущих ценах 2010 г. 1296:775= 1,823**	######	######	#######	156 592,21	0,00	13 500,31	**170 092,52**		
22	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы обязательные платежи 2%						3 401,85	3 401,85		
23		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	######	######	#######	156 592,21	0,00	**16 902,16**	**173 494,37**		
24	Закон РК	Налог на добавленную стоимость 12 %						20 819,32	20 819,32		
25		**ВСЕГО в ценах 2010 г.**	######	######	#######	156 592,21	0,00	**37 721,48**	**194 313,69**		
26		**в т.ч. возвратные суммы**							**551,20**		
27		**ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ**	######	######	#######	156 592,21	0,00	**37 721,48**	**194 313,69**		
28		**в т.ч. НДС**							**20 819,32**		

Заказчик:

Директор ТОО "Жамбылская цементная производственная компания"

Сагимбаев Е.Ю.

(подпись)

МП

От Заказчика :

Поставщик:

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матвеев А.В.

(подпись)

МП

От Подрядчика :

Наименование стройки - "Станция биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 100 м3/сут Мынаральского цементного завода"

Наименование объекта - СТАНЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ.КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПОДАЧИ ДРЕНАЖНЫХ СТОЧНЫХ ВОД НА ПЕСКОЛОВКИ (КНС №3)

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

КЖ

ЗА Ноябрь 2010Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Коли-чество за сентябрь	Коли-чество за октябрь	Коли-чество за ноябрь	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
							Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
							ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
1	2	3	4	4	4	4	5	6	7	8	%
											9
1	Е0101-17-14 т.ч. п-3.37 к=1,2 Т.Ч. П.3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах при объеме котлована до 300 м3 сильно налипающего на зубья и стенки ковша	17,94	17,94	0	0	235,79	230,16	0	0	0
		м3					5,60	20,55	0	0	97
2	Е010333-А1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км(во временный отвал), класс груза 1	31,4	31,4	0	0	22,66	22,66	0	0	0
		т					--	4,53	0	0	100
3	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 к=1,2 Т.Ч. П.3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах при объеме котлована до 300 м3 сильно налипающего на зубья и стенки ковша	287,64	287,64	0	0	151,44	146,49	0	0	0
		м3					4,95	13,66	0	0	97
4	Е0101-164-2 прим.	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	9,45	9,45	0	0	456,92	--	0	--	0
		м3					456,92	--	0	0	113
5	Е0101-20-1	Работа на отвале 1-2 группы грунтов	17,94	17,94	0	0	16,19	15,37	0	0	0
		м3					0,81	1,08	0	0	97
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	288,18		259,36	28,818	41,62	41,62	1199	1199	78
		м3					--	2,78	0	80	97
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную котлованов в грунтах 2 группы	8,91		8,02	0,891	288,39	--	257	--	290

1	2	3	4	4	4	4	5	6	7	8	9
		м3					288,39	--	257	0	113
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	297,09		267,38	29,709	37,24	5,19	1106	154	923
		м3					32,04	--	952	0	97
9	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	7,6	7,6	0	0	496,44	3,69	0	0	0
		м2					409,45	2,22	0	0	123
10	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки и фундамента под вытяжку	0,7442	0,7442	0	0	6687,29	117,93	0	0	0
		м3					400,55	70,69	0	0	105
11	С143001-54 т.ч.п.3	Надбавка к сметной стоимости раствора за сульфатостойкий цемент	0,759	0,759	0	0	130,00	--	0	--	--
		м3					--	--	--	--	--
12	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	4,4	4,4	0	0	16967,00	2740,51	0	0	0
		м3					2864,64	1633,49	0	0	130
13	С143018-24	Плиты перекрытий и днищ колодцев	1,3	1,3	0	0	29700,00	--	0	--	--
		м3					--	--	--	--	--
14	С143018-37 прим.	Кольца для колодцев сборные ж/б д 1500 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	7,2	7,2	0	0	5480,00	--	0	--	--
		м					--	--	--	--	--
15	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных	0,9	0,9	0	0	2620,00	--	0	--	--
		м					--	--	--	--	--
16	С143018-24	Кольца опорные КО6 из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,04	0,04	0	0	29700,00	--	0	--	--
		м3					--	--	--	--	--
17	С143001-54 т.ч.п.3	Надбавка к сметной стоимости ж/бетона за сульфатостойкий цемент	4,47	4,47	0	0	130,00	--	0	--	--
		м3					--	--	--	--	--
18	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	4,4	4,4	0	0	129,00	--	0	--	--
		м3					--	--	--	--	--
19	Е0123-24-1	Установка люков	2		2	0	496,20	64,88	0	0	0

1	2	3	4	4	4	4	5	6	7	8	9
		шт					388,68	39,68	0	0	130
20	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	2	2	0	0	13400,00	--	0	--	--
		комплект					--	--	--	--	--
21	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов (ЗД1,уголки)	0,0377		0,03	0,00377	152511,81	4348,81	575	16	280
		т					50439,00	2607,34	190	10	140
22	Е0109-29-1	Монтаж стремянок	0,0828		0,07	0,00828	34786,35	23016,12	288	191	79
		т					8574,63	2007,91	71	17	90
23	С12021-267	Стремянки С8	0,0828	0,0828	0	0	133700,00	--	0	--	--
		тн					--	--	--	--	--
24	Е0113-27-2 прим.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189	6,51	6,51	0	0	131,08	0,25	0	0	0
		м2					25,28	0,18	0	0	90
25	Е0106-11-9 прим.	Установка сальников Д 50-200мм	0,1539		0,14	0,01539	66935,71	543,08	1030	8	101
		1т					5934,00	325,16	91	5	105
26	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	7		7	0	1003,19	--	0	--	0
		1сальник					534,06	--	0	0	128
27	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	6		6	0	2324,27	1,81	0	0	0
		1сальник					700,21	--	0	0	128
28	Е0106-35-8	Устройство набетонки на днище из бетона кл.В12,5	0,106		0,10	0,0106	12275,00	3525,59	130	37	16
		1м3					1017,68	441,60	11	5	105
29	Е0106-35-8	Бетонирование сальников из бетона кл.В12,5	0,5651		0,51	0,05651	12275,00	3525,59	694	199	87
		1м3					1017,68	441,60	58	25	105
30	С143001-54 т.ч.п.3	Надбавка к сметной стоимости раствора за сульфатостойкий цемент	0,6844	0,6844	0,00	0	130,00	--	0	--	--
		м3					--	--	--	--	--
31	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности днища при толщине слоя до 20 мм	3,53		3,18	0,353	754,70	224,01	266	79	161
		м2					305,30	129,85	108	46	105
32	Е0113-31-9	Шпаклевка поверхностей эпоксидной шпаклевкой ЭП-0010 толщиной слоя 2 мм	3,53		3,18	0,353	806,92	1,67	285	1	45
		м2					140,04	1,00	49	0	90

1	2	3	4	4	4	4	5	6	7	8	9
33	Е0106-36-2	Торкретирование внутренней поверхности стен при толщине слоя до 20 мм	32,5		29,25	3,25	754,70	224,01	2453	728	1485
		м2					305,30	129,85	992	422	105
34	Е0113-24-1 прим.	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 за 3 раза (толщиной 2,5мм) поверхности КНС соприкасающиеся с грунтом	42,28		38,05	4,228	484,05	1,04	2047	4	424
		м2					110,55	0,79	467	3	90
		ОТМОСТКА									
35	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	3,77		3,39	0,377	38,27	--	14	--	16
		м2					38,27	--	14	0	113
36	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,3016		0,27	0,03016	1999,31	--	60	--	36
		м3					961,31	--	29	0	123
37	Е0106-19-1	Устройство бетонной отмостки	0,377		0,34	0,0377	11145,97	564,55	420	21	110
		м3					2447,78	338,43	92	13	105
		ВЫТЯЖКА									
38	Е0109-4-2 прим.	Монтаж вытяжки, массой до 0,25 т	0,148		0,13	0,0148	25843,32	6486,31	382	96	263
		т					17772,33	2007,04	263	30	90
39	Е0109-4-3 прим.	Монтаж вытяжки, массой свыше 0,25 т	0,305		0,27	0,0305	22721,66	5614,65	693	171	487
		т					15992,13	1748,29	488	53	90
40	Ц0112-2-12 прим.	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые	0,2987		0,27	0,02987	31526,85	2241,35	942	67	766
		т					28186,50	310,49	842	9	90
41	С130801-84 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 219х4,5 мм	0,2251	0,2251	0,00	0	153600,00	--	0	--	--
		т					--	--	--	--	--
42	С130809-59 прим.	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	6	6	0,00	0	1780,00	--	0	--	--
		шт					--	--	--	--	--
43	С11011-59	Болты строительные с гайками	0,0047	0,0047	0,00	0	149300,00	--	0	--	--
							--	--	--	--	--

1	2	3	4	4	4	4	5	6	7	8	9
		т									
44	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	0,258	0,258	0,00	0	166,00	--	0	--	--
		кг					--	--	--	--	--
45	С130810-141 прим.	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 219х6 мм	3	3	0,00	0	2250,00	--	0	--	--
		шт					--	--	--	--	--
46	Е0120-18-2 прим.	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 250 мм	1		0,90	0,1	1011,20	9,64	101	1	14
		шт					106,81	6,04	11	1	128
47	Е0120-30-1 прим.	Установка деталей крепления вытяжки	83,2		74,88	8,32	114,78	2,14	955	18	172
		кг					14,89	1,28	124	11	128
48	Е0120-33-1	Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т	1		1	0	2311,31	458,91	0	0	0
		шт					1492,40	273,41	0	0	137,605
49	Пр.л.АО "КЕЛЕТ"	Вентиляторы крышные ВКРМ-5, мощность эл.двиг.N 0,55	1		1	0	43941,83	--	0	--	--
		шт					--	--	--	--	--
50	Е0113-31-9 прим.	Шпаклевка поверхностей эпоксидной шпаклевкой ЭП-0010 толщиной слоя 2 мм в 5 слоев	7,47		0	7,47	6847,19	20,07	51149	150	22336
		м2					3501,06	16,73	26153	125	85
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			65047	90096	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			28171		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			5593		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			98811		
		Глава 8. Временные здания и сооружения									

1	2	3	4	4	4	4	5	6	7	8	9
11	СН РК 8.02-07-2002	Временные здания и сооружения к = 4,6%	#####	#####	#####	4 545,29			4 545,29		
12		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %	#####	#####	#####	681,79			681,79		
13		**Итого по главе 8**	#####	#####	#####	**4 545,29**			**4 545,29**		
14		**ИТОГО по главам 1- 8**	#####	#####	#####	**103 355,89**	**0,00**	**0,00**	**103 355,89**		
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство									
15	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,8%	#####	#####	#####	2 893,97					
16	СН РК 8.02-07-2002	Выплаты единовременного вознаграждения за выслугу лет - 1%						1 033,56	1 033,56		
17	СН РК 8.02-07-2002	Оплата дополнительных отпусков за непрерывный стаж работы -0,4%						413,42	413,42		
18	**Расчет**	Вахтовый метод работ						7 713,16	7 713,16		
18		**ИТОГО по главе 9**	**418,53**	#####	#####	**2 893,97**		**9 160,14**	**12 054,10**		
19		**ИТОГО по главам 1- 9 в базовых ценах 2001 г.**	#####	#####	#####	**106 249,86**	**0,00**	**9 160,14**	**115 410,00**		
20		в т.ч. возвратные суммы							681,79		
21	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.11	**ИТОГО, в текущих ценах 2010 г. 1296:775= 1,823**	#####	#####	#####	**193 693,49**	**0,00**	**16 698,93**	**210 392,43**		
22	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.12	Налоги, сборы обязательные платежи 2%						4 207,85	4 207,85		
23		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	#####	#####	#####	**193 693,49**	**0,00**	**20 906,78**	**214 600,27**		
24	Закон РК	Налог на добавленную стоимость 12 %						25 752,03	25 752,03		
25		**ВСЕГО в ценах 2010 г.**	#####	#####	#####	**193 693,49**	**0,00**	**46 658,81**	**240 352,30**		
26		**в т.ч. возвратные суммы**							**681,79**		

1	2	3	4	4	4	4	5	6	7	8	9
27		ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ	#####	#####	#####	193 693,49	0,00	46 658,81	240 352,30		
28		в т.ч. НДС							25 752,03		
29		возвратные суммы							681,79		

Заказчик:

Директор ТОО "Жамбылская цементная производственная компания"

Сагимбаев Е.Ю.

(подпись)

МП

От Заказчика :

Поставщик:

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матвеев А.В.

(подпись)

МП

От Подрядчика :

Наименование стройки - "Станция биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 100 м3/сут Мынаральского цементного завода"

Наименование объекта - СТАНЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ.КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПОДАЧИ ИЛА НА ИЛОВУЮ ПЛОЩАДКУ (КНС №2)

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ

КЖ

ЗА Ноябрь 2010Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Коли-чество за сентябрь	Коли-чество за октябрь	Ноябрь	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
							Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
							ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
											%
1	2	3	4	4	4	4	5	6	7	8	9
1	Е0101-17-15 т.ч. п-3.37 к=1,2 Т.Ч. П.3.46 К=1,1	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах при объеме котлована до 300 м3 сильно налипающего на зубья и стенки ковша	17,94	17,94	0	0	301,60	294,41	0	0	0
		м3					7,15	26,29	0	0	97
2	Е010333-А1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км(во временный отвал), класс груза 1	34,99	34,99	0	0	22,66	22,66	0	0	0
		т					--	4,53	0	0	100
3	Е0101-12-15 т.ч. п-3.37 к=1,2 Т.Ч. П.3.46 К=1,1	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах при объеме котлована до 300 м3 сильно налипающего на зубья и стенки ковша	287,64	287,64	0	0	192,04	185,75	0	0	0
		м3					6,29	17,32	0	0	97
4	Е0101-164-2 прим.	Доработка грунта 3 группы вручную в котловане глубиной до 2 м без креплений с откосами	9,45	9,45	0	0	456,92	--	0	--	0
		м3					456,92	--	0	0	113
5	Е0101-20-1	Работа на отвале 1-2 группы грунтов	17,94	17,94	0	0	16,19	15,37	0	0	0
		м3					0,81	1,08	0	0	97
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	288,18		259,36	28,818	41,62	41,62	1199	1199	78
							--	2,78	0	80	97

1	2	3	4	4	4	4	5	6	7	8	9
		м3									
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную котлованов в грунтах 2 группы	8,91		8,02	0,891	288,39	--	257	--	290
		м3					288,39	--	257	0	113
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	297,09		267,38	29,709	37,24	5,19	1106	154	923
		м3					32,04	--	952	0	97
9	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	7,6	7,6	0	0	496,44	3,69	0	0	0
		м2					409,45	2,22	0	0	123
10	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки и фундамента под вытяжку	0,7442	0,7442	0	0	6687,29	117,93	0	0	0
		м3					400,55	70,69	0	0	105
11	С143001-54 т.ч.п.3	Надбавка к сметной стоимости раствора за сульфатостойкий цемент	0,759	0,759	0	0	130,00	--	0	--	--
		м3					--	--	--	--	--
12	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	4,4	4,4	0	0	16967,00	2740,51	0	0	0
		м3					2864,64	1633,49	0	0	130
13	С143018-24	Плиты перекрытий и днищ колодцев	1,3	1,3	0	0	29700,00	--	0	--	--
		м3					--	--	--	--	--
14	С143018-37 прим.	Кольца для колодцев сборные ж/б д 1500 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	7,2	7,2	0	0	5480,00	--	0	--	--
		м					--	--	--	--	--
15	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	0,9	0,9	0	0	2620,00	--	0	--	--
		м					--	--	--	--	--
16	С143018-24	Кольца опорные КО6 из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,04	0,04	0	0	29700,00	--	0	--	--
		м3					--	--	--	--	--
17	С143001-54 т.ч.п.3	Надбавка к сметной стоимости ж/бетона за сульфатостойкий цемент	4,47	4,47	0	0	130,00	--	0	--	--
		м3					--	--	--	--	--

1	2	3	4	4	4	4	5	6	7	8	9
18	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	4,4	4,4	0	0	129,00	--	0	--	--
		м3					--	--	--	--	--
19	Е0123-24-1	Установка люков	2		2	0	496,20	64,88	0	0	0
		шт					388,68	39,68	0	0	130
20	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	2	2	0	0	13400,00	--	0	--	--
		комплект					--	--	--	--	--
21	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов (ЗД1,уголки)	0,0377		0,03	0,00377	152511,81	4348,81	575	16	280
		т					50439,00	2607,34	190	10	140
22	Е0109-29-1	Монтаж стремянок	0,0828		0,07	0,00828	34786,35	23016,12	288	191	79
		т					8574,63	2007,91	71	17	90
23	С12021-267	Стремянки С8	0,0828	0,0828	0	0	133700,00	--	0	--	--
		тн					--	--	--	--	--
24	Е0113-27-2 прим.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189	2,04		1,84	0,204	131,08	0,25	27	0	5
		м2					25,28	0,18	5	0	90
25	Е0106-11-9 прим.	Установка сальников Д 50-200мм	0,1539		0,14	0,01539	66935,71	543,08	1030	8	101
		1т					5934,00	325,16	91	5	105
26	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	7		6,30	0,7	1003,19	--	702	--	479
		1сальник					534,06	--	374	0	128
27	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	6		5,40	0,6	2324,27	1,81	1395	1	538
		1сальник					700,21	--	420	0	128
28	Е0106-35-8	Устройство набетонки на днище из бетона кл.В12,5	0,106		0,10	0,0106	12275,00	3525,59	130	37	16
		1м3					1017,68	441,60	11	5	105
29	Е0106-35-8	Бетонирование сальников из бетона кл.В12,5	0,5651		0,51	0,05651	12275,00	3525,59	694	199	87
		1м3					1017,68	441,60	58	25	105
30	С143001-54 т.ч.п.3	Надбавка к сметной стоимости раствора за сульфатостойкий цемент	0,6844	0,6844	0	0	130,00	--	0	--	--
							--	--	--	--	--

1	2	3	4	4	4	4	5	6	7	8	9
		м3									
31	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности днища при толщине слоя до 20 мм	3,53		3,18	0,353	754,70	224,01	266	79	161
		м2					305,30	129,85	108	46	105
32	Е0113-31-9	Шпаклевка поверхностей эпоксидной шпаклевкой ЭП-0010 толщиной слоя 2 мм	3,53		3,18	0,353	806,92	1,67	285	1	45
		м2					140,04	1,00	49	0	90
33	Е0106-36-2	Торкретирование внутренней поверхности стен при толщине слоя до 20 мм	32,5		29,25	3,25	754,70	224,01	2453	728	1485
		м2					305,30	129,85	992	422	105
34	Е0113-24-1 прим.	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 за 3 раза (толщиной 2,5мм) поверхности КНС соприкасающиеся с грунтом	42,28		38,05	4,228	484,05	1,04	2047	4	424
		м2					110,55	0,79	467	3	90
		ОТМОСТКА									
35	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	3,77		3,39	0,377	38,27	--	14	--	16
		м2					38,27	--	14	0	113
36	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,3016		0,27	0,03016	1999,31	--	60	--	36
		м3					961,31	--	29	0	123
37	Е0106-19-1	Устройство бетонной отмостки	0,377		0,34	0,0377	11145,97	564,55	420	21	110
		м3					2447,78	338,43	92	13	105
		ВЫТЯЖКА									
38	Е0109-4-2 прим.	Монтаж вытяжки, массой до 0,25 т	0,148		0,13	0,0148	25843,32	6486,31	382	96	263
		т					17772,33	2007,04	263	30	90
39	Е0109-4-3 прим.	Монтаж вытяжки, массой свыше 0,25 т	0,305		0,27	0,0305	22721,66	5614,65	693	171	487
		т					15992,13	1748,29	488	53	90
40	Ц0112-2-12 прим.	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 219 мм	0,2987		0,27	0,02987	31526,85	2241,35	942	67	766
		т					28186,50	310,49	842	9	90
41	С130801-84 Изм. и доп.вып.7 СН РК	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 219х4,5 мм	0,2251	0,2251	0	0	153600,00	--	0	--	--

1	2	3	4	4	4	4	5	6	7	8	9
	8. 02-04-2002 СН	т					--	--	--	--	--
42	С130809-59 прим.	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	6	6	0	0	1780,00	--	0	--	--
		шт					--	--	--	--	--
43	С11011-59	Болты строительные с гайками	0,0047	0,0047	0	0	149300,00	--	0	--	--
		т					--	--	--	--	--
44	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	0,258	0,258	0	0	166,00	--	0	--	--
		кг					--	--	--	--	--
45	С130810-141 прим.	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 219х6 мм	3	3	0	0	2250,00	--	0	--	--
		шт					--	--	--	--	--
46	Е0120-18-2 прим.	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 250 мм	1		1	0	1011,20	9,64	0	0	0
		шт					106,81	6,04	0	0	90
47	Е0120-30-1 прим.	Установка деталей крепления вытяжки	83,2		74,88	8,32	114,78	2,14	955	18	168
		кг					14,89	1,28	124	11	125
48	Е0120-33-1	Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т	1		1	0	2311,31	458,91	0	0	0
		шт					1492,40	273,41	0	0	90
49	Пр.л.АО "КЕЛЕТ"	Вентиляторы крышные ВКРМ-5, мощность эл.двиг.N 0,55	1	1	0	0	43941,83	--	0	--	--
		шт					--	--	--	--	--
50	Е0113-31-9 прим.	Шпаклевка поверхностей эпоксидной шпаклевкой ЭП-0010 толщиной слоя 2 мм в 5 слоев	7,47		5,20	2,27	6847,19	20,07	15543	46	7080
		м2					3501,06	16,73	7947	38	89
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			31464	102621	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			13917		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			2723		

1	2	3	4	4	4	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			48104		
		Глава 8. Временные здания и сооружения									
11	СН РК 8.02-07-2002	Временные здания и сооружения к = 4,6%	######	######	######	2 212,79			2 212,79		
12		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %	57,22	######	######	331,92			331,92		
13		**Итого по главе 8**	######	######	######	**2 212,79**			**2 212,79**		
14		**ИТОГО по главам 1- 8**	######	######	######	**50 316,89**	**0,00**	**0,00**	**50 316,89**		
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство									
15	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,8%	######	######	######	1 408,87					
16	СН РК 8.02-07-2002	Выплаты единовременного вознаграждения за выслугу лет - 1%						503,17	503,17		
17	СН РК 8.02-07-2002	Оплата дополнительных отпусков за непрерывный стаж работы -0,4%						201,27	201,27		
18	**Расчет**	Вахтовый метод работ						3 755,01	3 755,01		
18		**ИТОГО по главе 9**	**242,89**	######	######	**1 408,87**		**4 459,44**	**5 868,32**		
19		**ИТОГО по главам 1- 9 в базовых ценах 2001 г.**	######	######	######	**51 725,76**	**0,00**	**4 459,44**	**56 185,20**		
20		в т.ч. возвратные суммы							331,92		
21	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.11	**ИТОГО, в текущих ценах 2010 г. 1296:775= 1,823**	######	######	######	**94 296,06**	**0,00**	**8 129,56**	**102 425,62**		
22	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.12	Налоги, сборы обязательные платежи 2%						2 048,51	2 048,51		
23		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	######	######	######	**94 296,06**	**0,00**	**10 178,08**	**104 474,14**		

1	2	3	4	4	4	4	5	6	7	8	9
24	Закон РК	Налог на добавленную стоимость 12 %						12 536,90	12 536,90		
25		**ВСЕГО в ценах 2010 г.**	######	######	######	**94 296,06**	**0,00**	**22 714,98**	**117 011,04**		
26		**в т.ч. возвратные суммы**							**331,92**		
27		**ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ**	######	######	######	**94 296,06**	**0,00**	**22 714,98**	**117 011,04**		
28		**в т.ч. НДС**							**12 536,90**		

Заказчик:

Директор ТОО "Жамбылская цементная производственная компания"

Сагимбаев Е.Ю.

(подпись)

МП

От Заказчика :

Поставщик:

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матвеев А.В.

(подпись)

МП

От Подрядчика :

Наименование стройки - Станция биологической очистки хозяйственнобытовых сточных вод

Наименование объекта - СТАНЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ. БЛОЧНАЯ КОМПАКТНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ

Объект номер - 2009-65,3-ТХ-СМ

Акт выполненных работ за ноябрь 2010г.

на Монтажные работы (Узел сезонного перекрытия)(Монтаж установок биологической очистки)

Основание: ТХ.С2-1л, ЭКС6-130.00.000

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	сентябрь	октябрь	нояб.	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
							Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
							ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
1	2	3	4	4	4	4	5	6	7	8	%
											9
		РАЗДЕЛ 1.Узел сезонного перекрытия									
1	Е0109-62-2 прим.	**Изготовление стоек, балок и других аналогичных конструкций в построечных условиях и на производственных базах**	2,35		2,35	0	15939,29	6290,58	0	0	0
		т					8388,00	940,50	0	0	90
2	Е0109-35-1	**Монтаж защитных ограждений оборудования**	0,2428		0,2428	0	35211,20	959,02	8549	233	6876
		т					31140,00	327,30	7561	79	90
3	С12021-240 прим.	**Отдельные конструктивные элементы сезонного перекрытия с преобладанием горячекатанных профилей массой свыше 1,0 до 3,0 т**	2,35	2,35	0	0	177300,00	--	0	--	--
		т					--	--	--	--	--
4	С12021-250	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т**	0,2428	0,2428	0	0	177200,00	--	0	--	--
		т					--	--	--	--	--
5	Е0109-48-3	**Электродуговая сварка штырей и сетки**	10,22		10,22	0	15216,36	3999,96	0	0	0
		т					10728,00	--	0		90
6	С12041-41	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	10	10	0	0	69700,00	--	0	--	--
		т					--	--	--	--	--
7	С12041-90	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	0,218	0,218	0	0	91500,00	--	-975,03	--	--

1	2	3	4	4	4	4	5	6	7	8	9
		т					--	--	--	--	--
8	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	120		120	0	103,82	10,94	0	0	0
		м2					92,88	6,77	0	0	123
9	С11031-77	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100 толщиной 60 мм	7,2	7,2	0	0	4590,00	--	0	--	--
		м3					--	--	--	--	--
10	Е0112-7-5 прим.	Устройство кровельного покрытия профнастилом по металлическим балкам	60		60	0	700,26	16,14	0	0	0
		м2					615,60	10,00	0	0	119
11	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н57-750-0,7	120	120	0	0	1190,00	--	0	--	--
		м2					--	--	--	--	--
12	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,047	0,047	0	0	149300,00	--	0	--	--
		т					--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			7574	58140	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			6876		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			867		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			15317		

РАЗДЕЛ 2.Монтаж установки биологической очистки

13	Е0109-62-1 прим.	Монтаж каркаса установки биологической очистки	11,4		9,69	1,71	78168,06	42953,08	133667,3826	73449,7668	40051,8338
		т					33048,00	4427,40	56512,08	7570,854	62,5
14	Е0109-48-2	Электродуговая сварка при монтаже	0,785		0,66725	0,11775	761,64	173,42	89,68311	20,420205	51,12234
		т					482,40	--	56,8026		90
15	Е0109-50-5	Ультразвуковой контроль качества сварных соединений	170		144,5	25,5	1935,56	213,41	49356,78	5441,955	29884,725
		м					1670,40	132,60	42595,2	3381,3	65
16	Е0113-18-1	Огрунтовка внутренних металлических поверхностей швов	50		42,5	7,5	54,11	0,13	405,825	0,975	53,19
		м2					7,81	0,07	58,575	0,525	90
17	Е0113-26-8	Окраска внутренних огрунтованных металлических поверхностей швов	50		42,5	7,5	91,29	0,23	684,675	1,725	34,4925
		м2					4,97	0,14	37,275	1,05	90
18	Е0113-18-2	Огрунтовка наружных металлических поверхностей швов	50		42,5	7,5	27,69	0,02	207,675	0,15	52,7175
		м2					7,81	--	58,575		90
19	Е0113-27-2	Окраска наружных огрунтованных металлических поверхностей швов	50		42,5	7,5	60,54	0,10	454,05	0,75	52,245

1	2	3	4	4	4	4	5	6	7	8	9
		м2					7,67	0,07	57,525	0,525	90
20	Ц0112-2-9	**Монтаж трубопроводов в пределах установки биологической очистки**	0,11		0,0935	0,0165	69816,20	2755,20	1151,9673	45,4608	1158,53078
		т					65880,00	324,01	1087,02	5,346165	106
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**	**Тенге**	**Тенге**	**Тенге**			186018	526408	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			71339		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			15441		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			272798		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**	**Тенге**	**Тенге**	**Тенге**			193592	584548	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			78215		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			16308		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			288115		

		Глава 8. Временные здания и сооружения							
11	СН РК 8.02-07-2002	Временные здания и сооружения к = 4,6%		######	######	13 253,30			13 253,30
12		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %							1 988,00
13		**Итого по главе 8**		######	######	**13 253,30**			**13 253,30**
14		**ИТОГО по главам 1- 8**		######	######	**301 368,58**	**0,00**	**0,00**	**301 368,58**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство							
15	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,8%							
16	СН РК 8.02-07-2002	Выплаты единовременного вознаграждения за выслугу лет - 1%						3 013,69	3 013,69
17	СН РК 8.02-07-2002	Оплата дополнительных отпусков за непрерывный стаж работы -0,4%						1 205,47	1 205,47
18	**Расчет**	Вахтовый метод работ						30 333,93	30 333,93
18		**ИТОГО по главе 9**						**34 553,09**	**34 553,09**
19		**ИТОГО по главам 1- 9 в базовых ценах 2001 г.**		######	######	**301 368,58**	**0,00**	**34 553,09**	**335 921,67**
20		в т.ч. возвратные суммы							1 988,00

1	2	3	4	4	4	4		6	7	8	9
19		**ИТОГО по главам 1- 10 в базовых ценах 2001 г.**					**0,00**	**34 553,09**	**34 553,09**		
21	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.11	**ИТОГО, в текущих ценах 2010 г.** **1296:775= 1,823**		######	######	**549 394,92**	**0,00**	**62 990,28**	**612 385,20**		
22	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.12	Налоги, сборы обязательные платежи 2%						12 247,70	12 247,70		
23		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**		######	######	**549 394,92**	**0,00**	**75 237,98**	**624 632,90**		
24	Закон РК	Налог на добавленную стоимость 12 %						74 955,95	74 955,95		
25		**ВСЕГО в ценах 2010 г.**					**0,00**	**150 193,93**	**150 193,93**		
26		**в т.ч. возвратные суммы**							**1 988,00**		
27		**ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ**		######	######	**549 394,92**	**0,00**	**150 193,93**	**699 588,85**		
28		**в т.ч. НДС**							**74 955,95**		
29		**возвратные суммы**							**1 988,00**		

Заказчик:

Директор ТОО "Жамбылская цементная производственная компания"

Сагимбаев Е.Ю.

(подпись)

МП

От Заказчика :

Поставщик:

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матвеев А.В.

(подпись)

МП

От Подрядчика :

Наименование стройки - "Очистка Балхашской воды для питьевого водоснабжения производительностью 100 м3/сут Мынаральского цементного завода"

Наименование объекта - ВОДОПРОВОДНЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ.МОДУЛЬ ВОДОПОДГОТОВКИ №1, МОДУЛЬ ВОДОПОДГОТОВКИ №2

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ

КЖ

ЗА Ноябрь 2010Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Коли-чество за июнь	Коли-чество за август	Ноябрь	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
							Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
							ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
											%
1	2	3	4	4	4	4	5	6	7	8	9
		ОТМОСТКА									
19	Е0101-90-2	**Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы**	30,94		23,205	7,735	46,44	--	359	--	539
		м2					46,44	--	359	0	150
20	Е0111-2-4	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных**	2,48		1,86	0,62	3557,81	--	2206	--	651
		м3					1166,40	--	723	0	90
21	Е0106-19-1	**Устройство бетонной отмостки**	3,1		2,325	0,775	11875,23	624,07	9203	484	2730
		м3					2970,00	388,13	2302	301	105
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			11768	43260	
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			3920		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			941		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге	Тенге	Тенге			16629		
		Глава 8. Временные здания и сооружения									
11	СН РК 8.02-07-2002	Временные здания и сооружения к = 4,6%			#######	764,95			764,95		
12		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %			#######	114,74			114,74		
13		**Итого по главе 8**			#######	**764,95**			**764,95**		
14		**ИТОГО по главам 1- 8**			#######	**17 394,31**	**0,00**	**0,00**	**17 394,31**		

1	2	3	4	4	4	4	5	6	7	8	9
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство									
15	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,8%			#######	487,04					
16	СН РК 8.02-07-2002	Выплаты единовременного вознаграждения за выслугу лет - 1%						173,94	173,94		
17	СН РК 8.02-07-2002	Оплата дополнительных отпусков за непрерывный стаж работы -0,4%						69,58	69,58		
18	Расчет	Вахтовый метод работ						1 298,09	1 298,09		
18		**ИТОГО по главе 9**			**5 109,39**	**487,04**		**1 541,61**	**2 028,65**		
19		**ИТОГО по главам 1- 9 в базовых ценах 2001 г.**			#######	**17 881,35**	**0,00**	**1 541,61**	**19 422,96**		
20		в т.ч. возвратные суммы							114,74		
19		**ИТОГО по главам 1- 10 в базовых ценах 2001 г.**			#######	**17 881,35**	**0,00**	**1 541,61**	**19 422,96**		
21	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.11	**ИТОГО, в текущих ценах 2010 г. 1296:775= 1,823**			#######	**32 597,70**	**0,00**	**2 810,35**	**35 408,06**		
22	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.12	Налоги, сборы обязательные платежи 2%						708,16	708,16		
23		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**			#######	**32 597,70**	**0,00**	**3 518,51**	**36 116,21**		
24	Закон РК	Налог на добавленную стоимость 12 %						4 333,95	4 333,95		
25		**ВСЕГО в ценах 2010 г.**			#######	**32 597,70**	**0,00**	**7 852,46**	**40 450,16**		
26		**в т.ч. возвратные суммы**							**114,74**		
27		**ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ**			#######	**32 597,70**	**0,00**	**7 852,46**	**40 550,11**		
28		**в т.ч. НДС**							**4 333,95**		

1	2	3	4	4	4	4	5	6	7	8	9
29		возвратные суммы							114,74		

Заказчик:

Директор ТОО "Жамбылская цементная производственная компания"

Сагимбаев Е.Ю.

(подпись)

МП

От Заказчика :

Поставщик:

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матвеев А.В.

(подпись)

МП

От Подрядчика :

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ

за ноябрь 2010 г.

Форма КС 3

Заказчик: ТОО "Жамбылская цементная производственная компания"

Ген.подрядчик(поставщик): ТОО "ТОП ЛТД"

Договор: Договор №56/10-ЖЦПК от 11.05.2010г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору, тенге	Стоимость выполненных работ,тенге			Оплата работ,тенге			
		с начала строительства по отчетн.месяц включительно	с начала текущего года	Ноябрь	аванс по договору	за выполненный объем с начала строительства до отчетного месяца	к оплате за текущий месяц (42,77% от Ф2)	остаток оплаты по Договору
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Водопроводные очистные сооружения для питьевого водоснабжения. Модуль водоподготовки 1, 2		3 359 350	3 359 350	40550,11		1 419 450,69	17 343,28	
Водопроводные очистные сооружения для питьевого водоснабжения. Резервуары V 50 м3 2 шт		10 643 927	10 643 927			4 552 407,78	-	
Водопроводные очистные сооружения для питьевого водоснабжения. Насосная станция питьевой воды.		11 516 220	11 516 220			4 925 487,32	-	
Насосная станция подачи соленых сточных вод на площадки испарения		7 530 640	7 530 640			3 220 854,73	-	
Песковая площадка. Песколовки.		2 082 770	2 082 770			890 800,72	-	
Блочная компактная установка для биологической очистки.		10 646 730	10 646 730	699588,85		4 254 392,27	299 214,15	
КНС подачи сточных вод на доочистку.		1 892 000	1 892 000			809 208,60	-	
Модули доочистки № 1, № 2		2 723 424	2 723 424			1 164 808,24	-	
КНС №2 подачи ила на иловую площадку		2 110 380	2 110 380	117011,04		852 563,90	50 045,62	
Иловая площадка из 4х карт		24 077 826	24 077 826			10 298 086,33	-	
КНС №3 подачи дренажных сточных вод на песколовки.		2 046 880	2 046 880	240352,3		772 651,90	102 798,68	
КНС № 4 Контактный резервуар		3 433 980	3 433 980	194313,69		1 385 605,28	83 107,97	
Пруд-испаритель		79 989 740	79 989 740			34 211 611,60	-	
Площадки испарения из двух карт		60 702 830	60 702 830			25 962 600,39	-	
Сливная КНС №5		2 669 870	2 669 870	406 570,44		968 013,22	173 890,18	
КНС №6. Резервуар усреднитель		3 294 590	3 294 590	434 810,87		1 223 127,53	185 968,61	
КПП		3 647 120	3 647 120	274 188,70		1 442 602,72	117 270,51	
Насосная станция исходной воды		20 999 610	20 999 610			8 981 533,20	-	
Водоочист.соор.для производств.целей. Модули водоподготовки №1№2		3 359 283	3 359 283			1 436 765,25	-	
Электроснажение. Наружное освещение.		12 657 680	12 657 680	687 446,84		5 119 668,72	294 021,01	
Внеплощадочные сети электроснабжения.		51 679 550	51 679 550	14 078 125,77		16 082 129,14	6 021 214,39	
Технологические внутриплощадочные сети ВКС		28 309 870	28 309 870			12 108 131,50	-	

	Технологические внутриплощадочные сети ВК, производств. очистки		27 437 690	27 437 690			11 735 100,02	-	
	Внеплощадочные сети водопровода и канализации		76 199 030	76 199 030			32 590 325,01	-	
	Вертикальная планировка и обвалование		7 340 190	7 340 190			3 139 399,23	-	
	Проезды, подъезд и тротуар		9 799 750	9 799 750	4 993 546,53		2 055 613,22	2 135 739,85	
	Ограждение		12 133 960	12 133 960	2 610 499,65		4 073 184,00	1 116 510,70	
	Всего:	**482 284 890**	**482 284 890,00**	**482 284 890,00**	**24 777 004,79**	**227 800 000**	**195 676 122,51**	**10 597 124,95**	**48 211 643**
	в т.ч. НДС 12%				***2 654 679,08***			***1 135 406,24***	

Стоимость выполненных работ: **24 777 004,79** ***(Двадцать четыре миллиона семьсот семьдесят семь тысяч четыре) тенге, 79 тыин***

Сумма оплаты прописью: **10 597 124,95** ***(Десять миллионов пятьсот девяносто семь тысяч сто двадцать четыре) тенге, 24 тыин***

ЗАКАЗЧИК:
Директор: **Сагимбаев Е.Ю.**

ТОО «Жамбылская цементная производственная компания» ЖШС

ПОДРЯДЧИК:
Директор: **Матвеев А.В.**

ТОП Лтд

Счет-фактура № 00000000106 от 26 ноября 2010 г. (1)

(1а)

Поставщик: ТОО "ТОП Лтд" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 600900527277, БИН: 031040003399, 050020, Алматы, Достык, дом № 310, корпус В,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0016051, от 14.09.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): № 56/10-ЖЦПК от 11.05.2010 и доп. согл. №1 от 15.07.10 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 080000, Республика Казахстан, Жамбылская обл., г.Тараз, пр.Толе би, дом № 61, к.15

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: услуги (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: , (8)

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: , (9)

(, наименование и адрес)

Покупатель: ТОО"Жамбылская Цементная Производственная Компания" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 211500237144, БИН: 080840002930, 080000, Республика Казахстан, Жамбылская обл., г.Тараз, пр.Толе би, дом № 61, к.15 (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ54826A1KZTD2005989, в банке Филиал АО "АТФ Банк", БИК ALMNKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство очистных сооружений водоподготовки и водоочистки к цементному заводу в п.Мынарал Мойынкумского р-на Жамбылской обл.	усл.	1	22 122 325,71	22 122 325,71	12%	2 654 679,08	24 777 004,79	0	
Всего по счету:					**22 122 325,71**		**2 654 679,08**	**24 777 004,79**		

Директор: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.