*Форма №3*
Утвержден постановлением

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»

Инженер: ТОО «Шымкент Күрделі Құрылыс»

Подрядчик: ТОО «Barat & Co»

Наименование объекта: «Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкент ЮКО. 9-ти этажный жилой дом №1Р» (повторное применение)

Доп.соглашение №146/3 от 20 февраля 2014 года к договору №146 от 21.06.2013 года

Справка
о стоимости выполненных работ от 05 июня 2014 года

| Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат | С начала года по отчетный месяц включительно | С начала года, НДС | СМР в базовых ценах 2001 года | В отчетный месяц | По монтажу | | Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базе | Дополнительные | | Налог НДС в отчетном месяце | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | С начала года | В отчетный месяц | | Приобре-тение материалов | Другие дополни-тельные расходы | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Общестроительные работы | 141 259 311 | 15 134 926 | 9 540 668 | 25 076 988 | - | - | - | - | - | 2 686 820 | 25 076 988 |
| В том числе оборудование, с НДС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Инжиниринговые услуги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авторский надзор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по стройке | 141 259 311 | 15 134 926 | 9 540 668 | 25 076 988 | - | - | - | - | - | 2 686 820 | 25 076 988 |

Заказчик:
Зам. начальника
_____ Т. Ергетаев

Подрядчик:
Директор
_____ А. Айнабек

Инженер:
Зам.ген.директора
_____ О. Ешимбетов

Проверил:
Главный специалист ОТН
_____ Г. Алимханов

С. Кулбаев

*форма 2*

**ЗАКАЗЧИК:** ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»

**ИНЖЕНЕР:** ТОО «Шымкент Күрделі Құрылыс»

**ПОДРЯДЧИК:** ТОО «Barat & Co»

**Наименование строительства:** Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкент ЮКО. 9-ти этажный жилой дом №1Р

**Наименование объекта:**

## АКТ
## приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь-месяц 2014 г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Общестроительные работы.КЖ | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 2. КОЛОННЫ К-1(4шт),К-2(5шт),К-3(18шт) | | | | | | | | |
| 38 | Е0106-14-4 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м /бетон. кл. В25 на высоте до 15м/ | 18,908208 | 13881,55 | 990,15 | 262475 | 18722 | 40080 | 10,40 | 197 |
| | | м3 | | 1644,75 | 374,04 | 31099 | 7072 | 105 | 1,83 | 35 |
| 39 | Е0106-14-1 т.ч. п-1.7 п-3.1 К=1,04 | Устройство бетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м на высоте от 16 до 35 м/из бетона кл. В25/ | 10,687248 | 13703,69 | 884,81 | 146455 | 9456 | 22184 | 10,36 | 111 |
| | | м3 | | 1642,68 | 334,24 | 17556 | 3572 | 105 | 1,63 | 17 |
| 40 | С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | 4,3088792 | 59900,00 | -- | 258102 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 41 | С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | 0,3752868 | 62100,00 | -- | 23305 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 42 | С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,7694742 | 64400,00 | -- | 49554 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 43 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 1,0428516 | 66000,00 | -- | 68828 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 44 | С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | 0,3314417 | 45800,00 | -- | 15180 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 45 | С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | 0,0213745 | 48300,00 | -- | 1032 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 46 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,0330209 | 50900,00 | -- | 1681 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 47 | С12041-50 | Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно | 0,0426653 | 60300,00 | -- | 2573 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 944937 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ ВИД 1-12 (14 ШТ)** | | | | | | | | |
| 48 | Е0106-17-8 | Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм | 17,807 | 14880,81 | 444,75 | 264983 | 7920 | 48576 | 14,40 | 256 |
| | | м3 | | 2430,00 | 168,01 | 43271 | 2992 | 105 | 0,82 | 15 |
| 49 | Е0106-17-8 т.ч. п-1.7 п-3.1 К=1,04 | Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм/бетон. кл. В25 на высоте от 16 до 35м/ | 12,055 | 14978,01 | 444,75 | 180560 | 5361 | 34115 | 14,98 | 181 |
| | | м3 | | 2527,20 | 168,01 | 30465 | 2025 | 105 | 0,82 | 10 |
| 50 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | 0,083486 | 58700,00 | -- | 4901 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,885478 | 61200,00 | -- | 54191 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 52 | С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | 1,636525 | 61300,00 | -- | 100319 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 53 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 1,439842 | 65900,00 | -- | 94886 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 54 | С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,237471 | 47400,00 | -- | 11256 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 55 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм/Хм-1-5 | 0,13616 | 66000,00 | -- | 8987 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 56 | С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм/Каркас Кп-1-13 | 0,123996 | 64400,00 | -- | 7985 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 57 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм/Каркас Кп-1-13 | 0,02844 | 66000,00 | -- | 1877 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 861393 | | | | |
| | | На отм.+11,100, +13,900, +19,700, +19,500, +22,300 (5шт) | | | | | | | | |
| 118 | Е0106-22-1 | Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м/из бетона кл.В25 | 10,7374092 | 14027,49 | 241,10 | 150619 | 2589 | 15486 | 8,06 | 87 |
| | | м3 | | 1282,50 | 91,08 | 13771 | 978 | 105 | 0,44 | 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | Е0106-22-1 т.ч. п-1.7 п-3.1 К=1,04 | Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте от 16 до 35 м/из бетона кл.В25 | 16,1061138 | 14078,79 | 241,10 | 226755 | 3883 | 24097 | 8,38 | 135 |
| | | м3 | | 1333,80 | 91,08 | 21482 | 1467 | 105 | 0,44 | 7 |
| 120 | С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм/С-1, С-2 | 3,5152497 | 61300,00 | -- | 215485 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Дополнительная арматура | | | | | | | | |
| 121 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,125092 | 52400,00 | -- | 6555 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 122 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,3591871 | 50900,00 | -- | 18283 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 123 | С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | 0,9072352 | 48300,00 | -- | 43819 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 124 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм/Ф-1 | 0,2534781 | 53000,00 | -- | 13434 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Каркасы КП-1 (123,6м), КП-2 (127,2м), КП-3 (1шт), КП-4 (1шт) | | | | | | | | |
| 125 | С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,7689742 | 64400,00 | -- | 49522 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 126 | С12041-101 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 25-28 мм | 0,0274106 | 55700,00 | -- | 1527 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 127 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,238175 | 66000,00 | -- | 15720 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 128 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм/поз.13 | 0,0068623 | 50900,00 | -- | 349 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 129 | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг/МН 202-2, МН 202-5, МН 743-2 | 0,099916 | 70437,87 | 304,24 | 7038 | 30 | 1027 | 58,00 | 6 |
| | | 1т | | 9675,00 | 114,75 | 967 | 11 | 105 | 0,56 | -- |
| 130 | Е0106-11-8 т.ч. п-1.7 п-3.1 К=1,04 | Установка закладных деталей весом до 20 кг на высоте от 16 до 35 м/МН 202-2, МН 202-5, МН 743-2 | 0,1498739 | 70824,87 | 304,24 | 10615 | 46 | 1601 | 60,32 | 9 |
| | | 1т | | 10062,00 | 114,75 | 1508 | 17 | 105 | 0,56 | -- |
| 131 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,0016339 | 93997,62 | 304,24 | 154 | -- | 57 | 198,00 | -- |
| | | 1т | | 33075,00 | 114,75 | 54 | -- | 105 | 0,56 | -- |
| 132 | Е0106-11-7 т.ч. п-1.7 п-3.1 К=1,04 | Установка закладных деталей весом до 4 кг на высоте от 16 до 35 м | 0,0049016 | 95320,62 | 304,24 | 467 | 1 | 178 | 205,92 | 1 |
| | | 1т | | 34398,00 | 114,75 | 169 | 1 | 105 | 0,56 | -- |
| | | Обрамление отверстий | | | | | | | | |
| 133 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0,0933901 | 5239,08 | 327,33 | 489 | 31 | 197 | 11,60 | 1 |
| | | 1т | | 1890,00 | 123,75 | 177 | 12 | 105 | 0,60 | -- |
| 134 | Е0106-11-10 т.ч. п-1.7 п-3.1 К=1,04 | Армирование подстилающих слоев и набетонок на высоте от 16 до 35 м | 0,1400851 | 5314,68 | 327,33 | 745 | 46 | 307 | 12,06 | 2 |
| | | 1т | | 1965,60 | 123,75 | 275 | 17 | 105 | 0,60 | -- |
| 135 | С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | 0,2334752 | 51000,00 | -- | 11907 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | На отм.+25,100 | | | | | | | | |
| 136 | Е0106-22-1 т.ч. п-1.7 п-3.1 К=1,04 | Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте от 16 до 35 м/из бетона кл.В25 | 112,76 | 14078,79 | 241,10 | 1587524 | 27186 | 168703 | 8,38 | 945 |
| | | м3 | | 1333,80 | 91,08 | 150399 | 10270 | 105 | 0,44 | 50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм/С-1, С-2 | 8,90804 | 61200,00 | -- | 545172 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 138 | С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм/С-1, С-2 | 6,82198 | 61300,00 | -- | 418187 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Дополнительная арматура | | | | | | | | |
| 139 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,09255 | 52400,00 | -- | 4850 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 140 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,12608 | 50900,00 | -- | 6417 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 141 | С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | 0,81846 | 48300,00 | -- | 39532 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 142 | С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм | 1,54745 | 44900,00 | -- | 69481 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Каркасы КП-1 (120м), КП-2 (127,2м), КП-3 (1шт), КП-4 (1шт) | | | | | | | | |
| 143 | С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 3,99356 | 64400,00 | -- | 257185 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | С12041-101 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 25-28 мм | 0,11408 | 55700,00 | -- | 6354 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 145 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,97686 | 66000,00 | -- | 64473 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 146 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм/поз.14 | 0,0408 | 50900,00 | -- | 2077 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 147 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм/Ф-1 | 1,05492 | 53000,00 | -- | 55911 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 148 | Е0106-11-7 т.ч. п-1.7 п-3.1 К=1,04 | Установка закладных деталей весом до 4 кг на высоте от 16 до 35 м | 1,6434 | 95320,62 | 304,24 | 156650 | 500 | 59554 | 205,92 | 338 |
| | | 1т | | 34398,00 | 114,75 | 56530 | 189 | 105 | 0,56 | 1 |
| | | Обрамление отверстий | | | | | | | | |
| 149 | Е0106-11-10 т.ч. п-1.7 п-3.1 К=1,04 | Армирование подстилающих слоев и набетонок на высоте от 16 до 35 м | 1,0354 | 5314,68 | 327,33 | 5503 | 339 | 2271 | 12,06 | 12 |
| | | 1т | | 1965,60 | 123,75 | 2035 | 128 | 105 | 0,60 | 1 |
| 150 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 1,0354 | 50900,00 | -- | 52702 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 4578117 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7. ЛЕСТНИЦЫ** | | | | | | | | |
| | | Лестница Л-1 | | | | | | | | |
| 181 | Е0106-22-5 | Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м на высоте от 16 до 35 м/из бетона В25 на отм. до 15м | 27,26 | 15978,56 | 379,21 | 435576 | 10337 | 64703 | 13,00 | 354 |
| | | м3 | | 2117,25 | 143,26 | 57716 | 3905 | 105 | 0,70 | 19 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 | Е0106-22-5 т.ч. п-1.7 п-3.1 К=1,04 | Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м на высоте от 16 до 35 м/из бетона В25 на отм. от 16м до 36м | 23,04 | 16063,25 | 379,21 | 370097 | 8737 | 56735 | 13,52 | 312 |
| | | м3 | | 2201,94 | 143,26 | 50733 | 3301 | 105 | 0,70 | 16 |
| 183 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 6,35194 | 50900,00 | -- | 323314 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 184 | С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,6762 | 47400,00 | -- | 32052 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 185 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм/доп.арматура | 0,03105 | 52400,00 | -- | 1627 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 186 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг на высоте до 15 м | 0,0672 | 93997,62 | 304,24 | 6317 | 20 | 2342 | 198,00 | 13 |
| | | 1т | | 33075,00 | 114,75 | 2223 | 8 | 105 | 0,56 | -- |
| 187 | Е0106-11-7 т.ч. п-1.7 п-3.1 К=1,04 | Установка закладных деталей весом до 4 кг на высоте от 16 до 35 м | 0,0594 | 95320,62 | 304,24 | 5662 | 18 | 2153 | 205,92 | 12 |
| | | 1т | | 34398,00 | 114,75 | 2043 | 7 | 105 | 0,56 | -- |
| | | Ограждение лестницы | | | | | | | | |
| 188 | Е0107-60-3 | Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида | 126,16 | 279,56 | 6,56 | 35269 | 828 | 17844 | 0,57 | 72 |
| | | м | | 98,55 | 2,48 | 12433 | 313 | 140 | 0,01 | 2 |
| 189 | С12021-96 | Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения | 1,72524 | 177400,00 | -- | 306058 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | 1759332 | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 7120599 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 562211 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 460968 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 8143779 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Общестроительные работы.АР | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ | | | | | | | | |
| | | Перегородки и обрамления из пеноблока толщ. 200 мм | | | | | | | | |
| 1 | Е0108-12-2 | Крепление сводов стальными затяжками | 3,579204 | 161258,56 | 846,56 | 577177 | 3030 | 26617 | 32,70 | 117 |
| | | т | | 5985,00 | 317,25 | 21422 | 1136 | 118 | 1,55 | 6 |
| 2 | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг/ИМ-1, ИМ-2 | 0,1679625 | 175710,10 | 1826,10 | 29513 | 307 | 2067 | 42,70 | 7 |
| | | т | | 8100,00 | 690,75 | 1360 | 116 | 140 | 3,37 | 1 |
| 3 | Е0108-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций | 0,243009 | 72779,65 | 422,15 | 17686 | 103 | 2413 | 56,40 | 14 |
| | | т | | 8257,50 | 157,50 | 2007 | 38 | 118 | 0,77 | -- |
| 4 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм /сетка Сг-1/ | 0,219492 | 41200,00 | -- | 9043 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм /сетка Сг-1/ | 0,023517 | 64100,00 | -- | 1507 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | Е0108-22-3 | Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м/перегородки толщ.200 мм | 103,818 | 815,83 | 319,70 | 84698 | 33191 | 71114 | 3,07 | 319 |
| | | м3 | | 461,25 | 119,25 | 47886 | 12380 | 118 | 0,58 | 60 |
| 7 | Е0108-11-2 | Вычитается позиция: Расшивка швов кладки из керамических и мелкоблочных камней | 519,09 | -24,98 | -- | -12967 | -- | -15301 | -0,14 | -73 |
| | | м2 | | -24,98 | -- | -12967 | -- | 118 | -- | -- |
| 8 | СПРАЙС-ЛИСТ | Пеноблок 200х300х500 | 103,818 | 4677,04 | -- | 485561 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | СПРАЙС-ЛИСТ | Клей (расход 35 кг на 1 м3) | 3633,63 | 10,65 | -- | 38691 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 1230910 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 86911 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 79069 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 1396890 | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 8351509 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 649122 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 540037 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 9540668 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 1,1% | | | | 104947 | | | | |
| | | Итого: | | | | 9645615 | | | | |
| | | Доп.затраты в зимнее время 0,7.0,7% | | | | 47264 | | | | |
| | | Затраты на выслугу лет 1% | | | | 96456 | | | | |
| | | Затраты на доп.отпуска 0,4% | | | | 38582 | | | | |
| | | Итого в ценах 2001 г. | | | | 9827917 | | | | |
| | | Итого в текущих ценах 2013 г., к – 2,23355 | | | | 21951145 | | | | |
| | | Налоги, сборы, платежи 2% | | | | 439023 | | | | |
| | | Итого с налогами, сборами, платежами (2%) | | | | 22390168 | | | | |
| | | НДС 12% | | | | 2686820 | | | | |
| | | Всего с НДС 12% | | | | 25076988 | | | | |

**Инженер-технадзор:**

**ТОО «Шымкент Күрделі Құрылыс»**

**Г. Алимханов**

**Подрядчик:**

**Директор ТОО «Barat & Co»**

**А. Айнабек**

*Форма №3*
Утвержден постановлением

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»

Инженер: ТОО «Шымкент Күрделі Құрылыс»

Подрядчик: ТОО «Barat & Co»

Наименование объекта: «Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкент ЮКО. 9-ти этажный жилой дом №1Р» (повторное применение)

Доп.соглашение №146/3 от 20 февраля 2014 года к договору №146 от 21.06.2013 года

Справка
о стоимости выполненных работ от 20 июня 2014 года

| Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат | С начала года по отчетный месяц включительно | С начала года, НДС | СМР в базовых ценах 2001 года | В отчетный месяц | По монтажу | | Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базе | Дополнительные | | Налог НДС в отчетном месяце | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | С начала года | В отчетный месяц | | Приобре-тение материалов | Другие дополни-тельные расходы | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Общестроительные работы | 158 339 069 | 16 964 900 | 6 498 081 | 17 079 758 | - | - | - | - | - | 1 829 974 | 17 079 758 |
| В том числе оборудование, с НДС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Инжиниринговые услуги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авторский надзор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по стройке | 158 339 069 | 16 964 900 | 6 498 081 | 17 079 758 | - | - | - | - | - | 1 829 974 | 17 079 758 |

Заказчик:
Зам. начальника
_____ Т. Егетаев

Подрядчик:
Директор
_____ А. Айнабек

Инженер:
Зам.ген.директора
_____ О. Ешимбетов

Проверил:
Главный специалист ОТН
_____ Г. Алимханов

*форма 2*

**ЗАКАЗЧИК:** ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»

**ИНЖЕНЕР:** ТОО «Шымкент Күрделі Құрылыс»

**ПОДРЯДЧИК:** ТОО «Barat & Co»

**Наименование строительства:** Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкент ЮКО. 9-ти этажный жилой дом №1Р

**Наименование объекта:**

## АКТ
## приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь-месяц 2014 г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Общестроительные работы.КЖ | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 2. КОЛОННЫ К-1(4шт),К-2(5шт),К-3(18шт) | | | | | | | | |
| 38 | Е0106-14-4 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м /бетон. кл. В25 на высоте до 15м/ | 4,968 | 13881,55 | 990,15 | 68964 | 4919 | 10531 | 10,40 | 52 |
| | | м3 | | 1644,75 | 374,04 | 8171 | 1858 | 105 | 1,83 | 9 |
| 39 | Е0106-14-1 т.ч. п-1.7 п-3.1 К=1,04 | Устройство бетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м на высоте от 16 до 35 м/из бетона кл. В25/ | 2,808 | 13703,69 | 884,81 | 38480 | 2485 | 5829 | 10,36 | 29 |
| | | м3 | | 1642,68 | 334,24 | 4613 | 939 | 105 | 1,63 | 5 |
| 40 | С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | 1,132128 | 59900,00 | -- | 67814 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 41 | С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | 0,098604 | 62100,00 | -- | 6123 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 42 | С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,202174 | 64400,00 | -- | 13020 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 43 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,274002 | 66000,00 | -- | 18084 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 44 | С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | 0,087084 | 45800,00 | -- | 3988 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 45 | С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | 0,005616 | 48300,00 | -- | 271 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 46 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,008676 | 50900,00 | -- | 442 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 47 | С12041-50 | Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно | 0,01121 | 60300,00 | -- | 676 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 248276 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ ВИД 1-12 (14 ШТ)** | | | | | | | | |
| 48 | Е0106-17-8 | Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм | 8,9035 | 14880,81 | 444,75 | 132491 | 3960 | 24288 | 14,40 | 128 |
| | | м3 | | 2430,00 | 168,01 | 21636 | 1496 | 105 | 0,82 | 7 |
| 49 | Е0106-17-8 т.ч. п-1.7 п-3.1 К=1,04 | Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм/бетон. кл. В25 на высоте от 16 до 35м/ | 6,0275 | 14978,01 | 444,75 | 90280 | 2681 | 17058 | 14,98 | 90 |
| | | м3 | | 2527,20 | 168,01 | 15233 | 1013 | 105 | 0,82 | 5 |
| 50 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | 0,041743 | 58700,00 | -- | 2450 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,442739 | 61200,00 | -- | 27096 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 52 | С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | 0,8182625 | 61300,00 | -- | 50159 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 53 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,719921 | 65900,00 | -- | 47443 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 54 | С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,1187355 | 47400,00 | -- | 5628 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 55 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм/Хм-1-5 | 0,06808 | 66000,00 | -- | 4493 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 56 | С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм/Каркас Кп-1-13 | 0,061998 | 64400,00 | -- | 3993 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 57 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм/Каркас Кп-1-13 | 0,01422 | 66000,00 | -- | 939 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 430697 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ** | | | | | | | | |
| | | На отм.+27,100 | | | | | | | | |
| 151 | Е0106-22-1 т.ч. п-1.7 п-3.1 К=1,04 | Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте от 16 до 35 м/из бетона кл.В25 | 112,7 | 14078,79 | 241,10 | 1586680 | 27172 | 168613 | 8,38 | 945 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | 1333,80 | 91,08 | 150319 | 10265 | 105 | 0,44 | 50 |
| 152 | С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм/С-1, С-2 | 10,502 | 61300,00 | -- | 643773 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Дополнительная арматура | | | | | | | | |
| 153 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 1,26596 | 65900,00 | -- | 83427 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 154 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 1,49141 | 61200,00 | -- | 91274 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Каркасы КП-1 (131м), КП-2 (138м), КП-3 (1шт), КП-4 (1шт) | | | | | | | | |
| 155 | С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 3,43044 | 64400,00 | -- | 220920 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 156 | С12041-101 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 25-28 мм | 0,11796 | 55700,00 | -- | 6570 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 157 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 1,59662 | 66000,00 | -- | 105377 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 158 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм/Ф-1 | 1,05984 | 53000,00 | -- | 56172 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Обрамление отверстий | | | | | | | | |
| 159 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0,42356 | 5239,08 | 327,33 | 2219 | 139 | 896 | 11,60 | 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1т | | 1890,00 | 123,75 | 801 | 52 | 105 | 0,60 | -- |
| 160 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,42356 | 52400,00 | -- | 22195 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Лифтовая монолитная плита на отм. +26,500/КЖ-56/ | | | | | | | | |
| 161 | Е0106-22-1 т.ч. п-1.7 п-3.1 К=1,04 | Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м/из бетона кл.В25 на высоте от 16 до 35м/ | 1,38 | 14078,79 | 241,10 | 19429 | 333 | 2065 | 8,38 | 12 |
| | | м3 | | 1333,80 | 91,08 | 1841 | 126 | 105 | 0,44 | 1 |
| 162 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | 0,41124 | 58700,00 | -- | 24140 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 163 | С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | 0,02118 | 48300,00 | -- | 1023 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 164 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,01357 | 53000,00 | -- | 719 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 165 | С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм/обрамление отверстий | 0,0348 | 51000,00 | -- | 1775 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | На отм.+29,2 /КЖ-47/ | | | | | | | | |
| 166 | Е0106-22-1 т.ч. п-1.7 п-3.1 К=1,04 | Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м/бетон. кл. В25 на высоте от 16 до 35м/ | 9,8 | 14078,79 | 241,10 | 137972 | 2363 | 14662 | 8,38 | 82 |
| | | м3 | | 1333,80 | 91,08 | 13071 | 893 | 105 | 0,44 | 4 |
| 167 | С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | 1,18338 | 61300,00 | -- | 72541 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 168 | С12041-6 Изм. и доп вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм | 0,09558 | 45800,00 | -- | 4378 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 3462827 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6. Ограждение балконов ОГ-1 (16 шт), ОГ-2 (16шт), ОГ-3 (32шт) /КЖ-49,50/** | | | | | | | | |
| 178 | Е0107-60-4 | Установка металлических ограждений без поручня | 177,92 | 90,96 | 5,89 | 16183 | 1048 | 18435 | 0,42 | 74 |
| | | м | | 71,78 | 2,23 | 12771 | 397 | 140 | 0,01 | 2 |
| 179 | С12021-96 | Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения | 3,48288 | 177400,00 | -- | 617863 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 691630 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7. ЛЕСТНИЦЫ** | | | | | | | | |
| | | Ограждение лестницы | | | | | | | | |
| 190 | Е0115-172-4 к=0,5 к об. | Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | 66,234 | 148,40 | 0,07 | 9829 | 5 | 7512 | 0,65 | 43 |
| | | м2 | | 108,00 | 0,02 | 7153 | 1 | 105 | -- | -- |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | 18382 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 9. МОНОЛИТНЫЕ ЛОТКОВЫЕ КАНАЛЫ (3шт)** | | | | | | | | |
| 218 | Е0101-12-13 | Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 13,5 | 22,04 | 20,73 | 298 | 280 | 92 | 0,01 | -- |
| | | м3 | | 1,31 | 5,70 | 18 | 77 | 97 | 0,02 | -- |
| 219 | Е0101-166-1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | 6,3 | 122,18 | -- | 770 | -- | 870 | 0,89 | 6 |
| | | м3 | | 122,18 | -- | 770 | -- | 113 | -- | -- |
| 220 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 1,65 | 8205,37 | 66,01 | 13539 | 109 | 382 | 1,35 | 2 |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 323 | 41 | 105 | 0,12 | -- |
| 221 | Е0106-33-3 | Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм | 2,55 | 12733,30 | 1327,03 | 32470 | 3384 | 6945 | 12,49 | 32 |
| | | м3 | | 2137,50 | 456,24 | 5451 | 1163 | 105 | 1,72 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,24759 | 68200,00 | -- | 16886 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 223 | Е0106-22-13 | Устройство перекрытий каналов/Плита П-1 2шт, Плита П-2 3шт | 1,14 | 12156,48 | 229,39 | 13858 | 262 | 1636 | 8,14 | 9 |
| | | м3 | | 1280,25 | 86,65 | 1459 | 99 | 105 | 0,42 | -- |
| 224 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,58899 | 68200,00 | -- | 40169 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 225 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг/Петля УП 2-1 | 0,012 | 93997,62 | 304,24 | 1128 | 4 | 418 | 198,00 | 2 |
| | | 1т | | 33075,00 | 114,75 | 397 | 1 | 105 | 0,56 | -- |
| 226 | Е0107-61-1 | Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты | 0,036 | 1986,57 | 564,43 | 72 | 20 | 38 | 3,33 | -- |
| | | м3 | | 567,00 | 195,49 | 20 | 7 | 140 | 0,75 | -- |
| 227 | С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Блоки опорные, из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские,ОП-1,ОП-2 | 0,036 | 21300,00 | -- | 767 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 228 | Е0108-4-3 | Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов/рубероидом | 22,5 | 716,66 | 11,21 | 16125 | 252 | 948 | 0,20 | 5 |
| | | м2 | | 31,50 | 4,21 | 709 | 95 | 118 | 0,02 | -- |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | 156255 | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 4443372 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 281218 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 283475 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 5008065 | | | | |
| | | Общестроительные работы.АР | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ | | | | | | | | |
| | | Перегородки и обрамления из пеноблока толщ. 200 мм | | | | | | | | |
| 1 | Е0108-12-2 | Крепление сводов стальными затяжками | 3,8178176 | 161258,56 | 846,56 | 615656 | 3232 | 28392 | 32,70 | 125 |
| | | т | | 5985,00 | 317,25 | 22850 | 1211 | 118 | 1,55 | 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг/ИМ-1, ИМ-2 | 0,17916 | 175710,10 | 1826,10 | 31480 | 327 | 2205 | 42,70 | 8 |
| | | т | | 8100,00 | 690,75 | 1451 | 124 | 140 | 3,37 | 1 |
| 3 | Е0108-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций | 0,2592096 | 72779,65 | 422,15 | 18865 | 109 | 2574 | 56,40 | 15 |
| | | т | | 8257,50 | 157,50 | 2140 | 41 | 118 | 0,77 | -- |
| 4 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм /сетка Сг-1/ | 0,2341248 | 41200,00 | -- | 9646 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм /сетка Сг-1/ | 0,0250848 | 64100,00 | -- | 1608 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | Е0108-22-3 | Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м/перегородки толщ.200 мм | 110,7392 | 815,83 | 319,70 | 90344 | 35403 | 75855 | 3,07 | 340 |
| | | м3 | | 461,25 | 119,25 | 51078 | 13206 | 118 | 0,58 | 64 |
| 7 | Е0108-11-2 | Вычитается позиция: Расшивка швов кладки из керамических и мелкоблочных камней | 553,696 | -24,98 | -- | -13831 | -- | -16321 | -0,14 | -78 |
| | | м2 | | -24,98 | -- | -13831 | -- | 118 | -- | -- |
| 8 | СПРАЙС-ЛИСТ | Пеноблок 200х300х500 | 110,7392 | 4677,04 | -- | 517932 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | СПРАЙС-ЛИСТ | Клей (расход 35 кг на 1 м3) | 3875,872 | 10,65 | -- | 41271 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 1312971 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 92705 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 84341 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 1490016 | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 5756343 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 373923 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 367816 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 6498081 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 1,1% | | | | 71479 | | | | |
| | | Итого: | | | | 6569560 | | | | |
| | | Доп.затраты в зимнее время 0,7.0,7% | | | | 32191 | | | | |
| | | Затраты на выслугу лет 1% | | | | 65696 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Затраты на доп.отпуска 0,4% | | | | 26278 | | | | |
| | | Итого в ценах 2001 г. | | | | 6693725 | | | | |
| | | Итого в текущих ценах 2013 г., к – 2,23355 | | | | 14950769 | | | | |
| | | Налоги, сборы, платежи 2% | | | | 299015 | | | | |
| | | Итого с налогами, сборами, платежами (2%) | | | | 15249784 | | | | |
| | | НДС 12% | | | | 1829974 | | | | |
| | | Всего с НДС 12% | | | | 17079758 | | | | |

**Инженер-технадзор:**

**ТОО «Шымкент Күрделі Құрылыс»**

**Г. Алимханов**

**Подрядчик:**

**Директор ТОО «Barat & Co»**

**А. Айнабек**

*Форма №3*
Утвержден постановлением

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»

Инженер: ТОО «Шымкент Күрделі Құрылыс»

Подрядчик: ТОО «Barat & Co»

Наименование объекта: «Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкент ЮКО. 9-ти этажный жилой дом №1Р» (повторное применение)

Доп.соглашение №146/3 от 20 февраля 2014 года к договору №146 от 21.06.2013 года

Справка
о стоимости выполненных работ от 10 июля 2014 года

| Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат | С начала года по отчетный месяц включительно | С начала года, НДС | СМР в базовых ценах 2001 года | В отчетный месяц | По монтажу | | Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базе | Дополнительные | | Налог НДС в отчетном месяце | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | С начала года | В отчетный месяц | | Приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Общестроительные работы | 198 537 468 | 21 271 872 | 15 293 686 | 40 198 399 | - | - | - | - | - | 4 306 971 | 40 198 399 |
| В том числе оборудование, с НДС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Инжиниринговые услуги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авторский надзор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по стройке | 198 537 468 | 21 271 872 | 15 293 686 | 40 198 399 | - | - | - | - | - | 4 306 971 | 40 198 399 |

Заказчик:
Зам. начальника
_____ Е. Етегаев

Подрядчик:
Директор
_____ А. Айнабек

Инженер:
Зам.генерал директора
_____ Д. Ешимбетов

Проверил:
Главный специалист ОТН
_____ Г. Алимханов

форма 2

**ЗАКАЗЧИК:** ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»

**ИНЖЕНЕР:** ТОО «Шымкент Күрделі Құрылыс»

**ПОДРЯДЧИК:** ТОО «Barat & Co»

**Наименование строительства:** Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкент ЮКО. 9-ти этажный жилой дом №1Р

**Наименование объекта:**

# АКТ

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль-месяц 2014 г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Общестроительные работы.КЖ | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 5. Монолитные парапеты на плитах на отм. +27,100, +29,200/КЖ-44,48/ | | | | | | | | |
| 169 | Е0106-17-2 т.ч. п-1.7 п-3.1 К=1,04 | Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 150 мм/бетон. кл. В25 на высоте от 16 до 35м/ | 16,87 | 16805,90 | 402,61 | 283516 | 6792 | 57822 | 18,82 | 318 |
| | | м3 | | 3112,20 | 152,10 | 52503 | 2566 | 105 | 0,74 | 13 |
| 170 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 2,93614 | 65900,00 | -- | 193492 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 171 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,6063 | 52400,00 | -- | 31770 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 172 | Е0106-11-7 т.ч. п-1.7 п-3.1 К=1,04 | Установка закладных деталей весом до 4 кг на высоте от 16 до 35 м/МН 111-1 | 0,0144 | 95320,62 | 304,24 | 1373 | 4 | 522 | 205,92 | 3 |
| | | 1т | | 34398,00 | 114,75 | 495 | 2 | 105 | 0,56 | -- |
| 173 | Е0109-23-1 | Монтаж вертикальных связей в виде ферм в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м,каркас парапета | 0,27036 | 11398,34 | 2642,46 | 3082 | 714 | 2128 | 50,10 | 14 |
| | | т | | 8032,50 | 714,33 | 2172 | 193 | 90 | 2,58 | 1 |
| 174 | Е0109-48-2 | Сварочные работы | 0,27036 | 542,84 | 144,52 | 147 | 39 | 71 | 1,34 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | 292,50 | -- | 79 | -- | 90 | -- | -- |
| 175 | С12021-237 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т | 0,2730636 | 154400,00 | -- | 42161 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 176 | С121т.т.таб.3 п.3.2 | Доплата за марку стали С245 | 0,27036 | 1860,00 | -- | 503 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 177 | Е0113-26-6 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза | 6,21828 | 40,72 | 0,04 | 253 | -- | 47 | 0,04 | -- |
| | | м2 | | 8,32 | -- | 52 | -- | 90 | -- | -- |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 653899 | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 6. Ограждение балконов ОГ-1 (16 шт), ОГ-2 (16шт), ОГ-3 (32шт) /КЖ-49,50/ | | | | | | | | |
| 178 | Е0107-60-4 | Установка металлических ограждений без поручня | 44,48 | 90,96 | 5,89 | 4046 | 262 | 4609 | 0,42 | 18 |
| | | м | | 71,78 | 2,23 | 3193 | 99 | 140 | 0,01 | -- |
| 179 | С12021-96 | Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения | 0,87072 | 177400,00 | -- | 154466 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 180 | Е0115-172-4 к=0,5 к об. | Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | 133,44 | 148,40 | 0,07 | 19802 | 9 | 15135 | 0,65 | 86 |
| | | м2 | | 108,00 | 0,02 | 14412 | 3 | 105 | -- | -- |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 209941 | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 8. КРЫЛЬЦА, ЛЕСТНИЦА ЛН-1/КЖ-19,21/ | | | | | | | | |
| | | Крыльцо Кр-1 | | | | | | | | |
| 191 | Е0106-3-4 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование /бетон кл. В12,5/ | 1,25 | 10008,96 | 257,71 | 12511 | 322 | 953 | 4,05 | 5 |
| | | м3 | | 634,50 | 91,69 | 793 | 115 | 105 | 0,40 | -- |
| 192 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,02246 | 41200,00 | -- | 925 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Ограждение металлическое ОГ-1 | | | | | | | | |
| 193 | Е0107-60-4 | Установка металлических ограждений без поручня | 1,3 | 90,96 | 5,89 | 118 | 8 | 135 | 0,42 | 1 |
| | | м | | 71,78 | 2,23 | 93 | 3 | 140 | 0,01 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 | С130807-18 | Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 40х2,00 мм /стойки/ | | | | | | | | |
| | | 10м | 0,18 | 11000,00 | -- | 1980 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 195 | С130807-21 | Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 45х2,00 мм /поручень/ | | | | | | | | |
| | | 10м | 0,13 | 12100,00 | -- | 1573 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 196 | С130807-6 | Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 18х1,50 мм /ригели/ | | | | | | | | |
| | | 10м | 0,26 | 5380,00 | -- | 1399 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Пандус Пн-1 | | | | | | | | |
| 197 | Е0106-3-4 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование /бетон кл. В12,5/ | | | | | | | | |
| | | м3 | 8,5 | 10008,96 | 257,71 | 85076 | 2191 | 6481 | 4,05 | 34 |
| | | | | 634,50 | 91,69 | 5393 | 779 | 105 | 0,40 | 3 |
| 198 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | | | | | | | | |
| | | т | 0,14544 | 41200,00 | -- | 5992 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Ограждение металлическое ОГ-1 | | | | | | | | |
| 199 | Е0107-60-4 | Установка металлических ограждений без поручня | | | | | | | | |
| | | м | 36 | 90,96 | 5,89 | 3274 | 212 | 3730 | 0,42 | 15 |
| | | | | 71,78 | 2,23 | 2584 | 80 | 140 | 0,01 | -- |
| 200 | С130807-18 | Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 40х2,00 мм /стойки/ | | | | | | | | |
| | | 10м | 4,2 | 11000,00 | -- | 46200 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 201 | С130807-21 | Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 45х2,00 мм /поручень/ | | | | | | | | |
| | | 10м | 3,6 | 12100,00 | -- | 43560 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 202 | С130807-6 | Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 18х1,50 мм /ригели/ | | | | | | | | |
| | | 10м | 7,2 | 5380,00 | -- | 38736 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Лестница Лм-2 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | E0106-13-3 | Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм /бетон кл. В12,5/ | 2,1 | 11984,79 | 360,48 | 25168 | 757 | 3475 | 8,99 | 19 |
| | | м3 | | 1440,00 | 136,17 | 3024 | 286 | 105 | 0,67 | 1 |
| 204 | E0106-3-4 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование /бетон кл. В12,5/ | 1,2 | 10008,96 | 257,71 | 12011 | 309 | 915 | 4,05 | 5 |
| | | м3 | | 634,50 | 91,69 | 761 | 110 | 105 | 0,40 | -- |
| 205 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,08064 | 41200,00 | -- | 3322 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 206 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,0142 | 52400,00 | -- | 744 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 207 | С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,01008 | 50600,00 | -- | 510 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 208 | E0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг/МН-1 | 0,0284 | 70437,87 | 304,24 | 2000 | 9 | 292 | 58,00 | 2 |
| | | 1т | | 9675,00 | 114,75 | 275 | 3 | 105 | 0,56 | -- |
| 209 | E0109-17-1 | Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т /стойки/ | 0,1401 | 4646,85 | 2285,57 | 651 | 320 | 277 | 9,35 | 1 |
| | | т | | 1579,50 | 617,13 | 221 | 86 | 90 | 2,34 | -- |
| 210 | E0109-48-2 | Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий | 0,1401 | 542,84 | 144,52 | 76 | 20 | 37 | 1,34 | -- |
| | | т | | 292,50 | -- | 41 | -- | 90 | -- | -- |
| 211 | С12021-245 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т | 0,141501 | 172800,00 | -- | 24451 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | Е0109-17-12* Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м | 0,0422 | 8108,11 | 5078,47 | 342 | 214 | 144 | 16,29 | 1 |
| | | т | | 2956,64 | 839,11 | 125 | 35 | 90 | 2,46 | -- |
| 213 | С12021-245 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т | 0,184123 | 172800,00 | -- | 31816 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 214 | Е0112-7-6 | Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей | 4,5 | 1134,90 | 8,20 | 5107 | 37 | 1282 | 1,48 | 7 |
| | | м2 | | 236,25 | 3,08 | 1063 | 14 | 119 | 0,02 | -- |
| 215 | Е0107-60-4 | Установка металлических ограждений без поручня | 1,7 | 90,96 | 5,89 | 155 | 10 | 176 | 0,42 | 1 |
| | | м | | 71,78 | 2,23 | 122 | 4 | 140 | 0,01 | -- |
| 216 | С12021-96 | Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения | 0,0675 | 177400,00 | -- | 11975 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 217 | Е0113-26-6 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 5,7454 | 40,72 | 0,04 | 234 | -- | 43 | 0,04 | -- |
| | | м2 | | 8,32 | -- | 48 | -- | 90 | -- | -- |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | 400520 | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 1094525 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 98275 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 71568 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 1264368 | | | | |
| | | Общестроительные работы.АР | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ | | | | | | | | |
| | | Перегородки и обрамления из пеноблока толщ. 200 мм | | | | | | | | |
| 1 | Е0108-12-2 | Крепление сводов стальными затяжками | 16,4643384 | 161258,56 | 846,56 | 2655016 | 13938 | 122440 | 32,70 | 538 |
| | | т | | 5985,00 | 317,25 | 98539 | 5223 | 118 | 1,55 | 26 |
| 2 | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг/ИМ-1, ИМ-2 | 0,7726275 | 175710,10 | 1826,10 | 135758 | 1411 | 9509 | 42,70 | 33 |
| | | т | | 8100,00 | 690,75 | 6258 | 534 | 140 | 3,37 | 3 |
| 3 | Е0108-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций | 1,1178414 | 72779,65 | 422,15 | 81356 | 472 | 11100 | 56,40 | 63 |
| | | т | | 8257,50 | 157,50 | 9231 | 176 | 118 | 0,77 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм /сетка Сг-1/ | 1,0096632 | 41200,00 | -- | 41598 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм /сетка Сг-1/ | 0,1081782 | 64100,00 | -- | 6934 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | Е0108-22-3 | Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м/перегородки толщ.200 мм | 477,5628 | 815,83 | 319,70 | 389610 | 152677 | 327126 | 3,07 | 1466 |
| | | м3 | | 461,25 | 119,25 | 220276 | 56949 | 118 | 0,58 | 277 |
| 7 | Е0108-11-2 | Вычитается позиция: Расшивка швов кладки из керамических и мелкоблочных камней | 2387,814 | -24,98 | -- | -59648 | -- | -70384 | -0,14 | -334 |
| | | м2 | | -24,98 | -- | -59648 | -- | 118 | -- | -- |
| 8 | СПРАЙС-ЛИСТ | Пеноблок 200х300х500 | 477,5628 | 4677,04 | -- | 2233580 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | СПРАЙС-ЛИСТ | Клей (расход 35 кг на 1 м3) | 16714,698 | 10,65 | -- | 177980 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Перегородки из кирпича толщ. 120 мм | | | | | | | | |
| 10 | Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 | Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м/ из кирпича марки 100 на растворе М-50 | 2727,68 | 1017,98 | 34,73 | 2776722 | 94732 | 766074 | 1,43 | 3901 |
| | | м2 | | 225,00 | 13,01 | 613728 | 35487 | 118 | 0,06 | 173 |
| 11 | Е0108-11-2 | Вычитается позиция: Расшивка швов кладки из керамических и мелкоблочных камней/без вычета проемов | 3062,4 | -24,98 | -- | -76499 | -- | -90269 | -0,14 | -429 |
| | | м2 | | -24,98 | -- | -76499 | -- | 118 | -- | -- |
| 12 | С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм/СГ-1 | 0,754704 | 50800,00 | -- | 38339 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм/СГ-1 | 0,125784 | 64100,00 | -- | 8063 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм/СГ-2 | 0,3692416 | 41200,00 | -- | 15213 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм/СГ-2 | 0,0395616 | 64100,00 | -- | 2536 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм/Петля П-1,2,3 | 0,311328 | 50600,00 | -- | 15753 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг/ИМ-1,2 | 0,1704 | 175710,10 | 1826,10 | 29941 | 311 | 2097 | 42,70 | 7 |
| | | т | | 8100,00 | 690,75 | 1380 | 118 | 140 | 3,37 | 1 |
| 18 | Е0106-19-1 т.ч. п-1.7 п-3.1 К=1,04 | Устройство поясов в опалубке на высоте от 16 до 35 м | 3,3984 | 11684,49 | 316,01 | 39709 | 1074 | 5503 | 8,58 | 29 |
| | | м3 | | 1422,72 | 119,39 | 4835 | 406 | 105 | 0,58 | 2 |
| 19 | Е0106-19-1 т.ч. п-1.7 п-3.1 К=1,04 | Устройство поясов в опалубке на высоте от 16 до 35 м | 1,6656 | 11684,49 | 316,01 | 19462 | 526 | 2697 | 8,58 | 14 |
| | | м3 | | 1422,72 | 119,39 | 2370 | 199 | 105 | 0,58 | 1 |
| 20 | С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | 1,399872 | 64500,00 | -- | 90292 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,586224 | 66000,00 | -- | 38691 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 10331075 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 3. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ** | | | | | | | | |
| | | Окна | | | | | | | | |
| 62 | Е0110-91-6 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2/Ок-1 | 239,4 | 346,04 | 18,87 | 82842 | 4518 | 41032 | 0,82 | 195 |
| | | м2 | | 136,44 | 6,39 | 32664 | 1530 | 120 | 0,03 | 7 |
| 63 | Е0110-91-5 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2/Ок-2 | 46,41 | 427,50 | 19,32 | 19840 | 897 | 10705 | 1,11 | 52 |
| | | м2 | | 185,83 | 6,39 | 8624 | 297 | 120 | 0,03 | 1 |
| 64 | Е0110-91-3 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2/Ок-3 | 52,92 | 472,81 | 19,00 | 25021 | 1006 | 14219 | 1,30 | 69 |
| | | м2 | | 217,73 | 6,18 | 11522 | 327 | 120 | 0,03 | 2 |
| 65 | Е0110-91-1 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2/Ок-3 | 17,28 | 498,09 | 19,17 | 8607 | 331 | 4918 | 1,38 | 24 |
| | | м2 | | 230,97 | 6,18 | 3991 | 107 | 120 | 0,03 | 1 |
| 66 | С12061-185 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотно-откидная створка/Ок-1, Ок-2 | 285,81 | 9940,00 | -- | 2840951 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 67 | С12061-182 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные/Ок-3 | 52,92 | 6618,00 | -- | 350225 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 68 | С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие/Ок-3 | 17,28 | 5240,00 | -- | 90547 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 3698243 | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 12078440 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1156766 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 794112 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 14029318 | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 13172965 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1255041 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 865680 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 15293686 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 1,1% | | | | 168231 | | | | |
| | | Итого: | | | | 15461917 | | | | |
| | | Доп.затраты в зимнее время 0,7.0,7% | | | | 75763 | | | | |
| | | Затраты на выслугу лет 1% | | | | 154619 | | | | |
| | | Затраты на доп.отпуска 0,4% | | | | 61848 | | | | |
| | | Итого в ценах 2001 г. | | | | 15754147 | | | | |
| | | Итого в текущих ценах 2013 г., к – 2,23355 | | | | 35187675 | | | | |
| | | Налоги, сборы, платежи 2% | | | | 703753 | | | | |
| | | Итого с налогами, сборами, платежами (2%) | | | | 35891428 | | | | |
| | | НДС 12% | | | | 4306971 | | | | |
| | | Всего с НДС 12% | | | | 40198399 | | | | |

**Инженер-технадзор:**

**ТОО «Шымкент Курделі Құрылыс»**

**_____ Т.Х.Шимханов**

**Подрядчик:**

**Директор ТОО «Barat & Co»**

**_____ А. Айнабек**

*Форма №3*
Утвержден постановлением

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»

Инженер: ТОО «Шымкент Күрделі Құрылыс»

Подрядчик: ТОО «Barat & Co»

Наименование объекта: «Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкент ЮКО. 9-ти этажный жилой дом №1Р» (повторное применение)

Доп.соглашение №146/3 от 20 февраля 2014 года к договору №146 от 21.06.2013 года

Справка
о стоимости выполненных работ от 04 августа 2014 года

| Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат | С начала года по отчетный месяц включительно | С начала года, НДС | СМР в базовых ценах 2001 года | В отчетный месяц | По монтажу | | Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базе | Дополнительные | | Налог НДС в отчетном месяце | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | С начала года | В отчетный месяц | | Приобре-тение материалов | Другие дополни-тельные расходы | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Общестроительные работы | 235 522 337 | 25 234 536 | 14 071 082 | 36 984 869 | - | - | - | - | - | 3 962 665 | 36 984 869 |
| В том числе оборудование, с НДС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Инжиниринговые услуги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авторский надзор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по стройке | 235 522 337 | 25 234 536 | 14 071 082 | 36 984 869 | - | - | - | - | - | 3 962 665 | 36 984 869 |

Заказчик:
Зам. начальника
_____ Т. Егетаев

Подрядчик:
Директор
_____ А. Айнабек

Инженер:
Зам.ген.директора
_____ О. Ешимбетов

Проверил:
Главный специалист ОТН
_____ Г. Алимханов

**ЗАКАЗЧИК:** ГУ «Отдел строительства г.Шымкент» *форма 2*

**ИНЖЕНЕР:** ТОО «Шымкент Күрделі Құрылыс»

**ПОДРЯДЧИК:** ТОО «Barat & Co»

**Наименование строительства:** Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкент ЮКО. 9-ти этажный жилой дом №1Р

**Наименование объекта:**

# АКТ

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2014 г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ** | | | | | | | | |
| | | Перегородки из кирпича толщ. 120 мм | | | | | | | | |
| 10 | Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 | Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м/ из кирпича марки 100 на растворе М-50 | 681,92 | 1017,98 | 34,73 | 694180 | 23683 | 191518 | 1,43 | 975 |
| | | м2 | | 225,00 | 13,01 | 153432 | 8872 | 118 | 0,06 | 43 |
| 11 | Е0108-11-2 | Вычитается позиция: Расшивка швов кладки из керамических и мелкоблочных камней/без вычета проемов | 765,6 | -24,98 | -- | -19125 | -- | -22567 | -0,14 | -107 |
| | | м2 | | -24,98 | -- | -19125 | -- | 118 | -- | -- |
| 12 | С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм/СГ-1 | 0,188676 | 50800,00 | -- | 9585 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм/СГ-1 | 0,031446 | 64100,00 | -- | 2016 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм/СГ-2 | 0,0923104 | 41200,00 | -- | 3803 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм/СГ-2 | 0,0098904 | 64100,00 | -- | 634 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм/Петля П-1,2,3 | 0,077832 | 50600,00 | -- | 3938 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг/ИМ-1,2 | 0,0426 | 175710,10 | 1826,10 | 7485 | 78 | 524 | 42,70 | 2 |
| | | т | | 8100,00 | 690,75 | 345 | 29 | 140 | 3,37 | -- |
| 18 | Е0106-19-1 т.ч. п-1.7 п-3.1 К=1,04 | Устройство поясов в опалубке на высоте от 16 до 35 м | 0,8496 | 11684,49 | 316,01 | 9927 | 268 | 1376 | 8,58 | 7 |
| | | м3 | | 1422,72 | 119,39 | 1209 | 101 | 105 | 0,58 | -- |
| 19 | Е0106-19-1 т.ч. п-1.7 п-3.1 К=1,04 | Устройство поясов в опалубке на высоте от 16 до 35 м | 0,4164 | 11684,49 | 316,01 | 4865 | 132 | 674 | 8,58 | 4 |
| | | м3 | | 1422,72 | 119,39 | 592 | 50 | 105 | 0,58 | -- |
| 20 | С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | 0,349968 | 64500,00 | -- | 22573 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,146556 | 66000,00 | -- | 9673 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 976345 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ** | | | | | | | | |
| | | Чердак на отм.+25,250 | | | | | | | | |
| | | сб.12 т.ч.п.1.2-расчет :(25,25+0,9-15).0,5%=5,575% | | | | | | | | |
| 22 | Е0112-15-3 | Устройство прокладной пароизоляции в один слой | 489 | 37,73 | 0,99 | 18448 | 484 | 7341 | 0,07 | 36 |
| | | м2 | | 12,24 | 0,38 | 5983 | 186 | 119 | -- | 1 |
| 23 | С11011-508 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм /0,3 мм/ в 2 слоя | 0,21516 | 184000,00 | -- | 39589 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

**ЗАКАЗЧИК:** ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»

**ИНЖЕНЕР:** ТОО «Шымкент Күрделі Құрылыс»

**ПОДРЯДЧИК:** ТОО «Barat & Co»

**Наименование строительства:** Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкент ЮКО. 9-ти этажный жилой дом №1Р

**Наименование объекта:**

# АКТ

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2014 г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ** | | | | | | | | |
| | | Перегородки из кирпича толщ. 120 мм | | | | | | | | |
| 10 | Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 | Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м/ из кирпича марки 100 на растворе М-50 | 681,92 | 1017,98 | 34,73 | 694180 | 23683 | 191518 | 1,43 | 975 |
| | | м2 | | 225,00 | 13,01 | 153432 | 8872 | 118 | 0,06 | 43 |
| 11 | Е0108-11-2 | Вычитается позиция: Расшивка швов кладки из керамических и мелкоблочных камней/без вычета проемов | 765,6 | -24,98 | -- | -19125 | -- | -22567 | -0,14 | -107 |
| | | м2 | | -24,98 | -- | -19125 | -- | 118 | -- | -- |
| 12 | С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм/СГ-1 | 0,188676 | 50800,00 | -- | 9585 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм/СГ-1 | 0,031446 | 64100,00 | -- | 2016 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм/СГ-2 | 0,0923104 | 41200,00 | -- | 3803 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Е0112-13-3 | Утепление покрытий плитами из минеральной ва[illegible]и перлита на битумной мастике в один слой | 489 | 193,40 | 4,72 | 94571 | 2308 | 44581 | 0,43 | 208 |
| | | м2 | | 74,83 | 1,78 | 36593 | 870 | 119 | 0,01 | 4 |
| 25 | С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие | 60,4404 | 14600,00 | -- | 882430 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | Е0112-17-1 | Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм /30 мм/ | 489 | 183,33 | 15,94 | 89648 | 7795 | 24755 | 0,26 | 125 |
| | | м2 | | 36,58 | 5,96 | 17888 | 2914 | 119 | 0,03 | 14 |
| 27 | Е0112-17-2 К=15 | добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек | 489 | 95,03 | 2,10 | 46470 | 1027 | 1450 | 0,01 | 7 |
| | | м2 | | 1,74 | 0,75 | 852 | 367 | 119 | -- | 2 |
| 28 | Е0106-11-10 т.ч. п-1.7 п-3.1 К=1,04 | Армирование подстилающих слоев и набетонок на высоте от 16 до 35 м | 0,5379 | 5239,08 | 327,33 | 2818 | 176 | 1137 | 11,60 | 6 |
| | | 1т | | 1890,00 | 123,75 | 1017 | 67 | 105 | 0,60 | -- |
| 29 | С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм | 0,5379 | 64100,00 | -- | 34479 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Кровля на отм. +27,400 | | | | | | | | |
| | | сб.12 т.ч.п.1.2-расчет-(27,4+0,9-15).0,5%=6,65% | | | | | | | | |
| 30 | Е0112-14-2 | Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом | 87,5 | 5041,46 | 245,72 | 441127 | 21501 | 52082 | 2,89 | 253 |
| | | м3 | | 407,94 | 92,25 | 35694 | 8072 | 119 | 0,45 | 39 |
| 31 | Е0106-11-10 т.ч. п-1.7 п-3.1 К=1,04 | Армирование подстилающих слоев и набетонок на высоте от 16 до 35 м | 0,25 | 5314,68 | 327,33 | 1329 | 82 | 548 | 12,06 | 3 |
| | | 1т | | 1965,60 | 123,75 | 491 | 31 | 105 | 0,60 | -- |
| 32 | С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,25 | 50600,00 | -- | 12650 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33 | Е0112-17-1 | Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм /30 мм/ | 500 | 183,70 | 15,94 | 91851 | 7970 | 25534 | 0,26 | 130 |
| | | м2 | | 36,95 | 5,96 | 18477 | 2980 | 119 | 0,03 | 15 |
| 34 | Е0112-17-2 К=15 | добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек | 500 | 95,05 | 2,10 | 47524 | 1050 | 1493 | 0,01 | 7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 1,76 | 0,75 | 880 | 375 | 119 | -- | 2 |
| 35 | Е0112-1-5 | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя | 500 | 371,30 | 18,33 | 185651 | 9165 | 19648 | 0,15 | 74 |
| | | м2 | | 26,16 | 6,86 | 13081 | 3430 | 119 | 0,03 | 17 |
| 36 | Е0112-4-1 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | 191,12 | 594,21 | 3,73 | 113566 | 713 | 9815 | 0,25 | 47 |
| | | м | | 41,75 | 1,40 | 7980 | 268 | 119 | 0,01 | 1 |
| | | Кровля над лифтом на отм.+29,400 | | | | | | | | |
| | | сб.12 т.ч.п.1.2-расчет :/29,4+0,9-15/.0,5%=7,65% | | | | | | | | |
| 37 | Е0112-14-2 | Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом | 7,9625 | 5045,28 | 245,72 | 40173 | 1957 | 4776 | 2,92 | 23 |
| | | м3 | | 411,76 | 92,25 | 3279 | 735 | 119 | 0,45 | 4 |
| 38 | Е0106-11-10 т.ч. п-1.7 п-3.1 К=1,04 | Армирование подстилающих слоев и набетонок на высоте от 16 до 35 м | 0,02275 | 5239,08 | 327,33 | 119 | 7 | 48 | 11,60 | -- |
| | | 1т | | 1890,00 | 123,75 | 43 | 3 | 105 | 0,60 | -- |
| 39 | С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,02275 | 50600,00 | -- | 1151 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | Е0112-17-1 | Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм /30 мм/ | 45,5 | 184,05 | 15,94 | 8374 | 725 | 2342 | 0,26 | 12 |
| | | м2 | | 37,30 | 5,96 | 1697 | 271 | 119 | 0,03 | 1 |
| 41 | Е0112-17-2 К=15 | добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек | 45,5 | 95,06 | 2,10 | 4325 | 96 | 137 | 0,01 | 1 |
| | | м2 | | 1,78 | 0,75 | 81 | 34 | 119 | -- | -- |
| 42 | Е0112-1-5 | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя | 489 | 371,55 | 18,33 | 181686 | 8963 | 19358 | 0,15 | 73 |
| | | м2 | | 26,41 | 6,86 | 12913 | 3355 | 119 | 0,03 | 16 |
| 43 | Е0112-4-1 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | 28,2 | 594,60 | 3,73 | 16768 | 105 | 1461 | 0,25 | 7 |
| | | м | | 42,14 | 1,40 | 1188 | 39 | 119 | 0,01 | -- |
| | | Козырек на отм.+3,700 | | | | | | | | |
| 44 | Е0112-14-2 | Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом | 0,637 | 5016,02 | 245,72 | 3195 | 157 | 360 | 2,71 | 2 |
| | | м3 | | 382,50 | 92,25 | 244 | 59 | 119 | 0,45 | -- |
| 45 | Е0112-17-1 | Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм /30 мм/ | 9,8 | 181,40 | 15,94 | 1778 | 156 | 474 | 0,24 | 2 |
| | | м2 | | 34,65 | 5,96 | 340 | 58 | 119 | 0,03 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Е0112-17-2 К=15 | добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек | 9,8 | 94,94 | 2,10 | 930 | 21 | 28 | 0,01 | -- |
| | | м2 | | 1,65 | 0,75 | 16 | 7 | 119 | -- | -- |
| 47 | Е0112-1-5 | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя | 9,8 | 369,67 | 18,33 | 3623 | 180 | 366 | 0,14 | 1 |
| | | м2 | | 24,53 | 6,86 | 240 | 67 | 119 | 0,03 | -- |
| 48 | Е0112-4-1 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | 19,3 | 591,61 | 3,73 | 11418 | 72 | 931 | 0,23 | 4 |
| | | м | | 39,15 | 1,40 | 756 | 27 | 119 | 0,01 | -- |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 2750020 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ** | | | | | | | | |
| | | Окна | | | | | | | | |
| 62 | Е0110-91-6 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2/Ок-1 | 79,8 | 346,04 | 18,87 | 27614 | 1506 | 13677 | 0,82 | 65 |
| | | м2 | | 136,44 | 6,39 | 10888 | 510 | 120 | 0,03 | 2 |
| 63 | Е0110-91-5 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2/Ок-2 | 15,47 | 427,50 | 19,32 | 6613 | 299 | 3568 | 1,11 | 17 |
| | | м2 | | 185,83 | 6,39 | 2875 | 99 | 120 | 0,03 | -- |
| 64 | Е0110-91-3 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2/Ок-3 | 17,64 | 472,81 | 19,00 | 8340 | 335 | 4740 | 1,30 | 23 |
| | | м2 | | 217,73 | 6,18 | 3841 | 109 | 120 | 0,03 | 1 |
| 65 | Е0110-91-1 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2/Ок-3 | 5,76 | 498,09 | 19,17 | 2869 | 110 | 1639 | 1,38 | 8 |
| | | м2 | | 230,97 | 6,18 | 1330 | 36 | 120 | 0,03 | -- |
| 66 | С12061-185 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотно-откидная створка/Ок-1, Ок-2 | 95,27 | 9940,00 | -- | 946984 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 67 | С12061-182 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-03-2002 | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные/Ок-3 | 17,64 | 6618,00 | -- | 116742 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теп[illegible]щитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие/Ок-3 | 5,76 | 5240,00 | -- | 30182 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 69 | Е0110-22-2 | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м | 33,11 | 110,32 | 5,58 | 3653 | 185 | 3821 | 0,59 | 19 |
| | | м2 | | 94,05 | 2,12 | 3114 | 70 | 120 | 0,01 | -- |
| 70 | С12069-6 | Доски подоконные, марка с ПД19-25 по ПД28-25, толщина 42 мм, ширина 250 мм | 73,55 | 839,00 | -- | 61708 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 1306081 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 8. Разное** | | | | | | | | |
| | | Зонты над шахтами /КЖ-40,41/ | | | | | | | | |
| 150 | Е0112-10-1 | Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали | 34,9739 | 172,02 | 1,24 | 6016 | 43 | 6821 | 1,04 | 36 |
| | | м2 | | 163,42 | 0,47 | 5715 | 16 | 119 | -- | -- |
| 151 | С11011-886 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Прокат тонколистовой в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, горячекатаный | 0,4118 | 54900,00 | -- | 22608 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 152 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 34,9739 | 21,80 | 0,05 | 762 | 2 | 184 | 0,03 | 1 |
| | | м2 | | 5,81 | 0,02 | 203 | 1 | 90 | -- | -- |
| 153 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 34,9739 | 20,36 | 0,02 | 712 | 1 | 131 | 0,02 | 1 |
| | | м2 | | 4,16 | -- | 145 | -- | 90 | -- | -- |
| 154 | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг | 0,22482 | 175710,10 | 1826,10 | 39503 | 411 | 2767 | 42,70 | 10 |
| | | т | | 8100,00 | 690,75 | 1821 | 155 | 140 | 3,37 | 1 |
| 155 | Е0107-20-1 | Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок | 0,049 | 91908,57 | 2434,57 | 4504 | 119 | 2255 | 170,00 | 8 |
| | | т | | 31950,00 | 920,25 | 1566 | 45 | 140 | 4,49 | -- |
| | | Решетки продуха /КЖ-41/ | | | | | | | | |
| 156 | Е0120-11-2 | Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2/Решетка РП-1 | 21,504 | 900,48 | 28,48 | 19364 | 612 | 6627 | 1,39 | 30 |
| | | шт | | 229,50 | 11,25 | 4935 | 242 | 128 | 0,05 | 1 |
| 157 | Е0120-11-1 | Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2/Решетка РП-2 | 2,5088 | 789,15 | 16,15 | 1980 | 41 | 592 | 1,07 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | 177,75 | 6,75 | 446 | 17 | 128 | 0,03 | -- |
| | | Люк Л-1 (48шт) /КЖ-44/ | | | | | | | | |
| 158 | Е0109-33-1 | Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер | 0,81072 | 14806,01 | 1133,15 | 12004 | 919 | 9698 | 82,10 | 67 |
| | | т | | 12892,50 | 398,25 | 10452 | 323 | 90 | 1,95 | 2 |
| 159 | С12021-237 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т | 0,8188272 | 154400,00 | -- | 126427 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 160 | Е0115-172-2 к=2 | Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 с двух сторон | 45,6192 | 65,24 | 1,84 | 2976 | 84 | 917 | 0,11 | 5 |
| | | м2 | | 18,45 | 0,70 | 842 | 32 | 105 | -- | -- |
| | | Стремянка С-1 (48шт), С-2(1шт)/КЖ-44/ | | | | | | | | |
| 161 | Е0109-29-1 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1,22702 | 13711,47 | 5475,87 | 16824 | 6719 | 7281 | 28,90 | 35 |
| | | т | | 5040,00 | 1552,87 | 6184 | 1905 | 90 | 5,46 | 7 |
| 162 | С12021-267 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | 1,22702 | 133700,00 | -- | 164053 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 163 | Е0115-172-4 к=0,5 к об. | Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | 41,82 | 148,40 | 0,07 | 6206 | 3 | 4743 | 0,65 | 27 |
| | | м2 | | 108,00 | 0,02 | 4517 | 1 | 105 | -- | -- |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | 493910 | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 4753892 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 459652 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 312813 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 5526357 | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. Водопровод. Канализация | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. Водопровод хозяйственно-питьевой В1 | | | | | | | | |
| 1 | Е0116-7-8 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм | 36 | 1082,42 | 12,21 | 38967 | 440 | 4493 | 0,56 | 20 |
| | | м | | 92,93 | 4,57 | 3345 | 165 | 128 | 0,02 | 1 |
| 2 | Е0116-7-6 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм | 248 | 693,07 | 10,34 | 171881 | 2564 | 25656 | 0,43 | 107 |
| | | м | | 76,95 | 3,87 | 19084 | 960 | 128 | 0,02 | 5 |
| 3 | Е0116-7-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм | 72 | 329,67 | 4,19 | 23736 | 302 | 5661 | 0,34 | 24 |
| | | м | | 59,85 | 1,58 | 4309 | 114 | 128 | 0,01 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Е0116-14-2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм | 371 | 336,95 | 7,90 | 125008 | 2931 | 111454 | 1,29 | 479 |
| | | м | | 231,75 | 2,95 | 85979 | 1094 | 128 | 0,01 | 5 |
| 5 | С130804-69 | Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм | 344,659 | 149,00 | -- | 51354 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | Е0116-14-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм | 677 | 439,78 | 12,19 | 297730 | 8253 | 257429 | 1,64 | 1110 |
| | | м | | 292,50 | 4,57 | 198023 | 3094 | 128 | 0,02 | 15 |
| 7 | С130804-68 | Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм | 608,623 | 93,00 | -- | 56602 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 1240170 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Водопровод противопожарный В2** | | | | | | | | |
| 46 | Е0116-7-8 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм | 54,7 | 1082,42 | 12,21 | 59208 | 668 | 6827 | 0,56 | 30 |
| | | м | | 92,93 | 4,57 | 5083 | 250 | 128 | 0,02 | 1 |
| 47 | Е0116-7-6 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм | 9 | 693,07 | 10,34 | 6238 | 93 | 931 | 0,43 | 4 |
| | | м | | 76,95 | 3,87 | 693 | 35 | 128 | 0,02 | -- |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 77596 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. Водопровод горячего водоснабжения Т3,Т4** | | | | | | | | |
| 61 | Е0116-7-8 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм | 24 | 1082,42 | 12,21 | 25978 | 293 | 2995 | 0,56 | 13 |
| | | м | | 92,93 | 4,57 | 2230 | 110 | 128 | 0,02 | 1 |
| 62 | Е0116-7-6 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм | 259 | 693,07 | 10,34 | 179505 | 2678 | 26793 | 0,43 | 112 |
| | | м | | 76,95 | 3,87 | 19930 | 1002 | 128 | 0,02 | 5 |
| 63 | Е0116-7-4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм | 227 | 471,67 | 4,19 | 107069 | 951 | 17849 | 0,34 | 76 |
| | | м | | 59,85 | 1,58 | 13586 | 359 | 128 | 0,01 | 2 |
| 64 | Е0116-7-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм | 36 | 329,67 | 4,19 | 11868 | 151 | 2831 | 0,34 | 12 |
| | | м | | 59,85 | 1,58 | 2155 | 57 | 128 | 0,01 | -- |
| 65 | Е0116-14-2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм | 340 | 336,95 | 7,90 | 114562 | 2686 | 102141 | 1,29 | 439 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м | | 231,75 | 2,95 | 78795 | 1003 | 128 | 0,01 | 5 |
| 66 | С130804-69 | Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм | 315,86 | 149,00 | -- | 47063 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 67 | Е0116-14-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм | 674 | 439,78 | 12,19 | 296410 | 8216 | 256288 | 1,64 | 1105 |
| | | м | | 292,50 | 4,57 | 197145 | 3080 | 128 | 0,02 | 15 |
| 68 | С130804-68 | Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм | 605,926 | 93,00 | -- | 56351 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 1322568 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5. Канализация хозяйственно-бытовая К1** | | | | | | | | |
| 121 | Е0116-13-1 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм | 744 | 620,54 | 0,64 | 461682 | 476 | 101374 | 0,58 | 434 |
| | | м | | 106,20 | 0,25 | 79013 | 186 | 128 | -- | 1 |
| 122 | Е0116-13-2 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм | 737 | 748,88 | 1,43 | 551925 | 1054 | 97091 | 0,56 | 413 |
| | | м | | 102,38 | 0,54 | 75454 | 398 | 128 | -- | 2 |
| 123 | СПРАЙС-ЛИСТ | Ревизия с крышкой из ПВХ d50мм | 24 | 66,55 | -- | 1597 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 124 | СПРАЙС-ЛИСТ | Ревизия с крышкой из ПВХ d100мм | 48 | 221,84 | -- | 10648 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 125 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 6,48 | 218,93 | -- | 1419 | -- | 1603 | 1,54 | 10 |
| | | м3 | | 218,93 | -- | 1419 | -- | 113 | -- | -- |
| 126 | Е0116-4-2 | Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм | 18 | 712,05 | 10,58 | 12817 | 190 | 2839 | 0,70 | 13 |
| | | м | | 119,25 | 3,96 | 2147 | 71 | 128 | 0,02 | -- |
| 127 | Е0101-166-1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | 6,3387 | 122,18 | -- | 774 | -- | 875 | 0,89 | 6 |
| | | м3 | | 122,18 | -- | 774 | -- | 113 | -- | -- |
| 128 | СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Теплолюкс" | Лючек сантехнический ЛМ3 с замком | 72 | 1356,90 | -- | 97697 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Внутренний водосток | | | | | | | | |
| 129 | Е0116-21-1 | Установка водосточных воронок | 5 | 8426,26 | 137,88 | 42131 | 689 | 3312 | 2,58 | 13 |
| | | 1воронка | | 465,75 | 51,75 | 2329 | 259 | 128 | 0,25 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | СПРАЙС-ЛИСТ | Ревизия с крышкой из ПВХ d100мм | 12 | 221,84 | -- | 2662 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 131 | Е0116-7-10 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм | 172 | 1550,07 | 19,03 | 266612 | 3273 | 27328 | 0,69 | 119 |
| | | м | | 117,00 | 7,13 | 20124 | 1226 | 128 | 0,03 | 6 |
| 132 | Е0116-16-2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диам. до 100 мм | 2 | 595,88 | 12,33 | 1192 | 25 | 691 | 1,58 | 3 |
| | | 1шт | | 265,50 | 4,50 | 531 | 9 | 128 | 0,02 | -- |
| 133 | С130902-53 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм | 2 | 6480,00 | -- | 12960 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 134 | С130809-12 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм | 4 | 492,00 | -- | 1968 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 135 | Е0126-35-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Изоляция рулонная трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex | 20,2 | 72,96 | 16,85 | 1474 | 340 | 867 | 0,21 | 4 |
| | | м | | 38,59 | 4,33 | 780 | 87 | 100 | 0,03 | 1 |
| 136 | С11031-218 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 114 мм | 22,22 | 438,00 | -- | 9732 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 137 | СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Теплолюкс" | Лючек сантехнический ЛМЗ с замком | 12 | 1356,90 | -- | 16283 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 1833326 | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 3163104 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1057329 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 253226 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 4473659 | | | | |
| | | Отопление и вентиляция | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 3. Вентиляция | | | | | | | | |
| 43 | Е0120-12-10 | Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм | 166 | 320,85 | 16,96 | 53260 | 2815 | 41163 | 1,12 | 187 |
| | | шт | | 186,64 | 7,09 | 30982 | 1177 | 128 | 0,03 | 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Е0120-12-11 | Установка решеток жалюзийных стальных щелев регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм | 94 | 355,85 | 16,96 | 33449 | 1594 | 23309 | 1,12 | 106 |
| | | шт | | 186,64 | 7,09 | 17544 | 666 | 128 | 0,03 | 3 |
| 45 | Е0120-19-1 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм | 2 | 1129,10 | 7,30 | 2258 | 15 | 224 | 0,51 | 1 |
| | | шт | | 85,05 | 2,36 | 170 | 5 | 128 | 0,01 | -- |
| 46 | Е0120-3-2 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 1252,55 | 1169,91 | 13,82 | 1465375 | 17308 | 424948 | 1,62 | 2025 |
| | | м2 | | 259,88 | 5,18 | 325506 | 6484 | 128 | 0,03 | 32 |
| 47 | Е0120-3-3 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 1182,09 | 1144,51 | 11,11 | 1352916 | 13132 | 367330 | 1,48 | 1750 |
| | | м2 | | 238,61 | 4,16 | 282061 | 4915 | 128 | 0,02 | 24 |
| 48 | Е0126-12-1 | Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке | 58,5 | 240,26 | 92,82 | 14055 | 5430 | 7937 | 0,59 | 35 |
| | | м2 | | 100,80 | 34,88 | 5897 | 2040 | 100 | 0,17 | 10 |
| 49 | С11031-85 | Маты прошивные из супертонкого стекловолокна без связующего, толщина 60 мм | 3,51 | 15500,00 | -- | 54405 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 2975718 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 864910 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 230438 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 4071066 | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 10892714 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 2381891 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 796477 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 14071082 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ без стоимости оборудования: | Тенге | | | 14071082 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 1,1% | | | | 154782 | | | | |
| | | Итого: | | | | 14225864 | | | | |
| | | Доп.затраты в зимнее время 0,7.0,7% | | | | 69707 | | | | |
| | | Затраты на выслугу лет 1% | | | | 142259 | | | | |
| | | Затраты на доп.отпуска 0,4% | | | | 56903 | | | | |
| | | Итого в ценах 2001 г. | | | | 14494733 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ со стоимостью оборудования: | | | | 14494733 | | | | |
| | | Итого в текущих ценах 2013 г., к – 2,23355 | | | | 32374710 | | | | |
| | | Налоги, сборы, платежи 2% | | | | 647494 | | | | |
| | | Итого с налогами, сборами, платежами (2%) | | | | 33022204 | | | | |
| | | НДС 12% | | | | 3962665 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего с НДС 12% | | | | 36984869 | | | | |

**Инженер-технадзор:**

**ТОО «Шымкент Күрделі Құрылыс»**

**_____ Г. Алимханов**

**Подрядчик:**

**Директор ТОО «Barat & Co»**

**_____ А. Айнабек**

*Форма №3*

Утвержден постановлением

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»

Инженер: ТОО «Шымкент Күрделі Құрылыс»

Подрядчик: ТОО «Barat & Co»

Наименование объекта: «Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкент ЮКО. 9-ти этажный жилой дом №1Р» (повторное применение)

Доп.соглашение №146/3 от 20 февраля 2014 года к договору №146 от 21.06.2013 года

Справка
о стоимости выполненных работ от 18 августа 2014 года

| Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат | С начала года по отчетный месяц включительно | С начала года, НДС | СМР в базовых ценах 2001 года | В отчетный месяц | По монтажу | | Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базе | Дополнительные | | Налог НДС в отчетном месяце | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | С начала года | В отчетный месяц | | Приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Общестроительные работы | 256 234 689 | 27 453 717 | 7 880 120 | 20 712 352 | - | - | - | - | - | 2 219 181 | 20 712 352 |
| В том числе оборудование, с НДС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Инжиниринговые услуги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авторский надзор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по стройке | 256 234 689 | 27 453 717 | 7 880 120 | 20 712 352 | - | - | - | - | - | 2 219 181 | 20 712 352 |

Заказчик:
Зам. начальника
_____ Т. Ететаев

Подрядчик:
Директор
_____ А. Айнабек

Инженер:
Зам.ген.директора
_____ О. Ташимбетов

Проверил:
Главный специалист ОТН
_____ Т. Алимханов

**ЗАКАЧЧИК:** ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»

**ИНЖЕНЕР:** ТОО «Шымкент Күрделі Құрылыс»

**ПОДРЯДЧИК:** ТОО «Barat & Co»

**Наименование строительства:** Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкент ЮКО. 9-ти этажный жилой дом №1Р

**Наименование объекта:**

## АКТ
### приемки выполненных строительно-монтажных работ за август-месяц 2014 г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ** | | | | | | | | |
| | | Перегородки из кирпича толщ. 120 мм | | | | | | | | |
| 10 | Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 | Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м/ из кирпича марки 100 на растворе М-50 | 681,92 | 1017,98 | 34,73 | 694180 | 23683 | 191518 | 1,43 | 975 |
| | | м2 | | 225,00 | 13,01 | 153432 | 8872 | 118 | 0,06 | 43 |
| 11 | Е0108-11-2 | Вычитается позиция: Расшивка швов кладки из керамических и мелкоблочных камней/без вычета проемов | 765,6 | -24,98 | -- | -19125 | -- | -22567 | -0,14 | -107 |
| | | м2 | | -24,98 | -- | -19125 | -- | 118 | -- | -- |
| 12 | С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм/СГ-1 | 0,188676 | 50800,00 | -- | 9585 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм/СГ-1 | 0,031446 | 64100,00 | -- | 2016 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм/СГ-2 | 0,0923104 | 41200,00 | -- | 3803 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | -- | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм/СГ-2 | 0,0098904 | 64100,00 | -- | 634 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм/Петля П-1,2,3 | 0,077832 | 50600,00 | -- | 3938 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг/ИМ-1,2 | 0,0426 | 175710,10 | 1826,10 | 7485 | 78 | 524 | 42,70 | 2 |
| | | т | | 8100,00 | 690,75 | 345 | 29 | 140 | 3,37 | -- |
| 18 | Е0106-19-1 т.ч. п-1.7 п-3.1 К=1,04 | Устройство поясов в опалубке на высоте от 16 до 35 м | 0,8496 | 11684,49 | 316,01 | 9927 | 268 | 1376 | 8,58 | 7 |
| | | м3 | | 1422,72 | 119,39 | 1209 | 101 | 105 | 0,58 | -- |
| 19 | Е0106-19-1 т.ч. п-1.7 п-3.1 К=1,04 | Устройство поясов в опалубке на высоте от 16 до 35 м | 0,4164 | 11684,49 | 316,01 | 4865 | 132 | 674 | 8,58 | 4 |
| | | м3 | | 1422,72 | 119,39 | 592 | 50 | 105 | 0,58 | -- |
| 20 | С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | 0,349968 | 64500,00 | -- | 22573 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,146556 | 66000,00 | -- | 9673 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 976345 | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. Водопровод. Канализация | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. Водопровод хозяйственно-питьевой В1 | | | | | | | | |
| 1 | Е0116-7-8 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм | 36 | 1082,42 | 12,21 | 38967 | 440 | 4493 | 0,56 | 20 |
| | | м | | 92,93 | 4,57 | 3345 | 165 | 128 | 0,02 | 1 |
| 2 | Е0116-7-6 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм | 248 | 693,07 | 10,34 | 171881 | 2564 | 25656 | 0,43 | 107 |
| | | м | | 76,95 | 3,87 | 19084 | 960 | 128 | 0,02 | 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Е0116-7-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм | 72 | 329,67 | 4,19 | 23736 | 302 | 5661 | 0,34 | 24 |
| | | м | | 59,85 | 1,58 | 4309 | 114 | 128 | 0,01 | 1 |
| 4 | Е0116-14-2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм | 371 | 336,95 | 7,90 | 125008 | 2931 | 111454 | 1,29 | 479 |
| | | м | | 231,75 | 2,95 | 85979 | 1094 | 128 | 0,01 | 5 |
| 5 | С130804-69 | Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм | 344,659 | 149,00 | -- | 51354 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | Е0116-14-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм | 677 | 439,78 | 12,19 | 297730 | 8253 | 257429 | 1,64 | 1110 |
| | | м | | 292,50 | 4,57 | 198023 | 3094 | 128 | 0,02 | 15 |
| 7 | С130804-68 | Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм | 608,623 | 93,00 | -- | 56602 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 1240170 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Водопровод противопожарный В2** | | | | | | | | |
| 46 | Е0116-7-8 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм | 54,7 | 1082,42 | 12,21 | 59208 | 668 | 6827 | 0,56 | 30 |
| | | м | | 92,93 | 4,57 | 5083 | 250 | 128 | 0,02 | 1 |
| 47 | Е0116-7-6 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм | 9 | 693,07 | 10,34 | 6238 | 93 | 931 | 0,43 | 4 |
| | | м | | 76,95 | 3,87 | 693 | 35 | 128 | 0,02 | -- |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 77596 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. Водопровод горячего водоснабжения Т3,Т4** | | | | | | | | |
| 61 | Е0116-7-8 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм | 24 | 1082,42 | 12,21 | 25978 | 293 | 2995 | 0,56 | 13 |
| | | м | | 92,93 | 4,57 | 2230 | 110 | 128 | 0,02 | 1 |
| 62 | Е0116-7-6 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм | 259 | 693,07 | 10,34 | 179505 | 2678 | 26793 | 0,43 | 112 |
| | | м | | 76,95 | 3,87 | 19930 | 1002 | 128 | 0,02 | 5 |
| 63 | Е0116-7-4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм | 227 | 471,67 | 4,19 | 107069 | 951 | 17849 | 0,34 | 76 |
| | | м | | 59,85 | 1,58 | 13586 | 359 | 128 | 0,01 | 2 |
| 64 | Е0116-7-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм | 36 | 329,67 | 4,19 | 11868 | 151 | 2831 | 0,34 | 12 |
| | | м | | 59,85 | 1,58 | 2155 | 57 | 128 | 0,01 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Е0116-14-2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм | 340 | 336,95 | 7,90 | 114562 | 2686 | 102141 | 1,29 | 439 |
| | | м | | 231,75 | 2,95 | 78795 | 1003 | 128 | 0,01 | 5 |
| 66 | С130804-69 | Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм | 315,86 | 149,00 | -- | 47063 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 67 | Е0116-14-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм | 674 | 439,78 | 12,19 | 296410 | 8216 | 256288 | 1,64 | 1105 |
| | | м | | 292,50 | 4,57 | 197145 | 3080 | 128 | 0,02 | 15 |
| 68 | С130804-68 | Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм | 605,926 | 93,00 | -- | 56351 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 1322568 | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 5. Канализация хозяйственно-бытовая К1 | | | | | | | | |
| 121 | Е0116-13-1 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм | 744 | 620,54 | 0,64 | 461682 | 476 | 101374 | 0,58 | 434 |
| | | м | | 106,20 | 0,25 | 79013 | 186 | 128 | -- | 1 |
| 122 | Е0116-13-2 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм | 737 | 748,88 | 1,43 | 551925 | 1054 | 97091 | 0,56 | 413 |
| | | м | | 102,38 | 0,54 | 75454 | 398 | 128 | -- | 2 |
| 123 | СПРАЙС-ЛИСТ | Ревизия с крышкой из ПВХ d50мм | 24 | 66,55 | -- | 1597 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 124 | СПРАЙС-ЛИСТ | Ревизия с крышкой из ПВХ d100мм | 48 | 221,84 | -- | 10648 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 125 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 6,48 | 218,93 | -- | 1419 | -- | 1603 | 1,54 | 10 |
| | | м3 | | 218,93 | -- | 1419 | -- | 113 | -- | -- |
| 126 | Е0116-4-2 | Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм | 18 | 712,05 | 10,58 | 12817 | 190 | 2839 | 0,70 | 13 |
| | | м | | 119,25 | 3,96 | 2147 | 71 | 128 | 0,02 | -- |
| 127 | Е0101-166-1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | 6,3387 | 122,18 | -- | 774 | -- | 875 | 0,89 | 6 |
| | | м3 | | 122,18 | -- | 774 | -- | 113 | -- | -- |
| 128 | СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Теплолюкс" | Лючек сантехнический ЛМ3 с замком | 72 | 1356,90 | -- | 97697 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Внутренний водосток | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | Е0116-21-1 | Установка водосточных воронок | 5 | 8426,26 | 137,88 | 42131 | 689 | 3312 | 2,58 | 13 |
| | | 1воронка | | 465,75 | 51,75 | 2329 | 259 | 128 | 0,25 | 1 |
| 130 | СПРАЙС-ЛИСТ | Ревизия с крышкой из ПВХ d100мм | 12 | 221,84 | -- | 2662 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 131 | Е0116-7-10 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм | 172 | 1550,07 | 19,03 | 266612 | 3273 | 27328 | 0,69 | 119 |
| | | м | | 117,00 | 7,13 | 20124 | 1226 | 128 | 0,03 | 6 |
| 132 | Е0116-16-2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диам. до 100 мм | 2 | 595,88 | 12,33 | 1192 | 25 | 691 | 1,58 | 3 |
| | | 1шт | | 265,50 | 4,50 | 531 | 9 | 128 | 0,02 | -- |
| 133 | С130902-53 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм | 2 | 6480,00 | -- | 12960 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 134 | С130809-12 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм | 4 | 492,00 | -- | 1968 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 135 | Е0126-35-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Изоляция рулонная трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex | 20,2 | 72,96 | 16,85 | 1474 | 340 | 867 | 0,21 | 4 |
| | | м | | 38,59 | 4,33 | 780 | 87 | 100 | 0,03 | 1 |
| 136 | С11031-218 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 114 мм | 22,22 | 438,00 | -- | 9732 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 137 | СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Теплолюкс" | Лючек сантехнический ЛМЗ с замком | 12 | 1356,90 | -- | 16283 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 1833326 | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 3163104 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1057329 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 253226 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 4473659 | | | | |

Отопление и вентиляция

РАЗДЕЛ 3. Вентиляция

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | E0120-12-10 | Установка решеток жалюзийных стальных [illegible]вых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм | 166 | 320,85 | 16,96 | 53260 | 2815 | 41163 | 1,12 | 187 |
| | | шт | | 186,64 | 7,09 | 30982 | 1177 | 128 | 0,03 | 5 |
| 44 | E0120-12-11 | Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм | 94 | 355,85 | 16,96 | 33449 | 1594 | 23309 | 1,12 | 106 |
| | | шт | | 186,64 | 7,09 | 17544 | 666 | 128 | 0,03 | 3 |
| 45 | E0120-19-1 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм | 2 | 1129,10 | 7,30 | 2258 | 15 | 224 | 0,51 | 1 |
| | | шт | | 85,05 | 2,36 | 170 | 5 | 128 | 0,01 | -- |
| 46 | E0120-3-2 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 1252,55 | 1169,91 | 13,82 | 1465375 | 17308 | 424948 | 1,62 | 2025 |
| | | м2 | | 259,88 | 5,18 | 325506 | 6484 | 128 | 0,03 | 32 |
| 47 | E0120-3-3 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 1182,09 | 1144,51 | 11,11 | 1352916 | 13132 | 367330 | 1,48 | 1750 |
| | | м2 | | 238,61 | 4,16 | 282061 | 4915 | 128 | 0,02 | 24 |
| 48 | E0126-12-1 | Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке | 58,5 | 240,26 | 92,82 | 14055 | 5430 | 7937 | 0,59 | 35 |
| | | м2 | | 100,80 | 34,88 | 5897 | 2040 | 100 | 0,17 | 10 |
| 49 | C11031-85 | Маты прошивные из супертонкого стекловолокна без связующего, толщина 60 мм | 3,51 | 15500,00 | -- | 54405 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 2975718 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 864910 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 230438 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 4071066 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ без стоимости оборудования: | Тенге | | | 7880120 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 1,1% | | | | 86681 | | | | |
| | | Итого: | | | | 7880120 | | | | |
| | | Доп.затраты в зимнее время 0,7.0,7% | | | | 38613 | | | | |
| | | Затраты на выслугу лет 1% | | | | 78801 | | | | |
| | | Затраты на доп.отпуска 0,4% | | | | 31520 | | | | |
| | | Итого в ценах 2001 г. | | | | 8029054 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ со стоимостью оборудования: | | | | 8029054 | | | | |
| | | Итого в текущих ценах 2013 г., к – 2,23355 | | | | 17933294 | | | | |
| | | Налоги, сборы, платежи 2% | | | | 358666 | | | | |
| | | Итого с налогами, сборами, платежами (2%) | | | | 18291960 | | | | |
| | | НДС 12% | | | | 2420392 | | | | |
| | | Всего с НДС 12% | | | | 20712352 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Инженер-технадзор:**

**ТОО «Шымкент Курделі Құрылыс»**

_____ **Г. Алимханов**

**Подрядчик:**

**Директор ТОО «Barat & Co»**

_____ **А. Айнабек**

*Форма №3*
Утвержден постановлением

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»

Инженер: ТОО «Шымкент Күрделі Құрылыс»

Подрядчик: ТОО «Barat & Co»

Наименование объекта: «Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкент ЮКО. 9-ти этажный жилой дом №1Р» (повторное применение)

Доп.соглашение №146/3 от 20 февраля 2014 года к договору №146 от 21.06.2013 года

Справка
о стоимости выполненных работ от 25 сентября 2014 года

| Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат | С начала года по отчетный месяц включительно | С начала года, НДС | СМР в базовых ценах 2001 года | В отчетный месяц | По монтажу | | Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базе | Дополнительные | | Налог НДС в отчетном месяце | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | С начала года | В отчетный месяц | | Приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Общестроительные работы | 276 023 575 | 29 573 954 | 7 528 783 | 19 788 886 | - | - | - | - | - | 2 120 238 | 19 788 886 |
| В том числе оборудование, с НДС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Инжиниринговые услуги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авторский надзор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по стройке | 276 023 575 | 29 573 954 | 7 528 783 | 19 788 886 | - | - | - | - | - | 2 120 238 | 19 788 886 |

Заказчик:
Зам. начальника
_____ Т. Егетаев

Подрядчик:
Директор
_____ А. Айнабек

Инженер:
Зам.ген.директора
_____ О. Ешимбетов

Проверил:
Главный специалист ОТН
_____ Г. Алимханов

форма 2

**ЗАКАЗЧИК:** ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»

**ИНЖЕНЕР:** ТОО «Шымкент Күрделі Құрылыс»

**ПОДРЯДЧИК:** ТОО «Barat & Co»

**Наименование строительства:** Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкент ЮКО. 9-ти этажный жилой дом №1Р

**Наименование объекта:**

## АКТ
### приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь-месяц 2014 г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА** | | | | | | | | |
| | | Потолки | | | | | | | | |
| | | На отм.-3,000 | | | | | | | | |
| 118 | Е0115-64-1 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен | 82,9 | 102,95 | 1,19 | 8535 | 99 | 5288 | 0,37 | 31 |
| | | м2 | | 60,30 | 0,45 | 4999 | 37 | 105 | -- | -- |
| | | На отм.0,000...+22,380 | | | | | | | | |
| | | Потолки | | | | | | | | |
| 120 | Е0115-64-4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм/2мм потолков | 2207,565 | 176,32 | 3,94 | 389242 | 8698 | 240139 | 0,55 | 1222 |
| | | м2 | | 102,11 | 1,49 | 225414 | 3289 | 105 | 0,01 | 16 |
| | | Стены | | | | | | | | |
| 123 | Е0115-64-1 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен | 3979,5 | 102,95 | 1,19 | 409690 | 4736 | 253842 | 0,37 | 1472 |
| | | м2 | | 60,30 | 0,45 | 239964 | 1791 | 105 | -- | 9 |
| 124 | Е0115-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм/2мм стен | 4564,13 | 169,35 | 3,43 | 772935 | 15655 | 359617 | 0,46 | 2078 |
| | | м2 | | 73,73 | 1,31 | 336513 | 5979 | 105 | 0,01 | 29 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | Е0115-64-1 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен | 746,01 | 102,95 | 1,19 | 76802 | 888 | 47586 | 0,37 | 276 |
| | | м2 | | 60,30 | 0,45 | 44984 | 336 | 105 | -- | 2 |
| 130 | Е0115-64-1 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен | 79,67 | 102,95 | 1,19 | 8202 | 95 | 5082 | 0,37 | 29 |
| | | м2 | | 60,30 | 0,45 | 4804 | 36 | 105 | -- | -- |
| 131 | Е0115-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм/2мм стен | 381,44 | 169,35 | 3,43 | 64597 | 1308 | 30054 | 0,46 | 174 |
| | | м2 | | 73,73 | 1,31 | 28124 | 500 | 105 | 0,01 | 2 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 2831908 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АР-3)** | | | | | | | | |
| 137 | Е0115-39-1 Изм. и доп. вып. 10 прим. | Облицовка фасада сайдингом с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм, из Г-образного профиля | 1440,74881 | 206,34 | 5,26 | 297288 | 7582 | 305305 | 1,20 | 1731 |
| | | м2 | | 201,08 | 0,74 | 289706 | 1061 | 105 | -- | 3 |
| 138 | Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10 прим. | Облицовка фасада сайдингом с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм | 1440,74881 | 38,91 | 1,02 | 56055 | 1465 | 57562 | 0,24 | 340 |
| | | м2 | | 37,89 | 0,16 | 54590 | 231 | 105 | -- | 1 |
| 139 | Е0115-39-8 Изм. и доп. вып. 10 прим. | Облицовка фасада сайдингом с устройством несущего каркаса, облицовка фасадными панелями | 1440,74881 | 57,37 | 0,59 | 82651 | 846 | 86131 | 0,35 | 502 |
| | | м2 | | 56,78 | 0,16 | 81806 | 224 | 105 | -- | 1 |
| 140 | СПРАЙС-ЛИСТ | Металлический сайдинг с комплектующими | 0,596875 | 4740226,80 | -- | 2829323 | -- | -- | -- | -- |
| | | фасад тип А | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 141 | Е0108-35-2 | Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ/28 м | 1711,36 | 150,62 | 0,62 | 257762 | 1061 | 139965 | 0,44 | 744 |
| | | м2 | | 69,08 | 0,23 | 118221 | 394 | 118 | -- | 2 |
| 142 | Е0108-35-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 К=3 | На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять | 1711,36 | 56,77 | -- | 97152 | -- | 63551 | 0,20 | 339 |
| | | м2 | | 31,47 | -- | 53856 | -- | 118 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе/цоколь | | | | | | | | |
| | | | 32,8460313 | 3142,91 | 3,99 | 103232 | 131 | 16153 | 2,70 | 89 |
| | | м2 | | 467,15 | 1,22 | 15344 | 40 | 105 | -- | -- |
| 144 | Е0111-27-2 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов/керамогранит на растворе М150 | | | | | | | | |
| | | | 20,5444375 | 298,64 | 11,72 | 6135 | 241 | 4449 | 1,06 | 22 |
| | | м2 | | 171,68 | 4,39 | 3527 | 90 | 123 | 0,02 | -- |
| 145 | С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная | | | | | | | | |
| | | | 20,9553263 | 1350,00 | -- | 28290 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 4696875 | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 5487901 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1614725 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 426157 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 7528783 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 1,1% | | | | 82817 | | | | |
| | | Итого: | | | | 7611600 | | | | |
| | | Доп.затраты в зимнее время 0,7.0,7% | | | | 37297 | | | | |
| | | Затраты на выслугу лет 1% | | | | 76116 | | | | |
| | | Затраты на доп.отпуска 0,4% | | | | 30446 | | | | |
| | | Итого в ценах 2001 г. | | | | 7755459 | | | | |
| | | Итого в текущих ценах 2013 г., к – 2,23355 | | | | 17322204 | | | | |
| | | Налоги, сборы, платежи 2% | | | | 346444 | | | | |
| | | Итого с налогами, сборами, платежами (2%) | | | | 17668648 | | | | |
| | | НДС 12% | | | | 2120238 | | | | |
| | | Всего с НДС 12% | | | | 19788886 | | | | |

**Инженер-технадзор:**

**ТОО «Шымкент Курделі Құрылыс»**

_____ **Г. Алимханов**

**Подрядчик:**

**Директор ТОО «Barat & Co»**

_____ **А. Айнабек**

*Форма №3*
Утвержден постановлением

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»

Инженер: ТОО «Шымкент Күрделі Құрылыс»

Подрядчик: ТОО «Barat & Co»

Наименование объекта: «Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкент ЮКО. 9-ти этажный жилой дом №1Р» (повторное применение)

Доп.соглашение №146/3 от 20 февраля 2014 года к договору №146 от 21.06.2013 года

Справка
о стоимости выполненных работ от 25 сентября 2014 года

| Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат | С начала года по отчетный месяц включительно | С начала года, НДС | СМР в базовых ценах 2001 года | В отчетный месяц | По монтажу | | Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базе | Дополнительные | | Налог НДС в отчетном месяце | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | С начала года | В отчетный месяц | | Приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Общестроительные работы | 276 023 575 | 29 573 954 | 7 528 783 | 19 788 886 | - | - | - | - | - | 2 120 238 | 19 788 886 |
| В том числе оборудование, с НДС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Инжиниринговые услуги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авторский надзор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по стройке | 276 023 575 | 29 573 954 | 7 528 783 | 19 788 886 | - | - | - | - | - | 2 120 238 | 19 788 886 |

Заказчик:
Зам. начальника
_____ Т. Егетаев

Подрядчик:
Директор
_____ А. Айнабек

Инженер:
Зам.ген.директора
_____ О. Ешимбетов

Проверил:
Главный специалист ОТН
_____ Г. Алимханов

**ЗАКАЗЧИК:** ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»

*форма 2*

**ИНЖЕНЕР:** ТОО «Шымкент Күрделі Құрылыс»

**ПОДРЯДЧИК:** ТОО «Barat & Co»

**Наименование строительства:** Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкент ЮКО. 9-ти этажный жилой дом №1Р

**Наименование объекта:**

## АКТ
### приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь-месяц 2014 г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | | | | | | | |
| | | Потолки | | | | | | | | |
| | | На отм.-3,000 | | | | | | | | |
| 118 | Е0115-64-1 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен | 82,9 | 102,95 | 1,19 | 8535 | 99 | 5288 | 0,37 | 31 |
| | | м2 | | 60,30 | 0,45 | 4999 | 37 | 105 | -- | -- |
| | | На отм.0,000...+22,380 | | | | | | | | |
| | | Потолки | | | | | | | | |
| 120 | Е0115-64-4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм/2мм потолков | 2207,565 | 176,32 | 3,94 | 389242 | 8698 | 240139 | 0,55 | 1222 |
| | | м2 | | 102,11 | 1,49 | 225414 | 3289 | 105 | 0,01 | 16 |
| | | Стены | | | | | | | | |
| 123 | Е0115-64-1 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен | 3979,5 | 102,95 | 1,19 | 409690 | 4736 | 253842 | 0,37 | 1472 |
| | | м2 | | 60,30 | 0,45 | 239964 | 1791 | 105 | -- | 9 |
| 124 | Е0115-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм/2мм стен | 4564,13 | 169,35 | 3,43 | 772935 | 15655 | 359617 | 0,46 | 2078 |
| | | м2 | | 73,73 | 1,31 | 336513 | 5979 | 105 | 0,01 | 29 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | Е0115-64-1 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен | 746,01 | 102,95 | 1,19 | 76802 | 888 | 47586 | 0,37 | 276 |
| | | м2 | | 60,30 | 0,45 | 44984 | 336 | 105 | -- | 2 |
| 130 | Е0115-64-1 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен | 79,67 | 102,95 | 1,19 | 8202 | 95 | 5082 | 0,37 | 29 |
| | | м2 | | 60,30 | 0,45 | 4804 | 36 | 105 | -- | -- |
| 131 | Е0115-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм/2мм стен | 381,44 | 169,35 | 3,43 | 64597 | 1308 | 30054 | 0,46 | 174 |
| | | м2 | | 73,73 | 1,31 | 28124 | 500 | 105 | 0,01 | 2 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 2831908 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АР-3)** | | | | | | | | |
| 137 | Е0115-39-1 Изм. и доп. вып. 10 прим. | Облицовка фасада сайдингом с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм, из Г-образного профиля | 1440,74881 | 206,34 | 5,26 | 297288 | 7582 | 305305 | 1,20 | 1731 |
| | | м2 | | 201,08 | 0,74 | 289706 | 1061 | 105 | -- | 3 |
| 138 | Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10 прим. | Облицовка фасада сайдингом с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм | 1440,74881 | 38,91 | 1,02 | 56055 | 1465 | 57562 | 0,24 | 340 |
| | | м2 | | 37,89 | 0,16 | 54590 | 231 | 105 | -- | 1 |
| 139 | Е0115-39-8 Изм. и доп. вып. 10 прим. | Облицовка фасада сайдингом с устройством несущего каркаса, облицовка фасадными панелями | 1440,74881 | 57,37 | 0,59 | 82651 | 846 | 86131 | 0,35 | 502 |
| | | м2 | | 56,78 | 0,16 | 81806 | 224 | 105 | -- | 1 |
| 140 | СПРАЙС-ЛИСТ | Металлический сайдинг с комплектующими | 0,596875 | 4740226,80 | -- | 2829323 | -- | -- | -- | -- |
| | | фасад тип А | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 141 | Е0108-35-2 | Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ/28 м | 1711,36 | 150,62 | 0,62 | 257762 | 1061 | 139965 | 0,44 | 744 |
| | | м2 | | 69,08 | 0,23 | 118221 | 394 | 118 | -- | 2 |
| 142 | Е0108-35-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 К=3 | На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять | 1711,36 | 56,77 | -- | 97152 | -- | 63551 | 0,20 | 339 |
| | | м2 | | 31,47 | -- | 53856 | -- | 118 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе/цоколь | | | | | | | | |
| | | | 32,8460313 | 3142,91 | 3,99 | 103232 | 131 | 16153 | 2,70 | 89 |
| | | м2 | | 467,15 | 1,22 | 15344 | 40 | 105 | -- | -- |
| 144 | Е0111-27-2 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов/керамогранит на растворе М150 | | | | | | | | |
| | | | 20,5444375 | 298,64 | 11,72 | 6135 | 241 | 4449 | 1,06 | 22 |
| | | м2 | | 171,68 | 4,39 | 3527 | 90 | 123 | 0,02 | -- |
| 145 | С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная | | | | | | | | |
| | | | 20,9553263 | 1350,00 | -- | 28290 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 4696875 | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 5487901 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1614725 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 426157 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 7528783 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 1,1% | | | | 82817 | | | | |
| | | Итого: | | | | 7611600 | | | | |
| | | Доп.затраты в зимнее время 0,7.0,7% | | | | 37297 | | | | |
| | | Затраты на выслугу лет 1% | | | | 76116 | | | | |
| | | Затраты на доп.отпуска 0,4% | | | | 30446 | | | | |
| | | Итого в ценах 2001 г. | | | | 7755459 | | | | |
| | | Итого в текущих ценах 2013 г., к – 2,23355 | | | | 17322204 | | | | |
| | | Налоги, сборы, платежи 2% | | | | 346444 | | | | |
| | | Итого с налогами, сборами, платежами (2%) | | | | 17668648 | | | | |
| | | НДС 12% | | | | 2120238 | | | | |
| | | Всего с НДС 12% | | | | 19788886 | | | | |

**Инженер-технадзор:**

**ТОО «Шымкент Күрделі Құрылыс»**

**Г. Алимханов**

**Подрядчик:**

**Директор ТОО «Barat & Co»**

**А. Айнабек**

*Форма №3*

Утвержден постановлением

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»

Инженер: ТОО «Шымкент Күрделі Құрылыс»

Подрядчик: ТОО «Barat & Co»

Наименование объекта: «Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкент ЮКО. 9-ти этажный жилой дом №1Р» (повторное применение)

Доп.соглашение №146/5 от 30.01.2015 года к договору №146 от 21.06.2013 года

Справка
о стоимости выполненных работ от 13 апреля 2015 года

| №пп | Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат | С начала года по отчетный месяц включительно | С начала года, НДС | СМР в базовых ценах 2001 года | В отчетный месяц | По монтажу | | Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базе | Дополнительные | | Налог НДС в отчетном месяце | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | С начала года | В отчетный месяц | | Приобре-тение материалов | Другие дополни-тельные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Общестроительные работы | 69 006 813 | 7 393 587 | 10 631 169 | 27 894 093 | - | - | - | - | - | 2 988 653 | 27 894 093 |
| 2 | В том числе оборудование, с НДС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Инжиниринговые услуги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Авторский надзор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Всего по стройке | 69 006 813 | 7 393 587 | 10 631 169 | 27 894 093 | - | - | - | - | - | 2 988 653 | 27 894 093 |

Заказчик:
Руководитель отдела
_____ Е. Бухарбаев

Подрядчик:
Директор
_____ А. Айнабек

Инженер:
зам.ген.директора
_____ О. Ешимбетов

Проверил:
Главный специалист
_____ Г. Алимханов

*Форма №3*

Утвержден постановлением

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»

Инженер: ТОО «Шымкент Күрделі Құрылыс»

Подрядчик: ТОО «Barat & Co»

Наименование объекта: «Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкент ЮКО. 9-ти этажный жилой дом №1Р» (повторное применение)

Доп.соглашение №146/5 от 30.01.2015 года к договору №146 от 21.06.2013 года

Справка
о стоимости выполненных работ от 13 апреля 2015 года

| №пп | Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат | С начала года по отчетный месяц включительно | С начала года, НДС | СМР в базовых ценах 2001 года | В отчетный месяц | По монтажу | | Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базе | Дополнительные | | Налог НДС в отчетном месяце | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | С начала года | В отчетный месяц | | Приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Общестроительные работы | 69 006 813 | 7 393 587 | 10 631 169 | 27 894 093 | - | - | - | - | - | 2 988 653 | 27 894 093 |
| 2 | В том числе оборудование, с НДС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Инжиниринговые услуги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Авторский надзор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Всего по стройке | 69 006 813 | 7 393 587 | 10 631 169 | 27 894 093 | - | - | - | - | - | 2 988 653 | 27 894 093 |

Заказчик:
Руководитель отдела
_____ Е. Бухарбаев

Подрядчик:
Директор
_____ А. Айнабек

Инженер:
Зам.ген.директора
_____ О. Шимбетов

Проверил:
Главный специалист
_____ Г. Алимханов

*Форма №3*

Утвержден постановлением

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»

Инженер: ТОО «Шымкент Күрделі Құрылыс»

Подрядчик: ТОО «Barat & Co»

Наименование объекта: «Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкент ЮКО. 9-ти этажный жилой дом №1Р» (повторное применение)

Доп.соглашение №146/5 от 30.01.2015 года к договору №146 от 21.06.2013 года

Справка

о стоимости выполненных работ от 13 апреля 2015 года

| №пп | Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат | С начала года по отчетный месяц включительно | С начала года, НДС | СМР в базовых ценах 2001 года | В отчетный месяц | По монтажу | | Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базе | Дополнительные | | Налог НДС в отчетном месяце | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | С начала года | В отчетный месяц | | Приобре-тение материалов | Другие дополни-тельные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Общестроительные работы | 69 006 813 | 7 393 587 | 10 631 169 | 27 894 093 | - | - | - | - | - | 2 988 653 | 27 894 093 |
| 2 | В том числе оборудование, с НДС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Инжиниринговые услуги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Авторский надзор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Всего по стройке | 69 006 813 | 7 393 587 | 10 631 169 | 27 894 093 | - | - | - | - | - | 2 988 653 | 27 894 093 |

Заказчик:
Руководитель отдела
_____ Е. Бухарбаев

Подрядчик:
Директор
_____ А. Айнабек

Инженер:
Зам.ген.директора
_____ О. Елимбетов

Проверил:
Главный специалист
_____ Г. Алимханов

форма 2

**ЗАКАЗЧИК:** ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»

**ИНЖЕНЕР:** ТОО «Шымкент Күрделі Құрылыс»

**ПОДРЯДЧИК:** ТОО «Barat & Co»

**Наименование строительства:** Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкент ЮКО. 9-ти этажный жилой дом №1Р

**Наименование объекта:**

# АКТ

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель-месяц 2015 г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Общестроительные работы.АР** | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ** | | | | | | | | |
| | | На отм.+2,780...+22,380 | | | | | | | | |
| | | Тип 8 | | | | | | | | |
| 112 | Е0111-27-3 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов | | | | | | | | |
| | | | 181,136717 | 1434,93 | 11,72 | 259919 | 2123 | 39228 | 1,06 | 192 |
| | | м2 | | 171,68 | 4,39 | 31098 | 795 | 123 | 0,02 | 4 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 317095 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА** | | | | | | | | |
| | | На отм.0,000...+22,380 | | | | | | | | |
| | | Стены | | | | | | | | |
| 129 | Е0115-17-1 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону | | | | | | | | |
| | | | 312,57819 | 1861,06 | 2,10 | 581727 | 656 | 109552 | 2,00 | 625 |
| | | м2 | | 333,00 | 0,79 | 104089 | 247 | 105 | -- | 1 |
| | | Откосы внутренние | | | | | | | | |
| 136 | Е0115-180-3 | Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами | | | | | | | | |
| | | | 45,26 | 306,50 | 2,10 | 13872 | 95 | 3128 | 0,39 | 18 |
| | | м2 | | 65,03 | 0,79 | 2943 | 36 | 105 | -- | -- |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 750776 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АР-3)** | | | | | | | | |
| 137 | Е0115-39-1 Изм. и доп. вып. 10 прим. | Облицовка фасада сайдингом с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм, из Г-образного профиля | | | | | | | | |
| | | | 973,071188 | 206,34 | 5,26 | 200786 | 5121 | 206201 | 1,20 | 1169 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 201,08 | 0,74 | 195665 | 717 | 105 | -- | 2 |
| 138 | Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10 прим. | Облицовка фасада сайдингом с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм | 973,071188 | 38,91 | 1,02 | 37859 | 990 | 38877 | 0,24 | 229 |
| | | м2 | | 37,89 | 0,16 | 36870 | 156 | 105 | -- | 1 |
| 139 | Е0115-39-8 Изм. и доп. вып. 10 прим. | Облицовка фасада сайдингом с устройством несущего каркаса, облицовка фасадными панелями | 973,071188 | 57,37 | 0,59 | 55822 | 571 | 58172 | 0,35 | 339 |
| | | м2 | | 56,78 | 0,16 | 55251 | 151 | 105 | -- | 1 |
| 140 | СПРАЙС-ЛИСТ | Металлический сайдинг с комплектующими | 0,403125 | 4740226,80 | -- | 1910904 | -- | -- | -- | -- |
| | | фасад тип А | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 141 | Е0108-35-2 | Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ 28 м | 1155,84 | 150,62 | 0,62 | 174090 | 717 | 94531 | 0,44 | 503 |
| | | м2 | | 69,08 | 0,23 | 79845 | 266 | 118 | -- | 1 |
| 142 | Е0108-35-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 К=3 | На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять | 1155,84 | 56,77 | -- | 65616 | -- | 42922 | 0,20 | 229 |
| | | м2 | | 31,47 | -- | 36374 | -- | 118 | -- | -- |
| 143 | Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе/цоколь | 22,1839688 | 3142,91 | 3,99 | 69722 | 89 | 10910 | 2,70 | 60 |
| | | м2 | | 467,15 | 1,22 | 10363 | 27 | 105 | -- | -- |
| 144 | Е0111-27-2 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов/керамогранит на растворе М150 | 13,8755625 | 298,64 | 11,72 | 4144 | 163 | 3005 | 1,06 | 15 |
| | | м2 | | 171,68 | 4,39 | 2382 | 61 | 123 | 0,02 | -- |
| 145 | С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная | 14,1530738 | 1350,00 | -- | 19107 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 3172228 | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 3393568 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 606526 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 240006 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 4240100 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Водопровод и канализация | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. Водопровод хозяйственно-питьевой В1 | | | | | | | | |
| 17 | Е0116-16-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диам. до 65 мм | | | | | | | | |
| | | | 8 | 322,61 | 5,38 | 2581 | 43 | 1567 | 0,90 | 7 |
| | | 1шт | | 150,75 | 2,25 | 1206 | 18 | 128 | 0,01 | -- |
| 18 | С130902-51 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм | | | | | | | | |
| | | | 8 | 3500,00 | -- | 28000 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | С130809-9 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм | | | | | | | | |
| | | | 16 | 285,00 | -- | 4560 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | Е0116-16-2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диам. до 100 мм | | | | | | | | |
| | | | 2 | 595,88 | 12,33 | 1192 | 25 | 691 | 1,58 | 3 |
| | | 1шт | | 265,50 | 4,50 | 531 | 9 | 128 | 0,02 | -- |
| 21 | С130902-52 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм | | | | | | | | |
| | | | 2 | 5190,00 | -- | 10380 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | С130809-11 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм | | | | | | | | |
| | | | 4 | 377,00 | -- | 1508 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | С130901-6 | Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм | | | | | | | | |
| | | | 80 | 266,00 | -- | 21280 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Водомерный узел (Общедомовой) | | | | | | | | |
| 28 | Е0116-22-1 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм | | | | | | | | |
| | | | 2 | 4173,51 | 137,88 | 8347 | 276 | 3853 | 8,50 | 17 |
| | | 1узел | | 1453,50 | 51,75 | 2907 | 103 | 128 | 0,25 | 1 |
| 29 | С130902-52 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм | | | | | | | | |
| | | | 2 | 5190,00 | -- | 10380 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Ц0112-792-3К-1,25 | Задвижки, клапаны стальные фланцевые, регулирующие на условное давление 4-6,4 МПа, диаметр условного прохода 65-80 мм | | | | | | | | |
| | | | 1 | 1093,30 | 120,00 | 1093 | 120 | 895 | 6,25 | 6 |
| | | шт | | 965,00 | 29,30 | 965 | 29 | 90 | 0,17 | -- |
| 31 | СПРАЙС-ЛИСТ | Задвижка стальная 30с941нж диам.50 мм под электропривод | | | | | | | | |
| | | | 1 | 12016,11 | -- | 12016 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 | СПРАЙС-ЛИСТ | Электропривод ГЗ-А 70/24 к задвижке диам.50 мм | | | | | | | | |
| | | | 1 | 50264,32 | -- | 50264 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33 | С130809-11 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм | | | | | | | | |
| | | | 6 | 377,00 | -- | 2262 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | С130806-25 Изм. и доп вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 80х4 мм | | | | | | | | |
| | | | 6 | 562,00 | -- | 3372 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | СПРАЙС-ЛИСТ | Счетчик холодной воды ВСКМ-40 | | | | | | | | |
| | | | 1 | 8614,63 | -- | 8615 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | С130901-56 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм | | | | | | | | |
| | | | 2 | 437,00 | -- | 874 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 37 | С130806-20 Изм. и доп вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм | | | | | | | | |
| | | | 2 | 168,00 | -- | 336 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38 | С130806-6 Изм. и доп вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 15х2,5 мм | | | | | | | | |
| | | | 0,5 | 81,00 | -- | 41 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 39 | С130901-59 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм | | | | | | | | |
| | | | 2 | 919,00 | -- | 1838 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 186501 | | | | |

## РАЗДЕЛ 2. Водопровод противопожарный В2

| № п | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Е0116-16-2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диам. до 100 мм | | | | | | | | |
| | | | 2 | 595,88 | 12,33 | 1192 | 25 | 691 | 1,58 | 3 |
| | | 1шт | | 265,50 | 4,50 | 531 | 9 | 128 | 0,02 | -- |
| 49 | С130902-52 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм | | | | | | | | |
| | | | 2 | 5190,00 | -- | 10380 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 50 | С130809-11 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм | | | | | | | | |
| | | | 4 | 377,00 | -- | 1508 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 55 | Е0115-172-3 | Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | | | | | | | | |
| | | | 31,5 | 100,70 | 0,07 | 3172 | 2 | 1995 | 0,37 | 12 |
| | | м2 | | 60,30 | 0,02 | 1899 | 1 | 105 | -- | -- |
| 56 | Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex | | | | | | | | |
| | | | 25 | 72,96 | 16,85 | 1824 | 421 | 1073 | 0,21 | 5 |
| | | м | | 38,59 | 4,33 | 965 | 108 | 100 | 0,03 | 1 |
| 57 | С11031-215 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 89 мм | | | | | | | | |
| | | | 27,5 | 271,00 | -- | 7453 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 31045 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. Водопровод горячего водоснабжения Т3,Т4** | | | | | | | | |
| 73 | Е0116-14-12 | Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре | | | | | | | | |
| | | | 135 | 59,31 | -- | 8007 | -- | 10221 | 0,34 | 45 |
| | | м | | 59,15 | -- | 7985 | -- | 128 | -- | -- |
| 74 | С130804-33 | Гибкая подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре длиной до 2 м, В1/2 | | | | | | | | |
| | | | 270 | 659,00 | -- | 177930 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 75 | С130901-6 | Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм | | | | | | | | |
| | | | 80 | 266,00 | -- | 21280 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |