ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-000140000429-20180828-44411533
1.1. Номер учетной системы 00000000007
2. Дата выписки 28.08.2018
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 24.08.2018
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 000140000429
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "DAYER CONSTRUCTION"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Пирогова, д. 31
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001
9.2. Номер 1198349
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ806010131000155452
14. БИК HSBKKZKX
15. Наименование банка АО "Народный Банк Казахстана"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 150340016795
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Государственное учреждение «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области»
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. КАБАНБАЙ БАТЫРА, д. 26
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 000140000429
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "DAYER CONSTRUCTION"
25.3 Адрес отправки 050040, Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Пирогова, д. 31

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 150340016795
26.2 Наименование ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"
26.3 Адрес доставки Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, Кабанбай Батыра, 26
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Договор о гос.закупках работ №44
27.4. Дата 27.06.2018
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 9
32.2 Дата 24.08.2018

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство внеплощадочных инженерных сетей племенного центра по искусственному осеменению крупного рогатого скота в п.Аркабай, Талгарского района, Алматинской области			Одна услуга	1	6513535.71	6513535.71			6513535.71	12%	781624.29	7295160.00			1	
							Всего по счету:	6513535.71		0.00	6513535.71		781624.29	7295160.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
6CeIpE2+DTJSZvVtJcitGiIFk4WAevCxXeJv2gAGk6ILER
Ob5KqzhDWeZgHG9v3YiB8zoVKhNOes6jgZJrRAsA==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ
ФАЙЗУЛЛАЕВ ДАУРЕН САТТИБЕКОВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области",Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, Кабанбай Батыра, 26** — **150340016795**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "DAYER CONSTRUCTION",050040, Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Пирогова, д. 31** — **000140000429**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о гос.закупках работ №44 от 27.06.2018 г.

Номер документа	Дата составления
9	24.08.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство внеплощадочных инженерных сетей племенного центра по искусственному осеменению крупного рогатого скота в п.Аркабай, Талгарского района, Алматинской области			Работа	1	7 295 160,00	7 295 160,00
				Итого	1	x	7 295 160,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.08.2018

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение «Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области»

Подрядчик: ТОО «DAYER CONSTRUCTION»

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г. №170

Наименование строительства и его адрес: Строительство внеплощадочных инженерных сетей племенного центра по искусственному осеменению крупного рогатого скота в п. Аркабай Талгарского района Алматинской области

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2018 г.
(представляется ежемесячно генподрядчиком-застройщику
и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 44	от 27.06.2018 г				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	стоимость работ и затрат из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовым уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство внеплощадочных инженерных сетей племенного центра по искусственному осеменению крупного рогатого скота в п. Аркабай Талгарского района Алматинской области	7 295 160	6 513 536							781 624	7 295 160

Заказчик: Руководитель ГУ «Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области»
(должность ф.и.о. подпись)

Подрядчик: Директор ТОО «DAYER CONSTRUCTION» Файдуллин Д.С.
(должность ф.и.о. подпись)

Форма 2-В

Заказчик: Государственное учреждение «Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области»

Подрядчик: ТОО «DAYER CONSTRUCTION»
Субподрядчик

Договор: № 44 от 27.06.2018 год

Наименование строительства и его адрес: Строительство внеплощадочных инженерных сетей племенного центра по искусственному осеменению крупного рогатого скота в п. Аркабай Талгарского района

смета 41-1-1 Внеплощадочные инженерные сети - ВЛ 10 кВ

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2018 год

Номер по порядку	Номер по позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ 10 кВ					
1.	1.	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ	опора	1,0000000	8890,02	8890
2.	2.	21-040405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	1,0000000	42332,73	42333
3.	3.	24-040207-1910 РСНБ РК 2015	Траверсы стальные 8-ми штырные ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,0000000	2374,91	2375
4.	4.	24-040207-0712 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,0000000	375,89	376
5.	5.	24-040102-0225 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г	шт.	6,0000000	1731,38	10388
6.	6.	24-040109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6	шт.	6,0000000	48,96	294
7.	7.	21-050307-0211 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,6174000	339,46	210
8.	8.	24-040204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,0000000	448,50	449

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	9.	24-040204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000000	317,50	1905
10.	10.	24-040207-0712 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,0000000	375,89	376
11.	11.	13-080208-0206 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	0,6000000	492,80	296
12.	12.	24-040102-0225 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г	шт.	3,0000000	1731,38	5194
13.	13.	24-040109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6	шт.	3,0000000	48,96	147
14.	14.	21-050307-0211 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,2058000	339,46	70
15.	15.	24-040204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000000	317,50	1905
		Раздел: Опора анкерная (концевая)					
16.	16.	11-330202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ	опора	4,0000000	29756,41	119026
17.	17.	21-040405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	4,0000000	42332,73	169331
18.	18.	11-330203-0102 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для опор ВЛ 0,38-10 кВ. Установка	ригель	4,0000000	543,75	2175
19.	19.	21-040408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.	4,0000000	4406,67	17627
20.	20.	24-040207-1910 РСНБ РК 2015	Траверсы стальные 8-ми штырные ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,0000000	2374,91	4750
21.	21.	24-010106-1801 РСНБ РК 2015	Накладки к кронштейнам	шт.	6,0000000	382,79	2297
22.	22.	24-040207-0712 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,0000000	375,89	752

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	23.	21-130205-0501 РСНБ РК 2015	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	2,0000000	98,94	198
24.	24.	24-040207-2305 РСНБ РК 2015	Кронштейны стальные массой 24 кг длиной 1350 мм для установки желобов и прокладки в них кабелей на мостах ГОСТ Р 51177-98 - У1	шт.	2,0000000	3478,45	6957
25.	25.	24-040207-2305 РСНБ РК 2015	Кронштейны стальные массой 24 кг длиной 1350 мм для установки желобов и прокладки в них кабелей на мостах ГОСТ Р 51177-98 - СТЯЖКА Г1	шт.	4,0000000	3478,45	13914
26.	26.	13-080208-0206 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	4,0000000	492,80	1971
27.	27.	24-040102-0225 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г	шт.	2,0000000	1731,38	3463
28.	28.	24-040109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6	шт.	2,0000000	48,96	98
29.	29.	21-050307-0211 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,2058000	339,46	70
30.	30.	24-040204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,0000000	448,50	1794
31.	31.	24-040204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000000	317,50	1905
32.	32.	24-040202-0304 РСНБ РК 2015	Распорки специальные для комплектации натяжных изолирующих подвесок 4РС-3-400 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000000	17847,61	107086
33.	33.	24-040207-3990 РСНБ РК 2015	Устройство натяжное ГОСТ Р 51177-98	комплект	6,0000000	1809,34	10856
34.	34.	24-040207-2305 РСНБ РК 2015	Кронштейны стальные массой 24 кг длиной 1350 мм для установки желобов и прокладки в них кабелей на мостах ГОСТ Р 51177-98 - РА1	шт.	2,0000000	3478,45	6957
35.	35.	24-040207-2305 РСНБ РК 2015	Кронштейны стальные массой 24 кг длиной 1350 мм для установки	шт.	2,0000000	3478,45	6957

1	2	3	4	5	6	7	8
			желобов и прокладки в них кабелей на мостах ГОСТ Р 51177-98 - РА2				
36.	36.	24-040207-2306 РСНБ РК 2015	Кронштейны стальные массой 45 кг длиной 1300 мм для крепления троса и подвески к нему кабелей на мостах ГОСТ Р 51177-98 -ВАЛ ПРИВОДА РА3	шт.	4,0000000	6051,07	24204
37.	37.	24-040207-2305 РСНБ РК 2015	Кронштейны стальные массой 24 кг длиной 1350 мм для установки желобов и прокладки в них кабелей на мостах ГОСТ Р 51177-98 - РА4	шт.	2,0000000	3478,45	6957
38.	38.	24-040207-2305 РСНБ РК 2015	Кронштейны стальные массой 24 кг длиной 1350 мм для установки желобов и прокладки в них кабелей на мостах ГОСТ Р 51177-98 - РА5	шт.	2,0000000	3478,45	6957
39.	39.	24-040207-0712 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-98 - Х7, Х8	шт.	8,0000000	375,89	3007
40.	40.	13-080208-0206 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	9,0000000	492,80	4435
41.	41.	24-040102-0225 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г	шт.	8,0000000	1731,38	13851
42.	42.	24-040109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6	шт.	8,0000000	48,96	392
43.	43.	21-050307-0211 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,2058000	339,46	70
44.	44.	24-040204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000000	317,50	1905
45.	45.	13-080102-0201 РСНБ РК 2015	Разъединитель трехполюсный напряжением 35 кВ на ток до 1000 А. Монтаж оборудования	шт.	2,0000000	78681,88	157364
46.	46.	51-080301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400	шт.	2,0000000	54331,71	108663

1	2	3	4	5	6	7	8
47.	47.	13-080103-0601 РСНБ РК 2015	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	2,0000000	7312,85	14626
48.	48.	13-080103-2501 РСНБ РК 2015	Шина круглая медная диаметром до 10 мм. Монтаж оборудования	м	12,0000000	1495,94	17951
49.	49.	23-061004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,0023400	965386,87	2259
50.	50.	21-130201-0904 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0015862	445866,47	707
51.	51.	24-040206-0705 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,0000000	779,46	9354
		Раздел: ОПОРА УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ					
52.	52.	11-330202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ	опора	14,0000000	29756,41	416590
53.	53.	21-040405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	14,0000000	42332,73	592658
54.	54.	11-330203-0102 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для опор ВЛ 0,38-10 кВ. Установка	ригель	14,0000000	543,75	7613
55.	55.	21-040408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.	14,0000000	4406,67	61693
56.	56.	24-040207-1910 РСНБ РК 2015	Траверсы стальные 8-ми штырные ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,0000000	2374,91	16624
57.	57.	24-010106-1801 РСНБ РК 2015	Накладки к кронштейнам - ОГОЛОВОК ОГ-1	шт.	7,0000000	382,79	2680
58.	58.	24-040207-0712 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-98	шт.	14,0000000	375,89	5263
59.	59.	24-040207-2305 РСНБ РК 2015	Кронштейны стальные массой 24 кг длиной 1350 мм для установки желобов и прокладки в них кабелей на мостах ГОСТ Р 51177-98 - У1	шт.	7,0000000	3478,45	24349
60.	60.	24-040207-2305 РСНБ РК 2015	Кронштейны стальные массой 24 кг длиной 1350 мм для установки	шт.	14,0000000	3478,45	48698

1	2	3	4	5	6	7	8
			желобов и прокладки в них кабелей на мостах ГОСТ Р 51177-98 - СТЯЖКА Г1				
61.	61.	13-080208-0206 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	14,0000000	492,80	6899
62.	62.	24-040102-0225 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г	шт.	42,0000000	1731,38	72718
63.	63.	24-040109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6	шт.	42,0000000	48,96	2056
64.	64.	21-050307-0211 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,4406000	339,46	489
65.	65.	24-040204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14,0000000	448,50	6279
66.	66.	24-040204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	28,0000000	317,50	8890
		Раздел: ОПОРА УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ					
67.	67.	11-330202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ	опора	6,0000000	29756,41	178538
68.	68.	21-040405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	6,0000000	42332,73	253996
69.	69.	11-330203-0102 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для опор ВЛ 0,38-10 кВ. Установка	ригель	6,0000000	543,75	3263
70.	70.	21-040408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.	6,0000000	4406,67	26440
71.	71.	24-040207-1910 РСНБ РК 2015	Траверсы стальные 8-ми штырные ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,0000000	2374,91	4750
72.	72.	24-010106-1801 РСНБ РК 2015	Накладки к кронштейнам	шт.	6,0000000	382,79	2297
73.	73.	24-040207-0712 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,0000000	375,89	752

1	2	3	4	5	6	7	8
74.	74.	21-130205-0501 РСНБ РК 2015	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	2,0000000	98,94	198
75.	75.	24-040207-2305 РСНБ РК 2015	Кронштейны стальные массой 24 кг длиной 1350 мм для установки желобов и прокладки в них кабелей на мостах ГОСТ Р 51177-98 - У1	шт.	4,0000000	3478,45	13914
76.	76.	24-040207-2305 РСНБ РК 2015	Кронштейны стальные массой 24 кг длиной 1350 мм для установки желобов и прокладки в них кабелей на мостах ГОСТ Р 51177-98 - СТЯЖКА Г1	шт.	6,0000000	3478,45	20871
77.	77.	13-080208-0206 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	4,0000000	492,80	1971
78.	78.	24-040102-0225 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г	шт.	4,0000000	1731,38	6926
79.	79.	24-040109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6	шт.	4,0000000	48,96	196
80.	80.	21-050307-0211 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,4116000	339,46	140
81.	81.	24-040204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000000	448,50	2691
82.	82.	24-040204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000000	317,50	1905
83.	83.	21-050307-0211 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,4116000	339,46	140
84.	84.	24-040204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,0000000	448,50	1794
85.	85.	24-040204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,0000000	317,50	2540
86.	86.	24-040202-0304 РСНБ РК 2015	Распорки специальные для комплектации натяжных изолирующих подвесок 4РС-3-400 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,0000000	17847,61	214171

1	2	3	4	5	6	7	8
87.	87.	24-040207-3990 РСНБ РК 2015	Устройство натяжное ГОСТ Р 51177-98	комплект	12,0000000	1809,34	21712
88.	88.	24-040201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,0000000	500,53	2002
89.	89.	24-040201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,0000000	598,14	2393
90.	90.	24-040201-0109 РСНБ РК 2015	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,0000000	500,38	1001
		Раздел: ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ					
91.	91.	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ	опора	12,0000000	8890,02	106680
92.	92.	21-040405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	6,0000000	42332,73	253996
93.	93.	24-040207-1910 РСНБ РК 2015	Траверсы стальные 8-ми штырные ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000000	2374,91	14249
94.	94.	24-040207-0712 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000000	375,89	2255
95.	95.	24-040102-0225 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г	шт.	36,0000000	1731,38	62330
96.	96.	24-040109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6	шт.	36,0000000	48,96	1762
97.	97.	21-050307-0211 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,8522000	339,46	629
98.	98.	24-040204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000000	448,50	2691
99.	99.	24-040204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36,0000000	317,50	11430
		Раздел: ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ					
100.	100.	11-330204-0202 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности	км линии	1,0133333	128195,11	129904

1	2	3	4	5	6	7	8
101.	101.	23-061004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальныхоцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,5928000	965386,87	572281
		Раздел: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ					
102.	102.	13-080101-2501 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования	подстанция	1,0000000	81997,73	81998
103.	103.	51-080102-0413 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа AlAgEuM ElECTriC	шт.	1,0000000	1101476,44	1101476
104.	104.	51-080101-0106 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6	шт.	1,0000000	952212,45	952212
105.	105.	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	30,0000000	547,01	16410
106.	106.	13-080208-0209 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	20,0000000	552,56	11051
107.	107.	21-050106-1001 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0376800	--	--
108.	108.	21-050301-0106 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0316000	--	--
		Раздел: ОБЪЕМ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ					
109.	109.	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,4000000	2272,60	12272

1	2	3	4	5	6	7	8
110.	110.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,4000000	1304,00	7042
111.	111.	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5,4000000	213,56	1153
112.	112.	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Поливводой	м3 уплотненного грунта	5,4000000	73,82	399

ИТОГО: 6306411

В том числе :

Накладные расходы			536606
Сметная прибыль			467142
Итого с временными	2,9 %	120178	6426589
Итого с зимними удорожаниями	1,8 %	76756	6503345
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			6893144
Налоги, сборы, обязательные платежи 12 %			827177
Итого с НДС			7720322
Договорной понижающий коэффициент - 5,51%, к=0,9449			-425162
Всего к оплате с НДС			7295160

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области»

Руководитель

_____

ВЫПОЛНЕННЫЙ ОБЪЕМ РАБОТ ПОДТВЕРЖДАЮ
Технический надзор
Горбунов Виктор Михайлович
Дата 25.08.18 Подпись

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «DAYER CONSTRUCTION»

Директор

_____ **Файзуллаев Д.С.**