А К Т выполненных работ за июнь 2012г

Асфальтирование покрытия во дворе жилых домов № 46, № 48 расположенных по ул. М.Ауэзова г.Экибастуза

Основание:
дополнительное соглашение №1 к
договору № 4 от 31.05.2012года

Зона: 13

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

Сметная стоимость, тыс.тенге	93,425
Сметная заработная плата, тыс.тенге	4,461
Нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч	,012
Строительный объем,	
Показатель на единицу объема, тенге	

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПОДРАЗДЕЛ									
1	Е27-15-1	Исправление профиля щебеночных оснований с добавлением нового материала толщ до 5см	55,000	125,98	34,75	6929	1911	1363	0,05560	3
		1м2 площади основания		8,33	10,30	458	567	133	0,03623	2
2	Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей, плотных крупнозернистых, с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	55,000	24,52	15,35	1349	844	805	0,03360	2
		1м2 покрытия		5,94	5,06	327	278	133	0,01766	1
3	19999	Смесь асфальтовая расход 0,0958тн	5,269	3873,52		20410	0	0		0
		тн								
4	Е27-54-3	Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины к расценке 27-53-3 до 5см	110,000	0,02	0,00	2	0	1	0,00009	0
		1м2 покрытия		0,01	0,00	1	0	133	0,00000	0
5	19999	Смесь асфальтобетонная расход 0,012тн	1,331	3873,52		5156	0	0		0
		тн								
6	П8-7-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 7 км, 1 класс груза	15,099	51,84	51,84	783	783	157	0,00000	0
		1т		0,00	10,37	0	157	100	0,21777	3
		Итого дополнительный транспорт по смете				783	783			
							157			3
		Всего прямые затраты				**34 629**	**3 538**			**5**
						786	**1 002**			**6**
		Стоимость материалов, тенге				**30 305**				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				**2 326**				
		- заработная плата в накладных, тенге (15%)				349				

- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)	1
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)	**2 217**
Всего по смете, тенге	**39 172**
Сметная заработная плата, тенге	**2 137**
Нормативная трудоемкость, чел-час	**12**
Итого в базовых ценах 2001г.	39 172
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	2 137
В том числе материалы в ценах 2001г.	30 305
В том числе оборудование в ценах 2001г.	
Нормативная трудоемкость, чел-час	12
Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1618/775 = 2.0877	
Итого в текущих ценах (МРПтек = 1618)	**81 779**
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**4 461**
В том числе материалы в текущих ценах	**63 268**
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**1 636**
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**83 415**
Итого в текущих ценах	**83 415**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**10 010**
Сметная стоимость строительства	**93 425**

Согласовано:

Директор ТОО Вершина А.А.Пиянзов

Утверждаю:

Директор ТОО "Центр-Строй-Торговый Дом"
Сагантаева Г.Б.