Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Лайгэ»
Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта «Газоснабжение ПДП жилого района "А" в г. Уральске, ЗКО»

СПРАВКА №3 от 1.08.2018 года

о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2018 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказ-чика	подряд-чика	Дополнительное соглашение №2 от 18.06.2018	Договор №114 от 20.10.2017	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2018 года) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство объекта «Газоснабжение ПДП жилого района "А" в г. Уральске, ЗКО»	196606823,94	111274686		-	-	-	-	-	13352962	124627648

М.П. Заказчик: Руководитель Государственного учреждения " Отдел строительства города Уральска "
_____Мүлкәй М.Р.
(должность, ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: Директор Товарищество с ограниченной ответственностью «Лайгэ» _____ Жумашев Н.С.
(должность, ф., и., о., подпись)

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Уральска"
Подрядчик ТОО "Лайгэ"
Наименование строительства и его адрес: Газоснабжение ПДП жилого района "А" в г. Уральске, ЗКО

А К Т №3
приемки выполненных работ
за август 2018 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Раздел: Земляные работы										
1	**1**	**Е0101-24-2**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	**5050**	**9,24**	**9,24**	**46686**	**46686**	**14703**	**0**	**0**		
				м3	**0**	**3**	**0**	**15158**	**97**	**0,01**	**58**		
2	**2**	**Е0101-24-10 К=4**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	**5050**	**31,64**	**31,64**	**159790**	**159790**	**50322**	**0**	**0**		
				м3	**0**	**10,27**	**0**	**51878**	**97**	**0,01**	**50**		
3	**3**	**Е0101-24-2**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	**5050**	**9,24**	**9,24**	**46686**	**46686**	**14703**	**0**	**0**		
				м3	**0**	**3**	**0**	**15158**	**97**	**0,01**	**58**		
4	**4**	**Е0101-24-10 К=4**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	**5050**	**31,64**	**31,64**	**159790**	**159790**	**50322**	**0**	**0**		
				м3	**0**	**10,27**	**0**	**51878**	**97**	**0,01**	**50**		
5	**5**	**Е0101-12-14**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	**625**	**27,84**	**26,18**	**17397**	**16359**	**5371**	**0,01**	**7**		
				м3	**1,66**	**7,2**	**1038**	**4500**	**97**	**0,03**	**16**		
6	**6**	**Е0101-162-2 К=1,2**	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**52**	**353,7**	**0**	**18392**	**0**	**20783**	**2,27**	**118**		
				м3	**353,7**	**0**	**18392**	**0**	**113**	**0**	**0**		
7	**7**	**Е0101-166-2**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**325**	**134,1**	**0**	**43583**	**0**	**49248**	**0,97**	**316**		
				м3	**134,1**	**0**	**43583**	**0**	**113**	**0**	**0**		
8	**8**	**Е0101-27-2**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**2556**	**6,48**	**6,48**	**16561**	**16561**	**5216**	**0**	**0**		
				м3	**0**	**2,1**	**0**	**5377**	**97**	**0,01**	**21**		
			Раздел: Газопровод среднего давления										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	9	Е0122-11-8 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	3,081	112791,01	60473,38	347509	186318	270219	306	943
				км	51300	16165,35	158055	49805	130	63,72	196
10	10	С130804-1236 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 315Х28,6 СТ РК ИСО 4437-2004	3111,81	6729		20939369				
				м							
11	11	Е0122-11-8 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 280 мм	1,4	112791,01	60473,38	157907	84663	122787	306	428
				км	51300	16165,35	71820	22631	130	63,72	89
12	12	С130804-1235 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 280Х25,4 СТ РК ИСО 4437-2004	1414	5312		7511168				
				м							
13	13	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	55	300,57	225,64	16531	12410	9188	0,41	23
				шт	69,53	58,98	3824	3244	130	0,23	12
14	14	С130804-2795 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	39	11939		465621				
				шт.							
15	15	С130804-2794 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 280, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	16	16876		270016				
				шт.							
16	16	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	1	440,21	332,43	440	332	246	0,61	1
				шт	102,38	86,87	102	87	130	0,33	0
17	17	С130804-2847 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 315х315х315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	11408		11408				
				шт.							
18	18	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	0
				шт	69,53	58,98	70	59	130	0,23	0
19	19	С130804-3325 Изм. и доп.вып.18	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 315х225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	4893		4893				
				шт.							
20	20	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка опознавательного провода	4,49	21564,7	17195,84	96826	77209	40515	21	94
				км	4368,86	2415,6	19616	10846	133	14,01	63
21	21	С151607-100 Изм. и доп. вып. 25	Провода с аллюминиевой жилой сечением 3 мм2 ГОСТ 6323-79	4,49	4555		20452				
				км							
22	22	С11011-505	Полиэтиленовая сигнальная лента с несмываемой надпгсью "ГАЗ"	610	123		75030				
				м2							
23	23	Ц3920-4	Контроль внешним осмотром и измерением трубопроводов диаметром до 273 мм	87	37,12	0	3229	0	2819	0,2	17
				стык	36	0	3132	0	90	0	0
24	24	Е0122-9-8	Поправка не пневматическое испытание трубопроводов диам. 300 мм	3,081	258148,62	119848,99	795356	369255	646353	607	1870

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				км	116100	45274,5	357704	139491	130	221,12	681
25	25	Е0122-9-8	Поправка не пневматическое испытание трубопроводов диам. 280 мм	1,4	258148,62	119848,99	361408	167789	293702	607	850
				км	116100	45274,5	162540	63384	130	221,12	310
			ИТОГО:				31586348	1344073			4668
							839875	433496			1604
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				43334				
			На общестроительные работы				1553331				
			Всего накладных расходов:				1596664				
			Итого с накладными				33183013				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				1990981				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				35173994				
			Итого с временными, 1,5 %				35701604				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,97 %				36761942				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				36904748				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				37261764				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				109092829				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				2181857				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				111274686				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				13352962				
			Итого с НДС				124627648				
			Всего:				124627648				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства г.Уральска"
Мүлкәй М.Р.

(подпись)

Подрядчик:
Директор ТОО "Лайгэ"
Жумашев Н.С.

(подпись)

Технадзор
ТОО "Саулет Эксперт"
Акнуров Н.А.

(подпись)