Форма 2

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Уральска"
Подрядчик ТОО "Лайгэ"
Наименование строительства и его адрес: Газоснабжение ПДП жилого района "А" в г. Уральске, ЗКО

А К Т№5
приемки выполненных работ
за декабрь 2018 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Газопровод высокого давления ГЗ(1 врезка)								
1	1	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,006	58791,69	25695,31	353	154	311	194	1
				км	33075	6813,45	198	41	130	26,38	0
2	2	С130804-1227 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110Х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	6,06	692		4194				
				м							
3	3	Е0122-9-10	Укладка стальных труб диам.400 мм(футляр дл=1м-1шт)	0,001	331679,14	156130,76	332	156	269	775	1
				км	148275	58979,25	148	59	130	288,06	0
4	4	С130806-126 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	1,004	5749		5772				
				м							
5	5	Е0101-166-2	Засыпка вручную песчанным грунтом	1	134,1	0	134	0	152	0,97	1
				м3	134,1	0	134	0	113	0	0
6	6	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки	0,005	5870,69	0	29	0	3	3,66	0
				м3	567	0	3	0	123	0	0
7	7	Е0122-36-6	Установка шаровых кранов диам.300мм	1	2540,52	995,89	2541	996	2012	7,17	7
				шт	1172,25	375,75	1172	376	130	1,84	2
8	8	С130904-600 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые стальные для газа фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 300 с ручным редуктором ГОСТ 21345-2005	1	364666		364666				
				шт.							
9	9	Е0122-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	2	708,82	102,44	1418	205	1375	2,45	5
				фланец	524,25	4,5	1049	9	130	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	10	С130809-41 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80	2	2465		4930				
				шт.							
11	11	Е0122-9-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с пневматическим испытанием	0,0006	258148,62	119848,99	155	72	126	607	0
				км	116100	45274,5	70	27	130	221,12	0
12	12	С130806-111 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	0,6024	2501		1507				
				м							
13	13	Е0122-34-1	Установка переходов полиэтилен сталь	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
				шт	69,53	58,98	139	118	130	0,23	0
14	14	С130804-3293 Изм. и доп.вып.18	Деталь полиэтилен сталь ПЭ 100 SDR 11DN диам.110х10-108х4	1	518		518				
				шт.							
15	15	С130804-3343 Изм. и доп.вып.18	Деталь полиэтилен сталь ПЭ 100 SDR 11DN диам.355х32,2-325х5	1	14517		14517				
				шт.							
16	16	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	0,0385	78096,82	39324,82	3007	1514	2264	147,7	6
				т	30375	14854,5	1169	572	130	72,55	3
17	17	С130810-89	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 300 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 325х8 мм	1	3660		3660				
				шт							
18	18	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	0,0131	78096,82	39324,82	1023	515	770	147,7	2
				т	30375	14854,5	398	195	130	72,55	1
19	19	С130810-128	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 325х10-108х4 мм	1	1570		1570				
				шт							
20	20	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0009	121294,13	49389,75	109	44	95	312,7	0
				т	62775	18657	56	17	130	91,12	0
21	21	С130810-112 Изм. и доп. вып. 24	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	1	218		218				
				шт.							
22	22	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,002	121294,13	49389,75	243	99	212	312,7	1
				т	62775	18657	126	37	130	91,12	0
23	23	С130810-77 Изм. и доп. вып. 24	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	2	250		500				
				шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	24	Е0119-4-1	Монтаж ГРПШ	1	5655,02	286,52	5655	287	2592	11,2	11
				установк	1917	108	1917	108	128	0,52	1
25	25	СПРАЙСООО"ТЕХПРОМЭКСПОРТ"	ГРПШ с регулятором давления РДГ-50В седло 45 ГРПШ-13-1ВУ161000.5,29.775:2269	1	110218,05		110218				
				т							
26	26	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0009	121294,13	49389,75	109	44	95	312,7	0
				т	62775	18657	56	17	130	91,12	0
27	27	С130810-113 Изм. и доп. вып. 24	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	1	211		211				
				шт.							
28	28	Е0122-36-2	Установка шаровых кранов диам.100мм	1	497,61	28,48	498	28	459	2,03	2
				шт	342	11,25	342	11	130	0,05	0
29	29	С130904-111 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые стальные сварные газовые типа NAvAl, T до +200°C, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	1	14960		14960				
				шт.							
30	30	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0025	121294,13	49389,75	303	123	265	312,7	1
				т	62775	18657	157	47	130	91,12	0
31	31	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	1	401		401				
				шт							
32	32	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм (футляр дл.1м-1шт)	0,001	154577,68	66009,8	155	66	124	376	0
				км	70200	24936,75	70	25	130	121,79	0
33	33	С130806-100 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	1,004	1442		1448				
				м							
34	34	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	0,0009	129222,58	54072,58	116	49	99	352	0
				км	64575	20425,5	58	18	130	99,76	0
35	35	С130806-79 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	0,9036	538		486				
				м							
36	36	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовыых отводов	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	0
				шт	69,53	58,98	70	59	130	0,23	0
37	37	С130804-2786 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	892		892				
				шт.							
38	38	Е0124-103-3	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром 100 мм	1	6452,92	3418,13	6453	3418	3636	6,43	6
				врезка	1505,25	1291,5	1505	1291	130	6,31	6
39	39	Е0107-24-9	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 2,2 м(ограждение 4х8-1шт)	24	1726,65	217,18	41439	5212	14779	2,23	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м	380,25	59,61	9126	1431	140	0,22	5
40	40	Е0107-25-8	Устройство калиток с установкой	1	1488,85	33,47	1489	33	2027	7,85	8
				шт	1435,5	12,65	1436	13	140	0,06	0
41	41	С130806-74 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	16,8	327		5494				
				м							
42	42	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	6,8	16,58	0,02	113	0	25	0,02	0
				м2	4,16	0	28	0	90	0	0
43	43	Е0107-25-11	Установка опознавательных знаков	1	1804,85	1078,71	1805	1079	1359	3,95	4
				шт	668,25	302,27	668	302	140	1,13	1
44	44	С143019-66	Столбик ж/б	1	626		626				
				шт							
45	45	С11011-955	Табличка указатель	1	451		451				
				шт							
46	46	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	Прокладка опознавательного провода	0,006	6469,41	5158,75	39	31	16	6,3	0
				км	1310,66	724,68	8	4	133	4,2	0
47	47	С151607-100 Изм. и доп. вып. 25	Провода с алюминиевой жилой АПВ сечением 3 мм	0,006	4555		27				
				км							
48	48	С11011-505ПРИМ	Полиэтиленовая сигнальная лента с несмываемой надписью "Газ"	1,2	123		148				
				м2							
49	49	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов под опоры ОП-1;ОП-2	1	7856,05	95,97	7856	96	848	4,9	5
				м3	771,75	36,25	772	36	105	0,18	0
50	50	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1	361		361				
				м3							
51	51	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	1	420		420				
				м3							
52	52	Е0109-34-1	Монтаж опор ОП-1;ОП-2	0,0439	16609,28	2191,29	729	96	500	73,6	3
				т	12555	101,25	551	4	90	0,49	0
53	53	С12021-245 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,0439	143295		6291				
				т							
54	54	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1	16,58	0,02	17	0	4	0,02	0
				м2	4,16	0	4	0	90	0	0
55	55	Ц3920-1	Контроль внешним осмотром и измерением трубопроводов диаметром до 60 мм	15	19,12	0	287	0	243	0,1	2
				стык	18	0	270	0	90	0	0
56	56	Ц3920-2	Контроль внешним осмотром и измерением трубопроводов диаметром до 108 мм	106	23,62	0	2504	0	2147	0,1	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				стык	22,5	0	2385	0	90	0	0
57	57	Ц3920-3	Контроль внешним осмотром и измерением трубопроводов диаметром до 219 мм	6	32,62	0	196	0	170	0,2	1
				стык	31,5	0	189	0	90	0	0
58	58	Ц3920-5	Контроль внешним осмотром и измерением трубопроводов диаметром до 377 мм	8	50,62	0	405	0	356	0,3	2
				стык	49,5	0	396	0	90	0	0
59	59	Ц3920-6	Контроль внешним осмотром и измерением трубопроводов диаметром до 465 мм	1	59,62	0	60	0	53	0,3	0
				стык	58,5	0	59	0	90	0	0
60	60	Е0122-11-3	Исключается гидравлическое испытание трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.100мм	0,006	58881,69	25695,31	-353	-154	-311	194	-1
				км	33075	6813,45	-198	-41	130	26,38	0
61	61	Е0122-9-3	Поправка на пневматическое испытание полиэтиленовых труб диам.100 мм	0,006	129222,58	54072,58	775	324	663	352	2
				км	64575	20425,5	387	123	130	99,76	1
62	62	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,3	16,36	0,05	21	0	7	0,03	0
				м2	5,81	0,02	8	0	90	0	0
63	63	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,6	16,58	0,02	27	0	6	0,02	0
				м2	4,16	0	7	0	90	0	0
			Раздел: Газопровод высоко давления Г3(2 врезка)								
64	64	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,006	58881,69	25695,31	353	154	311	194	1
				км	33075	6813,45	198	41	130	26,38	0
65	65	С130804-1227 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110Х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	6,06	692		4194				
				м							
66	66	Е0122-8-11	Укладка стальных труб диам.500 мм(футляр дл=1м-1шт)	0,001	307552,18	115368,43	308	115	283	857	1
				км	162000	55530	162	56	130	271,21	0
67	67	С130806-129 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	1,004	6655		6682				
				м							
68	68	Е0101-166-2	Засыпка вручную песчанным грунтом	1	134,1	0	134	0	152	0,97	1
				м3	134,1	0	134	0	113	0	0
69	69	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки	0,005	5870,69	0	29	0	3	3,66	0
				м3	567	0	3	0	123	0	0
70	70	Е0122-36-6	Установка шаровых кранов диам.300мм	1	2540,52	995,89	2541	996	2012	7,17	7
				шт	1172,25	375,75	1172	376	130	1,84	2
71	71	С130904-600 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые стальные для газа фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 300 с ручным редуктором ГОСТ 21345-2005	1	364666		364666				
				шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	72	E00122-40-9	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 350 мм	2	795,2	105,57	1590	211	1492	2,7	5
				фланец	569,25	4,5	1139	9	130	0,02	0
73	73	С130809-42 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 350 ГОСТ 12816-80	2	2999		5998				
				шт.							
74	74	E0122-9-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с пневматическим испытанием	0,0006	305272,8	142318,8	183	85	149	729	0
				км	137700	53761,5	83	32	130	262,58	0
75	75	С130806-119 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 6,0 мм	0,6024	3730		2247				
				м							
76	76	E0122-34-1	Установка переходов полиэтилен сталь	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
				шт	69,53	58,98	139	118	130	0,23	0
77	77	С130804-3293 Изм. и доп.вып.18	Деталь полиэтилен сталь ПЭ 100 SDR 11DN диам.110х10-108х4	1	518		518				
				шт.							
78	78	С130804-3349 Изм. и доп.вып.18	Деталь полиэтилен сталь ПЭ 100 SDR 11DN диам.400х36,3-377х6	1	28749		28749				
				шт.							
79	79	E0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	0,0672	78096,82	39324,82	5248	2643	3951	147,7	10
				т	30375	14854,5	2041	998	130	72,55	5
80	80	С130810-91 Изм. и доп. вып. 24	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 9 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	1	9645		9645				
				шт.							
81	81	E0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	0,02	78096,82	39324,82	1562	786	1176	147,7	3
				т	30375	14854,5	608	297	130	72,55	1
82	82	С130810-130 Изм. и доп. вып. 25	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 377 мм х 10 мм - 273 мм х 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	1	4662		4662				
				шт.							
83	83	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0015	121294,13	49389,75	182	74	159	312,7	0
				т	62775	18657	94	28	130	91,12	0
84	84	С130810-120 Изм. и доп. вып. 24	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	1	509		509				
				шт.							
85	85	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,002	121294,13	49389,75	243	99	212	312,7	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т	62775	18657	126	37	130	91,12	0
86	86	С130810-77 Изм. и доп. вып. 24	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	2	250		500				
				шт.							
87	87	Е0119-4-1	Монтаж ГРПШ	1	5655,02	286,52	5655	287	2592	11,2	11
				установк	1917	108	1917	108	128	0,52	1
88	88	СПРАЙСООО"ТЕХПРОМЭКСПОРТ"	ГРПШ с регулятором давления РДГ-50В седло 45 ГРПШ-13-1ВУ161000.5,29.775:2269	1	110218,05		110218				
				т							
89	89	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0009	121294,13	49389,75	109	44	95	312,7	0
				т	62775	18657	56	17	130	91,12	0
90	90	С130810-113 Изм. и доп. вып. 24	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	1	211		211				
				шт.							
91	91	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	497,61	28,48	498	28	459	2,03	2
				шт	342	11,25	342	11	130	0,05	0
92	92	С130904-111 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые стальные сварные газовые типа NAvAl, T до +200°C, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	1	14960		14960				
				шт.							
93	93	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0025	121294,13	49389,75	303	123	265	312,7	1
				т	62775	18657	157	47	130	91,12	0
94	94	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	1	401		401				
				шт							
95	95	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм (футляр дл.1м-1шт)	0,001	154577,68	66009,8	155	66	124	376	0
				км	70200	24936,75	70	25	130	121,79	0
96	96	С130806-100 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	1,004	1442		1448				
				м							
97	97	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	0,0009	129222,58	54072,58	116	49	99	352	0
				км	64575	20425,5	58	18	130	99,76	0
98	98	С130806-79 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	0,9036	538		486				
				м							
99	99	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовыых отводов	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	0
				шт	69,53	58,98	70	59	130	0,23	0
100	100	С130804-2786 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	892		892				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.							
101	101	Е0124-103-3	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром 100 мм	1	6452,92	3418,13	6453	3418	3636	6,43	6
				врезка	1505,25	1291,5	1505	1291	130	6,31	6
102	102	Е0107-24-9	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 2,2 м(ограждение 4х8-1шт)	24	1726,65	217,18	41439	5212	14779	2,23	54
				м	380,25	59,61	9126	1431	140	0,22	5
103	103	Е0107-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических	1	1488,85	33,47	1489	33	2027	7,85	8
				шт	1435,5	12,65	1436	13	140	0,06	0
104	104	С130806-74 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	16,8	327		5494				
				м							
105	105	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	6,8	16,58	0,02	113	0	25	0,02	0
				м2	4,16	0	28	0	90	0	0
106	106	Е0107-25-11	Установка опознавательных знаков	1	1804,85	1078,71	1805	1079	1359	3,95	4
				шт	668,25	302,27	668	302	140	1,13	1
107	107	С143019-66	Столбик ж/б	1	626		626				
				шт							
108	108	С11011-955	Табличка указатель	1	451		451				
				шт							
109	109	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	Прокладка опознавательного провода	0,006	6469,41	5158,75	39	31	16	6,3	0
				км	1310,66	724,68	8	4	133	4,2	0
110	110	С151607-100 Изм. и доп. вып. 25	Провода с алюминиевой жилой АПВ сечением 3 мм2	0,006	4555		27				
				км							
111	111	С11011-505ПРИМ	Полиэтиленовая сигнальная лента с несмываемой надписью "Газ"	1,2	123		148				
				м2							
112	112	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов под опоры ОП-1;ОП-2	0,8	1822,75	95,97	1458	77	679	4,9	4
				м3	771,75	36,25	617	29	105	0,18	0
113	113	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,8	361		289				
				м3							
114	114	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	0,8	420		336				
				м3							
115	115	Е0109-34-1	Монтаж опор ОП-1;ОП-2	0,0348	16609,28	2191,29	578	76	396	73,6	3
				т	12555	101,25	437	4	90	0,49	0
116	116	С12021-245 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,0348	143295		4987				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	117	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,9	16,58	0,02	15	0	3	0,02	0
				м2	4,16	0	4	0	90	0	0
118	118	Е0122-11-3	Исключается гидравлическое испытание трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.100мм	0,006	58881,69	25695,31	-353	-154	-311	194	-1
				км	33075	6813,45	-198	-41	130	26,38	0
119	119	Е0122-9-3	Поправка на пневматическое испытание полиэтиленовых труб диам.100 мм	0,006	129222,58	54072,58	775	324	663	352	2
				км	64575	20425,5	387	123	130	99,76	1
120	120	Ц3920-1	Контроль внешним осмотром и измерением трубопроводов диаметром до 60 мм	1	19,12	0	19	0	16	0,1	0
				стык	18	0	18	0	90	0	0
121	121	Ц3920-2	Контроль внешним осмотром и измерением трубопроводов диаметром до 108 мм	15	23,62	0	354	0	304	0,1	2
				стык	22,5	0	338	0	90	0	0
122	122	Ц3920-3	Контроль внешним осмотром и измерением трубопроводов диаметром до 219 мм	6	32,62	0	196	0	170	0,2	1
				стык	31,5	0	189	0	90	0	0
123	123	Ц3920-5	Контроль внешним осмотром и измерением трубопроводов диаметром до 377 мм	10	50,62	0	506	0	446	0,3	3
				стык	49,5	0	495	0	90	0	0
124	124	Ц3920-6	Контроль внешним осмотром и измерением трубопроводов диаметром до 465 мм	1	59,62	0	60	0	53	0,3	0
				стык	58,5	0	59	0	90	0	0
125	125	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,5	16,36	0,05	25	0	8	0,03	0
				м2	5,81	0,02	9	0	90	0	0
126	126	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,5	16,58	0,02	25	0	6	0,02	0
				м2	4,16	0	6	0	90	0	0
			Раздел: Газопровод среднего давления								
127	127	Е0122-11-8 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,519	112791,01	60473,38	58539	31386	45519	306	159
				км	51300	16165,35	26625	8390	130	63,72	33
128	128	С130804-1236 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 315Х28,6 СТ РК ИСО 4437-2004	482,19	5658		2728231				
				м							
129	129	Е00122-11-8 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,775	112791,01	60473,38	87413	46867	67971	306	237
				км	51300	16165,35	39758	12528	130	63,72	49
130	130	С130804-1235 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 280Х25,4 СТ РК ИСО 4437-2004	782,75	4494		3517679				
				м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	131	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,368	58881,69	25695,31	21668	9456	19083	194	71
				км	33075	6813,45	12172	2507	130	26,38	10
132	132	С130804-1226 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90Х8,2 СТ РК ИСО 4437-2004	0,3717	466		173				
				м							
133	133	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,557	51202,26	20326,01	28520	11322	26197	179	100
				км	30825	5353,43	17170	2982	130	20,64	11
134	134	С130804-1224 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63Х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	562,57	231		129954				
				м							
135	135	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	25	300,57	225,64	7514	5641	4177	0,41	10
				шт	69,53	58,98	1738	1475	130	0,23	6
136	136	С130804-2796 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 355, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	13	16651		216463				
				шт.							
137	137	С130804-2783 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	281		1686				
				шт.							
138	138	С130804-2785 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	592		2368				
				шт.							
139	139	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых переходов	6	300,57	225,64	1803	1354	1002	0,41	2
				шт	69,53	58,98	417	354	130	0,23	1
140	140	С130804-3343 Изм. и доп.вып.18	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 355х250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	14517		29034				
				шт.							
141	141	С130804-3319 Изм. и доп.вып.18	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 225х110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	2329		2329				
				шт.							
142	142	С130804-3293 Изм. и доп.вып.18	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110х63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	518		518				
				шт.							
143	143	С130804-3343 Изм. и доп.вып.18	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 355х250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	14517		29034				
				шт.							
144	144	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	11	300,57	225,64	3306	2482	1838	0,41	5
				шт	69,53	58,98	765	649	130	0,23	2
145	145	С130804-5385 Изм. и доп. вып. 24	Седловой отвод ПЭ100 SDR 11 DN315-63,PN16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	10793		32379				
				шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	146	С130804-5383 Изм. и доп. вып. 24	Седловой отвод ПЭ100 SDR 11 DN280-63,PN16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	6915		13830				
				шт.							
147	147	С130804-5384 Изм. и доп. вып. 24	Седловой отвод ПЭ100 SDR 11 DN280-90,PN16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	11084		11084				
				шт.							
148	148	С130804-5386 Изм. и доп. вып. 24	Седловой отвод ПЭ100 SDR 11 DN355-63,PN16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	12271		12271				
				шт.							
149	149	С130804-5385 Изм. и доп. вып. 24	Седловой отвод ПЭ100 SDR 11 DN315-90,PN16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	10793		21586				
				шт.							
150	150	С130804-5386 Изм. и доп. вып. 24	Седловой отвод ПЭ100 SDR 11 DN355-90,PN16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	12271		24542				
				шт.							
151	151	Е0107-24-9	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 2,2 м(ограждение 3х3-4шт)	48	2027,87	217,18	97338	10425	29559	2,23	107
				м	380,25	59,61	18252	2861	140	0,22	10
152	152	Е0107-25-8	Устройство калиток с установкой	4	1488,85	33,47	5955	134	8110	7,85	31
				шт	1435,5	12,65	5742	51	140	0,06	0
153	153	С130806-74 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	48	327		15696				
				м							
154	154	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	25	16,58	0,02	414	1	94	0,02	1
				м2	4,16	0	104	0	90	0	0
155	155	Е0107-24-9	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 2,2 м(ограждение 4х4-1шт)	16	1751,18	217,18	28019	3475	9853	2,23	36
				м	380,25	59,61	6084	954	140	0,22	3
156	156	Е0107-25-8	Устройство калиток с установкой	1	1488,85	33,47	1489	33	2027	7,85	8
				шт	1435,5	12,65	1436	13	140	0,06	0
157	157	С130806-74 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	228	327		74556				
				м							
158	158	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	118,75	16,58	0,02	1969	2	445	0,02	3
				м2	4,16	0	494	0	90	0	0
159	159	Е0107-25-11	Установка опознавательных знаков	60	1804,85	1078,71	108291	64722	81524	3,95	237
				шт	668,25	302,27	40095	18136	140	1,13	68
160	160	С143019-66	Столбик ж/б	60	626		37560				
				шт							
161	161	С11011-955	Табличка указатель	60	451		27060				
				шт							
162	162	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	Прокладка опознавательного провода	4,03	6469,41	5158,75	26072	20790	10909	6,3	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				км	1310,66	724,68	5282	2920	133	4,2	17
163	163	С151607-100 Изм. и доп. вып. 25	Провода с алюминиевой жилой АПВ сечением 3 мм2	4,04	4555		18402				
				км							
164	164	С11011-505ПРИМ	Полиэтиленовая сигнальная лента с несмываемой надписью "Газ"	1090	123		134070				
				м2							
165	165	Ц3920-1	Контроль внешним осмотром и измерением трубопроводов диаметром до 60 мм	147	19,12	0	2811	0	2381	0,1	15
				стык	18	0	2646	0	90	0	0
166	166	Ц3920-2	Контроль внешним осмотром и измерением трубопроводов диаметром до 108 мм	59	23,62	0	1394	0	1195	0,1	6
				стык	22,5	0	1328	0	90	0	0
167	167	Ц3920-3	Контроль внешним осмотром и измерением трубопроводов диаметром до 219 мм	2	32,62	0	65	0	57	0,2	0
				стык	31,5	0	63	0	90	0	0
168	168	Ц3920-4	Контроль внешним осмотром и измерением трубопроводов диаметром до 273 мм	88	37,12	0	3267	0	2851	0,2	18
				стык	36	0	3168	0	90	0	0
169	169	Ц3920-6	Контроль внешним осмотром и измерением трубопроводов диаметром до 465 мм	162	59,62	0	9658	0	8529	0,3	49
				стык	58,5	0	9477	0	90	0	0
170	170	Е0122-11-10 Изм. и доп.вып.15	Исключается гидравлическое испытание трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.400 мм	0,966	164866,67	87601,64	-159261	-84623	-124348	444	-429
				км	75702	23316,58	-73128	-22524	130	91,61	-88
171	171	Е0122-11-9 Изм. и доп.вып.15	Исключается гидравлическое испытание трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.350 мм	1,462	146403,43	74728,9	-214042	-109254	-171591	413	-604
				км	70416,5	19866,11	-102949	-29044	130	78,05	-114
172	172	Е0122-11-8 Изм. и доп.вып.15	Исключается гидравлическое испытание трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.300 мм	5,37	112791,01	60473,38	-605688	-324742	-470976	306	-1643
				км	51300	16165,35	-275481	-86808	130	63,72	-342
173	173	Е0122-11-8 Изм. и доп.вып.15	Исключается гидравлическое испытание трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.280 мм	2,175	112791,01	60473,38	-245320	-131530	-190758	306	-666
				км	51300	16165,35	-111578	-35160	130	63,72	-139
174	174	Е0122-11-3	Исключается гидравлическое испытание трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.90 мм	0,368	58881,69	25695,31	-21668	-9456	-19083	194	-71
				км	33075	6813,45	-12172	-2507	130	26,38	-10
175	175	Е0122-11-2	Исключается гидравлическое испытание трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.63 мм	0,557	51202,26	20326,01	-28520	-11322	-26197	179	-100
				км	30825	5353,43	-17170	-2982	130	20,64	-11
176	176	Е0122-9-9	Поправка на пневматическое испытание полиэтиленовых труб диам.355 мм	1,462	305272,8	142318,8	446309	208070	363892	729	1066
				км	137700	53761,5	201317	78599	130	262,58	384
177	177	Е0122-9-8	Поправка на пневматическое испытание полиэтиленовых труб диам.315 мм	2,289	258148,62	119848,99	590902	274334	480202	607	1389
				км	116100	45274,5	265753	103633	130	221,12	506
178	178	Е0122-9-8	Поправка на пневматическое испытание полиэтиленовых труб диам.280 мм	0,775	258148,62	119848,99	200065	92883	162585	607	470

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				км	116100	45274,5	89978	35088	130	221,12	171
179	179	Е0122-9-3	Поправка на пневматическое испытание полиэтиленовых труб диам.90 мм	0,368	129222,58	54072,58	47554	19899	40664	352	130
				км	64575	20425,5	23764	7517	130	99,76	37
180	180	Е0122-9-2	Поправка на пневматическое испытание полиэтиленовых труб диам.63 мм	0,557	123549,87	51496,99	68817	28684	58890	337	188
				км	61875	19453,5	34464	10836	130	95,01	53
181	181	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	66,5	16,36	0,05	1088	3	349	0,03	2
				м2	5,81	0,02	386	1	90	0	0
182	182	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	66,5	16,58	0,02	1102	1	249	0,02	1
				м2	4,16	0	277	0	90	0	0
183	183	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов под опоры ОП-1;ОП-2	3	1822,75	95,97	5468	288	2545	4,9	15
				м3	771,75	36,25	2315	109	105	0,18	1
184	184	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3	361		1083				
				м3							
185	185	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	3	420		1260				
				м3							
186	186	Е0109-34-1	Монтаж опор ОП-1;ОП-2	0,12	16609,28	2191,29	1993	263	1367	73,6	9
				т	12555	101,25	1507	12	90	0,49	0
187	187	С12021-245 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,12	143295		17195				
				т							
188	188	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,67	16,58	0,02	61	0	14	0,02	0
				м2	4,16	0	15	0	90	0	0
189	189	Е0122-11-10 Изм. и доп.вып.15	Укладка стальных водопроводных труб диам. 450 мм (футляр дл.44м-1шт)	0,044	163541,67	87601,64	7196	3854	5664	444	20
				км	75702	23316,58	3331	1026	130	91,61	4
190	190	С130804-1239 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 450Х40,9 СТ РК ИСО 4437-2004	44,44	11614		516126				
				м							
191	191	Е0122-11-10 Изм. и доп.вып.15	Укладка стальных водопроводных труб диам. 450 мм (футляр дл.19м-1шт)	0,044	163541,67	87601,64	7196	3854	5664	444	20
				км	75702	23316,58	3331	1026	130	91,61	4
192	192	С130804-1239 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 450Х40,9 СТ РК ИСО 4437-2004	19,19	11614		222873				
				м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	193	Е0122-11-10 Изм. и доп.вып.15	Укладка стальных водопроводных труб диам. 450 мм (футляр дл.43м-1шт)	0,043	163541,67	87601,64	7032	3767	5535	444	19
				км	75702	23316,58	3255	1003	130	91,61	4
194	194	С130804-1239 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 450Х40,9 СТ РК ИСО 4437-2004	43,43	11614		504396				
				м							
195	195	Е0122-11-10 Изм. и доп.вып.15	Укладка стальных водопроводных труб диам. 450 мм (футляр дл.26м-3шт)	0,078	163541,67	87601,64	12756	6833	10040	444	35
				км	75702	23316,58	5905	1819	130	91,61	7
196	196	С130804-1239 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 450Х40,9 СТ РК ИСО 4437-2004	78,78	11614		914951				
				м							
197	197	Е0122-11-10 Изм. и доп.вып.15	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм (футляр дл.32м-1шт)	0,032	163541,67	87601,64	5233	2803	4119	444	14
				км	75702	23316,58	2422	746	130	91,61	3
198	198	С130804-1238 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 400Х36,3 СТ РК ИСО 4437-2004	32,32	9128		295017				
				м							
199	199	Е0122-11-10 Изм. и доп.вып.15	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм (футляр дл.48м-1шт)	0,048	163541,67	87601,64	7850	4205	6179	444	21
				км	75702	23316,58	3634	1119	130	91,61	4
200	200	С130804-1238 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 400Х36,3 СТ РК ИСО 4437-2004	48,48	9128		442525				
				м							
201	201	Е0122-11-10 Изм. и доп.вып.15	Укладка стальных водопроводных труб диам. 450 мм (футляр дл.33м-2шт)	0,066	163541,67	87601,64	10794	5782	8496	444	29
				км	75702	23316,58	4996	1539	130	91,61	6
202	202	С130804-1239 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 450Х40,9 СТ РК ИСО 4437-2004	38,267	11614		444439				
				м							
			ИТОГО:				12352672	224390			1303
							295619	129199			737
			- оборудования				220436				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				29912				
			На общестроительные работы				516026				
			На металломонтажные работы				2263				
			На сантехнические работы				5184				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего накладных расходов:				553385				
			Итого с накладными				12906057				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				761137				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				13547169				
			Итого с временными, 1,5 %				13750377				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,97 %				14158763				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				14215398				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				14351268				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				42016806,71				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				840336,13				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				42857142,85				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				5142857,14				
			Итого с НДС				47999999,99				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства г.Уральска"
Мүлкәй М.Р.

(подпись)

Подрядчик:
Директор ТОО "Лайгэ"
Жумашев Н.С.

(подпись)

Технадзор
ТОО "Саулет Эксперт"
Акнуров Н.А.

(подпись)