С П Р А В К А №1 от 16.08.2018 6года

о стоимости выполненных работ по технологическим этапам и комплексам работ

за **август** месяц 2016 года

Заказчик : ТОО "Эльтранс"

г.Экибастуза"

Подрядчик : ТОО " Вершина"

Наименование строек :

Текущий ремонт кровли ремонтного бокса

Код документа	Код заказчика		Код подрядчика		№договора	Дата	КС
	Код учр.	№ счета	Код учр.	№ счета			
					125.	5.04.2018года	

Пусковые комплексы, объекты технологичесие этапы, комплексы работ	№ стр.	Код по ОКПС	План работ		Стоимость выполненных работ				Стоимость прочих затрат не вход. в СМР	Объем работ расчитываемый в выполнении плана , подлежит оплате (из гр 3)			КС(грБ) 1-10
			с начало года по очетн. месяц	на 1 кварт. 1 полугодие 9 м-цев год	в начале года отчетный мес.	вт.ч. строит. монтажные работы	из них эконом от проектных реш.	из гр 4 раб. по монтажу оборудован.		С М Р	Кап. ремонт и др. подряд.	Подлежат оплате за мес.	
А	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0
Текущий ремонт рулонной кровли ремонтного бокса			5477340		5477340							5477340	
НДС 12%			857281		857281							857281	
Итого			6134621		6134621							6134621	

ЗАКАЗЧИК
ТОО "Эльтранс"

Адыгезалов Э.

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "Вершина"

Далбаева Д.

Стройка: **ЗАКАЗЧИК ТОО Эльтранс"**

Объект: **ПОДРЯДЧИК ТОО Вершина**

АКТ

выполненных работ за август 2016года

Текущий ремонт рулонной кровли на ремонтном боксе Кунаева,83

Основание:

Договор № 125 от 05.04.2016года

Зона:

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПОДРАЗДЕЛ									
1	Е58-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов-2	960,000	29,02	2,02	27859	1939	31210	0,17410	167
		слоя рубероид		27,00	0,32	25920	307	119	0,00280	3
		1м2 кровли								
2	Е58-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали	56,000	14,39	1,29	806	72	964	0,09100	5
		- поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.		13,10	1,35	734	76	119	0,00120	0
		1м								
3	Е58-4-2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали	45,000	17,13	0,64	771	29	889	0,11040	5
		- водосточных труб с земли и подмостей		16,49	0,11	742	5	119	0,00090	0
		1м								
4	Е58-9-2	Ремонт отдельных мест рулонного покрытия с промазкой	960,000	152,38	2,22	146285	2131	27841	0,15860	152
		битумными составами - рубероидной мастикой		24,01	0,36	23050	346	119	0,00330	3
		1м2 покрытия								
5	Е12-1-3	Устройство кровель скатных трехслойных из	960,000	797,08	30,23	765197	29021	69481	0,28400	273
		наплавляемых материалов с защитным слоем из гравия на		49,50	11,32	47520	10867	119	0,05530	53
		битумной мастике								
		1м2 кровли								
6	Е58-19-1	Навеска водосточных труб с подмостей	45,000	331,12	0,16	14900	7	3327	0,35040	16
		1м труб		62,12	0,02	2795	1	119	0,00020	0
7	Е58-25-2	Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной	56,000	346,60	1,33	19410	74	6315	0,63220	35
		до 0,7 м из листовой стали		94,57	0,20	5296	11	119	0,00200	0
		1м								
8	Е58-22-3	Устройство теплоизоляции насухо из гравия	960,000	507,86	2,07	487546	1987	42851	0,21990	211
		керамзитового		37,19	0,32	35702	307	119	0,00330	3
		1м2								
9	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек	960,000	139,02	15,94	133459	15302	46393	0,24300	233
		толщиной 15 мм		34,65	5,96	33264	5722	119	0,02910	28
		1м2 стяжки								

Всего прямые затраты	**1 596 233**	**50 562**	**1 097**
	175 023	**17 642**	**90**
Стоимость материалов, тенге	**1 370 648**		
Оборудование, тенге			
Накладные расходы, тенге	**229 271**		
- заработная плата в накладных, тенге (15%)	34 391		
- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)	115		
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)	**109 530**		
Всего по смете, тенге	**1 935 034**		
Сметная заработная плата, тенге	**227 056**		
Нормативная трудоемкость, чел-час	**1 302**		
Дополнительные затраты на строительство:			
Выслуга лет, 1%	19 350		
Дополнительные отпуска, .4%	7 740		
Итого дополнительные затраты на строительство	27 090		
Итого с дополнительными затратами на строительство:	1 962 124		
Итого в базовых ценах 2001г.	1 962 124		
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	254 146		
В том числе материалы в ценах 2001г.	1 370 648		
В том числе оборудование в ценах 2001г.			
Нормативная трудоемкость, чел-час	1 302		
Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 2121/775 = 2.7368			
Итого в текущих ценах (МРПтек = 2121)	**5 369 941**		
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**695 547**		
В том числе материалы в текущих ценах	**3 751 189**		
В том числе оборудование в текущих ценах			
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**107 399**		
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**5 477 340**		
Итого в текущих ценах	**5 477 340**		
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**657 281**		
Сметная стоимость строительства	**6 134 621**		
В том числе возвратные суммы			

Заказчик: Подрядчик: