КӨШІРМЕ



АКТ
государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От «25» ноября 2013 г. г. Астана
(местонахождения объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением Акима города Астаны
от 13.02. 2012 г. № 120-3 от 3.04.2012г.120-7 13.09.2012 г №120-15
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

Председателя:
Хорошун С.М. - первый заместитель Акима города Астаны
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Заместителя председателя: **Бисембаев К.А.** – руководитель Государственного учреждения «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по г. Астана Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерство регионального развития Республикики Казахстан
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Членов комиссии-представителей:

Заказчика:
Глеужанов М.Ш. ТОО «Тау-Кен Алтын»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Эксплуатационной организации
Глеужанов М.Ш. ТОО «Тау-Кен Алтын»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Генерального подрядчика
Матвеев А.В. ТОО «ТОП Лтд»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Генерального проектировщика:
Шалгымбаев С.Т. филиал РГП «НЦ КПМС РК» ГНПОПЭ «Казмехнабор»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Департамент комитета Госсанэпидемнадзора
Бейсенова С.С.
(фамилия, имя , отчество) (должность)

Департамент по ЧС
Искаков М.К.
(фамилия, имя , отчество) (должность)

АРҒЫ ЖАҒЫНА ҚАРАҢЫЗ

УСТАНОВИЛА:

Заказчиком (совместно с подрядчиком) ТОО «Тау-Кен Алтын»
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию: Аффинажный завод в индустриальном парке по ул. №А194 д.1
наименование объекта и вид строительства (новое строительство, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: г.Астана,
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома корпус а)

2.Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю
от «20» сентября 2013 г. №197-1589

Акимат города Астаны
(наименование органа, выдавшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ:
от «09» октября 2013 г. №08646

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3.Строительство осуществлено генеральным подрядчиком : ТОО «ТОП Лтд»
(наименование организации)

и субподрядными организациями:

(наименование организаций , виды работ, выполненных каждой организацией)

4.Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком: филиал РГП «НЦ КПМС РК» ГНПОПЭ «Казмехнабор» (наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившим проектную документацию
(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями
(наименование организаций, выполненные части и разделы документации)

5.Исходные данные для проектирования выданы:
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных)

6.Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)
(номер проекта, номер серии)

7.Проектная (проектно-сметная) документация утверждена: РГП Госэкспертиза №01-0569/13 29.08.2013 г
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 2012 г. окончание 2013 г
(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:
по норме или по ПОС фактически 12 мес..

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: постановление акима города на строительство, заявление, акт рабочей комиссии, справка о сметной стоимости, технический паспорт Ф-2, экспертиза рабочего проекта
(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной провозной способности, число рабочих мест и т.п.(заполняется по всем объектам кроме жилых домов единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг:

Мощность, производительность и т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общ. площ.	м.кв			Лит А-6981.2 Лит Б-70.8 Лит В-64.3 Лит Д-126.1 Лит Е-49.2	
Общий объем	м.куб			Лит А-45614 Лит Б-255 Лит В-236 Лит Д-404 Лит Е-158	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели :

Показатели	**Ед. измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь			
Число этажей			
Общий строительный объем			
В том числе подземной части			
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений, помещения охраны, технические помещения			

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	Число квартир	**Площадь квартир м.кв.**		**Число квартир общая**	**Площадь квартир м.кв.**	
		общая	**жилая**		**общая**	**жилая**
Всего квартир в том числе:						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: 1/2/1 эт.здание,стены кирпипч,ж/б бетон,сэндвич-панель

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту).

13.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом_____

(сведения о выполнении)

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжени газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты го родскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаци приведен в приложении к акту.

15.работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям. Тротуаров, хозяй ственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть вы полнены:

Виды работ	Единицы измерения	Объем работ	Срок выполнения

16.Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего_____ тенге, в том числе: строительно-монтажных работ_____ тенге, оборудов ния, инструмента и инвентаря_____ тыс.тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 5 455 735 тыс.тенге,
в том числе: стоимость строительно-монтажных работ_____ тенге
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря_____ тенге

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогре сивности решений технологических_____
архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкци _____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке: Аффинажный завод в индустриальном парке по ул. №А194 д.1_____
(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ. 07.12.13

Председатель государственной приемочной комиссии _____ **Хорошун С.М.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии _____ **Бисембаев К.А.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии :

_____ **Тлеужанов М.Ш.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ **Тлеужанов М.Ш.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ **Матвеев А.В.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ **Шалгымбаев С.Т.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ **Бейсенова С.С.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ **Искаков М.К.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

07 ФЕВ 2014 жылы. Мен, Қазақстан Республикасының Әділет Министрлігінің Тіркеу қызметі және құқықтық көмек көрсету комитетінен 03.09.2008 жылы берілген № 0002054 мемлекеттік лицензия негізінде әрекет ететін Астана қаласының нотариусы, Божигитова Шолпан Куатовна, осы көшірменің құжаттың түпнұсқасы мен дұрыстығын куәландырдым. Сонысымен тазартылып өшірілген, қосылып жазылған, сызылған сөздер және өзге де келісілмеген түзетулер немесе қандай да бір ерекшеліктер болған жоқ.

07 ФЕВ 2014 года. Я, Божигитова Шолпан Куатовна, нотариус города Астана, действующая на основании государственной лицензии № 0002054, выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства Юстиции Республики Казахстан 03.09.2008 года, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей не оказалось

Тізілімде тіркелді/Зарегистрировано в реестре за № 77

Төленді/Оплачено 1266 теңге

Нотариус

4 (төрт) бет болып тігілген және нөмірленген

Прошито и пронумеровано на 4 стр.

Нотариус Божигитова Ш.К.

Жұмыс комиссиясының қорытындысы

Заключение рабочей комиссии

Астана қаласы 2013 жылғы «21» қазан (октябрь)

Тағайындалған жұмыс комиссиясы:(рабочая комиссия, назначенная) «Тау-Кен Алтын» ЖШС- М.Ш. Тлеужанов (ТОО «Тау-Кен Алтын»)

(наименование организации-заказчика, фамилия, имя, отчество заказчика назначившей рабочую комиссию)

(жұмыс комиссиясын тағайындаған тапсырыс беруші ұйымның атауы, тапсырыс берушінің, аты, әкесінің аты)

2013 жылғы«07» қазан (октябрь)№ 01-03/56 **шешіммен (**решением**) в составе:**

Төраға – тапсырыс берушінің өкілі (председатель–представитель заказчика) **:** «Тау-Кен Алтын» ЖШС- М.Ш. Тлеужанов (ТОО «Тау-Кен Алтын»)

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

(фамилия, имя, отчество, должность)

Комиссия мүшелері - өкілдер (членов комиссии – представителей**):**

Бас жобалаушы (генерального проектировщика)

С.Т. Шалгымбаев филиал РГП «НЦ КПМС РК» ГНПОПЭ «Казмехнабор»

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

(фамилия, имя отчество, должность)

Қосалқы жобалаушылар (субпроектировщиков)

(фамилия, имя отчество, должность)

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Бас мердігер (генерального подрядчика)

А.В. Матвеев «ТОП Лтд» ЖШС

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

(фамилия, имя, отчество, должность)

Қосалқы мердігер ұйымдар (субподрядных организаций)

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

(фамилия, имя, отчество, должность)

«Астана қаласының Сәулет және қала құрылысы басқармасы» ММ

(ГУ «Управление архитектуры и градостроительства города Астаны»)

В.Б. Силецкий басшы (руководитель)

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

(фамилия, имя, отчество, должность)

Төтенше жағдай жөніндегі департамент

(Департамент по ЧС)

М.К. Искаков басшы (руководитель)

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

(фамилия, имя, отчество, должность)

Мемсанэпидемқадағалау комитеті департаменті

(Департамент комитета Госсанэпидемнадзора)

С.С. Бейсенова директор

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

(фамилия, имя, отчество, должность)

«Астана қаласының Еңбек пен қамту басқармасы» ММ

(ГУ «Управление занятости по городу Астана»)

А.К. Алтыбаева басшы (руководитель)

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

(фамилия, имя, отчество, должность)

«ДОС» Тәуелсіз өмір орталығы» ҚБ

(ОО «Центр независимая жизнь «ДОС»)

Д.И. Ерзельдинова директор

тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

(фамилия, имя отчество, должность)

Пайдаланушы ұйым (эксплуатационная организация):
М.Ш. Тлеужанов ТОО «Тау-Кен Алтын»
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
(фамилия, имя отчество, должность)

Объектінің бейініне (мақсатына) қарай басқа да мүдделі мемлекеттік органдардың өкілдері
(Представителей других заинтересованных органов государственного контроля и надзора)

«Алматы» ауданының әкімдігі
(Акимат района «Алматы»)
Б.У. Сагын. әкім (аким)
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
(фамилия, имя, отчество, должность)

“Астана Су арнасы” МКК
(«ГКП «Астана «Су Арнасы)
В.М. Досаев . директор
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
(фамилия, имя, отчество, должность)

«Астана-Теплотранзит» АҚ
(АО «Астана-Теплотранзит»)
А.К. Жумабаев . директор
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
(фамилия, имя, отчество, должность)

«Астанателеком» МТО
(ГЦТ «Астанателеком»)
Е.Б. Куанышбеков . директор
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
(фамилия, имя, отчество, должность)

«Астана-Аймақтық Электржелілік Компаниясы» АҚ
(АО «Астана Региональная Электросетевая Компания»)
А.В. Смородин . директор
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
(фамилия, имя, отчество, должность)

«ҚР Қоршаған ортаны қорғау министрлігінің Экологиялық реттеу және бақылау комитетінің Астана қаласы бойынша экология департаменті» ММ
(ГУ «Департамент экологии по городу Астана
Комитета экологического регулирования
и контроля Министерства охраны окружающей среды РК»)
Э.А. Мейрамов . басшы (руководитель)
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
(фамилия, имя, отчество, должность)

АНЫҚТАДЫ (УСТАНОВИЛА):

Бас мердігермен (генеральным подрядчиком) **:** «ТОП Лтд» ЖШС
(ұйымның атауы және оның ведомстволық бағыныстылығы)
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

Салынған объектіні пайдалануға қабылдауға ұсынды(предъявлено к приемке в эксплуатацию построенного объекта): Индустриалды паркінде орналасқан аффинаж зауыты
(Аффинажный завод в индустриальном парке)

(объектінің атауы, оның орналасқан жері немесе мекенжайы)
наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. Құрылысты жүзеге асырды
(строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, выполнившим)

Орындаған қосалқы мердігер ұйымдар (субподрядные организации)
(ұйымдардың атауы, олардың ведомствовалық бағыныстылығы)
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)

3. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын жобалау ұйымдары әзірлеген (Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана проектными организациями)**:** филиал РГП «НЦ КПМС РК» ГНПОПЭ «Казмехнабор»
(ұйымның атауы және оның ведомстволық бағыныстылығы)
(наименование организации и их ведомственная подчиненность)

4. Құрылыс жоба мен орындалды (строительство осуществлялось по проекту): инд

(номер проекта, номер серии по типовым проектам)

5. Жобалау-сметалық құжаттама бекітілген (проектная (проектно-сметная) документация утверждена): Мемараптама РМК 2013 ж. 29.08. №01-0569/13

(жобаның нөмірі, үлгілік жобалар бойынша сериясының нөмірі)
(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)

6. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімінде жүзеге асырылған
(Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки):

жұмыстың басталуы (начало работ) 2012

(айы, жылы)
(месяц и год)

жұмыстың аяқталуы (окончание работ) 2013

(айы, жылы)
(месяц, год)

7. Жұмыс комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды (рабочей комиссии представлена следующая документация): 2013 ж. 20.09. №197-1589 МСКБ (ГАСК) 2013 ж. 09.10. №08646

(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымша нөмірі)
(перечень документов или номер приложения к акту)

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.
(Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту)

8. Объектінің мынадай көрсеткіштері бар (объект имеет следующие показатели):

(қуаты, өнімділігі, өндірістік алаңы, ұзақтығы, сыйымдылығы және т.б.)
(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость и.т.п.)

9. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады (технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными):

(жоспарлау, қабаттар, негізгі материалдар мен конструкциялар)
(краткие технические характеристики по планировке, этажности)

(Инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)
(основным материалам и конструкциям, инженерному и техническому оборудованию)

10. Жабдық жұмыс комиссиялары жеке сынақтан және кешенді байқаудан өткеннен кейін (актілер тізбесі осы актінің__ қосымшасында келтірілген) оны қабылдау туралы актіге сәйкес орнатылды (оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями (перечень актов приведен в приложении ___ к настоящему акту) в количестве):

жоба бойынша (по проекту)_____ бірлік (единиц;)
нақты (фактически)_____ бірлік (единиц;)

11. Жобада келтірілген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасе ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс шараларды (мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом)

(орындалған туралы мәліметтер)
(сведения о выполнении)

Іс-шаралар сипаты актінің қосымшасында келтірілген
(характеристика мероприятий приведена в приложении к акту)

12. **Бекітілген жобалау-сметалық құжаттама бойынша сметалық құны (сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации) :**

Барлығы (всего)_____тенге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары (том числе строительно-монтажных работ)_____ тенге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар (оборудования, инструмента и инвентаря):_____ тенге.

Жұмыс комиссиясының шешімі
Решение рабочей комиссии

Индустриалды паркінде орналасқан аффинаж зауыты
(Аффинажный завод в индустриальном парке)
(объектінің атауы)
(наименование объекта)

Бас мердігерден ҚАБЫЛДАНДЫ және Мемлекеттік қабылдау комиссиясына ұсынуға дайын ДЕП САНАЛСЫН (СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика и ГОТОВЫМ для предъявления Государственной приемочной комиссии):
М.Ш. Тлеужанов
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөрі)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать, застройщика)

Члены рабочей комиссии:

В.Б. Силецкий
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөрі)
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать)

М.К. Искаков
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөрі)
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать)

С.С. Бейсенова
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөрі)
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать)

Б.У. Сатын
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөрі)
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать)

С.Т. Шалгымбаев
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөрі)
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать)

А.В. Матвеев
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөрі)
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать)

М.Ш. Тлеужанов
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөрі)
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать)

В.М. Досаев
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөрі)
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать)

А.В. Смородин
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөрі)
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать)

Д.И. Ерзельдинова
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөрі)
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать)

А.К. Алтыбаева
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөрі)
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать)

Э.А. Мейрамов
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөрі)
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать)

А.К. Жумабаев
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөрі)
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать)

Е.Б. Куанышбеков
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөрі)
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать)

Заказчик: ТОО "Тау-Кен Алтын "
Подрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"
Договор: Договор № 9/22 от18 сентября 2012 Госкомитета РК от 16.11.94 г. №73
Наименование объекта: Строительство аффинажного завода в г.Астана

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2013 года

Код заказчика	Договор				Источник финансирован		Организационная форма		
			номер	дата	наименование	код	наименование		код
			9/22	18.09.2012					

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
		с начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце -март	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	Из графы 1		Стоимость прочих затрат, не	Дополнительн		март НДС 12%, тенге	ВСЕГО с НДС
					из них						
					в отчетном месяце	по монтажу оборудо		на приобретение	другие дополнительные		
1	2	3		7	8	9	10		11		13
	Всего по объекту с начала года	409 811 654								49 177 398	458 989 052
	в том числе		228 314 888							27 397 786	255 712 674
1	Разбивка осей зданий и сооружений по объекту	434 119									
2	Нулевой цикл	75 329 617									
3	Производственный корпус. Каркас	103 420 517	103 420 517							12 410 462	115 830 979
4	Производственный корпус. Часть АР	110 331 210	110 331 210							13 239 745	123 570 955
5	Насосная станция водоснабжения АР	11 006 629	11 006 629							1 320 795	12 327 424
6	Навес над автостоянкой	3 556 532	3 556 532							426 784	3 983 316
7	Вертикальная планировка	105 733 030									
Итого к оплате тг		Двести пятьдесят пять миллионов семьсот двенадцать тысяч шестьсот семьдесят четыре тенге									

Заказчик :

И.О. Директора ТОО "Тау-Кен Алтын " Тлеужанов М.Ш.

Подрядчик :

Первый Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

Заказчик: ТОО "Тау-Кен Алтын "
Подрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"
Договор: Договор № 9/22 от18 сентября 2012 Госкомитета РК от 16.11.94 г. №73
Наименование объекта: *Строительство аффинажного завода в г.Астана*

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2013 года

Код заказчика	Договор				Источник финансирования		Организационная форма		
			номер	дата	наименование	код	наименовани		код
			9/22	18.09.2012					

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
		с начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце - апрель	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	Из графы 1		Стоимость прочих затрат, не	Дополнительн		НДС 12%, тенге	ВСЕГО с НДС
					из них			на приобретение матери	другие дополнительные		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудо					
1	2	3		7	8	9	10		11		13
	Всего по объекту с начала года	502 345 778								60 281 493	562 627 271
	в том числе		92 534 124							11 104 095	103 638 219
1	Разбивка осей зданий и сооружений по объекту	434 119									0
2	Нулевой цикл	75 329 617									0
3	Производственный корпус. Каркас	103 420 517									0
4	Производственный корпус. Часть АР	145 627 342	35 296 132							4 235 536	39 531 668
5	Производственный корпус. Монолитные стены и перекрытия	57 237 992	57 237 992							6 868 559	64 106 551
6	Насосная станция водоснабжения АР	11 006 629									0
7	Навес над автостоянкой-АР	3 556 532									0
8	Вертикальная планировка	105 733 030									0
Итого к оплате тг		Сто три миллиона шестьсот тридцать восемь тысяч двести девятнадцать тенге									

Заказчик :

И.О. Директора ТОО "Тау-Кен Алтын " Тлеужанов М.

Подрядчик :

Первый Заместитель директора
ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

Заказчик: ТОО "Тау-Кен Алтын "
Подрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"
Договор: Договор № 9/22 от18 сентября 2012
Наименование объекта: *Строительство аффинажного завода в г.Астана*

Госкомитета РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2013 года

Код заказчика	Договор				Источник финансирования		Организационная форма		
			номер	дата	наименование	код	наименование		код
			9/22	18.09.2012					

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
		с начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце -май	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	Из графы 1					НДС 12%, тенге	ВСЕГО с НДС
					из них		Стоимость прочих затрат, не входящи	Дополнительные			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
1	2	3		7	8	9	10		11		13
	Всего по объекту с начала года	563 880 100								67 665 611	631 545 711
	в том числе		61 534 322							7 384 118	68 918 440
1	Разбивка осей зданий и сооружений по объекту	434 119									0
2	Нулевой цикл	75 329 617									0
3	Производственный корпус. Каркас	103 420 517									0
4	Производственный корпус. Часть АР	145 627 342									0
5	Производственный корпус. Монолитные стены и перекрытия	97 833 113	40 595 121							4 871 415	45 466 536
6	Насосная станция водоснабжения АР	11 006 629									0
7	Проходная АР	370 322	370 322							44 439	414 761
8	Резервуары	7 060 817	7 060 817							847 297	7 908 114
9	Навес на въезде	2 397 179	2 397 179							287 661	2 684 840
10	Навес над автостоянкой	12 017 154	8 460 622							1 015 275	9 475 897
11	Благоустройство	2 650 261	2 650 261							318 031	2 968 292
12	Вертикальная планировка	105 733 030									0
Итого к оплате тг		Шестьдесят восемь миллионов девятьсот восемнадцать тысяч четыреста сорок тенге									

Заказчик :

И.О. Директора ТОО "Тау-Кен Алтын " Тлеужанов М.Ш.

Подрядчик :

Первый Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

Заказчик: ТОО "Тау-Кен Алтын "
Подрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"
Договор: Договор №29-ТКА от 30 мая 2013г.
Наименование объекта: *Строительство аффинажного завода в г.Астана*

Госкомитета РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2013 года

Код заказчика	Договор				Источник		Организационная форма		
			номер	дата	наименование	код	наименование		код
			9/22	18.09.2012					

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
		с начала строительства по отчетный месяц включительно	июнь	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	Из графы 1					июнь НДС 12% тенге	ВСЕГО с НДС
					из них		Стоимость прочих затрат, не входящи	Дополнительные			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
1	2	3		7	8	9	10		11		13
	Всего по объекту	109 829 174								13 179 501	123 008 675
	в том числе		109 829 174							13 179 501	123 008 675
1	Подпорные стенки с ограждением ПСтм-1, ПСтм-2, ПСтм-3	103 879 492	103 879 492							12 465 539	116 345 031
2	Подпорные стенки с ограждением ПСтм-4, ПСтм-5	5 949 682	5 949 682							713 962	6 663 644
Итого к оплате тг		Сто двадцать три миллиона восемь тысяч шестьсот семьдесят пять тенге									

Заказчик :

И.О. Директора ТОО "Тау-Кен Алтын " Тлеужанов М.Ш.

Подрядчик :

Директор ТОО "ТОП Лтд" Матвеев А.В.

Заказчик: ТОО "Тау-Кен Алтын "
Подрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"
Договор: Договор № 9/22 от18 сентября 2012 Госкомитета РК от 16.11.94 г. №73
Наименование объекта: Строительство аффинажного завода в г.Астана

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2013года

Код заказчика	Договор				Источник финансирования		Организационная форма		
			номер	дата	наименование	код	наименование		код
			9/22	18.09.2012					

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
		с начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце -июнь	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	Из графы 1					июнь НДС 12%, тенге	ВСЕГО с НДС
					из них		Стоимость прочих затрат, не	Дополнительные			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудо		на приобретение материа	другие дополнительные затраты		
1	2	3		7	8	9	10		11		13
	Всего по объекту с начала года	766 553 351								91 986 402	858 539 753
	в том числе		202 673 251							24 320 791	226 994 042
1	Разбивка осей зданий и сооружений по объекту	434 119									0
2	Нулевой цикл	75 329 617									0
3	Производственный корпус. Каркас	103 420 517									0
4	Производственный корпус. Часть АР	277 556 345	131 929 003							15 831 480	147 760 483
5	Производственный корпус. Монолитные стены и перекрытия	97 833 113									0
6	Насосная станция водоснабжения АР	16 764 967	5 758 338							691 001	6 449 339
7	Проходная АР	11 026 060	10 655 738							1 278 689	11 934 427
8	Резервуары	7 291 191	230 374							27 644	258 018
9	Навес на въезде	2 397 179									0
10	Навес над автостоянкой	12 017 154									0
11	Котельная. Саркофаг.	10 032 037	10 032 037							1 203 844	11 235 881
12	Яма досмотра	654 063	654 063							78 488	732 551
13	Благоустройство. Проезды и площадки	8 111 283	5 461 022							655 323	6 116 345
14	Наружные сети водопровода	21 704 797	21 704 797							2 604 576	24 309 373
15	Наружные сети канализации	1 707 817	1 707 817							204 938	1 912 755

16	Наружные сети бытовой канализации	7 126 921	7 126 921							855 231	7 982 152
17	Вертикальная планировка	113 146 171	7 413 141							889 577	8 302 718
Итого к оплате тг		Двести двадцать шесть миллионов девятьсот девяноста четыре тысячи сорок два тенге									

Заказчик :

И.О. Директора ТОО "Тау-Кен Алтын " Тлеужанов М.Ш.

Подрядчик :

Первый Заместитель директора
ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

Заказчик: ТОО "Тау-Кен Алтын "
Подрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"
Договор: Договор № 9/22 от18 сентября 2012 Госкомитета РК от 16.11.94 г. №73
Наименование объекта: Строительство аффинажного завода в г.Астана

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2013 года

Код заказчика	Договор				Источник финансирования		Организационная форма		
			номер	дата	наименован	код	наименован		код
			9/22	18.09.2012					

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
		с начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце -июль	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	Из графы 1					июль НДС 12%, тенге	ВСЕГО с НДС
					из них		Стоимость прочих затрат,	Дополнительны			
					в отчетном месяце	по монтажу оборуд		на приобретение материа	другие дополнительные		
1	2	3		7	8	9	10		11		13
	Всего по объекту с начала года	925 083 853								111 010 062	1 036 093 915
	в том числе		158 530 502							19 023 660	177 554 162
1	Разбивка осей зданий и сооружений по объекту	434 119									0
2	Нулевой цикл	75 329 617									0
3	Производственный корпус. Каркас	103 420 517									0
4	Производственный корпус. Часть АР	379 175 477	101 619 132							12 194 296	113 813 428
5	Производственный корпус. Монолитные стены и перекрытия	97 833 113									0
6	Производственный корпус. Отопление	12 811 553	12 811 553							1 537 386	14 348 939
7	Производственный корпус. Вентиляция	10 866 241	10 866 241							1 303 949	12 170 190
8	Дополнительные работы по замечаниям экспертизы.	13 459 154	13 459 154							1 615 099	15 074 253
9	Насосная станция водоснабжения АР	18 637 383	1 872 416							224 690	2 097 106

10	Проходная АР	12 575 388	1 549 328							185 919	1 735 247
11	Резервуары АС	8 767 887	1 476 696							177 204	1 653 900
12	Резервуары ВК	224 140	224 140							26 896	251 036
13	Навес на въезде	2 397 179									0
14	Навес над автостоянкой	12 017 154									0
15	Котельная. Саркофаг.	10 032 037									0
16	Яма досмотра	654 063									0
17	ПСТМ 4-6	4 648 954	4 648 954							557 874	5 206 828
18	Наружные сети водопровода	21 704 797									0
19	Наружные сети канализации ливневой	6 196 931	6 196 931							743 632	6 940 563
20	Наружные сети канализации К1	7 126 921									0
21	Наружные сети канализации	1 707 817									0
22	Благоустройство. Проезды и площадки.	11 917 240	3 805 957							456 715	4 262 672
23	Вертикальная планировка	113 146 171									0
Итого к оплате тг		Сто семьдесят семь миллионов пятьсот пятьдесят четыре тысячи сто шестьдесят два тенге									

Заказчик :

Подрядчик :

И.О. Директора ТОО "Тау-Кен Алтын " Тлеужанов М.Ш.

Первый Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

Заказчик: ТОО "Тау-Кен Ал[illegible]н "
Подрядчик: ТОО "ТОП Л[illegible]
Договор: Договор №29-ТКА от 30 мая 2013г.
Наименование объекта: *Строительство аффинажного завода в г.Астана*

Госкомитета РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2013 года

Код заказчика	Договор				Источник		Организационная форма		
			номер	дата	наименование	код	наименование		код
			9/22	18.09.2012					

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
		с начала строительства по отчетный месяц включительно	июль	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	Из графы 1		Стоимость прочих затрат, не входящи	Дополнительные		июль НДС 12% тенге	ВСЕГО с НДС
					из них			на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3		7	8	9	10		11		13
	Всего по объекту	148 815 539								17 857 865	166 673 404
	в том числе		38 986 365							4 678 364	43 664 729
1	Подпорные стенки с ограждением ПСтм-1, ПСтм-2, ПСтм-3	120 814 714	16 935 222							2 032 227	18 967 449
2	Подпорные стенки с ограждением ПСтм-4, ПСтм-5	28 000 825	22 051 143							2 646 137	24 697 280
Итого к оплате тг		Сорок три миллиона шестьсот шестьдесят четыре тысячи семьсот двадцать девять тенге									

Заказчик :

И.О. Директора ТОО "Тау-Кен Алтын" Глеужанов М.Ш.

Подрядчик :

Директор ТОО "ТОП Лтд" Матвеев А.В.

Заказчик: ТОО "Тау-Кен Алтын "
Подрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"
Договор: Договор № 9/22 от18 сентября 2012 Госкомитета РК от 16.11.94 г. №73
Наименование объекта: Строительство аффинажного завода в г.Астана

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август-1 месяц 2013 года

Код заказчика	Договор				Источник финансирования		Организационная форма		
			номер	дата	наименован	код	наименован		код
			9/22	18.09.2012					

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
		с начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце -август-1	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	Из графы 1					август-1 НДС 12%, тенге	ВСЕГО с НДС
					из них		Стоимость прочих затрат,	Дополнительны			
					в отчетном месяце	по монтажу оборуд		на приобретение материа	другие дополнительные		
1	2	3		7	8	9	10		11		13
	Всего по объекту с начала года	1 023 543 653								122 825 238	1 146 368 891
	в том числе		98 459 800							11 815 176	110 274 976
1	Разбивка осей зданий и сооружений по объекту	434 119									0
2	Нулевой цикл	75 329 617									0
3	Производственный корпус. Каркас	103 420 517									0
4	Производственный корпус. Часть АР	408 892 177	29 716 700							3 566 004	33 282 704
5	Производственный корпус. Монолитные стены и перекрытия	97 833 113									0
6	Производственный корпус. Отопление	12 811 553									0
7	Производственный корпус. Вентиляция	15 043 985	4 177 744							501 329	4 679 073
8	Дополнительные работы по замечаниям экспертизы.	62 081 154	48 622 000							5 834 640	54 456 640
9	Насосная станция водоснабжения АР	18 637 383									0

10	Проходная АР	12 575 288									0
	Проходная ВК	73 650	73 650							8 838	82 488
	Проходная Вентиляция	139 699	139 699							16 764	156 463
11	Резервуары АС	8 767 887									0
12	Резервуары ВК	224 140									0
13	Навес на въезде	2 397 179									0
14	Навес над автостоянкой	12 017 154									0
15	Котельная. Саркофаг.	10 032 037									0
16	Яма досмотра	654 063									0
17	ПСТМ 4-6	4 648 954									0
18	Наружные сети водопровода	21 704 797									0
19	Наружные сети канализации ливневой	6 196 931									0
20	Наружные сети канализации К1	7 126 921									0
21	Наружные сети канализации	1 707 817									0
22	Благоустройство. Проезды и площадки.	27 647 247	15 730 007							1 887 601	17 617 608
23	Вертикальная планировка	113 146 171									0
Итого к оплате тг		Сто десять миллионов двести семьдесят четыре тысячи девятьсот семьдесят шесть тенге									

Заказчик :

И.О. Директора ТОО "Тау-Кен Алтын " Тлеужанов М.Ш.

Подрядчик :

Первый Заместитель директора
ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

Заказчик: ТОО "Т Кен Алтын "
Подрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"
Договор: Договор № 9/22 от18 сентября 2012
Наименование объекта: Строительство аффинажного завода в г.Астана

Госкомитета РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август-2 месяц 2013года

Код заказчика	Договор				Источник финансирован		Организационная форма		
			номер	дата	наименован	код	наименован		код
			9/22	18.09.2012					

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
		с начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце - август-2	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	Из графы 1					август-2 НДС 12%, тенге	ВСЕГО с НДС
					из них		Стоимость прочих затрат,	Дополнительн			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудо		на приобретение матери	другие дополнительные		
1	2	3		7	8	9	10		11		13
	Всего по объекту с начала года	1 055 739 770								126 688 772	1 182 428 542
	в том числе		32 196 117							3 863 534	36 059 651
1	Разбивка осей зданий и сооружений по объекту	434 119									0
2	Нулевой цикл	75 329 617									0
3	Производственный корпус. Каркас	103 420 517									0
4	Производственный корпус. Часть АР	411 875 117	2 982 940							357 953	3 340 893
5	Производственный корпус. Монолитные стены и перекрытия	97 833 113									0
6	Производственный корпус. Отопление	13 596 837	785 284							94 234	879 518
7	Производственный корпус. Вентиляция	15 043 985									0
8	Производственный корпус. Часть АР. Дополнительные работы по замечаниям экспертизы.	70 613 719	8 532 565							1 023 908	9 556 473

9	Производственный корпус. ЭО	12 906 726	12 906 726							1 548 807	14 455 533
10	Насосная станция водоснабжения АР	18 637 383									0
11	Насосная станция водоснабжения ВК	4 913 195	4 913 195							589 583	5 502 778
12	Проходная АР	12 575 388									0
13	Проходная ВК	73 650									0
14	Проходная Вентиляция	139 699									0
15	Резервуары АС	8 767 887									0
16	Резервуары ВК	224 140									0
17	Навес на въезде	2 397 179									0
18	Навес над автостоянкой	12 017 154									0
19	Котельная. Саркофаг.	10 032 037									0
20	Яма досмотра	654 063									0
21	ПСТМ 4-6	4 648 954									0
22	Наружные сети водопровода	21 704 797									0
23	Наружные сети канализации ливневой	6 196 931									0
24	Наружные сети канализации К1	7 126 921									0
25	Наружные сети канализации	1 707 817									0
26	Трансформаторная подстанция.Фундаменты	2 075 407	2 075 407							249 049	2 324 456
27	Благоустройство. Проезды и площадки.	27 647 247									0
28	Вертикальная планировка	113 146 171									0
Итого к оплате тг		Тридцать шесть миллионов пятьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят один тенге									

Заказчик :

И.О. Директора ТОО "Тау-Кен Алтын " Тлеужанов М.Ш.

Подрядчик :

Первый Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

Заказчик: ТОО "Тау-Кен Алтын "
Подрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"
Договор: Договор № 9/22 от18 сентября 2012 Госкомитета РК от 16.11.94 г. №73
Наименование объекта: Строительство аффинажного завода в г.Астана

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2013 года

Код заказчика	Договор				Источник финансирования		Организационная форма		
			номер	дата	наименовани	код	наименован		код
1 221 889 002			9/22	18.09.2012					

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
		с начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце -октябрь	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	Из графы 1					октябрь НДС 12%, тенге	ВСЕГО с НДС
					из них		Стоимость прочих затрат, не	Дополнительны			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудо		на приобретение материал	другие дополнительные		
1	2	3		7	8	9	10		11		13
	Всего по объекту с начала года	1 221 889 002								146 626 679	1 368 515 681
	в том числе		166 149 232							19 937 907	186 087 139
1	Разбивка осей зданий и сооружений по объекту	434 119									0
2	Нулевой цикл	75 329 617									0
3	Производственный корпус. Каркас	103 420 517									0
4	Производственный корпус. Часть АР	411 875 117									0
5	Производственный корпус. Монолитные стены и перекрытия	97 833 113									0
6	Производственный корпус. Отопление	21 493 058	7 896 221							947 546	8 843 767
7	Производственный корпус. Вентиляция	15 043 985									0
8	Производственный корпус. Часть АР. Дополнительные работы по замечаниям экспертизы.	70 613 719									0

9	Производственный корпус. ЭМ	5 38[illegible]33	5 389 933							646 792	6 036 725
10	Производственный корпус. ЭО	19 047 344	6 140 618							736 874	6 877 492
11	Производственный корпус. Технологические трубопроводы	8 201 085	8 201 085							984 130	9 185 215
12	Насосная станция водоснабжения АР	18 749 690	112 307							13 477	125 784
13	Насосная станция водоснабжения Отопление	644 468	644 468							77 336	721 804
14	Насосная станция водоснабжения ВК	4 913 195									0
15	Насосная станция водоснабжения ЭМ	11 779 360	11 779 360							1 413 523	13 192 883
16	Проходная АР	12 575 388									0
17	Проходная ВК	73 650									0
18	Проходная Отопление	677 640	677 640							81 317	758 957
19	Проходная Вентиляция	139 699									0
20	Проходная ЭО	324 931	324 931							38 992	363 923
21	Резервуары АС	9 082 211	314 324							37 718	352 042
22	Резервуары ВК	295 202	71 062							8 528	79 590
23	Навес на въезде	2 397 179									0
24	Навес над автостоянкой	12 017 154									0
25	Котельная. Саркофаг.	10 032 037									0
26	Яма досмотра	654 063									0
27	ПСТМ 6-7	7 542 098	2 893 144							347 177	3 240 321
28	Наружные сети водопровода	21 704 797									0
29	Наружные сети канализации ливневой	6 752 894	555 963							66 716	622 679
30	Наружные сети канализации К1	7 126 921									0
31	Наружные сети канализации	1 707 817									0
32	Наружные электрические сети ЭМ	868 826	868 826							104 259	973 085
33		0									0
34	Трансформаторная подстанция.Фундаменты	2 155 643	80 236							9628	89 864
35	Трансформаторная подстанция.ЭМ	47 525 165	47 525 165							5 703 020	53 228 185
36	Электрическое освещение территории ЭО	2 138 844	2 138 844							256 661	2 395 505

37	Благоустройство. Проезды и площадки.	71 65[illegible]44	44 011 297							5 281 356	49 292 653
38	Вертикальная планировка	113 631 669	485 498							58 260	543 758
39	Вышка №1,№2	4 104 918	4 104 918							492 590	4 597 508
40	Озеленение	21 933 392	21 933 392							2 632 007	24 565 399
Итого к оплате тг		Сто восемьдесят шесть миллионов восемьдесят семь тысяч сто тридцать девять тенге									

Заказчик :

И.О. Директора ТОО "Тау-Кен Алтын " Тлеужанов М.Ш.

Подрядчик :

Первый Заместитель директора
ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

Заказчик: ТОО "Тау-Кен Алтын "
Подрядчик: ТОО "ТОП Л
Договор: Договор №29-ТКА от 30 мая 2013г.
Наименование объекта: *Строительство аффинажного завода в г.Астана*

Госкомитета РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь-2 месяц 2013 года

Код заказчика	Договор				Источник		Организационная форма		
			номер	дата	наименование	код	наименование		код
			29-ТКА	30.05.2013г.					

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
		с начала строительства по отчетный месяц включительно	Каз.02	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	Из графы 1					октябрь-2 НДС 12% тенге	ВСЕГО с НДС
					из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в баз ценах	Дополнительные			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
1	2	3		7	8	9	10		11		13
	Всего по объекту	442 487 481								53 098 499	495 585 980
	в том числе		293 671 942							35 240 634	328 912 576
1	Подпорные стенки с ограждением ПСтм-1, ПСтм-2, ПСтм-3	120 814 714									0
2	Подпорные стенки с ограждением ПСтм-4, ПСтм-5	28 000 825									0
8	Производственный корпус.ОС.С	106 026 639	106 026 639							12 723 197	118 749 836
9	Производственный корпус.ВН.С	117 660 817	117 660 817							14 119 298	131 780 115
10	Производственный корпус.ЭС.С	20 309 980	20 309 980							2 437 198	22 747 178
11	Производственный корпус.СС.С	39 908 020	39 908 020							4 788 962	44 696 982
12	Проходная.ПС/СО-СС	765 320	765 320							91 839	857 159
13	Проходная.СКУД.С	6 213 450	6 213 450							745 614	6 959 064
14	Проходная.СС.С	457 623	457 623							54 915	512 538
15	ТП,Насосная станция и Котельная.ПС/СО-СС	1 829 400	1 829 400							219 528	2 048 928
16	ТП,Насосная станция и Котельная.ОС.С	500 693	500 693							60 083	560 776
	Итого к оплате тг	Триста двадцать восемь миллионов девятьсот двенадцать тысяч пятьсот семьдесят шесть тенге									

Заказчик :

И.О. Директора ТОО "Тау-Кен Алтын " Тлеужанов М.Ш.

Подрядчик :

Первы заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

Заказчик: ТОО "Тау-Кен Алтын "
Подрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"
Договор: Договор № 9/22 от18 сентября 2012 Госкомитета РК от 16.11.94 г. №73
Наименование объекта: Строительство аффинажного завода в г.Астана

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь-2 месяц 2013 года

Код заказчика	Договор				Источник финансирования		Организационная форма		
			номер	дата	наименование	код	наименование		код
			9/22	18.09.2012					

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
		с начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце - октябрь-2	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	Из графы 1					октябрь -2 НДС 12%, тенге	ВСЕГО с НДС
					из них		Стоимость прочих затрат, не	Дополнительные			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материал	другие дополнительные		
1	2	3		7	8	9	10		11		13
	Всего по объекту с начала года	1 388 936 688								166 672 400	1 555 609 088
	в том числе		167 047 686							20 045 721	187 093 407
1	Разбивка осей зданий и сооружений по объекту	434 119									0
2	Нулевой цикл	75 329 617									0
3	Производственный корпус. Каркас	103 420 517									0
4	Производственный корпус. Часть АР	410 864 626	-1 010 491							-121 259	-1 131 750
5	Производственный корпус. Монолитные стены и перекрытия	97 891 652	58 539							7 025	65 564
6	Производственный корпус. Отопление	21 493 058									0
7	Производственный корпус. Вентиляция	15 043 985									0
	Производственный корпус. ВК	0									0
9	Производственный корпус. ЭМ	43 533 905	38 143 972							4 577 277	42 721 249
10	Производственный корпус. ЭО	39 417 692	20 370 348							2 444 442	22 814 790

11	Производственный корпус. Технологические трубопроводы	8 2[illegible]085									0
8	Дополнительные работы по замечаниям экспертизы.	70 613 719									0
12	Насосная станция водоснабжения АР	18 749 690									0
13	Насосная станция водоснабжения Отопление	644 468									0
	Насосная станция водоснабжения Вентиляция	300 150	300 150							36 018	336 168
14	Насосная станция водоснабжения ВК	4 913 195									0
15	Насосная станция водоснабжения ЭМ	16 194 696	4 415 336							529 840	4 945 176
	Насосная станция водоснабжения ЭО	580 176	580 176							69 621	649 797
	Насосная станция водоснабжения КиП и А	0									0
16	Проходная АР	12 575 388									0
17	Проходная ВК	73 650									0
18	Проходная Отопление	677 640									0
19	Проходная Вентиляция	139 699									0
20	Проходная ЭО	383 333	58 402							7 008	65 410
21	Резервуары АС	9 082 211									0
22	Резервуары ВК	295 202									0
23	Навес на въезде	2 397 179									0
24	Навес над автостоянкой	12 017 154									0
25	Котельная. Саркофаг.	10 097 764	65 727							7 887	73 614
	Котельная. Фундамент под трубу.	703 284	703 284							84 394	787 678
26	Яма досмотра	654 063									0
27	ПСТМ 6-7	7 542 098									0
28	Наружные сети водопровода	21 704 797									0
29	Наружные сети канализации ливневой	6 752 894									0
30	Наружные сети канализации К1	7 126 921									0
31	Наружные сети канализации	1 707 817									0
32	Наружные электрические сети ЭМ	47 879 913	47 011 087							5 641 330	52 652 417
34	Трансформаторная подстанция.Фундаменты	2 155 643									0
35	Трансформаторная подстанция.ЭМ	47 525 165									0
38	Благоустройство.Вертикальная планировка	113 631 669									0

37	Благоустройство. Проезды и площадки.	71 [redacted]544					[redacted]				0
38	Благоустройство.Озеленение	40 350 828	18 417 436							2 210 092	20 627 528
	Благоустройство.МАФы	0									0
	Благоустройство.Электрическое освещение территории ЭО	39 595 735	37 456 891							4 494 827	41 951 718
39	Вышка №1,№2	4 104 918									0
40	Противотаранный дорожный блокиратор	476 829	476 829							57 219	534 048
Итого к оплате тг		Сто восемьдесят семь миллионов девяносто три тысячи четыреста семь тенге									

Заказчик :

И.О. Директора ТОО "Тау-Кен Алтын " Тлеужанов М.Ш.

Подрядчик :

Первый Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

Заказчик: ТОО "Тау-Кен Алтын "
Подрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"
Договор: Договор №29-ТКА от 30 мая 2013г.
Наименование объекта: *Строительство аффинажного завода в г.Астана*

Госкомитета РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2013 года

Код заказчика	Договор			Источник		Организационная форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование			код
		29-ТКА	30.05.2013г.						

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
		с начала строительства по отчетный месяц включительно	декабрь	Из графы 1					октябрь-2 НДС 12% тенге	ноябрь НДС 12% тенге	ВСЕГО с НДС
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в баз ценах	Дополнительные				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты			
1	2	3		8	9	10		11			13
	Всего по объекту	591 427 668							53 098 499	70 971 322	662 398 990
	в том числе		148 940 187						35 240 634	17 872 823	166 813 010
1	Подпорные стенки с ограждением ПСтм-1, ПСтм-2, ПСтм-3	120 814 714	-							-	0
2	Подпорные стенки с ограждением ПСтм-4, ПСтм-5	40 786 175	12 785 350							1 534 242	14 319 592
3	Периметр. ВНН.С	48 928 355	48 928 355							5 871 403	54 799 758
4	Периметр. ОС.С	35 977 746	35 977 746							4 317 329	40 295 075
5	Периметр. ЭС.С	3 989 005	3 989 005							478 681	4 467 686
6	Производственный корпус.ПС/СО-СС	21 733 380	21 733 380							2 608 006	24 341 386
7	Производственный корпус.СКУД.С	24 191 468	24 191 468							2 902 976	27 094 444
9	Производственный корпус.ВН.С	118 995 700	1 334 883						14 119 298	160 186	1 495 069
Итого к оплате тг											

Заказчик :

И.О. Директора ТОО "Тау-Кен Алтын " Тлеужанов М.Ш.

Подрядчик :

Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

Заказчик: ТОО "Тау-Кен Алтын "
Подрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"
Договор: Договор № 9/22 от18 сентября 2012 Госкомитета РК от 16.11.94 г. №73
Наименование объекта: Строительство аффинажного завода в г.Астана

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2013 года

Код заказчика	Договор				Источник финансирования		Организационная форма		
			номер	дата	наименование	код	наименование		код
			9/22	18.09.2012					

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
		с начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце - декабрь	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	Из графы 1		Стоимость прочих затрат, не входя	Дополнительные затраты		декабрь НДС 12%, тенге	ВСЕГО с НДС
					из них						
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
1	2	3		7	8	9	10		11		13
	Всего по объекту с начала года	1 590 191 039								190 822 923	1 781 013 962
	в том числе		201 254 351							24 150 523	225 404 874
1	Разбивка осей зданий и сооружений по объекту	464 370	30 251							3 630	33 881
2	Нулевой цикл	75 329 617									0
3	Производственный корпус. Каркас	103 420 517									0
4	Производственный корпус. Часть АР	410 864 626									0
5	Производственный корпус. Монолитные стены и перекрытия	97 891 652									0
6	Производственный корпус. Отопление	21 493 058									0
7	Производственный корпус. Вентиляция	46 052 711	31 008 726							3 721 047	34 729 773
8	Производственный корпус. ВК	17 000 610	17 000 610							2 040 073	19 040 683
9	Производственный корпус. ЭМ	43 533 905									0
10	Производственный корпус. ЭО	39 417 692									0
11	Производственный корпус. Технологические трубопроводы	8 201 085									0

12	Производственный корпус. Часть АР. Дополнительные работы по замечаниям экспертизы.	70 613 719								0	
13	Производственный корпус. Часть АР. Дополнительные работы по Протоколу тех.совещания(Водопонижение).	61 543 133	61 543 133							7 385 176	68 928 309
14	Производственный корпус. Часть АР. Дополнительные работы по Протоколу тех.совещания(Стеллажи).	5 704 941	5 704 941							684 593	6 389 534
15	Производственный корпус. Часть ТХ-АБК	34 296 563	34 296 563							4 115 588	38 412 151
16	Производственный корпус. Газовое пожаротушение.Помещение серверной.	4 384 081	4 384 081							526 090	4 910 171
17	Производственный корпус. Газовое пожаротушение.Помещение хранилища.	6 314 619	6 314 619							757 755	7 072 374
19	Производственный корпус. КиП и Автоматика 1 смета	1 182 836	1 182 836							141 941	1 324 777
20	Производственный корпус. КиП и Автоматика 2 смета	405 352	405 352							48 642	453 994
21	Производственный корпус. Телефонная распределительная сеть	2 345 532	2 345 532							281 464	2 626 996
22	Производственный корпус. Увеличение мощности плавильной печи	3 634 454	3 634 454							436 134	4 070 588
23	Производственный корпус. Заземление плавильной печи	223 311	223 311							26 797	250 108
24	Насосная станция водоснабжения АР	18 749 690									0
25	Насосная станция водоснабжения Отопление	644 468									0
26	Насосная станция водоснабжения Вентиляция	300 150									0
27	Насосная станция водоснабжения ВК	4 913 195									0
28	Насосная станция водоснабжения ЭМ	16 194 696									0
29	Насосная станция водоснабжения ЭО	580 176									0
30	Насосная станция водоснабжения КиП и А	695 620	695 620							83 474	779 094
21	Проходная АР	13 361 226	785 838							94 301	880 139
32	Проходная ВК	181 473	107 823							12 939	120 762
33	Проходная Отопление	677 640									0
34	Проходная Вентиляция	139 699									0
35	Проходная ЭО	398 158	14 825							1 779	16 604

36	Резервуары АС	9 082 211									0
37	Резервуары ВК	2 202									0
38	Навес на въезде	2 397 179									0
39	Навес на въезде ЭО	83 583	83 583							10 030	93 613
40	Навес над автостоянкой	12 017 154									0
41	Навес над автостоянкой ЭО	240 470	240 470							28 856	269 326
42	Котельная. Саркофаг.	10 097 764									0
43	Котельная. Фундамент под трубу.	703 284									0
44	Яма досмотра	654 063									0
45	ПСТМ 6-7	7 542 098									0
46	Наружные сети водопровода	21 704 797									0
47	Наружные сети канализации ливневой	6 752 894									0
48	Наружные сети канализации К1	7 126 921									0
49	Наружные сети канализации	1 707 817									0
50	Наружные электрические сети ЭМ	47 879 913									0
51	Наружные электрические сети 10кВ	3 636 092	3 636 092							436 331	4 072 423
52	Наружная телефонизация	1 992 377	1 992 377							239 085	2 231 462
53	Тепловые сети Наружные ТС	7 950 289	7 950 289							954 035	8 904 324
54	Тепловые сети.Внутриплощадочные	4 999 051	4 999 051							599 886	5 598 937
55	Тепловые сети(Установка эл.котла в Проходной)	367 832	367 832							44 140	411 972
56	Трансформаторная подстанция.Фундаменты	2 155 643									0
57	Трансформаторная подстанция.ЭМ	47 525 165									0
58	Благоустройство.Вертикальная планировка	120 999 548	7 367 879							884 145	8 252 024
59	Благоустройство. Проезды и площадки.	71 406 127	-252 417							-30 290	-282 707
60	Благоустройство.Озеленение	40 350 828									0
61	Благоустройство.МАФы	4 609 906	4 609 906							553 189	5 163 095
62	Благоустройство.Электрическое освещение территории ЭО	39 804 691	208 956							25 075	234 031
63	Вышка №1,№2	4 104 918									0

64	Вышка №1,№2 ЭО	371 818	371 818							44 618	416 436
65	Противотаранный дорожный блокиратор	4 829									0
Итого к оплате тг		Двести двадцать пять миллионов четыреста четыре тисячи восемьсот семьдесят четыре тенге									

Заказчик :

И.О. Директора ТОО "Тау-Кен Алтын"

Тлеужанов М.Ш.

Подрядчик :

Первый Заместитель директора
ТОО "ТОП Лтд"

Присадков Р.С.

Заказчик: ТОО "Тау-Кен Алтын "
Подрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"
Договор: Договор № 9/22 от18 сентября 2012 Госкомитета РК от 16.11.94 г. №73
Наименование объекта: Строительство аффинажного завода в г.Астана

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь-2 месяц 2013 года

Код заказчика	Договор				Источник финансирования		Организационная форма		
			номер	дата	наименование	код	наименование		код
			9/22	18.09.2012					

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
		с начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце - декабрь-2	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	Из графы 1		Стоимость прочих затрат, не	Дополнительные		декабрь НДС 12%, тенге	ВСЕГО с НДС
					из них			на приобретение материал	другие дополнительные		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3		7	8	9	10		11		13
	Всего по объекту с начала года	1 712 018 349								205 442 201	1 917 460 550
	в том числе		121 827 310							14 619 278	136 446 588
1	Разбивка осей зданий и сооружений по объекту	464 370									0
2	Нулевой цикл	75 329 617									0
3	Производственный корпус. Каркас	103 420 517									0
4	Производственный корпус. Часть АР	410 864 626									0
5	Производственный корпус. Монолитные стены и перекрытия	97 891 652									0
6	Производственный корпус. Отопление	21 493 058									0
7	Производственный корпус. Вентиляция	46 052 711									0
8	Производственный корпус. ВК	17 000 610									0
9	Производственный корпус. ЭМ	43 533 905									0
10	Производственный корпус. ЭО	39 417 692									0
11	Производственный корпус. Технологические трубопроводы	8 201 085									0
12	Производственный корпус. Часть АР. Дополнительные работы по замечаниям экспертизы.	70 613 719									0

13	Производственный корпус. Часть АР. Дополнительные работы по Протоколу тех.совещания(Водопонижение).	61 543									0
14	Производственный корпус. Часть АР. Дополнительные работы по Протоколу тех.совещания(Стеллажи).	5 704 941									0
15	Производственный корпус. Часть ТХ-АБК	34 112 289	-184 274							-22 113	-206 387
16	Производственный корпус. Газовое пожаротушение.Помещение серверной.	4 384 081									0
17	Производственный корпус. Газовое пожаротушение.Помещение хранилища.	6 314 619									0
18	Производственный корпус. КиП и Автоматика 1 смета	1 182 836									0
19	Производственный корпус. КиП и Автоматика 2 смета	405 352									0
20	Производственный корпус. Телефонная распределительная сеть	2 345 532									0
21	Производственный корпус. АСУТП.АТХ	55 709 588	55 709 588							6 685 151	62 394 739
22	Производственный корпус. Диспетчеризация инженерного оборудования	37 835 164	37 835 164							4 540 220	42 375 384
23	Производственный корпус. АСУТП.Локальная вычислительная сеть	7 583 128	7 583 128							909 975	8 493 103
24	Производственный корпус. Зарядное усройство	157 106	157 106							18 853	175 959
25	Производственный корпус. Увеличение мощности плавильной печи	3 634 454									0
26	Производственный корпус. Заземление плавильной печи	0	-223 311							-26 797	-250 108
27	Производственный корпус. Силовое электрооборудование и освещение(теплового пункта.Вентсистема В19(АБК))	1 072 705	1 072 705							128 724	1 201 429
28	Производственный корпус . Обвязка и подключение технологического оборудования.Доп.работы	3 450 400	3 450 400							414 049	3 864 449
	Производственный корпус. Приобретение технологического оборудования и мебели.Доп.работы	16 426 804	16 426 804							1 971 216	18 398 020

29	Насосная станция водоснабжения АР	18 749 690									0
30	Насосная станция водоснабжения Отопление	644 468									0
31	Насосная станция водоснабжения Вентиляция	300 150									0
32	Насосная станция водоснабжения ВК	4 913 195									0
33	Насосная станция водоснабжения ЭМ	16 194 696									0
34	Насосная станция водоснабжения ЭО	580 176									0
35	Насосная станция водоснабжения КиП и А	695 620									0
36	Проходная АР	13 361 226									0
37	Проходная ВК	181 473									0
38	Проходная Отопление	677 640									0
39	Проходная Вентиляция	139 699									0
40	Проходная ЭО	398 158									0
41	Резервуары АС	9 082 211									0
42	Резервуары ВК	295 202									0
43	Навес на въезде	2 397 179									0
44	Навес на въезде ЭО	83 583									0
45	Навес над автостоянкой	12 017 154									0
46	Навес над автостоянкой ЭО	240 470									0
47	Котельная. Саркофаг.	10 097 764									0
48	Котельная. Фундамент под трубу.	703 284									0
49	Яма досмотра	654 063									0
50	ПСТМ 6-7	7 542 098									0
51	Наружные сети водопровода	21 704 797									0
52	Наружные сети канализации ливневой	6 752 894									0
53	Наружные сети канализации К1	7 126 921									0
54	Наружные сети канализации	1 707 817									0
55	Наружные электрические сети ЭМ	47 879 913									0
56	Наружные электрические сети 10кВ	3 636 092									0
57	Наружная телефонизация	1 992 377									0
58	Тепловые сети Наружные ТС	7 950 289									0
59	Тепловые сети.Внутриплощадочные	4 999 051									0
60	Тепловые сети(Установка эл.котла в Проходной)	367 832									0
61	Трансформаторная подстанция.Фундаменты	2 155 643									0
62	Трансформаторная подстанция.ЭМ	47 525 165									0

63	Благоустройство.Вертикальная планировка	120 999 [illegible]18									0
64	Благоустройство. Проезды и площадки.	71 406 127									0
65	Благоустройство.Озеленение	40 350 828									0
66	Благоустройство.МАФы	4 609 906									0
67	Благоустройство.Электрическое освещение территории ЭО	39 804 691									0
68	Вышка №1,№2	4 104 918									0
69	Вышка №1,№2 ЭО	371 818									0
70	Противотаранный дорожный блокиратор	476 829									0
Итого к оплате тг		Сто тридцать шесть миллионов четыреста сорок шесть тысяч пятьсот восемьдесят восемь тенге									

Заказчик :

И.О. Директора ТОО "Тау-Кен Алтын " Тлеужанов М.Ш.

Подрядчик :

Первый Заместитель директора
ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

Заказчик: ТОО "Тау-Кен Алтын "
Подрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"
Договор: Договор №29-ТКА от 30 мая 2013г.
Наименование объекта: *Строительство аффинажного завода в г.Астана*

Госкомитета РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

Р

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2 месяц 2013 года

Код заказчика	Договор			Источник		Организационная форма		
		номер	дата	наименование	код	наименование		код
		29-ТКА	30.05.2013г.					

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		с начала строительства по отчетный месяц включительно	дек.02	Из графы 1					декабрь 2 НДС 12% тенге	ВСЕГО с НДС
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в баз ценах	Дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
1	2	3		8	9	10		11		13
	Всего по объекту	598 583 103							71 829 974	670 413 077
	в том числе		7 155 435						858 652	8 014 087
1	Подпорные стенки с ограждением ПСтм-1, ПСтм-2, ПСтм-3	127 970 149	7 155 435						858 652	8 014 087
	Итого к оплате тг									

Заказчик :

И.О. Директора ТОО "Тау-Кен Алтын " Тлеужанов М.Ш.

Подрядчик :

Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

Заказчик: ТОО "Тау-Кен Алтын "
Подрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"
Договор: Договор №29-ТКА от 30 мая 2013г.
Наименование объекта: *Строительство аффинажного завода в г.Астана*

Госкомитета РК от 16.11.94 г. №73

Р

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 3 месяц 2013 года

Код заказчика	Договор			Источник		Организационная форма		
		номер	дата	наименование	код	наименование		код
		29-ТКА	30.05.2013г.					

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		с начала строительства по отчетный месяц включительно	дек.02	Из графы 1					декабрь 2 НДС 12% тенге	ВСЕГО с НДС
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в баз ценах	Дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
1	2	3		8	9	10		11		13
	Всего по объекту	**-598 583 103**							**-71 829 974**	**-670 413 077**
	в том числе		**-598 583 103**						**-71 829 974**	**-116 345 031**
	июнь									
1	Подпорные стенки с ограждением ПСтм-1, ПСтм-2, ПСтм-3	-103 879 492	- 103 879 492						- 12 465 539	-116 345 031
2	Подпорные стенки с ограждением ПСтм-4, ПСтм-5	-5 949 682	- 5 949 682						- 713 962	-6 663 644
	июль									
1	Подпорные стенки с ограждением ПСтм-1, ПСтм-2, ПСтм-3	-16 935 222	- 16 935 222						- 2 032 227	-18 967 449
2	Подпорные стенки с ограждением ПСтм-4, ПСтм-5	-22 051 143	- 22 051 143						- 2 646 137	-24 697 280
	октябрь									
1	Производственный корпус ОС.С	-106 026 639	- 106 026 639						- 12 723 197	-118 749 836
2	Производственный корпус ВН.С	-117 660 817	- 117 660 817						- 14 119 298	-131 780 115
3	Производственный корпус ЭС.С	-20 309 980	- 20 309 980						- 2 437 198	-22 747 178
4	Производственный корпус ОС.С	-39 908 020	- 39 908 020						- 4 788 962	-44 696 982
5	Проходная ПС/СО-СС	-765 320	- 765 320						- 91 839	-857 159
6	Проходная СКУД.С	-6 213 450	- 6 213 450						- 745 614	-6 959 064
7	Проходная СС.С	-457 623	- 457 623						- 54 915	-512 538
8	ТП, Насосная станция ПС/СО-СС	-1 829 400	- 1 829 400						- 219 528	-2 048 928
9	ТП, Насосная станция ОС.С	-500 693	- 500 693						- 60 083	-560 776

	декабрь									
1	Подпорные стенки с ограждением ПСтм-4, ПСтм-5	-12 785 350	- 12 785 350						- 1 534 242	-14 319 592
2	Периметр ВНН.С	-48 928 355	- 48 928 355						- 5 871 403	-54 799 758
	Периметр ОС.С	-35 977 746	- 35 977 746						- 4 317 329	-40 295 075
10	Периметр ЭС.С	-3 989 005	- 3 989 005						- 478 681	-4 467 686
11	Производственный корпус ПС/СО-СС	-21 733 380	- 21 733 380						- 2 608 006	-24 341 386
12	Производственный корпус СКУД.С	-24 191 468	- 24 191 468						- 2 902 976	-27 094 444
13	Производственный корпус ВН.С	-1 334 883	- 1 334 883						- 160 186	-1 495 069
15	**декабрь 2**									**0**
16	Подпорные стенки с ограждением ПСтм-1, ПСтм-2, ПСтм-3	-7 155 435	- 7 155 435						- 858 652	-8 014 087
	Итого к возврату тг	**Шестьсот семьдесят миллионов четыреста тринадцать тысяч семьдесят семь тенге**								

Заказчик :

И.О. Директора ТОО "Тау-Кен Алтын " **Тлеужанов М.Ш.**

Подрядчик :

Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" **Присадков Р.С.**

Заказчик: ТОО "Тау-Кен Алтын "
Подрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"
Договор: Доп.согл. №2 от 31,12,2013года к договору №29-ТКА от 30 мая 2013г.
Наименование объекта: *Строительство аффинажного завода в г.Астана*

Госкомитета РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 4месяц 2013 года

Код заказчика	Договор			Источник		Организационная форма		
		номер	дата	наименование	код	наименование		код
		29-ТКА	30.05.2013г.					

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		с начала строительства по отчетный месяц включительно	дек.04	Из графы 1					декабрь 4 НДС 12% тенге	ВСЕГО с НДС
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в баз ценах	Дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
1	2	3	4	8	9	10		11		13
	Всего по объекту	**574 078 635**							**68 889 435**	**642 968 070**
	в том числе		**574 078 635**						**68 889 435**	**642 968 070**
1	Периметр ВНН.С	48 938 274	48 938 274						5 872 593	54 810 867
2	Периметр ОС.С	36 017 579	36 017 579						4 322 109	40 339 688
3	Периметр ЭС.С	3 575 437	**3 575 437**						**429 053**	4 004 490
4	Производственный корпус ПС/СО-СС	21 737 751	21 737 751						2 608 530	24 346 281
5	Производственный корпус СКУД.С	24 196 342	24 196 342						2 903 561	27 099 903
6	Производственный корпус ОС.С	106 048 028	**106 048 028**						**12 725 763**	118 773 791
7	Производственный корпус ВН.С	119 019 815	119 019 815						14 282 378	133 302 193
8	Производственный корпус ЭС.С	20 311 868	20 311 868						2 437 424	22 749 292
9	Производственный корпус СС.С	39 916 098	39 916 098						4 789 932	44 706 030
10	Проходная ПС/СО-СС	765 475	765 475						91 857	857 332
11	Проходная СКУД.С	6 214 701	6 214 701						745 764	6 960 465
12	Проходная СС.С	457 706	457 706						54 925	512 631
13	ТП,Насосная станция,Котельная ПС/СО-СС	1 829 764	1 829 764						219 571	2 049 335
14	ТП,Насосная станция,Котельная ОС.С	500 790	500 790						60 094	560 884
15	Подпорные стены с ограждением ПСтм 1-3	103 724 600	103 724 600						12 446 952	116 171 552
16	Подпорные стены с ограждением (ПСтм - 4.ПСтм-5)	40 824 407	**40 824 407**						**4 898 929**	45 723 336
Итого к возврату тг		**Шестьсот сорок два миллиона девятьсот шестьдесят восемь тысяч семьдесят тенге**								

Заказчик :

И.О. Директора ТОО "Тау-Кен Алтын " **Тлеужанов М.Ш.**

Подрядчик :

Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" **Присадков Р.С.**