Заказчик: ТОО "Тау-Кен Алтын"

Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО АФФИНАЖНОГО ЗАВОДА В Г. АСТАНЕ

Договор № 9/22 от 18 сентября 2012г.

РЕЕСТР АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ноябрь 2013г

№п/п	Наименование зданий и сооружений	СМР без НДС	НДС 12%	Итого с НДС
1	Разбивка осей зданий и сооружений	434 119	52 094	486 213
2	Вертикальная планировка	88 118 758	10 574 251	98 693 009
	ИТОГО:	88 552 877	10 626 345	99 179 222

Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд"

Присадков Р.С. _____

Заказчик: ТОО "Тау-Кен Алтын "
Подрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"
Договор: Договор № 9/22 от18 сентября 2012
Наименование объекта: *Строительство аффинажного завода в г.Астана*

Госкомитета РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2012 года

Код заказчика	Договор				Источник		Организационная форма		
			номер	дата	наименование	код	наименование		код
			9/22	18.09.2012					

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
		с начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце - ноябрь	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	Из графы 1					НДС 12%, тенге	ВСЕГО с НДС
					из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в баз ценах 2001	Дополнительные			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
1	2	3		7	8	9	10		11		13
	Всего по объекту с начала года	88 552 877								10 626 345	99 179 222
	в том числе		88 552 877							10 626 345	99 179 222
1	Разбивка осей зданий и сооружений по объекту	434 119	434 119							52 094	486 213
2	Вертикальная планировка	88 118 758	88 118 758							10 574 251	98 693 009
Итого к оплате тг		Девяносто девять миллионов сто семьдесят девять тысяч двести двадцать два тенге									

Заказчик :

И.О. Директора ТОО "Тау-Кен Алтын " Тлеужанов М.Ш.

Подрядчик :

Первый Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

Заказчик ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО Аффинажного завода в г.Астане
Договор № 9/22 - от 18 сентября 2012
Наименование объекта :Разбивка осей здания

АКТ ПРИЕМКИ
Корректировка
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
За ноябрь , 2012 г.

на Разбивка осей зданий и сооружений

№№ п/п	Обоснование стоимости	Наименование работ или затрат	Ед. измер	Кол-во единиц	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	РДС РК 8.02-03-2002 тб. 10 п.6	Разбивка основных осей зданий и сооружений при длине разбивочных сторон до 20м Цена 22998	км	0,6202	22998	14263
2	-//-	То же при длине разбивочных сторон до 50м	км	0,815	22998	18743
3	-//- тб. 10 п.2	Отвод участка под трассы разного назначения	км	9	18981	170829
	ИТОГО					**203835**

Итого по главе 9
Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г. 203 835
Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.
Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г. 203 835

Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,088	2,088		425 607
Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,088	2,088		-
Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,088	2,088		425 607
СМР С учетом 2%	1,02		434 119
Оборудования с учетом 2%	1,02		-
Всего с учетом 2%	1,02		434 119
Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%		52 094
Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%		12%	-
Всего налога на добавленную стоимость 12%	12%		52 094
Итого СМР с НДС 12 %			486 213
Итого Оборудования с НДС 12 %			-
Всего с НДС 12 %			486 213

Заказчик: ТОО"Тау-Кен Алтын"

И.О.Директора ТОО "Тау-Кен Алтын" _____ Тлеужанов М.Ш.

Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

Первый Заместитель директора ТОО

"ТОП Лтд" _____ Присадков Р.С.

Заказчик ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО Аффинажного завода в г.Астане
Договор № 9/22 - от 18 сентября 2012
Наименование объекта :Вертикальная планировка

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
Корректировка
За ноябрь , 2012 г.

на Вертикальная планировка

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		В границах участка						
1	1-25-1	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м с перемещением до 50 м, растительный грунт**	**10217,0**	**9,85**	**9,85**	**100637**	**100637**	**26659**
		м3		**--**	**2,69**	**--**	**27484**	**97**
2	1-25-9	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	**10217,0**	**33,12**	**33,12**	**338387**	**338387**	**89789**
		м3		**--**	**9,06**	**--**	**92566**	**97**
3	1-17-7	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**10217,0**	**26,22**	**25,02**	**267890**	**255629**	**78689**
		м3		**1,15**	**6,79**	**11750**	**69373**	**97**
4	010333-А1-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**	**14303,8**	**21,67**	**21,67**	**309963**	**309963**	**61935**
		т		**--**	**4,33**	**--**	**61935**	**100**
5	1-20-1	**Работа на отвале 1 группы грунтов**	**10217,0**	**3,08**	**2,66**	**31468**	**27177**	**13082**
		м3		**0,39**	**0,93**	**3985**	**9502**	**97**
6	1-19-1	**Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины**	**10217,0**	**2,84**	**2,52**	**29016**	**25747**	**9316**
		м3		**--**	**0,94**	**--**	**9604**	**97**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	1-25-2	Выемка с перемещением до 20 м	13,0	11,19	11,19	145	145	39
		м3		--	3,06	--	40	97
8	1-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	13,0	9,40	9,40	122	122	32
		м3		--	2,57	--	33	97
9	1-145-9	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	108,0	14,12	3,88	1525	419	1154
		м2		10,24	0,78	1106	84	97

Отсыпка площадки.

319+422+403+403=1547м3-грунт отпотпорных стен

3470+691,6+110+996+123+17,5+200=5608,1 м3 с проездови площадок

49753+4975-1547-5608=47573м3 для отсыпки площадки

10	1-17-8	Разработка дресвы	39471,47747	32,25	30,77	1272955	1214537	373684
		м3		1,42	8,34	56049	329192	97
11	010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	79161,472	215,60	215,60	17067213	17067213	3413443
		т		--	43,12	--	3413443	100
12	1-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	39580,736	93,79	82,20	3712277	3253536	1174836
		м3		--	30,60	--	1211171	97
13	Данные заказчика	Стоимость дресвы	39580,736	129,38	--	5120956	--	--
		м3		--	--	--	--	--
14	1-25-2	Разравнивание грунта по площадке с перемещением до 50 м	45146,55523	11,19	11,19	505190	505190	134004
		м3		--	3,06	--	138148	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	1-25-10	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	**45146,55523**	**37,60**	**37,60**	**1697510**	**1697510**	**450184**
		м3		**--**	**10,28**	**--**	**464107**	**97**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**30455254**		
		Накладные расходы -	Тенге			**5826846**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2176926**		
		ИТОГО ПО АКТу:	Тенге			**38459026**		

Временные здания и сооружения 2,9%	2,9%		1 115 312
Итого с временными			39 574 338
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	3,150%		1 246 592
Выслуга лет 1%	1%		395 743
Доп. отпуска 0,4%	0,4%		158 297
Итого по главе 9			
Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.			41 374 970
Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.			
Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.			41 374 970
Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,088	2,088		86 390 938
Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,088	2,088		-
Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,088	2,088		86 390 938
СМР С учетом 2%	1,02		88 118 758
Оборудования с учетом 2%	1,02		-
Всего с учетом 2%	1,02		88 118 758
Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%		10 574 251
Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%		-
Всего налога на добавленную стоимость 12%	12%		10 574 251

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Итого СМР с НДС 12 %	98 693 009
Итого Оборудования с НДС 12 %	-
Всего с НДС 12 %	98 693 009

Заказчик: ТОО"Тау-Кен Алтын"

И.О.Директора ТОО "Тау-Кен Алтын" Тлеужанов М.Ш.

Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

Первый Заместитель директора

ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

Счет-фактура № 00000000239 от 22 ноября 2012 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд" (2)

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 600900527277, БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012 (2а)

ИИК поставщика: KZ429143989l4BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №9/22 от 18.09.2012г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Астана, Индустриальный парк

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: , (8)

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: , (9)

(, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Тау-Кен Алтын" (10)

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 620500002840, БИН: 091240012920, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Д.Кунаева, дом № 12/1 (10а)

ИИК получателя: KZ806010111000150603, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство аффинажного завода в г.Астана: Вертикальная планировка	тг.	1	88 552 877,00	88 552 877,00	12%	10 626 345,00	99 179 222,00	0	
Всего по счету:					**88 552 877,00**		**10 626 345,00**	**99 179 222,00**		

Первый зам.директора: Присадков Р.С.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ТОО "Тау-Кен Алтын"

Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО АФФИНАЖНОГО ЗАВОДА В Г. АСТАНЕ

Договор № 9/22 от 18 сентября 2012г.

РЕЕСТР АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА декабрь 2012г

№п/п	Наименование зданий и сооружений		СМР без НДС	НДС 12%	Итого с НДС
1	Производственный корпус	Нулевой цикл	75 329 617	9 039 554	84 369 171
2	Вертикальная планировка		17 614 272	2 113 713	19 727 985
	ИТОГО:		92 943 889	11 153 267	104 097 156

Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд"

Присадков Р.С.

Заказчик: ТОО "Тау-Кен Алтын "
Подрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"
Договор: Договор № 9/22 от18 сентября 2012
Наименование объекта: *Строительство аффинажного завода в г.Астана*

Госкомитета РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2012 года

Код заказчика	Договор				Источник		Организационная форма		
			номер	дата	наименование	код	наименование		код
			9/22	18.09.2012					

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге										
		с начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце - декабрь	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	Из графы 1						декабрь НДС 12%, тенге	ВСЕГО с НДС
					из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в баз ценах 2001	Дополнительные				
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты			
1	2	3		7	8	9	10		11			13
	Всего по объекту с начала года	181 496 766								21 779 612	203 276 378	
	в том числе		92 943 889							11 153 267	104 097 156	
1	Разбивка осей зданий и сооружений по объекту	434 119										
2	Нулевой цикл	75 329 617	75 329 617							9 039 554	84 369 171	
3	Вертикальная планировка	105 733 030	17 614 272							2 113 713	19 727 985	
Итого к оплате тг		Сто четыре миллиона девяносто семь тысяч сто пятьдесят шесть тенге										

Заказчик :

И.О. Директора ТОО "Тау-Кен Алтын " Тлеужанов М.Ш.

Подрядчик :

Первый Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

Заказчик ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО Аффинажного завода в г.Астане
Договор № 9/22 - от 18 сентября 2012
Наименование объекта :Производственный корпус

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
Корректировка
За декабрь , 2013 г.

на Общестроительные работы. Нулевой цикл.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		СВАИ						
1	5-2-6	**Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 12 м в грунты группы 2**	195,84	4996,65	3623,02	978544	709532	284016
		м3		643,50	617,58	126023	120947	115
2	30-14-6 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью /СТ РК 939-92/: длина до 8 м, периметр сторон до 1001-1200 мм**	1505	1930,00	--	2904650	--	--
		м		--	--	--	--	--
3	30-14-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью /СТ РК 939-92/: длина 9-12 м, периметр сторон до 1200 мм**	640	1990,00	--	1273600	--	--
		м		--	--	--	--	--
4	30-1-61	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2**	195,84	100,00	--	19584	--	--
		м3		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	195,84	70,00	--	13709	--	--
		м3		--	--	--	--	--
6	5-10-1	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2	279	400,95	187,20	111865	52229	90960
		1свая		213,75	69,75	59636	19460	115
		РОСТВЕРКИ МОНОЛИТНЫЕ						
7	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	33	7368,97	66,01	243176	2178	7647
		м3		195,75	24,93	6460	823	105
8	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	33	70,00	--	2310	--	--
		м3		--	--	--	--	--
9	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	33	100,00	--	3300	--	--
		м3		--	--	--	--	--
10	27-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума толщ. 10 см	301,4	512,66	17,70	154516	5335	5107
		м2		7,88	4,86	2375	1465	133
11	27-49-7	Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1 см толщины слоя добавлятьисключать	301,4	114,37	0,77	34471	232	168
		м2		0,10	0,32	30	96	133
12	6-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	143	10164,35	112,36	1453502	16067	159751
		м3		1021,50	42,44	146075	6069	105
13	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	143	70,00	--	10010	--	--
		м3		--	--	--	--	--
14	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	143	100,00	--	14300	--	--
		м3		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	6-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	4,98525	126994,77	680,89	633101	3394	30316
		1т		5535,00	256,50	27593	1279	105
16	6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1,528672	70437,87	304,24	107676	465	15713
		1т		9675,00	114,75	14790	175	105
17	4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	6,5139	18000,00	--	117250	--	--
		т		--	--	--	--	--
18	4-1-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	4,79402	61200,00	--	293394	--	--
		т		--	--	--	--	--
19	4-1-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	5,15515	65900,00	--	339724	--	--
		т		--	--	--	--	--
20	4-1-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,27304	52400,00	--	119107	--	--
		т		--	--	--	--	--
21	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	506,7	245,44	3,82	124364	1936	23193
		м2		37,35	1,44	18925	730	118
22	6-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм	89,85	238,75	1,80	21452	162	6644
		м2		69,75	0,68	6267	61	105
23	6-9-2	добавлять на каждые 10 мм изменения толщины подливки	89,85	304,08	2,25	27322	202	6260
		м2		65,49	0,87	5884	78	105
		РАСПОРКИ						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	124,6	7368,97	66,01	918174	8225	28871
		м3		195,75	24,93	24390	3106	105
25	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	124,6	70,00	--	8722	--	--
		м3		--	--	--	--	--
26	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	124,6	100,00	--	12460	--	--
		м3		--	--	--	--	--
27	27-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума толщ. 10 см	1678,4965	512,66	17,70	860498	29709	28441
		м2		7,88	4,86	13227	8157	133
28	27-49-7	Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1 см толщины слоя добавлятьисключать	1678,4965	114,37	0,77	191970	1292	938
		м2		0,10	0,32	168	537	133
29	6-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	564,1	9664,92	353,46	5451981	199387	425584
		м3		585,00	133,52	329999	75319	105
30	6-1-23	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм	52,7	9086,63	208,34	478865	10980	27887
		м3		425,25	78,71	22411	4148	105
31	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	616,8	70,00	--	43176	--	--
		м3		--	--	--	--	--
32	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	616,8	100,00	--	61680	--	--
		м3		--	--	--	--	--
33	4-1-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	29,95825	59900,00	--	1794499	--	--
		т		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	4-1-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	19,2185	62100,00	--	1193469	--	--
		т		--	--	--	--	--
35	4-1-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	13,169196	69000,00	--	908675	--	--
		т		--	--	--	--	--
36	4-1-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	9,026552	53000,00	--	478407	--	--
		т		--	--	--	--	--
37	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2101,71	245,44	3,82	515844	8029	96200
		м2		37,35	1,44	78499	3026	118
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
		Обратная засыпка						
38	010333-А60-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 60 км, класс груза 1	10136	332,31	332,31	3368294	3368294	673639
		т		--	66,46	--	673639	100
39	1-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	5068	187,58	164,40	950655	833179	300857
		м3		--	61,20	--	310162	97
40		Стоимость щебенистой дресвы	5068	296,66	--	1503473	--	--
		м3		--	--	--	--	--
41	1-25-4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов до 10 м	3547,6	32,90	32,90	116716	116716	30970
		м3		--	9,00	--	31928	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	1-25-12	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	3547,6	15,11	15,11	53604	53604	14212
		м3		--	4,13	--	14652	97
43	1-166-4	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы**	1520,4	190,58	--	289758	--	327427
		м3		190,58	--	289758	--	113
44	1-134-2	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	5068	25,65	5,38	129994	27266	99646
		м3		20,27	--	102728	--	97
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			28331841		
		Накладные расходы -	Тенге			2684447		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1860977		
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			32 877 265,00		

Временные здания и сооружения 2,816045%	2,90%	953 441
Итого с временными		33 830 706
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	3,150%	1 065 667
Выслуга лет 1%	1%	338 307
Доп. отпуска 0,4%	0,4%	135 323
Итого по главе 9		
Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		35 370 003
Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		
Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		35 370 003
Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,088	2,088	73 852 566
Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,088	2,088	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,088	2,088			73 852 566		
		СМР С учетом 2%	1,02			75 329 617		
		Оборудования с учетом 2%	1,02			-		
		Всего с учетом 2%	1,02			75 329 617		
		Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%			9 039 554		
		Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%			-		
		Всего налога на добавленную стоимость 12%	12%			9 039 554		
		Итого СМР с НДС 12 %				84 369 171		
		Итого Оборудования с НДС 12 %				-		
		Всего с НДС 12 %				84 369 171		

Заказчик: ТОО"Тау-Кен Алтын"

И.О.Директора ТОО "Тау-Кен Алтын" _____ Тлеужанов М.Ш.

Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

Первый Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" _____ Присадков Р.С.

Заказчик ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО Аффинажного завода в г.Астане
Договор № 9/22 - от 18 сентября 2012
Наименование объекта :Вертикальная планировка

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
Корректировка
За декабрь , 2012 г.

на Вертикальная планировка

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	1-17-8	Разработка дресвы	5995,1284	32,25	30,77	193343	184470	56757
		м3		1,42	8,34	8513	49999	97
11	010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	11828,5507	215,60	215,60	2550236	2550236	510047
		т		--	43,12	--	510047	100
12	1-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	5914,2754	93,79	82,20	554700	486153	175548
		м3		--	30,60	--	180977	97
13	Данные заказчика	Стоимость дресвы	5914,27536	129,38	--	765189	--	--
		м3		--	--	--	--	--
14	1-25-2	Разравнивание грунта по площадке с перемещением до 50 м	6510,475	11,19	11,19	72852	72852	19324
		м3		--	3,06	--	19922	97
15	1-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	6948,5502	37,60	37,60	261265	261265	69288
		м3		--	10,28	--	71431	97
16	1-131-2	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 15 см 6 проходов катка	38297,0	21,90	21,90	838704	838704	282697

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3		--	7,61	--	291440	97
17	1-131-5	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 15 см**	38297,0	16,01	16,01	613135	613135	208772
		м3		--	5,62	--	215229	97
18	1-145-12	**Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом**	6081,2	8,55	4,43	51994	26940	28667
		м2		4,12	0,74	25054	4500	97
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			5901418		
		Накладные расходы -	Тенге			1351100		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			435151		
		ИТОГО ПО АКТу:	Тенге			7687669		

Временные здания и сооружения 2,9%	2,9%	222 942
Итого с временными		7 910 611
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	3,15%	249 184
Выслуга лет 1%	1%	79 106
Доп. отпуска 0,4%	0,4%	31 642
Итого по главе 9		
Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		8 270 543
Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		
Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		8 270 543
Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,088	2,088	17 268 894
Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,088	2,088	-
Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,088	2,088	17 268 894
СМР С учетом 2%	1,02	17 614 272
Оборудования с учетом 2%	1,02	-
Всего с учетом 2%	1,02	17 614 272

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%			2 113 713		
		Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%			-		
		Всего налога на добавленную стоимость 12%	12%			2 113 713		
		Итого СМР с НДС 12 %				19 727 985		
		Итого Оборудования с НДС 12 %				-		
		Всего с НДС 12 %				19 727 985		

Заказчик: ТОО"Тау-Кен Алтын"

И.О.Директора ТОО "Тау-Кен Алтын" Тлеужанов М.Ш.

Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

Первый Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

Счет-фактура № 00000000261 от 7 декабря 2012 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд" (2)

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 600900527277, БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ429143989l4BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №9/22 от 18.09.2012г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Астана, Индустриальный парк

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: , (8)

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: , (9)

(, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Тау-Кен Алтын" (10)

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 620500002840, БИН: 091240012920, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Д.Кунаева, дом № 12/1 (10а)

ИИК получателя: р/с KZ806010111000150603, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство аффинажного завода в г.Астана	тг.	1	92 943 889,00	92 943 889,00	12%	11 153 267,00	104 097 156,00	0	
Всего по счету:					**92 943 889,00**		**11 153 267,00**	**104 097 156,00**		

Первый зам.директора: Присадков Р.С.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО Аффинажного завода в г.Астане
Договор № 9/22 - от 18 сентября 2012
Наименование объекта :Навес над автостоянкой

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Корректировка

За март , 2013 г.

на Общестроительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Фундаменты						
1	27-49-6	**Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума толщ. 50мм**	63,58	512,66	17,70	32595	1125	1077
		м2		7,88	4,86	501	309	133
2	27-49-11	**Укладка и пропитка щебеночных оснований или покрытий с применением битумной эмульсии, на каждый 1 см толщины слоя добавлять или исключать**	63,58	-268,03	-1,69	-17041	-107	-77
		м2		-0,21	-0,70	-13	-45	133
3	6-1-1	**Устройство бетонной подготовки**	6,6	5856,31	66,01	38652	436	1530
		м3		195,75	24,93	1292	165	105
4	6-1-5	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны**	48,4	8527,16	112,36	412715	5438	54070
		м3		1021,50	42,44	49441	2054	105
5	6-1-2	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны с отм.-0,3 до отм.0,0**	1,17216	8155,28	98,32	9559	115	902
		м3		695,25	37,15	815	44	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	49,57216	70,00	--	3470	--	--
		м3		--	--	--	--	--
7	4-1-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0539	50600,00	--	2727	--	--
		т		--	--	--	--	--
8	4-1-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,35552	68200,00	--	24246	--	--
		т		--	--	--	--	--
9	4-1-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,09824	65900,00	--	72374	--	--
		т		--	--	--	--	--
10	6-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,33176	126994,77	680,89	42132	226	2017
		1т		5535,00	256,50	1836	85	105
11	4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,33176	18000,00	--	5972	--	--
		т		--	--	--	--	--
12	6-1-13	Набетонка из бетона В20	3,85	8240,69	95,97	31727	369	3267
		м3		771,75	36,25	2971	140	105
13	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	231,66	245,44	3,82	56859	885	10605
		м2		37,35	1,44	8653	334	118
		Земляные работы						
14	1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 лишний грунт	55	27,84	26,18	1531	1440	472

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3		1,66	7,20	91	396	97
15	1-12-14 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	1199,0344	30,62	28,79	36714	34520	11339
		м3		1,83	7,92	2194	9496	97
16	1-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка вручную	87,782406	302,12		26521	0	29969
		м3		302,12		26521	0	113
17	1-173-2	Водоотлив из котлованов	752,42063	343,74	343,74	258637	258637	161917
		м3			221,85	0	166925	97
		Металлоконструкции						
23	9-43-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж фахверка с коэффициентом надежности по назначению 0,95	0,4033	11831,96	4728,27	4772	1907	2081
		т		4866,75	865,31	1963	349	90
29	2-1-117	Стойки фахверка	0,4033	113100,00	--	45613	--	--
		т		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**1089775**		
		Накладные расходы -	Тенге			279169		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			82137		
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1451081		

Временные здания и сооружения 2,9%	2,9%	42 081
Итого с временными		1 493 162
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	3,150%	47 035
Выслуга лет 1%	1%	14 932
Доп. отпуска 0,4%	0,4%	5 973

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Итого по главе 9			
Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.			1 561 102
Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.			
Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.			1 561 102
Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548		3 486 796
Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548		-
Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548		3 486 796
СМР С учетом 2%	1,02		3 556 532
Оборудования с учетом 2%	1,02		-
Всего с учетом 2%	1,02		3 556 532
Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%		426 784
Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%		-
Всего налога на добавленную стоимость 12%	12%		426 784
Итого СМР с НДС 12 %			3 983 316
Итого Оборудования с НДС 12 %			-
Всего с НДС 12 %			3 983 316

Заказчик: ТОО"Тау-Кен Алтын"

И.О.Директора ТОО "Тау-Кен Алтын "_____ Тлеужанов М.Ш.

Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

Первый Заместитель директора

ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

Заказчик ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО Аффинажного завода в г.Астане
Договор № 9/22 - от 18 сентября 2012
Наименование объекта :Насосная станция водоснабжения

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
Корректировка
За март, 2013 г.

на Общестроительные работы.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Е0101-17-8 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	240,78262	38,69	36,92	9316	8890	2734
		м3		1,70	10,01	409	2410	97
2	Е0101-17-8 т.ч. п-3.37 К=1,2 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	433,67851	42,56	40,62	18457	17616	5422
		м3		1,87	11,02	811	4779	97
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4,213696	262,72	--	1107	--	1251
		м3		262,72	--	1107	--	113
4	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.178 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	7,589374	315,26	--	2393	--	2704
		м3		315,26	--	2393	--	113
5	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов	433,67851	343,74	343,74	149073	149073	93326
		м3		--	221,85	--	96212	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1						
			1334,4753	19,70	19,70	26289	26289	5258
		т		--	3,94	--	5258	100
7	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов						
			674,46113	3,79	3,24	2556	2185	1047
		м3		0,48	1,12	324	755	97
8	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для обратной засыпки						
			453,24298	32,25	30,77	14617	13946	4291
		м3		1,42	8,34	644	3780	97
9	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1						
			879,29139	19,70	19,70	17322	17322	3464
		т		--	3,94	--	3464	100
10	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м						
			317,27009	6,83	6,83	2167	2167	575
		м3		--	1,87	--	593	97
11	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы						
			135,9729	134,10	--	18234	--	20604
		м3		134,10	--	18234	--	113
12	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками						
			317,27009	21,55	4,52	6837	1434	5241
		м3		17,03	--	5403	--	97
				Подземная часть				
				Рамная конструкция РКМ-1				
13	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки толщиной 100мм						
			9,3	5856,31	66,01	54464	614	2155
		м3		195,75	24,93	1820	232	105
14	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента						
			9,3	70,00	--	651	--	--
		м3		--	--	--	--	--
15	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2						
			9,3	200,00	--	1860	--	--
		м3		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Е0106-34-1	Устройство днищ толщиной до 400 мм подземной части насосных станций	26,54	9722,04	476,15	258023	12637	22449
		м3		641,25	164,32	17019	4361	105
17	Е0106-34-4	Устройство прямоугольных стен толщиной до 300 мм подземной части насосных станций	31,46	11860,27	1188,45	373124	37389	60627
		м3		1431,00	404,35	45019	12721	105
18	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	58	70,00	--	4060	--	--
		м3		--	--	--	--	--
19	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	58	100,00	--	5800	--	--
		м3		--	--	--	--	--
20	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	3,3192	68800,00	--	228361	--	--
		т		--	--	--	--	--
21	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,6756	71100,00	--	48035	--	--
		т		--	--	--	--	--
22	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,3158	64400,00	--	20338	--	--
		т		--	--	--	--	--
23	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,3087	70437,87	304,24	21744	94	3173
		1т		9675,00	114,75	2987	35	105
24	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,02877	72000,00	--	2071	--	--
		т		--	--	--	--	--
25	Е0106-11-5	Установка анкерных болтов в виде сваренных каркасов при бетонировании	0,35112	127784,33	5172,70	44868	1816	2769

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1т		5557,50	1953,00	1951	686	105
26	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры						
			0,35112	40200,00	--	14115	--	--
		т		--	--	--	--	--
27	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование ФОМ 1-2шт, ФОМ 2-1шт						
			0,64	7786,11	257,71	4983	165	488
		м3		634,50	91,69	406	59	105
28	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента						
			0,64	70,00	--	45	--	--
		м3		--	--	--	--	--
29	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2						
			0,64	200,00	--	128	--	--
		м3		--	--	--	--	--
30	Е0106-3-7	Дополнительные затраты на устройство колодцев для анкерных болтов						
			0,64	119,07	0,23	76	--	65
		м3		96,75	0,09	62	--	105
31	Е0106-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм						
			2,2	210,60	1,80	463	4	162
		м2		69,75	0,68	153	1	105
32	Е0106-9-2	Добавлять на каждые 10 мм изменения толщины подливки						
			2,2	261,85	2,25	576	5	153
		м2		65,49	0,87	144	2	105
33	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента						
			0,1122	70,00	--	8	--	--
		м3		--	--	--	--	--
34	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2						
			0,1122	200,00	--	22	--	--
		м3		--	--	--	--	--
35	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (сальники)						
			0,2716	121637,97	11119,34	33037	3020	3354
		1т		7560,00	4200,75	2053	1141	105
36	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия						
			0,2716	18000,00	--	4889	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		т		--	--	--	--	--
37	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм						
			24	770,63	--	18495	--	9262
		1сальник		301,50	--	7236	--	128
38	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм						
			14	629,00	--	8806	--	--
		м		--	--	--	--	--
39	С130802-25	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм						
			24	193,00	--	4632	--	--
		м		--	--	--	--	--
		Фундаменты Фм 1-2шт						
40	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки толщиной 100мм						
			0,8	5856,31	66,01	4685	53	186
		м3		195,75	24,93	157	20	105
41	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента						
			0,8	70,00	--	56	--	--
		м3		--	--	--	--	--
42	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2						
			0,8	200,00	--	160	--	--
		м3		--	--	--	--	--
43	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны						
			5,4	10164,35	112,36	54887	607	6032
		м3		1021,50	42,44	5516	229	105
44	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента						
			5,4	70,00	--	378	--	--
		м3		--	--	--	--	--
45	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2						
			5,4	100,00	--	540	--	--
		м3		--	--	--	--	--
46	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки простанственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм						
			0,11476	68800,00	--	7895	--	--
		т		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сеткипростанственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,10528	64400,00	--	6780	--	--
		т		--	--	--	--	--
48	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,00332	70437,87	304,24	234	1	34
		1т		9675,00	114,75	32	--	105
49	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки простанственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0096	72000,00	--	691	--	--
		т		--	--	--	--	--
50	Е0106-11-5	Установка анкерных болтов в виде сваренных каркасов при бетонировании	0,11704	127784,33	5172,70	14956	605	923
		1т		5557,50	1953,00	650	229	105
51	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,11704	40200,00	--	4705	--	--
		т		--	--	--	--	--
52	Е0106-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм	1,14	210,60	1,80	240	2	85
		м2		69,75	0,68	80	1	105
53	Е0106-9-2	Добавлять на каждые 10 мм изменения толщины подливки	1,14	261,85	2,25	299	3	80
		м2		65,49	0,87	75	1	105
54	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,05814	70,00	--	4	--	--
		м3		--	--	--	--	--
55	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,05814	200,00	--	12	--	--
		м3		--	--	--	--	--
				Ленточный фундамент ЛФМ-1				
56	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки толщиной 100мм	2,7	5856,31	66,01	15812	178	626
		м3		195,75	24,93	529	67	105
57	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,7	70,00	--	189	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3		--	--	--	--	--
58	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	2,7	200,00	--	540	--	--
		м3		--	--	--	--	--
59	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	26,8	8027,73	353,46	215143	9473	20219
		м3		585,00	133,52	15678	3578	105
60	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	26,8	70,00	--	1876	--	--
		м3		--	--	--	--	--
61	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	26,8	100,00	--	2680	--	--
		м3		--	--	--	--	--
62	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки простанственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,8113	68800,00	--	55817	--	--
		т		--	--	--	--	--
63	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки простанственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,4381	71100,00	--	31149	--	--
		т		--	--	--	--	--
64	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,02276	70437,87	304,24	1603	7	234
		1т		9675,00	114,75	220	3	105
65	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	2,688	7907,15	95,97	21254	258	2280
		м3		771,75	36,25	2074	97	105
66	Е0106-1-15	Обетонирование колонн и стоек	1,712	6429,62	100,65	11008	172	331
		м3		146,25	38,03	250	65	105
				Фундаментная балка ФБМ1-2шт				
67	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,8	7246,57	66,01	5797	53	186
		м3		195,75	24,93	157	20	105
68	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,8	70,00	--	56	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3		--	--	--	--	--
69	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2						
			0,8	200,00	--	160	--	--
		м3		--	--	--	--	--
70	Е0106-18-1	Устройство фундаментных балок						
			1,8	12685,57	308,99	22834	556	3542
		м3		1757,25	116,73	3163	210	105
71	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента						
			1,8	70,00	--	126	--	--
		м3		--	--	--	--	--
72	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2						
			1,8	100,00	--	180	--	--
		м3		--	--	--	--	--
73	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки простанственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм						
			0,2206	62100,00	--	13699	--	--
		т		--	--	--	--	--
74	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг						
			0,06014	70437,87	304,24	4236	18	618
		1т		9675,00	114,75	582	7	105
				Канал монолитный КЛМ-1				
75	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки						
			1,4	7246,57	66,01	10145	92	324
		м3		195,75	24,93	274	35	105
76	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента						
			1,4	70,00	--	98	--	--
		м3		--	--	--	--	--
77	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2						
			1,4	200,00	--	280	--	--
		м3		--	--	--	--	--
78	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм						
			4,2	10297,30	1327,03	43249	5574	11439
		м3		2137,50	456,24	8978	1916	105
79	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента						
			4,2	70,00	--	294	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3		--	--	--	--	--
80	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2						
		м3	4,2	200,00	--	840	--	--
				--	--	--	--	--
81	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки простанственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм						
		т	0,126485	71100,00	--	8993	--	--
				--	--	--	--	--
82	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг						
		1т	0,148967	70437,87	304,24	10493	45	1531
				9675,00	114,75	1441	17	105
83	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг						
		1т	0,076538	70437,87	304,24	5391	23	788
				9675,00	114,75	741	9	105
84	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия						
		т	0,076538	18000,00	--	1378	--	--
				--	--	--	--	--
85	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4кг						
		1т	0,0528	93997,62	304,24	4963	16	1840
				33075,00	114,75	1746	6	105
86	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия						
		т	0,0528	18000,00	--	950	--	--
				--	--	--	--	--
87	Е0134-53-1	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов						
		м2	11,3	4023,28	221,40	45463	2502	11144
				812,25	84,38	9178	953	110
88	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м						
		м3	0,4	10765,50	990,15	4306	396	848
				1644,75	374,04	658	150	105
89	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента						
		м3	0,4	70,00	--	28	--	--
				--	--	--	--	--
90	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2						
		м3	0,4	100,00	--	40	--	--
				--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
91	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,023776	70437,87	304,24	1675	7	245
		1т		9675,00	114,75	230	3	105
92	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	0,8	13196,04	407,30	10557	326	2133
		м3		2385,00	153,86	1908	123	105
93	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,8	70,00	--	56	--	--
		м3		--	--	--	--	--
94	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,8	100,00	--	80	--	--
		м3		--	--	--	--	--
95	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки простанственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,006164	68800,00	--	424	--	--
		т		--	--	--	--	--
96	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,017273	70437,87	304,24	1217	5	177
		1т		9675,00	114,75	167	2	105
97	Е0109-25-1	Монтаж балки Б-1	0,015355	5030,50	2020,02	77	31	39
		т		2272,50	502,43	35	8	90
98	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,015355	154400,00	--	2371	--	--
		т		--	--	--	--	--
99	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,638761	100,70	0,07	64	--	41
		м2		60,30	0,02	39	--	105
100	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	1	120,70	14,12	121	14	134
		м		100,35	5,29	100	5	128

1	2	3	4	5	6	7	8	9
101	С130806-62 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 48х2,5 мм						
		м	1	168,00	--	168	--	--
				--	--	--	--	--
102	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм						
		м	1,5	1240,75	20,80	1861	31	266
				130,50	7,79	196	12	128
103	С130806-74 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3 мм						
		м	1,5	400,00	--	600	--	--
				--	--	--	--	--
104	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм						
		км	0,021	115031,02	1733,92	2416	36	1682
				60966,00	650,25	1280	14	130
105	С130802-25	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм						
		м	21	193,00	--	4053	--	--
				--	--	--	--	--
106	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов						
		м2	327,552	245,44	3,82	80394	1251	14993
				37,35	1,44	12234	472	118
107	Е0115-36-2 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Утепление стен плитным утеплителем на клее по узлу А/3						
		м2	102	255,70	4,97	26081	507	12389
				114,18	1,50	11646	153	105
108	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Утеплитель плитный						
		м3	3,0906	7634,00	--	23594	--	--
				--	--	--	--	--
109	Е0115-67-1	Прибивка плит утеплителя к бетонной поверхности дюбелями						
		м2	102	8,40	0,23	857	23	854
				7,88	0,09	804	9	105
				Металлоконструкции				
110	Е0109-16-1 т.ч. п-1.6 прим.3	Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью, массой до 0,1 т с коэффициентом надежности по назначению 0,95	0,31209	15095,96	8739,44	4711	2727	1739

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		т		3870,23	2321,19	1208	724	90
111	Е0109-17-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	1,508435	4786,26	2354,14	7220	3551	3072
		т		1626,89	635,64	2454	959	90
112	Е0109-24-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,988285	14280,92	4143,06	14114	4095	9310
		т		9362,70	1104,02	9253	1091	90
113	Е0109-25-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	3,068885	5181,42	2080,62	15901	6385	7894
		т		2340,68	517,50	7183	1588	90
114	Е0109-24-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м с коэффициентом надежности по назначению 0,95	1,092315	14280,92	4143,06	15599	4526	10290
		т		9362,70	1104,02	10227	1206	90
115	Е0109-43-1 т.ч. п-1.6 прим.3	Монтаж фахверка	2,39269	11831,96	4728,27	28310	11313	12344
		т		4866,75	865,31	11645	2070	90
116	Е0109-21-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж прямолинейных подвесных путей и монорельсов для тельферов из балок 24 М на высоте до 25 м по металлическим опорам с коэффициентом надежности по назначению 0,95	18	762,25	541,51	13721	9747	6240
		м		180,77	204,37	3254	3679	90
117	Е0109-30-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали с коэффициентом надежности по назначению 0,95	0,83224	14790,45	5687,69	12309	4734	5708
		т		6257,25	1362,04	5208	1134	90
118	Е0109-29-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением с коэффициентом надежности по назначению 0,95	1,40445	14122,81	5640,14	19835	7921	8583
		т		5191,20	1599,46	7291	2246	90
119	С12021-115	Опорные плиты колонн	0,31209	113400,00	--	35391	--	--
		т		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
120	С12021-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса от 0,1 до 0,5 т						
			1,508435	146000,00	--	220232	--	--
		т		--	--	--	--	--
121	С12021-116	Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/						
			0,988285	122800,00	--	121361	--	--
		т		--	--	--	--	--
122	С12021-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей						
			3,068885	101700,00	--	312106	--	--
		т		--	--	--	--	--
123	С12021-116	Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/						
			1,09232	122800,00	--	134137	--	--
		т		--	--	--	--	--
124	С12021-118	Ригели фахверка						
			2,39269	110400,00	--	264153	--	--
		т		--	--	--	--	--
125	С12021-129	Прямолинейные пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М"						
			0,83224	84200,00	--	70075	--	--
		т		--	--	--	--	--
126	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы						
			1,404405	133700,00	--	187769	--	--
		т		--	--	--	--	--
127	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий						
			6,97001	1333,50	312,12	9295	2175	4262
		т		679,50	--	4736	--	90
128	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами						
			266,3168	20,14	0,23	5364	61	4793
		шт		19,91	0,09	5302	24	90
129	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами						
			0,025342	149300,00	--	3784	--	--
		т		--	--	--	--	--
130	Е0109-50-1	Ультразвуковой контроль качества сварных соединений нижних и вертикальных швов металла толщиной до 10 мм						
			4	658,15	58,52	2633	234	2114
		м		564,75	22,50	2259	90	90
131	Е0109-53-1	Монтаж стаканов						
			0,084	14806,01	1133,15	1244	95	1004
		т		12892,50	398,25	1083	33	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
132	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,084	172800,00	--	14515	--	--
		т		--	--	--	--	--
133	СКн.2т.3п.3.2,п.3.3	Поправка на марку стали	1	16652,08	--	16652	--	--
		тенге		--	--	--	--	--
		Антикоррозионные работы						
134	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	395,4521	40,72	0,04	16103	16	2961
		м2		8,32	--	3290	--	90
135	Е0113-26-6 т.ч. п-3.19 К=1,1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /по защите потолочных поверхностей от коррозии/ за два раза	84,0757	44,79	0,04	3766	3	692
		м2		9,15	--	769	--	90
		Перекрытие						
136	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	2,4	10911,44	241,10	26187	579	3462
		м3		1282,50	91,08	3078	219	105
137	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки простанственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,167462	71100,00	--	11907	--	--
		т		--	--	--	--	--
138	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,00312	147801,76	587,63	461	2	66
		1т		19800,00	222,75	62	1	105
139	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,00312	18000,00	--	56	--	--
		т		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**3805211**		
		Накладные расходы -	Тенге			**431351**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**254194**		
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**4490756**		

Временные здания и сооружения 2,9% 2,9% 130 232

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого с временными				4 620 988		
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	3,150%			145 561		
		Выслуга лет 1%	1%			46 210		
		Доп. отпуска 0,4%	0,4%			18 484		
		Итого по главе 9						
		Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				4 831 243		
		Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.						
		Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				4 831 243		
		Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			10 790 813		
		Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			-		
		Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			10 790 813		
		СМР С учетом 2%	1,02			11 006 629		
		Оборудования с учетом 2%	1,02			-		
		Всего с учетом 2%	1,02			11 006 629		
		Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%			1 320 795		
		Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%			-		
		Всего налога на добавленную стоимость 12%	12%			1 320 795		
		Итого СМР с НДС 12 %				12 327 424		
		Итого Оборудования с НДС 12 %				-		
		Всего с НДС 12 %				12 327 424		

Заказчик: ТОО"Тау-Кен Алтын"

И.О.Директора ТОО "Тау-Кен Алтын" _____ Тлеужанов М.Ш.

Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

Первый Заместитель директора

ТОО "ТОП Лтд" _____ Присадков Р.С.

Заказчик ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО Аффинажного завода в г.Астане
Договор № 9/22 - от 18 сентября 2012
Наименование объекта : Производственный корпус

АКТ ПРИЕМКИ

ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Корректировка

За март , 2013 г.

на Общестроительные работы. Надземная часть. Марка АР

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1.Стены								
Панели "Сэндвич"								
1	9-43-4	**Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м**	1803,4737	558,48	233,83	1007204	421706	486176
		м2		249,75	49,78	450418	89777	90
2	2-3-3	**Панели трехслойные стеновые рядовые с обшивкой оцинкованным профилированным листом и утеплителем из минераловатных плит, толщина 120 мм, ПТС 150-0.7**	1803,4737	7520,00	--	13562122	--	--
		м2		--	--	--	--	--
3	26-31-1	**Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**	4,4	2139,46	330,46	9414	1454	8505
		м3		1809,00	123,75	7960	545	100
4	1-3-76	**Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм**	4,488	5520,00	--	24774	--	--
		м3		--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**			**14603514**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы -	Тенге			494681		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			905892		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			16004087		

РАЗДЕЛ 2.Входные группы

Фундаменты по оси "17"

Фундамент ФМ1-2шт

30	27-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	3,92	512,66	17,70	2010	69	67
		м2		7,88	4,86	31	19	133
31	27-49-7	Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1 см толщины слоя исключать до толщины 5 см	3,92	-171,56	-1,16	-673	-5	-4
		м2		-0,15	-0,48	-1	-2	133
32	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,6	5856,31	66,01	3514	40	139
		м3		195,75	24,93	117	15	105
33	6-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	2,6	8527,16	112,36	22171	292	2904
		м3		1021,50	42,44	2656	110	105
34	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,6	70,00	--	182	--	--
		м3		--	--	--	--	--
35	4-1-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d - С1 12 мм						
		т	0,0364	65900,00	--	2399	--	--
				--	--	--	--	--
36	4-1-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d - С2 12 мм						
		т	0,04896	65900,00	--	3226	--	--
				--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	4-1-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d - С2 8 мм	0,02112	68200,00	--	1440	--	--
		т		--	--	--	--	--
38	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	0,0049	60300,00	--	295	--	--
		т		--	--	--	--	--
39	6-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,02736	126994,77	680,89	3475	19	166
		1т		5535,00	256,50	151	7	105
40	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,02736	40200,00	--	1100	--	--
		т		--	--	--	--	--
				Фундамент ФМ2-2шт				
41	27-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	3,08	512,66	17,70	1579	55	52
		м2		7,88	4,86	24	15	133
42	27-49-7	Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1 см толщины слоя исключать до толщины 5 см	3,08	-171,56	-1,16	-528	-4	-1
		м2		-0,15	-0,48	--	-1	133
43	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,6	5856,31	66,01	3514	40	139
		м3		195,75	24,93	117	15	105
44	6-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	2,2	8527,16	112,36	18760	247	2457
		м3		1021,50	42,44	2247	93	105
45	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,2	70,00	--	154	--	--
		м3		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	4-1-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d - С2 12 мм	0,04896	65900,00	--	3226	--	--
		т		--	--	--	--	--
47	4-1-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d - С2 8 мм	0,02112	68200,00	--	1440	--	--
		т		--	--	--	--	--
48	4-1-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d - С3 12 мм	0,01932	65900,00	--	1273	--	--
		т		--	--	--	--	--
49	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	0,0049	60300,00	--	295	--	--
		т		--	--	--	--	--
50	6-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,02736	126994,77	680,89	3475	19	166
		1т		5535,00	256,50	151	7	105
51	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,02736	40200,00	--	1100	--	--
		т		--	--	--	--	--
52	6-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм по фундаментам ФМ, ФМ2	5,04	210,60	1,80	1061	9	373
		м2		69,75	0,68	352	3	105
53	6-9-2	Добавлять на каждые 10 мм изменения толщины подливки до толщины 50 мм	5,04	261,85	2,25	1320	11	351
		м2		65,49	0,87	330	4	105
54	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов ФМ1, ФМ2	28,68	245,44	3,82	7039	110	1312
		м2		37,35	1,44	1071	41	118

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Фундаменты в осях "4-2", "2-4"						
		Фундамент ФМ1-2шт						
55	27-49-6	**Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума**	29,4	512,66	17,70	15072	520	499
		м2		7,88	4,86	232	143	133
56	27-49-7	**Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1 см толщины слоя исключать до толщины 5 см**	29,4	-171,56	-1,16	-5044	-34	-24
		м2		-0,15	-0,48	-4	-14	133
57	6-1-1	**Устройство бетонной подготовки**	2,94	5856,31	66,01	17218	194	681
		м3		195,75	24,93	576	73	105
58	6-1-7	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 10 м3 под колонны**	35,4	7853,41	358,13	278011	12678	24514
		м3		524,25	135,29	18558	4789	105
59	30-1-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	35,4	70,00	--	2478	--	--
		м3		--	--	--	--	--
60	4-1-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d - С1 12 мм**	0,44	65900,00	--	28996	--	--
		т		--	--	--	--	--
61	4-1-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d - С2 12 мм**	0,056	65900,00	--	3690	--	--
		т		--	--	--	--	--
62	4-1-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d - С2 10 мм**	0,0324	67700,00	--	2193	--	--
		т		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	4-1-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d - С3 12 мм	0,048	65900,00	--	3163	--	--
		т		--	--	--	--	--
64	4-1-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d - С3 10 мм	0,02772	67700,00	--	1877	--	--
		т		--	--	--	--	--
65	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	0,0049	60300,00	--	295	--	--
		т		--	--	--	--	--
66	6-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,10944	126994,77	680,89	13898	75	666
		1т		5535,00	256,50	606	28	105
67	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,10944	40200,00	--	4399	--	--
		т		--	--	--	--	--
				Фундаменты ФМ2-1шт, ФМ3-1шт				
68	27-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	29,4	512,66	17,70	15072	520	499
		м2		7,88	4,86	232	143	133
69	27-49-7	Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1 см толщины слоя исключать до толщины 5 см	29,4	-171,56	-1,16	-5044	-34	-24
		м2		-0,15	-0,48	-4	-14	133
70	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	2,94	5856,31	66,01	17218	194	681
		м3		195,75	24,93	576	73	105
71	6-1-7	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 10 м3 под колонны	35	6899,31	358,13	241476	12535	24238
		м3		524,25	135,29	18349	4735	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента						
			35	70,00	--	2450	--	--
		м3		--	--	--	--	--
73	4-1-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d - С1 12 мм						
			0,44	65900,00	--	28996	--	--
		т		--	--	--	--	--
74	4-1-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d - С2 12 мм						
			0,056	65900,00	--	3690	--	--
		т		--	--	--	--	--
75	4-1-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d - С2 10 мм						
			0,0324	67700,00	--	2193	--	--
		т		--	--	--	--	--
76	4-1-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d - С3 12 мм						
			0,048	65900,00	--	3163	--	--
		т		--	--	--	--	--
77	4-1-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d - С3 10 мм						
			0,02772	67700,00	--	1877	--	--
		т		--	--	--	--	--
78	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно						
			0,0049	60300,00	--	295	--	--
		т		--	--	--	--	--
79	6-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании						
			0,10944	126994,77	680,89	13898	75	666
		1т		5535,00	256,50	606	28	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9
80	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,10944	40200,00	--	4399	--	--
		т		--	--	--	--	--
81	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов ФМ1, ФМ2, ФМ3	186,92	245,44	3,82	45878	714	8555
		м2		37,35	1,44	6981	269	118
				Фундаменты по оси "1"				
				Фундамент ФМ1-2шт				
82	27-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	3,92	512,66	17,70	2010	69	67
		м2		7,88	4,86	31	19	133
83	27-49-7	Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1 см толщины слоя исключать до толщины 5 см	3,92	-171,56	-1,16	-673	-5	-4
		м2		-0,15	-0,48	-1	-2	133
84	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,392	5856,31	66,01	2296	26	91
		м3		195,75	24,93	77	10	105
85	6-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	2,4	8527,16	112,36	20465	270	2682
		м3		1021,50	42,44	2452	102	105
86	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,4	70,00	--	168	--	--
		м3		--	--	--	--	--
87	4-1-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d - С1 12 мм	0,0364	65900,00	--	2399	--	--
		т		--	--	--	--	--
88	4-1-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d - С2 12 мм	0,04896	65900,00	--	3226	--	--
		т		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
89	4-1-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d - С2 8 мм	0,02112	68200,00	--	1440	--	--
		т		--	--	--	--	--
90	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	0,0049	60300,00	--	295	--	--
		т		--	--	--	--	--
91	6-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,02736	126994,77	680,89	3475	19	166
		1т		5535,00	256,50	151	7	105
92	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,02736	40200,00	--	1100	--	--
		т		--	--	--	--	--
		Фундамент ФМ2-1шт						
93	27-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	1,54	512,66	17,70	789	27	25
		м2		7,88	4,86	12	7	133
94	27-49-7	Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1 см толщины слоя исключать до толщины 5 см	1,54	-171,56	-1,16	-264	-2	-1
		м2		-0,15	-0,48	--	-1	133
95	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,154	5856,31	66,01	902	10	36
		м3		195,75	24,93	30	4	105
96	6-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	1	8527,16	112,36	8527	112	1117
		м3		1021,50	42,44	1022	42	105
97	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1	70,00	--	70	--	--
		м3		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
98	4-1-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d - С3 12 мм	0,00966	65900,00	--	637	--	--
		т		--	--	--	--	--
99	4-1-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d - С2 12 мм	0,02448	65900,00	--	1613	--	--
		т		--	--	--	--	--
100	4-1-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d - С2 8 мм	0,01056	68200,00	--	720	--	--
		т		--	--	--	--	--
101	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	0,00245	60300,00	--	148	--	--
		т		--	--	--	--	--
102	6-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,01368	126994,77	680,89	1737	9	84
		1т		5535,00	256,50	76	4	105
103	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,01368	40200,00	--	550	--	--
		т		--	--	--	--	--
				Фундамент ФМ3-1шт				
104	27-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	1,54	512,66	17,70	789	27	25
		м2		7,88	4,86	12	7	133
105	27-49-7	Укладкаи пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1 см толщины слоя исключать до толщины 5 см	1,54	-171,56	-1,16	-264	-2	-1
		м2		-0,15	-0,48	--	-1	133
106	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,3	5856,31	66,01	1757	20	69
		м3		195,75	24,93	59	7	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9
107	6-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны						
			1,07	8527,16	112,36	9124	120	1195
		м3		1021,50	42,44	1093	45	105
108	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента						
			1,07	70,00	--	75	--	--
		м3		--	--	--	--	--
109	4-1-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d - С4 12 мм						
			0,01238	65900,00	--	816	--	--
		т		--	--	--	--	--
110	4-1-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d - С2 12 мм						
			0,02448	65900,00	--	1613	--	--
		т		--	--	--	--	--
111	4-1-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d - С2 8 мм						
			0,01056	68200,00	--	720	--	--
		т		--	--	--	--	--
112	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно						
			0,00245	60300,00	--	148	--	--
		т		--	--	--	--	--
113	6-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании						
			0,01368	126994,77	680,89	1737	9	84
		1т		5535,00	256,50	76	4	105
114	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры						
			0,01368	40200,00	--	550	--	--
		т		--	--	--	--	--
115	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов ФМ1, ФМ2, ФМ3						
			27,831	245,44	3,82	6831	106	1273

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2		37,35	1,44	1039	40	118
116	6-19-1	Обетонирование базы стоек бетоном кл. В20 по фундаментам ФМ1, ФМ2, ФМ3	2,916	9525,68	316,01	27777	921	4554
		м3		1368,00	119,39	3989	348	105
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**927957**		
		Накладные расходы -	Тенге			**80534**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**60509**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**1069000**		
		РАЗДЕЛ 5.Кровля						
		В осях 1-17						
265	9-42-3	**Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м**	3365,086	226,98	120,75	763807	406334	291652
		м2		66,60	29,70	224115	99943	90
266	2-3-3	**Панели трехслойные стеновые рядовые с обшивкой оцинкованным профилированным листом и утеплителем из минераловатных плит, толщина 120 мм, ПТС 150-0.7**	3365,086	7520,00	--	25305447	--	--
		м2		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**26069254**		
		Накладные расходы -	Тенге			**291652**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1581654**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**27942560**		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**41600725**		
		Накладные расходы -	Тенге			**866867**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2548056**		
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**45015648**		

Временные здания и сооружения ,2,9% 2,9% 1 305 454

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого с временными				46 321 102		
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	3,150%			1 459 115		
		Выслуга лет 1%	1%			463 211		
		Доп. отпуска 0,4%	0,4%			185 284		
		Итого по главе 9						
		Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				48 428 712		
		Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.						
		Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				48 428 712		
		Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			108 167 853		
		Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			-		
		Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			108 167 853		
		СМР С учетом 2%	1,02			110 331 210		
		Оборудования с учетом 2%	1,02			-		
		Всего с учетом 2%	1,02			110 331 210		
		Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%			13 239 745		
		Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%			-		
		Всег налога на добавленную стоимость 12%	12%			13 239 745		
		Итого СМР с НДС 12 %				123 570 955		
		Итого Оборудования с НДС 12 %				-		
		Всего с НДС 12 %				**123 570 955**		

Заказчик: ТОО"Тау-Кен Алтын"

И.О.Директора ТОО "Тау-Кен Алтын " _____ **Тлеужанов М.Ш.**

Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

Первый Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" _____ **Присадков Р.С.**

Заказчик ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО Аффинажного завода в г.Астане
Договор № 9/22 - от 18 сентября 2012
Наименование объекта : Производственный корпус

АКТ ПРИЕМКИ

ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Корректировка

За март , 2013 г.

на Общестроительные работы. Надземная часть.Каркас

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	9-17-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т с коэффициентом надежности по назначению 0,95	43,058017	4786,26	2354,14	206087	101365	87678
		т		1626,89	635,64	70051	27369	90
2	9-43-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж фахверка с коэффициентом надежности по назначению 0,95	7,4839182	11831,96	4728,27	88549	35386	38608
		т		4866,75	865,31	36422	6476	90
3	9-17-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Стойки перекрытия	4,379663	4786,26	2354,14	20962	10310	8918
		т		1626,89	635,64	7125	2784	90
4	9-25-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Балки покрытия	63,25024	5181,42	2080,62	327726	131600	162703
		т		2340,68	517,50	148049	32732	90
5	9-25-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1.03	Балки перекрытия	65,830184	5181,42	2080,62	341094	136968	169339
		т		2340,68	517,50	154087	34067	90
6	9-25-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м с коэффициентом надежности по назначению 0,95	53,200942	5181,42	2080,62	275656	110691	136851
		т		2340,68	517,50	124526	27531	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	9-24-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м с коэффициентом надежности по назначению 0,95 по колоннам	2,371884	14280,92	4143,06	33873	9827	22343
		т		9362,70	1104,02	22207	2619	90
8	9-24-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м с коэффициентом надежности по назначению 0,95 по покрытию	8,488848	14280,92	4143,06	121229	35170	79966
		т		9362,70	1104,02	79479	9372	90
9	9-43-1 т.ч. п-1.6 прим.3	Ригели фахверка	22,8866	11831,96	4728,27	270793	108214	118068
		т		4866,75	865,31	111383	19804	90
10	9-29-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением с коэффициентом надежности по назначению 0,95	4,78538	14122,81	5640,14	67583	26990	29246
		т		5191,20	1599,46	24842	7654	90
11	9-32-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1.03	Входные группы	20,899627	14757,49	4732,19	308426	98901	86105
		т		2989,58	1588,13	62481	33191	90
12	9-43-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Конструкции навеса	3,068885	11831,96	4728,27	36311	14511	15832
		т		4866,75	865,31	14935	2656	90
13	9-30-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Рабочие площадки	8,01031	14790,45	5687,69	118476	45560	54930
		т		6257,25	1362,04	50123	10910	90
14	9-53-2 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Стаканы кровли	0,676195	10145,99	1197,83	6861	810	4679
		т		7578,23	111,24	5124	75	90
15	2-1-98	Колонны одноветвевые крайнего ряда при массе 1 м от 0,076 до 0,1 т	43,058017	102600,00	--	4417753	--	--
		т		--	--	--	--	--
16	2-1-117	Стойки фахверка	7,4839182	113100,00	--	846431	--	--
		т		--	--	--	--	--
17	2-1-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса от 0,1 до 0,5 т	4,379663	146000,00	--	639431	--	--
		т		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	182,281366	101700,00	--	18538015	--	--
		т		--	--	--	--	--
19	2-1-116	Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/	10,860732	122800,00	--	1333698	--	--
		т		--	--	--	--	--
20	2-1-118	Ригели фахверка	22,8866	110400,00	--	2526681	--	--
		т		--	--	--	--	--
21	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	4,78538	133700,00	--	639805	--	--
		т		--	--	--	--	--
22	2-1-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0.1 т	20,899627	162700,00	--	3400369	--	--
		т		--	--	--	--	--
23	2-1-117	Стойки фахверка	3,068885	113100,00	--	347091	--	--
		т		--	--	--	--	--
24	2-1-88	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом (колонны, балки, связи, стальной настил), расход стали на 1 м2 площадки до 50 кг	8,01031	124800,00	--	999687	--	--
		т		--	--	--	--	--
25	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,676195	172800,00	--	116846	--	--
		т		--	--	--	--	--
26	9-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	240,579778	1333,50	312,12	320813	75090	147127
		т		679,50		163474	0	90
27	ц.2 табл.4	Окраска за 2 раза эмалью ПФ-115	308,4010962	5940,00	--	1831903	--	--
		тн			--	--	--	--
28	ц.2 табл.3	Поправка на марку стали	1	463054,80	--	463055	--	--
		тенге		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Акту:	Тенге			38645204		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			1162393		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2388456		
			Тенге					
		ИТОГО ПО Акту:	Тенге			42196053		

Временные здания и сооружения 2,9% 2,9% 1 223 686

Итого с временными 43 419 739

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	3,150%			1 367 722		
		Выслуга лет 1%	1%			434 197		
		Доп. отпуска 0,4%	0,4%			173 679		
		Итого по главе 9						
		Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				45 395 337		
		Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				-		
		Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				45 395 337		
		Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			101 392 664		
		Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			-		
		Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			101 392 664		
		СМР С учетом 2%	1,02			103 420 517		
		Оборудования с учетом 2%	1,02			-		
		Всего с учетом 2%	1,02			103 420 517		
		Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%			12 410 462		
		Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%			-		
		Всег налога на добавленную стоимость 12%	12%			12 410 462		
		Итого СМР с НДС 12 %				115 830 979		
		Итого Оборудования с НДС 12 %				-		
		Всего с НДС 12 %				**115 830 979**		

Заказчик: ТОО"Тау-Кен Алтын"

И.О.Директора ТОО "Тау-Кен Алтын" _____ Тлеужанов М.Ш.

Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

Первый Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд"_____ Присадков Р.С.

Заказчик: ТОО "Тау-К Алтын "
Подрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"
Договор: Договор № 9/22 от18 сентября 2012
Наименование объекта: Строительство аффинажного завода в г.Астана

Госкомитета РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2013 года

Код заказчика	Договор				Источник финансирован		Организационная форма		
			номер	дата	наимен ование	код	наимен ование		код
			9/22	18.09.2012					

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
		с начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце -март	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	Из графы 1					март НДС 12%, тенге	ВСЕГО с НДС
					из них		Стоимость прочих затрат, не	Дополнительн			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудо		на приобретение	другие дополнительные		
1	2	3		7	8	9	10		11		13
	Всего по объекту с начала года	409 811 654								49 177 398	458 989 052
	в том числе		228 314 888							27 397 786	255 712 674
1	Разбивка осей зданий и сооружений по объекту	434 119									
2	Нулевой цикл	75 329 617									
3	Производственный корпус. Каркас	103 420 517	103 420 517							12 410 462	115 830 979
4	Производственный корпус. Часть АР	110 331 210	110 331 210							13 239 745	123 570 955
5	Насосная станция водоснабжения АР	11 006 629	11 006 629							1 320 795	12 327 424
6	Навес над автостоянкой	3 556 532	3 556 532							426 784	3 983 316
7	Вертикальная планировка	105 733 030									
Итого к оплате тг		Двести пятьдесят пять миллионов семьсот двенадцать тысяч шестьсот семьдесят четыре тенге									

Заказчик :

И.О. Директора ТОО "Тау-Кен Алтын " Тлеужанов М.Ш.

Подрядчик :

Первый Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

Заказчик: ТОО "Тау-Кен Алтын"

Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО АФФИНАЖНОГО ЗАВОДА В Г. АСТАНЕ

Договор № 9/22 от 18 сентября 2012г.

РЕЕСТР АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА март 2013г

№п/п	Наименование зданий и сооружений		СМР без НДС	НДС 12%	Итого с НДС
1	Производственный корпус	Общестроительные работы. Надземная часть.Каркас	103 420 517	12 410 462	115 830 979
2	Производственный корпус	Общестроительные работы. Надземная часть. Марка АР	110 331 210	13 239 745	123 570 955
3	Насосная станция водоснабжения	АР	11 006 629	1 320 795	12 327 424
4	Навес над автостоянкой	АР	3 556 532	426 784	3 983 316
	ИТОГО:		228 314 888	27 397 786	255 712 674

Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд"

Присадков Р.С.

Счет-фактура № 00000000048 от 31 марта 2013 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012 (2а)

ИИК поставщика: KZ429143989l4BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №9/22 от 18.09.2012г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Астана, Индустриальный парк

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: , (8)

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: , (9)

(, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Тау-Кен Алтын" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 091240012920, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Д.Кунаева, дом № 12/1 (10а)

ИИК получателя: KZ806010111000150603, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство аффинажного завода в г.Астана	тг.	1	228 314 888,00	228 314 888,00	12%	27 397 786,00	255 712 674,00	0	
Всего по счету:					**228 314 888,00**		**27 397 786,00**	**255 712 674,00**		

Первый Зам.директора: Присадков Р.С. **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

МП

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

принял: Д.Т.

Заказчик ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО Аффинажного завода в г.Астане
Договор № 9/22 - от 18 сентября 2012
Наименование объекта : Производственный корпус

АКТ ПРИЕМКИ

ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Корректировка

За апрель , 2013 г.

на Общестроительные работы. Надземная часть. Монолитные перекрытия и стены

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1.Перекрытия								
		Плита перекрытия ПМ2 на отм.+3,520						
1	6-22-1	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм**	23	9968,91	241,10	229285	5545	33173
		м3		1282,50	91,08	29498	2095	105
2	4-1-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	2,20094	47400,00	--	104325	--	--
		т		--	--	--	--	--
3	4-1-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	0,37046	67700,00	--	25080	--	--
		т		--	--	--	--	--
		Несъемная опалубка ПМ2						
6	9-42-1	**Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа**	1630	112,45	34,24	183294	55811	87331
		м2		51,08	8,45	83260	13774	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	1-1-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям (пока ориентировочно)	0,1956	525600,00	--	102807	--	--
		т		--	--	--	--	--
8	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	1793	1190,00	--	2133670	--	--
		м2		--	--	--	--	--
		Плита перекрытия ПМ-1 на отм. -0,10						
17	27-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума толщ. 50мм	2628,1	512,66	17,70	1347322	46517	44531
		м2		7,88	4,86	20709	12773	133
18	27-49-7	Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1 см толщины слоя добавлять или исключать	2628,1	-171,56	-1,16	-450877	-3049	-2201
		м2		-0,15	-0,48	-394	-1261	133
19	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	418,9	5856,31	66,01	2453208	27652	97065
		м3		195,75	24,93	82000	10443	105
20	6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	901,60	8711,01	196,62	7853847	177273	328044
		м3		272,25	74,27	245461	66962	105
21	4-1-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	6,965852	65000,00	--	452780	--	--
		т		--	--	--	--	--
22	4-1-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	106,355	65900,00	--	7008795	--	--
		т		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			21443536		
		Накладные расходы -	Тенге			587943		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1321889		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			23353368		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Акту:	**Тенге**			21443536		
		Накладные расходы -	Тенге			587943		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1321889		
		ИТОГО ПО Акту:	Тенге			23353368		

Временные здания и сооружения 2,816045%	2,9%		677 248
Итого с временными			24 030 616
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	3,150%		756 964
Выслуга лет 1%	1%		240 306
Доп. отпуска 0,4%	0,4%		96 122
Итого по главе 9			
Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.			25 124 008
Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.			-
Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.			25 124 008
Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548		56 115 678
Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548		-
Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548		56 115 678
СМР С учетом 2%	1,02		57 237 992
Оборудования с учетом 2%	1,02		-
Всего с учетом 2%	1,02		57 237 992
Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%		6 868 559
Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всег налога на добавленную стоимость 12%	12%			6 868 559		
		Итого СМР с НДС 12 %				64 106 551		
		Итого Оборудования с НДС 12 %				-		
		Всего с НДС 12 %				64 106 551		

Заказчик: ТОО"Тау-Кен Алтын"

Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

И.О.Директора ТОО "Тау-Кен Алтын "_____ Тлеужанов М.Ш.

Первый Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд"_____ Присадков Р.С.

Заказчик ТОО "Тау-Кен Алтын"

Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО Аффинажного завода в г.Астане

Договор № 9/22 - от 18 сентября 2012

Наименование объекта : Производственный корпус

АКТ ПРИЕМКИ

ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Корректировка

За апрель , 2013 г.

на Общестроительные работы. Надземная часть. Марка АР

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 4.Зумпфы и приямки								
		Приямки						
238	6-1-1	**Устройство бетонной подготовки**	1,1	5856,31	66,01	6442	73	254
		м3		195,75	24,93	215	27	105
239	6-33-3	**Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм**	5,3	12266,40	1327,03	65012	7033	14434
		м3		2137,50	456,24	11329	2418	105
240	30-1-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	5,3	70,00	--	371	--	--
		м3		--	--	--	--	--
241	30-1-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	5,3	200,00	--	1060	--	--
		м3		--	--	--	--	--
242	4-1-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	0,002468	45800,00	--	113	--	--

		т		--	--	--	--	--
243	4-1-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,005088	50600,00	--	257	--	--
		т		--	--	--	--	--
244	4-1-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,306399	53600,00	--	16423	--	--
		т		--	--	--	--	--
245	9-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м Б3	0,007	5030,50	2020,02	35	14	18
		т		2272,50	502,43	16	4	90
246	2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,007	101700,00	--	712	--	--
		т		--	--	--	--	--
247	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,070122	93997,62	304,24	6591	21	2443
		1т		33075,00	114,75	2319	8	105
248	4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,070122	18000,00	--	1262	--	--
		т		--	--	--	--	--
249	34-53-1	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов Щ4,5,6,7	4,552	4023,28	221,40	18314	1008	490
		м2		812,25	84,38	3697	384	12
				Зумпфы				
250	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,2	5856,31	66,01	7028	79	278
		м3		195,75	24,93	235	30	105
251	6-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	8,4	12266,40	1327,03	103038	11147	22876
		м3		2137,50	456,24	17955	3832	105
252	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	8,4	70,00	--	588	--	--
		м3		--	--	--	--	--

253	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	8,4	200,00	--	1680	--	--
		м3		--	--	--	--	--
254	4-1-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00927	50600,00	--	469	--	--
		т		--	--	--	--	--
255	4-1-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0165	45800,00	--	756	--	--
		т		--	--	--	--	--
256	4-1-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,1847	53600,00	--	9900	--	--
		т		--	--	--	--	--
257	4-1-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,6961	53000,00	--	36893	--	--
		т		--	--	--	--	--
258	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,064844	93997,62	304,24	6095	20	2260
		1т		33075,00	114,75	2145	7	105
259	4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,064844	18000,00	--	1167	--	--
		т		--	--	--	--	--
260	34-53-1	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	3,338	4023,28	221,40	13430	739	359
		м2		812,25	84,38	2711	282	12
261	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	65,895	245,44	3,82	16173	252	3016
		м2		37,35	1,44	2461	95	118

262	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	186,2446647	218,93	--	40775	--	46076
		м3		218,93	--	40775	--	113
263	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	163,5891647	134,10	--	21937	--	24789
		м3		134,10	--	21937	--	113
264	30-8-92	Песок природный	163,5891647	844,00	--	138069	--	--
		м3		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			514590		
		Накладные расходы -	Тенге			117293		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37913		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			669796		

РАЗДЕЛ 5.Кровля

В осях 1-17

265	9-42-3	Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м	1653,6292	226,98	120,75	375341	199676	143321
		м2		66,60	29,70	110132	49113	90
266	2-3-3	Панели трехслойные стеновые рядовые с обшивкой оцинкованным профилированным листом и утеплителем из минераловатных плит, толщина 120 мм, ПТС 150-0.7	1653,6292	7520,00	--	12435292	--	--
		м2		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			12810633		
		Накладные расходы -	Тенге			143321		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			777237		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			13731191		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			13325223		
		Накладные расходы -	Тенге			260614		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			815150		

ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге			14400987		

Временные здания и сооружения 2,9%	2,900000%		417 629
Итого с временными			14 818 616
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	3,150%		466 786
Выслуга лет 1%	1%		148 186
Доп. отпуска 0,4%	0,4%		59 274
Итого по главе 9			
Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.			15 492 862
Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.			
Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.			15 492 862
Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548		34 604 051
Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548		-
Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548		34 604 051
СМР С учетом 2%	1,02		35 296 132
Оборудования с учетом 2%	1,02		-
Всего с учетом 2%	1,02		35 296 132
Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%		4 235 536
Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%		-
Всег налога на добавленную стоимость 12%	12%		4 235 536
Итого СМР с НДС 12 %			39 531 668
Итого Оборудования с НДС 12 %			-
Всего с НДС 12 %			39 531 668

Заказчик: ТОО"Тау-Кен Алтын"

И.О.Директора ТОО "Тау-Кен Алтын" Тлеужанов М.Ш.

Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"

Первый Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

Заказчик: ТОО "Тау-Кен Алтын "
Подрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"
Договор: Договор № 9/22 от18 сентября 2012 Госкомитета РК от 16.11.94 г. №73
Наименование объекта: *Строительство аффинажного завода в г.Астана*

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2013 года

Код заказчика	Договор				Источник финансирования		Организационная форма		
			номер	дата	наименование	код	наименовани		код
			9/22	18.09.2012					

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
		с начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце - апрель	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	Из графы 1					НДС 12%, тенге	ВСЕГО с НДС
					из них		Стоимость прочих затрат, не	Дополнительн			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудо		на приобретение матери	другие дополнительные		
1	2	3		7	8	9	10		11		13
	Всего по объекту с начала года	502 345 778								60 281 493	562 627 271
	в том числе		92 534 124							11 104 095	103 638 219
1	Разбивка осей зданий и сооружений по объекту	434 119									0
2	Нулевой цикл	75 329 617									0
3	Производственный корпус. Каркас	103 420 517									0
4	Производственный корпус. Часть АР	145 627 342	35 296 132							4 235 536	39 531 668
5	Производственный корпус. Монолитные стены и перекрытия	57 237 992	57 237 992							6 868 559	64 106 551
6	Насосная станция водоснабжения АР	11 006 629									0
7	Навес над автостоянкой-АР	3 556 532									0
8	Вертикальная планировка	105 733 030									0
	Итого к оплате тг	Сто три миллиона шестьсот тридцать восемь тысяч двести девятнадцать тенге									

Заказчик :

И.О. Директора ТОО "Тау-Кен Алтын " Тлеужанов М.

Подрядчик :

Первый Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

Заказчик: ТОО "Тау-Кен Алтын"

Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО АФФИНАЖНОГО ЗАВОДА В Г. АСТАНЕ

Договор № 9/22 от 18 сентября 2012г.

РЕЕСТР АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА апрель 2013г

№п/п	Наименование зданий и сооружений		СМР без НДС	НДС 12%	Итого с НДС
1	Производственный корпус	Общестроительные работы. Надземная часть. Марка АР	35 296 132	4 235 536	39 531 668
2	Производственный корпус	Общестроительные работы. Надземная часть. Монолитные перекрытия и стены	57 237 992	6 868 559	64 106 551
	ИТОГО:		92 534 124	11 104 095	103 638 219

Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд"

Присадков Р.С.

Счет-фактура № 00000000065 от 30 апреля 2013 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд" **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012 (2а)

ИИК поставщика: KZ429143989l4BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №9/22 от 18.09.2012г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Астана, Индустриальный парк

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: , (8)

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: , (9)

(, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Тау-Кен Алтын" **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 091240012920, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Д.Кунаева, дом № 12/1 (10а)

ИИК получателя: KZ806010111000150603, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Строительство аффинажного завода в г.Астана	тг.	1	92 534 124,00	92 534 124,00	12%	11 104 095,00	103 638 219,00	0	
Всего по счету:					**92 534 124,00**		**11 104 095,00**	**103 638 219,00**		

Первый зам.директора: Присадков Р.С. **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

МП

Казахстан Республикасы Алматы қаласы ТОП Лтд Товарищество с ограниченной ответственностью г. Алматы Республика Казахстан

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО Аффинажного завода в г.Астане
Договор № 9/22 - от 18 сентября 2012
Наименование объекта :Навес над автостоянкой

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Корректировка

За май , 2013 г.

на Общестроительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЗеМляные работы						
18	1-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	839,32406	6,83	6,83	5733	5733	1523
		м3			1,87	0	1570	97
19	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	359,71031	134,10		48237	0	54508
		м3		134,10		48237	0	113
20	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	839,32406	21,55	4,52	18087	3794	13865
		м3		17,03		14294	0	97
		Металлоконструкции						
21	9-43-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж фахверка с коэффициентом надежности по назначению 0,95	3,414276	11831,96	4728,27	40398	16144	17613
		т		4866,75	865,31	16616	2954	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	9-25-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м с коэффициентом надежности по назначению 0,95	3,01687	5181,42	2080,62	15632	6277	7761
		т		2340,68	517,50	7062	1561	90
23	9-24-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м с коэффициентом надежности по назначению 0,95	1,289972	14280,92	4143,06	18422	5344	12152
		т		9362,70	1104,02	12078	1424	90
24	9-25-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Ригели фахверка	3,037676	5181,42	2080,62	15739	6320	7814
		т		2340,68	517,50	7110	1572	90
25	9-25-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м с коэффициентом надежности по назначению 0,95	4,234021	5181,42	2080,62	21938	8809	10891
		т		2340,68	517,50	9910	2191	90
26	9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	11,578539	542,84	144,52	6285	1673	3048
		т		292,50		3387	0	90
27	2-1-117	Стойки фахверка	3,414276	113100,00	--	386155	--	--
		т		--	--	--	--	--
28	2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	6,054546	101700,00	--	615747	--	--
		т		--	--	--	--	--
29	2-1-116	Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/	5,523993	122800,00	--	678346	--	--
		т		--	--	--	--	--
30	ценник2 табл.4	Очистка и окраска двуМя слояМи ПФ-115	15,39644	5940,00	--	91455	--	--
		тн		--	--	--	--	--
31	ценник2 табл.3	Поправка на Марку стали	1	23683,89	--	23684	--	--
		тенге		--	--	--	--	--
32	6-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм толщ. 50 ММ под базу колонн	17,82	210,60	1,80	3753	32	1318

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2		69,75	0,68	1243	12	105
33	6-9-2	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения толщины подливки	17,82	220,95	5,01	3937	89	425
		м2		21,83	0,87	389	16	105
		Покрытие						
34	9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	425,2	112,45	34,24	47814	14559	22781
		м2		51,08	8,45	21719	3593	90
35	9-52-1	Резка стального профилированного настила	60,75	134,76	5,38	8187	327	3199
		м		56,25	2,25	3417	137	90
36	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	425,2	1190,00	--	505988	--	--
		м2		--	--	--	--	--
37	1-1-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,29764	525600,00	--	156440	--	--
		т		--	--	--	--	--
38	Прайс-лист п.27	Доборный элеМент ДЭ-К4	61	467,31	--	28506	--	--
		п/М		--	--	--	--	--
		Стеновой настил навеса						
39	9-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м	161,68	332,24	125,09	53717	20225	25281
		м2		144,00	29,74	23282	4808	90
40	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	161,68	1190,00	--	192399	--	--
		м2		--	--	--	--	--
41	1-1-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,113176	525600,00	--	59485	--	--
		т		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	Прайс-лист п.10	Доборный элеМент ДЭ-У1	4,9	577,16	--	2828	--	--
		п/М		--	--	--	--	--
43	9-52-1	Резка стального профилированного настила	136	134,76	5,38	18327	732	7160
		м		56,25	2,25	7650	306	90

ОбъеМы конструкций покрытия пола учтены в работе генплана Марка ГП

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3067239		
		Накладные расходы -	Тенге			189339		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			195395		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3451973		

Временные здания и сооружения 2,9%	2,9%	100 107
Итого с временными		3 552 080
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	3,150%	111 891
Выслуга лет 1%	1%	35 521
Доп. отпуска 0,4%	0,4%	14 208
Итого по главе 9		
Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		3 713 700
Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		
Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		3 713 700
Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548	8 294 727
Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548	-
Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548	8 294 727
СМР С учетом 2%	1,02	8 460 622
Оборудования с учетом 2%	1,02	-
Всего с учетом 2%	1,02	8 460 622

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%			1 015 275		
		Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%			-		
		Всег налога на добавленную стоимость 12%	12%			1 015 275		
		Итого СМР с НДС 12 %				9 475 897		
		Итого Оборудования с НДС 12 %				-		
		Всего с НДС 12 %				**9 475 897**		

Заказчик: ТОО"Тау-Кен Алтын"

И.О.Директора ТОО "Тау-Кен Алтын " _____ **Тлеужанов М.Ш.**

Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

Первый Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" _____ **Присадков Р.С.**

Заказчик ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО Аффинажного завода в г.Астане
Договор № 9/22 - от 18 сентября 2012
Наименование объекта :Навес при въезде

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
Корректировка
За май, 2013 г.

на Общестроительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Фундаменты						
1	27-49-6	**Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума толщиной 50 мм**	11,56	512,66	17,70	5926	205	196
		м2		7,88	4,86	91	56	133
2	27-49-11	**Укладка и пропитка щебеночных оснований или покрытий с применением битумной эмульсии, на каждый 1 см толщины слоя добавлять или исключать**	11,56	-268,03	-1,69	-3098	-20	-13
		м2		-0,21	-0,70	-2	-8	133
3	6-1-1	**Устройство бетонной подготовки**	1,2	5856,31	66,01	7028	79	278
		м3		195,75	24,93	235	30	105
4	6-1-5	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны**	8,8	8527,16	112,36	75039	989	9830
		м3		1021,50	42,44	8989	373	105
5	30-1-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	8,8	70,00	--	616	--	--
		м3		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	4-1-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0098	50600,00	--	496	--	--
		т		--	--	--	--	--
7	4-1-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,06464	68200,00	--	4408	--	--
		т		--	--	--	--	--
8	4-1-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,19968	65900,00	--	13159	--	--
		т		--	--	--	--	--
9	6-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,06032	126994,77	680,89	7660	41	366
		1т		5535,00	256,50	334	15	105
10	4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,06032	18000,00	--	1086	--	--
		т		--	--	--	--	--
11	6-1-13	Набетонка из бетона В20	0,65	8240,69	95,97	5356	62	552
		м3		771,75	36,25	502	24	105
12	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	42,12	245,44	3,82	10338	161	1928
		м2		37,35	1,44	1573	61	118
13	13-20-3	Окраска набетонки кузбасслаком за 2 раза	4,32	35,24	0,04	152	--	49
		м2		12,60	--	54	--	90
		Земляные работы						
14	1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 лишний грунт	10	27,84	26,18	278	262	86
		м3		1,66	7,20	17	72	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	1-12-14 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	218,00625	30,62	28,79	6675	6276	2062
		м3		1,83	7,92	399	1727	97
16	1-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка вручную	15,960438	302,12	--	4822	--	5449
		м3		302,12	--	4822	--	113
17	1-173-2	Водоотлив из котлованов	136,80375	343,74	343,74	47025	47025	29440
		м3		--	221,85	--	30350	97
18	1-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	152,60438	6,83	6,83	1042	1042	276
		м3		--	1,87	--	285	97
19	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	65,401875	134,10	--	8770	--	9910
		м3		134,10	--	8770	--	113
20	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	152,60438	21,55	4,52	3289	690	2521
		м3		17,03	--	2599	--	97
		Металлоконструкции						
21	9-43-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж фахверка с коэффициентом надежности по назначению 0,95	0,769822	11831,96	4728,27	9109	3640	3972
		т		4866,75	865,31	3747	666	90
22	9-25-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м с коэффициентом надежности по назначению 0,95	0,551359	5181,42	2080,62	2857	1147	1418
		т		2340,68	517,50	1291	285	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	9-24-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м с коэффициентом надежности по назначению 0,95	0,218463	14280,92	4143,06	3120	905	2057
		т		9362,70	1104,02	2045	241	90
24	9-25-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Ригели фахверка	0,749016	5181,42	2080,62	3881	1558	1927
		т		2340,68	517,50	1753	388	90
25	9-25-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м с коэффициентом надежности по назначению 0,95	1,0403	5181,42	2080,62	5390	2164	2676
		т		2340,68	517,50	2435	538	90
26	9-30-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали с коэффициентом надежности по назначению 0,95	0,218463	14790,45	5687,69	3231	1243	1499
		т		6257,25	1362,04	1367	298	90
27	9-29-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением с коэффициентом надежности по назначению 0,95	0,249672	14122,81	5640,14	3526	1408	1526
		т		5191,20	1599,46	1296	399	90
28	9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	2,559138	542,84	144,52	1389	370	674
		т		292,50	--	749	--	90
29	2-1-117	Стойки фахверка	0,769822	113100,00	--	87067	--	--
		т		--	--	--	--	--
30	2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	1,300375	101700,00	--	132248	--	--
		т		--	--	--	--	--
31	2-1-116	Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/	1,258763	122800,00	--	154576	--	--
		т		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	2-1-88	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом (колонны, балки, связи, стальной настил), расход стали на 1 м2 площадки до 50 кг	0,218463	124800,00	--	27264	--	--
		т		--	--	--	--	--
33	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,249672	133700,00	--	33381	--	--
		т		--	--	--	--	--
34	ценик2 тб.4	Очистка и окраска двумя слоями ПФ-115	3,797095	5940,00	--	22555	--	--
		тн		--	--	--	--	--
35	ценик2 тб.3	Поправка намарку стали	1	4972,84	--	4973	--	--
		тн		--	--	--	--	--
36	6-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм толщиной 50 мм под базу колонн	3,24	210,60	1,80	682	6	239
		м2		69,75	0,68	226	2	105
37	6-9-2	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения толщины подливки	3,24	261,85	2,25	848	7	226
		м2		65,49	0,87	212	3	105
		Покрытие						
38	12-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	64,5	446,07	8,20	28772	529	21187
		м2		272,95	3,08	17605	199	119
39	Прайс-лист	Стоимость металлочерепицы	71,337	628,41	--	44829	--	--
		м2		--	--	--	--	--
40	Прайс-лист п.27	Доборный коньковый элемент ДЭ-К4/а	7,5	445,06	--	3338	--	--
		м		--	--	--	--	--
41	Прайс-лист п.28	Угловой доборный элемент ДЭ-К5	17,5	199,61	--	3493	--	--
		м		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Стеновое ограждение						
42	9-43-2	**Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м**	21,68	332,24	125,09	7203	2712	3390
		м2		144,00	29,74	3122	645	90
43	1-1-434	**Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7**	21,68	1190,00	--	25799	--	--
		м2		--	--	--	--	--
44	1-1-305	**Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям**	0,015176	525600,00	--	7977	--	--
		т		--	--	--	--	--
45	Прайс-лист	**Угловой доборный элемент ДЭ-К5**	2,5	560,67	--	1402	--	--
		м		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**818977**		
		Накладные расходы -	Тенге			**103721**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**55362**		
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**978060**		

Временные здания и сооружения 2,9%	2,9%	28 364
Итого с временными		1 006 424
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	3,150%	31 702
Выслуга лет 1%	1%	10 064
Доп. отпуска 0,4%	0,4%	4 026
Итого по главе 9		
Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		1 052 216
Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		
Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		1 052 216

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			2 350 175		
		Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			-		
		Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			2 350 175		
		СМР С учетом 2%	1,02			2 397 179		
		Оборудования с учетом 2%	1,02			-		
		Всего с учетом 2%	1,02			2 397 179		
		Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%			287 661		
		Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%			-		
		Всего налога на добавленную стоимость 12%	12%			287 661		
		Итого СМР с НДС 12 %				2 684 840		
		Итого Оборудования с НДС 12 %				-		
		Всего с НДС 12 %				2 684 840		

Заказчик: ТОО"Тау-Кен Алтын"

И.О.Директора ТОО "Тау-Кен Алтын" Тлеужанов М.Ш.

Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

Первый Заместитель Присадков Р.С.

Заказчик ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО Аффинажного завода в г.Астане
Договор № 9/22 - от 18 сентября 2012
Наименование объекта :Проходная

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
Корректировка

За май , 2013 г.

на Общестроительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Земляные работы						
1	1-17-8 т.ч. п-3.37 К=1,2	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	142,9525	38,69	36,92	5531	5278	1625
		м3		1,70	10,01	244	1431	97
2	1-17-8 т.ч. п-3.37 К=1,2 т.ч. п-3.46 К=1,1	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	214,42875	42,56	40,62	9126	8710	2681
		м3		1,87	11,02	401	2363	97
3	1-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	2,5016688	262,72	--	657	--	742
		м3		262,72	--	657	--	113
4	1-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.178 к=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	3,7525031	315,26	--	1183	--	1337

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3		315,26	--	1183	--	113
5	1-173-2	Водоотлив из котлованов	214,0839	343,74	343,74	73589	73589	46070
		м3		--	221,85	--	47495	97
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			90086		
		Накладные расходы -	Тенге			52455		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8552		
		ИТОГО ПО АКТУ с оборудованием:				151093		

Временные здания и сооружения 2,9%	2,9%	4 382
Итого с временными		155 475
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	3,150%	4 897
Выслуга лет 1%	1%	1 555
Доп. отпуска 0,4%	0,4%	622
Итого по главе 9		
Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		162 549
Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		
Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		162 549
Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548	363 061
Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548	-
Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548	363 061
СМР С учетом 2%	1,02	370 322
Оборудования с учетом 2%	1,02	-
Всего с учетом 2%	1,02	370 322
Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%	44 439
Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%	-
Всего налога на добавленную стоимость 12%	12%	44 439

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Итого СМР с НДС 12 %	414 761
Итого Оборудования с НДС 12 %	-
Всего с НДС 12 %	414 761

Заказчик: ТОО"Тау-Кен Алтын"

И.О.Директора ТОО "Тау-Кен Алтын" Тлеужанов М.Ш.

Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

Первый Заместитель директора

ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

Заказчик ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО Аффинажного завода в г.Астане
Договор № 9/22 - от 18 сентября 2012
Наименование объекта :Проезды и площадки

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Корректировка

За май , 2013 г.

на Проезды и площадки

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1.В границах участка								
		Проезды тип 1, S=5784м2						
3	010333-А60-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 60 км, класс груза 1**	1543,61	332,31	332,31	512957	512957	102588
		т		--	66,46	--	102588	100
4	1-19-2	**Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины**	771,805	187,58	164,40	144775	126885	45817
		м3		--	61,20	--	47234	97
5	справка заказчика	**Стоимость щебенистой дресвы**	771,805	277,24	--	213975	--	--
		м3		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			871707		
		Накладные расходы -	Тенге			148405		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			61207		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1081319		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			871707		
		Накладные расходы -	Тенге			148405		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			61207		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1081319		

Временные здания и сооружения 2,9%	2,9%		31 358
Итого с временными			1 112 677
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	3,150%		35 049
Выслуга лет 1%	1%		11 127
Доп. отпуска 0,4%	0,4%		4 451
Итого по главе 9			
Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.			1 163 304
Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.			
Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.			1 163 304
Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548		2 598 295
Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548		-
Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548		2 598 295
СМР С учетом 2%	1,02		2 650 261
Оборудования с учетом 2%	1,02		-
Всего с учетом 2%	1,02		2 650 261
Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%		318 031
Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%		-
Всего налога на добавленную стоимость 12%	12%		318 031
Итого СМР с НДС 12 %			2 968 292
Итого Оборудования с НДС 12 %			-
Всего с НДС 12 %			2 968 292

Заказчик: ТОО"Тау-Кен Алтын"

И.О.Директора ТОО "Тау-Кен Алтын" _____ Тлеужанов М.Ш.

Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

Первый Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" _____ Присадков Р.С.

Заказчик ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО Аффинажного завода в г.Астане
Договор № 9/22 - от 18 сентября 2012
Наименование объекта :Резервуар производственно-противопожарный емк.100м3

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Корректировка

За май . 2013 г.

на Общестроительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Бетонные работы						
1	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	65,86	1288,44	49,10	84857	3234	4717
		м2		39,83	18,40	2623	1212	123
2	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	6,6	5856,31	66,01	38652	436	1530
		м3		195,75	24,93	1292	165	105
3	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	6,6	70,00	--	462	--	--
		м3		--	--	--	--	--
4	E0106-33-7	Устройство круглых песколовок	2,1666	15866,45	2300,11	34376	4983	11380
		м3		4216,50	785,86	9135	1703	105
5	E0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	16,03803	12880,54	241,10	206578	3867	23132
		м3		1282,50	91,08	20569	1461	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	39,0954	11342,38	954,99	443435	37336	57714
		м3		1075,50	330,44	42047	12919	105
7	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	57,3	70,00	--	4011	--	--
		м3		--	--	--	--	--
8	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	57,3	100,00	--	5730	--	--
		м3		--	--	--	--	--
9	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	57,3	144,00	--	8251	--	--
		м3		--	--	--	--	--
10	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,056	69000,00	--	3864	--	--
		т		--	--	--	--	--
11	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	2,85	71100,00	--	202635	--	--
		т		--	--	--	--	--
12	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,561	68800,00	--	107397	--	--
		т		--	--	--	--	--
13	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,06415	70437,87	304,24	4519	20	659
		1т		9675,00	114,75	621	7	105
14	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,05876	64092,87	304,24	3766	18	213
		1т		3330,00	114,75	196	7	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,12291	18000,00	--	2212	--	--
		т		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Акту:	Тенге			1150745		
		Накладные расходы -	Тенге			99345		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			75005		
		ИТОГО ПО Акту:	Тенге			1325095		

Временные здания и сооружения 2,9% 2,9% 38 428

Итого с временными 1 363 523

Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15% 3,150% 42 951

Выслуга лет 1% 1% 13 635

Доп. отпуска 0,4% 0,4% 5 454

Итого по главе 9

Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г. 1 425 563

Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г. -

Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г. 1 425 563

Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548 2,233548 3 184 063

Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548 2,233548 -

Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548 2,233548 3 184 063

СМР С учетом 2% 1,02 3 247 744

Оборудования с учетом 2% 1,02 -

Всего с учетом 2% 1,02 3 247 744

Налог на добавленную стоимость СМР 12% 12% 389 729

Налог на добавленную стоимость Оборудования 12% 12% -

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всег налога на добавленную стоимость 12%	12%			389 729		
		Итого СМР с НДС 12 %				3 637 473		
		Итого Оборудования с НДС 12 %				-		
		Всего с НДС 12 %				**3 637 473**		

Заказчик: ТОО"Тау-Кен Алтын"

И.О.Директора ТОО "Тау-Кен Алтын " _____ **Тлеужанов М.Ш.**

Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

Первый Заместитель директора

ТОО "ТОП Лтд" _____ **Присадков Р.С.**

Заказчик ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО Аффинажного завода в г.Астане
Договор № 9/22 - от 18 сентября 2012
Наименование объекта :Резервуар производственно-противопожарный емк.100м3

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Корректировка

на Общестроительные работы

За май . 2013 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Бетонные работы						
1	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	65,86	1288,44	49,10	84857	3234	4717
		м2		39,83	18,40	2623	1212	123
2	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	6,6	5856,31	66,01	38652	436	1530
		м3		195,75	24,93	1292	165	105
3	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	6,6	70,00	--	462	--	--
		м3		--	--	--	--	--
4	E0106-33-7	Устройство круглых песколовок	2,1666	15866,45	2300,11	34376	4983	11380
		м3		4216,50	785,86	9135	1703	105
5	E0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	16,03803	12880,54	241,10	206578	3867	23132
		м3		1282,50	91,08	20569	1461	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	39,0954	11342,38	954,99	443435	37336	57714
		м3		1075,50	330,44	42047	12919	105
7	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	57,3	70,00	--	4011	--	--
		м3		--	--	--	--	--
8	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	57,3	100,00	--	5730	--	--
		м3		--	--	--	--	--
9	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	57,3	144,00	--	8251	--	--
		м3		--	--	--	--	--
10	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,056	69000,00	--	3864	--	--
		т		--	--	--	--	--
11	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	2,85	71100,00	--	202635	--	--
		т		--	--	--	--	--
12	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,561	68800,00	--	107397	--	--
		т		--	--	--	--	--
13	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,06415	70437,87	304,24	4519	20	659
		1т		9675,00	114,75	621	7	105
14	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,05876	64092,87	304,24	3766	18	213
		1т		3330,00	114,75	196	7	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия						
		т	0,12291	18000,00	--	2212	--	--
				--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Акту:	Тенге			1150745		
		Накладные расходы -	Тенге			99345		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			75005		
		ИТОГО ПО Акту:	Тенге			1325095		

Временные здания и сооружения 2,9% 2,9% 38 428

Итого с временными 1 363 523

Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15% 3,150% 42 951

Выслуга лет 1% 1% 13 635

Доп. отпуска 0,4% 0,4% 5 454

Итого по главе 9

Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г. 1 425 563

Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г. -

Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г. 1 425 563

Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548 2,233548 3 184 063

Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548 2,233548 -

Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548 2,233548 3 184 063

СМР С учетом 2% 1,02 3 247 744

Оборудования с учетом 2% 1,02 -

Всего с учетом 2% 1,02 3 247 744

Налог на добавленную стоимость СМР 12% 12% 389 729

Налог на добавленную стоимость Оборудования 12% 12% -

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всег налога на добавленную стоимость 12%	12%			389 729		
		Итого СМР с НДС 12 %				3 637 473		
		Итого Оборудования с НДС 12 %				-		
		Всего с НДС 12 %				3 637 473		

Заказчик: ТОО"Тау-Кен Алтын"

И.О.Директора ТОО "Тау-Кен Алтын" _____ Тлеужанов М.Ш.

Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

Первый Заместитель директора

ТОО "ТОП Лтд" _____ Присадков Р.С.

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Корректировка

За май, 2013 г.

на Общестроительные работы. Земляные работы на 2 резервуара

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	31,20476	23,36	22,08	729	689	207
		м3		1,28	5,56	40	173	97
2	Е0101-12-8 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	624,96674	25,70	24,29	16062	15180	4559
		м3		1,41	6,11	881	3819	97
3	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	19,685145	302,14		5948	0	6720
		м3		302,12		5947	0	113
4	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов	328,085	343,74	343,74	112775	112776	70602
		м3			221,85	0	72786	97
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Акту:	Тенге			135514		
		Накладные расходы -	Тенге			82088		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13056		
		ИТОГО ПО Акту:	Тенге			230658		

1	2	3	4	5	7	8	9
	Временные здания и сооружения 2,9%	2,9%			6 689		
	Итого с временными				237 347		
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	3,150%			7 476		
	Выслуга лет 1%	1%			2 373		
	Доп. отпуска 0,4%	0,4%			949		
	Итого по главе 9						
	Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				248 145		
	Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				-		
	Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				248 145		
	Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			554 244		
	Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			-		
	Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			554 244		
	СМР С учетом 2%	1,02			565 329		
	Оборудования с учетом 2%	1,02			-		
	Всего с учетом 2%	1,02			565 329		
	Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%			67 839		
	Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%			-		
	Всег налога на добавленную стоимость 12%	12%			67 839		
	Итого СМР с НДС 12 %				633 168		
	Итого Оборудования с НДС 12 %				-		
	Всего с НДС 12 %				**633 168**		

Заказчик: ТОО"Тау-Кен Алтын"

И.О.Директора ТОО "Тау-Кен Алтын" Тлеужанов М.Ш.

Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

Первый Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

Заказчик ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО Аффинажного завода в г.Астане
Договор № 9/22 - от 18 сентября 2012
Наименование объекта : Производственный корпус

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
Корректировка
За май , 2013 г.

на Общестроительные работы. Надземная часть. Монолитные перекрытия и стены

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1.Перекрытия								
		Плита перекрытия ПМ2 на отм.+3,520						
1	6-22-1	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	205	9968,91	241,10	2043627	49426	295663
		м3		1282,50	91,08	262913	18671	105
2	4-1-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	11,275	47400,00	--	534435	--	--
		т		--	--	--	--	--
3	4-1-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	2,26	67700,00	--	153002	--	--
		т		--	--	--	--	--
4	6-11-8	**Установка закладных деталей весом до 20 кг (МН1)**	0,15	70437,87	304,24	10566	46	1541
		1т		9675,00	114,75	1451	17	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	2-1-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,15	162700,00	--	24405	--	--
		т		--	--	--	--	--
		Плита перекрытия ПМ3 на отм.+3,560						
9	6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	45,7	12880,54	241,10	588641	11018	65911
		м3		1282,50	91,08	58610	4162	105
10	4-1-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	4,022593	67700,00	--	272330	--	--
		т		--	--	--	--	--
11	4-1-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,028241	65000,00	--	1836	--	--
		т		--	--	--	--	--
		Балки Бм-1, Бм 2						
12	6-21-1	Устройство балки БМ1 (1шт) в металлической опалубке	0,3	14141,33	3768,94	4242	1131	964
		м3		2040,75	1019,84	612	306	105
13	4-1-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,01665	62000,00	--	1032	--	--
		т		--	--	--	--	--
14	4-1-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,064	62100,00	--	3974	--	--
		т		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	9-17-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж балок Б2 (2шт), ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м	0,3254	8108,11	5078,47	2638	1653	1112
		т		2956,64	839,11	962	273	90
16	1-1-844 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N 20-40	0,3254	73400,00	--	23884	--	--
		т		--	--	--	--	--
		Плита перекрытия ПМ-1 на отм. -0,10						
23	9-53-2	Решетка Р1	0,1599	9850,48	1162,95	1575	186	1074
		т		7357,50	108,00	1176	17	90
24	2-1-268	Сварная решетка ограждения	0,1599	134000,00	--	21427	--	--
		т		--	--	--	--	--
25	13-26-6	Окраска решеток	7,1955	40,72	0,04	293	0	54
		м2		8,32		60	0	90
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			3687907		
		Накладные расходы -	Тенге			366319		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			243254		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4297480		
		РАЗДЕЛ 2.Стены						
		Монолитные ж/б						
26	6-13-6	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм	454,6262	11938,05	404,96	5427350	184105	792643
		м3		1507,50	152,98	685349	69549	105
27	6-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	24,0738	11731,04	360,48	282411	8678	39841
		м3		1440,00	136,17	34666	3278	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	4-1-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,90526	69000,00	--	62463	--	--
		т		--	--	--	--	--
29	4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1635	66000,00	--	10791	--	--
		т		--	--	--	--	--
30	4-1-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	40,41982	71100,00	--	2873849	--	--
		т		--	--	--	--	--
31	4-1-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,2528	64400,00	--	16280	--	--
		т		--	--	--	--	--
32	6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,368	10137,87	304,24	3731	112	3782
		1т		9675,00	114,75	3560	42	105
33	2-1-257	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	0,368	130100,00	--	47877	--	--
		т		--	--	--	--	--
34	6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	4,78236	10137,87	304,24	48483	1455	49159
		1т		9675,00	114,75	46269	549	105
35	6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,07564	3792,87	304,24	287	23	274
		1т		3330,00	114,75	252	9	105
36	2-1-259	Закладные детали и детали креплениямассой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемыена сварке	4,858	162700,00	--	790397	--	--
		т		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия						
			5,226	18000,00	--	94068	--	--
		т		--	--	--	--	--
				Рамная конструкция РКМ-1				
38	6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских						
			31,2	8711,01	196,62	271784	6135	11352
		м3		272,25	74,27	8494	2317	105
39	4-1-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм						
			0,951048	65900,00	--	62674	--	--
		т		--	--	--	--	--
40	6-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм СТМ 1-3						
			16,7	13748,26	442,42	229596	7388	44357
		м3		2362,50	167,13	39454	2791	105
41	4-1-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм						
			1,625685	65000,00	--	105670	--	--
		т		--	--	--	--	--
42	4-1-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм						
			0,02928	67700,00	--	1982	--	--
		т		--	--	--	--	--
43	9-25-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,0	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м с коэффициентом надежности по назначению 1,0						
			0,1012	5030,50	2020,02	509	204	253
		т		2272,50	502,43	230	51	90
44	2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей						
			0,1012	101700,00	--	10292	--	--
		т		--	--	--	--	--
45	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115						
			4,554	40,72	0,04	185	0	34
		м2		8,32		38	0	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	6-22-5	**Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м**						
			13,6	14831,61	379,21	201710	5157	32280
		м3		2117,25	143,26	28795	1948	105
47	4-1-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм**						
			0,12669	58700,00	--	7437	--	--
		т		--	--	--	--	--
48	4-1-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**						
			0,046904	62000,00	--	2908	--	--
		т		--	--	--	--	--
49	4-1-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**						
			0,22366	65000,00	--	14538	--	--
		т		--	--	--	--	--
50	4-1-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**						
			0,4431	67700,00	--	29998	--	--
		т		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			10597270		
		Накладные расходы -	Тенге			973975		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			694275		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			12265520		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Акту:	**Тенге**			14285177		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			1340294		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			937528		
			Тенге					
		ИТОГО ПО Акту:	Тенге			16562999		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Временные здания и сооружения 2,816045%	2,900000%			480 327		
		Итого с временными				17 043 326		
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	3,150%			536 865		
		Выслуга лет 1%	1%			170 433		
		Доп. отпуска 0,4%	0,4%			68 173		
		Итого по главе 9						
		Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				17 818 797		
		Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				-		
		Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				17 818 797		
		Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			39 799 138		
		Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			-		
		Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			39 799 138		
		СМР С учетом 2%	1,02			40 595 121		
		Оборудования с учетом 2%	1,02			-		
		Всего с учетом 2%	1,02			40 595 121		
		Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%			4 871 415		
		Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%			-		
		Всег налога на добавленную стоимость 12%	12%			4 871 415		
		Итого СМР с НДС 12 %				45 466 536		
		Итого Оборудования с НДС 12 %				-		
		Всего с НДС 12 %				**45 466 536**		

Заказчик: ТОО"Тау-Кен Алтын"

И.О.Директора ТОО "Тау-Кен Алтын" _____ Тлеужанов М.Ш.

Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

Первый Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" _____ Присадков Р.С.

Заказчик: ТОО "Тау-Кен Алтын "
Подрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"
Договор: Договор № 9/22 от18 сентября 2012 Госкомитета РК от 16.11.94 г. №73
Наименование объекта: *Строительство аффинажного завода в г.Астана*

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2013 года

Код заказчика	Договор				Источник финансирования		Организационная форма		
			номер	дата	наименование	код	наименование		код
			9/22	18.09.2012					

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
		с начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце -май	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	Из графы 1					НДС 12%, тенге	ВСЕГО с НДС
					из них		Стоимость прочих затрат, не входящи	Дополнительные			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
1	2	3		7	8	9	10		11		13
	Всего по объекту с начала года	563 880 100								67 665 611	631 545 711
	в том числе		61 534 322							7 384 118	68 918 440
1	Разбивка осей зданий и сооружений по объекту	434 119									0
2	Нулевой цикл	75 329 617									0
3	Производственный корпус. Каркас	103 420 517									0
4	Производственный корпус. Часть АР	145 627 342									0
5	Производственный корпус. Монолитные стены и перекрытия	97 833 113	40 595 121							4 871 415	45 466 536
6	Насосная станция водоснабжения АР	11 006 629									0
7	Проходная АР	370 322	370 322							44 439	414 761
8	Резервуары	7 060 817	7 060 817							847 297	7 908 114
9	Навес на въезде	2 397 179	2 397 179							287 661	2 684 840
10	Навес над автостоянкой	12 017 154	8 460 622							1 015 275	9 475 897
11	Благоустройство	2 650 261	2 650 261							318 031	2 968 292
12	Вертикальная планировка	105 733 030									0
Итого к оплате тг		Шестьдесят восемь миллионов девятьсот восемнадцать тысяч четыреста сорок тенге									

Заказчик :

И.О. Директора ТОО "Тау-Кен Алтын " Тлеужанов М.Ш.

Подрядчик :

Первый Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

Заказчик: ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО АФФИНАЖНОГО ЗАВОДА В Г. АСТАНЕ
Договор № 9/22 от 18 сентября 2012г.

РЕЕСТР АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА май 2013г

№п/п	Наименование зданий и сооружений		СМР без НДС	НДС 12%	Итого с НДС
1	Производственный корпус	Общестроительные работы. Надземная часть. Монолитные перекрытия и стены	40 595 121	4 871 415	45 466 536
2	Резервуары	Общестроительные работы. Земляные работы на 2 резервуара	565 329	67 839	633 168
3	Резервуар производственно-противопожарный емк.100м3	Общестроительные работы	3 247 744	389 729	3 637 473
4	Резервуар производственно-противопожарный емк.100м3	Общестроительные работы	3 247 744	389 729	3 637 473
5	Благоустройство	Общестроительные работы	2 650 261	318 031	2 968 292
6	Проходная	Общестроительные работы	370 322	44 439	414 761
7	Навес при въезде	Общестроительные работы	2 397 179	287 661	2 684 840
8	Навес над автостоянкой	Общестроительные работы	8 460 622	1 015 275	9 475 897
	ИТОГО:		61 534 322	7 384 118	**68 918 440**

Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд"

Присадков Р.С.

Счет-фактура № 00000000070 от 31 мая 2013 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012 (2а)

ИИК поставщика: KZ429143989l4BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №9/22 от 18.09.2012г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Астна, Индустриальный парк

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: , (8)

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: , (9)

(, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Тау-Кен Алтын" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 091240012920, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Д.Кунаева, дом № 12/1 (10а)

ИИК получателя: KZ806010111000150603, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство аффинажного завода в г.Астана	тг.	1	61 534 323,00	61 534 323,00	12%	7 384 117,00	68 918 440,00	0	
Всего по счету:					**61 534 323,00**		**7 384 117,00**	**68 918 440,00**		

Первый зам.директора: Присадков Р.С.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М.Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Казакстан Республикасы Алматы қаласы ТОП Лтд Товарищество с ограниченной ответственностью Алматы Казахстан Республика

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.