Заказчик ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО Аффинажного завода в г.Астане
Договор № 9/22 - от 18 сентября 2012
Наименование объекта : Подпорные стены с ограждением

АКТ ПРИЕМКИ

ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

За июнь 2013 г.

на ПСтм-1;ПСтм-2;ПСтм-3

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ПСтм-1						
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	319,97206	55,00	52,87	17598	16917	2678
		м3		2,07	6,56	662	2099	97
2	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	639,94412	19,70	19,70	12607	12607	2521
		т			3,94	0	2521	100
3	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	319,97206	15,84	15,08	5068	4825	487
		м3		0,70	0,87	224	278	97
4	Е0101-12-8 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	1571,96108	25,60	23,54	40242	37004	11314
		м3		2,05	5,37	3223	8441	97
5	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Доработка вручную	132,43532	446,29		59105	0	66789
		м3		446,29		59105	0	113

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов	1324,3532	356,49	356,49	472119	472119	301372
		м3			234,60	0	310693	97
7	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1100,37275	25,35	25,35	27894	27894	1495
		м3			1,40	0	1541	97
8	Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	1100,37275	12,22	12,22	13447	13447	726
		м3			0,68	0	748	97
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	471,588323	204,12		96261	0	108775
		м3		204,12		96261	0	113
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1100,37275	27,20	4,52	29930	4974	24207
		м3		22,68		24956	0	97
11	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	51	7484,73	94,02	381721	4795	18017
		м3		283,50	52,94	14459	2700	105
12	Е0106-13-7	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 500 мм	400,79	11082,44	486,77	4441731	195093	656212
		м3		1285,20	274,13	515095	109869	105
13	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	400,79	70,00	--	28055	--	--
		м3		--	--	--	--	--
14	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	400,79	100,00	--	40079	--	--
		м3		--	--	--	--	--
15	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,20939	69000,00	--	14448	--	--
		т		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки простанственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,94699	66000,00	--	62501	--	--
		т		--	--	--	--	--
17	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки простанственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	5,51244	71100,00	--	391934	--	--
		т		--	--	--	--	--
18	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки простанственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	14,0506	68800,00	--	966681	--	--
		т		--	--	--	--	--
19	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки простанственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	19,13746	64400,00	--	1232452	--	--
		т		--	--	--	--	--
20	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки простанственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	6,5246	62100,00	--	405178	--	--
		т		--	--	--	--	--
21	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	59,786	268,77	19,09	16069	1141	6439
		м2		76,86	10,70	4595	640	123
22	Е0111-11-4 К=3	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	59,786	-116,81	-4,49	-6984	-268	-442
		м2		-2,77	-3,23	-166	-193	123
23	Е0108-22-1	Кладка столбов ограждения из сплиттерного блока при высоте до 4 м	29,016	2308,91	529,23	66995	15356	36879
		м3		781,20	295,90	22667	8586	118
24	СПрайс-лист	Блок декаративно-сплиттерный	1971,6	114,62	--	225985	--	--
		шт		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	83,62679	2308,91	529,23	193087	44258	106287
		м3		781,20	295,90	65329	24745	118
26	СПрайс-лист	Блок декаративно-сплиттерный	5982,11	114,62	--	685669	--	--
		шт		--	--	--	--	--
27	Е0108-11-2	Расшивка швов кладки столбов ограждения	221,247	29,40		6505	0	7676
		м2		29,40		6505	0	118
28	Е0108-11-2	Расшивка швов кладки ограждения	438,165	29,40		12882	0	15201
		м2		29,40		12882	0	118
29	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	1,4192329	12443,25	599,25	17660	850	20395
		т		11844,00	334,60	16809	475	118
30	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,487583	50600,00	--	24672	--	--
		т		--	--	--	--	--
31	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,9316499	64100,00	--	59719	--	--
		т		--	--	--	--	--
32	Е0108-12-1	Вертикальное армирование кладки столбов ограждений	0,7003123	12443,25	599,25	8714	420	10063
		т		11844,00	334,60	8294	234	118
33	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,7003123	52400,00	--	36696	--	--
		т		--	--	--	--	--
34	Е0106-1-1	Заполнение пустот сплитерного блока	51,0031654	8453,73	94,02	431167	4795	18017
		м3		283,50	52,94	14459	2700	105
35	Е0108-18-1	Кладка стен ограждения и столбов накрывочным элементом	40,377	2673,66	270,72	107954	10931	64250
		м2		1197,00	151,53	48331	6118	118

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	СПрайс-лист	Накрывочный элемент (большой) 450x200x90	124	144,19	--	17880	--	--
		шт		--	--	--	--	--
37	СПрайс-лист	Накрывочный элемент 300x190x90	802,5	77,64	--	62306	--	--
		шт		--	--	--	--	--
38	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1818,9688	254,22	5,43	462418	9877	102103
		м2		44,52	3,05	80980	5548	118
				ПСтм-2				
43	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	295,581	55,00	52,87	16257	15627	2474
		м3		2,07	6,56	612	1939	97
44	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	591,162	19,70	19,70	11646	11646	2329
		т			3,94	0	2329	100
45	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	295,581	15,84	15,08	4682	4457	450
		м3		0,70	0,87	207	257	97
46	Е0101-12-8 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	1784,75	55,80	53,74	99589	95912	12846
		м3		2,05	5,37	3659	9584	97
47	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Доработка вручную	145,623	446,29		64990	0	73439
		м3		446,29		64990	0	113
48	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов	1456,23	356,49	356,49	519131	519131	331383
		м3			234,60	0	341632	97
49	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1249,33	25,35	25,35	31671	31671	1697
		м3			1,40	0	1749	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	1249,33	12,22	12,22	15267	15267	825
		м3			0,68	0	850	97
51	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	535,425	204,12		109291	0	123499
		м3		204,12		109291	0	113
52	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1249,33	27,20	4,52	33982	5647	27485
		м3		22,68		28335	0	97
53	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	221,27	7484,73	94,02	1656146	20804	78166
		м3		283,50	52,94	62730	11714	105
54	Е0106-13-7	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 500 мм	377,342	11082,44	486,77	4181870	183679	617821
		м3		1285,20	274,13	484960	103441	105
55	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	377,342	70,00	--	26414	--	--
		м3		--	--	--	--	--
56	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	377,342	100,00	--	37734	--	--
		м3		--	--	--	--	--
57	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки простанственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,18497	68200,00	--	80815	--	--
		т		--	--	--	--	--
58	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки простанственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	4,95648	71100,00	--	352406	--	--
		т		--	--	--	--	--
59	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки простанственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	9,22572	68800,00	--	634730	--	--
		т		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки простанственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	15,7388	64400,00	--	1013579	--	--
		т		--	--	--	--	--
61	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки простанственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	10,6641	62100,00	--	662241	--	--
		т		--	--	--	--	--
62	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	64,9775	268,77	19,09	17464	1240	6997
		м2		76,86	10,70	4994	695	123
63	Е0111-11-4 К=3	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	64,9775	-116,81	-4,49	-7590	-292	-480
		м2		-2,77	-3,23	-180	-210	123
64	Е0108-22-1	Кладка столбов ограждения из сплиттерного блока при высоте до 4 м	29,016	2308,91	529,23	66995	15356	36879
		м3		781,20	295,90	22667	8586	118
65	СПрайс-лист	Блок декаративно-сплиттерный	1971,6	114,62		225985		
		шт						
66	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	83,432895	2308,91	529,23	192639	44155	106042
		м3		781,20	295,90	65178	24688	118
67	СПрайс-лист	Блок декаративно-сплиттерный	5967,535	114,62	--	683999	--	--
		шт		--	--	--	--	--
68	Е0108-11-2	Расшивка швов кладки столбов ограждения	221,247	29,40	0,00	6505	0	7676
		м2		29,40	0,00	6505	0	118
69	Е0108-11-2	Расшивка швов кладки ограждения	439,1205	29,40	0,00	12910	0	15234
		м2		29,40	0,00	12910	0	118
70	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	1,4209926	12443,25	599,25	17682	852	20420
		т		11844,00	334,60	16830	475	118

1	2	3	4	5	6	7	8	9
71	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,487583	50600,00	--	24672	--	--
		т		--	--	--	--	--
72	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,9334096	64100,00	--	59832	--	--
		т		--	--	--	--	--
73	Е0108-12-1	Вертикальное армирование кладки столбов ограждений	0,7003123	12443,25	599,25	8714	420	10063
		т		11844,00	334,60	8294	234	118
74	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,7003123	52400,00	--	36696	--	--
		т		--	--	--	--	--
75	Е0106-1-1	Заполнение пустот сплитерного блока	50,9097032	8453,73	94,02	430377	4787	17984
		м3		283,50	52,94	14433	2695	105
76	Е0108-18-1	Кладка стен ограждения и столбов накрывочным элементом	40,4815	2673,66	270,72	108234	10959	64416
		м2		1197,00	151,53	48456	6134	118
77	СПрайс-лист	Накрывочный элемент (большой) 450x200x90	124	144,19	--	17880	--	--
		шт		--	--	--	--	--
78	СПрайс-лист	Накрывочный элемент 300x190x90	804,25	77,64	--	62442	--	--
		шт		--	--	--	--	--
79	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2047,7195	254,22	5,43	520571	11119	114944
		м2		44,52	3,05	91164	6246	118
				ПСтм-3				
84	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	403,442067	31,12	28,99	12555	11696	3378
		м3		2,07	6,56	835	2647	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	806,884133	19,70	19,70	15896	15896	3179
		т		0,00	3,94	0	3179	100
86	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	403,442067	15,84	15,08	6391	6084	614
		м3		0,70	0,87	282	351	97
87	Е0101-12-8 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	1219,86106	84,25	82,20	102773	100273	8780
		м3		2,05	5,37	2501	6551	97
88	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Доработка вручную	113,631219	446,29	0,00	50712	0	57305
		м3		446,29	0,00	50712	0	113
89	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов	1136,31219	356,49	356,49	405084	405084	258582
		м3		0,00	234,60	0	266579	97
90	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	853,902743	25,35	25,35	21646	21646	1159
		м3		0,00	1,40	0	1195	97
91	Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	853,902743	12,22	12,22	10435	10435	564
		м3		0,00	0,68	0	581	97
92	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	365,958319	204,12	0,00	74699	0	84410
		м3		204,12	0,00	74699	0	113
93	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	853,902743	27,20	4,52	23226	3860	18786
		м3		22,68	0,00	19367	0	97
94	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	46,6	7484,73	94,02	348788	4381	16462
		м3		283,50	52,94	13211	2467	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9
95	Е0106-13-7	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 500 мм	359,03	11082,44	486,77	3978928	174765	587838
		м3		1285,20	274,13	461425	98421	105
96	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	359,03	70,00	--	25132	--	--
		м3		--	--	--	--	--
97	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	359,03	100,00	--	35903	--	--
		м3		--	--	--	--	--
98	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки простанственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,8034	66000,00	--	53024	--	--
		т		--	--	--	--	--
99	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки простанственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,22741	69000,00	--	15691	--	--
		т		--	--	--	--	--
100	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки простанственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	4,86071	71100,00	--	345596	--	--
		т		--	--	--	--	--
101	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки простанственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	15,4641	68800,00	--	1063930	--	--
		т		--	--	--	--	--
102	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки простанственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	14,02272	64400,00	--	903063	--	--
		т		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
103	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки простанственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	4,8892	62100,00	--	303619	--	--
		т		--	--	--	--	--
104	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	57,837	268,77	19,09	15545	1104	6229
		м2		76,86	10,70	4445	619	123
105	Е0111-11-4 К=3	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	57,837	-116,81	-4,49	-6756	-260	-427
		м2		-2,77	-3,23	-160	-187	123
106	Е0108-22-1	Кладка столбов ограждения из сплиттерного блока при высоте до 4 м	28,08	2308,91	529,23	64834	14861	35689
		м3		781,20	295,90	21936	8309	118
107	СПрайс-лист	Блок декаративно-сплиттерный	1908	114,62	--	218695	--	--
		шт		--	--	--	--	--
108	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	83,87873	2308,91	529,23	193668	44391	106608
		м3		781,20	295,90	65526	24820	118
109	СПрайс-лист	Блок декаративно-сплиттерный	5885,65	114,62	--	674613	--	--
		шт		--	--	--	--	--
110	Е0108-11-2	Расшивка швов кладки столбов ограждения	221,247	29,40	0,00	6505	0	7676
		м2		29,40	0,00	6505	0	118
111	Е0108-11-2	Расшивка швов кладки ограждения	438,165	29,40	0,00	12882	0	15201
		м2		29,40	0,00	12882	0	118
112	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	1,3962428	12443,25	599,25	17374	837	20065
		т		11844,00	334,60	16537	467	118
113	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,4796763	50600,00	--	24272	--	--
		т		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
114	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,9165665	64100,00	--	58752	--	--
		т		--	--	--	--	--
115	Е0108-12-1	Вертикальное армирование кладки столбов ограждений	0,7003123	12443,25	599,25	8714	420	10063
		т		11844,00	334,60	8294	234	118
116	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,7003123	52400,00	--	36696	--	--
		т		--	--	--	--	--
117	Е0106-1-1	Заполнение пустот сплитерного блока	49,9767806	8453,73	94,02	422490	4699	17655
		м3		283,50	52,94	14168	2646	105
118	Е0108-18-1	Кладка стен ограждения и столбов накрывочным элементом	31,621	2673,66	270,72	84544	8560	50318
		м2		1197,00	151,53	37850	4792	118
119	СПрайс-лист	Накрывочный элемент (большой) 450x200x90	120	144,19	--	17303	--	--
		шт		--	--	--	--	--
120	СПрайс-лист	Накрывочный элемент 300x190x90	789,5	77,64	--	61297	--	--
		шт		--	--	--	--	--
121	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1928,734	254,22	5,43	490323	10473	108265
		м2		44,52	3,05	85867	5883	118
		Подготовка оснований						
126	Е0101-17-8 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	250	61,21	58,87	15303	14718	2476
		м3		2,27	7,94	568	1985	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
127	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Доработка вручную	17,5	446,29	0,00	7810	0	8825
		м3		446,29	0,00	7810	0	113
128	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	500	21,67	21,67	10835	10835	2165
		т		0,00	4,33	0	2165	100
129	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	250	3,75	2,99	938	748	381
		м3		0,70	0,87	175	218	97
130	Е010333-А60-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 60 км, класс груза 1	1743,2	332,31	332,31	579283	579283	115853
		т		0,00	66,46	0	115853	100
131	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	871,6	255,20	232,02	222432	202229	108912
		м3		0,00	128,82	0	112280	97
132	Сданные заказчика	Стоимость щебенистой дресвы	871,6	277,24	--	241642	--	--
		м3		0,00	0,00	--	--	--
133	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	871,6	289,80	0,00	252590	0	285427
		м3		289,80	0,00	252590	0	113
134	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	871,6	32,47	5,38	28301	4689	22904
		м3		27,09	0,00	23612	0	97
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			34764869		
		Накладные расходы -	Тенге			5219392		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2399056		
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			42383317		

Временные здания и сооружения	2,9%	2,90%	1 229 116
Итого с временными			43 612 433

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	3,150%			1 373 792		
		Выслуга лет 1%	1%			436 124		
		Доп. отпуска 0,4%	0,4%			174 450		
		Итого по главе 9						
		Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				45 596 799		
		Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				-		
		Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				45 596 799		
		Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			101 842 639		
		Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			-		
		Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			101 842 639		
		СМР С учетом 2%	1,02			103 879 492		
		Оборудования с учетом 2%	1,02			-		
		Всего с учетом 2%	1,02			103 879 492		
		Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%			12 465 539		
		Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%			-		
		Всего налога на добавленную стоимость 12%	12%			12 465 539		
		Итого СМР с НДС 12 %				116 345 031		
		Итого Оборудования с НДС 12 %				-		
		Всего с НДС 12 %				116 345 031		

Заказчик: ТОО"Тау-Кен Алтын" **Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"**

И.О.Директора ТОО "Тау-Кен Алтын" **Тлеужанов М.Ш.** **Первый Заместитель** **Присадков Р.С.**

подписан корректировка после получения экспертизы Расценки проверены Вас

подписит кор. после пол-я экспертизы эни нат.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.2)70220

Заказчик ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО Аффинажного завода в г.Астане
Договор № 9/22 - от 18 сентября 2012
Наименование объекта :Подпорные стены с ограждением

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

За июнь, 2013 г.

на Подпорные стены с ограждением (ПСтм-4, ПСтм-5)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Земляные работы						
1	1-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	28,42	308,33	302,66	8763	8602	647
		м3		5,67	17,80	161	506	97
2	010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	56,84	21,67	21,67	1232	1232	246
		т		--	4,33	--	246	100
3	1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	28,42	15,84	15,08	450	429	44
		м3		0,70	0,87	20	25	97
4	1-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	117,2	193,97	191,68	22733	22465	1562
		м3		2,29	11,45	268	1342	97
5	1-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Доработка вручную	8,2	388,08	--	3182	--	3596
		м3		388,08	--	3182	--	113
		Бетонные работы						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	5-30-1	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 630 мм в грунтах группы 1-2	16,426	15913,85	13377,65	261401	219741	60071
		м3		.1621,20	1558,90	26630	25606	115
11	30-1-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В25 /М-300/	16,426	7910,00	--	129930	--	--
		м3		--	--	--	--	--
12	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	16,426	70,00	--	1150	--	--
		м3		--	--	--	--	--
13	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	16,426	100,00	--	1643	--	--
		м3		--	--	--	--	--
14	6-13-3	Столбы для навески ограждений	12,7875	12331,91	513,45	157694	6566	29231
		м3		1887,90	289,14	24142	3697	105
15	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	12,7875	70,00	--	895	--	--
		м3		--	--	--	--	--
16	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	12,7875	100,00	--	1279	--	--
		м3		--	--	--	--	--
17	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	9,4	7484,73	94,02	70356	884	3321
		м3		283,50	52,94	2665	498	105
18	6-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	47,586	12331,91	513,45	586826	24433	108777
		м3		1887,90	289,14	89838	13759	105
19	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	47,586	70,00	--	3331	--	--
		м3		--	--	--	--	--
20	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	47,586	100,00	--	4759	--	--
		м3		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	4-1-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	2,868657	72000,00	--	206543	--	--
		т		--	--	--	--	--
22	4-1-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,500916	69000,00	--	34563	--	--
		т		--	--	--	--	--
23	4-1-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,314648	68800,00	--	90448	--	--
		т		--	--	--	--	--
24	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,222052	42331,42	433,04	9400	96	9751
		1т		41580,00	243,55	9233	54	105
25	6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,808914	12771,67	433,04	10331	350	10553
		1т		12180,00	243,55	9853	197	105
26	2-1-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	1,030966	162700,00	--	167738	--	--
		т		--	--	--	--	--
27	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1,030966	40200,00	--	41445	--	--
		т		--	--	--	--	--
28	8-407-12	Трубы стальные по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр до 40 мм	438,84	117,90	5,40	51739	2370	31934
		м		75,60	1,00	33176	439	95
29	8-6-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х2,8 мм	438,84	191,00	--	83818	--	--
		м		--	--	--	--	--
30	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	253,6092	254,22	5,43	64473	1377	14237

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2		44,52	3,05	11291	774	118
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТу:	Тенге			2 016 122		
	Стоимость оборудования -		Тенге			-		
	Строительно-монтажные работы		Тенге			2 016 122		
		Накладные расходы -	Тенге			273 970		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			137 406		
		ИТОГО ПО АКТу без оборудования:	Тенге			2 427 498		
		Оборудование	чел.-ч			-		
		ИТОГО ПО АКТу с оборудованием:	Тенге			2 427 498		

Временные здания и сооружения 2,9%	2,90%	70 397
Итого с временными		2 497 895
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	3,150%	78 684
Выслуга лет 1%	1%	24 979
Доп. отпуска 0,4%	0,4%	9 992
Итого по главе 9		
Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		2 611 550
Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		-
Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		2 611 550
Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,2335	5 833 022
Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,2335	-
Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,2335	5 833 022
СМР С учетом 2%	1,02	5 949 682
Оборудования с учетом 2%	1,02	-
Всего с учетом 2%	1,02	5 949 682
Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%	713 962

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%			-		
		Всег налога на добавленную стоимость 12%	12%			713 962		
		Итого СМР с НДС 12 %				6 663 644		
		Итого Оборудования с НДС 12 %				-		
		Всего с НДС 12 %				**6 663 644**		

Заказчик: ТОО"Тау-Кен Алтын"

Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

И.О.Директора ТОО "Тау-Кен Алтын " **Тлеужанов М.Ш.**

Первый Заместитель **Присадков Р.С.**

Подлежит корректировке после получения экспертизы

подлежит корректировке после получения экспертизы

Расценки проверил

Страниц -

Зам. нач. ОТН

Заказчик: ТОО "Тау-Кен Алтын "
Подрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"
Договор: Договор №29-ТКА от 30 мая 2013г.
Наименование объекта: *Строительство аффинажного завода в г.Астана*

Госкомитета РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2013 года

Код заказчика	Договор				Источник		Организационная форма		
			номер	дата	наименование	код	наименование		код
			9/22	18.09.2012					

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
		с начала строительства по отчетный месяц включительно	июнь	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	Из графы 1		Стоимость прочих затрат, не входящи	Дополнительные		июнь НДС 12% тенге	ВСЕГО с НДС
					из них			на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3		7	8	9	10		11		13
	Всего по объекту	109 829 174								13 179 501	123 008 675
	в том числе		109 829 174							13 179 501	123 008 675
1	Подпорные стенки с ограждением ПСтм-1, ПСтм-2, ПСтм-3	103 879 492	103 879 492							12 465 539	116 345 031
2	Подпорные стенки с ограждением ПСтм-4, ПСтм-5	5 949 682	5 949 682							713 962	6 663 644
Итого к оплате тг		Сто двадцать три миллиона восемь тысяч шестьсот семьдесят пять тенге									

Заказчик :

И.О. Директора ТОО "Тау-Кен Алтын " Тлеужанов М.Ш.

Подрядчик :

Директор ТОО "ТОП Лтд" Матвеев А.В.

Заксзчик: ТОО "Тау-Кен Алтын"

Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО АФФИНАЖНОГО ЗАВОДА В Г. АСТАНЕ

Договор № 29-ТКА от 30 мая 2013г.

РЕЕСТР АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА июнь 2013г

№п/п	Наименование зданий и сооружений		СМР без НДС	НДС 12%	Итого с НДС
1	Подпорные стенки сограждением ПСтм-1,ПСтм-2,ПСтм-3	Общестроительные работы	103 879 492,00	12 465 539,00	116 345 031
2	Подпорные стенки сограждением ПСтм-4,ПСтм-5	Общестроительные работы	5 949 682,00	713 962,00	6 663 644
	ИТОГО:		109 829 174	13 179 501	123 008 675

Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд"

Присадков Р.С.

Счет-фактура № 00000000090 от 30 июня 2013 г. (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд" (1а)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012 (2)

ИИК поставщика: KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №29-ТКА от 30.05.2013г. (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Астана, Индустриальный парк (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: , (7)

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: , (8)

(, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Тау-Кен Алтын" (9)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 091240012920, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Д.Кунаева, дом № 12/1 (10)

ИИК получателя: KZ806010111000150603, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX (10а)

(10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Подпорные стенки с ограждением ПСтм-1, ПСтм-2, ПСтм-3	тг.	1	103 879 492,00	103 879 492,00	12%	12 465 539,00	116 345 031,00	0	
2	Подпорные стенки с ограждением ПСтм-4, ПСтм-5	тг.	1	5 949 682,00	5 949 682,00	12%	713 962,00	6 663 644,00	0	
Всего по счету:					**109 829 174,00**		**13 179 501,00**	**123 008 675,00**		

Директор: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки СТРОИТЕЛЬСТВО Аффинажного завода в г.Астане
Договор № 9/22 - от 18 сентября 2012
Наименование объекта :Вертикальная планировка

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
Корректировка
За июнь , 2013 г.

на Вертикальная планировка

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Отсыпка площадки.						
10	1-17-8	**Разработка дресвы**						
		м3	2106,0	32,25	30,77	67919	64802	19938
				1,42	8,34	2991	17564	97
11	010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**						
		т	4156,0	215,60	215,60	896034	896034	179207
				--	43,12	--	179207	100
12	1-19-2	**Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины**						
		м3	2078,0	93,79	82,20	194896	170812	61679
				--	30,60	--	63587	97
13	Данные заказчика	**Стоимость дресвы**						
		м3	2078,0	129,38	--	268852	--	--
				--	--	--	--	--
14	1-25-2	**Разравнивание грунта по площадке с перемещением до 50 м**						
		м3	3053,0	11,19	11,19	34163	34163	9062
				--	3,06	--	9342	97
15	1-25-10	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**						
		м3	2614,0	37,60	37,60	98286	98286	26066
				--	10,28	--	26872	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	1-131-2	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 15 см 6 проходов катка						
		м3	16413,0	21,90	21,90	359445	359445	121156
				--	7,61	--	124903	97
17	1-131-5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 15 см						
		м3	16413,0	16,01	16,01	262772	262772	89474
				--	5,62	--	92241	97
18	1-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом						
		м2	12397,5	8,55	4,43	105999	54921	58444
				4,12	0,74	51078	9174	97
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			2 288 366,00		
		Накладные расходы -	Тенге			565 026,00		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			171 204,00		
		ИТОГО ПО АКТу:	Тенге			3 024 596,00		

Временные здания и сооружения 2,9%	0,029	87 713
Итого с временными		3 112 309
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	3,15%	98 038
Выслуга лет 1%	1%	31 123
Доп. отпуска 0,4%	0,4%	12 449
Итого по главе 9		
Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		3 253 919
Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		
Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		3 253 919
Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,088	2,233548	7 267 784
Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,088	2,233548	-
Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,088	2,233548	7 267 784

Заксзчик: ТОО "Тау-Кен Алтын"

Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО АФФИНАЖНОГО ЗАВОДА В Г. АСТАНЕ

Договор № 9/22 от 18 сентября 2012г.

РЕЕСТР АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА июнь 2013г

№п/п	Наименование зданий и сооружений		СМР без НДС	НДС 12%	Итого с НДС
1	Производственный корпус АС	Общестроительные работы	163 404 710	19 608 565	183 013 275
2	Производственный корпус ВК	Водопровод и канализация	2 695 315	323 438	3 018 753
3	Насосная станция водоснабжения	Общестроительные работы	5 931 559	711 787	6 643 346
4	Резервуар №1	Общестроительные работы	2 993 033	359 164	3 352 197
5	Резервуар №2	Общестроительные работы	2 993 033	359 164	3 352 197
6	Навес при въезде	Общестроительные работы	1 948 365	233 804	2 182 169
7	Навес над автостоянкой	Общестроительные работы	9 941 448	1 192 974	11 134 422
8	Проходная	Общестроительные работы	3 916 969	470 036	4 387 005
9	Котельная.Саркофаг	Общестроительные работы	8 183 733,00	982 048,00	9 165 781
10	Яма досмотра	Общестроительные работы	665 087,00	79 810,00	744 897
	ИТОГО:		202 673 252	24 320 790	226 994 042

Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд"

Присадков Р.С.

Заказчик ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО Аффинажного завода в г.Астане
Договор № 9/22 - от 18 сентября 2012
Наименование объекта :Проезды и площадки

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Корректировка

За июнь , 2013 г.

на Проезды и площадки

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.В границах участка						
		Проезды тип 1, S=5784м2						
3	010333-А60-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 60 км, класс груза 1**	3180,698	332,31	332,31	1056978	1056978	211389
		т		--	66,46	--	211389	100
4	1-19-2	**Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины**	1590,349	187,58	164,40	298318	261453	94409
		м3		--	61,20	--	97329	97
5	справка заказчика	**Стоимость щебенистой дресвы**	1590,349	277,24	--	440908	--	--
		м3		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1796204		
		Накладные расходы -	Тенге			305798		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			126120		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2228122		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1796204		
		Накладные расходы -	Тенге			305798		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
						126120		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2228122		

Временные здания и сооружения 2,9%	2,9%	64 616
Итого с временными		2 292 738
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	3,150%	72 221
Выслуга лет 1%	1%	22 927
Доп. отпуска 0,4%	0,4%	9 171
Итого по главе 9		
Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		2 397 057
Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		
Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		2 397 057
Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548	5 353 942
Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548	-
Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548	5 353 942
СМР С учетом 2%	1,02	5 461 022
Оборудования с учетом 2%	1,02	-
Всего с учетом 2%	1,02	5 461 022
Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%	655 323
Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%	-
Всего налога на добавленную стоимость 12%	12%	655 323
Итого СМР с НДС 12 %		6 116 345
Итого Оборудования с НДС 12 %		-
Всего с НДС 12 %		6 116 345

Заказчик: ТОО"Тау-Кен Алтын"

И.О.Директора ТОО "Тау-Кен Алтын "_____ Тлеужанов М.Ш.

Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

Первый Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд"_____ Присадков Р.С.

Заказчик ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО Аффинажного завода в г.Астане
Договор № 9/22 - от 18 сентября 2012
Наименование объекта : Наружные сети водоснабжения

АКТ ПРИЕМКИ

ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Корректировка

За июнь, 2013 г.

на Наружные сети водоснабжения

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		В1-Водопровод хозяйственно-питьевой						
		Земляные работы						
1	1-17-8 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами - сухой грунт	1709,5933	38,69	36,92	66144	63118	19418
		м3		1,70	10,01	2906	17113	97
2	1-17-8 т.ч. п-3.37 К=1,2 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	3121,7812	42,56	40,62	132863	126807	39033
		м3		1,87	11,02	5838	34402	97
3	1-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ - сухой грунт	51,287798	262,72	--	13474		15226
		м3		262,72	--	13474		113

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	1-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	93,653436	302,12	--	28295		31973
		м3		302,12	--	28295		113
5	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /вблизи существующих фундаментов и уширение под колодцы/ сухой грунт	22,304846	218,93	--	4883		5518
		м3		218,93	--	4883		113
6	1-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /вблизи существующих фундаментов и уширение под колодцы/	44,676674	251,77	--	11248		12710
		м3		251,77	--	11248		113
7	1-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 разработанного вручную	66,98152	32,25	30,77	2160	2061	634
		м3		1,42	8,34	95	559	97
8	010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	9796,712	21,67	21,67	212295	212295	42420
		т			4,33	0	42420	100
9	1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	4898,356	3,79	3,24	18565	15871	7602
		м3		0,48	1,12	2351	5486	97
10	23-1-1	Засыпка верха трубы песком толщиной 30 см	86,1	1234,60	152,52	106299	13132	23599
		м3		153,68	57,15	13232	4921	130
11	010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 для обратной засыпки	9539,8498	21,67	21,67	206729	206729	41308
		т			4,33	0	41308	100
12	1-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	3338,9474	6,83	6,83	22805	22805	6057
		м3			1,87	0	6244	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы						
			1430,9775	134,10	--	191894		216840
		м3		134,10	--	191894		113
14	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками						
			3338,9474	21,55	4,52	71954	15092	55156
		м3		17,03		56862	0	97
		Сборные железобетонные колодцы - 7 шт						
15	22-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах						
			10,94	26625,11	2104,76	291279	23026	42467
		м3		2362,50	623,48	25846	6821	130
16	30-18-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм КЦ 15-9, КЦ 15-9а						
			12,6	6950,00	--	87570	--	--
		м		--	--	--	--	--
17	30-18-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм КЦ 7-3, КЦ 7-9а						
			6	3310,00	--	19860	--	--
		м		--	--	--	--	--
18	30-18-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм КЦО-1						
			0,49	2950,00	--	1446	--	--
		м		--	--	--	--	--
19	11-4-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99						
			7	8060,00	--	56420	--	--
		комплект		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т /стремянка С-2/	0,11956	154400,00	--	18460	--	--
		т		--	--	--	--	--
21	15-172-4	Масляная окраска поверхности металлических стремянок за 2 раза	5,3802	148,40	0,07	798	0	610
		м2		108,00	0,02	581	0	105
		Сантехнические работы						
22	22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,57	58881,69	25695,31	33563	14646	29558
		км		33075,00	6813,45	18853	3884	130
23	8-4-858 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	575,7	302,00	--	173861	--	--
		м		--	--	--	--	--
24	22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,07	47611,09	17877,09	3333	1251	3130
		км		29700,00	4698,68	2079	329	130
25	8-4-854 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 50x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	45,45	76,00	--	3454	--	--
		м		--	--	--	--	--
26	8-4-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	25,25	30,00	--	758	--	--
		м		--	--	--	--	--
27	22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,0808	139706,75	90794,12	11288	7336	7138
		км		48375,00	19582,83	3909	1582	130

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	8-4-951 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	80,8	1521,00	--	122897	--	--
		м		--	--	--	--	--
29	22-36-4	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	2	1469,92	567,67	2940	1135	2265
		шт		657,00	213,75	1314	428	130
30	9-2-80 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 16, DN 200 мм ГОСТ 5762-2002	2	34812,00	--	69624	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
31	22-36-6	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм	3	2540,52	995,89	7622	2988	6037
		шт		1172,25	375,75	3517	1127	130
32	9-2-82 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 16, DN 300 мм ГОСТ 5762-2002	3	92208,00	--	276624	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
33	22-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	7	497,61	28,48	3483	199	3215
		шт		342,00	11,25	2394	79	130
34	Прайс-лист фирмы "HAwlE"	Задвижка клиновая диам. 100мм	7	29798,67	--	208591	--	--
		шт		--	--	--	--	--
35	22-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	276,46	17,71	276	18	252
		шт		186,75	6,75	187	7	130
36	Прайс-лист фирмы "HAwlE"	Кран шаровой муфтовый диаметром 20мм	1	4949,74	--	4950	--	--
		шт		--	--	--	--	--
37	22-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	2	276,46	17,71	553	35	504

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт		186,75	6,75	374	14	130
38	Прайс-лист фирмы "HAwlE"	Задвижка клиновая диам. 50мм	2	17391,99	--	34784	--	--
		шт		--	--	--	--	--
39	22-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	5	276,46	17,71	1382	89	1258
		шт		186,75	6,75	934	34	130
40	Прайс-лист фирмы "BigATTi"	Кран шаровой полнопроходной муфтовый диаметром 20мм	1	396,10	--	396	--	--
		шт		--	--	--	--	--
41	Прайс-лист фирмы "BigATTi"	Кран шаровой полнопроходной муфтовый диаметром 15мм	4	260,72	--	1043	--	--
		шт		--	--	--	--	--
42	22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,15387	121294,13	49389,75	18664	7600	16289
		т		62775,00	18657,00	9659	2871	130
43	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	18	492,00	--	8856	--	--
		шт		--	--	--	--	--
44	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	285,00	--	1140	--	--
		шт		--	--	--	--	--
45	8-9-17	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 300 мм	6	1710,00	--	10260	--	--
		шт		--	--	--	--	--
46	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	285,00	--	1140	--	--
		шт		--	--	--	--	--
47	8-9-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	4	1140,00	--	4560	--	--
		шт		--	--	--	--	--
48	8-10-111	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 108х4-89х3,5 мм	2	330,00	--	660	--	--
		шт		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	8-10-126	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 325х8-273х8 мм	4	1200,00	--	4800	--	--
		шт		--	--	--	--	--
50	8-10-311 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа, /ГОСТ 17376-2001/ диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм	2	1809,75	--	3620	--	--
		шт		--	--	--	--	--
51	8-10-151	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 108х6-76х5 мм	2	979,00	--	1958	--	--
		шт		--	--	--	--	--
52	130810-149	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 100х20 мм	680	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--
53	8-10-80	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 114х6 мм	10	482,00	--	4820	--	--
		шт		--	--	--	--	--
54	8-10-75	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 45х2,5 мм	1	208,00	--	208	--	--
		шт		--	--	--	--	--
55	22-8-9	Укладка футляров из стальной трубы	0,048	242737,18	102058,18	11651	4899	9608
		км		115425,00	38553,75	5540	1851	130
56	8-6-112 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм	48	3560,00	--	170880	--	--
		м		--	--	--	--	--
57	22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	48	244,98	0,28	11759	13	9175
		м		146,93	0,11	7053	5	130
58	22-20-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,048	760158,74	138458,56	36488	6646	7154
		км		62325,00	52303,50	2992	2511	130

1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	22-8-10	Укладка футляров из стальной трубы	0,044	268907,88	115634,50	11832	5088	9706
		км		126000,00	43681,50	5544	1922	130
60	8-6-124 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм	44	4836,00	--	212784	--	--
		м		--	--	--	--	--
61	22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	44	244,98	0,28	10779	12	8411
		м		146,93	0,11	6465	5	130
62	22-20-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,044	1032578,82	181364,72	45433	7980	7700
		км		66082,50	68512,50	2908	3015	130
63	22-37-3	Установка гидрантов пожарных	2	18075,87	36,99	36152	74	784
		шт		288,00	13,50	576	27	130
64	9-34-1	Устройство подставки под пожарный гидрант из стальных труб	0,032	17355,77	2191,29	555	70	365
		т		12555,00	101,25	402	3	90
65	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,032	172800,00	--	5530	--	--
		т		--	--	--	--	--
66	15-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,44	100,70	0,07	145	0	91
		м2		60,30	0,02	87	0	105
		В2-Водопровод противопожарный						
		Земляные работы						
67	1-17-8 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами - сухой грунт	174,24334	38,69	36,92	6741	6433	1979

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3		1,70	10,01	296	1744	97
68	1-17-8 т.ч. п-3.37 К=1,2 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	457,37804	42,56	40,62	19466	18579	5718
		м3		1,87	11,02	855	5040	97
69	1-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ - сухой грунт	5,2273002	262,72	--	1373		1551
		м3		262,72	--	1373		113
70	1-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	13,721341	302,12		4145		4684
		м3		302,12		4145		113
71	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /вблизи существующих фундаментов и уширение под колодцы/ сухой грунт	17,50826	218,93		3833		4331
		м3		218,93		3833		113
72	1-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /вблизи существующих фундаментов и уширение под колодцы/	32,324461	251,77		8138		9196
		м3		251,77		8138		113
73	1-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 разработанного вручную	49,832722	32,25	30,77	1607	1533	472
		м3		1,42	8,34	71	416	97
74	010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	1362,9082	21,67	21,67	29534	29534	5901
		т			4,33	0	5901	100
75	1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	681,4541	3,79	3,24	2583	2208	1057

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3		0,48	1,12	327	763	97
76	010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 для обратной засыпки	1308,585	21,67	21,67	28357	28357	5666
		т			4,33	0	5666	100
77	1-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	458,00473	6,83	6,83	3128	3128	830
		м3			1,87	0	856	97
78	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	196,28774	134,10		26322	0	29744
		м3		134,10		26322	0	113
79	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	458,00473	21,55	4,52	9870	2070	7566
		м3		17,03		7800	0	97
		Сборные железобетонные колодцы - 2 шт						
80	22-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	6,3	26625,11	2104,76	167738	13260	24456
		м3		2362,50	623,48	14884	3928	130
81	30-18-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм КЦ 20-9, КЦ 20-9а	12,6	8730,00	--	109998	--	--
		м		--	--	--	--	--
82	30-18-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм КЦ 7-3	1,2	3310,00	--	3972	--	--
		м		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
83	30-18-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм КЦО-1	0,14	2950,00	--	413	--	--
		м		--	--	--	--	--
84	11-4-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	2	8060,00	--	16120	--	--
		комплект		--	--	--	--	--
85	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т /стремянка С-5/	0,05348	154400,00	--	8257	--	--
		т		--	--	--	--	--
86	15-172-4	Масляная окраска поверхности металлических стремянок за 2 раза	2,4066	148,40	0,07	357	0	273
		м2		108,00	0,02	260	0	105
		Сантехнические работы						
87	22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,06	154891,68	66009,80	9294	3961	7420
		км		70200,00	24936,75	4212	1496	130
88	8-6-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм	60,24	1623,00	--	97770	--	--
		м		--	--	--	--	--
89	22-36-4	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	2	1469,92	567,67	2940	1135	2265
		шт		657,00	213,75	1314	428	130
90	Прайс-лист фирмы "HAwIE"	Задвижка клиновая диам. 200мм	2	77876,80	--	155754	--	--
		шт		--	--	--	--	--
91	22-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	2	276,46	17,71	553	35	504
		шт		186,75	6,75	374	14	130

1	2	3	4	5	6	7	8	9
92	Прайс-лист фирмы "BigATTi"	Кран шаровой полнопроходной муфтовый диаметром 20мм	2	396,10	--	792	--	--
		шт		--	--	--	--	--
93	22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,12858	121294,13	49389,75	15596	6351	13612
		т		62775,00	18657,00	8072	2399	130
94	8-9-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	4	1140,00	--	4560	--	--
		шт		--	--	--	--	--
95	8-10-124	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 219х6-108х4 мм	4	750,00	--	3000	--	--
		шт		--	--	--	--	--
96	8-10-85	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х7 мм	3	1610,00	--	4830	--	--
		шт		--	--	--	--	--
97	8-10-141	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 219х8 мм	2	2250,00	--	4500	--	--
		шт		--	--	--	--	--
98	22-20-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,06	214765,54	80944,76	12886	4857	6165
		км		48442,50	30577,50	2907	1835	130
		Земляные работы						
99	1-17-8 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами - сухой грунт	2189,2991	38,69	36,92	84704	80829	24868
		м3		1,70	10,01	3722	21915	97
100	1-17-8 т.ч. п-3.37 К=1,2 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	3993,6684	42,56	40,62	169971	162223	49934
		м3		1,87	11,02	7468	44010	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
101	1-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ - сухой грунт						
			65,678974	262,72		17255	0	19498
		м3		262,72		17255	0	113
102	1-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/						
			119,81005	302,12		36197	0	40903
		м3		302,12		36197	0	113
103	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /вблизи существующих фундаментов и уширение под колодцы/ сухой грунт						
			43,805962	218,93		9590	0	10837
		м3		218,93		9590	0	113
104	1-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /вблизи существующих фундаментов и уширение под колодцы/						
			70,149238	251,77		17661	0	19957
		м3		251,77		17661	0	113
105	1-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 разработанного вручную						
			113,9552	32,25	30,77	3675	3506	1079
		м3		1,42	8,34	162	950	97
106	010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1						
			12593,845	21,67	21,67	272909	272909	54531
		т			4,33	0	54531	100
107	1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов						
			6296,9227	3,79	3,24	23865	20402	9774
		м3		0,48	1,12	3023	7053	97
108	23-1-1	Засыпка верха полиэтиленовых труб песком толщиной 30 см						
			96,6	1234,60	152,52	119262	14733	26476
		м3		153,68	57,15	14845	5521	130
109	010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 для обратной засыпки						
			12303,66	21,67	21,67	266620	266620	53275

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		т			4,33	0	53275	100
110	1-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	4306,2811	6,83	6,83	29412	29412	7811
		м3			1,87	0	8053	97
111	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1845,549	134,10		247488	0	279661
		м3		134,10		247488	0	113
112	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4306,2811	21,55	4,52	92800	19464	71136
		м3		17,03		73336	0	97
		Сборные железобетонные колодцы - 8 шт						
113	22-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	12,56	26625,11	2104,76	334411	26436	48755
		м3		2362,50	623,48	29673	7831	130
114	30-18-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм КЦ 15-9, КЦ 15-9а	14,4	6950,00	--	100080	--	--
		м		--	--	--	--	--
115	30-18-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм КЦ 7-9	5,4	3310,00	--	17874	--	--
		м		--	--	--	--	--
116	30-18-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм КЦО-1	0,56	2950,00	--	1652	--	--
		м		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
117	11-4-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	5	8060,00	--	40300	--	--
		комплект		--	--	--	--	--
118	11-4-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	3	13400,00	--	40200	--	--
		комплект		--	--	--	--	--
119	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т /стремянка С-2/	0,13664	154400,00	--	21097	--	--
		т		--	--	--	--	--
120	15-172-4	Масляная окраска поверхности металлических стремянок за 2 раза	6,1488	148,40	0,07	912	0	697
		м2		108,00	0,02	664	0	105
		Сантехнические работы						
121	22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,01	62566,88	6788,50	626	68	628
		км		45675,00	2565,00	457	26	130
122	8-6-64 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм	10,04	207,00	--	2078	--	--
		м		--	--	--	--	--
123	22-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	0,035	64249,36	8122,48	2249	284	2228
		км		45900,00	3069,00	1607	107	130
124	8-6-71 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 83 мм, толщина стенки 3,0 мм	35,14	363,00	--	12756	--	--
		м		--	--	--	--	--
125	22-8-4	Укладка стальных водопроводных труб диам. 125 мм с гидравлическим испытанием	0,02	82893,01	12499,51	1658	250	1667

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		км		59400,00	4722,75	1188	94	130
126	8-6-84 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм	20,08	806,00	--	16184	--	--
		м		--	--	--	--	--
127	22-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	0,46	70811,26	30144,88	32573	13867	29008
		км		40500,00	8009,55	18630	3684	130
128	8-4-888 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 125x6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	464,6	489,00		227189	0	--
		м				0	0	--
129	22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,02	58881,69	25695,31	1178	514	1037
		км		33075,00	6813,45	662	136	130
130	8-4-887 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	20,2	382,00	--	7716	--	--
		м		--	--	--	--	--
131	22-37-3	Установка гидрантов пожарных	4	18075,87	36,99	72303	148	1568
		шт		288,00	13,50	1152	54	130
132	9-34-1	Устройство подставки под пожарный гидрант из стальных труб	0,064	17355,77	2191,29	1111	140	729
		т		12555,00	101,25	804	6	90
133	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,064	172800,00	--	11059	--	--
		т		--	--	--	--	--
134	15-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,88	100,70	0,07	290	0	183
		м2		60,30	0,02	174	0	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9
135	22-36-3	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм						
			8	991,58	375,08	7933	3001	5616
		шт		398,25	141,75	3186	1134	130
136	Прайс-лист фирмы "HAwlE"	Задвижка клиновая диам. 125мм						
			8	42871,86	--	342975	--	--
		шт		--	--	--	--	--
137	22-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм						
			1	497,61	28,48	498	28	459
		шт		342,00	11,25	342	11	130
138	Прайс-лист фирмы "HAwlE"	Задвижка клиновая диам. 100мм						
			1	33374,51	--	33375	--	--
		шт		--	--	--	--	--
139	22-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм						
			1	276,46	17,71	276	18	252
		шт		186,75	6,75	187	7	130
140	Прайс-лист фирмы "HAwlE"	Задвижка клиновая диам. 50мм						
			1	19479,03	--	19479	--	--
		шт		--	--	--	--	--
141	22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм						
			0,17538	121294,13	49389,75	21273	8662	18565
		т		62775,00	18657,00	11009	3272	130
142	8-9-13	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 125 мм						
			24	618,00	--	14832	--	--
		шт		--	--	--	--	--
143	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм						
			6	492,00	--	2952	--	--
		шт		--	--	--	--	--
144	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм						
			2	285,00	--	570	--	--
		шт		--	--	--	--	--
145	8-10-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	4	321,00	--	1284	--	--
		шт		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
146	8-10-110	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 89х6-57х4 мм	2	321,00	--	642	--	--
		шт		--	--	--	--	--
147	8-10-162	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	0,0108	126700,00	--	1368	--	--
		т		--	--	--	--	--
148	22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	28	300,57	225,64	8416	6318	4677
		шт		69,53	58,98	1947	1651	130
149	Прайс-лист "KAzPiPE"	Отвод диаметром 125мм пластмассовый	4	1403,90	--	5616	--	--
		шт		--	--	--	--	--
150	Прайс-лист "KAzPiPE"	Втулка под фланец диаметром 125мм пластмассовый	24	1261,36	--	30273	--	--
		шт		--	--	--	--	--
151	22-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,01	151044,59	29540,14	1510	295	605
		км		35280,00	11160,00	353	112	130
152	22-20-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 75 мм	0,035	179860,41	29821,28	6295	1044	2129
		км		35550,00	11265,75	1244	394	130
153	22-20-4	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 125 мм	0,02	272632,04	34082,84	5453	682	1361
		км		39487,50	12874,50	790	257	130
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Акту:	Тенге			6747889		
		Накладные расходы -	Тенге			1606505		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			501264		
		ИТОГО ПО Акту:	Тенге			8855658		

Временные здания и сооружения 2,9% 2,9% 256 814

Итого с временными 9 112 472

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	3,150%			287 043		
		Выслуга лет 1%	1%			91 125		
		Доп. отпуска 0,4%	0,4%			36 450		
		Итого по главе 9						
		Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				9 527 090		
		Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				-		
		Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				9 527 090		
		Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			21 279 213		
		Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			-		
		Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			21 279 213		
		СМР С учетом 2%	1,02			21 704 797		
		Оборудования с учетом 2%	1,02			-		
		Всего с учетом 2%	1,02			21 704 797		
		Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%			2 604 576		
		Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%			-		
		Всег налога на добавленную стоимость 12%	12%			2 604 576		
		Итого СМР с НДС 12 %				24 309 373		
		Итого Оборудования с НДС 12 %				-		
		Всего с НДС 12 %				**24 309 373**		

Заказчик: ТОО"Тау-Кен Алтын"

И.О.Директора ТОО "Тау-Кен Алтын " _____ **Тлеужанов М.Ш.**

Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

Первый Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" _____ **Присадков Р.С.**

Заказчик ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО Аффинажного завода в г.Астане
Договор № 9/22 - от 18 сентября 2012
Наименование объекта : Наружные сети канализации

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
Корректировка

За июнь, 2013 г.

на Канализация производственных стоков К3

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		К3-Канализация производственных стоков						
		Земляные работы						
1	1-17-8 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами / сухой грунт/	209,14178	38,69	36,92	8092	7722	2377
		м3		1,70	10,01	356	2094	97
2	1-17-8 т.ч. п-3.37 К=1,2 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	586,07411	42,56	40,62	24943	23806	7328
		м3		1,87	11,02	1096	6459	97
3	1-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ - сухой грунт	6,2742533	262,72		1648	0	1862
		м3		262,72		1648	0	113

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	1-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	17,582223	302,12		5312	0	6003
		м3		302,12		5312	0	113
5	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами вблизи существующих фундаментов и уширение под колодцы / сухой грунт/	21,592698	218,93		4727	0	5342
		м3		218,93		4727	0	113
6	1-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент вблизи существующих фундаментов и уширение под колодцы	62,762807	251,77		15802	0	17856
		м3		251,77		15802	0	113
7	1-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 разработанного вручную	84,355505	32,25	30,77	2720	2596	799
		м3		1,42	8,34	120	704	97
8	010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	1759,1428	21,67	21,67	38121	38121	7617
		т			4,33	0	7617	100
9	1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	879,57139	3,79	3,24	3334	2850	1365
		м3		0,48	1,12	422	985	97
10	23-1-1	Засыпка верха полиэтиленовой трубы песком толщиной 30 см	6,6	1234,60	152,52	8148	1007	1808
		м3		153,68	57,15	1014	377	130
11	010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 для обратной засыпки	1714,0622	21,67	21,67	37144	37144	7422
		т			4,33	0	7422	100
12	1-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	599,92176	6,83	6,83	4097	4097	1088

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3			1,87	0	1122	97
13	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы						
			257,10933	134,10		34478	0	38960
		м3		134,10		34478	0	113
14	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками						
			--	21,55	4,52	--	--	--
		м3		17,03		--	--	--
		Сборные железобетонные колодцы - 5 шт						
15	23-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах						
			5,84	13193,69	2538,55	77051	14825	27301
		м3		2645,33	950,63	15449	5552	130
16	30-18-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые КЦД 10, КЦП 1-10-7						
			1,4	27300,00		38220	0	--
		м3				0	0	--
17	30-18-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм КЦ 10-9						
			14,4	4350,00		62640	0	--
		м				0	0	--
18	30-18-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм КЦ 7-3						
			3	3310,00		9930	0	--
		м				0	0	--
19	30-18-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм КЦО-1						
			0,35	2950,00		1033	0	--
		м				0	0	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	11-4-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	5	8060,00		40300	0	--
		комплект				0	0	--
21	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /стремянки С1-05, С1-06/	0,1039	133700,00		13891	0	--
		т				0	0	--
22	15-172-4	Масляная окраска поверхности металлических стремянок за 2 раза	4,6755	148,40	0,07	694	0	530
		м2		108,00	0,02	505	0	105
		Сантехнические работы						
23	22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,022	78245,00	36133,62	1721	795	1472
		км		41850,00	9612,90	921	211	130
24	8-4-807 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 160х4 питьевая ГОСТ 18599-2001	22,22	444,00		9866	0	--
		м				0	0	--
25	22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,009	70153,47	10674,97	631	96	618
		км		48825,00	4032,00	439	36	130
26	8-6-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	9,036	474,00		4283	0	--
		м				0	0	--
27	22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,009	115636,32	31953,19	1041	288	918
		км		66375,00	12071,25	597	109	130

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	8-6-85 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм						
			9,036	968,00		8747	0	--
		м				0	0	--
29	22-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм						
			2	497,61	28,48	995	57	919
		шт		342,00	11,25	684	23	130
30	Прайс-лист	Задвижка клиновая диам. 100мм						
			2	29798,67		59597	0	--
		шт				0	0	--
31	22-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм						
			0,009	228588,23	30337,38	2057	273	550
		км		35550,00	11459,25	320	103	130
32	22-20-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм						
			0,009	348390,19	68162,54	3136	613	822
		км		44482,50	25749,00	400	232	130
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Акту:	Тенге			524399		
		Накладные расходы -	Тенге			132957		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39441		
		ИТОГО ПО Акту:	Тенге			696797		

Временные здания и сооружения 2,9%	2,90%	20 207
Итого с временными		717 004
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	3,150%	22 586
Выслуга лет 1%	1%	7 170
Доп. отпуска 0,4%	0,4%	2 868
Итого по главе 9		
Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		749 628
Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				749 628		
		Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			1 674 330		
		Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			-		
		Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			1 674 330		
		СМР С учетом 2%	1,02			1 707 817		
		Оборудования с учетом 2%	1,02			-		
		Всего с учетом 2%	1,02			1 707 817		
		Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%			204 938		
		Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%			-		
		Всег налога на добавленную стоимость 12%	12%			204 938		
		Итого СМР с НДС 12 %				1 912 755		
		Итого Оборудования с НДС 12 %				-		
		Всего с НДС 12 %				**1 912 755**		

Заказчик: ТОО"Тау-Кен Алтын"

Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

И.О.Директора ТОО "Тау-Кен Алтын" _____ **Тлеужанов М.Ш.**

Первый Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" _____ **Присадков Р.С.**

Заказчик ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО Аффинажного завода в г.Астане
Договор № 9/22 - от 18 сентября 2012
Наименование объекта : Наружные сети канализации

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Корректировка

За июнь, 2013 г.

на Бытовую канализацию К1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
По данным геологических изысканий грунт на площадке имеет свойство морозного пучения, непригоден для обратной засыпки и в связи с этим весь вывозится								
1	E0101-17-8 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1150,29	38,69	36,92	44505	42469	13065
		м3		1,70	10,01	1955	11514	97
2	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами и /уширение под колодцы/	66,57	218,93		14574	0	16469
		м3		218,93		14574	0	113
3	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами и /приямки под стыки труб/	26,74	218,93		5854	0	6615
		м3		218,93		5854	0	113
4	E0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	93,6	262,72		24591	0	27788
		м3		262,72		24591	0	113

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(от ручной разработки и доработки дна и стенок траншеи)	186,91	26,22	25,02	4901	4676	1439
		м3		1,15	6,79	215	1269	97
6	Е010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	2607,54	98,12	98,12	255852	255852	51160
		т			19,62	0	51160	100
7	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1337,2	3,79	3,24	5068	4333	2076
		м3		0,48	1,12	642	1498	97
8	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(для обратной засыпки)	1147,55	32,25	30,77	37008	35310	10865
		м3		1,42	8,34	1630	9571	97
9	Е010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1(для обратной засыпки не пучинистым грунтом)	2065,59	98,12	98,12	202676	202676	40527
		т			19,62	0	40527	100
10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы/приямки под стыки труб/	26,7	134,10		3580	0	4045
		м3		134,10		3580	0	113
11	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	260,15	134,10		34886	0	39421
		м3		134,10		34886	0	113
12	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	860,66	6,83	6,83	5878	5878	1561
		м3			1,87	0	1609	97
13	Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	860,66	3,29	3,29	2832	2832	752
		м3			0,90	0	775	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками						
			860,66	21,55	4,52	18547	3890	14217
		м3		17,03		14657	0	97
15	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм						
			0,2747	78005,00	36133,62	21428	9926	18378
		км		41850,00	9612,90	11496	2641	130
16	СТОО "Арыстан"	Труба двухслойная профилированная КОРСИС SN6д160 мм						
			277,447	475,05	--	131801	--	--
		м		--	--	--	--	--
17	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм						
			0,0366	139336,75	90794,12	5100	3323	3234
		км		48375,00	19582,83	1771	717	130
18	СТОО "Арыстан"	Труба двухслойная профилированная КОРСИС SN6 д200 мм						
			36,966	780,43	--	28849	--	--
		м		--	--	--	--	--
19	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах						
			59,68	17971,85	1538,85	1072560	91839	170078
		м3		1615,95	576,23	96440	34389	130
20	Е0108-6-9	Кладка горловины/диаметр горловины Д-1000мм/						
			0,24	12534,05	296,60	3008	71	290
		м3		915,75	110,25	220	26	118
21	С11011-774	Скобы ходовые						
			208,08	129,00	--	26842	--	--
		кг		--	--	--	--	--
22	С131104-13 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л 1000х1000						
			8	11500,00	--	92000	--	--
		комплект		--	--	--	--	--
23	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т 1000х1000						
			8	17100,00	--	136800	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		комплект		--	--	--	--	--
24	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см отмостка	68,8	356,84	12,52	24551	861	3881
		м2		38,03	4,39	2616	302	133
25	Е0127-56-2 К=2 К ОБ	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать до толщины 10 см	137,6	-24,98		-3437	0	-152
		м2		-0,83		-114	0	133
26	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 смотмостка	68,8	480,53		33060	0	2265
		м2		24,75		1703	0	133
27	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	49	1234,60	152,52	60495	7473	13429
		м3		153,68	57,15	7530	2800	130
28	Е0123-23-2	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах	1	4248,61	83,18	4249	83	3762
		врезка		2862,00	31,50	2862	32	130
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Акту:	Тенге			2298058		
		Накладные расходы -	Тенге			445165		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			164593		
		ИТОГО ПО Акту:	Тенге			2907816		

Временные здания и сооружения 2,9%	2,9%	84 327
Итого с временными		2 992 143
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	3,150%	94 253
Выслуга лет 1%	1%	29 921
Доп. отпуска 0,4%	0,4%	11 969
Итого по главе 9		
Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		3 128 286

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				-		
		Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				3 128 286		
		Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			6 987 177		
		Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			-		
		Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			6 987 177		
		СМР С учетом 2%	1,02			7 126 921		
		Оборудования с учетом 2%	1,02			-		
		Всего с учетом 2%	1,02			7 126 921		
		Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%			855 231		
		Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%			-		
		Всег налога на добавленную стоимость 12%	12%			855 231		
		Итого СМР с НДС 12 %				7 982 152		
		Итого Оборудования с НДС 12 %				-		
		Всего с НДС 12 %				**7 982 152**		

Заказчик: ТОО"Тау-Кен Алтын"

Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

И.О.Директора ТОО "Тау-Кен Алтын" _____ **Тлеужанов М.Ш.**

Первый Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" _____ **Присадков Р.С.**

Заказчик ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО Аффинажного завода в г.Астане
Договор № 9/22 - от 18 сентября 2012
Наименование объекта :Котельная на жидком топливе. Саркофаг

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Корректировка

За июнь , 2013 г.

на Котельная на жидком топливе. Саркофаг

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Фундаменты						
1	27-49-2	**Укладка и полупропитка щебеночных оснований толщиной 5 см с применением битума толщ. 10см**	30,669	348,53	13,76	10689	422	487
		м2		7,88	4,04	242	124	133
2	27-49-3	**Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 49 /1-2/**	30,669	315,48	1,93	9675	59	44
		м2		0,25	0,80	8	25	133
3	6-1-1	**Устройство бетонной подготовки**	3,0669	5856,31	66,01	17961	202	710
		м3		195,75	24,93	600	76	105
4	6-1-5	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны**	13,8	8527,16	112,36	117675	1551	15417
		м3		1021,50	42,44	14097	586	105
5	30-1-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	13,8	70,00	--	966	--	--
		м3		--	--	--	--	--
6	4-1-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,02695	50600,00	--	1364	--	--
		т		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	4-1-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм						
		т	0,12324	68200,00	--	8405	--	--
				--	--	--	--	--
8	4-1-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм						
		т	0,4514	65900,00	--	29747	--	--
				--	--	--	--	--
9	6-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании						
		1т	0,0768	126994,77	680,89	9753	52	467
				5535,00	256,50	425	20	105
10	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры						
		т	0,0768	40200,00	--	3087	--	--
				--	--	--	--	--
11	6-1-13	Обетонирование базы колонн						
		м3	0,648	8240,69	95,97	5340	62	549
				771,75	36,25	500	23	105
12	6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских						
		м3	6,04	6763,16	100,65	40849	608	1169
				146,25	38,03	883	230	105
13	4-1-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм						
		т	6,04	62000,00	--	374480	--	--
				--	--	--	--	--
14	6-18-1	Устройство фундаментных балок						
		м3	3,63	11444,23	308,99	41543	1122	7143
				1757,25	116,73	6379	424	105
15	4-1-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм						
		т	0,04316	50600,00	--	2184	--	--
				--	--	--	--	--
16	4-1-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм						
		т	0,07628	52400,00	--	3997	--	--
				--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	6-1-13	Бетонныестолбики под балки	4,8	8240,69	95,97	39555	461	4072
		м3		771,75	36,25	3704	174	105
18	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	13,76	245,44	3,82	3377	53	630
		м2		37,35	1,44	514	20	118
		Приямки						
19	27-49-2	Укладка и полупропитка щебеночных оснований толщиной 5 см с применением битума	3,06	348,53	13,76	1067	42	48
		м2		7,88	4,04	24	12	133
20	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,306	5856,31	66,01	1792	20	71
		м3		195,75	24,93	60	8	105
21	6-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	2,39	10629,21	1327,03	25404	3172	6509
		м3		2137,50	456,24	5109	1090	105
22	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,39	70,00	--	167	--	--
		м3		--	--	--	--	--
23	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,39	200,00	--	478	--	--
		м3		--	--	--	--	--
24	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,03696	93997,62	304,24	3474	11	1287
		1т		33075,00	114,75	1222	4	105
25	4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,03696	18000,00	--	665	--	--
		т		--	--	--	--	--
26	34-53-1	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	1,57	4023,28	221,40	6317	348	169
		м2		812,25	84,38	1275	132	12
27	6-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	1,125	24,60	0,69	28	1	14
		м3		11,70	0,27	13	--	105
28	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	141,33	245,44	3,82	34688	540	6470

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2		37,35	1,44	5279	204	118
		Цоколь						
29	8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	4,6664	10852,24	335,84	50641	1567	4547
		м3		699,75	126,00	3265	588	118
30	5-36-2 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка стен на клее листовыми материалами	12,28	255,70	4,97	3140	61	1491
		м2		114,18	1,50	1402	18	105
31	1-3-588 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 35	0,38	4356,00	--	1637	--	--
		м3		--	--	--	--	--
32	15-67-1	Крепление утеплителя	12,28	8,40	0,23	103	3	103
		м2		7,88	0,09	97	1	105
33	5-36-2 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка стен на клее листовыми материалами	19,65	255,70	4,97	5024	98	2386
		м2		114,18	1,50	2243	29	105
34	1-3-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	1,6032768	7634,00	--	12239	--	--
		м3		--	--	--	--	--
35	15-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	19,648	133,23	1,19	2618	23	790
		м2		37,80	0,45	743	9	105
36	15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	19,648	362,56	4,07	7124	80	2819
		м2		135,68	0,97	2666	19	105
37	15-156-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	19,648	136,40	1,65	2680	32	519
		м2		24,53	0,63	482	12	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	12,28	306,50	2,10	3764	26	849
		м2		65,03	0,79	799	10	105
		Полы						
39	11-1-1	Уплотнение грунта гравием	40,1	161,60	2,62	6480	105	567
		м2		10,51	0,99	421	40	123
40	11-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм толщ.5мм	40,1	121,68	9,38	4879	376	2582
		м2		48,83	3,51	1958	141	123
41	11-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	40,1	136,47	14,58	5472	585	2827
		м2		51,84	5,46	2079	219	123
42	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	6,015	6350,16	--	38196	--	4196
		м3		567,00	--	3411	--	123
43	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,11	5239,08	327,33	576	36	233
		1т		1890,00	123,75	208	14	105
44	4-1-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,11	41200,00	--	4532	--	--
		т		--	--	--	--	--
45	11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм толщ.50мм	40,1	324,17	14,76	12999	592	2859
		м2		52,43	5,54	2102	222	123
46	11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	40,1	162,85	2,68	6530	107	383
		м2		6,76	1,00	271	40	123
47	11-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	40,1	127,03	9,83	5094	394	5865
		м2		115,20	3,69	4620	148	123
48	11-21-1	Устройство полимерцементных однослойных наливных покрытий толщиной 4 мм толщ.5мм	40,1	780,48	48,65	31297	1951	5760
		м2		98,55	18,23	3952	731	123

1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	11-39-2	Устройство плинтусов цементных	30,7	34,53	0,22	1060	7	702
		м		18,50	0,09	568	3	123
		Крыльце						
50	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,49691	7695,37	66,01	3824	33	114
		м3		195,75	24,93	97	12	105
51	11-17-3	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм с рисунком	2,584	686,43	23,26	1774	60	994
		м2		303,75	8,71	785	23	123
		Пандус						
52	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,93558	6481,57	66,01	6064	62	216
		м3		195,75	24,93	183	23	105
53	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0276	5239,08	327,33	145	9	58
		1т		1890,00	123,75	52	3	105
54	4-1-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0276	68200,00	--	1882	--	--
		т		--	--	--	--	--
55	11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм толщ.25мм	7,75	292,99	14,76	2271	114	552
		м2		52,43	5,54	406	43	123
		Саркафаг						
59	27-49-2	Укладка и полупропитка щебеночных оснований толщиной 5 см с применением битума	73,5	348,53	13,76	25617	1011	1165
		м2		7,88	4,04	579	297	133
60	27-49-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 49 /1-2/	73,5	315,48	1,93	23188	142	102
		м2		0,25	0,80	18	59	133
61	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	7,35	5856,31	66,01	43044	485	1703
		м3		195,75	24,93	1439	183	105
62	6-1-17	Устройство фундаментных плит железобетонных с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты до 1000 мм	53,6	6973,72	367,51	373791	19699	27947

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3		357,75	138,83	19175	7441	105
63	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	53,6	200,00	--	10720	--	--
		м3		--	--	--	--	--
64	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	53,6	232,00	--	12435	--	--
		м3		--	--	--	--	--
65	4-1-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,031	47400,00	--	1469	--	--
		т		--	--	--	--	--
66	4-1-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	2,64728	53000,00	--	140306	--	--
		т		--	--	--	--	--
67	6-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм	44	8679,37	308,99	381892	13596	49052
		м3		945,00	116,73	41580	5136	105
68	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	44	200,00	--	8800	--	--
		м3		--	--	--	--	--
69	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	44	232,00	--	10208	--	--
		м3		--	--	--	--	--
70	4-1-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,29	47400,00	--	13746	--	--
		т		--	--	--	--	--
71	4-1-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	2,29471	53000,00	--	121620	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		т		--	--	--	--	--
72	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0616	93997,62	304,24	5790	19	2146
		1т		33075,00	114,75	2037	7	105
73	6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,343122	70437,87	304,24	24169	104	3527
		1т		9675,00	114,75	3320	39	105
74	4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,404722	18000,00	--	7285	--	--
		т		--	--	--	--	--
75	7-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,14	2867,54	1856,11	401	260	277
		м3		812,93	597,97	114	84	140
76	30-18-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	0,74	3310,00	--	2449	--	--
		м		--	--	--	--	--
77	23-24-1	Установка люков	2	8370,27	35,42	16741	71	580
		шт		209,25	13,50	419	27	130
78	22-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием	0,0096	270167,88	115634,50	2594	1110	2118
		км		126000,00	43681,50	1210	419	130
79	8-6-298 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 426 мм, толщина стенки 12,0 мм	9,6	10992,00	--	105523	--	--
		м		--	--	--	--	--
80	22-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	0,0014	204666,79	85907,16	287	120	233
		км		95850,00	32451,75	134	45	130
81	8-6-283 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 273 мм, толщина стенки 10,0 мм	1,4	5492,00	--	7689	--	--
		м		--	--	--	--	--
82	22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,002	70153,47	10674,97	140	21	138
		км		48825,00	4032,00	98	8	130

1	2	3	4	5	6	7	8	9
83	8-6-212 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	2	582,00	--	1164	--	--
		м		--	--	--	--	--
84	34-53-1	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов Щ1	6,48	4023,28	221,40	26071	1435	697
		м2		812,25	84,38	5263	547	12
85	9-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,59616	5030,50	2020,02	2999	1204	1490
		т		2272,50	502,43	1355	300	90
86	9-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,59616	2452,13	545,76	1462	325	661
		т		1230,75	--	734	--	90
87	2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,59616	101700,00	--	60629	--	--
		т		--	--	--	--	--
88	9-53-1	Конструкция лаза	0,38151	14806,01	1133,15	5649	432	4564
		т		12892,50	398,25	4919	152	90
89	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,38151	154200,00	--	58829	--	--
		т		--	--	--	--	--
90	34-53-1	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	57,2	4023,28	221,40	230132	12664	6155
		м2		812,25	84,38	46461	4827	12
91	15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен внутренняя отделка	131,1	123,89	1,19	16242	156	8362
		м2		60,30	0,45	7905	59	105
92	11-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	41,08	277,97	9,95	11419	409	2191
		м2		39,60	3,74	1627	154	123
93	6-22-1	Заделка гнезд	0,072	10911,44	241,10	786	17	104
		м3		1282,50	91,08	92	7	105
94	15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен наружная	129,2	123,89	1,19	16007	154	8241

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2		60,30	0,45	7791	58	105
95	11-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм толщ.5мм	129,2	121,68	9,38	15721	1212	8317
		м2		48,83	3,51	6309	453	123
96	11-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	129,2	136,47	14,58	17632	1884	9106
		м2		51,84	5,46	6698	705	123
97	11-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой	45	589,60	2,07	26532	93	14366
		м2		258,75	0,79	11644	36	123
98	12-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	45	42,86	18,33	1929	825	1681
		м2		24,53	6,86	1104	309	119
99	1-1-2313 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-2,8 ГОСТ 30547-97	51,75	114,00	--	5900	--	--
		м2		--	--	--	--	--
100	1-1-1443 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-3,5 ГОСТ 30547-97	51,75	144,00	--	7452	--	--
		м2		--	--	--	--	--
101	27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	10,676	295,12	34,29	3151	366	210
		м2		6,01	8,79	64	94	133

1	2	3	4	5	6	7	8	9
102	27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ						
			10,676	604,12	15,35	6450	164	156
		м2		5,94	5,06	63	54	133
		Лотки						
103	8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты						
			3,12312	1143,60	97,07	3572	303	546
		м3		112,50	36,00	351	112	118
104	7-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты						
			1,784	1986,57	564,43	3544	1007	1905
		м3		567,00	195,49	1012	349	140
105	30-18-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3						
			1,216	22000,00	--	26752	--	--
		м3		--	--	--	--	--
106	30-18-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2						
			0,52	21400,00	--	11128	--	--
		м3		--	--	--	--	--
107	30-18-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5						
			0,045	20300,00	--	914	--	--
		м3		--	--	--	--	--
108	6-35-1	Устройство лотков в емкостных сооружениях по месту						
			0,1	14006,10	1731,70	1401	173	559
		м3		4727,25	593,87	473	59	105
		Земляные работы						
109	1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 лишний грунт						
			287,31468	23,36	22,08	6712	6344	1906
		м3		1,28	5,56	368	1597	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
110	1-12-8 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья						
			734,74134	25,70	24,29	18883	17847	5359
		м3		1,41	6,11	1036	4489	97
111	1-64-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка вручную						
			71,543921	33,53	5,47	2399	391	673
		м3		8,64	1,06	618	76	97
112	1-173-2	Водоотлив из котлованов						
			1022,056	343,74	343,74	351322	351322	219941
		м3		--	221,85	--	226743	97
113	1-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м						
			514,31894	6,83	6,83	3513	3513	933
		м3		--	1,87	--	962	97
114	1-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м						
			514,31894	3,29	3,29	1692	1692	449
		м3		--	0,90	--	463	97
115	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы						
			220,4224	134,10	--	29559	--	33402
		м3		134,10	--	29559	--	113
116	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками						
			514,31894	21,55	4,52	11084	2325	8496
		м3		17,03	--	8759	--	97
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			3 345 307		
		Накладные расходы -	Тенге			516 126		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			231 686		
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			4 093 119		

Временные здания и сооружения	2,816045%	2,9%	118 700
Итого с временными			4 211 819
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	3,15%	3,150%	132 672
Выслуга лет 1%		1%	42 118
Доп. отпуска	0,4%	0,4%	16 847

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Итого по главе 9		
Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		4 403 456
Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		-
Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		4 403 456
Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548	9 835 330
Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548	-
Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548	9 835 330
СМР С учетом 2%	1,02	10 032 037
Оборудования с учетом 2%	1,02	-
Всего с учетом 2%	1,02	10 032 037
Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%	1 203 844
Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%	-
Всег налога на добавленную стоимость 12%	12%	1 203 844
Итого СМР с НДС 12 %		11 235 881
Итого Оборудования с НДС 12 %		-
Всего с НДС 12 %		**11 235 881**

Заказчик: ТОО"Тау-Кен Алтын"

Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

И.О.Директора ТОО "Тау-Кен Алтын " **Тлеужанов М.Ш.**

Первый Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" **Присадков Р.С.**

Заказчик ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО Аффинажного завода в г.Астане
Договор № 9/22 - от 18 сентября 2012
Наименование объекта :Яма досмотра

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Корректировка

За июнь . 2013 г.

на Яма досмотра

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Монолитные конструкции						
1	6-1-1	**Устройство бетонной подготовки**	1,43	5856,31	66,01	8375	94	332
		м3		195,75	24,93	280	36	105
2	6-33-4	**Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм**	12,728	9373,28	954,99	119303	12155	18790
		м3		1075,50	330,44	13689	4206	105
3	6-1-1 применит.	**Устройство бетонной подготовки ступени**	0,272	7246,57	66,01	1971	18	63
		м3		195,75	24,93	53	7	105
4	6-11-9	**Установка закладных деталей весом более 20 кг**	0,57884	64092,87	304,24	37100	176	2094
		1т		3330,00	114,75	1928	66	105
5	6-11-8	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	0,07896	70437,87	304,24	5562	24	812
		1т		9675,00	114,75	764	9	105
6	4-1-133	**Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия**	0,6578	18000,00	--	11840	--	--
		т		--	--	--	--	--
7	34-53-1	**Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов**	0,09405	4023,28	221,40	378	21	10
		м2		812,25	84,38	76	8	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону						
		м2	16,6005	1079,16	2,10	17915	35	5818
				333,00	0,79	5528	13	105
9	11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм						
		м2	5,1	276,74	14,76	1411	75	363
				52,43	5,54	267	28	123
10	11-39-2	Устройство плинтусов цементных						
		м	8,85	34,53	0,22	306	2	203
				18,50	0,09	164	1	123
11	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов						
		м2	25,78	245,44	3,82	6327	98	1180
				37,35	1,44	963	37	118
		Земляные работы						
12	1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 лишний грунт						
		м3	13,9625	27,84	26,18	389	366	120
				1,66	7,20	23	101	97
13	1-12-14 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья						
		м3	53,365554	30,62	28,79	1634	1536	505
				1,83	7,92	98	423	97
14	1-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/						
		м3	4,7129638	262,72		1238	0	1399
				262,72		1238	0	113
15	1-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м						
		м3	37,355888	6,83	6,83	255	255	68
					1,87	0	70	97
16	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы						
		м3	16,009666	134,10		2147	0	2426
				134,10		2147	0	113

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	37,355888	21,55	4,52	805	169	617
		м3		17,03		636	0	97
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Акту:	Тенге			216956		
		Накладные расходы -	Тенге			34800		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15105		
		ИТОГО ПО Акту:	Тенге			266861		

Временные здания и сооружения 2,816045%	2,9%	7 739
Итого с временными		274 600
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	3,150%	8 650
Выслуга лет 1%	1%	2 746
Доп. отпуска 0,4%	0,4%	1 098
Итого по главе 9		
Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		287 094
Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		-
Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		287 094
Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548	641 238
Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548	-
Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548	641 238
СМР С учетом 2%	1,02	654 063
Оборудования с учетом 2%	1,02	-
Всего с учетом 2%	1,02	654 063
Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%	78 488
Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%	-
Всег налога на добавленную стоимость 12%	12%	78 488

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого СМР с НДС 12 %				732 551		
		Итого Оборудования с НДС 12 %				-		
		Всего с НДС 12 %				732 551		

Заказчик: ТОО"Тау-Кен Алтын"

Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

И.О.Директора ТОО "Тау-Кен Алтын "_____ Тлеужанов М.Ш.

Первый Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" _____ Присадков Р.С.

Заказчик ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки СТРОИТЕЛЬСТВО Аффинажного завода в г.Астане
Договор № 9/22 - от 18 сентября 2012
Наименование объекта :Резервуар производственно-противопожарный емк.100м3

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Корректировка

За июнь , 2013 г.

на Общестроительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	Е0109-29-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0560722	14122,81	5640,14	792	316	343
		т		5191,20	1599,46	291	90	90
19	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0560722	133700,00	--	7497	--	--
		т		--	--	--	--	--
20	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0028	93997,62	304,24	263	1	98
		1т		33075,00	114,75	93	0	105
21	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,0028	18000,00	--	50	--	--
		т		--	--	--	--	--
22	С ц.2 табл. 4	Окрашивание эмалью ПФ-115 за 4 раза	0,0560722	11880,00	--	666	--	--
		тн		--	--	--	--	--
		Наружная и внутренняя отделка						
23	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	45	277,97	9,95	12509	448	2399
		м2		39,60	3,74	1782	168	123

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Е0111-15-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий						
			45	420,70	5,36	18932	241	788
		м2		12,24	2,00	551	90	123
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Акту:	Тенге			40709		
		Накладные расходы -	Тенге			3628		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2660		
		ИТОГО ПО Акту:	Тенге			46997		

Временные здания и сооружения 2,9%	2,9%	1 363
Итого с временными		48 360
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	3,150%	1 523
Выслуга лет 1%	1%	484
Доп. отпуска 0,4%	0,4%	193
Итого по главе 9		
Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		50 560
Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		-
Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		50 560
Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548	112 928
Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548	-
Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548	112 928
СМР С учетом 2%	1,02	115 187
Оборудования с учетом 2%	1,02	-
Всего с учетом 2%	1,02	115 187
Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%	13 822
Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%	-
Всег налога на добавленную стоимость 12%	12%	13 822

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого СМР с НДС 12 %				129 009		
		Итого Оборудования с НДС 12 %				-		
		Всего с НДС 12 %				129 009		

Заказчик: ТОО"Тау-Кен Алтын"

И.О.Директора ТОО "Тау-Кен Алтын" _____ **Тлеужанов М.Ш.**

Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

Первый Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" _____ **Присадков Р.С.**

Заказчик ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки СТРОИТЕЛЬСТВО Аффинажного завода в г.Астане
Договор № 9/22 - от 18 сентября 2012
Наименование объекта :Резервуар производственно-противопожарный емк.100м3

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Корректировка

За июнь , 2013 г.

на Общестроительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	Е0109-29-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0560722	14122,81	5640,14	792	316	343
		т		5191,20	1599,46	291	90	90
19	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0560722	133700,00	--	7497	--	--
		т		--	--	--	--	--
20	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0028	93997,62	304,24	263	1	98
		1т		33075,00	114,75	93	0	105
21	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,0028	18000,00	--	50	--	--
		т		--	--	--	--	--
22	С ц.2 табл. 4	Окрашивание эмалью ПФ-115 за 4 раза	0,0560722	11880,00	--	666	--	--
		тн		--	--	--	--	--
		Наружная и внутренняя отделка						
23	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	45	277,97	9,95	12509	448	2399
		м2		39,60	3,74	1782	168	123

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	E0111-15-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий						
		м2	45	420,70 12,24	5,36 2,00	18932 551	241 90	788 123
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Акту:	Тенге			40709		
		Накладные расходы -	Тенге			3628		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2660		
		ИТОГО ПО Акту:	Тенге			46997		

Временные здания и сооружения 2,9%	2,9%	1 363
Итого с временными		48 360
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	3,150%	1 523
Выслуга лет 1%	1%	484
Доп. отпуска 0,4%	0,4%	193
Итого по главе 9		
Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		50 560
Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		-
Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		50 560
Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548	112 928
Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548	-
Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548	112 928
СМР С учетом 2%	1,02	115 187
Оборудования с учетом 2%	1,02	-
Всего с учетом 2%	1,02	115 187
Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%	13 822
Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%	-
Всег налога на добавленную стоимость 12%	12%	13 822

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого СМР с НДС 12 %				129 009		
		Итого Оборудования с НДС 12 %				-		
		Всего с НДС 12 %				129 009		

Заказчик: ТОО"Тау-Кен Алтын"

Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

И.О.Директора ТОО "Тау-Кен Алтын" _____ **Тлеужанов М.Ш.**

Первый Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" _____ **Присадков Р.С.**

Заказчик ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО Аффинажного завода в г.Астане
Договор № 9/22 - от 18 сентября 2012
Наименование объекта :Насосная станция водоснабжения

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
Корректировка

За июнь, 2013 г.

на Общестроительные работы.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Стены				
140	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	22,96	282,34	4,19	6483	96	1615
		м2		58,05	1,58	1333	36	118
141	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	4,3206	3176,24	335,84	13723	1451	4209
		м3		699,75	126,00	3023	544	118
142	Е0108-6-2	Кладка стен наружных простых при высоте этажа свыше 4 м	34,341835	3103,54	281,14	106581	9655	31913
		м3		681,75	105,75	23413	3632	118
143	С143006-7 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-100	14,691741	23400,00	--	343787	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--
144	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	122,304	125,15	0,62	15306	76	9970
		м2		68,85	0,23	8421	28	118

1	2	3	4	5	6	7	8	9
145	Е0115-36-2 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Утепление стен цоколя плитным утеплителем на клее по узлу А/2	21,7	255,70	4,97	5549	108	2637
		м2		114,18	1,50	2478	33	105
146	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125	1,8228	7634,00	--	13915	--	--
		м3		--	--	--	--	--
147	Е0115-67-1	Прибивка плит утеплителя к кирпичной стене дюбелями	21,7	8,40	0,23	182	5	182
		м2		7,88	0,09	171	2	105
148	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	2	398,20	250,96	796	502	612
		шт		130,73	88,22	261	176	140
149	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	5	110,78	66,43	554	332	333
		шт		23,85	23,85	119	119	140
150	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,211095	26400,00	--	5573	--	--
		м3		--	--	--	--	--
151	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка фасада стальным профилированным листом с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 80 мм, пароизоляции из пленки	55,29	132,99	1,02	7353	56	2209
		м2		37,89	0,16	2095	9	105
152	С12021-283	Профиль стоечный	138,5	76,00	--	10526	--	--
		м		--	--	--	--	--
153	С12021-284	Профиль направляющий	138,5	52,00	--	7202	--	--
		м		--	--	--	--	--
154	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125	4,64436	7634,00	--	35455	--	--
		м3		--	--	--	--	--
155	СПрайс-лист ТОО"Полимерметалл-Т"	Стоимость металлического профилированного листа с полимерным покрытием	55,29	606,06	--	33509	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт		--	--	--	--	--
156	С11011-2161 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Дюбель гвоздевой полипропиленовый со стальным оцинкованным стержнем 6х80 мм	350	2,64	--	924	--	--
		шт		--	--	--	--	--
157	С11011-76	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм	0,001827	475300,00	--	868	--	--
		т		--	--	--	--	--
				Ограждающие конструкции стен и кровли				
158	Е0109-43-4	Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	131,24	675,16	350,51	88608	46001	39949
		м2		249,75	88,47	32777	11611	90
159	С12023-44 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели стеновые трехслойные с двухсторонним полимерным покрытием и утеплителем из минеральной ваты 125 кг/м3, толщина 120 мм	131,24	4220,00	--	553833	--	--
		м2		--	--	--	--	--
160	Е0109-42-3	Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м	111,3	226,98	120,75	25263	13439	9647
		м2		66,60	29,70	7413	3306	90
161	С12023-18 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели кровельные трехслойные с двухсторонним полимерным покрытием и утеплителем из минеральной ваты 125 кг/м3, толщина 150 мм	111,3	4820,00	--	536466	--	--
		м2		--	--	--	--	--
				Кровля в осях 1-2				
162	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	21,06	141,96	1,19	2990	25	688
		м2		27,00	0,45	569	9	119
163	С11011-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,023166	30400,00	--	704	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--
164	Е0112-13-5	Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо	21,06	59,54	13,86	1254	292	1276
		м2		45,68	5,20	962	110	119

1	2	3	4	5	6	7	8	9
165	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плита из базальтового волокна П-150						
			3,796065	7634,00	--	28979	--	--
		м3		--	--	--	--	--
166	Е0114-34-1	Покрытие пленкой						
			21,06	72,38	0,07	1524	1	414
		м2		18,56	0,02	391	--	106
167	Е0110-14-1	Установка стропил						
			0,86	21304,82	334,28	18322	287	3636
		м3		3397,50	126,00	2922	108	120
168	Е0112-7-3 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель из профилированного листа по готовым деревяннным прогонам						
			23,3	119,73	5,78	2790	135	1962
		м2		68,63	2,16	1599	50	119
169	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7						
			23,3	1190,00	--	27727	--	--
		м2		--	--	--	--	--
				Узел "Ф"				
170	Е0106-19-1	Устройство бетонной подушки						
			0,03	9193,77	316,01	276	9	47
		м3		1368,00	119,39	41	4	105
171	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг						
			0,00192	93997,62	304,24	180	1	67
		1т		33075,00	114,75	64	--	105
172	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг						
			0,00564	175710,10	1826,10	991	10	70
		т		8100,00	690,75	46	4	140
173	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия						
			0,00756	18000,00	--	136	--	--
		т		--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--
				Полы на отм. -2,4				
212	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием						
			57,5	161,60	2,62	9292	151	813
		м2		10,51	0,99	604	57	123
213	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм						
			57,5	121,68	9,38	6997	539	3702
		м2		48,83	3,51	2808	202	123
214	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5						
			57,5	45,49	4,86	2616	279	1352

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2		17,28	1,82	994	105	123
215	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	57,5	276,74	14,76	15913	849	4101
		м2		52,43	5,54	3015	319	123
216	Е0111-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	57,5	32,81	0,67	1887	39	137
		м2		1,69	0,25	97	14	123
217	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	57,5	127,03	9,83	7304	565	8408
		м2		115,20	3,69	6624	212	123
218	Е0111-21-1	Устройство полимерцементных однослойных наливных покрытий толщиной 4 мм	57,5	475,44	48,65	27338	2797	8259
		м2		98,55	18,23	5667	1048	123
219	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	41,2	34,53	0,22	1423	9	942
		м		18,50	0,09	762	4	123
				На отм.+0,00				
220	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	40,1	161,60	2,62	6480	105	567
		м2		10,51	0,99	421	40	123
221	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	4,01	6350,16	--	25464	--	2797
		м3		567,00	--	2274	--	123
222	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,081	5239,08	327,33	424	27	171
		1т		1890,00	123,75	153	10	105
223	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки простанственные: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,081	41200,00	--	3337	--	--
		т		--	--	--	--	--
224	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	40,1	121,68	9,38	4879	376	2582
		м2		48,83	3,51	1958	141	123
225	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	40,1	136,47	14,58	5472	585	2827
		м2		51,84	5,46	2079	219	123

1	2	3	4	5	6	7	8	9
226	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм						
			40,1	276,74	14,76	11097	592	2859
		м2		52,43	5,54	2102	222	123
227	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий						
			40,1	127,03	9,83	5094	394	5865
		м2		115,20	3,69	4620	148	123
228	Е0111-21-1	Устройство полимерцементных однослойных наливных покрытий толщиной 4 мм						
			40,1	475,44	48,65	19065	1951	5760
		м2		98,55	18,23	3952	731	123
229	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных						
			25,88	34,53	0,22	894	6	592
		м		18,50	0,09	479	2	123
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			2053305		
		Накладные расходы -	Тенге			163137		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			132987		
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2349429		

Временные здания и сооружения 2,9%	2,9%	68 133
Итого с временными		2 417 562
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	3,150%	76 153
Выслуга лет 1%	1%	24 176
Доп. отпуска 0,4%	0,4%	9 670
Итого по главе 9		
Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		2 527 561
Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		
Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		2 527 561
Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548	5 645 429
Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548	-
Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548	5 645 429

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		СМР С учетом 2%	1,02			5 758 338		
		Оборудования с учетом 2%	1,02			-		
		Всего с учетом 2%	1,02			5 758 338		
		Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%			691 001		
		Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%			-		
		Всего налога на добавленную стоимость 12%	12%			691 001		
		Итого СМР с НДС 12 %				6 449 339		
		Итого Оборудования с НДС 12 %				-		
		Всего с НДС 12 %				6 449 339		

Заказчик: ТОО"Тау-Кен Алтын"

Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

И.О.Директора ТОО "Тау-Кен Алтын" _____ **Тлеужанов М.Ш.**

Первый Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" _____ **Присадков Р.С.**

Заказчик ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО Аффинажного завода в г.Астане
Договор № 9/22 - от 18 сентября 2012
Наименование объекта :Проходная

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
Корректировка
За июнь , 2013 г.

на Общестроительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	706,1854	21,67	21,67	15303	15303	3058
		т		--	4,33	--	3058	100
7	1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	357,38125	3,79	3,24	1354	1158	555
		м3		0,48	1,12	172	400	97
8	1-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	324,16325	32,25	30,77	10454	9975	3069
		м3		1,42	8,34	460	2704	97
9	010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	628,87671	21,67	21,67	13628	13628	2723
		т		--	4,33	--	2723	100
10	1-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	226,91428	6,83	6,83	1550	1550	411
		м3		--	1,87	--	424	97
11	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	97,248975	134,10	--	13041	--	14736
		м3		134,10	--	13041	--	113

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	226,91428	21,55	4,52	4890	1026	3748
		м3		17,03	--	3864	--	97
		Фундаменты						
13	27-49-2	Укладка и полупропитка щебеночных оснований толщиной 5 см с применением битума	27,2	348,53	13,76	9480	374	431
		м2		7,88	4,04	214	110	133
		ФМ1-4 шт						
14	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,156	5856,31	66,01	6770	76	268
		м3		195,75	24,93	226	29	105
15	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,156	70,00	--	81	--	--
		м3		--	--	--	--	--
16	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,156	200,00	--	231	--	--
		м3		--	--	--	--	--
17	6-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	8	8527,16	112,36	68217	899	8938
		м3		1021,50	42,44	8172	340	105
18	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	8	70,00	--	560	--	--
		м3		--	--	--	--	--
19	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	8	100,00	--	800	--	--
		м3		--	--	--	--	--
20	4-1-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,008	69000,00	--	552	--	--
		т		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	4-1-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0832	68800,00	--	5724	--	--
		т		--	--	--	--	--
22	4-1-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1056	68800,00	--	7265	--	--
		т		--	--	--	--	--
23	4-1-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0496	72000,00	--	3571	--	--
		т		--	--	--	--	--
24	6-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,06032	126994,77	680,89	7660	41	366
		1т		5535,00	256,50	334	15	105
25	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,06032	40200,00	--	2425	--	--
		т		--	--	--	--	--
		ФМ2-4 шт						
26	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,564	5856,31	66,01	9159	103	362
		м3		195,75	24,93	306	39	105
27	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,564	70,00	--	109	--	--
		м3		--	--	--	--	--
28	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,564	200,00	--	313	--	--
		м3		--	--	--	--	--
29	6-1-6	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны	12,4	8477,77	489,23	105124	6066	12162
		м3		749,25	184,82	9291	2292	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	12,4	70,00	--	868	--	--
		м3		--	--	--	--	--
31	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	12,4	100,00	--	1240	--	--
		м3		--	--	--	--	--
32	4-1-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,008	65000,00	--	520	--	--
		т		--	--	--	--	--
33	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0044	93997,62	304,24	414	1	154
		1т		33075,00	114,75	146	1	105
34	4-1-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0248	72000,00	--	1786	--	--
		т		--	--	--	--	--
35	4-1-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0528	68800,00	--	3633	--	--
		т		--	--	--	--	--
36	4-1-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1148	68800,00	--	7898	--	--
		т		--	--	--	--	--
37	4-1-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0432	72000,00	--	3110	--	--
		т		--	--	--	--	--
38	4-1-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0952	68800,00	--	6550	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		т		--	--	--	--	--
39	6-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,12064	126994,77	680,89	15321	82	734
		1т		5535,00	256,50	668	31	105
40	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,12064	40200,00	--	4850	--	--
		т		--	--	--	--	--
41	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	78,24	245,44	3,82	19203	299	3581
		м2		37,35	1,44	2922	113	118
42	6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	2,8224	8240,69	95,97	23259	271	2394
		м3		771,75	36,25	2178	102	105
43	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,8224	70,00	--	198	--	--
		м3		--	--	--	--	--
44	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	2,8224	100,00	--	282	--	--
		м3		--	--	--	--	--
45	6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	1,5552	6763,16	100,65	10518	157	300
		м3		146,25	38,03	227	59	105
46	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,5552	70,00	--	109	--	--
		м3		--	--	--	--	--
47	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	1,5552	100,00	--	156	--	--
		м3		--	--	--	--	--
48	6-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм	8,64	217,27	1,80	1877	16	639
		м2		69,75	0,68	603	6	105
49	6-9-2	добавлять на каждые 10 мм изменения толщины подливки	8,64	271,86	2,25	2349	19	603
		м2		65,49	0,87	566	8	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Фундаментные балки БФМ1-2 шт;БФМ2-2 шт;БФМ3-4шт						
50	6-18-1	Устройство фундаментных балок	7	11444,23	308,99	80110	2163	13774
		м3		1757,25	116,73	12301	817	105
51	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	7	70,00	--	490	--	--
		м3		--	--	--	--	--
52	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	7	100,00	--	700	--	--
		м3		--	--	--	--	--
53	4-1-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,18816	68800,00	--	12945	--	--
		т		--	--	--	--	--
54	4-1-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,02056	72000,00	--	1480	--	--
		т		--	--	--	--	--
55	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,15776	93997,62	304,24	14829	48	5498
		1т		33075,00	114,75	5218	18	105
56	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	53,6	245,44	3,82	13156	205	2453
		м2		37,35	1,44	2002	77	118
		Приямок ПРм-1						
57	27-49-2	Укладка и полупропитка щебеночных оснований толщиной 5 см с применением битума	2,25	348,53	13,76	784	31	36
		м2		7,88	4,04	18	9	133
58	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,225	5856,31	66,01	1318	15	53
		м3		195,75	24,93	44	6	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,225	70,00	--	16	--	--
		м3		--	--	--	--	--
60	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,225	100,00	--	23	--	--
		м3		--	--	--	--	--
61	6-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	1,9	10629,21	1327,03	20195	2521	5174
		м3		2137,50	456,24	4061	867	105
62	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,9	70,00	--	133	--	--
		м3		--	--	--	--	--
63	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	1,9	100,00	--	190	--	--
		м3		--	--	--	--	--
64	6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,01848	70437,87	304,24	1302	6	190
		1т		9675,00	114,75	179	2	105
65	4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,01848	18000,00	--	333	--	--
		т		--	--	--	--	--
66	34-53-1	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	1,21	4023,28	221,40	4868	268	1194
		м2		812,25	84,38	983	102	110
67	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	8,58	245,44	3,82	2106	33	392
		м2		37,35	1,44	320	12	118
		Покрытие						
68	6-22-10	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	7,1	13017,38	273,87	92423	1944	13017
		м3		1642,50	103,46	11662	735	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9
69	4-1-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,87844	71100,00	--	62457	--	--
		т		--	--	--	--	--
70	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,1808	93997,62	304,24	16995	55	6301
		1т		33075,00	114,75	5980	21	105
		Металлоконструкции						
71	9-17-4 Т.Ч. П2 К=1,03	Монтаж колонн составного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 3 т	1,24836	6340,10	3326,35	7915	4152	3480
		т		2178,45	919,34	2719	1148	90
72	9-25-1 Т.Ч. П2 К=1,03	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	2,860825	5181,42	2080,62	14823	5952	7358
		т		2340,68	517,50	6696	1480	90
73	9-43-1 Т.Ч. П2 К=1,03	Монтаж фахверка	3,172915	11831,96	4728,27	37542	15002	16369
		т		4866,75	865,31	15442	2746	90
74	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	7,2821	147100,00	--	1071197	--	--
		т		--	--	--	--	--
75	9-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	7,2821	1333,50	312,12	9711	2273	4453
		т		679,50	--	4948	--	90
76	кн.2 табл.3 п.3.2	Поправка на марку стали	1	8126,82	--	8127	--	--
		тенге		--	--	--	--	--
77	13-26-6 т.ч. п-3.19 К=1,1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	8,80215	44,79	0,04	394	--	73
		м2		9,15	--	81	--	90
78	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	304,02515	40,72	0,04	12380	12	2276
		м2		8,32	--	2529	--	90
		Цоколь						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
79	8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	14,256	282,34	4,19	4025	60	1004
		м2		58,05	1,58	828	23	118
80	8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	3,78024	3176,24	335,84	12007	1270	3683
		м3		699,75	126,00	2645	476	118
81	30-6-7 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-100	1,4364912	23400,00	--	33614	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--
82	5-36-2 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка стен на клее листовыми материалами	22,8816	255,70	4,97	5851	114	2779
		м2		114,18	1,50	2613	34	105
83	Прайс-лист ТОО "Мамыр"	Стоимость плитного утеплителя "Полпан-30"	22,8816	227,34	--	5202	--	--
		м2		--	--	--	--	--
84	15-67-1	Обивка поверхностей изоляционным материалом	22,8816	9,18	0,23	210	5	191
		м2		7,88	0,09	180	2	105
85	5-36-2 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка стен на клее листовыми материалами	13,0416	255,70	4,97	3335	65	1584
		м2		114,18	1,50	1489	20	105
86	1-3-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125	1,0954944	7634,00	--	8363	--	--
		м3		--	--	--	--	--
87	15-67-1	Обивка поверхностей изоляционным материалом	13,0416	9,18	0,23	120	3	109
		м2		7,88	0,09	103	1	105

Стены

1	2	3	4	5	6	7	8	9
88	9-43-4	Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м						
		м2	93,0168	675,16	350,51	62801	32603	28314
				249,75	88,47	23231	8229	90
89	2-3-38 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели стеновые трехслойные с двухсторонним полимерным покрытием и утеплителем из минеральной ваты 100 кг/м3, толщина 120 мм						
		м2	93,0168	4010,00	--	372997	--	--
				--	--	--	--	--
90	Прайс-лист ТОО "ПолимерМеталл-Т""	Доборный элемент ДЭ-У2						
		м	11,7	319,38	--	3737	--	--
				--	--	--	--	--
91	Прайс-лист ТОО "ПолимерМеталл-Т""	Доборный элемент ДЭ-У3(150)						
		м	11,7	188,52	--	2206	--	--
				--	--	--	--	--
92	Прайс-лист ТОО "ПолимерМеталл-Т""	Доборный элемент ДЭ-01(186)						
		м	31,5	277,61	--	8745	--	--
				--	--	--	--	--
93	Прайс-лист ТОО "ПолимерМеталл-Т""	Доборный элемент ДЭ-У3(186)						
		м	31,5	277,61	--	8745	--	--
				--	--	--	--	--
94	Прайс-лист ТОО "ПолимерМеталл-Т""	Доборный элемент ДЭ-02(125)						
		м	31,5	204,05	--	6428	--	--
				--	--	--	--	--
95	Прайс-лист ТОО "ПолимерМеталл-Т""	Доборный элемент ДЭ-03(225)						
		м	31,5	329,73	--	10386	--	--
				--	--	--	--	--
96	Прайс-лист ТОО "ПолимерМеталл-Т""	Доборный элемент ДЭ-04(155)						
		м	20,3	219,94	--	4465	--	--
				--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
97	Прайс-лист ТОО "ПолимерМеталл-Т""	Доборный элемент ДЭ-05(200)						
		м	20,3	340,45	--	6911	--	--
				--	--	--	--	--
98	10-13-1	Укладка ходовых досок						
		м	34	6,60	0,90	224	31	235
				5,42	0,34	184	12	120
99	1-2-53	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 32,40 мм, IV сорта						
		м3	0,01836	6050,00	--	111	--	--
				--	--	--	--	--
		Кровля						
100	14-34-1	Покрытие пленкой стен и кровель пленочных теплиц						
		м2	78,8	72,38	0,07	5704	6	1553
				18,56	0,02	1463	2	106
101	12-13-5	Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо						
		м2	78,8	59,54	13,86	4692	1092	4772
				45,68	5,20	3600	410	119
102	Прайс-лист ТОО "Мамыр""	Плиты минеральные на основе базальтового волокна ПТЭ-150						
		м3	11,9382	7553,83	--	90179	--	--
				--	--	--	--	--
103	12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой						
		м2	89,8	37,08	0,99	3330	89	1279
				11,59	0,38	1041	34	119
104	Прайс-лист ТОО "Мамыр""	Гидроизоляционная пленка "Ютафол-110"						
		м3	98,78	29,57	--	2921	--	--
				--	--	--	--	--
105	10-14-1	Установка стропил						
		м3	7,22	21304,82	334,28	153821	2414	30528
				3397,50	126,00	24530	910	120
106	10-15-1	Устройство слуховых окон						
		шт	1	3081,19	81,61	3081	82	1194
				963,00	31,50	963	32	120
107	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов						
		м3	8,35	573,75	28,11	4791	235	1345
				123,75	10,58	1033	88	120

1	2	3	4	5	6	7	8	9
108	10-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	3,3	20,48	0,91	68	3	19
		м2		4,68	0,34	15	1	120
109	14-34-1	Покрытие пленкой стен и кровель пленочных теплиц	115,2	34,38	0,07	3961	8	2268
		м2		18,56	0,02	2138	2	106
110	Прайс-лист ТОО "Мамыр""	Антиконденсатная пленка "Ютакон-130"	115,2	63,95	--	7367	--	--
		м2		--	--	--	--	--
111	12-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	115,2	952,78	8,20	109760	945	37841
		м2		272,95	3,08	31444	355	119
112	12-7-6 Изм. и доп. вып. 12	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	4,2	819,69	8,20	3443	34	1196
		м2		236,25	3,08	992	13	119
113	10-12-1	Подшивка потолков досками обшивки	20,4	92,48	5,48	1887	112	2111
		м2		84,15	2,07	1717	42	120
114	10-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	1,85	87,71	4,64	162	9	132
		м2		58,05	1,76	107	3	120
115	Прайс-лист ТОО "Централь Домсталь"	"Сайдинг" виниловый	22,25	365,96	--	8143	--	--
		м2		--	--	--	--	--
116	20-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	0,48	343,48	28,48	165	14	14
		шт		229,50	11,25	110	5	12
117	2-1-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,0148	180100,00	--	2665	--	--
		т		--	--	--	--	--
118	13-12-76	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,5 м2	0,48	894,00	--	429	--	--
		м2		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
119	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,2	148,40	0,07	178	--	137
		м2		108,00	0,02	130	--	105
120	12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	72,3352	161,83	1,24	11706	90	13230
		м2		153,23	0,47	11084	34	119
121	Прайс-лист ТОО "ПолимерМеталл-Т""	Карнизная планка ДЭ-416-2	30,4	292,76	--	8900	--	--
		м		--	--	--	--	--
122	Прайс-лист ТОО "ПолимерМеталл-Т""	Снегозадержатель ДЭ-312-4	30,4	319,38	--	9709	--	--
		м		--	--	--	--	--
123	Прайс-лист ТОО "ПолимерМеталл-Т""	Конек прямой ДЭ-146-3	40,16	327,51	--	13153	--	--
		м		--	--	--	--	--
124	Прайс-лист ТОО "ПолимерМеталл-Т""	Ендова внутренняя	3,2	430,64	--	1378	--	--
		м		--	--	--	--	--
125	Прайс-лист ТОО "ПолимерМеталл-Т""	Ендова наружная	4,4	327,51	--	1441	--	--
		м		--	--	--	--	--
		Козырек-2 шт						
126	9-61-13	Монтаж кронштейнов и подвесок стен и сводов, заслонок, обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету до 0,5 м2	0,091774	9885,66	2862,28	907	263	581
		т		6300,00	733,73	578	67	90
127	2-1-132	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы до 0,1 т	0,0954725	161100,00	--	15381	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		т		--	--	--	--	--
128	9-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м	7,48	332,24	125,09	2485	936	1169
		м2		144,00	29,74	1077	222	90
129	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	7,48	896,00	--	6702	--	--
		м2		--	--	--	--	--
130	12-7-3 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, унифицированного профиля по готовым прогонам	14,4	689,07	5,78	9923	83	1213
		м2		68,63	2,16	988	31	119
		Перегородки						
131	10-88-4	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией	62,2	2463,88	22,79	153253	1418	34735
		м2		456,75	8,62	28410	536	120
132	1-3-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125	6,4066	7634,00	--	48908	--	--
		м3		--	--	--	--	--
133	10-88-4	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией	51,6	2619,28	22,79	135155	1176	28816
		м2		456,75	8,62	23568	445	120
134	1-3-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125	2,12592	7634,00	--	16229	--	--
		м3		--	--	--	--	--
135	9-43-1	Монтаж фахверка	0,147	11487,34	4590,56	1689	675	736
		т		4725,00	840,11	695	123	90
136	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,019	175710,10	1826,10	3338	35	234
		т		8100,00	690,75	154	13	140
137	8-7-24	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 45х4,0 мм	2,98	18600,00	--	55428	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		10м		--	--	--	--	--
138	10-10-1	Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах	5,57	304,75	31,62	1697	176	1036
		м2		142,88	11,95	796	67	120
139	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,02495	175710,10	1826,10	4384	46	307
		т		8100,00	690,75	202	17	140
140	1-1-601	Плиты древесностружечные трехслойные, марка П-3, шлифованные, I сорт, толщина 18-20 мм	0,0557	46300,00	--	2579	--	--
		100м2		--	--	--	--	--
141	1-1-819	Петля накладная	2	40,00	--	80	--	--
		шт		--	--	--	--	--
142	1-1-813	Задвижка накладная	1	142,00	--	142	--	--
		шт		--	--	--	--	--
143	1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	1	308,00	--	308	--	--
		шт		--	--	--	--	--
		Перегородки						
144	15-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	61,3	670,87	2,86	41124	175	18214
		м2		282,04	0,94	17289	58	105
		Полы						
		Тип-1						
165	11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	30,73	95,30	2,62	2929	81	434
		м2		10,51	0,99	323	30	123
166	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,4584	6975,42	--	17148	--	1715
		м3		567,00	--	1394	--	123

1	2	3	4	5	6	7	8	9
167	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента						
		м3	2,4584	70,00	--	172	--	--
				--	--	--	--	--
168	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2						
		м3	2,4584	200,00	--	492	--	--
				--	--	--	--	--
169	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм						
		м2	30,73	270,87	9,95	8324	306	2114
				52,20	3,74	1604	115	123
170	11-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм						
		м2	30,73	121,68	9,38	3739	288	1979
				48,83	3,51	1501	108	123
171	11-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5						
		м2	30,73	136,47	14,58	4194	448	2166
				51,84	5,46	1593	168	123
		Тип-2						
175	11-1-2	Уплотнение грунта щебнем						
		м2	11,28	95,30	2,62	1075	30	160
				10,51	0,99	119	11	123
176	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных						
		м3	0,9024	6975,42	--	6295	--	630
				567,00	--	512	--	123
177	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента						
		м3	0,9024	70,00	--	63	--	--
				--	--	--	--	--
178	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2						
		м3	0,9024	200,00	--	180	--	--
				--	--	--	--	--
179	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов						
		м2	11,28	245,44	3,82	2769	43	516
				37,35	1,44	421	16	118

1	2	3	4	5	6	7	8	9
180	8-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	11,28	711,48	8,23	8025	93	1128
		м2		81,68	3,08	921	35	118
181	11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	7,6922	950,29	11,72	7310	90	1667
		м2		171,68	4,39	1321	34	123
		Тип-3						
183	11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	22	95,30	2,62	2097	58	311
		м2		10,51	0,99	231	22	123
184	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,76	6975,42	--	12277	--	1228
		м3		567,00	--	998	--	123
185	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	22	270,87	9,95	5959	219	1513
		м2		52,20	3,74	1148	82	123
186	11-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	22	-93,58	-1,34	-2059	-29	-48
		м2		-1,26	-0,50	-28	-11	123
		Узлы 4,7,8						
189	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,2723	5239,08	327,33	1427	89	576
		1т		1890,00	123,75	515	34	105
190	4-1-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,2723	41200,00	--	11219	--	--
		т		--	--	--	--	--
191	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	8,86	245,44	3,82	2175	34	406
		м2		37,35	1,44	331	13	118

1	2	3	4	5	6	7	8	9
192	8-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов						
		м2	8,86	711,48	8,23	6304	73	886
				81,68	3,08	724	27	118
193	11-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой						
		м3	5,996	5403,36	261,86	32399	1570	4414
				499,50	99,00	2995	594	123
194	11-8-1	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной						
		м3	0,095936	1784,26	261,86	171	25	81
				594,00	99,00	57	9	123
195	26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо						
		м3	0,095936	2139,46	330,46	205	32	186
				1809,00	123,75	174	12	100
196	Прайс-лист ТОО "Мамыр"	Утеплитель "Полпан-20"						
		м3	0,095936	7813,96	--	750	--	--
				--	--	--	--	--
		Внутренняя отделка						
199	15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску						
		м2	62,49	257,14	2,33	16069	146	2922
				43,65	0,88	2728	55	105
200	15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка						
		м2	5,1	145,55	1,42	742	7	385
				71,33	0,54	364	3	105
201	15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами						
		м2	5,1	325,41	2,33	1660	12	439
				81,23	0,88	414	4	105
202	15-63-2	Оштукатуривание улучшенное внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону /когда остальные поверхности не оштукатуриваются/						
		м2	11,6	195,68	4,45	2270	52	1996
				162,90	0,97	1890	11	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9
203	30-2-29 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6						
			0,21692	10400,00	--	2256	--	--
		м3		--	--	--	--	--
204	15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами						
			11,6	306,50	2,10	3555	24	801
		м2		65,03	0,79	754	9	105
205	15-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону						
			4,67	1028,30	4,62	4802	22	1254
		м2		254,97	3,14	1191	15	104
206	15-17-6 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по дереву						
			27,92	1738,47	7,00	48538	195	9110
		м2		309,66	4,08	8646	114	104
207	15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку						
			153,23	251,66	1,88	38562	288	6379
		м2		38,93	0,72	5965	110	105
208	15-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен						
			11,14	165,65	1,61	1845	18	1045
		м2		88,65	0,61	988	7	105
		Площадка входная-2 шт.						
211	11-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных						
			1,2649	2783,60	--	3521	--	827
		м3		531,00	--	672	--	123
212	6-16-4	Устройство бетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм						
			2,48784	8498,74	184,92	21144	460	3110
		м3		1120,50	69,86	2788	174	105
213	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента						
			2,48784	70,00	--	174	--	--
		м3		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
214	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,48784	200,00	--	498	--	--
		м3		--	--	--	--	--
215	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,0703	6350,16	--	6797	--	747
		м3		567,00	--	607	--	123
216	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,0703	70,00	--	75	--	--
		м3		--	--	--	--	--
217	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,0703	200,00	--	214	--	--
		м3		--	--	--	--	--
218	11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	11,83	292,99	14,76	3466	175	844
		м2		52,43	5,54	620	66	123
219	11-15-2	исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	11,83	-71,03	-1,34	-840	-16	-57
		м2		-3,38	-0,50	-40	-6	123
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			3685679		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3685679		
		Накладные расходы -	Тенге			415821		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			246090		
		ИТОГО ПО АКТУ без оборудования:	Тенге			4347590		
		Оборудование				0		
		ИТОГО ПО АКТУ с оборудованием:				4347590		

Временные здания и сооружения	2,9%	2,9%	126 080
Итого с временными			4 473 670
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	3,15%	3,150%	140 921
Выслуга лет 1%		1%	44 737
Доп. отпуска	0,4%	0,4%	17 895
Итого по главе 9			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				4 677 223		
		Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				-		
		Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				4 677 223		
		Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			10 446 802		
		Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			-		
		Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			10 446 802		
		СМР С учетом 2%	1,02			10 655 738		
		Оборудования с учетом 2%	1,02			-		
		Всего с учетом 2%	1,02			10 655 738		
		Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%			1 278 689		
		Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%			-		
		Всего налога на добавленную стоимость 12%	12%			1 278 689		
		Итого СМР с НДС 12 %				11 934 427		
		Итого Оборудования с НДС 12 %				-		
		Всего с НДС 12 %				11 934 427		

Заказчик: ТОО"Тау-Кен Алтын"

Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

И.О.Директора ТОО "Тау-Кен Алтын " _____ **Тлеужанов М.Ш.**

Первый Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" _____ **Присадков Р.С.**